

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913010227235	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$76,187,702	\$76,187,702	\$76,187,702	\$74,714,786	\$74,714,786	\$74,714,786	\$74,714,786	98.07	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR0913010227517	Indicadores De Medicion	07-2009	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,008,958	\$1,013,835	\$1,013,835	\$934,383	\$934,383	\$934,383	\$934,383	92.16	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR0913010083698	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Para La Secundaria Técnica No. 24 De Apatlaco, Ayala	04-ZU-404-2009	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$1,458,008	\$1,458,008	\$1,458,000	\$1,420,986	\$1,420,986	\$1,420,986	\$1,420,986	97.46	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR0913010083704	Rehabilitación General De Instalación Eléctrica, Drenajes Y Sustitución De Cancelería En Aulas Y Talleres Para La Secundaria Técnica No. 34 De La U.Hab.José Ma. Morelos Y Pavón, Jojutla	12-ZU-415-2009	Morelos	Jojutla	Unidad Habitacional José María Morelos Y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$2,837,263	\$2,765,230	\$2,765,230	\$2,765,230	\$2,765,230	\$2,765,230	\$2,765,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	100.00	100.00
MOR0913010083706	Remodelación De Baños, Estructura Y Eléctrico, Mas Fosa Séptica Para La Secundaria General Otilio Montaño De Tlaquiltenango	25-ZU-629-2009	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$484,092	\$484,092	\$484,092	\$477,011	\$477,011	\$477,011	\$477,011	98.54	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00
MOR0913010083707	Rehabilitación General De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria Para El Jardín De Niños José Nares Álvarez Col. Obrero Popular, Xochitepec	28-ZU-439-2009	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$129,558	\$126,270	\$126,270	\$126,270	\$126,270	\$126,270	\$126,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	100.00
MOR0913010083710	Equipamiento, Cepi Kuasahuatlkóchtitl, Atlacholoya, Xochitepec	28-ZU-641-2009	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$83,610	\$83,610	\$83,610	\$83,610	51.93	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
MOR0913010083711	Equipamiento Para El Jardín De Niños Vasco De Quiroga De La Colonia Francisco Villa De Xochitepec	28-ZU-642-2009	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$35,000	\$35,871	\$35,871	\$27,871	\$27,871	\$27,871	\$27,871	77.70	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
MOR0913010111855	Torre De Laboratorios Para Docencia Des Ciencias Agropecuarias, Des Ciencias Naturales (2da. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamipa, Cuernavaca	07-ZU-600-2009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	100.00
MOR0913010111856	Impermeabilización De Edificios Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Palo Escrito, Emiliano Zapata	SIN CLAVE ECON.2007 AL 100 E INT. 2010	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$51,951	\$51,951	\$51,951	\$51,951	\$51,951	\$51,951	\$51,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MOR0913010115280	Colocación De Adoquin En Áreas De Jardineras Y Construcción De 4 Mesas De Concreto, Cobach No 8, Tehuixtla, Jojutla	SIN CLAVE (ECON.FAFE F=2009)	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$156,741	\$156,741	\$156,741	\$156,741	\$156,741	\$156,741	\$156,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00
MOR1013010227212	Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2010	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$78,595,232	\$78,811,772	\$78,811,772	\$78,246,072	\$78,246,072	\$78,246,072	\$78,246,072	99.28	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1013010227230	Desarrollo Institucional	03-2010	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,832,038	\$9,813,738	\$3,813,738	\$9,813,738	\$9,813,738	\$9,813,738	\$9,813,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1013010227471	Plataforma Mexico	06-2010	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$56,928,359	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	97.00
MOR1013010117679	Construcción De Un Aula Didáctica, Mas Obra Exterior, Jardín De Niños Abejitas, Hermenegildo Galeana, Cuautla	06-ZU-556-2010	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	Educación	En Ejecución	2010	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$309,522	\$230,209	\$230,209	\$230,209	72.56	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	90.00
MOR1013010117680	Construcción De Servicios Sanitarios Mas Obra Exterior, Prim. Gregorio Torres Quintero Y/O Mariano Matamoros, Cuautlixco, Cuautla	SIN CLAVE	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2010	\$636,366	\$636,366	\$636,366	\$535,819	\$535,819	\$535,819	\$535,819	84.20	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI013010117682	Muro De Colindancia De Prim. Ricardo Flores Magón, Col. Plan De Ayala, Cuautla	SIN CLAVE	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$400,040	\$400,040	\$400,040	\$349,477	\$349,477	\$349,477	\$349,477	87.36	\$0	Metros Cuadrados	739	100.00	100.00
MORI013010117683	Construcción De Cocina Un Aula Adosada Un Aula Con Baño Mas Obra Exterior Cam No. 13 Santa Maria Ahuacatitlan Cuernavaca	07-ZU-564-2010	Morelos	Cuernavaca	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$1,779,324	\$1,779,324	\$1,779,324	\$1,779,324	\$1,779,324	\$1,779,324	\$1,779,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00
MORI013010117685	Construccion De Dos Aulas Didacticas Direccion Y Servicios Sanitarios Mas Obra Exterior Primaria Nueva Creacion Loc. Nueva Primavera Cuernavaca	07-ZU-562-2010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$1,272,752	\$1,272,752	\$1,272,752	\$1,263,757	\$1,263,757	\$1,263,757	\$1,263,757	99.29	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00
MORI013010117691	Rehabilitacion De Sanitarios, Cisterna Y Fosa Jardin De Niños Jaime Torres Bodet U.H. Jose Ma. Morelos Y Pavon Jojutla	12-ZU-504-2010	Morelos	Jojutla	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$449,964	\$449,964	\$449,964	\$446,612	\$446,612	\$446,612	\$446,612	99.26	\$0	Metros Cuadrados	221	100.00	100.00
MORI013010117692	Rehabilitacion De Sanitarios Jardin De Niños Tlaloc, Jicarero, Jojutla	12-ZU-505-2010	Morelos	Jojutla	La Boca del Túnel (El Abrevadero)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$234,784	\$234,784	\$234,784	\$233,523	\$233,523	\$233,523	\$233,523	99.46	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00
MORI013010117693	Construccion De Bodega Adosada Mas Obra Exterior, Impermeabilizacion Y Pintura Primaria Pedro Amaro Alvarez Panchimalco Jojutla	12-ZU-569-2010	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$394,748	\$394,748	\$394,748	\$384,059	\$384,059	\$384,059	\$384,059	97.29	\$0	Metros Cuadrados	279	100.00	100.00
MORI013010117694	Conclusión De Dos Aulas Didácticas, Primaria Sofia Valdés, Centro, Mazatepec	SIN CLAVE	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$281,042	\$281,042	\$281,042	\$275,407	\$275,407	\$275,407	\$275,407	98.00	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	100.00
MORI013010117695	Construccion De 3 Aulas Didacticas Mas Obra Exterior Primaria Sofia Valdez Col. Centro Mazatepec	14-ZU-506-2010	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$674,901	\$674,901	\$671,901	\$664,273	\$664,273	\$664,273	\$664,273	98.43	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
MORI013010117700	Construccion De Un Aula De Computo Mas Obra Exterior Primaria Cuauhtemoc Las Vivianas Tlayacapan	26-ZU-475-2010	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$449,036	\$449,036	\$449,036	\$434,864	\$434,864	\$434,864	\$434,864	96.84	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00
MORI013010117701	Mobiliario Y Equipo De Aula De Computo Mas Infraestructura Informatica Para La Prim. Cuauhtémoc, Las Vivianas, Tlayacapan	SIN CLAVE	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$614,880	\$614,880	\$614,880	\$614,880	\$614,880	\$614,880	\$614,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
MORI013010117702	Construcción De Aula De Usos Múltiples En Estructura Rc, Mas Infraestructura Informática Y Equipo De Computo Para La Prim. 16 De Septiembre, Lázaro Cárdenas, Xochitepec	28-ZU-425-2010	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$712,466	\$712,466	\$712,466	\$712,466	\$712,466	\$712,466	\$712,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
MORI013010117703	Construccion De Biblioteca Mas Obra Exterior Para La Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon U. H. Jose M. Morelos Y Pavon, Xochitepec	28-ZU-426-2010	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$411,583	\$411,583	\$411,583	\$394,909	\$394,909	\$394,909	\$394,909	95.95	\$0	Metros Cuadrados	482	100.00	100.00
MORI1130100027208	Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$74,714,629	\$74,714,629	\$74,714,629	\$74,347,571	\$74,309,654	\$74,309,654	\$74,309,654	99.46	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MORI1130100027209	Sistema Penitenciario	04-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,614,823	\$7,614,823	\$7,614,823	\$7,613,298	\$7,613,298	\$7,613,298	\$7,613,298	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1113010027210	Plataforma Mexico	06-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$63,847,668	\$63,847,668	\$63,847,668	\$63,844,570	\$63,844,570	\$63,844,570	\$63,844,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1113010058122	Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii Para El Instituto Tecnológico De El Libramiento, Cuautla	06-ZU-743-2011	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$17,500,000	\$12,368,245	\$12,368,245	\$12,035,219	\$12,035,219	\$12,035,219	\$12,035,219	97.31	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	65.00
MOR1113010064335	Rehabilitación Eléctrica General Para La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos De Col. Centro, Jojutla	12-ZU-841-2011	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$3,079,439	\$3,079,439	\$3,079,439	\$3,079,439	\$3,079,439	\$3,079,439	\$3,079,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	672	100.00	100.00
MOR1113010064336	Construcción De Cimentación Para Aula Móvil, Para El Jardín De Niños Xicatlacótl de La Capilla, Joncatepec	13-ZU-1218-2011	Morelos	Joncatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$53,712	\$53,712	\$53,712	\$35,184	\$35,184	\$35,184	\$35,184	65.50	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00
MOR1113010064337	Construcción De Plaza Cívica Y Rehabilitación De Sanitarios Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Moctezuma De Coatepec, Miacatlán	15-ZU-563-2011	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$333,201	\$333,201	\$333,201	\$333,201	\$333,201	\$333,201	\$333,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00
MOR1113010064338	Rehabilitación De Sanitarios, Pisos De Concreto Y Pintura En General Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Xochisielik De Xochicalco, Miacatlán	15-ZU-521-2011	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirenio Longares)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$186,845	\$186,845	\$186,845	\$186,845	\$186,845	\$186,845	\$186,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00
MOR1113010064339	Rehabilitación General De Sanitarios Y Red Sanitaria, Desazolve De Fosa Séptica Para La Primaria Alvaro Obregón Col. La Campesina, Miacatlán	15-ZU-490-2011	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$87,446	\$87,446	\$87,446	\$87,446	\$87,446	\$87,446	\$87,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	100.00	100.00
MOR1113010064353	Construcción De Administración Mas Obra Exterior Para La Secundaria General Manuel Mocoed Barrios De Atotonilco, Tepalcingo	19-ZU-1286-2011	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,343,119	\$1,343,119	\$1,343,119	\$1,343,119	95.94	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00
MOR1113010064355	Rehabilitaciones Generales Mas Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 3 De Col. Centro Tlaquiltenango	25-ZU-904-2011	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00
MOR1113010064356	Construcción De Cimentación Para Aula Móvil, Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 3 De Col. Centro, Tlaquiltenango	25-ZU-1223-2011	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$52,712	\$53,713	\$53,713	\$47,698	\$47,698	\$47,698	\$47,698	88.80	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
MOR1113010064357	Construcción De Rampas En Varios Planteles Educativos Del Nivel Básico En Varias Localidades Del Estado	99-ZU-1264-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$850,226	\$850,000	\$850,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	99.41	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00
MOR1113010064358	Rehabilitaciones Generales En Varios Planteles Educativos Del Estado De Morelos	99-ZU-1270-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$792,832	\$792,832	\$792,832	\$792,832	99.10	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00
MOR1113010064361	Impermeabilización, Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Pavimentación De Minicancha De Fútbol Para La Primaria Niños Héroes De Col. Miguel Hidalgo, Xochitepec	28-ZU-497-2011	Morelos	Xochitepec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$643,479	\$643,479	\$643,479	\$643,479	\$643,479	\$643,479	\$643,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	100.00	100.00
MOR1113010064362	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Más Obra Exterior Para La Telesecundaria Francisco Villa De Col. Francisco Villa, Xochitepec	28-ZU-581-2011	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$577,034	\$577,034	\$577,034	\$577,034	\$577,034	\$577,034	\$577,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00
MOR1113010064363	Rehabilitación De Muros Y Pintura Para La Primaria Amador Salazar De La Colonia Vicente Estrada Cajigal De Yauatepec.	29-ZU-1279-2011	Morelos	Yauatepec	Colonia Vicente Estrada Cajigal	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2011	\$67,970	\$67,970	\$67,970	\$66,815	\$66,815	\$66,815	\$66,815	98.30	\$0	Metros Cuadrados	483	100.00	100.00
MOR11140200347554	Conclusión De La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1293-2011	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2011	\$5,131,755	\$5,131,755	\$5,131,755	\$5,096,554	\$5,096,554	\$5,096,554	\$5,096,554	99.31	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1213010026995	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	03-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,989,166	\$18,989,166	\$18,989,166	\$15,837,788	\$15,837,788	\$15,835,288	\$15,835,288	83.39	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1213010026996	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	16-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$32,145,525	\$32,145,525	\$32,145,525	\$29,538,141	\$28,104,540	\$28,080,334	\$28,080,334	87.35	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	84.00
MOR1213010026997	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$771,400	\$771,400	\$771,400	\$771,400	96.43	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1213010026998	Servicio De Llamadas De Emergencia 086 Y De Denuncia Anonima 089	12-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,954,904	\$12,954,904	\$12,954,904	\$10,976,527	\$10,976,527	\$10,976,527	\$10,976,527	84.73	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1213010027171	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,189,631	\$10,189,631	\$10,189,631	\$10,060,326	\$10,060,326	\$10,060,326	\$10,060,326	98.73	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1213010027177	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,240,140	\$6,240,140	\$6,240,140	\$6,240,140	96.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1213010027181	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22,943,324	\$22,943,324	\$22,943,324	\$21,677,487	\$21,677,487	\$21,677,487	\$21,677,487	94.48	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	95.00
MOR1213010027195	Sistema Nacional De Informacion	11-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$33,832,439	\$33,832,439	\$33,832,439	\$30,161,942	\$30,161,942	\$30,161,942	\$30,161,942	89.15	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	97.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1213010027197	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado de Armamento	06-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,400,000	\$16,400,000	\$16,400,000	\$16,374,170	\$16,347,338	\$16,345,008	\$16,345,008	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00	
MOR1213010043100	Construcción De Muro De Contención Para La Primaria Progreso Col. Progreso, Amacuzac	01-ZU-312-2012	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS - INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$308,384	\$308,384	\$308,384	\$308,384	\$308,384	\$308,384	\$308,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	
MOR1213010043104	Alumbrado Y Barda Perimetral Para La Secundaria Técnica No. 46 Col. Calera Chica, Jiutepec	11-ZR-0190-2012	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,681,473	\$1,681,473	\$1,681,473	\$1,587,973	\$1,587,973	\$1,587,973	\$1,587,973	94.44	\$0	Metros Cuadrados	608	100.00	100.00	
MOR1213010043105	Construcción De Techumbre Para Plaza Cívica De 15.00 X 24.00 Metros Para La Primaria Mariano Matamoros Col. Dr. José G. Párres, Jiutepec	11-ZU-0188-2012	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,007,500	\$1,007,500	\$1,007,500	\$977,275	\$977,275	\$977,275	\$977,275	97.00	\$0	Metros Cuadrados	197	100.00	100.00	
MOR1213010043113	Construcción De Barda Perimetral, Para La Secundaria General Ramón López Velarde De Ocuituco, Ocuituco	16-ZR-0197-2012	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,492,700	\$1,492,700	\$1,492,700	\$1,412,344	\$1,412,344	\$1,412,344	\$1,412,344	94.62	\$0	Metros Cuadrados	327	100.00	100.00	
MOR1213010043115	Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para La Primaria Vicente Suárez De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla	17-ZU-0198-2012	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$367,600	\$367,600	\$367,600	\$317,504	\$317,504	\$317,504	\$317,504	86.37	\$0	Metros Cuadrados	554	100.00	100.00	
MOR1213010043116	Construcción De 2 Aulas Mas Obra Exterior E Instalación Eléctricas, Para La Secundaria Técnica No. 9 De Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0199-2012	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,917,500	\$1,917,500	\$1,917,500	\$1,836,993	\$1,836,993	\$1,836,993	\$1,836,993	95.80	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	
MOR1213010043118	Construcción De Techumbre Para La Primaria José María Morelos Y Pavón De Tlilzapotla, Puente De Ixtla	17-ZU-636-2012	Morelos	Puente de Ixtla	Tlilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,685,600	\$487,465	\$487,465	\$487,465	\$487,465	\$487,465	\$487,465	\$487,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	30.00
MOR1213010043119	Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Antonia Nava De Col. Eterna Primavera, Temixco	18-ZU-0201-2012	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$375,800	\$375,800	\$375,800	\$338,903	\$338,903	\$338,903	\$338,903	\$338,903	90.18	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00
MOR1213010043123	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Mixcoatl De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZR-0208-2012	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$384,600	\$384,600	\$384,600	\$323,571	\$323,571	\$323,571	\$323,571	84.13	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	
MOR1213010043124	Construcción De Biblioteca, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Primaria José María Morelos Y Pavón De Santo Domingo Ocotitlán, Tepoztlán	20-ZU-0209-2012	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$754,100	\$754,100	\$754,100	\$673,024	\$673,024	\$673,024	\$673,024	\$673,024	89.25	\$0	Metros Cuadrados	122	100.00	100.00
MOR1213010043125	Construcción De Bodega Mas Obra Exterior, Para La Primaria 20 De Noviembre De Hueyapan, Tetela Del Volcán	22-ZR-0216-2012	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$437,600	\$437,600	\$437,600	\$394,094	\$394,094	\$394,094	\$394,094	\$394,094	90.06	\$0	Metros Cuadrados	229	100.00	100.00
MOR1213010043127	Construcción De Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Bicentenario De La Independencia De Col. Lomas Unidas, Tetela Del Volcán	22-ZR-0215-2012	Morelos	Tetela del Volcán	Lomas Lindas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,317,600	\$1,317,600	\$1,317,600	\$1,145,343	\$1,145,343	\$1,145,343	\$1,145,343	\$1,145,343	86.93	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00
MOR1213010044698	Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños De Nueva Creación Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Tlaquiltenango	25-ZR-328-2012	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,404,896	\$1,404,896	\$1,404,896	\$1,404,896	\$1,404,896	93.85	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00
MOR1213010044700	Construcción De 2 Aulas, Laboratorio-Taller, Dirección, Sanitarios Y Anexo Mas Obra Exterior, Para La Telesecundaria De Nueva Creación Bicentenario De La Independencia De La Era, Tlaquiltenango	25-ZR-329-2012	Morelos	Tlaquiltenango	La Era (Calalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,822,500	\$1,822,500	\$1,822,500	\$1,732,177	\$1,732,177	\$1,732,177	\$1,732,177	\$1,732,177	95.04	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00
MOR1213010044701	Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Bicentenario De Miguel Hidalgo De Col. Jericó, Tlayacapan	26-ZR-334-2012	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jericó	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,240,800	\$2,240,800	\$2,240,800	\$2,041,490	\$2,041,490	\$2,041,490	\$2,041,490	\$2,041,490	91.11	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI213010044703	Construcción De Bards Perimetral Mixta, Para La Secundaria General Prof.r. Moisés Sáenz Garza De Col. Apanquetzalco, Yauatepec	29-ZU-0226-2012	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$1,097,400	\$1,097,400	\$1,097,400	\$1,064,414	\$1,064,414	\$1,064,414	\$1,064,414	96.99	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00								
MORI213010044710	Construcción De 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Nueva Creación De Mixtlalcingo, Yecapixtla	30-ZR-0229-2012	Morelos	Yecapixtla	Mixtlalcingo	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$2,505,000	\$2,505,000	\$2,505,000	\$2,316,311	\$2,316,311	\$2,316,311	\$2,316,311	92.47	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00								
MORI213010044713	Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Prof. Jesús Barreto Y Molina Y/O César Uscanga Uscanga De Tlacotepec, Zacualpan	32-ZR-0231-2012	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$661,800	\$661,800	\$661,800	\$522,499	\$522,499	\$522,499	\$522,499	78.95	\$0	Metros Cuadrados	291	100.00	100.00								
MORI213010044725	Construcción De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Emiliano Zapata De Emiliano Zapata, Emiliano Zapata	08-ZU-0182-2012	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$736,300	\$736,300	\$736,300	\$715,684	\$715,684	\$715,684	\$715,684	97.20	\$0	2 ANEXOS	147	100.00	100.00								
MORI213010044732	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitarios, Construcción De Rampas, Para La Telesecundaria Simón Bolívar De El Rodeo, Miacatlán	15-ZR-325-2012	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$568,400	\$535,627	\$535,627	\$535,627	\$535,627	\$535,627	\$535,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00								
MORI213010044734	Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Sanitarios, Construcción De Cisternas, Sustitución De Lámina For Multypanel Y Cancelería Para 2 Aulas Para La Prim. Los Galeana De Col. Los Presidentes, Temixco	18-ZU-0203-2012	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$971,900	\$971,900	\$971,900	\$942,743	\$942,743	\$942,743	\$942,743	97.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00								
MORI213010044506	Rehabilitación De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Emiliano Zapata De Zacapalco, Tepalcingo	19-ZR-0206-2012	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$538,259	\$538,259	\$538,259	\$538,259	\$538,259	\$538,259	\$538,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	100.00	100.00								
MORI213010044507	Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Revolución Mexicana De Los Sauces, Tepalcingo	19-ZR-0207-2012	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$408,700	\$400,750	\$400,750	\$400,750	\$400,750	\$400,750	\$400,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00								
MORI213010044509	Acondicionamiento Eléctrico Para Aula De Cómputo, Para La Primaria Gregorio Torres Quintero De Amatlán, Tepoztlán	20-ZR-0383-2012	Morelos	Tepoztlán	Amatlán de Quetzalcóatl	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$232,535	\$171,700	\$171,700	\$171,464	\$171,464	\$171,464	\$171,464	99.86	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	100.00								
MORI213010044513	Rehabilitación De Muro De Colindancia, Pisos, Losas Y Muros En Aulas, Para El Jardín De Niños Sitio De Cuautla De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-ZR-0218-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$418,300	\$418,300	\$418,300	\$384,987	\$384,987	\$384,987	\$384,987	92.04	\$0	Metros Cuadrados	1,157	100.00	100.00								
MORI213010044514	Rehabilitación De Sanitarios, Sustitución De Cancelería Y Puertas, Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-ZR-0217-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$571,900	\$571,900	\$571,900	\$534,875	\$534,875	\$534,875	\$534,875	93.53	\$0	Metros Cuadrados	229	100.00	100.00								
MORI213010044515	Rehabilitación De Sanitarios, Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado, Para La Primaria Benito Juárez De Ticumán, Tlaltizapán	24-ZR-0220-2012	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$710,200	\$710,200	\$710,200	\$640,517	\$640,517	\$640,517	\$640,517	90.19	\$0	Metros Cuadrados	460	100.00	100.00								
MORI213010044517	Rehabilitación De Sanitarios Y Adecuación De Centro De Cómputo, Para La Primaria Ignacio M. Altamirano De Tlayacapan, Tlayacapan	26-ZR-0223-2012	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$562,600	\$562,600	\$562,600	\$479,669	\$479,669	\$479,669	\$479,669	85.26	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00								
MORI213010044518	Electrificación Trifásica Para El Taller De Máquinas Y Herramientas, Rehabilitación De Módulo De Sanitarios, Para La Secundaria Técnica No. 37 De U.Hab. Morelos 2da. Sección, Xochitepec	28-ZR-0224-2012	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$461,100	\$461,100	\$461,100	\$402,103	\$402,103	\$402,103	\$402,103	87.21	\$0	Metros Cuadrados	556	100.00	100.00								
MORI2130100448507	Trabajos Complementarios Para La Terminación De La Construcción Del Edificio B Para La Universidad Politécnica En Col. Lomas Del Texcal, Jiutepec	11-ZR-0573-2012	Morelos	Jiutepec	El Texcal	Rural	Aportacione s Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$5,847,404	\$5,864,909	\$5,864,909	\$5,847,404	\$5,847,404	\$5,847,404	\$5,847,404	99.70	\$0	Metros Cuadrados	985	0.00	100.00								
MORI213010057996	Construcción Torre De Laboratorios De Física, Biología Y Química (4ta Etapa), Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0540-2012	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportacione s Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$19,713,742	\$12,165,229	\$12,165,229	\$12,154,620	\$6,963,660	\$6,963,660	\$6,963,660	57.24	\$0	Metros Cuadrados	4,919	100.00	99.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1213040 0259035	Rehabilitación De Baños, Fosa Séptica Y Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos De Col. Centro, Jojutla	12-ZU-874-2012	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGCE)	Educación	En Ejecución	2012	\$2,180,640	\$2,180,640	\$2,180,640	\$2,162,502	\$2,162,502	\$2,162,502	\$2,162,502	99.17	\$0	Metros Cuadrados	672	1.00	100.00
MOR1214020 0322825	Equipamiento Para La Unidad Académica Departamental Y Laboratorio De Ingeniería Civil Para El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec.	31-ZU-593-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,498,409	\$2,498,409	\$2,498,409	\$2,498,409	99.94	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	99.94
MOR1214020 0322957	Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Urbana Federal De Cuautla, Col. Cuachizolotera, Atlaltlahucan.	02-ZR-0881-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$163,688	\$176,688	\$176,688	\$173,713	\$173,713	\$173,713	\$173,713	98.32	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	98.32
MOR1214020 0322973	Mobiliario Y Equipo Para La Normal Urbana Federal De Cuautla, Col. Gabriel Tepepa, Cuautla.	06-ZU-0882-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$178,023	\$205,023	\$205,023	\$202,531	\$202,531	\$202,531	\$202,531	98.78	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	98.78
MOR1214020 0322996	Mobiliario Y Equipo Para El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval, Col. Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca.	07-ZU-0883-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$215,321	\$205,321	\$205,321	\$184,824	\$184,824	\$184,824	\$184,824	90.02	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	90.02
MOR1214020 0323012	Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Técnica No. 39, Col. Otilio Montaño, Jiutepec.	11-ZU-0884-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$99,051	\$109,051	\$109,051	\$106,961	\$106,961	\$106,961	\$106,961	98.08	\$0	Metros Cuadrados	1,193	100.00	98.08
MOR1214020 0323025	Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Jose Martí	08-ZR-0885-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$230,401	\$203,401	\$203,401	\$193,442	\$193,442	\$193,442	\$193,442	95.10	\$0	Metros Cuadrados	405	100.00	95.10
MOR1214020 0323034	Mobiliario Y Equipo Para El C.E.P.I. Amacuilapilco, Joncatepec.	13-ZR-0886-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$177,733	\$165,733	\$165,733	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	90.51	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	90.51
MOR1214020 0323042	Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Multiple No. 21, Ocuituco, Ocuituco.	16-ZR-0887-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$72,695	\$72,696	\$72,696	\$72,551	\$72,551	\$72,551	\$72,551	99.80	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	99.80
MOR1214020 0323051	Mobiliario Y Equipo Para El C.A.P.E.F. No. 2, Temixco, Temixco.	18-ZU-0888-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$114,384	\$101,384	\$101,384	\$64,873	\$64,873	\$64,873	\$64,873	63.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.99
MOR1214020 0323061	Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Otilio Montaño, Col. Adolfo Lopez Mateos, Yecapixtla.	30-ZR-0889-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$83,103	\$95,103	\$95,103	\$91,173	\$91,173	\$91,173	\$91,173	95.87	\$0	Metros Cuadrados	879	100.00	95.87
MOR1215030 0565036	Construcción De La Segunda Etapa De Laboratorio Pesado Para Las Carreras De Turismo, Agricultura Sustentable Y Protegida En La Universidad Tecnológica Del Sur De Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla	17-ZU-0898-2012	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2012	\$5,629,807	\$5,629,807	\$5,629,807	\$5,625,251	\$5,625,251	\$5,625,251	\$5,625,251	99.92	\$0	Metros Cuadrados	985	0.00	100.00
MOR1215040 0614989	Construcción De Techumbre En La Primaria José María Morelos Y Pavón De Tilzapotla, Puente De Ixtla	17-ZU-636-2012	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2012	\$1,917,500	\$1,917,500	\$1,917,500	\$1,198,135	\$1,097,560	\$1,097,560	\$1,097,560	57.24	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	100.00
MOR1313010 0044986	Terminación Y Puesta En Marcha Del Hospital General De Cuautla	06-ZU-0004-2013	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$8,176,612	\$8,176,612	\$8,176,612	\$8,176,612	\$8,176,612	\$8,176,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
MOR1313010 0045034	Remodelación De Oficinas De La Secretaría De Movilidad Y Transporte (Base Zapata)	07-ZU-00003-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,778,859							0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,242	100.00	
MOR1313010 0045093	Construcción De Carpeta De Un Riego De Sello Tipo 3-4 Camino De Acceso A Huitzilac	09-ZR-0002-2013	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,722,684	\$1,722,684	\$1,722,684	\$1,722,684	\$1,722,684	\$1,722,684	100.00	\$0	Kilómetro	4	0.00	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1313010104139	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,993,027	\$20,993,027	\$20,993,027	\$7,473,299	\$7,473,299	\$7,473,299	\$7,473,299	35.60	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	20.00
MOR1313010104265	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,570,300	\$3,570,300	\$3,570,300	\$285,212	\$285,212	\$285,212	\$285,212	7.99	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	11.00
MOR1313010104362	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE)s	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,019,760	\$3,019,760	\$3,019,760	\$3,019,760	60.40	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	5.00
MOR1313010104663	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,142,040	\$6,122,237	\$6,108,699	\$6,108,699	93.98	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00
MOR1313010105066	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,189,631	\$10,189,631	\$10,189,631	\$1,956,845	\$1,956,845	\$1,956,845	\$1,956,845	19.20	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	0.00
MOR1313010105270	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,985,676	\$49,985,976	\$49,985,676	\$48,302,328	\$48,302,328	\$48,302,328	\$48,302,328	96.63	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	76.00
MOR1313010105398	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,743,525	\$9,743,525	\$9,743,525	\$2,891,059	\$2,891,059	\$2,891,059	\$2,891,059	29.67	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	90.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1313010 0105454	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089	12-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,999,629	\$10,999,629	\$10,999,629	\$3,504,251	\$3,504,251	\$3,504,251	\$3,504,251	31.86	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	6.00							
MOR1313010 0105550	Registro Público Vehicular	13-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,189,894	\$2,189,894	\$2,189,894	\$1,439,095	\$1,439,095	\$1,439,095	\$1,439,095	65.72	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	82.00							
MOR1313010 0105597	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$997,600	\$997,600	\$997,600	\$997,600	83.13	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00							
MOR1313010 0105626	Genética Forense	16-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,312,089	\$5,312,089	\$5,312,089	\$3,673,892	\$3,364,008	\$3,364,008	\$3,364,008	63.33	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	25.00							
MOR1313010 0105676	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39,956,996	\$39,956,996	\$39,956,996	\$11,505,251	\$11,505,251	\$11,505,251	\$11,505,251	28.79	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	73.00							
MOR1313020 0137907	Construcción Del Cuartel Para La Policía En Tres Marias Poblado Del Municipio De Huitzilac	09-ZR-00023-2013	Morelos	Huitzilac	Tres Marias Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,727,792	\$29,727,792	\$2,374,010	\$2,374,010	\$2,374,010	\$2,374,010	\$2,374,010	7.99	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00							
MOR1313020 0138115	Rehabilitación Del Camino De Acceso Al Cbta No. 194 En Miacatlán	15-ZU-00128-2013	Morelos	Miacatlán	Miacatlán Urbano		Aportaciones Federales	I012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,300,948	\$4,300,948	\$4,300,948	\$4,300,948	\$4,300,948	\$4,300,948	100.00	\$0	Kilómetro	158	0.00	100.00							
MOR1313020 0138307	Rehabilitación Del Camino Al Acceso A Ajuchitlan	25-ZR-00038-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Ajuchitlán Rural		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,600,000	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	100.00	\$0	Kilómetro	6	0.00	100.00							
MOR1313020 0138400	Construcción De Dos Puentes Vados Del Camino A Huautla	25-ZR-00067-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Huautla Rural		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,250,000	\$7,881,335	\$7,881,335	\$7,881,335	\$7,881,335	\$7,881,335	\$7,881,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00							
MOR1313020 0138429	Terminación Del Camino Al Acceso A San José De Los Laureles	26-ZR-00040-2013	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$650,000	\$645,957	\$645,957	\$645,957	\$645,957	\$645,957	\$645,957	100.00	\$0	Kilómetro	225	0.00	100.00							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1313020138449	Construcción De Barda En La Preparatoria De Alpuyec Municipio De Xochitepec	28-ZR-0035-2013	Morelos	Xochitepec	Alpuyec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,528,169	\$2,528,169	\$2,528,169	\$2,528,169	\$2,528,169	\$2,528,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,500	0.00	100.00
MOR1313020138498	Rehabilitación De Camino Acceso A Tecajec	30-ZR-00076-2013	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$13,918,320	\$13,918,320	\$13,918,320	\$13,918,320	\$13,918,320	\$13,918,320	100.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	100.00
MOR1313030186569	Sust.De Red Sanit.En Lab.Y Sanit.Rehab.De Inst.Del Laboratorio, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Impermeabilización Y Ira. Etapa Barda Perimetral Mixta En T.V. Sec. Hnos. Flores Magón	01-ZR-00234-2013	Morelos	Amacuzac	Casahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$341,773	\$341,773	\$341,773	\$341,773	\$341,773	\$341,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00
MOR1313030186982	Construcción De 1 Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Ra Más Obra Exterior Para La Primaria Promulgación Del Estado De Morelos	02-ZR-00309-2013	Morelos	Atlatlahucan	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,202,219	\$1,415,493	\$1,415,493	\$1,415,493	\$1,415,493	\$1,415,493	\$1,415,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00
MOR1313030186993	Rehabilitación General Y Obra Exterior Para La Primaria Emiliano Zapata	03-ZR-0210-2013	Morelos	Axochiapan	Joaquin Camacho	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,158,675	\$2,139,757	\$2,139,757	\$2,139,757	\$2,139,757	\$2,139,757	\$2,139,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00
MOR1313030187489	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Benito Juárez Y/O Gral. Ignacio Zaragoza	02-ZR-0188-2013	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahuca n	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$786,760	\$786,760	\$786,760	\$786,760	\$786,760	\$786,760	\$786,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	789	0.00	100.00
MOR1313030187695	Rehabilitación De Tramo Carretero Tenextepango - Apatlaco	04-ZR-00037-2013	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$19,100,000	\$18,457,153	\$18,457,153	\$18,457,153	\$18,457,153	\$18,457,153	\$18,457,153	100.00	\$0	Kilómetro	78,866	0.00	100.00
MOR1313030188008	Rehabilitación Del Tramo Carretero Ocoaxaltepec- Boatzingo (Limite Edo. De Mexico)	16-ZR-00181-2013	Morelos	Ocuituco	Ocoaxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,732,000	\$3,615,296	\$3,615,296	\$3,615,296	\$3,615,296	\$3,615,296	\$3,615,296	100.00	\$0	Metros	16,858	0.00	100.00
MOR1313030188022	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c Para La Secundaria No. 35 Profr. Pablo Torres Burgos De Moyotepec, Ayala	04-ZR-0203-2013	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00
MOR1313030188069	Construcción De Aulas En La Telesecundaria Lic. Benito Juárez De San Juan Ahuehuevo, Ayala	04-ZR-0213-2013	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$7,495,072	\$7,232,745	\$7,232,745	\$7,232,745	\$7,232,745	\$7,232,745	\$7,232,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00
MOR1313030188101	Construcción De 3 Anexos: Dirección Sanitarios Y Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 21 De Ocuituco.	16-ZR-0191-2013	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$778,721	\$778,721	\$778,721	\$778,721	\$778,721	\$778,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	100.00
MOR1313030188103	Demolición De Aulas Existentes, Construcción De Edificio Y Obra Exterior Para La Primaria Prof. Cándido Díaz, Tenextepango	04-ZR-0225-2013	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$4,897,561	\$4,897,561	\$4,897,561	\$4,897,561	\$4,897,561	\$4,897,561	\$4,897,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00
MOR1313030188172	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Cerrito, Coatlán Del Rio	05-ZR-00245-2013	Morelos	Coatlán del Rio	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$312,912	\$356,393	\$345,274	\$345,274	\$345,274	\$345,274	\$345,274	96.88	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00
MOR1313030188217	Rehabilitación General De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Col. Centro, Cuautla	06-ZU-0212-2013	Morelos	Cuautla	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,929,019	\$1,903,876	\$1,903,876	\$1,903,876	\$1,903,876	\$1,903,876	\$1,903,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00
MOR1313030188248	Impermeabilización, Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Primaria Juan Pina Acanda De La Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla	17-ZU-0211-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura s Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,083,712	\$1,077,448	\$1,077,448	\$1,077,448	\$1,077,448	\$1,077,448	\$1,077,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI313030 0188287	Rehabilitaciones Generales En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0224-2013	Morelos	Fuente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,678,307	\$1,669,504	\$1,669,504	\$1,669,504	\$1,669,504	\$1,669,504	\$1,669,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	523	0.00	100.00								
MORI313030 0188540	Construcción De Aula 6.00 X 8.00 Rc Barda Perimetral Y Techumbre Metalica De 8.00 X 12.00 Y Rehabilitación General En El Capep N.2	18-ZU-00208-2013	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00							
MORI313030 0188611	Construcción De 2 Aulas De Rc 6.00 X 8.00 Obra Exterior Secundaria Gral. Andres Quintana Roo	22-ZR-00195-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,601,000	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	\$1,012,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	678	0.00	100.00							
MORI313030 0188649	Construcción De Una Aula En Rc De 6.00 X 8.00 M. Obra Exterior En Primaria Profesor José Nares Álvarez	22-ZR-0198-2013	Morelos	Tetela del Volcán	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$411,760	\$411,760	\$411,760	\$399,407	\$399,407	\$399,407	\$399,407	\$399,407	97.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00							
MORI313030 0188684	Construcción De 1 Aula En Rc De 6.00 X 8.00m. Obra Exterior En Primaria Héroes Del Sur De Felipe Neri, Tlalnepantla	23-ZR-0196-2013	Morelos	Tlalnepantla	Felipe Neri (Cuatepec)	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$411,000	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00							
MORI313030 0188722	Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, Tlaltizapán	24-ZU-0207-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,899,849	\$2,899,849	\$2,899,849	\$2,899,849	\$2,899,849	\$2,899,849	\$2,899,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00							
MORI313030 0188754	Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección, Cocina, Comedor Y Fosa Séptica En Primaria Elicidio Perdomo De Pueblo Viejo, Tlaquiltenango	25-PR-0215-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$3,509,192	\$3,297,104	\$3,297,104	\$3,297,104	\$3,297,104	\$3,297,104	\$3,297,104	\$3,297,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00							
MORI313030 0190163	Reparación De Toda La Instalación Eléctrica Del Plantel, Sustitución De La Techumbre Asfáltica De 16.00 X 20.00 Y Aplicación De Pintura En Edificios Del Jardín De Niños Río Yaqui, Col. Acapantzingo,	07-ZU-0193-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,062,864	\$1,062,864	\$1,062,864	\$1,062,864	\$1,062,864	96.62	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00							
MORI313030 0190188	Conclusión De La Planta Alta Del Edificio De 2 Niveles: Aula Didactica Y Aula De Usos Múltiples Mas Escalera En El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca	07-ZU-00194-2013	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$967,413	\$967,413	\$967,413	\$967,413	\$967,413	\$967,413	\$967,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00							
MORI313030 0190338	Rehabilitaciones Generales En La Secundaria Profr. José Vizcaino Pérez De La Col. Miraval, Cuernavaca	07-ZU-00209-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$3,668,425	\$3,653,474	\$3,653,474	\$3,653,474	\$3,653,474	\$3,653,474	\$3,653,474	\$3,653,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	462	0.00	100.00							
MORI313030 0190401	Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Fray Bartolomé De Las Casas, De Tetela Del Monte, Cuernavaca	07-ZU-00223-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,498,606	\$2,473,918	\$2,473,918	\$2,473,918	\$2,473,918	\$2,473,918	\$2,473,918	\$2,473,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00							
MORI313030 0190430	Rehabilitación De Unidad Deportiva Centenario (Vestidores, Pasillos, Cancha De Fútbol Y Baños)	07-ZU-00236-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	n.a.	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$531,933	\$531,933	\$512,049	\$512,049	\$512,049	\$512,049	\$512,049	\$512,049	96.26	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00							
MORI313030 0190472	Rehabilitación Del Alumbrado Con Celdas Fotovoltaicas En El Libramiento Cuernavaca, Tramo 80 100 Al 86 000	07-ZU-00237-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,223,771	\$1,223,771	\$1,223,766	\$1,223,766	\$1,223,766	\$1,223,766	\$1,223,766	\$1,223,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	100.00							
MORI313030 0190628	Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil	07-ZU-00308-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	n.a.	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,271,058	\$5,271,058	\$5,270,533	\$5,270,533	\$5,270,533	\$5,270,533	\$5,270,533	\$5,270,533	99.99	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00							
MORI313030 0190717	Const.De 3 Anexos: Dir.,Sanit., Obra Exterior, Plaza Civ.Cisterna, Murete De Acometida, Fosa Séptica, Línea De Descarga, Fozo De Absorción Y 1a Etapa De Barda De Colindancia Para La Tv Sec. José Martí	08-ZR-00282-2013	Morelos	Emiliano Zapata	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,499,690	\$1,499,690	\$1,499,690	\$1,499,690	\$1,499,690	\$1,499,690	\$1,499,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	405	0.00	100.00							
MORI313030 0192533	Techumbre Metalica De 28.00 X 20.00 M. En "Primaria Melchor Ocampo Y/O Lázaro Cárdenas" De Tres Marías, Huitzilac	09-ZR-00192-2013	Morelos	Huitzilac	Tres Marías	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,779,200	\$1,725,435	\$1,725,435	\$1,725,435	\$1,725,435	\$1,725,435	\$1,725,435	\$1,725,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	610	0.00	100.00							

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI1313030192562	Construcción De 1 Aula Didactica De 2 E.E. En Estructura Ul-C, Obra Exterior En Secundaria Tecnica No. 39 Col. Otilio Montaña, Jiutepec	11-ZU-0199-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$430,000	\$425,720	\$425,720	\$425,720	\$425,720	\$425,720	\$425,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,193	0.00	100.00
MORI1313030192569	Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez De Tlahuapan, Jiutepec	11-ZU-0214-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$979,214	\$979,214	\$979,214	\$979,065	\$979,065	\$979,065	\$979,065	99.98	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00
MORI1313030192996	Rehabilitación Electromecanica Del Pozo Tetillas Yautepéc, Morelos	29-ZU-0164-2013	Morelos	Yautepéc	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$269,999	\$203,552	\$203,552	\$203,552	\$203,552	\$203,552	\$203,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,500	0.00	100.00
MORI1313030193027	Ampliacion, Ademe, Aforo Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Cuachizolotera	02-ZR-0127-2013	Morelos	Atlatlahucan	Las Minas	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,533,521	\$1,532,018	\$1,532,018	\$1,532,018	\$1,532,018	\$1,532,018	\$1,532,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	837	0.00	100.00
MORI1313030193264	Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M En Estructura R-C, Cocina - Comedor, Bodega, Andadores Y Obra Exterior Para El C.B.E.P.I. Yoloxochitl De Amacuitlapilco, Jonacatepec	13-ZR-0202-2013	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,193,760	\$1,185,871	\$1,185,871	\$1,185,871	\$1,185,871	\$1,185,871	\$1,185,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00
MORI1313030193286	Construcción De Caseta Para Deposito De Dos Tanques De Gas, Módulo De Cocina-Comedor De 6.00 X 8.00 M. En Estructura Rc Mas Obra Exterior Para La Primaria Mártir De Chinameca De Mazatepec	14-ZR-0197-2013	Morelos	Mazatepec	Santa Cruz Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$412,300	\$407,864	\$407,864	\$407,864	\$407,864	\$407,864	\$407,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00
MORI1313030194196	Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Coatlan Del Rio	05-ZR-0351-2013	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$275,349	\$230,348	\$230,348	\$230,348	\$230,348	\$230,348	\$230,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,028	0.00	100.00
MORI1313030194684	Peerforacion Y Aforo De Prozo Profundo Para Agua Potable Apancingo	05-ZR-0352-2013	Morelos	Coatlán del Río	Apancingo	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$326,712	\$282,649	\$282,649	\$282,649	\$282,649	\$282,649	\$282,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	0.00	100.00
MORI1313030197718	Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	01-ZR-0357-2013	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,550,263	\$2,183,249	\$2,183,249	\$2,183,249	\$2,183,249	\$2,183,249	\$2,183,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,005	0.00	100.00
MORI1313030197734	Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Vicente De Juarez	04-ZR-0366-2013	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$427,452	\$254,911	\$254,911	\$254,911	\$254,911	\$254,911	\$254,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,375	0.00	100.00
MORI1313030198012	Construccion De Colector Ciclopistario Nazas, Cuernavaca, Morelos	07-ZU-0349-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,303,350	\$47,888	\$47,888	\$47,888	\$47,888	\$47,888	\$47,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00
MORI1313030199085	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario San Juan Texcalpan	02-ZR-0363-2013	Morelos	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,763,126	\$1,086,013	\$1,086,013	\$1,086,013	\$1,086,013	\$1,086,013	\$1,086,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,162	0.00	100.00
MORI1313030199136	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Tlaimimilpan	22-ZR-0362-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaimimilpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,272,132	\$1,150,671	\$1,150,671	\$1,150,671	\$1,150,671	\$1,150,671	\$1,150,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,637	0.00	100.00
MORI1313030199698	Segunda Etapa De La Construccion De Sistema De Captacion Pluvial Zona Oriente, Incluye Obra De Toma, Bordo, Línea De Alimentación A Tanque Y Cercado	09-ZR-0172-2013	Morelos	Huitzilac	Tres Marías	Urbano	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,371,064	\$2,124,762	\$2,124,762	\$2,124,762	\$2,124,762	\$2,124,762	\$2,124,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,070	0.00	100.00
MORI1313030199799	Construccion De Colector, Emisor General Y Obras Complementarias	04-ZR-0168-2013	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$710,223	\$391,828	\$391,828	\$391,828	\$391,828	\$391,828	\$391,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,548	0.00	100.00
MORI1313030199851	Construccion De Red De Drenaje Col. 3 De Mayo	08-ZU-0171-2013	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,507,050	\$687,326	\$687,326	\$687,326	\$687,326	\$687,326	\$687,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,983	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1313030 0200035	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Peña Flores, Vicente Guerrero, Polvorin Y Narciso Mendoza	06-ZU-0169-2013	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,743,985	\$1,710,796	\$1,710,796	\$1,710,796	\$1,710,796	\$1,710,796	\$1,710,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,940	0.00	100.00								
MOR1313030 0200098	Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Col. El Florido Y Valle Verde	14-ZR-0413-2013	Morelos	Mazatepec	Colonia Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$344,161	\$248,351	\$248,351	\$248,351	\$248,351	\$248,351	\$248,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,008	100.00	100.00								
MOR1313030 0200171	Rehabilitacion (Encamisado) Del Pozo De Agua Potable Camoyotla	01-ZR-0415-2013	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$130,447	\$95,091	\$95,091	\$95,091	\$95,091	\$95,091	\$95,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,046	0.00	100.00								
MOR1313030 0200254	Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Cocoyotla	05-ZR-0414-2013	Morelos	Coatlán del Rio	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$419,570	\$410,033	\$410,033	\$410,033	\$410,033	\$410,033	\$410,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,376	0.00	100.00								
MOR1313030 0200372	Construcción De Colector Calle Arrastradero Y Cruces Especiales, Cuernavaca, Morelos	07-ZU-0412-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$538,672	\$527,001	\$527,001	\$527,001	\$527,001	\$527,001	\$527,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,408	0.00	100.00								
MOR1313030 0201573	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Jonacatepec (25 Lps)	13-ZR-0228-2013	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,342,102	\$3,266,890	\$3,266,890	\$3,266,890	\$3,266,890	\$3,266,890	\$3,266,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	100.00								
MOR1313030 0201693	Construccion De Colector Calle Loma Larga	07-ZU-0205-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$177,311	\$259,073	\$259,073	\$259,073	\$259,073	\$259,073	\$259,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00								
MOR1313030 0201766	Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Itzamattitlan	29-ZU-0406-2013	Morelos	Yautepec	Itzamattitlán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$433,574	\$223,471	\$223,471	\$223,471	\$223,471	\$223,471	\$223,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,297	0.00	100.00								
MOR1313030 0223502	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Mextepec	26-ZR-00243-2013	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$312,912	\$312,912	\$310,411	\$310,411	\$310,411	\$310,411	\$310,411	99.20	\$0	Metros Cuadrados	15,576	0.00	100.00								
MOR1313030 0223514	Rehabilitación De Sanitarios, Desazolve De Fosa Séptica, Impermeabilización De 14 Aulas, Rehabilitación De Pisos En "Prim. José María Morelos Y Pavón" Y/O "Carlos A. Carrillo" De Oaxtepec, Yautepec	29-ZU-0190-2013	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$797,829	\$797,829	\$797,829	\$797,829	\$797,829	\$797,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	789	0.00	100.00								
MOR1313030 0223516	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros Mas Obra Exterior Para La Primaria Otilio Montaño De Col. Adolfo López Mateos De Yecapixtla	30-ZR-0189-2013	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$411,760	\$409,325	\$409,325	\$409,325	\$409,325	\$409,325	\$409,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	879	0.00	100.00								
MOR1313030 0223520	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Yecapixtla	30-ZR-00242-2013	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$546,742	\$749,271	\$746,784	\$746,784	\$746,784	\$746,784	\$746,784	99.67	\$0	Metros Cuadrados	5,100	100.00	100.00								
MOR1313030 0223528	Construcción De La Cimentación Del Estadio De Futbol Agustín Coruco Díaz De Zacatepec	31-ZU-00167-2013	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$43,500,000	\$43,500,000	\$42,881,700	\$42,881,700	\$42,881,700	\$42,881,700	\$42,881,700	98.58	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	100.00								
MOR1313030 0223532	Programa De Conservación Y Mantenimiento De Las Rutas De Evacuación "Fuera Tarea Popocatepetl"	99-ZU-00114-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,277,257							0.00	\$0	Metros Cuadrados	60,500	0.00									
MOR1313030 0227514	Construcción De Techumbre Autosoportante Para La Plaza Cívica De 19.00 X 28.50 Mts. Sec. Tecnica No. 22 En Zacualpan De Amilpas	32-ZR-00727-2013	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,039,060	\$1,039,060	\$909,042	\$909,042	\$909,042	\$909,042	\$909,042	\$909,042	87.49	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00							
MOR1313040 0229464	Construccion De Aulas En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac	09-ZR-0542-2013	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$9,426,082	\$9,391,558	\$9,391,558	\$9,391,558	\$9,391,558	\$9,391,558	\$9,391,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00								
MOR1313040 0229716	Construcción De Techumbre En Cancha Uno Y Dos De La Esc. Sec. Benito Juárez	12-ZU-00391-2013	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$2,524,472	\$2,524,472	\$2,473,309	\$2,473,309	\$2,473,309	\$2,473,309	\$2,473,309	\$2,473,309	97.97	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI1313040-0229270	Techumbre De Jardín De Niños Torres Bodet	12-ZU-00395-2013	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$852,722	\$852,722	\$831,225	\$831,225	\$831,225	\$831,225	\$831,225	97.48	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MORI1313040-0230472	Construcción De Calle Cancun Tramo Uno Col. Aeropuerto	18-ZU-00380-2013	Morelos	Temixco	Colonia Aeropuerto (Campo Los Lechosos)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,017,737	\$2,017,737	\$2,015,350	\$2,015,350	\$2,015,350	\$2,015,350	\$2,015,350	99.88	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MORI1313040-0230474	Rehabilitación De Campo Deportivo Col. 10 De Abril	18-ZU-00385-2013	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$366,257	\$366,257	\$358,124	\$358,124	\$358,124	\$358,124	\$358,124	97.78	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MORI1313040-0230475	Construcción De Muro De Contencion Col. Estribo	18-ZU-00387-2013	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,058	\$45,058	\$42,923	\$42,923	\$42,923	\$42,923	\$42,923	95.26	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00
MORI1313040-0230488	Construcción De Calle Laureles, Temixco	18-ZU-00427-2013	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$657,207	\$657,207	\$643,154	\$643,154	\$643,154	\$643,154	\$643,154	97.86	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00
MORI1313040-0230490	Construcción De Red De Agua Potable Calle Guanajuato Col. Eterna Primavera	18-ZU-00445-2013	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$151,258	\$151,258	\$147,379	\$147,379	\$147,379	\$147,379	\$147,379	97.44	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00
MORI1313040-0230495	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada San Angel Azteca	18-ZU-00446-2013	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$454,825	\$454,825	\$445,235	\$445,235	\$445,235	\$445,235	\$445,235	97.89	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00
MORI1313040-0230499	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria Col. Los Presidentes	18-ZU-00447-2013	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$275,211	\$275,211	\$250,354	\$250,354	\$250,354	\$250,354	\$250,354	90.97	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MORI1313040-0230919	Rehabilitación De Andador Que Comunica A La Secundaria En Santa Catarina En Tepoztlán	20-ZU-00410-2013	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,244,947	\$2,143,906	\$2,143,906	\$2,143,906	\$2,143,906	\$2,143,906	\$2,143,906	100.00	\$0	Kilómetro	41,629	0.00	100.00
MORI1313040-0232686	Rehabilitación De Las Fuentes De Abastecimiento Los Viveros Y El Toreo	01-ZR-0770-2013	Morelos	Amacuzac	Huajintlán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$292,306	\$256,672	\$256,672	\$256,672	\$256,672	\$256,672	\$256,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,792	0.00	100.00
MORI1313040-0232992	Construcción De Cruce De Río Para Tubería De Agua Potable En La Localidad De Anenecuilco	04-ZU-0772-2013	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,603	\$21,920	\$21,920	\$21,920	\$21,920	\$21,920	\$21,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,070	0.00	100.00
MORI1313040-0233103	Rehabilitación De La Fuente De Abastecimiento Xicatlacotla	25-ZR-0769-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Xicatlacotla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$265,937	\$228,540	\$228,540	\$228,540	\$228,540	\$228,540	\$228,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	100.00
MORI1313040-0233516	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable San Isidro	29-ZU-0771-2013	Morelos	Yauatepec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,250,985	\$1,061,609	\$1,061,609	\$1,061,609	\$1,061,609	\$1,061,609	\$1,061,609	100.00	\$0	Metros Cuadrados	945	100.00	100.00
MORI1313040-0233540	Perforación De Pozo Para Agua Potable, Reposición Con Reubicación	33-ZR-0773-2013	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$515,466	\$487,255	\$487,255	\$487,255	\$487,255	\$487,255	\$487,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,515	0.00	100.00
MORI1313040-0233566	Rehabilitación De La Fuente De Abastecimiento Miahustlan	01-ZR-0780-2013	Morelos	Amacuzac	Miahustlán (El Cuiji)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,810	\$21,643	\$21,643	\$21,643	\$21,643	\$21,643	\$21,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	100.00
MORI1313040-0233605	Sustitución De 1.0 Km De Tubería De Línea De Conducción, Manantial Xantamalco, Municipio De Tetela Del Volcan	22-ZU-0779-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$212,573	\$199,124	\$199,124	\$199,124	\$199,124	\$199,124	\$199,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,199	0.00	100.00
MORI1313040-0233649	Construcción De La Red De Alcantarillado Segunda Etapa Galeana Sur Y Ramales	06-ZR-0781-2013	Morelos	Cuautia	Empleado Municipal	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$342,920	\$328,040	\$328,040	\$328,040	\$328,040	\$328,040	\$328,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	843	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1313040 0265903	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	16-ZR-0348-2013	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,260,382	\$789,685	\$789,685	\$789,685	\$789,685	\$789,685	\$789,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,581	0.00	100.00								
MOR1313040 0268889	Construccion De Drenaje Sanitario De La Barranca Al Sur Del Panteon Juan Morales	30-ZR-00732-2013	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$913,382	\$913,382	\$896,906	\$896,906	\$896,906	\$896,906	\$896,906	98.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00								
MOR1313040 0273789	Construccion De Almacen General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor)	11-ZR-0748-2013	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$2,745,656	\$2,745,656	\$2,745,656	\$2,745,656	\$2,745,656	\$2,745,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	985	100.00	100.00								
MOR1313040 0274358	Construcción Del Laboratorio Pesado Para Las Carreras De Turismo, Agricultura Sustentable Y Protégida, Operaciones Comerciales Y Tecnologías De La Información, Para La Univ.Tecnologica Del Sur	17-ZU-0744-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$11,587,475	\$11,587,475	\$11,587,475	\$11,587,475	\$11,587,475	\$11,587,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00								
MOR1313040 0277926	Construcción De La Primera Etapa De La Preparatoria Multimodal De Cuautla	06-ZU-0745-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$6,604,651	\$6,604,651	\$6,604,651	\$6,189,104	\$6,189,104	\$6,189,104	\$6,189,104	93.71	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00								
MOR1313040 0277998	Construccion De Auditorio Para 200 Personas Para El Centro Nacional De Investigacion Y Desarrollo Tecnologico (Cenidet)	07-ZU-0746-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,638,524	\$9,372,037	\$9,372,037	\$9,372,037	93.72	\$0	Edificio	4,919	100.00	100.00								
MOR1313040 0278006	Construccion De Torre De Laboratorios, Fisica, Biología Y Química ( 5ta Etapa) Para La Universidad Autonoma Del Estado De Morelos	07-ZU-0747-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$21,363,534	\$6,247,129	\$6,247,129	\$6,247,129	\$6,247,129	\$6,247,129	\$6,247,129	100.00	\$0	Edificio	4,919	100.00	100.00								
MOR1313040 0279061	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Ira. Etapa	12-ZU-0472-2013	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,811,827	\$2,850,251	\$2,850,251	\$2,850,251	\$2,850,251	\$2,850,251	\$2,850,251	100.00	\$0	Metros	18,847	0.00	100.00								
MOR1313040 0279101	Obras Complementarias De Perforacion De Pozo Yecapixtla Centro Y Equipamiento	30-ZR-0471-2013	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$402,560	\$373,007	\$373,007	\$373,007	\$373,007	\$373,007	\$373,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,867	0.00	100.00								
MOR1313040 0279164	Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Xalpa Uno	30-ZR-0470-2013	Morelos	Yecapixtla	Xalpa Uno	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$633,870	\$461,390	\$461,390	\$461,390	\$461,390	\$461,390	\$461,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	309	100.00	100.00								
MOR1314010 0297370	Equipamiento Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0866-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,550	\$498,550	\$498,550	\$498,550	99.71	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	99.71								
MOR1314010 0297505	Construccion De La Casa De La Cultura Antiago Tetelpa Ira Etapa	20-ZU-00798-2013	Morelos	Tepoztlán	Santiago Tepetlapa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$750,000	\$1,500,000	\$1,482,232	\$1,482,232	\$1,482,232	\$1,482,232	\$1,482,232	\$1,482,232	98.82	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00							
MOR1314010 0297539	Remodelacion De Auditorio Municipal Iihucalli	20-ZU-00879-2013	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$1,625,276	\$1,625,276	\$1,625,276	\$1,625,276	\$1,625,276	\$1,625,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00								
MOR1314010 0297675	Constreccion De 2 Aulas De 2.5 Entre Ejes En El Edificio D En Estructura 2e Mas Obra Exterior Para Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 06	32-ZR-0829-2013	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$947,269	\$947,269	\$947,269	\$904,663	\$904,663	\$904,663	\$904,663	95.50	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00								
MOR1314020 0323082	Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Netzahualcoyotl E Himno Nacional, Totolapan, Totolapan.	27-ZR-0895-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$609,827	\$609,827	\$609,827	\$609,827	99.97	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	99.97								
MOR1314020 0347856	Construcción De 6 Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Inglés (Computo) Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Narciso Mendoza	31-ZU-0924-2013	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$6,948,900	\$6,948,900	\$6,948,900	\$6,948,900	\$6,948,900	\$6,948,900	\$6,948,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00							

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1314020348084	Nueva Creación Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZR-0915-2013	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$7,504,153	\$7,504,153	\$7,504,153	\$7,504,153	\$7,504,153	\$7,504,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR13140300392078	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle India Bonita	RAMO33FOND OIII/AD/01/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$260,567	\$260,561	\$260,561	\$260,373	\$258,802	\$258,802	\$258,802	99.32	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR13140300392240	Ampliacion De Red Electrica Calle Naranjo A Calle Real De Minas	RAMO33FOND OIII-AD-05-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$760,096	\$758,084	\$758,084	\$758,084	\$758,084	\$758,084	\$758,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR13140300392435	Construcción De Red Electrica Andador Domitilo Evangelista Y Calle Tamaulipas	RAMO33FONDO III-AD-08-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$804,176	\$802,924	\$802,924	\$802,924	\$802,924	\$802,924	\$802,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR13140300392478	Construcción De Red Electrica En Calle Rosas, Orquídeas, Lirios, Dalia, Nardos, Girasol	RAMO33FOND O-TNV 3-03-14	Morelos	Jiutepec	Ampliación Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,244,605	\$1,243,284	\$1,243,284	\$1,243,284	\$1,119,475	\$1,119,475	\$1,119,475	90.04	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MOR13140300396682	Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 Y 3 Anexos, Dirección Y Sanitarios En Estructura Ro Obra Exterior En Primaria Indígena Yeyitlatjoll (2da Etapa)	04-ZR-00935-2013	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,056,705	\$1,056,705	\$1,056,705	\$1,045,664	\$1,045,664	\$1,045,664	\$1,045,664	98.96	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00
MOR13140300396750	Construcción De Aulas En La Telesecundaria Benito Juárez (2da Etapa)	04-ZR-0936-2013	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$6,495,751	\$5,833,089	\$5,833,089	\$5,833,089	\$5,833,089	\$5,833,089	\$5,833,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00
MOR13140300396897	Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 M Mas Obra Exterior Secundaria Gral. Andres Quintana Roo (2da Etapa)	22-ZR-00934-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$231,848	\$202,522	\$202,522	\$202,522	\$202,522	\$202,522	\$202,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	100.00
MOR13140300396963	Arena Teques	12-ZR-0941-2013	Morelos	Jojutla	Tequesquite ngo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,371,176	\$1,371,176	\$1,283,716	\$1,283,716	\$1,283,716	\$1,283,716	\$1,283,716	93.62	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	93.00
MOR13140300397270	Techumbre En Plaza Cívica De La Telesecundaria 5 De Febrero En La Col. Progreso Municipio De Jiutepec	11-ZU-0938-2013	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,502,057	\$1,502,057	\$1,502,057	\$1,476,574	\$1,476,574	\$1,476,574	\$1,476,574	98.30	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR13140300397310	Techumbre Metalica En Secundaria Técnica No. 45, Col. Chapultepec, Cuernavaca	07-ZU-0939-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,834,884	\$1,803,800	\$1,803,800	\$1,803,800	\$1,803,800	\$1,803,800	\$1,803,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR13140400415247	Rehabilitación De Baños Y Pintura En La Primaria Profr. Estanislao Rojas Zúñiga De Col. Acapantzingo, Cuernavaca	07-ZU-0942-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$238,426	\$235,158	\$235,158	\$235,158	\$235,158	\$235,158	\$235,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00
MOR13140400417851	Techumbre En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez De Col. Centro, Jiutepec	11-ZU-0946-2013	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$404,307	\$404,307	\$404,307	\$402,164	\$402,164	\$402,164	\$402,164	99.47	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00
MOR13140400417907	Techumbre En Plaza Cívica De La Primaria González Bocanegra De Unidad Habitacional El Faraje, Jiutepec	11-ZR-0945-2013	Morelos	Jiutepec	Fraccionamiento el Paraje (Kilómetro 14)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$703,954	\$701,728	\$701,728	\$701,728	\$701,728	\$701,728	\$701,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00
MOR13140400417940	Techumbre En Plaza Cívica En La Primaria Lázaro Cárdenas De Col. Paraiso, Jiutepec	11-ZU-0949-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,305,021	\$1,301,361	\$1,301,361	\$1,301,361	\$1,301,361	\$1,301,361	\$1,301,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	100.00
MOR13140400417994	Muro De Colindancia En La Primaria Miahuaóchitl De Tejalpa, Jiutepec	11-ZU-0974-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$249,718	\$245,767	\$245,767	\$245,767	\$245,767	\$245,767	\$245,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	563	0.00	100.00
MOR13140400418085	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Niños Héroes De Civac, Jiutepec	11-ZU-0983-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,413,918	\$1,413,918	\$1,413,918	\$1,407,534	\$1,407,534	\$1,407,534	\$1,407,534	99.55	\$0	Metros Cuadrados	405	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13140400418575	Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Dr. Armando León Bejarano De Tlaxiapolta, Puente De Ixtla	17-ZR-0973-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Tlaxiapolta	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$684,121	\$684,121	\$684,121	\$680,805	\$680,805	\$680,805	\$680,805	99.52	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00
MOR13140400418615	Remodelación De Sanitarios En La Primaria Justo Sierra De Col. Emiliano Zapata de Puente de Ixtla	17-ZU-0972-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$380,965	\$380,965	\$380,965	\$377,900	\$377,900	\$377,900	\$377,900	99.20	\$0	Metros Cuadrados	399	0.00	100.00
MOR13140400418838	Construcción De 1 Aula En Estructura R-C De 6x8 M Mas Obra Exterior (2a Etapa) En La Primaria José Nares Álvarez De Barrio De San Miguel, Tetela Del Volcán	22-ZR-0926-2013	Morelos	Tetela del Volcán	San Miguel	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$95,137	\$63,185	\$63,185	\$63,185	\$63,185	\$63,185	\$63,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00
MOR13140400419845	Construcción De 1 Aula En Rc De 6.00 X 8.00 Metros Mas Obra Exterior (2a Etapa) En La Primaria Héroes Del Sur De Felipe Neri, Tlalnepantla	23-ZR-0927-2013	Morelos	Tlalnepantla	Felipe Neri (Cuatepec)	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$68,961	\$68,561	\$68,561	\$68,561	\$68,561	\$68,561	\$68,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00
MOR13140400424451	Construcción De 1 Aula En Estructura R-C De 6.00 X 8.00 Metros Mas Obra Exterior (2a Etapa) En La Prim. Miguel Hidalgo De La Cañada, Totolapan	27-ZR-0925-2013	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$517,797	\$106,037	\$106,037	\$106,037	\$106,037	\$106,037	\$106,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00
MOR13140400459398	Construcción De Techumbre De 13.40 X 10.00 Metros En La Escuela Primaria Juan F. Corzo De El Coco, Puente De Ixtla	17-ZR-0971-2013	Morelos	Puente de Ixtla	El Coco	Rural	Aportacione s Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$526,778	\$523,160	\$523,160	\$523,160	\$523,160	\$523,160	\$523,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MOR13140400459427	Construcción De Techumbre De 12.60 X 12.00 Metros En La Escuela Primaria Bandera Nacional De Col. 24 De Febrero De Puente De Ixtla	17-ZU-0968-2013	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$863,524	\$859,556	\$859,556	\$859,556	\$859,556	\$859,556	\$859,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MOR13150100470500	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Estado De Morelos De Col. Granjas, Cuernavaca	07-ZU-0951-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$695,635	\$678,127	\$678,127	\$678,127	\$678,127	\$678,127	\$678,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00
MOR13150100477536	Construcción De Aulas (2a Etapa) En La Primaria Xax Legislatura De Coajomulco, Huitzilac	09-ZR-0928-2013	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,699,504	\$2,689,500	\$2,689,500	\$2,689,500	\$2,689,500	\$2,689,500	\$2,689,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	296	0.00	100.00
MOR13150100478314	Reparación De Sanitarios Considerando La Interconexión De Tanque Bajo A Tinaco Con Suministro De Una Bomba Y Electrónicas En La Primaria Netzahualcóyotl De Huejotengo, Ocuilteco	16-ZR-0222-2013	Morelos	Ocuilteco	Huejotengo (San Marcos)	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$220,000	\$219,922	\$219,922	\$219,922	\$219,922	\$219,922	\$219,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00
MOR13150100478731	Construcción De Techumbre De 12.00 X 10.00 Metros En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla	17-ZU-0969-2013	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$453,420	\$450,078	\$450,078	\$450,078	\$450,078	\$450,078	\$450,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MOR13150100478775	Construcción De Techumbre De 13.40 X 10.00 Mts. En El Jardín De Niños Lucía Uribe De Flores De Col. 10 De Mayo En Puente De Ixtla	17-ZR-0970-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$608,691	\$604,937	\$604,937	\$604,937	\$604,937	\$604,937	\$604,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MOR13150100478972	Rehabilitaciones Generales En La Normal Rural Gral. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac	33-ZR-1018-2013	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$619,688	\$619,688	\$619,688	\$612,276	\$612,276	\$612,276	\$612,276	98.80	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00
MOR13150100479023	Construcción De Techumbre Autosportante Para La Plaza Cívica De 1.50 X 31.70 Mts. 2da. Etapa En La Primaria Vicente Guerrero De Los Reyes, Yecapixtla	3-ZR-0950-2013	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$318,188	\$318,188	\$318,188	\$318,188	99.43	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00
MOR13150100479090	Construcción De Techumbre Autosportante Para La Plaza Cívica De 19.00 X 28.50 Metros 2da. Etapa En La Secundaria Técnica No. 12 De Zacualpan	32-ZR-0948-2013	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$477,340	\$477,340	\$477,340	\$477,340	99.45	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportacione s Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$560,803	\$560,803	\$551,157	\$546,665	\$546,665	\$546,665	97.48	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR13150100479225	Construcción De Compuaula De 5 Entre-Ejes Del Edif. B En Estructura U-2c Mas Obra Exterior En Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 7 De Jumihtepec, Ocuilteco	16-ZR-0830-2013	Morelos	Ocuilteco	Jumihtepec	Urbano	Aportacione s Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,462,185	\$1,462,185	\$1,462,185	\$1,448,518	\$1,447,219	\$1,447,219	\$1,447,219	98.98	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI315010489379	Construcción De Colector Con Tubería De Concreto De 60 Cm En Las Colonias Valle Del Sol, Alianza Y 10 De Abril En Zacatepec.	31-ZR-1013-2013	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$534,095	\$531,147	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	98.25	\$0	Metros lineales	35,063	0.00	100.00								
MORI315010490360	Reconstrucción Del Tramo Carretero Palpan El Rincon Del Km 0 000 Al 3 000, Miacatlan	15-ZR-1047-2013	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	98.37	\$0	Metros Cuadrados	24,990	0.00	100.00								
MORI315010490769	Ampliación De Red Eléctrica Francisco Leyva Y Javier Cruz, Col. Solidaridad, Temixco	18-ZU-0998-2013	Morelos	Temixco	Solidaridad Rural	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DGOF-Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$343,015	\$343,015	\$293,107	\$293,107	\$293,107	\$293,107	\$293,107	85.45	\$0	Piezas	270	0.00	84.00								
MORI315010490851	Ampliación De Red Eléctrica Chinameca, Col. Gigante, Cd. Ayala	04-ZR-1001-2013	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOF)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$826,385	\$826,385	\$800,422	\$800,422	\$800,422	\$800,422	\$800,422	96.86	\$0	Piezas	1,035	0.00	100.00								
MORI315010492118	Construcción En Puentes Vehicular En Acceso A La Comunidad De Huexca	30-ZR-0957-2013	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$793,240	\$793,240	\$793,240	\$793,240	\$793,240	99.15	\$0	Metros Cuadrados	46,809	0.00	99.15								
MORI315010492849	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Claveles Y Privada Claveles, Col. Hacienda De Las Flores Municipio De Jiutepec	11-ZU-0921-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2013	\$728,202	\$728,202	\$722,165	\$722,165	\$722,165	\$722,165	\$722,165	99.17	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00								
MORI315010492908	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tepozteco Col. Vicente Guerrero, Municipio De Jiutepec, Morelos	11-ZR-0930-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Urbanización	En Ejecución	2013	\$110,618	\$110,618	\$107,829	\$107,829	\$107,829	\$107,829	\$107,829	97.48	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00								
MORI315020508277	Construcción De Cocina-Comedor Y Colocación De Buro Reja En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac.	09-ZR-1012-2013	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,088,498	\$1,078,391	\$1,078,391	\$1,078,391	\$1,078,391	\$1,078,391	\$1,078,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	296	0.00	100.00								
MORI315020509297	Construcción De Techumbre De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Técnica No. 09, En Xoxocotla, Puente De Ixtla.	17-ZU-1020-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,700	\$1,000,700	\$1,000,700	\$995,845	\$995,845	\$995,845	\$995,845	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI315020511116	Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños La Buena Tierra De Col. Vicente Guerrero, Cuernavaca	07-ZU-1021-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$192,538	\$192,538	\$192,538	\$190,942	\$190,942	\$190,942	\$190,942	99.17	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00								
MORI315020512036	Construcción De Torre De Laboratorios Física, Biológica Y Química (5a Etapa), En Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa Cuernavaca.	07-ZU-0747-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$15,116,404	\$15,116,404	\$15,116,404	\$14,010,840	\$12,009,776	\$12,009,776	\$12,009,776	79.45	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	99.00								
MORI315020512132	Construcción De Almacén General En La Universidad Politécnica (Opemor), En Lomas De Texcal, Jiutepec.	11-ZR-0748-2013	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$3,764,847	\$2,254,344	\$2,254,344	\$2,254,344	\$2,254,344	\$2,254,344	\$2,254,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	985	0.00	100.00								
MORI315040602947	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria 5 De Febrero En La Localidad De Progreso, En El Municipio De Jiutepec	11-ZR-1041-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$84,926	\$84,926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	301	0.00	0.00								
MORI315040602980	Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, Secundaria General Mexico 2010 En La Localidad Centro, Municipio De Temixco	18-ZU-1040-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$236,675	\$236,675	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	521	0.00	0.00								
MORI315040603038	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Secundaria Técnica Num. 35 En La Localidad De Moyotepec, Municipio De Ayala	04-ZR-1039-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$58,297	\$58,297	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	400	0.00	0.00								
MORI315040603076	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Y Dirección En El Jardín De Niños Kukulcan En La Localidad Huajintlan, Municipio De Amacuzac	01-ZR-1038-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$62,727	\$62,727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	80	0.00	0.00								
MORI315040603103	Mobiliario Para Aula De Computo De La Telesecundaria Ing. Cesar Uschang, En Tlacotepec, En El Municipio De Zacualpan De Amilpas	32-ZU-1037-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$648,087	\$648,087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	77	0.00	0.00								

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI315040603131	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Amado Nervo, En La Localidad Achichipila En El Municipio De Yecapixtla	30-ZR-1032-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$61,076	\$61,076	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	302	0.00	0.00								
MORI315040603325	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria Niños Heroes En La Localidad De Yecapixteca, Municipio De Yecapixtla	30-ZR-1031-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$84,045	\$84,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	118	0.00	0.00								
MORI315040603527	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Eterna Primavera, En La Localidad Col. Eterna Primavera En El Municipio De Temixco	18-ZU-1042-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$63,623	\$63,623	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	378	0.00	0.00								
MORI315040603758	Mobiliario Para Laboratorio De Ciencias Y Edificio Administrativo De La Secundaria General Profesor Noises Saenz Garza, En Emiliano Zapata, En El Municipio De Yauteppec	29-ZU-1030-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$553,105	\$553,105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	350	0.00	0.00								
MORI315040603803	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Secundaria Tecnica Num. 7 En La Localidad De Oaxtepec, Municipio De Yauteppec	29-ZU-1029-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$52,717	\$52,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	487	0.00	0.00								
MORI315040603843	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, En El Preescolar Indigena Kuasahuatlkochitl Localidad De Atlacholoaya, Municipio De Xochitepec	28-ZU-1028-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,674	\$67,674	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	36	0.00	0.00								
MORI315040603881	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz En La Localidad De Real Del Puente, Municipio De Xochitepec	28-ZU-1050-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,674	\$67,674	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	103	0.00	0.00								
MORI315040603917	Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas, Secundaria General Mariano Matamoros En La Localidad De Xochitepec	28-ZU-1046-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$210,867	\$210,867	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	657	0.00	0.00								
MORI315040603968	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Y Dirección En El Jardin De Niños Tlatoani En La Localidad Del Plan, Municipio De Tlayacapan	26-ZU-1045-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$137,103	\$137,103	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	40	0.00	0.00								
MORI315040606053	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Lauro Ortega Martinez, En La Localidad Antonio Rivalcico Lopez En El Municipio De Tlaquiltenango	25-ZR-1043-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$75,071	\$75,071	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	57	0.00	0.00								
MORI315040606068	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Secundaria Tecnica Num. 6 En La Localidad De Tlayacapan, Municipio De Tlayacapan	26-ZU-1044-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$52,717	\$52,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	452	0.00	0.00								
MORI315040606087	Mobiliario Para Dirección, En El C.E.P.T. Istakisiuatl, En La Localidad De Zacapachpa, Municipio Tetela Del Volcan	22-ZU-1053-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$64,935	\$64,935	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	35	0.00	0.00								
MORI315040606106	Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas, Secundaria General Tepochcalli En La Localidad De Santiago Tepetlapa, Municipio De Tepoztlán.	20-ZR-1036-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$109,806	\$109,806	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	435	0.00	0.00								
MORI315040606126	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Tierra Y Libertad, En La Col. Emiliano Zapata En El Municipio De Tepalcingo	19-ZU-1035-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$63,623	\$63,623	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	225	0.00	0.00								
MORI315040606166	Mobiliario Para 1 Aula, Telesecundaria Emiliano Zapata 2002 En La Localidad De Eterna Primavera, Municipio De Temixco	18-ZR-1034-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$80,401	\$80,401	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	400	0.00	0.00								
MORI315040606195	Mobiliario Para Taller De Ofimatica De La Secundaria General 17 De Marzo En Temocac, En El Municipio De Temocac	33-ZU-1033-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$1,105,850	\$1,105,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	436	0.00	0.00								
MORI315040606243	Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, Secundaria General Vicente Guerrero En La Localidad De San José Vista Hermosa, Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-1058-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$181,341	\$181,341	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	669	0.00	0.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1315040606303	Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas Secundaria Técnica Num. 11 En La Localidad De Tlilzapotla, Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-1057-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$94,546	\$94,546	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	222	0.00	0.00
MOR1315040606371	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles En La Localidad De Huepalcalco, Municipio De Ocuiltepec	16-ZR-1056-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$80,401	\$80,401	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	82	0.00	0.00
MOR1315040607193	Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas Primaria Melchor Ocampo En La Localidad De Tres Marias En El Municipio De Huitzilac	09-ZU-1055-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$267,702	\$267,702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	378	0.00	0.00
MOR1315040607843	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica En El Jardín De Niños Henry Wallon En La Localidad De La Col. Pro-Hogar, Municipio De Emiliano Zapata	08-ZR-1054-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,232	\$67,232	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	137	0.00	0.00
MOR1315040607945	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Ignacio Larios Gaytan En La Col. Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla	06-ZU-1027-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$63,623	\$63,623	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	318	0.00	0.00
MOR1315040608013	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria 20 De Noviembre En La Localidad De Tilancingo, Municipio De Coatlan Del Rio	05-ZR-1026-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$80,401	\$80,401	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	35	0.00	0.00
MOR1315040608080	Mobiliario Para Una Aula Didáctica, En El Jardín De Niños Octavio Paz En La Localidad De Las Arboledas, Ciudad Ayala	04-ZR-1025-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,232	\$67,232	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	35	0.00	0.00
MOR1315040608146	Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, En El Jardín De Niños Frida Kalo En La Localidad De Jaloxtoc, Ciudad Ayala	04-ZR-1024-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$182,801	\$182,801	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	90	0.00	0.00
MOR1315040608303	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Emiliano Zapata, En La Localidad De La Cuachizolotera En Atlatlahucan	02-ZR-1052-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2013	\$71,488	\$71,488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	61	0.00	0.00
MOR1414010292494	Pavimentación Iera Etapa Calle Himno Nacional, Localidad Josefa Ortiz De Domínguez, Jiutepec	11-ZR-00060-2014	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$896,941	\$775,523	\$775,523	\$775,523	\$775,523	\$775,523	\$775,523	100.00	\$0	Kilómetro	196,953	0.00	100.00
MOR1414010292514	Pavimentación Iera Etapa Calle De Las Rosas, Localidad Los Pinos, Jiutepec	11-ZU-00059-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$907,800	\$772,180	\$772,180	\$772,180	\$772,180	\$772,180	\$772,180	100.00	\$0	Kilómetro	196,953	0.00	100.00
MOR1414010292563	Rehabilitación De Hamaca Rio Seco, Tehuixtla	12-ZR-00010-2014	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,141,383	\$1,140,901	\$1,140,901	\$1,140,901	\$1,140,901	\$1,140,901	\$1,140,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MOR1414010292628	Rehabilitación De Hamaca Huixtastla, Tlaquiltenango	25-ZR-00055-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Huixtastla	Rural	Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,966	\$249,966	\$222,849	\$222,849	\$222,849	\$222,849	\$222,849	89.15	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MOR1414010301260	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,576,200	\$14,576,200	\$14,576,200	\$6,954,079	\$999,319	\$999,319	\$999,319	6.86	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	0.00
MOR1414010301322	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales para Infraestructuras Educativa Básica	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,803,962	\$10,803,962	\$10,803,862	\$9,028,686	\$7,500,686	\$7,495,596	\$7,495,596	69.38	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414010 0301419	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,755,355	\$6,755,355	\$6,755,355	\$5,650,578	\$4,986,676	\$4,715,244	\$4,715,244	69.80	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	28.00
MOR1414010 0301476	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COEs)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,934,070	\$8,934,070	\$8,934,070	\$7,743,279	\$7,533,920	\$7,087,064	\$7,087,064	79.33	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	23.00
MOR1414010 0301525	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,034,810	\$15,034,810	\$15,034,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	0.00
MOR1414010 0301692	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción y Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,469,631	\$6,469,631	\$6,469,631	\$6,463,286	\$5,509,127	\$5,491,856	\$5,491,856	84.89	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	0.00
MOR1414010 0301863	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$32,340,000	\$32,340,000	\$32,340,000	\$31,319,824	\$31,319,824	\$31,319,824	\$31,319,824	96.85	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1414010 0301913	Sistema Nacional De Información	11-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,305,700	\$20,305,700	\$20,305,700	\$20,241,860	\$20,241,860	\$20,241,860	\$20,241,860	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	78.00
MOR1414010 0301972	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17,405,539	\$17,405,539	\$17,405,539	\$14,124,896	\$14,124,896	\$13,783,156	\$13,783,156	79.19	\$0	Poliza	1,777,227	0.00	100.00
MOR1414010 0302067	Registro Público Vehicular	13-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,119,959	\$2,119,959	\$2,119,959	\$2,111,419	\$2,111,419	\$2,111,419	\$2,111,419	99.60	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI4140100302103	Evaluación de Los Distintos Programas Y Acciones	15-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$995,512	\$995,512	\$995,512	\$995,512	82.96	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MORI4140100302133	Genética Forense	16-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,949,293	\$3,949,293	\$3,949,293	\$3,780,383	\$3,512,808	\$1,177,896	\$1,177,896	29.83	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	0.00
MORI4140100302205	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$21,932,552	\$21,932,552	\$21,932,552	\$16,583,114	\$16,330,778	\$14,984,448	\$14,984,448	68.32	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MORI4140100302321	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,500,000	\$14,500,000	\$14,500,000	\$14,500,000	\$14,491,830	\$14,450,059	\$14,450,059	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	0.00
MORI4140200325368	Construcción De Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. López Portillo, Jutepec	11-ZU-0155-2014	Morelos	Jiutepec	Ampliación López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,599,135	\$1,599,135	\$1,599,135	\$1,587,562	\$1,587,562	\$1,587,562	\$1,587,562	99.28	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00
MORI4140200325389	Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Col. Centro, Yauatepec	29-ZU-0180-2014	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$825,008	\$799,587	\$799,587	\$799,587	\$799,587	\$799,587	\$799,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MORI4140200325406	Techado De Plaza Cívica Escolar En La Secundaria Técnica No. 33 De Col. Ixtlahuacán, Yauatepec	29-ZU-0179-2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa - (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,067,437	\$1,037,824	\$1,037,824	\$1,037,824	\$1,037,824	\$1,037,824	\$1,037,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	567	0.00	100.00
MORI4140200325427	Techado De Cancha Deportiva En La Escuela Telesecundaria Bellisario Domínguez De Col. Ampliación Atlahuayan, Yauatepec	29-ZU-0182-2014	Morelos	Yauatepec	Ampliación Atlahuayan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,495,312	\$1,461,617	\$1,461,617	\$1,461,617	\$1,461,617	\$1,461,617	\$1,461,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	100.00
MORI4140200325819	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tierra Y Libertad Ayala, Morelos	04-ZU-200-2014	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,514,788	\$1,514,788	\$1,514,788	\$1,251,640	\$1,251,640	\$1,251,640	\$1,251,640	82.63	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00
MORI4140200325833	Construcción De Aula De Medios De 12.00 X 8.00 Metros En Estructura R.C. En La Primaria Mártir De Chinameca En Xalostoc, Ayala	04-ZU-0201-2014	Morelos	Ayala	Xalostoc	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,095,111	\$1,095,111	\$1,095,111	\$979,330	\$849,703	\$849,703	\$849,703	77.59	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	98.00
MORI4140200325844	Construcción De Techado (Área De Comedor) Para La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero De Tenextepango, Ayala	04-ZR-0199-2014	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$293,850	\$293,850	\$293,850	\$287,270	\$86,181	\$86,181	\$86,181	29.33	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	80.00
MORI4140200326876	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo	04-ZR-00131-2014	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$373,299							0.00	\$0	Metros Cuadrados	78,866	0.00	
MORI4140200327460	Construcción De Techumbre En La Primaria Luciano Rebolledo De Progreso, Jiutepec	11-ZU-0174-2014	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,294,897	\$1,294,897	\$1,294,897	\$1,272,846	\$1,272,846	\$1,272,846	\$1,272,846	98.30	\$0	Metros Cuadrados	429	0.00	100.00
MORI4140200327952	Obra Complementaria De Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Otilio Montaño De Col. Alta Palmira, Temixco	18-ZR-0165-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$274,499	\$274,499	\$274,499	\$269,568	\$269,568	\$269,568	\$269,568	98.20	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00
MORI4140200327963	Techumbre En Patio De Usos Múltiples En La Primaria Gral. Pedro Amaro Álvarez De Pedro Amaro, Jojutla	12-ZU-0160-2014	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$730,663	\$730,663	\$730,663	\$710,453	\$710,453	\$710,453	\$710,453	97.23	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140200327968	Techumbre En Cancha En La Telesecundaria Gral. Gabriel Tepepa De La Mezquitera, Tlaquiltenango	25-ZR-0178-2014	Morelos	Tlaquiltenango	La Mezquitera (El Astillero)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,018,281	\$1,018,281	\$1,018,281	\$994,111	\$994,111	\$994,111	\$994,111	97.63	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	
MOR14140200330001	Mantenimiento Y Reparaciones En El Centro Cultural "La Tallera"	07-ZU-00071-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,045,933	\$3,039,545	\$3,039,545	\$3,039,545	\$3,039,545	\$3,039,545	\$3,039,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41,262	100.00	100.00	
MOR14140200330012	Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones En Andador De La Ciclogista, En La Col. Lomas De Cortes	07-ZU-00130-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,556,130	\$1,476,689	\$1,476,689	\$1,476,689	\$1,476,689	\$1,476,689	\$1,476,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	
MOR14140200330038	Techado De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros	07-ZU-00167-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,893,910	\$1,893,910	\$1,844,000	\$1,844,000	\$1,844,000	\$1,844,000	\$1,844,000	97.36	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	
MOR14140200330062	2da. Etapa De Construcción De Centro De Salud, Localidad Vista Hermosa, Jiutepec	11-ZR-00072-2014	Morelos	Jiutepec	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2014	\$1,147,052	\$1,040,595	\$1,014,523	\$1,014,523	\$1,014,523	\$1,014,523	\$1,014,523	\$1,014,523	97.49	\$0	Metros Cuadrados	196,953	100.00	100.00
MOR14140200330081	Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Jardín Juárez, Jiutepec	11-ZR-00135-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,005,851	\$1,715,087	\$1,686,307	\$1,686,307	\$1,686,307	\$1,686,307	\$1,686,307	98.32	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	
MOR14140200330138	Pavimentación Calle Paraíso Oriental Col. Bugambillas	11-ZU-00118-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,751,211	\$2,001,373	\$2,001,373	\$2,001,373	\$2,001,373	\$2,001,373	\$2,001,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00	
MOR14140200330152	Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Morelos, Jiutepec	11-ZU-00136-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,599,135	\$1,340,491	\$1,317,893	\$1,317,893	\$1,317,893	\$1,317,893	\$1,317,893	\$1,317,893	98.31	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
MOR14140200330168	Pavimentación Y Drenaje En Calle 28 Norte	11-ZU-00171-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$608,192	\$604,686	\$604,686	\$604,686	\$604,686	\$604,686	\$604,686	\$604,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00
MOR14140200330173	Arena Teques. Tequesquitengo	12-ZR-00183-2014	Morelos	Jojutla	Tequesquitengo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$5,989,907	\$5,989,907	\$5,989,907	\$5,989,907	\$5,989,907	\$5,989,907	\$5,989,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00
MOR14140200330182	Ampliación En Calle Sin Nombre Perpendicular A La Calle Otilio Montaño	18-ZU-00170-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$632,592	\$630,629	\$630,629	\$630,629	\$630,629	\$630,629	\$630,629	\$630,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108,126	0.00	100.00
MOR14140200330465	Rehabilitación De Pavimentación lera Etapa Calle Morelos, Localidad Calera Chica, Jiutepec	11-ZR-00123-2014	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$850,928	\$695,995	\$695,995	\$695,995	\$695,995	\$695,995	\$695,995	\$695,995	100.00	\$0	Kilómetro	196,953	0.00	100.00
MOR14140200332358	Equipamiento De Fozo De Agua Potable	012	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Lote	3,600	100.00	100.00
MOR14140300362470	Construcción De Puente Peatonal Mariano Matamoros, En Amayuca, Jantetelco	10-ZR-00222-2014	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,124,981	\$2,117,539	\$2,117,539	\$2,117,539	\$2,117,539	\$2,117,539	\$2,117,539	\$2,117,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,646	100.00	100.00
MOR14140300362487	Construcción De Techumbre Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Satelite Ubicado En La Loc. Col. Emiliano Zapata Municipio De Cuernavaca	07-ZU-00433-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,990	\$2,000,000	\$49,352	\$49,352	\$49,352	\$49,352	\$49,352	\$49,352	2.47	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	0.00
MOR14140300362564	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Emiliano Zapata Col. Centro. Tetecala	21-ZU-00213-2014	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,026,000	\$1,006,812	\$1,006,812	\$1,006,812	\$1,006,812	\$1,006,812	\$1,006,812	\$1,006,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,441	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140300362579	Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De La Ayudantía Municipal De La Colonia Alfredo V. Bofill	25-ZR-00216-2014	Morelos	Tlaquilteango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,045,898	\$1,045,898	\$1,042,224	\$1,042,224	\$1,042,224	\$1,042,224	\$1,042,224	99.65	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	
MOR14140300362810	Construcción Del Parque Libertad En Calle Centenario En El Municipio De Cuernavaca Morelos	07-ZU-00287-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$335,703	\$335,703	\$335,703	\$335,703	\$335,703	95.92	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	
MOR14140300362833	Pavimentación Y Drenaje En Calle Laurel En La Calera Chica, Jiutepec	11-ZR-00139-2014	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$945,324	\$941,752	\$941,752	\$941,752	\$941,752	\$941,752	\$941,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00	
MOR14140300362943	Pavimentación De Calle Celerino Manzanarez	31-ZU-00074-2014	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,086,205	\$5,085,699	\$5,085,699	\$5,085,699	\$5,085,699	\$5,085,699	\$5,085,699	100.00	\$0	Kilómetro	35,063	100.00	100.00	
MOR14140300366428	Construcción De Aula Didáctica En Estructura R.C. Módulo De 6.00 X 8.00 Metros Para La Primaria Emiliano Zapata De Col. Cuachizolotera , Atlatlahuacan	02-ZR-0479-2014	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$411,000	\$411,000	\$411,000	\$388,067	\$388,067	\$388,067	\$388,067	94.42	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	
MOR14140300366896	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estruct. U-2c Sala De Reuniones, Dirección, Bards Perimetral Y Andadores Para La Telesecundaria Miguel Hidaigo De Atlatlahuacan	02-ZR-0440-2014	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$3,830,944	\$3,830,944	\$3,830,944	\$3,763,672	\$3,763,672	\$3,763,672	\$3,763,672	98.24	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	100.00	
MOR14140300366961	Construcción De Barda De Block Aparente En La Primaria El Porvenir Social De Telixtac, Axochiapan	03-ZR-0210-2014	Morelos	Axochiapan	Telixtac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$312,863	\$312,863	\$312,863	\$273,955	\$273,955	\$273,955	\$273,955	87.56	\$0	Metros Cuadrados	353	0.00	100.00	
MOR14140300367021	Construcción De Barda De Block Aparente Para La Secundaria Técnica No. 29 De Telixtac, Axochiapan	03-ZR-0211-2014	Morelos	Axochiapan	Telixtac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$549,475	\$549,475	\$549,475	\$546,916	\$546,916	\$546,916	\$546,916	99.53	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	100.00	
MOR14140300367076	Rehabilitación De Sanitarios E Impermeabilización De Azoteas Para La Primaria Hermenegildo Galeana De Axochiapan	03-ZU-0419-2014	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$457,022	\$345,009	\$345,009	\$345,009	73.41	\$0	Metros Cuadrados	458	0.00	100.00	
MOR14140300367200	Colocación De Pisos En 2 Aulas, Cambio De Puertas Y Cancelería Para La Primaria 2 De Mayo De 1812 En Col. Centro, Cuautla	06-ZU-0429-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,024	\$598,024	\$598,024	\$598,024	99.67	\$0	Metros Cuadrados	402	0.00	100.00	
MOR14140300367481	Construcción De Cisterna De 20.00 M3 De Capacidad Para El Jardín De Niños Himno Nacional De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0286-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,710	\$129,710	\$129,710	\$129,710	99.78	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	
MOR14140300381719	Rehabilitación General De Sanitarios En La Primaria Plan De Ayala De Buenavista Del Monte, Cuernavaca	07-ZR-0333-2014	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$339,724	\$339,724	\$339,724	\$339,724	97.06	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	
MOR14140300381725	Construcción De Cisterna De 20.00 M3 De Capacidad En El Centro De Desarrollo Infantil (Cen.D.I.) No. 1 Iobem En Col. Lomas De Cortes, Cuernavaca	07-ZU-0194-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,570	\$129,570	\$129,570	\$129,570	99.67	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	
MOR14140300381743	Sustitución De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Melchor Ocampo De Tres Marias, Huitzilac	09-ZR-0315-2014	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,714,400	\$2,690,536	\$2,690,536	\$2,690,536	\$2,690,536	\$2,690,536	\$2,690,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00	
MOR14140300381766	Rehab. De Sanitarios De 5 X 6 Metros, Construc. De Cisterna De 20 M3 Considerando Interconexión De Tanque Bajo A Tanque Alto Y Sum. De Bomba De 1 H.P. Para La Primaria Gral. Mariano Matamoros De Chalcatz	10-ZR-0418-2014	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$443,968	\$443,968	\$443,968	\$443,968	98.66	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	
MOR14140300382001	Rehabilitación De Instalaciones Primaria Jose Barcoñelos, Colonia Satellite, Delegación Vicente Guerrero	5202 001 002 56003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$699,465	\$699,465	\$699,465	\$679,373	\$679,373	\$679,373	\$679,373	97.13	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Quarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																											Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MORI414030 0382027	Construcción De Barda Perimetral, Portón De Acceso Metálico, Cisterna, Rehabilitación De Instalación Hidráulica En Sanitarios Y Barra De Protección En La Primaria Alfonso Ruiz Rodríguez De Jiutepec	11-ZR-0511-2014	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$478,000	\$478,000	\$478,000	\$465,976	\$465,976	\$465,976	\$465,976	97.48	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00										
MORI414030 0382028	Drenaje Sanitario Calle Sol, Colonia Milpillas Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,000	\$949,123	\$949,123	\$949,123	\$949,123	\$949,123	\$949,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00										
MORI414030 0382043	Sustitución De Sanitarios Atípicos Por Un Módulo De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Eliseo Aragón De Atlacomulco, Jiutepec	11-ZU-0508-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$836,881	\$733,636	\$733,636	\$733,636	86.31	\$0	Metros Cuadrados	576	0.00	100.00										
MORI414030 0382052	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C, Reparación De Plafones En La Telesecundaria 5 De Febrero De Progreso, Jiutepec	11-ZU-0482-2014	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$510,640	\$510,640	\$510,640	\$504,540	\$504,540	\$504,540	\$504,540	98.81	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	100.00										
MORI414030 0382079	Alimentación Eléctrica Independiente Para El Taller De Electricidad Y Ofimática, Coloc.De Lámparas En La Techumbre, Rehab.De Sanit.En La Secundaria Técnica No. 22 Ing.César Uscanga Uscanga De Tejalpa	11-ZU-0498-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$576,520	\$576,520	\$576,520	\$576,520	99.40	\$0	Metros Cuadrados	1,735	0.00	100.00										
MORI414030 0382184	Reconstrucción De Barda Perimetral Y Reubicación Del Portón Principal En La Primaria Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Jiutepec	11-ZR-0510-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,104	\$588,104	\$588,104	\$588,104	98.02	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	100.00										
MORI414030 0382256	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Revolución Colonia Texcaltepec, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 005 21505	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$599,419	\$599,419	\$599,419	\$588,284	\$588,284	\$588,284	98.14	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00										
MORI414030 0382728	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla	12-ZU-0417-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$696,000	\$537,641	\$537,641	\$537,641	74.67	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00										
MORI414030 0383011	Sust. De La Línea De Descarga De Aguas Residuales Con Wva Trayectoria Considerando Reg.Sanitarios Nuevos Y Fosa Séptica, Rehab.De Inst.Elect.En La Secundaria Técnica Xonakatepetl De Jonacatepec	13-ZR-0414-2014	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$758,450	\$758,450	\$758,450	\$741,767	\$741,767	\$741,767	\$741,767	97.80	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	100.00										
MORI414030 0383091	Rehabilitación General De Sanitarios, Base Para Tinacos Y Pintura En El Jardín De Niños Acacia De Col. El Florido En Mazatepec	14-ZR-0337-2014	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$296,433	\$296,433	\$296,433	\$264,969	\$264,969	\$264,969	\$264,969	89.39	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00										
MORI414030 0383675	Rehab. Gral. De Red Elect. Ext. E Interior Y Const. De Barda Perimetral Colindante Con El Río Y Calle (160.00 M) En La Telesecundaria Tierra Y Liberación Social De Cuauhichinola, Mazatepec	14-ZR-0400-2014	Morelos	Mazatepec	Cuauhichinola	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$886,880	\$886,880	\$886,880	\$874,775	\$874,775	\$874,775	\$874,775	98.64	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00										
MORI414030 0383783	Rehab De Inst Elect Gral Interior Y Ext, Rehab Gral De Mód. Sanit Y Línea De Aliment Hidr Y Sum Y Coloc De Tinacos Y Pintura General Para La Primaria Héroes De La Independencia De El Muelle, Miacatlán	15-ZR-0328-2014	Morelos	Miacatlán	El Muelle	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$710,590	\$710,590	\$710,590	\$708,270	\$708,270	\$708,270	\$708,270	99.67	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00										
MORI414030 0383886	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles De Huepalcalco, Ocuiltepec	16-ZR-0331-2014	Morelos	Ocuiltepec	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$469,360	\$469,360	\$469,360	\$463,045	\$463,045	\$463,045	\$463,045	98.65	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00										
MORI414030 0383979	la Etapa De La Reparación De Inst.Elect. (Redes Generales Ekt. Y Tablero Principal), Desazolve De Fosa Séptica, Rehab De Sanit De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Arteca, Temixco	18-ZU-0444-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,096	\$448,529	\$448,529	\$448,529	29.90	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	30.00										
MORI414030 0384158	Construc De Andadores Y Rampa De Acceso A Sanit.Coloc De Barandal Metálico, Const De Fosa Séptica, Sum Y Coloc.De Bomba, Alimentación Hidráulica A Tinacos En La Primaria Niños Héroes De Río Escondido	18-ZU-0312-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,234	\$249,234	\$249,234	\$249,234	99.69	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00										
MORI414030 0385033	Const.De La Etapa De Barda Perimetral (200.00 M) plaza Cívica, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Muro De Acometida, Inst.Elect.Int.Y Ext.Mas Obra Exterior Para La Primaria José Vasconcelos C. De Temoac	33-ZR-0313-2014	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$943,071	\$943,071	\$943,071	\$943,071	99.27	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI414030 0385109	Sustitución De Techumbre De Lámina Galvanizada Por Multypanel En Dos Edificios, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas Para La Primaria Emiliano Zapata De Temoac, Temoac	33-ZR-0317-2014	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,049,350	\$1,049,350	\$1,049,350	\$1,027,036	\$1,027,036	\$1,027,036	\$1,027,036	97.87	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	100.00
MORI414030 0385218	Rehab. De Inst.Elect.Ext. (Sust.De 9 Luminarias Y Coloc de Puntas De Poste) Rehab De Inst Elect En Sanit, Rehab Y Revisión De Cargas En Taller De Ciencias Y Equip.En Taller De Inform.En Sec.Gral. 17 De	33-ZR-0316-2014	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$477,388	\$477,388	\$477,388	\$477,388	99.46	\$0	Metros Cuadrados	419	0.00	100.00
MORI414030 0385285	Construcción De Barda Perimetral (260.00m) Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Tierra Y Libertad De Col. Emiliano Zapata, Tepalcatingo	19-ZU-0314-2014	Morelos	Tepalcatingo	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$903,760	\$903,760	\$903,760	\$898,549	\$898,549	\$898,549	\$898,549	99.42	\$0	Metros Cuadrados	207	0.00	100.00
MORI414030 0385334	Construcción De Edificio B (2da Etapa) En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZR-0133-2014	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$10,587,322	\$10,587,322	\$10,587,322	\$9,792,251	\$9,792,251	\$9,792,251	\$9,792,251	92.49	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MORI414030 0385439	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 Entre Ejes En Estructura UI-C Para La Secundaria General Teipochcalli De Santiago Tepetlapa, Tepoztlán	20-ZR-0509-2014	Morelos	Tepoztlán	Santiago Tepetlapa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,194,800	\$1,194,800	\$1,194,800	\$1,187,254	\$1,187,254	\$1,187,254	\$1,187,254	99.37	\$0	Metros Cuadrados	353	0.00	100.00
MORI414030 0385522	Rehab Gral De Sanit Impermeab.Gral De Edif (570 M2) Rehab.Gral.De Inst.Elect.Aliment.Elect.Independ. En Aula De Cómputo, Constr. De Cisterna En Jardín De Niños Beatriz Ordoñez Acuña De Santa Catarina	20-ZU-0476-2014	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$766,432	\$555,379	\$555,379	\$555,379	68.14	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	100.00
MORI414030 0385561	Rehabilitación General De Sanitarios, Construcción De Red Sanitaria, Fosa Séptica Y Escalera De Emergencia Para La Primaria Benito Juárez Yo Ignacio Ramírez De Teteccala	21-ZR-0420-2014	Morelos	Teteccala	Teteccala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$817,365	\$817,365	\$817,365	\$804,842	\$804,842	\$804,842	\$804,842	98.47	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MORI414030 0387161	Construcción De Aula De Medios Sin Equipamiento Y Pintura En General Para La Primaria Tierra Y Libertad De Tetela Del Volcán	22-ZR-0334-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$681,286	\$681,286	\$681,286	\$681,286	98.74	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00
MORI414030 0387198	Sustitución De Puertas En Edif. Admivo, Protecciones De Cancelería, Rehab. De Fijos De Concreto En Plaza Cívica Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla	23-ZR-0477-2014	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$251,391	\$251,391	\$251,391	\$251,391	96.69	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00
MORI414030 0387437	Equipamiento Para La Sala Y Centro De Cómputo En La Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla, Jojutla.	12-ZU-0262-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$992,207	\$992,207	\$992,207	\$992,207	99.22	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	99.22
MORI414030 0387525	Construcción De Cisternas Domiciliarias	23-F3-14-07	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000							0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	
MORI414030 0388711	Sustitución De Cubierta De Lám.Por Lám.Multypanel En 3 Aulas Didact. Consid.Sust.De Inst.Elect.Rehab.De Aula Atípica Como Biblioteca Y Rep.De Edif. En La Prim. Plan De Ayala De Santa Rosa 30, Tlaltizapán	23-ZR-0434-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$806,120	\$806,120	\$806,120	\$801,957	\$801,957	\$801,957	\$801,957	99.48	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MORI414030 0388843	Rep De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct.Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. En El De Red Elect. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlaltizapán De Pacheco	24-ZU-0443-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$636,800	\$569,436	\$569,436	\$569,436	86.28	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MORI414030 0389004	Reparación De Fisuras En Muros Y Construcción De Barda Perimetral De Muro Mixto De Ciego En El Jardín De Niños Flor De Liz De Temilpa Nuevo, Tlaltizapán	24-ZR-0428-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temilpa Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$330,000	\$326,762	\$326,762	\$326,762	\$326,762	\$326,762	\$326,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MORI414030 0389061	Construcción De 1 Aula Didact. De 6.00x8.00 Metros Y (1ra Etapa) Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. Antonio Rivapalacio, Tlaquiltenango	25-ZU-0415-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGCE)	Educación	En Ejecución	2014	\$554,880	\$554,880	\$554,880	\$545,034	\$463,609	\$463,609	\$463,609	83.55	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI414030 0389260	Techado De Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Porteras Y Canastas En La Primaria Lázaro Cárdenas De Ahuatepec, Cuernavaca	07-ZU-0166-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,897,954	\$1,897,954	\$1,897,954	\$1,555,620	\$1,555,620	\$1,555,620	\$1,555,620	81.96	\$0	Metros Cuadrados	489	0.00	100.00
MORI414030 0389465	Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En La Primaria Mariano Matamoros De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0134-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$924,815	\$924,815	\$924,815	\$923,520	\$923,520	\$923,520	\$923,520	99.86	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MORI414030 0389749	Techado De Cancha Deportiva En La Secundaria Técnica No. 25 De Col. Francisco Villa, Yauatepec	29-ZU-0212-2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,467,350	\$1,467,350	\$1,467,350	\$1,467,350	98.13	\$0	Metros Cuadrados	601	0.00	100.00
MORI414030 0390643	Construcción De Fosa Séptica, Rehabilitación De Red Hidrosanitaria Y Baños Para La Secundaria Técnica No. 14 De Col. Joyas De Agua, Jiutepec	11-ZU-0232-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$748,784	\$748,784	\$748,784	\$732,114	\$732,114	\$732,114	\$732,114	97.77	\$0	Metros Cuadrados	687	0.00	100.00
MORI414030 0390962	Techumbre En Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos De Col. Centro, Jojutla	12-ZR-0181-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,350,673	\$1,350,673	\$1,350,673	\$1,317,084	\$1,317,084	\$1,317,084	\$1,317,084	97.51	\$0	Metros Cuadrados	689	0.00	100.00
MORI414030 0391130	Techumbre En Cancha De La Primaria Netzahualcóyotl De Tehuixtla, Jojutla	12-ZR-0150-2014	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$942,809	\$942,809	\$942,809	\$926,502	\$926,502	\$926,502	\$926,502	98.27	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00
MORI414030 0391241	Construcción De Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo De Col. Rubén Jaramillo, Temixco	18-ZU-0164-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,308,235	\$2,308,235	\$2,308,235	\$2,244,727	\$2,244,727	\$2,244,727	\$2,244,727	97.25	\$0	Metros Cuadrados	621	0.00	100.00
MORI414030 0391353	Construcción De Techumbre En La Primaria Niños Héroes De Lomas Del Carril, Temixco	18-ZU-0163-2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,476,480	\$1,476,480	\$1,476,480	\$1,409,434	\$1,409,434	\$1,409,434	\$1,409,434	95.46	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00
MORI414030 0391408	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Manuel Lleras Plascencia De Col. Benito Juárez De Cuautla	06-ZU-0175-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$805,715	\$805,715	\$805,715	\$792,059	\$792,059	\$792,059	\$792,059	98.31	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00
MORI414030 0391449	Adecuación De Baños Infantiles Y Bodega En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 13 De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-ZU-0156-2014	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$302,592	\$302,592	\$302,592	\$297,463	\$297,463	\$297,463	\$297,463	98.31	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00
MORI414030 0391488	Construcción De Techumbre En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 8 De Col. Chapultepec, Cuernavaca	07-ZU-0158-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$983,074	\$983,074	\$983,074	\$966,412	\$966,412	\$966,412	\$966,412	98.31	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00
MORI414030 0391532	Construcción De Techumbre En Cancha De Fútbol Rápido En La Secundaria General Francisco Zarco No. 7 Col. Tetela Del Monte, Cuernavaca	07-ZU-0173-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,433,242	\$1,433,242	\$1,433,242	\$1,374,982	\$1,374,982	\$1,374,982	\$1,374,982	95.94	\$0	Metros Cuadrados	561	0.00	100.00
MORI414030 0391624	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En El Jardín De Niños Rosaura Zapata De Col. Carolina, Cuernavaca	07-ZU-0176-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$449,441	\$449,441	\$449,441	\$439,340	\$439,340	\$439,340	\$439,340	97.75	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MORI414030 0391657	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 44 De Col. Lomas De Ahuatlán, Cuernavaca	07-ZU-0157-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,539,033	\$1,539,033	\$1,539,033	\$1,487,067	\$1,487,067	\$1,487,067	\$1,487,067	96.62	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	100.00
MORI414030 0391708	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Y Cisterna En La Primaria Urbana Federal Unesco De Col. Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0159-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$731,781	\$731,781	\$731,781	\$711,784	\$711,784	\$711,784	\$711,784	97.27	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	100.00
MORI414030 0391792	Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Gregorio Torres Quintero De Col. San Mateo, Puente De Ixtla	17-ZU-0204-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura s Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$920,085	\$920,085	\$920,085	\$904,490	\$904,490	\$904,490	\$904,490	98.31	\$0	Metros Cuadrados	559	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MORI4140300392382	Electrificación En Calle Tulipanes	RAMO33FOND OIII-AD-06-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$323,335	\$321,409	\$321,409	\$321,409	\$321,409	\$321,409	\$321,409	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00										
MORI4140300393276	Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Juanita Noguera De Col. San Mateo, Puente De Ixtla	17-ZU-0203-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,072,177	\$1,072,177	\$1,072,177	\$1,054,005	\$1,054,005	\$1,054,005	\$1,054,005	98.31	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00										
MORI4140300393318	Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Jacinta Aburto De Espín De Col. Emiliano Zapata De Puente De Ixtla	17-ZU-0195-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$824,148	\$824,148	\$824,148	\$810,179	\$810,179	\$810,179	\$810,179	98.31	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00										
MORI4140300393870	Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Belém Proaño De Col. Loma Linda, Puente De Ixtla	17-ZU-0196-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$772,086	\$772,083	\$772,083	\$758,999	\$758,999	\$758,999	\$758,999	98.31	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00										
MORI4140300393896	Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Vicente Guerrero De Col. Loma Linda, Puente De Ixtla	17-ZU-0197-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,700	\$1,000,700	\$1,000,700	\$983,739	\$983,739	\$983,739	\$983,739	98.31	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00										
MORI4140300393919	Techumbre De Usos Múltiples Para La Primaria Benito Juárez De Col. Benito Juárez, Puente De Ixtla	17-ZU-0198-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$983,361	\$983,631	\$983,631	\$966,694	\$966,694	\$966,694	\$966,694	98.28	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00										
MORI4140300393969	Rehabilitación General De Sanitarios En La Primaria Tte. Gral. Mariano Matamoros De Col. Mariano Matamoros De Jantetelco	10-ZR-0481-2014	Morelos	Jantetelco	Colonia Mariano Matamoros (Puente Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,280	\$347,280	\$347,280	\$347,280	99.22	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00										
MORI4140300394407	Construcción De Un Aula Didáctica, Barda Perimetral 2a Etapa (450 Ml) Y Rehab. De Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 6 De Tlayacapan, Tlayacapan	26-ZU-0332-2014	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,960,160	\$1,960,160	\$1,960,160	\$1,946,145	\$1,057,673	\$1,057,673	\$1,057,673	53.96	\$0	Metros Cuadrados	369	0.00	100.00										
MORI4140300394414	Construcción De 1 Aula Didáctica Módulo De Dirección Y Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Tlatoani De Tlayacapan	26-ZR-0427-2014	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,114,660	\$1,114,660	\$1,114,660	\$1,108,395	\$583,188	\$583,188	\$583,188	52.32	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00										
MORI4140300394424	Aumento De Altura De Barda Perimetral 300.00 Metros Aproximadamente En La Primaria Cuauhtémoc De Las Vivianas, Tlayacapan	26-ZU-0338-2014	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$728,493	\$728,493	\$728,493	\$713,985	\$713,985	\$713,985	\$713,985	98.01	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00										
MORI4140300394437	Construcción De Barda Perimetral (15 Ml) En El Jardín De Niños Jesús Reyes Heróles De El Llanito, Totolapan	27-ZR-0436-2014	Morelos	Totolapan	El Llanito	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$37,700	\$37,700	\$37,700	\$37,700	98.48	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00										
MORI4140300394465	Primera Etapa Para La Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo De La Cañada, Totolapan	27-ZR-0499-2014	Morelos	Totolapan	La Cañada (San Sebastian)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$379,321	\$296,186	\$296,186	\$296,186	77.37	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	96.00										
MORI4140300394486	Rehabilitación De Sanitarios, Rehab. De Instalación Eléctrica, Reparaciones Varias Y Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Benito Juárez De Nicolás Zapata, Totolapan	27-ZR-0518-2014	Morelos	Totolapan	Villa Nicolás Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$762,859	\$762,859	\$762,859	\$762,859	95.36	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00										
MORI4140300394517	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitaria Del Turno Vespertino En La Primaria Bernabé Bravo Y O Emiliano Zapata De Atlacholaya, Xochitepec	28-ZR-0402-2014	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$746,574	\$746,574	\$746,574	\$737,475	\$737,475	\$737,475	\$737,475	98.78	\$0	Metros Cuadrados	706	0.00	100.00										
MORI4140300394555	Construcción De Barda Perimetral, Reparación De Plaza Cívica Y Construcción De Aula Didáctica De 2 E.E. En La Secundaria Técnica No. 7 De Oaxtepec, Yauatepec	29-ZU-0435-2014	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,420,000	\$1,420,000	\$142,000	\$1,403,890	\$1,403,890	\$1,403,890	\$1,403,890	98.87	\$0	Metros Cuadrados	453	0.00	100.00										
MORI4140300394645	Construcción De Edificio Administrativo Y Cooperativa Escolar En La Secundaria General Profr. Moisés Sáenz Garza De Emiliano Zapata, Yauatepec	29-ZU-0497-2014	Morelos	Yauatepec	Emiliano Zapata (Casahuate)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,053,790	\$1,053,790	\$1,053,790	\$1,047,003	\$1,047,003	\$1,047,003	\$1,047,003	99.36	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00										
MORI4140300394675	Rehabilitación De La Plaza Cívica Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Juvenio Pineda Enriquez De Oaxtepec, Yauatepec	29-ZU-0416-2014	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$313,200	\$313,200	\$313,200	\$313,200	96.43	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00										
MORI4140300394712	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria 16 De Septiembre De Oaxtepec, Yauatepec	29-ZU-0437-2014	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$239,193	\$239,193	\$239,193	\$239,193	95.68	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00										

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																											Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado											
MORI414030 0394750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Niños Héroes De Col. Yecapixteca, Yecapixtla	30-ZR-0330-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$455,476	\$455,476	\$455,476	\$432,044	\$432,044	\$432,044	\$432,044	94.86	\$0	Metros Cuadrados	1,215	0.00	100.00											
MORI414030 0394817	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Amado Nervo De Achichipico, Yecapixtla	30-ZR-0438-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$331,760	\$331,760	\$331,760	\$329,440	\$329,440	\$329,440	\$329,440	99.30	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00											
MORI414030 0394885	Quinta Etapa De Construcción De La Planta Física De Psicología (Edificio D) Para Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem)	07-ZU-0375-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$14,179,279	\$13,525,429	\$13,525,429	\$13,525,429	\$13,525,429	\$13,525,429	\$13,525,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00											
MORI414030 0394923	Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (3a Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0377-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$9,895,441	\$9,684,854	\$9,684,854	\$9,684,854	\$9,399,268	\$9,399,268	\$9,399,268	97.05	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00											
MORI414030 0395114	Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo	RAMO 33FONDODII /AD/09/14	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,742	\$520,922	\$520,922	\$520,922	\$520,922	\$520,922	\$520,922	100.00	\$0	Metros lineales	164	0.00	100.00											
MORI414030 0395155	Muro De Contención De Andador Solidaridad Entre Calle Rancho Las Palomas Y Calle Solidaridad	RAMO33 FONDO III AD/02/15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$377,796	\$377,796	\$377,796	\$377,796	\$376,625	\$188,638	\$188,638	49.93	\$0	Metros cúbicos	100	0.00	100.00											
MORI414030 0395236	Construcción De Electrificación En Calle Río Balsas, Col. Valle Verde	RAMO 33FONDODII /AD/21/14	Morelos	Jiutepec	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$341,165	\$338,908	\$338,908	\$338,908	\$338,908	\$338,908	\$338,908	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00											
MORI414030 0395316	Construcción De Puente Vehicular Los Organos En El Municipio De Atlatlahucan	02-ZR-00527-2014	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,852,051	\$7,852,051	\$7,852,051	\$7,852,051	\$7,852,051	98.15	\$0	Metros Cuadrados	1,200,000	0.00	100.00											
MORI414030 0395429	Techumbre Metálica Para La Cancha De Usos Múltiples La Sección Col. Ampliación Chulavista, Cuernavaca	07-ZU-0525-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,666,707	\$1,630,150	\$1,630,150	\$1,630,150	\$1,630,150	\$1,630,150	\$1,630,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504,000	0.00	100.00											
MORI414030 0395468	Techumbre Metálica En Unidad Deportiva Ejido De Chipitlan Col. Chipitlan. Cuernavaca	07-ZU-00539-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,348,102	\$1,348,102	\$1,348,102	\$1,348,102	\$1,348,102	96.46	\$0	Metros Cuadrados	238,500	0.00	100.00											
MORI414030 0395486	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes	RAMO33FOND OIII/AD/03 /15	Morelos	Jiutepec	Cliserio Alanís (San Gaspar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$542,345	\$542,345	\$542,345	\$542,345	\$540,838	\$540,838	\$540,838	99.72	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00											
MORI414030 0395498	Techumbre En Plaza Solidaridad De La Ayudantía Municipal De La Col. Atenatitlan Municipio De Jiutepec	11-ZR-00528-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,413,522	\$1,413,522	\$1,389,564	\$1,389,564	\$1,389,564	\$1,389,564	\$1,389,564	98.31	\$0	Metros Cuadrados	420,000	0.00	100.00											
MORI414030 0395534	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Cuatlicue Col. Capiri	RAMO 33FONDODII /INV-3/07/14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,264,098	\$1,253,001	\$1,253,001	\$1,253,001	\$1,253,001	\$1,253,001	\$1,253,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00											
MORI414030 0395552	Construcción Del Auditorio Los Pericos 1era Etapa En La Localidad De Tejalpa Municipio De Jiutepec	11-ZU-00241-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,401,906	\$1,993,646	\$1,993,646	\$1,993,646	\$1,993,646	\$1,993,646	\$1,993,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125,000	0.00	100.00											
MORI414030 0395591	Arcotecho En La Parte Posterior Del Auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan	12-ZU-00524-2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,170,066	\$1,170,066	\$953,439	\$953,439	\$953,439	\$953,439	\$953,439	81.49	\$0	Metros Cuadrados	580,000	0.00	88.00											
MORI414030 0395629	Construcción De Unidad Deportiva Las Pilas En El Municipio De Jonacatepec	13-ZU-00432-2014	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,333,000	\$6,239,640	\$6,239,640	\$6,239,640	\$6,239,640	\$6,239,640	\$6,239,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,913,190	0.00	100.00											
MORI414030 0395671	Muro De Contención En Calle Ricardo Flores Magon	RAMO 33FONDODII /INV-3/08/14	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,998	\$998,037	\$998,037	\$998,037	\$998,037	\$998,037	\$998,037	100.00	\$0	Metros cúbicos	150	0.00	100.00											

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI4140300396362	Construcción De Electrificación En Calle Jose Cruz Maya Col. Las Fuentes	RAMO 33FONDOSIII /AD/18/14	Morelos	Jiutepec	Ampliación las Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$706,756	\$704,508	\$704,508	\$704,508	\$704,508	\$704,508	\$704,508	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00
MORI4140400410240	Const. De Fosa Séptica Y Pozo De Absorc., Impermeab.De Edif. Norte, Dren De Agua Pluvial, Rehab.Gral De Inst. Elect. Sustit De Piso Y Coloc De Loseta En Aula De Cómputo Para La Prim. Emiliano Zapata	01-ZR-0422-2014	Morelos	Amacuzac	Huajitlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$663,800	\$663,800	\$663,800	\$661,200	\$661,200	\$661,200	\$661,200	99.61	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00
MORI4140400411291	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En El Jardín De Niños Octavio Paz De Col. Las Arboledas, Cd. Ayala	04-ZU-0640-2014	Morelos	Ayala	Colonia las Arboledas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$426,302	\$426,302	\$426,302	\$417,199	\$387,481	\$387,481	\$387,481	90.89	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00
MORI4140400411353	Rehabilitación De Bodega Para Uso De Cocina Y Acondicionamiento De Área Exterior Para Comedor En La Primaria Benito Juárez De Col. Francisco I. Madero, Cuautla	06-ZU-1043-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$46,000,000	\$539,710	\$539,710	\$526,095	\$526,095	\$526,095	\$526,095	97.48	\$0	Metros Cuadrados	809	0.00	100.00
MORI4140400411611	Restauración De Techos En La Primaria Lázaro Cárdenas - 18 de Marzo En La Col. Gabriel Tepepa De Cuautla	06-ZU-1036-2014	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$379,116	\$379,116	\$379,116	\$370,589	\$370,589	\$370,589	\$370,589	97.75	\$0	Metros Cuadrados	718	0.00	100.00
MORI4140400411993	Construcción De Barda Perimetral Mixta (Parte Frontal), Barda Ciega En Colindancia Posterior Aproximadamente 220.00 Metros Mas Obra Exterior En El Jardín De Niños Décima Musa De Tetelilla, Joncatepec	13-ZR-0667-2014	Morelos	Joncatepec	Tetelilla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$558,730	\$558,730	\$558,730	\$558,730	99.52	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00
MORI4140400412041	Demolición Y Construcción De Primera Etapa (3 Aulas Didácticas, Cooperativa, Bodega En Estructura U1-C) En La Secundaria General Vicente Guerrero De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla	17-ZU-0596-2014	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,832,800	\$1,832,800	\$1,832,800	\$1,826,619	\$1,195,301	\$1,195,301	\$1,195,301	65.22	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	92.00
MORI4140400412839	Rep.De Grietas Producidas Por El Sismo (De Acuerdo A Dict.Téc. De Inieim) Demolic.Y Const.De Losa En Edif.Estruct. A-70,Rehab.Gral Red.Elect. Int.Y Ext, Rehab. De Techumbre Sec.Gral. Gpe.Victoria	17-ZU-0778-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,866,608	\$1,459,982	\$1,459,982	\$1,459,982	29.80	\$0	Metros Cuadrados	855	0.00	43.00
MORI4140400412955	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc En La Telesecundaria Emiliano Zapata 2002 De La Col. Eterna Primavera, Temixco	18-ZU-0779-2014	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$468,401	\$468,401	\$468,401	\$468,401	99.66	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00
MORI4140400413309	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla De Col. Miguel Hidalgo, Tlaquiltenango	25-ZR-0889-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,436	\$447,436	\$447,436	\$447,436	99.43	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00
MORI4140400413325	Rehabilitación De Sanitarios, Reparación De Fisuras En Muros En La Primaria Vicente Guerrero De Col. 3 De Mayo, Tlaquiltenango	25-ZR-0636-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Colonia 3 de Mayo (El Tepiclol)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$440,564	\$440,564	\$440,564	\$440,564	\$440,564	\$440,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00
MORI4140400413395	Construcción De 1 Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria 17 De Abril De 1869 En Las Palmas, Xochitepec	28-ZR-0329-2014	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$474,805	\$474,805	\$474,805	\$471,483	\$471,483	\$471,483	\$471,483	99.30	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00
MORI4140400413576	Reparación De Fisuras En Losas Y Muros De Concreto De Acuerdo Al Dict. Del Inieim, Impermeab. De Losas (1,375.00 M2) Aplic.De Pint En Edif. (4,755. M2) Prim. Mariano Escobedo De Col. Plan De Ayala, Zac	31-ZR-0625-2014	Morelos	Zacatepec	Colonia Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$691,905	\$691,905	\$691,905	\$686,720	\$595,177	\$595,177	\$595,177	86.02	\$0	Metros Cuadrados	551	0.00	99.00
MORI4140400413608	Rehabilitación General Eléctrica En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-ZR-0780-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$288,242	\$288,242	\$288,242	\$285,964	\$285,964	\$285,964	\$285,964	99.21	\$0	Metros Cuadrados	654	0.00	99.00
MORI4140400413641	Construcción De Un Aula De Medios En La Secundaria Enrique González Aparicio De Col. Centro, Zacatepec	31-ZR-0781-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,669,684	\$1,643,006	\$1,643,006	\$1,643,006	\$1,643,006	\$1,643,006	\$1,643,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	982	0.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR1414040413674	Demolición Y Sust.De Barda Perimetral De La Colindancia Norte (50m) Consid. Tala De 2 Árboles, Demolición De Un Tanque Elevado De 3 X 4 M, Impermeab. De Azoteas... En Prim. Vicente Guerrero De Tetelipa	31-ZR-0578-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,294,739	\$1,294,739	\$1,294,739	\$1,275,357	\$1,114,953	\$1,114,953	\$1,114,953	86.11	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	96.00							
MOR1414040414424	Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 30 De Col. Constitución, Jiutepec	11-ZU-0570-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,290,408	\$1,290,408	\$1,290,408	\$1,247,402	\$1,223,742	\$1,223,742	\$1,223,742	94.83	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00							
MOR1414040417381	Construcción De 4000 M2 De Piso Firme En Axochiapan, Axochiapan	03-ZR-00739-2014	Morelos	Axochiapan	Cayehuacán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$462,550	\$462,550	\$461,122	\$461,122	\$461,122	\$461,122	\$461,122	99.69	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00							
MOR1414040417467	Construcción De 1 920 M2 De Piso Firme	05-ZR-000688-2014	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$222,024	\$222,024	\$221,585	\$221,585	\$221,585	\$221,585	\$221,585	99.80	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00							
MOR1414040418102	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	03-ZR-006602-2014	Morelos	Axochiapan	Cayehuacán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	98.60	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00							
MOR1414040419238	Construcción De 300 Techos Firmes	07-ZR-00637-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,354,133	\$1,354,133	\$1,351,249	\$1,351,249	\$1,351,249	\$1,351,249	\$1,351,249	99.79	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00							
MOR1414040419280	Construcción De 8 Bodegas	07-ZR-00679-2014	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$469,060	\$469,060	\$468,035	\$468,035	\$468,035	\$468,035	\$468,035	99.78	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00							
MOR1414040419324	Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca	07-ZR-00817-2014	Morelos	Cuernavaca	Cerritos de García	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$446,487	\$446,763	\$446,487	\$446,487	\$446,487	\$446,487	\$446,487	99.94	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00							
MOR1414040419311	Construcción De 3200 M2 De Piso Firme Para 100 Viviendas	06-ZR-00613-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$371,000	\$371,000	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00							
MOR1414040419978	Construcción De 24 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca	07-ZR-00867-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$382,940	\$382,940	\$381,033	\$381,033	\$381,033	\$381,033	\$381,033	99.50	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00							
MOR1414040420184	Construcción De 150 Techos Firmes	06-ZU-00638-2014	Morelos	Cuatla	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$677,066	\$677,066	\$674,604	\$674,604	\$674,604	\$674,604	\$674,604	99.64	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00							
MOR1414040420231	Rehabilitación De Cancha Y Ampliación De Gradas En La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Pavon	06-ZU-00996-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$895,436	\$895,436	\$895,436	\$895,436	\$895,436	99.49	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00							
MOR1414040420897	Construcción De 100 Pisos Firmes En 100 Viviendas	11-ZR-00610-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$371,000	\$371,000	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	99.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MOR1414040423628	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-ZU-00772-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,242,679	\$4,242,679	\$4,232,044	\$4,232,044	\$4,232,044	\$4,232,044	\$4,232,044	99.75	\$0	Metros Cuadrados	3,396	0.00	100.00							
MOR1414040423670	Alumbrado Sendero Peatonal En Calle Asado Nervo Luis G. Urbina Y Nicolas Bravo	07-ZU-00788-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$248,000	\$248,000	\$247,124	\$247,124	\$247,124	\$247,124	\$247,124	99.65	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00							
MOR1414040424693	Construcción De 150 Techos Firmes	11-ZU-00619-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$677,066	\$677,066	\$676,265	\$676,265	\$676,265	\$676,265	\$676,265	99.88	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00							
MOR1414040424743	Construcción De 9 Cisternas Domiciliarias En La Col. Independencia, Jiutepec	11-ZU-00782-2014	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$143,602	\$143,602	\$143,228	\$143,228	\$143,228	\$143,228	\$143,228	99.74	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1414040424795	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	14-ZR-00612-2014	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	98.60	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	
MOR1414040425433	Construcción De Piso Firme	15-ZR-00663-2014	Morelos	Miacatán	Coatetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$366,340	\$365,624	\$365,624	\$365,624	\$365,624	\$365,624	\$365,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	
MOR1414040425472	Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme	16-ZR-00687-2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$55,506	\$55,506	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	99.73	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	
MOR1414040425520	Construcción De 1 Bodega	16-ZR-00695-2014	Morelos	Ocuituco	Tlacuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	
MOR1414040425598	Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocuituco	16-ZR-00783-2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,823	\$63,823	\$63,657	\$63,657	\$63,657	\$63,657	\$63,657	99.74	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	
MOR1414040425668	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	16-ZU-00603-2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	98.60	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	
MOR1414040425727	Construcción De 75 Techos Firmes	17-ZR-00621-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	
MOR1414040425792	Construcción De 65 Cisternas Domiciliarias En Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZU-00657-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,037,129	\$1,037,129	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	99.74	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	
MOR1414040425820	Construcción De Piso Firme	17-ZU-00662-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$381,141	\$381,141	\$380,402	\$380,402	\$380,402	\$380,402	\$380,402	99.81	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	
MOR1414040425920	Construcción De 1600.00 M2 Piso Firme A Realizarse En 50 Viviendas	18-ZU-00574-2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	99.06	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	99.00	
MOR1414040425961	Construcción De 100 Techos Firmes	18-ZU-00627-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$451,378	\$451,378	\$450,843	\$450,843	\$450,843	\$450,843	\$450,843	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MOR1414040426099	Alumbrado Pública En La Calle Netzahualcoyotl Alta Tensión Y Tonatzin	18-ZU-00634-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$190,978	\$190,978	\$188,297	\$188,297	\$188,297	\$188,297	\$188,297	98.60	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	
MOR1414040426583	Alumbrado Público En La Calle Moctezuma Cuauhtemoc Y Francisco Villa	18-ZU-00635-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$295,139	\$293,976	\$293,976	\$293,976	\$293,976	\$293,976	\$293,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	
MOR1414040426646	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Ruben Jaramillo	18-ZU-00666-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$151,282	\$151,282	\$150,691	\$150,691	\$150,691	\$150,691	\$150,691	99.61	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	
MOR1414040426698	Construcción De Calle Ignacio Allende	18-ZU-00728-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$402,390	\$402,390	\$399,073	\$399,073	\$399,073	\$399,073	\$399,073	99.18	\$0	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00	
MOR1414040426797	Construcción De Calle Tonatzin Alta Tension Netzahuatcoyotl	18-ZU-00730-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$518,660	\$518,662	\$518,028	\$518,028	\$518,028	\$518,028	\$518,028	\$518,028	99.88	\$0	Metros Cuadrados	432	0.00	65.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414040-0426973	Construcción De Calle Emiliano Zapata ( Entre San Angel Y Valerio Trujano )	18-ZU-00731-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$853,473	\$853,473	\$851,207	\$851,207	\$851,207	\$851,207	\$851,207	99.73	\$0	Metros Cuadrados	728	0.00	100.00
MOR1414040-0426981	Construcción De Calle Jazmin Y Bugambillas	18-ZU-00733-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$398,674	\$398,674	\$397,423	\$397,423	\$397,423	\$397,423	\$397,423	99.69	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00
MOR1414040-0427003	Construcción De Calle Emiliano Zapata	18-ZU-00734-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$234,762	\$234,762	\$234,024	\$234,024	\$234,024	\$234,024	\$234,024	99.69	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00
MOR1414040-0428662	Equipamiento De Un Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo	18-ZU-00775-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$90,805	\$90,805	\$90,091	\$90,091	\$90,091	\$90,091	\$90,091	99.21	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00
MOR1414040-0431556	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitarioen La Col. Nopalera	18-ZU-00791-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$12,152	\$12,152	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	\$11,667	96.01	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00
MOR1414040-0431700	Construcción De Calle Chapultepec	18-ZU-00792-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$258,256	\$258,256	\$255,758	\$255,758	\$255,758	\$255,758	\$255,758	99.03	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00
MOR1414040-0431821	Construcción De 3,200 M2 De Piso Firme	19-ZR-00686-2014	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,040	\$370,040	\$369,325	\$369,325	\$369,325	\$369,325	\$369,325	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1414040-0431885	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	22-ZR-00618-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	98.60	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	98.60
MOR1414040-0431958	Construcción De 1 Bodega	22-ZR-00665-2014	Morelos	Tetela del Volcán	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.92
MOR1414040-0432011	Construcción De 2 Bodegas	22-ZR-00673-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$117,265	\$117,265	\$117,168	\$117,168	\$117,168	\$117,168	\$117,168	99.92	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	99.92
MOR1414040-0432062	Construcción De 15 Bodegas	22-ZR-00680-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$879,488	\$879,488	\$878,761	\$878,761	\$878,761	\$878,761	\$878,761	99.92	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	99.92
MOR1414040-0432094	Construcción De 1 Bodegas	22-ZR-00682-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.92
MOR1414040-0438761	Construcción De 3 Bodegas	22-ZR-00685-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$175,898	\$175,898	\$175,752	\$175,752	\$175,752	\$175,752	\$175,752	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.92
MOR1414040-0438821	Construcción De 1 Bodegas	22-ZR-00689-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cuitlamila	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.92
MOR1414040-0438928	Construcción De 1 Bodegas	22-ZR-00690-2014	Morelos	Tetela del Volcán	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.92

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1414040 0438982	Construcción De 1 Bodegas	22-ZR-0692-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Potrero de León (Rancho el León)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.92								
MOR1414040 0449135	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1	04-ZR-0686-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$417,000	\$417,000	\$417,000	\$316,821	\$316,821	\$316,821	\$316,821	75.98	\$0	Metros Cuadrados	426	0.00	75.98								
MOR1414040 0449345	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2	30-ZR-0687-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$417,000	\$417,000	\$417,000	\$310,452	\$310,452	\$310,452	\$310,452	74.45	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	74.45								
MOR1414040 0449483	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3	08-ZU-0688-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$826,000	\$826,000	\$826,000	\$804,354	\$804,354	\$804,354	\$804,354	97.38	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	97.38								
MOR1414040 0449846	Construcción De 3 232.00 M2 De Piso Firme	22-ZR-0694-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$373,740	\$373,740	\$372,716	\$372,716	\$372,716	\$372,716	\$372,716	99.73	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00								
MOR1414040 0449942	Construcción De 75 Techos Firmes	22-ZR-0695-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$338,533	\$338,533	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	99.78	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00								
MOR1414040 0450038	Construcción De 77 Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla	23-ZR-0658-2014	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,228,599	\$1,228,599	\$1,227,821	\$1,227,821	\$1,227,821	\$1,227,821	\$1,227,821	99.94	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00								
MOR1414040 0450108	Construcción De 1 Bodega	23-ZR-0683-2014	Morelos	Tlalnepantla	Felipe Neri (Cuatpec)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,632	\$58,632	\$58,632	\$58,632	\$58,632	\$58,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00								
MOR1414040 0450141	Construcción De Red Electrica Calle Rio Balsas Col. Maravillas De Axexentla	RAMO33FOND CIII-AD-17- Morelos 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$457,878	\$456,036	\$456,036	\$456,036	\$456,036	\$456,036	\$456,036	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00								
MOR1414040 0450190	Cancha De Usos Múltiples San Rafael Zaragoza	24-ZR-0092-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$898,852	\$898,852	\$898,852	\$898,852	\$898,852	99.87	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00								
MOR1414040 0450457	Construcción De 1 Bodega	26-ZR-0672-2014	Morelos	Tlayacapan	Amatlipac (San Agustín Amatlipac)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00								
MOR1414040 0450540	Construcción De 3 Bodegas	26-ZR-0678-2014	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$175,898	\$175,898	\$175,567	\$175,567	\$175,567	\$175,567	\$175,567	99.81	\$0	Metros Cuadrados	3	0.00	100.00								
MOR1414040 0450586	Construcción De 2 Bodegas	26-ZR-0681-2014	Morelos	Tlayacapan	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$117,265	\$117,265	\$117,044	\$117,044	\$117,044	\$117,044	\$117,044	99.81	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00								
MOR1414040 0450656	Construcción De 192.00 M2 De Piso Firme	26-ZR-0693-2014	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$222,024	\$222,024	\$221,403	\$221,403	\$221,403	\$221,403	\$221,403	99.72	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00								
MOR1414040 0450927	Construcción De 1 Bodega	27-ZR-0674-2014	Morelos	Totolapan	Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00								
MOR1414040 0451599	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Lauro Ortega En La Localidad De Col. Solidaridad, Municipio De Temixco, Morelos	18-ZU-00215-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$997,420	\$988,017	\$988,017	\$988,017	\$988,017	\$988,017	\$988,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI414040 0452031	Construcción De 1 Bodega	27-ZR-00675-2014	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	
MORI414040 0452099	Construcción De 1 Bodega	27-ZR-00676-2014	Morelos	Totolapan	Villa Nicolás Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	
MORI414040 0452136	Construcción De 1 Bodega	27-ZR-00677-2014	Morelos	Totolapan	Tepetlaxiitla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	
MORI414040 0452171	Construcción De 1 Bodega	27-ZR-00691-2014	Morelos	Totolapan	Ahuatlán (Asunción Ahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	
MORI414040 0452211	Construcción De 75 Techos Firmes	27-ZU-00626-2014	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$338,533	\$338,533	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	99.78	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	
MORI414040 0452243	Construcción De 1600 Mt2 De Piso Firme Para 50 Viviendas	29-ZR-00622-2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	99.06	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	99.06	
MORI414040 0452296	Construcción De 100 Techos Firmes	29-ZR-00628-2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$451,378	\$451,378	\$449,736	\$449,736	\$449,736	\$449,736	\$449,736	99.64	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MORI414040 0452335	Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Mixtlalcingo Yecapixtla	30-ZR-00655-2014	Morelos	Yecapixtla	Mixtlalcingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$797,791	\$797,791	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	99.89	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	
MORI414040 0452394	Construcción De Calle Lazaro Cardenas	30-ZR-00940-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$123,810	\$123,810	\$122,905	\$122,905	\$122,905	\$122,905	\$122,905	99.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MORI414040 0452423	Construcción De Calle Benito Juarez	30-ZR-00941-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$208,380	\$208,380	\$207,703	\$207,703	\$207,703	\$207,703	\$207,703	99.67	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	
MORI414040 0452465	Alumbrado Publico En Av. Benito Juarez Tramo 1	30-ZU-00784-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$188,537	\$188,537	\$187,646	\$187,646	\$187,646	\$187,646	\$187,646	99.53	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	
MORI414040 0452495	Alumbrado Público En Av. Lazaro Cardenas Y Av. Benito Juarez	30-ZU-00785-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$629,477	\$629,477	\$627,692	\$627,692	\$627,692	\$627,692	\$627,692	99.72	\$0	Metros Cuadrados	505	0.00	100.00	
MORI414040 0452527	Construcción De Calle Diaz Ordaz	30-ZU-793-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$332,829	\$332,829	\$332,200	\$332,200	\$332,200	\$332,200	\$332,200	99.81	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	
MORI414040 0452596	Alumbrado Público En Av. Benito Juarez Tramo 2	30-ZU-00795-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$195,175	\$195,175	\$194,230	\$194,230	\$194,230	\$194,230	\$194,230	\$194,230	99.52	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00
MORI414040 0452635	Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Zacualpan De Amilpas, Zacualpan	32-ZR-00656-2014	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$797,791	\$797,791	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	99.89	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	
MORI414040 0452661	Construcción De 1 Bodega	32-ZR-00684-2014	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	99.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI414040 0454334	Pavimentación Calles Degollado Localidad Ahuehuevo. Ayala	04-ZR-0907-2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,093,447	\$1,093,447	\$1,089,230	\$1,089,230	\$1,089,230	\$1,089,230	\$1,089,230	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414040 0454397	Pavimentación Calle 19 De Febrero Localidad Heredia. Ayala	04-ZR-0909-2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$307,420	\$307,420	\$299,164	\$299,164	\$299,164	\$299,164	\$299,164	97.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414040 0454431	Pavimentación Calle Panteón Localidad Moyotepec, Ayala	04-ZR-0910-2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,272,038	\$1,272,038	\$1,263,007	\$1,263,007	\$1,263,007	\$1,263,007	\$1,263,007	99.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414040 0457976	Acondicionamiento Del Cine Ambiental Del Centro Cultural Para La Sustentabilidad	07-ZU-00430-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$302,082	\$302,082	\$87,046	\$87,046	\$87,046	\$87,046	\$87,046	28.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00								
MORI414040 0458093	Rehabilitación De Techumbre Plaza Lido Col. Centro. Cuernavaca	07-ZU-00664-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,847,883	\$1,847,883	\$1,840,311	\$1,840,311	\$1,840,311	\$1,840,311	\$1,840,311	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI415010 0471833	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C. De La Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre De Tlancingo, Coatlán Del Río.	05-ZR-0702-2014	Morelos	Coatlán del Río	Tlancingo Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$633,754	\$633,754	\$633,754	\$632,452	\$632,452	\$632,452	\$632,452	99.79	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00								
MORI415010 0471847	Demolicion Y Reconstrucción De 150 Ml De Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 18 Col. Revolución, Cuernavaca.	07-ZU-0768-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$489,786	\$489,786	\$489,786	\$489,786	98.95	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00								
MORI415010 0471866	Impermeabilización De 5 Edificios Incluyendo Retiro De Impermeabilización Existente, Limpieza De Superficie, En La Secundaria Gral. Francisco Zarco No. 7	07-ZU-0767-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,195,029	\$2,195,029	\$2,195,029	\$2,195,029	99.77	\$0	Metros Cuadrados	561	0.00	100.00								
MORI415010 0471884	Construcción De Una Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C. Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños Henry Wallon De La Colonia Pro-Hogar, Emiliano Zapata	08-ZU-0639-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$468,437	\$468,437	\$468,437	\$464,960	\$464,960	\$464,960	\$464,960	99.26	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00								
MORI415010 0471893	Construcción De Taller De Diseño Gráfico Arquitectónico En La Secundaria Gral. Juan N. Álvarez, De D.I.E.Z., Emiliano Zapata	09-ZU-0766-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,429,085	\$2,219,438	\$2,219,438	\$2,219,438	90.77	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00								
MORI415010 0471903	Aplicación De Pintura En General, Impermeabilización, Sustitución De Puertas Y Chapas En Edificios De La Escuela Primaria Vicente Guerrero En Miacatlán, Miacatlán.	15-ZU-0401-2014	Morelos	Miacatlán	Miacatlán Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$784,818	\$784,818	\$784,818	\$777,705	\$777,705	\$777,705	\$777,705	99.09	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	100.00								
MORI415010 0471909	Construcción De Ira. Etapa, Módulo De Dirección, Barda Perimetral 174.00 Metros, Muro De Acometida, Del Centro De Educación Preescolar Indígena, (C.E.P.I.) Itzacuati De Zacapachpa, Tetela Del Volcán	22-ZR-0327-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Zacapachpa (Zacapachpa) Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,798,614	\$1,798,614	\$1,798,614	\$1,795,228	\$1,795,228	\$1,795,228	\$1,795,228	99.81	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00								
MORI415010 0471914	Construcción De 4 Aulas Didácticas De 8.00 X 8.48 Mts, En Estructura U1-C, 317.520 Metros Cuadrados En La Secundaria General Mariano Matamoros De La Colonia Centro, Xochitepec.	28-ZU-0555-2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,208,950	\$2,208,950	\$2,208,950	\$2,190,791	\$2,190,791	\$2,190,791	\$2,190,791	99.18	\$0	Metros Cuadrados	1,197	0.00	100.00								
MORI415010 0471925	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts, En Estructura R-C, 50.0 Metros Cuadrados, Del Preescolar Indígena Kuasahuatl Xochitl De Atlacholoya, Xochitepec.	28-ZR-0066-2015	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$345,105	\$345,105	\$345,105	\$343,337	\$343,337	\$343,337	\$343,337	99.49	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00								
MORI415010 0471935	Sustitución De Techumbre De Lámina Por Multipanel. Reparación De Estructura En 3 Aulas Y Sanitarios En La Primaria Enrique C. Rebsamen Y Andrés Quintana	30-ZR-0421-2014	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,026,004	\$1,026,004	\$1,026,004	\$1,019,091	\$1,019,091	\$1,019,091	\$1,019,091	99.33	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00								

Información General del Proyecto																											Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MOR1415010471942	Rehabilitación De Impermeabilizantes De Losa De Azotes Del Jardín De Niños Celia Muñoz Escobar De Tetelpan, Zacatepec.	31-ZR-0995-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$183,357	\$183,357	\$183,357	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	99.33	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00										
MOR1415010471950	Construcción De Aula De Cómputo De 6.00 X 8.00 Mts. En Estructura R-c, 1ra. Etapa De Construcción De Barda Perimetral 150 Mts. De La Telesecundaria Ing. César Uscanga Uscanga De Tlacotepec, Zacualpan.	32-ZR-0442-2014	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,590,000	\$1,568,985	\$1,568,985	\$1,568,985	\$1,568,985	\$1,568,985	\$1,568,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	0.00	100.00										
MOR1415010473257	Mantenimiento Del Cobaem 03 De Oacalco, Yauteppec	29-ZR-1046-2014	Morelos	Yauteppec	Oacalco	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$190,413	\$185,599	\$185,599	\$185,599	\$185,599	\$185,599	\$185,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	784	0.00	100.00										
MOR1415010473308	Mantenimiento Del Cecyte No. 02, De Yecapixtla, Yecapixtla.	30-ZR-1045-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$733,000	\$731,462	\$731,462	\$731,462	\$731,462	\$731,462	\$731,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	100.00										
MOR1415010473333	Suministro E Instalación De Un Transformador Y Rehabilitación General De Instalación Eléctrica Del Cecati 100 De Tlaquiltenango, Tlaquiltenango	25-ZU-1057-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$646,120	\$646,120	\$646,120	\$646,120	99.40	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00										
MOR1415010486023	Rehabilitación De Puente Vehicular El Ahogado	24-ZR-0796-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Las Estacas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$798,076	\$798,076	\$798,076	\$798,076	\$798,076	\$798,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00										
MOR1415010488115	Equipamiento Para El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico	07-ZU-0800-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,993	\$1,999,993	\$1,999,993	100.00	\$0	Equipamiento	285	0.00	100.00										
MOR1415010488557	Mobiliario Y Equipo Básico Y Especializado Para La Universidad Tecnológica Del Sur Del Estado De Morelos.	17-ZU-0894-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	500	0.00	0.00										
MOR1415010488580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Paseo Violetas Col. Ampliación Bugambillas, Jiutepec	11-ZU-0816-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,074,312	\$1,053,391	\$1,053,391	\$1,053,391	\$1,053,391	\$1,053,391	\$1,053,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00										
MOR1415010489449	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, En Las Colonias Valle Del Sol, Alianza Y 10 De Abril En Zacatepec.	31-ZR-1014-2013	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidaigo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$547,926	\$547,201	\$533,171	\$533,171	\$533,171	\$533,171	\$533,171	\$533,171	97.44	\$0	Metros lineales	35,063	0.00	100.00									
MOR1415010489481	Construcción De Calle Constitución	30-ZU-0629-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$749,726	\$749,726	\$748,426	\$748,426	\$748,426	\$748,426	\$748,426	99.83	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00										
MOR1415010489770	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Revolución	24-ZR-0904-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2013	\$320,493	\$320,493	\$319,338	\$319,338	\$319,338	\$319,338	\$319,338	99.64	\$0	Metros	488	0.00	100.00										
MOR1415010491776	Pavimentación De Calle Via Central Col. Benito Juárez, Zacatepec	31-ZR-0668-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,483,715	\$2,483,715	\$2,449,560	\$2,449,560	\$2,449,560	\$2,449,560	\$2,449,560	98.62	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00										
MOR1415010491861	Paseo Vehicular Sobre Barranca En Calle Paseo De Las Margaritas Y Paseo De Las Flores En La Col. Ampliación Bugambillas	11-ZU-0669-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$881,831	\$881,831	\$879,195	\$879,195	\$879,195	\$879,195	\$879,195	\$879,195	99.70	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00									
MOR1415010491911	Construcción Del Camino Jantetelco Al Pitayo	33-ZU-0701-2014	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,807,436	\$1,807,436	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	\$1,797,709	99.46	\$0	Kilómetro	14,641	0.00	100.00									
MOR1415010491992	Encarpetamiento Del Camino Que Conduce De La Normal De Amilcingo Hacia Ahuehuetes	33-ZU-0700-2014	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,690,092	\$6,690,092	\$6,647,180	\$6,647,180	\$6,647,180	\$6,647,180	\$6,647,180	\$6,647,180	99.36	\$0	Kilómetro	14,641	0.00	100.00									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1415010 0492964	Pavimentación De Calle La Gloria, Col. Lázaro Cardenas, Zacatepec	31-ZR-0556-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,391,514	\$1,369,886	\$1,366,668	\$1,366,668	\$1,366,668	\$1,366,668	\$1,366,668	99.77	\$0	Metros Cuadrados	35,063	0.00	100.00
MOR1415010 0493065	Pavimentación A Base De Concreto Estampado En Calle Bugambillas, Jiutepec	11-ZR-0624-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,446,287	\$1,441,764	\$1,441,764	\$1,441,764	\$1,441,764	\$1,441,764	\$1,441,764	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00
MOR1415020 0514834	Construcción De Red De Drenaje Privada Matamoros	MMI-DOP-R33F3-2015-002	Morelos	Miacatlán	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,210	\$60,210	\$60,210	\$60,210	\$60,210	\$60,210	\$60,210	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00
MOR1415020 0521834	Rehabilitación General Del Jardín De Niños Kukulkán De Huajintlán, Amacuzac	01-ZR-0441-2014	Morelos	Amacuzac	Huajintlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$3,179,084	\$3,179,084	\$3,179,084	\$2,302,069	\$2,302,069	\$2,302,069	\$2,302,069	72.41	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00
MOR1415020 0530449	Rehabilitación De Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 11 De Tlilzapotla, Puente de Ixtla	17-ZR-1037-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tlilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$219,089	\$219,089	\$219,089	\$210,422	\$210,422	\$210,422	\$210,422	96.04	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00
MOR1415020 0542645	Construcción De Firme Para Las Canchas De Basquetbol En La Unidad Deportiva De Tejalpa	11-ZU-0707-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$235,647	\$235,647	\$225,614	\$225,614	\$225,614	\$225,614	\$225,614	95.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1415030 0549748	Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas, Sala De Juntas Y Dirección, Telesecundaria Miguel Hidalgo, Atlatlahucan.	02-ZR-1063-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$394,240	\$394,240	\$394,240	\$394,240	\$386,188	\$386,188	\$386,188	97.96	\$0	Equipamiento	276	0.00	97.96
MOR1415030 0565032	Aula Y Módulo Sanitario En El Emsad 04 De Chinameca, Ayala	04-ZR-0998-2014	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,015,826	\$1,507,913	\$1,507,913	\$1,507,913	49.72	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	78.00
MOR1415030 0565041	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iia (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, En El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1035-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$635,421	\$317,710	\$317,710	\$317,710	48.88	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	99.00
MOR1415030 0570424	Electrificación De Calles Girasoles Y Gardenas En La Col. Heroe De Nacozari, Cuautla	06-ZR-1015-2014	Morelos	Cuautla	Héroe de Nacozari	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$571,970	\$568,924	\$568,924	\$568,924	\$568,924	\$568,924	\$568,924	100.00	\$0	Piezas	230	0.00	100.00
MOR1415030 0570473	Electrificación De Calle Cedros En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-ZR-0986-2014	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$320,424	\$327,500	\$327,500	\$327,500	\$327,500	\$327,500	\$327,500	100.00	\$0	Piezas	130	0.00	100.00
MOR1415030 0570516	Electrificación De Calle Pinos En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-ZR-1013-2014	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$389,730	\$386,216	\$386,216	\$386,216	\$386,216	\$386,216	\$386,216	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00
MOR1415030 0577864	Techumbre En Plaza De San Jose Acamilpa, Tlaltizapan	24-ZR-1000-2014	Morelos	Tlaltizapan	Acamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$741,076	\$738,007	\$738,007	\$738,007	\$738,007	\$738,007	\$738,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR1415030 0577921	Techumbre A Base De Lonario En Plaza De La Asuncion Temimilcingo, Tlaltizapan	24-ZR-0999-2014	Morelos	Tlaltizapan	Temimilcingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$764,467	\$764,467	\$759,086	\$759,086	\$759,086	\$759,086	\$759,086	99.30	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR1415030 0578047	Construcción De Acceso En El Municipio De Mazatepec	14-ZU-1022-2014	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,570,686	\$1,570,686	\$1,519,873	\$1,519,873	\$1,519,873	\$1,519,873	\$1,519,873	96.76	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR1415030 0579195	Pavimentación En La Calle Argentina Col. Centro, Xochitepec	28-ZU-1021-2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOPY)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,720,000	\$1,730,000	\$1,715,547	\$1,715,547	\$1,715,547	\$1,715,547	\$1,715,547	99.16	\$0	Metros Cuadrados	63,382	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1415030-0580457	Malla Perimetral De Panteón Galeana-Zacatepec	31-ZR-1001-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$629,546	\$629,546	\$626,396	\$626,396	\$626,396	\$626,396	\$626,396	99.50	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00
MOR1415030-0580772	Introducción De Drenaje Sanitario Calle Naranja	RAMO33FOND OIII/INV-3/01/15	Morelos	Jiutepec	Colonia el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,014,580	\$1,014,580	\$1,014,580	\$1,013,864	\$1,012,116	\$1,012,116	\$1,012,116	99.76	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00
MOR1415030-0580802	Introducción De Drenaje Sanitario En Privada Azahares	RAMO33 AD/04/15	Morelos	Jiutepec	Colonia el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$492,271	\$492,271	\$492,271	\$492,218	\$491,370	\$491,370	\$491,370	99.82	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00
MOR1415040-0586907	Rehabilitación Del Pozo Galeana (Barda Perimetral, Caseta, Equipo De Bombeo, Tren De Descarga, Panel De Control Y Fuerza Eléctrico).	31-ZU-056/2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$867,123	\$850,121	\$850,121	\$850,121	\$850,121	\$850,121	\$850,121	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR1415040-0587206	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Atlacholaya, Línea De Conducción (1.33 Km), Red (32.8 Km) Tanque (150m3), Tanque Elevado (40m3)	SH/2239-2/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,270	\$61,424	\$61,424	\$61,424	\$61,424	\$61,424	\$61,424	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR1415040-0587596	Construcción De Red De Atarjeas Galeana Sur Y El Empleado Tercera Etapa	99-ZR-036/2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	\$99,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1415040-0587901	Construcción De Equipamiento De Pozo "La Joya 2" Y Línea De Conducción (4.97km)	17-ZU-031/2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$617,818	\$617,818	\$617,818	\$617,818	\$617,818	\$617,818	\$617,818	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MOR1415040-0587992	Construcción De Alcantarillado Guadalupe De Las Arenas	08-ZR-0224-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$152,867	\$152,867	\$152,867	\$152,867	\$152,867	\$152,867	\$152,867	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	148	0.00	100.00
MOR1415040-0589640	Muro De Contención De Andador Solidaridad Entre Rancho Las Palomas Y Calle Solidaridad	ramo33fond ollad0215	Morelos	Jiutepec	Ampliación López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$377,276	\$377,796	\$377,796	\$377,276	\$188,638	\$188,638	\$188,638	49.93	\$0	Metros cúbicos	377	0.00	50.00
MOR1415040-0598524	Drenaje Sanitario En Calle Nispero, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	SI379	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$668,981	\$668,981	\$668,981	\$668,981	\$200,694	\$200,694	\$200,694	30.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00
MOR1415040-0601444	Construcción De Unidad De Docencia Tres (Ira. Etapa) En La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) Col. La Joya, Jiutepec	11-ZU-1066-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,249,903	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	985	0.00	8.00
MOR1514010-0299984	Mejoramiento De Imagen Urbana Terracerías Y Pavimentos Para La Ampliación Del Acceso De La Autopista A Tequesquitengo, Jojutla	12-ZR-00828-2013	Morelos	Jojutla	Tequesquitengo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,526,500	\$21,879	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55,000	0.00	0.00
MOR1515010-0470569	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica Del Preescolar Comunitario Mayolocatzin, De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZR-0062-2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$367,374	\$367,374	\$367,374	\$363,433	\$363,433	\$363,433	\$363,433	98.93	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00
MOR1515010-0470638	Techumbre En La Secundaria Técnica No. 13 De Ticumán, Tlaltizapán	24-ZR-0030-2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,007,484	\$2,007,484	\$2,007,484	\$1,995,612	\$1,995,612	\$1,995,612	\$1,995,612	99.41	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00
MOR1515010-0470696	Construcción De Techumbre En La Cancha De La Telesecundaria Hermenegildo Galeana De Huitzililla, Ayala	04-ZR-0018-2015	Morelos	Ayala	Huitzililla	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,433,731	\$1,433,731	\$1,433,731	\$1,422,268	\$1,422,268	\$1,422,268	\$1,422,268	99.20	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR1515010-0470747	Construcción De Techumbre En La Cancha Deportiva En La Primaria Miguel Hidalgo De Tlayecac, Ayala	04-ZU-0019-2015	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$854,339	\$854,339	\$854,339	\$847,359	\$847,359	\$847,359	\$847,359	99.18	\$0	Metros Cuadrados	503	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010471328	Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyotepec, Ayala	04-ER-0020-2015	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,241,668	\$672,500	\$672,500	\$672,500	29.89	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00
MOR1515010471544	Construcción De Edificio Nuevo En La Primaria Gregorio Torres Quintero De Cuautlilco, Cuautla	06-ZU-0039-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$46,000,000	\$46,000,000	\$46,000,000	\$43,612,589	\$43,612,589	\$43,612,589	\$43,612,589	94.81	\$0	Metros Cuadrados	809	0.00	100.00
MOR1515010471577	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Guadalupe Victoria, Ubicada En La Col. Guadalupe Victoria De Cuautla	06-ZU-0045-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,090,794	\$1,090,794	\$1,090,794	\$1,069,523	\$995,803	\$995,803	\$995,803	91.29	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00
MOR1515010471853	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De San Luis En La Col. Cuauhtémoc, Cuautla	06-ZU-0021-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,052	\$1,273,052	\$1,273,052	\$1,248,203	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	89.66	\$0	Metros Cuadrados	503	0.00	100.00
MOR1515010471862	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De Ayala En La Col. Emiliano Zapata, Cuautla	06-ZU-0027-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,061,784	\$1,061,784	\$1,061,784	\$943,143	\$943,143	\$943,143	\$943,143	88.83	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	100.00
MOR1515010471872	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedra Blanca, Cuautla	06-ZU-0001-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$758,003	\$758,003	\$758,003	\$752,330	\$673,992	\$673,992	\$673,992	88.92	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00
MOR1515010471881	Rehabilitación Eléctrica En La Primaria Carmen Serdán En La Col. Benito Juárez, Cuernavaca	07-ZU-0013-2015	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,203,905	\$1,196,981	\$1,196,981	\$1,196,981	\$1,196,981	\$1,196,981	\$1,196,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR1515010471894	Pintura E Impermeabilización En La Primaria Narciso Mendoza De La Col. Amatitlán, Cuernavaca	07-ZU-0028-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,049,414	\$1,049,414	\$1,049,414	\$1,046,314	\$1,046,314	\$1,046,314	\$1,046,314	99.70	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR1515010471902	Impermeabilización En Aulas Y Suministro De Acero Con Lámina Galvanizada En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Amatitlán, Cuernavaca	07-ZU-0029-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,160,226	\$2,160,226	\$2,160,226	\$2,150,915	\$2,150,915	\$2,150,915	\$2,150,915	99.57	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR1515010471907	Construcción De Techumbre En La Primaria Rural Carmen Serdán De Col. Delicias, Cuernavaca	07-ZU-0046-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,130	\$1,029,130	\$1,029,130	\$1,024,981	\$1,024,981	\$1,024,981	\$1,024,981	99.60	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR1515010471917	Construcción De Una Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C, Suministro Y Colocación De Barandal Metálico (45 Ml) Del J. N. Sor Juana Inés De La Cruz En Real Del Puente, Xochitepec	28-ZU-0067-2015	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallito)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$363,260	\$363,260	\$363,260	\$360,818	\$360,818	\$360,818	\$360,818	99.33	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00
MOR1515010471931	Techumbre En La Primaria Unión De Las Américas De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca	07-ZU-0017-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$939,249	\$467,257	\$467,257	\$467,257	49.50	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	25.00
MOR1515010471945	Techumbre En La Primaria Cuauhtémoc De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0003-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$940,159	\$843,715	\$843,715	\$843,715	89.28	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	90.00
MOR1515010472000	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica De 15.00 X 24.00 Metros Para La Primaria Unión Proletaria De Huepalcalco, Ocuilteco	16-ZU-0044-2015	Morelos	Ocuilteco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$859,948	\$859,948	\$859,948	\$854,465	\$854,465	\$854,465	\$854,465	99.36	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00
MOR1515010472002	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica De 12.00 X 15.00 Metros En El Jardín De Niños Galilea De Col. 5 De Mayo, Ocuilteco	16-ZU-0041-2015	Morelos	Ocuilteco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0472006	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Para La Secundaria General 17 De Marzo De Temoac	33-ZR-0012-2015	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,071,426	\$1,071,426	\$1,071,426	\$1,058,501	\$1,058,501	\$1,058,501	\$1,058,501	98.79	\$0	Metros Cuadrados	503	0.00	100.00
MOR1515010 0472024	Construcción De Techumbre En La Primaria Niños Héroes De La Huizachera, Yauatepec	29-ZU-0006-2015	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,385,740	\$1,374,340	\$1,374,340	\$1,374,340	\$1,374,340	\$1,374,340	\$1,374,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1515010 0472099	Construcción De Techumbre En La Primaria Sebastián Lerdo De Tejada En Oacalco, Yauatepec	29-ZU-0005-2015	Morelos	Yauatepec	Oacalco	Urbano	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$896,680	\$896,680	\$896,680	\$896,680	\$896,680	\$896,680	\$896,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1515010 0472112	Construcción De Techumbre En La Primaria Guillermo Prieto De Col. Ignacio Zaragoza, Yauatepec	29-ZU-0007-2015	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,932,218	\$1,917,670	\$1,917,670	\$1,917,670	\$1,917,670	\$1,917,670	\$1,917,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1515010 0472127	Construcción De Techumbre En La Primaria Emiliano Zapata De Col. La Joya, Yauatepec	29-ZU-0057-2015	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,152,622	\$1,143,648	\$1,143,648	\$1,143,648	\$1,143,648	\$1,143,648	\$1,143,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR1515010 0472155	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica De 12.40 X 12.20 M2 En La Primaria Rural Federal Enrique C. Rébsamen De Xochitlán, Yecapixtla	30-ZU-0040-2015	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$968,848	\$968,848	\$968,848	\$968,848	\$968,848	\$968,848	\$968,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	100.00
MOR1515010 0472424	Construcción De Almacén General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos	11-ZR-0060-2015	Morelos	Jiutepec	El Texcal	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,537,279	\$1,537,279	\$1,537,279	\$1,510,503	\$1,433,472	\$1,433,472	\$1,433,472	93.25	\$0	Metros Cuadrados	482	0.00	100.00
MOR1515010 0473200	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre De La Telesecundaria Lázaro Cárdenas De Galeana, Zapatepec	31-ZR-0038-2015	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,330,239	\$1,330,239	\$1,330,239	\$1,324,362	\$1,324,362	\$1,324,362	\$1,324,362	99.56	\$0	Metros Cuadrados	689	0.00	100.00
MOR1515010 0473225	Rehabilitación De Fachada Frontal, Instalación Eléctrica Nicho Y Acometida Vialidad De Acceso Principal Del Jardín De Niños Estefanía Castañeda De Galeana, Zapatepec	31-ZR-0014-2015	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructuras Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$105,730	\$105,730	\$105,730	\$98,593	\$98,593	\$98,593	\$98,593	93.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0474200	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Del Horno	30-OP-FIII-TXC01-005-2015	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS (DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$326,049	\$326,049	\$326,049	\$326,049	\$326,049	\$326,049	\$326,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR1515010 0478335	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos 2da Etapa	30-OP-FIII-CY02-006-2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$61,283	\$41,897	\$41,897	\$41,897	\$41,897	\$41,897	\$41,897	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00
MOR1515010 0478346	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez	30-OP-FIII-ACH01-008-2015	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$159,329	\$159,329	\$159,329	\$159,329	\$159,329	\$159,329	\$159,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00
MOR1515010 0478359	Remodelación De Cubierta En Mercado De Buena Vista, Col. Buena Vista	07-ZU-0022-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,022,599	\$2,022,599	\$2,022,599	\$1,981,029	\$1,981,029	\$1,981,029	\$1,981,029	97.94	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR1515010 0478365	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez	30-OP-FIII-ACH02-021-2015	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	\$284,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00
MOR1515010 0478906	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Netzahualcoyotl	FISMDTDF 2015 006	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505,528	\$505,528	\$505,528	\$505,528	\$505,528	\$505,528	\$505,528	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI151010479067	Construcción De Drenaje Sanitario En Av Mexico Balsas Tramo Colonia Norte	FISMDTDF 2015 009	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Colonia Norte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO D PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,074	\$534,074	\$534,074	\$534,074	\$534,074	\$534,074	\$534,074	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI151010479683	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Otlo Montaño	FISMDTDF 2015 017	Morelos	Puente de Ixtla	Tlaxapotala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$732,607	\$732,607	\$732,607	\$732,607	\$732,607	\$732,607	\$732,607	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI151010479980	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Iro De Enero	30-OP-FIII-ALM01-022-2015	Morelos	Yecapixtla	Adolfo Lopez Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$184,163	\$154,860	\$154,860	\$154,860	\$154,860	\$154,860	\$154,860	100.00	\$0	Metros	125	0.00	100.00	
MORI151010480056	Construcción De Pavimento De Concreto Hhdraulico En Camino Viejo San Marcos	30-OP-FIII-CY03-007-2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$228,638	\$228,638	\$228,638	\$228,638	\$228,638	\$228,638	\$228,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MORI151010480131	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico En Calle Netzahualcoyotl	FISMDTDF 2015 015	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,786,875	\$1,786,875	\$1,786,875	\$1,786,875	\$1,786,875	\$1,786,875	\$1,786,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MORI151010480138	Construcción De La Casa De Salud 2da Etapa	30-OP-FIII-CPLO1-009-2015	Morelos	Yecapixtla	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2015	\$347,911	\$347,911	\$347,911	\$347,911	\$347,911	\$347,911	\$347,911	100.00	\$0	Piezas	800	0.00	100.00	
MORI151010480190	Electrificación En Calle Huamuchil	FISMDTDF 2015 001	Morelos	Puente de Ixtla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,728,560	\$1,728,560	\$1,728,560	\$1,728,560	\$1,728,560	\$1,728,560	\$1,728,560	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI151010480205	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Circuito Interior	30-OP-FIII-FIM01-026-2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$262,077	\$262,077	\$262,077	\$262,077	\$262,077	\$262,077	\$262,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	
MORI151010480270	Electrificación En Calle 19 De Febrero	FISMDTDF 2015 002	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,246,161	\$1,246,161	\$1,246,161	\$1,246,161	\$1,246,161	\$1,246,161	\$1,246,161	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI151010480276	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Guerrero	30-OP-FIII-HXC01-014-2015	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA(DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	\$246,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	
MORI151010480317	Electrificación En Calle Guanabanos	FISMDTDF 2015 014	Morelos	Puente de Ixtla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$648,210	\$648,210	\$648,210	\$648,210	\$648,210	\$648,210	\$648,210	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI151010480424	Electrificación En Calle Miguel Hidalgo	FISMDTDF 2015 011	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI151010480455	Electrificación En Calle 16 De Septiembre	FISMDTDF 2015 016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$864,280	\$864,260	\$864,260	\$864,260	\$864,260	\$864,260	\$864,260	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI151010480551	Ampliacion De Red Elctrica En Cale Emiliano Zapata	FISMDTDF 2015 020	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	\$540,175	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MORI151010480564	Electrificación En Calle Prolongacion Emiliano Zapata	FISMDTDF 2015 021	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	\$854,341	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MORI151010480734	Pavimentacion De Pavimento De Adoquin En Calle Emilano Zapata	30-OP-FIII-PES01-023-2015	Morelos	Yecapixtla	Colonia Paraiso Escondido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$358,610	\$358,610	\$358,610	\$358,610	\$358,610	\$358,610	\$358,610	\$358,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515010 0480793	Construcción De Módulo De Sanitarios En Centro De Salud De Texcala	30-OP-FIII-TXC02-015-2015	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Salud	En Ejecución	2015	\$89,075	\$89,075	\$89,075	\$89,075	\$89,075	\$89,075	\$89,075	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00								
MOR1515010 0483978	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escutia	FISMDFDF 2015 018	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$643,657	\$643,657	\$643,657	\$643,657	\$643,657	\$643,657	\$643,657	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00								
MOR1515010 0484101	Electrificación Carretera Pte De Ixtla - Tehuixtla	FISMDFDF 2015 019	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$808,966	\$808,966	\$808,966	\$808,966	\$808,966	\$808,966	\$808,966	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00								
MOR1515010 0484408	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,910,590	\$11,910,590	\$11,910,590	\$8,633,577	\$3,965,887	\$3,965,887	\$3,965,887	33.30	\$0	Celdas solares	0	0.00	29.00								
MOR1515010 0484474	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Seguridad	En Ejecución	2015	\$19,474,228	\$19,474,228	\$19,474,228	\$17,847,404	\$4,745,367	\$4,162,712	\$4,162,712	21.38	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00								
MOR1515010 0484643	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,457,464	\$12,457,464	\$12,457,464	\$5,794,993	\$493,478	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00								
MOR1515010 0484677	Implementación De Centros De Operación Estratégica (COEs)	05-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COEs)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,409,631	\$5,409,631	\$5,409,631	\$1,067,100	\$1,067,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00								
MOR1515010 0484713	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,534,810	\$13,534,810	\$13,534,810	\$10,379,776	\$5,601,574	\$4,223,014	\$4,223,014	31.20	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00								
MOR1515010 0484749	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,500,000	\$14,500,000	\$14,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00								
MOR1515010 0484891	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,260,772	\$10,260,772	\$10,260,772	\$9,256,715	\$441,657	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00								
MOR1515010 0484932	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$39,070,000	\$39,070,000	\$39,070,000	\$28,313,075	\$22,025,173	\$19,498,715	\$19,498,715	49.91	\$0	Celdas solares	0	0.00	90.00								
MOR1515010 0484970	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,027,347	\$8,027,347	\$8,027,347	\$7,377,633	\$5,402,939	\$4,178,596	\$4,178,596	52.05	\$0	Celdas solares	0	0.00	25.00								
MOR1515010 0485002	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,190,000	\$9,190,000	\$9,190,000	\$8,107,308	\$8,107,308	\$6,661,507	\$6,661,507	72.49	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00								

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515010 0485035	Registro Público Vehicular	13-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,010,000	\$2,010,000	\$2,010,000	\$1,010,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0485056	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,194,800	\$399,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0485081	Genética Forense	16-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,951,450	\$3,951,450	\$3,951,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00		
MOR1515010 0485127	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$37,673,886	\$37,673,886	\$37,673,886	\$23,945,105	\$15,217,048	\$14,096,446	\$14,096,446	37.42	\$0	Piezas	0	0.00	9.00	
MOR1515010 0485288	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Centauro, Cuernavaca.	07-ZU-0008-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$578,134	\$578,134	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	98.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MOR1515010 0485613	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Las Flores, Col. Las Flores, Cuernavaca.	07-ZR-0009-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,068,858	\$2,068,858	\$617,301	\$617,301	\$617,301	\$617,301	\$617,301	\$617,301	29.84	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	29.84
MOR1515010 0485655	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Osa Mayor, Cuernavaca.	07-ZR-0010-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,043,725	\$1,043,725	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	98.91	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR1515010 0485708	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero Primera Etapa	01-CP-003-2015	Morelos	Amacuzac	Casahuate Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$790,126	\$790,126	\$790,126	\$790,126	\$790,126	\$790,126	\$790,126	\$790,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR1515010 0485807	Ampliación De Red Hidraulica En La Colonia La Escalera	01-PR-004-2015	Morelos	Amacuzac	Huajintlán Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$606,474	\$606,474	\$606,474	\$606,474	\$606,474	\$606,474	\$606,474	\$606,474	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00
MOR1515010 0485846	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Gardenia, Cuernavaca.	07-ZR-0037-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,426,568	\$1,417,237	\$1,417,237	\$1,417,237	\$1,417,237	\$1,417,237	\$1,417,237	\$1,417,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00
MOR1515010 0485879	Ampliación De Red Hidraulica En La Localidad De Amacuzac	01-PR-005-2015	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$252,325	\$252,325	\$252,325	\$252,325	\$252,325	\$252,325	\$252,325	\$252,325	100.00	\$0	Metros	600	0.00	100.00
MOR1515010 0485957	Equipamiento De Videogracion	029-COP-001-2015	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$55,000	\$84,225	\$84,225	\$84,225	\$84,225	\$84,225	\$84,225	\$84,225	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00
MOR1515010 0485981	Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Colonia Progreso	01-PR-006-2015	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$669,349	\$669,349	\$669,349	\$669,349	\$669,349	\$669,349	\$669,349	\$669,349	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MOR1515010 0486136	Construcción De Colector Pluvial Unidad Habitacional Fovissate Sitio De Vertido Canal Cruce Regidores Con Tezontepec, Municipio De Jiutepec.	11-ZR-0053-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,616,357	\$2,616,357	\$1,427,028	\$1,427,028	\$1,427,028	\$1,427,028	\$1,427,028	\$1,427,028	54.54	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	55.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0486200	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Ignacio Rayon, Col. Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca.	07-ZU-0058-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,837,408	\$1,837,408	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	0.00
MOR1515010 0486330	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Venus En Cuernavaca	07-ZR-0049-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,815,701	\$1,815,701	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00
MOR1515010 0486440	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Arceñas Cuernavaca	07-ZR-0034-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$871,529	\$871,529	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	99.34	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR1515010 0487019	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Metepec, Municipio De Ocuituco	16-MTF/FII I-CDI-003/2015	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$632,706	\$632,706	\$632,706	\$632,706	\$632,706	\$632,706	\$632,706	100.00	\$0	Equipamiento	2,581	0.00	100.00
MOR1515010 0487053	Rehabilitacion De Red De Agua Potable Emilio Carranza	MTE-DPDUOP-F301-15	Morelos	Tetecala	El Cerrito (Cerrito de Rural las Cruces)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,129	\$100,129	\$100,129	\$100,129	\$100,129	\$100,129	\$100,129	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00
MOR1515010 0487076	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cocoxaltepec	16/OCX/FII I-CDI-002/2015	Morelos	Ocuituco	Cocoxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,283	\$1,390,283	\$1,390,283	\$1,390,283	\$1,390,283	\$1,390,283	\$1,390,283	100.00	\$0	Kilómetro	1,338	0.00	100.00
MOR1515010 0488486	Electrificación En La Calle Frambollanes En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla.	99ZU-1062-2014	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$376,870	\$376,870	\$364,308	\$364,308	\$364,308	\$364,308	\$364,308	96.67	\$0	Piezas	150	0.00	100.00
MOR1515010 0489111	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Golan, Municipio De Tlayacapan	17.02.023.2015	Morelos	Tlayacapan	El Golán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,368,015	\$1,368,015	\$1,368,015	\$1,368,015	\$1,368,015	\$1,368,015	\$1,368,015	100.00	\$0	Metros lineales	719	0.00	100.00
MOR1515010 0489186	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amatlipac (San Agustín Amatlipac), Municipio De Tlayacapan	17.02.0002.2015	Morelos	Tlayacapan	Amatlipac (San Agustín Amatlipac)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$204,979	\$204,979	\$204,979	\$204,979	\$204,979	\$204,979	\$204,979	100.00	\$0	Metros lineales	641	0.00	100.00
MOR1515010 0489213	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan, Municipio De Tlayacapan	17.02.003.2015	Morelos	Tlayacapan	El Golán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	719	0.00	100.00
MOR1515010 0489451	Electrificación En La Calle Ignacio Zaragoza En La Col. Narciso Mendoza, Cuautla.	06-ZU-1058-2014	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$351,681	\$351,681	\$339,958	\$339,958	\$339,958	\$339,958	\$339,958	96.67	\$0	Piezas	150	0.00	100.00
MOR1515010 0489733	Fortalecimiento De Modulo Tecnológico Y De Tejido Social En El Parque Ecologico San Miguel Acapantzingo.	07-ZU-0055-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$620,000	\$620,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
MOR1515010 0489734	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Colorines. Col. Santa Maria Ahuacatitlan, Cuernavaca.	07-ZU-0059-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,009,763	\$992,648	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	0.00
MOR1515010 0489789	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Gabriela Mistral, Zacatepec.	31-ZU-0033-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$374,416	\$371,765	\$371,765	\$371,765	\$371,765	\$371,765	\$371,765	100.00	\$0	Metros	260	0.00	100.00
MOR1515010 0489850	Tercera Etapa De Sistema De Agua Potable	MMA-DOF-F3-02-2015	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00
MOR1515010 0489973	Construcción De Rastro Ganadero T.I.F. (Ira. Etapa)	15-ZR-0048-2015	Morelos	Miacatlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DGOP-Secretaria de Obras Publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,800,149	\$13,800,149	\$10,886,707	\$10,886,707	\$10,886,707	\$10,886,707	\$10,886,707	78.89	\$0	Metros Cuadrados	84,000	0.00	95.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero								Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515010 0490166	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende, Zacatepec.	31-ZU-0036-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidaigo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,446,714	\$1,439,559	\$1,439,559	\$1,439,559	\$1,439,559	\$1,439,559	\$1,439,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00								
MOR1515010 0490510	Electrificación De Calles Aldama En La Col. Tierra Larga, Cuautla.	06-ZU-0471-2015	Morelos	Cuautla	Tierra Larga (Campo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$691,192	\$691,192	\$202,270	\$202,270	\$202,270	\$202,270	\$202,270	29.26	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	40.00								
MOR1515010 0490603	Construcción Un Cuartel Militar Para Alojjar Un Batallon De Infantería Y Su Uhm (65 Viviendas) En El Predio Los Legartos Jojutla, Morelos.	12-ZU-0399-2014	Morelos	Jojutla	Los Legartos	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DGOP-Secretaría de Obras Públicas	Seguridad	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00								
MOR1515010 0491060	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Calle Nardo Y Rosa En Unidad Habitacional Fovissaste, Jiutepec.	11-ZR-0051-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$262,169	\$262,169	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	98.45	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00								
MOR1515010 0491340	Construcción De Techumbre Esc. Telesecundaria 10 De Abril	04 PR 0002 15	Morelos	Ayala	Unidad Habitacional 10 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00								
MOR1515010 0491418	Pavimentación Calle Orquidea Col. Vicente Guerrero, Municipio De Zacatepec, Morelos.	31-ZR-0047-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidaigo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,987,318	\$2,987,318	\$2,969,865	\$2,969,865	\$2,969,865	\$2,969,865	\$2,969,865	99.42	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00								
MOR1515010 0491988	Rehabilitación Del Camino De Saca Chinameca-Elvangel	04 PR 0006 15	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,445,200	\$2,445,200	\$2,445,200	\$2,445,200	\$2,445,200	\$2,445,200	\$2,445,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,546	0.00	100.00								
MOR1515010 0492027	Rehabilitación De Camino De Saca Moyotepec-Leopoldo Heredia	04 PR 0007 15	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,005,491	\$3,005,491	\$3,005,491	\$3,005,491	\$3,005,491	\$3,005,491	\$3,005,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,203	0.00	100.00								
MOR1515010 0492225	Cerco Perimetral En Caic Mapatzlan (Cruz Verde)	04 PR 0010 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2015	\$267,454	\$267,454	\$267,454	\$267,454	\$267,454	\$267,454	\$267,454	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00								
MOR1515010 0495471	Construcción Del Cercado Perimetral De Manantial	16/SMH/FII I-007/2015	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUITUCCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00								
MOR1515010 0495475	Construcción De Drenaje Calle Morelos	16/HCH/FII I-011/2015	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUITUCCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,733	\$77,733	\$77,733	\$77,733	\$77,733	\$77,733	\$77,733	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00								
MOR1515010 0495490	Construcción De Cimentación Para Cuartos Dormitorios De Viviendas En Varias Localidades	16/OCT/FII I-021/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUITUCCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$216,103	\$216,103	\$216,103	\$216,103	\$216,103	\$216,103	\$216,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515020 0502460	Construcción De Drenaje Sanitario En Circuito Gobernadores	FISMDF-2015-023	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$591,046	\$591,046	\$591,046	\$591,046	\$591,046	\$591,046	\$591,046	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00								
MOR1515020 0502491	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Trinidad Paniagua	FISMDF-2015 024	Morelos	Puente de Ixtla	Tilizapota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,478,050	\$1,478,050	\$1,478,050	\$1,478,050	\$1,478,050	\$1,478,050	\$1,478,050	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00								
MOR1515020 0502544	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria	FISMDF-2015 030	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,430	\$406,173	\$406,173	\$406,173	\$406,173	\$406,173	\$406,173	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00								
MOR1515020 0502617	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Insurgentes	FISMDF-2015 035	Morelos	Puente de Ixtla	Tilizapota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$391,850	\$391,820	\$391,820	\$391,820	\$391,820	\$391,820	\$391,820	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515020502652	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Flor de Tulipan	FISMDTFD 2015 038	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$221,673	\$221,673	\$221,673	\$221,673	\$221,673	\$221,673	\$221,673	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00								
MOR1515020506968	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Matamoros	23-F3-15-01	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$416,989	\$416,908	\$416,908	\$416,908	\$416,908	\$416,908	\$416,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00								
MOR1515020507056	Construccion De Tanque Septico Comunitario Conectado A Un Biodigestor De Alta Tecnologia En La Cabecera Municipal	23-F3-15-02	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,523,922	\$1,523,922	\$1,523,922	\$1,523,922	\$1,523,922	\$1,523,922	\$1,523,922	100.00	\$0	Piezas	680	0.00	100.00								
MOR1515020507101	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guerrero	23-F3-15-03	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$454,300	\$454,291	\$454,291	\$454,291	\$454,291	\$454,291	\$454,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00								
MOR1515020507300	Construccion De Cisternas Domiciliarias En Los Barrios De Barrio De Santiago Y San Bartolo	23-F3-15-04	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$695,869	\$695,869	\$695,869	\$695,869	\$695,869	\$695,869	\$695,869	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00								
MOR1515020507334	Construccion De Cisternas Domiciliarias En Los Barrios De San Felipe Y San Nicolas	23-F3-15-05	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$695,869	\$695,850	\$695,850	\$695,850	\$695,850	\$695,850	\$695,850	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00								
MOR1515020507364	Construccion De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Pedro	23-F3-15-06	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$347,935	\$347,922	\$347,922	\$347,922	\$347,922	\$347,922	\$347,922	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00								
MOR1515020507449	Construccion De Cisternas Domiciliarias En La Cabecera Municipal	23-F3-15-07	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$347,935	\$379,555	\$379,555	\$379,555	\$379,555	\$379,555	\$379,555	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00								
MOR1515020507615	Construccion De Cisternas Domiciliarias En La Colonia El Fedregal	23-F3-15-08	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$347,935	\$347,925	\$347,925	\$347,925	\$347,925	\$347,925	\$347,925	100.00	\$0	Piezas	55	0.00	100.00								
MOR1515020507636	Construccion De Cisternas Domiciliarias En Las Localidades De El Vigia Y Felipe Neri	23-F3-15-09	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$695,869	\$695,933	\$695,933	\$695,933	\$695,933	\$695,933	\$695,933	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00								
MOR1515020508004	Introduccion De Drenaje En Calle 16 De Septiembre-Palmas	0042015	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,469,867	\$1,469,867	\$1,469,867	\$1,469,867	\$1,469,867	\$1,469,867	\$1,469,867	100.00	\$0	Metros lineales	97	0.00	100.00								
MOR1515020509397	Construccion De Techumbre En Coatetelco	MMIDDUyOFF APEF2015001	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$933,000	\$932,067	\$932,067	\$932,067	\$932,067	\$932,067	\$932,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,094	0.00	100.00								
MOR1515020509500	Introducción De Drenaje En Calle Leandro Valle	012F30215	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$214,903	\$214,903	\$214,903	\$214,903	\$214,903	\$214,903	\$214,903	100.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	100.00								
MOR1515020509653	Ampliación De Red Electrica En Cerrada Galeana	16/OCT/FII 1-28/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$294,702	\$294,702	\$294,702	\$294,702	\$294,702	\$294,702	\$294,702	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00								
MOR1515020510118	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Real, Temocac	005F30215	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$287,513	\$287,513	\$287,513	\$287,513	\$287,513	\$287,513	\$287,513	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00								

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR15150200510158	Ampliación de Red Eléctrica En Camino San Bartolo, Popotlan	006F30215	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$353,787	\$353,787	\$353,787	\$353,787	\$353,787	\$353,787	\$353,787	100.00	\$0	Metros lineales	44	0.00	100.00								
MOR15150200510203	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Corregidora, Popotlan	007F30215	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,717	\$298,717	\$298,717	\$298,717	\$298,717	\$298,717	\$298,717	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00								
MOR15150200510232	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Sin Nombre For El Cbta, Temoac	008F30215	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$263,570	\$263,570	\$263,570	\$263,570	\$263,570	\$263,570	\$263,570	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00								
MOR15150200510273	Ampliación de Red Eléctrica En Cerrada 21 De Marzo, Temoac	009F30215	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	\$186,945	100.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	100.00								
MOR15150200510306	Ampliación de Red Eléctrica En Calle Obregon, Popotlan	010F30215	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,296	\$281,296	\$281,296	\$281,296	\$281,296	\$281,296	\$281,296	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00								
MOR15150200510388	Ampliación de Red Eléctrica En Camino Viejo, Huazulco	011F30215	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,459	\$306,459	\$306,459	\$306,459	\$306,459	\$306,459	\$306,459	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00								
MOR15150200510887	Reparaciones Generales, Rehabilitación De Edificio Atípico, Rehabilitación De Plaza Y Foro En La Prim. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla	06-ZU-0106-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$5,292,444	\$5,292,444	\$5,292,444	\$5,271,182	\$4,028,585	\$4,028,585	\$4,028,585	76.12	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	99.00								
MOR15150200511089	Techumbre En El Jardín De Niños Federico Froebel De Col. Plan De Ayala, Cuernavaca	07-ZU-0004-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$944,000	\$944,000	\$944,000	\$939,251	\$475,834	\$475,834	\$475,834	50.41	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00								
MOR15150200511705	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica De La Telesecundaria Prof. Otillio Montaño De Huecahuasco, Ocuilteco	16-ZU-0042-2015	Morelos	Ocuilteco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,331,999	\$1,331,999	\$1,331,999	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	99.28	\$0	Metros Cuadrados	590	0.00	100.00								
MOR15150200511761	Techumbre En El Jardín De Niños María Engracia Palacios De Col. Morelos, Temixco	18-ZU-0147-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$931,053	\$931,053	\$931,053	\$931,053	98.01	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00								
MOR15150200511789	Techumbre En La Primaria Niños Héroes De Col. Solidaridad, Temixco	18-ZU-0152-2015	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$383,000	\$383,000	\$383,000	\$375,647	\$375,647	\$375,647	\$375,647	98.08	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00								
MOR15150200511934	Introducción De Drenaje En Callejon Fco. I. Madero	015F30215	Morelos	Temoac	Amlcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$169,013	\$169,013	\$169,013	\$169,013	\$169,013	\$169,013	\$169,013	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00								
MOR15150200512009	Obra Exterior En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZU-0145-2015	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$6,100,000	\$6,100,000	\$6,100,000	\$5,333,884	\$5,333,884	\$5,333,884	\$5,333,884	87.44	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00								
MOR15150200512021	Rehabilitación De Modulo De Sanitarios, Construcción De Pozo De Absorción E Impermeabilización De Modulo De Sanitarios-Dirección Y 3 Aulas Didácticas, En Jardín De Niños Roberto Owen, Huazulco.	017F30215	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2015	\$273,530	\$273,530	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	172	0.00	100.00								
MOR15150200512038	Ampliación de Red De Agua Potable En Calle La Presa, Barrio San Jose	020-F3-15-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	\$703,427	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00								
MOR15150200512052	Ampliación de Red De Agua Potable En Calle Cumbre, Barrio Santa Cruz	020-F3-15-003	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$322,007	\$323,174	\$323,174	\$323,174	\$323,174	\$323,174	\$323,174	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00								

Información General del Proyecto																										Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MOR15150200512122	Construcción De Techumbre Para Cancha De 17.15x29.10 Metros En La Secundaria Andrés Quintana Roo De Tetela Del Volcán	22-ZU-0043-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,299,979	\$1,299,979	\$1,299,979	\$1,046,259	\$1,046,259	\$1,046,259	\$1,046,259	80.48	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00										
MOR15150200512214	Rehabilitación De Piso De Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Lic. Benito Juárez García De Col. Benito Juárez, Yauatepec	23-ZU-0002-2015	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$550,306	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	\$546,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00										
MOR15150200512584	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Terapia De Lengüaje, Bodega Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Narciso Mendoza Col.Centro Zacatepec	31-ZU-0183-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,982,090	\$2,642,986	\$2,642,986	\$2,642,986	88.10	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	85.00										
MOR15150200512864	Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico Del Antiguo Camino A Casasano En La Colonia Tetelcingo	CUAU-SDUOSYPFA-PAV-F3-01/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,451	\$1,017,451	\$1,017,451	\$1,017,451	\$1,017,451	\$1,017,451	\$1,015,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR15150200512904	Construcción De Aula En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio En La Colonia Iztaccihuatl	CUAU-SDUOSYPFA-ESC-F3-01/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$339,755	\$339,755	\$339,755	\$339,755	\$339,755	\$339,755	\$339,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR15150200512926	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Federal Ignacio Larios Gaytán En La Colonia Vicente Guerrero	CUAU-SDUOSYPFA-ESC-F3-02/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$418,893	\$418,893	\$418,893	\$418,893	\$418,893	\$418,893	\$418,893	\$418,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00									
MOR15150200512940	Construcción De Drenaje Sanitario Del Callejón Del Ejido En La Colonia Plan De Ayala	CUAU-SDUOSYPFA-DREN-F3-01/15	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,042,084	\$1,297,288	\$1,297,288	\$1,297,288	\$1,297,288	\$1,297,288	\$1,295,051	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00										
MOR15150200512966	Ampliación Del Sistema De Riego Campo Nuevo En La Colonia El Polvorin Ejido De Tetelcingo	CUAU-SDUOSYPFA-F3-02/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$237,382	\$237,382	\$237,382	\$237,382	\$237,382	\$237,382	\$236,973	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00										
MOR15150200512985	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles 12 De Octubre Y Escorpión En La Colonia Lázaro Cárdenas	CUAU-SDUOSYPFA-DREN-F3-03/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$497,275	\$497,275	\$497,275	\$497,275	\$497,275	\$497,275	\$496,417	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00										
MOR15150200513005	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Álvaro Obregón En La Colonia Iztaccihuatl	CUAU-SDUOSYPFA-DREN-F3-04/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$420,756	\$420,756	\$420,756	\$420,756	\$420,756	\$420,756	\$420,031	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00										
MOR15150200513025	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cristo Rey En La Colonia Biznaga	CUAU-SDUOSYPFA-DREN-F3-05/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$509,990	\$509,990	\$509,990	\$509,990	\$509,990	\$509,990	\$509,111	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00										
MOR15150200513046	Construcción De Drenaje Sanitario Del Callejón Del Ejido En La Colonia Gabriel Tepepa	CUAU-SDUOSYPFA-DREN-F3-06/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,043,430	\$1,043,430	\$1,043,430	\$1,043,430	\$1,043,430	\$1,043,430	\$1,041,631	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00										
MOR15150200513151	Equipamiento De La Cocina Y Comedor Prim. Xxx Legislatura, Coajomulco, Huitzilac	09-ZU-0186-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$492,807	\$492,807	\$492,807	\$492,807	89.60	\$0	Equipamiento	292	0.00	0.00										
MOR15150200514827	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Costetelco, Municipio De Miacatlan 3era Etapa	17-02-0014-2013	Morelos	Miacatlán	Costetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$382,042	\$382,042	\$382,042	\$382,042	\$382,042	\$382,042	\$382,042	\$382,042	100.00	\$0	Metros lineales	9,094	0.00	100.00									
MOR15150200514846	Ampliación De Red De Agua Potable En Av. Xochicalco	MMI-DOP-F33F3-2015-005	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirenio Longares)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747,499	\$747,499	\$747,499	\$747,499	\$747,499	\$747,499	\$747,499	\$747,499	100.00	\$0	Metros lineales	996	0.00	100.00									

Información General del Proyecto																								Avance Financiero								Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR15150200515190	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	DOP-F3-1705-01-15	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00								
MOR15150200515199	Pavimentacion De Calle San Isidro	DOP-F3-1705-02-15	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00								
MOR15150200515215	Pavimentacion De Calle Del Panteon	DOP-F3-1705-03-15	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00								
MOR15150200515229	Empedrado Calle Sin Nombre	DOP-F3-1705-04-15	Morelos	Coatlán del Río	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,300	\$120,300	\$120,300	\$120,300	\$120,300	\$120,300	\$120,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00								
MOR15150200515257	Pavimentacion De Calle Privada Cristobal Colon	DOP-F3-1705-05-15	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00								
MOR15150200515303	Reemcarpetamiento De Calle Vicente Guerrero	DOP-F3-1705-09-15	Morelos	Coatlán del Río	Buenavista de Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,205,934	\$1,205,934	\$1,205,934	\$1,205,934	\$1,205,934	\$1,205,934	\$1,205,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00								
MOR15150200515390	Ampliacion De Red Electrica Calle Sin Nombre	DOP-F3-1705-08-15	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	\$182,120	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00								
MOR15150200515430	Ampliacion De Red Electrica Calle Privada Cristobal Colon	DOP-F3-1705-06-15	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$53,989	\$53,989	\$53,989	\$53,989	\$53,989	\$53,989	\$53,989	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00								
MOR15150200515453	Introduccion De Servicios Basicos ( A. Potable, Guarnicion Y Banquetas )	DOP-F3-1705-10-15	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$88,206	\$88,206	\$88,206	\$88,206	\$88,206	\$88,206	\$88,206	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00								
MOR15150200515772	Drenaje Sanitario En Calle Río Balsas Y Grijalva, Colonia Cerritos De Garcia, Delegación Miguel Hidalgo	SI329	Morelos	Cuernavaca	Cerritos de Garcia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$638,007	\$634,516	\$634,516	\$634,516	\$634,516	\$634,516	\$634,516	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00								
MOR15150200515854	Drenaje Sanitario Y Escalones En Calle Andador Alamo, Colonia Primero De Mayo, Delegación Lázaro Cardenas	SI330	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$502,135	\$496,480	\$496,480	\$496,480	\$496,480	\$496,480	\$496,480	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00								
MOR15150200515893	Drenaje Sanitario En Calle Bosque Y Encino, Colonia Paraje Zoquipa, Delegacion Emiliano Zapata	SI331	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$730,115	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	\$728,354	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00								
MOR15150200515931	Drenaje Sanitario Y Escalones En Calle Andador Alamo, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas Del Río, Delegacion Lazaro Cardenas.	SI332	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$488,963	\$488,045	\$488,045	\$488,045	\$488,045	\$488,045	\$488,045	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00								
MOR15150200515955	Drenaje Sanitario Y Escalones En Calle Andador Sabino Y Calle Lazaro Cardenas, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas Del Río, Delegacion Lazaro Cardenas	SI333	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,611	\$459,758	\$459,758	\$459,758	\$459,758	\$459,758	\$459,758	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00								
MOR15150200516013	Drenaje Sanitario En Calle Capricornio, Colonia Universo Delegacion Antonio Barona	SI335	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$580,000	\$569,597	\$569,597	\$569,597	\$569,597	\$569,597	\$569,597	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00								

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI5150200516072	Drenaje Sanitario En Calle Cometa, Colonia Universo, Delegacion Antonio Barona	SI336	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$1,038,782	\$1,038,782	\$1,038,782	\$1,038,782	\$1,038,782	\$1,038,782	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	
MORI5150200516124	Drenaje Sanitario En Calle Luna, Colonia Universo, Delegacion Antonio Barona	SI338	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$756,000	\$750,956	\$750,956	\$750,956	\$750,956	\$750,956	\$750,956	\$750,956	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00
MORI5150200516152	Drenaje Sanitario Y Escalones En Calle Andador Tulipanes Colonia Primero De Mayo, Delegacion Lazaro Cardenas	SI339	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,017	\$496,597	\$496,597	\$496,597	\$496,597	\$496,597	\$496,597	\$496,597	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MORI5150200516188	Drenaje Sanitario Tercera Etapa Calle Abasolo, Colonia Amatitlan, Delegacion Benito Juarez	SI340	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$187,000	\$186,754	\$186,754	\$186,754	\$186,754	\$186,754	\$186,754	\$186,754	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00
MORI5150200516592	Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Calle Nardo , Colonia Milpillias, Delegacion Miguel Hidalgo	SI341	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$385,422	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00
MORI5150200516626	Drenaje Sanitario Y Escalones En Calle Andador Bugambillas Colonia Iro. De Mayo, Delegacion Lazaro Cardenas	SI342	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$556,034	\$554,035	\$554,035	\$554,035	\$554,035	\$554,035	\$554,035	\$554,035	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MORI5150200516660	Drenaje Sanitario En Calle San Francisco, Colonia Las Granjas, Delegacion Vicente Guerrero	SI343	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$426,329	\$422,236	\$422,236	\$422,236	\$422,236	\$422,236	\$422,236	\$422,236	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MORI5150200516698	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata, Colonia Ampliacion Providencia, Delegacion Emiliano Zapata	SI344	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,473,382	\$1,460,807	\$1,460,807	\$1,460,807	\$1,460,807	\$1,460,807	\$1,460,807	\$1,460,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MORI5150200516723	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Allende, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas Del Rio, Delegacion Lazaro Cardenas	SI345	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$594,266	\$591,740	\$591,740	\$591,740	\$591,740	\$591,740	\$591,740	\$591,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MORI5150200516763	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Priv. Fresno Y Prolongacion Fresno, Colonia Ejido De Acapantzingo, Delegacion Lazaro Cardenas	SI346	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,536	\$897,034	\$897,034	\$897,034	\$897,034	\$897,034	\$897,034	\$897,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MORI5150200516801	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Azalia, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas Del Rio, Delegacion Lazaro Cardenas	SI347	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,052	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	\$999,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MORI5150200516848	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Margaritas, Colonia Los Guayabos, Delegacion Lazaro Cardenas	SI348	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000	\$667,973	\$667,973	\$667,973	\$667,973	\$667,973	\$667,973	\$667,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MORI5150200516897	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Gonzalez, Azteca Y Sinaloa, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas Del Rio, Delegacion Lazaro Cardenas	SI349	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$451,297	\$444,363	\$444,363	\$444,363	\$441,721	\$441,721	\$441,721	\$441,721	99.41	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00
MORI5150200516953	Construccion De Red De Agua Potable En Calle D.F.	FAIS001	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,496	\$298,496	\$298,496	\$298,496	\$298,496	\$298,496	\$298,496	\$298,496	100.00	\$0	Metros lineales	81	0.00	100.00
MORI5150200517027	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	FAIS002	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$585,034	\$585,034	\$585,034	\$585,034	\$585,034	\$585,034	\$585,034	\$585,034	100.00	\$0	Metros lineales	136	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI515020 0517644	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Sergio Estrada Cajigal, Trinidad, Colonia Ampliacion Lazaro Cardenas Del Rio, Delegacion Lazaro Cardenas	SI350	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,725	\$494,734	\$494,734	\$494,734	\$494,734	\$494,734	\$494,734	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00
MORI515020 0517677	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Atila Peña, Loma Mejía, Loma Del Ajonjolinar, Piedras Agujeradas Y Violetas, Colonia La Union, Delegacion Mariano Matamoros	SI351	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$128,408	\$125,683	\$125,683	\$125,683	\$125,683	\$125,683	\$125,683	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00
MORI515020 0517717	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Naranjos, Ciruelos, Ollivos, Limon, Pera Y Durazno, Colonia Guayabos, Delegacion Antonio Barona	SI352	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,201	\$496,509	\$496,509	\$496,509	\$496,509	\$496,509	\$496,509	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00
MORI515020 0517809	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Andador Suecia Y Nueva Italia, Colonia Lomas De Los Amates, Delegacion Mariano Matamoros	SI353	Morelos	Cuernavaca	Loma de los Amates (Loma de la Lagunilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$305,448	\$154,280	\$154,280	\$154,280	\$152,585	\$152,585	\$152,585	98.90	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00
MORI515020 0517851	Introduccion Y Mejoramiento De Red De Agua Potable En Calle Paseo Cuauhnahuac, Division Del Sur, Geranio, Heliotropo Y Av. 10 De Abril, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Delegacion Vicente Guerrero	SI354	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$744,202	\$744,202	\$744,202	\$744,202	\$744,202	\$744,202	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00
MORI515020 0517934	Electrificacion De Calle Flamingo, S/N, Claveles, Bugambilia, Ignacio Gaspar Y Mirador, Colonia Lomas De Ajonjolinar, Delegacion Lazaro Cardenas	SI355	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,039	\$1,190,955	\$1,190,955	\$1,190,955	\$1,190,955	\$1,190,955	\$1,190,955	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00
MORI515020 0518225	Electrificacion En Calle Tepehuaje, Colonia Paraje Tepehuaje, Delegacion Emiliano Zapata	SI356	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$493,806	\$747,178	\$747,178	\$747,178	\$747,178	\$747,178	\$747,178	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00
MORI515020 0518242	Electrificacion En Calle Privada Francisco Villa Y Calle Acatongo, Colonia Paraje Ahuehuetes, Delegacion Emiliano Zapata	SI358	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$493,806	\$490,530	\$490,530	\$490,530	\$490,530	\$490,530	\$490,530	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00
MORI515020 0518310	Drenaje Pluvial En Calle Arrenera, Capilla Y Ferrocarril, Colonia Patios De La Estacion, Delegacion Benito Juarez	SI359	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$866,618	\$865,040	\$865,040	\$865,040	\$865,040	\$865,040	\$865,040	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00
MORI515020 0518332	Canalizacion De Aguas Pluviales En Calle Lluvia, Primavera Y Tabachin, Colonia Bosques De Cuernavaca, Delegacion Antonio Barona	SI360	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,044,403	\$2,031,682	\$2,031,682	\$2,031,682	\$2,031,682	\$2,031,682	\$2,031,682	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MORI515020 0518349	Rehabilitacion De Pozo De Absorcion De La Segunda Privada De Jacarandas, Colonia Gloria Almada De Bejarano, Delegacion Emiliano Zapata	SI361	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$161,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	\$211,774	100.00	\$0	Metros cúbicos	30	0.00	100.00
MORI515020 0518377	Rehabilitacion De Instalaciones Esc. Primaria Cuauhnahuac En Calle Pedro De Alvarado, Colonia Lomas De Cortes, Delegacion Benito Juarez	SI362	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$577,297	\$576,257	\$576,257	\$576,257	\$553,437	\$553,437	\$553,437	96.04	\$0	Lote	630	0.00	100.00
MORI515020 0518386	Alumbrado Publico En Calle Privada Morelos, Colonia Poblado De Ocootepec, Delegacion Emiliano Zapata	SI363	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,000	\$319,418	\$319,418	\$319,418	\$319,418	\$319,418	\$319,418	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00
MORI515020 0518636	Drenaje Sanitario En Calle Acuario Y Tierra, Colonia Universo, Delegacion Antonio Barona	SI337	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$560,000	\$555,703	\$555,703	\$555,703	\$555,703	\$555,703	\$555,703	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MORI515020 0519702	Red De Agua Potable En Av. Cuernavaca Grutas	MMI-DOP-R33F3-2015-007	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,120	\$30,120	\$30,120	\$30,120	\$30,120	\$30,120	\$30,120	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MORI515020 0519711	Rehabilitacion De Crucero Para Conexion De Tanque Elevado A La Red De Distribucion	MMI-DOP-R33F3-2015-009	Morelos	Miacatlán	Colonia Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,353	\$30,232	\$30,232	\$30,232	\$30,232	\$30,232	\$30,232	100.00	\$0	Lote	307	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515020519730	Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Coatepeco, Municipio De Miacatlan	MM1-DOP-R33F3-2015-13	Morelos	Miacatlán	Coatepeco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00	\$0	Piezas	9,094	0.00	100.00	
MOR1515020519757	Modernización Y Ampliación Del Camino Coatepeco E. C. (Alpuyeca- Grutas) Km 11 Con Una Longitud De 4.1 Km Tramo Del O Al 4.10, Subtramo Del Km 1.4 Al 2.35	MM1-DOP-R33F3-2015-14	Morelos	Miacatlán	Coatepeco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$481,274	\$481,274	\$481,274	\$481,274	\$481,274	\$481,274	\$481,274	\$481,274	100.00	\$0	Kilómetro lineal	9,094	0.00	100.00
MOR1515020521161	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Neri	FAIS003	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,069	\$513,069	\$513,069	\$513,069	\$513,069	\$513,069	\$513,069	\$513,069	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00
MOR1515020521178	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Matamoros	FAIS004	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$389,439	\$389,439	\$389,439	\$389,439	\$389,439	\$389,439	\$389,439	\$389,439	100.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00
MOR1515020521201	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Palmas	FAIS005	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$684,543	\$684,543	\$684,543	\$684,543	\$684,543	\$684,543	\$684,543	\$684,543	100.00	\$0	Metros lineales	82	0.00	100.00
MOR1515020521219	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero	FAIS006	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	\$389,837	100.00	\$0	Metros lineales	24	0.00	100.00
MOR1515020521288	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria	FAIS007	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$386,573	\$386,573	\$386,573	\$386,573	\$386,573	\$386,573	\$386,573	\$386,573	100.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00
MOR1515020521301	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero	FAIS008	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00
MOR1515020521368	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo	FAIS009	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$172,475	\$172,475	\$172,475	\$172,475	\$172,475	\$172,475	\$172,475	\$172,475	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00
MOR1515020521386	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	FAIS010	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$211,142	\$211,142	\$211,142	\$211,142	\$211,142	\$211,142	\$211,142	\$211,142	100.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00
MOR1515020521402	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 1ro De Mayo	FAIS011	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00
MOR1515020521415	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Agosto	FAIS012	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$226,715	\$226,715	\$226,715	\$226,715	\$226,715	\$226,715	\$226,715	\$226,715	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00
MOR1515020521458	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero	FAIS013	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,165	\$223,165	\$223,165	\$223,165	\$223,165	\$223,165	\$223,165	\$223,165	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00
MOR1515020521507	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lauro Ortega	FAIS015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$237,275	\$237,275	\$237,275	\$237,275	\$237,275	\$237,275	\$237,275	\$237,275	100.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	100.00
MOR1515020521759	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Martires Del Rio Blanco	FAIS016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	\$67,419	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00
MOR1515020521793	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquídeas	FAIS017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$478,298	\$478,298	\$478,298	\$478,298	\$478,298	\$478,298	\$478,298	\$478,298	100.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI515020521822	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlaxcala	FAIS018	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$143,793	\$143,793	\$143,793	\$143,793	\$143,793	\$143,793	\$143,793	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	
MORI515020522415	Techo De Viviendas En Las Diversas Localidades Del Municipio	16/OCT/FII I-30/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,150,916	\$1,150,916	\$1,150,916	\$1,150,916	\$1,150,916	\$1,150,916	\$1,150,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MORI515020522836	Construcción De Techo En Esc. Sec. Andrés Quintana Roo Segunda Etapa Y Remodelación De Escalera	22-PR-031-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$437,000	\$437,000	\$437,000	\$437,000	\$437,000	\$437,000	\$437,000	100.00	\$0	Lote	300	0.00	100.00	
MORI515020522885	Construcción De Drenaje Xomeyo	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilul pan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,297,039	\$3,297,039	\$3,297,039	\$3,297,039	\$3,297,039	\$3,297,039	\$3,297,039	100.00	\$0	Lote	1,637	0.00	100.00	
MORI515020523938	Rehabilitación De Acceso Principal Tierra Y Libertad	22-PR-029-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$124,419	\$124,419	\$124,419	\$124,419	\$124,419	\$124,419	\$124,419	\$124,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,000	0.00	100.00
MORI515020524089	Acondicionamiento De Drenaje Sanitario - Pluvial Lopez Avelar	22-PR-028-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,509	\$18,509	\$18,509	\$18,509	\$18,509	\$18,509	\$18,509	\$18,509	100.00	\$0	Metros lineales	71	0.00	100.00
MORI515020525542	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Y Carcamo De Bombeo Francisco Sarabia	MTE/DDDUOP /F302/15	Morelos	Tetecala	Colonia Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$952,592	\$952,592	\$952,592	\$952,592	\$952,592	\$952,592	\$952,592	100.00	\$0	Metros cúbicos	140	0.00	100.00	
MORI515020525810	Proyecto Integral De Abastecimiento De Agua Potable ( Perforación Del Pozo Profundo, Red De Conducción , Tanque Elevado Y Conexión De La Red De Distribución Colonia Las Rentas En Amayuca )	MJA/OP-001/F3/CTO-LR/2015	Morelos	Jantetelco	La Renta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,968,000	\$3,968,000	\$3,968,000	\$3,968,000	\$3,968,000	\$3,968,000	\$3,968,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	
MORI515020525834	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Col. Mariano Matamoros	MJA/OP-002/F3/CTO-LR/2015	Morelos	Jantetelco	Colonia Mariano Matamoros (Fuente Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,809,600	\$1,809,600	\$1,809,600	\$1,809,600	\$1,809,600	\$1,809,600	\$1,809,600	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	
MORI515020525848	Rehabilitación De Pozo Carretera Mexico Oaxaca	MJA/OP-002/F3/CTO-AD/2015	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$551,783	\$551,783	\$551,783	\$551,783	\$551,783	\$551,783	\$551,783	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	
MORI515020526415	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Zacatepec.	31-ZR-0032-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$146,870	\$144,999	\$144,999	\$144,999	\$144,999	\$144,999	\$144,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	632	0.00	100.00	
MORI515020526538	Cercado Perimetral En Manantial Xantamalco	22-PR-002-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI515020526601	Aportación De Obra Sustitución De Línea De Conducción De Agua Potable Manantial Xantamalco Primera Etapa	22-PR-003-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI515020526690	Construcción De Techumbre El Cta 155	22-PR-005-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,199	0.00	100.00	
MORI515020526762	Construcción De Techumbre Esc. Prim. Jose Narez Alvarez	22-PR-007-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$439,155	\$439,135	\$439,135	\$439,135	\$439,135	\$439,135	\$439,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	
MORI515020526862	Colocación De Malla Ciclólica En Escuela Primaria Jose Narez Alvarez	22-PR-008-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$70,210	\$70,210	\$70,210	\$70,210	\$70,210	\$70,210	\$70,210	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	
MORI515020527162	Mejoras Diversas En Las Calles Emiliano Zapata Y Constitución	22-PR-012-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$687,670	\$687,670	\$687,670	\$687,670	\$687,670	\$687,670	\$687,670	100.00	\$0	Metros lineales	10,199	0.00	100.00	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI515020527193	Construcción De Tanque Superficial Apantenco	22-PR-013-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,201	\$119,201	\$119,201	\$119,201	\$119,201	\$119,201	\$119,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00
MORI515020527220	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes	FISMDF 2015 022	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,889,539	\$1,889,539	\$1,889,539	\$1,889,539	\$1,889,539	\$1,889,539	\$1,889,539	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MORI515020527273	Electrificacion En Calle San Angel	FISMDF 2015 027	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$888,480	\$888,480	\$888,480	\$888,480	\$888,480	\$888,480	\$888,480	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MORI515020527308	Electrificacion En Calle El Mirador	FISMDF 2015 028	Morelos	Puente de Ixtla	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$810,263	\$810,263	\$810,263	\$810,263	\$810,263	\$810,263	\$810,263	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00
MORI515020527320	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Calle Las Flores	22-PR-014-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$167,484	\$167,484	\$167,484	\$167,484	\$167,484	\$167,484	\$167,484	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
MORI515020527343	Electrificacion En Camino Real A La Toma	FISMDF 2015 029	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,231,599	\$1,231,599	\$1,231,599	\$1,231,599	\$1,231,599	\$1,231,599	\$1,231,599	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MORI515020527431	Electrificacion En Calle Marco A. Adame Castillo	FISMDF 2015 033	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$464,551	\$464,551	\$464,551	\$464,551	\$464,551	\$464,551	\$464,551	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00
MORI515020527452	Mejoras Diversas En Escuelas Emiliano Zapata Y De Xochicalco	22-PR-015-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MORI515020527462	Electrificacion En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	FISMDF 2015 036	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	\$367,319	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MORI515020527510	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Xochicalco	22-PR-016-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$244,802	\$244,802	\$244,802	\$244,802	\$244,802	\$244,802	\$244,802	100.00	\$0	Lote	179	0.00	100.00
MORI515020527564	Huertos Comunitarios Hueyapan	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00
MORI515020527664	Mejoras Diversas (Adecuacion Techumbre Preescolar Citlalyankuic, Construccion Cisterna En Esc. Prim. El Olivar, Desactiva Fosa Septica Yolselik, Terminacion Techado Esc. 20 De Noviembre)	22-PR-018-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$302,627	\$302,627	\$302,627	\$302,627	\$302,627	\$302,627	\$302,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,478	0.00	100.00
MORI515020527748	Pavimento Paso Tehuehue, Cumbres, Allende, Cjon Cedro, Chupamirto, Y Bacheos.	22-PR-019-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,277,776	\$1,277,776	\$1,277,776	\$1,277,776	\$1,277,776	\$1,277,776	\$1,277,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,478	0.00	100.00
MORI515020527849	Construccion De Drenaje Pluvial Atlamajundia	22-PR-020-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$913,485	\$913,485	\$913,485	\$913,485	\$913,485	\$913,485	\$913,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,478	0.00	100.00
MORI515020527947	Construcción De Muro De Contension En Jardín De Niños Itzacchiuatl	22-PR-021-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$198,858	\$198,858	\$198,858	\$198,858	\$198,858	\$198,858	\$198,858	100.00	\$0	Metros lineales	108	0.00	100.00
MORI515020527981	Rehabilitación De Alumbrado Publico Calle 5 De Mayo	22-PR-022-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,054	\$150,054	\$150,054	\$150,054	\$150,054	\$150,054	\$150,054	100.00	\$0	Luminaria	183	0.00	100.00
MORI515020528029	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Hueyapan (San Andres Hueyapan)	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515020528507	Rehabilitación De Drenaje Pluvial El Encinal	22-PR-024-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,294	\$183,294	\$183,294	\$183,294	\$183,294	\$183,294	\$183,294	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	
MOR1515020528252	Construcción Colegio De Bachilleres (1a. Etapa)	22-PR-032-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	
MOR1515020528272	Aportación De Obra Construcción Primera Etapa Para Las Adecuaciones Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales	22-PR-046-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Lote	1,500	0.00	100.00	
MOR1515020528334	Rehabilitación Eléctrica En Edificio Escuela Secundaria Técnica No. 26	22-PR-033-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$732,100	\$732,100	\$732,100	\$732,100	\$732,100	\$732,100	\$732,100	\$732,100	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
MOR1515020528371	Rehab. De Alumbrado Publico En Hueyapan	22-PR-034-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$816,595	\$816,595	\$816,595	\$816,595	\$816,595	\$816,595	\$816,595	\$816,595	100.00	\$0	Luminaria	6,478	0.00	100.00
MOR1515020528461	Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla	06-ZU-0193-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,531,633	\$1,531,633	\$1,531,633	\$1,531,633	\$1,531,633	76.58	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	72.96	
MOR1515020528621	Construcción De Barda Y Cercado Perimetral En Los Depositos De Agua Potable De Hueyapan	22-PR-043-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,001	\$400,001	\$400,001	\$400,001	\$400,001	\$400,001	\$400,001	\$400,001	100.00	\$0	Lote	6,478	0.00	100.00
MOR1515020528688	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable	22-PR-053-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Lote	1,637	0.00	100.00
MOR1515020532212	Electrificación De Calle Venustiano Carranza La Tranca Col. Narciso Mendoza Cuautla	06-ZU-0283-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$825,000	\$825,000	\$243,921	\$243,921	\$243,921	\$243,921	\$243,921	29.57	\$0	Piezas	200	0.00	30.00	
MOR1515020532456	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Reforma	009	Morelos	Axochiapan	Telixtac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$974,000	\$974,000	\$974,000	\$974,000	\$974,000	\$974,000	\$974,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	
MOR1515020532485	Construcción De Puente Vehicular Los Amozquites	010	Morelos	Axochiapan	Quebrantadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,579,504	\$2,579,504	\$2,579,504	\$2,579,504	\$2,579,504	\$2,579,504	\$2,579,504	100.00	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	
MOR1515020532535	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Marcelino Rodriguez	011	Morelos	Axochiapan	Atlacahuahua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$333,218	\$333,216	\$333,216	\$333,216	\$333,216	\$333,216	\$333,216	\$333,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00
MOR1515020532557	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Galeana	012	Morelos	Axochiapan	Marcelino Rodriguez (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1515020532585	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Morelos	013	Morelos	Axochiapan	Joaquin Camaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,256,138	\$1,256,138	\$1,256,138	\$1,256,138	\$1,256,138	\$1,256,138	\$1,256,138	\$1,256,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR1515020532642	Pavimentación Con Adocreto Calle Matamoros	016	Morelos	Axochiapan	Tlalayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00

Información General del Proyecto																								Avance Financiero								Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515020533522	Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca 2da Etapa	07-ZU-0201-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,623,226	\$1,623,226	\$1,623,226	\$1,623,226	\$1,623,226	81.16	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	60.00								
MOR1515020533643	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-ZU-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,871,733	\$4,871,733	\$991,781	\$991,781	\$991,781	\$991,781	\$991,781	20.36	\$0	Metros lineales	7,896	0.00	20.00								
MOR1515020533709	Construcción De Drenaje En Avenida Calderón Col V. Guerrero	29-PRO-001-15	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,034,658	\$1,032,591	\$1,032,591	\$1,032,591	\$1,032,591	\$1,032,591	\$1,032,591	100.00	\$0	Metros lineales	970	0.00	100.00								
MOR1515020533743	Electricificación En Calle Vicente Estrada Cajigal	FISMDF 2015 037	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$864,280	\$864,280	\$864,280	\$864,280	\$864,280	\$864,280	\$864,280	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00								
MOR1515020533777	Ampliación De Red Electrica En Calle La Parota	FISMDF 2015 039	Morelos	Puente de Ixtla	Tilizapota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$324,105	\$467,362	\$467,362	\$467,362	\$467,362	\$467,362	\$467,362	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00								
MOR1515020533780	Pavimentación En Camino A Campus Uaem Col Buenavista	29-PRO-002-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,439,526	\$1,064,657	\$1,064,657	\$1,064,657	\$1,064,657	\$1,064,657	\$1,064,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,820	0.00	100.00								
MOR1515020533832	Electricificación En Calle Francisco Villa	FISMDF 2015 043	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$216,070	\$216,070	\$216,070	\$216,070	\$216,070	\$216,070	\$216,070	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00								
MOR1515020533843	Construcción De Drenaje En Colonia Alejandra Cocoyoc	29-PRO-010-15	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$731,800	\$731,800	\$731,800	\$731,800	\$731,800	\$731,800	\$731,800	100.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	100.00								
MOR1515020533884	Construcción De Drenaje En Carretera Cocoyoc-Cuautla Col V. Guerrero	29-PRO-011-15	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$731,867	\$715,720	\$715,720	\$715,720	\$715,720	\$715,720	\$715,720	100.00	\$0	Metros lineales	970	0.00	100.00								
MOR1515020533886	Electricificación En Calle Javier Medina	FISMDF 2015 044	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$421,337	\$421,337	\$421,337	\$421,337	\$421,337	\$421,337	\$421,337	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00								
MOR1515020534004	Electricificación En Calle Felipe Rivera Crespo	FISMDF 2015 046	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$630,708	\$630,708	\$630,708	\$630,708	\$630,708	\$630,708	\$630,708	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00								
MOR1515020534053	Electricificación En Calle Abelardo Leandro Rodriguez	FISMDF 2015 048	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$222,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	\$211,120	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00								
MOR1515020534159	Electricificación En Calle Claveles	FISMDF 2015 049	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$336,637	\$336,637	\$336,637	\$336,637	\$336,637	\$336,637	\$336,637	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00								
MOR1515020534194	Electricificación En Colonia Buena Vista	FISMDF 2015 050	Morelos	Puente de Ixtla	Tilizapota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$574,258	\$574,258	\$574,258	\$574,258	\$574,258	\$574,258	\$574,258	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00								
MOR1515020534789	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Sauces Primera Etapa	R33-PROII-02	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$830,437	\$830,437	\$830,437	\$830,437	\$830,437	\$830,437	100.00	\$0	Metros	400	0.00	100.00								
MOR1515020534974	Construcción De Unidad Basica De Rehabilitación Y Dispensario Medico	UBR-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																											Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MOR1515020536262	Construcción De Rodadas De Concreto El Ejido	22-PR-056-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$560,250	\$560,250	\$560,250	\$560,250	\$560,250	\$560,250	\$560,250	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00										
MOR1515020536292	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable	MMA-DOP-FAIS-06-07-2015	Morelos	Mazatepec	Santa Cruz Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$236,480	\$236,229	\$236,229	\$236,229	\$236,229	\$236,229	\$236,229	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00										
MOR1515020536971	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma, Ampliación Bíznaa Uno, Ampliación Gabriel Tepepa, Ampliación Galeana Sur, Campo Nuevo Los Tepetates, Ira. Etapa.	CUAU-SMOSPYPRANAL-PROI-01.15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,333,710	\$1,250,056	\$1,250,056	\$1,250,056	\$1,250,056	\$1,250,056	\$1,250,056	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00										
MOR1515020537670	Construcción De Colector Fluvial Unidad Habitacional Fovissate Sitio De Vertido Canal Cruce Regidores Con Tezontepec, Municipio De Jiutepec	11-ZR-0053-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,616,357	\$2,616,357	\$1,427,028	\$1,427,028	\$1,427,028	\$1,427,028	\$1,427,028	54.54	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00										
MOR1515020540578	Construccion De Aula Didactica Rc 6x8 En La Esc. Sec. Felipe Carrillo Puerto	30-OP-FIII-JMR02-004-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$370,854	\$370,854	\$370,854	\$370,854	\$370,854	\$370,854	\$370,854	100.00	\$0	Equipamiento	950	0.00	100.00										
MOR1515020540615	Rehabilitacion E Red General De Agua Potable Capulines	30-OP-FIII-CPL02-010-2015	Morelos	Yecapixtla	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$89,808	\$89,808	\$89,808	\$89,808	\$89,808	\$89,808	\$89,808	100.00	\$0	Metros	180	0.00	100.00										
MOR1515020540658	Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Miguel Hidalgo	30-OP-FIII-MXQ01-012-2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$662,849	\$662,849	\$662,849	\$662,849	\$662,849	\$662,849	\$662,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00										
MOR1515020540682	Electrificacion En Calle Matamoros	30-OP-FIII-PZL01-016-2015	Morelos	Yecapixtla	Pazulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$238,404	\$238,404	\$238,404	\$238,404	\$238,404	\$238,404	\$238,404	100.00	\$0	Metros	150	0.00	100.00										
MOR1515020540704	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 20 De Noviembre	30-OP-FIII-JMR03-017-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$425,182	\$425,182	\$425,182	\$425,182	\$425,182	\$425,182	\$425,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00										
MOR1515020540715	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Laureles	30-OP-FIII-JMR-04-018-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	100.00	\$0	Metros	220	0.00	100.00										
MOR1515020540740	Construccion De Pavimento De Concreto Hidralico En Calle De Las Flores	30-OP-FIII-XCH01-024-2015	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$221,283	\$221,283	\$221,283	\$221,283	\$221,283	\$221,283	\$221,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00										
MOR1515020540749	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Niño Escondido	30-OP-FIII-XCH01-025-2015	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	\$222,813	100.00	\$0	Metros	280	0.00	100.00										
MOR1515020540758	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Fortuna	30-OP-FIII-TCJ01-029-2015	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$227,452	\$227,452	\$227,452	\$227,452	\$227,452	\$227,452	\$227,452	100.00	\$0	Metros	155	0.00	100.00										
MOR1515020540773	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Al Panteon	30-OP-FIII-TCJ02-030-2015	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$225,307	\$225,307	\$225,307	\$225,307	\$225,307	\$225,307	\$225,307	100.00	\$0	Metros	220	0.00	100.00										
MOR1515020540782	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Diaz Ordaz	30-OP-FIII-JMP07-031-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$63,783	\$63,783	\$63,783	\$63,783	\$63,783	\$63,783	\$63,783	\$63,783	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00									
MOR1515020547832	Mejoramiento De Vivienda En La Colonia La Era	32-MMA007A-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	La Presa (El Cerro de la Era)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00										

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515020547841	Mejoramiento De Vivienda Digna En El Barrio De San Juan	32-MZA-007B-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00
MOR1515020547847	Mejoramiento De Vivienda Digna En El Barrio De San Andres	32-MZA-007C-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Vivienda	250	0.00	100.00
MOR1515020547856	Red Electrica En Camino Las Trancas	32-MZA-001-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Campo las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$632,639	\$632,639	\$632,639	\$632,639	\$632,639	\$632,639	\$632,639	100.00	\$0	Piezas	750	0.00	100.00
MOR1515020547937	Mejoras Diversas En Colegio De Bachilleres	32-MZA-006-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$10,854	\$10,854	\$10,854	\$10,854	\$10,854	\$10,854	\$10,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR1515020547945	Introduccion De Red Electrica En Callejon San Pedro	32-MZA-010-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$271,974	\$271,974	\$271,974	\$271,974	\$271,974	\$271,974	\$271,974	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00
MOR1515020548610	Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Pinos Y Laureles	18-CP-03/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,077,151	\$1,077,151	\$1,077,151	\$1,076,146	\$538,073	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,034	0.00	0.00
MOR1515020548617	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Allende	18-CP-04/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$182,026	\$182,026	\$182,026	\$180,745	\$180,745	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00
MOR1515020548622	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Sauce, Jose Ma. Morelos Y Favon	18-CP-05/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,015,199	\$2,015,199	\$2,015,199	\$2,014,155	\$2,014,155	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,935	0.00	100.00
MOR1515020548625	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Guadalupe Victoria la Etapa	18-CP-06/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$848,929	\$848,929	\$848,929	\$847,070	\$847,070	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	448	0.00	100.00
MOR1515020548634	Construcción De Alcantarillado Fluvial Calles 10 De Abril, 15 De Septiembre Y 8 De Mayo	18-CP-08/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,192,171	\$2,192,171	\$2,192,171	\$2,190,967	\$1,095,483	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,104	0.00	0.00
MOR1515020548640	Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Tabachines	18-CP-09/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$882,933	\$882,933	\$882,933	\$880,909	\$440,454	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	0.00
MOR1515020548645	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas	18-CP-10/2015	Morelos	Temixco	Colonia las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,174	\$592,174	\$592,174	\$591,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	568	0.00	0.00
MOR1515020548649	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Nicolas Bravo	18-CP-11/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$561,893	\$561,893	\$561,893	\$560,945	\$560,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	439	0.00	100.00
MOR1515020548661	Construcción De Red Electrificación Col. Aeropuerto Calle 20 De Noviembre	18-CP-13/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,112	\$298,112	\$298,112	\$298,112	\$298,112	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	48	0.00	0.00
MOR1515020548662	Construccion De Electrificación Col. Morelos Calle Alta Tensión	18-CP-14/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$256,486	\$256,486	\$256,486	\$256,486	\$256,486	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	0.00
MOR1515020548663	Construccion De Electrificación Col. Arteca Calle Agustín De Iturbide	18-CP-15/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$140,997	\$140,997	\$140,997	\$140,997	\$140,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	56	0.00	0.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515020548664	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Av. Calzada Guadalupe Entre Calles Azucena Y Jazmines, Col. Lomas Del Carril	18-CP-16/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,989	\$780,989	\$780,989	\$779,969	\$389,984	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	200	0.00	0.00	
MOR1515020548670	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo	18-CP-17/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$287,979	\$287,979	\$287,979	\$286,346	\$286,346	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	
MOR1515020548678	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Los Sabinos	18-CP-18/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,927,856	\$1,927,856	\$1,927,856	\$1,926,657	\$963,328	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,851	0.00	0.00	
MOR1515020548689	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Sor Juana Ines de La Cruz	18-CP-19/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$571,334	\$571,334	\$571,334	\$570,346	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	548	0.00	100.00		
MOR1515020548694	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Melchor Ocampo	18-CP-20/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,481	\$262,481	\$262,481	\$261,380	\$261,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	102	0.00	100.00	
MOR1515020548696	Modernización Y Acciones Complementarias Al Sistema De Agua Potable Santa Ursula (Perforación De Pozo) Ubicada En La En Colonia Santa Ursula Del Municipio De Temixco, Morelos	18-CP-21/2015	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$764,785	\$764,785	\$764,785	\$764,785	\$764,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,800	0.00	50.00	
MOR1515020548700	Perforación De Pozo En Col. Alta Palmira	18-CP-22/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	0.00	
MOR1515020548702	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Palmas	18-CP-23/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,449,493	\$1,449,493	\$1,449,493	\$1,448,550	\$1,448,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	
MOR1515030550330	Mejoras Diversas En La Esc. Sec. Técnica No. 12	32-MZA-014-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$14,568	\$14,568	\$14,568	\$14,568	\$14,568	\$14,568	\$14,568	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	
MOR1515030551098	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable	MMA-DOP-FAIS-10-08-2015	Morelos	Mazatepec	Santa Cruz Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$381,838	\$381,834	\$381,834	\$381,834	\$381,834	\$381,834	\$381,834	\$381,834	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515030551109	Alumbrado Publico	MMA-DOP-FAIS-01-06-2015	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,089	\$24,089	\$24,089	\$24,089	\$24,089	\$24,089	\$24,089	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MOR1515030551132	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable	MMA-DOP-FAIS-01-01-2015	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MOR1515030551143	Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Y Drenaje	MMA-DOP-FAIS-05-03-2015	Morelos	Mazatepec	Cuachichinola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$162,963	\$162,963	\$162,963	\$162,963	\$162,963	\$162,963	\$162,963	\$162,963	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515030551170	Pavimentación Con Concreto Hidraulico	MMA-DOP-FAIS-05-05-2015	Morelos	Mazatepec	Cuachichinola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$179,694	\$179,694	\$179,694	\$179,694	\$179,694	\$179,694	\$179,694	\$179,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15150300551852	Construcción De Pavimentación De Calle San Luis Potosí	FAIS019	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$582,468	\$582,468	\$582,468	\$582,468	\$582,468	\$582,468	\$582,468	100.00	\$0	Metros lineales	318	0.00	100.00	
MOR15150300551874	Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Luis Potosí	FAIS020	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento Emiliano Zapata	Urbanización	En Ejecución	2015	\$48,932	\$48,932	\$48,932	\$48,932	\$48,932	\$48,932	\$48,932	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	
MOR15150300552296	Trabajos Complementarios En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz, Real Del Puente, Xochitepec	28-ZU-0396-2015	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallito)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,180	\$244,180	\$244,180	\$244,180	97.67	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	
MOR15150300552298	Trabajos Complementarios En El Centro De Educación Preescolar Indígena (C.E.P.I.) Kuasahuatlkóchtitl De Atlacholoaya, Xochitepec	28-ZR-0398-2015	Morelos	Xochitepec	Atlacholoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,180	\$157,180	\$157,180	\$157,180	98.24	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	
MOR15150300552308	Barda Perimetral En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-ZU-0016-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,410	\$694,923	\$694,923	\$694,923	92.66	\$0	Metros Cuadrados	564	0.00	98.00	
MOR15150300552462	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle San Luis Potosí	FAIS021	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$89,682	\$89,682	\$89,682	\$89,682	\$89,682	\$89,682	\$89,682	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	
MOR15150300552485	Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Luis Potosí Zapata-Oaxaca	FAIS022	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$228,352	\$228,352	\$228,352	\$228,352	\$228,352	\$228,352	\$228,352	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	
MOR15150300552502	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Himno Nacional Norte	FAIS023	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,955	\$498,955	\$498,955	\$498,955	\$498,955	\$498,955	\$498,955	100.00	\$0	Metros lineales	272	0.00	100.00	
MOR15150300552526	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mirador 1	FAIS024	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,454	\$325,454	\$325,454	\$325,454	\$325,454	\$325,454	\$325,454	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	
MOR15150300552548	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Iturbide	FAIS025	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$319,782	\$319,782	\$319,782	\$319,782	\$319,782	\$319,782	\$319,782	\$319,782	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00
MOR15150300552556	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nicolás Bravo	FAIS026	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$199,814	\$404,086	\$404,086	\$404,086	\$404,086	\$404,086	\$404,086	\$404,086	100.00	\$0	Metros lineales	92	0.00	100.00
MOR15150300552567	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero	FAIS027	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$199,814	\$199,814	\$199,814	\$199,814	\$199,814	\$199,814	\$199,814	\$199,814	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00
MOR15150300552577	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes	FAIS028	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$425,023	\$425,023	\$425,023	\$425,023	\$425,023	\$425,023	\$425,023	\$425,023	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00
MOR15150300552594	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo	FAIS029	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$133,979	\$133,979	\$133,979	\$133,979	\$133,979	\$133,979	\$133,979	\$133,979	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00
MOR15150300552607	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Presa	FAIS030	Morelos	Emiliano Zapata	Campo el Tomatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$775,998	\$775,998	\$775,998	\$775,998	\$775,998	\$775,998	\$775,998	\$775,998	100.00	\$0	Metros lineales	101	0.00	100.00
MOR15150300552875	Pavimentación Calle Reforma	16/OCT/PII I-31/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$443,230	\$443,230	\$443,230	\$443,230	\$443,230	\$443,230	\$443,230	\$443,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI515030 0552957	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Progreso	16/OCT/FII 1-32/2015	Morelos	Ocuituco	Huejotengo (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$171,058	\$171,058	\$171,058	\$171,058	\$171,058	\$171,058	\$171,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515030 0553254	Rehabilitación De Sanitarios Mas Obra Exterior En Primaria Ignacio Zaragoza	16/OCT/FII 1-35/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$203,913	\$203,913	\$203,913	\$203,913	\$203,913	\$203,913	\$203,913	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
MORI515030 0553297	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación Amado Nervo	16/JUN/FII 1-36/2015	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,972	\$208,972	\$208,972	\$208,972	\$208,972	\$208,972	\$208,972	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00
MORI515030 0553335	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Encanto	16/SMH/FII 1-37/2015	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$206,013	\$206,013	\$206,013	\$206,013	\$206,013	\$206,013	\$206,013	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
MORI515030 0553397	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Cedral	16/SMH/FII 1-039/2015	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$414,076	\$414,076	\$414,076	\$414,076	\$414,076	\$414,076	\$414,076	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
MORI515030 0553501	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Deposito	FAISIR001	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,063,122	\$1,063,122	\$1,063,122	\$1,063,122	\$1,063,122	\$1,063,122	\$1,063,122	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00
MORI515030 0554777	Construcción De Drenaje Pluvial De Las Calles Vulcano, Morelos Y Av. De Las Flores En La Colonia Gabriel Tepepa	CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-07/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$427,450	\$427,450	\$427,450	\$427,450	\$427,450	\$427,450	\$426,713	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MORI515030 0554561	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Fico De Orizaba En La Colonia Istacochuatl	CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-08/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$488,416	\$488,416	\$488,416	\$488,416	\$488,416	\$487,574	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI515030 055476	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Lirios Y Flores Rojas En La Colonia Casasano	CUAU-SDUOSPYPA-DREN-F3-09/15	Morelos	Cuatla	Caasano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$359,406	\$359,406	\$359,406	\$359,406	\$359,406	\$358,786	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	
MORI515030 055496	Mejoramiento De Viviendas En Varias Colonias De Cuatla	CUAU-SDUOSPYPA-NV-F3-01/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$344,675	\$344,675	\$344,675	\$344,675	\$344,675	\$344,675	\$344,081	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00
MORI515030 0555516	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Álvaro Obregón En El Poblado De Tetelcingo	CUAU-SDUOSPYPA-OP-DREN-F3-01/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,135,161	\$2,450,339	\$2,450,339	\$2,450,339	\$1,433,334	\$1,433,334	\$1,431,382	58.50	\$0	Metros lineales	0	0.00	58.00
MORI515030 0555539	Construcción De Aula En Telesecundaria Ignacio Allende En La Colonia Tetelcingo	CUAU-SDUOSPYPA-ESC-F3-03/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Educación	En Ejecución	2015	\$363,025	\$363,025	\$363,025	\$363,025	\$363,025	\$362,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MORI515030 0558402	Readecuación De La Calle Himno Nacional En La Colonia Revolución	CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-01/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,505,483	\$1,003,063	\$1,003,063	\$1,003,063	\$1,003,063	\$1,003,063	\$1,003,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515030 0558420	Construcción De La Calle Bugambillas En La Colonia Vicente Guerrero	CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-03/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,766,268	\$1,107,880	\$1,107,880	\$1,107,880	\$1,107,880	\$1,107,880	\$1,107,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515030 0558433	Construcción De La Calle Morelos Y 4 Cerradas Contiguas En La Colonia Gabriel Tepepa	CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-04/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,345,794	\$703,738	\$703,738	\$703,738	\$703,738	\$703,738	\$703,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515030 0558445	Readecuación De La Calle Independencia En La Colonia Gabriel Tepepa	CUAU-SDUOSPYPA-OP-HAB-05/15	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,183,564	\$355,318	\$355,318	\$355,318	\$355,318	\$355,318	\$355,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																								Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR15150300559244	Drenaje Sanitario Y Escalones En Andador Copal, Colonia 1 De Mayo, Delegación Lázaro Cárdenas	SI364	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,017	\$498,658	\$498,658	\$498,658	\$498,658	\$498,658	\$498,658	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00								
MOR15150300559258	Alumbrado Publico Calles Chirimoya, Ciruelo, Naranjo, Lima Y Varias S-N, Colonia Paraje Tejocote, Poblado De Santa Maria Ahuacatitlan , Delegación E. Zapata	SI367	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	\$332,158	100.00	\$0	Luminaria	350	0.00	100.00								
MOR15150300559368	Construcción De Techumbre Metálica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arreaga De Cocotepec, Cuernavaca	07-ZU-0397-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,254,383	\$1,273,032	\$1,273,032	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	98.54	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00								
MOR15150300560271	Techumbre En La Preparatoria No. 4 De Jojutla, Jojutla	12-ZU-0395-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$934,000	\$934,000	\$934,000	\$921,422	\$657,417	\$657,417	\$657,417	70.39	\$0	Metros Cuadrados	1,053	0.00	68.00								
MOR15150300560484	Barda Perimetral En La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utez) De Col. Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-ZU-0015-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,420	\$746,420	\$746,420	\$746,420	99.52	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00								
MOR15150300560592	Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Mayo	003-15	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,080,610	\$1,080,610	\$1,080,610	\$1,080,610	\$1,080,610	\$1,080,610	\$1,080,610	100.00	\$0	Metros lineales	198	0.00	100.00								
MOR15150300565302	Introduccion De Drenajes En Calle Vicente Guerrero	016-2015	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	\$638,200	100.00	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00								
MOR15150300565486	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Bugambillas En La Colonia Casasano	ADMON-01	Morelos	Cuatla	Casasano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53,831	\$121,109	\$121,109	\$121,109	\$121,109	\$121,109	\$121,109	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00								
MOR15150300565508	Mantenimiento De Obras De Drenaje Pluvial En Varias Colonias De Cuautla	ADMON-03	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$109,252	\$327,755	\$327,755	\$327,755	\$327,755	\$327,755	\$327,755	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00								
MOR15150300565513	Mantenimiento De Vialidades En Varias Colonias De Cuautla	ADMON-04	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$352,176	\$612,198	\$612,198	\$612,198	\$612,198	\$612,198	\$612,198	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00								
MOR15150300565529	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Colonias De Cuautla	ADMON-06	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$118,500	\$177,750	\$177,750	\$177,750	\$177,750	\$177,750	\$177,750	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00								
MOR15150300566393	Apertación Cea. Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento; Protección A Centros De Población Y Áreas Productivas Ante Riesgos De Inundación, En Varias Localidades Del Municipio De Cuautla	APORTACIÓN CEA-02	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,497,979	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	66.67	\$0	Lote	0	0.00	67.00								
MOR15150300566664	Construccion De Red De Alcantarillado	MMI-DOP-R33F3-2015-012	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$177,832	\$177,832	\$177,832	\$177,832	\$177,832	\$177,832	\$177,832	100.00	\$0	Metros lineales	2,200	0.00	100.00								
MOR15150300566692	Construcción De Cuarto Dormitorio	MMI-DOP-R33F3-2015-014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,420,692	\$1,420,692	\$1,420,692	\$1,420,692	\$1,420,692	\$1,420,692	\$1,420,692	100.00	\$0	Piezas	240	0.00	100.00								
MOR15150300569142	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Anahuac (3a. Etapa).	26/DOP/R33F3/01/15	Morelos	Tlayacapan	Colonia 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00								
MOR15150300569188	Construcción De Muro De Contención En Carr. A San Jose De Los Laureles	26/DOP/R33F3/03/15	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$377,416	\$377,416	\$377,416	\$377,416	\$377,416	\$377,416	\$377,416	100.00	\$0	Metros lineales	1,377	0.00	100.00								

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR15150300569505	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Carolinas Y Carr. Yautepec-Tlayacapan	26/DOP/R33F3/04/15	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	\$269,901	100.00	\$0	Metros lineales	994	0.00	100.00								
MOR15150300569535	Construcción De Muro De Mampostería De Piedra En El Callejón Flores Wagon	26/DOP/R33F3/05/15	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$68,354	\$68,354	\$68,354	\$68,354	\$68,354	\$68,354	\$68,354	100.00	\$0	Metros lineales	994	0.00	100.00								
MOR15150300569628	Construcción De Vado	26/DOP/R33F3/06/15	Morelos	Tlayacapan	Nacatongo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	840	0.00	100.00								
MOR15150300569695	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Girasol	26/DOP/R33F3/07/15	Morelos	Tlayacapan	Colonia el Partidor (El Capulin)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$319,341	\$319,341	\$319,341	\$319,341	\$319,341	\$319,341	\$319,341	100.00	\$0	Piezas	249	0.00	100.00								
MOR15150300569705	Construcción De Cisternas	MMI-DOP-R33F3-2015-013	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$522,282	\$522,282	\$522,282	\$522,282	\$522,282	\$522,282	\$522,282	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00								
MOR15150300569726	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo (2a. Etapa)	26/DOP/R33F3/09/15	Morelos	Tlayacapan	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	100.00								
MOR15150300569756	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero	26/DOP/R33F3/10/15	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$532,958	\$532,958	\$532,958	\$532,958	\$532,958	\$532,958	\$532,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,989	0.00	100.00								
MOR15150300569761	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada Camino A La Presa	MMI-R33F3-2015-003	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,310	\$3,310	\$3,310	\$3,310	\$3,310	\$3,310	\$3,310	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00								
MOR15150300569803	Línea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable	MMI-DP-R33F3-2015-006	Morelos	Miacatlán	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$994,163	\$994,163	\$994,163	\$994,163	\$994,163	\$994,163	\$994,163	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00								
MOR15150300569864	Reparación De Línea De Conduccion Existente En Cruce Calle Aldama Y Carretera Alpuyeca Grutas	MMI-DOP-R33F3-2015-015	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,031	\$17,031	\$17,031	\$17,031	\$17,031	\$17,031	\$17,031	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00								
MOR15150300569917	Ampliación De Red Electrica	MMI-DOP-R33F3-2015-010	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$241,148	\$241,148	\$241,148	\$241,148	\$241,148	\$241,148	\$241,148	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00								
MOR15150300570502	Construcción De Barda Perimetral J.N. Xicatlacotla	13PR004-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$889,076	\$889,076	\$889,076	\$889,076	\$889,076	\$889,076	\$889,076	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00								
MOR15150300570532	Construcción De Desagüe Pluvial Calle Santos Degollado	13PR005-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00								
MOR15150300570677	Construcción De Barda Perimetral Jardín De Niños	DOP-F3-1705-09-15	Morelos	Coatlán del Río	El Axixintle (El Treinta y Cinco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Educación	En Ejecución	2015	\$62,834	\$62,834	\$62,834	\$62,834	\$62,834	\$62,834	\$62,834	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00								
MOR15150300570696	Drenaje Pluvial Calle Las Palmas 2a. Etapa.	13PR006-2015	Morelos	Jonacatepec	Ex-Hacienda Montefalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00								
MOR15150300570729	Proyecto Ejecutivo Para La Realización Y Modernización Del Sistema De Agua Potable	DOP-F3-1705-12-15	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$1,029,000	\$1,029,000	\$1,029,000	\$1,029,000	\$1,029,000	100.00	\$0	Piezas	1,350	0.00	100.00								

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR15150300570772	Construcción De Albergo Comunitario "1"	13PR007-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$624,271	\$624,271	\$624,271	\$624,271	\$624,271	\$624,271	\$624,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00								
MOR15150300570779	Proyecto Ejecutivo Para La Realización Del Sistema De Agua Potable	DOP-F3-1705-13-15	Morelos	Coatlán del Río	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$430,419	\$430,419	\$430,419	\$430,419	\$430,419	\$430,419	\$430,419	100.00	\$0	Piezas	680	0.00	100.00								
MOR15150300570787	Construcción De Albergo Comunitario "2"	13PR008-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$316,142	\$316,142	\$316,142	\$316,142	\$316,142	\$316,142	\$316,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00								
MOR15150300570807	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En Avenida Principal Sección A	13PR009-2015	Morelos	Jonacatepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,600	\$702,600	\$702,600	\$702,600	\$702,600	\$702,600	\$702,600	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00								
MOR15150300570871	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tulipanes	RAMO33FONDO OIII/INV-3/02/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,495,187	\$1,495,187	\$1,495,187	\$1,490,326	\$1,490,326	\$1,490,326	\$1,490,326	99.67	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00								
MOR15150300570885	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle India Bonita 2 Etapa Y Terminacion	RAMO33FONDO OIII/AD/05/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,043	\$498,043	\$498,043	\$497,571	\$497,571	\$497,571	\$497,571	99.91	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00								
MOR15150300570915	3 Etapa De Muro De Contención En Calle Privada Diamante	RAMO33FONDO OIII/AD/06/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$263,993	\$263,993	\$263,993	\$263,393	\$263,393	\$263,393	\$263,393	99.77	\$0	Metros cubicos	41	0.00	100.00								
MOR15150300570936	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza	RAMO33FONDO OIII/AD/07/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$313,953	\$313,953	\$313,953	\$313,349	\$313,349	\$313,349	\$313,349	99.81	\$0	Metros lineales	59	0.00	100.00								
MOR15150300570951	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lauro Ortega	RAMO33FONDO OIII/AD/08/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,095	\$253,095	\$253,095	\$252,638	\$252,638	\$252,638	\$252,638	99.82	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	100.00								
MOR15150300570965	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Oriente	RAMO33FONDO OIII/AD/09/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$567,536	\$567,536	\$567,536	\$566,846	\$566,846	\$566,846	\$566,846	99.88	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00								
MOR15150300570990	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Capiri	RAMO33FONDO OIII/AD/10/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$104,218	\$104,218	\$104,218	\$103,931	\$103,931	\$103,931	\$103,931	99.72	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00								
MOR15150300571019	Introduccion Drenaje Sanitario En Calle Pedregal	RAMO33FONDO OIII/AD/11/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,703	\$130,703	\$130,703	\$130,606	\$130,606	\$130,606	\$130,606	99.93	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00								
MOR15150300571029	Introduccion De Drenaje Sanitario En Privada 20 De Noviembre	RAMO 33 FONDO OIII/AD/12/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$282,626	\$282,626	\$282,626	\$282,512	\$282,512	\$282,512	\$282,512	99.96	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00								
MOR15150300571058	Introduccion De Drenaje Sanitario Manzana 6 Casa 31 Y 32 Por Area 3 Edif. 7	RAMO33FONDO OIII/AD/34/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$325,840	\$325,840	\$325,840	\$325,160	\$325,160	\$325,160	\$325,160	99.79	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00								
MOR15150300571093	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza	RAMO 33 FONDO OIII/AD/13/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$565,897	\$565,897	\$565,897	\$565,230	\$565,230	\$565,230	\$565,230	99.88	\$0	Metros lineales	194	0.00	100.00								
MOR15150300571111	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero	RAMO 33 FONDO OIII/AD/14/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$418,159	\$418,159	\$418,159	\$417,838	\$417,838	\$417,838	\$417,838	99.92	\$0	Metros lineales	140	0.00	100.00								
MOR15150300571125	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Orquidea	RAMO33FONDO OIII/AD/15/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$855,957	\$855,957	\$855,957	\$855,310	\$855,310	\$855,310	\$855,310	99.92	\$0	Metros lineales	194	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515030 0571134	Introducción De Drenaje Sanitario Calle La Joya	RAMO 33 FONDO III/AD/16/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$788,914	\$788,914	\$788,914	\$783,893	\$783,893	\$783,893	\$783,893	99.36	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00								
MOR1515030 0571142	Conclusión De Drenaje Sanitario En Calle 10 De Abril	RAMO 33 FONDO III/AD/17/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$439,365	\$439,365	\$439,365	\$439,038	\$439,038	\$439,038	\$439,038	99.93	\$0	Metros lineales	117	0.00	100.00								
MOR1515030 0571227	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle 23 De Marzo	RAMO 33 FONDO III/AD/18/15	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$732,989	\$732,989	\$732,989	\$728,589	\$728,589	\$728,589	\$728,589	99.40	\$0	Metros lineales	275	0.00	100.00								
MOR1515030 0571238	Introducción De Drenaje Sanitario En Camino Ejidal	RAMO33FONDO OII/AD/19/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$182,781	\$182,781	\$182,781	\$182,162	\$182,162	\$182,162	\$182,162	99.66	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00								
MOR1515030 0571251	Introducción De Drenaje Sanitario En 2da Agua Fria	RAMO 33 FONDO III/AD/20/15	Morelos	Jiutepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$510,022	\$510,022	\$510,022	\$509,564	\$509,564	\$509,564	\$509,564	99.91	\$0	Metros lineales	189	0.00	100.00								
MOR1515030 0571261	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Antonio Riva Palacio	RAMO33FONDO OII/AD/21/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$734,463	\$734,463	\$734,463	\$729,933	\$729,933	\$729,933	\$729,933	99.38	\$0	Metros lineales	279	0.00	100.00								
MOR1515030 0571271	Introducción De Drenaje Sanitario Calle Alta Tension	RAMO33FONDO OII/AD/22/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$215,221	\$215,221	\$215,221	\$215,145	\$215,145	\$215,145	\$215,145	99.96	\$0	Metros lineales	41	0.00	100.00								
MOR1515030 0571286	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Rosales	RAMO33FONDO OII/AD/23/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$256,783	\$256,783	\$256,783	\$256,433	\$256,433	\$256,433	\$256,433	99.86	\$0	Metros lineales	162	0.00	100.00								
MOR1515030 0571408	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Mariano Matamoros	MTE-DFDUOP-F303-15	Morelos	Tetecala	Colonia Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$543,112	\$543,112	\$543,112	\$543,112	\$543,112	\$543,112	\$543,112	100.00	\$0	Metros cúbicos	403	0.00	100.00								
MOR1515030 0571918	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Bonanza	RAMO33FONDO OII/AD/24/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$586,215	\$586,215	\$586,215	\$581,330	\$581,330	\$581,330	\$581,330	99.17	\$0	Metros lineales	171	0.00	100.00								
MOR1515030 0571932	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Constitución	RAMO33FONDO OII/AD/26/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,591	\$271,591	\$271,591	\$271,368	\$271,368	\$271,368	\$271,368	99.92	\$0	Metros lineales	167	0.00	100.00								
MOR1515030 0571951	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Ruben Jaramillo	RAMO33FONDO OII/AD/27/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$194,102	\$194,102	\$194,102	\$193,888	\$193,888	\$193,888	\$193,888	99.89	\$0	Metros lineales	131	0.00	100.00								
MOR1515030 0571960	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Articulo 123	RAMO33FONDO OII/AD/28/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$163,317	\$163,317	\$163,317	\$162,877	\$162,877	\$162,877	\$162,877	99.73	\$0	Metros lineales	117	0.00	100.00								
MOR1515030 0571992	Introducción De Drenaje Pluvial Calle Fresno	RAMO33FONDO OII/AD/31/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$626,824	\$626,824	\$626,824	\$626,725	\$626,725	\$626,725	\$626,725	99.98	\$0	Metros lineales	158	0.00	100.00								
MOR1515030 0572003	Electrificación Calle Cerrada Los Pinos, Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-ZU-0282-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$81,869	\$81,869	\$81,869	\$81,869	\$81,869	29.24	\$0	Piezas	11	0.00	30.00								
MOR1515030 0572010	Introducción De Drenaje Sanitario Y Rejilla En Calle Platino	RAMO33FONDO OII/INV-3/03/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$937,218	\$937,218	\$937,218	\$936,561	\$936,561	\$936,561	\$936,561	99.93	\$0	Metros lineales	117	0.00	100.00								
MOR1515030 0572029	Introducción De Red De Agua Potable Calle Del Canal	RAMO33FONDO OII/AD/30/15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$77,351	\$77,351	\$77,351	\$76,951	\$76,951	\$76,951	\$76,951	99.48	\$0	Metros lineales	54	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI515030 0572053	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Agustín Lozano	RAMO33FOND OIII/AD/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,399	\$122,399	\$122,399	\$122,399	99.66	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00
MORI515030 0572078	Introducción De Red De Agua Potable Calle Flores Magón	RAMO33FOND OIII/AD/32	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$38,913	\$38,913	\$38,913	\$38,298	\$38,298	\$38,298	\$38,298	98.42	\$0	Metros lineales	144	0.00	100.00
MORI515030 0572096	Introducción De Red De Agua Potable Calle Independencia	RAMO33FOND OIII/AD/33	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$48,430	\$48,430	\$48,430	\$47,980	\$47,980	\$47,980	\$47,980	99.07	\$0	Metros lineales	135	0.00	100.00
MORI515030 0572134	Electrificación De Calles Libertad Y Avenida Revolución Col. Campo De En Medio, Cuautla	06-ZU-0281-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$452,000	\$452,000	\$133,653	\$133,653	\$133,653	\$133,653	\$133,653	29.57	\$0	Piezas	269	0.00	50.00
MORI515030 0572138	Construcción De Tanque Elevado De Concreto Armado De 180 M3 De Capacidad En Calle Cuauhtemoc Esq. Calle 9 Col Atenatlitlan	RAMO33FOND OIII/INV-3/04/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,057,372	\$2,057,372	\$2,057,372	\$2,052,372	\$2,052,372	\$2,052,372	\$2,052,372	99.76	\$0	Metros cúbicos	5,000	0.00	100.00
MORI515030 0572228	Electrificación De Calle Escorpion Col. Ampliación Lazaro Cardenas, Cuautla	06-ZU-0278-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$113,875	\$113,875	\$113,875	\$113,875	\$113,875	29.97	\$0	Piezas	100	0.00	40.00
MORI515030 0572267	Electrificación De Calles Felipe Carrillo Puerto Y Tulipan Col. Heroes De Nacazarí, Cuautla	06-ZU-0279-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$80,690	\$80,690	\$80,690	\$80,690	\$80,690	29.34	\$0	Piezas	160	0.00	30.00
MORI515030 0572306	Electrificación De Calle Guadalupe Victoria Y Cerrada Orquídeas Col. Tepejsc, Cuautla	06-ZU-0280-2015	Morelos	Cuautla	Colonia Ampliación Tepejsc	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$110,511	\$110,511	\$110,511	29.47	\$0	Piezas	150	0.00	35.00
MORI515030 0572546	Construcción Tanque Elevado Y Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable Quebrantadero	FAIS-21	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	2,273	0.00	100.00
MORI515030 0572617	Ampliación De Red De Agua Potable Palo Blanco	FAIS-22	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00
MORI515030 0572827	Electrificación De Calle Cerrada La Loma Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-ZU-0298-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$335,000	\$650,000	\$597,008	\$597,008	\$597,008	\$597,008	\$597,008	91.85	\$0	Piezas	100	0.00	89.00
MORI515030 0572869	Electrificación De Calle Cerrada Janitzio, Col. Campo De En Medio, Cuautla	06-ZU-0295-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$202,852	\$202,852	\$202,852	\$202,852	\$202,852	90.16	\$0	Piezas	90	0.00	90.00
MORI515030 0572903	Electrificación De Calle Libertad Y Miguel Hidalgo, Col. Santa Barbara, Cuautla	06-ZU-0314-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$440,000	\$440,000	\$405,178	\$405,178	\$405,178	\$405,178	\$405,178	92.09	\$0	Piezas	160	0.00	90.00
MORI515030 0572942	Electrificación De Calle Cerrada Naranjos Y Luis Donaldo Colosio Col. Santa Barbara, Cuautla	06-ZU-0296-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$334,182	\$334,182	\$334,182	\$334,182	\$334,182	91.56	\$0	Piezas	170	0.00	100.00
MORI515030 0573495	Ampliación De Red Eléctrica Col. Las Granjas	FAIS-26	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$731,114	\$731,114	\$731,114	\$731,114	\$731,114	\$731,114	\$731,114	100.00	\$0	Metros	350	0.00	100.00
MORI515030 0573657	Construcción De Aula Diástica De 6.00x8.00 En Estructura Rc Esc. Telessec. Emiliano Zapata	FAIS-30	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros	750	0.00	100.00
MORI515030 0573708	Construcción De Cerco Perimetral Esc. Sec. Tec. No 29	FAIS-31	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$357,172	\$357,172	\$357,172	\$357,172	\$357,172	\$357,172	\$357,172	100.00	\$0	Metros	950	0.00	100.00

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515030 0573864	Construcción De Techado En Desayunador Y Explanada Esc. Prim. Hermenegildo Galeana	FAIS-33	Morelos	Axochiapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	100.00								
MOR1515030 0574172	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Antiguo Gobernador Barrio De San Juan	29-PRO-007-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,182,217	\$576,090	\$576,090	\$576,090	\$576,090	\$576,090	\$576,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00								
MOR1515030 0574214	Ampliación De Drenaje Calle Rosales Y Primavera	FAIS-37	Morelos	Axochiapán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$171,342	\$171,342	\$171,342	\$171,342	\$171,342	\$171,342	\$171,342	100.00	\$0	Metros	300	0.00	100.00								
MOR1515030 0574377	Líneas De Conducción Del Pozo A Las Colonias 2da. Etapa Colonia Amador Salazar	29-PRO-008-15	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$814,488	\$814,488	\$814,488	\$814,488	\$814,488	\$814,488	\$814,488	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00								
MOR1515030 0574567	Perforación Y Electrificación De Pozo De Agua Potable 2da. Etapa Colonia Amador Salazar	29-PRO-009-15	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	100.00	\$0	Lote	2,500	0.00	100.00							
MOR1515030 0575927	Primer Etapa De La Modernización Y Adecuaciones Al Sistema De Agua Potable, San Juan Tiscotenco.	020-F3-15-004	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	\$1,141,798	100.00	\$0	Metros	450	0.00	100.00								
MOR1515030 0575942	Equipamiento De Fozo Para Agua Potable Y Construcción De Línea De Conducción.	020-F3-15-005	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	\$819,116	100.00	\$0	Lote	540	0.00	100.00								
MOR1515030 0575973	Cercados Perimetrales De Tanques Del Sistema De Agua Potable, Calle Cobre, Latón, Esperanza Y Xilotepetl.	020-F3-15-007	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	\$604,074	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00								
MOR1515030 0575978	Cercados Perimetrales De Pozos Profundos Del Sistema De Agua Potable, Del Panteón, Campo Deportivo Y La Canasta.	020-F3-15-008	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	\$319,602	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00								
MOR1515030 0575986	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Aguilá, Barrio La Santísima.	020-F3-15-009	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,231	\$821,231	\$821,231	\$821,231	\$821,231	\$821,231	\$821,231	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00								
MOR1515030 0575992	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable, Col. Huachinantitla.	020-F3-15-010	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	\$566,755	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00								
MOR1515030 0576000	Construcción De Drenaje En Calle Progreso, Ixcatepec	020-F3-15-011	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$975,026	\$975,026	\$975,026	\$975,026	\$975,026	\$975,026	\$975,026	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00								
MOR1515030 0576782	Electrificación De Calle 2da. Cerrada De Revolución, Col. De En Medio, Cuautla	06-ZU-0297-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$335,000	\$335,000	\$303,956	\$303,956	\$303,956	\$303,956	\$303,956	90.73	\$0	Piezas	120	0.00	80.00								
MOR1515030 0578110	45 Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Adicional En Miacatlán	15-2R-1020-2014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,535,921	\$1,535,921	\$1,535,921	\$1,535,921	\$1,535,921	91.42	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	88.89								
MOR1515030 0578288	Rehabilitación De La Cancha Deportiva De La Comunidad Tequesquitengo En El Municipio De Jojutla	12-2R-0377-2015	Morelos	Jojutla	Tequesquite	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,833,000	\$2,833,000	\$1,804,039	\$1,804,039	\$1,804,039	\$1,804,039	\$1,804,039	63.68	\$0	Metros Cuadrados	6,311	0.00	48.32								
MOR1515030 0578317	Remodelación Del Inmueble Que Se Ocupa Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres, Cuernavaca	07-ZU-0400-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,180,542	\$6,910,091	\$6,910,091	\$6,910,091	\$6,910,091	\$6,910,091	\$6,910,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	93.00								
MOR1515030 0578400	Techumbre Plaza Cívica Lorenzo Vázquez Del Municipio De Tlaquiltenango, Morelos	25-2R-364-2015	Morelos	Tlaquiltenango	Lorenzo Vázquez (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$977,081	\$977,081	\$977,081	\$977,081	\$977,081	97.71	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	98.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero								Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MOR1515030 0578573	Cancha De Usos Múltiples Area De Ejercicio Y Juegos Infantiles En San Marcos, Tlaltizapan	24-ZU-0159-2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,787,400	\$2,787,400	\$2,787,400	\$2,787,400	\$2,787,400	99.55	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00										
MOR1515030 0578754	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido	18-ZR-0445-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$629,340	\$629,340	\$625,128	\$625,128	\$625,128	\$625,128	\$625,128	99.33	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00										
MOR1515030 0578856	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Jose Saldivar	30-OP-FII-MXQ-02-013-2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$81,993	\$81,993	\$81,993	\$81,993	\$81,993	\$81,993	\$81,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00										
MOR1515030 0578920	Adecuaciones De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif, Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitar	18-ZR-0444-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de obras publicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$356,968	\$356,968	\$351,262	\$351,262	\$351,262	\$351,262	\$351,262	98.40	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00										
MOR1515030 0578962	Ampliación De Red Electrica De Calle Jojutla, Col. Eterna Primavera, Temixco	18-ZU-0481-2015	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$126,565	\$126,565	\$37,471	\$37,471	\$37,471	\$37,471	\$37,471	29.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00										
MOR1515030 0578991	Construccion De Barda Perimetral Y Cubierta Ligera En Sc. Prim Bicentenario	30-OP-FIII-TZN-01-027-2015	Morelos	Yecapixtla	Tezontetelco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,545	\$200,545	\$200,545	\$200,545	\$200,545	\$200,545	\$200,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00										
MOR1515030 0579024	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Olivo, Zacatepec	31-ZU-0050-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$526,617	\$526,617	\$526,617	\$526,617	\$526,617	\$526,617	\$526,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65,000	0.00	100.00										
MOR1515030 0579027	Ampliación De Red Electrica De La Col. Ampliación Benito Juárez, Ayala	04-ZU-0480-2015	Morelos	Ayala	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$316,239	\$316,239	\$316,239	\$316,239	\$288,536	\$288,536	\$288,536	91.24	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	89.99										
MOR1515030 0579038	Ampliacion De Red Drenaje Sanitario, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Paso Hernandez	30-OP/FIII-ZHT-001/028/2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$244,726	\$244,726	\$244,726	\$244,726	\$244,726	\$244,726	\$244,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00										
MOR1515030 0579051	Ampliación De Red Electrica Calle Col. Alamos, Jojutla	12-ZU-0478-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$420,509	\$420,609	\$377,030	\$377,030	\$377,030	\$377,030	\$377,030	89.64	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	90.00										
MOR1515030 0579077	Ampliación De Red Electrica Calle Paraiso Oriental Col. Bugambillas, Jiutepec	11-ZU-0477-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$203,279	\$203,279	\$60,960	\$60,960	\$60,960	\$60,960	\$60,960	29.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00										
MOR1515030 0579095	Rehabilitacion De Camino De Zaca En Camino Calalpa-Huexca	30-OP-FIII-03-034-2015	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00										
MOR1515030 0579110	Rehabilitacion De Caminos De Saca El Guayabo	30-OP-FIII-XLP-02-035-2015	Morelos	Yecapixtla	Xalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$264,456	\$264,456	\$264,456	\$264,456	\$264,456	\$264,456	\$264,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00										
MOR1515030 0579148	Rehabilitacion De Caminos De Saca, Camino Viejo A Xochitlan.	30-OP-FIII-XCH-03-036-2015	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$218,048	\$218,048	\$218,048	\$218,048	\$218,048	\$218,048	\$218,048	\$218,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	100.00									
MOR1515030 0579164	Rehabilitacion De Camino De Saca El Guamuchil	30-OP-FIII-XLP-03-037-2015	Morelos	Yecapixtla	Xalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$226,397	\$226,397	\$226,397	\$226,397	\$226,397	\$226,397	\$226,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00										
MOR1515030 0579204	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Toscano	30-OP-FIII-CY-04-038-2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$660,356	\$660,356	\$660,356	\$660,356	\$660,356	\$660,356	\$660,356	\$660,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00									

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI515030 0579228	Construcción De Electrificación En La Calle Domingo Muñoz	30-OP-FIII-ALM-02-039-2015	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,795	\$130,795	\$130,795	\$130,795	\$130,795	\$130,795	\$130,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00								
MORI515030 0579252	Construcción De Electrificación En La Calle Los Amates Col La Joya	30-OP/FIII/01/040/2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$238,453	\$238,453	\$238,453	\$238,453	\$238,453	\$238,453	\$238,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00								
MORI515030 0579278	Construcción De Cubierta Metalica En La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz	30-OP-FIII-XCH-03-042-2015	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Educación	En Ejecución	2015	\$680,755	\$680,755	\$680,755	\$680,755	\$680,755	\$680,755	\$680,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00								
MORI515030 0579472	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ruiz Cortines	30-ZU-0430-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$470,271	\$470,271	\$466,538	\$466,538	\$466,538	\$466,538	\$466,538	99.21	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00								
MORI515030 0579584	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Miguel Hidalgo	18-ZU-0431-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$889,219	\$592,813	\$587,833	\$587,833	\$587,833	\$587,833	\$587,833	99.16	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00								
MORI515030 0579783	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuauhtemoc	18-ZU-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$198,949	\$198,949	\$196,949	\$196,949	\$196,949	\$196,949	\$196,949	98.99	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00								
MORI515030 0579942	Pavimentación En La Calle Reforma, En El Municipio De Zacatepec	31-ZU-0399-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$883,936	\$883,936	\$858,406	\$858,406	\$858,406	\$858,406	\$858,406	97.11	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00								
MORI515030 0580328	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa	18-ZU-0418-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,643	\$223,643	\$220,854	\$220,854	\$220,854	\$220,854	\$220,854	98.75	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00								
MORI515030 0580449	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero	30-ZU-0422-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$181,315	\$181,315	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	98.96	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00								
MORI515030 0580604	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Real	30-ZU-0420-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$495,212	\$495,212	\$491,721	\$491,721	\$491,721	\$491,721	\$491,721	99.29	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00								
MORI515030 0580669	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan W. Alvarez	18-ZU-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$795,156	\$795,156	\$788,657	\$788,657	\$788,657	\$788,657	\$788,657	99.18	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00								
MORI515030 0580741	Construcción De La Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres	18-ZU-0425-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$358,359	\$358,359	\$355,727	\$355,727	\$355,727	\$355,727	\$355,727	99.27	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00								
MORI515030 0580795	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Pedro Maria Anaya	30-ZU-0424-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretarías de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,409	\$200,409	\$198,285	\$198,285	\$198,285	\$198,285	\$198,285	98.94	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00								
MORI515030 0580852	Rehabilitación De Drenaje, Demolición Y Reconstrucción De Andadores De Concreto Estampado En El Mercado Benito Juárez, Jojutla, Morales	12-ZU-0362-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,899,000	\$1,899,000	\$1,881,338	\$1,881,338	\$1,881,338	\$1,881,338	\$1,881,338	\$1,881,338	99.07	\$0	Metros lineales	55,115	0.00	100.00							
MORI515030 0580973	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero	18-ZU-0435-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$178,365	\$178,365	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	\$175,798	98.56	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00							
MORI515030 0581007	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto	18-ZU-0432-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,239	\$966,239	\$956,598	\$956,598	\$956,598	\$956,598	\$956,598	\$956,598	99.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00							
MORI515030 0581058	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Tractor Verde	18-ZU-0436-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$271,692	\$271,692	\$269,314	\$269,314	\$269,314	\$269,314	\$269,314	\$269,314	99.12	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00							
MORI515030 0581105	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Castillo Pombo	30-ZU-0428-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,616	\$325,616	\$323,726	\$323,726	\$323,726	\$323,726	\$323,726	\$323,726	99.42	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI515030 0581117	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Ignacio Zaragoza Y 1a. De Ignacio Zaragoza	30-ZU-0457-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$552,585	\$552,585	\$547,752	\$547,752	\$547,752	\$547,752	\$547,752	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00								
MORI515030 0581229	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez	18-ZU-0426-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$330,925	\$330,925	\$328,483	\$328,483	\$328,483	\$328,483	\$328,483	99.26	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00								
MORI515030 0581234	Construcción De Muro De Contención Del Poblado De San Juan Ahuehuevo, Ayala	04-ZU-0482-2015	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,273,055	\$1,273,055	\$374,696	\$374,696	\$374,696	\$374,696	\$374,696	29.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.00								
MORI515030 0581263	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Telésforo Ojeda	18-ZU-0433-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,935	\$349,935	\$347,325	\$347,325	\$347,325	\$347,325	\$347,325	99.25	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00								
MORI515030 0581662	Ampliación De Red Eléctrica Col. Santa Cecilia, Tlaquiltenango	25-ZU-0479-2015	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$207,142	\$207,142	\$187,283	\$187,283	\$187,283	\$187,283	\$187,283	90.41	\$0	Piezas	350	0.00	0.00								
MORI515030 0584051	Conexión De Drenaje De Calle Vicente Guerrero A Calle Gildardo Magaña	32MZA016FI I12016	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,426	\$318,426	\$318,426	\$318,426	\$318,426	\$318,426	\$318,426	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00								
MORI515030 0584060	Introducción De Drenaje En Camino A Las Trancas	32MZA008FI I12015	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$129,520	\$129,520	\$129,520	\$129,520	\$129,520	\$129,520	\$129,520	100.00	\$0	Metros lineales	230	0.00	100.00								
MORI515030 0584218	Mejoramiento De Vivienda Digna En El Poblado De Tlacotepec	32MZA021FI I12015	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00								
MORI515030 0584221	Rehabilitación Del Colector General A La Planta De Tratamiento De Tlacotepec	32MZA016FI I12015	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,942	\$25,942	\$25,942	\$25,942	\$25,942	\$25,942	\$25,942	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00								
MORI515040 0586311	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Ricardo Flores Magón	MMI-DOP-R33F3-2015-016	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$126,261	\$126,261	\$126,261	\$126,261	\$126,261	\$126,261	\$126,261	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00								
MORI515040 0586313	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Hidalgo	MMI-DOP-R33F3-2015-018	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$885,607	\$885,607	\$885,607	\$885,607	\$885,607	\$885,607	\$885,607	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00								
MORI515040 0586315	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Plan De Ayala	MMI-DOP-R33F3-2015-011	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia los Tulipanes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,756	\$60,756	\$60,756	\$60,756	\$60,756	\$60,756	\$60,756	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00								
MORI515040 0586317	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Plan De Ayala	MMI-DOP-R33F3-2015-004	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia los Tulipanes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,513	\$66,513	\$66,513	\$66,513	\$66,513	\$66,513	\$66,513	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00								
MORI515040 0586319	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre	MMI-DOP-R33F3-2015-004	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	\$8,999	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00								
MORI515040 0586322	Suministro De Piezas Especiales Para Rehabilitar Red De Agua Potable	MMI-DOP-R33F3-2015-019	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Lote	650	0.00	100.00								
MORI515040 0586324	Construcción De Deposito De Agua Potable	MMI-DOP-R33F3-2015-017	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$394,253	\$394,253	\$394,253	\$394,253	\$394,253	\$394,253	\$394,253	100.00	\$0	Piezas	650	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515040587385	Ampliación De Red Electrica En Calle Soldadera	013	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$579,550	\$579,550	\$579,550	\$579,550	\$579,550	\$579,550	\$579,550	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00
MOR1515040587399	Ampliación De Red Electrica En Calle Amarantal	014	Morelos	Temoac	Huazulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$202,518	\$202,518	\$202,518	\$202,518	\$202,518	\$202,518	\$202,518	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00
MOR1515040587416	Rehabilitación De Modulo De Sanitarios ,Sustitución De Lozeta Vinilica Por Lozeta De Cerámica En Jardín De Niños Siervo De La Nación, Amilcingo.	018	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Educación	En Ejecución	2015	\$253,360	\$253,360	\$253,360	\$253,360	\$253,360	\$253,360	\$253,360	100.00	\$0	Lote	180	0.00	100.00
MOR1515040587425	Introducción De Drenaje En Calle 5 De Mayo , Temoac.	019	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$212,149	\$212,149	\$212,149	\$212,149	\$212,149	\$212,149	\$212,149	100.00	\$0	Metros lineales	49	0.00	100.00
MOR1515040587438	Introducción De Agua Potable En Callejon Francisco I. Madero	020	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$212,293	\$212,293	\$212,293	\$212,293	\$212,293	\$212,293	\$212,293	100.00	\$0	Metros lineales	49	0.00	100.00
MOR1515040587447	Introducción De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre	021	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$162,843	\$162,843	\$162,843	\$162,843	\$162,843	\$162,843	\$162,843	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00
MOR1515040589313	Perforación Y Aforo De Pozo Alpuyeca (Cuartel)	28-ZR-0798-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,543,550	\$1,543,550	\$1,543,550	\$1,543,550	\$1,543,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515040589316	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De La Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable	28-ZR-0799-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,456,450	\$4,456,450	\$4,456,450	\$4,456,450	\$4,456,450	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR1515040589319	Construcción De Planta Potabilizadora	25-ZR-0915-2015	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR1515040589324	Construcción De La Segunda Etapa De Colector Pluvial Zacatepec	31-ZU-0683-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,557,400	\$2,557,400	\$2,557,400	\$2,557,400	\$2,557,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515040590209	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En Avenida Principal Sección B	13PR010-2015	Morelos	Jonacatepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$465,507	\$465,507	\$465,507	\$465,507	\$465,507	\$465,507	\$465,507	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00
MOR1515040590256	Mobiliario Y Equipo Basico Y Especializado Para La Universidad Tecnologica Emiliano Zapata	08-ZU-0713-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,662	0.00	0.00
MOR1515040590308	Construcción De Drenaje Sanitario Calle 10. De Mayo	13PR011-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$181,197	\$181,197	\$181,197	\$181,197	\$181,197	\$181,197	\$181,197	100.00	\$0	Metros lineales	15	0.00	100.00
MOR1515040590337	Construcción De Alberque Comunitario "3"	13PR012-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00
MOR1515040590374	Construcción De Línea Eléctrica Calle 5 De Mayo.	13PR013-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$144,302	\$144,302	\$144,302	\$144,302	\$144,302	\$144,302	\$144,302	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR1515040590402	Construcción De Línea De Red Electrica Calle Eternidad	13PR014-2015	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$159,946	\$159,946	\$159,946	\$159,946	\$159,946	\$159,946	\$159,946	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515040590427	Construcción De Red Electrica Calle 5 De Mayo, Col. Leandro Valle, Joncatepec	13PR015-2015	Morelos	Joncatepec	Ex-Hacienda Montefalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONCATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$171,789	\$171,789	\$171,789	\$171,789	\$171,789	\$171,789	\$171,789	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1515040590448	Construcción De Red Electrica Calle Santos Degollado, Col. Las Cuevas	13PR016-2015	Morelos	Joncatepec	Colonia las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONCATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$27,411	\$27,411	\$27,411	\$27,411	\$27,411	\$27,411	\$27,411	100.00	\$0	Metros lineales	15	0.00	100.00
MOR1515040590468	Construcción De Red Electrica Calle Chimalpopoca, Col. San Martín.	13PR017-2015	Morelos	Joncatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONCATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00
MOR1515040591534	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo	FAIS-033-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$158,885	\$158,885	\$158,885	\$158,885	\$158,885	\$158,885	\$158,885	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00
MOR1515040591564	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	FAIS-034-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$205,272	\$205,272	\$205,272	\$205,272	\$205,272	\$205,272	\$205,272	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00
MOR1515040591575	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 25 De Febrero	FAIS-035-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$192,555	\$192,555	\$192,555	\$192,555	\$192,555	\$192,555	\$192,555	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00
MOR1515040591589	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero	FAIS-036-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$101,549	\$101,549	\$101,549	\$101,549	\$101,549	\$101,549	\$101,549	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00
MOR1515040591601	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Morenita	FAIS-037-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Ira. Sección Colonia Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$389,662	\$389,662	\$389,662	\$389,662	\$389,662	\$389,662	\$389,662	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00
MOR1515040591643	Equipamiento De Comedor En La Primaria Plan De Ayala, Cocoyoc, Yauatepec.	29-ZU-0734-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	72	0.00	0.00
MOR1515040592106	Equipamiento De Comedor En El Jardín De Niños Jacinta Aburto De Espin, Tlaxpotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0735-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	153	0.00	0.00
MOR1515040592129	Equipamiento De Comedor En El Jardín De Niños Héroes, Tenextepango, Ayala	04-ZU-0736-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	146	0.00	0.00
MOR1515040592151	Equipamiento De Comedor En El Jardín De Niños Alfonso Caso, Cuentepec, Temixco	18-ZU-0737-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	126	0.00	0.00
MOR1515040592168	Equipamiento De Comedor En El Jardín De Niños Kalkoneme, Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0739-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	190	0.00	0.00
MOR1515040592184	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Niños Héroes Yauatepec De Zaragoza, Yauatepec	29-ZU-0741-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	207	0.00	0.00
MOR1515040592194	Equipamiento De Comedor En Jardín De Niños Kalpulli, Cuautla, Cuautla	06-ZU-0742-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	152	0.00	0.00
MOR1515040592210	Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Francisco Márquez, San Juan Ahuehuevo, Ayala	04-ZR-0743-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	133	0.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515040592299	Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Mazatl, Cuautla, Cuautla	06-ZU-0745-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	160	0.00	0.00	
MOR1515040592323	Equipamiento De Comedor En Jardin De Niños Dante Alighieri Villa Santiago, Cuernavaca	07-ZU-0747-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	97	0.00	0.00	
MOR1515040592335	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Yoloxochitl, Cuautla, Cuautla	06-ZU-0748-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	41	0.00	0.00	
MOR1515040592354	Equipamiento De Comedor En El Jardin De Niños Ma. Elena Ruiz Von Salis, Anenecuilco, Ayala	04-ZU-0738-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$51,057	\$51,057	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	125	0.00	0.00	
MOR1515040592390	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón, Progreso, Jiutepec	11-ZU-0740-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	200	0.00	0.00	
MOR1515040592407	Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Puente De Ixtla, Puente De Ixtla	17-ZU-0744-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	166	0.00	0.00	
MOR1515040592422	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Octavio Paz, Yauatepec, Cocoyoc.	23-ZU-0753-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	150	0.00	0.00	
MOR1515040592464	Construcción De Red Electrica Calle Chapilcan, Col. Leandro Valle	13PR018-2015	Morelos	Jonacatepec	Ex-Hacienda Montefalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,168	\$26,168	\$26,168	\$26,168	\$26,168	\$26,168	\$26,168	100.00	\$0	Metros lineales	15	0.00	100.00	
MOR1515040592495	Construcción De Red Eléctrica Calle Campeche (San Luis Potosí). Col. La Capilla.	13PR019-2015	Morelos	Jonacatepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$106,915	\$106,915	\$106,915	\$106,915	\$106,915	\$106,915	\$106,915	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	
MOR1515040592519	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Tenextepango, Ayala	04-ZU-0754-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	306	0.00	0.00	
MOR1515040592536	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz, Temixco, Temixco	18-ZU-0755-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	214	0.00	0.00	
MOR1515040592537	Ampliación De Red Electrica Camino A Tlayca, Col. San Martín	13PR020-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$154,723	\$154,723	\$154,723	\$154,723	\$154,723	\$154,723	\$154,723	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	
MOR1515040592549	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Juan N. Álvarez, Col. Independencia, Jiutepec	11-ZU-0756-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	366	0.00	0.00	
MOR1515040592571	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria 24 De Febrero, Yauatepec De Zaragoza, Yauatepec	23-ZU-0757-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	114	0.00	0.00	
MOR1515040592584	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Nicolas Bravo, Yauatepec De Zaragoza, Yauatepec	23-ZU-0758-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	144	0.00	0.00	
MOR1515040592602	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria Benemerito De Las Americas, Cocoyoc, Yauatepec	23-ZU-0759-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	192	0.00	0.00	
MOR1515040592606	Construcción De Red De Agua Potable Callejon Benito Juárez	13PR021-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$57,790	\$57,790	\$57,790	\$57,790	\$57,790	\$57,790	\$57,790	\$57,790	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515040592618	Equipamiento De Comedor En Telesecundaria 5 De Febrero, Progreso, Jiutepec	11-ZU-0746-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	301	0.00	0.00
MOR1515040592627	Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Toluca	13PR022-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$277,214	\$277,214	\$277,214	\$277,214	\$277,214	\$277,214	\$277,214	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00
MOR1515040592630	Equipamiento De Comedor En La Escuela Primaria José Nárez Álvarez, Temixco, Temixco	18-ZU-0760-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$54,154	\$54,154	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	213	0.00	0.00
MOR1515040592656	Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Del Chilar	13PR023-2015	Morelos	Jonacatepec	Tlayca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,305	\$280,305	\$280,305	\$280,305	\$280,305	\$280,305	\$280,305	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00
MOR1515040592865	Rehabilitación Gral. De Sanitarios, Imperm. Y Rep. De Fisuras En Loxa De Azotea (481.00 M2) Rep. De Bebederos, Rehab.De Inst. Eléct. Sec. Téc. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata	08-ZU-0601-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$906,844	\$906,844	\$906,844	\$892,866	\$267,860	\$267,860	\$267,860	29.54	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	50.00
MOR1515040593061	Construcción Red De Agua Potable Calle Jacarandas	13PR024-2015	Morelos	Jonacatepec	Colonia las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$127,941	\$127,941	\$127,941	\$127,941	\$127,941	\$127,941	\$127,941	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00
MOR1515040593085	Construcción De Red De Agua Potable Col. Las Cuevas	13PR025-2015	Morelos	Jonacatepec	Colonia las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$104,441	\$104,441	\$104,441	\$104,441	\$104,441	\$104,441	\$104,441	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00
MOR1515040593112	Rehabilitación Cárcamo En Planta De Aguas Residuales	13PR026-2015	Morelos	Jonacatepec	La Cuenca Lechera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$36,912	\$36,912	\$36,912	\$36,912	\$36,912	\$36,912	\$36,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1515040593196	Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento Centro De Salud	13PR040-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00
MOR1515040593205	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Allende	13PR027-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,610	\$83,610	\$83,610	\$83,610	\$83,610	\$83,610	\$83,610	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00
MOR1515040593243	Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Esperanza	13PR028-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$239,580	\$239,580	\$239,580	\$239,580	\$239,580	\$239,580	\$239,580	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00
MOR1515040593246	Ampliación De Red De Agua Potable Callejón Morelos	13PR029-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,766	\$15,766	\$15,766	\$15,766	\$15,766	\$15,766	\$15,766	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00
MOR1515040593253	Ampliación De Red De Agua Potable Cerrada Hidalgo	13PR030-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$24,745	\$24,745	\$24,745	\$24,745	\$24,745	\$24,745	\$24,745	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00
MOR1515040593257	Construcción De Red De Atarjea Cerrada Hidalgo	13PR031-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$49,798	\$49,798	\$49,798	\$49,798	\$49,798	\$49,798	\$49,798	100.00	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00
MOR1515040593261	Construcción De Atarjea Cerrada Los Pinos	13PR032-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$104,932	\$104,932	\$104,932	\$104,932	\$104,932	\$104,932	\$104,932	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515040593283	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Carrizal	13PR033-2015	Morelos	Jonacatepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$769,943	\$769,943	\$769,943	\$769,943	\$769,943	\$769,943	\$769,943	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR1515040593345	Construcción De Paso Pluvial Camino Real Amacuilapico	13PR034-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuilapico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$69,519	\$69,519	\$69,519	\$69,519	\$69,519	\$69,519	\$69,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1515040593346	Vivienda Digna 1. Construcción Techo De Concreto	13PR035-2015	Morelos	Jonacatepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$19,584	\$19,584	\$19,584	\$19,584	\$19,584	\$19,584	\$19,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00
MOR1515040593347	Vivienda Digna 2. Construcción De Piso Firme	13PR035-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00
MOR1515040593348	Vivienda Digna 3. Construcción Techo De Concreto	13PR037-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00
MOR1515040593349	Pavimentación Con Asfalto Calle Villagran	13PR038-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$70,707	\$70,707	\$70,707	\$70,707	\$70,707	\$70,707	\$70,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1515040593380	Construcción De Pavimento De Concreto Calle Juan Alvarez	13PR039-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	\$355,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1515040594114	Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZR-0597-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$320,785	\$96,235	\$96,235	\$96,235	29.89	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	5.00
MOR1515040594121	Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Belisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0602-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Pelo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$552,000	\$552,000	\$552,000	\$544,905	\$253,524	\$253,524	\$253,524	45.93	\$0	Metros Cuadrados	798	0.00	50.00
MOR1515040594155	Sustitución De Cubierta De Seporex Por Multypanel, Rehabilitación De Pisos Y Reforzamiento De Barda Perimetral En La Prim. Sofía Valdés, Col. Justo Sierra, Mazatepec	14-ZR-0697-2015	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,611,374	\$2,611,374	\$2,611,374	\$2,585,500	\$775,650	\$775,650	\$775,650	29.70	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	15.00
MOR1515040594322	Equipamiento De Carcamo De Bombeo Francisco Sarabia	MTE-DFDUOP-F304-15	Morelos	Tetecala	Colonia Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	\$98,461	100.00	\$0	Piezas	140	0.00	100.00
MOR1515040594332	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle La Union	MTE-DFDUOP-F305-15	Morelos	Tetecala	El Cerrito (Cerrito de las Cruces)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$88,762	\$88,762	\$88,762	\$88,762	\$88,762	\$88,762	\$88,762	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00
MOR1515040594339	Rehabilitación De Equipamiento Pozo El Amate	MTE-DFDUOP-F306-15	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$33,176	\$33,176	\$33,176	\$33,176	\$33,176	\$33,176	\$33,176	100.00	\$0	Piezas	4,650	0.00	100.00
MOR1515040594433	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Miacatlán	15-ZR-0613-2015	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$315,418	\$94,626	\$94,626	\$94,626	29.39	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	0.00
MOR1515040594438	Rehabilitación De Aula (En Espera De Dictamen Estructural) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Cisterna En El J.N. Gallies, Col. 5 De Mayo, Ocuilteco	16-ZR-0705-2015	Morelos	Ocuilteco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$333,500	\$333,500	\$333,500	\$327,093	\$98,128	\$98,128	\$98,128	29.42	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	5.00
MOR1515040594441	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Aplicación De Pintura En General En La Prim. 18 De Marzo, Ocuilteco, Ocuilteco	18-ZR-0612-2015	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$223,003	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	0.00

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515040594450	Const. De Compuaula En Est. Rc, Mód. De 6.00 X 8.00 M. Tipo Inifed (No Incluye Mob.) Incremento De Altura En Barda Perimetral Y Malla ciclónica En La Prim. Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Pte. De Ixtla	17-ZU-0877-2015	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	763	0.00	0.00	
MOR1515040594456	Construcción De Techumbre En La Prim. José María Morelos Y Pavón De Tlilzapotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0381-2015	Morelos	Puente de Ixtla	Tlilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$548,930	\$548,930	\$548,930	\$548,930	\$548,930	\$548,930	\$548,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	
MOR1515040594471	Const. De 1a. Etapa 4 Aulas Did. De 6.00x8.00 M. En Est. Rc, Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc, Bebederos, Obra Exterior Y Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-0687-2015	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,992,500	\$2,992,500	\$2,992,500	\$2,965,865	\$1,482,933	\$1,482,933	\$1,482,933	49.55	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	15.00	
MOR1515040594478	Rehab. De: Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Canchas De Usos Múltiples, Impermeab. De Edificio, Rehab. De Lab. Sust. De Malla Ciclónica (50 M) Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela Del Volcán	22-ZR-0607-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,726,860	\$1,726,860	\$1,726,860	\$1,707,681	\$906,998	\$906,998	\$906,998	52.52	\$0	Metros Cuadrados	681	0.00	38.00	
MOR1515040594487	Construcción De Barda Perimetral (280 M) Y Bebederos En La Prim. 17 De Abril De Las Palmas, Xochitepec	28-ZU-0603-2015	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,500	\$1,092,500	\$1,092,500	\$1,091,480	\$545,740	\$545,740	\$545,740	49.95	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	70.00	
MOR1515040594561	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. 30 De Septiembre Yo Prim. Profr. Eustorgio Romero Hernández, De La Col. Obrera Popular, Xochitepec	28-ZR-0614-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$315,906	\$94,772	\$94,772	\$94,772	29.43	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	0.00	
MOR1515040594623	Rehabilitaciones Generales En Aulas Y Rehabilitación De Las Losas En La Prim. Ignacio Zaragoza De Tecajec, Yecapixtla	30-ZR-0609-2015	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructuras Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,090,846	\$2,090,846	\$2,090,846	\$2,069,004	\$620,701	\$620,701	\$620,701	29.69	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	40.00	
MOR1515040594655	Construcción De Techumbre Metálica En La Prim. Héroes De La Reforma, Col. Año De Juárez, Cuautla	06-ZU-0688-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,094,283	\$1,122,584	\$1,122,584	\$1,081,226	\$1,033,518	\$1,033,518	\$1,033,518	92.07	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	98.00	
MOR1515040594691	Techumbre De Estructura Metálica En La Prim. Sitio De Cuautla, De Cuautlixco, Cuautla	06-ZU-0689-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,103,924	\$1,132,474	\$1,132,474	\$1,093,669	\$1,047,068	\$1,047,068	\$1,047,068	92.46	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	98.00	
MOR1515040594752	Construcción De Techumbre En El J.N. Lauro Aguirre De San Miguel Huepalcalco, Ocutituco	16-ZR-0717-2015	Morelos	Ocutituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	
MOR1515040594779	Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo En El Vigía, Tlalnepantla	23-ZR-0870-2015	Morelos	Tlalnepantla	El Vigía (San Nicolás del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	
MOR1515040596837	Desarrollo Tecnológico Para La Recuperación Y Salvaguardar La Operación E Información De La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje	07-ZU-0807-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DE LA GUBERNATURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	17,000	0.00	0.00
MOR1515040597436	Construcción De Planta Tratadora De Agua En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac	09-ZR-0105-2015	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$915,860	\$915,860	\$915,860	\$905,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	737	0.00	15.00	
MOR1515040597484	Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 04 De Tlayecac, Ayala	04-ZU-0792-2015	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	0.00	
MOR1515040597494	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala	04-ZU-0783-2015	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	784	0.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI1510400597548	Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Col. Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0698-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$24,092,554	\$24,092,554	\$24,092,554	\$23,951,614	\$11,975,807	\$11,975,807	\$11,975,807	49.71	\$0	Metros Cuadrados	34,004	0.00	40.00
MORI1510400597561	Conclusión De Aula Magna Para Usos Múltiples Y Muro De Contención En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca	07-ZU-0368-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,163,313	\$648,994	\$648,994	\$648,994	29.50	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	30.00
MORI1510400597994	Desazolve De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No. 15 Himno Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca	07-ZU-0598-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$161,000	\$161,000	\$161,000	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	97.49	\$0	Metros Cuadrados	749	0.00	100.00
MORI1510400599376	Rehab.De Daños Por Sismo, Elevación De Barda Perim.Acceso Principal, Sist.De Captación Y Conduc.De Aguas Pluviales, Coloc.De Rejilla De Mayor Capacidad En Muro Colindante Y Rehab.De Pasillo J.N Quet	07-ZU-0615-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$423,284	\$423,284	\$423,284	\$416,432	\$124,930	\$124,930	\$124,930	29.51	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	50.00
MORI1510400599798	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Marabu Segunda Etapa, Colonia La Deportiva, Delegación Mariano Matamoros	SI365	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$108,449	\$108,449	\$108,449	\$108,449	\$108,449	\$108,449	\$108,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MORI1510400599885	Electrificación 1 Y 4 Privada Cuautemala, Colonia Independencia, Delegación Emiliano Zapata	SI366	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$541,232	\$541,232	\$541,232	\$541,232	\$541,232	\$541,232	\$541,232	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00
MORI1510400599909	Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 05 De Marcelino Rodríguez, Acochiapan	03-ZR-0782-2015	Morelos	Acochiapan	Marcelino Rodríguez (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,464,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	1.00
MORI1510400599962	Pavimento De Concreto Hidráulico 2da. Etapa, Calle Revolución Y Privada Benito Juárez, Colonia Texcaltepec, Delegación Emiliano Zapata	SI368	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$594,325	\$594,325	\$594,325	\$594,325	\$584,816	\$584,816	\$584,816	98.40	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00
MORI1510400600022	Canalización De Aguas Pluviales En Calle Sol, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	SI370	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$160,962	\$160,962	\$160,962	80.48	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MORI1510400600082	Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas, Colonia La Unión, Delegación Mariano Matamoros	SI374	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$436,957	\$436,957	\$436,957	\$436,957	\$436,957	\$436,957	\$436,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MORI1510400600630	Unidad De Docencia De Dos Niveles (Ira. Etapa) Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utecz) De Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-ZU-0789-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
MORI1510400600833	Construcción De 2 Aulas En Estructura U-c De 2.5 Entre Ejes, En El Colegio De Bachilleres (Cobasem) 2 De Atlacomulco, Jiutepec	11-ZU-0791-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,657	0.00	0.00
MORI1510400600852	Construcción De Primera Etapa Del Plantel Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep)	11-ZU-0793-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,714,000	\$14,714,000	\$14,714,000	\$14,074,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	762	0.00	0.00
MORI1510400601634	Drenaje Pluvial En Calle Nacional, Col. Santa María Ahuacatitlán, Delegación Emiliano Zapata	SI375	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,671	\$550,671	\$550,671	\$550,671	\$550,671	\$550,671	\$550,671	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00
MORI1510400601636	Rehabilitación De Barda Perimetral, Jardín De Niños Estrellita, Colonia Universo, Delegación Antonio Barona	SI376	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$132,504	\$132,504	\$132,504	\$132,504	\$132,504	\$132,504	\$132,504	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00

Información General del Proyecto																										Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MOR1515040601641	Electrificación En Calles Privada Figueroa Y Primavera, Colonia Lázaro Cárdenas.	SI377	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$658,057	\$658,057	\$658,057	\$658,057	\$658,057	\$658,057	\$658,057	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00										
MOR1515040601645	Drenaje Sanitario Privada Las Rosas Y Paseo Las Rosas, Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas Del Río	SI378	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$411,557	\$411,557	\$411,557	\$411,557	\$411,557	\$411,557	\$411,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00										
MOR1515040603147	Construcción De 2 Aulas En Estructura Uic De 2.5 Entre Ejes En El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 3 De Oacalco, Yauatepec	29-ZR-0790-2015	Morelos	Yauatepec	Oacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	0.00										
MOR1515040603452	Construcción De Aula Didáctica De 3 Entre Ejes En Estructura UI-C En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) No. 02 De Col. Aquiles Serdán, Yecapixtla	30-ZR-0784-2015	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,378,200	\$1,378,200	\$1,378,200	\$1,349,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	827	0.00	0.00										
MOR1515040603639	Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec	31-ZU-0686-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$13,676,955	\$4,103,086	\$4,103,086	\$4,103,086	29.10	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	4.00										
MOR1515040603907	Ampliación De Red Electrica En Calle Universidad 2da Stapa	ATL-OP-FIII-012-15	Morelos	Atlatlahucan	Ampliación San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$429,119	\$429,119	\$429,119	\$429,119	\$429,119	\$429,119	\$429,119	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00										
MOR1515040603938	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Arrollo Seco	ATL-OP-FIII-011-15	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$593,720	\$593,720	\$593,720	\$593,720	\$593,720	\$593,720	\$593,720	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00										
MOR1515040604444	Construcción De Drenaje En Calle Eufemio Lopez De La Colonia Otilio Montaño	29-PRO-014-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$570,718	\$570,718	\$570,718	\$570,718	\$570,718	\$570,718	\$570,718	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00										
MOR1515040604458	Construcción De Drenaje En Calle Prolongación Iturbide Colonia 13 De Septiembre	29-PRO-004-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,159	\$513,159	\$513,159	\$513,159	\$513,159	\$513,159	\$513,159	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00										
MOR1515040604481	Construcción De Drenaje En Calle Monte Carlo Colonia Lomas Del Potrero	29-PRO-015-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$492,346	\$492,346	\$492,346	\$492,346	\$492,346	\$492,346	\$492,346	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00										
MOR1515040604497	Construcción De Fosa Séptica En Escuela Primaria Virginia Fabregas Colonia La Joya	29-PRO-022-15	Morelos	Yauatepec	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$51,785	\$51,785	\$51,785	\$51,785	\$51,785	\$51,785	\$51,785	100.00	\$0	Lote	180	0.00	100.00										
MOR1515040604542	Construcción De Drenaje En Carretera Cocoyoc Oaxtepec Colonia Lucio Moreno Cocoyoc	29-PRO-023-15	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$701,669	\$701,669	\$701,669	\$701,669	\$701,669	\$701,669	\$701,669	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00										
MOR1515040604560	Pavimentación De Camino Viejo A Yauatepec Colonia Amador Salazar	29-PRO-016-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,099,615	\$1,099,615	\$1,099,615	\$1,099,615	\$1,099,615	\$1,099,615	\$1,099,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00										
MOR1515040604569	Pavimentación Integral De Calle Cazahuates Colonia Capulin Oaxtepec	29-PRO-017-15	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$674,181	\$674,181	\$674,181	\$674,181	\$674,181	\$674,181	\$674,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00										
MOR1515040604576	Suministro Y Colocación De Bomba De Agua En Colonia Lomas Del Real	29-PRO-005-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$219,756	\$219,756	\$219,756	\$219,756	\$219,756	\$219,756	\$219,756	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00										

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515040604591	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Tehuixtlera	29-PRO-006-15	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$489,163	\$489,163	\$489,163	\$489,163	\$489,163	\$489,163	\$489,163	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	
MOR1515040604600	Suministro Y Colocación De Bomba De Agua En Colonia Diego Ruiz	29-PRO-012-15	Morelos	Yauatepec	Diego Ruiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,250	\$102,250	\$102,250	\$102,250	\$102,250	\$102,250	\$102,250	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	
MOR1515040604610	Construcción De Líneas De Distribución De Agua En Calle Nardos, Felipe Meri Y Parque De La Colonia Diego Ruiz	29-PRO-013-15	Morelos	Yauatepec	Diego Ruiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,416,315	\$1,416,315	\$1,416,315	\$1,416,315	\$1,416,315	\$1,416,315	\$1,416,315	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	
MOR1515040604625	Construcción De Muro De Contención En Planta Tratadora En La Colonia El Zarco	29-PRO-018-15	Morelos	Yauatepec	El Zarco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,791	\$133,791	\$133,791	\$133,791	\$133,791	\$133,791	\$133,791	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	
MOR1515040604642	Construcción De Red Hidráulica En Calle Jacarandas Colonia 13 De Septiembre	29-PRO-019-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$87,198	\$87,198	\$87,198	\$87,198	\$87,198	\$87,198	\$87,198	\$87,198	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00
MOR1515040604664	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Teocalli Y Azteca Barrio De Rancho Nuevo	29-PRO-020-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$46,807	\$46,807	\$46,807	\$46,807	\$46,807	\$46,807	\$46,807	\$46,807	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00
MOR1515040604811	Construcción De Red Eléctrica En Calle Niños Héroes Poblado Los Arcos San Carlos	29-PRO-021-15	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$140,647	\$140,647	\$140,647	\$140,647	\$140,647	\$140,647	\$140,647	\$140,647	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00
MOR1515040604825	Perforación De Pozo De Agua Potable El Salitre En Colonia Apanquetzalco	29-PRO-024-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,182,179	\$3,182,179	\$3,182,179	\$3,182,179	\$3,182,179	\$3,182,179	\$3,182,179	\$3,182,179	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00
MOR1515040604840	Construcción De Líneas De Conducción De Pozo De Agua El Salitre Colonia Apanquetzalco	29-PRO-025-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,647,380	\$2,647,380	\$2,647,380	\$2,647,380	\$2,647,380	\$2,647,380	\$2,647,380	\$2,647,380	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00
MOR1515040604858	Electrificación De Pozo De Agua El Salitre Colonia Apanquetzalco	29-PRO-026-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,786,073	\$1,786,073	\$1,786,073	\$1,786,073	\$1,786,073	\$1,786,073	\$1,786,073	\$1,786,073	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00
MOR1515040604873	Equipamiento De Pozo De Agua El Salitre Colonia Apanquetzalco	29-PRO-027-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,063,688	\$1,063,688	\$1,063,688	\$1,063,688	\$1,063,688	\$1,063,688	\$1,063,688	\$1,063,688	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00
MOR1515040604899	Estudio Geofísico Para Pozo De Agua Potable Del Resumidero Colonia Amador Salazar	29-PRO-028-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	10,000	0.00	100.00
MOR1515040604925	Estudio Geofísico En Colonia Amador Salazar	29-PRO-030-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,690	\$75,690	\$75,690	\$75,690	\$75,690	\$75,690	\$75,690	\$75,690	100.00	\$0	Estudio de preinversión	10,000	0.00	100.00
MOR1515040604937	Estudio Hidrológico Yauatepec	29-PRO-031-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	\$406,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	10,000	0.00	100.00
MOR1515040605125	Estudio Geohidrológico Integral Yauatepec	29-PRO-029-15	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Estudio de preinversión	10,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515040607524	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Teneria, Tepalcingo.	005	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$994,903	\$994,903	\$994,903	\$994,903	\$994,903	\$944,903	\$94,000	94.97	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00
MOR1515040607939	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lopez Portillo, Municipio De Tepalcingo	DORR33-00112015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00
MOR1515040608096	Adquisición De Piso Altea Crest Total, Para El Jardín De Niños Atotonilco Tepalcingo Morelos	2015-0001	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Educación	En Ejecución	2015	\$14,007	\$14,007	\$14,007	\$14,007	\$14,007	\$14,007	\$14,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR1515040608677	Equipamiento De Aula Didactica, Cecyte Tecapixtla	30-ZU-899-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$121,800	\$121,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	80	0.00	0.00
MOR1515040608735	Equipamiento De 2 Aulas, Cobaem Jiutepec	11-ZU-0895-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,652	0.00	0.00
MOR1515040608796	Equipamiento De Comedor Preescolar Indígena Kuasahuatlcochitl, Atlacholoya, Xochitepec	28-ZU-0907-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	124	0.00	0.00
MOR1515040608970	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Tepalcingo	DOP-R33-009-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	\$130,036	100.00	\$0	Piezas	12,500	0.00	90.00
MOR1515040609141	Construcción De Electrificación En Emiliano Zapata, Municipio De Tepalcingo	CFE01	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$317,955	\$317,955	\$317,955	\$317,955	\$317,955	\$317,955	\$317,955	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00
MOR1515040609185	Construcción De Electrificación En La Calle Ricardo Flores Magón Atotonilco, Municipio De Tepalcingo	CFE02	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,837	\$25,837	\$25,837	\$25,837	\$25,837	\$25,837	\$25,837	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	0.00
MOR1515040609233	Construcción De Electrificación De Camino Al Tepetates Barrio De Guadalupe, Municipio De Tepalcingo	CFE03	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$87,618	\$87,618	\$87,618	\$87,618	\$87,618	\$87,618	\$87,618	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00
MOR1515040609291	Construcción Del Puente Peatonal Col. Las Joyas En La Localidad De Ixtlilco El Grande, Municipio De Tepalcingo	FUENTE01	Morelos	Tepalcingo	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Piezas	355	0.00	100.00
MOR1515040609326	Rehabilitación De Electrificación ( Adquisición De Focos)	ADQ01	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$128,408	\$128,408	\$128,408	\$128,408	\$128,408	\$128,408	\$128,408	100.00	\$0	Piezas	12,500	0.00	100.00
MOR1515040609363	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Tepalcingo	DOR-R33012-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00
MOR1515040609377	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Temixco	18-ZU-1048-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$393,458	\$393,458	\$389,077	\$389,077	\$389,077	\$389,077	\$389,077	98.89	\$0	Metros Cuadrados	108,126	0.00	100.00
MOR1515040609412	Rehabilitación Y Drenado Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Tepalcingo	DOP-R33-013-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,218	\$198,218	\$198,218	\$198,218	\$198,218	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25,000	0.00	100.00
MOR1515040609453	Rehabilitación Y Drenado Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Tepalcingo Segunda Etapa	DOP-R33-014-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$162,702	\$162,702	\$162,702	\$162,702	\$162,702	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,500	0.00	100.00
MOR1515040609460	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Limones, Temixco	18-ZU-1049-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$380,188	\$380,188	\$375,584	\$375,584	\$375,584	\$375,584	\$375,584	98.79	\$0	Metros Cuadrados	108,126	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR1515040609599	Rehabilitación De Deslave De Hombro Izquierdo Del Camino De Acceso A Tecajec Del Km 0 280 En El Municipio De Yecapixtla	30-ZU-0325-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$144,355	\$144,355	\$144,355	\$144,355	\$144,355	\$144,355	\$144,355	100.00	\$0	Metros lineales	46,809	0.00	100.00							
MOR1515040609650	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces, Municipio De Tepalcingo	IO-817019963-N2-2015	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,280	\$579,280	\$579,280	\$579,280	\$579,280	\$579,280	\$579,280	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00							
MOR1515040609695	Pavimentación De La Calle Insurgentes En Atlacahualoya, Axochiapan	03-ZU-0382-2015	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$385,194	\$385,194	\$385,194	\$385,194	\$385,194	89.58	\$0	Metros lineales	33,695	0.00	100.00							
MOR1515040609730	Pavimentación De La Calle Zaragoza En Atlacahualoya, Axochiapan	03-ZU-0385-2015	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$509,045	\$509,045	\$509,045	\$509,045	\$509,045	90.90	\$0	Metros Cuadrados	1,040	0.00	100.00							
MOR1515040609782	Pavimentación De La Calle Allende En Atlacahualoya, Axochiapan	03-ZU-0383-2015	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,140,460	\$1,140,460	\$1,140,460	\$1,140,460	\$1,140,460	99.17	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00							
MOR1515040609890	Pavimentación De La Calle Reforma De La Localidad De Telixtac, Axochiapan	03-ZU-0384-2015	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,179,453	\$3,179,453	\$2,943,632	\$2,943,632	\$2,943,632	\$2,943,632	\$2,943,632	92.58	\$0	Metros Cuadrados	23,695	0.00	85.00							
MOR1515040610061	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Ignacio Comonfort Col. Acapantzingo, Cuernavaca Morelos.	07-ZU-0459-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,474	\$1,276,474	\$380,065	\$380,065	\$380,065	\$380,065	\$380,065	29.77	\$0	Metros Cuadrados	365,168	0.00	28.00							
MOR1515040610456	Pavimentación De La Calle Francisco González Bocanegra En El Municipio De Jotutla	12-ZU-0460-2015	Morelos	Jotutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$833,000	\$833,000	\$248,105	\$248,105	\$248,105	\$248,105	\$248,105	29.78	\$0	Metros Cuadrados	55,115	0.00	30.00							
MOR1515040610623	Pavimentación De La Avenida Reforma (2da. Etapa), Col.Centro Cuautla	06-ZU-0320-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,309,988	\$3,309,988	\$3,309,988	\$3,309,988	\$3,309,988	82.75	\$0	Metros Cuadrados	175,207	0.00	83.00							
MOR1515040610697	Terminación De Puente Peatonal Mariano Matamoros En Amayuca Municipio De Jantetelco.	10-ZR-0599-2015	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCYP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$418,945	\$418,945	\$418,945	\$418,945	\$418,945	85.50	\$0	Metros lineales	15,646	0.00	85.00							
MOR1515040611256	Ampliacion De Red Eléctrica En Calle La Loma	16/OCT/FII I-39/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$83,060	\$83,060	\$83,060	\$83,060	\$83,060	\$83,060	\$83,060	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00							
MOR1515040611300	Rehabilitación De Cubiertas En Aulas Del Jardin De Niños Gallilea	16/OCT/FII I-40/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco Urbano		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	\$119,434	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00							
MOR1515040611334	Suministro De Bomba Sumergible Para Agua Potable	16/OCT/FII I-41/2015	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel) Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00							
MOR1515040611357	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Canarios 2	16/OCT/FII I-42/2015	Morelos	Ocuituco	Metepec Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$225,295	\$225,295	\$225,295	\$225,295	\$225,295	\$225,295	\$225,295	100.00	\$0	Metros cubicos	0	0.00	100.00							
MOR1515040611381	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle El Cedral	16/OCT/FII I-43/2015	Morelos	Ocuituco	Metepec Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$279,945	\$279,945	\$279,945	\$279,945	\$279,945	\$279,945	\$279,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MOR1515040611440	Pavimentacion Calle Porfirio Diaz	16/OCT/FII I-44/2015	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel) Rural		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$71,530	\$71,530	\$71,530	\$71,530	\$71,530	\$71,530	\$71,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI515040611484	Barda Perimetral En Jardín De Niños Heroes De Morelos	16/OCT/FII I-45/2015	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$125,262	\$125,262	\$125,262	\$125,262	\$125,262	\$125,262	\$125,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515040611553	Barda Perimetral En Primaria Agustín Cazares	16/JMT/FII I-46/2015	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$243,074	\$243,074	\$243,074	\$243,074	\$243,074	\$243,074	\$243,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515040611587	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Sangre De Heroes	16/HCH/FII I-47/2015	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$145,546	\$145,546	\$145,546	\$145,546	\$145,546	\$145,546	\$145,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515040611637	Construcción De Techumbre En Caic Martha Lillia Ibarra	16/HCH/FII I-48/2015	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$234,410	\$234,410	\$234,410	\$234,410	\$234,410	\$234,410	\$234,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515040611657	Equipamiento Del Desayunador En Secundaria Ramón Lopez Velarde	16/OCT/FII I-33/2015	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$159,174	\$159,174	\$159,174	\$159,174	\$159,174	\$159,174	\$159,174	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00
MORI515040611673	Equipamiento Desayunador Del Jardín De Heroes De Morelos	16/JMT/FII I-34/2015	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2015	\$29,790	\$29,790	\$29,790	\$29,790	\$29,790	\$29,790	\$29,790	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00
MORI515040612523	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre	26/DOF/R33 F3/08/15	Morelos	Tlayacapan	Colonia Texalo (La Cerámica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$91,548	\$91,548	\$91,548	\$91,548	\$27,465	\$27,465	\$27,465	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00
MORI515040612539	Mantenimiento De Ollas Bioenzimáticas Y Construcción De Pozo De Absorción	26/DOF/R33 F3/11/15	Morelos	Tlayacapan	Colonia Texalo (La Cerámica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$211,765	\$211,765	\$211,765	\$211,765	\$63,530	\$63,530	\$63,530	30.00	\$0	Piezas	289	0.00	100.00
MORI515040612544	Suministro Y Colocación De Transformador De 45 Kva . En La Carr. Xochimilco-Oaxtepec	26/DOF/R33 F3/12/15	Morelos	Tlayacapan	Colonia Texalo (La Cerámica)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$135,286	\$135,286	\$135,286	\$135,286	\$135,286	\$135,286	\$135,286	100.00	\$0	Piezas	289	0.00	100.00
MORI515040612762	Ampliación De Alumbrado Público, Instalaciones Subterráneas En La Calle Mariano Matamoros, Colonia Lagunilla	SI401	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$655,630	\$655,630	\$655,630	\$655,630	\$655,630	\$655,630	\$655,630	100.00	\$0	Luminaria	550	0.00	100.00
MORI515040612813	Ampliación De Alumbrado Público En Calle Genovevo De La O, Colonia Lagunilla	SI403	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$219,553	\$219,553	\$219,553	\$219,553	\$219,553	\$219,553	\$219,553	100.00	\$0	Luminaria	550	0.00	100.00
MORI515040612850	Ampliación De De Alumbrado Público En La Calle Revolución, Colonia Lagunilla	SI405	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$733,486	\$733,486	\$733,486	\$733,486	\$733,486	\$733,486	\$733,486	100.00	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00
MORI515040612944	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla, Colonia Lagunilla	SI407	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$595,832	\$595,832	\$595,832	\$595,832	\$595,832	\$595,832	\$595,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MORI515040613005	Adecuación De Imagen Del Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla	SI409	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	\$55,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MORI515040613064	Ampliación De Alumbrado Público, Instalaciones Subterráneas En La Calle 28 De Febrero Nomenclatura Oficial (29 De Febrero)	SI411	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$656,044	\$656,044	\$656,044	\$656,044	\$656,044	\$656,044	\$656,044	100.00	\$0	Luminaria	550	0.00	100.00
MORI515040613110	Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Las Juntas (Incluye Operación Transitoria)	24-ZU-057/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$964,624	\$964,624	\$964,624	\$964,624	\$964,624	\$964,624	\$964,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI515040 0613116	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla	SI413	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Lote	5,400	0.00	100.00								
MORI515040 0613291	Construcción Del Sistema Para El Control De Emisión De Gases Y El Reuso De Agua Tratada Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tequesquitengo.	12-ZR-046/2015	Morelos	Jojutla		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,922,350	\$2,922,350	\$2,922,350	\$2,922,350	\$2,922,350	\$2,922,350	\$2,922,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI515040 0613292	Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Tres Pozos De Agua Potable De Cuautla	06-ZU-054/2015	Morelos	Cuautla		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$478,895	\$478,895	\$478,895	\$478,895	\$478,895	\$478,895	\$478,895	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00								
MORI515040 0614442	Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Pozos De Agua Potable De Temixco	18-ZU-0927/2015	Morelos	Temixco		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$135,115	\$135,115	\$135,115	\$135,115	\$135,115	\$135,115	\$135,115	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00								
MORI515040 0614599	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Huecahuasco	16/HCH/FII I-49/2015	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,943	\$320,943	\$320,943	\$320,943	\$320,943	\$320,943	\$320,943	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00								
MORI515040 0615224	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Bugambillias	01-CP-007-2015	Morelos	Amacuzac		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$367,623	\$367,623	\$367,623	\$367,623	\$367,623	\$367,623	\$367,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI515040 0615543	Mobiliario Y Equipamiento En El Instituto Tecnológico De Zacatepec	31-ZU-0876-2015	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	4,866	0.00	0.00								
MORI515040 0615706	Equipamiento De 2 Aulas, Cobaem Jutepec	11-ZU-0895-2015	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,652	0.00	0.00								
MORI515040 0615871	Telebachillerato Comunitario Plantel 2 Tetecalita	08-ZU-0900-2015	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	31	0.00	0.00								
MORI515040 0615935	Telebachillerato Comunitario Plantel 4 Ixtlilco El Grande	08-ZU-0901-2015	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	21	0.00	0.00								
MORI515040 0615985	Equipamiento De Comedor Primaria 21 De Marzo, Col. Las Flores, Xochitepec	28-ZU-1091-2014	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$40,972	\$40,972	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	198	0.00	0.00								
MORI515040 0616002	Ampliación De Red De Agua Potable	DOP-F3-1705-1515	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$69,341	\$69,341	\$69,341	\$69,341	\$69,341	\$69,341	\$69,341	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00								
MORI515040 0616023	Equipamiento De Comedor Primaria 21 De Marzo, Col. Las Flores, Xochitepec	28-ZU-1091-2014	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$24,028	\$24,028	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	198	0.00	0.00								
MORI515040 0616290	Construcción De Puente Peatonal En Colonia Atlhujayn	029-COP-002-2015	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$979,921	\$979,921	\$979,921	\$979,921	\$979,921	\$979,921	\$979,921	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00								
MORI515040 0616341	Construcción De Loza De Concreto En Comandancia De Seguridad Publica Barrio Rancho Nuevo	029-COP-003-2015	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$169,644	\$169,644	\$169,644	\$169,644	\$169,644	\$169,644	\$169,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00								
MORI515040 0617028	Drenaje sanitario En Calle Sin Nombre Col. El Mirador	01-PR-008-2015	Morelos	Amacuzac	Colonia el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$288,141	\$288,141	\$288,141	\$288,141	\$288,141	\$288,141	\$288,141	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00								

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515040617093	Drenaje Sanitario En Calle Privada Ruiz Lopez Segura Col. El Mirador	01-PR-009-2015	Morelos	Amacuzac	Colonia el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$129,567	\$129,567	\$129,567	\$129,567	\$129,567	\$129,567	\$129,567	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515040617168	Línea De Conduccion Y Ampliacion De Red Hidraulica Col. El Progreso	01-PR-010-2015	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$687,135	\$687,135	\$687,135	\$687,135	\$687,135	\$687,135	\$687,135	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515040617215	Rehabilitación Y Ampliación De Red Hidraulica Mishuatlan	01-PR-011-2015	Morelos	Amacuzac	Mishuatlan (El Chijí)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$284,127	\$284,127	\$284,127	\$284,127	\$284,127	\$284,127	\$284,127	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515040617279	Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Coahuixtla	01-PR-012-2015	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$297,436	\$297,436	\$297,436	\$297,436	\$297,436	\$297,436	\$297,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515040617306	Tendido De Red Eléctrica Y Conexión De Un Sanitario A Red General En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 Barrio De San José, Tepoztlán	20-ZU-0904-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$118,181	\$118,181	\$118,181	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00
MOR1515040617323	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Coahuixtla	01-PR-013-2015	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$257,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	\$257,687	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515040617366	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Calle 5 De Mayo	01-PR-014-2015	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	\$151,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515040617409	Demolicion Y Construccion De Carcamo De Bombeo De Agua Potable Casahuatlan	01-PR-015-2015	Morelos	Amacuzac	Casahuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$577,674	\$577,674	\$577,674	\$577,674	\$577,674	\$577,674	\$577,674	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515040617441	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Col. San Gabriel Las Palmas	01-PR-016-2015	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$375,036	\$375,036	\$375,036	\$375,036	\$375,036	\$375,036	\$375,036	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515040617465	Aportacion Municipal Ceasequipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Cons De La 1a Rampa Del Sistema De Agua Potable Xalpa Unooconstruccion De Colectores En La Barranca Las Animas Para Descargar	-	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,576,181	\$2,576,181	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	77.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	77.63
MOR1515040617571	Rehabilitacion De Tanque Superficial De Agua Potable	MYE-AQS-02-PRODDER-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$321,578	\$321,578	\$321,578	\$321,578	\$321,578	\$321,578	\$321,578	100.00	\$0	Equipamiento	785	0.00	100.00
MOR1515040618168	Aportación Cfe. Programa De Electrificaciones 2015, En Varias Colonias Del Municipio De Cuautla, Morelos	APORTACIÓN CFE-05	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$963,195	\$963,195	\$963,195	\$963,195	\$500,000	\$500,000	\$500,000	51.91	\$0	Lote	0	0.00	50.00
MOR1515040618541	Construcción De Ollas De Agua Ejido Tetela	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Piezas	24	0.00	100.00
MOR1515040618764	Construcción De Ollas De Agua Comunales Tetela	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,873,626	\$1,873,626	\$1,873,626	\$1,873,626	\$1,873,626	\$1,873,626	\$1,873,626	100.00	\$0	Piezas	65	0.00	100.00
MOR1515040618839	Línea De Conducción De Agua Paraje La Espada-Los Venados	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,309	0.00	100.00
MOR1515040618915	Línea De Conducción De Agua Paraje El Rodeo-Los Venados	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	\$501,620	100.00	\$0	Metros lineales	1,061	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI515040619896	Línea De Conducción De Agua Paraje Xantamalco-El Rodeo	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$386,900	\$386,900	\$386,900	\$386,900	\$386,900	\$386,900	\$386,900	100.00	\$0	Metros lineales	1,309	0.00	100.00
MORI515040619069	Línea De Conducción De Agua Paraje Cruztitla-Xantamalco	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,309	0.00	100.00
MORI515040619214	Línea De Conducción De Agua Paraje La Cascada-Cruztitla	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,309	0.00	100.00
MORI515040619381	Infraestructura Agrícola (Huertos Comunitarios)	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	100.00	\$0	Piezas	39	0.00	100.00
MORI515040619515	Desazolve De Fosa Septica En Esc. Prim. Popocatepetl	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	100.00	\$0	Metros cúbicos	56	0.00	100.00
MORI515040619873	Construcción De Cercado Perimetral Con Malla Ciclólica Y Reforzamiento De Barda Esc. Sec. Andrés Quintana Roo	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$266,283	\$266,283	\$266,283	\$266,283	\$266,283	\$266,283	\$266,283	100.00	\$0	Metros lineales	660	0.00	100.00
MORI515040620070	Remodelación De Fachada J.N. Benito Juárez	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$405,033	\$405,033	\$405,033	\$405,033	\$405,033	\$405,033	\$405,033	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00
MORI515040620129	Drenaje Pluvial Calle De Los Templos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$260,118	\$260,118	\$260,118	\$260,118	\$260,118	\$260,118	\$260,118	100.00	\$0	Metros lineales	537	0.00	100.00
MORI515040620188	Rehabilitacion De Acceso A Las Escuelas Sec Andres Quintana Roo, Jn Benito Juárez Turno Matutino Y Vespertino, Prim. Tierra Y Libertad, Prim Fortunato Orozco Cruz, Centro De Salud, Lecheria Liconsa Y	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,233,930	\$3,233,930	\$3,233,930	\$3,233,930	\$3,233,930	\$3,233,930	\$3,233,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,199	0.00	100.00
MORI515040620713	Construcción De Barda Perimetral De La Esc. Prim. Voloxochitl En La Colonia Gabriel Tepepa	CUAU-SDUOSYPYA-ESC-F3-04/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$292,233	\$292,233	\$292,233	\$292,233	\$292,233	\$292,233	\$291,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515040620747	Construcción De Drenaje En La Esc. Prim. Matutina Cuauhtémoc Y Esc. Prim. Vespertina Nezahualcōyōtl En La Colonia Tetelcingo	CUAU-SDUOSYPYA-ESC-F3-05/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$57,900	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MORI515040620778	Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Flores Rojas En El Poblado De Casasano	CUAU-SDUOSYPYA-PAV-F3-02/15	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$489,007	\$489,007	\$489,007	\$489,007	\$489,007	\$489,007	\$440,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515040620869	Suministro De Material Eléctrico Santiago	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$47,688	\$47,688	\$47,688	\$47,688	\$47,688	\$47,688	\$47,688	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00
MORI515040620886	Suministro De Material Para La Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Febrero En La Colonia Gabriel Tepepa	ADMON-09	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,770	\$299,645	\$299,645	\$299,645	\$299,645	\$299,645	\$299,645	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00
MORI515040620926	Construcción De Rodadas En Camino Fachoca.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$31,462	\$31,462	\$31,462	\$31,462	\$31,462	\$31,462	\$31,462	100.00	\$0	Metros lineales	10,199	0.00	100.00
MORI515040620953	Suministro De Material Para La Construcción De Losa En Vivienda En La Colonia Itzacchiuatl	ADMON-10	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$26,542	\$26,542	\$26,542	\$26,542	\$26,542	\$26,542	\$26,542	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1515040620966	Construcción De Rodadas En Camino El Encinal.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$69,119	\$69,119	\$69,119	\$69,119	\$69,119	\$69,119	\$69,119	100.00	\$0	Metros lineales	10,199	0.00	100.00	
MOR1515040620991	Complementación De Obras De Electrificación En Varias Colonias	ADMON-11	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$11,020	\$11,020	\$11,020	\$11,020	\$11,020	\$11,020	\$11,020	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	
MOR1515040621003	Apertura Camino De Saca Oyametla.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Metros lineales	10,199	0.00	100.00	
MOR1515040621036	Construcción De Drenaje Pluvial Campo Minaxtitla.	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,753	\$19,753	\$19,753	\$19,753	\$19,753	\$19,753	\$19,753	100.00	\$0	Metros lineales	10,199	0.00	100.00	
MOR1515040621060	Aportación Cdi. Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Las Localidades 12 De Diciembre, Ampliación Reforma, Ampliación Galeana Sur Y Tierra Larga Del Municipio De Cuautla	APORTACIÓN CDI-04	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,360,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR1515040621061	Rehabilitación De Camino De Saca Rumbo Al Paraje Temoaya	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$52,250	\$52,250	\$52,250	\$52,250	\$52,250	\$52,250	\$52,250	\$52,250	100.00	\$0	Metros lineales	10,199	0.00	100.00
MOR1515040621088	Revestimiento De Camino De Saca Paso Benito Juárez	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$47,079	\$47,079	\$47,079	\$47,079	\$47,079	\$47,079	\$47,079	\$47,079	100.00	\$0	Metros lineales	10,199	0.00	100.00