

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MOR00150400611474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020647044	Aplicación De Red Eléctrica De Las Calles Alameda Lino Y Ciruelos De La Col Aeropuerto Del Municipio De Temascal - 67135	67135	Morelos	Temascal	Colonia Aeropuerto Sta. Sección los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020647087	Aplicación De Red Eléctrica En Las Calles 5 de Diciembre Y 25 de Junio De La Col. 14 de Febrero del Municipio De Emiliano Zapata. - 67462	67462	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020656591	Aplicación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66666	66666	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020656592	Aplicación De Red Eléctrica De La Col. Alvaro Leonel Municipio De Yautepac - 66973	66973	Morelos	Yautepac	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020661536	Aplicación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66618	66618	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020667855	Pavimentación Banquetas Y Guarniciones En Calle Tepostlan - 137772	137672	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020667927	Aplicación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Grasales De Yecapixtla - 163129	163129	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020698868	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Venustiano Carranza Col Sn Jose - 170037	170037	Morelos	Anochiapan	Telintac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ANOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR0016020699036	Aplicación De Red Eléctrica De Calle Bugambilas - 163248	163248	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704297	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Col Obispo Popular - 121223	121223	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709788	33903 Servicios Integrales - 162926	162926	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUNTE DE IXTIA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709936	Construcción De Alumbrado Publico En El Andador de Cuauhtlan - 162742	162742	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas (DOG)	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709988	Aplicación De Red Eléctrica Col Loma Sur De Emiliano Zapata - 161808	161808	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720535	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 176376	176376	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDESOL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720688	Aplicación De Red Eléctrica De Calles Jacarandas Y Las Rosas - 163060	163060	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726000	Mejoramiento Del Camino Tlayaa - Michilla - 68444	68444	Morelos	Jonacatepec	Tlayaa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781398	Curso Pda Métodos De Planeación Y Ejecución - 340597	340597	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781399	Curso Expedientes Técnicos Y Pash - 340407	340407	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781400	Compra De Equipo De Computo Impresión Y Fotografía - 340295	340295	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781401	Curso De Implementación Clínco B - 340489	340489	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781673	Aplicación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Puebla Colonia La Capilla Municipio De Jonacatepec - 298524	298524	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781674	Aplicación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Palmas Colonia Mexicon Municipio De Jonacatepec - 298664	298664	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781675	Aplicación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Palmas Colonia Anaxitos Segunda Etapa - 298795	298795	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781676	Rehabilitación De Camino De Roca Santa Clara Montefalco Perteneciente Al Municipio De Jonacatepec - 295354	295354	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781677	Drenaje Sanitario Calle Tescuala - 299211	299211	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781678	Drenaje Sanitario Calle Carrizal - 298887	298887	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781679	Aplicación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Primera Etapa De Clínco Etapa Incluye Pozos Cochotoma Y Eta - 293761	293761	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781681	Adquisición De Equipo De Computo - 251751	251751	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781682	62905 Otros Servicios Relacionados Con Otras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 252038	252038	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MOR0015040061474	Aportación Caguaa 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781683	Adquisición De Equipo Multifuncional Runner - 251565	251565	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781684	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo De Tetetilla - 370850	370850	Morelos	Jonacatepec	Tetetilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781685	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Independencia De Tetetilla - 371072	371072	Morelos	Jonacatepec	Tetetilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781686	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Tetetilla - 370735	370735	Morelos	Jonacatepec	Tetetilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781687	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Julian Pacheco De Tetetilla - 355108	355108	Morelos	Jonacatepec	Tetetilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781688	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Francisco Morazan - 295846	295846	Morelos	Jonacatepec	Tetetilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781689	Ampliación De Techumbre En Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Paven - 252220	252220	Morelos	Jonacatepec	Tetetilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781690	Construcción De Techumbre En Primaria Rural Carlos Pacheco - 294883	294883	Morelos	Jonacatepec	Tlayca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781841	Construcción De Sistema En La Primaria Aguila Calaca - 282528	282528	Morelos	Ocuituco	Juniltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781844	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 361120	361120	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781845	31604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De las Dependencias Y Entidades - 340866	340866	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781846	Curso De Análisis De Precios Unitarios Neodata - 328412	328412	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781847	Adquisición De Equipo Hardware - 328217	328217	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781848	33903 Servicios Integrales - 322309	322309	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781849	Curso De Sistema Office - 340531	340531	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781850	Curso De Capacitación En Contabilidad Electrónica Municipal - 340627	340627	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781857	Elaboración De Plan De Desarrollo Institucional - 329115	329115	Morelos	Puente de Itlia	Puente de Itlia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300781860	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 242563	242563	Morelos	Puente de Itlia	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782026	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 201045	201045	Morelos	Tototlan	Tototlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOTLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782027	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200703	200703	Morelos	Tototlan	Tototlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOTLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782093	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 365517	365517	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782094	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 365537	365537	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782095	Aplicación De Red Eléctrica En Calle Melchor Ocampo Y Orquídeas De La Colonia Ampliación Chta - 363769	363769	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782096	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Jardín De Niños Caic Col La Florida - 360828	360828	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782097	Construcción De Banda Perimetral Jardín De Niños Caic Col La Florida - 362540	362540	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782099	Rehabilitación De Sanitarios Del Chta - 344401	344401	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782100	Rehabilitación De Sanitarios Sac Sec Cuauhtemoc - 348465	348465	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782101	Rehabilitación De Sanitarios De La Primera Benito Juárez - 348397	348397	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00160300782102	Aplicación De La Red Eléctrica Calle Del Beac Col Chta - 337829	337829	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUAD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782103	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Galeana - 319763	319763	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRANSPORTE	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782104	Desarrollos De Drenaje Pluvial Los Ahuahuas Norte - 319783	319783	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782105	Aplicación De La Red De Agua Potable Calles Veinte De Noviembre Golondrinas Mejores Pitalito Cuatemac Y Guajes Col La Bisnaga - 337717	337717	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782106	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Los Pinos Col Cuahuatlen - 337784	337784	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782112	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Julian Carrillo - 348268	348268	Morelos	Acochiapan	Atlahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782113	Aportación Para El Mejoramiento De Nuestros Comunitarios Redominación De La Zona De Riesgo Campo El Pedregal Atlacahualoya Seg Etapa - 348542	348542	Morelos	Acochiapan	Atlahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782114	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Camarones - 337842	337842	Morelos	Acochiapan	Atlahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782115	Aplicación De La Red Eléctrica Calle Niño Artillero Col Hidalgo - 337818	337818	Morelos	Acochiapan	Atlahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782116	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Acacia En Telesecundaria Niños Heroes De Chapultepec - 337631	337631	Morelos	Acochiapan	Atlahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782117	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Teresa Flores Col Nueva Esperanza - 337743	337743	Morelos	Acochiapan	Atlahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782119	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Entre Las Calles Matamoros Y Madero - 172342	172342	Morelos	Acochiapan	Quelantandero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782120	Desarrollos De Drenaje Pluvial B Sección Lado Norte - 362321	362321	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782121	Desarrollos De Drenaje Pluvial B Sección Lado Sur - 362866	362866	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782122	Aportación Para El Mejoramiento De Nuestros Comunitarios Entubamiento De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Telilatoc Cinco - 360340	360340	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782123	Aportación Para El Mejoramiento De Nuestros Comunitarios Entubamiento De La Red De Conducción Y Distribución De Agua Telilatoc Pico Doco - 359633	359633	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782124	Rehabilitación De Camino De Saca Los Carros Telilatoc - 357053	357053	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782125	Construcción De Drenaje Pluvial Los Carros - 357058	357058	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782126	Aplicación Eléctrica En Calle Niños Heroes Emiliano Zapata Una De Mayo Del Valle Venustiano Carranza E Insurgentes De La Colonia Manantial - 337803	337803	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782128	Construcción De Drenaje Sanitario Varías Calles Colonia Bol Naciente - 319149	319149	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782129	Construcción De Drenaje Sanitario Línea Principal Para La Colonia Centro Y Col Bol Naciente Primera Etapa - 337762	337762	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782131	Mejoramiento De Drenaje Pluvial Amatlán Telilatoc - 359250	359250	Morelos	Acochiapan	Telilatoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300783562	Adquisición De Hardware Y Entrenamiento De Software Para El Área De Tesorería Municipal - 347493	347493	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROCIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300783563	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 347453	347453	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170100843860	Introducción De Red De Drenaje En Carretera Emiliano Zapata Primera Etapa - 11519	11519	Morelos	Temocac	Temocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170100848891	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Orlindaque Municipio De Ayala - 26298	26298	Morelos	Ayala	Ejido Nueva Orlindaque	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170200865782	Construcción De Pavimento De La Calle Aldama - 34126	34126	Morelos	Tototlan	Villa Nicolás Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170200865873	Introducción De Red De Drenaje En Callejón El Tepiguajal Colonia Los Mangos - 61499	61499	Morelos	Temocac	Temocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$292,903						0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170200865874	Introducción De Agua Potable En Calle Del Agrarista - 36544	36544	Morelos	Temocac	Temocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170200865875	Introducción De Red De Agua Potable En Callejón Treinta De Septiembre - 60778	60778	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170200865876	Introducción De Red De Drenaje En Callejón San Marcos - 61329	61329	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170200865877	Introducción De Red De Drenaje En Callejón Treinta De Septiembre - 61488	61488	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170200865878	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Cortés - 60689	60689	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170200865879	Introducción De Red De Agua Potable En Callejón Cinco De Agosto - 60315	60315	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300931861	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Riquelme En El Barrio De Veracruz - 109435	109435	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300931862	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De Baja Tensión En Calle Juan Alvarez - 104197	104197	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300931863	Construcción De Banquetas Cuadraciones Y Balizamiento En Calle Xiporlani - 104111	104111	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300931864	Construcción De Colector Y Drenaje Pluvial En Calle Independencia Y Julian Pacheco - 106317	106317	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300931865	Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia San Martín Localidad De Tetelilla - 106062	106062	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300931866	Sustitución De Tecnología En Iluminación Urbana En La Localidad De Tetelilla - 104237	104237	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932037	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle La Cascada Perteneciente Al Barrio De San Agustín - 148784	148784	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932038	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 143359	143359	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932039	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 143357	143357	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932040	Construcción De Vado En El Camino Viejo De Tototlán A San Miguel El Puerto A La Altiura De La Zona Conocida Como Maotono - 142144	142144	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932041	Construcción De Clstermas Domiciliarias En El Barrio De La Puerta - 136417	136417	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932042	Construcción De Clstermas Domiciliarias En El Barrio De San Agustín - 132491	132491	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932043	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Ahuatlán Municipio De Tototlán Morelos - 132422	132422	Morelos	Tototlán	Ahuatlán (Asunción Ahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Salud	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932044	Construcción De Pavimento De La Calle Cerrada Reforma - 34075	34075	Morelos	Tototlán	La Cañada (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TOTOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932045	Ampliación De Muro De Contención En La Cancha De Fútbol Soccer Perteneciente A La Localidad De Nequapuico - 148705	148705	Morelos	Tototlán	Nequapuico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932046	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón Ubicado A Un Costado De La Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Nequapuico - 148578	148578	Morelos	Tototlán	Nequapuico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932047	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos En La Localidad De Tepetitlinga Municipio De Tototlán Morelos - 132371	132371	Morelos	Tototlán	Tepetitlinga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932074	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Hospital De Acochilpan - 133645	133645	Morelos	Acochilpan	Acochilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932078	Pavimentación De La Calle Principal San Antonio Loc. Rafael Marino San Antonio - 113473	113473	Morelos	Ayala	Rafael Marino (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE AYALA	Transportes y vialidades	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932080	Construcción De Drenaje En Calle Reforma Localidad Huauvita - 113455	113455	Morelos	Ayala	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932081	Rehabilitación De Depósito De Agua Potable Localidad Loma Bonita - 113481	113481	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932177	Construcción De Camino De Sacacochas Texcalamate - 112987	112987	Morelos	Ayala	Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932179	Electrificación Rural En Calle Al Cerro - 112335	112335	Morelos	Ayala	Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170300932214	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 134435	134435	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	SEDESOL Y SEDESOL	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MOR0015040061474	Aportación Caguaa 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932279	Construcción De La Red Elctrica En La Calle El Papero En El Municipio De Zacualpan De Amilpa - 88347	88347	Morelos	Zacualpan	Curul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$967,164							0.00		Otros	150	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MOR00170401005519	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En la Cabecera Municipal Barrio De Vacacrus Y Centro Ampliación De Red - 252728	252728	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,480,199							0.00		Otros	7,546	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005520	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Amatit Jonacatepec - 241866	241866	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,112,515							0.00		Metros lineales	6,330	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005521	Construcción Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Mercado Municipal - 109535	109535	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$88,212							0.00		Metros lineales	60	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005522	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Camino Antiguo A Jonacatepec Primera Etapa - 252487	252487	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$688,051							0.00		Metros Cuadrados	3,943	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005523	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Tetelilla Segunda Etapa - 214396	214396	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,725							0.00		Metros lineales	197	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005524	Colector Pluvial En Calle La Soledad - 214264	214264	Morelos	Jonacatepec	Tlayca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,793							0.00		Otros	120	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005525	Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Santos Degollado - 241902	241902	Morelos	Jonacatepec	Colonia las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$831,560							0.00		Metros lineales	211	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005673	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlaltizapán De Zapata Colonia Centro - 341729	341729	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$714,817							0.00		Metros lineales	1,600	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005674	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 335330	335330	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,898							0.00		Vehículos	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005675	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 335041	335041	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$286,522							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005676	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 334817	334817	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$277,036							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005677	Adquisición De Hardware - 324384	324384	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$180,000							0.00		Computadoras	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005678	Elaboración De Manual De Organización De Todas Las Áreas Del Ayuntamiento De Tlaltizapán de Zapata Y La Actualización Del Prog De Des Municipal - 324878	324878	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$103,891							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005679	Adquisición De Equipo De Fotocopiado - 324469	324469	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,732							0.00		Equipamiento	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005680	Adquisición De Equipo De Fotocopiado - 324548	324548	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,923							0.00		Equipamiento	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005681	Adquisición De Equipo Multifuncional Para Escaneo - 324624	324624	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,345							0.00		Equipamiento	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005682	Mantenimiento Y Actualización Del Sistema De Contabilidad Gubernamental Scgilii - 324244	324244	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,080							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170401005703	Capacitación A Las Areas Recaudadoras Del Municipio De Ocuilteo - 339698	339698	Morelos	Ocuilteo	Ocuilteo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$181,889							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005704	Adquisición De Equipo De Computo Para Las Areas Recaudadoras Del Ayuntamiento De Ocuilteo - 337048	337048	Morelos	Ocuilteo	Ocuilteo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$181,889							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005717	Adquisición De Transformador En Calle Guerrero En La Localidad De Metepec En El Municipio De Ocuilteo Morelos - 300159	300159	Morelos	Ocuilteo	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$41,760							0.00		Otros	380	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005718	33903 Servicios Integrales - 318697	318697	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$980,000							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005719	33903 Servicios Integrales - 320127	320127	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$719,200							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005727	Suministro De Equipos De Computo Para Diferentes Areas De Trabajo En El Ayuntamiento Municipal - 210965	210965	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$185,898							0.00		Equipamiento	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005728	Manuales De Organización - 207285	207285	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$609,000							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005729	Cursos De Capacitación - 208729	208729	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$232,000							0.00		Otros	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005731	33903 Servicios Integrales - 318525	318525	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$241,147							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005736	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes - 301726	301726	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,278							0.00		Metros lineales	90	0.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005738	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera San José Vista Hermosa Xoxocotla - 301017	301017	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,462,788							0.00		Otros	250	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005739	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Catorce De Febrero Y Calle San Miguel - 302642	302642	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$404,782							0.00		Metros lineales	345	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005740	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Primero D Mayo Y Calle Atlamachteloyan - 301855	301855	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$377,493							0.00		Metros lineales	300	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005741	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon De Las Flores - 302604	302604	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$279,641							0.00		Metros lineales	105	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005742	Revestimiento D Canal General En Ejido De Xoxocotla - 302377	302377	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$150,992							0.00		Otros	160	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005743	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon Privado - 302748	302748	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$179,241							0.00		Metros lineales	65	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005744	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 302876	302876	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,193,329							0.00		Metros lineales	380	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005745	Electrificación En Calle Vicente Guerrero - 301570	301570	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$864,435							0.00		Otros	340	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005746	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural El Zapote Zona Norte Incluye Planta Potabilizadora Y Ampliación De Red Del Mo - 323515	323515	Morelos	Puente de Ixtla	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,334,138							0.00		Metros lineales	110	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR00170401005747	Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Zapote - 302469	302469	Morelos	Puente de Ixtla	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$740,000							0.00		Metros lineales	121	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005748	Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Salto - 300202	300202	Morelos	Puente de Ixtla	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$810,000							0.00		Metros lineales	117	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005749	Construcción De Agua Potable En Calles Flor De San Miguel Flor De Estrella Lino Y Jamín - 302821	302821	Morelos	Puente de Ixtla	Loma Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$365,374							0.00		Metros lineales	220	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005790	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Oaxtepec Colonias Santa Rosa Corral Grande Y Casahuates Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Y R - 246878	246878	Morelos	Yautepac	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,194,751							0.00		Otros	2,834	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: BK SOLICITA VALIDACION		
MOR00170401005830	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Centro - 282316	282316	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,860,000							0.00		Vivienda	186	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005831	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Presidentes - 282256	282256	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,100,000							0.00		Vivienda	210	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005832	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Gabriel Yegua - 282143	282143	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,100,000							0.00		Vivienda	210	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005836	Ampliación De Comedor En Escuela Primaria El Pájaro De La Localidad De Huixtla - 279526	279526	Morelos	Tlaquiltenango	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$234,000							0.00		Metros Cuadrados	214	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005839	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria De La Localidad De Valle De Vázquez Primer Etapa - 281988	281988	Morelos	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez (Los Hornos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$650,291							0.00		Metros lineales	1,125	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005845	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En El Barrio De San Agustín Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 298725	298725	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$208,594							0.00		Caldas solares	64	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005846	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Barrio De San Sebastián Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 298696	298696	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$346,813							0.00		Caldas solares	108	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005847	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 298762	298762	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,415							0.00		Vehículos	0	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005848	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Barrio San Agustín En El Municipio De Totolapan Morelos - 298614	298614	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,121							0.00		Metros lineales	88	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005849	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Barrio La Purísima Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 298744	298744	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$208,594							0.00		Caldas solares	64	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005850	Rehabilitación Y Mejoramiento De Red De Alcantarillado En La Calle Obregon Y Alameda Norte Barrio De San Agustín Totolapan Morelos - 295770	295770	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$137,692							0.00		Metros lineales	120	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005851	Rehabilitación Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Calle Vicente Guerrero En El Barrio De San Sebastián Municipio De Totolapan Morelos - 298888	298888	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$91,288							0.00		Otros	100	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005852	Construcción De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Sebastián Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 290526	290526	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$685,881							0.00		Piezas	92	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
MOR00170401005853	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Ahuatlán Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 256559	256559	Morelos	Totolapan	Ahuatlán (Asunción Ahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$586,636							0.00		Caldas solares	45	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401005854	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad De San Sebastián La Cañada Perteneciente Al Municipio De Tototlan Morelos - 258911	258911	Morelos	Tototlan	La Cañada (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$282,394							0.00		Celdas solares	84	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005855	Ampliación Y Mejoramiento De Aula De Niños En La Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Nepopualco Municipio De Tototlan Morelos - 291018	291018	Morelos	Tototlan	Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$271,532							0.00		Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005856	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Hidalgo En La Localidad De Nepopualco Municipio De Tototlan Morelos - 272743	272743	Morelos	Tototlan	Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$276,991							0.00		Otros	32	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005857	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Morelos Frente A Pantón En La Localidad De Nepopualco Municipio De Tototlan Morelos - 272711	272711	Morelos	Tototlan	Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$169,865							0.00		Otros	32	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005858	Rehabilitación De Olla De Captación En La Comunidad De Nepopualco Perteneciente Al Municipio De Tototlan Morelos - 272912	272912	Morelos	Tototlan	Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$369,896							0.00		Otros	80	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005859	Construcción De Muro De Contención En Callejón Ubicado En La Localidad De Nepopualco - 256484	256484	Morelos	Tototlan	Nepopualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$268,585							0.00		Metros lineales	40	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005860	Construcción De Encoquejillado Y Enstrado En La Calle Alvaro Obregón - 142573	142573	Morelos	Tototlan	Barrio San Marcos (El Moral)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$95,499							0.00		Metros lineales	400	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005861	Construcción De Clateranas Domiciliarias En El Barrio De San Marcos - 132463	132463	Morelos	Tototlan	Barrio San Marcos (El Moral)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$984,090							0.00		Otros	133	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005876	Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Atlatlahuacán De Quince Lps A Veinte Lps - 263560	263560	Morelos	Atlatlahuacán	Atlatlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$11,013,644							0.00		Otros	7,941	100.00	Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005909	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 341006	341006	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$105,523							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005910	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 325607	325607	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,440							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005911	Construcción De Camino De Sacacochas Camino Los Tochores - 329910	329910	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$555,617							0.00		Otros	1,000	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005912	Construcción De Camino De Sacacochas En Campo La Savila - 330067	330067	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$274,572							0.00		Otros	750	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005913	Adquisición De Software Para El Funcionamiento Del Ayuntamiento Que Facilite Y Agilice Las Atención De Las Demandas Ciudadanas - 330285	330285	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$270,670							0.00		Equipamiento	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005914	Construcción De Camino De Sacacochas En Campo El Jardín - 329995	329995	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000							0.00		Otros	875	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005915	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 317159	317159	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$406,000							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005916	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 317148	317148	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,400							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005917	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 317145	317145	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,400							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																												
Cuarto Trimestre 2017																												
Total: 1959																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Ceaqua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170401005918	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Oriente Colonia Cruz Verde Localidad Ayala - 299147	299147	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,903							0.00		Metros lineales	630	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005919	Ampliación De Comedor Comunitario En Dif Municipal Localidad Ayala - 299108	299108	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$228,750							0.00		Otros	450	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005920	Construcción De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Oriente Colonia Cruz Verde Localidad Ayala - 299095	299095	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,363							0.00		Metros lineales	630	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005921	Construcción De Drenaje En La Calle El Tenayo - 290689	290689	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,979							0.00		Metros lineales	88	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005922	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Amate Localidad Ayala - 291336	291336	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,062,597							0.00		Metros lineales	300	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005923	Construcción De Camino De Sacacochas - 112337	112337	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$580,000							0.00		Otros	3,272	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005924	Depuración Actualizar Y Complementar La Base De Datos Del Padron Catastral - 330413	330413	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$392,405							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005925	Construcción De Drenaje En Avenida Benito Juárez Ampliación Paraíso Localidad Abelardo L. Rodríguez - 113461	113461	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000							0.00		Metros lineales	210	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005926	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Col Miguel Salazar Localidad Abelardo Rodríguez - 297115	297115	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$332,107							0.00		Metros lineales	250	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005927	Construcción De Camino De Sacacochas Ejido El Guayal - 329829	329829	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000							0.00		Otros	750	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005928	Construcción De Drenaje Y Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Cielitas Salazar Localidad Anenecuilco - 310652	310652	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,314,000							0.00		Metros lineales	250	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005929	Construcción De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Gil Muñoz Localidad Anenecuilco - 299079	299079	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,019,165							0.00		Metros lineales	450	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005930	Construcción De Drenaje En Calle Agua Limpia Localidad Apatenco - 304491	304491	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,000							0.00		Metros lineales	250	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005931	Construcción De Drenaje En Calle Miguel Salazar Localidad Apatlaco - 289921	289921	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$342,066							0.00		Metros lineales	121	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005932	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Ampliación Benito Juárez Zona Sureste De La Colonia La Libertad Y Zona Sureste - 325684	325684	Morelos	Ayala	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,012							0.00		Otros	200	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005934	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Chinameca Col Las Cucarachas Y En San Juan Ahuayao San Juanito Incluye Tanque Y Red - 325618	325618	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$779,670							0.00		Otros	250	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005935	Ampliación De Red Eléctrica En Calle San José Localidad Huixtillilla - 304668	304668	Morelos	Ayala	Huixtillilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$195,556							0.00		Otros	80	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005936	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Guadalupe Localidad Huixtillilla - 304761	304761	Morelos	Ayala	Huixtillilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,839							0.00		Otros	80	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005937	Electrificación Rural En Calle Niño Artillero Localidad Huixtillilla Municipio De Ayala - 297306	297306	Morelos	Ayala	Huixtillilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$169,282							0.00		Otros	120	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170401005938	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sifón De La Cuera Localidad Huixtillilla - 297487	297487	Morelos	Ayala	Huixtillilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$636,917							0.00		Otros	300	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005939	Electrificación Rural En Calle Florida - 331049	331049	Morelos	Ayala	Jaloteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$274,129							0.00		Otros	300	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005940	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sifón De La Cuera Localidad Jaloteco - 306327	306327	Morelos	Ayala	Jaloteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$367,087							0.00		Otros	75	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005941	Electrificación Rural En Calle La Curva Localidad Jaloteco - 112330	112330	Morelos	Ayala	Jaloteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$117,509							0.00		Otros	235	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005942	Construcción De Red Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Localidad Moyotepec - 303852	303852	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$469,938							0.00		Otros	100	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005943	Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De Niños Héroes - 290290	290290	Morelos	Ayala	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,274,984							0.00		Metros lineales	145	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005944	Electrificación Rural En Camino Al Pantón Localidad Olintepac Municipio De Ayala - 297402	297402	Morelos	Ayala	Olintepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,999							0.00		Otros	700	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005945	Electrificación Rural En Calle Olinpatec Localidad Olinpatec Municipio De Ayala - 297212	297212	Morelos	Ayala	Olintepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$183,129							0.00		Otros	300	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005946	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Camino Real Localidad Palo Blanco - 303931	303931	Morelos	Ayala	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000							0.00		Metros lineales	350	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005947	Electrificación Rural En Calle Cerrada Del Canal Localidad Rafael Merino San Antonio - 303745	303745	Morelos	Ayala	Rafael Merino (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$209,202							0.00		Otros	70	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005948	Construcción De Deposito De Agua En La Localidad Del Salitre - 299131	299131	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$382,900							0.00		Otros	950	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005949	Construcción De Camino De Sacacoachas - 112536	112536	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000							0.00		Otros	2,385	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005950	Rehabilitación De Camino Rural Acceso Principal Loc San Vicente De Juárez - 106576	106576	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000							0.00		Otros	1,375	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005951	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa Localidad Tecomaeco - 299100	299100	Morelos	Ayala	Tecomaeco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$342,603							0.00		Otros	170	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005952	Construcción De Drenaje En Colonia Rugambillas Calles Delías Jacarandas Tulipanesqueños Palmeras Y Laureles Localidad Tenematepango - 298895	298895	Morelos	Ayala	Tenematepango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$524,758							0.00		Metros lineales	250	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005953	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Dios De Abril Localidad Tlayecac - 339666	339666	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,680							0.00		Otros	200	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005954	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Potrero Localidad Tlayecac - 304339	304339	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$286,906							0.00		Otros	170	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005955	Construcción De Deposito De Agua En La Localidad Tlayecac - 303630	303630	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$518,255							0.00		Otros	900	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170401005956	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Vicente Guerrero Localidad Tlayecac - 304438	304438	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$190,439							0.00		Otros	95	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MOR00150400611474	Aportación Caguaa 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170401009597	Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza Localidad Tlayeac - 291291	291291	Morelos	Ayala	Tlayeac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$229,305							0.00		Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009598	Construcción De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Localidad Buenavista - 297017	297017	Morelos	Ayala	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000							0.00		Metros lineales	150	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009599	Construcción De Drenaje De La Calle Emiliano Zapata Localidad Constanancio Farfán - 326215	326215	Morelos	Ayala	Constancio Farfán (La Pascuala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,000							0.00		Metros lineales	200	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009560	Construcción De Drenaje En Calle Palo Blanco Unidad Habitacional Mariano Matamoros - 290916	290916	Morelos	Ayala	Unidad Habitacional Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$194,610							0.00		Metros lineales	200	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009561	Electrificación En Calle Benito Juárez Localidad Rafael Merino - 289789	289789	Morelos	Ayala	Colonia Ejidal Rafael Merino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$291,636							0.00		Otros	70	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009562	Construcción De Línea De Conducción Y Obra Para Captación De Agua En Manantial Localidad Unidad Habitacional Díez De Abril - 310975	310975	Morelos	Ayala	Unidad Habitacional 10 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,973							0.00		Metros lineales	500	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009563	Electrificación Rural En Calle Santiago Apóstol Colonia Arboledas Localidad Apitalco - 298966	298966	Morelos	Ayala	Colonia las Arboledas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$931,218							0.00		Otros	85	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009564	Electrificación Rural De La Calle Cerezo Colonia Arboledas Apitalco Ayala Morelos - 298932	298932	Morelos	Ayala	Colonia las Arboledas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$421,172							0.00		Otros	80	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401009565	Electrificación Rural En Rinconada Del Valle Localidad Emiliano Zapata - 289710	289710	Morelos	Ayala	Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,383							0.00		Otros	100	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401006025	Construcción De Drenaje En Avenida Del Trabajo Localidad Leopoldo Heredia - 310787	310787	Morelos	Ayala	Colonia Leopoldo Heredia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$701,200							0.00		Metros lineales	175	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401006126	Ampliación Del Alcantarillado De Las Colonias Narciso Mendoza Y Peña Flores - 331768	331768	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,509,740							0.00		Metros lineales	1,500	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401006230	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 258084	258084	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,540							0.00		Lote	0	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR00170401006231	Introducción De Agua Potable Con Subvía De Pvc De Dos Pulgadas En La Calle Otilio Montano - 277155	277155	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,989							0.00		Metros lineales	50	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MOR00170401006232	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad De Tlacotepec - 277035	277035	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$485,176							0.00		Metros Cuadrados	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR00170401006233	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Carretera Otilio Montano - 254981	254981	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$188,167							0.00		Metros Cuadrados	50	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR00170401006234	Introducción De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina En La Comunidad De Tlacotepec - 251968	251968	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$624,879							0.00		Metros lineales	150	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Cagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR00170401006235	Rehabilitación De drenaje Calle Chapultepec - 250620	250620	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,104							0.00		Metros lineales	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
MOR00170401006236	Construcción De Red Eléctrica En Calle Campo Curial En El Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 245605	245605	Morelos	Zacualpan	Curial	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$621,270							0.00		Otros	120	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
MOR00170401006237	Aportación Para El Equipamiento Del Pozo De Agua - 256244	256244	Morelos	Zacualpan	Campo San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,904,823							0.00		Otros	1,966	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR00170401006238	Construcción De la Red Eléctrica En La Calle Apatépeñil Segunda Etapa Localidad De Tlacoatepec Zacualpan De Amilpas - 246079	246079	Morelos	Zacualpan	Agua Tepéchi	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$536,398							0.00		Otros	112	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR00170401006239	Construcción De la Red Eléctrica En Las Calles Arquito Y Agua Tepéchi - 248820	248820	Morelos	Zacualpan	Agua Tepéchi	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$280,279							0.00		Otros	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION	
MOR00170401006240	Rehabilitación De Drenaje Calle Huguemillas - 250728	250728	Morelos	Zacualpan	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,762							0.00		Metros lineales	100	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR	
MOR00170401006241	Construcción De Red Eléctrica En La Carretera Tlacoatepec Tezala Del Volcán En Cuatro Colonias Emiliano Zapata Localidad De Tlacoatepec - 84059	84059	Morelos	Zacualpan	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$475,078							0.00		Otros	110	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR	
MOR00170401037317	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Olinitepec - 317622	317622	Morelos	Ayala	Ejido Nueva Olinitepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,095,049							0.00		Metros lineales	400	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR10130100027471	Plataforma Mexico	06-2010	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$56,928,359	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	\$57,295,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida correcta es Persona, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR11130100027208	Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Actualización	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$74,714,629	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	\$74,719,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida correcta es Pista, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100026996	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuración De Justicia	16-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programa Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,145,525	\$29,564,974	\$29,564,974	\$29,541,663	\$29,541,663	\$29,541,051	\$29,541,051	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida correcta es Pista, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100027197	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado de Armamento	06-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,400,000	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	\$16,347,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida correcta es Equipo, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100046506	Rehabilitación De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primera Emiliano Zapata De Zacapalco, Tepalcingo	19-2R-0206-2012	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR12160100636462	Trabajos Complementarios De Remodelación De Las Oficinas De Desarrollo Integral De La Familia Dif, Cuernavaca	07-2U-0897-2012	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,440,769	\$1,429,115	\$1,429,115	\$1,429,115	\$1,429,115	\$1,429,115	\$1,429,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12160100637062	Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edificio Nuevo Y Areas Exteriores Complementarias	07-2U-0899-2012 (09R-2014)	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,382,462	\$2,382,462	\$2,382,462	\$2,382,462	\$2,370,882	\$2,370,882	\$2,370,882	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12170300964097	Mobiliario Para 2 Aulas Didacticas Secundaria Tecnica No. 28 Emiliano Zapata	08-2U-0908-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR12170300964332	Mobiliario Para 2 Aulas Didacticas Secundaria Tecnica No. 28 Emiliano Zapata	08-2U-0908-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,605	\$127,547	\$127,547	\$127,547	99.95	\$0	Mobiliario y equipo	244	0.00	99.95	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Fisica: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12170300964349	Mobiliario Para Aulas Didacticas Escuela Primaria Xaa legislatura Distrital	09-2R-0905-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR12170300964362	Mobiliario Para 4 Aulas Escuela Primaria T-C Amado Nervo Xecapixtla	30-2R-0907-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR12170300964372	Mobiliario Para 2 Aulas Didacticas Escuela Primaria Xaano Primavera Temico	18-2U-0906-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$158,737	\$158,737	\$158,737	99.21	\$0	Mobiliario y equipo	247	0.00	99.21	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Fisica: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130100045034	Remodelación De Oficinas De La Secretaría De Movilidad Y Transporte (Base Zapata)	07-2U-00003-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,778,859	\$4,778,859	\$4,778,859	\$4,778,859	\$4,631,177	\$4,631,177	\$4,631,177	96.91	\$0	Metros Cuadrados	1,242	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caagua 2015	CEA00A2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR3130100104663	Nuevo Sistema de Justicia Penal	08-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$80,286,771	\$80,286,771	\$80,222,427	\$80,222,427	\$80,222,427	\$80,222,427	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR3130200138272	Construcción Del Camino Huapalaico - San Mateo	16-2R-00075-2013	Morelos	Ocuiltepec	Huapalaico (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y Vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR3130300188172	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Cerrito, Coatlán Del Río	05-2R-00245-2013	Morelos	Coatlán del Río	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (ISOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$312,912	\$354,204	\$354,204	\$354,204	\$354,204	\$354,204	\$354,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR3130300190430	Rehabilitación De Unidad Deportiva Comunitario (Paseadores, Pasillos, Cancha De Fútbol Y Baños)	07-2U-00236-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$531,933	\$512,049	\$512,049	\$512,049	\$512,049	\$512,049	\$512,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3130300190628	Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil	07-2U-00308-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (ISOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,271,058	\$5,271,058	\$5,271,058	\$5,271,058	\$5,270,533	\$5,270,533	\$5,270,533	99.99	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3130400229716	Construcción De Techumbre En Cancha Uno Y Dos De La Esc. Sec. Benito Juárez	12-2U-00391-2013	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (ISOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,524,472	\$2,524,472	\$2,524,472	\$2,524,472	\$2,515,922	\$2,515,922	\$2,515,922	99.66	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR3130400229720	Techumbre De Jardín De Niños Torres Bodec	12-2U-00395-2013	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (ISOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$852,722	\$845,556	\$845,556	\$845,556	\$845,556	\$845,556	\$845,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR3140010029705	Construcción De La Casa De La Cultura Antigua Tetepala Ira Etapa	20-2U-00798-2013	Morelos	Tepeotlán	Santiago Tepetlapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (ISOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$750,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,482,232	\$1,482,232	\$1,482,232	98.82	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3150100489379	Construcción De Colector Con Ruberia De Concreto De 60 Cm De Las Colonias Valle Del Sol, Alianza Y 10 De Abril En Zacatepec.	31-2R-1013-2013	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$534,095	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	\$521,852	100.00	\$0	Metros Lineales	35,063	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR3150100490360	Reconstrucción Del Tramo Carretero Palpan El Rincon Del Km 0 000 Al 3 000, Miacatlán	15-2R-1047-2013	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (ISOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	\$295,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,990	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR3150200512036	Construcción De Torre De Laboratorio Física, Biológica Y Química (La Etapa), En Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamiapa Cuernavaca.	07-2U-0747-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1009 FIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (ISGE)	Educación	En Ejecución	2013	\$15,116,404	\$15,116,404	\$15,116,404	\$14,010,840	\$14,010,840	\$14,010,840	\$14,010,840	92.69	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE AFECTA EN OTRO PROYECTO.
MOR3160100626479	Trabajos Complementarios de Remodelación De las Oficinas De Desarrollo Integral De La Familia Dif, Cuernavaca	07-2U-0897-2012	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$959,231	\$951,472	\$951,472	\$951,472	\$951,472	\$951,472	\$951,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3160100637014	Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Paseo de Edificio Nuevo Y Areas Exteriores Complementarias	07-2U-0898-2012 (0598-2014)	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (ISOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,334,103	\$3,033,736	\$3,033,736	\$3,033,736	\$3,017,253	\$3,017,253	\$3,017,253	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR316020067849	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Guamuchilera Xochitpec - 143339	143339	Morelos	Xochitpec	La Guamuchilera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR3160300781418	Construcción De Dos Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atonilco Tepalcingo - 251862	251862	Morelos	Tepalcingo	Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR3160300781797	Construcción De Dos Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251161	251161	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR3160300781798	Construcción De Cuatro Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251097	251097	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$122,911	\$122,911	\$122,911	\$122,911	\$122,911	\$122,911	\$122,911	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR3160300781799	Construcción De Dos Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251006	251006	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR3160300781803	Construcción De Una Cisterna Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pedregal Tlalnepantla - 251213	251213	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el total del monto fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3160300781804	Construcción De Una Cisterna Domilicilaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Carretera Federal Tlalnepantla - 252438	252438	Morelos	Tlalnepantla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3160300781867	Construcción De Una Cisterna Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pueblo Viejo Temisco - 249019	349019	Morelos	Temisco	Temisco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR3160300781871	Construcción De Una Cisterna Domilicilaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Acatlapa Temisco - 253593	253593	Morelos	Temisco	Temisco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR3160300781876	Construcción De Cinco Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alta Palma Temisco - 253726	253726	Morelos	Temisco	Temisco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	\$153,611	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	100.00	Financiera: se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3160300781898	Construcción De Dos Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Cuentepec Temisco - 253676	253676	Morelos	Temisco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta al avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR3160300781902	Construcción De Una Cisterna Domilicilaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Eterna Primavera Temisco - 253794	253794	Morelos	Temisco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3160300782021	Construcción De Tres Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa Barbara Totolapan - 252474	252474	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR3160300782022	Construcción De Tres Cisternas Domilicilarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De San Bartolome Totolapan - 253446	253446	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2013	01	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2017 / Fisica: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUAD2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13160300782023	Construcción De Tres Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De San Agustín Tototlán - 252948	252948	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	\$92,183	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13160300782024	Construcción De Una Cisterna Domilicaria Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Purísima Concepción Tototlán - 253011	253011	Morelos	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	\$30,728	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782433	Construcción De Una Cisterna Domilicaria Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Santa María Ahuacatitlán Cuernavaca - 349820	349820	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782445	Construcción De Dos Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Bosques De Cuernavaca Cuernavaca - 253904	253904	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	\$61,445	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782449	Construcción De Una Cisterna Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De La Unión Cuernavaca - 254078	254078	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: se reporta el avance del 100% / Registro: se solicita la validación
MOR13160300783160	Construcción De Tres Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Francisco Villa Jituepec - 249496	249496	Morelos	Jituepec	Jituepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783161	Construcción De Seis Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Joya Del Agua Jituepec - 249111	249111	Morelos	Jituepec	Jituepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$184,334	\$184,334	\$184,334	\$184,334	\$184,334	\$184,334	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13160300783162	Construcción De Ocho Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Vista Hermosa Jituepec - 249609	249609	Morelos	Jituepec	Jituepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$245,778	\$245,778	\$245,778	\$245,778	\$245,778	\$245,778	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783175	Construcción De Tres Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Alfredo V Bonfil Jituepec - 249217	249217	Morelos	Jituepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783311	Construcción De Nueve Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Huixtlaic Huixtlaic - 250918	250918	Morelos	Huixtlaic	Huixtlaic	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$276,500	\$276,500	\$276,500	\$276,500	\$276,500	\$276,500	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783312	Construcción De Tres Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Huixtlaic Huixtlaic - 249726	249726	Morelos	Huixtlaic	Huixtlaic	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el total de fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783587	Construcción De Cuatro Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Arqu Gaxedo Perez Emiliano Zapata - 248484	248484	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$122,889	\$122,889	\$122,889	\$122,889	\$122,889	\$122,889	100.00	\$0	Piezas	4	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783588	Construcción De Una Cisterna Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Loma Sur Emiliano Zapata - 248607	248607	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783589	Construcción De Una Cisterna Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De El Cuante Emiliano Zapata - 248859	248859	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	\$30,722	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783592	Construcción De Seis Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Tetecaltit Emiliano Zapata - 248429	248429	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecaltit	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$184,334	\$184,334	\$184,334	\$184,334	\$184,334	\$184,334	100.00	\$0	Piezas	6	0.00	100.00	Financiera: se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: se reporta el avance del 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR13160300783594	Construcción De Tres Cisternas Domilicarias Con Capacidad De Nueva Metros Cubicos En La Localidad De Tres de Mayo Emiliano Zapata - 248548	248548	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	\$92,167	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Fisior: Se reporta el avance al 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160400829830	Conclusión De La Secundaria Juan N. Alvarez De Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-EU-0937-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,343	\$986,343	\$986,343	\$986,343	98.63	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR14140100292628	Rehabilitación De Hamaa Huixtlaic, Tlaquiltenango	25-28-0055-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Huixtlaic	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$222,849	\$222,849	\$222,849	89.15	\$0	Metros Lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR14140100301322	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones Federales de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,803,962	\$10,716,168	\$10,716,168	\$10,651,190	\$10,651,190	\$10,651,190	\$10,651,190	99.39	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Cuadr., el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301476	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE)s		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,934,070	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	\$7,720,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301525	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,034,810	\$15,026,439	\$15,026,439	\$14,994,294	\$12,814,286	\$12,814,286	\$12,814,286	85.28	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301692	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,469,631	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	\$6,453,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiarla / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR14140100301863	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,340,000	\$32,319,824	\$32,319,824	\$32,313,998	\$32,313,998	\$32,313,998	\$32,313,998	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301913	Sistema Nacional De Información	11-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,305,700	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	\$20,280,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	78.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR141402003300205	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública E Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,932,552							0.00		Metros Cuadrados	1,777,227	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR141402003300308	Techo De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros	07-EU-00167-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,893,910	\$1,893,910	\$1,893,910	\$1,893,910	\$1,844,000	\$1,844,000	\$1,844,000	97.36	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR141403003462579	Techo En Cancha De Usos Múltiples De La Ayudantía Municipal De La Colonia Alfredo V. Bonfil	25-28-00216-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampealco)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte																

Total: 1959

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Recaudado (Ministrado)								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR14140300362810	Construcción Del Parque Libertad En Calle Centenario En El Municipio De Cuernavaca Morelos	07-20-00287-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$335,703	\$335,703	\$335,703	95.92	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300382728	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura A-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla	12-20-0417-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$696,000	\$537,640	\$537,640	\$537,640	74.67	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR14140300383979	La Etapa De La Reparación De Int.Elect. (Hadas Generales Ext. Y Tablero Principal), Operativo De Fosa Séptica, Bahab De Sanit De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Atteca, Temixco	18-20-0444-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,095	\$1,495,095	\$1,495,095	\$1,495,095	99.67	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MOR14140300395468	Techumbre Metalica En Unidad Deportiva Bldo De Chiptlan Col. Chiptlan, Cuernavaca	07-20-00539-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,348,102	\$1,348,102	\$1,348,102	96.46	\$0	Metros Cuadrados	238,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140300395591	Arcocheo En La Parte Posterior Del Auditorio Juan Antonio Triunfoacapan	12-20-00524-2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,170,066	\$1,170,066	\$1,170,066	\$1,170,066	\$1,086,241	\$1,086,241	\$1,086,241	92.84	\$0	Metros Cuadrados	580,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140400412839	Rep.De Grietas Producidas Por El Sismo (De Acuerdo A Dict.746. De Inslem) Demolic.Y Const.De Loka En Edif.Retiro, A-70,Bahab-Dea Red.Elect. Int.Y Ext,Bahab-De Techumbre San.dra. Ope.Victoria	17-20-0778-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,866,608	\$4,267,042	\$4,267,042	\$4,267,042	87.08	\$0	Metros Cuadrados	855	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
MOR14140400413576	Reparación De Fisuras En Losas Y Muros De Concreto De Acuerdo Al Dict. Del Inslem, Impermeab. De Losas (1,375.00 M2) Aplicar Pint En Edif.(4,755. M2) Prim. Mariano Escobedo De Col. Plan De Ayala, Tac	31-2R-0625-2014	Morelos	Zacatepec	Colonia Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$691,905	\$691,905	\$691,905	\$686,720	\$686,720	\$686,720	\$686,720	99.25	\$0	Metros Cuadrados	551	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR14140400413608	Rehabilitación General Electrica En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-2R-0780-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$288,242	\$288,242	\$288,242	\$285,964	\$285,964	\$285,964	\$285,964	99.21	\$0	Metros Cuadrados	654	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MOR14140400413674	Demolicion Y Sust.De Barda Perimetral De La Colindancia Norte (50m) Consid. Taia De 2 Anchos, Demolicion De Un Tanque Elevado De 3 X 4 M, Impermeab. De Antenas. - En Prim. Vicente Guerrero De Tetelipa	31-2R-0578-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,294,739	\$1,294,739	\$1,294,739	\$1,275,357	\$1,275,357	\$1,275,357	\$1,275,357	98.50	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MOR14140400414424	Techumbre En Plaza Civica De La Escuela Secundaria Técnica No. 30 De Col. Constitución, Jiutepec	11-20-0570-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,290,408	\$1,290,408	\$1,290,408	\$1,247,402	\$1,247,402	\$1,247,402	\$1,247,402	96.67	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MOR14140400423628	Ontrucción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocoles	07-20-00772-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,242,679	\$4,242,679	\$4,242,679	\$4,242,679	\$4,232,044	\$4,232,044	\$4,232,044	99.75	\$0	Metros Cuadrados	3,396	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140400423670	Alumbrado Sendero Peatonal En Calle Amado Nervo Luis G. Urbina Y Nicolas Bravo	07-20-00788-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$247,124	\$247,124	\$247,124	99.65	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140400424948	Construcción De 10 Cisternas Domiciliarias En Xochicoatl Miacatlan	15-2R-00654-2014	Morelos	Miacatlán	Xochicoatl (Ciermo Longares)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$159,558	\$159,142	\$159,142	\$159,142	\$159,142	\$159,142	\$159,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de saldos por \$415.99 \$810/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: Cisternas / Registro:
MOR14140400425433	Construcción De Piso Firme	15-2R-00663-2014	Morelos	Miacatlán	Costateleo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$366,340	\$365,624	\$365,624	\$365,624	\$365,624	\$365,624	\$365,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de saldos por \$715.62 \$810/175/2016 de fecha 03/06/2016 / Física: / Registro:
MOR14140400425472	Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme	16-2R-00687-2014	Morelos	Ocuilteco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$55,506	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	\$55,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425520	Construcción De 1 Bodega	16-2R-00695-2014	Morelos	Ocuilteco	Tlacuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425598	Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocuilteco	16-2R-00783-2014	Morelos	Ocuilteco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,623	\$63,657	\$63,657	\$63,657	\$63,657	\$63,657	\$63,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425668	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	16-20-00603-2014	Morelos	Ocuilteco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425727	Construcción De 75 Techos Firmes	17-2R-00621-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$338,533	\$338,132	\$338,132	\$338,132	\$338,132	\$338,132	\$338,132	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140400425792	Construcción De 65 Cisternas Domiciliarias En Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-20-00657-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,037,129	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425820	Construcción De Piso Firme	17-20-00662-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$381,141	\$380,402	\$380,402	\$380,402	\$380,402	\$380,402	\$380,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400425920	Construcción De 1600.00 M2 Piso Firme A Realizarse En 50 Viviendas	18-20-00574-2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425961	Construcción De 100 Techos Firmes	18-20-00627-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$451,378	\$450,843	\$450,843	\$450,843	\$450,843	\$450,843	\$450,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426099	Alumbrado Publico En La Calle Metahuacoyoyit Alta Tensión Y Sonetiza	18-20-00634-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$190,978	\$190,978	\$190,978	\$190,978	\$188,297	\$188,297	\$188,297	98.60	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400426383	Alumbrado Publico En La Calle Morteuma Cuauhtemoc Y Francisco Villa	18-20-00635-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$295,139	\$293,976	\$293,976	\$293,976	\$293,976	\$293,976	\$293,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400426646	Habilitación Del Centro De DesarrolloComunitario Col. Ruben Jaramillo	18-20-00666-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$151,282	\$151,282	\$151,282	\$151,282	\$150,691	\$150,691	\$150,691	99.61	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400427003	Construcción De Calle Emiliano Zapata	18-20-00734-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$234,762	\$234,762	\$234,762	\$234,762	\$234,024	\$234,024	\$234,024	99.69	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400428629	Adecuación De Bagan Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo	18-20-00740-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$93,343	\$93,343	\$93,343	\$93,343	\$92,549	\$92,549	\$92,549	99.15	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400428640	Equipamiento De Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Rio Sacondido	18-2U-00771-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,358	\$59,358	\$59,358	98.93	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428649	Habilitación Del Centro De DesarrolloComunitario Col. El Estribo	18-2U-00773-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$98,260	\$98,260	\$98,260	\$98,260	\$97,078	\$97,078	\$97,078	98.80	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428655	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Sacondido	18-2U-00774-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$676,738	\$676,738	\$676,738	\$676,738	\$675,494	\$675,494	\$675,494	99.82	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428662	Equipamiento De Un Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Dazavento	18-2U-00775-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$90,805	\$90,805	\$90,805	\$90,805	\$90,091	\$90,091	\$90,091	99.21	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428674	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Morelos	18-2U-00776-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$157,961	\$157,961	\$157,961	\$157,961	\$156,908	\$156,908	\$156,908	99.33	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428685	Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Rio Sacondido	18-2U-00789-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$29,889	\$29,889	\$29,889	\$29,889	\$29,168	\$29,168	\$29,168	97.59	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428702	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario El Estribo	18-2U-00790-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$70,654	\$70,654	\$70,654	\$70,654	\$69,665	\$69,665	\$69,665	98.60	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400431556	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario La Col. Nopalera	18-2U-00791-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$12,152	\$12,152	\$12,152	\$12,152	\$11,667	\$11,667	\$11,667	96.01	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400431770	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Sacondido	18-2U-00799-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$25,179	\$25,179	\$25,179	\$25,179	\$24,682	\$24,682	\$24,682	98.03	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400431821	Construcción De 3,200 M2 De Piso Firme	19-2R-00686-2014	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$370,040	\$369,325	\$369,325	\$369,325	\$369,325	\$369,325	\$369,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400431885	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	22-2R-00618-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400431958	Contrucción De 1 Bodega	22-2R-00665-2014	Morelos	Tetela del Volcán	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400432011	Cinstrucción De 2 Bodegas	22-2R-00673-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$117,265	\$117,168	\$117,168	\$117,168	\$117,168	\$117,168	\$117,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400432062	Cinstrucción De 15 Bodegas	22-2R-00680-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$879,488	\$878,761	\$878,761	\$878,761	\$878,761	\$878,761	\$878,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400432094	Cinstrucción De 1 Bodegas	22-2R-00682-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalcoimico	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400438761	Constección De 3 Bodegas	22-2R-00685-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$175,898	\$175,752	\$175,752	\$175,752	\$175,752	\$175,752	\$175,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400438821	Constección De 1 Bodegas	22-2R-00689-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cuitlamila	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400438928	Constección De 1 Bodegas	22-2R-00690-2014	Morelos	Tetela del Volcán	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400438992	Constección De 1 Bodegas	22-2R-00692-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Potrero de León (Rancho el León)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	\$58,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400439866	Construcción De 3 232.00 M2 De Piso Firme	22-2R-00694-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$373,740	\$372,716	\$372,716	\$372,716	\$372,716	\$372,716	\$372,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449962	Construcción De 75 Techos Firmes	22-2U-00575-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PADEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$338,533	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450038	Construcción De 77 Cisternas Domiciliarias En Tlalnegantla Tlalnegantla	23-2R-00598-2014	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,228,599	\$1,227,821	\$1,227,821	\$1,227,821	\$1,227,821	\$1,227,821	\$1,227,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450190	Cancha De Usos Múltiples San Rafael Zaragoza	24-2R-00992-2014	Morelos	Tlaxiaguacán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,852	\$898,852	\$898,852	99.87	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450457	Construcción De 1 Bodega	26-2R-00672-2014	Morelos	Atlatilpac (San Agustín Atlatilpac)	Atlatilpac	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450540	Construcción De 3 Bodega	26-2R-00678-2014	Morelos	Atlatilpac (San Agustín Atlatilpac)	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$175,898	\$175,567	\$175,567	\$175,567	\$175,567	\$175,567	\$175,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450586	Construcción De 2 Bodega	26-2R-00681-2014	Morelos	Atlatilpac (San Agustín Atlatilpac)	Balliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$117,265	\$117,044	\$117,044	\$117,044	\$117,044	\$117,044	\$117,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450656	Construcción De 192.00 M2 De Piso Firme	26-2R-00693-2014	Morelos	Atlatilpac (San Agustín Atlatilpac)	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$222,024	\$221,403	\$221,403	\$221,403	\$221,403	\$221,403	\$221,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450927	Construcción De 1 Bodega	27-2R-00674-2014	Morelos	Tototlan	Nepotualco	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452031	Construcción De 1 Bodega	27-2R-00675-2014	Morelos	Tototlan	Tototlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452099	Construcción De 1 Bodega	27-2R-00676-2014	Morelos	Tototlan	Villa Nicolás Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1012 PADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Cagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: LA entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400452136	Construcción De 1 Bodega	27-2R-00677-2014	Morelos	Totolapan	Tepetitlapita	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452136	Construcción De 1 Bodega	27-2R-00691-2014	Morelos	Totolapan	Ahuatlán (Asunción Ahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452211	Construcción De 75 Techos Firmes	27-2U-00626-2014	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$338,533	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452243	Construcción De 1600 M2 De Piso Firme Para 50 Viviendas	29-2R-00622-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	\$183,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400452296	Construcción De 100 Techos Firmes	29-2R-00628-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$451,378	\$449,736	\$449,736	\$449,736	\$449,736	\$449,736	\$449,736	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452335	Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Mixtlaclingo Yecapitla	30-2R-00655-2014	Morelos	Yecapitla	Mixtlaclingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$797,791	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452465	Alumbrado Publico En Av. Benito Juarez Tramo 1	30-2U-00784-2014	Morelos	Yecapitla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$188,537	\$187,646	\$187,646	\$187,646	\$187,646	\$187,646	\$187,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452596	Alumbrado Publico En Av. Benito Juarez Tramo 2	30-2U-00795-2014	Morelos	Yecapitla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$195,175	\$195,175	\$195,175	\$195,175	\$195,175	\$195,175	\$195,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452635	Construcción De 50 Cisternas Domiciliarias En Zacualpan De Amilpas, Zacualpan	32-2R-00656-2014	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$797,791	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	\$796,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452661	Construcción De 1 Bodega	32-2R-00684-2014	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	\$58,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400458093	Rehabilitación De Techumbre Plaza Lido Col. Centro, Cuernavaca	07-2U-00664-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,847,883	\$1,847,883	\$1,847,883	\$1,847,883	\$1,847,883	\$1,847,883	\$1,847,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150100471893	Construcción De Taller De Diseño Grafico Arquitectonico En La Secundaria Gral. Juan R. Alvarez, De D.F.S.D. Emiliano Zapata	08-2U-0716-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,445,000	\$2,429,085	\$2,429,085	\$2,429,085	\$2,429,085	99.35	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150200542645	Construcción De Firme Para las Canchas De Basquetbol En La Unidad Deportiva De Tejalpa	11-2U-0707-2014	Morelos	Jlutepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$235,647	\$235,647	\$235,647	\$235,647	\$225,614	\$225,614	\$225,614	95.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300565032	Aula Y Módulo Sanitario En El Bmad 04 De Chinameca, Ayala	04-2R-0998-2014	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,033,000	\$3,015,826	\$3,015,826	\$3,015,826	\$3,015,826	99.43	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR14150300565041	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, En El Libramiento, Cuautla	06-2U-1035-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14150300577921	Techumbre A Base De Lomario En Plaza De La Anuncion Temilcingo, Tlaxiilapang	24-2R-0999-2014	Morelos	Tlaxiilapang de Zapata	Temilcingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$764,467	\$759,086	\$759,086	\$759,086	\$759,086	\$759,086	\$759,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300578047	Construcción De Acceso En El Municipio De Mazatepec	14-2U-1022-2014	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,570,686	\$1,570,686	\$1,570,686	\$1,570,686	\$1,519,873	\$1,519,873	\$1,519,873	96.76	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14150300580457	Malla Perimetral De Pantón Galesana- Zacatepec	31-2R-1001-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$626,396	\$626,396	\$626,396	\$626,396	\$626,396	\$626,396	\$626,396	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100635463	Planta Física De Consulta De La Planta Física De Patología (Edificio H) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uam) Chamilpa, Cuernavaca	07-2U-0375-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$908,242	\$908,242	\$908,242	\$904,464	\$904,464	\$904,464	\$904,464	99.58	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR14160100635488	Construcción De Auditorio Para 200 Personas En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca	07-2U-1070-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,991	\$1,950,545	\$1,950,545	\$1,923,564	\$1,923,564	\$1,923,564	\$1,923,564	98.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR14160100636297	3da Etapa Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Turístico De Oaxtepec	29-2U-1093-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,050,000	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	\$2,026,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100636503	Imagen Urbana En Calles Del Centro Histórico De Cuernavaca (Plaza Calvario)	07-2U-1024-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,660,000	\$3,648,188	\$3,648,188	\$3,648,188	\$3,648,188	\$3,648,188	\$3,648,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100637034	Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Trámite De Edificio Nuevo Y Areas Exteriores Complementarias)	07-2U-0899-2012 (0598-2014)	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,683,434	\$2,683,434	\$2,683,434	\$2,683,434	\$2,619,605	\$2,619,605	\$2,619,605	97.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100638630	Remodelación Del Órgano Laboral De La Junta Local De Conciliación Y Arbitraje	07-2U-1068-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$176,883	\$176,883	\$176,883	\$176,883	\$173,361	\$173,361	\$173,361	98.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160100640066	Rehabilitación De La Plaza Civica En Chiconcuac En El Municipio De Xochitepec	28-2R-1089-2014 (PAPEF 2014)	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,488,257	\$2,488,257	\$2,488,257	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160100640067	Rehabilitación De La Plaza Civica En Chiconcuac En El Municipio De Xochitepec	28-2R-1089-2014 (PAPEF 2013)	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,478,863	\$4,478,863	\$4,478,863	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200676215	Construcción De Gradas Baños, Vestidores Y Gimnasio Al Aire Libreen Cancha De Futbol De Atzacomulco, Jltutepec	11-2U-0606-2014	Morelos	Jltutepec	Jltutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$893,926	\$890,252	\$890,252	\$890,252	\$890,252	\$890,252	\$890,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200676305	Construcción De Baños Y Vestidores En La Unidad Deportiva San Francisco Mexcalpan, Jltutepec	11-2R-0571-2014	Morelos	Jltutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$382,893	\$368,980	\$368,980	\$368,980	\$368,980	\$368,980	\$368,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: (SE CANCELÓ \$ 14,581.48 SEGUN OFICIO B810/0397/2017 Y BH-2560-2-2017) / Física: / Registro:
MOR14160200677147	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Calle Rafaela Zapata, Localidad De Anenecuilco Ayala	04-2U-0138-2014	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$915,680	\$915,680	\$915,680	\$915,680	\$890,077	\$890,077	\$890,077	97.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Caagua 2015	CEAGUAD2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR14160200677311	Rehabilitación De La Plaza Chinameca	04-2R-0991-2014	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,839,691	\$1,839,691	\$1,839,691	\$1,839,691	\$1,835,955	\$1,835,955	\$1,835,955	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677340	Construcción De Techumbre En La Unidad Deportiva Cocoyoc	29-2R-0557-2014	Morelos	Yautepac	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,006,354	\$1,006,354	\$1,006,354	\$1,006,354	\$1,001,674	\$1,001,674	\$1,001,674	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677906	Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva Tejalpa, Jiutepec	11-2U-0706-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$184,426	\$184,426	\$184,426	\$184,426	\$181,509	\$181,509	\$181,509	98.42	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677910	Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Cívica, Los Robles Cívica, Jiutepec	11-2U-0741-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,415,565	\$1,415,565	\$1,415,565	\$1,415,565	\$1,406,791	\$1,406,791	\$1,406,791	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677911	Ampliación De Red Eléctrica Para Centro De Salud, Vista Hermosa Jiutepec	11-2U-0913-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Salud	En Ejecución	2014	\$227,709	\$227,709	\$227,709	\$227,709	\$225,296	\$225,296	\$225,296	98.94	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677923	Construcción De La Unidad Deportiva Osvaldo Moctezuma, (Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples) En Tlaquiltenango	29-2U-1061-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$391,396	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160300732595	Conclusión De La Remediación Del Inmueble Que Ocupa El Centro De Justicia Para Las Mujeres En Cuernavaca	07-2U-1097-2014 (2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFSP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,210,008	\$4,201,636	\$4,201,636	\$4,201,636	\$4,201,636	\$4,201,636	\$4,201,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160300745055	Construcción De Módulo Sanitario En La Preparatoria No. 5 De Puente De Itla	17-2U-1011-2014	Morelos	Puente de Itla	Puente de Itla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,196,432	\$1,196,432	\$1,196,432	\$1,184,366	\$1,184,366	\$1,184,366	\$1,184,366	98.99	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14170200895105	Adoseros Y Acabados Exteriores De La Unidad De Docencia Tres (Ira, Etapa) Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos De La Joya, Jiutepec	11-2R-1108-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$750,097	\$750,097	\$750,097	\$747,599	\$224,280	\$224,280	\$224,280	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14170401053688	Rehabilitación De Infraestructura De La Escuela De Educación Normal Babiliano Sagata Clave Tlaxiútlitl de la Comunidad De Amilcingo Del Municipio De Temac	PENDIENTE PAM BASICO 2014	Morelos	Temac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,268	\$1,300,268	\$1,300,268	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471328	Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyatepec, Ayala	04-2R-0020-2015	Morelos	Ayala	Moyatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	\$2,241,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150100471577	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Guadalupe Victoria, Ubicada En La Col. Guadalupe Victoria De Cuautla	06-2U-0045-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,095,794	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	\$995,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150100471853	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De San Luis En La Col. Cuauhtémoc, Cuautla	06-2U-0021-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,052	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	\$1,141,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	503	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150100471872	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedad Blanca, Cuautla	06-2U-0001-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$758,003	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	\$673,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471931	Techumbre En La Primaria Unión De Las Américas De Santa María Ahuacatlilán, Cuernavaca	07-2U-0017-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$944,000	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	\$939,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150100471945	Techumbre En La Primaria Cuauhtémoc De Chamilpa, Cuernavaca	07-2U-0003-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$945,000	\$949,159	\$949,159	\$949,159	\$949,159	\$949,159	\$949,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150100472424	Construcción De Almacén General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos	11-2R-0060-2015	Morelos	Jiutepec	El Tancal	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,537,279	\$1,537,279	\$1,537,279	\$1,510,503	\$1,510,503	\$1,510,503	\$1,510,503	98.26	\$0	Metros Cuadrados	482	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150100473382	Rehabilitación De Alumbrado Público En Biv.	003	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tepalcingo	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150100478359	Remodelación De Cubierta En Mercado De Buena Vista, Col. Buena Vista	07-2U-0022-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,022,599	\$2,015,144	\$2,015,144	\$2,015,144	\$2,015,144	\$2,015,144	\$2,015,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100484608	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFSP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$11,910,590							0.00		Celdas solares	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR151501004846474	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFSP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,474,228							0.00		Celdas solares	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR151501004846463	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Ucas)	04-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFSP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UCES)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$12,457,464							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR151501004846477	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFSP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COEs)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,409,631							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR151501004846473	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PAFSP	Acceso a la Justicia para las Mujeres		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$13,534,810							0.00		Celdas solares	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1515010040484749	Nuevo Sistema de Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2017	\$14,500,000							0.00		Celdas solares	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040484891	Fortalecimiento de Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,260,772							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040484932	Red Nacional de Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$39,070,000							0.00		Celdas solares	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040484970	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,027,347							0.00		Celdas solares	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040485002	Servicios de Llamadas de Emergencia 066 Y de Denuncia Anónima 089	12-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,190,000							0.00		Celdas solares	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040485035	Registro Público Vehicular	13-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,010,000							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040485056	Evaluación de Los Distintos Programas O Acciones	15-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos programas o acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,200,000							0.00		Celdas solares	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040485081	Genética Forense	16-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,951,450							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040485127	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Inspección De Justicia	17-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2017	\$37,673,886							0.00		Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:	
MOR1515010040485288	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Cantaro, Cuernavaca.	07-20-0008-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$578,134	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	\$572,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR1515010040485655	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Osa Mayor, Cuernavaca.	07-28-0010-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,043,725	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	\$1,032,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR1515010040486136	Construcción De Colector Pluvial Unidad Habitacional Fovissate Sitio De Vertido Canal Cruzas Residuos Con Tezonatepec, Municipio De Jiutepec.	11-28-0053-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,616,357	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	\$2,594,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR1515010040486640	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico En Calle Azucenas Cuernavaca	07-28-0034-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$871,529	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	\$865,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR1515010040489973	Construcción De Bastro Ganadero T.I.F. (Ira, Ntapa)	15-28-0048-2015	Morelos	Miacatlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,805,149	\$13,765,100	\$13,765,100	\$13,765,100	\$13,765,100	\$13,765,100	\$13,765,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84,000	0.00	95.00	Financiera: (SE CANCELÓ A \$ 35,048.86 SEGUN OFICIO SED/0397/2017 Y DR-2560-2-2017) / Física: / Registro:
MOR1515010040490838	Identificación De Calle Palmas Y Aralia, En Cuautla	06-28-1015-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$358,894	\$358,894	\$358,894	\$358,894	\$241,540	\$241,540	\$241,540	67.30	\$0	Piezas	100	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1515010040491060	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Calle Nardo Y Rosa En Unidad Habitacional Fovissate, Jiutepec.	11-28-0051-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$262,169	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	\$258,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR1515010040491418	Pavimentación Calle Orquídea Col. Vicente Guerrero, Municipio De Zacatepec, Morelos.	31-28-0047-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,987,318	\$2,962,795	\$2,962,795	\$2,962,795	\$2,962,795	\$2,962,795	\$2,962,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR151502005100887	Repatriación General, Rehabilitación De Edificio Atipioy, Rehabilitación De Plaza Y Foro En La Prim. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla	06-20-0106-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$5,292,444	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	\$5,271,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150200512584	Construcción De Sala Aulas Diabéticas, Sanitarios, Aula De Uso Múltiple, Dirección, Aula De Terapia De Lengua, Bodega Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Narciso Mendoza Col. Centro Zacatepec	31-20-0183-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	\$2,982,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caguaa 2015	CEA00A2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200529235	Jrs. Etaga Del Museo De Arte Sacro En El Ecomuseo De La Asunción En Cuernavaca	07-20-0213-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200532312	Electrificación De Calle Venustiano Carranza La Tronca Col. Narciso Mendoza Cuautla	06-20-0283-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$825,000	\$813,071	\$813,071	\$813,071	\$813,071	\$813,071	\$813,071	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150200533643	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-20-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,871,733	\$4,734,864	\$4,734,864	\$4,734,864	\$4,734,864	\$4,734,864	\$4,734,864	100.00	\$0	Metros Lineales	7,896	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR15150200534789	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Sauces Primera Etapa	R33-PROII-02	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200534891	Ampliación De La Segunda Etapa De Drenaje En Calle Prolongación Abrazo De Acostempe	SN-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200534974	Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion Y Dispensario Medico	UBM-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300532308	Edificio En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cesyte) 03 Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-20-0016-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,410	\$746,410	\$746,410	\$746,410	99.52	\$0	Metros Cuadrados	564	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150300559348	Construccion De Techumbre Metálico Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arreaga De Contapez, Cuernavaca	07-20-0397-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,254,383	\$1,273,032	\$1,273,032	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	\$1,254,383	98.54	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150300560271	Techumbre En La Preparatoria No. 4 De Jojutla, Jojutla	12-20-0395-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$934,000	\$934,000	\$934,000	\$921,422	\$921,422	\$921,422	\$921,422	98.65	\$0	Metros Cuadrados	1,053	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150300570502	Construcción De Barda Perimetral J.N. Nicasioatlautla	1398004-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570532	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Santos Neguilado	1398005-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570696	Drenaje Pluvial Calle Las Palmas 2a. Etapa.	1398006-2015	Morelos	Jonacatepec	Ex-Narciso Montefrío	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570772	Construcción De Alberque Comunitario "1"	1398007-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570787	Construcción De Alberque Comunitario "2"	1398008-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570807	Construcción De Colector de Drenaje Sanitario En Avenida Principal Sección A	1398009-2015	Morelos	Jonacatepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300572003	Electrificación Calle Cerrada Los Hornos, Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-20-0282-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$272,896	\$272,896	\$272,896	97.46	\$0	Piezas	11	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572134	Electrificación De Calles Libertad Y Avenida Revolución Col. Campo De En Medio, Cuautla	06-20-0281-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$452,000	\$445,509	\$445,509	\$445,509	\$445,509	\$445,509	\$445,509	100.00	\$0	Piezas	269	0.00	100.00	Financiera: (SE CANCELÓ 4 6401.49 SEGÚN OFICIO SISO/0397/2017 Y SH-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572228	Electrificación De Calle Reconopin Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, Cuautla	06-20-0278-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$380,000	\$379,582	\$379,582	\$379,582	\$379,582	\$379,582	\$379,582	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$ 418.36 sh-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572267	Electrificación De Calles Felipe Carrillo Puerto Y Tulpan Col. Heroes De Mactari, Cuautla	06-20-0279-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$275,000	\$268,967	\$268,967	\$268,967	\$268,967	\$268,967	\$268,967	100.00	\$0	Piezas	160	0.00	100.00	Financiera: Cuautla (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$ 6033.20 sh-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572306	Electrificación De Calle Guadalupe Victoria Y Cerrada Oquidmas Col. Tepayac, Cuautla	06-20-0280-2015	Morelos	Cuautla	Colonia Ampliación Tepayac	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$375,000	\$368,369	\$368,369	\$368,369	\$368,369	\$368,369	\$368,369	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: (SE CANCELÓ 5 6630.98 SEGÚN OFICIO SISO/0397/2017 Y SH-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572827	Electrificación De Calle Cerrada La Loma Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-20-0298-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$335,000	\$643,615	\$643,615	\$643,615	\$643,615	\$643,615	\$643,615	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$ 6385.14 sh-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572869	Electrificación De Calle Cerrada Justicia Col. Campo De En Medio, Cuautla	06-20-0295-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$225,000	\$218,096	\$218,096	\$218,096	\$218,096	\$218,096	\$218,096	100.00	\$0	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$ 6904.39 sh-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572903	Electrificación De Calle Libertad Y Miguel Hidalgo, Col. Santa Bárbara, Cuautla	06-20-0314-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$440,000	\$435,089	\$435,089	\$435,089	\$435,089	\$435,089	\$435,089	100.00	\$0	Piezas	160	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$4,911.47 sh/2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572942	Electrificación De Calle Cerrada Narayón Y Luis Donaldo Coloso Col. Santa Bárbara, Cuautla	06-20-0296-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$365,000	\$359,857	\$359,857	\$359,857	\$359,857	\$359,857	\$359,857	100.00	\$0	Piezas	170	0.00	100.00	Financiera: (SE CANCELÓ 5 5142.51 SEGÚN OFICIO SISO/0397/2017 Y SH-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300576782	Electrificación De Calle 2da. Cerrada De Revolución, Col. De En Medio, Cuautla	06-20-0297-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$335,000	\$328,450	\$328,450	\$328,450	\$328,450	\$328,450	\$328,450	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$6550.29 sh-2108-2-2017) / Física: / Registro:
MOR15150300577027	Contruccion De Drenaje Sanitario En Col. Buenos Aires (Frente De Jardín De Niños), Municipio De Tepalcingo	20P-R33-008-2015	Morelos	Tepalcingo	Colonia Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300578317	Remodelación Del Inmueble Que Se Ocupara Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres, Cuernavaca	07-20-0400-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales			Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,180,542	\$7,268,475	\$7,268,475	\$7,268,475	\$7,268,475	\$7,268,475	\$7,268,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578400	Techumbre Plaza Civica Lorenzo Vazquez Del Municipio De Tlaxiiltanangy, Morelos	25-28-364-2015	Morelos	Tlaxiiltanangy	Lorenzo Vázquez (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$993,884	\$993,884	\$993,884	\$993,884	\$993,884	\$993,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR15150300578573	Cancha De Usos Múltiples Área De Ejercicio Y Juegos Infantiles En San Marcos, Tlaxiispán	24-20-0159-2015	Morelos	Tlaxiispán de	Tlaxiispán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,787,400	\$2,787,400	\$2,787,400	99.55	\$0	Metro Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUAD2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300578754	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Río Secundón Y Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario Río Secundón	18-2R-0445-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$ 629,340	\$ 625,128	\$ 625,128	\$ 625,128	\$ 625,128	\$ 625,128	\$ 625,128	\$ 625,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578920	Adecuaciones De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cudfr, Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Cudfr Y Equipamiento De 5 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitar	18-2R-0444-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015		\$ 356,968	\$ 356,968	\$ 356,968	\$ 356,968	\$ 356,968	\$ 356,968	\$ 356,968	\$ 356,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300579783	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuauhtemoc	18-2U-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015		\$ 198,949	\$ 196,485	\$ 196,485	\$ 196,485	\$ 196,485	\$ 196,485	\$ 196,485	\$ 196,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.
MOR15150300579942	Pavimentación En La Calle Reforma, En El Municipio De Zacatepec	31-2U-0399-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015		\$ 883,936	\$ 858,406	\$ 858,406	\$ 858,406	\$ 858,406	\$ 858,406	\$ 858,406	\$ 858,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.
MOR15150300580328	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa	18-2U-0418-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015		\$ 223,643	\$ 220,854	\$ 220,854	\$ 220,854	\$ 220,854	\$ 220,854	\$ 220,854	\$ 220,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.
MOR15150300580669	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez	18-2U-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015		\$ 795,156	\$ 788,657	\$ 788,657	\$ 788,657	\$ 788,657	\$ 788,657	\$ 788,657	\$ 788,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.
MOR15150300580741	Construcción De La Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres	18-2U-0425-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015		\$ 358,359	\$ 355,727	\$ 355,727	\$ 355,727	\$ 355,727	\$ 355,727	\$ 355,727	\$ 355,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.
MOR15150300581229	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez	18-2U-0426-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOp)	Urbanización	En Ejecución	2015		\$ 330,925	\$ 328,483	\$ 328,483	\$ 328,483	\$ 328,483	\$ 328,483	\$ 328,483	\$ 328,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.
MOR15150400590209	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En Avenida Principal Sección	139810-10-2015	Morelos	Jonacatepec	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590308	Construcción De Drenaje Sanitario Calle 1o. De Mayo	139801-10-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590337	Construcción De Alberque Comunitario "3"	1398012-10-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590374	Construcción De Línea Eléctrica Calle 5 De Mayo.	1398013-10-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590402	Construcción De línea De Red Eléctrica Calle Etensión	1398014-10-2015	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590427	Construcción De Red Eléctrica Calle 5 De Mayo, Col. Leandro Valle, Jonacatepec	1398015-2015	Morelos	Jonacatepec	Ex-Hacienda Montefalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590448	Construcción De Red Eléctrica Calle Santos Degollado, Col. Las Cuevas	1398016-2015	Morelos	Jonacatepec	Colonia las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590468	Construcción De Red Eléctrica Calle Chimaltepeco, Col. San Martín.	1398017-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592464	Construcción De Red Eléctrica Calle Chipilcan, Col. Leandro Valle	1398018-2015	Morelos	Jonacatepec	Ex-Hacienda Montefalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592495	Construcción De Red Eléctrica Calle Campeche (San Luis Potosí). Col. La Capilla.	1398019-2015	Morelos	Jonacatepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592537	Ampliación De Red Eléctrica Camino A Tlayca, Col. San Martín	1398020-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592606	Construcción De Red De Agua Potable Callejón Benito Juárez	1398021-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592627	Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Tlayca	1398022-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592656	Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Del Chilar	1398023-2015	Morelos	Jonacatepec	Tlayca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592865	Rehabilitación GraI. De Sanitarios, Supem. Y Rep. De Fugas En Zona De Atocha (481.00 M2) Rep. De Babaderos, Rehab.De Inst. Eléct. Res. TéC. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata	08-2U-0601-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015		\$ 806,844	\$ 892,896	\$ 892,896	\$ 892,896	\$ 892,896	\$ 892,896	\$ 892,896	\$ 892,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400593061	Construcción Red De Agua Potable Calle Jacarandas	1398024-2015	Morelos	Jonacatepec	Colonia las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593085	Construcción De Red De Agua Potable Col. Las Cuevas	1398025-2015	Morelos	Jonacatepec	Colonia las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593112	Rehabilitación Cárcamo En Planta De Agua Residuales	1398026-2015	Morelos	Jonacatepec	La Cuenca Lechera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593196	Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento Centro De Salud	1398040-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593205	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Aliende	1398027-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0015040061474	Aportación Caguas 2015	CEAG0A2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593243	Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Esperanza	139028-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593246	Ampliación De Red De Agua Potable Callejón Morelos	139029-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593253	Ampliación De Red De Agua Potable Cerrada Hidalgo	139030-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593257	Construcción De Red De Atarjea Cerrada Hidalgo	139031-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593261	Construcción De Atarjea Cerrada Los Pinos	139032-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593263	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Carrizal	139033-2015	Morelos	Jonacatepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593345	Construcción De Paso Pluvial Camino Real Amacuitlapilco	139034-2015	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593346	Vivienda Digma 1. Construcción Techo De Concreto	139035-2015	Morelos	Jonacatepec	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593347	Vivienda Digma 2. Construcción De Piso Falso	139035-2015	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593348	Vivienda Digma 3. Construcción Techo De Concreto	139037-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593349	Pavimentación Con Asfalto Calle Villagran	139038-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400593380	Construcción De Pavimento De Concreto Calle Juan Álvarez	139039-2015	Morelos	Jonacatepec	Barrio de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400594114	Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-28-0597-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	\$320,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400594121	Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Bellisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-20-0602-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$552,000	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	\$544,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	798	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR15150400594155	Sustitución De Cubierta De Sapores Por Multigranul, Rehabilitación De Pisos Y Reforzamiento De Barda Perimetral En La Prim. Sofia Valdés, Col. Justo Sierra, Matatepec	14-28-0697-2015	Morelos	Matatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,611,374	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	\$2,585,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400594433	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Miaquatlán	15-28-0613-2015	Morelos	Miaquatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	\$315,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400594438	Rehabilitación De Aula (En Espera De Recursos Estructurales) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Sistema En El J.N. Galilea, Col. 5 De Mayo, Ocutituco	16-28-0705-2015	Morelos	Ocutituco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$333,500	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400594441	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Aplicación De Pintura En General En La Prim. 18 De Marzo, Ocutituco, Ocutituco	18-28-0612-2015	Morelos	Ocutituco	Ocutituco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$223,003	\$223,003	\$223,003	\$223,003	96.96	\$0	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR15150400594450	Const.De Compaula En Est.Re, Mod.De 6.00 X 8.00 M-Tipo Infed (No Incluye Mob.) Incremento De Altura En Barda Perimetral Y Malla Ciclónica En La Prim. Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Hte. De Tacila	17-20-0877-2015	Morelos	Puerto de Tacila	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,355,657	\$1,355,657	\$1,355,657	\$1,355,657	98.24	\$0	Metros Cuadrados	763	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400594456	Construcción De Techumbre En La Prim. José María Morales Y Pavón De Miltepatla, Puente De Tacila	17-20-0381-2015	Morelos	Puerto de Tacila	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$548,930	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$433,659	\$433,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR15150400594471	Const. De La Boga 4 Aulas Did. De 6.00x8.00 M.En Est. Re, Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Re, Reforzado, Obra Exterior Y Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Tenimico	18-28-0687-2015	Morelos	Tenimico	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,992,500	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	\$2,965,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400594478	Rehab. De Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Camas De Dosis Multigranul, Impermeab. De Edificio, Rehab. De Lab. Bust. De Malla Ciclónica 100 M. Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela del Volcán	22-28-0607-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,726,860	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	\$1,707,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	681	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400594487	Construcción De Barda Perimetral (280 Ml) Y Techumbre En La Prim. 17 De Abril De Las Palmas, Xochitepec	28-20-0603-2015	Morelos	Xochitepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,500	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	\$1,091,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR15150400594561	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. 30 De Septiembre Yo Prim. Profr. Rústorgio Romero Hernández, De La Col. Obisera Popular, Xochitepec	28-28-0614-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$315,906	\$94,772	\$94,772	\$94,772	29.43	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR15150400594655	Construcción De Techumbre Metálica En La Prim. Héroes De La Reforma, Col. Mdo de Juárez, Cuautla	06-20-0688-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,094,283	\$1,094,283	\$1,094,283	\$1,081,226	\$1,081,226	\$1,081,226	\$1,081,226	98.81	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400594752	Construcción De Techumbre En El J.N. Laura Aguirre De San Miguel	16-28-0717-2015	Morelos	Ocutituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$683,600	\$683,600	\$683,600	\$683,600	97.66	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR15150400594779	Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo En El Vigía, Tlalnepantla	23-28-0870-2015	Morelos	Tlalnepantla	El Vigía (San Nicolás del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,087,805	\$1,087,805	\$1,087,805	\$1,087,805	98.89	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGU2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400597436	Construcción De Planta Tratadora De Agua En El Centro De Bachilleres Tecnológico Agropecuario (Ctna) No. 154 De Huixtla, Huixtla	09-28-0105-2015	Morelos	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$915,860	\$915,860	\$915,860	\$905,790	\$905,790	\$905,790	\$905,790	98.90	\$0	Metros Cuadrados	737	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597484	Construcción De Aula de Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 04 De Tlayacapa, Ayala	04-20-0792-2015	Morelos	Ayala	Tlayacapa	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,476,342	\$1,476,342	\$1,476,342	\$1,476,342	98.42	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400597494	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 01 De Tenatepango, Ayala	04-20-0783-2015	Morelos	Ayala	Tenatepango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$494,883	\$494,883	\$494,883	\$494,883	98.98	\$0	Metros Cuadrados	784	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400597548	Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Col. Chamilpa, Cuernavaca	07-20-0698-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$24,092,554	\$24,092,554	\$24,092,554	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	\$23,951,614	99.42	\$0	Metros Cuadrados	34,004	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400597561	Conclusión De Aula Magna Para Usos Múltiples Y Muro De Contención En El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cindet) Pánuco, Cuernavaca	07-20-0368-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,163,313	\$2,163,313	\$2,163,313	\$2,163,313	98.33	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400597594	Desarrollo De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No. 15 Rincón Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatlilán, Cuernavaca	07-20-0598-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$161,000	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	\$156,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	749	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA.
MOR15150400599376	Rehab.Da Daños Por Sismo, Elevación De Banda Perim.Acceso Principal, Sist.De Captación Y Conducc.De Aguas Pluviales, Coloc.De Red De Mayor Capacidad En Muro Colindante Y Rehab.De Pavillo 2+0 Quet	07-20-0615-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$423,284	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	\$416,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400599909	Construcción De Aula de Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 05 De Marcelino Rodríguez, Amochitlan	03-28-0782-2015	Morelos	Amochitlan	Marcelino Rodríguez (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,484,125	\$1,484,125	\$1,484,125	\$1,484,125	98.94	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400600630	Unidad De Docencia De Dos Niveles Educativos Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utesa) De Palo Escrito, Emiliano Zapata	08-20-0789-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	\$14,805,565	98.70	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400600833	Construcción De 2 Aulas En Estructura U-De 2.5 Entre Ejes, En El Colegio de Bachilleres (Cobame) 2 De Atlacomulco, Jitotpec	11-20-0791-2015	Morelos	Jitotpec	Jitotpec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,776,493	\$1,776,493	\$1,776,493	\$1,776,493	98.69	\$0	Metros Cuadrados	1,657	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400600852	Construcción De Primera Etapa Del Plantel Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep)	11-20-0793-2015	Morelos	Jitotpec	Jitotpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,714,000	\$14,714,000	\$14,714,000	\$14,074,755	\$14,074,755	\$14,074,755	\$14,074,755	95.66	\$0	Metros Cuadrados	762	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400603147	Construcción De 2 Aulas En Estructura U-De 2.5 Entre Ejes En El Colegio de Bachilleres (Cobame) No. 3 De Cacaho, Yauyape	29-28-0790-2015	Morelos	Yauyape	Cacaho	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,875,368	\$1,875,368	\$1,875,368	\$1,875,368	98.70	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400603639	Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec	31-20-0686-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400607524	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tanager, Tepalcingo.	005	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400607939	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle López Portillo, Municipio De Tepalcingo	DOR833-00112015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400608096	Adquisición De Piso Altesa Crest Total, Para El Jardín De Niños Antonilco Tepalcingo Morelos	2015-0001	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400608970	Rehabilitación De Alumbrado Público En Tepalcingo	DOP-833-009-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609141	Construcción De Electrificación En Emiliano Zapata, Municipio De Tepalcingo	CFE01	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609185	Construcción De Electrificación En La Calle Ricardo Flores Magón Antonilco , Municipio De Tepalcingo	CFE02	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609233	Construcción De Electrificación De Camino Al Papetates Barrio De Guadalupe, Municipio De Tepalcingo	CFE03	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609291	Construcción Del Puente Peatonal Las Joyas En La Localidad De Jellillo El Grande, Municipio De Tepalcingo	PUNTE01	Morelos	Tepalcingo	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609326	Rehabilitación De Electrificación (Aplicación De Focos)	ADQ01	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609363	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Tepalcingo	DOR-833012-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609377	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Temixco	18-20-1048-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 PAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$393,458	\$393,458	\$389,077	\$389,077	\$389,077	\$389,077	\$389,077	98.89	\$0	Metros Cuadrados	108,126	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150400609412	Rehabilitación Y Drenado Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Tepalcingo	DOP-833-013-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15150400609453	Rehabilitación Y Drenado Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Tepalcingo Segunda Etapa	DOP-833-014-2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR15150400609460	Trabajos Complementarios Para La Construcción de Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Liones, Temilco	18-2U-1049-2015	Morelos	Temilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014		\$380,188								0.00		Metros Cuadrados	108,126	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017		
MOR15150400609650	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces, Municipio De Tepalcingo	10-RI7019963-MZ-2015	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR15150400610061	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Ignacio Comonfort Col. Ascentapingo, Cuernavaca Morelos.	07-2U-0459-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,474	\$1,276,474	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	\$1,252,321	98.11	\$0	Metros Cuadrados	365,168	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017	
MOR15150400617306	Tendido De Red Eléctrica Y Conexión De Un Sanitario A Red General En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 Barrio De San José, Tepostlán	20-2U-0904-2015	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$118,181	\$118,181	\$118,181	\$115,777	\$34,733	\$34,733	\$34,733	\$34,733	\$34,733	29.39	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR	
MOR15160100633172	Rehab. De Inst. Eléctrica En 2 Aulas Secundarias, Rep. De Muro Fianadero , Huatit. De Fina De Concreto, Rehab. De Voladón En Lomas E Impermah. De Edif. En La Secundaria Venicia No. 16 De Huixtlaic	09-2U-0891-2015	Morelos	Huixtlaic	Huixtlaic	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$787,716	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	\$777,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100633464	Rehabilitación General De Red Sanitaria Exterior Y Sustitución De Malla Cíclica De 2 Mts. De Altura En El Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) No. 4 Profr. Guadalupe Elizondo Vega De Jutituepec	11-2U-0871-2015	Morelos	Jutituepec	Jutituepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$65,906	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	\$61,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15160100634698	Rehab. Gral. De Cancha De Uso Múltiple, Rehab. De Muro de Contención Y Rehab. De Bovederos En La Prim. Sangre de Héroes De Tlalnegantla	23-2U-0878-2015	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,012,000	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	\$999,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634805	Const. De Un Aula Didáctica En Est. R-C, Módulo 4.08x.00 M. Tipo Infed, Rehab. Gral. De Sanitario, Red. Eléct. De Edificio Principal Y Sum. De Olor. De Malla En El Jardín De Niños Ovidio De Crocy	29-2U-0872-2015	Morelos	Yautepaco	Yautepaco de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$807,300	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	\$796,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15160100634831	Impermeabilización (300.00 M) En La Secundaria Venicia No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-2U-0928-2015	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$242,190	\$239,344	\$239,344	\$239,344	\$239,344	\$239,344	\$239,344	\$239,344	\$239,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15160100635377	Centro de Información Y Documentación Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) El Texcal, Jutituepec	11-2U-0939-2015	Morelos	Jutituepec	El Texcal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,699,220	\$11,020,040	\$11,020,040	\$11,020,040	\$11,020,040	\$11,020,040	55.10	\$0	Metros Cuadrados	985	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
MOR15160100635415	Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (Ser. Espasa Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca	07-2U-1095-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2014	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	\$447,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15160100638095	Iluminación Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto)	07-2U-0447-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$87,394	\$85,376	\$85,376	\$85,376	\$85,376	\$85,376	\$85,376	\$85,376	\$85,376	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638118	Muro En Unidad Deportiva Miraval, Cuernavaca Morelos	07-2U-0468-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$42,272	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638139	Demolición Y Reposición De Lona En Parque Revolución, Cuernavaca Morelos	07-2U-0467-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Municipios	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR15160100638198	Trabajos Complementarios En La Calle Vicente Guerrero En Cuernavaca, Morelos	07-2U-0473-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,934,657	\$13,904,657	\$13,904,657	\$13,904,657	\$13,904,657	\$13,904,657	\$13,904,657	\$13,904,657	\$13,904,657	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638479	Reconstrucción De Bordo Perimetral Y Rehabilitación De Muro de Acero, Unidad Deportiva Margarita Haza De Juárez (Calle Septentrional), Cuernavaca, Morelos	07-2U-0475-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$184,796	\$184,796	\$184,796	\$184,796	\$183,760	\$183,760	\$183,760	\$183,760	\$183,760	99.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100638515	Aplicación De Alumbrado Público En La Calle Luis Echeverría	07-2U-0443-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$660,200	\$656,538	\$656,538	\$656,538	\$656,538	\$656,538	\$656,538	\$656,538	\$656,538	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638560	Aplicación De Alumbrado Público En Calle Ignacio Zaragoza	07-2U-0442-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$613,000	\$607,985	\$607,985	\$607,985	\$607,985	\$607,985	\$607,985	\$607,985	\$607,985	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638799	Alumbrado Público En Calle Candelaria	07-2U-0888-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$216,361	\$213,937	\$213,937	\$213,937	\$213,937	\$213,937	\$213,937	\$213,937	\$213,937	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638969	Alumbrado Público En Calle De La Salvación	07-2U-0889-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,253,635	\$1,248,101	\$1,248,101	\$1,248,101	\$1,248,101	\$1,248,101	\$1,248,101	\$1,248,101	\$1,248,101	100.00		Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639017	Alumbrado Público En Calle Arrastradero	07-2U-0887-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,195	\$278,264	\$278,264	\$278,264	\$278,264	\$278,264	\$278,264	\$278,264	\$278,264	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639031	Alumbrado Público En Calle H. Preciado	07-2U-0886-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$229,602	\$226,910	\$226,910	\$226,910	\$226,910	\$226,910	\$226,910	\$226,910	\$226,910	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100639058	Alumbrado Público En La Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata)	07-2U-0890-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$246,207	\$243,793	\$243,793	\$243,793	\$243,793	\$243,793	\$243,793	\$243,793	\$243,793	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640039	Rehabilitación De La Zona Denominada El Texcal, En Jutituepec Morelos	11-28-0596-2015	Morelos	Jutituepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$344,884	\$344,884	\$344,884	\$344,884	\$344,884	\$344,884	\$344,884	\$344,884	\$344,884	\$344,884	29.98		Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640043	Alumbrado Público En La Calle Francisco Javier Mina	18-2U-0903-2015	Morelos	Temilco	Temilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$140,260	\$140,260	\$140,260	\$140,260	\$139,756	\$139,756	\$139,756	\$139,756	\$139,756	99.64	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640044	Alumbrado Público En Calle San Ángel	18-2U-0902-2015	Morelos	Temilco	Temilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$263,685	\$260,843	\$260,843	\$260,843	\$260,843	\$260,843	\$260,843	\$260,843	\$260,843	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15160100640046	Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-2U-0914-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$55,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640064	Mantenimiento E impermeabilización De Jolas Y Techumbre Del Centro De Convenciones De Morelos	28-2R-0488-2015	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,536,474	\$3,536,474	\$3,536,474	\$3,536,474	\$3,447,231	\$3,447,231	\$3,447,231	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640103	Rehabilitación Del Blvd De Acceso Al Centro Turístico De Oaxtepec, la Etapa (Otra Reclasificada)	29-2U-0202-2015	Morelos	Yautepac	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,505,000	\$1,473,833	\$1,473,833	\$1,473,833	\$1,473,833	\$1,473,833	\$1,473,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640110	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Etapa Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales	30-2U-0452-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$976,800	\$968,232	\$968,232	\$968,232	\$968,232	\$968,232	\$968,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640147	Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales, Narciso Mendoza No. 47 Col. Acapulcillo (Centro De Controles De Confianza)	07-2U-0711-2015 (710-2015)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,624,000	\$2,600,517	\$2,600,517	\$2,600,517	\$2,600,517	\$2,600,517	\$2,600,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR15160100640149	Mantenimiento Y Ampliación En El Centro De Controles De Confianza Narciso Mendoza	07-2U-0712-2015 (710-2015)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,095,606	\$8,979,246	\$8,979,246	\$8,979,246	\$8,979,246	\$8,979,246	\$8,979,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR15160100640151	Construcción De Caseta Para Sitio De Repetición En Jiltepec	11-2U-1038-2014	Morelos	Jiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$994,173	\$994,173	\$994,173	\$994,173	\$994,173	\$994,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR15160100640186	Boulevard De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-2U-0893-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000,000	\$200,000,000	\$194,063,032	\$194,063,032	\$194,063,032	\$194,063,032	\$194,063,032	97.03	\$0	Metros lineales	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017
MOR15160200650049	Construcción De 2 Edificios De 3 Niveles En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Trabajos Complementarios) De Cuautlilco, Cuautla	06-2U-0940-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,387,411	\$2,387,411	\$2,387,411	\$2,360,860	\$2,219,841	\$2,219,841	\$2,219,841	92.98	\$0	Metros Cuadrados	809	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR15160200671735	Construc.De Aulas Didáct. De 2.5 Y 2.00 E.R. Taller De Diseño Arquít. 1.00 E.R. En Sat. D2-C V Cisterna, Habilit. De Inter. Alct. P Aula De Computo En La Sec. María Del Carmen Pineda Jesús De U.Hab. La	08-2R-0933-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,714,104	\$3,714,104	\$3,714,104	\$3,703,968	\$3,510,141	\$3,510,141	\$3,510,141	94.51	\$0	Metros Cuadrados	305	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200680708	Ja Etapa Del Museo De Arte Sacro, En El Ex Convento De La Asunción En Cuernavaca	07-2U-0213-2015 (2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,986,507	\$2,986,507	\$2,986,507	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR15160200681239	Remodelación De Las Salas De Conciliación Y Arbitraje En La Ciudad De Cuernavaca	07-2U-0932-2015 (2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,643,042	\$1,643,042	\$1,643,042	\$1,643,042	\$1,641,080	\$1,641,080	\$1,641,080	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR15160300733068	Construcción Del Pastro Ganadero Tipo Tif (1ra Etapa)	15-2R-0048-2015 (2016)	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,947,955	\$6,947,955	\$6,947,955	99.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR15160300737649	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata De Joaquín Canaño, Acochiapan	03-2R-0947-2015	Morelos	Acochiapan	Joaquín Canaño	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$564,099	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	\$556,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR151604008028605	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Banda Perimetral En La Primaria 17 De Abril De 1869 En Alpuyeca, Xochitepec	07-2U-0964-2015	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,158	\$266,941	\$266,941	\$266,941	88.98	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR151604008026160	Construcción De Techumbre Y Pavimentación En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Benito Juárez De Acochiapan	03-2U-0314-2016	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,717,720	\$1,518,210	\$1,518,210	\$1,518,210	86.75	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR15170100851640	Techumbre En Estructura Metálica En La Primaria Sitio De Cuautla de Cuautlilco, Cuautla	06-2U-0689-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,103,924	\$1,132,474	\$1,132,474	\$1,093,669	\$1,093,669	\$1,093,669	\$1,093,669	96.57	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15170300964397	Equipamiento De Aula Didáctica En Secundaria Enrique González Aragón, Col. Centro, Zacatepec	31-2U-0982-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR15170300964414	Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas (2 Lotes De 10-30, 1 Lote De 40-50) Y Escritorio Para Dirección En La Primaria Ejército Mexicano, Col. Buena Vista, Cuernavaca	07-2U-0981-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario Y equipo	451	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR15170300968625	Mejoramiento De Instalaciones En El Palacio De Justicia De Jojutla	12-2U-0980-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (SGOP)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$281,940	\$281,940	\$281,940	\$281,940	\$279,167	\$279,167	\$279,167	99.02	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR16160100636473	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$36,482,478							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR16160100636663	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Evaluación en Control de Confianza	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,172,203							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR16160100636717	Red Nacional De Radiocomunicación	3.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000,000							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR16160100636763	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	3.3-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de Las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,406,631							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR015040061474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100100636813	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	4.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$12,218,100							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR16100100636844	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes.	5.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reintegración Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,156,572							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR16100100636889	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En la Investigación De Hechos Delictivos	6.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	\$18,010,282	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR16100100636907	Sistema Nacional De Información	7.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Sistema Nacional de Información (Base de datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,694,538	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	\$2,528,021	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR16100100636921	Registro Público Vehicular	7.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16100100637259	Sistema Nacional de Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Servicios de llamadas de emergencia 085 y de denuncia anónima 099	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$22,600,000							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR16100100637275	Modernización Y Ampliación Del Camino Costatecalo - E.C. (Alpuquea - Guitas) Km 13 000 Con Una Longitud Total De 1.1 Km, Tramo Del Km 0 000 A - 70289	9.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (URCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,552,000							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR16100100637282	Seguimiento Y Evaluación	15.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$973,820	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR16100200644651	Aplicación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Atlacholaya/ Municipio De Xochitepec Ser Rapa - 70057	70057	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100200644688	Modernización Y Ampliación Del Camino Costatecalo - E.C. (Alpuquea - Guitas) Km 13 000 Con Una Longitud Total De 1.1 Km, Tramo Del Km 0 000 A - 70289	70289	Morelos	Miacatlán	Costatecalo	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100200651877	Red De Distribución Del Tangue Alcantarla A La Calle Miguel Hidalgo - 69591	69591	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100200651899	Aplicación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Hueyapan (San Andrés Hueyapan) / Municipio De Tetela Del Volcán - 70178	70178	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100200659115	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaxiqltlanango. 2da Rapa. - 69899	69899	Morelos	Tlaxiqltlanango	Quilamula	Rural	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100200659116	Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Atlixtero, Municipio De Atlalahucan. - 70909	70909	Morelos	Atlalahucan	El Atlixtero	Rural	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100200661532	Potable En La Localidad De Amantlaquilpan, Municipio De Jonacatepec - 70891	70891	Morelos	Jonacatepec	Amantlaquilpan	Rural	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16100200678172	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Re En La Telesecundaria Amado Nervo De San Gabriel Las Palmas, Amacuzac	01-2R-0341-2016	Morelos	Amacuzac	San Gabriel Las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$505,881	\$505,881	\$505,881	\$499,417	\$499,417	\$499,417	\$499,417	98.72	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, VA SE ESTÁ HACIENDO LA REPOSICIÓN DE OBRA LA OTRA. DE ESTE MODO SE PUEDE HACER PARA SER APLICADA EN OTRO PROYECTO DENTRO DEL MISMO PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16100200678218	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Estructura Re Y Módulo E Sanitarios De 6 X 5 Y Metros En Estructura Re Para El Jardín De Niños Carmen Cal Hivera De Cuachisotlera, Atlalahucan	02-2R-0340-2016	Morelos	Atlalahucan	Atlalahucan	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,340	\$1,020,340	\$1,020,340	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	\$1,013,211	99.30	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16100200678245	Demarcación Y Construcción De Baria Perimetral En El Jardín De Niños Caudillo Del Sur De San Juan Abascohuay, Ayala	04-2R-0353-2016	Morelos	Ayala	San Juan Abascohuay	Rural	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$289,379	\$289,379	\$289,379	\$289,379	95.66	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16100200678266	Reparaciones Generales En Edificio Del Jardín De Niños Río Usumacinta De La Col. Constantino Parfán, Ayala	04-2R-0354-2016	Morelos	Ayala	Constantino Parfán (La Pasadula)	Rural	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	\$1,032,729	98.83	\$0	Metros Cuadrados	466	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR16100200678280	Baria Perimetral (290.00 M) En El Centro de Atención Múltiple (Cam) No. 23 De Col. Leopoldo Heredia, Ayala	04-2R-0349-2016	Morelos	Ayala	Colonia Leopoldo Heredia	Rural	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,111	\$1,182,552	\$1,182,552	\$1,182,552	96.05	\$0	Metros lineales	466	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR16100200678304	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Re Andador De Acceso Y Rampas En La Primaria Dr. Bellisario Domínguez De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-2R-0342-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,109,577	\$1,109,577	\$1,109,577	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	\$1,099,937	99.13	\$0	Metros Cuadrados	786	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16100200678334	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Re En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano De Col. Gerardo Pérez Rodríguez, Emiliano Zapata	08-2R-0332-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	\$1,084,967	98.63	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040611474	Aportación Ocuaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200678753	Construcción De Edificio "A" y "B" En Estructura U-30: P.B. En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río De La Col. Lázaro Cárdena, Cuernavaca	07-2U-201-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2016	\$19,286,990	\$19,286,990	\$19,286,990	\$18,512,580	\$14,998,723	\$14,998,723	\$14,998,723	77.77	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687865	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En Tetela Del Volcán - 176184	176384	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200687899	Mejoramiento De La Unidad Medica Basica De Rehabilitación - 129106	129106	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Salud	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	100.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA / Fisica: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR16160200687925	Alumbrado Publico Calle Arrazastadero - 183370	183370	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$383,585	\$91,006	\$91,006	\$91,006	\$91,006	\$91,006	\$91,006	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688015	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Solidaridad - 172510	172510	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$488,161	\$486,404	\$486,404	\$486,404	\$486,404	\$486,404	\$486,404	100.00	\$0	Metros lineales	211	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693402	Construcción De Cajas Rempedoras De Presión Y Tomas Domiciliarias En La Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo - 176484	176484	Morelos	Tetela del Volcán	Huayapan (San Andrés Huayapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,733,694	\$7,733,694	\$7,733,694	\$7,733,694	\$7,733,694	\$7,733,694	\$7,733,694	100.00	\$0	Otros	1,733	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR16160200693406	Cursos De Contabilidad Electrónica - 175245	175245	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación
MOR16160200693414	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Catores De Febrero Col Diez De Abril - 155188	18-CP-06/2016, 155188	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,569	\$351,253	\$351,253	\$351,253	\$351,253	\$351,253	\$351,253	100.00	\$0	Metros lineales	168	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200693415	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo Mexico De La Col Aeropuerto - 164289	18-CP-22/2016, 164289	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$786,238	\$784,732	\$784,732	\$784,732	\$784,732	\$784,732	\$784,732	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200693551	Construcción De Drenaje Sanitario - 169816	169816	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$338,335	\$337,172	\$337,172	\$337,172	\$337,172	\$337,172	\$337,172	100.00	\$0	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200698838	Proyecto Piloto Para El Reordenamiento De Las Líneas De Conducción En La Parte Alta De La Barriada Aranzastado Localidad De Tetela Del Volcán - 176726	176726	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200698982	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Esmas De Guadalupe Colonia Vista Hermosa- 173576	173576	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$543,107	\$542,103	\$542,103	\$542,103	\$542,103	\$542,103	\$542,103	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200698988	Construcción De Drenaje Y Pavimentación En Calle Calvario Y Amecameca - 117372	117372	Morelos	Jojutla	Tlatanchi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,228,254	\$1,225,150	\$1,225,150	\$1,225,150	\$1,225,150	\$1,225,150	\$1,225,150	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIENTO POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION VUELVO A SOLICITAR VALIDACION YA QUE EN EL CICLO PASADO SI SE CUMPLIO PERO ME APARECE EN ESTATUS DE REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704275	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Ocuiltepec Municipio De Ocuiltepec, Cda Erapa - 78464	78464	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200704282	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Altamirano De La Col Aeropuerto - 162767	18-CP-20/2016, 162767	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$280,228	\$279,865	\$279,865	\$279,865	\$279,865	\$279,865	\$279,865	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200704412	Construcción De Red De Agua Potable En La Ampliación Bicentenario Calle Sin Nombre De La Col Ricardo Soto - 86428	86428	Morelos	Jojutla	Higuayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$211,775	\$209,455	\$209,455	\$209,455	\$209,455	\$209,455	\$209,455	100.00	\$0	Otros	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIENTO POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION YA QUE EL PROYECTO ME APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704414	Terminación De Red Eléctrica En Calle Circunvalador Oriente - 86358	86358	Morelos	Jojutla	Tehuacilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$194,880	\$192,560	\$192,560	\$192,560	\$192,560	\$192,560	\$192,560	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIENTO POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709742	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huixtilla, Municipio De Tepalcingo, ler Erapa - 70544	70544	Morelos	Tepalcingo	Huixtilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200709782	Rehabilitación De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiupán de Zapata - 189112	189112	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaxiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$97,388	\$97,388	\$97,388	\$97,388	\$97,388	\$97,388	\$0	0.00	\$0	Otros	320	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709791	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Río Papagayo Col Lomas De Acatilpa - 156884	18-CP-09/2016, 156884	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$277,323	\$276,999	\$276,999	\$276,999	\$276,999	\$276,999	\$276,999	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709793	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cinco Col Lomas De Acatilpa - 157064	18-CP-13/2016, 157064	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$277,615	\$276,965	\$276,965	\$276,965	\$276,965	\$276,965	\$276,965	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709794	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco J. Madero Y Tabachines De La Col Atoca - 164995	18-CP-23/2016, 164995	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$426,027	\$425,436	\$425,436	\$425,436	\$425,436	\$425,436	\$425,436	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709796	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tulipanes Col Lomas De Acatilpa - 158866	18-CP-11/2016, 158866	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$539,415	\$538,766	\$538,766	\$538,766	\$538,766	\$538,766	\$538,766	100.00	\$0	Metros lineales	252	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709798	Aplicación De Drenaje Sanitario En La Calle Palma De La Col Laureles - 157353	18-CP-15/2016, 157353	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$267,621	\$265,728	\$265,728	\$265,728	\$265,728	\$265,728	\$265,728	100.00	\$0	Metros lineales				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR16160200720618	Proyecto 2 Línea De Conducción Altavista Pedro Amaro - 106166	106166	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$117,733	\$117,379	\$117,379	\$117,379	\$117,379	\$117,379	\$117,379	\$117,379	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRAS TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720619	Continuación De La Red De Drenaje En Calle Yauapeque Y Belisavista - 86328	86328	Morelos	Jojutla	Tehuicilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$252,152	\$250,383	\$250,383	\$250,383	\$250,383	\$250,383	\$250,383	\$250,383	100.00		Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRAS TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726025	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán, Municipio De Tlayacapan, 2da Etapa - 78060	78060	Morelos	Tlayacapan	El Golán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160200726133	Construcción De Drenaje Sanitario - 172172	172172	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$413,232	\$412,088	\$412,088	\$412,088	\$412,088	\$412,088	\$412,088	\$412,088	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300733337	Construcción De Taller De Estructuras Metálicas Y Electricidad En La Secundaria No. 10 Miguel Salinas De Col. Acapantzingo, Cuernavaca	07-20-0614-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,947,000	\$1,947,000	\$1,947,000	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	\$1,943,165	99.80	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300733353	Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria 17 De Abril De 1869 De Col. Nueva San Martín, Cuernavaca	07-20-0593-2016	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$543,456	\$378,637	\$378,637	\$378,637	68.84	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	
MOR16160300736940	Construcción De Cisterna De 33.00 M3 De Capacidad, Construcción De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Pta. Profr. Agustín Román Bustamante De Villa Santiago, Cuernavaca	07-20-0339-2016	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$385,925	\$385,925	\$385,925	\$368,259	\$368,259	\$368,259	\$368,259	95.42	\$0	Metros cúbicos	202	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	
MOR161603007370310	Const. De Muro De Contención De Piedra En La Colind.Sureste, Bar. De Mat.Inesta P-Lograr Nivel Nat.Del C.Colo.De Piso De Loseta De Ocas.P Contrapend. Rehab.2 Lab. Sec.No.11 Ricardo Flores Magón Col. Ric	07-20-0431-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,757,790	\$1,757,790	\$1,757,790	\$1,732,575	\$1,542,730	\$1,542,730	\$1,542,730	87.77	\$0	Metros Cuadrados	658	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO	
MOR16160300737061	Sust.De Cano.Y Carreteras En 4 Ptas. Aplico.De Pint.En Gal.,Sust.De Piso De Cono.,Colo.De Piso De Loseta De Ocas.Antider.En Agua Y Rehab.De Inst.Elct.Y Const.De Rampas En El J	07-20-0373-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$208,025	\$208,025	\$208,025	\$203,572	\$203,572	\$203,572	\$203,572	97.86	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300737678	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Coban 04 De Cuautla	06-20-0734-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$138,090	\$138,090	\$138,090	\$132,238	\$132,238	\$132,238	\$132,238	95.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300738768	Construcción De La Primera Etapa Del Nuevo Edificio Centro De Información Y Documentación En La Universidad Tecnológica Del Sur (Utesm) Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla	17-20-0688-2016	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,333,774	\$7,258,249	\$7,258,249	\$7,258,249	52.26	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300738830	Construcción De Laboratorio 1ra. Etapa En La Escuela De Técnicos Laboratoristas (Utesm) Chamilpa, Cuernavaca	07-20-0845-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$968,019	\$968,019	\$968,019	\$963,662	\$963,662	\$963,662	\$963,662	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,030	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300738840	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Coban 06 De Tlatilzapán	24-20-0733-2016	Morelos	Tlatilzapán de Zapata	Tlatilzapán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$241,878	\$241,878	\$241,878	\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	97.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300739030	Construcción De Techumbre En La Primera Profr. Profr.El Flores Quintero De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-20-0331-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	\$1,831,861	99.05	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300739110	Construcción De Barda Perimetral (70.00 M) En El Jardín De Niños Profr. Clara Córdova Moran De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-20-0355-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$224,000	\$224,000	\$224,000	\$211,262	\$211,262	\$211,262	\$211,262	94.31	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300739126	Construcción De Barda Perimetral (120.00 M) En La Telesecundaria José Martí De Col. Lomas De Trujillo, Emiliano Zapata	08-2R-0356-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$311,738	\$311,738	\$311,738	\$311,738	97.42	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300741422	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Bodega Y Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Xxx Legislativa De Coajomilco, Huixtla	09-20-0357-2016	Morelos	Huixtla	Coajomilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,681,000	\$2,681,000	\$2,681,000	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	\$2,653,636	98.98	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300741428	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple Y Canal Para Drenaje De Agua Pluvial En La Secundaria Técnica No. 16 De Huixtla, Mor	09-2R-0343-2016	Morelos	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$473,743	\$473,743	\$473,743	\$473,743	98.70	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300743437	Impermeabilización, Rehab.De Inst.Eléctrica, Rehab. De Sanitarios, Sust.De Candelaria, Aplicación De Pintura En General, Rampas, Barandas Y Subederos En El Jardín De Niños Primavera	09-2R-0350-2016	Morelos	Huixtla	Coajomilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	\$1,021,314	99.16	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300743452	Rehabilitación General De Red Eléctrica Interior Y Exterior En La Secundaria Mariano Escobedo De Tres Marias, Huixtla	09-2R-0540-2016	Morelos	Huixtla	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$887,116	\$541,734	\$541,734	\$541,734	60.19	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	
MOR16160300743497	Rehabilitación De Aula De Acceso Al Dictamen Técnico Estructural Del Diseño Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Luis Donato Colasio, Jiutepec	11-2R-0359-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donato Colasio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$739,230	\$739,230	\$739,230	\$739,230	98.56	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300743657	Impermeabilización De Edificio En La Primaria Benito Juárez, Col. Centro, Masatepec	14-2R-0292-2016	Morelos	Masatepec	Masatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$459,470	\$459,470	\$459,470	\$454,640	\$454,640	\$454,640	\$454,640	98.95	\$0	Metros Cuadrados	336	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300743660	Const. De Aula De Cómputo De 68 M2 En Estruct. B+C Const. De Módulo De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Dif. Const. De Barda Pluvial Y Muro De Contención, Rampas Prim. 18 De Marzo Ocuttuc	16-2R-0337-2016	Morelos	Ocuttuc	Ocuttuc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,451,407	\$1,451,407	\$1,451,407	\$1,440,121	\$962,371	\$962,371	\$962,371	66.31	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300743668	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Est. P+C Const. De Red Sanitaria Para Drenaje De De Agua Pluvial Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Zaragoza De Col. 5 De Mayo, Ocuttuc	16-2R-0428-2016	Morelos	Ocuttuc	Ocuttuc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$669,301	\$669,301	\$669,301	\$662,910	\$662,910	\$662,910	\$662,910	99.05	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300743673	Construcción De Piso De Conoc. Para Evitar Filtz.De Agua Pluvial Que Afectan Al Muro De Contención, Demoli.De Muro De Piedra Fract.Y Reforc.Con Contrafuerzas De Mamp.De Piedra 150 M2 Prim. Venustiano Ca	16-2R-0335-2016	Morelos	Ocuttuc	Ocosingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$571,295	\$571,295	\$571,295	\$571,295	96.18	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300743676	Construcción De La 3a. Etapa 2 Aulas Didácticas De 2,5 H.R. En Est. U2-C Módulo De Escuelas Y Obra Exterior, Const. De Barda Perimetral (150 M) En La Secundaria Lic. Miguel Alemán Valdearraz De 1.	17-20-0358-2016	Morelos	Puerto de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$3,361,150	\$3,361,150	\$3,361,150	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	\$3,277,580	97.51	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300743727	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.0x8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río De Col. Valle Bonito, Puerto de Ixtla	17-2R-0352-2016	Morelos	Puerto de Ixtla	Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caldes)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$538,240	97.86	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300743735	Const. De la 1a. Etapa, 2 Aulas Didac. De 6x8 M.Hn Est. Re Sanit. De 6x8 M. Est. Re O.Rm. (Barda Perimetral 150 M) Y Obra Compl.(Muro De Acom.Cist. 10m) Para Sup. Priv. De Nueva Creación Eterna Primavera	18-20-0351-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,707,892	\$2,707,892	\$2,707,892	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	\$2,682,935	99.08	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR16160300744378	Colocación De Protecciones Metálicas Sobre Barandas En Andadores De Edificios Y Aplicación De Pintura General En La Secundaria Técnica No. 21 De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco	18-20-0538-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$587,850	\$587,850	\$587,850	\$581,841	\$581,841	\$581,841	\$581,841	\$581,841	98.98	\$0	Metros Cuadrados	523	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
MOR16160300744379	Rehabilitación De Edificio En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temac	33-2R-0427-2016	Morelos	Temac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$461,500	\$461,500	\$461,500	\$449,465	\$449,465	\$449,465	\$449,465	97.39	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300744382	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotepec, Tepotlán	20-2R-0344-2016	Morelos	Tepotlán	San Juan Tlacotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,251,000	\$1,251,000	\$1,251,000	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	\$1,238,873	99.03	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300744399	Sustitución De Barda Perimetral (50 M) Separación De Fianzas En Muro En La Primaria José María Morelos Y Pavón De La Unidad Habitacional Cioal, Tepotlán	20-2R-0251-2016	Morelos	Tepotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$239,675	\$239,675	\$239,675	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	\$227,975	95.12	\$0	Metros Lineales	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300744409	Construcción De Un Aula Didáctica Y Cisterna En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 En Tepotlán	20-20-0674-2016	Morelos	Tepotlán	Tepotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$661,157	\$661,157	\$661,157	\$649,661	\$357,158	\$357,158	\$357,158	\$357,158	54.02	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR16160300744414	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros Y Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Margarita Morán Valls De Huertos De Aljuyecay, Xochitpec	28-20-0539-2016	Morelos	Xochitpec	Aljuyecay	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,384,453	\$1,351,278	\$1,351,278	\$1,351,278	96.52	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
MOR16160300744971	Construcción De Dirección Y Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Est. R-C Para El Turno Vespertino, Const. De Bebederos Y Módulo De Sanitarios Para Dispersados En El C. J. Manuel M. Ponca (Vesp) Xochitpec	28-2R-0432-2016	Morelos	Xochitpec	Unidad Habitacional José María Morelos Y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$803,000	\$803,000	\$803,000	\$799,804	\$799,804	\$799,804	\$799,804	99.60	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300744974	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Y Bebederos En La Telesecundaria Francisco Villa De Xochitpec	28-2R-0346-2016	Morelos	Xochitpec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$583,165	\$583,165	\$583,165	\$583,165	98.84	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300744978	Impemrehabilitación, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Jardín De Niños Melchor M. Posada De Xochitpec	28-2R-0347-2016	Morelos	Xochitpec	Unidad Habitacional José María Morelos Y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$223,477	\$223,477	\$223,477	\$223,477	98.17	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300745003	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata 2002 De Eterna Primavera, Temixco	18-20-0345-2016	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$538,242	\$262,912	\$262,912	\$262,912	47.80	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO	
MOR16160300745022	Construcción De Módulo Sanitario Y Área De Convivencia En La Preparatoria No. 1 de Cuernavaca	07-20-0945-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,501,056	\$1,501,056	\$1,501,056	\$1,490,091	\$1,201,059	\$1,201,059	\$1,201,059	80.01	\$0	Metros Cuadrados	1,030	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
MOR16160300781396	Aportación Municipal Para El Convenio Con Caagua - 347468	347468	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781404	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres Y Fluviales - 301218	301218	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781405	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres Y Fluviales - 301213	301213	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781406	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres Y Fluviales - 301208	301208	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781415	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nuevo Metro Cúbico En La Localidad De Atonitónico Tepalcingo - 349576	349576	Morelos	Tepalcingo	Atonitónico	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	\$61,455	100.00	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: Se reporta el monto total del fise 2013 / Física: se reporta el avance al 100% / Registro: se solicita la validación	
MOR16160300781434	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121	355121	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781714	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Doce De Diciembre - 351684	351684	Morelos	Cuahtla	Colonia 12 de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,794,317	\$1,474,897	\$1,474,897	\$1,474,897	\$1,474,897	\$1,474,897	\$1,474,897	100.00	\$0	Metros Lineales	444	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL, EJECUTADA POR CEAUA / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300781717	Construcción De Colectores Y Subcolectores Riego En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas Cioal Por Ciento - 352084	352084	Morelos	Cuahtla	Ampliación Riego Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,474,513	\$894,903	\$894,903	\$894,903	\$894,903	\$894,903	\$894,903	100.00	\$0	Metros Lineales	344	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300781718	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Riego Uno Municipio De Cuautla - 350398	350386	Morelos	Cuahtla	Ampliación Riego Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUAUTLA-CEA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	100.00	\$0	Otros	272	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: .	
MOR16160300781880	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Las Rosas Col La Rivera - 214625	18-CP-31/2016, 214625	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$297,965	\$297,347	\$297,347	\$297,347	\$297,347	\$297,347	\$297,347	100.00	\$0	Metros Lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR16160300781884	Rehabilitación De Agua Potable De La Privada Alta Tensión Col Morelos - 211449	18-CP-29/2016, 211449	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$54,325	\$54,254	\$54,254	\$54,254	\$54,254	\$54,254	\$54,254	100.00	\$0	Metros Lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR16160300781885	Construcción De Agua Potable En La Calle Tabachines Col Laureles - 211384	18-CP-17/2016, 211384	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,992	\$78,594	\$78,594	\$78,594	\$78,594	\$78,594	\$78,594	100.00	\$0	Metros Lineales	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caguaga 2015	CEADUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR16160300781886	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cileseio Pacheco Col Atasca - 211364	18-CP-19/2016, 211364	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,167	\$169,953	\$169,953	\$169,953	\$169,953	\$169,953	\$169,953	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781887	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Rio Chico Col Diaz De Abril - 211234	18-CP-10/2016, 211234	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,513	\$215,219	\$215,219	\$215,219	\$215,219	\$215,219	\$215,219	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781889	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Diaz De Enezo Col Diaz De Abril - 211397	18-CP-25/2016, 211397	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$172,491	\$172,065	\$172,065	\$172,065	\$172,065	\$172,065	\$172,065	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781891	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Privada Alta Tension Col Morelos - 211493	18-CP-30/2016, 211493	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$195,557	\$195,347	\$195,347	\$195,347	\$195,347	\$195,347	\$195,347	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781892	Ampliación De Red de Agua Potable En La Calle Cileseio Pacheco Col Atasca - 211338	18-CP-19/2016, 211338	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,126	\$99,003	\$99,003	\$99,003	\$99,003	\$99,003	\$99,003	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781893	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Diaz De Enezo Col Diaz De Abril - 211421	18-CP-25/2016, 211421	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,311	\$445,098	\$445,098	\$445,098	\$445,098	\$445,098	\$445,098	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781894	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tabachines Col Atasca - 211391	18-CP-17/2016, 211391	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$82,468	\$82,064	\$82,064	\$82,064	\$82,064	\$82,064	\$82,064	100.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781895	Rehabilitación De Agua Potable En Privada Rio Chico Col Diaz De Abril - 211195	18-CP-10/2016, 211195	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$57,212	\$57,141	\$57,141	\$57,141	\$57,141	\$57,141	\$57,141	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781897	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada Alta Tension Col Morelos - 211472	18-CP-29/2016, 211472	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$433,876	\$433,202	\$433,202	\$433,202	\$433,202	\$433,202	\$433,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781900	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Agustín Tetelma Municipio De Temico - 209444	209444	Morelos	Temixco	San Agustín Tetelma	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781903	Línea De Conducción De Agua Potable Varias Calles De La Col Eterna Primavera - 211802	18-CP-32/2016, 211802	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$809,931	\$808,746	\$808,746	\$808,746	\$808,746	\$808,746	\$808,746	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781904	Construcción De Agua Potable En Calle Magnolia Y Montezuma Col Lomas Del Carril - 211928	18-CP-34/2016, 211928	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$159,531	\$159,226	\$159,226	\$159,226	\$159,226	\$159,226	\$159,226	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781905	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Magnolia Y Montezuma Col Lomas Del Carril - 211968	18-CP-34/2016, 211968	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$324,704	\$324,009	\$324,009	\$324,009	\$324,009	\$324,009	\$324,009	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781906	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Montezuma De La Col Lomas Del Carril - 211041	18-CP-04/2016, 211041	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$116,180	\$115,849	\$115,849	\$115,849	\$115,849	\$115,849	\$115,849	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781907	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Montezuma De La Col Lomas Del Carril - 211104	18-CP-04/2016, 211104	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$243,474	\$242,817	\$242,817	\$242,817	\$242,817	\$242,817	\$242,817	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160300781919	Adquisición De Software Y Hardware - 364017	364017	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781920	Adquisición De Software Y Hardware - 364826	364826	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781921	Adquisición De Software Y Hardware - 366282	366282	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781933	Adquisición De Software Y Hardware - 281704	281704	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781934	Adquisición De Software Y Hardware - 281337	281337	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781936	Curso De Bitacora Electronica De Obra - 280337	280337	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781937	Adquisición De Software Y Hardware - 280437	280437	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781938	Adquisición De Software Y Hardware - 280475	280475	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781939	Adquisición De Software Y Hardware - 280399	280399	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300781940	Curso De Integración De Expedientes Tecnicos - 280347	280347	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300782004	Perforación Y Aforo Para Reposición Del Pozo Profundo De Puente Pantillas - 353429	353429	Morelos	Tlaxayacapan	Colonia Puente Pantillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAXAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$764,392	\$764,392	\$764,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	531	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO REALIZADA POR PROBLEMAS SOCIALES / Física: OBRA NO REALIZADA POR PROBLEMAS SOCIALES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. OBRA NO EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782006	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Gólan Municipio De Tlaxayacapan Segunda Etapa - 280388	280388	Morelos	Tlaxayacapan	El Gólan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAXAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,455,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	\$4,445,000	98.78	\$0	Otros	719	100.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100 % CORRESPONDIENTE A \$801,900 EJECUTADA Y PAGADA EN EL AÑO 2016 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE EN EL AÑO 2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782144	Substitución De Tres Líneas De Suministro Y Distribución De Cien Mts Codo Uno Del Templo Deonoceno El Galvino Con Tubería De Ocho Yavias - 133481	193481	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR16160300782158	Construcción De Vado En La Localidad Tenenstepango - 369866	369866	Morelos	Ayala	Tenenstepango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios</																		

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceaqua 2015	CEAQUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300782380	Segunda Etapa de Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente de La Energía En Morelos Bunking Y Equipo Eléctrico De Un Pozo De Agua Potable - 354814	354814	Morelos	Cuautila	Cuautila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,029,973	\$143,022	\$143,022	\$143,022	\$143,022	\$143,022	\$143,022	100.00	\$0	Otros	431	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL A CEAQUA / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782390	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Binanga Uno Ampliación Gabriel Cuatla - 352419	352419	Morelos	Cuautila	Cuautila	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300782391	Mejoramiento De Cauces - 352477	352477	Morelos	Cuautila	Cuautila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL A CEAQUA / Física: / Registro: CEAQUA AUN NO REPORTA EN QUE OBRA EXACTA DE APLICO ESTE RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782406	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas - 293544	293544	Morelos	Cuautila	Cuautila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE CUAUTLA Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,735,520	\$1,735,520	\$1,735,520	\$1,735,520	\$1,735,520	\$1,735,520	\$1,735,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160300782407	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón - 293429	293429	Morelos	Cuautila	Cuautila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE CUAUTLA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,161,110	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	\$1,030,493	100.00	\$0	Metros lineales	1,072	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160300782429	Construcción De La Red De Arreglos En Colonia Galeana Sur De Cuarta Quinta Etapa De Seis Etapas - 330507	330507	Morelos	Cuautila	Ampliación Galeana Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,803,766	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: .
MOR16160300782430	Aplicación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Municipio De Cuautla - 330460	330460	Morelos	Cuautila	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,785,000	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	100.00	\$0	Otros	395	0.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: PORTES / Registro: .
MOR16160300782455	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Hidalgo Tres Marías Colonia La Estación - 274227	274227	Morelos	Huitzilac	Tres Marías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE HUITZILAC Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$837,905	\$836,229	\$836,229	\$836,229	\$836,229	\$836,229	\$836,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: PAGO TERMINADA PROYECTO SE AJUSTA AL PAGO TOTAL DEL PROYECTO. / Física: OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO FISCAL 2016. / Registro: SOLICITO VALIDACION.
MOR16160300783152	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Opaño - 322151	326151	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE JIUTEPEC Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$441,681	\$440,257	\$440,257	\$440,257	\$440,257	\$440,257	\$440,257	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR16160300783155	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle José Martí Entre Calle Hino Nacional Y Calle Mariano Matamoros - 318624	318624	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra y vialidades	MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,490,365	\$595,415	\$595,415	\$595,415	\$595,415	\$595,415	\$595,415	100.00	\$0	Metros lineales	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR16160300783176	Relevamiento De Asfalto En La Superficie De Población Calle Emiliano Zapata Colonia Independencia- 330523	330523	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra y vialidades	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,618,480	\$1,612,720	\$1,612,720	\$1,612,720	\$1,612,720	\$1,612,720	\$1,612,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR16160300783194	32595 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 354955	354955	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$113,637	\$112,981	\$112,981	\$112,981	\$112,981	\$112,981	\$112,981	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: ARRENDAMIENTO TERMINADO / Física: ARRENDAMIENTO TERMINADO Y PAGO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783195	35501 Mantenimiento Y Construcción De Vehículos Terrestres, Aéreo, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 354792	354791	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	\$33,744	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO / Física: SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783196	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 353966	353966	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICION DE EFECTOS TOTAL REALIZADA / Física: ADQUISICION DE EFECTOS TOTAL PARA TOPOGRAFIA REALIZADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - YA QUE EL PROYECTO APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783197	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 354618	354618	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICION DE EFECTOS TOTAL REALIZADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - YA QUE EL PROYECTO AUN ME APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783200	Construcción De Drenaje Y Pavimentación En Calle Lago Constante - 213539	213539	Morelos	Jojutla	Tequesquiteango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE JOJUTLA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$195,804	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	\$197,484	100.00	\$0	Metros lineales	\$5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGA AL CEN PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - YA QUE EL PROYECTO AUN APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783310	Construcción De Tanque De Almacenamiento En Huitzilac - 274872	274872	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	MUNICIPIO DE HUITZILAC Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,012,310	\$2,012,310	\$2,012,310	\$2,012,310	\$2,012,310	\$2,012,310	\$2,012,310	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: PARA PODER TERMINAR EL PROYECTO SE MODIFICA AL PAGO TOTAL DEL PROYECTO. / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400819696	Construcción De Edificio Para La Fiscalía General Del Estado De Morelos (Edificio De Oficinas Administrativas 2da Etapa)	18-20-0434-2016	Morelos	Temascalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$82,632,745	\$82,632,745	\$82,632,745	\$82,632,745	\$82,632,745	\$82,632,745	\$82,632,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160400819719	Ciudad Judicial De Atlacholotla, Primera Etapa, Construcción De Pasadizos De Control Y Juicio Oral En El Primer Distrito Judicial, Atlacholotla Morelos	28-2R-0848-2015 (2016)	Morelos	Xochitlapeque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,075,000	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	\$10,064,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400819777	Construcción De Centro De Justicia Para Las Mujeres En Yauaque, Morelos Y Primera Etapa Centro De Justicia Para Las Mujeres	29-20-1102-2014 (2016)	Morelos	Yauaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,824,802	\$10,824,802	\$10,824,802	\$10,824,802	\$8,612,649	\$8,612,649	\$8,612,649	79.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160400823610	Adquisición De Unidad Vehicular Para Patrulla	1	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400825692	Impempeabilización De 2 Edificios Con Estructura U-Io Y Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Computa En El Ceayte 02 De Tecapicla	30-2R-0741-2016	Morelos	Yecapicla	Colonia Aquiles Sardan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$481,348	\$481,348	\$481,348	\$475,455	\$475,455	\$475,455	\$475,455	98.78	\$0	Metros Cuadrados	924	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160400826049	Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Laboratorio De Idiomas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 01 De Tenenepango, Ayala	04-2R-0775-2016	Morelos	Ayala	Tenenepango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$118,198	\$118,198	\$118,198	\$118,080	\$118,080	\$118,080	\$118,080	99.90	\$0	Metros Cuadrados	837	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160400826215	Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Laboratorio De Idiomas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 De Palo Escrito, S.S.	08-20-0742-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$200,454	\$200,454	\$200,454	\$200,445	\$200,445	\$200,445	\$200,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,095	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400828426	Aplicación De Red Eléctrica En Calles Jacarandas Y Las Rosas, Emiliano Zapata	08-2R-0281-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Aportaciones Federales	8225 Portaelectrismo en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$520,003	\$513,130	\$513,130	\$513,130	\$513,130	\$513,130	\$513,130	100.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160400829447	Aplicación De Red Eléctrica De Calle Nogumbillas	08-20-0289-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Aportaciones Federales	8225 Portaelectrismo en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$210,917	\$204,311	\$204,311	\$204,311	\$204,311	\$204,311	\$204,311	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400829456	Aplicación De Red Eléctrica En Las Calles 1 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata	08-20-0288-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaelectrismo en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$426,711	\$419,509	\$419,509	\$419,509	\$419,509	\$419,509	\$419,509	100.00	\$0	Metros lineales	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400829457	Aplicación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Polígono De Xoxocotla, Municipio De Puente De Ixtla	17-20-0277-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$544,906	\$538,430	\$538,430	\$538,430	\$456,166	\$456,166	\$456,166	84.72	\$0	Metros lineales	250	0.00	80.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,476.56 OFICIO SH-1221-2-2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400829462	Aplicación De Red Eléctrica De Las Calles Almodonos, Llanitas Y Círculos De La Col. Aeropuerto Del Municipio De Temilaco	18-20-0280-2016	Morelos	Temilaco	Temilaco	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$461,776	\$455,187	\$455,187	\$455,187	\$389,262	\$389,262	\$389,262	85.52	\$0	Metros lineales	250	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16160400829480	Aplicación De Red Eléctrica Col. Loma Sur De Emiliano Zapata	08-20-0287-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$575,235	\$568,229	\$568,229	\$568,229	\$568,229	\$568,229	\$568,229	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR16160400829485	Aplicación De Red Eléctrica De La Col. Alvaro Leonel Municipio De Yautepac	23-20-0279-2016	Morelos	Yautepac	Yautepac de Sasagosa	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$507,180	\$499,939	\$499,939	\$499,939	\$439,817	\$439,817	\$439,817	87.97	\$0	Metros lineales	600	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16160400829497	Construcción De Alumbrado Público En El Andador De Chaulchiles	11-20-0290-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$104,000	\$99,276	\$99,276	\$99,276	\$99,276	\$99,276	\$99,276	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR16160400829505	Aplicación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla	30-28-0278-2016	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$336,730	\$330,061	\$330,061	\$330,061	\$330,061	\$330,061	\$330,061	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16160400829508	Aplicación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-20-0276-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$391,134	\$384,447	\$384,447	\$384,447	\$384,447	\$384,447	\$384,447	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,687.09 OFICIO SH-1221-2-2017) / Fisica: / Registro:
MOR16170100850215	Construcción De Banda Perimetral (E5-00 N.) En El Centro Escolar Inicial Indígena (C.E.I.I.) Xoxocotlán De Atlatlahucan	02-28-0236-2016	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$211,750	\$211,750	\$211,750	\$206,483	\$206,483	\$206,483	\$206,483	97.51	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16170100850255	Construcción De 3ra Etapa: 2 Talleres De 2.00 E.R. Cada Uno Y Sanitarios De 1.00 E.R. En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 19 De Col. Pro-Rogar, Emiliano Zapata	08-20-0826-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,702,000	\$2,702,000	\$2,702,000	\$2,697,335	\$2,016,705	\$2,016,705	\$2,016,705	74.64	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16170100850263	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 E.R. Y Taller De Diseño Arquitectónico De 4 E.R. En Estructura 1-20 En La Secundaria Técnica No. 42 De Progreso (Col. Jardín Juárez) Jiutepec	11-20-0675-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,706,000	\$2,706,000	\$2,706,000	\$2,693,074	\$1,749,569	\$1,749,569	\$1,749,569	64.66	\$0	Metros Cuadrados	575	0.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR16170100850294	Construcción De Espacios Educativos, Obra Exterior Y Mobiliario En La Escuela Telesecundaria Centro Tecnológico Nueva Visión Df Cct 17010105 En Col. Miguel Hidalgo, Temilaco	18-28-0825-2016	Morelos	Temilaco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,191,936	\$1,396,330	\$1,396,330	\$1,396,330	63.47	\$0	Metros Cuadrados	606	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR16170200888407	Gastos Indirectos Parque De La Salud Morelos Primera Etapa	28-28-0930-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16170200888417	Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal	07-20-0931-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	100.00	\$0	Kilómetro	1,777,227	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL 4TO TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL 4TO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16170200888436	Señalización Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta Zapata	99-20-0108-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,864,466	\$2,864,466	\$1,366,122	\$1,366,122	\$1,366,122	\$1,366,122	\$1,366,122	47.69	\$0	Kilómetro	942,954	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCIÓN EN MONTO Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCIÓN EN MONTO Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCIÓN EN MONTO Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % AL 4TO TRIMESTRE DEL 2017 Y SU IMPORTE TOTAL ES POR \$ 1,366,122.07
MOR16170200888452	Señalización Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta Zapata	99-20-0108-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16170200888463	Mejoramiento Del Camino Tlayac - Huixtla	13-28-0296-2016	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$547,079	\$547,079	\$547,079	\$547,079	\$547,079	\$547,079	\$547,079	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4TO TRIMESTRE DEL 2018 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4TO TRIMESTRE DEL 2018 - OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4TO TRIMESTRE DEL 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16170200888476	Construcción De Carretera En El Municipio De Cuautla	06-20-0952-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$7,151,316	\$7,151,316	\$7,151,316	\$7,151,316	\$7,151,316	47.68	\$0	Otros	175,207	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR16170200888494	Desarrollo Industrial Verde De Xoxocotla Etapa 1 (Gastos Indirectos)	30-28-0669-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	8225 Portaleamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$446,351	\$446,351	\$446,351	\$446,351	\$446,351	\$446,351	\$446,351	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL 4TO Trimestre del 2017 / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL 4TO Trimestre del 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL 4TO Trimestre del 2017
MOR16170200888508	Drenaje Y Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Mercado, Col. Universo, Cuernavaca, Morelos	07-20-0942-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,612	\$993,612	\$993,612	\$993,612	\$993,612	99.36	\$0	Metros Cuadrados	365,168	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR. / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR.
MOR16170200888523	Quarnciones Y Banquetas, Infraestructura Urbana, Calle Avenida Mexico, Col. Federaciones, Cuernavaca, Morelos.	07-20-0941-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$505,000	\$5,000,000	\$495,634	\$495,634	\$495,634	\$495,634	\$495,634	9.91	\$0	Metros Cuadrados	365,168	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR. / Fisica: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR.
MOR16170200891839	Desmantelamiento De Techumbre De Plaza Cívica De La Palmaria Oral, Ignacio Zaragoza De Tehuixtla, Jotitla	12-20-0835-2016	Morelos	Jotitla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$287,440	\$287,440	\$287,440	\$284,722	\$284,722	\$284,722	\$284,722	99.05	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16170200891895	Problemas Complementarios De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De San Juan Tlacotepec, Tepetitlán	20-28-0875-2016	Morelos	Tepetitlán	San Juan Tlacotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$749,466	\$749,466	\$749,466	\$745,908	\$701,139	\$701,139	\$701,139	93.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR16170200892332	Construcción De La Tercera Etapa De La Facultad De Estudios Superiores De Cuautla	06-20-0844-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2016	\$14,057,717	\$14,057,717	\$14,057,717	\$13,703,799	\$4,111,140	\$4,111,140	\$4,111,140	29.24	\$0	Metros Cuadrados	4,850	0.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170100843835	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Ahillero Municipio De Atlatlahucan Segunda Etapa - 26439	26439	Morelos	Atlatlahucan	El Ahillero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$409,416	\$409,416	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	291	100.00	0.00	Financiera: El folio MOR00170100843835 numero MIDR 2017 26439 quedó eliminado en la MIDR 2017 / Fisica: El folio MOR00170100171647 quedó eliminado en la MIDR 2017 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710100843975	Ampliación de Red Eléctrica En Calle De Los Bravos - 25004	25004	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710100843976	Mejoramiento De Sanitarios En Ras Prim Teniente General Mariano Matamoros - 25249	25249	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$186,159	\$186,159	\$186,159	\$186,159	\$186,159	\$186,159	\$186,159	100.00	\$0	Piezas	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR1710100843978	Aplicación De Líneas de Conducción Y Distribución Para Tanque Elevado Jantetelco - 23275	23275	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710100843989	Construcción De Drenaje Sanitario Carrera El Líndero - 23172	23172	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710100849932	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y COMISIÓN ESTATAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$21,825,574	\$21,825,574	\$21,825,574	\$21,695,910	\$21,695,910	\$18,827,100	\$18,827,100	86.26	\$0	Otros	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:	
MOR1710100849940	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,199,416	\$3,199,416	\$3,199,416	\$3,172,013	\$3,172,013	\$1,559,443	\$1,559,443	48.74	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100849944	Red Nacional De Radiocomunicación	3.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,476,263	\$8,476,263	\$8,476,263	\$8,476,221	\$8,476,221	\$8,476,221	\$8,476,221	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:	
MOR1710100849953	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	3.3-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$23,459,841	\$23,459,841	\$23,459,841	\$22,445,511	\$22,445,511	\$22,190,648	\$22,190,648	94.59	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100849962	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	5.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,862,951	\$4,862,951	\$4,862,951	\$4,849,878	\$4,283,781	\$368,258	\$368,258	7.57	\$0	Piezas	0	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100849969	Actualización (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	5.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINTEGRACIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$335,500	\$335,500	\$335,500	\$335,499	\$335,499	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100850964	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	6-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$26,615,196	\$26,615,196	\$26,615,196	\$22,572,740	\$17,139,193	\$9,432,969	\$9,432,969	35.44	\$0	Piezas	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100851188	Sistema Nacional De Información	7.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,634,538	\$2,634,538	\$2,634,538	\$2,634,387	\$2,634,387	\$1,191,183	\$1,191,183	45.21	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100851197	Registro Público Vehicular	7.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Registro Publico Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:	
MOR1710100851199	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,818,894	\$17,818,894	\$17,818,894	\$17,810,023	\$17,810,023	\$14,462,083	\$14,462,083	81.16	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100851204	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate Al Delito De Alto Impacto	9.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (OCEC)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,110,999	\$8,110,999	\$8,110,999	\$8,082,836	\$7,044,555	\$2,178,412	\$2,178,412	26.86	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100851208	Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	10-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,979,759	\$2,979,759	\$2,979,759	\$479,363	\$479,363	\$479,363	\$479,363	16.09	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Licencia, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:	
MOR1710100851211	Seguimiento Y Evaluación	11-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$942,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:	
MOR1710100851219	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	17-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,803	\$19,803	\$19,803	\$19,803	\$19,803	\$19,803	\$19,803	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1710100851474	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,183,447	\$9,183,447	\$9,183,447	\$9,159,964	\$9,159,928	\$9,159,928	\$9,159,928	99.74	\$0	Otros	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Examen, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:	
MOR1710100851911	Equipoamiento De Equipo De Computo	029-COP-001-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$14,745	\$14,745	\$14,745	\$14,745	\$14,745	\$14,745	\$14,745	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR1710100851915	Equipoamiento De Vehículos Y Equipo Terrestre	029-COP-002-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$264,600	\$264,600	\$264,600	\$264,600	\$264,600	\$264,600	\$264,600	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR1710100851917	Equipoamiento De Equipo De Comunicación	029-COP-003-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$254,738								0.00		Lote	97,827	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR1710100851922	Equipoamiento De Herramientas	029-COP-004-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$200,000	\$194,178	\$194,178	\$194,178	\$194,178	\$194,178	\$194,178	\$194,178	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR1710200865595	Amp De La PI de Trat de Agua Res Nacatongo De Días A Discretaria Punto Cinco lps Mediante La Construcción De Su Segunda Etapa - 7603	7603	Morelos	Tlayacapan	Nacatongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,904,552	\$2,071,366	\$2,071,366	\$2,071,366	\$2,071,366	\$2,071,366	\$2,071,366	\$2,071,366	100.00	\$0	Otros	7,989	100.00	100.00	Financiera: APORTACION MUNICIPAL \$2,071,365.98, EJECUTADA POR CREACIÓN. / Física: OBRA EJECUTADA POR CREACIÓN / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN, OBRA EJECUTADA POR CREACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR1710200865676	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Mazatepec - 60585	60585	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,001,909	\$1,200,573	\$1,200,573	\$1,200,573	\$1,200,573	\$1,200,573	\$1,200,573	\$1,200,573	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COMO FUE RECURSO COMPARTIDO DONDE EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION , EL CONTRATO FUE EFECTUADO POR LA EXPERIENCIA DE CHAGAL.
MOR1710200865707	Electrificación En La Calle Guadalupe Victoria Y Carretera A Tlaxiotepec. Población De Poste En Tramo Carretera Camino A Tlaxiotepec - 59833	59833	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$382,089	\$382,089	\$382,089	\$382,089	\$382,089	\$382,089	\$382,089	\$382,089	100.00	\$0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR1710200865708	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento Hídralcio En Calle Matamoros Del Cademamen Ciento Diez Al Treceientos Diez - 59695	59695	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,204,331	\$1,204,331	\$1,204,331	\$1,204,331	\$1,204,331	\$1,204,331	\$1,204,331	\$1,204,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061174	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865709	Construcción De Alcantarilla En Calle Soledad - 5984	5984	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalnimilipan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	\$280,777	100.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170200865710	Construcción De Techumbre En Area De Separación De Educación Fisica En Sec Morelos - 60329	60329	Morelos	Tlalnepantla	Felipe Marí (Cuapetlan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,044,019	\$1,044,019	\$1,044,019	\$1,044,019	\$1,044,019	\$1,044,019	\$1,044,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865712	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cincio De Mayo En La Localidad De Temilpa Nuevo - 60536	60536	Morelos	Tlaltisapán de Zapata	Temilpa Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,631,593	\$1,631,593	\$1,631,593	\$1,631,593	\$1,631,593	\$1,631,593	\$1,631,593	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 25 POSTES EN METROS 704 M - OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION
MOR17170200865718	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ecuador En La Localidad De Huecahuaco En El Municipio De Ocutituco Morelos - 63907	63907	Morelos	Ocutituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUTITUCO	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,894,519	\$1,894,519	\$1,894,519	\$1,894,519	\$1,894,519	\$1,894,519	\$1,894,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MOR17170200865719	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Huepalcico Ocutituco Morelos - 64078	64078	Morelos	Ocutituco	Huepalcico (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCUTITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,474,022	\$1,474,022	\$1,474,022	\$1,474,022	\$1,474,022	\$1,474,022	\$1,474,022	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MOR17170200865721	Construcción De Drenaje Sanitario En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Col Días De Mayo - 77926	77926	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$367,107	\$367,107	\$367,107	\$367,107	\$367,107	\$367,107	\$367,107	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865722	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Real - 79833	79833	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$851,807	\$851,807	\$851,807	\$851,807	\$851,807	\$851,807	\$851,807	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865723	Electrificación En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Tramo Col Que Victoria Del Buenas Alas - 75574	75574	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865726	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Veinte De Noviembre - 74333	74333	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuahuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,425	\$237,425	\$237,425	\$237,425	\$237,425	\$237,425	\$237,425	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865727	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Francisco Villa Y Morelos - 77569	77569	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuahuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,199,115	\$1,199,115	\$1,199,115	\$1,199,115	\$1,199,115	\$1,199,115	\$1,199,115	100.00	\$0	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865728	Electrificación En Calles Treinta De Septiembre Veinte De Noviembre Y Cincio De Mayo - 78295	78295	Morelos	Puente de Ixtla	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865729	Electrificación En Calle Independencia - 75910	75910	Morelos	Puente de Ixtla	La Tigra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865730	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Brasil - 77782	77782	Morelos	Puente de Ixtla	Tilapotala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865731	Electrificación En Carretera Tehuixtla Tilapotala - 74737	74737	Morelos	Puente de Ixtla	Tilapotala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865732	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas - 77891	77891	Morelos	Puente de Ixtla	Tilapotala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865733	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Benigno Harroblejo Trinidad Panique Y Otilio Montaño - 73335	73335	Morelos	Puente de Ixtla	Tilapotala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865734	Encausillamiento De Canal En La Localidad De San José Vista Hermosa - 73629	73629	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$485,741	\$485,741	\$485,741	\$485,741	\$485,741	\$485,741	\$485,741	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865735	Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Juanes Y Callejón San Juanes - 78406	78406	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865736	Electrificación En Calle Los Alamos - 77852	77852	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865737	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cincio De Mayo Y Privada Cincio De Mayo - 77911	77911	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865738	Electrificación En Calle Los Granjeles - 76640	76640	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,654,499	\$1,654,499	\$1,654,499	\$1,654,499	\$1,654,499	\$1,654,499	\$1,654,499	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865739	Electrificación En Calle Lázaro Cárdenas - 76351	76351	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200865740	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Otilio Montaño - 77684	77684	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,325,518	\$1,325,518	\$1,325,518	\$1,325,518	\$1,325,518	\$1,325,518	\$1,325,518	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA PAGADA AL 100% / Registro: OBRA PAGADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865741	Suministro E Instalación De Equipamiento De Pozo De Agua De La Colonia Alta Palma - 86037	86037	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	540	100.00	0.00	Financiera: ES UN PROYECTO CANCELADO / Fisica: ES UN PROYECTO CANCELADO / Registro: ESTE PROYECTO FUE DADO DE BAJA EN LA MIDE 2017 DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, ES UN PROYECTO CANCELADO, EL CUAL NO PUEDE SER REPORTADO CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170200865742	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Euclides - 86275	18-CP-06/2017, 86275	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$658,088	\$657,378	\$657,378	\$657,378	\$657,378	\$657,378	\$657,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865743	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Argentina - 86259	18-CP-05/2017, 86259	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,578	\$125,959	\$125,959	\$125,959	\$125,959	\$125,959	\$125,959	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865744	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas - 86208	18-CP-04/2017, 86208	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,923,626	\$1,922,694	\$1,922,694	\$1,922,694	\$1,922,694	\$1,922,694	\$1,922,694	100.00	\$0	Metros lineales	162	0.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Cagua 2015	CEA02A2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865747	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo - 85999	18-CP-03/2017, 85999	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,124,868	\$1,123,457	\$1,123,457	\$1,123,457	\$1,123,457	\$1,123,457	\$1,123,457	100.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865748	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria - 92573	92573	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,363,032	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	0.00	Financiera: ES UN PROYECTO CANCELADO / Fisica: ES UN PROYECTO CANCELADO / Registro: ESTE PROYECTO FUE DADO DE BAJA EN LA MDS 2017 DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, ES UN PROYECTO CANCELADO, EL CUAL NO PUEDE SER REPORTADO CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865749	Suministro E Instalación De Equipamiento De Pozo De Agua De La Colonia Santa Orosia - 86632	86632	Morelos	Temixco	Colonia Santa Orosia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	540	100.00	0.00	Financiera: ES UN PROYECTO CANCELADO / Fisica: ES UN PROYECTO CANCELADO / Registro: ESTE PROYECTO FUE DADO DE BAJA EN LA MDS 2017 DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, ES UN PROYECTO CANCELADO, EL CUAL NO PUEDE SER REPORTADO CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865750	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Esther Suro De Beheweria - 92659	18-CP-07/2017, 92659	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$888,110	\$886,844	\$886,844	\$886,844	\$886,844	\$886,844	\$886,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865751	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Aldaco - 86444	86444	Morelos	Temixco	Cuentepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes Y viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,148,813	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	0.00	Financiera: ES UN PROYECTO CANCELADO / Fisica: ES UN PROYECTO CANCELADO / Registro: ESTE PROYECTO FUE DADO DE BAJA EN LA MDS 2017 DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, ES UN PROYECTO CANCELADO, EL CUAL NO PUEDE SER REPORTADO CON SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865752	Rehabilitación De Drenaje En Calle Tecuallí - 81613	81613	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,251	\$725,251	\$725,251	\$725,251	\$725,251	\$725,251	\$725,125	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865778	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Mezquitera Segunda Etapa - 60699	60699	Morelos	Tlaquiltenango	La Mezquitera (El Artillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$265,784	\$265,784	\$265,784	\$265,784	\$265,784	\$265,784	\$265,784	100.00	\$0	Metros lineales	536	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865779	Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Matamoros En La Localidad De Neaga - 60654	60654	Morelos	Tlaquiltenango	Neaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$674,168	\$674,168	\$674,168	\$674,168	\$674,168	\$674,168	\$674,168	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865783	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Valerio Trujano Colonia Lázaro Cárdena Municipio De Xochitepec - 79438	79438	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,943,178	\$2,943,178	\$2,943,178	\$2,943,178	\$2,943,178	\$2,943,178	\$2,943,178	100.00	\$0	Metros lineales	468	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170200865784	Construcción De Techumbre En Niños Bertha Von Glumser En Chiconcuac Municipio De Xochitepec - 80039	80039	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,361,506	\$1,361,506	\$1,361,506	\$1,361,506	\$1,361,506	\$1,361,506	\$1,361,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865785	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Camino Real De Teyoyuca Colonia Labor Cardenas Municipio De Xochitepec - 80125	80125	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,778,476	\$1,778,476	\$1,778,476	\$1,778,476	\$1,778,476	\$1,778,476	\$1,778,476	100.00	\$0	Metros lineales	162	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170200865789	Ampliación De Drenaje Sanitario En Carretera Acochiapan Tronco De Matacoca Col Laureles - 89287	89287	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,941,025	\$1,941,025	\$1,941,025	\$1,941,025	\$1,941,025	\$1,941,025	\$1,941,025	100.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170200865850	Construcción De Drenaje Sanitario En La Octava Privada De La Calle Francisco Villa - 65403	65403	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$232,768	\$231,458	\$231,458	\$231,458	\$231,458	\$231,458	\$231,458	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170200865851	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Tona - 65537	65537	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$268,037	\$265,393	\$265,393	\$265,393	\$265,393	\$265,393	\$265,393	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170200865852	Mejoramiento De Sanitarios En La Esc Primaria Federal Benito Juárez - 56365	56365	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: LA ENTIDAD FEDERATIVA O EL MUNICIPIO NO REPORTÓ INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO, Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
MOR17170200865865	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable De Días De Diametro Del Pozo Numero Uno Los Tulipanes - 74677	74677	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$859,498	\$859,498	\$859,498	\$859,498	\$859,498	\$859,498	\$859,498	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865866	Rehabilitación Y Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle Xicotencatl Equina Acacingo - 50631	50631	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$791,131	\$791,131	\$791,131	\$791,131	\$791,131	\$791,131	\$791,131	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865868	Construcción De Drenaje En Calle Chiapas - 64774	64774	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$566,379	\$566,379	\$566,379	\$566,379	\$566,379	\$566,379	\$566,379	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865869	Construcción De Drenaje En Calle Nuevo Leon - 64769	64769	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$557,833	\$557,833	\$557,833	\$557,833	\$557,833	\$557,833	\$557,833	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865870	Construcción De Drenaje En Calle En Calle Nayarit Puente - 64763	64763	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	\$103,780	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170200865872	Ampliación De Drenaje En Carretera Boticario Junta Tramo Corregidora Y Juan Aldama - 61909	61909	Morelos	Temocac	Temocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$244,810	\$244,810	\$244,810	\$244,810	\$244,810	\$244,810	\$244,810	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866266	Ampliación Dred Eléctrico Carretera A Montafelco San José María Saviat - 24366	24366	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866267	Ampliación De Red Eléctrica Calle Aldama - 24269	24269	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866268	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable San Antonio - 25447	25447	Morelos	Jantetelco	San Antonio la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200866269	Construcción De Drenaje Sanitario Auditor Hino Nacional - 58213	58213	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170200866270	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Victoria - 58212	58212	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$230,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO / Fisica: PROYECTO CANCELADO / Registro: SE SOLICITA CANCELACION
MOR17170200866271	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes - 58205	58205	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO / Fisica: PROYECTO CANCELADO / Registro: SE SOLICITA CANCELACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866272	Constrcción De Drenaje Sanitario Privada Jaime Mond - 58223	58223	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	109	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170200866273	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Cinco De Mayo Y Acceso A Los Tabiques - 58650	58650	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO / Fisica: PROYECTO CANCELADO / Registro: SE SOLICITA CANCELACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710200866274	Construcción del Sistema de Agua Potable En Colonia Loma Bonita Equipamiento De Pozo Profundo Línea De Conducción Y Red De Distribución - 58751	58751	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,194,284	\$2,194,285	\$2,194,284	\$2,194,284	\$2,194,284	\$2,194,284	\$2,194,284	100.00	\$0	Otros	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866275	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Amador Tres - 58185	58185	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	197	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: SE SOLICITA CANCELACION
MOR1710200866276	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Amador Dos - 58175	58175	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710200866277	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Paseo Jacarandas - 58166	58166	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	113	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: SE SOLICITA CANCELACION
MOR1710200866278	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Chihuahua Y Oaxaca - 59028	59028	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	321	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: SE SOLICITA CANCELACION
MOR1710200866279	Construcción Drenaje Sanitario Calle Las Rosas - 58696	58696	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: PROYECTO CANCELADO / Registro: SE SOLICITA CANCELACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866280	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Lerdo de Tejada - 58220	58220	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710200866281	Revestimiento De Asfalto A La Superficie De Rodamiento Calles H Avitia Y Jaime Nuno - 47427	47427	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,448,949	\$1,448,949	\$1,448,949	\$1,448,949	\$1,448,949	\$1,448,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866282	Revestimiento De Asfalto A La Superficie De Rodamiento Calles Altamirano Simón Bolívar Y Lerdo de Tejada - 47377	47377	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,248,901	\$1,248,901	\$1,248,901	\$1,248,901	\$1,248,901	\$1,248,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866308	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Prolongación Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Andrés De La Cal En El Municipio De Tepotlán - 73250	73250	Morelos	Tepotlán	San Andrés de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,412,900	\$1,412,900	\$1,412,900	\$1,412,900	\$1,412,900	\$1,412,900	\$1,412,900	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866309	Pavimentación En Calle Jornaleros En El Poblado De Santa Catarina Municipio De Tepotlán Morelos - 73365	73365	Morelos	Tepotlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOTLAN MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,107,613	\$2,107,613	\$2,107,613	\$2,107,613	\$2,107,613	\$2,107,613	\$2,107,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1710200866310	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Los Montes Alvaro Obregón Y Pco 1 Madero En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán - 73798	73798	Morelos	Tepotlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,270,853	\$1,270,853	\$1,270,853	\$1,270,853	\$1,270,853	\$1,270,853	\$1,270,853	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866311	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Niños Marcos Zaragoza Y Prolongación Benito Juárez En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán - 73785	73785	Morelos	Tepotlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$857,621	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866312	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Olla En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán En El Municipio De Tepotlán Morelos - 73828	73828	Morelos	Tepotlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$610,214	\$610,214	\$610,214	\$610,214	\$484,708	\$484,708	\$484,708	79.43	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866313	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino Al Parque Segunda Etapa En La Comunidad De San Juan Tlacotepec En El Municipio De Tepotlán - 73835	73835	Morelos	Tepotlán	San Juan Tlacotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,796,576	\$1,391,968	\$1,391,968	77.48	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1710200866314	Construcción De Colector De Aguas Pluviales De La Calle Camacho Oberra En El Municipio De Tepotlán Morelos - 73847	73847	Morelos	Tepotlán	Colonia Oberra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,051,163	\$1,051,163	\$1,051,163	\$1,051,163	\$1,051,163	\$1,051,163	\$1,051,163	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -
MOR1710200866315	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Alcantaral Sijido El Puente - 80244	80244	Morelos	Xochitpec	Pian de Tizalaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Otros	780	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR1710200866460	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Ajuchitlán - 60640	60640	Morelos	Tlaquililtepango	Ajuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILILTEPANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$744,107	\$744,107	\$744,107	\$744,107	\$744,107	\$744,107	\$744,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866462	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle La Fortuna De La Loe De Tecajay - 60575	60575	Morelos	Yecapixtla	Tecajay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,740	\$147,740	\$147,740	\$147,740	\$147,740	\$147,740	\$147,740	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tulipanes Segunda Etapa - 75583	75583	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,141,280	\$678,359	\$678,359	\$678,359	\$678,359	\$678,359	\$678,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200866478	Construcción De Electrificación En Calle Prambuyanes - 75625	75625	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,364,198	\$1,364,198	\$1,364,198	\$1,364,198	\$1,364,198	\$1,364,198	\$1,364,198	100.00	\$0	Otros	707	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: -
MOR1710200867364	Infraestructura Económica (Ampliación Del Tramo Carretero Galeana - Tegues).	31-2R-0873-2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	8225 Portaeclamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES		Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1710200867369	Pavimentación De La Calle Ciprés Primera Etapa	06-2U-0196-2017	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	8225 Portaeclamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$498,080	\$498,080	\$498,080	\$498,080	\$498,080	99.62	\$0	Kilómetro	175,207	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017.
MOR17102008688030	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Real	30-2U-0420-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17102008688045	Construcción De La Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Pedro Maya	30-2U-0424-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17102008688060	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Castillo Pomo	30-2U-0428-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17102008688077	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ruiz Cortines	30-2U-0430-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17102008688169	Construcción De Puente Pastoral Valerio Trujano	18-2U-0458-2015	Morelos	Tenatico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$441,450	\$441,450	\$441,450	\$441,450	\$441,450	\$441,450	\$441,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaa 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200888207	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Bajada 8 En Tequesquitepang En El Municipio De Jojutla	12-U-0788-2015	Morelos	Temascal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOyP)	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200888225	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Drenaje, Demolición Y Reconstrucción De Andadores De Concreto Expansado En El Mercado De Benito Juárez , Jojutla , Morelos.	12-U-0905-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOyP)	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200888267	Construcción De La Primera Etapa De La Ampliación De La Carretera Yecapixtla La Cartenera	30-U-0897-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	8225 Portalamiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.			38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SGOyP)	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170200893137	Evaluación De Los Distintos Programas o Acciones	15-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAMP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	9995,512	9995,512	9995,512	9995,512	9995,512	9995,512	9995,512	100.00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR17170200891723	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria 12 De Octubre En Amacuzac	01-2R-0184-2017	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$537,659	\$161,298	\$161,298	\$161,298	29.87	0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, VA SE ESTÁ HACIENDO LA REVISIÓN DE LA ECONOMÍA DE ESTA OBRA A LA OBRÁ DE HACIENDA PARA SER APLICADA EN OTRO PROYECTO DENTRO DEL MISMO PROGRAMA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200893764	Construcción De Aula Y Construcción De Plaza Cívica Del Plantel Cobahé 13 De Chinameca, Ayala	04-2R-0124-2017	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,175	\$1,096,175	\$1,096,175	\$1,096,175	99.65	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR17170200893786	Construcción De Aula Didáctica En Telesecundaria Miguel Hidalgo En El Municipio De Atlatlahuacán	02-U-0172-2017	Morelos	Atlatlahuacán	Atlatlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$536,982	\$294,638	\$294,638	\$294,638	54.56	0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200893792	Rehabilitación En Secundaria Técnica No. 29 En El Municipio De Axochiapan	03-2R-0278-2017	Morelos	Axochiapan	Telixtác	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$416,432	\$387,537	\$387,537	\$387,537	92.27	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200893793	Aplicación De Pintura En Jardín De Niños Salvador Novo En El Municipio De Axochiapan	03-U-0173-2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	97.58	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR17170200893800	Rehabilitación En Primaria Hermano Miguel Galeana En El Municipio De Axochiapan	03-U-0138-2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$306,360	\$91,908	\$91,908	\$91,908	29.65	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200893805	Rehabilitación En Primaria José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Axochiapan	03-U-0289-2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,090	\$238,527	\$238,527	\$238,527	29.82	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200893810	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Tlahuilli En El Municipio De Axochiapan	03-U-0259-2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$336,811	\$336,230	\$336,230	\$336,230	98.89	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200893834	Rehabilitación En Telesecundaria Profa. Cecilia Muñoz Escobar En El Municipio De Coatlán Del Río	05-2R-0341-2017	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$107,279	\$32,184	\$32,184	\$32,184	29.26	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR
MOR17170200893845	Construcción De Banda Perimetral En Tep 23 Grai. Emiliano Zapata En El Municipio De Cuautla	06-U-0141-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,225,210	\$1,255,210	\$1,255,210	\$1,243,981	\$1,228,577	\$1,228,577	\$1,228,577	97.88	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200893919	Construcción De La 1a. Etapa De La Primaria Juan Manuel Celis Ponce En Ampliación Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuernavaca	07-U-0127-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$3,510,163	\$3,510,163	\$3,510,163	\$3,497,515	\$2,518,211	\$2,518,211	\$2,518,211	71.74	0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200893950	Construcción De La 1a Etapa De La Telesecundaria Joquiplilli En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0174-2017	Morelos	Cuernavaca	Colonia Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,672,355	\$1,107,907	\$1,107,907	\$1,107,907	65.87	0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200893978	Construcción De Aula Didáctica Y Banda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 44 En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0171-2017	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,591,200	\$1,591,200	\$1,591,200	\$1,583,412	\$662,287	\$662,287	\$662,287	41.62	0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200894006	Construcción De Dirección Jardín De Niños Catalina Palacios Montes De Oca (Vespertino) Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0175-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,826	\$344,826	\$344,826	\$344,826	98.52	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200894032	Rehabilitación En Primaria Profra. Glorinda F. Aviles En Col. San Antón En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0213-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$317,538	\$317,538	\$317,538	\$317,538	97.70	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR17170200894054	Rehabilitación De Plaza Cívica En Primaria 5 De Mayo De 1862 En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0139-2017	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$38,513	\$38,513	\$38,513	\$38,513	96.28	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR17170200894084	Rehabilitación En La Primaria J. Miguel Obeso Durán De Cuernavaca	07-U-0216-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$515,782	\$484,137	\$484,137	\$484,137	93.10	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200894100	Rehabilitación En Primaria Vicente Guerrero En La Col. Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuernavaca	07-U-0286-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$830,000	\$830,000	\$830,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200894299	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Carmen Oliveros De La Col. Amatlán, Cuernavaca	07-U-0169-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$346,095	\$223,299	\$223,299	\$223,299	63.80	0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200894307	Rehabilitación De Sanitarios En Secundaria No. 7 Francisco Sarco De Tetea del Monte En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0273-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$336,866	\$101,060	\$101,060	\$101,060	29.72	0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200894318	Rehabilitación Del Jardín De Niños Gracianta Amestoy Jiménez De Col. Vicente Guerrero En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0140-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$145,140	\$145,140	\$145,140	\$141,615	\$135,744	\$135,744	\$135,744	93.53	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200894325	Rehabilitación De Jardín De Niños Dr. Raúl Cáceres En La Col. Antonio Barona En El Municipio De Cuernavaca	07-U-0183-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR0015040061474	Aportación Caguaa 2015	CEAGUAD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200894378	Construcción De la Rampa En La Primaria De Nueva Creación En El Municipio De Emiliano Zapata Col. 24 De Febrero	08-2U-0251-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$3,628,400	\$3,628,400	\$3,628,400	\$3,621,640	\$1,802,960	\$1,802,960	\$1,802,960	49.69	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894385	Rehabilitación Educativa En La Secundaria María Del Carmen Pineda Jasso En El Municipio De Emiliano Zapata U. Rab. Las Garzas	08-2R-0367-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$337,559	\$218,583	\$218,583	\$218,583	64.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894781	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria 12 De Octubre, Chahuixtla, Amacucac	1707V0059V	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200894793	Mobiliario Para Aula Didáctica, Primaria Lic. Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas, Cuautla	1708P0184U	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017			\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	320	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017 / Física: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170200894798	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas Primaria Juan Manuel Galla Ponce, Ampliación Lázaro Cárdenas, Cuernavaca	1708P0110C	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200894826	Mobiliario Para Aula Didáctica, Jardín De Niños Emiliano Zapata, Tetecaltla, Emiliano Zapata	170JN0102D	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200894837	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Técnica No. 46, Calera Chico, Jintepac	1708T0023T	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200894846	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria Octavio Paz, Metepec, Cuicatlan	1707V0147P	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017			\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	250	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO ESTA CONTRATADO CON NO. SE-INIEM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Física: L PROYECTO ESTA CONTRATADO CON NO. SE-INIEM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894855	Mobiliario Para Aula Didáctica, Telesecundaria Tlaxochitl, Ahuacetrero, Puente de Jaxta	1707V0059B	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200895113	Rehabilitación De Laboratorio En La Secundaria Mariano Escobedo En El Municipio De Huixtla	09-2R-0368-2017	Morelos	Huixtla	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$487,200	\$413,628	\$413,628	\$413,628	84.41	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200895114	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 16 En El Municipio De Huixtla	09-2R-0243-2017	Morelos	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$736,020	\$468,229	\$468,229	\$468,229	63.27	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895115	Construcción De Aula De Cómputo En La Secundaria Mariano Matamoros En El Municipio De Jantetelco	10-2R-0220-2017	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$875,160	\$875,160	\$875,160	\$871,231	\$261,369	\$261,369	\$261,369	29.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR
MOR17170200895116	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Mexico 2010, Temixco, Temixco	1708S0059P	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200895117	Rehabilitación En La Primaria Venustiano Carranza En El Municipio De Jojutla	12-2U-0276-2017	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$1,610,706	\$1,610,706	\$1,610,706	\$1,605,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR - OBRA CONTRATADA, POR INICIAR
MOR17170200895118	Mobiliario Para 3 Grupos (3 Lotes De 1-3), Primaria Valentín Gómez Farías, Col. Rubén Jaramillo, Temixco	1709S0800P	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200895119	Rehabilitación En La Primaria 10 De Abril En El Munpio De Jojutla	12-2U-0267-2017	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$137,413	\$114,768	\$114,768	\$114,768	81.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200895121	la Rampa De Rehabilitación En La Primaria Felipe Angeles Yo Guillermo Prieto En El Municipio De Miaquatán	15-2R-0142-2017	Morelos	Miaquatán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$546,940	\$164,082	\$164,082	\$164,082	29.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895122	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Octavio Paz En El Municipio De Ocuilteco	16-2R-0221-2017	Morelos	Ocuilteco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$862,725	\$862,725	\$862,725	\$860,122	\$860,122	\$860,122	\$860,122	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR17170200895124	Construcción De La Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Puente de Jaxta	17-2U-0285-2017	Morelos	Puente de Jaxta	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$18,641,800	\$18,641,800	\$18,641,800	\$18,151,104	\$5,445,331	\$5,445,331	\$5,445,331	29.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895126	Construcción De Banda Perimetral Y Muro Escobar En La Secundaria Técnica No. 9 En El Municipio De Xoxocotla, Puente de Jaxta	17-2R-0401-2017	Morelos	Puente de Jaxta	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$1,166,751	\$1,166,751	\$1,166,751	\$1,090,400	\$790,617	\$790,617	\$790,617	67.76	\$0	Metros lineales	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895127	Construcción De Aulas Didácticas En La Secundaria Mexico 2010 En El Municipio De Temixco	18-2U-0335-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$1,790,100	\$1,790,100	\$1,790,100	\$1,785,099	\$535,530	\$535,530	\$535,530	29.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895128	Rehabilitación En La Secundaria 2 De Abril En El Municipio De Temixco	18-2U-0222-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$1,887,714	\$1,887,714	\$1,887,714	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	\$1,883,830	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1,354	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895130	Rehabilitación En La Primaria Valentín Gómez Farías De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco	18-2U-0255-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$1,591,880	\$1,591,880	\$1,591,880	\$1,587,638	\$1,057,829	\$1,057,829	\$1,057,829	66.45	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895132	Rehabilitación En La Primaria Cuauhtlan Federal En El Municipio De Temixco	18-2U-0256-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$760,878	\$760,878	\$760,878	\$757,265	\$599,867	\$599,867	\$599,867	78.84	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200895133	Rehabilitación De La Primaria Celia Muñoz Escobar En El Municipio De Temixco	18-2U-0219-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$378,178	\$378,178	\$378,178	\$374,750	\$337,831	\$337,831	\$337,831	89.33	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895134	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Rosario Castellanos En El Municipio De Temixco	18-2U-0248-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$536,966	\$380,134	\$380,134	\$380,134	70.40	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895136	Rehabilitación En Primaria Faustio Molina Betancourt En El Municipio De Temixco	18-2U-0268-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017		\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$967,942	\$523,734	\$523,734	\$523,734	53.9						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caguaga 2015	CEADUA2015	Morelos	Tepalcatingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200895142	Rehabilitación y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Secundaria Técnica No. 36 En Alta Palmira, Temiaco	18-20-0277-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,843,360	\$2,843,360	\$2,843,360	\$2,819,791	\$845,937	\$845,937	\$845,937	29.75	\$0	Metros Cuadrados	551	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895143	Rehabilitación En Primaria Vespertina Preescolares De La Revolución En El Municipio De Temiaco	18-20-0257-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$707,646	\$707,646	\$707,646	\$707,646	99.67	\$0	Metros Cuadrados	674	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR17170200895144	Rehabilitación En Primaria Gloria Alameda De Bejarano En Lomas Del Carril En El Municipio De Temiaco	18-20-0249-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$657,084	\$373,733	\$373,733	\$373,733	56.63	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200895146	Rehabilitación En Primaria Nicolas Bravo Col. Ruben Jaramillo, En El Municipio De Temiaco	18-20-0217-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,279,045	\$2,279,045	\$2,279,045	\$2,274,512	\$682,354	\$682,354	\$682,354	29.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200895147	Rehabilitación En Jardín De Niños Profr. Osmo Olguin Herrera En Col. Lomas Del Carril, En El Municipio De Temiaco	18-20-0337-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$467,500	\$467,500	\$467,500	\$463,487	\$268,880	\$268,880	\$268,880	57.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895149	Rehabilitación En Primaria Niños Heróes En Col. Río Secundaria De Acatlipa, En El Municipio De Temiaco	18-20-0338-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$237,214	\$71,164	\$71,164	\$71,164	29.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170200895150	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temiaco	18-20-0180-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	\$1,175,988	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895151	Rehabilitación En Jardín De Niños Enrique Robamez De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temiaco	18-20-0384-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$455,932	\$136,780	\$136,780	\$136,780	29.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895152	Rehabilitación Jardín De Niños María Ingegracia Palacios Montes De Oca En El Municipio De Temiaco, Col. Morelos	18-20-0468-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$124,882	\$37,465	\$37,465	\$37,465	29.27	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895153	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Temiaco, y Municipios	18-2R-0466-2017	Morelos	Temiaco	Temiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$470,320	\$470,320	\$470,320	\$466,356	\$139,907	\$139,907	\$139,907	29.75	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200895155	Construcción De Banda Perimetral En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Tepotlán, La San Agustina	20-20-0385-2017	Morelos	Tepotlán	Tepotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$917,988	\$917,988	\$917,988	\$913,238	\$273,971	\$273,971	\$273,971	29.84	\$0	Metros Lineales	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895158	Rehabilitación En El Jardín De Niños Prof. Marcelino Rojas Zúñiga En El Municipio De Tepotlán	pend. Fam básico 2017	Morelos	Tepotlán	Tepotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$491,400	\$491,400	\$491,400	\$488,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895160	Construcción De Canal En Salsecondaria Vicente Juárez En El Municipio De Tepotlán	20-2R-0386-2017	Morelos	Tepotlán	San Andrés de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$127,779	\$36,334	\$36,334	\$36,334	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200895206	Rehabilitación En Primaria Carlos A. Carrillo En El Municipio De Tetela Del Volcán	22-2R-0187-2017	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$375,406	\$271,978	\$271,978	\$271,978	71.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200895207	Rehabilitación En Primaria Gral. Benilano Zapata En El Municipio De Tlaltisipán	24-20-0387-2017	Morelos	Tlaltisipán de Zapata	Tlaltisipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$96,076	\$28,823	\$28,823	\$28,823	29.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895208	Construcción De Banda Perimetral En Primaria Ignacio Maya En El Municipio De Xochitlapeca	28-2R-0143-2017	Morelos	Xochitlapeca	Alpuyea	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$608,350	\$608,350	\$608,350	\$604,940	\$300,820	\$300,820	\$300,820	49.45	\$0	Metros Lineales	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200895209	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Rehabilitación De Laboratorio En La Secundaria Moisés Sáenz Garza En El Municipio De Yautepec	29-20-0388-2017	Morelos	Yautepec	Campo Apanquetzaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,535,036	\$460,511	\$460,511	\$460,511	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200895210	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Metros En Estructura R-C Carretera En El Municipio De El Jardín De Niños Asaelas En El Municipio De Yautepec, Localidad Lomas Del Real	29-20-0223-2017	Morelos	Yautepec	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$537,066	\$537,066	\$537,066	\$537,066	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR17170200895211	Rehabilitación En La Secundaria Tecnos No. 27 En El Municipio De Zacatepec	31-2R-0218-2017	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,943,239	\$1,943,239	\$1,943,239	\$1,936,033	\$1,936,033	\$1,936,033	\$1,936,033	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR17170200895233	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 46 En El Municipio De Jilotepec	11-2R-0369-2017	Morelos	Jilotepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,790,100	\$1,790,100	\$1,790,100	\$1,776,187	\$532,856	\$532,856	\$532,856	29.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170200903008	Construcción De Segunda Etapa Para El Laboratorio De La Sección Técnica Laboratoristas De La Uaem	07-20-0414-2017	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamlija	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,081,979	\$1,081,979	\$1,081,979	\$1,078,739	\$323,622	\$323,622	\$323,622	29.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR171702009029794	Aplicación De Red Eléctrica En La Col. Vicente Estrada Cajigal Del Municipio De Yautepac - 165077	165077	Morelos	Yautepec	Colonia Vicente Estrada Cajigal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$302,310	\$299,267	\$299,267	\$299,267	\$299,267	\$299,267	\$299,267	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200931612	Nahua De Depósito - 166834	166834	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200931613	Rehabilitación De Vivienda - 166741	166741	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
MOR17170200931614	Aplicación De Red De Drenaje Y Agua Potable Calles Madre Belva Tluispanes Y Alcatrazes - 130853	130853	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$478,401	\$478,401	\$478,401	\$478,401	\$478,401	\$478,401	\$478,401	100.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200931670	Rehabilitación De Camino Rural En La Colonia El Naranjo - 109311	109311	Morelos	Puente de Ixtla	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA DEL DISTRITO FEDERAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MOR17170200931689	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Violentas - 182756	182756	Morelos	Tepalcatingo	Tepalcatingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$295,952	\$341,308	\$341,308	\$341,308	\$341,308	\$341,308	\$341,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, EL MONTO AUMENTO, PUEB SE REALIZARAN MAS METROS. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO NUEVAMENTE VALIDACION
MOR17170200931690	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cinco De Febrero - 182753	182753	Morelos	Tepalcatingo	Tepalcatingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$335,514	\$335,515	\$335,515	\$335,515	\$335,515	\$335,515	\$335,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200931691	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Juárez - 182775	182775	Morelos	Tepalcatingo	Tepalcatingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$123,124	\$123,124	\$123,124	\$123,124	\$123,124	\$123,124	\$123,124	100.00	\$0	Metros Lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUAD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931692	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Av Morelos Guadalupe Victoria - 146861	146861	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$651,007	\$651,007	\$651,007	\$651,007	\$651,007	\$651,007	\$651,007	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931693	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Nicolas Bravo - 146857	146857	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$362,189	\$362,189	\$362,189	\$362,189	\$362,189	\$362,189	\$362,189	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931694	Construcción Agua Potable Calle Cuauhtemoc - 146866	146866	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,050	\$384,050	\$384,050	\$384,050	\$384,050	\$384,050	\$384,050	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931695	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtemoc - 146867	146867	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$995,310	\$995,310	\$995,310	\$995,310	\$995,310	\$995,310	\$995,310	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931696	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Aquiles Serdan - 146865	146865	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$691,440	\$691,440	\$691,440	\$691,440	\$691,440	\$691,440	\$691,440	100.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931697	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Aquiles Serdan - 146864	146864	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$723,699	\$723,699	\$723,699	\$723,699	\$723,699	\$723,699	\$723,699	100.00	\$0	Metros lineales	196	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931699	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Acotincos Tepalcingo - 130856	130856	Morelos	Tepalcingo	Acotincos	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$49,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931700	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Huichila Zona Poniente - 127353	127353	Morelos	Tepalcingo	Huichila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,696,661	\$2,562,481	\$2,562,481	\$2,562,481	\$2,562,481	\$2,562,481	\$1,955,981	100.00	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931753	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Emata Reforma - 146776	167876	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$404,346	\$404,346	\$404,346	\$404,346	\$404,346	\$404,346	\$404,346	100.00	\$0	Metros lineales	765	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931754	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Clóvis Jardim De Niños Ma Científica Vázquez De Cárdenas - 146643	146643	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social Y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$604,086	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: FISE 2017 Y OTRAS CONCURSENCIAS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931756	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero - 108087	108087	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,996	\$152,996	\$152,996	\$152,996	\$152,996	\$152,996	\$152,996	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931758	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Francisco Javier Mina Segunda Etapa - 108079	108079	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$119,040	\$119,040	\$119,040	\$119,040	\$119,040	\$119,040	\$119,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931759	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Francisco Javier Mina - 108085	108085	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	\$57,112	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931760	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Rsc Pim Fed Narciso Mendez - 144729	144729	Morelos	Tlayacapan	Amatitpac (San Agustín Amatitpac)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social Y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$928,328	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931761	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Camero A América - 103915	105915	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$358,440	\$358,440	\$358,440	\$358,440	\$358,440	\$358,440	\$358,440	100.00	\$0	Otros	1,377	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931860	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Barrio De Veracruz Y Centro Incluye Ampliación - 128217	128217	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,395,007	\$1,406,503	\$1,406,503	\$1,406,503	\$1,406,503	\$1,406,503	\$0	100.00	\$0	Otros	4,449	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931867	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Mazatepec Incluye Colector - 185113	185113	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,997,999	\$1,300,065	\$1,300,065	\$1,300,065	\$1,300,065	\$1,300,065	\$720,363	100.00	\$0	Otros	856	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931881	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Paz - 143199	141599	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$802,068	\$802,068	\$802,068	\$802,068	\$802,068	\$802,068	\$802,068	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931885	Construcción De Alcantarillado En Calle Benito Juárez - 137945	137945	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,004	\$35,004	\$35,004	\$35,004	\$35,004	\$35,004	\$35,004	100.00	\$0	Metros lineales	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931886	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tetela Del Volcán Barrio San Agustín Parte De Los Barrios Santiago San Ra - 128185	128185	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,394,980	\$1,406,779	\$1,406,779	\$1,406,779	\$1,406,779	\$1,406,779	\$673,827	100.00	\$0	Otros	714	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931887	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón Guadalupe Victoria - 122334	122334	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$113,482	\$113,482	\$113,482	\$113,482	\$113,482	\$113,482	\$113,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931888	Construcción De Drenaje Sanitario Desde Calle Zaragoza Cabasementado Cero Hasta Doscientos Cincuenta Con Manzanera - 122294	122394	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$601,129	\$601,129	\$601,129	\$601,129	\$601,129	\$601,129	\$601,129	100.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931889	Rehabilitación De Poste De Energía Eléctrica Calle Brilliano Tapeta Reguina Con Calle Ignacio Zaragoza - 122287	122287	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$37,016	\$37,016	\$37,016	\$37,016	\$37,016	\$37,016	\$37,016	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931890	Construcción De Caja De Agua Para Grupo Tlamanesol - 121787	121787	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931891	Construcción De Tanque De Agua Potable Apurtemo - 121472	121872	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$297,481	\$297,481	\$297,481	\$297,481	\$297,481	\$297,481	\$297,481	100.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931892	Electrificación Calle Las Flores Desde Cuchilla Hasta Av Benito Juárez - 94465	94468	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$335,243	\$335,243	\$335,243	\$335,243	\$335,243	\$335,243	\$335,243	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931893	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Recuerdo - 98654	98654	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$399,995	\$399,995	\$399,995	\$399,995	\$399,995	\$399,995	\$399,995	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931894	Ampliación De Camino De Saca Rural Hasta Seis Metros Denominado Pathlan - 141639	141639	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	100.00	\$0	Otros	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931895	Ampliación De Camino De Saca Rural Hasta Seis Metros Denominado Hueytepetal - 141698	141698	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN Y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,677,857	\$1,677,857	\$1,677,857	\$1,677,857	\$1,677,857	\$1,677,857	\$1,677,857	100.00	\$0	Otros	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR0015040061474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170300931896	Substitución De Lámparas Tipo Led Cliente Diez Voltios Marca Osram O Similar En Calles Del Barrio San Andrés San Felipe Y San Bartolo - 137908	137908	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$138,140	\$138,140	\$138,140	\$138,140	\$138,140	\$138,140	\$138,140	100.00	\$0	Otros	675	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931897	Suministro Y Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Del Paseo Regina Centenario - 137886	137886	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$60,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931899	Mejoramiento De Muro Perimetral En Eac Prim Justo Sierra - 137855	137855	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$90,782	\$90,782	\$90,782	\$90,782	\$90,782	\$90,782	\$90,782	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931900	Electrificación En Media Tensión En Camino Hueyapan Tlaxiotepec En Trea Tramos - 137555	137555	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$504,191	\$504,191	\$504,191	\$504,191	\$504,191	\$504,191	\$504,191	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931901	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Barrio San Bartolo Hueyapan - 122431	122431	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,579	\$9,579	\$9,579	\$9,579	\$9,579	\$9,579	\$9,579	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931902	Ampliación De Red Eléctrica En Camino El Tejocote - 122018	122018	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$318,892	\$318,892	\$318,892	\$318,892	\$318,892	\$318,892	\$318,892	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931903	Alumbrado Público En La Localidad De Tlaximilulpan - 142825	142825	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00	\$0	Otros	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931904	Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tlaximilulpan Huapalao Ayudaría Municipal A Centro De Salud Calle Hidalgo A Calle Popocatepetl - 94168	94168	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$798,325	\$798,325	\$798,325	\$798,325	\$798,325	\$798,325	\$798,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931905	Electrificación Media Y Baja Tensión En Callejón Cerrada Reforma - 98626	98626	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$241,072	\$241,072	\$241,072	\$241,072	\$241,072	\$241,072	\$241,072	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: ERROR DE CAPTURA EN EL TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro: .
MOR17170300931906	Electrificación En La Calle La Cancha Entre Calle República Y Calle Soledad - 98597	98597	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$389,986	\$389,986	\$389,986	\$389,986	\$389,986	\$389,986	\$389,986	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: / Registro: .
MOR17170300931907	Construcción De Nueve Clusters Domiciliares En Tlalnepantla Tlalnepantla - 128787	128787	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,345	\$310,335	\$310,335	\$310,335	\$155,172	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	33	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931911	Construcción De Línea De Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Calle Agustín Cazares Entre Calle Calaven En La Cabecera Muncip - 202736	202736	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,033	\$192,033	\$192,033	\$192,033	\$192,033	\$192,033	\$192,033	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931912	Adquisición De Transformador En La Calle Cerro Colorado En La Colonia Cinco De Mayo Ocuituco Morelos - 202775	202775	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$100,631	\$100,631	\$100,631	\$100,631	\$100,631	\$100,631	\$100,631	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931913	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Ocuituco Morelos - 202751	202751	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$778,988	\$778,988	\$778,988	\$778,988	\$778,988	\$778,988	\$778,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931914	Electrificación De La Calle De Las Moras En La Localidad De Huajotenango Ocuituco Morelos - 202766	202766	Morelos	Ocuituco	Huajotenango (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$768,603	\$768,603	\$768,603	\$768,603	\$768,603	\$768,603	\$768,603	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931915	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Pablo Sides Entre Calle Santísima Y Calle Niños Heroes En La Localidad De Jumiitpec Ocuituco Mor - 202809	202809	Morelos	Ocuituco	Jumiitpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$304,254	\$304,254	\$304,254	\$304,254	\$304,254	\$304,254	\$304,254	100.00	\$0	Otros	382	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931916	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Agustín Cazares Con Clave En La Localidad De Jumiitpec Ocuituco Morelos - 174506	174506	Morelos	Ocuituco	Jumiitpec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,487,085	\$1,487,085	\$1,487,085	\$1,487,085	\$1,487,085	\$1,487,085	\$1,487,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	387	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: .
MOR17170300931917	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Octavio Paz Con Clave XXXXXXXX En La Localidad De Metepac Ocuituco Morelos - 202797	202797	Morelos	Ocuituco	Metepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2017	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	\$224,851	100.00	\$0	Metros lineales	316	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931918	Construcción De Línea Eléctrica En Calle Manantiales Entre Carretera Cuente Tetela En La Localidad De Metepac En El Municipio De Ocuituco Mo - 202678	202678	Morelos	Ocuituco	Metepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$575,727	\$575,727	\$575,727	\$575,727	\$575,727	\$575,727	\$575,727	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: .
MOR17170300931919	Electrificación De La Colonia Paraíso En La Localidad De Metepac Ocuituco Morelos - 202803	202803	Morelos	Ocuituco	Metepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$398,081	\$398,081	\$398,081	\$398,081	\$398,081	\$398,081	\$398,081	100.00	\$0	Otros	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931920	Adquisición De Transformador En La Calle De La Ayudantía De La Localidad De Ocoatlaltepéc Ocuituco Morelos - 202798	202798	Morelos	Ocuituco	Ocoatlaltepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$131,139	\$131,139	\$131,139	\$131,139	\$131,139	\$131,139	\$131,139	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931921	Electrificación De La Calle De La Gloria En La Localidad De Ocoatlaltepéc Ocuituco Morelos - 202722	202722	Morelos	Ocuituco	Ocoatlaltepéc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$909,393	\$909,393	\$909,393	\$909,393	\$909,393	\$909,393	\$909,393	100.00	\$0	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: .
MOR17170300931923	Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Gilberto Figueroa - 202681	202681	Morelos	Puerto de Ixtla	Puerto de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170300931924	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Baggio Estrada Cajigal Y San Angel - 160277	160277	Morelos	Puerto de Ixtla	Puerto de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170300931925	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carlos Puentes - 160513	160513	Morelos	Puerto de Ixtla	Puerto de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170300931926	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Ecuador - 119929	119929	Morelos	Puerto de Ixtla	Puerto de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS																					

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcatingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCATINGO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931930	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Agustín Melgar - 105400	105400	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931931	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Pezascrota - 104694	104694	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$216,427	\$216,427	\$216,427	\$216,427	\$216,427	\$216,427	\$216,427	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA PAGA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931932	Rehabilitación De Infraestructura De Acceos A Calle Mexico Libre - 104687	104687	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Transportes Y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$385,786	\$385,786	\$385,786	\$385,786	\$385,786	\$385,786	\$385,786	100.00	\$0	Metros lineales	440	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931933	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Buenavista Juergui Tramo Calle Francisco T. Medero Y Carretera Federal Teguestingto Alipuyeca - 160401	160401	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931934	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Buenavista Juergui Francisco I. Medero Y Aguilas Sordas - 104617	104617	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$575,483	\$575,483	\$575,483	\$575,483	\$575,483	\$575,483	\$575,483	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MOR17170300931935	Reasquejamiento De Canal En La Localidad De San José Vista Hermosa Segunda Etapa - 104650	104650	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$616,103	\$616,103	\$616,103	\$616,103	\$616,103	\$616,103	\$616,103	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931936	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 157973	157973	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931937	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En Xoxocotla Colonia Centro - 128682	128682	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,985,671	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	\$992,835	100.00	\$0	Otros	2,170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931938	Alcantarillado Sanitario Calle Tegumico Oriente Centro Sur En Xoxocotla Incluye Red De Atarajes - 128262	128262	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,135,998							0.00		Otros	2,165	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931939	Electrificación En Calle Pistachas - 104670	104670	Morelos	Puente de Ixtla	Los Idolos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931940	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad Los Idolos - 104643	104643	Morelos	Puente de Ixtla	Los Idolos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931941	Electrificación En Calle Lino Y Circuito Lino - 160590	160590	Morelos	Puente de Ixtla	Loma Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$926,838	\$926,838	\$926,838	\$926,838	\$926,838	\$926,838	\$926,838	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931944	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 160095	160095	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,272	\$442,272	\$442,272	\$442,272	\$442,272	\$442,272	\$442,272	100.00	\$0	Metros lineales	585	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931945	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Enero - 139693	139693	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$537,654	\$537,654	\$537,654	\$537,654	\$537,654	\$537,654	\$537,654	100.00	\$0	Metros lineales	395	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931946	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Abelardo L. Rodríguez Y Manuel Arzúa Camacho - 159539	159539	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$430,278	\$430,278	\$430,278	\$430,278	\$430,278	\$430,278	\$430,278	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA TERMINADA AL 100%
MOR17170300931947	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Abelardo L. Rodríguez Y Manuel Arzúa Camacho - 159642	159642	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$855,821	\$855,821	\$855,821	\$855,821	\$855,821	\$855,821	\$855,821	100.00	\$0	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931948	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco Temixco - 130826	130826	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$122,548	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR17170300931949	Construcción De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149	128149	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2017	\$468,775	\$468,775	\$468,775	\$468,775	\$468,775	\$234,387	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931950	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Flores - 98125	18-CP-20/2017, 98125	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,297	\$92,877	\$92,877	\$92,877	\$92,877	\$92,877	\$92,877	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931951	Construcción De Lona Y Equipamiento Del Caso De La Colonia Atisca - 104783	18-CP-44/2017, 104783	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,257	\$999,257	\$999,257	\$999,257	\$999,257	\$999,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931952	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Salvador Alende - 98410	18-CP-26/2017, 98410	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,979	\$299,656	\$299,656	\$299,656	\$299,656	\$299,656	\$299,656	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931953	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tres Hermanos - 96501	18-CP-09/2017, 96501	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,352	\$219,456	\$219,456	\$219,456	\$219,456	\$219,456	\$219,456	100.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931954	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Inaugurante - 96485	18-CP-08/2017, 96485	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$546,957	\$545,886	\$545,886	\$545,886	\$545,886	\$545,886	\$545,886	100.00	\$0	Metros lineales	168	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931955	Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Mina De Jarillo - 98391	18-CP-25/2017, 98391	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$406,374	\$405,845	\$405,845	\$405,845	\$405,845	\$405,845	\$405,845	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170300931956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hecolinas - 98261	18-CP-22/2017, 98261	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Transportes Y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$205,200	\$204,457	\$204,457	\$204,457	\$204,457	\$204,457	\$204,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931957	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Rosas - 98353	18-CP-24/2017, 98353	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,900	\$227,996	\$227,996	\$227,996	\$227,996	\$227,996	\$227,996	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931958	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Manuel Altamirano - 98039	18-CP-23/2017, 98039	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$732,408	\$731,408	\$731,408	\$731,408	\$731,408	\$731,408	\$731,408	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931959	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Rosales - 98085	18-CP-19/2017, 98085	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,714	\$100,257	\$100,257	\$100,257	\$100,257	\$100,257	\$100,257	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caguaa 2015	CEADUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931960	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Magnolias - 98070	18-CP-18/2017, 98070	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$86,478	\$86,194	\$86,194	\$86,194	\$86,194	\$86,194	\$86,194	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931961	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Díez De Enero - 97431	18-CP-12/2017, 97431	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$705,443	\$699,457	\$699,457	\$699,457	\$699,457	\$699,457	\$699,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931962	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero - 98478	18-CP-28/2017, 98478	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,604	\$244,864	\$244,864	\$244,864	\$244,864	\$244,864	\$244,864	100.00	\$0	Metros lineales	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931963	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Libertad - 98426	18-CP-27/2017, 98426	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$195,069	\$194,561	\$194,561	\$194,561	\$194,561	\$194,561	\$194,561	100.00	\$0	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931964	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ignacio Manuel Altamirano - 100283	18-CP-42/2017, 100283	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$709,716	\$708,849	\$708,849	\$708,849	\$708,849	\$708,849	\$708,849	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931965	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Chiflon - 100354	18-CP-43/2017, 100354	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$349,589	\$349,589	\$349,589	\$349,589	\$349,589	\$349,589	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931966	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Vicente Guerrero - 100218	18-CP-40/2017, 100218	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$719,670	\$717,888	\$717,888	\$717,888	\$717,888	\$717,888	\$717,888	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931967	Ampliación De Red Eléctrica De La Prolongación Germano - 100250	18-CP-41/2017, 100250	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$716,642	\$715,522	\$715,522	\$715,522	\$715,522	\$715,522	\$715,522	100.00	\$0	Otros	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931968	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Velasco De Novebor - 100259	18-CP-39/2017, 100259	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$521,193	\$520,346	\$520,346	\$520,346	\$520,346	\$520,346	\$520,346	100.00	\$0	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931969	Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Bugambilias - 98701	18-CP-36/2017, 98701	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$502,540	\$501,124	\$501,124	\$501,124	\$501,124	\$501,124	\$501,124	100.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931970	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina De Jarillo - 98700	18-CP-35/2017, 98700	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$778,787	\$777,965	\$777,965	\$777,965	\$777,965	\$777,965	\$777,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Bugambilias - 98697	18-CP-34/2017, 98697	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$202,912	\$201,957	\$201,957	\$201,957	\$201,957	\$201,957	\$201,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931972	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Bugambilias - 98676	18-CP-31/2017, 98676	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$998,247	\$998,247	\$998,247	\$998,247	\$998,247	\$998,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931974	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Mango - 99865	18-CP-38/2017, 99865	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$553,328	\$552,866	\$552,866	\$552,866	\$552,866	\$552,866	\$552,866	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931975	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jena Vicario - 97939	18-CP-34/2017, 97939	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$223,257	\$222,659	\$222,659	\$222,659	\$222,659	\$222,659	\$222,659	100.00	\$0	Metros lineales	36	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931976	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Independencia - 97903	18-CP-13/2017, 97903	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$494,420	\$493,457	\$493,457	\$493,457	\$493,457	\$493,457	\$493,457	100.00	\$0	Metros lineales	96	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931977	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Veintuno De Marzo - 97956	18-CP-16/2017, 97956	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,085	\$304,651	\$304,651	\$304,651	\$304,651	\$304,651	\$304,651	100.00	\$0	Metros lineales	72	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931978	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Francisco - 97971	18-CP-17/2017, 97971	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$207,302	\$206,457	\$206,457	\$206,457	\$206,457	\$206,457	\$206,457	100.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931979	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Fernando - 97347	18-CP-11/2017, 97347	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$121,126	\$120,457	\$120,457	\$120,457	\$120,457	\$120,457	\$120,457	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931980	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Leyes De Reforma - 97199	18-CP-10/2017, 97199	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$163,331	\$162,566	\$162,566	\$162,566	\$162,566	\$162,566	\$162,566	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931981	Ampliación De Red Eléctrica Calle Los Reyes - 98690	18-CP-32/2017, 98690	Morelos	Temixco	Campo Sotelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,120,000	\$1,116,065	\$1,116,065	\$1,116,065	\$1,116,065	\$1,116,065	\$1,116,065	100.00	\$0	Otros	108	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931982	Ampliación De Red Eléctrica De Varias Calles - 122897	18-CP-46/2017, 122897	Morelos	Temixco	Colonia Santa Cruzla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,748,126	\$1,748,126	\$1,748,126	\$1,748,126	\$1,748,126	\$1,748,126	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931983	Ampliación De Red De Agua Potable En La Avenida Las Lomas Segunda Sección - 98819	18-CP-37/2017, 98819	Morelos	Temixco	Colonia Santa Cruzla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$798,754	\$798,754	\$798,754	\$798,754	\$798,754	\$798,754	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931985	Ampliación De Red Eléctrica De Varias Calles - 122922	18-CP-47/2017, 122922	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$353,734	\$352,957	\$352,957	\$352,957	\$352,957	\$352,957	\$352,957	100.00	\$0	Otros	78	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931986	Ampliación De Red Eléctrica De Varias Calles - 128368	18-CP-45/2017, 128368	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,246	\$999,246	\$999,246	\$999,246	\$999,246	\$999,246	100.00	\$0	Otros	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931987	Construcción De Comedores Escolares En La Escuela Primaria Niños Héroes 98695	18-CP-33/2017, 98695	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$632,546	\$631,867	\$631,867	\$631,867	\$631,867	\$631,867	\$631,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931988	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Segunda Privada Cinco De Mayo - 98209	18-CP-21/2017, 98209	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$761,692	\$760,957	\$760,957	\$760,957	\$760,957	\$760,957	\$760,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931989	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Segunda Privada Cinco De Mayo 97922	18-CP-13/2017, 97922	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$507,116	\$506,564	\$506,564	\$506,564	\$506,564	\$506,564	\$506,564	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300931990	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Copalera - 105911	105911	Morelos	Yliayacapan	Colonia Texalo (La Cerámica)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLIAYACAPAN Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,784	\$350,784	\$350,784	\$350,784	\$350,784	\$350,784	\$350,784	100.00	\$0	Otros	289	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1717030093191	Construcción de Tumbonas Jardin De Niños Gabriela Mistral En La Colonia La Esperanza Real Del Puente Municipio De Xochitepec - 170872	170872	Morelos	Xochitepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,202,337	\$1,202,337	\$1,202,337	\$1,202,337	\$1,202,337	\$1,202,337	\$1,202,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR1717030093192	Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yautepac Yautepac - 128331	128331	Morelos	Yautepac	Yautepac de Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,329	\$320,329	\$320,329	\$320,329	\$160,165	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	152	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030093193	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yautepac Yautepac - 131097	131097	Morelos	Yautepac	Yautepac de Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$49,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030093199	Ampliación De Red Eléctrica Col Los Arcos Del Municipio De Yautepac - 133558	133558	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$490,400	\$490,391	\$490,391	\$490,391	\$490,391	\$490,391	\$490,391	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030093200	Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yautepac - 128303	128303	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$7,813	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030093202	Rehabilitación De Drenaje En Calle Sorjana Inez De La Cruz - 127514	127514	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$418,584	\$418,584	\$418,584	\$418,584	\$418,584	\$418,584	\$125,575	100.00	\$0	Metros lineales	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR1717030093205	Rehabilitación De Dos Postes De Energía Eléctrica En El Arco El Caracol - 114820	114820	Morelos	Yautepac	El Caracol (Campo Chiquito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$225,970	\$225,969	\$225,969	\$225,969	\$225,969	\$225,969	\$225,969	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR1717030093207	Construcción De Un Piso Firme En Oaxtepec Yautepac - 128321	128321	Morelos	Yautepac	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,813	\$7,813	\$7,813	\$7,813	\$3,906	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030093208	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yautepac - 128286	128286	Morelos	Yautepac	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$62,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030093209	Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yautepac - 131068	131068	Morelos	Yautepac	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,057	\$147,057	\$147,057	\$147,057	\$73,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932019	Mejoramiento De Sanitación En Edo Primavera Miguel Hidalgo - 158032	158032	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Educación	En Ejecución	2017	\$123,283	\$123,283	\$123,283	\$123,283	\$123,283	\$123,283	\$123,283	100.00	\$0	Piezas	620	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932022	Rehabilitación De Equipamiento Eléctrico Y Mecánico Y Colocación De Fotonodas Solares En La Localidad De Huastla - 158071	158071	Morelos	Tlaquiltenango	Huastla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932024	Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Pueblo Viejo - 158062	158062	Morelos	Tlaquiltenango	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,800	\$117,800	\$117,800	\$117,800	\$117,800	\$117,800	\$117,800	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932025	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica La Calle Nueve Brava De La Comunidad De Pueblo Viejo - 158024	158024	Morelos	Tlaquiltenango	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$487,272	\$487,272	\$487,272	\$487,272	\$487,272	\$487,272	\$487,272	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932027	Rehabilitación Del Sistema De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De San José De Pala - 164211	164211	Morelos	Tlaquiltenango	San José de Pala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	\$49,753	100.00	\$0	Otros	411	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932028	Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Santiapa - 163929	163929	Morelos	Tlaquiltenango	Santiapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes Y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$448,444	\$448,444	\$448,444	\$448,444	\$448,444	\$448,444	\$448,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932030	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Palo Grande - 127418	127418	Morelos	Tlaquiltenango	Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,342,080	\$567,036	\$567,036	\$567,036	\$567,036	\$567,036	\$446,007	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932033	Ampliación De La Red Eléctrica En Las Calles Miguel Hidalgo Y Emiliano Zapata - 167848	167848	Morelos	Tlayacapan	Colonia 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra físicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932036	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Edo Pim Fed Biotenarrio Miguel Hidalgo - 144627	144627	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jerico	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2017	\$958,106	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932049	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle República Del Salvador Colonia Centro Municipio De Xochitepec - 146987	146987	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$591,312	\$591,312	\$591,312	\$591,312	\$591,312	\$591,312	\$591,312	100.00	\$0	Metros lineales	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170300932050	Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec Xochitepec - 131034	131034	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,152	\$392,152	\$392,152	\$392,152	\$196,076	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932051	Construcción De Cuatro Clatemas Domiciliarios En Xochitepec Xochitepec - 128895	128895	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$68,966	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932052	Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En XochitepecXochitepec - 128270	128270	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,632	\$140,632	\$140,632	\$140,632	\$70,316	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	67	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932053	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Alpuycas Xochitepec - 130875	130875	Morelos	Xochitepec	Alpuycas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$98,038	\$49,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932054	Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuycas Xochitepec - 128184	128184	Morelos	Xochitepec	Alpuycas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,690	\$54,690	\$54,690	\$54,690	\$27,345	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932055	Construcción De Veintiocho Pisos Firmes En Atlacholaya Xochitepec - 128202	128202	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$218,761	\$218,761	\$218,761	\$218,761	\$109,381	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR17170300932056	Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941	130941	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$24,510	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932057	Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227	128227	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$15,626	\$7,813	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300932058	Construcción De Dos Clatemas Domiciliarios En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801	128801	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$17,241	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mástrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1717030932059	Construcción De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habitacionala Xochitlpec Xochitlpec - 130981	130981	Morelos	Xochitlpec	Unidad Habitacional Jose Maria Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$196,076	\$196,076	\$196,076	\$196,076	\$98,038	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932060	Equipamiento Del Punto Recreacionero Popular Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En U H Morelos Incluye Aplicación De Red - 128604	128604	Morelos	Xochitlpec	Unidad Habitacional Jose Maria Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,582,698	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	\$1,291,349	\$366,377	100.00	\$0	Otros	952	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932061	Construcción De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacionalxochitlpecxochitlpec - 128241	128241	Morelos	Xochitlpec	Unidad Habitacional Jose Maria Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$78,129	\$78,129	\$78,129	\$78,129	\$39,065	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	37	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932066	Actualización Y Construcción Del Marco Normativo Del Ayuntamiento De Atlatlahucan - 202507	202507	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,397	\$21,397	\$21,397	\$21,397	\$21,397	\$21,397	\$21,397	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR1717030932067	Rehabilitación De Pozo En Chocenta Y Ocho Aguapilla Y Pozo Menores - 188110	188110	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,371,495	\$1,371,495	\$1,371,495	\$1,371,495	\$1,371,495	\$1,371,495	\$1,371,495	100.00	\$0	Otros	10,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1717030932072	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan Segunda Etapa - 184626	184626	Morelos	Atlatlahucan	El Astillero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,411,800	\$409,416	\$409,416	\$409,416	\$409,416	\$409,416	\$409,416	100.00	\$0	Otros	291	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932076	Construcción De Drenaje Sanitario Varas Calles Col Las Grangas - 171314	171314	Morelos	Anochiapan	Quarentadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE ANOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,775,718	\$2,775,718	\$2,775,718	\$2,775,718	\$2,775,718	\$2,775,718	\$2,775,718	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MODIFICO LA META POR CUESTIONES DE OBRA FISICA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932077	Aplicación De Red Eléctrica En La Localidad De Apatlaco Municipio De Ayala - 133460	133462	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$497,572	\$493,690	\$493,690	\$493,690	\$493,690	\$493,690	\$493,690	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932079	Aplicación De Red Eléctrica En La Localidad De Tenestepango Municipio De Ayala - 133460	133440	Morelos	Ayala	Tenestepango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$293,610	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	\$290,765	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932180	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Coatlán Del Río Incluye Tanque Elevado - 128764	128764	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,940,000							0.00		Otros	375	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932181	Pavimentación De Calle Del Panteón - 166171	166171	Morelos	Coatlán del Río	Buena Vista de Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$781,022	\$781,022	\$781,022	\$781,022	\$781,022	\$781,022	\$781,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1717030932182	Programa De Techumbres Para Escuelas - 166123	166123	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Educación	En Ejecución	2017	\$88,514	\$88,514	\$88,514	\$88,514	\$88,514	\$88,514	\$88,514	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1717030932184	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural De Chavarría - 166280	166280	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1717030932187	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Coatlán Del Río Incluye Tanque Elevado - 124610	124610	Morelos	Coatlán del Río	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	650	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: .
MOR1717030932188	Aplicación De Red Eléctrica De La Localidad De Tetelcingo Municipio De Cuautla - 165484	165484	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$858,923	\$855,762	\$855,762	\$855,762	\$855,762	\$855,762	\$855,762	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932190	Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Cuautla Cuautla - 128411	128411	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$137,931	\$68,966	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932191	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla - 128960	128960	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$245,095	\$122,548	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932193	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Peña Flores Cuautla - 128468	128468	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$17,241	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	0.00	0.00	Financiera: Fise 2017 / Fisica: / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932194	Curso De Capacitación Y Actualización De Trabajo En Equipo - 200467	200467	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932195	Adquisición De Equipo De Hardware Y Herramientas Integrales Software Para La Operatividad De Infraestructura Urbana Obras Y Servicios Pub - 200296	200296	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$673,808	\$672,535	\$672,535	\$672,535	\$672,535	\$672,535	\$672,535	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932196	Curso De Capacitación Y Actualización De Planeación De Proyectos - 200461	200461	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932197	Curso De Capacitación Y Actualización De Autocad Tres D - 200332	200332	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	\$24,616	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932198	Curso De Capacitación Y Actualización De Auditoria De Obra Pública - 200322	200322	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$28,000	\$29,152	\$29,152	\$29,152	\$29,152	\$29,152	\$29,152	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932199	Construcción De Cinco Pisos Firmes En Milpillas Cuernavaca - 139979	139979	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$19,532	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932200	Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa María Ahuacatlán En Cuernavaca - 140109	140109	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$546,904	\$546,904	\$546,904	\$546,904	\$273,452	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	258	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932202	Construcción De Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas - 135512	135512	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,307,863	\$2,292,863	\$2,292,863	\$2,292,863	\$2,204,003	\$2,204,003	\$2,204,003	96.12		Metros lineales	350	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932203	Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatlán Cuernavaca - 140454	140454	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$441,171	\$441,171	\$441,171	\$441,171	\$220,586	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	34	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932204	Construcción De Diez Cisternas Domiciliarias En Santa María Ahuacatlán - 140201	140201	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$344,828	\$344,828	\$344,828	\$344,828	\$172,414	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	37	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguas 2015	CEADUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1717030932207	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada La Paz - 135407	135407	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$183,330	\$182,146	\$182,146	\$182,146	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932208	Mejoramiento de Aulas En La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 133078	135678	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$111,663	\$111,582	\$111,582	\$111,582	\$111,582	\$111,582	\$111,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932209	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Hidalgo - 133958	132958	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes Y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$505,855	\$503,715	\$503,715	\$503,715	\$151,115	\$151,115	\$151,115	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932210	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua - 135795	135795	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,850,250	\$3,850,250	\$3,850,250	\$1,925,125	\$1,925,125	\$1,925,125	50.00	\$0	Otros	1,100	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932211	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Martires De La Libertad - 134708	134708	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$153,744	\$153,583	\$153,583	\$153,583	\$153,583	\$153,583	\$153,583	100.00	\$0	Piezas	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932213	Mejoramiento De La Escuela Primaria Plan de Ayala - 135124	135124	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$239,615	\$237,107	\$237,107	\$237,107	\$196,115	\$196,115	\$196,115	82.71	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932215	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 131980	131980	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,011	\$98,136	\$98,136	\$98,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932216	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle San Benito - 132709	132709	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes Y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,259,649	\$1,258,868	\$1,258,868	\$1,258,868	\$811,062	\$811,062	\$811,062	64.43	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932217	3390 Subcontratación De Servicios Con Bureaux - 133947	131947	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,065,201	\$1,065,201	\$1,065,201	\$1,065,201	\$1,065,201	\$1,065,201	\$1,065,201	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932218	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Conexión A Colector En Calles Miguel Hidalgo Defensor Nacional Y Privada Numero Cinco - 132635	132635	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932219	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Mississippi - 132355	132355	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes Y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$293,015	\$292,722	\$292,722	\$292,722	\$292,722	\$292,722	\$292,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932221	Construcción De Depósito De Agua Potable En Paraje Piedra Grande - 109394	109394	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$992,448	\$991,116	\$991,116	\$991,116	\$932,658	\$932,658	\$932,658	94.10	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932222	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Pino - 107995	107995	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,341,463	\$1,340,398	\$1,340,398	\$1,340,398	\$1,340,398	\$1,340,398	\$1,340,398	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932223	Construcción De Drenaje Sanitario En Priv Ciento Veintisiete - 107966	107966	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$799,981	\$799,981	\$799,981	\$730,035	\$730,035	\$730,035	91.27	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932224	Rehabilitación De Baños En El Jardín De Niños Bertha Vun Glum - 108409	108409	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,753	\$99,753	\$99,753	\$99,753	\$99,753	\$99,753	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932225	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Francisco J Madero Y Dieciocho De Marzo - 108263	108263	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes Y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,365,000	\$1,359,981	\$1,359,981	\$1,359,981	\$1,359,981	\$1,359,981	\$1,359,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932226	Mejoramiento De Sanitarios En La Esc Primaria Federal Josefa Ortiz De Domínguez - 108373	108373	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$177,891	\$176,371	\$176,371	\$176,371	\$147,038	\$147,038	\$147,038	83.37	\$0	Piezas	200	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932227	Construcción De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 108166	108198	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,993,028	\$3,993,028	\$3,993,028	\$2,224,968	\$2,224,968	\$2,224,968	55.72	\$0	Otros	3,092	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932229	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle La Yona - 105303	105303	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$1,081,545	\$1,081,148	\$1,081,148	\$1,081,148	\$1,081,148	\$1,081,148	\$1,081,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932230	Construcción De Techado En El Jardín De Niños Sertona - 105389	105389	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$966,919	\$965,885	\$965,885	\$965,885	\$965,885	\$965,885	\$965,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932231	Construcción De Cisternas Para Agua Potable - 108853	108853	Morelos	Cuernavaca	Loma de Santa Clara Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$682,500	\$682,311	\$682,311	\$682,311	\$682,311	\$682,311	\$682,311	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR1717030932232	Construcción De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344	131344	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$24,510	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932233	Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340	128340	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$39,065	\$19,532	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932236	Construcción De Drenaje Pluvial En Punte Grande De La Cabequera Municipal - 197996	197996	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,486	\$21,486	\$21,486	\$21,486	\$21,486	\$21,486	\$21,486	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MOR1717030932257	Pase Pluvial En Camino Del Indio Campos De La Loe De Sabánitlan - 197803	197803	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra y Municipio	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,032	\$585,032	\$585,032	\$585,032	\$585,032	\$585,032	\$585,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MOR1717030932258	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pluvial Calle Defensa San Marcos De La Cabequera Municipal - 181512	181512	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$465,683	\$465,683	\$465,683	\$465,683	\$465,683	\$465,683	\$465,683	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100%
MOR1717030932259	33903 Servicios Integrales - 143995	143995	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$305,685	\$305,685	\$305,685	\$305,685	\$305,685	\$305,685	\$305,685	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR1717030932263	Mejoras En Módulo De Sanitarios En Edo Prin Jose Ma Pastora De La Cabequera Municipal - 135963	135963	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$230,144	\$230,144	\$230,144	\$230,144	\$230,144	\$230,144	\$230,144	100.00	\$0	Piezas	1,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932264	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario En Calle Retirov De La Col Pco I Madero - 124072	124072	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$346,259	\$346,259	\$346,259	\$346,259	\$346,259	\$346,259	\$346,259	100.00	\$0	Metros lineales	870	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA 100% TERMINADA. FAVOR DE TERMINAR PROYECTOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR0015040611474	Aportación Caguas 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1717030932245	Construcción De Comedor Escolar Rac Prim Plan De San Luis En La Col Pco Y Nadero - 123752	123752	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017		\$419,430	\$419,430	\$419,430	\$419,430	\$419,430	\$419,430	\$419,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA TERMINADA 100%
MOR1717030932246	Rehabilitación De Caminos De Saca Ejido De La Loc De Achichipico - 197944	197944	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017		\$112,484	\$112,484	\$112,484	\$112,484	\$112,484	\$112,484	\$112,484	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932247	Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Loc De Achichipico - 181468	181468	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$658,316	\$658,316	\$658,316	\$658,316	\$658,316	\$658,316	\$658,316	100.00	\$0	Otros	2,290	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
MOR1717030932248	Rehabilitación De Caminos De Saca Ejido De La Loc De Hueaca - 197640	197640	Morelos	Yecapixtla	Hueaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017		\$203,198	\$203,198	\$203,198	\$203,198	\$203,198	\$203,198	\$203,198	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO.OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA
MOR1717030932249	Rehabilitación De Caminos De Saca Ejido De La Loc De Los Limones - 197582	197582	Morelos	Yecapixtla	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$129,599	\$129,599	\$129,599	\$129,599	\$129,599	\$129,599	\$129,599	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. FAVOR DE TERMINAR PROYECTO
MOR1717030932270	Rehabilitación De Drenaje Calle Diaz Ordaz De La Col Juan Morales - 185011	185011	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$92,654	\$92,654	\$92,654	\$92,654	\$92,654	\$92,654	\$92,654	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA AL 100%
MOR1717030932272	Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col Paraiso De Las Flores Calle Pazo De La Flores Azañeta Y Circuito De Las Flores - 184670	184670	Morelos	Yecapixtla	Colonia Paraiso Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$73,525	\$73,525	\$73,525	\$73,525	\$73,525	\$73,525	\$73,525	100.00	\$0	Otros	209	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: obra terminada al 100%
MOR1717030932273	3303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 174456	174456	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$198,824	\$198,824	\$198,824	\$198,824	\$198,824	\$198,824	\$198,824	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1717030932275	Rehabilitación Y Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 123995	123995	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$93,945	\$93,945	\$93,945	\$93,945	\$93,945	\$93,945	\$93,945	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1717030932276	Construcción De Drenaje En Calle Plan De Ayala Y Calle Del Canal Segunda Etapa - 185801	185801	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,306,035	\$1,306,035	\$1,306,035	\$1,306,035	\$1,306,035	\$1,306,035	\$1,306,035	100.00	\$0	Metros lineales	680	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1717030932280	Introducción De Red De Drenaje En Callejón El Tepeguil - 164798	164798	Morelos	Temocac	Temocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$292,903	\$292,903	\$292,903	\$292,903	\$292,903	\$292,903	\$292,903	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932281	Introducción De Drenaje En Carretera Emiliano Zapata Tramo Niño Artillero Correderas - 148979	148979	Morelos	Temocac	Temocac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932282	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vím Flores En La Localidad De Amilcingo - 164667	164667	Morelos	Temocac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,228,440	\$1,228,440	\$1,228,440	\$1,228,440	\$1,228,440	\$1,228,440	\$1,228,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932283	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En Municipio - 184994	184994	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,521,953	\$1,267,468	\$1,267,468	\$1,267,468	\$1,267,468	\$1,267,468	\$1,267,468	100.00	\$0	Otros	2,025	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932284	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Cortes - 165159	165159	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$257,022	\$257,022	\$257,022	\$257,022	\$257,022	\$257,022	\$257,022	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932285	Introducción De Red De Agua Potable En Callejón Cinco De Agosto - 165098	165098	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$403,882	\$403,882	\$403,882	\$403,882	\$403,882	\$403,882	\$403,882	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932286	Introducción De Drenaje En Callejón Trinita De Septiembre De La Localidad De Huauclilo - 165053	165053	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$202,307	\$202,307	\$202,307	\$202,307	\$202,307	\$202,307	\$202,307	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932287	Introducción De Agua Potable En Callejón Trinita De Septiembre De La Localidad De Huauclilo - 165973	165973	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$75,299	\$75,299	\$75,299	\$75,299	\$75,299	\$75,299	\$75,299	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932288	Rehabilitación De La Biblioteca Publica De La Localidad De Huauclilo - 165389	165389	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Educación	En Ejecución	2017		\$335,085	\$335,085	\$335,085	\$335,085	\$335,085	\$335,085	\$335,085	100.00	\$0	Otros	912	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932289	Introducción De Red De Agua Potable En Prolongación Iturbide - 164984	164984	Morelos	Temocac	Huauclilo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$205,992	\$205,992	\$205,992	\$205,992	\$205,992	\$205,992	\$205,992	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932290	Rehabilitación De La Biblioteca Publica De La Localidad De Tepotlán - 165538	165538	Morelos	Temocac	Pototlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOCAC	Educación	En Ejecución	2017		\$152,962	\$152,962	\$152,962	\$152,962	\$152,962	\$152,962	\$152,962	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932695	Acomodamiento De Espacios Públicos - 173270	173270	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$53,670	\$53,670	\$53,670	\$53,670	\$53,670	\$53,670	\$53,670	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 10 ESCRITORIOS 10 BILLAS OZ ARCHIVEROS O3 BARRAS EMPRIERAS PARA LAP TOP / Registro: ADQUISICION REALIZADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR171703093269																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR1717030932704	Construcción De Pavimento Adoquin En Calle Dieciséis De Septiembre - 174651	174651	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$222,734	\$222,739	\$222,739	\$222,739	\$222,739	\$222,739	\$222,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932705	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Amayuca De Cinco Iga A Ocho Iga - 128279	128279	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,845,660	\$1,008,961	\$1,008,961	\$1,008,961	\$1,008,961	\$1,008,961	\$1,008,961	100.00	\$0	Otros	5,287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932706	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mirador En La Colonia Vista Hermosa En El Municipio De Jiutepec Morelos - 203048	203048	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$184,173	\$183,143	\$183,143	\$183,143	\$183,143	\$183,143	\$183,143	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932707	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Simón Bolívar, José Martí Y Farabundo Martí Colonia Josefa Ortiz De Domínguez Jiutepec Morelos 197166	197166	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,374,173	\$2,372,312	\$2,372,312	\$2,372,312	\$2,372,312	\$2,372,312	\$2,372,312	100.00	\$0	Metros lineales	639	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932708	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdan Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 196973	196973	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$997,970	\$997,970	\$997,970	\$997,970	\$997,970	\$997,970	100.00	\$0	Metros lineales	256	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932709	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tres De Mayo Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 196931	196931	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$248,607	\$248,607	\$248,607	\$248,607	\$248,607	\$248,607	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932710	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 196899	196899	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$230,000	\$229,014	\$229,014	\$229,014	\$229,014	\$229,014	\$229,014	100.00	\$0	Metros lineales	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932711	Acciones Para La Construcción Rehabilitación Y Sustitución De La Infraestructura Hídrica En La Colonia Las Rosas Jiutepec - 186143	186143	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$941,796	100.00	\$0	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932712	Acciones Para La Construcción Rehabilitación Y Sustitución De La Infraestructura Hídrica En Ciudad Jiutepec - 186026	186026	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932713	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Álvarez Col Cuauhtémoc Cárdenas Y Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Jiut - 143904	143904	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,365,827	\$1,364,479	\$1,364,479	\$1,364,479	\$1,364,479	\$1,364,479	\$1,364,479	100.00	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932714	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Leopoldo Tovar Y Nueva De Julio Col Alamos En El Municipio De Jiutepec Morelos - 143742	143742	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,000	\$948,347	\$948,347	\$948,347	\$948,347	\$948,347	\$948,347	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932715	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada San Angel Col. Ampliación Vicente Guerrero - 134815	134815	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$398,422	\$398,422	\$398,422	\$398,422	\$398,422	\$398,422	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932716	Construcción Drenaje Sanitario Privada Capirí Colonia Joya De Agua - 135051	135051	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$348,549	\$348,549	\$348,549	\$348,549	\$348,549	\$348,549	100.00	\$0	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932717	Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jiutepec Jiutepec - 129128	129128	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$637,247	\$637,247	\$637,247	\$637,247	\$318,624	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	47	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932718	Construcción De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jiutepec Jiutepec - 128036	128036	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$609,407	\$609,407	\$609,407	\$609,407	\$304,703	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	289	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR1717030932719	Construcción De Ocho Clústeras Domiciliarias En Jiutepec Jiutepec - 128728	128728	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$275,862	\$275,862	\$275,862	\$275,862	\$137,724	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932720	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Laureles Col Calera Chica En El Municipio De Jiutepec Morelos - 145029	145029	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,000	\$223,614	\$223,614	\$223,614	\$223,614	\$223,614	\$223,614	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932721	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Accesos A Los Talligues Col Calera Chica En El Municipio De Jiutepec Morelos - 145985	145985	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,000	\$169,173	\$169,173	\$169,173	\$169,173	\$169,173	\$169,173	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932722	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Gardemías Col Calera Chica En El Municipio De Jiutepec Morelos - 144901	144901	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,000	\$359,419	\$359,419	\$359,419	\$359,419	\$359,419	\$359,419	100.00	\$0	Metros lineales	121	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932724	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Fresno En Col. Ampl. Puente Calera Chica - 134351	134351	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,014	\$199,014	\$199,014	\$199,014	\$199,014	\$199,014	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932725	Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jiutepec - 129092	129092	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$24,510	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932726	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Gto.Erapo) En Calle Solidaridad Colonia Luis Donado Coloso En El Municipio De Jiutepec Morelos - 197089	197089	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donado Coloso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$520,000	\$518,787	\$518,787	\$518,787	\$518,787	\$518,787	\$518,787	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932727	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paraiso Y Chihuahua Colonia Cerro De La Corona En El Municipio De Jiutepec Morelos - 197025	197025	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	100.00	\$0	Metros lineales	321	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932728	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Fresno Colonia Lomas Del Tezcal En El Municipio De Jiutepec Morelos - 180436	180436	Morelos	Jiutepec	Lomas del Tezcal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$748,459	\$748,459	\$748,459	\$748,459	\$748,459	\$748,459	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717030932729	Construcción De Red Drenaje Sanitario En Calle Pino Col Lomas Del Tezcal En El Municipio De Jiutepec Morelos - 147842	147842	Morelos	Jiutepec	Lomas del Tezcal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$448,114	\$448,114	\$448,114	\$448,114	\$448,114	\$448,114	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932730																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1717030932733	Construcción De Red Drenaje Sanitario En Calle Andador 3 Col Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 14190	14190	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$830,000	\$827,838	\$827,838	\$827,838	\$827,838	\$827,838	\$827,838	100.00	\$0	Metros lineales	197	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932734	Construcción De Red Drenaje Sanitario En Calle Andador 2 Col Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 14160	14160	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$605,000	\$598,868	\$598,868	\$598,868	\$598,868	\$598,868	\$598,868	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932735	Construcción De Seta Cisternas Domilicarias En La Col Progreso Jiutepec - 128761	128761	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$206,897	\$103,448	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	22	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR1717030932736	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Col. Jardín Juárez - 134387	134387	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,000	\$848,144	\$848,144	\$848,144	\$848,144	\$848,144	\$848,144	100.00	\$0	Metros lineales	208	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR1717030932737	Construcion De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jiutepec - 129137	129137	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$686,266	\$686,266	\$686,266	\$686,266	\$343,133	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	52	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932738	Construcción De Diecioisa Pisos Firmes En Progreso Jiutepec - 128075	128075	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$125,007	\$62,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932739	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Loma Bonita Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Línea De Conducción Y Red De Distrib - 127525	127525	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,215,337							0.00		Otros	1,667	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932740	Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jiutepec - 129137	129117	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$931,361	\$931,361	\$931,361	\$931,361	\$465,681	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932741	Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jiutepec - 127995	127995	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$273,452	\$273,452	\$273,452	\$273,452	\$136,726	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932742	Construcción De Trece Cisternas Domilicarias En La Col Independencia De Jiutepec - 128691	128691	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$103,448	\$51,724	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	7	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932743	Pavimentación Calle Valente De Noviembre - 139823	139823	Morelos	Jojutla	Higuacón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	\$41,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	455	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932744	Red Eléctrica Calle Juan Rucutia - 139121	139121	Morelos	Jojutla	Higuacón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$885,451	\$885,451	\$885,451	\$885,451	\$885,451	\$885,451	\$885,451	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932745	Red Eléctrica Calle Vicente Guerrero - 100309	100309	Morelos	Jojutla	Higuacón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,712,878	\$1,984,427	\$1,984,427	\$1,984,427	\$1,984,427	\$1,984,427	\$1,984,427	100.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932746	Drenaje Calle Alvaro Oregon - 139342	139342	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$691,158	\$691,158	\$691,158	\$691,158	\$691,158	\$691,158	\$691,158	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGA AL CIN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932747	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 139544	139544	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$185,595	\$185,595	\$185,595	\$185,595	\$185,595	\$185,595	\$185,595	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932748	Ampliación Del Sistema Agua Potable De La Cabeza Municipal De Jojutla Con Beneficio A La Col Alta Vista Incluye Tanque Superficial Y Red - 128662	128662	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,487,649	\$1,243,825	\$1,243,825	\$1,243,825	\$1,243,825	\$1,243,825	\$1,243,825	100.00	\$0	Otros	1,239	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932749	Red Eléctrica Calle Tlatelolco - 118707	118707	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$691,377	\$691,377	\$691,377	\$691,377	\$691,377	\$691,377	\$691,377	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932750	Drenaje Calle Diaz De Abril - 119810	119810	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,525	\$299,525	\$299,525	\$299,525	\$299,525	\$299,525	\$299,525	100.00	\$0	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932751	Drenaje Calle Miguel Hidalgo Y Priv Miguel Hidalgo - 119805	119805	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,673	\$309,673	\$309,673	\$309,673	\$309,673	\$309,673	\$309,673	100.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932752	Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo - 138626	138626	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,633	\$192,633	\$192,633	\$192,633	\$192,633	\$192,633	\$192,633	100.00	\$0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932753	Ampliación De Red Eléctrica De La Localidad De Tehuixtla Municipio De Jojutla - 123302	133302	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$357,074	\$353,430	\$353,430	\$353,430	\$353,430	\$353,430	\$353,430	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932757	Construcción De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En La Localidad De Tlatanchi Sistema Separado Colonia Nueva Santa Rita Apila - 128164	128164	Morelos	Jojutla	Tlatanchi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,904,400	\$1,180,976	\$1,180,976	\$1,180,976	\$1,180,976	\$1,180,976	\$236,210	100.00	\$0	Otros	1,365	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932760	Construcion Del Cercado Del Tanque De La Nividad En Col Nividad En El Municipio De Tepostitán Morelos - 167460	167460	Morelos	Tepostitán	Tepostitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTITAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: .
MOR1717030932761	Construcion Del Cercado Del Tanque De San Pedro En El Barrio De San Pedro En El Municipio De Tepostitan Morelos - 167831	167831	Morelos	Tepostitán	Tepostitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTITAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: .
MOR1717030932762	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino A Mexitla Camino Viejo A San Jerónimo En El Barrio De Santo Domingo - 167329	167399	Morelos	Tepostitán	Tepostitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTITAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$769,956	\$769,956	\$769,956	\$769,956	\$769,956	\$769,956	\$769,956	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR1717030932765	Infraestructura Integral En Calle Teteoca Ap Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepostitán - 178906	178906	Morelos	Tepostitán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1717030932766	Infraestructura Integral En Calle Teteoca Ap Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepostitán - 178906	178865	Morelos	Tepostitán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,969	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	100.00	\$0	Metros lineales	4,521	0.00	100.00	Financiera: FISE 2017 / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR1717030932771	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Del Perrocerri Cerrada Uno Camino Al Parque Cerrada Del Perrocerri Cerrada Dos Camino Al Parque - 167289	167289	Morelos	Tepostitán	San Juan Tlacotepec Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTITAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$981,019	\$981,019	\$981,019	\$981,019	\$981,019	\$981,019	\$981,019	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300932773	Construcción Del Camisado Del Rancho De Auitia En El Barrio De Santa Cruz En El Municipio De Tepostitlan Morelos - 147418	167418	Morelos	Tepostitlán	Barrio de la Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTITLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD ES MG. / Registro: .
MOR17170300932898	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Coajomilco Municipio De Huixtla - 145443	145443	Morelos	Huixtla	Coajomilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,753,371	\$1,750,405	\$1,750,405	\$1,750,405	\$1,750,405	\$1,750,405	\$1,750,405	100.00	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932920	Alumbrado Publico En Varías Calles De La Loc De Mictalcingo Calle J M Noreón Playa Calca Camanoma Valdepeña - 148776	148776	Morelos	Yecapixtla	Mictalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$65,801	\$65,801	\$65,801	\$65,801	\$65,801	\$65,801	\$65,801	100.00	\$0	Otros	1,257	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: proyecto terminado Pasa al 100%
MOR17170300933017	Comedor Escolar En Escuela Primaria Vicente Guerrero Col Centro - 165153	165153	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$856,342	\$856,342	\$856,342	\$856,342	\$856,342	\$856,342	\$856,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Fisica: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE CONCLUYO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933018	Mejoramiento De Vivienda Cuatro De Cuatro Por Tres Metros - 148734	148734	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,996,824	\$1,996,824	\$1,996,824	\$1,996,824	\$1,996,824	\$1,996,824	\$1,996,824	100.00	\$0	Vivienda	214	100.00	100.00	Financiera: el proyecto se completo al 100% / Fisica: el proyecto se completo al 100% / Registro: se termino el proyecto al 100% con cobertura municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933019	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Línea Ochocientos Metros Cuadrados - 148947	148947	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$786,684	\$786,684	\$786,684	\$786,684	\$786,684	\$786,684	\$786,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Fisica: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933020	Ampliación De Red de Agua Callejon De Los Lavaderos - 148987	148987	Morelos	Miacatlán	Costatelec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$390,277	\$390,276	\$390,276	\$390,276	\$390,276	\$390,276	\$390,276	100.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Fisica: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933024	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Morelos De La Loc De Texcala - 135852	135852	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$461,969	\$461,969	\$461,969	\$461,969	\$461,969	\$461,969	\$461,969	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra 100% terminada / Registro: proyecto terminado al 100%
MOR17170300933025	Pavimentación Calle Morelos En La Loc De Texcala - 117041	117041	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$632,033	\$632,033	\$632,033	\$632,033	\$632,033	\$632,033	\$632,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: proyecto al 100%
MOR17170300933026	Construcción De Comedor Escolar En J N Jose Ma Morelos En La Loc De Xochitlan - 123751	123751	Morelos	Yecapixtla	Xochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$861,211	\$861,211	\$861,211	\$861,211	\$861,211	\$861,211	\$861,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada 100% favor de terminar proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933027	Reparación De Ventanas En Aula Didáctica En El Calz Emiliano Zapata De La Col Adolfo López Mateos - 135193	135193	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obra terminada al 100% / Registro: proyecto terminado
MOR17170300933028	Construcción De Comedor Escolar En Eac Prima Ocho Mil Muroto De La Col Adolfo L Mateos - 123749	123749	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,221,834	\$1,221,834	\$1,221,834	\$1,221,834	\$1,221,834	\$1,221,834	\$1,221,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto terminado al 100% / Registro: proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933029	Drenaje Pluvial La Joya Col Loma Bonita - 157974	157974	Morelos	Yecapixtla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,183	\$89,183	\$89,183	\$89,183	\$89,183	\$89,183	\$89,183	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933030	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle S Zapata De La Loc De Paraiso Escondido - 135808	135808	Morelos	Yecapixtla	Colonia Paraiso Escondido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,875	\$285,875	\$285,875	\$285,875	\$285,875	\$285,875	\$285,875	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR17170300933033	Línea de Conducción de Agua Potable Del Poro Al Tanque De La Loc De Xalpa I - 135783	135783	Morelos	Yecapixtla	Valle Xalpa (El Cruce del Libramiento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,530	\$287,530	\$287,530	\$287,530	\$287,530	\$287,530	\$287,530	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA 100% TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FAVOR DE TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933051	Rehabilitación De Drenaje Abierto En Calle Anate - 132291	132291	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$286,979	\$285,183	\$285,183	\$285,183	\$267,353	\$267,353	\$267,353	93.75	\$0	Metros lineales	792	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300933052	Construcción De Dose Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 129062	129062	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$588,228	\$588,228	\$588,228	\$588,228	\$294,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933053	Construcción De Nueve Cisternas Domilicarias En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 128583	128583	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$310,345	\$155,172	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	52	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita la validación
MOR17170300933054	Construcción De Treinta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 127772	127772	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$250,013	\$125,007	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	118	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933055	Construcción De Electrificación En Privada Pino - 104019	104019	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$394,978	\$394,978	\$394,978	\$394,978	\$394,978	\$394,978	\$394,978	100.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTER / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933056	Construcción De Electrificación En Calle Las Flores - 104025	104025	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$517,838	\$517,838	\$517,838	\$517,838	\$517,838	\$517,838	\$517,838	100.00	\$0	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933057	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Las Torres Entre Tulipanes Y Las Torres - 104413	104413	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	\$528,570	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933058	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 103998	103998	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$675,478	\$675,478	\$675,478	\$675,478	\$675,478	\$675,478	\$675,478	100.00	\$0	Metros lineales	238	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933059	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tulipanes Segunda Etapa - 039003	103903	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$678,359	\$678,359	\$678,359	\$678,359	\$678,359	\$678,359	\$678,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933060	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Amatitlan - 101182	101182	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$685,258	\$685,258	\$685,258	\$685,258	\$685,258	\$685,258	\$685,258	100.00	\$0	Metros lineales	266	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933061	Construcción De Electrificación En Privada El Vigilante - 101175	101175	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$383,572	\$383,572	\$383,572	\$383,572	\$383,572	\$383,572	\$383,572	100.00	\$0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933062	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Palma Y San A Loma Sur - 101154	101154	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,102,606	\$2,102,606	\$2,102,606	\$2,102,606	\$2,102,606	\$2,102,606	\$2,102,606	100.00	\$0	Metros lineales	490	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933063	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Quinta De Capulin Entre Calle Del Capulin Y Los Pinos - 101196	101196	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$436,848	\$436,848	\$436,848	\$436,848	\$436,848	\$436,848	\$436,848	100.00	\$0	Metros lineales	91	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933064	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Pantón - 101188	101188	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,518,012	\$1,518,012	\$1,518,012	\$1,518,012	\$1,518,012	\$1,518,012	\$455,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933065	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Correidora Y Constitucion - 101154	104154	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,723,371	\$1,723,371	\$1,723,371	\$1,723,371	\$1,723,371	\$1,723,371	\$1,723,371	100.00	\$0	Metros lineales	490	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040061474	Aportación Caguaa 2015	CEA02A015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300933066	Construcción De Electrificación En Privada Tamalaca - 9985	9985	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$935,503	\$935,503	\$935,503	\$935,503	\$935,503	\$935,503	\$935,503	100.00	\$0	Otros	469	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933067	Construcción De Electrificación En Prolongación Las Cubres - 104357	104357	Morelos	Emiliano Zapata	Tepatlzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933068	Construcción De Dose Pisos Firmes En Tetecalcita Emiliano Zapata - 127821	127821	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalcita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$93,755	\$46,877	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933069	Construcción De Una Cisterna Domiciliar En Tetecalcita Emiliano Zapata - 128602	128602	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalcita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$34,483	\$17,241	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933070	Construcción De Aula Didáctica De Tres En Estructura U Uno En Telesecundaria Lic. Adolfo López Mateos - 103912	103912	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalcita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,353,475	\$1,353,475	\$1,353,475	\$1,353,475	\$1,353,475	\$1,353,475	\$406,043	100.00		Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933071	Construcción De Once Pisos Firmes En La Col. Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926	127926	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$85,942	\$42,971	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR17170300933072	Construcción De Dos Cisternas Domiciliares En La Trea De Mayo Emiliano Zapata - 128633	128633	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$68,966	\$34,483	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	7	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR17170300933073	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Plan De Ayala - 104043	104043	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$429,082	\$429,082	\$429,082	\$429,082	\$429,082	\$429,082	\$429,082	100.00	\$0	Metros lineales	154	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR17170300933074	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Pasmos - 104383	104383	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,933	\$794,933	\$794,933	\$794,933	\$794,933	\$794,933	\$794,933	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933075	Construcción De Electrificación En Calle Guanajuato - 99872	99872	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$641,049	\$641,049	\$641,049	\$641,049	\$641,049	\$641,049	\$641,049	100.00	\$0	Otros	293	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTES / Registro:
MOR17170300933094	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural De Los Anates Incluye Perforación De Pozo Y Profund - 127459	127459	Morelos	Yecapixtla	Los Anates	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,133,148	\$2,988,440	\$2,988,440	\$2,988,440	\$2,988,440	\$2,988,440	\$2,988,440	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933097	Rehabilitación De Camino Av Del Ferrocarril De La Col Los Girasoles - 181534	181534	Morelos	Yecapixtla	Colonia Girasoles (Campo el Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,391	\$374,391	\$374,391	\$374,391	\$374,391	\$374,391	\$374,391	100.00	\$0	Metros lineales	127	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932787	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nuevo Olinitepec Municipio De Ayala - 158376	158376	Morelos	Ayala	Ejido Nueva Olinitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,095,049	\$965,466	\$965,466	\$965,466	\$965,466	\$965,466	\$965,466	100.00	\$0	Otros	423	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CON FISE 2017 Y OTRAS CONCURRENTES / Fisica: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION
MOR17170300932597	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Del Canal - 105910	105910	Morelos	Tlayacapan	Colonia el Partidor (El Capulín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,942	\$400,942	\$400,942	\$400,942	\$400,942	\$400,942	\$400,942	100.00	\$0	Otros	249	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300936276	Rehabilitación En Jardín De Niños Rosalina Quetzilco En El Municipio De Coatlán Del Río	05-28-0244-2017	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$547,527	\$547,527	\$547,527	\$547,527	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300936289	Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuautla	07-20-0126-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,613,107	\$1,090,344	\$1,090,344	\$1,090,344	67.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300936299	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C, Incluye Mobiliario Y Odra Exterior, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Primaria Ignacio Lasierra Gaytan, Col.V-oro	06-20-0389-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$847,375	\$254,212	\$254,212	\$254,212	29.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR
MOR17170300936322	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Emiliano Zapata En El Municipio De Emiliano Zapata	08-28-0137-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalcita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$533,949	\$412,281	\$412,281	\$412,281	76.35	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300936406	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Tlaxochcalil En El Municipio De Puente De Itlia	17-28-0227-2017	Morelos	Puente de Itlia	Ahuashtlingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$537,662	\$340,218	\$340,218	\$340,218	63.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR17170300936503	Reconstrucción (2a Etapa) Universidad Tecnológica Del Sur, Col. 24 De Febrero, Puente De Itlia	FAM SUP. 2017 DGSE	Morelos	Puente de Itlia	24 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGSE)	Educación	En Ejecución	2017	\$6,073,608	\$6,073,608	\$6,073,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR171703009365317	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria Miguel Hidalgo	02-28-0482-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	355	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Fisica: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR171703009365342	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas Telesecundaria Xochipilli, Nueva Sonochiltlay, Cuernavaca	07-20-0491-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	84	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Fisica: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR171703009365374	Mobiliario Para Aula Didáctica, Secundaria Técnica No. 44, Lomas De Ahuastlay, Cuernavaca	07-20-0484-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR171703009365404	Mobiliario Para Dirección, Jardín De Niños Catalinas Palacios Montes De Oca (Vespertino) Col. Lázaro Cárdenas, Cuernavaca	07-20-0485-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución	2017	\$60,840	\$60,840	\$60,840	\$60,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	42	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Fisica: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR171703009365661	Mobiliario Para Aula De Computo (30 Mesas Para Computadora Y 30 Sillas), Secundaria Mariano Matamoros, Jantelco	10-28-0478-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución	2017	\$204,948	\$204,948	\$204,948	\$204,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	247	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Fisica: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL NO. SE-INIEE-AQ-AD-014-17FAM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR171703009365734	Mobiliario Para 4 Grupos, Jardín De Niños Celila Muñoz Escobar, Col. Ruben Dazuelillo, Toluca	18-20-0495-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR171703009365741	Mobiliario Para Aula Didáctica, Jardín De Niños Rosario Castellanos, Col. Antea, Toluca	18-20-0496-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR171703009365745	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Técnica No. 36, Alta Palma, Toluca	18-20-0486-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIMI	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pasado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170300965790	Mobiliario Para 3 Grupos (1 Lote de 10-30 y 2 Lotes de 40-60) Primaria Benito Juárez, Pueblo Viejo, Temascal	18-2U-475-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017			\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	447	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL No. SE-INIEIM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Fisica: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL No. SE-INIEIM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR17170300965797	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Misesa Buenas Garza, Xantopatlán, Yautepac	29-2U-0490-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017			\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	270	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL No. SE-INIEIM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Fisica: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL No. SE-INIEIM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR17170300965992	Mobiliario Para Aula Didáctica, Jardín De Niños Araya, Lomas Del Real, Yautepac	29-2U-0497-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017			\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	50	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL No. SE-INIEIM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Fisica: EL PROYECTO SE CONTRATO CON EL No. SE-INIEIM-AQ-AD-014-17PM BASICO 2017. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR17170300965996	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Técnica No. 27, Galeana, Sacatepec	31-2R-0476-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170300968619	Adquisición De Camioneta	NMA 001	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC (COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL)	Seguridad	En Ejecución											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170300968629	Adquisición De Moto Sierra	NMA 002	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC (COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL)	Seguridad	En Ejecución											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170300968640	Construcción De Claustro Universitario En Tepotlán	DGDE FAM SUP 2017	Morelos	Tepotlán	Tepotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2017			\$19,332,872	\$19,332,872	\$19,332,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
MOR17170300969063	Reconstrucción De Un Muro Divisorio De 2 Aulas En El Plantel Ceagra Yecapixtla	FAM MED. SUP DGDE 2017	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2017			\$1,113,821	\$1,113,821	\$113,821	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
MOR17170300969712	Equipamiento En Sistemas De Aire Acondicionado	029-COP-005-2017	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017			\$43,229	\$43,229	\$43,229	\$43,229	\$43,229	\$43,229	100.00	\$0	Lote	94,780	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170300969714	Equipamiento De Otros Equipos	029-COP-006-2017	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017			\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	100.00	\$0	Lote	97,478	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401003453	Alumbrado Público En Av Nacional - 318504	318504	Morelos	Yautepac	Ampliación Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017			\$819,003	\$819,003	\$819,003	\$819,003	\$819,003	\$819,003	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR17170401003454	Rehabilitación De Líneas De Conductión De Agua Potable - 301676	301676	Morelos	Yautepac	José Ortiz (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$978,500	\$974,282	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401003455	Rehabilitación De Drenaje En Calle El Sacro Lado Poniente Bugambilias - 330073	330073	Morelos	Yautepac	Colonia Vicente Saracá Cajalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$624,751	\$624,741	\$624,741	\$624,741	\$624,741	\$624,741	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005218	Drenaje Calle Bonampak - 136421	136421	Morelos	Jojutla	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	\$203,286	100.00	\$0	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIENTO POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005234	Rehabilitación De Drenaje En Av Juarez Y Limpieza De Colectores - 293971	293971	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$150,000						0.00		Metros lineales	2,800	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR17170401005235	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Teolientes - 293857	293857	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$357,638						0.00		Otros	2,850	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR17170401005236	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 295341	295341	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$81,324	\$81,324	\$81,324	\$81,324	\$81,324	\$81,324	\$81,324	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se dieron mantenimiento a cuatro vehiculos / Registro: se dio mantenimiento a los vehiculos - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005237	Adquisición De Equipo De Computo - 296472	296472	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	\$47,992	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se adquirieron 8 computadoras / Registro: se adquirieron 8 computadoras - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005238	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Los Amates - 294157	294157	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$126,994						0.00		Otros	2,600	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MOR17170401005239	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Unión Segunda Etapa - 295862	295862	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005240	Rehabilitación De Alumbrado Público Segunda Etapa - 295628	295628	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución	2017			\$296,780	\$296,780	\$296,780	\$296,780	\$296,780	\$296,780	\$296,780	100.00	\$0	Metros lineales	4,150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005241	Rehabilitación Del Carcamo De Bombeo - 295822	295822	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE REPARILLO EL CARCAMO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005242	Pavimentación De Calle Matrisio - 295731	295731	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005243	Pavimentación De Calle Privada Unión - 294817	294817	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005244	Acondicionamieto De Espacios Físicos - 296651	296651	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se acondiciono espacios fisicos / Registro: se acondiciono espacios fisicos - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005245	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Tepanguahue - 296310	296310	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminada y operando / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005246	Rehabilitación De Andador Peatonal Cuauhtlanciano - 294252	294252	Morelos	Tetecala	Cuauhtlita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$328,395	\$328,395	\$328,395	\$328,395	\$328,395	\$328,395	\$328,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005345	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332612	332612	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$21,762	\$21,762	\$21,762	\$21,762	\$21,762	\$21,762	\$21,762	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO DE CAMIONETA / Fisica: MANTENIMIENTO A CAMIONETA PARA SUPERVICION DE OBRAS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005346	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332539	332539	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$36,308	\$36,308	\$36,308	\$36,308	\$36,308	\$								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MOR00150400611474	Aportación Caequa 2015	CEA012015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401005347	Seguimiento Y Capacitación Del Fondo De Infraestructura Social - 316072	316072	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANUEL OJEDA JIMENEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	\$9,540	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PAGO POR SERVICIO Y CAPACITACION / Fisica: CAPACITACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005348	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cuauhtémoc - 292406	292406	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO Y Municipios	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$372,191	\$362,591	\$362,591	\$362,591	\$362,591	\$362,591	\$362,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005349	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Independencia - 265094	265094	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$219,308	\$211,292	\$211,292	\$211,292	\$211,292	\$211,292	\$211,292	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005350	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Independencia Tepalcingo Morelos - 229281	229281	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$524,873	\$512,380	\$512,380	\$512,380	\$512,380	\$512,380	\$512,380	100.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005351	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Dos De Mayo - 229280	229280	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$231,112	\$231,112	\$231,112	\$231,112	\$231,112	\$231,112	\$231,112	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005352	Equipoamiento Del Alumbrado En Bulevar Del Acceso A Tepalcingo - 229278	229278	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$169,900	\$169,900	\$169,900	\$169,900	\$169,900	\$169,900	\$169,900	100.00	\$0	Otros	635	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005353	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Moctezuma - 292400	292400	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO Y Municipios	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$492,040	\$492,040	\$492,040	\$492,040	\$492,040	\$492,040	\$492,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005354	Aportación Municipal Para El Convenio Con Caequa - 257133	257133	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR CONVENIO / Fisica: OBRA EJECUTADA POR LA CEAQUA / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL A UN CONVENIO REALIZADO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005355	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Matamoros - 229284	229284	Morelos	Tepalcingo	Itzilillo el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$243,693	\$243,693	\$243,693	\$243,693	\$243,693	\$243,693	\$243,693	100.00	\$0	Metros lineales	161	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005356	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo - 213751	213751	Morelos	Tepalcingo	Itzilillo el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$689,815	\$689,815	\$689,815	\$689,815	\$689,815	\$689,815	\$689,815	100.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005357	Construcción De Tres Aulas Didácticas - 332843	332843	Morelos	Tepalcingo	Itzilillo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO Y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$375,373	\$162,873	\$162,873	\$162,873	\$162,873	\$162,873	\$162,873	100.00	\$0	Otros	660	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005358	Aportación Municipal Para El Convenio Con Caequa - 257127	257127	Morelos	Tepalcingo	Itzilillo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,330,708	\$3,330,708	\$3,330,708	\$3,330,708	\$3,330,708	\$3,330,708	\$3,330,708	100.00	\$0	Otros	15,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA POR CONVENIO / Fisica: OBRAS EJECUTADAS POR LA CEAQUA / Registro: OBRAS REALIZADAS POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DEL CUAL EL MUNICIPIO SOLO DIÓ SU APORTACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005359	Aplicación De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero - 182749	182749	Morelos	Tepalcingo	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$852,003	\$852,003	\$852,003	\$852,003	\$852,003	\$852,003	\$852,003	100.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005360	Construcción De Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En Zacapalco - 267188	267188	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,653,071	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005361	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Ignacio López Rayón - 182762	182762	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,763	\$300,763	\$300,763	\$300,763	\$300,763	\$300,763	\$300,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005362	Aplicación De Red Eléctrica Calle Corredera - 182741	182741	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO Y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$403,071	\$403,071	\$403,071	\$403,071	\$403,071	\$403,071	\$403,071	100.00	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005363	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 74093	74093	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$773,712	\$773,712	\$773,712	\$773,712	\$773,712	\$773,712	\$773,712	100.00	\$0	Otros	1,680	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005481	Aplicación De La Red De Drenaje En La Calle Tenenishuac - 326041	326041	Morelos	TLayacapan	TLayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$319,442	\$319,442	\$319,442	\$319,442	\$319,442	\$319,442	\$319,442	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005482	Aplicación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Matagorda De Días A Dieciocho Punto Cinco Ipa Mediante La Construcción De Su Sey - 244602	244602	Morelos	TLayacapan	TLayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,231,175	\$3,476,389	\$3,476,389	\$3,476,389	\$3,476,389	\$3,476,389	\$2,168,558	100.00	\$0	Otros	7,989	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005483	Capacitación Para La Conformación De Registentes Técnicos Y Contabilidad - 207778	207778	Morelos	TLayacapan	TLayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: CAPACITACION 2017
MOR17170401005484	Aplicación De Red De Agua Potable En La Calle Felipe Neví - 207775	207775	Morelos	TLayacapan	TLayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.</

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Caguaa 2015	CEA02AD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401005493	Introducción De drenaje Sanitario - 207787	207787	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	994	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005512	Pavimentación Calle Diecinueve De Mayo - 130625	130625	Morelos	Jojutla	Ampliación Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$313,189	\$313,189	\$313,189	\$313,189	\$313,189	\$313,189	\$313,189	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005516	Equipamiento De Línea De Conducción Del Carcamo Así Como La Acometida Eléctrica Y Caseta De Vigilancia De La Localidad San Gabriel Las Palmas - 293775	291771	Morelos	Amacucac	Campo San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,379,461	\$3,379,461	\$3,379,461	\$3,379,461	\$3,379,461	\$3,379,461	\$3,379,461	100.00	\$0	Metros lineales	2,775	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO, SOLO QUE POR CONFLICTOS NO SE PONDRA EN MARCHA / Física: POR CONFLICTOS CON COLONOS, NO PODRA FUNCIONAR LA OBRA HASTA SOLUCIONAR EL CONFLICTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005517	Ampliación De Red Eléctrica Parte Norte - 137302	137302	Morelos	Jojutla	La Asuchilera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$580,154	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	\$627,788	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005518	Equipamiento Con Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable - 132652	132652	Morelos	Jojutla	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$126,475	\$126,475	\$126,475	\$126,475	\$126,475	\$126,475	\$126,475	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005526	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Río Chama - 307613	307613	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$376,995	\$376,995	\$376,995	\$376,995	\$376,995	\$376,995	\$376,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170401005527	Perforación De Pozo Equipamiento Y Distribución De Línea De Agua Potable - 319717	319717	Morelos	Mazatepec	Cuauhichinolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COMO ESTA OBRA FUE COMENTADA SOLO REPORTAMOS EL RECURSO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
MOR17170401005528	Perforación De Pozo Equipamiento Y Distribución De Línea De Agua Potable - 288802	288802	Morelos	Mazatepec	Cuauhichinolá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: FISE 2017 7860.40 FISE 2016 492139.60 Y OTROS RECURSOS DE CONCURRENCIA / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005529	Rehabilitación De Drenaje En Cuauhichinolá - 332969	332969	Morelos	Mazatepec	Cuauhichinolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$452,496	\$454,101	\$454,101	\$454,101	\$454,101	\$454,101	\$454,101	100.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA REHABILITACION DE DRENAJE CUENTA CON 2 BIODIGESTORES DE 10,000 LITROS. / Registro: LA REHABILITACION DE DRENAJE CUENTA CON 2 BIODIGESTORES DE 10,000 LITROS.
MOR17170401005530	Equipamiento De Pozos De Agua Potable - 294377	294377	Morelos	Tetecala	Colonia Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005531	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable - 295791	295791	Morelos	Tetecala	Colonia Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	100.00	\$0	Otros	821	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005558	Construcción De Colector Sanitario En La Ampliación Villa De Las Flores De La Colonia Bismaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280092	280092	Morelos	Cuautla	Ampliación Bismaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,510,489	\$1,510,489	\$1,510,489	\$1,510,489	\$1,510,489	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	970	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005559	Construcción De drenaje Sanitario De La Calle Ampolla De La Colonia Ampliación Bismaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280555	280555	Morelos	Cuautla	Ampliación Bismaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$192,719	\$192,719	\$192,719	\$192,719	\$192,719	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005576	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 332106	332106	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$29,502	\$29,502	\$29,502	\$29,502	\$29,502	\$29,502	\$29,502	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005577	Capacitación Continua - 332577	332577	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$534,952	\$534,952	\$534,952	\$534,952	\$534,952	\$534,952	\$534,952	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005578	Adquisición De Software Y Hardware - 332447	332447	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$86,431	\$86,431	\$86,431	\$86,431	\$86,431	\$86,431	\$86,431	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005579	Desazolve De La Red De Drenaje De La Calle Lázaro Cárdenas Y Esquina Calle Aliende - 336122	336122	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$10,034	\$10,034	\$10,034	\$10,034	\$10,034	\$10,034	\$10,034	100.00	\$0	Otros	549	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005580	Alumbrado Público En La Localidad De Nochticalo - 329195	329195	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	\$69,870	100.00	\$0	Otros	549	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005581	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza Hacia El Puente La Laja - 329068	329068	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$626,551	\$626,551	\$626,551	\$626,551	\$626,551	\$626,551	\$626,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005582	Terminación En Puente La Laja A Base De Barandil Guarnición Y Barqueta - 308895	308895	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$149,058	\$149,058	\$149,058	\$149,058	\$149,058	\$149,058	\$149,058	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005583	Mejoramiento De Caminos Sacanconchas De La Cabeza Municipal - 313124	313124	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,005,752	\$1,005,752	\$1,005,752	\$1,005,752	\$1,005,752	\$1,005,752	\$1,005,752	100.00	\$0	Otros	10,199	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005584	Mejoras Diversas En Escuela Primaria José Martí Álvarez - 313025	313025	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2017		\$69,323	\$69,323	\$69,323	\$69,323	\$69,323	\$69,323	\$69,323	100.00	\$0	Otros	583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005585	Alumbrado Público En El Municipio De Tetela Del Volcán - 313065	313065	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$89,129	\$89,129	\$89,129	\$89,129	\$89,129	\$89,129	\$89,129	100.00	\$0	Otros	10,199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR17170401005586	Construcción De drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Hacia Puente La Laja - 305764	305764	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$423,721	\$423,721	\$423,721	\$423,721	\$423,721	\$423,721	\$423,721	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005587	Construcción De Rodadas En San Pablo Tecamachalco - 306190	306190	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$259,979	\$259,979	\$259,979	\$259,979	\$259,979	\$259,979	\$259,979	100.00						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0015040611474	Aportación Caguaa 2015	CEA02AD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00				Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR17170401005592	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero - 302173	302173	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,739	\$7,739	\$7,739	\$7,739	\$7,739	\$7,739	\$7,739	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005593	Rehabilitación De Puente En Calle La Presa - 302057	302057	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$35,072	\$35,072	\$35,072	\$35,072	\$35,072	\$35,072	\$35,072	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005594	Rehabilitación Y Conexión Obra Eléctrica En Calle Reforma - 306349	306349	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005595	Cambio De Transformador En Calle Cuatro De Julio - 301815	301815	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	\$70,180	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005596	Construcción De Bejilla De Drenaje Pluvial Y Rehabilitación De Pavimento Calle Benito Juárez - 307363	307363	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,694	\$93,694	\$93,694	\$93,694	\$93,694	\$93,694	\$93,694	100.00	\$0	Metros lineales	193	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005597	Construcción De Banquetas Y Quiebranes En Calle Censos Nacionales - 303119	303119	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$171,573	\$171,573	\$171,573	\$171,573	\$171,573	\$171,573	\$171,573	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005598	Rehabilitación De Arroyo Vehicular En Calle Nicolás Bravo - 305008	305008	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$102,365	\$102,365	\$102,365	\$102,365	\$102,365	\$102,365	\$102,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005599	Rehabilitación De Secciones De Carpetas Asfálticas Vehiculares Con Concreto Hidráulico Premezclado En La Carretera Tetela Hueyapan - 304623	304623	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,705	\$320,705	\$320,705	\$320,705	\$320,705	\$320,705	\$320,705	100.00	\$0	Otros	19,138	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005600	Construcción De Alcantarillado De Aguas Pluviales En Callejón Hidalgo - 302828	302828	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,235	\$21,235	\$21,235	\$21,235	\$21,235	\$21,235	\$21,235	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005601	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo Tramo López Mateos A Dios De Mayo - 302734	302734	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$762,625	\$762,625	\$762,625	\$762,625	\$762,625	\$762,625	\$762,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005602	Electrificación En Baja Tensión En Calle La Presa - 301980	301980	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$132,406	\$132,406	\$132,406	\$132,406	\$132,406	\$132,406	\$132,406	100.00	\$0	Otros	209	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005603	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Nicolás Bravo - 304743	304743	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$34,491	\$34,491	\$34,491	\$34,491	\$34,491	\$34,491	\$34,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005604	Construcción De Banquetas Y Quiebranes En Calles Miguel Hidalgo Y Adrian Varela Barrio San Miguel Calle Independencia Barrio Santiago - 304421	304421	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$197,647	\$197,647	\$197,647	\$197,647	\$197,647	\$197,647	\$197,647	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005605	Construcción De Tanque De Agua E Introducción De Red De Agua Potable Barrio San Agustín - 293286	293286	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,216	\$360,216	\$360,216	\$360,216	\$360,216	\$360,216	\$360,216	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005606	Construcción De Muro Perimetral Con Malla Ciclónica En Edo Soc Andrés Quintana Roo - 293783	293783	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	\$29,232	100.00	\$0	Otros	658	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005607	Construcción De Plancha De Concreto En Área De Expansión Urbana Y Trabajos Complementarios En El Cba Numero Ciento Cincuenta Y Cinco - 293958	293958	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	749	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005608	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 300765	300765	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$281,379	\$281,379	\$281,379	\$281,379	\$281,379	\$281,379	\$281,379	100.00	\$0	Metros lineales	247	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005609	Pavimentación Con Piedra Abogada De Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Hidalgo E Ignacio Zaragoza - 300640	300640	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$588,771	\$588,771	\$588,771	\$588,771	\$588,771	\$588,771	\$588,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	247	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005610	Operación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 300344	300344	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$383,726	\$191,863	\$191,863	\$191,863	\$191,863	\$191,863	\$191,863	100.00	\$0	Otros	10,199	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONVENIO CON CEAQUA. APORTACION MUNICIPAL \$191,863.00 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005611	Ampliación De La Red Eléctrica Calle El Mirador En Baja Tensión - 293708	293708	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$130,507	\$130,507	\$130,507	\$130,507	\$130,507	\$130,507	\$130,507	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005612	Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Cinco De Mayo Camino Al Dif - 295196	295196	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	100.00	\$0	Otros	358	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005613	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabeza Municipal - 298837	298837	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,501,036	\$1,050,311	\$1,050,311	\$1,050,311	\$1,050,311	\$1,050,311	\$1,050,311	100.00	\$0	Otros	10,199	100.00	90.00	Financiera: CONVENIO CEAQUA. / Fisica: / Registro: CONVENIO CEAQUA. APORTACION MUNICIPAL \$1,050,310.72 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MOR17170401005614	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Av López Avariz Esquina Cinco De Mayo - 297464	297464	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,025	\$97,025	\$97,025	\$97,025	\$97,025	\$97,025	\$97,025	100.00	\$0	Metros lineales	291	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005615	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Del Recuerdo Segunda Etapa - 295330	295330	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$229,475	\$229,475	\$229,475	\$229,475	\$229,475	\$229,475	\$229,475	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005616	33903 Servicios Integrales - 323326	323326	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$836,442	\$836,442	\$836,442											

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR0015040611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401005621	Pavimentación Calle El Calvario - 312154	312154	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRANSPORTE Y VIABILIDADES	En Ejecución	2017		\$544,855	\$544,855	\$544,855	\$544,855	\$544,855	\$544,855	\$544,855	\$544,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005622	Mejoras Diversas En Muros de Baños En Secundaria Técnica Numero Veintinueve Barrio San Bartolo - 309075	309075	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017		\$85,457	\$85,457	\$85,457	\$85,457	\$85,457	\$85,457	\$85,457	\$85,457	100.00	\$0	Otros	6,478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005623	Mejoramiento De Caminos Sacasococha De La Localidad De Hueyapan - 313114	313114	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	6,478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005624	Alumbrado Público En La Localidad De Hueyapan - 312690	312690	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$492,764	\$492,764	\$492,764	\$492,764	\$492,764	\$492,764	\$492,764	\$492,764	100.00	\$0	Otros	6,478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005625	Rehabilitación De Dos Transformadores Con Instalación De Dos Contenedores En Calles Veracruz Escape Amor Chiquito - 312323	312323	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	\$52,896	100.00	\$0	Otros	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005626	Construcción de Muro Perimetral En Calle El Calvario - 312231	312231	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$17,481	\$17,481	\$17,481	\$17,481	\$17,481	\$17,481	\$17,481	\$17,481	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005627	Construcción de Letrinas En Calle Del Paso - 311137	311137	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017		\$27,803	\$27,803	\$27,803	\$27,803	\$27,803	\$27,803	\$27,803	\$27,803	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005628	Rehabilitación De Tubería Para Agua Potable En Hueyapan - 313175	313175	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Otros	6,478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005629	Rehabilitación De Arroyo Vehicular Cruce De Calles Paseo Y Centenario - 310608	310608	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2017		\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	\$117,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005630	Construcción De Muro De Contención Y Banquetas En Calle Primavera - 311267	311267	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$27,459	\$27,459	\$27,459	\$27,459	\$27,459	\$27,459	\$27,459	\$27,459	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005631	Construcción de Barda Perimetral En Centro De Educación Inicial Tonayunkul - 310752	310752	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017		\$32,507	\$32,507	\$32,507	\$32,507	\$32,507	\$32,507	\$32,507	\$32,507	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005632	Sustitución De Ciento Sesenta Y Dos Luminarias De Aditivos Metálicos Por Luminarias De Tecnología Tipo Led En Varias Calles De La Localidad - 310354	310354	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$870,821	\$870,821	\$870,821	\$870,821	\$870,821	\$870,821	\$870,821	\$870,821	100.00	\$0	Otros	6,478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005633	Construcción de Quenecillos Y Banquetas Calle Pantón Hueyapan - 307888	307888	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2017		\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	100.00	\$0	Otros	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005634	Construcción De Rampa De Concreto Para Estacionamiento Colegio De Bachilleres - 307953	307953	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017		\$45,284	\$45,284	\$45,284	\$45,284	\$45,284	\$45,284	\$45,284	\$45,284	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005635	Alumbrado Público En Calle El Calvario - 308203	308203	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$213,329	\$213,329	\$213,329	\$213,329	\$213,329	\$213,329	\$213,329	\$213,329	100.00	\$0	Otros	358	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005636	Rehabilitación De Calles Cincio De Mayo Viente De Noviembre Las Violentas Isabel La Católica Y Amor Chiquito - 308187	308187	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2017		\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	\$57,768	100.00	\$0	Otros	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005637	Electrificación En Bata Tenación Ciento Veinte Metros Cuadrados Dos Postes En Calle Bugambillas Barrio San Felipe - 307985	307985	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005638	Construcción De Muro De Contención De Mampostería Puente Zapotitlán - 308020	308020	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$65,107	\$65,107	\$65,107	\$65,107	\$65,107	\$65,107	\$65,107	\$65,107	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005639	Electrificación En Calle Oaxatliapan Barrio San Miguel - 307769	307769	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005640	Pavimentación Calle Bugambillas Barrio San Felipe - 297913	297913	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2017		\$139,948	\$139,948	\$139,948	\$139,948	\$139,948	\$139,948	\$139,948	\$139,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata - 298313	298313	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2017		\$62,587	\$62,587	\$62,587	\$62,587	\$62,587	\$62,587	\$62,587	\$62,587	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005642	Rehabilitación De Aulas En Esc Prim Carlos A Carrillo - 298847	298847	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017		\$64,566	\$64,566	\$64,566	\$64,566	\$64,566	\$64,566	\$64,566	\$64,566	100.00	\$0	Otros	358	100.00	100.00	Financiera: AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE CAMBIO EL IMPORTE POR \$111,351.07 / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005643	Rehabilitación De Barda E Impermeabilización De Aulas En Telesecundaria Vicente Guerrero - 309346	309346	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017		\$209,961	\$209,961	\$209,961	\$209,961	\$209,961	\$209,961	\$209,961	\$209,961	100.00	\$0	Otros	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005644	Construcción De Cisterna En Jardín De Niños Río Mezquital - 309708	309708	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017		\$184,952	\$184,952	\$184,952	\$184,952	\$184,952	\$184,952	\$184,952	\$184,952	100.00	\$0	Otros	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005645	Construcción De Dirección En Escuela Primaria Dieciséis De Septiembre - 309220	309220	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017		\$375,736	\$375,736	\$375,736	\$375,736	\$375,736	\$375,736	\$375,736	\$375,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005646	Suministro E Instalación De Un Biogestor En Centro De Salud De Tlaximilulpan - 309807	309807	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017		\$153,067	\$153,067	\$153,067	\$153,067	\$153,067	\$153,067	\$153,067	\$153,067	100.00	\$0	Otros	1,637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ..
MOR17170401005647	Alumbrado Público En La Localidad De Tlaximilulpan Dos - 310147	310147	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017																

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaa 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401005650	Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Encinal Etapa Dos - 300914	300914	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$307,548	\$307,548	\$307,548	\$307,548	\$307,548	\$307,548	\$307,548	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005651	Rehabilitación De Camino De Cama Comunes Y Ejidales - 301430	301430	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$514,320	\$514,320	\$514,320	\$514,320	\$514,320	\$514,320	\$514,320	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005652	Ampliación De Camino Sacacochas Al Encinal - 302542	302542	Morelos	Tetela del Volcán	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$340,616	\$340,616	\$340,616	\$340,616	\$340,616	\$340,616	\$340,616	100.00	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005653	Construcción De Cisternas Domiciliarias En Tlalnegantla - 291032	291032	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$663,817	\$663,817	\$663,817	\$663,817	\$663,817	\$663,817	\$663,817	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: TERMINO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005654	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Cien Metros Cúbicos En San Nicolás - 279731	279731	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$457,669	\$457,669	\$457,669	\$457,669	\$457,669	\$457,669	\$457,669	100.00	\$0	Otros	2,010	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005655	Construcción De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De Tlalnegantla - 279811	279811	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,398,303	\$2,398,303	\$2,398,303	\$2,398,303	\$2,398,303	\$2,398,303	\$2,398,303	100.00	\$0	Otros	2,010	0.00	100.00	Financiera: TERMINO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005656	Construcción De Electrificación En Calle Adolfo Lopez Mateos En Santiago - 267639	267639	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$215,075	\$215,075	\$215,075	\$215,075	\$215,075	\$215,075	\$215,075	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005657	Construcción De Electrificación En Calle La Paz En San Pedro - 268400	268400	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$277,847	\$277,847	\$277,847	\$277,847	\$277,847	\$277,847	\$277,847	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005658	Construcción De Electrificación En Calle Santana En San Felipe - 268269	268269	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$106,479	\$106,479	\$106,479	\$106,479	\$106,479	\$106,479	\$106,479	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005659	Construcción De Electrificación En Calle Hidalgo En San Nicolás - 268009	268009	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$228,576	\$228,576	\$228,576	\$228,576	\$228,576	\$228,576	\$228,576	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005660	Construcción De Electrificación En Calle Francisco I Madero En San Nicolás - 264188	264188	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$243,065	\$243,065	\$243,065	\$243,065	\$243,065	\$243,065	\$243,065	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005661	Construcción De Electrificación En Calle Primavera En Barrio San Bartolo - 264299	264299	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$229,669	\$229,669	\$229,669	\$229,669	\$229,669	\$229,669	\$229,669	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005662	Construcción De Electrificación En Calle Cutlipilco En Santiago - 263518	263518	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$217,118	\$217,118	\$217,118	\$217,118	\$217,118	\$217,118	\$217,118	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005663	Rehabilitación De Olla De Almacenamiento Pluvial De Tlalnegantla - 267346	267346	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$650,574	\$640,306	\$640,306	\$640,306	\$640,306	\$640,306	\$459,317	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005664	Construcción De Pozos De Absorción En Tlalnegantla - 288714	288714	Morelos	Tlalnegantla	Tlalnegantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$760,714	\$760,714	\$760,714	\$760,714	\$760,714	\$760,714	\$760,714	100.00	\$0	Otros	282	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005665	Construcción De Cisterna De Cien Metros Cúbicos En Jardín De Niños Marcelo Torreblanca En Felipe Mori - 288622	288622	Morelos	Tlalnegantla	Felipe Mori (Cuapeque)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Educación	En Ejecución	2017		\$459,373	\$459,373	\$459,373	\$459,373	\$459,373	\$459,373	\$459,373	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005666	Rehabilitación Del Sistema De Ollas De Almacenamiento Pluvial En La Localidad De Felipe Mori - 267639	267459	Morelos	Tlalnegantla	Felipe Mori (Cuapeque)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$561,232	\$555,516	\$555,516	\$555,516	\$555,516	\$555,516	\$449,817	100.00	\$0	Otros	1,338	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005667	Construcción De Cisterna De Cien Metros En Primaria Nicolás Bravo - 291068	291068	Morelos	Tlalnegantla	El Vigía (San Nicolás del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Educación	En Ejecución	2017		\$432,210	\$432,210	\$432,210	\$432,210	\$432,210	\$432,210	\$432,210	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005668	Rehabilitación De Olla De Captación Pluvial Numero Cuatro En El Vigía - 263342	263342	Morelos	Tlalnegantla	El Vigía (San Nicolás del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$647,392	\$647,392	\$647,392	\$647,392	\$647,392	\$647,392	\$647,392	100.00	\$0	Otros	617	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005669	Construcción De Electrificación En Calle Veracruz De Colonia El Pedregal - 279606	279606	Morelos	Tlalnegantla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$193,923	\$193,923	\$193,923	\$193,923	\$193,923	\$193,923	\$193,923	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005670	Construcción De Electrificación En Calle Nayarit De Col El Pedregal - 264031	264031	Morelos	Tlalnegantla	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALNEGANTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$183,605	\$183,605	\$183,605	\$183,605	\$183,605	\$183,605	\$183,605	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005671	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Quetzacoatl - 338977	338977	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	\$242,389	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: M: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005672	Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Dos Cuartos Dormitorio - 337073	337073	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: M: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005683	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Artiles - 298173	298173	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$230,153	\$230,153	\$230,153	\$230,153	\$230,153	\$230,153	\$230,153	100.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.000	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR000150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUAD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401005690	Construcción de Mejoramiento de Vivienda de Ocho Cuartos Dominio - 336162	336162	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401005691	Ampliación de Alcantarillado Sanitario de Calles Sin Nombre del Barrio San Lucas Segunda Etapa - 329217	329217	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$527,515	\$527,515	\$527,515	\$527,515	\$527,515	\$527,515	\$527,515	\$527,515	100.00	\$0	Metros lineales	458	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005692	Construcción de Mejoramiento de Vivienda de Trece Cuartos Dominio - 308772	308772	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005693	Construcción de Mejoramiento de Vivienda de Un Cuarto Dominio En Sender Salazar - 308752	308752	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005694	Construcción de Mejoramiento de Vivienda de Un Cuarto Dominio - 307331	307331	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005695	Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco de Mayo Segunda Etapa - 225126	225126	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$404,758	\$404,758	\$404,758	\$404,758	\$404,758	\$404,758	\$404,758	\$404,758	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M - OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005696	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 225314	225314	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,276	\$359,276	\$359,276	\$359,276	\$359,276	\$359,276	\$359,276	\$359,276	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005697	Ampliación de Alcantarillado Sanitario En Calle Ancones Uno Ancones Dos Ancones Tres y Ancones Cuatro - 214199	214199	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$593,087	\$593,087	\$593,087	\$593,087	\$593,087	\$593,087	\$593,087	\$593,087	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005698	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario En Calle Constitución Sur - 203881	203881	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	296	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005699	Rehabilitación de Drenaje Sanitario Calle Independencia - 203956	203956	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,979	\$359,979	\$359,979	\$359,979	\$359,979	\$359,979	\$359,979	\$359,979	100.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005700	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario Sobre Carretera Justicia Zapata - 204041	204041	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005701	Construcción de Mejoramiento de Vivienda de Un Cuarto Dominio - 307119	307119	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validación
MOR17170401005702	Rehabilitación de Red General de Agua Potable Pozo La Presa - 63681	63681	Morelos	Miacatlán	Colonia Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$92,107	\$92,107	\$92,107	\$92,107	\$92,107	\$92,107	\$92,107	\$92,107	100.00	\$0	Metros lineales	1,097	100.00	100.00	Financiera: el proyecto se concluyó al 100% en el segundo trimestre / Fisica: el proyecto se concluyó en todas sus etapas / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYÓ AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005705	Pavimentación con Concreto Asfáltico De La Calle Molotla - 302245	302245	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$511,996	\$511,996	\$511,996	\$511,996	\$511,996	\$511,996	\$511,996	\$511,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401005706	Pavimentación con Concreto Hidráulico En La Calle Salida De Morelos En La Cabecera Municipal De Ocuiltepec Morelos - 303206	303206	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$955,000	\$955,000	\$955,000	\$955,000	\$955,000	\$955,000	\$955,000	\$955,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA VALIDACION
MOR17170401005707	Rehabilitación de Camión De Sacosacocha Con Material De Banco En Calle Los Cedros En La Cabecera Municipal De Ocuiltepec Morelos - 306831	306831	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,341,515	\$1,341,515	\$1,341,515	\$1,341,515	\$1,341,515	\$1,341,515	\$1,341,515	\$1,341,515	100.00	\$0	Metros lineales	564	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401005708	Equipoamiento Con Protecciones Para La Escuela Secundaria Ramon Lopez Velarde - 301074	301074	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$149,000	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401005709	Construcción de Drenaje Sanitario En La Calle Cerreto Colorado Teresa Etapa En La Colonia Cinco Mayo En El Municipio De Ocuiltepec Morelos - 297359	297359	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$996,563	\$996,563	\$996,563	\$996,563	\$996,563	\$996,563	\$996,563	\$996,563	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401005710	Construcción de Drenaje Sanitario En La Calle Cerreto Colorado En La Colonia Cinco de Mayo En El Municipio De Ocuiltepec - 206196	206196	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,999	\$1,800,999	\$1,800,999	\$1,800,999	\$1,800,999	\$1,800,999	\$1,800,999	\$1,800,999	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401005711	Construcción de Drenaje Sanitario En La Calle Paso Del Norte Las Flores Benito Juarez En La Cabecera Municipal De Ocuiltepec Morelos - 206173	206173	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,608,285	\$1,608,285	\$1,608,285	\$1,608,285	\$1,608,285	\$1,608,285	\$1,608,285	\$1,608,285	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401005712	Rehabilitación De Camión De Bombeo En La Avenida Circunvalación Entre Calle Felipe Bertrándi Carretera Ocuiltepec Los Alcareses Y Drenaj - 206212	206212	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,305,719	\$1,305,719	\$1,305,719	\$1,305,719	\$1,305,719	\$1,305,719	\$1,305,719	\$1,305,719	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401005713	Electrificación De Calle Los Limones En La Colonia Cinco de Mayo Ocuiltepec Morelos - 297490	297490	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$504,659	\$504,659	\$504,659	\$504,659	\$504,659	\$504,659	\$504,659	\$504,659	100.00	\$0	Otros				

Total: 1959

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR001504061474	Aportación Caagua 2015	CEA02AD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401005724	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Plan De Ayala - 301126	301126	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$346,279	\$346,279	\$346,279	\$346,279	\$346,279	\$346,279	\$346,279	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005725	Afiliación En Calles Abelardo L. Rodríguez Y Manuel Ávila Camacho - 30872	300872	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,229,232	\$1,229,232	\$1,229,232	\$1,229,232	\$1,229,232	\$1,229,232	\$1,229,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005726	Construcción De Garbaniques Y Banquetas En Avenida Gilberto Figueroa - 30743	300743	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,597,340	\$1,597,340	\$1,597,340	\$1,597,340	\$1,597,340	\$1,597,340	\$1,597,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005730	Rehabilitación Mediante Mampostería Y Concreto En Canal Principal El Salado Del Ejido De Puente de Ixtla Morelos - 323228	323228	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$624,968	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	580	0.00	100.00	Financiera: esta obra esta pagada al 100% / Fisica: esta obra esta terminada al 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005732	Electrificación En Calle Las Chuecas - 303043	303043	Morelos	Puente de Ixtla	El Estudiante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,506,112	\$1,506,112	\$1,506,112	\$1,506,112	\$1,506,112	\$1,506,112	\$1,506,112	100.00	\$0	Metros lineales	315	0.00	100.00	Financiera: esta obra esta pagada al 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005733	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rafael Ramirez - 301214	301214	Morelos	Puente de Ixtla	La Tigra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$377,484	\$377,484	\$377,484	\$377,484	\$377,484	\$377,484	\$377,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005734	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural La Tigra Zona Norte Y Sur Del Municipio De Puente de Ixtla Mor - 322460	322460	Morelos	Puente de Ixtla	La Tigra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,567,859	\$1,082,601	\$1,082,601	\$1,082,601	\$1,082,601	\$1,082,601	\$1,082,601	100.00	\$0	Metros lineales	338	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005735	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero - 301784	301784	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$503,074	\$503,074	\$503,074	\$503,074	\$503,074	\$503,074	\$503,074	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005737	Electrificación En Calle Ferrocarriles - 301333	301333	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,350,266	\$1,350,266	\$1,350,266	\$1,350,266	\$1,350,266	\$1,350,266	\$1,350,266	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005750	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Tapalahuil Incluye Ampliación De Red - 246239	246239	Morelos	Puente de Ixtla	Tapalahuil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$786,274	\$591,410	\$591,410	\$591,410	\$591,410	\$591,410	\$591,410	\$591,410	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005751	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles Guillermo Prieto Y Otilio Montaño - 258421	18-CP-48/2017, 258421	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,107,296	\$1,106,857	\$1,106,857	\$1,106,857	\$1,106,857	\$1,106,857	\$1,106,857	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005752	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 255723	18-CP-02/2017, 255723	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$328,412	\$328,412	\$328,412	\$328,412	\$328,412	\$328,412	\$328,412	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: PERSONAL CONTRATADO Y PAGADO / Fisica: PERSONAL CONTRATADO Y PAGADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005753	Suministro E Instalación De Equipamiento De Pozo De Agua De La Colonia Alta Palma - 210076	18-CP-29/2017, 210076	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,655	\$499,655	\$499,655	\$499,655	\$499,655	\$499,655	100.00	\$0	Otros	540	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005754	Suministro E Instalación De Equipamiento De Pozo De Agua De La Colonia Santa Gracia - 210133	18-CP-30/2017, 210133	Morelos	Temixco	Colonia Santa Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,498,023	\$2,498,023	\$2,498,023	\$2,498,023	\$2,498,023	\$2,498,023	100.00	\$0	Otros	540	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005755	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Y Vista Del Valle - 337959	337959	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$318,615	\$318,615	\$318,615	\$318,615	\$318,615	\$318,615	\$293,837	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401005756	Pavimentación Del Camino A La Secundaria Técnica - 338848	338848	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,108,506	\$895,338	\$895,338	\$895,338	\$895,338	\$895,338	\$447,141	100.00	\$0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401005757	Pavimentación Avenida Revolución En La Colonia Atlilhuayan - 331390	331390	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$109,238	\$761,379	\$761,379	\$761,379	\$761,379	\$761,379	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401005758	Construcción De Drenaje En Calle Del Puente - 331123	331123	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$258,100	\$251,532	\$251,532	\$251,532	\$251,532	\$251,532	\$232,551	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401005759	Construcción De Líneas De Distribución De Agua Potable En Calle Felipe Rivera Crespo - 317862	317862	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,004,232	\$1,004,232	\$1,004,232	\$1,004,232	\$1,004,232	\$1,004,232	\$301,270	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401005760	Construcción De Drenaje En Calle Zaragoza - 330750	330750	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$1,002,494	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401005761	Construcción De Banquetas Y Garbaniques En Calle Zaragoza - 330967	330967	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$558,621	\$558,621	\$558,621	\$558,621	\$558,621	\$558,621	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401005762	Acondicionamiento De Espacios Públicos - 290660	290660	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,445	\$40,445	\$40,445	\$40,445	\$40,445	\$40,445	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401005763	Curso De Capacitación Y Actualización De Esel Básico Y Avanzado - 290772	290772	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
MOR17170401005764	Acondicionamiento De Espacios Públicos - 290691	290691	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,783	\$17,783	\$17,783	\$17,783	\$17,783	\$17,783	\$0	100.00	\$0	Piezas					

Total: 1959																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Caguaa 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR17170401005770	Adquisición De Software Y Hardware - 290505	290505	Morelos	Yautepac	Yautepac de Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$18,560	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005771	Capacitación Y Actualización Autocad - 290453	290453	Morelos	Yautepac	Yautepac de Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$39,932	\$39,932	\$39,932	\$39,932	\$39,932	\$39,932	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005772	Adquisición De Software Y Hardware - 290572	290572	Morelos	Yautepac	Yautepac de Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$15,897	\$15,897	\$15,897	\$15,897	\$15,897	\$15,897	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005773	Adquisición De Software Y Hardware - 290620	290620	Morelos	Yautepac	Yautepac de Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$65,233	\$65,233	\$65,233	\$65,233	\$65,233	\$65,233	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005774	Adquisición De Software Y Hardware - 290532	290532	Morelos	Yautepac	Yautepac de Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$0	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005775	Apilación De Red Eléctrica Calle Arcenas - 336497	336497	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$307,326	\$307,326	\$307,326	\$307,326	\$307,326	\$307,326	\$306,001	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005776	Apilación De Red Eléctrica En Calle Limones - 336237	336237	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$320,308	\$320,308	\$320,308	\$320,308	\$320,308	\$320,308	\$318,928	100.00	\$0	Otros	90,261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005777	Apilación De Red Eléctrica Calle Privada Limones - 337271	337271	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$307,205	\$302,231	\$302,231	\$302,231	\$302,231	\$302,231	\$300,929	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005778	Apilación De Red Eléctrica Calle Pulchras Y Boche Nueva - 337067	337067	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$318,581	\$318,581	\$318,581	\$318,581	\$318,581	\$318,581	\$317,208	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005779	Apilación De Red Eléctrica En Calle Saragosa - 336800	336800	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$325,581	\$325,581	\$325,581	\$325,581	\$325,581	\$325,581	\$324,178	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005780	Apilación De Red Eléctrica En Calle Higos - 338225	338225	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$641,017	\$641,017	\$641,017	\$641,017	\$641,017	\$641,017	\$192,305	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005781	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Invernadero - 304470	304470	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$638,724	\$638,167	\$638,167	\$638,167	\$638,167	\$638,167	\$191,450	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005782	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Uso Múltiples De La Esc Telesecundaria Juventud Democrática En La Localidad De Los Arcos De - 211842	211842	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,350,416	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: FISE 2017 Y CONCURRENCIAS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005783	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Uso Múltiples De La Primaria Belisario Domínguez - 211840	211840	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2017		\$999,983	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005784	Pavimentación En Calle Cuahuatemo - 320322	320322	Morelos	Yautepac	Conoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017		\$581,507	\$512,308	\$512,308	\$512,308	\$512,308	\$512,308	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005785	Rehabilitación De Drenaje En Calle Cuahuatemo - 319949	319949	Morelos	Yautepac	Conoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$240,662	\$190,104	\$190,104	\$190,104	\$190,104	\$190,104	\$165,571	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR17170401005786	Rehabilitación De Drenaje En Calle Julio Novoa - 302290	302290	Morelos	Yautepac	Oacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$921,857	\$964,711	\$964,711	\$964,711	\$964,711	\$964,711	\$960,552	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005787	Rehabilitación De Dos Postes De Energía Eléctrica En El Arco Oacalco - 301383	301383	Morelos	Yautepac	Oacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$282,078	\$282,078	\$282,078	\$282,078	\$282,078	\$282,078	\$280,862	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005788	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle San Juan - 318789	318789	Morelos	Yautepac	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$372,089	\$186,268	\$186,268	\$186,268	\$186,268	\$186,268	\$181,717	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005789	Rehabilitación De Drenaje En Av Nacional - 318114	318114	Morelos	Yautepac	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$363,489	\$200,278	\$200,278	\$200,278	\$200,278	\$200,278	\$179,402	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005791	Apilación De Red Eléctrica En Calle Harcos - 215084	215084	Morelos	Yautepac	Diego Ruiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,012,172	\$1,012,172	\$1,012,172	\$1,012,172	\$1,012,172	\$1,012,172	\$1,007,809	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005792	Apilación De Red Eléctrica Calle La Via Priv El Paisito Y Calle Benigno Abundes - 337477	337477	Morelos	Yautepac	El Cuatillo del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,607,187	\$1,607,187	\$1,607,187	\$1,607,187	\$1,607,187	\$1,607,187	\$1,477,029	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005793	Construcción De Red Hidráulica En Calle Principal - 331245	331245	Morelos	Yautepac	Corral Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$689,515	\$689,515	\$689,515	\$689,515	\$689,515	\$689,515	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005794	Apilación Del Sistema De Agua Potable En Oaxtepec Colonias Santa Rosa Corral Grande Lázaro Cárdenas Y Cuahuatemo Incluye Equipamiento - 330351	330351	Morelos	Yautepac	Corral Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$981,617	\$981,617	\$981,617	\$981,617	\$981,617	\$981,617	\$981,617	100.00	\$0	Lote	870	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DE: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXTEPEC, COLONIAS SANTA ROSA, CORRAL GRANDE, LAZARO CARDENAS Y CAHUATEMO, INCLUYE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED.
MOR17170401005795	Construcción De Drenaje En Calle Mangas Cedros Rugabillas Naranjos Y Limones - 305410	305410	Morelos	Yautepac	El Zarco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,230,325	\$1,230,324	\$1,230,324	\$1,230,324	\$1,230,324	\$1,230,324	\$1,120,115	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401005796	Construcción De Red De Distribución Y Equipamiento Electromecánico De La Unidad De Riego El Salitre I Y II - 302027	302027	Morelos	Yautepac	El Zarco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Lote	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: ENTUBAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LA UNIDAD DE RIEGO EL SALITRE I Y II DEL EJIDO DE YAUITEPEC
MOR17170401005828	3390 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 2828																											

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR0015040611474	Aportación Caguaga 2015	CEADUA2015	Morelos	Tepalcatingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401005834	Rehabilitación Del Sistema de Agua En la Localidad de Los Elotes Primera Etapa - 281712	281712	Morelos	Tlaquiltenango	Los Elotes (San Miguel de los Elotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$246,322	\$246,322	\$246,322	\$246,322	\$246,322	\$246,322	\$246,322	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005835	Rehabilitación De Caminos A La Localidad De Huautla - 282193	282193	Morelos	Tlaquiltenango	Huautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$93,844	\$93,844	\$93,844	\$93,844	\$93,844	\$93,844	\$93,844	100.00	\$0	Metros lineales	1,070	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005837	Construcción de Andador En la Localidad Pueblo Viejo - 281969	281969	Morelos	Tlaquiltenango	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$730,001	\$730,001	\$730,001	\$730,001	\$730,001	\$730,001	\$730,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	778	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005838	Pavimentación con Concreto Hidráulico En Calle Principal de La Localidad De Rancho Viejo - 278350	278350	Morelos	Tlaquiltenango	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$588,881	\$588,881	\$588,881	\$588,881	\$588,881	\$588,881	\$588,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401005840	Construcción de Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Palo Grande - 282337	282337	Morelos	Tlaquiltenango	Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$341,907	\$341,907	\$341,907	\$341,907	\$341,907	\$341,907	\$341,907	100.00	\$0	Otros	508	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005841	Construcción De Piso Firme A Base De Concreto - 326751	326751	Morelos	Tlayacapan	Colonia Puente Pantlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,449	\$41,994	\$41,994	\$41,994	\$41,994	\$41,994	\$41,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% con remanentes 2013 \$14,448.95, 2016 \$2345.28 y ejercicio 2017 \$4000.00 / Fisica: obra físicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005842	Aplicación De La Red Eléctrica En La Calle Otates - 207784	207784	Morelos	Tlayacapan	Colonia Puente Pantlín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$301,136	\$301,136	\$301,136	\$301,136	\$301,136	\$301,136	\$301,136	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISIcAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005843	Aplicación De Drenaje En La Calle Judes Y Cesarea De Filippis - 207722	207722	Morelos	Tlayacapan	El Gólgol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$441,773	\$441,773	\$441,773	\$441,773	\$441,773	\$441,773	\$441,773	100.00	\$0	Metros lineales	137	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISIcAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LOS DATOS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005844	Construcción De Cubierta Metálica En La Plaza Claret San Primaria Del Bicentenario Miguel Hidalgo - 207754	207754	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jericó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$958,106	\$958,106	\$958,106	\$958,106	\$958,106	\$958,106	\$958,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA, EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AGOSTO \$479,052.84 / Fisica: OBRA FISIcAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005862	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Pozo Uno A Campo La Canela Centro Xochitepec - 301454	301454	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,317,470	\$1,317,470	\$1,317,470	\$1,317,470	\$1,317,470	\$1,317,470	\$1,317,470	100.00	\$0	Metros lineales	442	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005863	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Del Aguacate Colonia Centro Municipio De Xochitepec - 275595	275595	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$714,162	\$714,162	\$714,162	\$714,162	\$714,162	\$714,162	\$714,162	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envio para validación
MOR17170401005864	Mejoramiento De La Unidad Médica Básica De Rehabilitación - 275547	275547	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005865	Construcción De Muro de Contención En Calle Tabachines Colonia La Cruz Municipio De Xochitepec - 276095	276095	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$344,523	\$344,523	\$344,523	\$344,523	\$344,523	\$344,523	\$344,523	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005866	Construcción De Muro de Contención En Avenida De Los Pinos Real Del Puente Municipio De Xochitepec - 276047	276047	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$83,902	\$83,902	\$83,902	\$83,902	\$83,902	\$83,902	\$83,902	100.00	\$0	Otros	336	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005867	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Pera Colonia La Cruz Municipio De Xochitepec - 275907	275907	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,209,274	\$1,209,274	\$1,209,274	\$1,209,274	\$1,209,274	\$1,209,274	\$1,209,274	100.00	\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005868	Actualización De Atlas De Riesgos Del Municipio De Xochitepec Morelos - 276323	276323	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$341,845	\$341,845	\$341,845	\$341,845	\$341,845	\$341,845	\$341,845	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: envio para validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005869	Construcción De Muro de Contención En Calle Alicia Coloma Benito Juárez Municipio De Xochitepec - 276073	276073	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$549,357	\$549,357	\$549,357	\$549,357	\$549,357	\$549,357	\$549,357	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005870	Construcción De Línea de Conducción de Agua Potable En Calle Privada Del Aguacate Centro Xochitepec - 289351	289351	Morelos	Xochitepec	Xochitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$216,003	\$216,003	\$216,003	\$216,003	\$216,003	\$216,003	\$216,003	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005871	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al sistema De Agua Potable En la Localidad Rural Lazaro Cardenas - 287214	287214	Morelos	Xochitepec	Chiconocac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,171,987	\$315,909	\$315,909	\$315,909	\$315,909	\$315,909	\$315,909	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005872	Aplicación De Red de Agua Potable En Calles Durango Chabamano Y Mandaneros Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 279060	279060	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	\$315,175	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005873	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Brillano Zapata Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 275960	275960	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$697,870	\$697,870	\$697,870	\$697,870	\$697,870	\$697,870	\$697,870	100.00	\$0	Metros lineales	86	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005874	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Huasteca Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 275941	275941	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$252,063	\$252,063	\$252,063	\$252,063	\$252,063	\$252,063	\$252,063	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005875	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Huastecas Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 289463	289463	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$637,304	\$637,304	\$637,304	\$637,304	\$637,304	\$637,304	\$637,304	100.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR17170401005877	Construcción De Guarniciones En La Calle Galeana - 206537	206537	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: KINGDON / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401005878	Mejoras Diversas En Escuela Primaria Tlatlatecui - 206778	206778	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$495,000													

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEA02AD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401005885	Ampliación De La Red Eléctrica Al Rancho La Tortuga - 206888	206888	Morelos	Atlatlahucan	Colonia la Guadalupeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,329	\$350,329	\$350,329	\$350,329	\$350,329	\$350,329	\$350,329	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005887	Introducción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Pámez Klapa - 206824	206824	Morelos	Atlatlahucan	Colonia Rancho Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	\$416,377	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005888	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Tensión De Postes Existentes En La Calle Perreocarril - 206843	206843	Morelos	Atlatlahucan	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$515,580	\$515,580	\$515,580	\$515,580	\$515,580	\$515,580	\$515,580	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005889	Mejoramiento De Huertos Comunitarios Modernización De La Zona De Riego Lagunillas De Rayos - 326507	326507	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TRIPARTITA CAGUAG Y RECURSO FEDERAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005890	Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua Potable Pozo Laguneros Con La Red Principal - 320449	320449	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,915	\$102,915	\$102,915	\$102,915	\$102,915	\$102,915	\$102,915	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005891	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Chta - 320492	320492	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	\$27,840	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005892	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Poo Villa - 320274	320274	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	\$80,040	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005893	Rehab De Pozo Profundo De Agua Potable La Zanatera - 319862	319862	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$42,340	\$42,340	\$42,340	\$42,340	\$42,340	\$42,340	\$42,340	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005894	Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 319249	319249	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,760,000	\$601,749	\$601,749	\$601,749	\$601,749	\$601,749	\$601,749	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005895	3390 Servicios Integrales - 287224	287224	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$237,331	\$237,331	\$237,331	\$237,331	\$237,331	\$237,331	\$237,331	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005896	3390 Servicios Integrales - 287197	287197	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$33,785	\$33,826	\$33,826	\$33,826	\$33,826	\$33,826	\$33,826	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005897	33903 Servicios Integrales - 287270	287270	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$33,826	\$33,785	\$33,785	\$33,785	\$33,785	\$33,785	\$33,785	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005898	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Los Lineales Col El Carmen - 273352	273352	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,011	\$360,011	\$360,011	\$360,011	\$360,011	\$360,011	\$360,011	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005899	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Laurel Col Florida - 205787	205787	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$777,252	\$777,252	\$777,252	\$777,252	\$777,252	\$777,252	\$777,252	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005900	Construcción De Drenaje Sanitario Carretera A Izucar De Matamoros - 205630	205630	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$289,041	\$289,041	\$289,041	\$289,041	\$289,041	\$289,041	\$289,041	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005901	Mejoramiento De Pozo La Laguna Segunda Klapa - 321328	321328	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005902	Ampliación Red Eléctrica Del Pueblo De Atlacahualoya Municipio Acochiapan - 220310	220310	Morelos	Acochiapan	Atlacahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$244,428	\$240,610	\$240,610	\$240,610	\$240,610	\$240,610	\$240,610	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005903	Mejoramiento De Huertos Comunitarios Reparación De Bq Electromec De Pozo Prof Unidad Los Guayabos - 326674	326674	Morelos	Acochiapan	Atlacahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,654,901	\$413,901	\$413,901	\$413,901	\$413,901	\$413,901	\$413,901	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005904	Mejoramiento De Huertos Comunitarios Rehabilitación Electromec Del Pozo Diezmayave - 326638	326638	Morelos	Acochiapan	Telintac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: COINVERSION CAGUAG. APORTACION MUNICIPAL DE \$100,000.00 / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005905	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata - 326719	326719	Morelos	Acochiapan	Telintac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$187,163	\$361,737	\$361,737	\$361,737	\$361,737	\$361,737	\$361,737	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO DEL PROYECTO SE MODIFICÓ POR CUESTIONES DE META, A BENEFICIO DE LA CIUDADANIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005906	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes - 318494	318494	Morelos	Acochiapan	Telintac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,373,075	\$1,286,752	\$1,286,752	\$1,286,752	\$1,286,752	\$1,286,752	\$1,286,752	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401005907	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Esc Secundaria Tec Josefa Ortiz De Domínguez - 266945	266945	Morelos	Acochiapan	Telintac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$1,386,435	\$1,386,435	\$1,386,435	\$1,386,435	\$1,386,435	\$1,386,435	\$1,386,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005908	Construcción De Vado Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 273381	273381	Morelos	Acochiapan	Telintac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$994,939	\$994,939	\$994,939	\$994,939	\$994,939	\$994,939	\$994,939	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES EN METROS CUADRADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401005933	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Ampliación Benito Juárez Zona Sureste De La Colonia La Libertad Y Zona Sureste - 266895	266895	Morelos	Ayala	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$988,734	\$98,854	\$98,854	\$98,854	\$98,854	\$98,854	\$98,854	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006005	Mejoramiento De Cuatro Aulas En La Secundaria Técnica Tres De La Localidad De Amacuzac - 304467	304467	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$101,129	\$101,129	\$101,129	\$101,129	\$101,129	\$101,129	\$101,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006006	Electrificación De Calle Benito Juárez Colonia Centro - 203387	203387	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$103,965	\$103,965	\$103,965	\$103,965	\$103,965	\$103,965	\$103,965	100.00	\$0	Metros lineales	4,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006007	Rehabilitación De Mantenimiento De La Calle Las Mujeres De La Localidad De Rancho Nuevo - 291749	291749	Morelos	Amacuzac	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$93,950	\$93,950	\$93,950	\$93,950	\$93,950	\$93,950	\$93,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	659	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006008	Mejoramiento De Camino Realizndo Baños En La Localidad De San Gabriel Las Palmas - 306301	306301	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$58,428	\$58,428	\$58,428	\$58,428	\$58,428	\$58,428	\$58,428	100.00	\$0	Metros lineales	1,184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006009	Rehabilitación De Colector De Aguas Residuales En La Localidad De San Gabriel - 203527	203527	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,440	\$151,440	\$151,440	\$151,440	\$151,440	\$151,440	\$151,440	100.00	\$0	Metros lineales	3,005	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1959																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR000150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401006010	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle del Toro De La Localidad De Teacalco - 291766	291766	Morelos	Amacuzac	Teacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$110,825	\$110,825	\$110,825	\$110,825	\$110,825	\$110,825	\$110,825	100.00	\$0	Metros lineales	675	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006011	Construcción De Módulo Para Dispensario Médico En La Comunidad Zoquitla - 290301	290301	Morelos	Amacuzac	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	Salud	En Ejecución	2017		\$273,756	\$273,756	\$273,756	\$273,756	\$273,756	\$273,756	\$253,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006012	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Jeronimo De La Colonia Narciso Mendosa Del Municipio De Cuautla Morelos - 286488	286488	Morelos	Cuautla	Ampliación Narciso Mendosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$297,261	\$297,261	\$297,261	\$297,261	\$297,261	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	106	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006026	Mantenimiento Y Adquisición De Equipo De Computo - 331784	331784	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$56,660	\$56,660	\$56,660	\$56,660	\$56,660	\$56,660	\$56,660	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006027	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 331520	331520	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$184,398	\$184,398	\$184,398	\$184,398	\$184,398	\$184,398	\$184,398	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006028	Mejoramiento De Comedor Comunitario Auditorio - 331564	331564	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$74,623	\$74,623	\$74,623	\$74,623	\$74,623	\$74,623	\$74,623	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006029	Construcción De Cuartos Dormitorio - 330304	330304	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$366,199	\$366,199	\$366,199	\$366,199	\$366,199	\$366,199	\$366,199	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006030	Aplicación De La Red De Drenaje En Calle Aldama Colonia El Corrito - 330863	330863	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$120,700	\$120,700	\$120,700	\$120,700	\$120,700	\$120,700	\$120,700	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006031	Mantenimiento De Sistemas De Drenaje Y Alcantarillado Locales - 215671	215671	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$59,134	\$59,134	\$59,134	\$59,134	\$59,134	\$59,134	\$59,134	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006032	Mantenimiento De Sistemas De Agua Potable Locales - 215657	215657	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$103,894	\$113,935	\$113,935	\$113,935	\$113,935	\$113,935	\$113,935	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006033	Rehabilitación De Drenaje En Avenida Morales Cruce Con Calle Cantarinas - 146359	146359	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$52,176	\$52,176	\$52,176	\$52,176	\$52,176	\$52,176	\$52,176	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006034	Rehabilitación De Aula Cae Anacoris - 331215	331215	Morelos	Coatlán del Río	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Educación	En Ejecución	2017		\$56,511	\$56,511	\$56,511	\$56,511	\$56,511	\$56,511	\$56,511	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006035	Construcción De Cuartos Dormitorio - 330530	330530	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$539,741	\$631,748	\$631,748	\$631,748	\$631,748	\$631,748	\$631,748	100.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006036	Construcción De Plataforma Para Puerto Escolar En Escuela Primaria Revolución Agraria - 215702	215702	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Educación	En Ejecución	2017		\$36,068	\$36,068	\$36,068	\$36,068	\$36,068	\$36,068	\$36,068	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006037	Mejoramiento De Alberque Ayudantia Morelos - 330932	330932	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006038	Construcción De Cisternas - 329532	329532	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,239,704	\$1,239,704	\$1,239,704	\$1,239,704	\$1,239,704	\$1,239,704	\$1,239,704	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006039	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Laura Renter Hernandez - 215715	215715	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Educación	En Ejecución	2017		\$111,316	\$111,316	\$111,316	\$111,316	\$111,316	\$111,316	\$111,316	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006040	Ampliación De La Red De Agua Potable El Arenal Chavarría - 329237	329237	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$166,466	\$167,841	\$167,841	\$167,841	\$167,841	\$167,841	\$167,841	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006041	Construcción De Techumbre En Primaria Niños Heroes - 215504	215504	Morelos	Coatlán del Río	Tilancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Educación	En Ejecución	2017		\$359,522	\$359,522	\$359,522	\$359,522	\$359,522	\$359,522	\$359,522	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006042	Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Principal - 215728	215728	Morelos	Coatlán del Río	Tilancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006043	Construcción De Alberque El Camellillo Primera Etapa - 337251	337251	Morelos	Coatlán del Río	El Camellillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$357,474	\$238,164	\$238,164	\$238,164	\$238,164	\$238,164	\$238,164	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006044	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Colonia Tezquipa - 215695	215695	Morelos	Coatlán del Río	Tezquipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$177,484	\$177,484	\$177,484	\$177,484	\$177,484	\$177,484	\$177,484	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401006045	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 38995	38995	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$77,058	\$77,058	\$77,058	\$77,058	\$77,058	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - .	
MOR17170401006046	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339183	339183	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,333	\$1,333	\$1,333	\$1,333	\$1,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006047	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339029	339029	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$15,453	\$15,453	\$15,453	\$15,453	\$15,453	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006048	Accondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337547	337547	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$71,329	\$71,328	\$71,328	\$71,328	\$71,328	\$71,328	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006049	Accondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337237	337237	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$44,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006050	Accondicionamiento De Espacios Fisicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337608	337608	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006051	Curso De Bitacora De Obra - 337767	337767	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros					

Total: 1959																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401006052	Curso Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con Las Mismas y Su Reglamento - 337898	337898	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006053	523 Adquisición de Material y Equipo Fotográfico para la Verificación y Seguimiento de Las Obras. - 324745	324745	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,437	\$4,437	\$4,437	\$4,437	\$4,437	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006054	Acondicionamiento de Espacios Fisicos De la Dirección General de Obras Públicas - 324917	324917	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$13,334	\$13,334	\$13,334	\$13,334	\$13,334	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006055	Acondicionamiento de Espacios Fisicos De la Dirección General de Obras Públicas - 330549	330549	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$6,243	\$6,243	\$6,243	\$6,243	\$6,243	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006056	Acondicionamiento de Espacios Fisicos De la Dirección General de Obras Públicas - 325210	325210	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$17,997	\$17,997	\$17,997	\$17,997	\$17,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006057	Curso Para Supervisión de Obra - 325179	325179	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006058	523 Adquisición de Material y Equipo Fotográfico para la Verificación y Seguimiento de Las Obras. - 324835	324835	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,645	\$2,645	\$2,645	\$2,645	\$2,645	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006059	Acondicionamiento de Espacios Fisicos De la Dirección General de Obras Públicas - 325086	325086	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$72,326	\$72,326	\$72,326	\$72,326	\$72,326	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006060	Acondicionamiento de Espacios Fisicos De la Dirección General de Obras Públicas - 325129	325129	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$21,576	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006061	Adquisición de Software Y Hardware Para la Dirección General de Obras Públicas - 330677	330677	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$3,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006062	Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Luis Donato Coloso de La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 308860	308860	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$247,734	\$247,734	\$247,734	\$247,734	\$247,734	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	188	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006063	Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Guerrero de La Colonia Mianaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 308808	308808	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$94,005	\$94,005	\$94,005	\$94,005	\$94,005	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006064	Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Circuito de La Colonia Hermenegildo Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 311092	311092	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$347,353	\$347,353	\$347,353	\$347,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006065	Rehabilitación Del Colector Sanitario Amate Amarillo - 310863	310863	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$354,631	\$354,631	\$354,631	\$354,631	\$354,631	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	85.00	Financiera: / Física: META FINAL / Registro: .	
MOR17170401006066	Construcción de Electrificación de Varias Calles Del Municipio de Cuautla - 309773	309773	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,871,588	\$2,871,588	\$2,871,588	\$2,871,588	\$2,871,588	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,500	100.00	70.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTER / Registro: .	
MOR17170401006067	Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Laureles - 299530	299530	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$227,611	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006068	Construcción de Pavimento Drenaje y Agua Potable de La Calle Vainiñi de la Mera Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 286714	286714	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$987,051	\$987,051	\$987,051	\$987,051	\$987,051	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006069	Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Niño Artillero de La Colonia Vicente Guerrero del Municipio De Cuautla Morelos - 284979	284979	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$204,405	\$204,405	\$204,405	\$204,405	\$204,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006070	Rehabilitación de Drenaje Sanitario de La Calle Basilio Aguirre En la Colonia Niño Artillero En El Municipio De Cuautla Morelos - 301395	301395	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$227,715	\$227,715	\$227,715	\$227,715	\$227,715	\$227,715	\$227,715	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006071	Construcción de Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo Col El Mirador del Municipio De Cuautla Morelos - 286327	286327	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,985,046	\$1,985,046	\$1,985,046	\$1,985,046	\$1,985,046	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006072	35501 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales - 252093	292093	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$49,892	\$49,892	\$49,892	\$49,892	\$49,892	\$20,790	\$20,790	41.67	\$0	Vehículos	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006073	Acondicionamiento de Espacios Fisicos De la Dirección General de Obras Públicas - 292151	292151	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$108,962	\$108,962	\$108,962	\$108,962	\$108,962	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006074	Adquisición de Software Y Hardware Para la Dirección General de Obras Públicas - 292144	292144	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$16,642	\$16,642	\$16,642	\$16,642	\$16,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006075	Adquisición de Software Y Hardware Para la Dirección General de Obras Públicas - 292140	292140	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$211,909	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006076	Construcción de Pavimento con Concreto Hiraldo de La Calle Tehantepec de La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 278165	278165	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$676,884	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MOR17170401006077	Rehabilitación de Baños En la Esc Prim Eies de Abril de La Colonia Revolución Del Municipio De Cuautla Morelos - 284702	284702	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017		\$288,568	\$288,568	\$288,568	\$288,568	\$288,568	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: META ES M2 / Registro: .	
MOR17170401006078	Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Tres de Mayo de La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 277767	277767	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$263,243	\$263,243	\$263,243	\$263,243	\$263,243	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006079	Rehabilitación de Los Pozos Intacoimatl Uno y Dos de La Colonia Intacoimatl Del Municipio De Cuautla Morelos - 284004	284004	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$216,575	\$216,575	\$216,575	\$216,575	\$216,575	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MOR17170401006080	Construcción de Drenaje Sanitario de La Calle Tronca de La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280030	280030	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$81,654	\$81,654	\$81,654	\$81,654	\$81,654	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	

Total: 1959																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR00015040061474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: LA entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
MOR17170401006081	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Mercedes De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 27703	277503	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$404,242	\$404,242	\$404,242	\$404,242	\$404,242	\$404,242	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006082	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279342	279342	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$116,019	\$116,019	\$116,019	\$116,019	\$116,019	\$116,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006083	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Ayala De La Colonia Itzacohuati Del Municipio De Cuautla Morelos - 277711	277711	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$192,124	\$192,124	\$192,124	\$192,124	\$192,124	\$192,124	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006084	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ave De Paraiso De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 28413	284113	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$425,017	\$425,017	\$425,017	\$425,017	\$425,017	\$425,017	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006085	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Margaritas Y Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 28023	280283	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$526,132	\$526,132	\$526,132	\$526,132	\$526,132	\$526,132	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006086	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Huamán De La Colonia Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuautla Morelos - 27829	275209	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$95,111	\$95,111	\$95,111	\$95,111	\$95,111	\$95,111	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006087	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 28074	280754	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,194	\$299,194	\$299,194	\$299,194	\$299,194	\$299,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006088	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla M - 28041	280641	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,089,519	\$1,089,519	\$1,089,519	\$1,089,519	\$1,089,519	\$1,089,519	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006089	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Carrera Mil Noventaos Diez De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279872	279872	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,681	\$70,681	\$70,681	\$70,681	\$70,681	\$70,681	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR17170401006090	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Carrera Acasitlán De La Colonia Santa Rosa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280407	280407	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes Y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,020,184	\$1,020,184	\$1,020,184	\$1,020,184	\$1,020,184	\$1,020,184	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006091	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Cda Emiliano Zapata Y Ocho De Los Pinos De La Colonia Cuauhtliaco Del Municipio De Cu - 277194	277194	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$288,811	\$288,811	\$288,811	\$288,811	\$288,811	\$288,811	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - .
MOR17170401006092	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero De La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Cuautla Morelos - 276791	276791	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$151,644	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006093	Construcción De Banda Perimetral En El Jardín De Niños Tumbador De La Colonia Las Cruces Jardín De Niños Narciso Mendoza De La Colo - 277405	277405	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$665,553	\$665,553	\$665,553	\$665,553	\$665,553	\$665,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	284	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006094	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Aldama De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelos - 273748	273748	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$258,762	\$258,762	\$258,762	\$258,762	\$258,762	\$258,762	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR17170401006095	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable De La Calle Camino A Casassan De Las Colonias Doce De Diciembre Y Lázaro Cárdenas - 273785	273785	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,069,168	\$1,069,168	\$1,069,168	\$1,069,168	\$1,069,168	\$1,069,168	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,720	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006096	Construcción De La Línea De Conduccion De Agua Potable De La Calle Miguel Roldán De La Colonia Año De Juarez Del Municio De Cuautla More - 272864	272864	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$210,683	\$210,683	\$210,683	\$210,683	\$210,683	\$210,683	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	528	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006097	Construcción De línea de Conduccion De Agua Potable En La Calle Simónlego De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelo - 273762	273762	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$739,908	\$739,908	\$739,908	\$739,908	\$739,908	\$739,908	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	538	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006098	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Pineda De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 273830	273830	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,763	\$256,763	\$256,763	\$256,763	\$256,763	\$256,763	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006099	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Generalitas Calle Domínguez Y Calle Arriales En Las Colonias Puerta Cuauhtliaco Y Narciso M - 221939	221939	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$501,132	\$501,132	\$501,132	\$501,132	\$501,132	\$501,132	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	965	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006100	Rehabilitación Del Colector Sanitario Asate Amarillo - 221508	221508	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,135,578	\$1,135,578	\$1,135,578	\$1,135,578	\$1,135,578	\$1,135,578	\$1,135,578	\$1,135,578	100.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006101	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Alcanfora - 217535	217535	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$695,497	\$695,497	100.00	\$0	Metros lineales	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006102	Construcción De Colector Sanitario Del Margen De La Carretera Cuautla Tlayeapa Y Las Calles Pulgapanes Recaudos Regumbiles Y Tabachin - 218529	218529	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,418,504	\$1,417,673	\$1,417,673	\$1,417,673	99.94	\$0	Metros lineales	1,040	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006103	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Ovejalilamante En La Colonia Tierra Larga En El Municipio De Cuautla - 217796	217961	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$365,209	\$365,209	\$365,209	\$365,209	\$365,209	\$365,209	\$155,857	\$155,857	42.68	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006104	Construcción De Obras Complementarias Y De Rehabilitación En Las Varías Escuelas Del Municipio De Cuautla Morelos Cuauhtemo Tolosoucheti - 217939	217939	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$618,929	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,740	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006105	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Romulo P Hernandez De La Colonia Narciso Mendoza En El Municipio De Cuautla - 218065	218065	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$368,961	\$368,961	\$368,961	\$368,961	\$368,961	\$368,961	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006106	Construcción De Aula En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Ubicada En La Colonia Itzacohuati En El Municipio De Cuautla Morelos - 218182	218182	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$396,917								0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00		Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006107	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Diez Y Ocho De Julio - 217887	217887	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	\$363,590	100.00	\$0	Metros lineales	306	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Total: 1959																														
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
MOR0015040061474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: LA entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
MOR17170401006108	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Insurgentes Ubicada En La Colonia Miguel Hidalgo En El Municipio De Cuautla Morelos - 218122	218122	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$255,603							0.00		Piezas	600	100.00		Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR17170401006109	Rehabilitación De Baños En El Jardín De Niños Insurg De La Colonia Santa Barbara En El Municipio De Cuautla Morelos - 206407	206407	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$60,997	\$60,997	\$60,997	\$60,997	\$60,997	\$60,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES M2 Y LA ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .	
MOR17170401006110	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Federal Heróes De Chapultepec Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Mo - 206304	206304	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$327,123	\$327,123	\$327,123	\$327,123	\$327,123	\$327,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES M2 Y LA ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .	
MOR17170401006111	Rehabilitación Y Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Plan De Ayala Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De C - 206590	206590	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$903,683	\$903,683	\$903,683	\$903,683	\$903,683	\$903,683	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006112	Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Pablo Torres Burgos Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Morel - 206346	206346	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$181,253	\$181,253	\$181,253	\$181,253	\$181,253	\$181,253	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .	
MOR17170401006113	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Jaminés Cerrada Arayañes Y Cerrada Naranjos - 205595	205595	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$370,970	\$370,970	\$370,970	\$370,970	\$370,970	\$370,970	\$370,970	\$370,970	100.00	\$0	Metros lineales	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006114	Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Peabases Ampliación Campo Del Medio Colonia Gabriel Tepepa - 205532	205532	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,630,835	\$1,630,835	\$1,630,835	\$1,630,835	\$1,630,835	\$1,630,835	\$1,630,835	\$1,630,835	100.00	\$0	Otros	2,850	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES P020 / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006115	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Del Perrocañil - 45150	45150	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$327,615	\$327,615	\$327,615	\$327,615	\$327,615	\$327,615	\$327,615	\$327,615	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006116	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Océlio Montaño - 56671	56671	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$85,395	\$85,395	\$85,395	\$85,395	\$85,395	\$85,395	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006117	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Quintana Roo Y Cerrada Mayasit - 45484	45484	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,345	\$253,345	\$253,345	\$253,345	\$253,345	\$253,345	\$253,345	\$253,345	100.00	\$0	Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006118	33903 Servicios Integrales - 292077	292077	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,656	\$500,656	\$500,656	\$500,656	\$500,656	\$500,656	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006119	33903 Servicios Integrales - 292085	292085	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006120	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín Melgar - 309932	309932	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$72,019	\$72,019	\$72,019	\$72,019	\$72,019	\$72,019	\$72,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006121	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Suarez - 310130	310130	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$59,704	\$59,704	\$59,704	\$59,704	\$59,704	\$59,704	\$59,704	\$59,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quince De Septiembre De La Colonia El Hospital Del Municipio De Cuautla Morelos - 286292	286292	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$422,782	\$422,782	\$422,782	\$422,782	\$422,782	\$422,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006123	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prolegación José María Morelos - 217555	217555	Morelos	Cuautla	Puxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$227,491	\$227,491	\$227,491	\$227,491	\$227,491	\$227,491	\$227,491	\$227,491	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006124	Construcción De Drenaje Sanitario De La Cerrada Océlio Montaño - 45042	45042	Morelos	Cuautla	Puxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$322,619	\$322,619	\$322,619	\$322,619	\$322,619	\$322,619	\$322,619	\$322,619	100.00	\$0	Metros lineales	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006125	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Torres De La Colonia Empleado Municipal Del Municipio De Cuautla Morelos - 283679	283679	Morelos	Cuautla	Empleado Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$305,300	\$305,300	\$305,300	\$305,300	\$305,300	\$305,300	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006127	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Las Flores Y Papayes - 299719	299719	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$334,526	\$334,526	100.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006128	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R Gómez De La Colonia Peña Flores Del Municipio De Cuautla Morelos - 277312	277312	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,179,782	\$1,179,782	\$1,179,782	\$1,179,782	\$1,179,782	\$1,179,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	95.00	Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .	
MOR17170401006129	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Colonias Narciso Mendoza Y Peña Flores En El Municipio De Cuautla - 266720	266720	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,910,078	\$1,343,025	\$1,343,025	\$1,343,025	\$1,343,025	\$1,343,025	\$1,343,025	\$1,343,025	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401006130	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Tabachines Y Alcanfores De La Colonia Tres De Mayo En El Municipio De Cuautla Morelos - 272931	272931	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$352,446	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	293	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006131	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Río Artillero De La Colonia Días Y Nuevo De Febrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 283957	283957	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$624,992	\$624,992	\$624,992	\$624,992	\$624,992	\$624,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006132	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Alamos - 1553	45539	Morelos	Cuautla	Colonia Polvorin 18 de Septiembre 94	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$274,246	\$274,246	\$274,246	\$274,246	\$274,246	\$274,246	\$274,246	\$274,246	100.00	\$0	Metros lineales	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006133	Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Con Ampliación Sur Calles Del Municipio De Cuautla Morelos - 276582	276582	Morelos	Cuautla	Rancho La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,013,319	\$2,013,319	\$2,013,319	\$2,013,319	\$2,013,319	\$2,013,319	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR17170401006134	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Campanulas De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 278033	278033	Morelos	Cuautla	El Polvorin	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$248,445	\$248,445	\$248,445	\$248,445	\$248,445	\$248,445	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA	

Total: 1959														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Información General del Proyecto																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución											0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401006137	Reparación de Bardas Perimetrales En El Jardín De Niños Federico Probel Ubicado En Casasau Y En la Sac Fría Insurgentes En La Colonia Mij - 308822	308822	Morelos	Cuahtla	Casasau	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017		\$249,213	\$249,213	\$249,213	\$249,213	\$249,213	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006138	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Brilliano Sagata Y Camino Viejo A Santa Ines - 43602	43602	Morelos	Cuahtla	Casasau	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,618,431	\$1,618,731	\$1,618,731	\$1,618,731	\$1,618,731	\$1,618,731	\$1,618,731	100.00	\$0	Metros lineales	874	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006139	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Arquitectos De Sedesol Y Loma Bonita - 320173	320173	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$274,966	\$4,001	\$4,001	\$4,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006140	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Mostecansa Primera Etapa - 320541	320541	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$999,952	\$999,952	\$999,952	\$982,151	\$982,151	\$982,151	98.22	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006141	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varías Colonias - 312102	312102	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,470,588	\$4,116,782	\$4,116,782	\$4,116,782	\$2,405,001	\$2,405,001	\$2,405,001	58.42	\$0	Vivienda	127	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006142	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De la Zona Militar Y Parque Chapultepec Para Desalijo De Las Aguas Residuales De Las Colonias San - 308806	308806	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,232,630	\$1,232,630	\$1,232,630	\$1,232,630	\$1,232,630	\$1,232,630	\$0	100.00	\$0	Otros	2,470	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006143	Intervención Colector Patios De La Estación Colector Plan De Ayala Y Rehabilitación De Colector Adolfo López Mateos - 308827	308827	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$132,291	\$132,291	\$132,291	\$132,291	\$132,291	\$132,291	\$0	100.00	\$0	Otros	712	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006144	Electrificación En Calles Chabancano Y Treinta De Septiembre - 306649	306649	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$350,000	\$349,937	\$349,937	\$349,937	\$349,937	\$349,937	\$349,937	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006145	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio Suido Noche Buena Narciso Adelfa Geranio Y Del Paraíso - 305253	305253	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,587,399	\$2,087,566	\$2,087,566	\$2,087,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,084	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006146	Drenaje En La Calle Vías Del Ferrocarril Entre Las Calles Jacarandas Y Heroes De Nacozari - 217957	217957	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	\$1,315,470	\$394,641	\$394,641	\$394,641	30.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006147	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Hermosillo - 218237	218237	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017		\$837,879	\$834,462	\$834,462	\$834,462	\$250,339	\$250,339	\$250,339	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006148	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Buenavista Del Monte - 277952	277952	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$434,467	\$433,800	\$433,800	\$433,800	\$216,900	\$216,900	\$216,900	50.00	\$0	Piezas	30	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006149	Construcción De Cisternas Para Agua Potable - 108749	108749	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$351,957	\$351,080	\$351,080	\$351,080	\$351,080	\$351,080	\$351,080	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006150	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clara - 278428	278428	Morelos	Cuernavaca	Loma de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$724,112	\$724,075	\$724,075	\$724,075	\$362,038	\$362,038	\$362,038	50.00	\$0	Piezas	36	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006151	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varías Colonias Segunda Etapa - 304351	304351	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,058,824	\$1,037,554	\$1,037,554	\$1,037,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	53	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006152	Electrificación En Calles Tulipanes Cuabrite Laureles Dos Y Jacarandas - 306452	306452	Morelos	Cuernavaca	Cerritos de García	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$650,000	\$649,286	\$649,286	\$649,286	\$649,286	\$649,286	\$649,286	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006153	Construcción De Sessenta Y Seis Cisternas Bom Con Cap De Trece Mil Litros Ubicadas En Varías Localidades En El Municipio De Huixtlaic Mor - 302776	302776	Morelos	Huixtlaic	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE HUIXTLAIC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,664,148	\$2,664,148	\$2,664,148	\$2,664,148	\$2,664,148	\$2,664,148	\$2,664,148	100.00	\$0	Piezas	330	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006154	Rehabilitación De Olla de Almacenamiento Pluvial Oriente De Tres Marias - 270430	270430	Morelos	Huixtlaic	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,069,195	\$2,048,296	\$2,048,296	\$2,048,296	\$2,048,296	\$2,048,296	\$0	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006176	Alumbrado Publico En La Col Los Reyes - 315022	315022	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$50,063	\$50,063	\$50,063	\$50,063	\$50,063	\$50,063	\$50,063	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: 10 LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006177	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 314945	314945	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006178	33903 Servicios Integrales - 315000	315000	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$60,333	\$60,333	\$60,333	\$60,333	\$60,333	\$60,333	\$60,333	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: 1 ESTUDIO Y PROYECTO / Registro: .
MOR17170401006179	62903 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 314990	314990	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$5,394	\$5,394	\$5,394	\$5,394	\$5,394	\$5,394	\$5,394	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006180	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 314979	314979	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,411	\$2,411	\$2,411	\$2,411	\$2,411	\$2,411	\$2,411	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006181	Accondicionamiento De Espacios Fisicos - 312975	312975	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$96,512	\$96,512	\$96,512	\$96,512	\$96,512	\$96,512	\$96,512	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: 30 PIEZAS / Registro: .
MOR17170401006182	Adquisición De Software Y Hardware - 312923	312923	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$155,092	\$155,092	\$155,092	\$155,092	\$155,092	\$155,092	\$155,092	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006183	Construcción De Comedor Escolar En Sac Fría Jose Ma Morelos De Col Nequepemea - 312629	312629	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTERIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017		\$223,334	\$223,334	\$223,334	\$223,334	\$223,334	\$223,334	\$223,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006184	Rehabilitación De La Línea de Conducción De Agua Potable Y Drenaje Cda Nacional Col Los Reyes - 308340	308340	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal																				

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR0015040611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUAD015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401006187	Rehabilitación De la Línea De Agua Potable Y Drenaje CUA Molino De La Col Sabastian - 308289	308289	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$246,651	\$246,651	\$246,651	\$246,651	\$246,651	\$246,651	\$246,651	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006188	Electrificación Calle Miatongo Col Aquiles Serdan - 303403	303403	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$368,203	\$368,203	\$368,203	\$368,203	\$368,203	\$368,203	\$368,203	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: 308203 / Física: meta180 al en línea de baja tensión / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006189	Electrificación Calle Las Flores Col Aquiles Serdan - 303736	303736	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA RURA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$65,852	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: 1.0 TRANSFORMADOR / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006190	Ampliación Elctrica Casa Blanca En Calle Salto Del Agua Col Centro De La Cabrera Municipal - 304026	304026	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,953	\$70,953	\$70,953	\$70,953	\$70,953	\$70,953	\$70,953	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: META: 150 METROS LINEALES EN LÍNEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: .
MOR17170401006191	Rehabilitación De Drenaje Pozos De Visita De La Col Nueva Yecapixtla - 292026	292026	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: META: 18 POZOS DE VISITA / Registro: .
MOR17170401006192	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Hidalgo De La Col Nequeameca - 291427	291427	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$375,973	\$375,973	\$375,973	\$375,973	\$375,973	\$375,973	\$375,973	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006193	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Dos De Abril De La Cabrera Municipal - 292190	292190	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$41,184	\$41,184	\$41,184	\$41,184	\$41,184	\$41,184	\$41,184	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006194	Construcción De Piso Y Techo Firme De Vivienda En Calle Hidalgo De Rosetta Y Tres De La Col Nequeameca - 292184	292184	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,450	\$81,450	\$81,450	\$81,450	\$81,450	\$81,450	\$81,450	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR17170401006195	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Nequeameca - 292168	292168	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,839	\$189,839	\$189,839	\$189,839	\$189,839	\$189,839	\$189,839	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006196	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Los Reyes- 292178	292178	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$229,599	\$229,599	\$229,599	\$229,599	\$229,599	\$229,599	\$229,599	100.00	\$0	Otros	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006197	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Sabastian - 292117	292117	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$127,365	\$127,365	\$127,365	\$127,365	\$127,365	\$127,365	\$127,365	100.00	\$0	Otros	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA 100% / Registro: .
MOR17170401006198	Electrificación Calle Ocho De Mayo De La Col Los Reyes - 292223	292223	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$34,821	\$34,821	\$34,821	\$34,821	\$34,821	\$34,821	\$34,821	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: META 100 METROS LINEALES DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN. / Registro: .
MOR17170401006199	2020 Mejoramiento De Vialidad Terrestres, Aéreo, Marítimo, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 292240	292240	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$122,960	\$122,960	\$122,960	\$122,960	\$122,960	\$122,960	\$122,960	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006200	Alumbrado Público En La Col Pco I Madre Mariana Ocho Manas Saia Y Exterior Uno - 253572	253572	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,785	\$14,785	\$14,785	\$14,785	\$14,785	\$14,785	\$14,785	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006201	Rehabilitación De Drenaje De Bombas De Agua Potable De La Loc De Achichipico - 312979	312979	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,220	\$241,220	\$241,220	\$241,220	\$241,220	\$241,220	\$241,220	100.00	\$0	Otros	2,290	100.00	100.00	Financiera: / Física: meta: 1 tanque. TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401006202	Construcción De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Achichipico - 314881	314881	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$548,468	\$548,468	\$548,468	\$548,468	\$548,468	\$548,468	\$548,468	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006203	Mejoras En Módulo De Sanitarios Tzac Gloria Almada De Bejarano En La Loc De Achichipico - 291442	291442	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	\$37,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
MOR17170401006204	Rehabilitación De Drenaje Calle Galeana De La Loc De Achichipico - 292203	292203	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401006205	Construcción De Piel De Drenaje Sanitario Calle Desierto De La Loc De Hueaca - 312519	312519	Morelos	Yecapixtla	Hueaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$311,605	\$311,605	\$311,605	\$311,605	\$311,605	\$311,605	\$311,605	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006206	Mejoramiento En Aula En Jn Jasmin De La Loc Hueaca - 308092	308092	Morelos	Yecapixtla	Hueaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006207	Mejoramiento En Aula En Pn Los Martires De La Libertad De La Loc Hueaca - 308038	308038	Morelos	Yecapixtla	Hueaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401006208	Mejoramiento De Aula Didáctica Tzac Himo Nacional De La Loc De Hueaca - 292121	292194	Morelos	Yecapixtla	Hueaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$38,028	\$38,028	\$38,028	\$38,028	\$38,028	\$38,028	\$38,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR17170401006209	Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Calle Oserrero De La Loc De Hueaca - 292050	292050	Morelos	Yecapixtla	Hueaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,328	\$90,328	\$90,328	\$90,328	\$90,328	\$90,328	\$90,328	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006210	Equipoamiento De Unidad Medica Centro De Salud De La Loc De Hueaca - 292033	292033	Morelos	Yecapixtla	Hueaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$38,027	\$38,027	\$38,027	\$38,027	\$38,027	\$38,027	\$38,027	100.00	\$0	Otros	970	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO 100% TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR17170401006211	Equipoamiento Para Unidad Medica Casa De Salud De La Loc De Los Limones - 312703	312703	Morelos	Yecapixtla	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$40,301	\$40,301	\$40,301	\$40,301	\$40,301	\$40,301	\$40,301	100.00	\$0	Otros	561	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: .
MOR17170401006212	Pavimentación De Calle Morelos De La Loc Los Limones - 290667	290667	Morelos	Yecapixtla	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$380,036	\$380,036	\$380,036	\$380,036	\$380,036	\$380,036	\$380,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006213	Alumbrado Público En Col Juan Morales Calle Galeana Nicolás Bravo Díaz Ordaz - 315378	315378	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	100.00	\$0	Otros	12,756	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR17170401006214	Ampliación De Centro De Salud De La Col Juan Morales - 315299	315299	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$394,572	\$394,572	\$394,572	\$394,572	\$394,572	\$394,572	\$394,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,276	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006215	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Pco I Madero De La Col Juan Morales - 312809	312809	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$696,182	\$696,182	\$696,182	\$696,182	\$696,182	\$696,182	\$696,182	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170401006216	Rehabilitación De Los Servicios De Agua Potable Y Drenaje Calle Diaz Ordaz Primera Etapa De La Col Juan Morales - 312771	312771	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$406,710	\$406,710	\$406,710	\$406,710	\$406,710	\$406,710	\$406,710	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEADU2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Fiscal: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401006217	Construcción de Muro de Contención En Calle Estefano Sagasta De La Col. Juan Morales - 312658	312658	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$392,766	\$392,766	\$392,766	\$392,766	\$392,766	\$392,766	\$392,766	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR17170401006218	Rehabilitación De Los Servicios De Agua Potable Y Drenaje Segunda Cda Alvaro Obregón De La Col. Juan Morales - 307909	307909	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$140,421	\$140,421	\$140,421	\$140,421	\$140,421	\$140,421	\$140,421	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401006219	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero De La Col. Juan Morales - 308010	308010	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$42,107	\$42,107	\$42,107	\$42,107	\$42,107	\$42,107	\$42,107	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: OBRA TERMINADA / Registro: .
MOR17170401006220	Electrificación Camino Al Campo Temecates De La Col. Juan Morales - 304003	304003	Morelos	Yecapixtla	Cerro del Temecate	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$396,979	\$396,979	\$396,979	\$396,979	\$396,979	\$396,979	\$396,979	100.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: / Fiscal: META:496 METROS DE LÍNEA DE BAJA TENSION / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006221	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Calle Camino Real De La Col. De Xalpa Uno - 292198	292198	Morelos	Yecapixtla	Xalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$47,589	\$47,589	\$47,589	\$47,589	\$47,589	\$47,589	\$47,589	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006222	Dos All In One Touch Para Urb Y Predial - 264855	264855	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$36,492	\$36,492	\$36,492	\$36,492	\$36,492	\$36,492	\$36,492	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: SE CUMPLIO CON LA META / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006223	Tres Impresoras Brother Para Urb Predial Y Tesorería - 264853	264853	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	\$16,500	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: SE CUMPLIO CON LA META / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006224	Impresora Brother Dop Para Obras Públicas - 264849	264849	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006225	Un Sistema De Impresión Multifuncional Digital - 264843	264843	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006226	Cuatro Rincón Modelo Para Desempeño De Diversas Áreas Del Ayuntamiento - 264838	264838	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006227	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Mendocante Calle Cleotilde Sosa Y Proceso Capistrán - 259915	259915	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$747,506	\$747,506	\$747,506	\$747,506	\$747,506	\$747,506	\$747,506	100.00	\$0	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006228	Construcción De Drenaje En Calle Guerrero Entre Apanalesantes Y Nuevo León - 260067	260067	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$96,486	\$96,486	\$96,486	\$96,486	\$96,486	\$96,486	\$96,486	100.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170401006229	Agua De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Saculpan De Amilpas Incluye Aplicación De R - 264712	264712	Morelos	Saculpan	Saculpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,904,823	\$369,765	\$369,765	\$369,765	\$369,765	\$369,765	\$369,765	100.00	\$0	Otros	1,966	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006242	Construcción De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorios En Diferentes Localidades De Temac Morelos - 290349	290349	Morelos	Temacac	Temacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,236,676	\$2,236,676	\$2,236,676	\$2,236,676	\$2,236,676	\$2,236,676	\$2,236,676	100.00	\$0	Vivienda	185	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Fiscal: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006243	Adquisición De Equipo De Tecnología Para Administración Control Resguardo Y Seguimiento De Programa De Obra P - 230672	230672	Morelos	Temacac	Temacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$118,900	\$118,900	\$118,900	\$118,900	\$118,900	\$118,900	\$118,900	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: SE ADQUIRIO EL PROGRAMA / Fiscal: SE ADQUIRIO EL PROGRAMA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006244	Adquisición De Un Equipo De Impresión Multifuncional Para Funciones Administrativas Y Secretaría De Transparencia - 230601	230601	Morelos	Temacac	Temacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: SE ADQUIRIO EL EQUIPO DE IMPRESION / Fiscal: SE ADQUIRIO EL EQUIPO DE IMPRESION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006245	Computo Para Funciones Administrativas En Materia De Transparencia - 230474	230474	Morelos	Temacac	Temacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS DE COMPUTO / Fiscal: SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS DE COMPUTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006246	Introducción De Red De Drenaje En Calle Los Saucos - 222545	222545	Morelos	Temacac	Temacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$334,636	\$334,636	\$334,636	\$334,636	\$334,636	\$334,636	\$334,636	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Fiscal: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006247	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas - 290461	290461	Morelos	Temacac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$205,329	\$205,329	\$205,329	\$205,329	\$205,329	\$205,329	\$205,329	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Fiscal: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006248	Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación Carretera Huasteco A Amilcingo - 233226	233226	Morelos	Temacac	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$497,145	\$497,145	\$497,145	\$497,145	\$497,145	\$497,145	\$497,145	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Fiscal: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006249	Convenio Con Caguaga - 222231	222231	Morelos	Temacac	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$987,697	\$987,697	\$987,697	\$987,697	\$987,697	\$987,697	\$987,697	100.00	\$0	Otros	9,646	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZAN TODOS LOS PAGOS DEL CONVENIO / Fiscal: SE REALIZAN TODOS LOS PAGOS DEL CONVENIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006250	Introducción De Drenaje Sanitario En Callejón San Marcos - 210718	210718	Morelos	Temacac	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$140,033	\$140,033	\$140,033	\$140,033	\$140,033	\$140,033	\$140,033	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Fiscal: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006251	Introducción De Red Eléctrica En Calle Continuidad Ciudad - 289978	289978	Morelos	Temacac	Huasteco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMACAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$437,317	\$437,317	\$437,317	\$437,317	\$437,317	\$437,317	\$437,317	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Fiscal: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006258	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jantetelco Municipio De Jantetelco - 288883	288883	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,218,280	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,645	100.00	95.00	Financiera: FISE 2017 FISE 2016 557022.96 Y CONCURRENTES / Fiscal: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006259	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amayuca Municipio De Jantetelco - 288933	288933	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,531,075	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,287	100.00	95.00	Financiera: FISE 2017 7860.40 FISE 2014 382026.67 Y CONCURRENTES / Fiscal: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006630	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Piedras Preciosas En La Colonia Vista Hermosa - 303349	303349	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$515,999	\$518,714	\$518,714	\$518,714	\$518,714	\$518,714	\$518,714	100.00	\$0	Metros lineales	470	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fiscal: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006631	Rehabilitación De Pozo Profundo El Porvenir I Y II - 266830	266830	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$370,683	\$185,341	\$185,341	\$185,341	\$185,341	\$185,341	\$110,918	100.00	\$0	Otros	21,120	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170401006632	Ampliación Red Eléctrica En La Colonia Residencial Del Municipio De Jiutepec - 209986	209986	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$122,299	\$493,690	\$493,690	\$493,690	\$493,690	\$493,690	\$493,690	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006633	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Amador Cuatro Colinas Jardín Juárez - 321060	321060	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$413,086	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	\$407,663	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fiscal: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEADUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401006634	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333093	333093	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	\$8,700	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO DE RETROCECAVADORA REALIZADO / Fisica: MANTENIMIENTO DE RETROCECAVADORA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006635	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333477	333477	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$271,507	\$271,507	\$271,507	\$271,507	\$271,507	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE EJECUTO / Fisica: NO SE EJECUTO EL PROYECTO / Registro: EL RECURSO SE EJECUTO EN OBRA PUBLICA POR TAL MOTIVO YA NO SE LLEVO A CABO LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006636	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333317	333317	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	\$5,220	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO POR MANTENIMIENTO / Fisica: VEHICULO CON MANTENIMIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006637	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333192	333192	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,095	\$5,095	\$5,095	\$5,095	\$5,095	\$5,095	\$5,095	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD / Fisica: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006638	Pavimentacion Calle Otilio Montaño - 118640	118640	Morelos	Jojutla	Chisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$110,589	\$110,589	\$110,589	\$110,589	\$110,589	\$110,589	\$110,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006639	Drenaje Calle Yucatan - 132221	132221	Morelos	Jojutla	Nicolas Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$172,521	\$172,521	\$172,521	\$172,521	\$172,521	\$172,521	\$172,521	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006640	Pavimentacion De Calle Otilio Montaño - 139266	139266	Morelos	Jojutla	Rio Saco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Transportes Y Vialidades	En Ejecución	2017	\$169,399	\$169,399	\$169,399	\$169,399	\$169,399	\$169,399	\$169,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006641	Drenaje Calle Jesus Ocampo Esquina Boulevard Adolfo Lopez Mateos - 138476	138476	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,433	\$285,433	\$285,433	\$285,433	\$285,433	\$285,433	\$285,433	100.00	\$0	Metros lineales	224	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006642	Red Electrica Calle Pitayo Y Calle Sn - 138789	138789	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$580,389	\$580,389	\$580,389	\$580,389	\$580,389	\$580,389	\$580,389	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006643	Drenaje Calle Enrique Ocampo Esquina Carretera Puente De Itzia - 138101	138101	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$301,139	\$301,139	\$301,139	\$301,139	\$301,139	\$301,139	\$301,139	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006644	Drenaje Calle Bella Vista - 138066	138066	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	\$499,295	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006645	Ampliación De Dispensario Medico Primera Etapa - 139577	139577	Morelos	Jojutla	Tlatanchi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Salud	En Ejecución	2017	\$334,020	\$334,020	\$334,020	\$334,020	\$334,020	\$334,020	\$334,020	100.00	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006646	Drenaje Calle Guacamayas - 139520	139520	Morelos	Jojutla	Tlatanchi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	\$213,850	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006647	Red Electrica Circuito Dieciocho De Septiembre Francisco Saez Andar Del Rinder Quince De Septiembre - 235151	235151	Morelos	Jojutla	Unidad Habitacional Jose Maria Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$879,617	\$879,617	\$879,617	\$879,617	\$879,617	\$879,617	\$879,617	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006648	Equipoamto Con Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable - 138831	138831	Morelos	Jojutla	Normos Cuates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	\$108,836	100.00	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Fisica: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006710	Red de Distribución De Agua Potable En Calle Latón Y Equipamiento Del Depósito Uno En La Colonia El Tesoro En El Municipio De Tepostlán - 313990	313990	Morelos	Tepostlán	Tepostlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,229	\$52,229	\$52,229	\$52,229	\$52,229	\$52,229	\$52,229	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006711	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Colonia Angel Bocanegra - 265470	265470	Morelos	Tepostlán	Colonia Angel Bocanegra (Adolfo Lopez Mateos)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$986,645	\$472,207	\$472,207	\$472,207	\$472,207	\$472,207	\$472,207	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006712	Ampliación De Red Electrica En La Calle Mixcoac Niño Perdido Benito Juarez Prolongación Benito Juarez Y Carretera De Niño Perdido - 314488	314488	Morelos	Tepostlán	Amatán de Quetzalcóatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTLAN MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,093,353	\$2,093,353	\$2,093,353	\$2,093,353	\$2,093,353	\$2,093,353	\$2,093,353	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401006713	Construcción De Alcantarillado En Calle Camino Al Jaguey Segunda Etapa En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepostlán Morelos - 314168	314168	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,586,794	\$1,586,794	\$1,586,794	\$1,586,794	\$1,586,794	\$1,586,794	\$1,586,794	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401006714	Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Camino Al Jaguey Segunda Etapa En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepostlán - 314072	314072	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,066,712	\$1,066,712	\$1,066,712	\$1,066,712	\$1,066,712	\$1,066,712	\$1,066,712	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401006715	Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Cuernavaca Entre Calle Juarez Y Carretera A San Andres De La Cal - 314244	314244	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,868,269	\$1,868,269	\$1,868,269	\$1,868,269	\$1,868,269	\$1,868,269	\$1,868,269	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MOR17170401006716	Infraestructura Integral En Calle Terecena A P Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepostlán Morelos - 314239	314239	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOSTLAN MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	\$835,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA META ES 1 OBRA / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006717	Construcción Red De Agua Potable En La Calle Terecena Localidad De Santa Catarina Municipio De Tepostlán - 288841	288841	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$651,489	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$7,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,521	100.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEAGUAD015	Morelos	Tepalcatingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401006783	Rehabilitación De La Udr - 324115	324115	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$128,382	\$128,282	\$128,282	\$128,282	\$128,282	\$128,282	\$128,282	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION.
MOR17170401006784	Rehabilitación De La Olla Denominada Nueva Y Tanques De Regación Uno Dos Y Tres - 267301	267301	Morelos	Huitzilac	Coajumelo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,140,186	\$2,108,725	\$2,108,725	\$2,108,725	\$2,108,725	\$2,108,725	\$1,108,462	100.00	\$0	Otros	2,089	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006787	Electrificación Calle Villa del Mar De La Col Mitlaltzingo - 303770	303770	Morelos	Yecapixtla	Mitlaltzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$214,783	\$214,783	\$214,783	\$214,783	\$214,783	\$214,783	\$214,783	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: .
MOR17170401006788	Electrificación Calle Sirenita De La Col Mitlaltzingo - 303750	303750	Morelos	Yecapixtla	Mitlaltzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$86,655	\$86,655	\$86,655	\$86,655	\$86,655	\$86,655	\$86,655	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales de línea de baja tensión / Registro: . - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006789	Electrificación Calle Playa Caleta De La Loc De Mitlaltzingo - 303786	303786	Morelos	Yecapixtla	Mitlaltzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$247,904	\$247,904	\$247,904	\$247,904	\$247,904	\$247,904	\$247,904	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES DE LINEA DE BAJA TENSION / Registro: .
MOR17170401006837	Techombre En Telesecundaria Tlaxacalal Ubicada En Calle Cieneta San Llas A Ejecutarse En La Localidad De Colonia Rincon Del Bosque - 324493	324493	Morelos	Huitzilac	Rincon del Bosque (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Educación	En Ejecución	2017	\$799,965	\$799,965	\$799,965	\$799,965	\$799,965	\$799,965	\$799,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006848	Mejoramiento De Vivienda Veinticinco Cuartos En La Cabecera Municipal Cuatro De Cuatro Por Tres - 303271	303271	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,130,420	\$1,130,420	\$1,130,420	\$1,130,420	\$1,130,420	\$1,130,420	\$1,130,420	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006849	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 304223	304223	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,774	\$27,774	\$27,774	\$27,774	\$27,774	\$27,774	\$27,774	100.00	\$0	Vehículos	24,600	0.00	100.00	Financiera: se concluyo al 100% el gasto de indirectos / Física: el gasto corresponde a indirectos / Registro: el recurso reportado corresponde a gastos indirectos - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006850	Mejoramiento De Vivienda Veinte Baños Dignos - 206817	206817	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$996,556	\$996,556	\$996,556	\$996,556	\$996,556	\$996,556	\$996,556	100.00	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYERON AL 100% LOS 20 BAÑOS / Registro: EL PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006851	Ampliación De Red De Agua Potable Cuarta Cerdada De Cuatros Sur De La Col Alvaro Obregón - 165224	165224	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$85,214	\$85,214	\$85,214	\$85,214	\$85,214	\$85,214	\$85,214	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006852	Ampliación De Red De Agua Potable En Callejn Amargura Col Centro - 295284	295284	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,712	\$90,712	\$90,712	\$90,712	\$90,712	\$90,712	\$90,712	100.00	\$0	Metros lineales	102	100.00	100.00	Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006853	Ampliación De Red De Agua Potable En Callejn Xochilcalco - 206696	206696	Morelos	Miacatlán	Xochilcalco (Ciriemo Longares)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$124,016	\$124,016	\$124,016	\$124,016	\$124,016	\$124,016	\$124,016	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006854	Electrificación En Calle Ruben Jaramillo De La Col Xochilcalco - 295414	295414	Morelos	Miacatlán	Xochilcalco (Ciriemo Longares)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$353,336	\$353,336	\$353,336	\$353,336	\$353,336	\$353,336	\$353,336	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006855	Mejoramiento De Vivienda Cien Cuartos En La Localidad De Coateleco Cuatro De Cuatro Por Tres - 302583	302583	Morelos	Miacatlán	Coateleco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,259,970	\$2,259,970	\$2,259,970	\$2,259,970	\$2,259,970	\$2,259,970	\$2,259,970	100.00	\$0	Vivienda	210	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: el proyecto se concluyo al 100% / Física: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006856	Comedor Comunitario En La Comunidad De Coateleco - 303417	303417	Morelos	Miacatlán	Coateleco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,153	\$352,153	\$352,153	\$352,153	\$352,153	\$352,153	\$352,153	100.00	\$0	Otros	448	100.00	100.00	Financiera: el proyecto se completo al 100% / Física: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006857	Mejoramiento De Vivienda Veinte Posas Sépticas - 296943	296943	Morelos	Miacatlán	Coateleco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$662,128	\$662,128	\$662,128	\$662,128	\$662,128	\$662,128	\$662,128	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL SECONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006858	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles Chigpas Gacera Y La Viga De La Colonia El Rodeo - 206663	206663	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	\$274,108	100.00	\$0	Metros lineales	164	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006859	Electrificación Calle Sacatecas Col El Rodeo - 104736	104736	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$715,140	\$715,140	\$715,140	\$715,140	\$715,140	\$715,140	\$715,140	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: se concluyo al 100% el proyecto / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006860	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Tlajotla - 206608	206608	Morelos	Miacatlán	Tlajotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$962,058	\$962,058	\$962,058	\$962,058	\$962,058	\$962,058	\$962,058	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: se concluyo al 100% la colocación de 11 postes y ampliación de red eléctrica / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006861	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Toma - 304216	304216	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	\$71,920	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006862	Electrificación Calle Las Palmas Col Emiliano Zapata - 104741	104741	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$587,563	\$587,563	\$587,563	\$587,563	\$587,563	\$587,563	\$587,563	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006863	Perforación Y Afro de Pozo Para Agua Potable Los Linares - 109898	109898	Morelos	Miacatlán	Los Linares	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$463,560	\$463,560	\$463,560	\$463,560	\$463,560	\$463,560	\$463,560	100.00	\$0	Otros	5,112	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO SE CONCORDANDO MUNICIPIO-CRAGA / Física: LA PERFORACION DE POZO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO EN CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CRAGA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401006864	Mejoramiento De Vivienda Treinta Cuartos En Las Colonias Emiliano Zapata El Mir																											

Total: 1959

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Caguaga 2015	CEADJ2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017										0.00						Financiera: / Física: Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170401006870	Alumbrado Publico Camino Antiguo A Yecapixtla de La Loc De Yecapixtla - 292188	292188	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	\$6,400	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR17170401006871	Construcción De Comedor Escolar En Bar Prim Escuelas De Tepicentro En La Col Yecapixtla - 278667	278667	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	\$145,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401006872	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Uno Norte Loc Yecapixtla - 259249	259249	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$85,059	\$85,059	\$85,059	\$85,059	\$85,059	\$85,059	\$85,059	\$85,059	100.00	\$0	Metros lineales	870	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR17170401006873	Construcción De Comedor Escolar En Calle De La Loc De Pazuco - 312682	312682	Morelos	Yecapixtla	Pazuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$133,975	\$133,975	\$133,975	\$133,975	\$133,975	\$133,975	\$133,975	\$133,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401006874	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av Morelos En La Loc De Pazuco - 292084	292084	Morelos	Yecapixtla	Pazuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	\$336,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	565	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR17170401006875	Equipamiento Del Centro De Salud De La Loc De Tecajec - 312554	312554	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Salud	En Ejecución	2017	\$23,251	\$23,251	\$23,251	\$23,251	\$23,251	\$23,251	\$23,251	100.00	\$0	Equipoamiento	1,668	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006876	Mejoramiento De Aula En J N Ratado De Puebla En La Loc De Tecajec - 292021	292021	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$211,918	\$211,918	\$211,918	\$211,918	\$211,918	\$211,918	\$211,918	\$211,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401006877	Mejoramiento De Aula En Pvae Josefa Ortiz De Domínguez De La Loc De Tecajec - 259317	259317	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTOS TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR17170401006878	Construcción De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Texcala - 314924	314924	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$142,041	\$142,041	\$142,041	\$142,041	\$142,041	\$142,041	\$142,041	\$142,041	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTOS TERMINADOS AL 100% / Registro: .
MOR17170401006879	Construcción De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Texcatelco - 314896	314896	Morelos	Yecapixtla	Texcatelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$235,966	\$235,966	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR17170401006880	Pavimentación Calle Benito Juárez De La Loc De Texcatelco - 305841	305841	Morelos	Yecapixtla	Texcatelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$313,422	\$313,422	\$313,422	\$313,422	\$313,422	\$313,422	\$313,422	\$313,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR17170401006881	Construcción De Terrapienes De Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Loc De Texcatelco - 278751	278751	Morelos	Yecapixtla	Texcatelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTOS TERMINADOS / Registro: .
MOR17170401006882	Pavimentación Calle Las Pilas Acaño De La Loc De Xochitlán - 306984	306984	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$515,292	\$515,292	\$515,292	\$515,292	\$515,292	\$515,292	\$515,292	\$515,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR17170401006883	Construcción De Terrapienes Mejoramiento De Viviendas De La Loc De Xochitlán - 292165	292165	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,354	\$215,354	\$215,354	\$215,354	\$215,354	\$215,354	\$215,354	\$215,354	100.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006884	Construcción De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Capulines - 314910	314910	Morelos	Yecapixtla	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$583,400	\$583,400	\$583,400	\$583,400	\$583,400	\$583,400	\$583,400	\$583,400	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006885	Introducción De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa Calle Primero Enero De La Col Adolfo J. Mateos - 307174	307174	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$436,756	\$436,756	\$436,756	\$436,756	\$436,756	\$436,756	\$436,756	\$436,756	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%
MOR17170401006886	Mejoramiento De Aula Didáctica Esc Prim Oficio Mariano De La Col Adolfo Lopez Mateos - 292092	292092	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006887	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Garzañitas De La Col Chichicasteles - 307749	307749	Morelos	Yecapixtla	Los Chichicasteles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006888	Ampliación De Red Elctrica Calle Epitacio Pavon De La Col Loma Bonita - 303980	303980	Morelos	Yecapixtla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	\$593,727	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: META 344 METROS LINEALES EN BAJA TENSION / Registro: .
MOR17170401006889	Ampliación De Red Elctrica En Calle Guadalupe De La Col Loma Bonita - 303966	303966	Morelos	Yecapixtla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$80,151	\$80,151	\$80,151	\$80,151	\$80,151	\$80,151	\$80,151	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: META: METROS LINEALES EN LINEA DE BAJA TENSION / Registro: .
MOR17170401006890	Construcción De Tres Tangas Septicos En Calles Emiliano Zapata Cda Benito Juárez Y Alberto Taylor En La Loc De Pavisio Escondido - 259343	259343	Morelos	Yecapixtla	Colonia Pavisio Escondido	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,833	\$106,833	\$106,833	\$106,833	\$106,833	\$106,833	\$106,833	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006903	Electrificación Calle Dos Arbolitos De La Col Xajpa II - 303961	303961	Morelos	Yecapixtla	Valle Xajpa (El Cruceño del Libramiento)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$122,032	\$122,032	\$122,032	\$122,032	\$122,032	\$122,032	\$122,032	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ..
MOR17170401006916	Rehabilitación De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Dieciocho De Marzo Y Privada Vista Hermosa - 286471	286471	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,468,403	\$1,465,711	\$1,465,711	\$1,465,711		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401006917	Construcción De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Tetecalcita En Emiliano Zapata - 215654	215654	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalcita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$49,019	\$24,510	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006922	Ampliación Elctrica Calle Madroninos De La Col Los Amates - 292234	292234	Morelos	Yecapixtla	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	\$54,462	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006923	Electrificación Calle Alcatrazes De La Col Noche Buena - 304022	304022	Morelos	Yecapixtla	Ampliación Juan Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,514	\$12,514	\$12,514	\$12,514	\$12,514	\$12,514	\$12,514	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006924	Electrificación Calle De Los Lirios De La Col Noche Buena - 304013	304013	Morelos	Yecapixtla	Ampliación Juan Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$52,511	\$52,511	\$52,511	\$52,511	\$52,511	\$52,511	\$52,511	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401006925	Construcción De Linea Drenación De Agua Potable En Calles Jacarandas Hortensias Callejon Lirios Avelana Y Jaminas De La Col Girasoles - 312742	312742	Morelos	Yecapixtla	Colonia Girasoles (campo el Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$185,834	\$185,834	\$185,834	\$185,834	\$185,834	\$185,834	\$185,834	\$185,834	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170401044111	Reconstrucción Del Módulo De Seguridad De La Comunidad De Santa Catalina Del Municipio De Tepotitlán	F4-TP2-2017-001	Morelos	Tepotitlán	Santa Catalina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTITLÁN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	\$2,322,377	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: MÓDULO DE SEGURIDAD / Registro: .

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00150400611474	Aportación Ceagua 2015	CEAGUA2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR17170401044112	Construcción De Módulo De Seguridad Del Municipio De Tepostlan	F4-TP2-2017-002	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTSIAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: META: MODULO / Registro: ..
MOR17170401049402	Remodelación De Casandería Del Municipio De Ocuituco, Morelos	MO-PORTAMIN-COM-0012017	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$371,892	\$371,892	\$371,892	\$371,892	\$371,892	\$371,892	\$371,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170401053882	Construcción De La Red Drenaje Y Alcantarillado De La Colonia Casasano De Cuautla Morelos	06-2U-0274-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,650,000	\$465,793	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	99.11	\$0	Metros lineales	175,207	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Fisical: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR.
MOR17170401053899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Galeana Con Muro De Contención De La Colonia Centro	01-2U-0311-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$465,793	\$465,793	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	99.11	\$0	Metros lineales	17,021	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Fisical: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR.
MOR17170401053925	Rehabilitación Del Drenaje De La Calle Benito Juárez Col. Centro, Galeana	31-2R-0310-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,237,557	\$1,237,557	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	99.42	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Fisical: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR. / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A REINTEGRAR.
MOR17170401054001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Al Hospital De Acapulcan	03-2U-0329-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$796,610	\$796,610	\$238,983	\$238,983	\$238,983	\$238,983	\$238,983	30.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR17170401054017	Rehabilitación Del Tramo Boulevard Cuauhnahuac " Progreso Del Km 0 000 Al 0.850	11-2U-0203-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$7,803,164	\$7,803,164	\$7,803,164	\$7,803,164	\$7,803,164	78.90	\$0	Metros lineales	509,295	0.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR17170401054031	Construcción De Drenaje E Instalación De Planta De Tratamiento En La Calle Laura Ortega, Col. Terc De Mayo	25-2R-0302-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	29.32	\$0	Metros lineales	400	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR17170401054049	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varías Calle De Cuautla	06-2U-0215-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$9,886,179	\$9,886,179	\$2,960,836	\$2,960,836	\$2,960,836	\$2,960,836	\$2,960,836	29.95	\$0	Kilómetro	194,786	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401054064	Calle Alarón Colonia Alarón En El Pueblo De Ahuatempe	07-2U-0500-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$518,591	\$518,591	\$518,591	\$518,591	\$518,591	34.57	\$0	Metros lineales	1,040	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR17170401054079	Pavimentación De La Calle De La Cruz En Tetela Del Monte	07-2U-0501-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$297,201	\$297,201	\$297,201	\$297,201	\$297,201	29.72	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR17170401054092	Pavimentación Del Tramo Amatitoc Montafalón, Municipio De Jonacatepec Morelos	13-2R-0202-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,461,500	\$3,461,500	\$1,940,302	\$1,940,302	\$1,940,302	\$1,940,302	\$1,940,302	56.05	\$0	Metros lineales	750	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR17170401054131	Construcción De Acceso Al Desarrollo Industrial Verde En Yecapixtla Morelos	30-2R-205-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$4,945,000	\$4,945,000	\$1,482,464	\$1,482,464	\$1,482,464	\$1,482,464	\$1,482,464	29.98	\$0	Kilómetro	5,000	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401054156	Rehabilitación De Camino De Acceso Al "Casa" Con Concreto Hidráulico, En El Municipio De Tenicco Morelos	18-2U-0204-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		8225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Dirección General de Caminos y Puentes	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$3,461,500	\$3,461,500	\$1,044,044	\$1,044,044	\$1,044,044	\$1,044,044	\$1,044,044	30.16	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Fisical: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2017
MOR17170401054160	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089	12-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,598,636	\$17,371,146	\$17,371,146	98.71	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pollas, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR17170401054184	Sistema De Videovigilancia	3.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$1,732,646	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR17170401054370	Sistema De Videovigilancia	3.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios en las instituciones estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$9,391,880	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro: