

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR15150400594487	Proyecto de inversión	1092500	{f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092500.0, modificado:1091480.05)}	Construcción De Barda Perimetral (280 M) Y Bebederos En La Pirm. 17 De Abril De Las Palmas, Xochitepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	28-ZU-0603-2015	N	128	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:112, direccion:lon:-99.272222, lat:18.745833)}	13-11-2015		1091480.05	1091480.05	1091480.04	1091480.04	1091480.04
2019	2	MOR15160100635377	Proyecto de inversión	20000000	{f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.96992201E7)}	Centro De Información Y Documentación Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) El Texcal, Jiutepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	11-ZU-0939-2015	N	985	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:61, direccion:lon:-99.146666, lat:18.898888)}	29-02-2016		19699220.1	19699220.1	19699220.09	19669220.09	19669220.1
2019	2	MOR17180201141489	Proyecto de inversión	11600000	{f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0)}	Reforzamiento Con Estructura Metalica En Columnas Y Trabes En La Escuela Guadalupe Victoria	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0661-2017	N	378	{unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783)}	28-12-2017	01-02-2018	1158841.15	1158841.15	1158841.15	1158841.15	1158841.15
2019	2	MOR190101512151	Proyecto de inversión	700000	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)}	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA E IMPERMEABILIZACION EN TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	05-ZR-0382-2018	N	95	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.24, meta_modificada:83.24}	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa 26, Michapa, Mor., México, lon:-99.48253155, lat:18.70191347)}	15-11-2018	23-01-2019	700000	700000	697438.98	697438.98	697438.98
2019	2	MOR190101512478	Proyecto de inversión	686375.74	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686375.74, modificado:686375.74)}	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA 17 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0335-2018	N	395	{unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:330.15, meta_modificada:330.15}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:24 de Diciembre 30, Lomas de Cortes, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2172718, lat:18.95217856)}	13-09-2018	26-11-2018	686375.74	686375.74	685355.84	685355.84	685355.84
2019	2	MOR190101512626	Proyecto de inversión	1950000	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0)}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLUB DE LEONES 1 EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZR-0334-2018	N	203	{unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:129.66, meta_modificada:129.66}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuahtemotzin 1, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.23076868, lat:18.91564455)}	27-11-2018	24-03-2019	1950000	1950000	1949227.23	1949227.23	1949227.22
2019	2	MOR190101512644	Proyecto de inversión	137884.22	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137884.22, modificado:137884.22)}	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0330-2018	N	88	{unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:26.1, meta_modificada:26.1}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 202, Alta Vista, 62010 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.24724817, lat:18.92028785)}	06-09-2018	14-11-2018	137884.22	137884.22	135545.99	135545.99	135545.99
2019	2	MOR190101513502	Proyecto de inversión	1650000	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0)}	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA GENERAL NO 3 EULALIA GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	11-ZU-0402-2018	N	802	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 24 Nte. 8_08, Cívac 2da Secc. 62578 Jiutepec, Mor., México, lon:-99.1659236, lat:18.92160216)}	13-09-2018	10-01-2019	1650000	1650000	1648360.58	1648360.58	1648360.58
2019	2	MOR190101514240	Proyecto de inversión	50000	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)}	REHABILITACIÓN GENERAL DE C.E.I.I. MA. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0320-2018	N	27	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.19, meta_modificada:122.19}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Vicente Guerrero, Cuentepec, Mor., México, lon:-99.32546139, lat:18.86546832)}	17-09-2018	16-10-2018	50000	50000	49996.29	49996.29	49996.29
2019	2	MOR190101514280	Proyecto de inversión	650000	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0)}	REHABILITACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS RUDYARD KIPLING EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0313-2018	N	95	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3 de Mayo 4, Acatlilla Centro, 62586 Temixco, Mor., México, lon:-99.2312032, lat:18.8215226)}	27-11-2018	09-02-2019	650000	650000	649991.33	649991.32	649991.32
2019	2	MOR190101514391	Proyecto de inversión	120000	{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0)}	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS LOS BELÉNES, EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZU-0367-2018	N	49	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	{geo1: (cve_municipio:24, localidad:81, direccion:4 de Abril 17, Palo Prieto, 62770 Tlaltizapán, Mor., México, lon:-99.11365271, lat:18.70450993)}	17-09-2018	31-10-2018	120000	120000	118784.58	118784.58	118784.58

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101514633	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZR-0383-2018	N	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:Av. Benito Juárez, Xicatlacola, Mor., México, lon:-99.19229507, lat:18.51965561}}	14-09-2018	11-01-2019	1800000	1800000	1797675.2	1797675.2	1797675.2
2019	2	MOR190101514978	Proyecto de inversión	393125	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393125.0, modificado:393125.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA PRIMARIA IGNACIO MAYA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	28-ZR-0435-2018	N	475	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:Grutas de Cacahuamilpa - Alpuyeca 5, Centro, 62790 Alpuyeca, Mor., México, lon:-99.2612143, lat:18.7381832}}	12-04-2019	12-04-2019	393125	393125	391986.69	0	0
2019	2	MOR190101515009	Proyecto de inversión	3667610.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667610.41, modificado:3667610.41}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AULAS MÓVILES EN LA PRIMARIA RODOLFO LÓPEZ DE NAVA EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	29-ZU-0386-2018	N	304	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:De Dolores 11, Rancho Nuevo, 62731 Yautepec, Mor., México, lon:-18.8823271}}	27-12-2018	24-03-2019	3667610.41	3667610.41	366411.78	366411.78	366411.78
2019	2	MOR190101515293	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN PRIMARIA DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-ZU-0361-2018	N	174	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.07, meta_modificada:546.07}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Pino Suárez 4, 20 de Noviembre, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor., México, lon:-99.19630766, lat:18.66196057}}	13-09-2018	26-11-2018	800000	800000	797500	797500	797500
2019	2	MOR190101515324	Proyecto de inversión	1008060.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008060.44, modificado:1008060.44}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROF.A CLARA CORDOVA MORÁN EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	08-ZU-0357-2018	N	68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Clara Córdova Moran 182, Gerardo Pérez, 62760 Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.19541717, lat:18.85045212}}	07-09-2018	20-11-2018	1008060.44	1008060.44	926838.38	926838.38	926838.38
2019	2	MOR190101515366	Proyecto de inversión	741277.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741277.2, modificado:741277.2}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA REFORMA AGRARIA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	01-ZR-0212-2018	N	157	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Taxco Cuernavaca 123, San Gabriel las Palmas, Mor., México, lon:-99.34420466, lat:18.6144134}}	15-08-2018	13-10-2018	741277.2	741277.2	741277.2	673829.42	673829.42
2019	2	MOR190101515380	Proyecto de inversión	531574.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531574.97, modificado:531574.97}}	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESCUELA REVOLUCIÓN SOCIAL MEXICANA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	01-ZR-0210-2018	N	128	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Iguala-Cuernavaca, Casahuatlán, Mor., México, lon:-99.38282847, lat:18.57507044}}	03-08-2018	01-09-2018	531574.97	531574.97	159335.13	159335.13	159335.13
2019	2	MOR190101516216	Proyecto de inversión	18643141	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8643141E7, modificado:1.8643141E7}}	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Reinserción Social		N	1932	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Plaza de Armas de Cuernavaca, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2343927, lat:18.921694}}	15-03-2019	31-12-2019	18643141	18643141	0	0	0
2019	2	MOR190101516561	Proyecto de inversión	19825670.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.982567035E7, modificado:1.982567035E7}}	Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado		N	2850	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	19825670.35	0	0	0	0
2019	2	MOR190101516633	Proyecto de inversión	367372	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367372.0, modificado:367372.0}}	Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado		N	56	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	367372	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201562406	Acción	747228.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747228.47, modificado:747228.47}}	Construcción de estación de rebombeo "El Charco" en la cabecera municipal de Tecateca	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION NACIONAL DEL AGUA	IO-917021996-E17-2019	N	4893	{meta1: {unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:Telecala, Mor., México, lon:-99.3978939, lat:18.727412}}	21-06-2019	17-09-2019	0	747228.47	0	0	0
2019	2	MOR190201562728	Acción	48709.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48709.89, modificado:48709.89}}	Consultorias especializadas para desarrollar la contraloría social en obras del apartado urbano del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA)	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E29-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242085}}	10-06-2019	21-12-2019	0	48709.89	0	0	0
2019	2	MOR190201563168	Acción	3932580.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932580.97, modificado:3932580.97}}	Construcción del sistema de agua potable Loma Bonita, segunda etapa, en Jiutepec	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E10-2019	N	162427	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:Loma Bonita, Lomas del Texcal, 62574 Progreso, Mor., México, lon:-99.1469483, lat:18.8843241}}	20-06-2019	16-12-2019	0	3932580.97	0	0	0
2019	2	MOR190201566752	Proyecto de inversión	5094809.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5094809.2, modificado:5094809.2}}	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIUTEPEC MUNICIPIO DE JIUTEPEC EN EL ESTADO DE MORELOS	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DGO)	2019-SOP-DGOP-R4FORTASEG-IR-E1-OP	N	50000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Eucalipto 18, Centro, 62550 Centro, Mor., México, lon:-99.16671753, lat:18.87510275}}	27-06-2019	24-10-2019	5094809.2	4995306.1	0	0	0
2019	2	MOR15150400594478	Proyecto de inversión	1726859.67	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726859.67, modificado:1707681.16}}	Rehab. De: Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Canchas De Usos Múltiples, Impermeab. De Edificio, Rehab.De Lab. Sust. De Malla Ciclónica (50 M) Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela Del Volcán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	22-ZR-0607-2015	N	681	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:-, lon:-98.729722, lat:18.893055}}	20-11-2015	01-02-2016	1707681.16	1707681.16	1707681.15	1707681.15	
2019	2	MOR190101512393	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1910 EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	06-ZU-0345-2018	N	174	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Benito Juárez 8, Revolucion, 62748 Cuautla, Mor., México, lon:-98.95031691, lat:18.84757868}}	26-09-2018	09-11-2018	200000	200000	199507.24	199507.22	199507.22
2019	2	MOR190101512876	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO EN EL MUNICIPIO DE JANTETELCO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	10-ZR-0362-2018	N	384	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Juan Aldama 7, Amayuca, Gabriel Tepepa, 62972 Jantetelco, Mor., México, lon:-98.7991623, lat:18.7239494}}	15-11-2018	13-01-2019	580000	580000	579450.65	579450.65	579450.65
2019	2	MOR190101513384	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE JANTETELCO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	10-ZR-0407-2018	N	222	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Mariano Matamoros 3, Amayuca, 62972 Jantetelco, Mor., México, lon:-98.78701329, lat:18.72113954}}	07-09-2018	15-11-2018	300000	300000	298085.98	298085.98	298085.98
2019	2	MOR190101513599	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA CENTENARIO DEL ESTADO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	12-ZU-0312-2018	N	161	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Instituto Técnico Industrial y Comercial 138, Centro, 62900 Jojutla de Juárez, Mor., México, lon:-99.1742225, lat:18.6186209}}	27-11-2018	09-02-2019	580000	580000	579355.5	579355.5	579355.5
2019	2	MOR190101513851	Proyecto de inversión	630000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}}	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	26-ZR-0360-2018	N	107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.84, meta_modificada:88.84}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Ecuador 7, Mazatepec, Mor., México, lon:-99.36071634, lat:18.7214139}}	12-12-2018	09-02-2019	630000	630000	549846.18	549846.18	549846.18

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101513932	Proyecto de inversión	1460000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460000.0, modificado:1460000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CUBIERTA METÁLICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELISA OSORIO DE SALDIVAR EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	15-ZR-0295-2018	N	141	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.84, meta_modificada:88.84}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Emiliano Zapata 6, Centro, 62606 Coatepec, Mor., México, lon:-99.33093309, lat:18.73273307}}	27-11-2018	24-03-2019	1460000	1460000	1459253.9	1459253.9	1459253.9
2019	2	MOR190101513949	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA SIMÓN BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	15-ZR-0358-2018	N	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:Guanajuato, El Rodeo, Mor., México, lon:-99.31748986, lat:18.77950552}}	20-09-2018	18-12-2018	900000	900000	899639.13	899639.13	899639.13
2019	2	MOR190101514048	Proyecto de inversión	1110000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1110000.0}}	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0339-2018	N	136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Calle Begonia, El Estudiante, Mor., México, lon:-99.29765224, lat:18.58279942}}	26-09-2018	13-01-2019	1110000	1110000	1108248.43	1108248.43	1108248.43
2019	2	MOR190101514272	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN TELESECUNDARIA QUETZALCÓATL EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0302-2018	N	232	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.1, meta_modificada:241.1}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:Independencia Oeste, Cuentepec, Mor., México, lon:-99.3240881, lat:18.8628185}}	27-11-2018	10-01-2019	400000	400000	399992.48	399992.47	399992.47
2019	2	MOR190101514694	Proyecto de inversión	380000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MA. DEL CARMEN CARRILLO ALEMÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZR-0343-2018	N	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.4, meta_modificada:32.4}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:José María Morelos, Col 3 de Mayo, Mor., México, lon:-99.15195465, lat:18.63677046}}	13-09-2018	27-10-2018	380000	380000	378160	378160	378160
2019	2	MOR190101514741	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA OTILIA SUÁSTEGUI EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZR-0342-2018	N	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.05, meta_modificada:15.05}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Morelos, México, lon:-98.95385742, lat:18.42782769}}	13-09-2018	27-10-2018	250000	250000	248840.65	248840.65	248840.65
2019	2	MOR190101514767	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 6 MUNICIPIO DE TLAYACAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	26-ZR-0373-2018	N	437	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Del Tepanate 24, San Lorenzo, 62540 Tlayacapan, Mor., México, lon:-98.98579717, lat:18.95305121}}	20-09-2018	17-01-2019	1300000	1300000	1296862.98	1296862.98	1296862.98
2019	2	MOR190101514826	Proyecto de inversión	770000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA JUSTO SIERRA EN EL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	26-ZR-0360-2018	N	564	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Justo Sierra 13, Centro, 62540 Tlayacapan, Mor., México, lon:-98.98269653, lat:18.95694768}}	20-09-2018	18-12-2018	770000	770000	769691.26	769691.26	769691.26
2019	2	MOR190101514837	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SECUNDARIA GENERAL TOTOLLI EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	27-ZR-0315-2018	N	233	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.8, meta_modificada:212.8}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:MOR 2, Morelos, México, lon:-98.91469717, lat:18.976104}}	27-11-2018	24-03-2019	2500000	2500000	2492253.98	2492253.98	2492253.98
2019	2	MOR190101514939	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZANTE EN LA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	28-ZU-0332-2018	N	687	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Morelos S/N, Centro, 62790 Xochitepec, Mor., México, lon:-99.23271133, lat:18.78765178}}	20-09-2018	03-11-2018	350000	350000	349859.65	349859.65	349859.65
2019	2	MOR190101515298	Proyecto de inversión	251418.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251418.96, modificado:251418.96}}	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-ZR-0365-2018	N	530	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:Calle No Reeleccion 9, Lazaro Cardenas, 62785 San Nicolás Galeana, Mor., México, lon:-99.20810938, lat:18.63942383}}	13-09-2018	27-10-2018	251418.96	251418.96	249400	249400	249400

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR19010151703	Proyecto de inversión	1358192	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358192.0, modificado:1358192.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U-1C DE 2 E.E. PARA LA PREPARATORIA COMUNITARIA DE TRES MARIAS	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	09-ZR-0286-2018	N	311	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:La Mina, Morelos, México, lon:-99.25072432, lat:19.05966386}}	26-09-2018	24-11-2018	1358192	1358192	1356804.21	1356804.21	1356804.21
2019	2	MOR190101516228	Proyecto de inversión	11107406	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1107406E7, modificado:1.1107406E7}}	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza	Centro de Evaluación y Control de Confianza		N	1318	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1318.0, meta_modificada:1318.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Plaza de Armas de Cuernavaca, Cuernavaca Centro, Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2343927, lat:18.921694}}	15-03-2019	31-12-2019	11107406	9577906	0	0	0
2019	2	MOR190101516357	Proyecto de inversión	19300000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.93E7, modificado:1.93E7}}	Sistema de Videovigilancia	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública		N	43	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	19300000	0	0	0	0
2019	2	MOR190101516822	Proyecto de inversión	9500000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}}	Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS)	Fiscalía General del Estado		N	2E+06	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	9500000	0	0	0	0
2019	2	MOR190201562686	Acción	3850066.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850066.6, modificado:3850066.6}} {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495953.35, modificado:1495953.35}}	Construcción de primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales Amayuca II.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E7-2019	N	5287	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Amayuca, Mor., México, lon:-99.7946207, lat:18.7228062}}	20-06-2019	16-12-2019	0	3850066.6	0	0	0
2019	2	MOR190201562785	Acción	1495953.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495953.35, modificado:1495953.35}}	Construcción de la red de alcantarillado sanitario CIVAC, municipio de Jiutepec tercera etapa.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E4-2019	N	162427	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Civac, Jiutepec, Mor., México, lon:-99.1719095, lat:18.9117408}}	20-06-2019	16-12-2019	0	1495953.35	0	0	0
2019	2	MOR190201564523	Acción	101458.5	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101458.5, modificado:101458.5}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374749.83}}	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Coatlán del Río	Morelos	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E28-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Coatlán del Río, Mor., México, lon:-99.4352529, lat:18.7438102}}	24-06-2019	20-11-2019	0	101458.5	0	0	0
2019	2	MOR17170200895133	Proyecto de inversión	378178	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378178.0, modificado:374749.83}}	Rehabilitación En Jardín De Niños Celia Muñoz Escobar En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0219-2017	N	155	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	22-08-2017	01-10-2017	347749.83	347749.83	347749.83	347749.83	347749.83
2019	2	MOR16180201142759	Proyecto de inversión	120032.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120032.28, modificado:120032.28}}	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Cobsam Tepalcingo	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	13-ZR-0735-2016	N	550	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-98.843611, lat:18.596388}}	29-12-2016	01-01-2017	120032.28	114230.22	114230.22	114230.22	114230.22
2019	2	MOR190101513456	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	REHABILITACIÓN DE SANTARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 22, ING. CÉSAR USCANGA USCANGA EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	11-ZU-0408-2018	N	697	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:De Los Gallos 1A, Tejalpa, México, lon:-99.16540661, lat:18.89786177}}	12-09-2018	26-10-2018	280000	280000	279071.99	279071.99	279071.99
2019	2	MOR190101513579	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS NANTLI EN EL MUNICIPIO DE JIJUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	12-ZR-0327-2018	N	44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Gabriel Tepepa 25, Higuieron, Mor., México, lon:-99.1804388, lat:18.5795908}}	17-09-2018	30-11-2018	650000	650000	641902.23	641902.22	641902.22

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101513743	Proyecto de inversión	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PIXCAMATZIN EN EL MUNICIPIO DE JIJUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	12-ZR-0324-2018	N	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 98, Alta Vista, 62919 Pedro Amaro, Mor., México, lon:-99.16761875, lat:18.60407264}}	17-09-2018	30-11-2018	520000	520000	515343.77	515343.77	515343.77
2019	2	MOR190101513905	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA GRAL EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	14-ZR-0405-2018	N	496	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.65, meta_modificada:66.65}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Uruguay, Gral Pedro Saavedra, Mazatepec, Mor., México, lon:-99.36352193, lat:18.72830303}}	17-12-2018	30-01-2019	250000	250000	249746.9	249746.9	249746.9
2019	2	MOR190101514026	Proyecto de inversión	830000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA, BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIMARIA MAHAUAXOCHTL EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0352-2018	N	361	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.36, meta_modificada:87.36}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:20 de Noviembre, Centro, Xoxococla, Mor., México, lon:-99.24971581, lat:18.67434077}}	17-12-2018	16-03-2019	830000	830000	747580.79	747580.79	747580.79
2019	2	MOR190101514846	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS VIOLETA EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	27-ZR-0321-2018	N	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Morelos, México, lon:-98.94952297, lat:18.98649294}}	20-09-2018	19-10-2018	280000	280000	279887.73	279887.73	279887.73
2019	2	MOR190101514870	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MARGARITA MORÁN VELIZ EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	28-ZU-0376-2018	N	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Morelos, México, lon:-99.252862, lat:18.76019466}}	17-09-2018	15-11-2018	580000	580000	499996.74	499996.74	499996.74
2019	2	MOR190101514973	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA HILDA MARÍA CARRILLO MÁRQUEZ EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	28-ZU-0441-2018	N	182	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:De La Rosa 13, Miguel Hidalgo, 62730 Xochitepec, Mor., México, lon:-99.2425664, lat:18.80843211}}	15-11-2018	28-01-2019	650000	650000	644120.38	644120.38	644120.38
2019	2	MOR190101515295	Proyecto de inversión	130000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}	REHABILITACIÓN EN BANDA PERIMETRAL Y APLANADOS EN MUROS DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-ZU-0366-2018	N	329	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.24, meta_modificada:368.24}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Morelos 27, Teteipa, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor., México, lon:-99.20207977, lat:18.66376989}}	13-09-2018	27-10-2018	130000	130000	128180	128180	128180
2019	2	MOR190101515315	Proyecto de inversión	1560000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}}	Rehabilitación y Construcción de Dos Aulas en la Telesecundaria José Martí en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	08-ZU-0397-2018	N	160	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 8, Lomas de Trujillo, 62760 Tres de Mayo, Mor., México, lon:-99.20261621, lat:18.85514292}}	12-09-2018	20-12-2018	1560000	1560000	1398260.06	1398260.06	1398260.06
2019	2	MOR190101515429	Proyecto de inversión	391292.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391292.09, modificado:391292.09}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER FANNY ANITUA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0195-2018	N	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.02, meta_modificada:40.02}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Agustín Melgar 59, Norte, 62665 Puente de Ixtla, Mor., México, lon:-99.32093382, lat:18.62629889}}	10-07-2018	07-09-2018	391292.09	391292.09	391292.08	391292.08	391292.08
2019	2	MOR190101515448	Proyecto de inversión	1936814.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936814.62, modificado:1936814.62}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-ZU-0247-2018	N	334	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.5, meta_modificada:58.5}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Morelos 27, Teteipa, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor., México, lon:-99.3020366, lat:18.66384103}}	24-07-2018	21-09-2018	1936814.62	1936814.62	581044.38	581044.38	581044.38
2019	2	MOR190101515456	Proyecto de inversión	344160.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344160.97, modificado:344160.97}}	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-ZU-0202-2018	N	435	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Gral. Píoquinto Galiz 8, Plan de Ayala, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor., México, lon:-99.18673217, lat:18.65968873}}	26-07-2018	24-08-2018	344160.97	344160.97	343864.54	103159.37	103159.37

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101516347	Proyecto de inversión	15000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Red Nacional de Radiocomunicaciones	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública		N	31	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	15000000	0	0	0	0
2019	2	MOR190101516810	Proyecto de inversión	34702216.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.470221681E7, modificado:3.470221681E7}}	Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública		N	432498	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	34702216.81	0	0	0	0
2019	2	MOR190101516645	Proyecto de inversión	10800000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10800000.0, modificado:10800000.0}}	Seguimiento y Evaluación	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública		N	2	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	10800000	0	0	0	0
2019	2	MOR190201562315	Acción	712477.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712477.18, modificado:712477.18}}	Proyecto ejecutivo de agua potable, alcantarillado e ingeniería básica del sistema de tratamiento de aguas residuales en Rancho Cuachixolotera y Las Minas.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E20-2019	N	837	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Altahacuan, Mor., México, lon:-98.8997015, lat:18.9353236}}	21-06-2019	17-12-2019	0	712477.18	0	0	0
2019	2	MOR190201563957	Acción	2577824	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577824.0, modificado:2577824.0}}	Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de Huitchila tercera etapa, municipio de Tepalcatingo	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E1-2019	N	450	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Huitchila, Mor., México, lon:-98.9261111, lat:18.6380555}}	20-06-2019	16-12-2019	0	2577824	0	0	0
2019	2	MOR180401405452	Proyecto de inversión	1813715.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813715.03, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SECUNDARIA PROFPR MOISES SAENZ GARZA YAUTEPEC MORELOS - 359930	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359930	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 62730 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE REFORMA ENTRE DEL BOSQUE Y MOCTEZUMA FRENTE A CALLE MORELOS, lon:-99.06163895, lat:18.88750861}}	26-11-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401503774	Proyecto de inversión	5422056.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5422056.44, modificado:5422056.44}}	Pavimentación Hidráulico calle Prolongación Leyva (Tramo Rastro-Carretera Higuierón)	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	12-ZU-0205-2018	N	4568	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:Calle Prolongación Col Higuieron, lon:-99.181044, lat:18.616566}}	27-09-2018	25-12-2018	5422056.44	5413140	5413140	5413140	5413140
2019	2	MOR190101511009	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO 17TV00701 EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	01-ZR-0464-2018	N	37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:24 de Febrero, Morelos, México, lon:-99.3708291, lat:18.55143386}}	17-09-2018	31-10-2018	450000	448629.25	448629.25	448629.25	448629.25
2019	2	MOR190101512083	Proyecto de inversión	1160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA EN C.E.P.I. XOCHITLAMACHTILE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD AYALA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	04-ZR-0331-2018	N	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:El Salitre, Morelos, México, lon:-98.95711899, lat:18.71199406}}	07-09-2018	05-12-2018	1160000	1160000	1154215.73	1154215.73	1154215.73
2019	2	MOR190101512178	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN TELESECUNDARIA CUITLAHUAC EN EL MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	05-ZR-0381-2018	N	66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.4, meta_modificada:304.4}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Miguel Hidalgo, Cocoyotla, Chavarría, Mor., México, lon:-99.46763992, lat:18.72367982}}	15-11-2018	13-01-2019	350000	350000	349870.94	349870.93	349870.93

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101512716	Proyecto de inversión	350000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS HERMOSILLO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0463-2018	N	70	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Circunvalación Zumpango 8, Adolfo Ruiz Cortínez, 62159 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.26482201, lat:18.9438627)}	07-09-2018	15-11-2018	350000	350000	349856.23	349856.23	349856.23
2019	2	MOR190101512846	Proyecto de inversión	170000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0323-2018	N	205	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.36, meta_modificada:19.36)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Revolución 80, Benito Juárez, 62039 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.24072504, lat:18.90365762)}	07-09-2018	15-11-2018	170000	170000	169421.13	169421.13	169421.13
2019	2	MOR190101512867	Proyecto de inversión	869072.35	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869072.35, modificado:869072.35)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA TLACAELEL EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	09-ZR-0305-2018	N	121	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32)}	{geo1: (cve_municipio:9, localidad:15, direccion:Cd De Mexico - Cuernavaca 78, Morelos, México, lon:-99.22709942, lat:19.01071777)}	27-11-2018	24-02-2019	869072.35	869072.35	867840.93	867840.92	867840.92
2019	2	MOR190101513520	Proyecto de inversión	280000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CALMECAC EN EL MUNICIPIO DE JUITEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	11-ZU-0387-2018	N	282	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.3, meta_modificada:205.3)}	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Real de Yautepac 203, Oriental Tejalpa, 62570 Juitepec, Mor., México, lon:-99.164232, lat:18.8995735)}	15-11-2018	29-12-2018	280000	280000	278820.94	278820.94	278820.94
2019	2	MOR190101513985	Proyecto de inversión	2629000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629000.0, modificado:2629000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GRALEMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0462-2018	N	429	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0)}	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:9, direccion:20 de Noviembre 28, Centro, 62680 Xoconocotla, Mor., México, lon:-99.24581051, lat:18.68584604)}	21-09-2018	19-11-2018	500000	500000	499304.14	499304.14	499304.14
2019	2	MOR190101514344	Proyecto de inversión	400000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)}	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZR-0368-2018	N	78	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	{geo1: (cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Lázaro Cárdenas 35, Acamilpa, Mor., México, lon:-99.15793061, lat:18.7185789)}	15-11-2018	13-01-2019	400000	400000	397184.78	397184.78	397184.78
2019	2	MOR190101514663	Proyecto de inversión	480000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0)}	REHABILITACIÓN GENERAL DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZU-0378-2018	N	50	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.66, meta_modificada:370.66)}	{geo1: (cve_municipio:25, localidad:25, direccion:José María Morelos, Morelos, México, lon:-99.14845705, lat:18.63774642)}	17-12-2018	30-01-2019	480000	480000	479394.6	479394.6	479394.6
2019	2	MOR190101515318	Proyecto de inversión	900000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0)}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	08-ZU-0316-2018	N	134	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0)}	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida las Flores 165, El Calvario, 62760 Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.18051481, lat:18.84934539)}	27-11-2018	09-01-2019	900000	900000	899058.46	899058.46	899058.46
2019	2	MOR190101516592	Proyecto de inversión	6174533	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6174533.0, modificado:6174533.0)}	Sistema Nacional de Información	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Publica, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica		N	194	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.23498988, lat:18.9217557)}	15-03-2019	31-12-2019	6174533	0	0	0	0
2019	2	MOR190201561962	Acción	750000	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)}	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1 PARA INCREMENTAR LA DOTACION DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE SAN JUAN TLACOTENCO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento		Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E18-2019	N	1890	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:20, localidad:9, direccion:San Juan Tlacoteneco, Mor., México, lon:-99.0925803, lat:19.0177301)}	21-06-2019	18-10-2019	0	750000	0	0	0
2019	2	MOR190201564323	Proyecto de inversión	1724433.26	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724433.26, modificado:1724433.26)}	DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA CALLE ALLENDE COL. CUAUHTEMOC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-CAMINOS Y PUENTES		N	1200	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Allende 302, Cuauhtemoc, 62900 Jajuc de Juárez, Mor., México, lon:-99.17682409, lat:18.61855156)}	28-08-2018	26-11-2018	1724433.26	1724433.26	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201564335	Proyecto de inversión	1324634.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324634.89, modificado:1324634.89}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. ALTA VISTA, JOJUTLA.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS - CAMINOS Y PUENTES		N	1450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Lorenzo Vázquez 4, Pedro Amaro, 62919 Pedro Amaro, Mor., México, lon:-99.1720283, lat:18.5995579}}	28-08-2018	26-11-2018	1324634.89	1324634.89	0	0	0
2019	2	MOR190201566009	Acción	174943.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174943.96, modificado:174943.96}}	Proyecto ejecutivo de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Tepalcingo, de 25 a 40 lps	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E30-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:62920 Tepalcingo, Mor., México, lon:-98.8460125, lat:18.5958003}}	24-06-2019	12-12-2019	0	174943.96	0	0	0
2019	2	MOR190101512315	Proyecto de inversión	410000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS GRAL. JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	06-ZU-0495-2018	N	247	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Niño Artillero 19, Centro, 62740 Cuautla, Mor., México, lon:-98.95538628, lat:18.81467789}}	21-09-2018	04-11-2018	410000	410000	409536.14	409536.14	409536.14
2019	2	MOR190101512512	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA ERMILO ABREU GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZR-0347-2018	N	381	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:266.6, meta_modificada:266.6}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Mariano Matamoros 8, Lagunilla del Salto, 62039 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2436111, lat:18.90583989}}	13-09-2018	26-11-2018	850000	850000	848825.59	848825.59	848825.59
2019	2	MOR190101512690	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS HUGO ARCE NORATO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZR-0388-2018	N	98	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:241.38, meta_modificada:241.38}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:12 de Octubre 299, Vicente Estrada Caigal, 62460 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.1982764, lat:18.91638038}}	21-09-2018	04-11-2018	350000	350000	349419.84	349419.84	349419.84
2019	2	MOR190101513408	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 30 EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	11-ZU-0318-2018	N	513	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.0, meta_modificada:1724.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 37, Constitución, 62553 Jiutepec, Mor., México, lon:-99.18178082, lat:18.89958228}}	12-09-2018	10-12-2018	900000	900000	898839.99	898839.99	898839.99
2019	2	MOR190101513965	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA FELIPE ANGELES YO GUILLERMO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE MIACATLÁN	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	15-ZR-0359-2018	N	694	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Zapata 19, Centro, 62606 Coatepec, Mor., México, lon:-99.33134079, lat:18.7194055}}	20-09-2018	17-01-2019	1350000	1350000	1349458.69	1349458.69	1349458.69
2019	2	MOR190101514029	Proyecto de inversión	2100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA NO.11 EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZR-0370-2018	N	243	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Principal 25, Tiltzapotla, Mor., México, lon:-99.27839398, lat:18.49313192}}	24-09-2018	21-01-2019	2100000	2100000	2096892.47	2096892.47	2096892.47
2019	2	MOR190101514062	Proyecto de inversión	170000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}	REHABILITACIÓN DE C.E.I.I. MIAHUACHÓCHTL EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZR-0336-2018	N	17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.01, meta_modificada:108.01}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Niños Héroes, Benito Juárez, Ahuehuetzingo, Mor., México, lon:-99.30844545, lat:18.6800935}}	24-09-2018	23-10-2018	170000	170000	169339.21	169339.21	169339.21
2019	2	MOR190101514084	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, BANDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0309-2018	N	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carillo Puerto 18, Granjas Merida, 62580 Temixco, Mor., México, lon:-99.21718597, lat:18.81165151}}	27-11-2018	10-01-2019	300000	300000	299057.29	299057.29	299057.29
2019	2	MOR190101514412	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO BAZ PRADA, EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZU-0418-2018	N	119	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.74, meta_modificada:190.74}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:Calle Av. Reforma 22, Santa Rosa Treinta, 62776 Santa Rosa Treinta, Mor., México, lon:-99.18156624, lat:18.69877328}}	17-09-2018	31-10-2018	150000	150000	147726.11	147726.11	147726.11

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101514473	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	REHABILITACIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEAGOGICA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR NUM. 5, EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZU-0403-2018	N	35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:62775, Aquiles Serdán 19, Veinte Treinta, Tlaltizapán, Mor., México, lon:-99.12879109, lat:18.67869075}}	17-09-2018	31-10-2018	100000	100000	98247.24	98247.24	98247.24
2019	2	MOR190101514999	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA 8 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	29-ZU-0303-2018	N	108	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.5, meta_modificada:90.5}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:MOR 2, Morelos, México, lon:-99.08655167, lat:18.80784306}}	27-11-2018	12-04-2019	1800000	1800000	1798944.1	1798944.1	1798944.1
2019	2	MOR190101515025	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	29-ZU-0304-2018	N	224	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.26, meta_modificada:245.26}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Ciudad Montaña 16, Benito Juárez, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:-99.0613085, lat:18.8899416}}	27-11-2018	10-01-2019	280000	280000	278833.13	278833.13	278833.13
2019	2	MOR190101515033	Proyecto de inversión	380000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN PRIMARIA AMADOR SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	29-ZU-0406-2018	N	383	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Carlos Pacheco 38, Vicente Estrada Cajigal, 62730 Yautepec de Zaragoza, Mor., México, lon:-99.0647368, lat:18.8930735}}	15-11-2018	29-12-2018	380000	380000	379943.76	379943.76	379943.76
2019	2	MOR190101515425	Proyecto de inversión	445240.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445240.8, modificado:445240.8}}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0196-2018	N	429	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Revolución, Tlitzapota, Mor., México, lon:-99.26971436, lat:18.48603993}}	11-07-2018	24-08-2018	445240.8	445240.8	348365.46	348365.46	348365.46
2019	2	MOR190101515901	Proyecto de inversión	20346601.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.034660135E7, modificado:2.034660135E7}}	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-zu-0443-2018	N	5217	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tecnológico 27, Plan de Ayala, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor., México, lon:-99.1861435, lat:18.6569771}}	28-09-2018	24-02-2019	20346601.35	20346601.35	19883037	19883037	19883037
2019	2	MOR190101516432	Proyecto de inversión	843000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843000.0, modificado:843000.0}}	Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Coordinación Estatal de Reinserción Social		N	180	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	843000	0	0	0	0
2019	2	MOR190101516538	Proyecto de inversión	175000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}	Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Coordinación del Sistema Penitenciario	30	N	30	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	175000	0	0	0	0
2019	2	MOR190201562322	Acción	298454.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298454.83, modificado:298454.83}}; {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116320.82, modificado:116320.82}}	Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Chalcatzingo	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E22-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Chalcatzingo, Mor., México, lon:-98.7752777, lat:18.6891666}}	21-06-2019	17-12-2019	0	298454.83	0	0	0
2019	2	MOR190201562709	Acción	116320.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116320.82, modificado:116320.82}}	Construcción de línea de alimentación de agua potable de tanque elevado a red de distribución existentes en el centro de Coatlán del Río.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA		S	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.25, meta_modificada:0.25}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Coatlán del Río, Mor., México, lon:-99.4352529, lat:18.7438102}}	24-06-2019	07-08-2019	0	116320.82	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180101077845	Proyecto de inversión	11600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116E7, modificado:1.16E7}}	Construcción De Edificio U2-C En Escuela Preparatoria De Jojutla, Localidad De Jojutla, Municipio De Jojutla En El Estado De Morelos	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	12-ZU-0162-2018	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: lat:18.614722}}	04-07-2018		11600000	11600000	11598260	11598260	11598260
2019	2	MOR190101511875	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	REHABILITACIÓN Y BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA REVOLUCIÓN SOCIAL MEXICANA 17DPR0570N EN EL MUNICIPIO DE AMACUZAC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	01-ZR-0493-2018	N	143	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.3, meta_modificada:290.3}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Ricardo Flores Magón, Casahuatán, Mor., México, lon:-99.38438416, lat:18.57391107}}	15-11-2018	28-01-2019	900000	900000	897329.6	897329.6	897329.6
2019	2	MOR190101512110	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN TELESECUNDARIA 10 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD AYAL	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	04-ZU-0356-2018	N	96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:70, direccion:Av Emiliano Zapata 228, U.H. 10 de Abril, Mor., México, lon:-98.91521215, lat:18.75579582}}	21-09-2018	19-11-2018	550000	550000	548835.92	548835.92	548835.92
2019	2	MOR190101512205	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACION EN CENDI NO.2	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	06-ZU-0389-2018	N	37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Constituyentes 107, Centro, Mor., México, lon:-98.95329952, lat:18.807904}}	17-12-2018	30-01-2019	300000	300000	299892.48	299892.47	299892.47
2019	2	MOR190101512296	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA 10 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	04-ZU-0404-2018	N	211	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cuernavaca Cuautla 783, Revolución, Mor., México, lon:-98.95042419, lat:18.84726392}}	15-11-2018	29-12-2018	400000	400000	398038.25	398038.25	398038.25
2019	2	MOR190101513716	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACIÓN DE PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	12-ZR-0329-2018	N	170	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.5, meta_modificada:75.5}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:20 de Noviembre 114, Centro, 62900 Tehuacan, Mor., México, lon:-99.26859856, lat:18.5570687}}	17-09-2018	30-11-2018	800000	800000	796186.28	796186.26	796186.26
2019	2	MOR190101513997	Proyecto de inversión	590000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA KALKONEME EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0338-2018	N	214	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.02, meta_modificada:36.02}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Alajpan SN-C ABARROTES MARY, Prolongacion 20 de Noviembre, Centro, 62680 Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.24932957, lat:18.67669881}}	24-09-2018	22-11-2018	590000	590000	588833.02	588833.02	588833.02
2019	2	MOR190101514014	Proyecto de inversión	286554.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286554.74, modificado:286554.74}}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUCÍA URIBE DE FLORES EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0344-2018	N	104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.75, meta_modificada:156.75}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tabasco 2, Benito Juárez, 62663 Puente de Ixtla, Mor., México, lon:-99.31900799, lat:18.60850084}}	24-09-2018	07-11-2018	286554.74	286554.74	285930.93	285930.93	285930.93
2019	2	MOR190101514054	Proyecto de inversión	712602.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712602.85, modificado:712602.85}}	REHABILITACION EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0371-2018	N	586	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.75, meta_modificada:412.75}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Matamoros 103, Centro, 62660 Puente de Ixtla, Mor., México, lon:-99.32355165, lat:18.61970046}}	24-09-2018	07-12-2018	712602.85	712602.85	710757.8	710757.8	710757.8
2019	2	MOR190101514066	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA CUAUHNAHUAC Y O TLATOCANI EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0297-2018	N	331	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Reforma Agraria 7, Pueblo Viejo, 62598 Temixco, Mor., México, lon:-99.25106764, lat:18.86909272}}	27-11-2018	24-03-2019	1500000	1500000	1499937.74	1499937.74	1499937.74
2019	2	MOR190101514071	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LOS GALEANA EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0296-2018	N	193	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.36, meta_modificada:413.36}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Hermenegildo Galeana 37, Los Presidentes, 62583 Temixco, Mor., México, lon:-99.22694921, lat:18.8579147}}	27-11-2018	24-03-2019	1500000	1500000	1499910.93	1499910.93	1499910.93

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101514242	Proyecto de inversión	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS REPÚBLICA DE VENEZUELA EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0299-2018	N	83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.2, meta_modificada:165.2}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Artículo 123 34A, Lomas del Carril, 62583 Temixco, Mor., México, lon:-99.23048705, lat:18.85342196}}	27-11-2018	10-01-2019	160000	160000	159997.26	159997.26	159997.26
2019	2	MOR190101514247	Proyecto de inversión	390000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}	REHABILITACIÓN EN OTILIO MONTAÑO, EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0300-2018	N	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Reforma 31, Alta Palmira, 62583 Temixco, Mor., México, lon:-99.2281723, lat:18.87188457}}	27-11-2018	10-01-2019	390000	390000	389993.94	389993.93	389993.93
2019	2	MOR190101514579	Proyecto de inversión	1256875	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256875.0, modificado:1256875.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y DOS TABLEROS MULTIUSOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZR-0314-2018	N	145	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.02, meta_modificada:438.02}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Tierra y Libertad, Valle de Vazquez, Mor., México, lon:-99.07108068, lat:18.52388763}}	27-11-2018	24-02-2019	1256875	1256875	1256090.57	1256090.57	1256090.57
2019	2	MOR190101514952	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN SECUNDARIA BONIFACIO GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	28-ZU-0337-2018	N	562	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:Las Palmas Nte. 29, Las Palmas, 62790 Alpuyecá, Mor., México, lon:-99.26490784, lat:18.74340125}}	17-12-2018	30-01-2019	450000	450000	448552.62	448552.62	448552.62
2019	2	MOR190101514986	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA MIXTA EN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	28-ZU-0333-2018	N	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:América Central 28, Atsicholaya, Mor., México, lon:99.22561894, lat:18.74295422}}	20-09-2018	12-04-2019	200000	200000	199917.83	199917.83	199917.83
2019	2	MOR190101515306	Proyecto de inversión	1039940.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039940.85, modificado:1039940.85}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y BANDA PERIMETRAL MIXTA EN PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	32-ZU-0390-2018	N	82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.64, meta_modificada:132.64}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:Calle de la Patria 12, Tlacoatepec, Mor., México, lon:-98.75587821, lat:18.8165465}}	17-12-2018	16-03-2019	1039940.85	1039940.85	1039498.41	1039498.41	1039498.41
2019	2	MOR190101515391	Proyecto de inversión	94557.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94557.44, modificado:94557.44}}	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	01-ZR-0211-2018	N	30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.8, meta_modificada:48.8}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Reforma, Cajones, Mor., México, lon:-99.34432805, lat:18.57367207}}	30-07-2018	28-08-2018	94557.44	94557.43	94557.43	94557.43	94557.43
2019	2	MOR190101516392	Proyecto de inversión	33502311.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.350231128E7, modificado:3.350231128E7}}	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Publica, Tribunal Superior de Justicia	Comisión Estatal de Seguridad Publica, Tribunal Superior de Justicia		N	432498	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11714.0, meta_modificada:11714.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	33502311.28	0	0	0	0
2019	2	MOR190101516547	Proyecto de inversión	1133500	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133500.0, modificado:1133500.0}}	Acreditación (Certificación) de Establecimientos Penitenciarios	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Coordinación del Sistema Penitenciario		N	23	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557}}	15-03-2019	31-12-2019	1133500	0	0	0	0
2019	2	MOR190201562328	Acción	793790.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793790.38, modificado:793790.38}}	Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Jantetelco	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E24-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:62972 Jantetelco, Mor., México, lon:-98.7770328, lat:18.7159227}}	21-06-2019	17-12-2019	0	793790.38	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201562395	Acción	970135.41	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970135.41, modificado:970135.41)}	Construcción de línea de conducción en la colonia Lázaro Cárdenas, del Municipio de Xochitepec	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E14-2019	N	7071	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.32, meta_modificada:1.32)}	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:109, direccion:Lazaro Cardenas, 62790 Chiconcuac, Mor., México, lon:-99.2106745, lat:18.7803684)}	21-06-2019	18-09-2019	0	970135.41	0	0	0
2019	2	MOR190201562665	Acción	148498.27	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148498.27, modificado:148498.27)}	Proyecto Ejecutivo para cambio de trazo de línea de conducción del manantial Las Fuentes a la cabecera municipal de Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E33-2019	N	17280	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Mor., México, lon:99.1843676, lat:18.8478606)}	24-06-2019	10-10-2019	0	148498.27	0	0	0
2019	2	MOR190201562698	Acción	693568.44	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693568.44, modificado:693568.44)}	Construcción de colector sanitario para hacer llegar agua residual a la PTAR "Poniente" de la localidad de San Juan Texcalpan, municipio de Atlalahucan.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E34-2019	S	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48), meta2: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:20, direccion:San Juan Texcalpan, Mor., México, lon:98.9288888, lat:18.9358333)}	10-07-2019	10-07-2019	0	693568.44	0	0	0
2019	2	MOR190201563470	Acción	1094296.77	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094296.77, modificado:1094296.77), {ff1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681000.0, modificado:2681000.0), {ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0), modificado:1247886.31)}	Perforación y aforo de pozo profundo de agua potable "El Teclote 2" municipio de Teteclala.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E16-2019	N	4893	{meta1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Teetecala, Mor., México, lon:-99.3978939, lat:18.727412)}	21-06-2019	17-12-2019	0	1094296.77	0	0	0
2019	2	MOR16160300743422	Proyecto de inversión	2681000	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681000.0, modificado:2681000.0), {ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0)}	Construcción de 2 Aulas Didácticas, Bodega y Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	09-ZU-0357-2016	N	287	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Coajomulco, Mor., México, lon:-99.2052777, lat:19.038888)}	23-08-2016		2653635.93	2653635.93	2635635.93	2635635.93	2635635.93
2019	2	MOR17170200895229	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1247886.31)}	Construcción de 3 Aulas Regionales Para Usos Múltiples En El Municipio De Tepoztlán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	20-ZU-0263-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Coajomulco, Mor., México, lon:-99.0997222, lat:18.9852777)}	30-06-2017		1247886.31	1246811.47	1246811.47	1246811.47	1246811.47
2019	2	MOR190101512303	Proyecto de inversión	680000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0)}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PREESCOLAR INDIGENA TUNALKUCHETL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	06-ZU-0460-2018	N	122	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32)}	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ávaro Obregón 10, Las Cruces, 62751 Cuautla, Mor., México, lon:-99.92911673, lat:18.67672705)}	21-09-2018	19-11-2018	680000	680000	599534.4	599534.4	599534.4
2019	2	MOR190101512402	Proyecto de inversión	500000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)}	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0310-2018	N	340	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.25, meta_modificada:28.25)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Pioquinto Galiz 22, Chiplitan, 62070 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.22730863, lat:18.89589763)}	09-04-2019	09-04-2019	500000	500000	499970.81	499970.81	499970.81
2019	2	MOR190101512467	Proyecto de inversión	6180000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6180000.0, modificado:6180000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS MÓVILES, DIRECCIÓN, BODEGA, COOPERATIVA, AULA USAER Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0379-2018	N	419	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:263.42, meta_modificada:263.42)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:José María Morelos, 62220 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.22417581, lat:18.96919458)}	19-09-2018	15-02-2019	6180000	6180000	6177220.82	6177220.82	6177220.82
2019	2	MOR190101513489	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0)}	REHABILITACIÓN DEL CENIDI NO. 4 GUADALUPE ELIZONDO VEGA EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	11-ZU-0417-2018	N	51	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Canos 7, Paraiso, 62573 Jiutepec, Mor., México, lon:-99.1629839, lat:18.89677313)}	17-12-2018	24-03-2019	1600000	1600000	1594535.74	1594535.74	1594535.74
2019	2	MOR190101513607	Proyecto de inversión	900000	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE JIJUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	12-ZR-0325-2018	N	214	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Ignacio Zaragoza 119, Centro, 62900 Tehuixtla, Mor., México, lon:-99.26937103, lat:18.55828922)}	17-09-2018	15-12-2018	900000	900000	896680.27	896680.26	896680.26

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101514007	Proyecto de inversión	4495000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495000.0, modificado:4495000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULAS MÓVILES, DIRECCIÓN BODEGA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	17-ZU-0380-2018	N	244	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Av. Morelos, El Estudiante, Mor., México, lon:-99.29548502, lat:18.57775529}}	23-11-2018	22-03-2019	4495000	4495000	4493036.75	4493036.75	4493036.75
2019	2	MOR190101514253	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUDWIG VAN BEETHOVEN EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0301-2018	N	102	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.37, meta_modificada:335.37}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 84, Alta Palmira, 62583 Temixco, Mor., México, lon:-99.2371738, lat:18.8343726}}	27-11-2018	10-01-2019	300000	300000	299996.35	299996.34	299996.34
2019	2	MOR190101514360	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS SIXTA TORRES CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE TALTIZAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZU-0337-2018	N	164	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:62770, Mártires del 13 de Agosto 26, Centro, Tlaltizapán, Mor., México, lon:-99.11948383, lat:18.68354911}}	17-12-2018	15-01-2019	100000	100000	98862.35	98862.35	98862.35
2019	2	MOR190101514558	Proyecto de inversión	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS CELERINO MANZANARES EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZU-0322-2018	N	102	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.32, meta_modificada:207.32}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:52, direccion:Andrés Núñez 12, Celerino Manzanares, 62984 Tlaquiltenango, Mor., México, lon:-99.1572547, lat:18.62714407}}	10-09-2018	09-10-2018	180000	180000	177671.5	177671.5	177671.5
2019	2	MOR190101514621	Proyecto de inversión	290000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN CENDI NO. 2 ING. CÉSAR USCANGA USCANGA, EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZU-0353-2018	N	43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.28, meta_modificada:93.28}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 9, Col de los Presidentes, 62980 Tlaquiltenango, Mor., México, lon:-99.1574049, lat:18.63849871}}	14-09-2018	29-10-2018	290000	290000	289072	289072	289072
2019	2	MOR190101514947	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LIC. BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	28-ZR-0497-2018	N	112	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Calle Atlacohoyas, Mor., México, lon:-99.22752857, lat:18.74614439}}	15-11-2018	12-02-2019	900000	900000	891361.62	891361.62	891361.62
2019	2	MOR190101515292	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS CELIA MUÑOZ ESCOBAR EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-ZU-0374-2018	N	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Degollado 18, Tetelepa, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor., México, lon:-99.202981, lat:18.66574181}}	17-12-2018	14-02-2019	400000	400000	399080.17	399080.17	399080.17
2019	2	MOR190101515312	Proyecto de inversión	1039940.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039940.85, modificado:1039940.85}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y BARDAS PERIMETRAL MIXTA EN PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	32-ZR-0390-2018	N	82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.64, meta_modificada:132.64}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:Calle de la Patria 12, Tzacotepec, Mor., México, lon:-98.7554562, lat:18.81651604}}	17-12-2018	16-03-2019	1039940.85	1039940.85	1039498.41	1039498.41	1039498.41
2019	2	MOR190101515335	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA MODESTO RANGEL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	08-ZR-0317-2018	N	408	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:Calle Miguel Hidalgo 146, Ex Hda Chiconcuac, Chiconcuac, Mor., México, lon:-99.17839901, lat:18.76794568}}	27-11-2018	24-02-2019	1250000	1250000	1249197.16	1249197.16	1249197.16
2019	2	MOR190101515399	Proyecto de inversión	1366896.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366896.38, modificado:1366896.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RURAL GÓMEZ URBINA COLONIA CUAUHTEMOC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	05-ZR-0219-2018	N	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.94, meta_modificada:398.94}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:San Carliamio 18, Col Morelos, Coatlán del Río, Mor., México, lon:-99.44520056, lat:18.75219438}}	30-07-2018	27-09-2018	1366896.38	1366896.38	1245439.83	1245439.83	1245439.83

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR19010151447	Proyecto de inversión	525634.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525634.86, modificado:525634.86}}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZU-0193-2018	N	285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Plan de Ayala 2, Centro, 62980 Tlaquiltenango, Mor., México, lon:-99.15764093, lat:18.62452985}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Plan de Ayala 16, Centro, 62980 Tlaquiltenango, Mor., México, lon:-99.15757656, lat:18.62477386}}	10-07-2018	07-09-2018	525634.86	525634.86	157554.63	157554.63	157554.63
2019	2	MOR190201562412	Acción	1664697.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664697.99, modificado:1664697.99}}	Perforación y aforo de pozo profundo de agua potable en la colonia Pueblo Viejo, Temixco.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E8-2019	N	9778	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Pueblo Viejo, Temixco, Mor., México, lon:-99.2497038, lat:18.86702041}}	20-06-2019	16-12-2019	0	1664697.99	0	0	0
2019	2	MOR190201562429	Acción	3609205.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609205.51, modificado:3609205.51}}	Coordinación e implementación del componente de atención social y participación comunitaria, en comunidades rurales e indígenas durante la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios del Estado de Morelos a ejecutarse en varias localidades del estado de Morelos.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E21-2019	N	108903	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.92420951}}	10-06-2019	21-12-2019	0	3609205.51	0	0	0
2019	2	MOR190201562491	Acción	176770.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176770.34, modificado:176770.34}}	Tercera etapa de la ampliación del sistema de agua potable en la colonia Solidaridad de Temixco.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E31-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:Solidaridad, Morelos, Temixco, Mor., México, lon:-99.2628295, lat:18.85277151}}	24-06-2019	21-09-2019	0	176770.34	0	0	0
2019	2	MOR190201562687	Acción	693568.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693568.44, modificado:693568.44}}	Construcción de colector sanitario para hacer llegar agua residual a la PTAR "Poniente" de la localidad de San Juan Texcalpan, municipio de Atlatahucan.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E34-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.48, meta_modificada:0.48}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:San Juan Texcalpan, Mor., México, lon:98.9288888, lat:18.9358333}}	24-06-2019	21-09-2019	0	693568.44	0	0	0
2019	2	MOR190201562779	Acción	2747418.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747418.41, modificado:2747418.41}}	Construcción de colector sanitario en la localidad de Amayuca.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E7-2019	N	5287	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Amayuca, Mor., México, lon:-98.7946207, lat:18.7228092}}	20-06-2019	16-12-2019	0	2747418.41	0	0	0
2019	2	MOR190201562794	Proyecto de inversión	2309928.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309928.04, modificado:2309928.04}}	Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos, que viven violencia extrema y en su caso, sus Centros de Atención Externa 2019	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF MORELOS)	1	N	21	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Las Quintas, 62450 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.21740055, lat:18.91619262}}	17-05-2019	31-12-2019	1154964.02	0	0	0	0
2019	2	MOR190201566007	Acción	489640.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489640.93, modificado:489640.93}}	Adecuación de proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la Unidad Habitacional Morelos	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E15-2019	S	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:U.H. José María Morelos y Pavón, Mor., México, lon:-99.2633141, lat:18.818933}}	21-06-2019	17-12-2019	0	489640.93	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405436	Proyecto de inversión	1052092.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052092.6, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM TREINTA Y SEIS TEMIXCO MORELOS - 359880	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359880	S	0	{unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE AMADO NERVO, CALLE LAZARO GARDENAS A CINCUENTA METROS DEL PANTEON, lon:-99.23349581, lat:18.87741579}}	26-11-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190101511877	Proyecto de inversión	462201.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462201.15, modificado:462201.15}}	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PRIMARIA INDIGENA TLAMACHTIKALE EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	02-ZR-0354-2018	N	141	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.8, meta_modificada:67.8}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Ansoyala, Col las Minas, Mor., México, lon:-98.93209934, lat:18.88834031}}	17-12-2018	14-02-2019	462201.15	462201.15	462182.27	462182.27	462182.27
2019	2	MOR190101512398	Proyecto de inversión	200374	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200374.0, modificado:200374.0}}	REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 45 EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0461-2018	N	183	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle San Juan S/N, Chapultepec, 62450 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.21413362, lat:18.9156141}}	07-09-2018	15-11-2018	200374	200374	199642.03	199642.03	199642.03
2019	2	MOR190101512548	Proyecto de inversión	1751417.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751417.25, modificado:1751417.25}}	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE AULA Y LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA XOCHIPIILLI EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZR-0401-2018	N	74	{unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:A La Unión, Tres de Mayo, Mor., México, lon:-99.24973726, lat:18.90847888}}	12-09-2018	09-01-2019	1751417.25	1751417.25	1749676.72	1749676.72	1749676.72
2019	2	MOR190101512573	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS TZOPEL EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0328-2018	N	72	{unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:121.2, meta_modificada:121.2}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Costa Rica MZ1 LT4, Amp Lagullilla del Salto, 62039 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.24585342, lat:18.90743344}}	26-09-2018	24-12-2018	900000	900000	897665.1	897665.1	897665.1
2019	2	MOR190101512738	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0496-2018	N	491	{unidad_medida:Metros lineales, meta:165.84, meta_modificada:165.84}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Palmira 183, Palmira, 62490 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2194212, lat:18.8826422}}	12-09-2018	20-12-2018	1350000	1350000	1348260.11	1348260.11	1348260.11
2019	2	MOR190101512861	Proyecto de inversión	330000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN LA SECUNDARIA NO. 7 FRANCISCO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0454-2018	N	565	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:De La Cruz 42, Real Tetela, 62130 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.26033735, lat:18.96536943}}	07-09-2018	15-11-2018	330000	330000	328839.93	328839.93	328839.93
2019	2	MOR190101513483	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EL CAIRO EN EL MUNICIPIO DE JUITEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	11-ZU-0369-2018	N	84	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.5, meta_modificada:62.5}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 5 10, Los Táriles, 62550 Jutepec, Mor., México, lon:-99.18141603, lat:18.90671787}}	15-11-2018	13-01-2019	650000	650000	649775.21	649775.21	649775.21
2019	2	MOR190101513529	Proyecto de inversión	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BORDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 39 EN EL MUNICIPIO DE JUITEPEC	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	11-ZU-0459-2018	N	572	{unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 13 Este, Civac, Jutepec, Mor., México, lon:-99.1715816, lat:18.9163486}}	15-11-2018	13-01-2019	240000	240000	239970.73	239970.73	239970.73
2019	2	MOR190101513811	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	12-ZU-0308-2018	N	248	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ricardo Sánchez 301, Centro, 62900 Jujutla de Juárez, Mor., México, lon:-99.1822914, lat:18.6107102}}	27-11-2018	09-02-2019	700000	700000	699186.4	699186.4	699186.4

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101514234	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN SECUNDARIA TÉCNICA No. 36, EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	18-ZU-0298-2018	N	513	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.16, meta_modificada:1467.16}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 30, Alta Palmira, 62583 Temixco, Mor., México, lon:-99.23313975, lat:18.87687932}}	27-11-2018	10-01-2019	850000	850000	849132.06	849132.06	849132.06
2019	2	MOR190101514315	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TELESECUNDARIA GENERAL CEFERINO ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZR-0364-2018	N	31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:Temisca - Tepalcingo, La Cima, Temilpa Viejo, Mor., México, lon:-99.09942627, lat:18.69408828}}	15-11-2018	12-04-2019	350000	350000	347170.07	347170.06	347170.06
2019	2	MOR190101514377	Proyecto de inversión	789212	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789212.0, modificado:789212.0}}	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MOTOTLI EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZR-0319-2018	N	35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:Reforma, Jacarandas, Terminilcingo, Mor., México, lon:-99.16055064, lat:18.73313949}}	10-09-2018	23-11-2018	789212	789212	786266.12	786266.12	786266.12
2019	2	MOR190101514450	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZR-0375-2018	N	55	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:Moyotepec - San Rafael 10, San Rafael Zaragoza, Mor., México, lon:-99.00662184, lat:18.63846821}}	15-11-2018	29-12-2018	400000	400000	398507.07	398507.07	398507.07
2019	2	MOR190101514533	Proyecto de inversión	225000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN PRIMARIA GENERAL AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	07-ZU-0311-2018	N	57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.06, meta_modificada:95.06}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:nezpa, Nexpa, Mor., México, lon:-99.1456461, lat:18.51992012}}	10-09-2018	24-10-2018	225000	225000	222616.48	222616.48	222616.48
2019	2	MOR190101514593	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZR-0326-2018	N	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:20 de Noviembre, Quiamula, Mor., México, lon:-99.01473284, lat:18.51151683}}	10-09-2018	08-11-2018	450000	450000	448081.15	448081.14	448081.14
2019	2	MOR190101514675	Proyecto de inversión	110000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}	REHABILITACIÓN EN TELESECUNDARIA PROF. ANTONIO CASO EN EL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZU-0346-2018	N	37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.4, meta_modificada:106.4}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:nezpa, Nexpa, Mor., México, lon:-99.14532423, lat:18.51888245}}	15-11-2018	14-12-2018	110000	110000	109413.69	109413.69	109413.69
2019	2	MOR190101515290	Proyecto de inversión	1120876	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120876.0, modificado:1120876.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS PROF. JUVENTINO MUÑOZ EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	29-ZU-0363-2018	N	125	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.64, meta_modificada:195.64}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza 24, Centro, 62730 Ejido del Centro, Mor., México, lon:-99.06275511, lat:18.88555899}}	17-09-2018	14-01-2019	1120876	1120876	1116378.65	1116378.65	1116378.65
2019	2	MOR190101515331	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	08-ZU-0434-2018	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.3, meta_modificada:49.3}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Baja California 14, Benito Juárez, 62760 Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.18939829, lat:18.84243074}}	12-09-2018	10-12-2018	750000	750000	748839.97	748839.97	748839.97
2019	2	MOR190101515445	Proyecto de inversión	961058.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961058.4, modificado:961058.4}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	25-ZU-0201-2018	N	178	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Dr. Lauro Ortega 36, Col 3 de Mayo, Mor., México, lon:-99.15345669, lat:18.63629264}}	24-07-2018	21-09-2018	961058.4	961058.4	288319.52	288317.52	288317.52
2019	2	MOR190101515461	Proyecto de inversión	1501057.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501057.02, modificado:1501057.02}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 27	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	31-ZU-0198-2018	N	149	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle No Reelección 9, Lazaro Cardenas, 62785 San Nicolás Galeana, Mor., México, lon:-99.20834541, lat:18.63939333}}	09-08-2018	06-11-2018	1501057.02	1501057.02	1499764.12	149929.23	449929.23

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190101561466	Proyecto de inversión	22836026.6	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.283602655E7, modificado:2.283602655E7)}	Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Morelos	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Subsidios	Seguridad	Sin identificar	Coordinación del Sistema Penitenciario		N	6593	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:6593.0, meta_modificada:6593.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 6200 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2349988, lat:18.9217557)}	15-03-2019	15-04-2019	22836026.55	0	0	0	0
2019	2	MOR190201562274	Acción	171027.93	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171027.93, modificado:171027.93)}	Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Agustín Amatitpac.	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E19-2019	S	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Amatitpac, Mor., México, lon:-98.9706159, lat:18.9837078)}	21-06-2019	17-12-2019	0	171027.93	0	0	0
2019	2	MOR190201562286	Acción	1495953.35	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495953.35, modificado:1495953.35)}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CIVIL, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E2-2019	N	162427	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2)}	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Ciudad Juárez, Mor., México, lon:-99.1719095, lat:18.9117408)}	20-06-2019	16-12-2019	0	1495953.35	0	0	0
2019	2	MOR190201562340	Acción	848987.42	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848987.42, modificado:848987.42)}	Proyecto ejecutivo del sistema de agua potable de Tlacotepec y de alcantarillado y saneamiento en Zacualpan y Tlacotepec	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E25-2019	S	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlacotepec, Mor., México, lon:-98.7510466, lat:18.8139342)}	21-06-2019	17-12-2019	0	848987.42	0	0	0
2019	2	MOR190201562355	Acción	868977.8	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868977.8, modificado:868977.8)}	Construcción de la red de agua potable en la colonia La Rosa del municipio de Jiutepec, tercera etapa	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E13-2019	N	162427	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8)}	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:La Rosa, Jiutepec, Mor., México, lon:-99.1784844, lat:18.8948627)}	21-06-2019	18-10-2019	0	868977.8	0	0	0
2019	2	MOR190201562462	Acción	854519.38	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854519.38, modificado:854519.38)}	Supervisión, vigilancia y control de calidad de las obras relacionadas al apartado rural del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (proagua)	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E23-2019	N	108903	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095)}	10-06-2019	21-12-2019	0	854519.38	0	0	0
2019	2	MOR190201562473	Acción	1700916.41	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700916.41, modificado:1700916.41)}	Supervisión, vigilancia y control de calidad de las obras relacionadas al apartado urbano del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (proagua)	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E26-2019	N	12056	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095)}	10-06-2019	21-12-2019	0	1700916.41	0	0	0
2019	2	MOR190201562745	Acción	411290.6	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411290.6, modificado:411290.6)}	Supervisión, vigilancia y control de calidad de obras relacionadas al apartado PTAR del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E32-2019	S	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095)}	10-06-2019	21-12-2019	0	411290.6	0	0	0
2019	2	MOR190201562773	Acción	17005.77	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17005.77, modificado:17005.77)}	Consultorias especializadas para desarrollar la contraloría social en obras del apartado PTAR del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA)	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E35-2019	S	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095)}	10-06-2019	16-12-2019	0	17005.77	0	0	0
2019	2	MOR190201566021	Acción	3932580.97	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932580.97, modificado:3932580.97)}	Construcción del sistema de agua potable Loma bonita, segunda etapa, en Jiutepec	Morelos	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E10-2019	N	162427	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Loma Bonita, Progreso, Mor., México, lon:-99.1459612, lat:18.8714567)}	20-06-2019	16-12-2019	0	3932580.97	0	0	0
2019	2	MOR15150400594471	Proyecto de inversión	2992500	{ff1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992500.0, modificado:2992500.0)}	Const. De 1a. Etapa 4 Aulas Did. De 6.00x8.00 M. En Est. Rc. Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc. Bebederos, Obra Exterior Y Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZR-0687-2015	N	170	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:70, direccion:--, lon:-99.215, lat:18.841388)}	17-12-2015		2965865.03	2965865.03	2965865.03	2965865.03	2965865.03

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR15150400597548	Proyecto de inversión	24092554	{f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4092554E7, modificado:2.3951614E7)}	Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Col. Chamilpa, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0698-2015	N	34004	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:126, direccion:lon:-99.238333, lat:18.988333)}	20-11-2015	01-02-2017	23951614	23951614	23951614	23951614	23951614
2019	2	MOR15150400599376	Proyecto de inversión	423284.18	{f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423284.18, modificado:416432.36)}	Rehab.Da Daños Por Sismo. Elevación De Barda Perim. Acceso Principal, Sist.De Captación Y Conducc.De Aguas Pluviales, Coloc.De Rejilla De Mayor Capacidad En Muro Colindante Y Rehab.De Pasillo J.N Quet	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0615-2015	N	220	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611)}	07-12-2015	01-02-2016	416432.36	416432.36	416432.36	416432.36	416432.36
2019	2	MOR16160200678245	Proyecto de inversión	302500	{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302500.0, modificado:289378.84)}	Demolicion Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Caudillo Del Sur De San Juan Ahuehuevo, Ayala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	04-ZR-0353-2016	N	290	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:23, direccion:lon:-98.932777, lat:18.715)}	14-10-2016	01-12-2016	289378.84	289378.84	289378.84	289378.84	289378.84
2019	2	MOR16160300743673	Proyecto de inversión	594000	{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594000.0, modificado:571294.95)}	Construcción De Piso De Conc. Para Evitar Filtr.De Agua Pluvial Que Afecten Al Muro De Contención, Demol. De Muro De Piedra Fract.Y Reforz.Con Contrafuerzes De Mamp.De Piedra (50 M) Prim. Venustiano Ca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	16-ZR-0335-2016	N	199	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:7, direccion:lon:-98.7525, lat:18.935)}	04-10-2016		571294.95	571294.95	571294.95	571294.95	571294.95
2019	2	MOR16160300743676	Proyecto de inversión	3361150	{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3361150.0, modificado:3277580.0)}	Construcción De La 3a. Etapa 2 Aulas Didácticas De 2.5 E.E. En Est. U2-C Módulo De Escaleras Y Obra Exterior, Const. De Barda Perimetral (150 M2) En La Secundaria Lic. Miguel Alemán Valdés Pte. De I.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0358-2016	N	414	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:136, direccion:lon:-99.276844, lat:18.4825)}	20-10-2016	01-01-2017	3277580	3277580	3277580	3277580	3277580
2019	2	MOR17170100852306	Proyecto de inversión	1227191.06	{f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227191.06, modificado:1225311.38)} {f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:366256.05)}	Construcción De Techumbre En La Secundaria No. 40 De Cuauhtla, Cuauhtla - Cct 17dst0048b	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0264-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222)}	05-06-2017		1225311.38	1225311.38	1225311.38	1225311.38	1225311.38
2019	2	MOR17170200893786	Proyecto de inversión	540000	{f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:366256.05)}	Construcción De Aula Didáctica En Telesecundaria Miguel Hidalgo En El Municipio De Atlaltahuacan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	02-ZU-0172-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:lon:-98.897777, lat:18.936111)}	20-06-2017		366256.05	366256.05	366256.05	366256.05	366256.05
2019	2	MOR17170200893978	Proyecto de inversión	1591200	{f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591200.0, modificado:1583411.53)}	Construcción De Aula Didáctica Y Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 44 En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0171-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:141, direccion:lon:-99.274722, lat:18.964722)}	19-07-2017		1583411.53	1583411.53	1583411.53	1583411.53	1583411.53
2019	2	MOR17170200894781	Proyecto de inversión	115000	{f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0)}	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria 12 De Octubre, Coahuila, Amacuzac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	01-ZR-0481-2017	N	400	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COAHUIXTLA, AMACUZAC, lon:-99.234897, lat:18.921783)}	26-07-2017	01-08-2017	115000	115000	115000	115000	115000
2019	2	MOR17170200895119	Proyecto de inversión	140000	{f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:137413.41)}	Rehabilitación En La Primaria 10 De Abril En El Municipio De Joutla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	12-ZU-0267-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:lon:-99.180277, lat:18.614722)}	12-09-2017		137413.41	137413.41	137413.41	137413.41	137413.41

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1717 020089512 7	Proyecto de inversión	1790100	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790100.0, modificado:1785098.53}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785098.53}}	Construcción De Aulas Didácticas En La Secundaria México 2010 En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0335-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	04-09-2017		1785098.53	1785098.53	1785098.53	1785098.53	1785098.53
2019	2	MOR1717 020089513 2	Proyecto de inversión	760878	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760878.0, modificado:757264.55}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757264.55}}	Rehabilitación En La Primaria Guadalupe Victoria En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0256-2017	N	486	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	28-08-2017		757264.55	757264.55	757264.55	757264.55	757264.55
2019	2	MOR1717 020089513 4	Proyecto de inversión	540000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:536966.35}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536966.35}}	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Rosario Castellanos En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0248-2017	N	137	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	23-08-2017		536966.35	536966.35	536966.35	536966.35	536966.35
2019	2	MOR1717 020089513 7	Proyecto de inversión	762992	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762992.0, modificado:757264.69}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757264.69}}	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 4 En Col. Azteca En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0336-2017	N	677	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	31-08-2017		757264.69	757264.69	757264.69	757264.69	757264.69
2019	2	MOR1717 020089514 1	Proyecto de inversión	890000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:886786.5}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886786.5}}	Rehabilitación De La Primaria Vespertina Tlahuicalli En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0370-2017	N	601	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	04-10-2017	01-11-2017	886786.5	886786.5	886786.5	886786.5	886786.5
2019	2	MOR1717 020089514 4	Proyecto de inversión	660000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:657063.9}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657063.9}}	Rehabilitación En Primaria Gloria Almada De Bejarano En Lomas Del Camil En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0249-2017	N	512	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	31-07-2017	01-09-2017	657063.9	657063.9	657063.9	657063.9	657063.9
2019	2	MOR1717 030096557 9	Proyecto de inversión	977348.62	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977348.62, modificado:974422.79}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974422.79}}	Construcción De Compuaula En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón De La Comunidad De Actopan, Tepecala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	21-ZR-0298-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:lon:-99.408404, lat:18.731019}}	06-06-2017		974422.79	974422.79	974422.79	974422.79	974422.79
2019	2	MOR1618 020114126 0	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0}}	Rehabilitación General En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0983-2016	N	639	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD GABRIEL TEPEPAN, MUNICIPIO DE CUAUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
2019	2	MOR1618 020114149 9	Proyecto de inversión	1218000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0}}	Demolicion De Losas De Azotea Y Sustitucion Por Multipanel En El Jardín De Niños Bertha Von Glimmer.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	07-ZU-0977-2016	N	129	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	1218000	1218000	1218000	1218000	1218000
2019	2	MOR1718 020114151 4	Proyecto de inversión	754000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0}}	Demolicion Y Construccion De Biblioteca Escolar De 6x10 Mts. En La Escuela Primaria Estanislao Rojas.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	07-ZU-0657-2017	N	341	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE ACAPANTZINGO, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	754000	754000	754000	754000	754000
2019	2	MOR1818 020114323 1	Proyecto de inversión	2557028.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557028.6, modificado:2557028.6}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557028.6}}	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatepeco En El Municipio De Miacatlan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	17-02-0014-2013	N	9094	{meta1: {unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle matamoros colonia Coatepeco, 62606 Coatepeco, Miacatlan Morelos entre calle 20 de Noviembre y calle Las Iguanas, Calle Matamoros sin número, lon:-99.325555, lat:18.729444}}	31-05-2018	01-06-2018	2557028.6	2557028.6	2557028.6	2557028.6	2557028.6

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1818 020114323 5	Proyecto de inversión	9538726.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9538726.4, modificado:9538726.4}}	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatepec Miacatlan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	17-02-0001-2018	N	9094	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Avenida Morelos, colonia Coatepec 62606 Coatepec Miacatlan Morelos entre carretera Mazatepec Coatepec y calle Barranca de las Iguanas, lon:-99.325555, lat:18.729444}}	31-05-2018	01-08-2018	9538726.4	9538726.4	9538726.4	9538726.4	9538726.4
2019	2	MOR1804 01405359	Proyecto de inversión	940000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:939203.7}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR KUASAHUATL XOCHITLEN XOCHITEPEC MORELOS - 358227	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	358227	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE SAN JOSE Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA EL CALVARIO, lon:-99.2215171, lat:18.74754959}}	26-11-2018	31-12-2018	939203.7	939203.7	939203.7	939203.7	939203.7
2019	2	MOR1804 01405408	Proyecto de inversión	889040	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889040.0, modificado:888719.5}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359636	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359636	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL TEZOYUCA PUEBLO TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL TEZOYUCA Y JAVIER MINA Y NINGUNA ADELANTE DEL CAMPO DE FUTBOL TETECALITA, lon:-99.17994277, lat:18.76806879}}	26-11-2018	31-12-2018	888719.5	888719.5	888719.5	888719.5	888719.5
2019	2	MOR1804 01405412	Proyecto de inversión	887400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887400.0, modificado:887358.24}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR YANKUIK TLANESI CUERNAVACA MORELOS - 359648	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359648	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:89, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO OCOTEPEC, 62220 AMPLIACIÓN LA CRUZ (AMPLIACIÓN LOS RAMOS), CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA R, lon:-99.21341833, lat:18.97909959}}	26-11-2018	31-12-2018	887358.24	887358.24	887358.24	887358.24	887358.24
2019	2	MOR1804 01405413	Proyecto de inversión	892200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892200.0, modificado:891855.16}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR ENRIQUE FESTALOZZI CUAUTLA MORELOS - 359651	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359651	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ENTRE CALLE JAZMIN Y CERRADA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.95383206, lat:18.82506919}}	26-11-2018	31-12-2018	891855.16	891855.16	891855.16	891855.16	891855.16

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405416	Proyecto de inversión	886000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886000.0, modificado:885558.93}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS TEMIXCO MORELOS - 359735	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359735	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CONSPIRACION QUERETARO COLONIA RUBEN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO, ENTRE ABASOLO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLINICA DEL ISSSTE, lon:-99.2374219, lat:18.84058371}}	26-11-2018	31-12-2018	885558.93	885558.93	885558.93	885558.93	885558.93
2019	2	MOR180401405422	Proyecto de inversión	878000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878000.0, modificado:877889.74}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PROFRA AURELIO C MERINO CUERNAVACA MORELOS - 359779	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359779	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO, 62039 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE PERU, ENTRE PERU Y COSTA RICA, lon:-99.24642917, lat:18.90885967}}	26-11-2018	31-12-2018	877889.74	877889.74	877889.74	877889.74	877889.74
2019	2	MOR180401405425	Proyecto de inversión	893000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893000.0, modificado:892655.14}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS JUITEPEC MORELOS - 359822	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359822	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS COLONIA LA ROSA, 62553 JUITEPEC, JUITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE DEL BAMBÚ, CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS ENTRE LLAMARADA Y AV. BARRANCA ANALCO A UN LADO DE LA CAPILLA LOS SANTOS ANGELES , lon:-99.18089088, lat:18.89482979}}	26-11-2018	31-12-2018	892655.14	892655.14	892655.14	892655.14	892655.14
2019	2	MOR180401405427	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649953.84}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO CUERNAVACA MORELOS - 359836	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359836	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:CALLE DE LOS PINOS COLONIA CHAMILPA, 62210 LOMAS DE CHAMILPA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE OYAMELES Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE EUCALIPTOS ENTRE OYAMELES Y CAMINO ANTIGUO A HUITZILAC, lon:-99.24214459, lat:18.9865512}}	26-11-2018	31-12-2018	649953.84	649953.84	649953.84	649953.84	649953.84
2019	2	MOR180401405429	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648970.5}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA AMADO NERVO YECAPIXTLA MORELOS - 359841	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359841	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACHICHIPICO, 62824 ACHICHIPICO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE XOQUIAPA ENTRE BENITO JUAREZ Y XOQUIAPA, lon:-98.82455511, lat:18.94541794}}	26-11-2018	31-12-2018	648970.5	648970.5	648970.5	648970.5	648970.5

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405432	Proyecto de inversión	825922.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825922.81, modificado:82577.99}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359861	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359861	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN COLONIA PALO GRANDE, 62984 PALO GRANDE, TLALQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TEPEPA CARRETERA JIJUTLA - CHINAMECA, lon:-99.1492336, lat:18.59556027}}	26-11-2018	31-12-2018	825577.99	825577.99	825577.99	825577.99	825577.99
2019	2	MOR180401405444	Proyecto de inversión	664269	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:663924.16}}	CONSTRUCCION DE BARDÁ PERIMETRAL EN PRIMARIA GUILLERMO PRIETO MIACATLAN MORELOS - 359905	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359905	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MIACATLAN, 62600 COATELCO, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE GALEANA ENTRE COSTITUCION Y GALEANA AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA CUAHTLITZIN, lon:-99.33143382, lat:18.73121348}}	26-11-2018	31-12-2018	663924.16	663924.16	663924.16	663924.16	663924.16
2019	2	MOR180401405458	Proyecto de inversión	531415.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:529950.19}}	CONSTRUCCION DE BARDÁ PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359943	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359943	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SAN JOSÉ DE PALA, 62986 SAN JOSÉ DE PALA, TLALQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 1 DE ENERO, ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CLINICA, lon:-99.01386003, lat:18.55673392}}	26-11-2018	31-12-2018	529950.19	529950.19	529950.19	529950.19	529950.19
2019	2	MOR15150400594433	Proyecto de inversión	322000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:315418.47}}	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Miacatán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	15-ZR-0613-2015	N	139	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:-, lon:-99.360265, lat:18.769983}}	15-12-2015		315418.47	315418.47	315418.47	315418.47	315418.47
2019	2	MOR15150400594456	Proyecto de inversión	548930.41	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548930.41, modificado:433658.63}}	Construcción De Techumbre En La Prim. José María Morelos Y Pavón De Tlzapota, Puente De Itlla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0381-2015	N	297	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:-, lon:-99.274722, lat:18.4875}}	13-08-2015	01-10-2015	433658.63	433658.63	433658.63	433658.63	433658.63
2019	2	MOR15160100633464	Proyecto de inversión	65905.7	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65905.7, modificado:61610.11}}	Rehabilitación General De Red Sanitaria Exterior Y Sustitución De Malla Ciclónica De 2 Mts. De Altura En El Centro De Desarrollo Infantil (Cend) No. 4 Profra. Guadalupe Elizondo Vega De Jutepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	11-ZU-0871-2015	N	68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	01-04-2016		61610.11	61610.11	61610.11	61610.11	61610.11
2019	2	MOR15160100634698	Proyecto de inversión	1012000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012000.0, modificado:999778.72}}	Rehab. Gral. De Cancha De Uso Múltiple, Rehab. De Muro De Contención Y Rehab. De Bebederos En La Prim. Sangre De Heroes De Tlalapanitla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	23-ZU-0878-2015	N	208	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:-, lon:-98.996944, lat:19.006666}}	21-01-2016		999778.72	999778.72	999778.72	999778.72	999778.72

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1616 020067817 2	Proyecto de inversión	505881.13	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505881.13, modificado:499416.67}}	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Armado Nuevo De San Gabriel Las Palmas, Amacuzac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	01-ZR-0341-2016	N	85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion: lon:-99.346944, lat:18.614166}}	04-10-2016	01-12-2016	499416.67	499416.67	499416.67	499416.67	499416.67
2019	2	MOR1616 020067830 4	Proyecto de inversión	1109577.27	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109577.27, modificado:109936.6}}	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Andador De Acceso Y Rampas En La Primaria Dr. Belisario Domínguez De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0342-2016	N	786	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: lon:-99.184166, lat:18.839444}}	24-08-2016		109936.6	109936.6	109936.6	109936.6	109936.6
2019	2	MOR1616 030074349 7	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:739229.73}}	Rehabilitación De Aula De Acuerdo Al Dictamen Técnico Estructural Del Inieim Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Luis Donaldo Colosio, Jutepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	11-ZR-0359-2016	N	575	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion: lon:-99.131388, lat:18.878611}}	18-10-2016		739229.73	739229.73	739229.73	739229.73	739229.73
2019	2	MOR1616 030078239 0	Proyecto de inversión	5530814.24	{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:995546.56, modificado:996276.41}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:5, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871569.97, modificado:3871569.97}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663697.71, modificado:663697.71}}	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	352619	N	1081	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y CALLE ZACAHUATES, LA OBRA SE LLEVARÁ A CAB, lon:-98.94056579, lat:18.78731355}}	01-07-2016	31-10-2016	5531544.09	5531544.09	5531544.09	5531544.09	5531544.09
2019	2	MOR1616 040082604 9	Proyecto de inversión	118197.75	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118197.75, modificado:118080.25}}	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	04-ZR-0775-2016	N	837	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion: lon:-98.957777, lat:18.728888}}	06-04-2016	01-05-2017	118080.25	118080.25	118080.25	118080.25	118080.25
2019	2	MOR1616 040082616 0	Proyecto de inversión	1750000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1717720.44}}	Construcción De Techumbre Y Pavimentación En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Benito Juárez De Axochiapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	03-ZU-0314-2016	N	395	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: lon:-98.5025}}	27-12-2016		1717720.44	1717720.44	1717720.44	1717720.44	1717720.44
2019	2	MOR1617 010085021 5	Proyecto de inversión	211750	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211750.0, modificado:206483.12}}	Construcción De Barda Perimetral (55.00 M.) En El Centro De Educación Inicial Indígena (C.E.I.I.) Xocoyotín De Atlautlan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	02-ZR-0336-2016	N	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion: lon:-98.897777, lat:18.936111}}	05-08-2016	01-09-2016	206483.12	206483.12	206483.12	206483.12	206483.12
2019	2	MOR1617 010085025 5	Proyecto de inversión	2702000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702000.0, modificado:2697334.65}}	Construcción De 3ra Etapa: 2 Talleres De 2.00 E.E. Cada Uno Y Sanitarios De 1.00 E.E. En Estructura UH-C En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 19 De Col. Pro-Hogar, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0826-2016	N	700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: lon:-99.184166, lat:18.839444}}	15-04-2017		2697334.65	2697334.65	2697334.65	2697334.65	2697334.65
2019	2	MOR1717 010085225 1	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1194825.76}}	Construcción De 2 Aulas Y Equipamiento En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 12 De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla Cct 17dm0012k	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0181-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:134, direccion: lon:-98.938055, lat:18.791388}}	07-06-2017		1194825.76	1194825.76	1194825.76	1194825.76	1194825.76
2019	2	MOR1717 010085228 4	Proyecto de inversión	1227191.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227191.06, modificado:1224209.99}}	Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo De Cuautla, Cuautla Cct17dpr0446o	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0194-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: lon:-98.955833, lat:18.812222}}	11-07-2017	01-09-2017	1224209.99	1224209.99	1224209.99	1224209.99	1224209.99

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1717 010085232 3	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:133, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994883.91}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287439.7, modificado:284721.8}}	Construcción De Sanitarios En El Cbitis 76 - Cct 17cto03e	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0182-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222}}	12-09-2017		1994883.91	1994883.91	1994883.91	1994883.91	1994883.91
2019	2	MOR1617 020089183 9	Proyecto de inversión	287439.7	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287439.7, modificado:284721.8}}	Desmantelamiento De Techumbre De Plaza Civica En La Primaria Gral. Ignacio Zaragoza De Tehuixtla, Joluita	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	12-ZU-0835-2016	N	270	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:lon:-99.270833, lat:18.559444}}	12-05-2017	01-06-2017	284721.8	284721.8	284721.8	284721.8	284721.8
2019	2	MOR1717 020089511 5	Proyecto de inversión	875160	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875160.0, modificado:506591.15}}	Construcción De Aula De Cómputo En La Secundaria Mariano Matamoros En El Municipio De Jantetelco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	10-ZR-0220-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:11, direccion:lon:-96.776388, lat:18.715}}	29-06-2017		506591.15	506591.15	506591.15	506591.15	506591.15
2019	2	MOR1717 020089512 8	Proyecto de inversión	1887714	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887714.0, modificado:1883830.27}}	Rehabilitación En La Secundaria 2 De Abril En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0222-2017	N	1354	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	27-07-2017	01-11-2017	1883830.27	1883830.27	1883830.27	1883830.27	1883830.27
2019	2	MOR1717 020089514 9	Proyecto de inversión	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:237214.48}}	Rehabilitación En Primaria Niños Héroes En Col. Rio Escóndido De Acatilpa, En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0338-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	31-08-2017		237214.48	237214.48	237214.48	237214.48	237214.48
2019	2	MOR1717 020089515 3	Proyecto de inversión	470320	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470320.0, modificado:466355.69}}	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Temixco, Tetlana	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZR-0466-2017	N	225	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:11, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	30-06-2017		466355.69	466355.69	466355.69	466355.69	466355.69
2019	2	MOR1717 020089515 8	Proyecto de inversión	491400	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491400.0, modificado:488167.87}}	Rehabilitación En El Jardín De Niños Prof. Estanislao Rojas Zúñiga En El Municipio De Tepoztlán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	20-ZU-0391-2017	N	173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:95, direccion:lon:-99.099722, lat:18.955277}}	24-08-2017		488167.87	488167.87	488167.87	488167.87	488167.87
2019	2	MOR1717 020089520 7	Proyecto de inversión	98000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:96075.89}}	Rehabilitación En Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Tlaltizapán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	24-ZU-0387-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:lon:-99.117777, lat:18.883333}}	25-08-2017		96075.89	96075.89	96075.89	96075.89	96075.89
2019	2	MOR1717 020089520 9	Proyecto de inversión	1540000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540000.0, modificado:1535036.22}}	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio En La Secundaria Moliste Sáenz Garza En El Municipio De Yauhtec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	29-ZU-0388-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:lon:-99.066388, lat:18.911111}}	25-08-2017		1535036.22	1535036.22	1535036.22	1535036.22	1535036.22
2019	2	MOR1717 030085465 1	Proyecto de inversión	6006000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6006000.0, modificado:3974347.27}}	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea A Presión Fira (Emiliano Zapata-Xochitepec)	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección Sustentable	08-ZR-0614-2017	N	18202	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.5}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Emiliano Zapata-Xochitepec, lon:-99.234897, lat:18.921763}}	05-12-2017		3974347.27	3974347.27	3974347.27	3974347.27	3974347.27
2019	2	MOR1717 030085628 9	Proyecto de inversión	1620000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1613107.21}}	Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0126-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222}}	23-09-2017		1613107.21	1613107.21	1613107.21	1613107.21	1613107.21
2019	2	MOR1717 030086442 2	Proyecto de inversión	1418365.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418365.95, modificado:1389619.8}}	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Puente De Itla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0402-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:lon:-99.243888, lat:18.685}}	09-08-2017		1389619.8	1389619.8	1389619.8	1389619.8	1389619.8

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170300965126	Proyecto de inversión	814936	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814936.0, modificado:797759.8}}	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Amacuzac Centro, Amacuzac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	01-ZU-0270-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:~, lon:-99.368444, lat:18.598611}}	06-07-2017		797759.8	797759.8	797759.8	797759.8	797759.8
2019	2	MOR1717030096520	Proyecto de inversión	573895.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573895.05, modificado:561439.98}}	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Río Pánuco De La Comunidad De Apancingo, Coatlán Del Río	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	05-ZR-0284-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:~, lon:-99.463611, lat:18.679722}}	25-08-2017		561439.98	561439.98	561439.98	561439.98	561439.98
2019	2	MOR17180101078309	Proyecto de inversión	754000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}}	Rehabilitación General En Jardín De Niños El Pipila, Cuautla.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0649-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-12-2017	01-12-2017	754000	754000	754000	754000	754000
2019	2	MOR17180201141221	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Cinco Aulas Móviles Para La Primaria Indígena Tezahuapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0646-2017	N	86	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-01-2018	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
2019	2	MOR16180201141327	Proyecto de inversión	990500	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990500.0, modificado:990500.0}}	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Paulo Freire	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	07-ZU-0966-2016	N	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUERNAVACA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	990500	990500	990500	990500	990500
2019	2	MOR16180201141451	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Rehabilitación General En La Escuela Secundaria Sitio De Cuautla.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	10-ZR-0965-2016	N	146	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE JANETELCO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	200000	200000	200000	200000	200000
2019	2	MOR180401405420	Proyecto de inversión	890200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890200.0, modificado:889855.17}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA TLAMACHTILCALLI CUERNAVACA MORELOS - 359772	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359772	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA LA MOJONERA, 62137 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE XIXINTLA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE AZALEA ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PRIVADA XIXINTLA A UNA CUADRA DEL ESTADIO CENTENARIO, lon:-99.24578552, lat:18.97419009}}	26-11-2018	31-12-2018	889855.17	889855.17	889855.17	889855.17	889855.17
2019	2	MOR180401405431	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049655.19}}	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR ESTADO DE OAXACA TEMIXCO MORELOS - 359856	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359856	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TLAPANES, CALLE GUADALUPE VICTORIA A UN LADO DE LA TIENDA DE ABARROTES LOS GUEROS, lon:-99.23597887, lat:18.81982767}}	26-11-2018	31-12-2018	1049655.19	1049655.19	1049655.19	1049655.19	1049655.19

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405434	Proyecto de inversión	943826.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943826.85, modificado:943482.03}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FLORENCIA CERME - 359871	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359871	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE MAYO COLONIA CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBIAS Y CALLE JACARANDAS, CALLE CORDOVA MUY CERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.95078239, lat:18.81057748}}	26-11-2018	31-12-2018	943482.03	943482.03	943482.03	943482.03	943482.03
2019	2	MOR180401405441	Proyecto de inversión	531415.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:530468.5}}	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR RIO GRANDE AXOCHIAPAN MORELOS - 359894	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359894	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR COLONIA AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE EJERCITO LIBERTADOR Y CALLE EJERCITO GARANTE, CALLE FLORIDA ENTRE CALLE NUECES Y CALLE CEDROS FRENTE A UAN CANCHA DEPORTIVA, lon:-98.75230526, lat:18.49589651}}	26-11-2018	31-12-2018	530468.5	530468.5	530468.5	530468.5	530468.5
2019	2	MOR15150100471328	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2241667.71}}	Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyotepec, Ayala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	04-ZR-0020-2015	N	334	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:lon:-98.982142, lat:18.767087}}	03-07-2016	01-08-2016	2241667.71	2241667.71	2241667.71	2241667.71	2241667.71
2019	2	MOR14150300595192	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:60, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-1028-2014	N	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:lon:-98.955265, lat:18.812788}}	17-07-2015	01-02-2016	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
2019	2	MOR15150400594438	Proyecto de inversión	333500	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333500.0, modificado:327092.82}}	Rehabilitación De Aula (En Espera De Dicamen Estructural) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Sistema En El J.N. Gallea, Col. 5 De Mayo, Ocutituco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	16-ZR-0705-2015	N	72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:lon:-98.775698, lat:18.877693}}	23-12-2015	01-01-2016	327092.82	327092.82	327092.82	327092.82	327092.82
2019	2	MOR1515040060630	Proyecto de inversión	15000000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000000.0, modificado:14805564.73E7}}	Unidad De Docencia De Dos Niveles (1ra. Etapa) Para La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (Utez) De Palo Escrito, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0789-2015	N	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:lon:-99.20407, lat:18.840241}}	08-04-2016		14805564.73	14805564.73	14805564.73	14805564.73	14805564.73
2019	2	MOR15150400603639	Proyecto de inversión	14100000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14100000.0, modificado:1411E7}}	Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZU-0686-2015	N	6000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:lon:-99.191111, lat:18.656388}}	23-10-2015		14100000	14100000	14100000	14100000	14100000
2019	2	MOR16160300737061	Proyecto de inversión	208025	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208025.0, modificado:203571.82}}	Sust.De Canc.Y Cerraduras En 4 Ptas. Aplic.De Pint.En Gral., Sust.De Piso De Conc., Coloc.De Piso De Loseta De Ceram., Antiderr.En Aulas Y Rehab.De Inst.Elect Y Const.De Rampas En El J	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0373-2016	N	81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:lon:-99.234897, lat:18.821783}}	04-10-2016	01-11-2016	203571.82	203571.82	203571.82	203571.82	203571.82
2019	2	MOR16160300739126	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:311738.13}}	Construcción De Barrda Perimetral (100.00 M) En La Telesecundaria José Martí De Col. Lomas De Trujillo, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZR-0356-2016	N	700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:lon:-99.183243, lat:18.840984}}	27-09-2016	01-11-2016	311738.13	311738.13	311738.13	311738.13	311738.13

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR16160300743437	Proyecto de inversión	1030000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1021314.29}}	Impermeabilización, Rehab. De Inst. Eléctrica, Rehab. De Sanitarios, Sust.De Cancelería, Aplicación De Pintura En General, Rampas, Barandales Y Bebederos En El Jardín De Niños Primavera	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	09-ZR-0350-2016	N	86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:lon:-99.205277, lat:19.033889}}	27-09-2016		1021314.29	1021314.29	1021314.29	1021314.29	1021314.29
2019	2	MOR1717020094385	Proyecto de inversión	340000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:337559.34}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:487200.0}}	Rehabilitación Eléctrica En La Secundaria María Del Carmen Pineda Jesús En El Municipio De Emiliano Zapata U. Hab. Las Garzas	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZR-0367-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:lon:-99.184166, lat:18.839444}}	20-09-2017		337559.34	337559.34	337559.34	337559.34	337559.34
2019	2	MOR1717020095113	Proyecto de inversión	490000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:487200.0}}	Rehabilitación De Laboratorio En La Secundaria Mariano Escobedo En El Municipio De Huitzilac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	09-ZR-0368-2017	N	557	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:lon:-99.241666, lat:19.054166}}	09-10-2017		487200	487200	487200	487200	487200
2019	2	MOR1717020095126	Proyecto de inversión	1166750.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166750.78, modificado:1090400.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843360.0, modificado:2819790.8}}	Construcción De Barda Perimetral Y Huerto Escolar En La Secundaria Técnica No. 9 En El Municipio De Xoxocotla, Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZR-0401-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:lon:-99.243888, lat:18.685}}	29-06-2017		1090400	1090400	1090400	1090400	1090400
2019	2	MOR1717020095142	Proyecto de inversión	2843360	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843360.0, modificado:2819790.8}}	Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Secundaria Técnica No. 36 En Alta Palmira, Texico	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0277-2017	N	551	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	12-09-2017		2819790.8	2819790.8	2819790.8	2819790.8	2819790.8
2019	2	MOR1717020095152	Proyecto de inversión	128000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:124881.9}}	Rehabilitación Jardín De Niños María Engracia Palacios Montes De Oca En El Municipio De Texico, Col. Morelos	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0468-2017	N	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	27-12-2017		124881.9	124881.9	124881.9	124881.9	124881.9
2019	2	MOR1717020095205	Proyecto de inversión	917988	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917988.0, modificado:913237.99}}	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Tepoztlán, La Santísima	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	20-ZU-0385-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:lon:-99.099722, lat:18.985277}}	25-08-2017		913237.99	913237.99	913237.99	913237.99	913237.99
2019	2	MOR1717020095208	Proyecto de inversión	608350	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608350.0, modificado:604939.61}}	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Ignacio Maya En El Municipio De Xochitepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	28-ZR-0143-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:lon:-99.258055, lat:18.743611}}	25-07-2017		604939.61	604939.61	604939.61	604939.61	604939.61
2019	2	MOR1717020095233	Proyecto de inversión	1790100	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790100.0, modificado:1776186.72}}	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 46 En El Municipio De Jiutepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	11-ZR-0369-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:lon:-99.181944, lat:18.858333}}	30-06-2017		1776186.72	1776186.72	1776186.72	1776186.72	1776186.72
2019	2	MOR17170300965640	Proyecto de inversión	417376.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417376.26, modificado:410052.83}}	Impermeabilización Y Rehabilitación De Pisos Del Jardín De Niños Gral. Emiliano Zapata De Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZU-0288-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:lon:-99.191111, lat:18.656388}}	07-08-2017	01-09-2017	410052.83	410052.83	410052.83	410052.83	410052.83
2019	2	MOR16180101078335	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Rehabilitación De Tachumbre Para El Jardín De Niños Heroes, En La Localidad De Ayala Municipio De Ayala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	04-ZR-0974-2016	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AYALA, MUNICIPIO DE AYALA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	29-10-2017	01-12-2017	200000	200000	200000	200000	200000

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105321	Proyecto de inversión	3197899.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238529.86, modificado:2226008.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575621.96, modificado:572402.27}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.98, modificado:381601.51}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tapalcingo - 57216	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57216	N	780	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE GALEANA COLONIA HUITCHILA, 62923 HUITCHILA TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GALEANA SIN NUMERO COLONIA CENTRO C.P. 62923 ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y BELISARIO DOMINGUEZ HUITCHILA, TEPALCINGO MO, lon:-98.9292376, lat:18.63927812}}	11-04-2018	09-07-2018	3180012.59	3180012.59	3180012.59	3180012.59	3180012.59
2019	2	MOR17180201141377	Proyecto de inversión	464000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}}	Demolicion Y Construcción De 55 Ml De Pared Perimetral En La Escuela Primaria Juan De La Barrera.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	19-ZR-0654-2017	N	150	{meta1: {unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	464000	464000	464000	464000	464000
2019	2	MOR16180201141385	Proyecto de inversión	6000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Demolicion De Losas Y Colocacion De Cubierta Multipanel, Instalacion Electrica Y Rehabilitacion De Muros En La Escuela Secundaria Cuauhtemoc.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	03-ZU-0964-2016	N	337	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
2019	2	MOR16180201141472	Proyecto de inversión	9164000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9164000.0, modificado:9164000.0}}	Rehabilitacion General De Edificio Iq No. 23 General Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0967-2016	N	264	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-03-2018	9164000	9164000	9164000	9164000	9164000
2019	2	MOR180401405411	Proyecto de inversión	939200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939200.0, modificado:938855.17}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA YEYTLAJOTLI AYALA MORELOS - 359645	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359645	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:AVENIDA SATELITE PUEBLO TENEXTEPANGO, 62725 TENEXTEPANGO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUAREZ Y SALITRE SE ENCUENTRA EN LA AYUDANTIA, lon:-98.95614104, lat:18.72840453}}	26-11-2018	31-12-2018	938855.17	938855.17	938855.17	938855.17	938855.17
2019	2	MOR180401405418	Proyecto de inversión	877600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877600.0, modificado:875133.59}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PLAN DE AYALA YAUTEPEC MORELOS - 359745	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359745	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE JAIME TORRES BODET COLONIA COCOYOC, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE GONZALEZ BOCANEGRA Y JUVENTINO ROSAS 3 CUADRAS ARRIBA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, lon:-98.97742872, lat:18.89414986}}	26-11-2018	31-12-2018	875133.59	875133.59	875133.59	875133.59	875133.59

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405419	Proyecto de inversión	884400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884400.0, modificado:884380.62}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CUERNAVACA MORELOS - 359753	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359753	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EGONIA ESQ. MAGNOLIA COLONIA SATELITE, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE BEGONIA, CALLE MAGNOLIA ENTRE BEGONIA Y JAZMIN A UN LADO DEL MERCADO, lon:-99.20308475, lat:18.91372107}}	26-11-2018	31-12-2018	884380.62	884380.62	884380.62	884380.62	884380.62
2019	2	MOR180401405426	Proyecto de inversión	918000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918000.0, modificado:915717.72}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ YAUTEPEC MORELOS - 359825	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359825	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ATLIHUAYAN, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA-CUAUTLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL A CUAUTLA PASEO SOLI, lon:-99.07844433, lat:18.86876957}}	26-11-2018	31-12-2018	915717.72	915717.72	915717.72	915717.72	915717.72
2019	2	MOR180401405435	Proyecto de inversión	623353.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623353.89, modificado:623353.04}}	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR PROFRA CARMEN CALDERON YAUTEPEC MORELOS - 359875	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359875	S	0	{unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CALLE JULIO NOVOA PUEBLO OACALCO, 62737 OACALCO, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE OACALCO, lon:-99.03023301, lat:18.91736896}}	26-11-2018	31-12-2018	623353.04	623353.04	623353.04	623353.04	623353.04
2019	2	MOR180401405437	Proyecto de inversión	80255	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80255.0, modificado:80175.26}}	DOTACION DE AGUA EN SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CUERNAVACA MORELOS - 359886	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359886	S	0	{unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA FRANCIA COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS, 62245 CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE PEDRO DE ALVARADO, AVENIDA TEOPANZOLCO CERCA DEL COLEGIO MORELOS, lon:-99.22706276, lat:18.94888626}}	26-11-2018	31-12-2018	80175.26	80175.26	80175.26	80175.26	80175.26
2019	2	MOR180401405440	Proyecto de inversión	531415.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531323.44}}	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CESAR USCANGA USCANGA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359892	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359892	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE AVILA CAMACHO MUY CERCA DE LA ENTRADA AL BALNEARIO EL ROLLO, lon:-99.15780314, lat:18.63849015}}	26-11-2018	31-12-2018	531323.44	531323.44	531323.44	531323.44	531323.44

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405442	Proyecto de inversión	1323672.8	{{f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323672.8, modificado:1323527.97)}}	MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN SECUNDARIA JUAN ESCUTIA AXOCHIAPAN MORELOS - 359902	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359902	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS COLONIA AXOCHIAPAN, 62950 MARCELINO RODRIGUEZ (SAN IGNACIO), AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE AZUCENA, CALLE ABASOLO A UN LADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.7466551, lat:18.58124954)}	26-11-2018	31-12-2018	1323527.97	1323527.97	1323527.97	1323527.97	1323527.97
2019	2	MOR190201563981	Proyecto de inversión	12811495.3	{{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.281149527E7, modificado:1.281149527E7)}}	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUERNAVACA-TEZOZTLAN EN EL ESTADO DE MORELOS.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		N	85000	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Carr Cuernavaca-Tepoztlán 662, Morelos, México, lon:-99.1704425, lat:18.9759125)}	08-04-2019	06-06-2019	12811495.27	12811495.27	12811495.27	12811495.27	12811495.3
2019	2	MOR14140300383979	Proyecto de inversión	1500000	{{f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495096.42)}}	1a Etapa De La Reparación De Inst.Elect. (Redes Generales Ext. Y Tablero Principal), Desazolve De Fosa Séptica, Rehab De Sanit De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Azteca, Ternixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0444-2014	N	693	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-99.221443, lat:18.845273)}	14-01-2015	01-04-2017	1495096.42	1495096.42	1495096.42	1495096.42	1495096.42
2019	2	MOR15150100471853	Proyecto de inversión	1273051.64	{{f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273051.64, modificado:1141407.51)}}	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Plan De San Luis En La Col. Cuauhémoc, Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0021-2015	N	503	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:6, localidad:0, direccion:-, lon:-99.955265, lat:18.812788)}	30-04-2015	01-05-2015	1141407.51	1141407.51	1141407.51	1141407.51	1141407.51
2019	2	MOR15150100471945	Proyecto de inversión	945000	{{f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:940159.29)}}	Techumbre En La Primaria Cuauhémoc De Champlia, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0003-2015	N	300	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:126, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783)}	02-06-2015	01-09-2015	940159.29	940159.29	940159.29	940159.29	940159.29
2019	2	MOR16160300736940	Proyecto de inversión	385924.8	{{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385924.8, modificado:368258.79)}}	Construcción De Cisterna De 33.00 M3 De Capacidad, Construcción De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Prim. Prof. Agustín Román Bustamante De Villa Santiago, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0339-2016	N	202	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-99.185277, lat:18.979722)}	04-10-2016		368258.79	368258.79	368258.79	368258.79	368258.79
2019	2	MOR16160300739110	Proyecto de inversión	224000	{{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:211251.68)}}	Construcción De Barda Perimetral (70.00 M) En El Jardín De Niños Profra. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0355-2016	N	700	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-99.183243, lat:18.840984)}	27-09-2016		211261.68	211261.68	211261.68	211261.68	211261.68
2019	2	MOR16160300743428	Proyecto de inversión	480000	{{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:473743.43)}}	Rehabilitación De Cancha De Uso Múltiple Y Canal Para Desalajo De Agua Pluvial En La Secundaria Técnica No. 16 De Huixtla, Mor	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	09-ZR-0343-2016	N	294	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.267222, lat:19.028333)}	27-09-2016		473743.43	473743.43	473743.43	473743.43	473743.43
2019	2	MOR16160300744379	Proyecto de inversión	461500	{{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461500.0, modificado:449465.19)}}	Rehabilitación De Edificios En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	33-ZR-0427-2016	N	270	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:33, localidad:2, direccion:-, lon:-98.763444, lat:18.7425)}	14-10-2016	01-11-2016	449465.19	449465.19	449465.19	449465.19	449465.19
2019	2	MOR16160300744399	Proyecto de inversión	239674.57	{{f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239674.57, modificado:227975.06)}}	Sustitución De Barda Perimetral (50 M) Reparación De Fisuras En Muros En La Primaria José María Morelos Y Pavón De La Unidad Habitacional Ciosl, Tepoztlán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	20-ZR-0251-2016	N	119	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: (cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-99.101227, lat:18.986457)}	14-09-2016	01-10-2016	227975.06	227975.06	227975.06	227975.06	227975.06

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170200995114	Proyecto de inversión	740000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:736020.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:736020.0}}	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 16 En El Municipio De Hutzicac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	09-ZR-0243-2017	N	260	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:lon:-99.267222, lat:19.028333}}	06-09-2017		736020	736020	736020	736020	736020
2019	2	MOR17170200995211	Proyecto de inversión	1943239.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943239.22, modificado:1936033.21}}	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 27 En El Municipio De Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZR-0218-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:lon:-99.209722, lat:18.641111}}	03-08-2017		1936033.21	1936033.21	1936033.21	1936033.21	1936033.21
2019	2	MOR17170300956299	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:847374.85}}	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 9.00 Metros En Estructura R-C. Incluye Mobiliario Y Obra Exterior, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En La Primaria Ignacio Larica Gaytán, Col.V.Gro	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0389-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222}}	13-09-2017		847374.85	847374.85	847374.85	847374.85	847374.85
2019	2	MOR17170300956406	Proyecto de inversión	540000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537862.38}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537862.38}}	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Tlamachalli En El Municipio De Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZR-0227-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:lon:-99.309166, lat:18.679722}}	28-08-2017		537662.38	537662.38	537662.38	537662.38	537662.38
2019	2	MOR17170300964444	Proyecto de inversión	1637474.74	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637474.74, modificado:1634372.92}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637474.74, modificado:1634372.92}}	Construcción De Techumbre Tipo Inleim Primaria Cuauhtémoc De El Salto, Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0461-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:lon:-99.290139, lat:18.458424}}	11-10-2017		1634372.92	1634372.92	1634372.92	1634372.92	1634372.92
2019	2	MOR17170300964940	Proyecto de inversión	1978000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978000.0, modificado:1941355.61}}	Remodelación Del Tecnológico De Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZU-0489-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:lon:-99.191111, lat:18.656388}}	30-09-2017		1941355.61	1941355.61	1941355.61	1941355.61	1941355.61
2019	2	MOR17180101074318	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	Rehabilitación General En Escuela Primaria Benito Juárez, San Andres Cuautempan, Tlayacapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	26-ZR-0632-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CUAUTEMPAN, TLAYACAPAN, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-11-2017	01-12-2017	580000	580000	580000	580000	580000
2019	2	MOR17180101074348	Proyecto de inversión	928000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}}	Rehabilitación General En La Escuela Prescolar Indígena Topisín Atlatlahuacan, Atlatlahuacan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	02-ZR-0633-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	27-11-2017	01-12-2017	928000	928000	928000	928000	928000
2019	2	MOR18180201106736	Proyecto de inversión	13649556	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2456293.09, modificado:2452815.36}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635210.24}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9554689.22, modificado:9538726.4}}	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatalan - 57195	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57195	N	9094	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA COATETELCO, 62806 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CARRETERA MAZATEPEC COATETELCO Y CALLE BARRANCA DE LAS IGUANAS, AVENIDA MORELOS SIN NUMERO COLONIA NARVARTE, COATETELCO MUNICIPAL, lon:-99.34192566, lat:18.72759899}}	31-05-2018	31-08-2018	13626752	13626752	13626752	13626752	13626752
2019	2	MOR17180201141251	Proyecto de inversión	928000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}}	Reforzamiento De Muros Y Techumbre En El Jardín De Niños Florencia Cermeño De Puente	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0658-2017	N	103	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD CENTRO, MUNICIPIO DE CUAJUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	928000	928000	928000	928000	928000

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17180201141283	Proyecto de inversión	1044000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}}	Reforzamiento Con Estructura Metalica En Columnas Y Trabes En La Escuela Primaria Unesco.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	07-ZU-0659-2017	N	301	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE CHAMILPA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	1044000	1044000	1044000	1044000	1044000
2019	2	MOR17180201141311	Proyecto de inversión	1160000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}	Reforzamiento Con Estructura Metalica En Columnas Y Trabes En El Capep 01.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	07-ZU-0660-2017	N	280	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000
2019	2	MOR17180201141351	Proyecto de inversión	429200	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429200.0, modificado:429200.0}}	Construccion De Barda En El Jardin De Niños Lic. Benito Juarez.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	28-ZR-0627-2017	N	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	429200	429200	429200	429200	429200
2019	2	MOR17180201141363	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	Rehabilitacion General En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	30-ZR-0631-2017	N	177	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MEXQUEMECA, YECAPITLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	580000	580000	580000	580000	580000
2019	2	MOR17180201141368	Proyecto de inversión	406000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}}	Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Indigena Topitsin	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	02-ZR-0653-2017	N	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ATLATLHUACAN, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	406000	406000	406000	406000	406000
2019	2	MOR16180201141397	Proyecto de inversión	4700320	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700320.0, modificado:4700320.0}}	Construccion De 3 Aulas Didacticas En La Escuela Secundaria Tecnica No. 16	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	09-ZR-0980-2016	N	260	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE HUITZILAC, MUNICIPIO DE HUITZILAC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-03-2018	4700320	4700320	4700320	4700320	4700320
2019	2	MOR16180201141417	Proyecto de inversión	812000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:812000.0}}	Rehabilitación General Y O Construcción En El Jardín De Niños Ma. Elena Ochoa Silva.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	03-ZR-0984-2016	N	124	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE TELIXTAC, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-03-2018	812000	812000	812000	812000	812000
2019	2	MOR17180201141537	Proyecto de inversión	406000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}}	Reforzamiento De Estructura Metalica De Sanitarios Direccion Y Aulas, Reparacion De Juntas Frias Y Reparacion De Muros En Jardín De Niños Rudyard Klipping.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	18-ZR-0652-2017	N	107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE ACATLIPA, MUNICIPIO DE TEMIXCO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	406000	406000	406000	406000	406000
2019	2	MOR180401405407	Proyecto de inversión	894320	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894320.0, modificado:893992.5}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA TEZONTLI EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359631	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359631	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE AMATITLAN PUEBLO TEZOYUCA, 62787 TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CAMPO NUEVO Y CALLE ALAMOS, CALLE NARCIZO MENDOZA EN FRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN OLIVEROS Y LA PRIMARIA JUVENTUD SOCIALISTA, lon:-99.2053784, lat:18.81345413}}	26-11-2018	31-12-2018	893992.5	893992.5	893992.5	893992.5	893992.5

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405410	Proyecto de inversión	864080	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864080.0, modificado:864078.2}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA OTILIO E MONTAÑO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359643	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359643	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE CAPULIN PUEBLO TEZOYUCA II, 62768 TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE Y SE ENTRA AL FRACCIONAMIENTO QUE ESTA MUY CERCA DE LA BASE DE LA RUTA 20, lon:-99.19172059, lat:18.80484701}}	26-11-2018	31-12-2018	864078.2	864078.2	864078.2	864078.2	864078.2
2019	2	MOR180401405414	Proyecto de inversión	883600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883600.0, modificado:882859.41}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TEPOZTLAN MORELOS - 359653	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359653	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLAN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y HERMENE GILDO GALEANA FRENTE A LA AYUDANTIA, lon:-99.09308144, lat:19.01809674}}	26-11-2018	31-12-2018	882859.41	882859.41	882859.41	882859.41	882859.41
2019	2	MOR180401405433	Proyecto de inversión	560000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:557403.66}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM VEINTIOCHO JUITEPEC MORELOS - 359868	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359868	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE SAN GASPAS COLONIA PEDREGAL DE LAS FUENTES, 62554 AMPLIACION LAS FUENTES, JUITEPEC MORELOS ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CIPRES, A CINCO MINUTOS DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-99.16358799, lat:18.87665576}}	26-11-2018	31-12-2018	557403.66	557403.66	557403.66	557403.66	557403.66
2019	2	MOR180401405448	Proyecto de inversión	879575	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879575.0, modificado:878778.88}}	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA TLAYACAPAN MORELOS - 359920	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359920	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA TLAYACAPAN, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN, MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JUSTO SIERRA ENFRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL A 30 MTS, lon:-98.98240215, lat:18.95817185}}	26-11-2018	31-12-2018	878778.88	878778.88	878778.88	878778.88	878778.88
2019	2	MOR180401405455	Proyecto de inversión	1845833.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845833.31, modificado:1845758.39}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CUERNAVACA MORELOS - 359936	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359936	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA CHIPITLÁN, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 8 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MAYA, CALLE AMADOR SALAZAR ENTRE MORELOS SUR Y IGNACIO MAYA ATRAS DE LA IGLESIA DE CHIPITLÁN, lon:-99.22906999, lat:18.89695699}}	26-11-2018	31-12-2018	1845758.39	1845758.39	1845758.39	1845758.39	1845758.39

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405459	Proyecto de inversión	531415.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531070.36}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR RIO USUMACINTA AYALA MORELOS - 359949	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359949	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CONSTANCIO FARFÁN, 62725 CONSTANCIO FARFÁN (LA PASCUAJA), AYALA MORELOS ENTRE Y CALLE MATAMOROS ENTRE INDEPENDENCIA Y HERMENEJILDO GALEANA EN CONTRA EZQUINA DE LA AYUDANTIA, lon:-98.95367647, lat:18.7413225}}	26-11-2018	31-12-2018	531070.36	531070.36	531070.36	531070.36	531070.36
2019	2	MOR180401407078	Proyecto de inversión	878400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878400.0, modificado:878398.89}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409703	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409703	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEPETZINGO, 62768 TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS CUMBRES ENTRE CUMBRES A UN LADO DE CAMPO DEPORTIVO YA 500 MTS DE LA CEMENTERA PORTLAND, lon:-99.17908469, lat:18.78644171}}	26-11-2018	31-12-2018	878398.89	878398.89	878398.89	878398.89	878398.89
2019	2	MOR15150200510887	Proyecto de inversión	5292443.91	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5292443.91, modificado:5271181.54}}	Reparaciones Generales, Rehabilitación De Edificio Atípico, Rehabilitación De Plaza Y Foro En La Prim. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0106-2015	N	433	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-98.955265, lat:18.812788}}	20-03-2015	01-10-2015	5271181.54	5271181.54	5271181.54	5271181.54	5271181.54
2019	2	MOR15150400592865	Proyecto de inversión	906844	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906844.0, modificado:892866.09}}	Rehabilitación Gral. De Sanitarios, Imperm. Y Rep. De Fisuras En Loza De Azotea (481.00 M2) Rep. De Bebederos, Rehab. De Inst. Eléct. Sec. Téc. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0601-2015	N	319	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:-, lon:-99.208333, lat:18.868611}}	04-12-2015		892866.09	892866.09	892866.09	892866.09	892866.09
2019	2	MOR15150400597994	Proyecto de inversión	161000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161000.0, modificado:156965.81}}	Desazolve De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No. 15 Himo Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0598-2015	N	749	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:-, lon:-99.260833, lat:18.986388}}	25-11-2015	01-12-2015	156965.81	156965.81	156965.81	156965.81	156965.81
2019	2	MOR15160100633172	Proyecto de inversión	787715.5	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787715.5, modificado:777273.03}}	Rehab. De Inst. Eléctrica En 2 Aulas Didácticas, Rep. De Muros Fisurados Y Sustit. De Pisos De Concreto, Rehab. De Volados En Losas E Impermeab. De Edif. En La Secundaria Técnica No. 16 De Huixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	09-ZU-0891-2015	N	290	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-99.267222, lat:19.028333}}	01-06-2016	01-07-2016	777273.03	777273.03	777273.03	777273.03	777273.03
2019	2	MOR15160100635415	Proyecto de inversión	447776.14	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447776.14, modificado:441621.3}}	Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (3er. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-1095-2014	N	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:-, lon:-99.238333, lat:18.988333}}	21-01-2016	01-02-2016	441621.3	441621.3	441621.3	441621.3	441621.3

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1616 020067795 4	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:792696.27}}	Construcción De Baranda Perimetral En La Primaria Abraham Rivera Sandoval De Col. 19 De Febrero, Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0324-2016	N	217	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:134, direccion:lon:-98.938055, lat:18.791388}}	31-10-2016	01-12-2016	792696.27	792696.27	792696.27	792696.27	792696.27
2019	2	MOR1616 020067821 8	Proyecto de inversión	1020340	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020340.0, modificado:1013210.7}}	Construcción De Aula Diadística De 6 X 8 Metros En Estructura Rc Y Módulod E Sanitarios De 6 X 5 Metros En Estructura Rc Para El Jardín De Niños Carmen Curiel Rivera De Cuachizolotera, Atlaltlahucan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	02-ZR-0340-2016	N	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:lon:-98.897777, lat:18.936111}}	06-10-2016	01-12-2016	1013210.7	1013210.7	1013210.7	1013210.7	1013210.7
2019	2	MOR1616 030073333 7	Proyecto de inversión	1947000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947000.0, modificado:1943165.24}}	Construcción De Taller De Estructuras Metálicas Y Electricidad En La Secundaria No. 10 Miguel Salinas De Col. Acapantzingo, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0614-2016	N	693	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611}}	05-12-2016	01-03-2017	1943165.24	1943165.24	1943165.24	1943165.24	1943165.24
2019	2	MOR1517 010085164 0	Proyecto de inversión	1103924.21	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103924.21, modificado:1103924.21}}	Techumbre En Estructura Metálica En La Primaria Sileo De Cuautla De Cuauhtlco, Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0689-2015	N	360	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222}}	19-11-2015	01-12-2015	1103924.21	1103924.21	1103924.21	1103924.21	1103924.21
2019	2	MOR1717 010085232 1	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6826230.0}}	Infraestructura Preparatoria Cuautla Segunda Etapa, Cuautla, Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0975-2015	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222}}	09-08-2017		6826230	6826230	6826230	6826230	6826230
2019	2	MOR1717 020089379 3	Proyecto de inversión	62000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:60500.0}}	Aplicación De Pintura En Jardín De Niños Salvador Novo En El Municipio De Axochiapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	03-ZU-0173-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:lon:-98.753888, lat:18.5025}}	26-06-2017		60500	60500	60500	60500	60500
2019	2	MOR1717 020089380 0	Proyecto de inversión	310000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:306360.43}}	Rehabilitación En Primaria Hermenegildo Galeana En El Municipio De Axochiapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	03-ZU-0138-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:lon:-98.753888, lat:18.5025}}	10-07-2017		306360.43	306360.43	306360.43	306360.43	306360.43
2019	2	MOR1717 020089430 7	Proyecto de inversión	340000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:336866.18}}	Rehabilitación De Sanitarios En Secundaria No. 7 Francisco Zarco De Tetela Del Monte En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0273-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611}}	30-08-2017		336866.18	336866.18	336866.18	336866.18	336866.18
2019	2	MOR1717 020089431 8	Proyecto de inversión	145140	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145140.0, modificado:141615.25}}	Impermeabilización Del Jardín De Niños Graciana Armestoy Jiménez De Col. Vicente Guerrero En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0140-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-98.753888, lat:18.918611}}	19-07-2017		141615.25	141615.25	141615.25	141615.25	141615.25
2019	2	MOR1717 020089436 2	Proyecto de inversión	130000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:127591.89}}	Demolición De Tanque De Agua En Jardín De Niños Agustín Guemes Calles En El Municipio De Cuernavaca Col. Delicias	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0366-2017	N	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611}}	31-08-2017	01-10-2017	127591.89	127591.89	127591.89	127591.89	127591.89
2019	2	MOR1417 020089510 5	Proyecto de inversión	750097.07	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750097.07, modificado:750097.07}}	Andadores Y Acabados Exteriores De La Unidad De Docencia Tres (1ra. Etapa) Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos De La Joya, Jutepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	11-ZR-1108-2014	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:lon:-98.861388}}	30-06-2017		750097.07	750097.07	750097.07	750097.07	750097.07
2019	2	MOR1717 020089515 0	Proyecto de inversión	1180000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1175988.29}}	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0180-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	30-06-2017		1175988.29	1175988.29	1175988.29	1175988.29	1175988.29

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170200895151	Proyecto de inversión	460000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:455931.88}}	Rehabilitación En Jardín De Niños Enrique Rébsamen De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temxco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0384-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:~, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	30-06-2017		455931.88	455931.88	455931.88	455931.88	455931.88
2019	2	MOR17170200895210	Proyecto de inversión	540000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537066.44}}	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Obra Exterior Y Mobiliario En El Jardín De Niños Azalea En El Municipio De Yauatepec, Localidad Lomas Del Real	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	29-ZU-0223-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:~, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	18-07-2017		537066.44	537066.44	537066.44	537066.44	537066.44
2019	2	MOR17170300964412	Proyecto de inversión	961411.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961411.05, modificado:959482.59}}	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Cuauhtémoc T.Matutino Y Mahuaxóchitl T.Vespertino De La Comunidad De Xoxocotla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0390-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:~, lon:-99.243888, lat:18.685}}	18-08-2017		959482.59	959482.59	959482.59	959482.59	959482.59
2019	2	MOR17180101078298	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	Rehabilitación General Primaria Plan De San Luis Cuautla, Cuautla.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0648-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CUAUTLA, CUAUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-12-2017	01-12-2017	580000	580000	580000	580000	580000
2019	2	MOR18180201106735	Proyecto de inversión	3700489.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:666988.09, modificado:657521.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44059.72, modificado:438347.76}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590342.56, modificado:2557028.6}}	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatepeco En El Municipio De Miacatlan - 57035	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57035	N	9094	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA COATEPELCO, 62606 COATEPELCO, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAS IGUANAS, CALLE MATAMOROS S/N COLONIA CENTRO C.P. 62606 COATEPELCO, MIACATLAN ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LAS IGUANAS., lon:-99.32654812, lat:18.72817894}}	31-05-2018	31-08-2018	3652898	3652898	3652898	3652898	3652898
2019	2	MOR180401405439	Proyecto de inversión	531415.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531319.9}}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CUERNAVACA MORELOS - 359890	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359890	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN CUBANO COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, 62384 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE TULIPAN AFRICANO Y CALLE TULIPAN AUSTRALIANO, ATRÁS DEL PARQUE TULIPANES, lon:-99.1857845, lat:18.93073848}}	26-11-2018	31-12-2018	531319.9	531319.9	531319.9	531319.9	531319.9
2019	2	MOR180401405447	Proyecto de inversión	708974.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708974.48, modificado:707977.17}}	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y DOTACION DE AGUA EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS JOJUTLA MORELOS - 359915	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359915	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE RIVA PALACIO COLONIA PEDRO AMARO, 62906 PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE LORENZO VAZQUEZ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE ETACOHUATL CARRETERA PEDRO AMARO - HIGUERON POR LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-99.17387041, lat:18.59650786}}	26-11-2018	31-12-2018	707977.17	707977.17	707977.17	707977.17	707977.17

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405752	Proyecto de inversión	1950000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1949655.4}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MÓDULO DE SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES COLONIA PLAN DE AYALA CUERNA - 367809	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	367809	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EUFEMIO ZAPATA COLONIA PLAN DE AYALA, 62180 CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y OTILIO MONTAÑO FRENTE A UNA PAPALERIA, longitud:99.25355856, lat:18.93185635}}	28-11-2018	31-12-2018	1949655.4	1949655.4	1949655.4	1949655.4	1949655.4
2019	2	MOR180401407079	Proyecto de inversión	883200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883200.0, modificado:883198.67}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN TELESECUNDARIA MODESTO RANGEL EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409713	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409713	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE MODESTO RANGEL PUEBLO TEPETZINGO, 62768 TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MODESTO RANGEL Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE MODESTO RANGEL A UN LADO DEL CORRAL DE TOROS, longitud:99.18238917, lat:18.78401411}}	26-11-2018	31-12-2018	883198.67	883198.67	883198.67	883198.67	883198.67
2019	2	MOR180401503757	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Pavimentación de la Calle Melchor Ocampo de la Comunidad de Cocoyotla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		N	9768	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:Calle Melchor Ocampo Comunidad de Cocoyotla, longitud:99.434501, lat:18.744186}}	30-09-2018	15-10-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2019	2	MOR15150100471577	Proyecto de inversión	1090793.96	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090793.96, modificado:995802.59}}	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Guadalupe Victoria, Ubicada En La Col. Guadalupe Victoria De Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0045-2015	N	421	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion: '-', longitud:99.955265, lat:18.812788}}	30-04-2015	01-05-2015	995802.59	995802.59	995802.59	995802.59	995802.59
2019	2	MOR15150100471872	Proyecto de inversión	758003.19	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758003.19, modificado:673991.95}}	Construcción De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedra Blanca, Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0001-2015	N	229	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion: '-', longitud:99.955265, lat:18.812788}}	30-04-2015	01-05-2015	673991.95	673991.95	673991.95	673991.95	673991.95
2019	2	MOR15150200512584	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2982090.39}}	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Narciso Mendoza Col.Centro Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZU-0183-2015	N	123	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: '-', longitud:99.194279, lat:18.655408}}	12-05-2015	01-06-2015	2982090.39	2982090.39	2982090.39	2982090.39	2982090.39
2019	2	MOR15150300559368	Proyecto de inversión	1273031.58	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273031.58, modificado:1273031.58}}	Construcción De Techumbre Metálica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arreaga De Ocotpec, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0397-2015	N	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion: '-', longitud:99.234897, lat:18.921783}}	29-09-2015	01-11-2015	1273031.58	1273031.58	1273031.58	1273031.58	1273031.58
2019	2	MOR15150400594121	Proyecto de inversión	552000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552000.0, modificado:544904.64}}	Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Belisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0602-2015	N	798	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion: '-', longitud:99.200407, lat:18.840241}}	27-11-2015	01-01-2016	544904.64	544904.64	544904.64	544904.64	544904.64
2019	2	MOR16160300737678	Proyecto de inversión	138090.2	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138090.2, modificado:132237.74}}	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cabaem 04 De Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0734-2016	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: '-', longitud:98.955833, lat:18.812222}}	29-12-2016	01-01-2017	132237.74	132237.74	132237.74	132237.74	132237.74

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR16160300738830	Proyecto de inversión	968019	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968019.0, modificado:963662.46}}	Construcción De Laboratorio Tra Etapa En La Escuela De Técnicos Laboratoristas (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZR-0845-2016	N	1030	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:lon:-99.238333, lat:18.988333}}	20-06-2017	01-08-2017	963662.46	963662.46	963662.46	963662.46	963662.46
2019	2	MOR16160300743668	Proyecto de inversión	669301.43	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669301.43, modificado:662910.18}}	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Est. R-C Const. De Red Sanitaria Para Desajuste De De Agua Pluvial Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Zaragoza De Col. 5 De Mayo, Ocutluc	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	16-ZR-0428-2016	N	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:lon:-98.775277, lat:18.878055}}	13-10-2016		662910.18	662910.18	662910.18	662910.18	662910.18
2019	2	MOR16160300743727	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:538239.91}}	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Lázaro Cárdenas Del Río De Col. Valle Bonito, Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZR-0352-2016	N	414	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:lon:-99.345555, lat:18.642777}}	30-09-2016	01-11-2026	538239.91	538239.91	538239.91	538239.91	538239.91
2019	2	MOR16160400812572	Proyecto de inversión	1404044	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404044.0, modificado:1404044.0}}	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 12. Jultepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	11-ZU-0700-2016	N	1633	{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-01-2017	01-03-2017	1404044	1404044	1404044	1404044	1404044
2019	2	MOR16160400825692	Proyecto de inversión	481348.24	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481348.24, modificado:475454.51}}	Impermeabilización De 2 Edificios Con Estructura U-1c Y Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Compuaula En El Cecyte 02 De Yecapixta	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	30-ZR-0817-2016	N	924	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:lon:-98.868555, lat:18.893611}}	23-02-2017	01-03-2017	475454.51	475454.51	475454.51	475454.51	475454.51
2019	2	MOR16160100850263	Proyecto de inversión	2706000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2706000.0, modificado:2693073.64}}	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 E.E. Y Taller De Diseño Arquitectónico De 4 E.E. En Estructura U-2c En La Secundaria Técnica No. 42 De Progreso (Col. Jardín Juárez) Jultepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	11-ZU-0675-2016	N	575	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:lon:-98.880084, lat:18.880084}}	28-02-2017		2693073.64	2693073.64	2693073.64	2693073.64	2693073.64
2019	2	MOR16160100850284	Proyecto de inversión	2200000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2191936.13}}	Construcción De Espacios Educativos, Obra Exterior Y Mobiliario En La Escuela Telesecundaria Centro Educativo Nueva Visión Dif Cct 170vto160 En Col. Miguel Hidalgo, Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZR-0825-2016	N	606	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:lon:-99.215, lat:18.841388}}	17-05-2017		2191936.13	2191936.13	2191936.13	2191936.13	2191936.13
2019	2	MOR17170100852301	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1596840.26}}	Construcción De Techumbre En La Primaria 2 De Mayo De Cuautla, Cuautla - Cct 17dpr0562e	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0193-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:lon:-98.956833, lat:18.812222}}	02-06-2017		1596840.26	1596840.26	1596840.26	1596840.26	1596840.26
2019	2	MOR17170200894032	Proyecto de inversión	325000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:317537.98}}	Rehabilitación En Primaria Profr. Gildardo F. Avilés En Col. San Antón En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0213-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611}}	23-06-2017		317537.98	317537.98	317537.98	317537.98	317537.98
2019	2	MOR17170200894350	Proyecto de inversión	244400	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244400.0, modificado:238423.64}}	Impermeabilización De Primaria Enrique Pestalozzi En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0266-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611}}	31-08-2017		238423.64	238423.64	238423.64	238423.64	238423.64
2019	2	MOR17170200895130	Proyecto de inversión	1591880	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591880.0, modificado:1587637.8}}	Rehabilitación En La Primaria Valentín Gómez Farías De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0255-2017	N	214	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444}}	11-08-2017	01-11-2017	1587637.8	1587637.8	1587637.8	1587637.8	1587637.8

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170200895160	Proyecto de inversión	130000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:127779.14}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060199.91, modificado:1051959.97}}	Construcción De Canal En Telesecundaria Vicente Suárez En El Municipio De Tepoztlán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	20-ZR-0386-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:~, lon:-99.114444, lat:18.956944}}	24-08-2017		127779.14	127779.14	127779.14	127779.14	127779.14
2019	2	MOR17170200903017	Proyecto de inversión	1060199.91	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060199.91, modificado:1051959.97}}	Construcción De Techumbre En El Cbta No. 8 De Xoxtocotla, Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0463-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:~, lon:-99.243888, lat:18.6855}}	08-08-2017		1051959.97	1051959.97	1051959.97	1051959.97	1051959.97
2019	2	MOR17170300954877	Proyecto de inversión	1087125.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087125.56, modificado:82251.13}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:547526.99}}	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipios De Atlatalhucan, Yauatepec Y Yecapixtla) Para Personas Con Discapacidades.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	99-ZU-0613-2017	N	8868	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Atlatalhucan, Yauatepec Y Yecapixtla, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-01-2018		82251.13	82251.13	82251.13	82251.13	82251.13
2019	2	MOR17170300956276	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:547526.99}}	Rehabilitación En Jardín De Niños Josefina Garcilazo En El Municipio De Coatlán Del Río	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	05-ZR-0244-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:~, lon:-99.433333, lat:18.745277}}	22-08-2017		547526.99	547526.99	547526.99	547526.99	547526.99
2019	2	MOR17170300965056	Proyecto de inversión	996246	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996246.0, modificado:975277.93}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Tihuitl En La Comunidad De Rancho Nuevo, Amacuzac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	01-ZR-0280-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:~, lon:-99.368055, lat:18.550833}}	17-08-2017		975277.93	975277.93	975277.93	975277.93	975277.93
2019	2	MOR17180201141427	Proyecto de inversión	1392000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}	Rehabilitación General En Escuela Primaria Rafael Ramirez.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	04-ZR-0628-2017	N	162	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:OLINTEPEC, AYALA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	1392000	1392000	1392000	1392000	1392000
2019	2	MOR180401405366	Proyecto de inversión	890800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890800.0, modificado:890198.94}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PLAN DE IGUALA TEMIXCO MORELOS - 358321	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	358321	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE IGUALA COLONIA AEROPUERTO, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDAGO FRENTE A LA PAPELERIA GONZALEZ, lon:-99.25285963, lat:18.83121334}}	26-11-2018	31-12-2018	890198.94	890198.94	890198.94	890198.94	890198.94
2019	2	MOR180401405409	Proyecto de inversión	872000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872000.0, modificado:871999.28}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA JUAN N ALVAREZ EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359638	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359638	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CISNES, ENTRE AV. DE LOS HOSPITALES 100 METROS ANTES DE LA ENTRADA A LA UTEZ, lon:-99.19582237, lat:18.85037494}}	26-11-2018	31-12-2018	871999.28	871999.28	871999.28	871999.28	871999.28

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405421	Proyecto de inversión	1110500	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110500.0, modificado:1110155.18}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO CUERNAVACA MORELOS - 359776	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359776	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA ALTAVISTA, 62010 CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE JESUS SOTO Y GAMA Y CALLE CARLOS PELLEZER, CALLE JON MIRADOR ENTRE SOTO Y GAMA Y CARLOS PELLEZER, lon:-99.25276824, lat:18.92920681}}	26-11-2018	31-12-2018	1110155.18	1110155.18	1110155.18	1110155.18	1110155.18
2019	2	MOR180401405428	Proyecto de inversión	650000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649655.16}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA HEROES DEL SUR TLALNEPANTLA MORELOS - 359839	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359839	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FELIPE, 62530 FELIPE NERI (CUATEPEC), TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, lon:-98.94352142, lat:19.04225323}}	26-11-2018	31-12-2018	649655.18	649655.18	649655.18	649655.18	649655.18
2019	2	MOR180401405438	Proyecto de inversión	664269	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:663924.48}}	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LARIOS GAYTAN CUAUTLA MORELOS - 359888	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359888	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVIONETAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 00000 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLEROS Y CALLE LARIOS GAYTAN, CALLE ROBLE CARRETERA YAUTEPEC CUAUTLA KILOMETRO 160 SE ENTRA A LA CALLE PEGADA AL OXO, lon:-98.95797943, lat:18.86127438}}	26-11-2018	31-12-2018	663924.48	663924.48	663924.48	663924.48	663924.48
2019	2	MOR180401405449	Proyecto de inversión	664269	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:664218.79}}	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL PEDRO AMARO ALVAREZ JOJUTLA MORELOS - 359922	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359922	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PANCHIMALCO, 62900 JOJUTLA, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA FEDERAL TEQUESCUITENGO-JOJUTLA ENTRE INDUSTRIA Y COMERCIO A UNOS METROS DE LA AYUDANTIA, lon:-99.18471712, lat:18.60860161}}	26-11-2018	31-12-2018	664218.79	664218.79	664218.79	664218.79	664218.79
2019	2	MOR180401405460	Proyecto de inversión	900000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899855.16}}	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LAS ABEJITAS ATLATLHUACAN MORELOS - 359952	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359952	S	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA SAN FRANCISCO, 62846 COLONIA SAN FRANCISCO, ATLATLHUACAN MORELOS ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE FRESNO CERRO DE LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, lon:-98.90440716, lat:18.89542539}}	26-11-2018	31-12-2018	899855.18	899855.18	899855.18	899855.18	899855.18

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405808	Acción	651342.44	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651342.44, modificado:343115.84)}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 371698	Morelos	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	371698	N	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.234897, lat:18.921783)}	01-10-2018	31-12-2018	343115.84	343115.84	343115.84	343115.84	343115.84
2019	2	MOR180401407081	Proyecto de inversión	894900	{ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894900.0, modificado:894555.48)}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS ALTA VISTA CUERNAVACA MORELOS - 409787	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409787	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ALTAVISTA, 62010 CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE MANUEL ALTAMIRANO SEIS CALLES AL SUR DE LA SECUNDARIA FEDERAL NO 2., lon:-99.24711525, lat:18.92039794)}	26-11-2018	31-12-2018	894555.48	894555.48	894555.48	894555.48	894555.48
2019	2	MOR15150100471931	Proyecto de inversión	944000	{ff1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944000.0, modificado:939248.81)}	Techumbre En La Primaria Unión De Las Américas De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0017-2015	N	350	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:19, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783)}	02-07-2015	01-09-2015	939248.81	939248.81	939248.81	939248.81	939248.81
2019	2	MOR15150400594114	Proyecto de inversión	322000	{ff1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322000.0, modificado:320784.75)}	Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZR-0597-2015	N	68	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:., lon:-99.184166, lat:18.839444)}	18-12-2015	01-02-2016	320784.75	320784.75	320784.75	320784.75	320784.75
2019	2	MOR15150400594155	Proyecto de inversión	2611374	{ff1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611374.0, modificado:2585500.07)}	Sustitución De Cubierta De Sexporex Por Multypanel, Rehabilitación De Pisos Y Reforzamiento De Banda Perimetral En La Prim. Sofía Valdés, Col. Justo Sierra, Mazatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	14-ZR-0697-2015	N	434	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:19, direccion:., lon:-99.252777, lat:18.725277)}	28-01-2016	01-03-2016	2585500.07	2585500.07	2585500.07	2585500.07	2585500.07
2019	2	MOR16160200678266	Proyecto de inversión	1045000	{ff1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1032729.31)}	Reparaciones Generales En Edificio Del Jardín De Niños Río Usamacina De La Col. Constanco Farfán, Ayala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	04-ZR-0354-2016	N	466	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:42, direccion:., lon:-98.953888, lat:18.741944)}	03-10-2016	01-12-2016	1032729.31	1032729.31	1032729.31	1032729.31	1032729.31
2019	2	MOR16160200678334	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1084967.43)}	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano De Col. Gerardo Pérez Rodríguez, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0332-2016	N	298	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:., lon:-99.184166, lat:18.839444)}	30-08-2016		1084967.43	1084967.43	1084967.43	1084967.43	1084967.43
2019	2	MOR161603000743660	Proyecto de inversión	1451407.14	{ff1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451407.14, modificado:1440121.49)}	Const. De Aula De Cómputo De 6x8 Mts. En Estruct. R-C Const. De Módulo De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Dif. Const. De Banda Perim. Y Muro De Contención, Rampas Prim. 18 De Marzo Ocuituco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	16-ZR-0337-2016	N	398	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:., lon:-98.775277, lat:18.878055)}	03-08-2016		1440121.49	1440121.49	1440121.49	1440121.49	1440121.49
2019	2	MOR161603000744409	Proyecto de inversión	661157.2	{ff1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661157.2, modificado:649660.51)}	Construcción De Un Aula Didáctica Y Sistema En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 En Tepoztlán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	20-ZU-0674-2016	N	20	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:., lon:-99.099722, lat:18.985277)}	23-02-2017		649660.51	649660.51	649660.51	649660.51	649660.51

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR16160400826215	Proyecto de inversión	200454.02	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200454.02, modificado:200445.36}}	Rehabilitación De Piso En Compuaula Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Laboratorio De Idiomas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 De Palo Escrito, E.Z.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0742-2016	N	1095	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:lon-99.200407, lat:18.840241}}	01-03-2017		200445.36	200445.36	200445.36	200445.36	200445.36
2019	2	MOR17170100852293	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1196175.28}}	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Héroes De Chapultepec De Col. El Hospital, Cuautla Cct - 17djn0123q	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZR-0191-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:lon-98.996666, lat:18.831111}}	06-06-2017		1196175.28	1196175.28	1196175.28	1196175.28	1196175.28
2019	2	MOR17170100852315	Proyecto de inversión	758003.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758003.19, modificado:756396.81}}	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Santiago Estrada Ayala De Jutepec, Jutepec - Cct 17djn0003d	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	11-ZU-0195-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:lon-99.177777, lat:18.881388}}	02-06-2017		756396.81	756396.81	756396.81	756396.81	756396.81
2019	2	MOR17170200893764	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1096175.48}}	Construcción De Aula Y Construcción De Plaza Cívica Del Plantel Cobaem 13 De Chinameca, Ayala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	04-ZR-0124-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:lon-98.996111, lat:18.620555}}	23-05-2017		1096175.48	1096175.48	1096175.48	1096175.48	1096175.48
2019	2	MOR17170200893810	Proyecto de inversión	340000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:336229.92}}	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Tlahuili En El Municipio De Axcochiapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	03-ZU-0259-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:lon-98.753888, lat:18.5025}}	09-09-2017		336229.92	336229.92	336229.92	336229.92	336229.92
2019	2	MOR17170200893919	Proyecto de inversión	3510163	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510163.0, modificado:3497515.39}}	Construcción De La 1a. Etapa De La Primaria Juan Manuel Celis Ponce En Ampliación Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0127-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon-99.234166, lat:18.918611}}	12-07-2017		3497515.39	3497515.39	3497515.39	3497515.39	3497515.39
2019	2	MOR17170200893950	Proyecto de inversión	1682000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682000.0, modificado:1672354.52}}	Construcción De La 1a Etapa De La Telesecundaria Xochipilli En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0174-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:138, direccion:lon-99.248611, lat:18.906666}}	19-07-2017		1672354.52	1672354.52	1672354.52	1672354.52	1672354.52
2019	2	MOR17170200894378	Proyecto de inversión	3628400	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628400.0, modificado:3621640.26}}	Construcción De La 1a Etapa En La Primaria De Nueva Creación En El Municipio De Emiliano Zapata Col. 24 De Febrero	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0251-2017	N	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:lon-99.184166, lat:18.839444}}	30-10-2017		3621640.26	3621640.26	3621640.26	3621640.26	3621640.26
2019	2	MOR17170200895121	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:546940.0}}	1a. Etapa De Rehabilitación En La Primaria Felipe Ángeles Yo Guillermo Prieto En El Municipio De Miacatlán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	15-ZR-0142-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:lon-99.325555, lat:18.729444}}	25-07-2017		546940	546940	546940	546940	546940
2019	2	MOR17170200895146	Proyecto de inversión	2279045	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279045.0, modificado:2274512.27}}	Rehabilitación En Primaria Nicolás Bravo Col. Rubén Jaramillo, En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0217-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon-99.227222, lat:18.854444}}	29-06-2017		2274512.27	2274512.27	2274512.27	2274512.27	2274512.27
2019	2	MOR17170200903008	Proyecto de inversión	1081979	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081979.0, modificado:1078138.76}}	Construcción De Segunda Etapa Para El Laboratorio De La Escuela Técnicos Laboratoristas De La Uaem	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0414-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:126, direccion:lon-99.238333, lat:18.988333}}	25-08-2017		1078138.76	1078138.76	1078138.76	1078138.76	1078138.76
2019	2	MOR17170300965013	Proyecto de inversión	6073607.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6073607.96, modificado:6073607.96}}	Centro De Información Y Documentación (2a Etapa) Universidad Tecnológica Del Sur, Col. 24 De Febrero, Puente De Itda	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0730-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:lon-99.328055, lat:18.637222}}	20-10-2017	01-01-2018	6073607.96	6073607.96	6073607.96	6073607.96	6073607.96

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170300965153	Proyecto de inversión	790530.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790530.06, modificado:773376.64}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}}	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Josefina Garcilazo De La Colonia Centro, Coatlán Del Rio	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	05-ZR-0327-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:~, lon:-99.433333, lat:18.745277}}	31-07-2017		773376.64	773376.64	773376.64	773376.64	773376.64
2019	2	MOR17170300965317	Proyecto de inversión	115000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}}	Mobiliario Para Aula Didactica Telesecundaria Miguel Hidalgo	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	02-ZR-0482-2017	N	355	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-09-2017	01-12-2017	115000	115000	115000	115000	115000
2019	2	MOR17170401051715	Proyecto de inversión	1620780.09	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620780.09, modificado:1617165.96}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	Construcción De Techumbre Tipo Inleim Primaria Escudo Nacional - Los Idolos, Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0492-2017	N	37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:~, lon:-99.286111, lat:18.531111}}	11-10-2017		1617165.96	1617165.96	1617165.96	1617165.96	1617165.96
2019	2	MOR17180101078313	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.088E7, modificado:2.088E7}}	Rehabilitación General En Jardín De Niños Quetzalil Tenextepango, Ayala	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	04-ZR-0650-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:TENEXTEPANGO, AYALA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-12-2017	01-12-2017	580000	580000	580000	580000	580000
2019	2	MOR16180201141194	Proyecto de inversión	20880000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.088E7, modificado:2.088E7}}	Demolicion Y Construcción De Edificio U2-Cde 7 E.E. Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Plan De Ayala.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0982-2016	N	598	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE AYALA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-03-2018	20880000	20880000	20880000	20880000	20880000
2019	2	MOR16180201141346	Proyecto de inversión	185600	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}}	Construccion De Baños Provisionales En La Primaria Carlos A. Camillo.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	01-ZU-0968-2016	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD CENTRO, MUNICIPIO DE AMACUZAC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	185600	185600	185600	185600	185600
2019	2	MOR180401405405	Proyecto de inversión	862400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862400.0, modificado:862399.7}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA EN PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359620	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359620	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62765 EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DEL ARROZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE VALLADOLID Y DEL MAIZ FRENTE AL PANTEON, lon:-99.18662456, lat:18.84324896}}	26-11-2018	31-12-2018	862399.7	862399.7	862399.7	862399.7	862399.7
2019	2	MOR180401405406	Proyecto de inversión	891280	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891280.0, modificado:890935.21}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA VEINTIUNO DE MARZO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359629	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359629	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN FCO DE ASIS COLONIA CALERA CHICA, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE SAN FCO DE ASIS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE FERROCARRIL ENTRE BOULEVARD LA MISION Y AL FONDO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS A L, lon:-99.17935681, lat:18.84942089}}	26-11-2018	31-12-2018	890935.21	890935.21	890935.21	890935.21	890935.21

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401405415	Proyecto de inversión	955200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955200.0, modificado:953357.39}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC MORELOS - 359658	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359658	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ISIDRO, 62739 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-99.07354259, lat:18.87589275}}	26-11-2018	31-12-2018	953357.39	953357.39	953357.39	953357.39	953357.39
2019	2	MOR180401405423	Proyecto de inversión	879500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879500.0, modificado:879497.52}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO JUITEPEC MORELOS - 359792	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359792	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA CLISERIO ALANIS, 62555 CLISERIO ALANIS (SAN GASPAR), JUITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CAMINO VIEJO A SAN GASPAR Y NIÑOS HÉROES 2, lon:-99.16134779, lat:18.86100684}}	26-11-2018	31-12-2018	879497.52	879497.52	879497.52	879497.52	879497.52
2019	2	MOR180401405430	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649097.5}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA DIEGOSE DE SEPTIEMBRE YECAPIXTLA MORELOS - 359845	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359845	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE DOS ORIENTE COLONIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE Y, CALLE DE LAS FLORES A UN LADO DEL PREESCOLAR, lon:-98.90085383, lat:18.88210844}}	26-11-2018	31-12-2018	649097.5	649097.5	649097.5	649097.5	649097.5
2019	2	MOR180401405450	Proyecto de inversión	1659907.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659907.42, modificado:1659563.43}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PRIMER CENTENARIO DEL ESTADO DE MORELOS YAUTEPEC MORELOS - 359924	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359924	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTIAGO, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE REBELDES Y CALLE SANTIAGO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REBELDES FRENTE AV. REFORMA, lon:-99.05783021, lat:18.88902112}}	26-11-2018	31-12-2018	1659563.43	1659563.43	1659563.43	1659563.43	1659563.43
2019	2	MOR180401407082	Proyecto de inversión	898400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898400.0, modificado:896924.74}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA NO SIETE FCO ZARCO TETELA DEL MONTE CUERNAVACA MORELOS - 409796	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409796	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ COLONIA LOMAS DE ZOMPANTE, 62157 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LAUREL, CALLE LAUREL CINCO CUADRAS HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA DE LOS REYES DE TETELA DEL MONTE, lon:-99.26026083, lat:18.96512662}}	26-11-2018	31-12-2018	896924.74	896924.74	896924.74	896924.74	896924.74

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1804 01498762	Acción	2135320.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135320.81, modificado:2135320.81}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 176289	Morelos	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	178289	N	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	30-09-2018	2135320.81	2135320.81	2135320.81	2135320.81	2135320.81
2019	2	MOR1902 01564230	Proyecto de inversión	24000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.4E7}}	PROGRAMA DE CONSERVACION Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2019	Morelos	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-CAMINOS Y PUENTES		N	2E+06	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palacio de gobierno, Cuernavaca Centro, Centro, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.23519699, lat:18.92168336}}	01-01-2019	31-12-2019	24000000	24000000	24000000	24000000	24000000
2019	2	MOR1516 0100634805	Proyecto de inversión	807300	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807300.0, modificado:796743.26}}	Const. De Un Aula Didáctica En Est. R-C, Módulo 6.00x8.00 M. Tipo Infed, Rehab. Gral. De Sanitarios, Red. Elect. De Edificio Principal Y Sum. De Coloc. De Matla En El Jardín De Niños Ovidio De Croly	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	29-ZU-0872-2015	N	101	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:-, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	06-05-2016	01-07-2016	796743.26	796743.26	796743.26	796743.26	796743.26
2019	2	MOR1516 0100634831	Proyecto de inversión	242190	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242190.0, modificado:239349.77}}	Impermeabilización (300.00 M) En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZU-0928-2015	N	507	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:-, lon:-99.209722, lat:18.641111}}	16-03-2016		239349.77	239349.77	239349.77	239349.77	239349.77
2019	2	MOR1616 0300737010	Proyecto de inversión	1757790.1	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757790.1, modificado:1732575.33}}	Const. De Muro De Contención De Piedra En La Colind.Sureste, Reli.De Mat Inerte P-Lograr Nivel Nat.Del Predo.Coloc.Piso De Conc.10cm.P Contrapand. Rehab.2 Lab. Sec.No.11 Ricardo Flores Magón Col. Ric	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0431-2016	N	658	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	29-11-2016	01-02-2017	1732575.33	1732575.33	1732575.33	1732575.33	1732575.33
2019	2	MOR1516 0300737649	Proyecto de inversión	564099	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564099.0, modificado:556639.18}}	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata De Joaquín Camaña, Axochiapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	03-ZR-0947-2015	N	40	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:-, lon:-98.796388, lat:18.498333}}	13-10-2016	01-11-2016	556639.18	556639.18	556639.18	556639.18	556639.18
2019	2	MOR1616 0300738840	Proyecto de inversión	241877.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241877.52, modificado:236077.13}}	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Códacem 06 De Tlaltizapán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	24-ZU-0733-2016	N	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-99.117777, lat:18.683333}}	29-12-2016	01-01-2017	236077.13	236077.13	236077.13	236077.13	236077.13
2019	2	MOR1616 0300739030	Proyecto de inversión	1849408	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849408.0, modificado:1831861.24}}	Construcción De Techumbre En La Primaria Profr. Froebel Flores Quintero De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZU-0331-2016	N	221	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-99.200407, lat:18.840241}}	03-08-2016		1831861.24	1831861.24	1831861.24	1831861.24	1831861.24
2019	2	MOR1616 0300743735	Proyecto de inversión	2707892	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707892.0, modificado:2682935.05}}	Const.De 1a. Etapa, 2 Aulas Didac.De 6x8 M.En Est. Rc Sanit. De 6x8 M. Est. Rc O.Ext. (Barda Perimetral 100 M) Y Obra Compl.(Muro De Acom.Cist. 10m3.Fosa Sep. Prim modificado:2682935.05)	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0351-2016	N	51	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:-, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	23-09-2016	01-12-2016	2682935.05	2682935.05	2682935.05	2682935.05	2682935.05
2019	2	MOR1616 0300744382	Proyecto de inversión	1251000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251000.0, modificado:1238873.33}}	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacoetenco, Tepoztlán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	20-ZR-0344-2016	N	205	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-99.093888, lat:19.017222}}	24-09-2016	01-10-2016	1238873.33	1238873.33	1238873.33	1238873.33	1238873.33

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGrama_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1616 0300744971	Proyecto de inversión	803000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803000.0, modificado:796803.95}}	Construcción De Dirección Y Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Est. R-C Para El Turno Vespertino, Const. De Bebederos Y Módulo De Sanitarios Para Discapacitados En El J.N. Manuel M. Ponce (Vesp) Xochitep	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	28-ZR-0432-2016	N	126	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:lon:-99.262222, lat:18.820277}}	14-10-2016	01-12-2016	796803.95	796803.95	796803.95	796803.95	796803.95
2019	2	MOR1616 0300781434	Proyecto de inversión	4549321.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184525.25, modificado:3184525.25}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:818877.92, modificado:818877.92}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545918.62, modificado:545918.62}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	355121	N	298	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE DELICIAS COLONIA LOS SAUCES, 62927 LOS SAUCES, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO, lon:-98.9470088, lat:18.58441438}}	25-04-2016	31-07-2016	4549321.79	4549321.79	4549321.79	4549321.79	4549321.79
2019	2	MOR1717 0100852287	Proyecto de inversión	769004.6	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769004.6, modificado:766073.93}}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537659.181}}	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Miztlí De Col. Año De Juárez, Cuautla - Cct 17dn0176v	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0192-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222}}	01-06-2017		766073.93	766073.93	766073.93	766073.93	766073.93
2019	2	MOR1717 0200891723	Proyecto de inversión	540000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:537659.181}}	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria 12 De Octubre En Amacuzac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	01-ZR-0184-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:lon:-99.37, lat:18.574166}}	30-06-2017		537659.18	537659.18	537659.18	537659.18	537659.18
2019	2	MOR1717 0200893805	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795090.24}}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795090.24}}	Rehabilitación En Primaria José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Axochiapan	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	03-ZU-0289-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:lon:-98.753888, lat:18.5025}}	20-06-2017		795090.24	795090.24	795090.24	795090.24	795090.24
2019	2	MOR1717 0200893845	Proyecto de inversión	1225210	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225210.0, modificado:1243980.72}}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:795090.24}}	Construcción De Barda Perimetral En Iep 23 Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Cuautla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	06-ZU-0141-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:lon:-98.955833, lat:18.812222}}	16-06-2017		1243980.72	1243980.72	1243980.72	1243980.72	1243980.72
2019	2	MOR1717 0200894006	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:344825.87}}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:38513.36}}	Construcción De Dirección Jardín De Niños Catalina Palacios Montes De Oca (Vespertino) Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0175-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611}}	17-08-2017		344825.87	344825.87	344825.87	344825.87	344825.87
2019	2	MOR1717 0200894004	Proyecto de inversión	40000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:38513.36}}	Rehabilitación De Plaza Cívica En Primaria 5 De Mayo De 1862 En El Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0139-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:lon:-99.260833, lat:18.986388}}	20-06-2017	01-07-2017	38513.36	38513.36	38513.36	38513.36	38513.36
2019	2	MOR1717 0200894337	Proyecto de inversión	95000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:92004.81}}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:38513.36}}	Impermeabilización De Laboratorio De Secundaria No. 9 Ermilo Abreu Gómez En La Col. Lagunilla Del Municipio De Cuernavaca	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	07-ZU-0170-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-99.234166, lat:18.918611}}	19-07-2017		92004.81	92004.81	92004.81	92004.81	92004.81
2019	2	MOR1717 0200895122	Proyecto de inversión	862725	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862725.0, modificado:860121.6}}	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Octavio Paz En El Municipio De Ocuituco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	16-ZR-0221-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:lon:-98.746666, lat:18.878888}}	29-06-2017		860121.6	860121.6	860121.6	860121.6	860121.6

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170200895124	Proyecto de inversión	18641800	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.86418E7, modificado:1.815110376E7)} {ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:367942.23)}	Construcción De La Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0285-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:9, direccion:lon:-99.243888, lat:18.685)}	29-06-2017		18151103.76	18151103.76	18151103.76	18151103.76	18151103.8
2019	2	MOR17170200895136	Proyecto de inversión	970000	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:367942.23)}	Rehabilitación En Primaria Fausto Molina Belancourt En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0268-2017	N	730	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444)}	23-08-2017		967942.23	967942.23	967942.23	967942.23	967942.23
2019	2	MOR17170200895143	Proyecto de inversión	710000	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:717646.35)}	Rehabilitación En Primaria Vespertina Precursores De La Revolución En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0257-2017	N	674	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444)}	21-08-2017		717646.35	717646.35	717646.35	717646.35	717646.35
2019	2	MOR17170200895147	Proyecto de inversión	467500	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467500.0, modificado:463486.67)}	Rehabilitación En Jardín De Niños Profrá. Emma Olguin Heredia En Col. Lomas Del Camil, En El Municipio De Temixco	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	18-ZU-0337-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:lon:-99.227222, lat:18.854444)}	31-08-2017		463486.67	463486.67	463486.67	463486.67	463486.67
2019	2	MOR17170200895206	Proyecto de inversión	380000	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:375406.29)}	Rehabilitación En Primaria Carlos A. Carrillo En El Municipio De Tetela Del Volcán	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	22-ZR-0187-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:22, localidad:2, direccion:lon:-98.690277, lat:18.885)}	19-07-2017		375406.29	375406.29	375406.29	375406.29	375406.29
2019	2	MOR17170200903010	Proyecto de inversión	477627.86	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477627.86, modificado:467494.76)}	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El Colegio De Bachilleres Emsad 09 De Michapa, Coatlán Del Río	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	05-ZR-0282-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:9, direccion:lon:-99.481944, lat:18.700833)}	30-08-2017		467494.76	467494.76	467494.76	467494.76	467494.76
2019	2	MOR17170200903037	Proyecto de inversión	536190.21	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536190.21, modificado:533026.59)}	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Cbtis No. 232 De Tecatla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	21-ZR-0287-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:lon:-99.398611, lat:18.729166)}	02-06-2017		533026.59	533026.59	533026.59	533026.59	533026.59
2019	2	MOR17170200903040	Proyecto de inversión	930937.87	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930937.87, modificado:926617.93)}	Construcción De Techumbre En La Universidad Pedagógica Nacional De San Nicolás Galeana, Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZR-0326-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:lon:-99.191111, lat:18.656388)}	04-09-2017		926617.93	926617.93	926617.93	926617.93	926617.93
2019	2	MOR17170300956322	Proyecto de inversión	540000	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:533948.61)}	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Emiliano Zapata En El Municipio De Emiliano Zapata	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	08-ZR-0137-2017	N	129	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:3, direccion:lon:-99.179722, lat:18.768333)}	19-07-2017		533948.61	533948.61	533948.61	533948.61	533948.61
2019	2	MOR17170300964402	Proyecto de inversión	527053.7	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527053.7, modificado:515620.0)}	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juan Pina Aranda De Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	17-ZU-0299-2017	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:135, direccion:lon:-99.328611, lat:18.611944)}	28-08-2017		515620	515620	515620	515620	515620
2019	2	MOR17170300965067	Proyecto de inversión	690024.59	{ff1: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690024.59, modificado:687068.0)}	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Vicente Suárez En La Localidad De Coahuatla, Amacuzac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	01-ZR-0462-2017	N	47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:4, direccion:lon:-99.37, lat:18.574166)}	04-10-2017		687068	687068	687068	687068	687068
2019	2	MOR14170401053868	Proyecto de inversión	1300267.95	{ff1: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300267.95, modificado:1300267.95)}	Rehabilitación De Infraestructura De La Escuela De Educación Normal Emiliano Zapata Clave 17dn1001d De La Comunidad De Amilcingo Del Municipio De Temoac	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	33-ZR-1111-2014	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:33, localidad:2, direccion:lon:-98.769444, lat:18.7425)}	15-12-2017		1300267.95	1300267.95	1300267.95	1300267.95	1300267.95

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR1718010107842	Proyecto de inversión	1366640.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366640.02, modificado:1366640.02}}	Construcción De Techumbre Metálica En La Escuela Secundaria Gral. Juan Escutia De Zacatepec	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	31-ZU-0309-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:lon:-99.191111, lat:18.656388}}	19-09-2017		1366840.02	1366840.02	1366840.02	1366840.02	1366840.02
2019	2	MOR17180101078292	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Construcción De Sanitarios Provisionales Para La Primaria Indígena Tezahuapán, En La Localidad De Cuautla Municipio De Cuautla.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	06-ZU-0647-2017	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-12-2017	01-12-2017	250000	250000	250000	250000	250000
2019	2	MOR17180201141459	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	Rehabilitación De Edificio B,C,D Y Demolición Y Reconstrucción Del Edificio E Para La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero.	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	04-ZU-0645-2017	N	295	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE TENEXTEPANGO, MUNICIPIO DE AYALA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-04-2018	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
2019	2	MOR17180201141528	Proyecto de inversión	928000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}}	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Rc 0.00x0.00 Mts Y Rehabilitación En Cancha En Escuela Secundaria Técnica 36	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	18-ZR-0639-2017	N	551	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:COL. ALTA PALMIERA, TEMIXCO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	28-12-2017	01-02-2018	928000	928000	928000	928000	928000
2019	2	MOR180401405387	Proyecto de inversión	911600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911600.0, modificado:911254.99}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA AQUILES SERDAN YAUTEPEC MORELOS - 358833	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	358833	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL CARACOL (CAMPO CHIQUITO), 62737 EL CARACOL (CAMPO CHIQUITO), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA YAUTEPEC CAR, lon:-99.03299975, lat:18.87102841}}	26-11-2018	31-12-2018	911254.99	911254.99	911254.99	911254.99	911254.99
2019	2	MOR180401405424	Proyecto de inversión	881350	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881350.0, modificado:881251.33}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CUERNAVACA MORELOS - 359794	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359794	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LOMAS DE ZOMPANTLE, 62157 LOMA DEL TZOMPANTLE, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE 10 DE MAYO ENTRE 5 DE FEBRERO LA ENTRADA ES POR LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-99.26651412, lat:18.95356483}}	26-11-2018	31-12-2018	881251.33	881251.33	881251.33	881251.33	881251.33
2019	2	MOR180401405457	Proyecto de inversión	479634	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479634.0, modificado:479289.05}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CARMEN CURIÉL RIVERA ATLATLAHUACAN MORELOS - 359939	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	359939	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA ATLATLAHUACAN, 62840 ATLATLAHUACAN MORELOS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE GALEANA, CALLE CONVENTO ENTRADA POR LA COL TEHUXTLERA LOC CUACHIZOLTERA SIN NUMERO, lon:-98.89963669, lat:18.93548518}}	26-11-2018	31-12-2018	479289.05	479289.05	479289.05	479289.05	479289.05

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (ESTATAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401407077	Proyecto de inversión	879200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879200.0, modificado:879198.98}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM TREINTA Y OCHO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409692	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409692	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE ESTADO DE PUEBLA COLONIA 3 DE MAYO, 62783 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE JARDINES, ENTRE CALLE PINOS Y JARDINES A ESPALDAS DEL FRACCIONAMIENTO BURGOS, lon:-99.21174528, lat:18.85917079}}	26-11-2018	31-12-2018	879198.98	879198.98	879198.98	879198.98	879198.98
2019	2	MOR180401407080	Proyecto de inversión	2134091.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134091.1, modificado:2133756.23}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC Y DOTACION DE AGUA EN ESCUELA SECUNDARIA NO DOS FCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA ALTA VISTA CUERNAVACA - 409782	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	409782	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA ALTAVISTA, 62010 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA OTILIO MONTAÑO Y CALLE AMAPOLA, CALLE ALHELÍ A UN LADO DE ICATMOR, lon:-99.24902563, lat:18.92383808}}	26-11-2018	31-12-2018	2133756.23	2133756.23	2133756.23	2133756.23	2133756.23