

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021 (ESTATAL Y MUNICIPAL)																									
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVEDIDO	EJERCIDO	PAGADO
2021	3	MOR200401881486	Proyecto de inversión	906450.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FE}, {ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FE}}}	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS CON EQUIPAMIENTO, MÓDULO DE BAÑOS DE EDIFICIO "C" Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHISCO, MUNICIPIO DE JOJUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400251	0		{geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata 1, Emiliano Zapata, Jojutla de Juárez, Mor., México, lon:-99.1742992, lat:18.612935}}	16-10-2020	13-01-2021	902559.16	902559.16	902559.16	902559.16	902559.16



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 505	Proyecto de inversión	1586684.5 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586684 .52, modificado:158 5806.06}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Educa ción	Sin identi ficar	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400260	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:1 4, direccion:2 0 de Noviembre , Vicente Aranda, Mor., México, lon:- 99.237911, lat:18.5616 741}}	12-11- 2020	09-02- 2021	15858 06.06	1585806 .06	1585 806.0 6	1585 806.0 6	15858 06.06
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR200401881584	Proyecto de inversión	485678	REHABILITACIÓN GENERAL DEL MÓDULO SANITARIO DEL EDIFICIO "C" Y LIMPIEZA GENERAL DE MÓDULO SANITARIO DE EDIFICIO "E" DEL PALNTEL 12 XOCHITEPEC, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA S/N, COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400305	0	{meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 1.0}}	{geo: {cve_municipio: 28, localidad: 11, direccion: '62790 Las Palmas, Morelos, México', lon: '-99.2314492', lat: '18.7955184'}}	23-12-2020	20-02-2021	485192.8	485192.8	485192.8	485192.8	485192.8
------	---	-----------------	-----------------------	--------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	--	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 759	Proyecto de inversión	1118641.7 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118641 .78, modificado:111 8641.78}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE LAURO ORTEGA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, TLAQUILT ENANGO. - 12812	17	Morelos	25	Tlaquilt enango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLAQUIL TENANG O	12812	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:2 5, direccion:C ALLE LAURO ORTEGA COLONIA 3 DE MAYO (EL TEPIOLOL), 62983 COLONIA 3 DE MAYO (EL TEPIOLOL), TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CERCA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA 3 DE MAYO., lon:- 99.152651 46, lat:18.6323 0671}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 44.1, meta_m odificad a:1204.0 }}	29-05- 2021	14-07- 2021	11186 41.78	1118641 .78	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201910 475	Proyecto de inversión	1913845.4 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913845 .41, modificado:191 3845.41}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN PRIVADA GABRIEL TEPEPA - 12524	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	12524	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:P RIVADA GABRIEL TEPEPA COLONIA CELERINO MANZANA RES, 62984 TLAQUILTE NANGO, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TEPEPA Y CALLE PIPILA, LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA GABRIEL TEPEPA ENTRE CALLES GABRIEL TEPEPA Y PIPI, lon:- 99.159148 12, lat:18.6247 1034}}	{meta1: {unidad _medida: :Metros lineales, meta:41 0.0, meta_m odificad a:410.0 }}	01-05- 2021	01-06- 2021	19138 45.41	1913845 .41	1913 845.4 1	1021 894.4 9	10218 94.49
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	--------------------	--	---------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 347	Proyecto de inversión	1695430.7 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695430 .71, modificado:169 5430.71}}	REHABI TACIÓN DE PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE MORELOS , BARRIO SANTA ANA, ATLATLA HUCAN, MORELOS .- 26624	17	Morelos	2	Atlata hucan	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	26624	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MORELOS CERCA DE LA CAPILLA SANTA ANA., lon:- 98.899815 98, lat:18.9261 0349}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:98 8.0, meta_m odificad a:988.0} }	09-04- 2021	07-06- 2021	84771 5.36	847715. 36	8477 15.36	8477 15.36	84771 5.36
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	-----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 442	Proyecto de inversión	482468.8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482468. 8, modificado:482 468.8}}	REHABILI TACIÓN DE RED DRENAJE SANITARI O CALLE LA PAZ, BARRIO SANTO TOMÁS, ATLATLA HUCAN, MORELOS .- 26818	17	Morelos	2	Atlatla hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ATLATLA HUCAN	26818	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE LA PAZ BARRIO SANTO TOMÁS, 62843 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MISION CULTURAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PAZ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS EN EL MUNICIPIO DE ATLA, lon:- 98.897176 16, lat:18.9393 1939}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:18 9.0, meta_m odificad a:189.0} }	19-04- 2021	03-05- 2021	24123 4.4	241234. 4	2412 34.4	2412 34.4	24123 4.4
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	--	----	---------	---	------------------	--	---------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 519	Proyecto de inversión	1721343.4 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721343 .44, modificado:172 1343.44}}	REHABILI TACIÓN DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE CORREGI DORA, BARRIO SAN ANTONIO , ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 26958	17	Morelos	2	Atlatal hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	26958	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE CORREGID ORA BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 08.0, meta_m odificad a:1008.0 }} {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 08.0, meta_m odificad a:1008.0 }} ENTRE AVENIDA KM. 88 Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CORREGID ORA A UN COSTADO DE LA AVENIDA KM 88., lon:- 98.897315 96, lat:18.9399 5875}}	16-04- 2021	14-06- 2021	86067 1.72	860671. 72	8606 71.72	8606 71.72	86067 1.72
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 613	Proyecto de inversión	1588688.3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588688 .3, modificado:158 8688.3}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAÚLI CO EN CALLE 10 DE ABRIL, BARRIO SAN ANTONIO , ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 27204	17	Morelos	2	Atlata hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	27204	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE 10 DE ABRIL BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE TENALLO Y CALLE UNIVERSID AD, CALLE NIÑO ARTILLERO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORE S, lon:- 98.901580 69, lat:18.9440 1044}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 70.07, meta_m odificad a:1070.0 7}}	20-07- 2021	17-09- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	-----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	--	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201926 467	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000. 0, modificado:0.0} }	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	54127	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:C ALLE LAS FLORES COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLAQUILTE NANGO, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA AMPLIACION GRABIERL TETEP DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO, lon:- 99.161221 09, lat:18.6498 3901}}	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:5. 0, meta_m odificado: a:0.0}}	01-07- 2021	14-08- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	----	---------	----	--------------------	--	--------------	------------------------	--	-------	---	--	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 396	Proyecto de inversión	435874.44	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435874. 44, modificado:435 874.44}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICI PIO DE TEMIXC O	85582	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE PEREGRINA COLONIA GRANJAS MÉRIDA, 62585 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PEREGRINA Y CALLE CAMINANT E DEL MAYAB, CALLE MARTINICA SE ENCUENTR A UBICADA EN LA COLONIA GRAJAS MERIDA ENTRE LA CALLE CAMINANT E DEL MAYAB PER, lon:- 99.209840 34, lat:18.8217 4483}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:11 9.3, meta_m odificad a:119.05 }}	01-06- 2021	30-11- 2021	39228 7	435374. 44	3922 87	3922 87	29228 7
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	---------	--	-----------------------	--------------------	---------------------------------	-------	---	--	--	----------------	----------------	------------	---------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 672	Proyecto de inversión	245838.95	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245838. 95, modificado:245 838.95}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARGARITAS Y ORQUIDEA - 86605	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	86605	0	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA LAURO ORTEGA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MARGARITAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ORQUIDEA Y LA CALLE MARGARITA REFERENCIA SE ENCUENTRA UN PRIMARIA, lon:- 99.255030 5, lat:18.8630 0103}}	{meta: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	02-06-2021	30-11-2021	22125 5.06	245388. 95	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	--	-----------------------	--------------------	-------------------------	-------	---	---	--	------------	------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 900	Proyecto de inversión	157500	{ff1: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500. 0, modificado:157 500.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	87407	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:2 4, direccion:C ALLE GERANIO COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JAZMÍN Y CALLE PERICON, CALLE BUGAMBILI AS SOBRE LA CARRETER A FEDERAL 160 DESDE CUERNAVA CA EN DIRECCIÓN YAUTEPEC ANTES DE ENTRAR A CAÑON DE LOBOS, lon:- 99.111646 31, lat:18.8882 8102}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:35 0.0, meta_m odificad a:350.0} }	15-07- 2021	15-08- 2021	15750 0	157500	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	------------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 857	Proyecto de inversión	884988.42	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884988. 42, modificado:884 988.42}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO, REHABILI TACION DE RED DE DRENAJE SANITARI O Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN FERNAND O - 91835	17	Morelos	18	Temixc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	91835	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:2 4, direccion:C ALLE SAN FERNANDO COLONIA BENITO JUÁREZ (LA MONERA), 62593 BENITO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA AEROPUER TO Y CALLE SAN FRANCISCO , SE UBICA SOBRE LA AVENIDA AEROPUER TO Y ENCONTRA RAS LA CALLA SAN FERNANDO , lon:- 99.267758 99, lat:18.8186 3666}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:54 7.2, meta_m odificad a:579.61 }}	07-06- 2021	30-11- 2021	79648 9.58	884388. 42	7964 89.58	7964 89.58	79648 9.58
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 888	Proyecto de inversión	3160266.3 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160266 .32, modificado:315 9180.86}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	92025	0	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA CALLE NARCISO MENDOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRAL ORIENTE DE LA SECUNDAR , lon:- 99.231320 19, lat:18.8758 3339}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada: a:200.0}}	07-06- 2021	30-11- 2021	28442 39.69	3159180 .86	1579 590.4 3	1579 590.4 3	15795 90.43
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	---------	--	-----------------------	--------------------	-------------------------	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201936 109	Proyecto de inversión	2992279.5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992279 .5, modificado:299 2279.5}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	93165	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:8, direccion:C ALLE MIRADOR PUEBLO SAN AGUSTÍN TETLAMA, 62594 SAN AGUSTÍN TETLAMA, 62594 SAN AGUSTÍN TETLAMA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VIVEROS Y CALLE LA ROSA, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIEND O DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. TELESECUN DARIA XOCHICALT LAKATL DEL , lon:- 99.283133 38, lat:18.8307 6985}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:31 06.4, meta_m odificad a:3106.4 }}	08-06- 2021	30-11- 2021	26930 51.55	2991479 .5	1495 739.7 5	1495 739.7 5	14957 39.75
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201942 829	Proyecto de inversión	3100499.9 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100499 .98, modificado:309 9499.98}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE LOS SABINOS (ACCESO LOMA BONITA)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	FORTA MUN- DF- 01/202 1	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:22 57.0, meta_m odificad a:2257.0 }} {geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:3 1, direccion:L as Rosas, Morelos, México, lon:- 99.278930 43, lat:18.8864 2174}}	02-03- 2021	29-05- 2021	30994 99.98	3099499 .98	3099 499.9 8	3099 499.9 8	30994 99.98
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201943 522	Adquisición	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:999 9992.51}}	Equipami ento para la Atención de la Emergenc ia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor a la Pandemia de Enfermed ad generada por el Virus SARSCOV 2 (COVID19 ) en Planteles Educativo s de Nivel Básico del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisici ones	Educaci ón	Sin identifi car	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	1/2106/ 0/6683- 8559	0	{meta1: {unidad _medida :Mobilia rio y equipo, meta:14 68.0, meta_m odificad a:1468.0 }} {geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:0, direccion:C uernavaca, Mor., México, lon:- 99.221565 9, lat:18.9242 095}}	16-06- 2021	31-07- 2021	99999 92.51	9999992 .51	9999 992.5 1	9999 992.5 1	99999 92.51
------	---	-------------------------	-------------	----------	--	--	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------	------------------------	--	----------------------------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	3	MOR21 0301962 217	Proyecto de inversión	201318.7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201318. 7, modificado:201 318.7}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO EN OCUITUC O, LOCALIDA D DE HUECAHU ASCO, CALLE REFORMA - 46673	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICA S DE OCUITU CO	46673	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:2, direccion:C ALLE OCUITUCO- JUMILTEPE C COLONIA HUECAHUA SCO, 62867 HUECAHUA SCO, OCUITUCO {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:20 5.0, meta_m odificad a:205.0} } MEXICO, CALLE ECUADOR DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE AQUILES SERDAN PASAS EL CENTRO DE JUMILTEPE C HASTA, lon:- 98.778512 84, lat:18.9353 251}}	16-03- 2021	14-04- 2021	20131 8.7	201318. 7	2013 18.7	6039 5.61	60395 .61
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301962 268	Proyecto de inversión	1365613.4 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365613 .41, modificado:136 5613.41}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE OCOTEPE C EN LA CALLE CANDELA RIA - 47360	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	47360	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE CANDELARI A COLONIA OCOTEPEC, 62220 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:74 2.0, meta_m odificad a:742.0} }	21-05- 2021	19-07- 2021	12290 52.07	1365613 .41	5840 59.37	5840 59.37	58405 9.37
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301962 341	Proyecto de inversión	701603.99	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701603. 99, modificado:701 603.99}}	CONSTRU CIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTIC IÓN DE EDUCACI ÓN FÍSICA EN CUERNAV ACA, LOCALIDA D DEL LAGO EN LA CALLE JULIO ZARATE EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL COATL - 48350	17	Morelos	7	Cuerna vaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	48350	0	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadrad os de construc ción, meta:90 .0, meta_m odificad a:90.0}}	25-05- 2021	22-08- 2021	63144 3.59	701603. 99	4403 78.24	3395 07.71	33950 7.71	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE JULIO ZARATE COLONIA DEL LAGO, 62470 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE AVENIDA ATLACOM ULCO Y CALLE NICOLAS LEMUS, CARRETER A CUERNAVA CA- CHILPANJI NGO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO COLINDAN TE CON LA CARRETER A CUERN, lon:- 99.211598 32, lat:18.9084 1693}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	----------------	--	-----------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 405	Proyecto de inversión	2405484.8 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405484 .89, modificado:240 5484.89}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE TULIPANES EN LA CALLE TULIPÁN HOLANDES S - 95305	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	95305	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE TULIPAN HOLANDES COLONIA LOS TULIPANES, 62388 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE TULIPAN CUBANO Y CALLE SAN FERNANDO , SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA TULIPANES MUY CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:- 99.185276 27, lat:18.9321 8979}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:35 6.0, meta_modificada: 356.0}}	03-06- 2021	30-09- 2021	21649 36.4	2405484 .89	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	------------	--	-----------------------------	--------------------	--	-------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 455	Proyecto de inversión	1751513.6 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751513 .61, modificado:175 1513.61}}	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	95591	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE CUERNAVA CA COLONIA BUENAVIST A DEL MONTE, 62508 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ BERRUECO LINARES, CALLE JOSE MARÍA MORELOS SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA BUENAVIST , lon:- 99.307089 13, lat:18.9416 812}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadros de construc ción, meta:49 3.0, meta_m odificad a:493.0} }	03-06- 2021	31-08- 2021	15763 62.25	1751513 .61	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	------------	--	-----------	--------------------	--	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 797	Proyecto de inversión	250705.03	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250705. 03, modificado:250 705.03}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	122900	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE 10 DE ABRIL COLONIA VICENTE GUERRERO , 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y AVENIDA INTEROCEA NICO, BOULEVAR D CUAUTLA CUERNAVA CA TOMAMOS BOULEVAR D CUAUTLA CUERNAVA CA HACIA AVENIDA INTEROCE NICO ENTRONCA , lon:- 98.959716 45, lat:18.8587 8168}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:15 1.0, meta_m odificad a:151.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	25070 5.03	250705. 03	7521 1.51	7521 1.51	75211 .51
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 281	Proyecto de inversión	1000880.6 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000880 .65, modificado:100 0880.65}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	124823	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:C ALLE INDEPENDENCIA COLONIA EL CALVARIO, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BRASIL, LA OBRA SE REALIZARA EN COLONIA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE ATLACHOLOAYA DEL MUNICIPIO DE XOCHI, lon:- 99.222507 18, lat:18.7440 4968}}	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:65 8.0, meta_modificada: 657.64 }}	02-07- 2021	30-08- 2021	10008 80.65	1000880 .65	1000 880.6 5	3029 27.82	30292 7.82
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------------	--------------------	----------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	3	MOR21 0301975 167	Proyecto de inversión	354298.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354298. 87, modificado:354 298.87}}	CONSTRU CIÓN DE PARQUE PUBLICO EN JANTETEL CO LOCALIDA D MANUEL ALARCON CALLE GRAL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 128473	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE JANTETE LCO MOREL OS	128473	0	{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:1, direccion:C ALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MANUEL ALARCON, 62970 JANTETELC O, JANTETELC O MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MANUEL ALARCON, lon:- 98.770853 76, lat:18.7176 3395}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:50 0.0, meta_m odificad a:885.45 }}	04-10- 2021	30-10- 2021	35429 8.87	354298. 87	1689 33.18	1689 33.18	16893 3.18
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	--	------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301977 785	Proyecto de inversión	355628.32	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355628. 32, modificado:355 628.32}}	ALUMBR ADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL COLONIA AMPLIACI ÓN MARIANO ESCOBED O - 138665	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	138665	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE GILDARDO MAGAÑA Y CALLE REFORMA, CALLE ALHONDIGADA DE GRANADITAS SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCATLACOTEPEC Y LLEGANDO A LA POBLACION:-98.74749052, lat:18.80897787}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:60, meta_modificada:6.0}}	12-07-2021	10-08-2021	355628.32	355628.32	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------------	---	---------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



MORELOS  
2018 - 2024



2021	3	MOR21 0301978 035	Proyecto de inversión	275400	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:275400.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS COLONIA AMADOR SALAZAR CALLE FRANCISCO I. MADERO, 2DA. ETAPA - 140268	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	140268	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMADOR SALAZAR, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ADLFO LÓPEZ MATÉOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE RUIZ CORTINEZ SALIENDO DE YAUTEPEC RUMBO A CUERNAVACA POR LA CARRETERA FEDERAL, lon:-99.12298775, lat:18.88570172}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}	01-02-2021	28-02-2021	275400	100224	100224	100224	100224	100224	100224	100224	100224
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	---	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	--------	---	--	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 816	Proyecto de inversión	1054195.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE, DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054195.92, modificado:1054195.92}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JIUTEPEC, MORELOS, COLONIA VISTA HERMOSA EN CALLES OPALO. DIAMANTE Y ERMITA DE GUADALUPE. - 153303	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	153303	0	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OPALO DIAMANTE Y ERMITA DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOJUTLA Y CALLE PIEDRAS PRECIOSAS, CALLE GRANATE CALLE OPALO DIAMANTE Y ERMITA DE GUADALUPE ENTRE CAL, lon:-99.17908191, lat:18.87013594}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:908.0, meta_modificada:908.0}}	01-08-2021	31-12-2021	1054195.92	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	--------	---	---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301990 256	Proyecto de inversión	438627.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438627. 87, modificado:438 627.87}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC EN CALLE REGIDORES (LINEA DE DISTRIBUCION) - 190795	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	190795	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada: 434.0} }	01-08- 2021	31-12- 2021	43862 7.87	436127	0	0	0	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE REGIDORES INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, 62566 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BEGONIAS Y PRIVADA DE LA LUZ, CALLE TROMPAD A CALLE REGIDORES ENTRE CALLE BEGONIAS Y PRIVADA DE LA LUZ COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, lon:- 99.198139 29, lat:18.8818 036}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------	--------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	--------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301992 546	Proyecto de inversión	528728.31	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528728. 31, modificado:528 728.31}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN EL ANDADO R 414,UNID AD MORELOS , MUNICIPI O DE XOCHITEP EC, MORELOS . - 200403	17	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DEL MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	200403	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:16 2.0, meta_m odificad a:161.7} }	01-09- 2021	15-10- 2021	52872 8.31	528728. 31	3383 36	0	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:3 0, direccion:A NDADOR 414 UNIDAD MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIO NAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPE C MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALI Y CALLE ILHUICAMI NA, LA OBRA SE REALIZA EN EL ANDADOR 414 DE LA PRIMERA SECCION DE LA U, lon:- 99.257642 9, lat:18.8213 5672}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301994 259	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000 .0, modificado:136 9086.88}}	CONSTRU CCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTI CION DE EDUCACI ON FISICA EN COATLAN DEL RIO LOCALIDA D CHAVARR IA EN JARDIN DE NIÑOS REPUBLIC A DE ECUADOR - 206327	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE COATLA N DEL RIO	206327	0	{geo1: {cve_munic ipio:5, localidad:8, direccion:C ALLE HIDALGO PUEBLO CHAVARRÍ A, 62614 CHAVARRÍ A, COATLÁN DEL RÍO MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:30 0.0, meta_m odificad a:300.0} }	ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA DE ECUADOR EN CALLE HIDALGO SN EN LA COMUNID AD DE , lon:- 99.471492 51, lat:18.7244 6775}}	25-06- 2021	22-09- 2021	12983 51.41	1298351 .41	1298 351.4 1	1298 351.4 1	12983 51.41
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	--	----	---------	---	--------------------	--	-----------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301999 587	Acción	616568.7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616568. 7, modificado:616 568.7}}	33901 SUBCONT RATA CION N DE SERVICIO S CON TERCERO S - 211148	17	Morelos	35	Xoxoco tla	Otros Proyect os	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE XOXOCO TLA	211148	0	{geo1: {cve_munic ipio:35, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.244895, lat:18.6865 73}}	15-05- 2021	15-10- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	--------	----------	---	---	----	---------	----	---------------	------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 926	Proyecto de inversión	1181533.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:177230. 04, modificado:177 230.04}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004303 .56, modificado:100 4303.56}}	PROYECT O EJECUTIV O DE ALCANTA RILLADO Y CÁRCAM O DE REBOMBE O UBICADO EN LA LOCALIDA D "COLONI A KILÓMET RO 88" A LA PTAR MUNICIPI O DE ATLATLA HUCAN MORELOS	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económic a	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-SROP- ZR- 2021- E17	0	{meta1: {unidad _medida :Estudio de preinver sión, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:8, direccion:A tlatlahucan , Mor., México, lon:- 98.899701 5, lat:18.9353 236}}	13-07- 2021	09-11- 2021	11815 33.6	1181533 .6	1149 05.98	1149 05.98	11490 5.98
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------------------	------------------------	--	---	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR210302002099	Proyecto de inversión	696956.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278782.7, modificado:278782.7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:418174.06, modificado:418174.06}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-ZU-2021-E22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Casasano, 62749 Cuautla, Mor., México, lon:-98.9562767, lat:18.8516372}}	13-07-2021	10-09-2021	696956.76	696956.76	452020.19	452020.19	45200.19
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



MORELOS  
2018 - 2024



2021	3	MOR21 0302004 260	Proyecto de inversión	1723073.7 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723073 .71, modificado:172 3073.71}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE LAUREL 2A ETAPA	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIX CO	FORTA MUN- DF- 04/202 1	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C alle Laureles 358, Los Laureles, 62590 3.13, meta_m odificad a:493.13 }} Mor., México, lon:- 99.250305 89, lat:18.8276 3081}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:49 3.13, meta_m odificad a:493.13 }} 04-10- 2021	02-12- 2021	17230 73.71	1722523 .71	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302005 380	Proyecto de inversión	2009713	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	2176	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:810.0, meta_modificada:810.0} }	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Jojutla de Juárez, Mor., México, lon:-99.1781178, lat:18.6144195}}	13-07-2021	27-01-2022	1520380.63	2009713	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	------	--	---	------------	------------	------------	---------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 05982	Proyecto de inversión	17209.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17209.59, modificado:0.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	111274	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	15-06-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE HIDALGO, CALLE DE LA CANDELARÍA ENTRADA SOBRE LA AVENIDA NACIONAL PASANDO LA CALLE CALENDARIA SIGUIENTE CUADRA EN LA CURVA, lon:-98.84493811, lat:18.87913682}}
------	---	---------------------------	-----------------------	----------	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	----	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 05983	Proyecto de inversión	24000.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.14, modificado:0.0}}	Mejoramiento En Línea Eléctrica De Media Tension Calle Primavera Col Zahuatlan - 111112	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	111112	100	{meta1: {unidad_medida: :Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS, EN LA ESQUINA CON LA AYUDANTÍA DE ZAHUATLÁN, lon:-98.84932311, lat:18.87954276}}	15-06-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0
------	---	---------------------------	-----------------------	----------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	-----	--	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

Year	Month	Program	Activity	Amount	Entity	Project	Service	Identified	Commission	Amount	Period	Period	Value	Value	Value	Value	Value		
2021	3	MOR18 0301391 619	Acción	4056772	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0	
<pre> {ff1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4056772 .0, modificado:405 6772.0}} Programa para el Desarrollo Profesional Docente {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:A v Teopanzolco o SN, Lomas de Cortés, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.222636 22, lat:18.9503 7234}} {meta1: {unidad_medida :Otros, meta:65 25.0, meta_modificada:6525.0 }} </pre>																			
2021	3	MOR19 0401678 752	Proyecto de inversión	587144.65	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA	268608	0	04-11-2019	30-12-2019	0	0	0	0
<pre> {ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587144. 65, modificado:0.0} } CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO DE GALERIA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE - 268608 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4 6, direccion:C ALLE CALLE CAMINO AL CAMPO PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE IXTLILCO EL GRANDE, lon:- 98.830322 75, lat:18.5335 7558}} {meta1: {unidad_medida :Otros, meta:1. 0, meta_modificada:0.0} } </pre>																			



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401880 883	Proyecto de inversión	1449790.4 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449790 .48, modificado:144 8860.74}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 12.0, meta_m odificad a:1412.0 }}  {geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:0, direccion:6 2850 Ocuituco, Mor., México, lon:- 98.773845 6, lat:18.8812 492}}	12-10- 2020	09-01- 2021	14488 60.74	1448860 .74	1448 860.7 4	1448 860.7 4	14488 60.74
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------------------------	--	-----------	------------------------	--	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 090	Proyecto de inversión	1931625.1	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931625 .1, modificado:189 7167.37}}	CONSTRU CIÓN DE MURO DE CONTENC IÓN Y COLOCAC IÓN DE MALLA CICLÓNIC A DE ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, LOCALIDA D GUADALU PE DE TEHUIXTL A, MUNICIPI O DE JOJUTLA	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educaci ón	Sin identifi car	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400261	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:1 1, direccion:P iedras Blancas, 62910 Tehuixtla, Mor., México, lon:- 99.270242 9, lat:18.5466 092}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:31 9.0, meta_m odificad a:319.0} }	12-10- 2020	10-12- 2020	18971 67.37	1897167 .37	1897 167.3 7	1897 167.3 7	18971 67.37
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 755	Proyecto de inversión	1485554	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485554 .0, modificado:148 5554.0}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN LA CALLE INSURGEN TES(SEG UNDA ETAPA) COLONIA GABRIEL TEPEPA, TLAQUILT ENANGO. - 12787	17	Morelos	25	Tlaquilt enango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLAQUIL TENANG O	12787	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:C ALLE INSURGEN TES COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 00.0, meta_m odificad a:1191.0 }} TLAQUILTE NANGO, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE AGRICULTU RA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS ROMERO SOBRE LA CALLE INSURGEN TES, lon:- 99.162903 39, lat:18.6427 5776}}	29-05- 2021	14-07- 2021	14855 54	1485554	1485 554	7427 77	74277 7
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 458	Proyecto de inversión	2154396.2 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154396 .22, modificado:215 4396.22}}	REHABI TACIÓN DE PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, ATLATLA HUCAN, MORELOS .- 26859	17	Morelos	2	Atlata hucan	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ATLATLA HUCAN	26859	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 19.0, meta_m odificad a:1319.0 }} {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 19.0, meta_m odificad a:1319.0 }} ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE GUERRERO , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO DE SANTANA DEL MUNICIPIO DE ATLATLAH UCAN., lon:- 98.900993 48, lat:18.9264 3805}}	09-04- 2021	07-06- 2021	10771 98.11	1077198 .11	1077 198.1 1	1077 198.1 1	10771 98.11
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	-----------------	---	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 550	Proyecto de inversión	467089.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467089. 6, modificado:467 089.6}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO EN OCUITUC O, LOCALIDA D DE HUECAHU ASCO, CALLE BUENA VISTA - 45690	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICA S	45690	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:2, direccion:C ALLE CALLE OCUITUCO- JUMILTEPE C BARRIO HUECAHUA SCO, 62867 HUECAHUA SCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE 14 DE FEBRERO DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE OCUITUCO JUMILTEPE C HASTA LLE, lon:- 98.775488 67, lat:18.9364 3048}}	17-02- 2021	17-05- 2021	46708 9.6	467089. 6	4670 89.6	1401 26.88	14012 6.88
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	--	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201927 537	Proyecto de inversión	455445	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455445. 0, modificado:413 850.73}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	58100	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TETILLAS COLONIA PARACAS, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REFORMA SALIENDO DEL CENTRO DE YAUTEPEC POR PASEO TLAHUICAS EPASA EL HOSPITAL DE LA MUJER, lon:- 99.083421 71, lat:18.8728 9411}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:10 12.1, meta_modificada: 1012.1 }}	12-01- 2021	28-01- 2021	41385 0.73	413850. 73	4138 50.73	4138 50.73	41385 0.73
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 396	Proyecto de inversión	1476980.6 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476980 .67, modificado:147 6980.67}}	CONSTRU CCION DE RED DE DRENAJE SANITARI O, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMEN TO EN LA PRIVADA BUGAMBI LIAS - 89306	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICI PIO DE TEMIXCO	89306	0	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:P RIVADA BUGAMBILIAS COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0} } ENTRE CALLE TULUPANES Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 10 DE ABRIL EN LA CALLE TULIPANES Y LA CALLE , lon:- 99.236423 65, lat:18.8200 5795}}	03-06- 2021	30-11- 2021	13292 82.6	1476185 .64	1329 782.6	1329 282.6	13292 82.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	---------	--	-----------------------	--------------------	-----------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 723	Proyecto de inversión	548699.19	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548699. 19, modificado:548 699.19}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO Y CONSTRU CCION DE TAPA- LOSA DE CANAL EN LA CALLE FRESNO - 90576	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	90576	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE FRESNO COLONIA ARBOLEDA S, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE EL SAUCE SE ENCUENTR A AL FINAL DE LA CALLE PALMA ENTRANDO POR LA CARRETER A FEDERAL CUERNAVA CA TAXCO Y ENTRE LA CALL, lon:- 99.235131 49, lat:18.8273 3997}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:18 2.49, meta_m odificad a:182.49 }}	04-06- 2021	30-11- 2021	49382 9.27	548169. 19	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201936 278	Proyecto de inversión	1379936.4 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379936 .43, modificado:137 9936.43}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 94116	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	94116	0	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA RUBÉN JARAMILLO , 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA SALVADOR ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA PASANDO LA GLORIETA DE LA AVENIDA SALVADOR ALLENDE LA PRIMERA CUADRA, longitud:99.23786738, latitud:18.83650095}}	08-06-2021	30-11-2021	12419 42.79	1379936 .43	4138 00.93	4138 00.93	41380 0.93
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	----------------------	-------	---	---	------------	------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201936 406	Proyecto de inversión	1155894.1 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155894 .12, modificado:115 5894.12}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE LOS REYES - 94918	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	94918	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:3 0, direccion:C ALLE LOS REYES COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE LOS REYES, LA CALLE LOS REYES SE ENCUENTR A UBICADA ENTRE CALLE PROLONGA CION MIGUEL HIDALGO Y LAS FLORES COMO REFERENCI A, lon:- 99.212296 17, lat:18.8297 5462}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:90 6.0, meta_m odificad a:906.0} }	09-06- 2021	30-11- 2021	10403 04.71	1155394 .12	3466 18.23	3466 18.23	34661 8.23
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201944 057	Adquisición	2496620	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:1248310 .0, modificado:365 923.05}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248310 .0, modificado:365 923.04}}	Adquisición de hipoclorito de calcio (HC).	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGU A-ADQ-DA-2021-E5	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095}}	{meta1: {unidad_medida:lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	15-06-2021	04-07-2021	731846.09	731846.09	731846.09	731846.09	731846.09
------	---	-------------------------	-------------	---------	--	--	----	---------	---	------------------------	--	--------------------	-----------------	---------------------------	----------------------------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 727	Proyecto de inversión	317270.15	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317270. 15, modificado:317 270.15}}	CONSTRU CIÓN DE MURO DE CONTEN CIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE LOMAS TETELA EN LA AVENIDA SUBIDA A CHALMA - 97277	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	97277	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:A VENIDA SUBIDA A CHALMA COLONIA LOMAS DE TETELA, 62156 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE JACARAND AS Y CALLE JACARAND AS NORTE, SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA AVENIDA SUBIDA A CHALMA COLINDAN TE CON LOS COM, lon:- 99.266565 46, lat:18.9463 7395}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:11 .0, meta_m odificada: a:11.0}}	14-06- 2021	14-08- 2021	28554 3.14	317270. 15	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------	--	--------------	------------------------	--	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 852	Proyecto de inversión	445370.05	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445370. 05, modificado:445 370.05}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE RANCHO CORTES EN LA CALLE PINO - 98076	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	98076	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA RANCHO CORTES, 62120 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE SABINO Y CERRADA CERRADA DE PINO, SE UBICAN AL NORTEPONIENTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LOS VIVEROS DE LOMAS TETELA AL PONIENTE AL NORTE M, lon:- 99.260259 58, lat:18.9684 189}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:14 .0, meta_modificada: a:14.0}}	14-06- 2021	14-08- 2021	40083 3.04	445370. 05	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	------------	--	-----------------------------	--------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 162	Proyecto de inversión	2354605.6 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354605 .62, modificado:235 4605.62}}	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	99587	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE PERICOS AUSTRALIA NOS Y COLIBRÍ COLONIA LOMA BONITA, 62115 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE ZENZONTL E Y CALLE GOLONDR NAS, CALLE PRIMAVER A SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR EL CAMINO ANTIGUO A AHUATEPE C CERC, lon:- 99.212742 77, lat:18.9570 0208}}	14-06- 2021	12-09- 2021	21191 45.06	2354605 .62	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 094	Proyecto de inversión	2420429.7 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420429 .76, modificado:242 0429.76}}	CONSTRU CCION DE RED DE DRENAJE SANITARI O, RED DE AGUA POTABLE, PUENTE VEHICULA R Y PAVIMEN TO EN LA PROLOGA CION BENITO JUAREZ 1RA ETAPA - 114527	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestr ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	114527	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ COLONIA AZTECA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:19 5.0, meta_m odificad a:195.0} }	ENTRE CALLE MIRADOR Y CAMINO BARRANA SECA, PARA LLEGAR TRANSITAN DO DE SUR A NORTE POR LA AV. GRAL. MARCELIN O GARCIA BARRAGAN GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALL, lon:- 99.239291 35, lat:18.8490 9931}}	10-06- 2021	30-11- 2021	21783 86.78	2419654 .52	1735 776.4 4	1735 776.4 4	17357 76.44
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	-------------	---	---------------------------	------------------------	---------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 321	Proyecto de inversión	1554400	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554400 .0, modificado:155 4400.0}}	INSTALAC IÓN DE ALUMBR ADO PÚBLICO EN EL MUNICIPI O DE YAUTEPE C, MORELOS COLONIA SAN CARLOS, CENTRO DEPORTIV O SAN CARLOS - 115191	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestr ctura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE C MOREL OS	115191	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:3, direccion:C ARRETERA FEDERAL LIBRE 138 TRAMO CUERNAVA CA - CUAUTLIXC O KILÓMETR O 33 + 314 INTERIOR 62737 PUEBLO LOS ARCOS, 62737 LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y , CALLE NIÑOS HÉROES CIRCULAN DO POR LA CARRETRA FE, lon:- 99.022674 05, lat:18.8915 541}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:50 00.0, meta_m odificad a:5000.0 }}	01-10- 2021	30-11- 2021	15544 00	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	---	----	---------	----	--------------	---	------------------	------------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	-------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 580	Proyecto de inversión	1543942.3 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543942 .32, modificado:154 3942.32}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE DE LA CALLE TACAMB ARO EN LA COLONIA LAZARO CARDENA S DEL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS .- 122252	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	122252	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE TACAMBAR O COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE TACAMBAR O Y CALLE CAMINO A CALDERON, BOULEVAR D MEXICO CAUAUTLA TOMAMOS BOULEVRA D MEXICO CUAUTLA ENTRONCA NDO EN PLAZA ATRIOS EN CALLE CAMINO A, lon:- 98.936075 61, lat:18.8644 4098}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:86 8.0, meta_m odificad a:868.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	13143 03.76	1314303 .76	1314 303.7 6	1314 303.7 6	13143 03.76
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	---------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 192	Proyecto de inversión	217277.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217277. 87, modificado:0.0} }	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA EL PORVENI R EN CALLE CINCO DE MAYO - 154590	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	154590	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:50 .0, meta_m odificad a:0.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 62577 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TEPEPA Y 01-08- 2021 31-12- 2021 0 0 0 0 0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301992 718	Proyecto de inversión	106425.76	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106425. 76, modificado:106 425.76}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN EL ANDADO R 410, UNIDAD MORELOS , MUNICIPI O DE XOCHITEP EC, MORELOS . - 201008	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XOCHITEPEC	201008	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:ANDADOR 410 UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE XOCHICALI, LA OBRA SE REALIZARA CERCA DEL PARQUE RECREATIVO EL HU, lon:- 99.258392 86, lat:18.8217 8431}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:58 .0, meta_modificada: a:57.8}}	01-09- 2021	30-09- 2021	0	106425. 76	5321 2.88	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	--	-----------------------	--------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	---	---------------	--------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 477	Proyecto de inversión	1514156.7	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059909 .69, modificado:105 9909.69}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:224306. 11, modificado:224 306.11}, ff3: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:M UNICIPAL, prog_estatal_m un:MUNICIPAL, monto:229940. 9, modificado:229 940.9}}</pre>	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-OP- ZR- 2021- E12	0	<pre>{meta1: {unidad _medida :Metros, meta:45 0.0, meta_m odificad a:450.0} }</pre>	<pre>{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:3, direccion:C HALCATZIN GO, lon:- 98.777301, lat:18.7152 06}}</pre>	28-06- 2021	24-11- 2021	15141 56.7	1514156 .7	8858 39.66	8858 39.66	88583 9.66
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 081	Proyecto de inversión	4976755.3 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:1493026 .6, modificado:149 3026.6}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483728 .72, modificado:348 3728.72}}	MODERNI ZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUEYAPA N	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-OP- ZU- 2021- E20	0	{meta1: {unidad _medida :Metros, meta:40 54.0, meta_m odificad a:4054.0 }} {geo1: {cve_munic ipio:36, localidad:1, direccion:H ueyapan, Mor., México, lon:- 98.690875 4, lat:18.8860 004}}	13-07- 2021	09-12- 2021	49767 55.32	4976755 .32	1309 033.8 6	1309 033.8 6	13090 33.86
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302005 396	Proyecto de inversión	2089426.0 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089426 .05, modificado:208 9426.05}}	Manteni miento del campus Norte	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Educa ción	Sin identi ficar	UNIVER SIDAD AUTON OMA DEL ESTADO DE MOREL OS	1600	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:U niversidad Autonoma del Estado de Morelos, Cuernavac a, Mor., México, lon:- 99.235604 8, lat:18.9821 425}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:17 54.0, meta_m odificad a:1754.0 }}	13-07- 2021	27-01- 2022	15007 85.97	2089426 .05	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------	------------------------	---	------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 05985	Proyecto de inversión	253382.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253382.02, modificado:0.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	104626	75	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLA AMPLIACIÓN SANTO TOMAS COLONIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, MORELOS ENTRE CALLE SANTO TOMÁS Y, SOBRE CALLE LOPEZ MATEOS A LA IZQUIERDA EN CALLE SANTO TOMAS, lon:-98.85774987, lat:18.88456272}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	15-06-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0
------	---	---------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	----	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 06749	Proyecto de inversión	75905.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75905.39, modificado:0.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	135191	50	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE TEXCALA-XOCHITLAN PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS, A 1.4 KMS DE LA CARRETERA XOCHITLAN - TEXCALA, lon:-98.81125137, lat:18.90056333}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	15-06-2018	01-12-2018	0	0	0	0	0
------	---	---------------------------	-----------------------	----------	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	--------	----	---	--	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401880 922	Proyecto de inversión	180475.46	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180475. 46, modificado:177 275.51}}	DEMOLICI ÓN Y CONSTRU CCIÓN DE BARDA PERIMET RAL Y FIRME DE CONCRET O DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDA D DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPI O DE TLAQUILT ENANGO, EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Educaci ón	Sin identifi car	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400262	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:50 .0, meta_m odificad a:50.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:A venida Morelos 500, Miguel Hidalgo, 62983 Tlaquiltena ngo, Mor., México, lon:- 99.156116 7, lat:18.6474 74}}	12-10- 2020	20-11- 2020	17727 5.51	177275. 51	1772 75.51	1772 75.51	17727 5.51
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101888 063	Adquisición	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000, modificado:743 544.95}}	OTROS EQUIPOS	17	Morelos	29	Yautepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Yautepec	YAUT/0 29/R33- FIV/003	105780	{meta1: {unidad _medida :Lote, meta:1. 0, meta_m odificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:No reelección 60, San Juan, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:- 99.061421, lat:18.8829 266}}	04-01- 2021	31-12- 2021	11692 0	116920	1169 20	1169 20	11692 0
------	---	-------------------------	-------------	---------	--	------------------	----	---------	----	----------	--	-----------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 193	Proyecto de inversión	159052	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159052. 0, modificado:159 052.0}}	REHABILI TACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 26222	17	Morelos	2	Atlatla hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	26222	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE JUAREZ BARRIO SAN ANDRÉS, 62844 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CIPRES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SANTA ANA., lon:- 98.900908 15, lat:18.9267 7131}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:16 4.0, meta_m odificad a:164.0} }	12-04- 2021	23-04- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	--	----	---------	---	------------------	--	---------------------------	------------------------	---	-------	---	--	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 375	Proyecto de inversión	1389417.2 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389417 .26, modificado:138 9417.26}}	17	Morelos	2	Atlata hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ATLATLA HUCAN	26688	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE LA PAZ BARRIO SANTO TOMÁS, 62843 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MISION CULTURAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PAZ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS DEL MUNICIPIO DE ATLATL, lon:- 98.897321, lat:18.9393 3969}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:82 8.0, meta_m odificad a:828.0} }	16-04- 2021	14-06- 2021	69470 8.63	694708. 63	6947 08.63	6947 08.63	69470 8.63
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	-----------------	--	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 426	Acción	1631492.3 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631492 .34, modificado:163 1492.34}}	33901 SUBCONT RATACIO N DE SERVICIO S CON TERCERO S - 26791	17	Morelos	7	Cuerna vaca	Otros Proyect os	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	26791	0	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.234897, lat:18.9217 83}}	05-02- 2021	30-11- 2021	16314 92.34	1631492 .34	1148 087.2 3	1148 087.2 3	11480 87.23
------	---	-------------------------	--------	----------------	---	--	----	---------	---	----------------	------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201927 996	Proyecto de inversión	286682.4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286682. 4, modificado:286 682.4}}	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	59784	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1, direccion:C ALLE JACARAND AS COLONIA HUIZACHE RA, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENOVEVO DE LA O, CALLE 15 DE SEPTIEMBR E DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN DIRECC, lon:- 99.071497 59, lat:18.8831 4422}}	(meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 02.0, meta_m odificad a:1102.0 }}	01-03- 2021	30-03- 2021	28668 2.4	209217. 6	2092 17.6	2092 17.6	20921 7.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 223	Proyecto de inversión	602603.63	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602603. 63, modificado:602 603.63}}	AMPLIACI ON DE RED DE ELECTRIFI CACION EN LA CALLE NICARAG UA - 84955	17	Morelos	18	Temixc o	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	84955	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE NICARAGU A COLONIA SANTA MÓNICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE NICARAGU A, SE TOMA CAMINO HACIA LA COLONIA LAURELES EN LA CALLE GUAYABOS SE GIRA HACIA EL NORTE LA CALLE NUEVO MEXICO LA , lon:- 99.253697 77, lat:18.8341 2693}}	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:5. 0, meta_m odificad a:6.0}}	01-06- 2021	30-11- 2021	54234 3.27	601996. 65	5423 43.27	5423 43.27	54234 3.27
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-------------	---	------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 484	Proyecto de inversión	900231.36	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900231. 36, modificado:900 231.36}}	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	85887	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:C ALLE AGRICULTURA COLONIA TLACOTEPE C, 62895 TLACOTEPE C, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y CALLE GENERAL AYAQUICA, CALLE CUAUHTE MOC SE LLEGA POR LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPE CY ESTANDO EN EL CENTR, lon:- 98.748692 15, lat:18.8148 3264}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}	07-06-2021	05-08-2021	900231.36	6806.0673	6806.0673	6806.673
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	----------------------	---	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 755	Proyecto de inversión	988456.28	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988456. 28, modificado:988 456.28}}	CONSTRU CCION DE RED DE DRENAJE SANITARI O, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMEN TO EN LA CALLE CIRIAN - 86941	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICI PIO DE TEMIXCO	86941	0	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE CIRIAN COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ALTA TENSION A 2 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIV, lon:- 99.243059 75, lat:18.8596 9185}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:91 .7, meta_modificada: :91.7}}	02-06- 2021	30-11- 2021	88961 0.65	987806. 28	2963 41.88	2963 41.88	29634 1.88
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	--	-----------------------	--------------------	-----------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 835	Proyecto de inversión	2106262.0 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106262 .07, modificado:210 6262.07}}	AMPLIACI ON DE RED DE ELECTRIFI CACION EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 91683	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	91683	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE MIRAMON, CALLE BUGAMBILI AS PARTIEND O DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. JUAN N. ÁLVAREZ DE LA COLONIA LA RIBERA A, lon:- 99.229357 15, lat:18.8161 2785}}	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:17 .0, meta_m odificad a:17.0}}	07-06- 2021	30-11- 2021	18956 35.86	2105454 .07	1332 629.7 9	1332 629.7 9	13326 29.79
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	-------------	--	------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 849	Proyecto de inversión	642674.77	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642674. 77, modificado:642 674.77}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	91776	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:2 4, direccion:C ALLE OAXACA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA MONERA), 62593 BENITO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUP ANA Y AVENIDA AEROPUER TO, SOBRE AVENIDA AEROPUER TO SE ENCONTRA RA LA CALLE OAXACA, lon:- 99.267588 66, lat:18.8158 1957}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:32 8.8, meta_m odificad a:328.8} }	07-06- 2021	30-11- 2021	57840 7.29	642274. 77	5784 07.29	5784 07.29	57840 7.29
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301961 790	Proyecto de inversión	2773062.2 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773062 .28, modificado:277 3062.28}}	REHABILITACIÓN DE EMPEDRAMIENTO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE CHAMILPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 40831	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	40831	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLA MIGUEL HIDALGO COLONIA CHAMILPA, 62210 CUERNAVACA, CUERNAVACA {meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1234.0, meta_modificada:1234.0 }} MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HERMENE GILDO GALEANA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO LA CALLE A INTERVENIRE ECNUNTRA, lon:-99.236965 12, lat:18.9713 8956}}	17-05-2021	14-08-2021	24957 56.05	2773062 .28	1657 897.98	1657 897.98	16578 97.98
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	------------	--	-----------------------------	--------------------	--	-------	---	---	------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301962 973	Proyecto de inversión	1518219.8 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518219 .83, modificado:151 8219.83}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNA VACA LOCALIDA D DE LOMAS DE TZOMPA NTLE EN LA CALLE ANDES - 56936	17	Morelos	7	Cuerna vaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	56936	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE ANDES COLONIA LOMAS DE ZOMPANTL E, 62157 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE COPAL Y , CALLE VIEJA SE UBICA AL NORPONIE NTE DEL MUNICIPIO COLINDAN TE CON EL CONDOMI NIO BUGAMBILI AS SEGUNDA ETAPA Y DEL COLEGIO MONTE, lon:- 99.256067 61, lat:18.9480 5817}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:72 2.0, meta_m odificad a:722.0} }	25-05- 2021	22-08- 2021	13663 97.85	1366397 .85	3316 46.58	3316 46.58	33164 6.58
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301964 333	Proyecto de inversión	2604427.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604427.05, modificado:2604427.05}}	ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA. CONVENIO CFE-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA. - 70763	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	70763	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:B OULEVARD LAS PALMAS COLONIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA A A MORELOS {unidad_medida:Metros lineales, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0}} ENTRE CALLE XOXOCOTLA Y CALLE NOREELECCIÓN, SE UBICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR SER CONVENIO CON CFE SIN EMBARGO LAS CALLES SON ERNESTO ZE, lon:-98.86816782, lat:18.88340481}}	12-04-2021	31-12-2021	2604427.05	2604427.05	2604427.05	2604427.05	2604427.05
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 364	Proyecto de inversión	1874453.6 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874453 .63, modificado:187 4453.63}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE SANTA MARÍA AHUACAT ITLÁN EN LA PRIVADA LIBERTAD - 95031	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	95031	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:P RIVADA LIBERTAD COLONIA INDEPEND ENCIA, 62115 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE AVICULTUR A Y CALLE NUEVA SUECIA, SE UBICA AL NORORIEN TE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA INDEPEND ENCIA DE SANTAMAR ÍA AHUACATI TLÁN INGRESAN D, lon:- 99.249196 01, lat:18.9847 483}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:90 0.0, meta_m odificad a:900.0} }	25-05- 2021	28-08- 2021	16870 08.27	1874453 .63	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 386	Proyecto de inversión	1847207.1 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847207 .15, modificado:184 7207.15}}	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	95179	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE GABINO VAZQUEZ 400 A INTERIOR SN COLONIA JQUILPAN, 62170 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA CUARTA PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO , lon:- 99.239519 51, lat:18.9455 677}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadros de construc ción, meta:28 0.0, meta_m odificada: 280.0} }	03-06- 2021	31-08- 2021	16624 86.44	1847207 .15	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	------------	--	-----------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 449	Proyecto de inversión	6025649	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025649 .0, modificado:602 5649.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	105124	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:C ARRETERA FEDERAL LIBRE 138 TRAMO CUERNAVACA - CUAUTLIXCO KILÓMETRO 25 + 000 INTERIOR 62733 COLONIA ATLIHUAYANA, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CAMINO A ACOLMAN, SOBRE LA CARRETERA A FE, lon:- 99.076982 49, lat:18.8714 2293}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:58 38.0, meta_modificada: 3000.0 }}	07-05- 2021	05-07- 2021	60256 49	6025649	4635 882.1	4635 882.1	46358 82.1
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	----	---------	----	----------	--	--------------	--------------------	-------------------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	-------------	---------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 141	Proyecto de inversión	16044677. 72	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.60446 7772E7, modificado:1.6 04467772E7}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	114651	0	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 865.0, meta_m odificad a:14865. 0}}	01-04- 2021	31-12- 2021	16044 677.72	1604467 7.72	1428 0330. 79	1428 0330. 79	14280 330.7 9	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:A VENIDA DEL FERROCAR RIL COLONIA CUAUHTÉ MOC, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JACARAND AS Y AVENIDA DEL FERROCAR RIL, BOULEVAR D MEXICO CHALCO INCORPOR AMOS A BOULEVAR D MEXICO CHALCO A LA DERECHA CALLE JACARAND AS ENTRON, lon:- 98.929642 29, lat:18.8619 8397}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------------	---	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 365	Proyecto de inversión	1875907.3 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875907 .31, modificado:878 049.46}}	AMPLIACI ON DE RED ELECTRIC A EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y SANTIAGO APOSTOL - 115358	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	115358	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1 44, direccion:C ALLE EMILIANO ZAPATA Y SANTIAGO APOSTOL COLONIA PROVIDEN CIA, 62662 COLONIA LA PROVIDEN CIA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NOCHE BUENA DE ENCUENTR A HACIA 3 CUADRAS AL NORTE DE, lon:- 99.308331 43, lat:18.6262 4405}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:75 0.0, meta_m odificad a:750.0} }	10-05- 2021	01-07- 2021	87804 9.46	878049. 46	8780 49.46	8480 49.46	84804 9.46
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	--------------------	--	--------------	------------------------	---	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	3	MOR21 0301972 569	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000 .0, modificado:120 0000.0}}	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE C MOREL OS	119140	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:5, direccion:C ALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESPERANZ A ECHEVERRÍ A Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE CLEOTILDE SÁNCHEZ 1. SE TOMA LA CARRETER A CUERNAVA CA YAUTEPEC DE ZARAGOZA CU, lon:- 98.975042 37, lat:18.8882 9646}}	{meta1: {unidad _medida: :Metros Cuadros, meta:48 0.0, meta_m odificada: a:480.0} }	01-05- 2021	30-08- 2021	12000 00	847658. 15	8476 58.15	8476 58.15	84765 8.15
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	----	---------	----	--------------	--	------------------	------------------------	---	--------	---	--	---	----------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 028	Proyecto de inversión	2372665.3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372665 .3, modificado:237 2665.3}}	17	Morelos	6	Cuaatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	120614	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:A VENIDA INTEROCEA NICO COLONIA VICENTE GUERRERO , 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA INTEROCEA NICO Y CALLE ORIENTAL, BOULEVAR D FEDERAL CUERNAVA CA CUAUTLA INGRESAM OS A BOULEVAR D FED CUERNAVA CA CUAUTLA DESPUES CALLE OR, lon:- 98.960098 23, lat:18.8579 1992}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:22 05.0, meta_m odificad a:2205.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	23726 65.3	2372665 .3	1122 174.3 4	1122 174.3 4	11221 74.34
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 925	Proyecto de inversión	1199750.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199750 .6, modificado:119 9750.6}}	CONTRUC CIÓN DE PARQUE RECREATI VO EN LA CALLE JACARAN DAS EN LA COLONIA CUAUHTÉ MOC EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS - 123252	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	123252	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE JACARAND AS COLONIA CUAUHTÉ MOC, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JACARAND AS Y CALLE BUGAMBILI AS, BOULEVAR D CUAUTLA CHALCO TOMAMOS BOULEVAR D CUAUTLA CHALCO HACIA EL FRACCION AMIENTO LAS BRISAS EN CALLE JACARAND A, lon:- 98.926290 54, lat:18.8632 1271}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:18 40.0, meta_m odificad a:1840.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	11997 50.6	1199750 .6	6460 74.59	6460 74.59	64607 4.59
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	---------	--	------------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 294	Proyecto de inversión	2160244.4 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160244 .48, modificado:216 0244.48}}	17	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	124853	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:6, direccion:C ALLE AGRICULT ORES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62794 CHICONCU AC, XOCHITEPE C {unidad _medida :Metros lineales, meta:44 9.0, meta_m odificad a:455.0} }	02-07- 2021	30-08- 2021	21602 44.48	2160244 .48	2160 244.4 8	1124 555.0 9	11245 55.09
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301977 689	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, COLONIA RANCHO NUEVO, CALLES PUENTE DE LA BATEA Y PASEO SOLIDARIDAD, DESDE VIRGINIA FÁBREGAS HASTA LA CALLE DE DOLORES. -138126	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	138126	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE DE LA BATEA Y PASEO TLAHUICA BARRIO RANCHO NUEVO, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DOLORES Y VIRGINIA FÁBREGAS, CALLE DEL SABINO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE YAUTEPEC SE TOMA EN DIRE, lon:-99.06631655, lat:18.88475985}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}}	26-02-2021	26-04-2021	35000	162604.1	1626	1626	1626
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	-------------------------------	--------	---	--	--	------------	------------	-------	----------	------	------	------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301978 475	Proyecto de inversión	569626.67	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569626. 67, modificado:569 626.67}}	REHABILI TACIÓN DE DRENAJE SANITARI O EN CALLE EMILIAN O ZAPATA ENTRE CALLES LEONIDES ARIAS Y FLORES MAGÓN - 141995	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JOJUTLA MOREL OS	141995	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:4, direccion:C ALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL HIGUERÓN, 62900 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE LEONIDES ARIAS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE GABRIEL TEPEPA 1. DIRÍGETE AL ESTE POR JOJUTLA CHINAMEC AAV. MANUEL ALTAMIRA NOMOREL OS ALPUYECA , lon:- 99.179404 79, lat:18.5797 5726}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:13 0,0, meta_m odificad a:130.0} }	19-07- 2021	17-09- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	---------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 236	Proyecto de inversión	1533517.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533517.69, modificado:1533517.69}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	154766	0	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC, MORELOS ENTRE CALLE CESAR SANDINO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE TRES DE MAYO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CAL, lon:-99.15294732, lat:18.90614369}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}}	01-08-2021	31-12-2021	1533517.69	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	--------	---	--	---	------------	------------	------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301987 520	Proyecto de inversión	1023810.3 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023810 .39, modificado:102 3810.39}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE MILPILLA S EN LA CALLE DE LOS MAESTRO S - 179203	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	179203	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE DE LOS MAESTROS COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE GIRASOL Y CARRETER A MEXICO- CUERNAVA CA, CALLE LIMA SE UBICA EN LA ZONA NORORIE NTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA MILPILLAS CERCANA AL CENT, lon:- 99.189313 52, lat:18.9422 025}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:45 8.0, meta_m odificad a:458.0} }	20-07- 2021	17-10- 2021	92142 9.35	1023810 .39	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301992 625	Proyecto de inversión	646223.46	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646223. 46, modificado:646 223.46}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	200728	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:ANDADOR 414 UNIDAD MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALI Y CALLE ILHUICAMINA, LA OBRA SE REALIZA EN EL ANDADOR 414 DE LA PRIMERA SECCION DE LA U, lon:- 99.257651 07, lat:18.8213 713}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:47 6.0, meta_modificada: a:476.1}}	01-09- 2021	15-10- 2021	63219 3.93	646223. 46	4071 20	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------------	--------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301992 702	Proyecto de inversión	462250.28	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462250. 28, modificado:462 250.28}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTA MIENTO MUNICI PAL DE XOCHIT EPEC	200953	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:ANDADOR 408 UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE XICOTENCATL, LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1E, lon:- 99.256047 33, lat:18.8228 0476}}	01-09- 2021	30-09- 2021	0	462250. 28	2311 25	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------------	--------------------	---	--------	---	--	----------------	----------------	---	---------------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 554	Proyecto de inversión	15100524. 94	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05703 6746E7, modificado:1.0 57036746E7}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:2258246 .11, modificado:225 8246.11}, ff3: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:M UNICIPAL, prog_estatal_m un:MUNICIPAL, monto:2271911 .37, modificado:227 1911.37}}	Construcc ión de planta de tratamien to de aguas residuales con capacidad de 7.5 litros por segundo de la localidad de Chalcatzi ngo, Municipio de Jantetelc o.	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-OP- ZR- 2021- E13	0	{meta1: {unidad _medida :Planta(s ), meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:3, direccion:C HALCATZIN GO, lon:- 98.777301, lat:18.7152 06}}	28-06- 2021	24-12- 2021	15100 524.94	1510052 4.94	8163 399.8 3	8163 399.8 3	81633 99.83
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	--	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 120	Proyecto de inversión	914804.19	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823323.77, modificado:823 323.77}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:45486.2 3, modificado:454 86.23}, ff3: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:M UNICIPAL, prog_estatal_m un:MUNICIPAL, monto:45994.1 9, modificado:459 94.19}}</pre>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-SROP- ZR- 2021- E27	0	<pre>{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1 31, direccion:Tlaltizapán, Mor., México, lon:-99.118967 4, lat:18.6874 731}}</pre>	02-08- 2021	30-10- 2021	91480 4.19	914804. 19	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------------------------------	--	-----------------------	--------------------	------------------------------------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

Year	Month	Program	Activity	Amount	Entity	Level	Category	Sub-category	Value	Value	Geo1	Geo2	Geo3	Geo4	Geo5	Geo6	Geo7	Geo8	Geo9	Geo10	
2021	3	MOR18 0301391 050	Acción	264266166	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE NUEVA CHINA S/N COLONIA LOMAS DE CORTES CUERNAVACA MORELOS MEXICO CP 62240, lon:- 99.234897, lat:18.9217 83}}	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:10 008.0, meta_modificada: a:10008. 0}}	01-01- 2018	31-12- 2018	0	0	0	0	0	0	0
2021	3	MOR18 0301391 475	Acción	5199164	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	5244	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:A v Teopanzolco o SN, Lomas de Cortés, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.222679 14, lat:18.9502 3028}}	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:52 18.0, meta_modificada: a:5218.0 }}	01-01- 2018	31-12- 2018	0	0	0	0	0	0	



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 147	Proyecto de inversión	728574.42	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728574. 42, modificado:725 044.17}}	REHABILITACIÓN GENERAL DE COMPU ULA, SUMINIST RO DE MOBILIAR IO Y PÓRTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE TEMILPA NUEVO, MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400258	0	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:Al llende 12, Centro, Tlaltizapán, Mor., México, lon:- 99.122577 3, lat:18.6826 313}}	12-10- 2020	09-01- 2021	72504 4.17	725044. 17	7250 44.17	7250 44.17	72504 4.17
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	---------------------------	--	-----------	--------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101888 060	Adquisición	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000. 0, modificado:139 75.96}}	EQUIPO DE CÓMPUT O Y DE TECNOLO GÍAS DE LA INFORMA CIÓN	17	Morelos	29	Yautepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Yautepec	YAUT/0 29/R33- FIV/001	105780	{meta1: {unidad _medida :Lote, meta:1. 0, meta_m odificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:No o Reelección 60, San Juan, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:- 99.061421, lat:18.8829 266}}	04-01- 2021	31-12- 2021	9135	9135	9135	9135	9135
------	---	-------------------------	-------------	--------	--	---	----	---------	----	----------	--	-----------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	------	------	------	------	------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 271	Proyecto de inversión	445773.55	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445773. 55, modificado:445 773.55}}	REHABILI TACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARI O EN CALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 26390	17	Morelos	2	Atlatal hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	26390	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE JUAREZ BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CIPRES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE JUAREZ A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SANTA ANA., lon:- 98.900910 27, lat:18.9265 591}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:17 3.0, meta_m odificad a:173.0 }}	12-04- 2021	26-04- 2021	22288 6.77	222886. 77	2228 86.77	2228 86.77	22288 6.77
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------	--	---------------------------	------------------------	---	-------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 408	Proyecto de inversión	190737	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190737. 0, modificado:190 737.0}}	REHABILI TACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ, BARRIO SANTO TOMÁS, ATLATLA HUCAN, MORELOS .- 26757	17	Morelos	2	Atlatla hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ATLATLA HUCAN	26757	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE LA PAZ BARRIO SANTO TOMÁS, 62843 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MISION CULTURAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA PAZ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS EN EL MUNICPIO DE ATLAT, lon:- 98.897197 62, lat:18.9393 24}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:19 4.0, meta_m odificad a:194.0 }}	19-04- 2021	30-04- 2021	95368. 51	95368.5 1	9536 8.51	9536 8.51	95368 .51
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	--	----	---------	---	------------------	--	---------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 413	Proyecto de inversión	194751	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194751. 0, modificado:194 751.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS, BARRIO SANTA ANA, ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 26767	17	Morelos	2	Atlatlauhucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLA HUCAN	26767	0	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ CERCA DE LA IGLESIA SAN ANAN DEL BARRIO DE LA TIENDA DE ABARROTES EL NUEVO PESO SOBRE LA CALLE, lon:- 98.899745 9, lat:18.9264 5835}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:17 5.2, meta_modificada: a:175.2} }	12-04-2021	23-04-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	---	---------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------------	-------	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 438	Proyecto de inversión	1782896.1 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782896 .15, modificado:174 6142.87}}	17	Morelos	7	Cuerna vaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	26813	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA ANTONIO BARONA CENTRO, 62320 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL CEBALLOS DURÁN Y CALLE MIGUEL CEBALLOS DURÁN, CALLE MIGUEL CEBALLOS DURÁN SE UBICA AL NORORIENTE DEL MU, lon:- 99.197187 19, lat:18.9502 9486}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:36 4.0, meta_modificada: 364.0}}}	28-05- 2021	26-08- 2021	15715 28.58	1746142 .87	2111 84.3	2111 84.3	21118 4.3
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	----------------	--	-----------	--------------------	--	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 083	Proyecto de inversión	665988.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665988.53, modificado:665988.53}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, UNIDAD HABITACIONAL LAS ZAMORAS CALLE ANDADOR PIRULES - 44538	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	44538	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR PIRULES BARRIO SANTIAGO, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y, CALLEJON DEL TORONJO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE YAUTEPEC SE DIRIGE HACIA EL NORTE POR LA CALLE DE ALLENDE EN LA MISMA D, lon:-99.05800811, lat:18.89198209}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}}	15-02-2021	30-03-2021	665988.53	315565.73	315565.73	315565.73	315565.73
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 459	Proyecto de inversión	450450.37	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450450. 37, modificado:450 450.37}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN OCUITUC O, LOCALIDA D DE METEPEC, CALLE MANANTI ALES - 45497	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICA S	45497	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:22 7.0, meta_m odificad a:227.0} }	ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO HACIA METEPEC HASTA LLEGARA A LA CALLE MANATIAL ES ESQUINA CON REFORMA, lon:- 98.787820 11, lat:18.9365 5303}}	17-02- 2021	17-05- 2021	45045 0.37	450450. 37	4504 50.37	1351 35.1	13513 5.1
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------	--	---------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201926 454	Proyecto de inversión	937822.73	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937822. 73, modificado:937 822.73}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN LA CALLE LAS RANITAS - 54076	17	Morelos	25	Tlaquil enango	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	54076	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1 3, direccion:C ALLE LAS RANITAS RANCHERI A LA MEZQUITE RA EL ASTILLERO, 62985 LA MEZQUITE RA (EL ASTILLERO) , TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE NARDO, CALLE CISNE LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERI A LA MEZQUITE RA DEL MUNICIO, lon:- 99.102022 32, lat:18.5585 4566}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:99 2.0, meta_m odificad a:992.0} }	13-09- 2021	27-10- 2021	93782 2.73	937822. 73	9378 22.73	2813 46.82	28134 6.82
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201933 848	Proyecto de inversión	1422193.3 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422193 .33, modificado:142 2193.33}}	AMPLIACI ON DE RED DE ELECTRIFI CACION EN LA CALLE FORTELECI MIENTO MUNICIP AL - 83584	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	83584	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE FORTELECI MIENTO MUNICIPAL COLONIA LAS ÁNIMAS, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FORTELECI MIENTO MUNICIPAL Y CARRETER A MEXICO - ACAPULCO, LA CALLE FORTELECI MIENTO MUNICIPAL SE ENCUENTR A A LA MITAD DEL CAMINO E, lon:- 99.221997 7, lat:18.8562 1065}}	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:11 .0, meta_m odificad a:11.0}}	31-05- 2021	30-11- 2021	12799 74	1421193 .33	9132 85.4	9132 85.4	91328 5.4
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	-------------	--	------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 278	Proyecto de inversión	2650135.0 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650135 .07, modificado:265 0135.07}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE JAZMIN - 85178	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	85178	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE JAZMIN COLONIA AEROPUER TO, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JAZMIN Y {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:18 50,6, meta_m odificad a:1895.0 }} AEROPUER TO, CALLE EL CLAVEL PARA LLEGAR A LA CALLE JAZMIN SE TOMA CAMINO HACIA EL AEROPUER TO PASANDO LA ENTRADA A LA UNI, lon:- 99.257289 45, lat:18.8304 1444}}	01-06- 2021	30-11- 2021	23851 21.56	2649435 .07	1324 717.5 4	1324 717.5 4	13247 17.54
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 084	Proyecto de inversión	433027.27	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433027. 27, modificado:433 027.27}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CIRIAN - 88279	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	88279	0	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CIRIAN COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRIMARIA MATUTINA ROSA QUEVEDO OCHOA , lon:- 99.243079 06, lat:18.8597 3754}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:3. 0, meta_modificada:3.0}}	03-06- 2021	30-11- 2021	38972 4.54	432727. 27	3897 24.54	3897 24.54	38972 4.54
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	---------	--	--------------	--------------------	-------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 585	Proyecto de inversión	2098046.7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098046 .7, modificado:209 8046.7}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE PALMA 2DA ETAPA - 89933	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	89933	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE PALMA COLONIA ARBOLEDA S, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:95 4.4, meta_m odificado: a:954.4} } {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:95 4.4, meta_m odificado: a:954.4} } ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CANAL, CALLE JACARAND AS TOMANDO LA CARRTERA FEDERAL CUARNAVA CA TAXCO FRENTE A LA IGLESIA DE ACATLIPA., lon:- 99.233207 8, lat:18.8275 3791}}	04-06- 2021	30-11- 2021	18882 42.03	2097550 .48	6292 65.14	6292 65.14	62926 5.14
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201936 123	Proyecto de inversión	2144259.7 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144259 .73, modificado:214 4259.73}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O ASFALTIC O EN LA CALLE SANTA CRUZ - 93231	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	93231	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE SANTA CRUZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62585 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 48.3, meta_m odificad a:1348.3 }} ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , PARA LLEGAR A LA CALLE DEL PROYECTO UNA VEZ ESTANDO FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENC IA MUNICIPAL DE TEMIXC, lon:- 99.217997 63, lat:18.8413 8162}}	08-06- 2021	30-11- 2021	19298 33.76	2143659 .73	1071 829.8 7	1071 829.8 7	10718 29.87
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201942 859	Proyecto de inversión	3200000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000 .0, modificado:320 0000.0}}	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO SOFIA RAMIREZ	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	FORTA MUN- DF- 02/202 1	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:14 70.4, meta_m odificada: 1470.4 }} {geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:6 0, direccion:C alz de Guadalupe 344, Lomas del Carril, 62583 Temixco, Mor., México, lon:- 99.235516 19, lat:18.8674 4296}}	01-04- 2021	31-07- 2021	31991 00	3199100	1599 550	1599 550	15995 50
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	--	----	---------	----	---------	--	---------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201942 864	Proyecto de inversión	3340275.9 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340275 .96, modificado:334 0275.96}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	FORTA MUN- DF- 03/202 1	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:41 3.87, meta_m odificad a:413.87 }} {geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:6 0, direccion:C alz de Guadalupe 374, Lomas del Carril, 62583 Temixco, Mor., México, lon:- 99.235655 67, lat:18.8672 9575}}	01-04- 2021	31-07- 2021	33392 75.96	3339275 .96	3339 275.9 6	3339 275.9 6	33392 75.96
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	---------	--	-------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301961 272	Proyecto de inversión	388894.71	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388894. 71, modificado:384 805.61}}	AMPLIACI ON DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE S/N, COL, GOBERNA DORES - 32579	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	32579	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:15 5.0, meta_m odificad a:155.0} }	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1, direccion:C ALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA GOBERNAD ORES, 62663 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE FELIPE RIVERA CRESPO, CALLE VICENTE ESTRADA COLONIA EN AMPLIACIO N Y ALTO GRADO EN CRECIMIEN TO EN SOCIED, lon:- 99.312483 94, lat:18.6089 6311}}	15-03- 2021	10-04- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------------	---	---------------------------	------------------------	---	-------	---	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301962 961	Proyecto de inversión	1242020.4 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242020 .48, modificado:124 2020.48}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE MILPILLA S EN LA CALLE ORQUIDE A - 56815	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	56815	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE ORQUIDEA COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE SAN GABRIEL, 21-05- 2021 19-07- 2021 11178 18.43 1242020 .48 3942 93.18 3942 93.18 39429 3.18 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:55 4.0, meta_m odificad a:554.0} }
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301963 124	Proyecto de inversión	15146075. 66	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271911 .37, modificado:227 1911.37}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS, monto:2271911 .33, modificado:225 8246.11}, ff3: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06022 5296E7, modificado:1.0 56036746E7}}	CONSTRU CCION DE PLANTA DE TRATAMI ENTO DE AGUAS RESIDUAL ES CON CAPACID AD DE 7.7 LITROS POR SEGUND O DE LA LOCALIDA D DE CHALCAT ZINGO, MUNICIPI O DE JANTETEL CO - 58872	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JANTETE LCO	58872	0	{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:3, direccion:P ROLONGAC ION PASO PILIAPAN PUEBLO CHALCATZI NGO, 62977 CHALCATZI NGO, JANTETELC O MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR A AL MARGEN DERECHO DE LA PROLONGA CIÓN DE LA CALLE PASO PILIAPAN CERCA DE LA PURIFICAD ORA DE AGUA OASIS, lon:- 98.768927 29, lat:18.6815 0366}}	{meta1: {unidad _medida :Planta(s ), meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	01-06- 2021	15-12- 2021	15090 524.94	1509052 4.94	8163 399.8 3	8163 399.8 3	81633 99.83
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------------	--	--	----	---------	----	----------------	---	---------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 953	Proyecto de inversión	1374978.1 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374978 .19, modificado:136 9685.27}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI TO EN CALLE ALLENDE - 98510	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	98510	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:2, direccion:C ALLE ALLENDE COLONIA AHUEHUET ZINGO, 62666 AHUEHUET ZINGO, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBR E Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUERRERO SE ENCUENTR A EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUET ZINGO EN LOS LIMITES DE DE LA LOCALI, lon:- 99.307129 46, lat:18.6774 6648}}	19-04- 2021	18-05- 2021	13696 85.27	1369685 .27	1368 685.2 7	1368 685.2 7	13686 85.27
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 149	Proyecto de inversión	2235379.1 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235379 .14, modificado:223 5379.14}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA, LOCALIDA D DE PATIOS DE LA ESTACIÓN EN LA CALLE ESPUELA - 99540	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	99540	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE ESPUELA COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN, 62285 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE PATIOS DE LA ESTACIÓN Y CALLE VIAS DEL FERROCAR RIL, CALLE MAR DE CORTES SE UBICA EN LA ZONA CENTRAL DEL MUNICIPIO MUY CERCANA A BE, lon:- 99.224557 25, lat:18.9285 4631}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 77.0, meta_m odificad a:1077.0 }}	14-06- 2021	12-09- 2021	20118 41.23	2235379 .14	1148 087.2 3	1148 087.2 3	11480 87.23
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 840	Proyecto de inversión	1131640.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131640 .6, modificado:113 1640.6}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TO HIDRAULI CO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA COLONIA VICENTE GUERRER O EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS -113782	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	113782	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA VICENTE GUERRERO , 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 62.0, meta_m odificad a:1062.0 }} {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 62.0, meta_m odificad a:1062.0 }} CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE DE LAS AVIONETAS , BOULEVAR D FEDERAL CUERNAVA CA CUAUTLA TOMAMOS BOULEVAR D FED CUERNAVA CA CUAUTLA EN EL CRUCERO CALL, lon:- 98.957786 31, lat:18.8583 1733}}	01-04- 2021	31-12- 2021	10557 35.33	1055735 .33	1055 735.3 3	1055 735.3 3	10557 35.33
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 888	Proyecto de inversión	1727167.5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727167 .5, modificado:172 7167.5}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	113897	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:A VENIDA HUEXCA COLONIA IZTACCIHU ATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA HUEXCA Y BOULEVAR D MEXICO OAXACA, 01-04- 2021 31-12- 2021 17271 67.5 1727167 .5 1703 021.2 9 1703 021.2 9 17030 21.29	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:16 38.0, meta_m odificad a:1638.0 }}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 923	Proyecto de inversión	1893930.1 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893930 .14, modificado:189 3930.14}}	CONSTRU CCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE IXTLIXOC HITL EN LA COLONIA CUAUHTÉ MOC EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS - 113968	17	Morelos	6	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	113968	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE IXTLIXOCHI TL COLONIA CUAUHTÉ MOC, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE IXTLIXOCHI TL Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, BOULEVARD CUAUTLA CHALCO INCORPOR AMOS A BOULEVARD MEXICO CHALCO A LA DERECHA TOMAMOS AVENIDA FERROCARRIL, lon:- 98.928709 9, lat:18.8668 9808}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:39 6.0, meta_m odificada: 396.0}}	01-04- 2021	31-12- 2021	18939 30.14	1893930 .14	1875 618.8 6	1875 618.8 6	18756 18.86
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 156	Proyecto de inversión	1532939.4 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229940.9, modificado:229940.9}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:229940.93, modificado:224306.11}, ff3: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073057.6, modificado:1059909.69}}	CONSTRUCCIÓN DE 450 METROS DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHALCATZINGO, MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS - 114690	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	114690	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:451.94, meta_modificada: 451.94}} {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:P ROLONGACION PASO PILIAPAN PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE ALATRISTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE PASO PILIAPAN CERCA DEL LA PURIFIC, lon:- 98.76985323, lat:18.68196449}}	01-07-2021	15-12-2021	1514156.7	1514156.7	885839.66	885839.66	885839.66
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301975 647	Proyecto de inversión	913680.35	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913680. 35, modificado:913 680.35}}	CONSTRU CCIÓN DE CISTERNA Y SISTEMA DE RIEGO EN CANCHA DE FUTBOL LA PRESA - 130294	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	130294	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BORDO DE LA ERA SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCATLACOTEPEC Y LLEGANDO A LA POBLACIÓN N A LA , lon:- 98.750462 63, lat:18.8050 539}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:42 0.0, meta_modificada: a:420.0} }	12-07- 2021	09-09- 2021	91368 0.35	913680. 35	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------------	---	---------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 984	Proyecto de inversión	1725904.3 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725904 .39, modificado:172 5904.39}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA HUIZACH ERA EN CALLE EMILIAN O ZAPATA. - 153814	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	153814	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 49.0, meta_m odificad a:1349.0 }}	01-08- 2021	31-12- 2021	17259 04.39	1721902 .99	8608 51.49	8608 51.49	86085 1.49
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 014	Proyecto de inversión	448548.61	{ff1: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448548. 61, modificado:448 548.61}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA SAN FRANCISC O TEXCALPA N EN CALLE GERANIO - 153941	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	153941	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE GERANIO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPA, 62573 (meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:24 4.0, meta_m odificad a:244.0} }	JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PINO, CALLE LIRIO CALLE GERANIO ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRESNO COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPA N, lon:- 99.158996 07, lat:18.8883 8074}}	01-08- 2021	31-12- 2021	44854 8.61	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301983 804	Proyecto de inversión	191520	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191520. 0, modificado:191 520.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	165189	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:2 4, direccion:C ALLE QUINTANA ROO COLONIA AMPLIACIÓ N TETILLAS, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MANZANIL LO Y CALLE JALISCO, CALLE VERACRÚZ SE TOMA LA CARRETER A FEDERAL 138 EN DIRECCIÓN CUERNAVA CA AL SALIR DEL CAÑON DE LOBOS SE T, lon:- 99.115604 68, lat:18.8767 5218}}	(meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:42 1.0, meta_m odificad a:421.0})	01-11- 2021	30-11- 2021	19152 0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301991 948	Proyecto de inversión	2207594.0 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207594 .07, modificado:220 7594.07}}	CONSTRU CCIÓN DE BANQUET AS Y PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRÁULI CO ESTAMPA DO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES CONSTIT UCIÓN DEL 57 Y MIGUEL HIDALGO. - 196887	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JOJUTLA MOREL OS	196887	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:1, direccion:C ALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JOJUTLA CENTRO, 62900 JOJUTLA, JOJUTLA MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 47.1, meta_m odificad a:1147.1 }} {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 47.1, meta_m odificad a:1147.1 }} ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONSTITUC IÓN DEL 57, CALLE CUAUHTÉ MOC PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN PARTIMOS DE PUNTO DE REFERENCI A DEL MERCADO BENIT, lon:- 99.180723 45, lat:18.6158 9081}}	06-09- 2021	03-12- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301992 736	Proyecto de inversión	150988.14	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150988. 14, modificado:150 988.14}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XOCHITEPEC	201073	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:ANDADOR 410 UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE XOCHICALI, LA OBRA SE REALIZARA CERCA DEL PARQUE RECREATIVO EL HU, lon:- 99.258392 86, lat:18.8217 8684}}	01-09- 2021	30-09- 2021	0	150988. 14	7549 4.07	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------------	--------------------	---	--------	---	---	----------------	----------------	---	---------------	--------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR210302001119	Proyecto de inversión	4411017.23	3	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-OP-ZU-2021-E8	0	{meta1: {unidad_medida: 'Kilómetro', meta: 1.3, meta_modificada: 1.3}}	{geo1: {cve_municipio: 32, localidad: 6, direccion: 'TLACOTEPEC', lon: 98.765423, lat: 18.784393}}	28-06-2021	25-10-2021	4411017.23	4411017.23	4404651	4404651	4404651
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------	---	--	--	------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 426	Proyecto de inversión	2733027.0 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:409954. 06, modificado:409 954.06}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323072 .99, modificado:232 3072.99}}	Proyecto ejecutivo para la red de agua potable en la cabecera municipal de Amacuzac	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-SROP- ZU- 2021- E10	0	{meta1: {unidad _medida :Estudio de preinver sión, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:1, localidad:1, direccion:a macuzac, lon:- 99.369514, lat:18.6000 02}}	28-06- 2021	24-12- 2021	27330 27.05	2733027 .05	1528 461.0 5	1528 461.0 5	15284 61.05
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 05984	Proyecto de inversión	166790.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166790.11, modificado:0.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	104263	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	15-06-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA LOMA COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE ROJAS, CALLE CONOCIDA EN LA LOMA, lon:-98.85949266, lat:18.89395122}}
------	---	---------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	-----	---	------------	------------	---	---	---	---	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 06806	Proyecto de inversión	43972.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43972.6, modificado:0.0} }	Construcción De Electrificación Calle Camino Viejo A Mexquemeca Col Los Amates - 104074	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	104074	75	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MEXQUEMECA {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} COLONIA LOS AMATES, 62824 LOS AMATES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A TECAIEC Y, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-98.85843586, lat:18.86775086}}	15-06-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0
------	---	---------------------------	-----------------------	---------	--	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	----	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 0301388 858	Acción	684348768 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:13, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.84348 7681E9, modificado:6.8 43487681E9}}	FONE SERVICIOS PERSONALES	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS	I013	315869	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:315869.0, meta_modificada: a:315869.0}}  {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Teopanzolco o SN, Lomas de Cortés, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.222518 21, lat:18.9504 1293}}	01-01- 2018	31-12- 2018	0	0	0	0	0
2021	3	MOR18 0301390 327	Proyecto de inversión	1478571.4 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478571 .43, modificado:0.0} }	Fortalecimiento del Registro Civil 2018	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Dirección General del Registro Civil		0	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:41930.0, meta_modificada: a:41930.0}}  {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ca lle de la luz 88, 62450 Chapultepec, Cuernavaca, Morelos, lon:- 99.234897, lat:18.9217 83}}	31-08- 2018	31-12- 2018	0	0	0	0	0



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 488	Proyecto de inversión	447345.96	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447345. 96, modificado:447 345.96}}	REHABILI TACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARI O CALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 26913	17	Morelos	2	Atlatal hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	26913	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:17 5.0, meta_m odificad a:175.0 }  {geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELOS UNA CUADRA DE LA CALLE DE LA CAPILLA SANTA ANA., lon:- 98.899854, lat:18.9260 5747}}	12-04- 2021	26-04- 2021	22367 2.99	223672. 99	2236 72.99	2236 72.99	22367 2.99
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	------------------	--	---------------------------	------------------------	---	-------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 055	Proyecto de inversión	5206245.7 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5206245 .72, modificado:520 6245.72}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O ASFALTIC O EN CIRCUITO REVOLUCI ÓN - 37782	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE EMILIAN O ZAPATA	37782	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C IRCUITO REVOLUCI ON COLONIA PROHOGA R, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CIRCUITO REVOLUCI ON LA OBRA EMPIEZA EN EL CRUCE CON LA CALLE AL PANTEON, lon:- 99.188035 41, lat:18.8507 3506}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:41 51.0, meta_m odificad a:4151.0 }}	07-04- 2021	04-08- 2021	52062 45.72	5206245 .72	2731 733.4 9	2731 733.4 9	27317 33.49
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 120	Proyecto de inversión	1157226.7 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157226 .76, modificado:115 7226.76}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE MORELOS (TRAMO CORREGI DORA-EJE METROP OLITANO) - 37928	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	37928	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 62760 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:77 9.0, meta_m odificad a:786.92 }} EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE 11-05- 2021 09-07- 2021 11572 26.76 1157226 .76 3471 68.03 3471 68.03 34716 8.03
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 160	Proyecto de inversión	2006176.0 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006176 .01, modificado:200 6176.01}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE CAPULIN - 38021	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	38021	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE CAPULIN COLONIA EL CAPULÍN, 62765 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 50.0, meta_m odificad a:1450.0 }} EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAPULIN, CALLE CHICHIMEC AS CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTE S IRIS., lon:- 99.187367 21, lat:18.8528 8009}}	26-07- 2021	24-09- 2021	11858 65.67	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201926 423	Proyecto de inversión	291677.06	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291677. 06, modificado:291 677.06}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN LA CALLE PRIVADA EMILIAN O ZAPATA - 54004	17	Morelos	25	Tlaquil enango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	54004	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:2 0, direccion:P RIVADA EMILIANO ZAPATA RANCHERI A VALLE DE VÁZQUEZ LOS HORNOS, 62986 VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCERIA VALLE DE, lon:- 99.066832 45, lat:18.5295 9489}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:28 4.0, meta_m odificad a:284.0} }	10-05- 2021	23-06- 2021	29167 7.06	291677. 06	2916 77.06	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201926 504	Proyecto de inversión	770000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000. 0, modificado:0.0} }	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	54310	0	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:5. 0, meta_m odificada: 0.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:C ALLE JUAN ALVARES COLONIA LOS PRESIDENT ES, 62980 TLAQUILTE NANGO, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE CORREGID ORA Y , CALLE GUADALUP E VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LOS PRESIDENT ES DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANG, lon:- 99.155397 23, lat:18.6437 0155}}	01-07- 2021	14-08- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	----	---------	----	--------------------	--	--------------	--------------------	--	-------	---	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201927 643	Proyecto de inversión	1104843.7 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104843 .77, modificado:110 4843.77}}	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICI PIO DE JANTETE LCO	58461	0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:A VENIDA MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TENANGO SANTA ANA, 62978 TENANGO (SANTA ANA), JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE INSURGEN TES Y CALLE DEL PANTEON, CALLE DEL CANAL LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:- 98.753177 92, lat:18.6189 184}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:56 7.0, meta_modificada: a:567.0} }	04-10- 2021	03-12- 2021	0	1104843 .77	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	----------------	--	-----------------------	--------------------	------------------------------------	-------	---	--	--	----------------	----------------	---	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 043	Proyecto de inversión	2090371.3 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090371 .36, modificado:209 0371.36}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE VERACRU Z 3RA ETAPA - 84193	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	84193	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:4 4, direccion:C ALLE VERACRUZ COLONIA ETERNA PRIMAVER A, 62595 ETERNA PRIMAVER A, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE AGUASCALI ENTES Y CALLE COLIMA, CALLE SANTA URSULA TENEMOS COMO REFERENCI A EL AEROPUER TO DE CUERNAVA CA MORELOS LLEGANDO POR LA AVENID, lon:- 99.260661 34, lat:18.8483 8205}}	01-06- 2021	30-11- 2021	18813 34.22	2088871 .36	1881 334.2 2	1881 334.2 2	18813 34.22
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 236	Proyecto de inversión	2741465.8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741465 .8, modificado:274 1465.8}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA 2DA ETAPA - 84998	17	Morelos	18	Temixc o	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	84998	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:3 Z, direccion:C ALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA COLONIA SOLIDARID AD, 62595 SOLIDARID AD, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA Y CALLE JUAN CARLOS JARQUIN VEGA, CALLE 26 DE SEPTIEMBR E PARA LLEGAR A LA CALLE DEL PROYECTO UNA VEZ , lon:- 99.265444 16, lat:18.8492 5236}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:16 80.5, meta_m odificad a:1726.6 1}}	01-06- 2021	30-11- 2021	24673 19.22	2740876 .66	2467 319.2 2	2467 319.2 2	24673 19.22
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-------------	---	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 661	Proyecto de inversión	946237.51	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946237. 51, modificado:946 237.51}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE LAUREL - 86567	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	86567	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE LAUREL COLONIA LAURELES, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JACARAND AS Y CALLE TABACHINE S, CALLE DE LOS AMATES ESTANDO SOBRE LA CALLE 31 DE MARZO PLAN DE AYALA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PANTEÓN MUNICIP, lon:- 99.249611 66, lat:18.8263 3606}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:37 8.0, meta_m odificad a:382.21 }}	02-06- 2021	30-11- 2021	85161 3.76	945437. 51	8516 13.76	8516 13.76	85161 3.76
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 666	Proyecto de inversión	2369645.5 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369645 .51, modificado:236 9645.51}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	86586	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:A VENIDA PRIMAVER A COLONIA LAURO ORTEGA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA PRIMAVER A Y CALLE TULIPAN, CALLE HORTENSIA ESTANDO SOBRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENC IA MUNICIPAL, lon:- 99.254578 82, lat:18.8643 8178}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:60 4.4, meta_m odificad a:602.13 }}	02-06- 2021	30-11- 2021	21326 80.96	2369154 .54	2132 680.9 6	2132 680.9 6	21326 80.96
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	---------	--	---------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 341	Proyecto de inversión	710222.59	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710222. 59, modificado:710 222.59}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE VICENTE GUERRER O - 89128	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	89128	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBR E Y CALLE 1RO DE DICIEMBRE , CALLE 20 DE NOVIEMBR E SE ENCUENTR A UBICADA ENTRE CALLE 1RO DICIEMBRE Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBR , lon:- 99.237394 67, lat:18.8158 3455}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:46 3.2, meta_m odificad a:463.2} }	03-06- 2021	30-11- 2021	63920 0.33	709622. 59	6392 00.33	6392 00.33	63920 0.33
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201936 228	Acción	984800	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984800. 0, modificado:984 800.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 93828	17	Morelos	18	Temixco	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	93828	0	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:1.0, meta_modificada: :1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DA DO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.224143, lat:18.8452 73}}	15-02- 2021	15-12- 2021	88632 0	895200	5576 00	5576 00	55760 0
------	---	-------------------------	--------	--------	--	--	----	---------	----	---------	--------------------	--------------------	----------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301962 282	Proyecto de inversión	820195.48	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820195. 48, modificado:820 195.48}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNA VACA LOCALIDA D DE MILPILLA S EN LA PRIVADA CLAVEL - 47549	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	47549	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE CLAVEL COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE VIADUCTO Y , CALLE GLADIOLA SE UBICA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO MUY CERCANO A LA CARRETER A CIUDAD DE MEXICOCU ERNAVACA A LA ATURA DEL KM. 87.5, lon:- 99.187649 65, lat:18.9393 988}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:37 4.0, meta_m odificad a:374.0} }	21-05- 2021	18-08- 2021	73817 5.93	820195. 48	2971 80.14	2971 80.14	29718 0.14
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 172	Proyecto de inversión	879769.79	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879769. 79, modificado:879 769.79}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE MILPILLA S EN LA CALLE GLADIOL A - 99631	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	99631	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE GLADIOLA COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE VIADUCTO Y , CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO MUY CERCANO A LA CARRETERA CIUDAD DE MEXICOCU ERNAVACA A LA ATURA DEL KM. 87, lon:- 99.187753 32, lat:18.9398 2474}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadros, meta:39 1.0, meta_modificada:391.0} }	14-06- 2021	13-08- 2021	79179 2.81	879769. 79	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	------------	--	-----------------------------	--------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 249	Proyecto de inversión	1762401.3 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762401 .39, modificado:0.0} }	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA CERRO DE LA CORONA EN CALLE LOMA LINDA - 146258	17	Morelos	11	Jiutepe c	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	146258	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:9, direccion:C ALLE LOMA LINDA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CORONA, 62575 PROGRESO , JIUTEPEC , JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO CALLE LOMA LINDA ANTES COLIMA Y TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS, COLONIA , lon:- 99.134784 28, lat:18.8836 4401}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 09.0, meta_m odificad a:0.0}}	01-08- 2021	31-12- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	--------------	---	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 300	Proyecto de inversión	466050.85	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466050. 85, modificado:466 050.85}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	146440	0	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPA, 62573 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE GERANIO, CALLE FRESNO CALLE SAUCE ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE GERANIO A UN COSTADO DEL CANAL DE AGUA COLONIA, lon:-99.1596356, lat:18.88923242}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}	01-08-2021	31-12-2021	466050.85	464250.85	139275.26	139275.26	139275.26
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	---	--------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 408	Proyecto de inversión	208609.7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208609. 7, modificado:208 609.7}}	17	Morelos	11	Jiutepe c	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	151784	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:9, direccion:C ALLE ANTONIO RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO , JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUSN ESCUTIA, CALLE REFORMA CALLE ANTONIO RIVA PALACIO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN ESCUTIA COLONI, lon:- 99.143654 34, lat:18.8758 9329}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:28 .0, meta_m odificad a:28.0}}	01-08- 2021	31-12- 2021	20860 9.7	208307	6249 2.1	6249 2.1	62492 .1
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	----	---------	----	--------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	--------------	--------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 930	Proyecto de inversión	255965.63	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255965. 63, modificado:255 965.63}}	CONSTRU CCION DE MURO DE CONTENC ION EN OCUITUC O, LOCALIDA D METEPEC, CALLE PARAJE HUIXCOM IL - 156836	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICA S DE OCUITU CO	156836	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:6, direccion:C AMINO TRAMO OCUITUCO - TETELA DEL VOLCAN MARGEN DERECHO KILÓMETR O 2 + 850 COLONIA METEPEC, 62855 METEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE MANATIAL ES Y CALLE OLVIDO, CALLE OCUITUCO- TETELA DEL VOLCAN DESDE EL CENTRO DE OCUITUC, lon:- 98.745236 69, lat:18.8763 846}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cúbicos, meta:10 0.0, meta_m odificad a:100.0} }	16-04- 2021	16-05- 2021	25596 5.63	255965. 63	2559 65.63	7678 9.68	76789 .68
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	--------------	--	------------------	------------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301989 445	Acción	519680	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519680. 0, modificado:519 680.0}}	33901 SUBCONT RATACION N DE SERVICIOS CON TERCEROS - 187240	17	Morelos	11	Jiutepec	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	187240	0	{meta1: {unidad_medida: :Otros, meta:1. 0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.177198, lat:18.8819 74}}	01-06- 2021	31-12- 2021	51968 0	519680	2760 80	2760 80	27608 0
------	---	-------------------------	--------	--------	--	---	----	---------	----	----------	--------------------	--------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301990 869	Proyecto de inversión	803948.72	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803948. 72, modificado:803 948.72}}	17	Morelos	7	Cuerna vaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	192712	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE ANTONIO RIVAPALAC IO COLONIA 1 DE MAYO, 62507 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y PRIVADA PINOS, ANDADOR PARAISO SE UBICA EN LA CALLE ANTONIO RIVAPALAC IO DE LA COLONIA 1 DE MAYO DE LA DELEGACIÓ N LÁZARO , lon:- 99.221129 64, lat:18.8622 5857}}	07-07- 2021	04-10- 2021	72355 3.85	803948. 72	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	----------------	--	-----------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 979	Proyecto de inversión	219068.42	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219068. 42, modificado:0.0} }	REHABILITACION DE CAMINO FELIPE ANGELES - 216202	17	Morelos	34	Coatet elco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE COATET ELCO	216202	0	{geo1: {cve_munic ipio:34, localidad:1 2, direccion:C ALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA GENERAL PEDRO SAAVEDRA, 62606 {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:45 0,0, meta_m odificad a:450.0} }	20-09- 2021	30-10- 2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301999 479	Acción	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000. 0, modificado:250 000.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRAL ES - 174195	17	Morelos	16	Ocultuc o	Otros Proyect os	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICA S DE OCUITU CO	174195	0	{meta1: {unidad _medida :PROYEC TO(S), meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 98.775698, lat:18.8776 93}}	09-06- 2021	08-07- 2021	25000 0	250000	7500 0	7500 0	75000
------	---	-------------------------	--------	--------	--	--	----	---------	----	--------------	------------------------	------------------------	---	--------	---	--	---	----------------	----------------	------------	--------	-----------	-----------	-------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 041	Adquisición	13653	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13653.0, modificado:250 00.0}}	HERRAMI ENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMI ENTA	17	Morelos	29	Yautep ec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Segurida d	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPEC	YAUT/0 29/R33- FIV/004	105780	{meta1: {unidad _medida :Lote, meta:1. 0, meta_m odificada: 1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1, direccion:N o Reelección 60, San Juan, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:- 99.061437 8, lat:18.8829 29}}	01-07- 2021	31-12- 2021	25000	13653	1365 3	1365 3	13653
------	---	-------------------------	-------------	-------	--	--	----	---------	----	--------------	--	---------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	-------	-------	-----------	-----------	-------



INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR210302002067	Proyecto de inversión	3843220.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:768644.09, modificado:768644.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074576.33, modificado:3074576.33}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-OP-ZR-2021-E19	0	{meta1: {unidad_medida:Equipo miento, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Tlalnepantla, Mor., México, lon:-98.9982534, lat:19.0094874}}	13-07-2021	09-11-2021	384320.42	3843220.42	0	0	0
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------	---	--	------------	------------	-----------	------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR210302002091	Proyecto de inversión	3408369.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704184.84, modificado:1704184.84}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:1704184.85, modificado:1704184.85}}	Perforación de pozo profundo Tételilla, municipio de Jonacatepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-ZU-2021-E21	0	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:Tételilla, Mor., México, lon:-98.7711321, lat:18.6123792}}	{meta1: {unidad_medida:'Pozo(s)', meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	13-07-2021	09-11-2021	3408369.69	3408369.69	3260748.74	3260748.74	3260748.74
------	---	-----------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 134	Proyecto de inversión	8008865.8 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603989 .63, modificado:360 3989.63}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:4404876 .22, modificado:440 4876.22}}	Cambio de trazo de 2.58 km de línea de conducció n del manantial las Fuentes a la cabecera municipal de Emiliano Zapata (primera etapa de dos etapas).	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-SROP- ZU- 2021- E29	49193	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:E miliano Zapata, Mor., México, lon:- 99.184367 6, lat:18.8478 608}}	{meta1: {unidad _medida :Kilómet ro, meta:2. 58, meta_m odificad a:2.58}}	23-08- 2021	20-12- 2021	80088 65.85	8008865 .85	2402 659.7 6	2402 659.7 6	24026 59.76
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------------------	------------------------	--	---	-------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 169	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000 .0, modificado:150 0000.0}}	EX HACIEND A CUAUTEP EC	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	ZACUALPAN DE AMILPAS	001	9965	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:27, direccion:C .A Cuauatepec 960, Zacualpan de Amilpas, Mor., México, lon:- 98.775415 42, lat:18.7939 288}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:13 946.0, meta_modificada: a:13946. 0}}	23-08- 2021	20-11- 2021	15000 00	1499841 .71	4499 52.51	4499 52.51	44995 2.51
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	-------------------------------------	----	---------	----	----------------------	---	-------------------	-----------------	----------------------	-----	------	---	---	----------------	----------------	-------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302005 307	Proyecto de inversión	12453493	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.24534 93E7, Investigac iones Biológicas antes CEIB (etapa final).	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Educa ción	Sin identi ficar	UNIVER SIDAD AUTON OMA DEL ESTADO DE MOREL OS	1241	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:U niversidad Autonoma del Estado de Morelos, Cuernavac a, Mor., México, lon:- 99.235604 8, lat:18.9821 425}, geo2: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:A venida Universidad 1001, Chamilpa, 62209 Cuernavac a, Mor., México, lon:- 99.236513 9, lat:18.9845 341}, geo3: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:T écnicos Laboratoris tas, Avenida Universida d, Universida d Autonoma del Estado de Morelos, 62210 Cuernavac a, Mor., México, lon:- 99.238407	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 00.0, meta_m odificad a:1400.0 }}	13-07- 2021	27-01- 2022	10175 430.77	1241282 4	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------	------------------------	---	------	---	--	----------------	----------------	-----------------	--------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS  
2018 - 2024

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



6,  
lat:18.9842  
661}}



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302005 644	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000, modificado:480 000.0}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICI PIO DE EMILIANO ZAPATA	53527	{meta1: {unidad _medida: :Lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Privada Guadalajara 25, 62767 Crucero Tezoyuca, Mor., México, lon:- 99.195492 27, lat:18.8062 3841}}	26-07- 2021	23-10- 2021	48000 0	480000	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	----	---------	---	--------------------	--	----------------------	--------------------	--	-------	--	--	----------------	----------------	------------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 05993	Proyecto de inversión	184616.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184616.82, modificado:0.0}}	Construcción De Línea De Electrificación Cerrada Tehuixten go Loc Achichipico - 134006	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	134006	100	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CERRADA TEHUIXTENGO PUEBLO ACHICHIPICO, 62823 ACHICHIPICO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLEJON AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ Y, ENTRANDO POR PROLONGACIÓN BENITO JUAREZ A LA DERECHA AL FONDO, lon:-98.82462351, lat:18.94231273}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	15-06-2018	01-12-2018	0	0	0	0	0
------	---	---------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	-----	---	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 127	Proyecto de inversión	96053.48	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96053.4 8, modificado:943 32.71}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Educaci ón	Sin identi ficar	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400249	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:5, direccion:J osé María Morelos 6, Iztaccihuatl , Huexca, Mor., México, lon:- 98.869682, lat:18.8043 451}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	16-10- 2020	14-11- 2020	94332. 71	94332.7 1	9433 2.71	9433 2.71	94332 .71
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 164	Proyecto de inversión	1083026.8 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083026 .84, modificado:108 2256.31}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400254	0	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1 3, direccion:5 de Mayo 24, Santa Rosa Treinta, 62776 Santa Rosa Treinta, Mor., México, lon:- 99.181596 4, lat:18.6977 36}}	21-10- 2020	18-01- 2021	10822 56.31	1082256 .31	1082 256.3 1	1082 256.3 1	10822 56.31
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR200401881200	Proyecto de inversión	7385454.5		17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400256	0			{geo: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Carretera Federal Alpuyeca - Jojutla, Centro, Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.2449486, lat:18.6816585}}	{meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 5169.0, meta_modificada: 5169.0}}	12-10-2020	09-01-2021	738469.25	7384669.25	7384669.25	7384669.25	738469.25
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	--	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101888 062	Adquisición	2490000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000 .0, modificado:101 3810.0}}	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17	Morelos	29	Yautepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Yautepec	YAUT/0 29/R33- FIV/002	105780	{meta: {unidad _medida :Lote, meta:1. 0, meta_m odificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:No reelección 60, San Juan, 62730 Yautepec, Mor., México, lon:- 99.061421, lat:18.8829 266}}	04-01- 2021	31-12- 2021	10138 10	1013810	1013 810	1013 810	10138 10
------	---	-------------------------	-------------	---------	--	------------------------------------	----	---------	----	----------	--	-----------	--------------------	--------------------------	------------------------------	--------	--	---	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 392	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:PR IVADA, monto:420000. 0, modificado:0.0} , ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000. 0, modificado:580 000.0}}	REHABILI TACIÓN DE RED DE ALCANTA RILLADO EN YAUTEPE C, LOCALIDA D YAUTEPE C DE ZARAGOZ A, COLONIA FELIPE NERI, EN LA UNIDAD HABITACI ONAL LA GEMA, - 26714	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE C MOREL OS	26714	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1, direccion:A VENIDA APIZACO COLONIA FELIPE NERI, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA ATLIHUAYA N Y CALLE DIAMANTE , CALLE CORAL LA UNIDAD HABITACIO NAL SE ENCUENTR A UBICADA SOBRE LA ANTIGUA CARRETER A YAUTEPEC C, lon:- 99.047887 25, lat:18.8906 5251}}	(meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:91 0.0, meta_m odificad a:910.0} }	23-03- 2021	26-05- 2021	58000 0	580000	4402 38	4402 38	44023 8
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	--	----	---------	----	--------------	---	---------------------------	------------------------	---	-------	---	---	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 108	Proyecto de inversión	2000906.9 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000906 .99, modificado:200 0906.99}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE 5 DE MAYO - 37911	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	37911	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE 5 DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE PRIVADA DE 5 DE MAYO, AVENIDA TEMIXCO SE ENTRA POR LA AVENIDA TEMIXCO., lon:- 99.191862 52, lat:18.8354 2567}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 75.0, meta_m odificad a:1375.0 }}	03-05- 2021	02-07- 2021	20009 06.99	2000906 .99	6002 72.1	6002 72.1	60027 2.1
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 175	Proyecto de inversión	697091.4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697091. 4, modificado:697 091.4}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO EN OCUITUC O, LOCALIDA D DE METEPEC, AMPLIACI ON CALLE ITURBIDE - 44729	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE OCUITU CO	44729	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:6, direccion:C ALLE OCUITUCO- TETELA DEL VOLCAN COLONIA METEPEC, 62855 METEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LOS ALTOS, CALLE BUENA SUERTE DESDE EL CENTRO DE COUITO RUMBO AL NORTE POR LA CALLE OCUITUCO TETELA HASTA LLEGAR A, lon:- 98.750084 79, lat:18.8794 5956}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:75 0.0, meta_m odificad a:750.0 }}	17-02- 2021	17-05- 2021	69709 1.4	697091. 4	6970 91.4	2091 27.4	20912 7.4
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	---	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 311	Proyecto de inversión	547585.07	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547585. 07, modificado:547 585.07}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN OCUITUC O, LOCALIDA D DE HUECAHU ASCO, CALLE MATAMO ROS - 45098	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE OCUITU CO	45098	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:2, direccion:C ALLE CALLE OCUITUCO- JUMILTEPE C COLONIA HUECAHUA SCO, 62867 HUECAHUA SCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE REFORMA, CALLE ITURBIDE DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO HACIA JUMILTEPE C HASTA LLEGAR A HUECAHUA SCO HASTA LLEGAR, lon:- 98.782817 79, lat:18.9367 6767}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:20 4.0, meta_m odificad a:204.0} }	17-02- 2021	17-04- 2021	54758 5.07	547585. 07	5475 85.07	1642 75.52	16427 5.52
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	--------------	--	---------------------------	------------------------	----------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 670	Proyecto de inversión	749041.27	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749041. 27, modificado:749 041.27}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO EN OCUITUC O, LOCALIDA D COLONIA 5 DE MAYO, CALLE ARENERO S - 46047	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICA S	46047	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:1, direccion:C ALLE CALLE OCUITUCO- TECAJEC COLONIA OCUITUCO, 62850 OCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE MIGUEL NEGRETE DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE AGRARISM O HACIA TECAJEC HASTA LA E, lon:- 98.770805 34, lat:18.8671 1824}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:80 3.0, meta_m odificad a:803.0} }	18-02- 2021	18-04- 2021	74904 1.27	749041. 27	7490 41.27	2247 12.38	22471 2.38
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------	---	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201926 488	Proyecto de inversión	1550000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000 .0, modificado:155 0000.0}}	AMPLIACI ÓN DE RED DE DISTRIBU CIÓN ELÉCTRIC A EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 54232	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	54232	0	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:10 .0, meta_m odificada: a:10.0}}	12-07- 2021	25-08- 2021	15500 00	1550000	0	0	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:C ALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62983 TLAQUILTE NANGO, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y, LA OBA SE REALIZARA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO., lon:- 99.156698 95, lat:18.6547 2598}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	---	----	---------	----	--------------------	--	--------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	-------------	---------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201931 114	Proyecto de inversión	3055146.2 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3055146 .29, modificado:305 5146.29}}	CONSTRU CCIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBAD A, COL. MEXQUE MECA - 72735	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	72735	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:1, direccion:C ALLE DE LA AYUDANTÍ A COLONIA MEXQUEM ECA, 62827 YECAPIXTL A, YECAPIXTL A MORELOS ENTRE CALLE DE LA AYUDANTÍ AY , AL FONDO DE LA CALLE DE LA AYUDANTÍ A, lon:- 98.853643 19, lat:18.8779 1568}}	{meta1: {unidad _medida :Pozo(s), meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	15-04- 2021	11-08- 2021	30551 46.29	3055146 .29	3055 146.2 9	9165 43.89	91654 3.89
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	----------------	---	---------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201936 233	Proyecto de inversión	898490.95	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898490. 95, modificado:898 490.95}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE LAS FLORES - 93883	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	93883	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:3 0, direccion:C ALLE LAS FLORES COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE LAS FLORES, SE ENCUENTR A UBICADA EN LA ESQUINA DE LOS REYES Y EN LA CALLE LAS FLORES REFERENCI A LA UVM CAMPUS CUERNAV, lon:- 99.211911 87, lat:18.8300 7522}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:62 8.88, meta_m odificad a:628.88 }}	08-06- 2021	30-11- 2021	80864 1.86	897950. 59	8402 20.02	8402 20.02	84022 0.02
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201942 169	Adquisición	490365	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:12, modalidad:5, prog_pres:39, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490365. 0, modificado:490 365.0}}	EQUIPAM IENTO DE REHABILI TACIÓN PARA EL CENTRO DE REHABILI TACIÓN INTEGRAL DE CUAUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	6	Cauatla	Programa de Inversión de Adquisici ones	Asistenc ia Social	Sin identifi car	SISTEM A PARA EL DESARR OLLO INTEGR AL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MOREL OS	MOR21 010188 8108	200	{meta1: {unidad _medida :Equipa miento, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C onstituent es 33, Centro, 62740 Cuautla, Mor., México, lon:- 98.953386 6, lat:18.8079 461}}	01-01- 2021	31-12- 2021	49036 5	490365	0	0	0
------	---	-------------------------	-------------	--------	--	---	----	---------	---	---------	--	-----------------------	------------------------	---	-------------------------	-----	---	--	----------------	----------------	------------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301961 764	Proyecto de inversión	565949.73	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565949. 73, modificado:565 949.73}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE ZOQUIPA EN LA CALLE TABACHI N - 40398	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	40398	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1 35, direccion:C ALLE TABACHIN COLONIA PAPAYOS, 62323 COLONIA LOS PAPAYOS, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS PAPAYOS Y CALLE JACARAND AS, CALLE PERICÓN SE UBICA AL NORORIE NTE DEL MUNICIPIO ACCESAND O POR LA CARRETER A CUERNAVA CACIUDAD DE M, lon:- 99.194038 15, lat:18.9591 0566}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:25 8.0, meta_m odificad a:258.0} }	17-05- 2021	30-06- 2021	50935 4.76	565949. 73	4684 45.22	4684 45.22	46844 5.22
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 216	Proyecto de inversión	716203.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716203. 6, modificado:716 203.6}}	AMPLIACI ON DE RED DE ELECTRIFI CACION EN LA CALLE LOS REYES - 94010	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	94010	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:3 0, direccion:C ALLE LOS REYES COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LOS RESYES Y CALLE LOS REYES, PARA LLEGAR A LA CALLE LOS REYES SE DIRIGE HACIA LA TIENDA WALMART HASTA LLEGAR AL FRACC. PUNTA DEL SOL SO, lon:- 99.211201 27, lat:18.8269 6444}}	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:5. 0, meta_m odificad a:5.0}}	08-06- 2021	30-11- 2021	64458 3.24	715703. 6	2147 11.08	2147 11.08	21471 1.08
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	----	-------------	--	------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 108	Proyecto de inversión	633434.56	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633434. 56, modificado:633 434.56}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE ZOQUIPA EN LA CALLE GUAYACÁ N - 99362	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	99362	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE GUAYACAN COLONIA PAPAYOS, 62323 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS PAPAYOS Y CALLE JACARAND A, CALLE PERICON SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCANO A LA CARRETER A CUERNAVA CACIUDAD DE MEXICO INGRESAN DO PO, lon:- 99.193907 91, lat:18.9603 4516}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:25 7.0, meta_m odificad a:257.0} }	14-06- 2021	29-07- 2021	57009 1.1	633434. 56	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	--------------	---------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 122	Proyecto de inversión	733228.37	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733228. 37, modificado:733 228.37}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA, LOCALIDA D DE BOSQUES DE CUERNAV ACA EN LA CALLE GOLONDRINA - 99403	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	99403	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:32 0.0, meta_m odificad a:320.0} }	14-06- 2021	12-09- 2021	65990 5.53	733228. 37	0	0	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE GOLONDRINA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVA CA, 62340 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE ESTRELLA, CALLE GODORNIZ SE UBICA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO ACCESANDO A LA ZONA POR AVENIDA MEXICO Y POSTERIO, lon:- 99.207615 05, lat:18.9552 83}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



MORELOS  
2018 - 2024

2021	3	MOR21 0301969 224	Proyecto de inversión	270227.63	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270227. 63, modificado:270 227.63}}	REHABILITACION DE MERCADO PUBICO EN TETECALA , COLONIA CENTRO EN CALLE NO REELECCION. - 107981	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA	107981	0	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C ALLE NO REELECCION PUEBLO TETECALA, 62620 {meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:40 0.0, meta_modificada: 400.0} } TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE RELIZARA EN EL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO TETECALA, lon:- 99.399106 1, lat:18.7287 5634}}	26-07- 2021	21-08- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	--	--------------	--------------------	-------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 454	Proyecto de inversión	1867529.0 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867529 .05, modificado:186 7529.05}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	115686	0	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE LOS REYES COLONIA TETELCING O, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE NICOLAS BRAVO, BOULEVAR D MEXICO CHALCO INCCORPOR AMOS A BOULEVAR D MEXICO CHALCO A LA CALLE NICOLAS BRAVO Y A LA DERECHA CALLE LOS , lon:- 98.931002 82, lat:18.8733 0032}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:15 37.0, meta_m odificad a:1537.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	18675 29.05	1867529 .05	1560 791.1 1	1560 791.1 1	15607 91.11
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--------	---	--	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 584	Proyecto de inversión	1478322.3 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478322 .31, modificado:147 8322.31}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DEL EJIDO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS .- 122262	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	122262	0	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CU ALLE DEL EJIDO COLONIA PLAN DE AYALA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CUATRO SUR Y CALLE DEL EJIDO, AVENIDA FEDERAL OAXACA CUAUTLA TOMAMOS AVENIDA FEDERAL MEXICO OAXACA ENTRONCAMOS CALLE CUATRO SUR A LA IZAQUIERDA, lon:- 98.935351 26, lat:18.7993 9401}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:48 6.0, meta_modificada: a:486.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	14778 32.17	1477832 .17	4433 49.65	4433 49.65	44334 9.65
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	---------	--	-----------------------	--------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 056	Proyecto de inversión	429980.74	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429980.74, modificado:429980.74}}	PAVIMEN TACIÓN CALLE INDIO TRISTE, LOC. YECAPIXT LA - 145153	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	145153	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:1, direccion:C ALLE INDIO TRISTE PUEBLO YECAPIXTL A, 62820 YECAPIXTL A, YECAPIXTL A {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 9.0, meta_m odificad a:149.0} } MORELOS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRADA POR CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS TOMAR LA CALLE MOCTEZU MA HACIA EL NORTE HASTA CALLE INDIO TRI, lon:- 98.862093 16, lat:18.8865 513}}	12-04- 2021	31-05- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 142	Proyecto de inversión	598095.58	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598095. 58, modificado:598 095.58}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA CERRO DE LA CORONA EN CALLE LOMA LINDA - 145431	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPEC	145431	0	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE LOMA LINDA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CORONA, 62575 PROGRESO , JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO CALLE LOMA LINDA ANTES COLIMA Y TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS COLONIA , lon:-99.13456492, lat:18.88360831}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}	01-08-2021	31-12-2021	598095.58	595495.3	178648.59	178648.59	178648.59
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------------	-----------------	--	--------	---	---	---	------------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 395	Proyecto de inversión	202592	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202592. 0, modificado:202 592.38}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TO DE CONCRET O HIDRÁULI CO EN LA COLONIA LOS ARCOS 17 SAN CARLOS, MPIO. DE YAUTEPE C MORELOS CALLE 18 DE MARZO. - 146914	17	Morelos	29	Yautepe ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE C MOREL OS	146914	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1 52, direccion:C ALLE 18 DE MARZO COLONIA LOS ARCOS, 62737 COLONIA 10 DE ABRIL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ Y , CALLE FRANCISCO VILLA SALIENDO DE YAUTEPEC CON DIRECCIÓN A CUAUTLIXP O POR LA CARRETER A FEDERAL 138 SE LLEGA AL POB, lon:- 99.028267 54, lat:18.8843 1163}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:92 5.0, meta_m odificad a:925.0} }	05-01- 2021	28-02- 2021	20259 2.38	81087.9 2	8108 7.92	8108 7.92	81087 .92
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	--	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 405	Proyecto de inversión	630015.47	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630015. 47, modificado:0.0} }	CONSTRU CCION DE ANDADO RES Y ESCALINA TAS EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA JARDIN JUAREZ EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PRIMERA ETAPA - 151775	17	Morelos	11	Jiutepe c	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	151775	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:9, direccion:C ALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN COLONIA JARDIN JUÁREZ, 62576 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:21 1.0, meta_m odificad a:0.0}}	PROGRESO , JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GALEANA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE JOSE MARIA MORE, lon:- 99.139447 49, lat:18.8781 6727}}	01-08- 2021	31-12- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--------------	---	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 075	Proyecto de inversión	719330.37	{ff1: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719330. 37, modificado:719 330.37)}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA LA LAJA EN CALLE RIO COLORAD O - 154178	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	154178	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE RIO COLORADO INTERIOR SN COLONIA LA LAJA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC (meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:58 9.0, meta_m odificad a:589.0} } MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RUBEN JARAMILLO , CALLE LOPEZ MATEOS CALLE RIO COLORADO ANTES LAURO ORTEGA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RU, lon:- 99.183974 96, lat:18.8698 4304}}	01-08- 2021	31-12- 2021	71933 0.37	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 882	Proyecto de inversión	874144.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874144. 87, modificado:874 144.87}}	CONSTRU CCIÓN DE GUARNICI ONES Y BANQUET AS EN OCUITUC O, LOCALIDA D OCOXALT EPEC, CALLE LA FLORIDA- EMILIAN O ZAPATA - 156690	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE OCUITU CO	156690	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:7, direccion:C AMINO TRAMO OCOXAL - JUMILTEPE C MARGEN DERECHO KILÓMETR O 0 + 520 COLONIA OCOXALTE PEC, 62865 OCOXALTE PEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA FLORIDA, CALLE MEXICO DESDE EL CENTRO DE OCOXALTE PEC RUMBO H, lon:- 98.755090 05, lat:18.9317 9979}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:70 0.0, meta_m odificad a:700.0} }	19-04- 2021	19-06- 2021	87414 4.87	874144. 87	8741 44.87	2622 43.46	26224 3.46
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301983 054	Acción	42789.77	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42789.7 7, modificado:0.0} }	33903 SERVICIO S INTEGRAL ES - 161139	17	Morelos	11	Jiutepe c	Otros Proyect os	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	161139	0	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:1. 0, meta_m odificad a:0.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.177198, lat:18.8819 74}}	13-07- 2021	27-07- 2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	--------	----------	--	--	----	---------	----	--------------	------------------------	------------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301992 763	Proyecto de inversión	1973986.5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973986 .5, modificado:197 3986.5}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE TULIPANE S. COLONIA LAS FLORES, MUNICIPI O DE XOCHITEP EC, MORELOS . - 201186	17	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO MUNICI PAL DE XOCHIT EPEC	201186	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:3 0, direccion:C ALLE TULIPANES COLONIA LAS FLORES, 62790 UNIDAD HABITACIO NAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPE C MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BUGAMBILI A, LA OBRA SE REALIZARA CERCA DEL PARQUE RECREATIV O LAS FLORES DE , lon:- 99.252342, lat:18.8141 24}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 99.0, meta_m odificada: 1334.5 8}}	01-09- 2021	30-10- 2021	0	1973986 .5	9869 93.25	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	---	----------------	----------------	---	---------------	---------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 597	Proyecto de inversión	1956074.1 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956074 .12, modificado:195 6074.12}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE GENOVEV O DE LA O DE LA COLONIA EMILIAN O ZAPATA -211121	17	Morelos	31	Zacate pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ZACATE PEC	211121	0	{geo1: {cve_munic ipio:31, localidad:1, direccion:C ALLE GENOVEVO DE LA O COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CELESTINO SALAZAR Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PASCUAL OROZCO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GENOVEVO DE LA , lon:- 99.195397 9, lat:18.6674 3815}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:17 42.4, meta_m odificada: 1742.4 }}	08-09- 2021	22-10- 2021	10803 70.39	1956074 .12	1080 370.3 9	1080 370.3 9	10803 70.39
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301999 545	Acción	305700	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305700. 0, modificado:305 317.1}}	33903 SERVICIOS INTEGRAL ES - 199318	17	Morelos	3	Axochi apan	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	199318	0	{meta1: {unidad _medida :PROYEC TO(S), meta:1. 0, meta_m odificada: 1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 98.754079, lat:18.5024 06}}	11-08- 2021	28-12- 2021	30531 7.1	305317. 1	3053 17.1	3053 17.1	30531 7.1
------	---	-------------------------	--------	--------	--	--	----	---------	---	----------------	--------------------	--------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 460	Proyecto de inversión	4699908.1 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:1409972 .43, modificado:140 9972.43}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289935 .68, modificado:328 9935.68}}	Construcc ion de alcantarill ado sanitario en la localidad de Tres Marías municipio de Huitzilac (quinta etapa).	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-OP- ZU- 2021- E11	0	{meta1: {unidad _medida :Metros, meta:16 46.75, meta_m odificad a:1646.7 5}}	{geo1: {cve_munic ipio:9, localidad:1, direccion:H UITZILAC, lon:- 99.267453, lat:19.0290 33}}	28-06- 2021	24-11- 2021	46999 08.11	4699908 .11	2222 982.8 8	2222 982.8 8	22229 82.88
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 108	Proyecto de inversión	7812921.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:3125168 .65, modificado:312 5168.65}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4687752 .95, modificado:468 7752.95}}	Construcc ión de línea de conducció n de la localidad de Coatetelc o, municipio de Coatetelc o, Morelos.	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-SROP- ZR- 2021- E24	0	{meta1: {unidad _medida :Kilómet ro, meta:3. 47, meta_m odificad a:3.47}}  {geo1: {cve_munic ipio:34, localidad:1, direccion:C oatetelco, Mor., México, lon:- 99.327596 1, lat:18.7278 394}}	26-07- 2021	22-12- 2021	78129 21.6	7812921 .6	1145 026.8 9	1145 026.8 9	11450 26.89
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 0301391 790	Acción	1024524	{ff1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:271, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024524 .0, modificado:102 4524.0}}	Programa Nacional de Conviven cia Escolar	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Educa ción	Sin identi ficar	0	INSTITU TO DE LA EDUCAC IÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MOREL OS	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:A v Teopanzolc o S/N, Recursos Hidraulicos , 62245 Cuernavac a, Mor., México, lon:- 99.222593 31, lat:18.9507 1735}}	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:27 7004.0, meta_m odificad a:27700 4.0}}	01-01- 2018	31-12- 2018	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	--------	---------	---	--	----	---------	---	----------------------------------	---------------	------------------------	---	---	---	--	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0301772 399	Proyecto de inversión	3111565.0 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111565 .01, modificado:311 1656.16}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TACION CON CONCRET O ASFALTIC O EN AVENIDA ESTADO DE PUEBLA - 125660	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE EMILIAN O ZAPATA	125660	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:5, direccion:A VENIDA ESTADO DE PUEBLA COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE PRIVADA ACACIAS Y CALLE GUERRERR O, CALLE SONORA LA OBRA SE REALIZA EN AVENIDA ESTADODE PUEBLA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, lon:- 99.212206 9, lat:18.8707 9927}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:60 50.0, meta_m odificad a:6050.0 }}	03-08- 2020	30-11- 2020	31115 65.16	3111565 .16	3111 565.1 6	3111 565.1 6	31115 65.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR200401880904	Proyecto de inversión	261354.21	DESMONTAJE DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y FIRME EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE TRES MARÍAS, MUNICIPIO DE HUITZILAC EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400252	0	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:Av. Zempoala, Huitzilac, Mor., México, lon:-99.2693518, lat:19.0321586}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta: 95.0, meta_modificada: 95.0}}	12-10-2020	25-11-2020	25893.083	258930.83	258930.83	258930.83	258930.83
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 210	Proyecto de inversión	3571322.5 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571322 .54, modificado:357 0540.9}}	CONSTRU CCIÓN Y EQUIPAM IENTO DE 3 AULAS RC, CONSTRU CCIÓN DE MURO DE CONTENC IÓN, BARDA PERIMET RAL Y OBRA EXTERIOR EN GENERAL EN LA PRIMARIA PLAN DE AYALA, EN LA LOCALIDA D DE MANZAN ARES, MUNICIPI O DE TLAQUILT ENANGO EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educa ción	Sin identi ficar	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400264	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:5 2, direccion:P lan de Ayala 2, Centro, 62980 Tlaquiltena ngo, Mor., México, lon:- 99.156892 2, lat:18.6245 256}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:22 24.0, meta_m odificad a:2224.0 }}	12-11- 2020	09-02- 2021	35705 40.9	3570540 .9	3570 540.9	3570 540.9	35705 40.9
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 476	Proyecto de inversión	2447694.4 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447694 .47, modificado:244 6694.47}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400257	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:52 8.0, meta_m odificad a:528.0} } {geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1 34, direccion:P rivada Francisco Mendoza Palma 10, Gabriel Tepepa, 62743 Cuautla, Mor., México, lon:- 98.944236 9, lat:18.8071 256}}	12-10- 2020	09-01- 2021	24466 94.47	2446694 .47	2446 694.4 7	2446 694.4 7	24466 94.47
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------------------------	--	-----------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 493	Proyecto de inversión	511181.41	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511181. 41, modificado:506 330.94}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400253	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:52 0.0, meta_m odificad a:520.0} } {geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:6, direccion:L a Tigrá, Mor., México, lon:- 99.332016 3, lat:18.5263 872}}	16-10- 2020	24-12- 2020	50633 0.94	506330. 94	5063 30.94	5063 30.94	50633 0.94
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	----------------------------------	--	-----------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 065	Proyecto de inversión	888988.57	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888988. 57, modificado:888 988.57}}	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	37821	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:6. 0, meta_modificada: 6.0}}	01-04- 2021	31-05- 2021	88898 8.57	888988. 57	0	0	0	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS MANGOS COLONIA EL VIGILANTE, 62766 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE TEMALACA , LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA LOS MANGOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y TEMALACA , lon:- 99.192611 08, lat:18.8274 3663}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	--------------------	--	--------------	--------------------	------------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 164	Proyecto de inversión	1738080.4 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738080 .46, modificado:173 8080.46}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE TULIPANE S - 38032	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	38032	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE TULIPANES COLONIA EL CAPULÍN, 62765 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 49.0, meta_m odificad a:1149.0 }} EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE 6A CAPULIN Y CALLE LIBERACIÓ N, CALLE CAPULIN CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTE S IRIS, lon:- 99.185387 8, lat:18.8503 0764}}	02-08- 2021	01-10- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 711	Proyecto de inversión	380226.07	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380226. 07, modificado:380 226.07}}	CONSTRU CCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE JUMILTEPE C, CALLE INDEPENDENCIA - 46142	17	Morelos	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	46142	0	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CALLE OCUITUCO- JUMILTEPE C CIUDAD INDUSTRIAL JUMILTEPE C, 62860 JUMILTEPE C, {unidad_medida: :Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada: a:205.0} }	24-02- 2021	24-04- 2021	38022 6.07	380226. 07	3802 26.07	1168 89.53	11688 9.53
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------	--------------------	--	-------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201934 322	Proyecto de inversión	976229.55	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976229. 55, modificado:976 229.55}}	CONSTRU CION DE RED DE DRENAJE SANITARI O EN LA CALLE NICOLAS BRAVO Y PALMERA S - 85364	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	85364	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CAMPAME NTO MEDRANO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {unidad _medida :Metros lineales, meta:33 2.0, meta_m odificad a:330.0} } ENTRE CALLE TERCER MILENIO Y CALLE PALMERAS, CALLE NICOLAS BRAVO TOMARA LA VIALIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES A LA IZQUIERDA ESTARA TERCER MILENIO LLE, lon:- 99.232482 54, lat:18.8327 8767}}	01-06- 2021	30-11- 2021	87860 6.6	975379. 55	8786 06.6	8786 06.6	87860 6.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	---------	--	---------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 088	Proyecto de inversión	983175.48	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983175. 48, modificado:983 175.48}}	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	88287	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE TULIPANES COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE NARDOS ENTRE CALLE ALTA TENSION Y CALLE NARDOS A 3 CUADRAS DE UNIDAD DEPORTIVA GISELA MOT, lon:- 99.242006 18, lat:18.8600 5228}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:55 4.4, meta_m odificad a:563.64 }}	03-06- 2021	30-11- 2021	88485 7.93	982675. 52	8848 57.93	8848 57.93	88485 7.93
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 900	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000. 0, modificado:350 000.0}}	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	92100	0	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1 0, direccion:PU EBLO TILANCINGO, 62615 TILANCINGO, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CARRETERA COATLAN-TILANCINGO Y , SE UBICA A MANO DERECHA DEL CAMINO DE COATLAN A TILANCINGO, lon:-99.443265 68, lat:18.7414 9489}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:750.0, meta_modificada: :750.0}}}	12-05-2021	30-07-2021	295126.25	295126.25	295126.25	295126.25	295126.25
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 972	Proyecto de inversión	1956456.9 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956456 .96, modificado:195 6456.96}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO ESTAMPA DO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BRISAS DE TEMIXCO - 92526	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	92526	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE BRISAS DE TEMIXCO FRACCION AMIENTO BRISAS, 62584 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:98 7.0, meta_m odificad a:987.0} } ENTRE CALLE BRISAS DE TAMPICO Y , LA CALLE BRISAS DE TEMIXCO ES UN ACCESO A TEMIXCO QUE SE ENCUENTR A AL ENTRAR POR LA AUTOPISTA HACIA BRISAS E, lon:- 99.220967 73, lat:18.8473 3157}}	07-06- 2021	30-11- 2021	17608 11.26	1955856 .96	9779 28.48	9779 28.48	97792 8.48
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201937 613	Acción	389915	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389915.0, modificado:389915.0}}	33901 SUBCONT RATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 93712	17	Morelos	18	Temixco	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	93712	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	05-03-2021	15-03-2021	35137 1.7	389915	389915	0	0
------	---	-------------------------	--------	--------	--	---	----	---------	----	---------	--------------------	--------------------	-------------------------	-------	---	--	--	------------	------------	--------------	--------	--------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201943 972	Proyecto de inversión	588226.04	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:294113. 02, modificado:294 113.02}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294113. 02, modificado:294 113.02}}	Coordinación e implementación del componente de atención social y participación comunitaria, en comunidades rurales e indígenas durante la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios del estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGU A-SROP-ZR-2021-E1	0	{meta1: {unidad_medida: :Estudio de preinversión, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2215659, lat:18.9242095}}	15-06-2021	31-12-2021	588226.04	588226.04	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301962 279	Proyecto de inversión	962842.06	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962842. 06, modificado:962 842.06}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA, LOCALIDA D DE BOSQUES DE CUERNAV ACA EN LA CALLE GODORNI Z - 47472	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	47472	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE GODORNIZ COLONIA BOSQUES DE CUERNAVA CA, 62340 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA, CUERNAVA CA, CUERNAVA CA, CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE GAVIOTA, CALLE GOLONDRINA SE UBICA AL NORORIENTE DEL MUNICIPIO ACCEDIENDO AL LUGAR PO AVENIDA MEXICO Y POSTERIOR , lon:- 99.207326 71, lat:18.9549 1263}}	21-05- 2021	19-07- 2021	86655 7.85	962842. 06	3677 45.24	3677 45.24	36774 5.24
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 350	Proyecto de inversión	2363178.1 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), EN LA CALLE SANTA BARBARA - 94957	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	94957	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE SANTA BARBARA COLONIA SANTA MARTHA AHUATEPE C, 62387 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN ISIDRO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO COLINDAN TE CON LA FABRICA BRIDGESTO NE FIRES, lon:- 99.185962 76, lat:18.9349 5636}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 33.0, meta_m odificad a:1133.0 }}	25-05- 2021	22-08- 2021	21268 60.35	2363178 .17	3011 48.79	3011 48.79	30114 8.79
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 932	Proyecto de inversión	9694422.1 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9694422 .14, modificado:969 4422.14}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO HIDRAULI CO DE LA CALLE TACAMB ARO ENTRE CALLE CAMINO REAL A CALDERO N LA CARRETE RA MEXICO- CUAUTLA EN LA COLONIA LAZARO CARDENA S EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS - 114006	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	114006	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE TACAMBAR O COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:88 05.0, meta_m odificad a:8805.0 }} 01-04- 2021 31-12- 2021 96944 22.14 9694422 .14 8718 163.2 9 8718 163.2 9 87181 63.29
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 154	Proyecto de inversión	240598.67	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240598. 67, modificado:240 574.94}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	124081	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:98 .0, meta_m odificad a:98.0}}	01-04- 2021	31-12- 2021	24057 4.94	240574. 94	2405 74.94	2405 74.94	24057 4.94	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C OLONIA FRANCISCO I MADERO, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERÁN Y CALLE EMILIO VAZQUEZ GOMEZ, 01-04- 2021 31-12- 2021 24057 4.94 240574. 94 2405 74.94 2405 74.94 24057 4.94 lon:- 98.958662 71, lat:18.8085 356}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------	--	--------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301978 496	Proyecto de inversión	755752.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755752.56, modificado:755752.56}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CARRETERA TEHUIXTLA A - PUENTE DE IXTLA Y LA CALLE MA. ELENA ESPIN - 142050	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	142050	0	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEHUIXTLA, 62910 TEHUIXTLA, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE MARIA ELENA ESPIN Y CARRETERA PUENTE DE IXTLA - TEHUIXTLA, CALLE VICENTE GUERRERO 1. DIRÍGETE AL ESTE POR JOJUTLA CHINAMEC AAV. MANUEL ALTAMIR, lon:-99.26981439, lat:18.56235019}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.09, meta_modificada:169.09}}	20-07-2021	17-09-2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	---	--------------------	-----------------	------------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 493	Proyecto de inversión	522712.54	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522712. 54, modificado:522 712.54}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN JIUTEPEC, MORELOS EN LA COLONIA JARDIN JUAREZ EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 147422	17	Morelos	11	Jiutepe c	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	147422	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:16 0.0, meta_m odificad a:160.0} }	01-08- 2021	31-12- 2021	52271 2.54	520562. 54	1561 68.76	1561 68.76	15616 8.76	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:9, direccion:C ALLE IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN COLONIA JARDIN JUÁREZ, 62576 PROGRESO , JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE CALLE JOS, lon:- 99.138922 19, lat:18.8782 7177}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 814	Proyecto de inversión	481471.15	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481471. 15, modificado:481 471.15}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA VISTA HERMOS A EN CALLE RUBI - 153299	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	153299	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:47 6.0, meta_m odificad a:476.0} }	01-08- 2021	31-12- 2021	48147 1.15	0	0	0	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE RUBI INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MIRADOR, CALLE ESMERALD A CALLE RUBI ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MIRADOR COLONIA VISTA HERMOSA, lon:- 99.176148 82, lat:18.8687 5106}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---	---	---	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 872	Proyecto de inversión	919648.08	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919648. 08, modificado:919 648.08}}	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA HUIZACHERA EN PRIVADA VEINTE DE MARZO - 153461	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PREDIAL Y CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC	153461	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada: :688.0} }	01-08- 2021	31-12- 2021	91964 8.08	917382. 76	2752 14.83	2752 14.83	27521 4.83
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------------	--------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 376	Proyecto de inversión	1099533.4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099533 .4, modificado:109 9533.4}}	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	155182	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE NO REELECCIÓN COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y CALLE NO REELECCIÓN, CALLE UNION SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPEC Y LLEGANDO A LA POBLACIÓN DONDE, lon:-98.754287, lat:18.8208568}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	26-07-2021	27-09-2021	1099533.4	1099533.4	329860.02	329860.02	329860.02
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	----------------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301988 338	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000 .0, modificado:280 0000.0}}	REPOSICIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE (LAS FUENTES) DEL POBLADO DE TEZOYUCA, TRAMO EL VIGILANTE (LA PREPA)- AMATITLAN - 182995	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	182995	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada: a:1300.0 }}	23-09-2021	31-10-2021	2800000	2800000	840000	840000	840000
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301990 897	Proyecto de inversión	1118218.2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118218 .2, modificado:111 8218.2}}	CONSTRU CIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTIC IÓN DE EDUCACI ÓN FÍSICA EN CUERNAV ACA, LOCALIDA D DE ALTAVIST A EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO - 192806	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	192806	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CUERNAVACA, calle:SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA ALTAVISTA, 62010 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE LUIS G. URBINA, CALLE JUVENTINO ROSAS SE UBICA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA , lon:- 99.247092 63, lat:18.9203 6904}}	{meta: {unidad_medida: :Metros cuadrados de construcción, meta:18 0.0, meta_modificada: :180.0} }	01-09- 2021	30-11- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------	--	-----------	--------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 127	Proyecto de inversión	485689.32	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485689. 32, modificado:485 689.32}}	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE XOXOCOTLA	209245	0	{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:C ALLE CAMINO DE SACA EN CAMINO A LA PTR COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 62680 XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA Metros lineales, meta:10 0.0, meta_modificada:100.0} }	02-02-2021	30-05-2021	0	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------	--------	---	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 587	Acción	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000. 0, modificado:150 000.0}}	523 ADQUISIC ION DE MATERIA LY EQUIPO FOTOGRA FICO PARA LA VERIFICA CION Y SEGUIMIE NTO DE LAS OBRAS. - 211095	17	Morelos	35	Xoxoco tla	Otros Proyect os	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE XOXOCO TLA	211095	0	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:35, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.244895, lat:18.6865 73}}	10-02- 2021	10-11- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	--------	--------	---	---	----	---------	----	---------------	------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 856	Proyecto de inversión	2240729.74	Proyecto ejecutivo de ampliación y modernización del sistema de alcantarillado sanitario en el afluente del río Apatlaco barrancas (arquillos y colorada) para canalizar las descargas a la PTAR el rayo, municipio de Temixco, Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGU A-SROP-ZU-2021-E16	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta: 1.0}, {geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: Temixco, Mor., México, lon: -99.239366, lat: 18.8593026}}	28-06-2021	24-11-2021	2240729.74	2240729.74	1340944.4	1340944.4	1340944.4
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	----	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------	---	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 111	Proyecto de inversión	1086022.8 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977420. 6, modificado:977 420.6}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:51043.6 7, modificado:510 43.67}, ff3: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:M UNICIPAL, prog_estatal_m un:MUNICIPAL, monto:57558.6 2, modificado:575 58.62}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-SROP- ZR- 2021- E25	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:6 2, direccion:X ochitepec, Mor., México, lon:- 99.231449 2, lat:18.7955 184}}	26-07- 2021	22-11- 2021	10860 22.89	1086022 .89	4315 13.92	4315 13.92	43151 3.92
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302004 574	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000 .0, modificado:300 0000.0}}	17	RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA SAN PEDRO	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	001	1000	{meta1: {unidad_medida: :Metros, meta:143.0, meta_modificada: :143.0} } {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:5 de Mayo 2, San Bartolo, 62800 Tetela, Mor., México, lon:- 98.729833 96, lat:18.8928 6256}}	23-09-2021	31-12-2021	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	----	--------------------------------------	---------	----	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-----	------	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 05986	Proyecto de inversión	160739.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160739.46, modificado:0.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	104446	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	15-06-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EXTERIOR Y , ENTRE ENTRADA A COL FCO. I MADERO Y DESARROLLO CONVENTOS POR CARR LIBRAMIENTO YECA OCUITUCO, lon:-98.86578526, lat:18.87483504}}
------	---	---------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	----	---	------------	------------	---	---	---	---	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 1802011 05995	Proyecto de inversión	113956.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113956.01, modificado:0.0}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	39554	300	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBS	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACHICHICCO, 62823 ACHICHICCO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GALEANA, ENTRANDO AL POBLADO LADO DERECHO, lon:-98.82466831, lat:18.94283863}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	15-06-2018	01-12-2018	0	0	0	0	0
------	---	---------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------	-----------------	-------	-----	---	--	---	------------	------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 0301390 213	Acción	137236660	{ff1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:15, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.37236 66E8, modificado:1.3 723666E8}}	FONE Gasto de Operación	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Educación	Sin identifi car	INSTITU TO DE LA EDUCAC IÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MOREL OS	1015	368865	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:36 8869.0, meta_m odificad a:36886 9.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:N UEVA CHINA LOMAS DE CORTES MÉXICO, lon:- 99.234897, lat:18.9217 83}}	01-01- 2018	31-12- 2018	0	0	0	0	0
2021	3	MOR18 0301391 756	Acción	6568049	{ff1: {ciclo_recurso:2 018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:270, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6568049 .0, modificado:1.4 287407E7}}	Programa Nacional de Inglés	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Educación	Sin identifi car	INSTITU TO DE LA EDUCAC IÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MOREL OS	0	0	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:12 4360.0, meta_m odificad a:12436 0.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:7, direccion:C alle Nueva Italia 359, Lomas de Cortes, 62240 Cuernavac a, Mor., México, lon:- 99.223537 45, lat:18.9504 5352}}	01-01- 2018	31-12- 2018	0	0	0	0	0



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR19 0401674 133	Proyecto de inversión	2446816.0 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446816 .06, modificado:244 6816.06}}	ALCANTA RILLADO SANITARI O Y DESCARG AS DOMICILI ARIAS EN CALLE JUAN ALVAREZ COL EL PARAISO AMACUZ AC MORELOS -148418	17	Morelos	1	Amacu zac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AMACU ZAC	148418	0	{geo1: {cve_munic ipio:1, localidad:1, direccion:C ALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 62643 AMACUZA C, AMACUZA C MORELOS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MARIANO MATAMOR OS, CALLE MELCHOR OCAMPO SOBRE LA CARRETER A CUERNAVA CA TAXCO A LA ALTURA DEL CRUCERO DEL NORTEÑO CONTI, lon:- 99.367283 98, lat:18.6069 0379}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:69 7.0, meta_m odificad a:697.0} }	12-08- 2019	25-10- 2019	24468 16.06	2446816 .06	2446 816.0 6	2446 816.0 6	15495 75.06
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	--------------	--	---------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401880 832	Proyecto de inversión	5069234.0 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5069234 .01, modificado:506 8501.85}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400255	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:44 27.0, meta_m odificad a:4427.0 }} {geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:2, direccion:A Chisco, Chisco, Mor., México, lon:- 99.237524 6, lat:18.5493 388}}	12-11- 2020	09-02- 2021	50685 01.85	5068501 .85	5068 501.8 5	5068 501.8 5	50685 01.85
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------------------------	--	-----------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401880 937	Proyecto de inversión	467599.36	DESMON TAJE DE MALLA, DEMOLICI ÓN DE CIMIEN TOS Y CONSTRU CCIÓN DE BARDA PERIMET RAL DE ESCUELA SECUNDA RIA TECNICA NO. 14, EN LA LOCALIDA D JOYA DEL AGUA, MUNICIPI O DE JIUTEPEC EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Educaci ón	Sin identi ficar	INSTITU TO ESTATAL DE INFRAES TRUCTU RA EDUCAT IVA	400263	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:26 5.0, meta_m odificad a:265.0} } {geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C alle Domitilo Evangelista , La Laja, Jiutepec, Mor., México, lon:- 99.182629 9, lat:18.8707 671}}	12-11- 2020	31-12- 2020	46576 9.7	465769. 7	4657 69.7	4657 69.7	46576 9.7
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401881 560	Proyecto de inversión	237000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400139	0	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:236763.24}}	TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMPUTAULA DEL EMSAD 05 UEYAPAN, UBCADA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO S/N COL SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE MORELOS	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:San Felipe, 62810 Hueyapan, Mor., México, lon:-98.6848147, lat:18.8866127}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1.0}}	23-12-2020	20-02-2021	236763.24	236763.24	236763.24	236763.24	236763.24
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	----	---------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	--	--------	---	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 070	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000. 0, modificado:700 000.0}}	CONSTRU CIÓN DE AMPLIACI ÓN DE ELECTRIFI CACIÓN CALLE TULIPANE S, PRIVADA TULIPANE S Y PRIVADA GLADIOL AS. - 37832	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE EMILIAN O ZAPATA	37832	0	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:6. 0, meta_m odificad a:6.0}}	15-04- 2021	14-06- 2021	70000 0	700000	2100 00	2100 00	21000 0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE TULIPANES COLONIA EL GUANTE, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS TULIPANES, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE Y PRIVADA LOS TULIPANES Y PRIVADA GLADIOLAS ENTRE CALLES LAS ROSAS , lon:- 99.172716 87, lat:18.8565 6544}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	---	------------------------	--	------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 170	Proyecto de inversión	442170.24	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442170. 24, modificado:442 170.24}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE MONTE DE LOS OLIVOS - 38053	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	38053	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE MONTE DE LOS OLIVOS COLONIA EL CALVARIO, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y BRECHA TULIPANES, CALLE FRAMBOYA NES CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTE S ROBE QUE ESTA EN LA CONTRA ESQUI, lon:- 99.180744 84, lat:18.8498 9501}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:40 5.0, meta_m odificad a:331.47 }}	23-08- 2021	25-10- 2021	44217 0.24	442170. 24	4421 70.24	3853 96.57	38539 6.57
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 469	Proyecto de inversión	434054.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434054. 6, modificado:434 054.6}}	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	45505	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:3, direccion:C ALLE TZINTZUNT ZAN COLONIA LOS ARCOS, 62737 LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE JUVENTUD DEMOCRÁ TICA CIRCULAN DO SOBRE LA CARRETER A FEDERAL 160 CUERNAVA CA CUAUHTLIX CO S, lon:- 99.026966 1, lat:18.8855 8734}}	01-02- 2021	15-02- 2021	43405 4.6	434054. 6	4340 54.6	4340 54.6	43405 4.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 964	Proyecto de inversión	1235667.0 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235667 .07, modificado:123 5667.07}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO EN OCUITUC O, LOCALIDA D DE METEPEC, CALLE PARAJE HUIXCOM IL - 46570	17	Morelos	16	Ocuituc o	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICAS	46570	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:6, direccion:C ALLE OCUITUCO - METEPEC COLONIA METEPEC, 62855 METEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE OCUITUCO- TETELA Y CALLE OLVIDO, CALLE MANANTIA LES DESDE EL CENTRO DE OCUITUCO POR LA CALLE OCUITUCO METEPEC, lon:- 98.745385 56, lat:18.8763 6937}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 35.0, meta_m odificad a:1335.0 }}	24-02- 2021	24-05- 2021	12356 67.07	1235667 .07	1235 667.0 7	3707 00.12	37070 0.12
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201933 970	Proyecto de inversión	1082642.5 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082642 .59, modificado:108 2642.59}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE OLIVOS 1RA ETAPA (LA PAROTA) - 83997	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	83997	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:4 4, direccion:C ALLE OLIVOS COLONIA ETERNA PRIMAVER A, 62595 ETERNA PRIMAVER A, {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:79 2.0, meta_m odificad a:792.0} } {meta1: A, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE SANTA URSULA, CALLE OLIVOS TOMANDO LA CALLE SANTA URSULA... SE ENCONTRA LA CALLE OLIVOS, lon:- 99.267551 24, lat:18.8654 5186}}	01-06- 2021	30-11- 2021	97437 8.33	1081995 .54	3245 98.66	3245 98.66	32459 8.66
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 093	Proyecto de inversión	1205298.4 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205298 .45, modificado:120 5298.45}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 88300	17	Morelos	18	Temix co	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEMIXC O	88300	0	{geo1: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:C ALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA AZTECA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:48 8.36, meta_m odificad a:488.36 }} ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 3 CUMBRES ESTA UBICADA EN LA ZAP URBA 170180001 0602 FAVOR DE REVISARLA EL SISGE DICE, lon:- 99.236828 51, lat:18.8477 2545}}	03-06- 2021	30-11- 2021	10847 68.61	1204786 .44	1077 289.2 5	1077 289.2 5	10772 89.25
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	-------------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201936 630	Proyecto de inversión	1279538.0 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279538 .08, modificado:127 9538.08}}	REENCAR PETAMIE NTO CON CONCRET O ASFALTIC O EN CALLE GUERRER O, BARRIO SANTA ANA, ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 96818	17	Morelos	2	Atlatla hucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	96818	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE GUERRERO BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE CARRETER A FEDERAL Y CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUERRERO DEL BARRIO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE ATLATLAH UCAN, lon:- 98.899663 1, lat:18.9252 8109}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:94 6.0, meta_m odificad a:946.0} }	10-05- 2021	23-06- 2021	63976 9.03	639769. 03	6397 69.03	6397 69.03	63976 9.03
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301965 626	Proyecto de inversión	1073335.0 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073335 .08, modificado:107 3335.08}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN CALLE ALLENDE - 81919	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	81919	0	{geo1: {cve_munic ipio:24, localidad:1 3, direccion:C ALLE ALLENDE COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAP ÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTR A A EN CALLE PARALELA A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VESPE, lon:- 99.181173 67, lat:18.7109 7078}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:82 6.0, meta_m odificad a:840.0} }	19-04- 2021	14-06- 2021	10733 5.08	107335. 08	1073 35.08	1073 35.08	10733 5.08
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	-----------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 136	Proyecto de inversión	1783920.2 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783920 .21, modificado:178 3920.21}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE MILPILLA S EN LA CALLE AZUCENA - 99461	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	99461	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE AZUCENA COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE VIADUCTO Y CALLE BUGAMBILI AS, CALLE GARDENIA S SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO COLINDAN TE CON LA CARRETER A CUERNAVA CACIUDAD DE MEXICO A LA AL, lon:- 99.187959 86, lat:18.9430 8635}}	14-06- 2021	12-09- 2021	16055 28.19	1783920 .21	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 144	Proyecto de inversión	2124165.9 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124165 .99, modificado:212 4165.99}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA LOCALIDA D DE OCOTEPE C EN LA CALLE 10 DE ABRIL - 99510	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	99510	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE 10 DE ABRIL COLONIA OCOTEPEC, 62220 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PEMEX, CARRETER A CUERNAVA CA- TEPOZTLA N SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDAN TE CON LA ESCUELA SECUNDAR IA NUMERO 8 PABLO, lon:- 99.215967 45, lat:18.9687 2564}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:98 5.0, meta_m odificad a:985.0} }	14-06- 2021	12-09- 2021	19117 49.39	1911749 .39	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 839	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MPIO. DE YAUTEPEC MORELOS, EN EL POBLADO DE OAXTEPEC, UNIDAD DEPORTIVA OAXTEPEC, 2DA ETAPA - 116910	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	116910	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	15-09-2021	30-11-2021	15000	0	0	0	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:C OLOXIA OAXTEPEC CENTRO, 62738 OAXTEPEC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE MIRADOR, CALLE CAMIO DEL PEDREGAL PARA ACCESES PEATONAL DEL CENTRO DE OAXTEPEC SE ABORDA LA CALLE MOCTEZUMA HASTA LLEGAR A UNA GLORIETA, lon:-98.96614067, lat:18.90943189}}
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	--	--	----	---------	----	-----------	---	---------	-----------------	-------------------------------	--------	---	---	------------	------------	-------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 389	Proyecto de inversión	1260000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000 .0, modificado:126 0000.0}}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	118653	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LOMAS DEL REAL, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE CARRETER A FEDERAL 138 CUERNAVA CA CUAUTLIX O Y CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CALLE ORQUIDEA SABRE LA CARRETER A 138 CUERNAVA CA CUAUTIX, lon:- 99.066639 98, lat:18.8679 4322}}	15-09- 2021	30-11- 2021	12600 00	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------------	--------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	-------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 455	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000 .0, modificado:120 0000.0}}	CONSTRU CIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLE S EN EL MUNICIPI O DE YAUTEPE C, MORELOS , COLONIA ALEJAND RA - 118844	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	118844	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:5, direccion:C ALLE AGUSTÍN PEÑA COLONIA ALEJANDR A, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:48 0.0, meta_m odificad a:480.0} } NOROESTE HACIA CUERNAVA CACUAUTL AJIUTEPEC YAUTEPEC DE ZARAGOZA MÉXICO , lon:- 98.976876 41, lat:18.8929 9467}}	01-05- 2021	30-08- 2021	12000 00	826183. 15	8261 83.15	8261 83.15	82618 3.15
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	--	----	---------	----	----------	--	--------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 299	Proyecto de inversión	1220119.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220119 .6, modificado:122 0119.6}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	124877	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO ALPUYECA, 62797 ALPUYECA, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE DURANGO ENTRE CALLES COAHUILA Y PRIMAVERA A CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BONI, lon:- 99.263315 42, lat:18.7451 061}}	02-07- 2021	30-08- 2021	12201 19.6	1220119 .6	1220 119.6	1089 341.2 6	10893 41.26
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------------	--------------------	----------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 597	Proyecto de inversión	940315.5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940315. 5, modificado:940 315.5}}	CONSTRU CCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE S Y AREA DE COMEDO RES EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCI ÓN EN LA COLONIA CASASAN O EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS - 126090	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	126090	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ COLONIA CASASANO , 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, BOULEVAR D CUAUTLA CUERNAVA CA TOMAMOS BOULEVRA D FEDERAL CUAUTLA CUERNAVA CA INCORPOR ANDONOS EN EL ACCESO AL INGENI, lon:- 98.958053 48, lat:18.8508 3686}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:77 0.0, meta_m odificad a:770.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	94031 5.5	940315. 5	9326 30.34	9326 30.34	93263 0.34
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	---	----	---------	---	---------	--	-----------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301975 326	Proyecto de inversión	107883.14	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107883.14, modificado:107883.17}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JANTETELCO COL. CENTRO CALLE SIN NOMBRE 1A ETAPA - 129272	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	129272	0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA JANTETELCO CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLEJON SAN JUAN, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE PERDIZ EN CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA, lon:-98.77973135, lat:18.71941376}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}	02-08-2021	13-08-2021	0	107883.17	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	---	-----------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 486	Proyecto de inversión	611221.55	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611221. 55, modificado:611 221.55}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN JIUTEPEC, MORELOS , COLONIA CIVAC EN CALLE DOS NORTE - 152042	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	152042	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:44 9.0, meta_m odificad a:449.0} }	01-08- 2021	31-12- 2021	61122 1.55	608571. 55	0	0	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE DOS NORTE INTERIOR SN COLONIA CIVAC LOS ROBLES, 62578 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SEIS NORTE- SUR Y CALLE CINCO NORTE, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBR E CALLE DOS NORTE ENTRE CALLE SEIS NORTESUR Y CALLE CINCO NOR, lon:- 99.169074 29, lat:18.9253 2189}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---	---	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 553	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000, modificado:629880.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, EN LA COLONIA BUENAVISTA, PARA EL PARQUE INFANTIL - 152294	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	152294	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO FELIPE RIVERA CRSPO BARRIO BUENAVISTA A, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE PRIVADA DEL ZAPOTE Y CALLE CIRUELO, CALLE PACUALA DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE YAUTEPEC SE DIRIGE HACIA EL SUR POR LA CA, lon:-99.05250704, lat:18.88359061}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}	12-04-2021	10-06-2021	629880	629880	188964	188964	188964
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	----	----------	---	--------------	-----------------	-------------------------------	--------	---	---	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 286	Proyecto de inversión	1058415.6 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058415 .67, modificado:105 8415.67}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	154931	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU EZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE INSURGEN TES Y CALLE INSURGEN TES, CALLE VENUSTIA NO CARRANZA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE INSURGEN TES Y CALLE IN, lon:- 99.154656 91, lat:18.9109 9412}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:81 4.0, meta_m odificad a:814.0} }	01-08- 2021	31-12- 2021	10584 15.67	1055420 .85	5277 10.42	5277 10.42	52771 0.42
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 336	Proyecto de inversión	218059.91	{ff1: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218059. 91, modificado:218 059.91}}	17	Morelos	11	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	155071	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:A VENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓ N BUGAMBILI AS, 62577 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PASEO DE LOS GRANADOS Y CALLE PASEO DE LAS ROSAS, CALLE FRAMBOYA NES AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE PASEO D, lon:- 99.189269 37, lat:18.9115 0425}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 4.0, meta_m odificad a:144.0} }	01-08- 2021	31-12- 2021	21805 9.91	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301983 042	Acción	42789.77	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42789.7 7, modificado:0.0} }	33903 SERVICIO S INTEGRAL ES - 161104	17	Morelos	11	Jiutepe c	Otros Proyect os	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	161104	0	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:1. 0, meta_m odificad a:0.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.177198, lat:18.8819 74}}	13-07- 2021	27-07- 2021	0	0	0	0	0
------	---	-------------------------	--------	----------	--	--	----	---------	----	--------------	------------------------	------------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301983 714	Proyecto de inversión	1396185.5 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396185 .55, modificado:139 6185.55}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN CUERNAV ACA, LOCALIDA D DE BUENAVI STA DEL MONTE EN LA CALLE CABELLIT O - 164912	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	164912	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:C ALLE CABELLITO COLONIA BUENAVIST A DEL MONTE, 62508 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE CUERNAVA CA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR E, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA AL NORPONIE NTE DEL MUNICIPIO LOCALIDAD RURAL COLINDAN TE CON , lon:- 99.308815 04, lat:18.9442 9314}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:66 0.0, meta_m odificad a:660.0} }	28-07- 2021	18-10- 2021	12565 67	1396185 .55	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	-------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301983 881	Proyecto de inversión	110091	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110091.0, modificado:110091.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LOS ARCOS POBLADO DE SAN CARLOS, MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, CALLE ZARAGOZA. - 165608	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	165608	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS ARCOS, 62737 LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TZINTUZUN TZAN Y CALLE JUVENTUD DEMOCRÁTICA, CALLE OTILIO MONTAÑO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 138 CIRCULANDO DESDE YAUTEPEC RUMBO A CUAUTLA PASANDO, lon:-99.02438144, lat:18.88548399}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	01-11-2021	30-11-2021	110091	0	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	--------	---	--	---	------------	------------	--------	---	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301990 081	Proyecto de inversión	6400293.8 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400293 .85, modificado:640 0293.85}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO DE CONCRET O HIDRÁULI CO EN JIUTEPEC, MORELOS 17  , COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC EN CALLE REGIDOR ES - 190209	Morelos	11	Jiutepe c	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	SECRET ARIA DE DESARR OLLO SUSTEN TABLE OBRAS Y SERVICI OS PUBLIC OS PREDIAL Y CATAST RO DEL AYUNTA MIENTO DE JIUTEPE C	190209	0	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:1, direccion:C ALLE REGIDORES INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC, 62566 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE ALFONSO MILLAN, CALLE TROMPAD A CALLE REGIDORES ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE ALFONSO MILLAN COLONIA LOMAS DE , lon:- 99.198168 05, lat:18.8817 9111}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:66 07.0, meta_m odificad a:6607.0 }}	01-08- 2021	31-12- 2021	64002 93.85	6393792 .46	3196 896.2 3	3196 896.2 3	31968 96.23
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301992 673	Proyecto de inversión	378204.79	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378204. 79, modificado:378 204.79}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN EL ANDADO R 408, UNIDAD MORELOS , MUNICIPI O DE XOCHITEP EC, MORELOS . - 200873	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	200873	0	{meta1: {unidad _medida: :Metros lineales, meta:10 3.0, meta_modificada: a:103.4} }	UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE XICOTENCATL, LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1E, lon:- 99.256043 89, lat:18.8228 0501}}	01-09- 2021	30-09- 2021	0	378204. 79	1891 02	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	--	-----------------------	--------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---	---------------	------------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 788	Proyecto de inversión	3476721.1 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476721 .18, modificado:347 6721.18}}	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA A RIVERA - 215530	17	Morelos	34	Coatet elco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE COATET ELCO	215530	0	{geo1: {cve_munic ipio:34, localidad:1, direccion:A VENIDA MORELOS INTERIOR SN COLONIA NARVARTE, 62606 COATETELC O CENTRO, COATETELC O MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZAMORA, CALLE 5 DE MAYO LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTR A UBICADA EN LA AV. MORELOS COL. NARVARTE, CARR, lon:- 99.334978, lat:18.7270 5969}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:35 36.0, meta_m odificad a:3536.0 }}	13-07- 2021	29-10- 2021	28657 70.18	2865770 .18	2865 770.1 8	2865 770.1 8	28657 70.18
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	----------------	--	--------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 872	Proyecto de inversión	490220.74	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490220. 74, modificado:490 220.74}}	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA RAZA - 215879	17	Morelos	34	Coatetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COATTELCO	215879	0	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:COLONIA GENERAL PEDRO SAAVEDRA, 62606 GENERAL PEDRO SAAVEDRA, COATTELCO MORELOS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TERRACERIA FELIPE ANGELES LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA ENTRE LA C, lon:-99.31886613, lat:18.73059956}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:747.0, meta_modificada:747.0}}	20-09-2021	15-11-2021	17917.17	17917.17	17917.17	17917.17	17917.17	17917.17	17917.17
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------	-----------------	---------------------------	--------	---	--	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301999 478	Acción	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000. 0, modificado:150 000.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRAL ES - 174187	17	Morelos	16	Ocultuc o	Otros Proyect os	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE DESARR OLLO URBAN O Y OBRAS PUBLICA S DE OCUITU CO	174187	0	{geo1: {cve_munic ipio:16, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 98.775698, lat:18.8776 93}}	{meta1: {unidad _medida :PROYEC TO(S), meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	08-06- 2021	07-07- 2021	15000 0	150000	5000 0	5000 0	50000
------	---	-------------------------	--------	--------	--	--	----	---------	----	--------------	------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	------------	--------	-----------	-----------	-------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 589	Proyecto de inversión	1750904.1 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:262635. 63, modificado:262 635.63}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488268 .54, modificado:148 8268.54}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-SROP- ZU- 2021- E15	0	{meta1: {unidad _medida :Estudio de preinver sión, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:26, localidad:1, direccion:T LAYACAPA N, lon:- 98.983118, lat:18.9566 17}}	28-06- 2021	24-12- 2021	17509 04.17	1750904 .17	1750 904.1 7	8133 18.65	81331 8.65
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302002 125	Proyecto de inversión	3360322.2 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:1680161 .14, modificado:168 0161.14}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680161 .14, modificado:168 0161.14}}	Reposició n de tanque superficie l con capacidad de 650 metros cúbicos en la localidad de Tlatenchi, municipio de Jojutla, Morelos	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-OP- ZU- 2021- E28	0	{meta1: {unidad _medida :Tanque (s), meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:1 3, direccion:J ojutla de Juárez, Mor., México, lon:- 99.178117 8, lat:18.6144 195}}	02-08- 2021	29-11- 2021	33603 22.28	3360322 .28	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302005 421	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000. 0, modificado:500 000.0}}	Manteni miento del Campus Oriente	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Educaci ón	Sin identi ficar	UNIVER SIDAD AUTON OMA DEL ESTADO DE MOREL OS	1287	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion: México- oaxaca 218, Plan de Ayala, 62743 Cuautla, Mor., México, lon:- 98.930550 4, lat:18.8027 175}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 87.96, meta_m odificad a:1487.9 6}}	13-07- 2021	27-01- 2022	50000 0	500000	0	0	0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------	------------------------	---	------	---	--	----------------	----------------	------------	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302005 768	Adquisición	3492264	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492264 .0, modificado:349 2264.0}}	Equipami ento del campus sur y del campus poniente.	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisici ones	Educa ción	Sin identi ficar	UNIVER SIDAD AUTON OMA DEL ESTADO DE MOREL OS	2493	{meta1: {unidad _medida :Equipa miento, meta:71 .0, meta_m odificad a:71.0}}  {geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:1, direccion:} ojutla de Juárez, Mor., México, lon:- 99.178117 8, lat:18.6144 195}}	13-07- 2021	27-01- 2022	17120 74.67	3492264	1712 074.6 7	1712 074.6 7	17120 74.67
------	---	-------------------------	-------------	---------	---	--	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------	------------------------	---	------	--	----------------	----------------	----------------	---------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR19 0401677 219	Proyecto de inversión	6500000	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000 .0, modificado:550 0000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000 .0, modificado:100 0000.0}}	PERFORA CIÓN Y AFORO DE POZO PROFUND O PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPI O DE TLALNEP ANTLA. - 239900	17	Morelos	23	Tlalnep antla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ÓN ESTATAL DEL AGUA	239900	0	{geo1: {cve_munic ipio:23, localidad:1, direccion:P UEBLO CENTRO TLALNEPA NTLA, 62530 TLALNEPA NTLA, TLALNEPA NTLA MORELOS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA PERFORACI ON DE POZO SE ENCUENTR A EN LA PARTE SUR DE MUNICIPIO ENTRANDO EN EL CAMINO DE SACA , lon:- 98.980641 02, lat:18.9926 1299}}	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	21-10- 2019	31-12- 2019	65000 00	6500000	6500 000	6500 000	65000 00
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	---	----	---------	----	------------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR19 0401679 113	Proyecto de inversión	599129.01	{ff1: {ciclo_recurso:2 019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599129. 01, modificado:599 129.01}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN CALLE AVENIDA CUAUTLA - 274116	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	OBRAS PUBLICAS	274116	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:2 8, direccion:C ALLE AVENIDA CUAUTLA PUEBLO EL VERGEL, 62723 EL VERGEL, AYALA MORELOS :Metros Cuadros, meta:89 5.8, meta_m odificada:895.8} }	01-08- 2019	29-11- 2019	59912 9.01	599129. 01	5991 29.01	5991 29.01	59912 9.01
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	-------------------	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

Ano	Trimestre	Ciclo Recurso	Ramo	Modalidad	Programa Pres	Tipo Recurso	Monto	Modificado	Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Identificador	Sistema	Unidad Medida	Meta	Meta Modificada	2020	2021	2022	2023	2024															
2021	3	MOR20	0201712	Adquisición	642199.2665	DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642199.2, modificado:642964.8}}	642199.2665	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	100449	4	100449	01-04-2020	31-12-2020	64219.2	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8	642964.8		
																	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. de la Salud 1, Benito Juárez, 62765 Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.20177937, lat:18.84509104}}																			
2021	3	MOR20	0201712	Adquisición	340890.04667	DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340890.04, modificado:340890.04}}	340890.04667	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	200	5	200	01-04-2020	31-12-2020	34089.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04	340890.04
																	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Carretera Vicente Guerrero 6, Cocoyotla, Coatlán del Río, Mor., México, lon:-99.4341158, lat:18.7443242}}																			



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0301756 936	Proyecto de inversión	1186942.0 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186942 .08, modificado:118 6942.08}}	17	Morelos	19	Tepalc ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	83861	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO TEPALCING O, 62920 TEPALCING O, {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:94 4.7, meta_m odificad a:944.7} }	09-03- 2020	22-04- 2020	11869 42.08	1186942 .08	1186 942.0 8	1186 942.0 8	11869 42.08
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401827 831	Proyecto de inversión	191085.16	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191085. 16, modificado:191 085.16}}	AMPLIACI ÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TENOCHT ITLAN, TEPALCIN GO. - 167558	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	167558	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE TENOCHTIT LAN INTERIOR S/N BARRIO SAN MARTÍN, 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE MATAMOR OS Y CALLE XICOTENCA TL, AVENIDA CUAUHTE MOC SE ENCUENTR A UNA PIZZERIA MARTINEZ, lon:- 98.842822 63, lat:18.5984 5709}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:10 8.5, meta_m odificad a:108.5} }	26-10- 2020	24-11- 2020	19108 5.16	191085. 16	1910 85.16	1910 85.16	19108 5.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401838 561	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000. 0, modificado:431 560.0}}	REHABILI TACIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN CALLES DE LA LOCALIDA D DE TEPALCIN GO MORELOS . - 203212	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	203212	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUARES PUEBLO LOS REYES, 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE CUAUTEM OC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 98.841231 71, lat:18.5995 3429}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:15 00.0, meta_m odificad a:950.0} }	15-08- 2020	15-10- 2020	43156 0	431560	4315 60	4315 60	43156 0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 314	Proyecto de inversión	997307	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997307. 0, modificado:987 578.02}}	REHABILI TACIÓN DE DRENAJE SANITARI O EN MIACATL ÁN, COL CENTRO CALLE BENITO JUÁREZ - 7202	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE MIACAT LÁN	7202	0	{geo1: {cve_munic ipio:15, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ COLONIA MIACATLÁ N, 62600 MIACATLÁ N, MIACATLÁ N MORELOS {unidad _medida :Metros lineales, meta:31 8.0, meta_m odificad a:285.0} } {meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:31 8.0, meta_m odificad a:285.0} }	05-04- 2021	04-05- 2021	98757 8.02	987578. 02	9875 78.02	9875 78.02	98757 8.02
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	--	----	---------	----	-----------	--	---------------------------	------------------------	--	------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101884 220	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000. 0, modificado:750 000.0}}	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE - 12615	17	Morelos	25	Tlaquilt enango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTE TENANGO	12615	0	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALL EMILIANO ZAPATA RANCHERIA CHIMALAC ATLÁN, 62986 {meta1: {unidad_medida: :Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada: :1.0}}	CHIMALAC ATLÁN, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAC ATLAN DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO, lon:- 99.092821 02, lat:18.4634 8357}}	05-04- 2021	20-05- 2021	75000 0	750000	7500 00	7500 00	75000 0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	--	----	---------	----	--------------------	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	---	--	--	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201909 151	Proyecto de inversión	1057423.4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057423 .4, modificado:103 1765.37}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRUALI CO CALLE MARIANO JIMENEZ TEPALCIN GO MORELOS . - 9027	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	9027	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO SAN FRANCISCO , 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR E Y CALLE OTILIO MONTAÑO , CALLE FERNADEZ DE LIZARDI SE ENCUENTR A UBICADA AL SUR DE LA SECUNDAR IA PLAN DE AYALA, lon:- 98.845950 82, lat:18.5927 064}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadros de construc ción, meta:70 3.89, meta_m odificad a:703.89 }}	15-02- 2021	16-03- 2021	10317 65.37	1031765 .37	1031 765.3 7	1031 765.3 7	10317 65.37
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 020	Proyecto de inversión	1250000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000 .0, modificado:125 0000.0}}	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO EMILIAN O ZAPATA	37669	0	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:32 .0, meta_m odificad a:32.0}}	62765 PARAJE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , CALLE RIO ALBAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE LA AVENIDA MIGUEL HI, lon:- 99.200769 5, lat:18.8391 6224}}	01-04- 2021	29-06- 2021	12500 00	1250000	1250 000	1250 000	12500 00
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	----	---------	---	------------------------	--	------------------	------------------------	---	-------	---	---	--	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 102	Proyecto de inversión	628803.45	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628803. 45, modificado:628 803.45}}	CONSTRU CCIÓN DE DRENAJE SANITARI O EN CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO ABASOLO -MIGUEL HIDALGO) - 37902	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identi ficar	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	37902	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:4, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEZOYUCA, 62767 {meta1: TEZOYUCA, {unidad _medida :Metros lineales, meta:14 7.0, meta_m odificad a:141.8} } EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ZARAGOZA CERCA DE LA TIENDA DE AUTOSERVI CIO NETO, lon:- 99.201829 07, lat:18.8063 173}}	20-04- 2021	21-06- 2021	62880 3.45	628803. 45	6288 03.45	6288 03.45	62880 3.45
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	---------------------------	------------------------	---	-------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 140	Proyecto de inversión	1711644.4 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711644 .45, modificado:171 1644.45}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO PEDREGA L- ORQUIDE AS) - 37959	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	37959	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ COLONIA 28 DE AGOSTO, 62763 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 48.0, meta_m odificad a:1248.0 }} EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ORQUIDEA S, CALLE TLAXCALA CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTE S SOLANO., lon:- 99.200075 92, lat:18.8610 6539}}	15-06- 2021	16-08- 2021	17116 44.45	1711644 .45	1711 644.4 5	1711 644.4 5	17116 44.45
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 381	Proyecto de inversión	2725030.0 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725030 .09, modificado:272 5030.09}}	17	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	38917	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:1, direccion:C ALLE DE LA ATARJEA COLONIA REAL DEL PUENTE, 62790 XOCHITEPE C, XOCHITEPE C {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:24 13.0, meta_m odificad a:2083.4 1}} 17-03- 2021	14-05- 2021	27250 30.09	2725030 .09	2725 030.0 9	2725 030.0 9	27250 30.09
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR210201921536	Proyecto de inversión	198412.2	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TETILLAS, MPIO DE YAUTEPEC, MORELOS CALLE NOGAL - 42840	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	42840	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE NOGAL COLONIA AMPLIACIÓN TETILLAS, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:669.0, meta_modificada:670.0} } VISTA HERMOSA, CALLE EL CEDRO CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 160 EN DIRECCIÓN CUAUHTLIXCO PARTIENDO DE CUERNAVACA SE LLE, lon:-99.11327194, lat:18.88375707}}	15-03-2021	15-04-2021	198412.2	198412.2	198412.2	198412.2	198412.2	198412.2
------	---	-----------------	-----------------------	----------	---	--	----	---------	----	----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 236	Proyecto de inversión	970541.47	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970541. 47, modificado:970 541.47}}	REHABILI TACIÓN DE DRENAJE SANITARI O Y DESCARG AS DOMICILI ARIAS EN AV. ZARAGOZ A; COL. CENTRO, MUNICIPI O DE AXOCHIA PAN, MORELOS . - 100011	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	100011	0	{geo: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:A VENIDA ZARAGOZA PUEBLO AXOCHIAP AN, 62950 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE INDEPEND ENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPEND ENCIA Y CALLE ALLENDE, lon:- 98.753866 22, lat:18.5013 2641}}	{meta: {unidad _medida :Metros lineales, meta:83 7.68, meta_m odificad a:837.68 }}	05-02- 2021	04-06- 2021	97054 1.47	970541. 47	9705 41.47	9705 41.47	97054 1.47
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	----------------	---	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 800	Proyecto de inversión	1035543.0 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035543 .05, modificado:103 5543.05}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN CALLE FELIPE ÁNGELES 1.ª ETAPA - 109591	17	Morelos	24	Tlaltiza pán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	109591	0	{geo1: {cve_munic ipio:24, localidad:1 00, direccion:C ALLE FELIPE ÁNGELES COLONIA OTILIO MONTAÑO , 62776 OTILIO MONTAÑO , {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 87.5, meta_m odificad a:1187.5 3}}	03-05- 2021	05-07- 2021	10355 43.05	1035543 .05	1035 543.0 5	1035 543.0 5	10355 43.05
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 202	Proyecto de inversión	2623521.0 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623521 .08, modificado:262 3521.08}}	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	110996	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:4, direccion:C ALLE EL PORVENIR PUEBLO ANENECUIL CO CENTRO, 62710 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:31 66.0, meta_m odificad a:3166.0 }} ANENECUIL CO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE GRANJAS Y CALLE EL MIRADOR, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL ESQUINA CALLE DIVISION DEL SUR HASTA ESQUINA CALLE EL PORVENIR, lon:- 98.992662 9, lat:18.7687 5438}}	01-03- 2021	29-05- 2021	26235 21.08	2623521 .08	2623 521.0 8	2623 521.0 8	26235 21.08
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 872	Proyecto de inversión	734077.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734077. 87, modificado:734 077.87}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	113857	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:A VENIDA INTEROCEA NICO COLONIA CASASANO , 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA INTEROCEA NICO Y CALLE ORIENTAL, BOULEVAR D FEDERAL CUERNAVA CA CUAUTLA TOMAMOS BOULEVAR D FED CUERNAVA CA CUAUTLA A LA DERECHA NOSO INCCORPOR AMO, lon:- 98.957286 37, lat:18.8524 5631}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:41 5.0, meta_m odificad a:415.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	73407 7.87	734077. 87	7340 77.87	7340 77.87	73407 7.87
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 877	Proyecto de inversión	1252724.6 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252724 .68, modificado:125 2724.68}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE PALMAS, COL. AMATITO - 117009	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	117009	0	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS COLONIA AMATITO, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE :Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0} }	13-09-2021	12-10-2021	1252724.68	1252724.68	1252724.68	1252724.68	1252724.68	1252724.68	1252724.68
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	---------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------	--	--------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 143	Proyecto de inversión	545911.09	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545911. 09, modificado:537 667.83}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLENIÑ O ARTILLER O - 117835	17	Morelos	13	Jonacat epec de Leandr o Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE JONACA TEPEC DE LEANDR O VALLE	117835	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:33 0.0, meta_m odificad a:330.0} }										{geo1: {cve_munic ipio:13, localidad:6, direccion:C ALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATE PEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA REFORMA PLA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD AL SUR DEL ZOCALO E IG, lon:- 98.770731 92, lat:18.6116 6804}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR210301972784	Proyecto de inversión	289774.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289774.45, modificado:289774.45}}	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	119798	0	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ALLE RAYON COLONIA VISTA HERMOSA, 62952 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE RAFAEL ALDUCIN Y CALLE DEL DEPOSITO, CALLE AHUJETES CALLE RAYON ENTRE CALLE RAFAEL ALDUCIN Y 18 DE JULIO ANTES LLEGAR AL PUENTE COL. VISTA, lon:-98.75828782, lat:18.50465464}}	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadros', meta: 207.95, meta_modificada: 207.95}}	18-03-2021	21-05-2021	289774.45	289774.45	289774.45	289774.45	289774.45	289774.45
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	----	---------	---	------------	---	--------------------	-----------------	--	--------	---	--	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 889	Proyecto de inversión	279147.01	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279147. 01, modificado:279 147.01}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	120186	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE MARCELIN O VERGARA COLONIA DE LA LUZ, 62953 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN {meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:48 2.0, meta_m odificad a:482.0} } AN MORELOS ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE MATAMOR OS, CALLE MARCELIN O VERGARA ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE MATAMOR OS COL. DE LA LUZ LOCALIDAD AXOCH, lon:- 98.749611 07, lat:18.5071 0504}}	26-03- 2021	04-05- 2021	27914 7.01	279147. 01	2791 47.01	2791 47.01	27914 7.01
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	----------------	---	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 229	Proyecto de inversión	140982.69	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140982. 69, modificado:140 982.69}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	121162	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE HIDALGO COLONIA DE LA LUZ, 62953 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JAZMIN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE NIÑO PERDIDO A LA ALTURA DE LA CALLE JAZMIN, lon:- 98.751432 28, lat:18.5084 5986}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:99 .0, meta_m odificad a:99.0}}	07-05- 2021	05-07- 2021	14098 2.69	140982. 69	1409 82.69	1409 82.69	14098 2.69
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	----------------	--	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 577	Proyecto de inversión	805093.05	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805093. 05, modificado:805 093.05}}	REENCAR PETAMIE NTO DE PAVIMEN TO ASFALTIC O DE LA CALLE ESPIGA DORADA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACI ONAL TRIGO VERDE (LAZARO CARDENA S) EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS . - 122245	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	122245	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:22 96.0, meta_m odificad a:2296.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	80509 3.05	805093. 05	8050 93.05	8050 93.05	80509 3.05
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 065	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000. 0, modificado:350 000.0}}	TERMINA CIÓN DE CONSTRU CIÓN DE AULA EN ESTRUCT URA RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN JARDIN DE NIÑOS LUNA - 123689	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	123689	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:C ALLE GUERRERO COLONIA TLACOTEPE C, 62895 TLACOTEPE C, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE GILDARDO MAGAÑA SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPE CY LLEGANDO A LA POBLACIÓN DONDE SE, lon:- 98.744915 92, lat:18.8095 6691}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros cuadros de construcción, meta:33 .9, meta_modificada: a:33.9}}	12-07- 2021	25-08- 2021	35000 0	350000	3500 00	3500 00	35000 0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	----	----------------------	---	-----------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301978 524	Proyecto de inversión	275361.27	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275361. 27, modificado:275 361.27}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO, RANCHO VALDEPEÑA, LOC. YECAPIXTLA - 142152	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	142152	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA A MORELOS ENTRE PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO CARRANZA, ENTRADA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PRIMARIA PASANDO LA BARRANCA Y PUENTE P, lon:-98.85980145, lat:18.88759271}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	01-04-2021	14-04-2021	275361.27	275361.27	275361.27	275361.27	275361.27	275361.27	275361.27
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 445	Proyecto de inversión	4137362.1 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137362 .16, modificado:413 7362.16}}	17	Morelos	1	Amacu zac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AMACU ZAC	151926	0	{geo1: {cve_munic ipio:1, localidad:8, direccion:C ALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA CENTRO, 62646 SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZA C MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUP E VICTORIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU EZ LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUE, lon:- 99.348393 17, lat:18.6158 7614}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:35 98.6, meta_m odificad a:3598.6 }}	26-04- 2021	24-06- 2021	41373 62.16	4137362 .16	4137 362.1 6	4137 362.1 6	41373 62.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301988 055	Proyecto de inversión	1096036.7 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096036 .76, modificado:124 9227.54}}	CONSTRU CCIÓN DE DRENAJE SANITARI O BARRANC A CHILACAS CO, COL TLALOZO QUIAPAN , TEPALCIN GO, MORELOS -182001	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	182001	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C OLONIA BUENOS AIRES, 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE Y , CALLE DE LA ESPERAN ZA SE ENCUENTR A UBICADA A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL , lon:- 98.846261 73, lat:18.5840 7232}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:36 5.0, meta_m odificad a:368.3} }	15-03- 2021	18-04- 2021	12492 27.54	1249227 .54	1249 227.5 4	1249 227.5 4	12492 27.54
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 332	Proyecto de inversión	2157677.6 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157677 .67, modificado:214 8411.61}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE VENUSTIA NO CARRANZ A Y CALLE ESTACION VIDAL 1A ETAPA - 210205	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	210205	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:8, direccion:C ALLE VENUSTIA NO CARRANZA COLONIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE ESTACION VIDAL Y CALLE ESTACION, CALLE MIGUEL DE LA MADRID INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTR A EN LA IGLES, lon:- 99.263973 85, lat:18.6587 8545}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 93.0, meta_m odificad a:1393.0 }}	06-09- 2021	05-10- 2021	21484 11.61	2148411 .61	2148 411.6 1	2148 411.6 1	21484 11.61
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR00 1704010 06126	Proyecto de inversión	1509739.7 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509739 .79, modificado:150 9739.79}}	Ampliacio n Del Alcantarill ado De Las Colonias Narciso Mendoza Y Peña Flores - 331768	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identi ficar	COMISI ÓN ESTATAL DEL AGUA	331768	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:3 2, direccion:C ALLE ANTONIO CORREA INTERIOR S/N COLONIA PEÑA FLORES, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE ANTONIO CORREA Y CALLE DEL FERROCAR, lon:- 98.967778 01, lat:18.8642 9446}}	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:1. 0, meta_m odificada: 1.0}}	01-05- 2017	31-12- 2017	15097 39.79	1509739 .79	1509 739.7 9	1509 739.7 9	15097 39.79
------	---	---------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401821 972	Proyecto de inversión	515070.44	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515070. 44, modificado:515 368.0}}	REHABILI TACIÓN DE CAMINO AL TANQUE DE ALMACEN AMIENTO , IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCIN GO, MORELOS . - 152356	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE TEPALCI NGO	152356	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:93 3.33, meta_m odificad a:933.33 }}	08-10- 2020	23-10- 2020	51536 8	515368	5153 68	5153 68	51536 8	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:5, direccion:C ALLE CAMINO AL TANQUE DE ALMACENA MIENTO PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCING O MORELOS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTR A UBICADO AL NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PUEBLO., lon:- 98.835646 92, lat:18.5295 6948}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 751	Proyecto de inversión	280478.4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280478. 4, modificado:280 478.4}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE PRINCIPA L SEGUNDA ETAPA - 12742	17	Morelos	25	Tlaquilte nango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	12742	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:2, direccion:C ALLE PRINCIPAL RANCHERI A AJUCHITLÁ N, 62993 AJUCHITLÁ N, {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:29 1.78, meta_m odificad a:291.78 }} N, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITLA N DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO, lon:- 98.974052 15, lat:18.4641 0315}}	05-04- 2021	05-05- 2021	28047 8.4	280478. 4	2804 78.4	2804 78.4	28047 8.4
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201908 976	Proyecto de inversión	1402561.5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402561 .5, modificado:139 5606.13}}	ADOQUIN AMIENTO DE LA CALLE TERMAS SEGUNDA ETAPA, LOCALIDA D DE ATOTONI LCO - 8555	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	8555	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 92.9, meta_m odificad a:1092.9 }} }} {geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:2, direccion:C ALLE TERMAS PUEBLO ATOTONILC O, 62925 ATOTONILC O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE ALTAMIRA NO, CALLE LIC. VERDAD SE ENCUENTR A HUBICADA FRENTE AL PANTEON, lon:- 98.832982 52, lat:18.6464 7797}}	15-02- 2021	16-03- 2021	13956 06.13	1395606 .13	1395 606.1 3	1395 606.1 3	13956 06.13
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201909 177	Proyecto de inversión	2982267.2 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982267 .29, modificado:297 9267.29}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO CALLE 5 DE MAYO, BARRIO DE GUADALU PE, TEPALCIN GO, MORELOS -9085	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	9085	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE CINCO DE MAYO PUEBLO GUADALUP E, 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LOS TEPETATES Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE DEL TRABAJO SE ENCUENTR A FRENTE A LA PRIMARIA PARTICULA R, lon:- 98.852233 28, lat:18.6003 4167}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:20 93.4, meta_m odificad a:2093.4 }}	15-02- 2021	16-03- 2021	29792 67.29	2979267 .29	2979 267.2 9	2979 267.2 9	29792 67.29
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 327	Proyecto de inversión	1810025.6 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810025 .67, modificado:181 0025.67}}	17	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	38673	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:3 0, direccion:C ALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIO NAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPE C MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA DE LAS ROSAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LOMA BONITA DEL MUNIC, lon:- 99.258731 79, lat:18.8123 7211}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 90.6, meta_m odificad a:1209.9 6}}	16-04- 2021	29-05- 2021	18100 25.67	1810025 .67	1810 025.6 7	1810 025.6 7	18100 25.67
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201927 864	Proyecto de inversión	548677.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548677. 87, modificado:548 677.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN JANTETELCO LOCALIDAD CHALCATZINGO CALLEJON SIN NOMBRE -59231	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	59231	0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:C ERRADA MANUEL DOBLADO PUEBLO CHALCATZI NGO, 62977 CHALCATZI NGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DOBLADO ESTA CERRADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD , lon:- 98.777291 07, lat:18.6878 7556}}	12-07-2021	10-08-2021	54867.87	548677.87	548677.87	548677.87	548677.87
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	---	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201928 117	Proyecto de inversión	1216580.1 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216580 .16, modificado:121 6580.16}}	CONSTRU CIÓN POZO PROFUND O DE AGUA POTABLE DE 3ERA. ETAPA LOC. LOS CAPULINE S - 60242	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	60242	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:2 0, direccion:C ALLE CAMPESIN OS RANCHERI A LOS CAPULINES , 62823 LOS CAPULINES , {unidad _medida :YECAPIXTL A MORELOS ENTRE 15-03- 2021, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	15-03- 2021	12-06- 2021	12165 80.16	1216580 .16	1216 580.1 6	1216 580.1 6	12165 80.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201933 110	Proyecto de inversión	273747	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273747. 0, modificado:273 747.0}}	REHABILITACION OLLAS DE AGUA FIERRO DEL TORO - 80698	17	Morelos	9	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC	80698	0	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:C ALLE CAPULIN PUEBLO FIERRO DEL TORO, 62514 FIERRO DEL TORO, HUITZILAC MORELOS {meta1: {unidad_medida :Olla(s) o colocador (es), meta:1. 0, meta_modificada:1.0}} ENTRE CALLE FIERRO DEL TORO Y CALLE CAPULIN, CALLE CICLO PISTA LA OLLA SE ENCUENTRA A A 500 METROS DEL AUDITORIO RUMBO A LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, lon:- 99.240349 78, lat:19.0984 6169}}	19-04- 2021	19-05- 2021	27374 7	273747	2737 47	2737 47	27374 7
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	---	-----------	--	-----------------------	--------------------	---------------------------------	-------	---	--	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 033	Proyecto de inversión	5200198.5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200198 .5, modificado:520 0198.5}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	98961	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE COLÓN PUEBLO AXOCHIAP AN, 62950 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE COLÓN, AVENIDA ZARAGOZA CALLE COLÓN LATERAL AV. ZARAGOZA ENTRE CALLE ORQUIDEA Y COLÓN A ALTURA DE COMANDA NCIA DE AXOCHIAP AN, CO, lon:- 98.762613 06, lat:18.5050 0074}}	27-01- 2021	21-05- 2021	52001 98.5	5200198 .5	5200 198.5	5200 198.5	5200 198.5	52001 98.5
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 267	Proyecto de inversión	1412020.4 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412020 .44, modificado:141 2020.44}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	100219	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:48 3.0, meta_m odificad a:483.0} }	22-02- 2021	21-07- 2021	14120 20.44	1412020 .44	1412 020.4 4	1412 020.4 4	14120 20.44
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	----------------	--	---------	------------------------	---	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 279	Proyecto de inversión	4444790.7 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4444790 .78, modificado:444 4790.78}}	REHABILI TACIÓN DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN CALLE ALLENDE (2DA ETAPA); COL. CENTRO, MUNICIPI O DE AXOCHIA PAN, MORELOS . - 100311	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	100311	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE ALLENDE PUEBLO AXOCHIAP AN, 62950 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE MATAMOR OS, CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE MATAMOR OS COL. CENTRO LOCALIDAD DE AXOCHIAP AN MORELOS, lon:- 98.755647 21, lat:18.5041 5485}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:43 19.0, meta_m odificad a:4319.0 }}	24-02- 2021	23-06- 2021	44447 90.78	4444790 .78	4444 790.7 8	4444 790.7 8	44447 90.78
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 580	Proyecto de inversión	853541.9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853541. 9, modificado:843 246.9}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE BONIFACIO TORRES - 116172	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	116172	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:38 9.93, meta_modificada: 389.93 }}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1 31, direccion:COLONIA BONIFACIO TORRES JARDINES DE LA HERRADURA, 62663 AMPLIACIÓN N COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE COLIBRI Y CARRETERA CARRETERA TEHUIXTLA, LA COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA NO, lon:-99.309971 25, lat:18.6135 7873}}	24-05-2021	08-07-2021	84324 6.9	843246. 9	8432 46.9	8432 46.9	84324 6.9
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	--	----	---------	----	--------------------	--	--------------	--------------------	---------------------------------------	--------	---	--	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 172	Proyecto de inversión	1052755.9 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052755 .95, modificado:104 7127.19}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO HIDRAULI CO EN CALLE BIGAMBIL IAS - 117953	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	117953	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:7, direccion:C ALLE BUGAMBILI AS COLONIA TILZAPOTL A, 62690 TILZAPOTL A, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE PRINCIPAL 25 Y CALLE MARIANO MATAMOR OS, CALLE NICOLAS BRAVO SALIENDO DE LA AVENIDAD PRINCIPAL DE TILZAPOTL A LLAMADA MARIANO MATAMOR O, lon:- 99.278899 43, lat:18.4925 2613}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:57 2.0, meta_m odificad a:572.0} }	02-07- 2021	30-07- 2021	10471 27.19	1047127 .19	1047 127.1 9	1047 127.1 9	10471 27.19
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 451	Proyecto de inversión	3762837.3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762837 .3, modificado:376 2837.3}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN ACCESO PRINCIPA L (JARDINE RAS BANQUET AS Y GLORIETA ) EN LA CABECER A DEL MUNICIPI O DE AXOCHIA PAN, MORELOS . - 121877	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	121877	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:A VENIDA ZARAGOZA COLONIA FLORIDA, 62954 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE AVENIDA COLÓN Y , AVENIDA ZARAGOZA LATERAL COLÓN A ALTURA DE COMANDA NCIA DE AXOCHIAP AN. COL FLORIDA AXOCHIAP AN MORELOS, lon:- 98.762884 29, lat:18.5050 9595}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:22 09.1, meta_m odificad a:2209.1 }}	12-05- 2021	08-10- 2021	37628 37.3	3762837 .3	3762 837.3	3762 837.3	37628 37.3
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	----------------	---	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



MORELOS  
2018 - 2024

2021	3	MOR21 0301976 329	Proyecto de inversión	85754.72	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85754.7 2, modificado:857 54.72}}	CONSTRU CCIÓN DE DRENAJE SANITARI O CALLE 5 DE MAYO, COL. JUAN MORALES - 132593	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	132593	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:8, direccion:C ALLE 5 DE MAYO PUEBLO JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTL A (meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:57 .5, meta_m odificad a:57.5}}	03-03- 2021	06-03- 2021	85754. 72	85754.7 2	8575 4.72	8575 4.72	85754 .72
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 296	Proyecto de inversión	565559.76	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565559. 76, modificado:565 559.76}}	CONSTRU CIÓN DE DRENAJE EN CALLE ZAPATA 1. ? ETAPA - 146426	17	Morelos	24	Tlaltiza pán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	146426	0	{geo1: {cve_munic ipio:24, localidad:5, direccion:C ALLE ZAPATA COLONIA BONIFACIO GARCÍA (COLONIA ALEJANDR A), 62774 BONIFACIO GARCÍA (COLONIA ALEJANDR A), {unidad _medida :Metros lineales, meta:20 5.6, meta_m odificad a:205.6} } {meta1: (COLONIA ALEJANDR A), TLALTIZAP ÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALLE ZAPATA, CALLE FERROCAR RILES FRENTE AL CAMPO DEPORTIV O DE , lon:- 99.117658 05, lat:18.7152 0155}}	17-05- 2021	05-07- 2021	56555 9.76	565559. 76	5655 59.76	5655 59.76	56555 9.76
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 887	Proyecto de inversión	2855485.7 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855485 .71, modificado:285 5485.71}}	PAVIMEN TACION A BASE DE CONCRET O HIDRAULI CO Y OBRAS COMPLE MENTARI AS EN CALLE JUAN ALVAREZ DE LA COL. EL PARAISO, AMACUZ AC, MORELOS . - 153492	17	Morelos	1	Amacu zac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AMACU ZAC	153492	0	{geo1: {cve_munic ipio:1, localidad:6 2, direccion:C ALLE JUAN ALVAREZ COLONIA EL PARAÍSO, 62643 EL PARAÍSO (EL CRUCERO), AMACUZA C MORELOS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE EUFEMIO ZAPATA SE LLEGA POR CARRETER A FEDERAL CUERNAVA CA TAXCO KM 95 A 700 MTS PASANDO EL CRUCERO A , lon:- 99.366687 73, lat:18.6057 2955}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadrad os de construc ción, meta:15 80.2, meta_m odificad a:1580.2 }}	26-04- 2021	09-06- 2021	28554 85.71	2855485 .71	2855 485.7 1	2855 485.7 1	28554 85.71
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301986 313	Proyecto de inversión	49970.61	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49970.6 1, modificado:499 70.61}}	17	Morelos	31	Zacate pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ZACATE PEC	174635	0	{geo1: {cve_munic ipio:31, localidad:1, direccion:C ALLE GALEANA COLONIA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOLO, CALLE NICOLAS BRAVO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GALEANA DE LA COLONIA CENTRO D, lon:- 99.189610 63, lat:18.6569 2917}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:20 .5, meta_m odificad a:20.5}}	21-07- 2021	27-07- 2021	49970. 61	49970.6 1	4997 0.61	4997 0.61	49970 .61
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	----	---------	----	---------------	--	---------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301986 315	Proyecto de inversión	1193409.0 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193409 .09, modificado:119 3409.09}}	17	Morelos	31	Zacate pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ZACATE PEC	174641	0	{geo1: {cve_munic ipio:31, localidad:2, direccion:C ALLE BOVEDAS ALTAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JIQUILPAN Y , CALLE 2.12, meta_m odificad a:922.12 }}	30-07- 2021	28-08- 2021	11934 09.09	1193409 .09	1193 409.0 9	1193 409.0 9	11934 09.09
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 879	Proyecto de inversión	696327.1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696327. 1, modificado:696 327.1}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE LOS LIMONES DE LA COLONIA VICENTE GUERRER O - 212009	17	Morelos	31	Zacate pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE ZACATE PEC	212009	0	{geo1: {cve_munic ipio:31, localidad:2, direccion:C ALLE LOS LIMONES COLONIA VICENTE GUERRERO , 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE LOS LIMONES Y CALLE LOS LIMONES, CALLE UNION EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS LIMONES DE LA COLONIA VICENTE G, lon:- 99.219599 63, lat:18.6323 3276}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:47 8.35, meta_m odificad a:478.35 }}	08-09- 2021	07-10- 2021	69632 7.1	696327. 1	6963 27.1	6963 27.1	69632 7.1
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	--	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 615	Proyecto de inversión	232191.84	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232191. 84, modificado:232 191.84}}	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA CAMPO LLANO VIEJO EJIDO TETECALA -214791	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA	214791	0	{meta1: {unidad _medida: :Metros lineales, meta:80 0.0, meta_m odificada: a:800.0} }	TETECALA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO CAMPO LLANO VIEJO DEL EJIDO DE TETECALA DEL MUNICIPIO DE TETECALA, lon:- 99.396049 84, lat:18.7359 0657}}	16-08- 2021	25-09- 2021	23219 1.84	232191. 84	2321 91.84	2321 91.84	23219 1.84
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------	--	--------------------	--------------------	-------------------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 929	Acción	191811.33	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191811. 33, modificado:191 811.33}}	35501 MANTENI MIENTO Y CONSERV ACIÓN DE VEHÍCUL OS TERRESTR ES, AÉREOS, MARÍTIM OS, LACUSTR ES Y FLUVIALE S - 216041	17	Morelos	21	Tetecal a	Otros Proyect os	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TETECAL A	216041	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 99.398583, lat:18.7289 67}}	{meta1: {unidad _medida :Vehicul os, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	22-02- 2021	20-12- 2021	19181 1.33	191811. 33	1918 11.33	1918 11.33	1918 1.33
------	---	-------------------------	--------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------	------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301999 431	Acción	43500	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}}	33901 SUBCONT RACION DE SERVICIOS CON TERCEROS -	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	153686	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 98.765423, lat:18.784393}}	{meta1: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	05-04-2021	14-05-2021	43500	43500	43500	43500	43500	43500
------	---	-------------------------	--------	-------	--	---	----	---------	----	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0201712 626	Adquisición	343626.8	EQUIPAMIENTO PARA MÓDULO DEL PROGRAMA DE CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE MORELOS {{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343626.8, modificado:343626.8}}	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	3	100449	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS {meta1: {unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0}, geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. de la Salud, Morelos, México, lon:-99.20044899, lat:18.84699993}}	01-04-2020	31-12-2020	343626.8	343626.8	343626.8	343626.8	343626.8	343626.8
------	---	-------------------------	-------------	----------	--	----	---------	---	------------------------	--	-------------------	-----------------	---	--------	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0301754 782	Proyecto de inversión	530341.2	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530341. 2, modificado:530 341.2}}	CONSTRU CIÓN DE DRENAJE SANITARI O Y AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPI O DE TEPALCIN GO MORELOS - 71849	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	71849	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SANTUARI O CENTRO, 62920 {meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:16 2.0, meta_m odificad a:162.0} } TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE INDEP ENCIA Y CALLEJON ZARAGOZA , CALLE HIDALGO SE ENCUENT A UBICADA A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:- 98.843635 21, lat:18.5952 5451}}	09-03- 2020	07-04- 2020	53034 1.2	530341. 2	5303 41.2	5303 41.2	53034 1.2
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	--	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401836 960	Proyecto de inversión	530620.62	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530620. 62, modificado:530 620.62}}	CONSTRU CCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE TERMAS PRIMERA ETAPA, LOC. ATOTONI LCO, TEPALCIN GO, MORELOS .- 198404	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE TEPALCI NGO	198404	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:2, direccion:C ALLE TERMAS PUEBLO ATOTONILC O, 62925 ATOTONILC O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE ALTAMIRA NO Y CALLE LIC. VERDAD, CALLE MANUEL NOCEDA BARRIO SE ENCUENTR A UBICADO AL PONIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:- 98.832783 94, lat:18.6475 3559}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:20 7.05, meta_m odificad a:207.05 }}	09-11- 2020	09-12- 2020	53062 0.62	530620. 62	5306 20.62	5306 20.62	53062 0.62
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 592	Proyecto de inversión	286962.12	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286962. 12, modificado:286 962.12}}	REHABILI TACIÓN DE RED DRENAJE SANITARI O EN CALLE CORREGI DORA, BARRIO SAN ANTONIO , ATLATLA HUCAN, MORELOS . - 27129	17	Morelos	2	Atlatal hucan	Proyecto de Inversión de Infraestr uctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	27129	0	{geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:C ALLE CORREGID ORA BARRIO SAN ANTONIO, 62843 ATLATLAH UCAN, ATLATLAH UCAN MORELOS ENTRE AVENIDA KM. 88 Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CORREGID ORA A UN COSTADO DE LA AVENIDA KM. 88., lon:- 98.896763 08, lat:18.9410 6551}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:12 8.0, meta_m odificad a:128.0 }}	19-04- 2021	03-05- 2021	28696 2.12	286962. 12	2869 62.12	2869 62.12	28696 2.12
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------	--	---------------------------	------------------------	---	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201923 470	Proyecto de inversión	283132.8	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283132.8, modificado:283132.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LOS ARCOS POBLADO DE SAN CARLOS, MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, CALLE PRIVADAS TABACHINES. - 47526	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	47526	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:136, direccion:P RIVADA TABACHINES COLONIA LOS ARCOS, 62737 AMPLIACIÓN LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y, CALLE TZINTZUNTZAN DESDE LA CARRETERA FEDERAL 160 EN EL POBLADO DE LOS ARCOS SE TOMA EN DIRECCIÓN SU, lon:-99.02553881, lat:18.88405616}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1434.92, meta_modificada:1434.92}}	07-01-2021	28-01-2021	283132.8	283132.8	283132.8	283132.8	283132.8	283132.8	283132.8
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	---	--	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201925 282	Proyecto de inversión	50860.06	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50860.0 6, modificado:508 60.06}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN EL MPIO. DE YAUTEPE C, MORELOS , EN LA COL. HUIZACH ERA, CALLE GENOVEV O DE LA O, 2DA. ETAPA - 51360	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE C MOREL OS	51360	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1, direccion:C ALLE GENOVEVO DE LA O COLONIA HUIZACHE RA, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 11-01- 2021 22-01- 2021 50860. 06 50860.0 6 5086 0.06 5086 0.06 50860 .06	11-01- 2021	22-01- 2021	50860. 06	50860.0 6	5086 0.06	5086 0.06	50860 .06
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	--	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201930 091	Proyecto de inversión	1276918.2 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276918 .23, modificado:127 6918.23}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TO DE CONCRET O HIDRAULI CO DE LA CALLE RUBEN JARAMILLO O (PRIMERA ETAPA) - 67888	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JOJUTLA MOREL OS	67888	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:1 3, direccion:C ALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA VICENTE GUERRERO , 62907 TLATENCHI , JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA REVOLUCI ON, AVENIDA REVOLUCI ON 1. DIRÍGETE AL ESTE POR JOJUTLA CHINAMEC AAV. MANUEL ALTAMIRA NOMOREL OS ALPU, lon:- 99.190483 56, lat:18.6017 9601}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 73.4, meta_m odificad a:1473.4 }}	11-05- 2021	06-08- 2021	12769 18.23	1276918 .23	1276 918.2 3	1276 918.2 3	12769 18.23
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201930 840	Proyecto de inversión	3654025.0 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:Programa Estatl, monto:2923220 .04, modificado:292 3220.04}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730805. 01, modificado:730 805.01}}	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	71534	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA TLACOTEPEC, 62895 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALHONDIGADA DE GRANADITAS TOMARLA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPEC Y PASANDO LA BASE, lon:-98.75294021, lat:18.81321904}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0 meta_modificada:1300.0 }}	15-06-2021	15-11-2021	3654025.05	3654025.05	3654025.05	3654025.05
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	----------------------	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301961 793	Proyecto de inversión	9164330.7 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9164330 .79, modificado:916 4330.79}}	REHABI TACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAV ACA LOCALIDA D CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 40904	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE CUERNA VACA	40904	0	{geo1: {cve_munic ipio:7, localidad:1, direccion:A VENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA CUERNAVA CA CENTRO, 62000 CUERNAVA CA, CUERNAVA CA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE ALVARO OBREGÓN SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO LA CIUDAD , lon:- 99.238161 71, lat:18.9258 6153}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:16 257.0, meta_m odifica a:16257. 0}}	28-05- 2021	27-07- 2021	91643 30.79	9164330 .79	9164 330.7 9	9164 330.7 9	91643 30.79
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 485	Proyecto de inversión	182790.41	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182790. 41, modificado:182 790.41}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LAS FLORES; LOCALIDAD DE ATLACAHUALOYA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS .- 95742	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	95742	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:124.8, meta_modificada: 124.8}} }	22-01-2021	01-03-2021	182790.41	182790.41	182790.41	182790.41	182790.41	182790.41	182790.41	182790.41	182790.41
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	------------	--	--------------------	-----------------	---	-------	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 851	Proyecto de inversión	906949.11	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906949. 11, modificado:901 331.72}}	AMPLIACI ON DE RED ELECTRIC A EN CALLE ABEDUL - 98057	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	98057	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:25 2.0, meta_m odificad a:252.0} }	23-03- 2021	06-05- 2021	90133 1.72	901331. 72	9013 31.72	9013 31.72	90133 1.72
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------------	--	------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 871	Proyecto de inversión	1810946.6 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810946 .68, modificado:180 2970.65}}	CONSTRU CCION DE RED ELECTRIC A EN CALLE GALERA- PINEDA - 98148	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	98148	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1 37, direccion:C ALLE GALERA PINEDA COLONIA GUADALUP E VICTORIA, 62662 GUADALUP E VICTORIA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAUREANO ORTIZ, CALLE RUPERTO ESPIN SE ENCUENTR A EN LA COLONIA GUADALUP E VICTORIA CERCA DE LA, lon:- 99.312874 8, lat:18.6218 9945}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:72 3.0, meta_m odificado: a:723.0} }	23-03- 2021	06-05- 2021	18029 70.65	1802970 .65	1802 970.6 5	1802 970.6 5	18029 70.65
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	--------------------	--	--------------	--------------------	---	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 259	Proyecto de inversión	297837.7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297837. 7, modificado:297 837.7}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIER NO MUNICIPAL DE AXOCHI APAN MORELOS	100169	0	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE FLOR DE AZALEA PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE DOLORES, CALLE FLOR DE AZALEA ENTRE AV. ZARAGOZA Y CALLE DOLORES COLONIA FLORIDA, lon:- 98.758742 48, lat:18.5029 7973}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:28 7.5, meta_modificada: :287.5} }	15-02- 2021	08-03- 2021	29783 7.7	297837. 7	2978 37.7	2978 37.7	29783 7.7
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	----	---------	---	----------------	--	-----------------------	--------------------	---	--------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 272	Proyecto de inversión	380666.18	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380666. 18, modificado:380 666.18}}	AMPLIACI ÓN DE RED ELÉCTRIC A EN MT Y BT CALLE DOS, COL. EDUCACI ÓN PARA LA VIDA DEL MUNICIPI O DE AXOCHIA PAN, MORELOS .- 100292	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	100292	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE DOS PUEBLO AXOCHIAP AN, 62950 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE Y , CALLE DOS COLONIA EDUCACIÓ N PARA LA VIDA LOCALIDAD DE AXOCHIAP AN MORELOS. CARRETER A A ATLACAHU ALOYA, lon:- 98.747902 5, lat:18.5176 0615}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:38 1.0, meta_m odificad a:381.0} }	23-02- 2021	08-04- 2021	38066 6.18	380666. 18	3806 66.18	3806 66.18	38066 6.18
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	----------------	---	------------------	------------------------	---	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 622	Proyecto de inversión	1386859.6 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386859 .69, modificado:138 6859.69}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TO HIDRAULI CO EN CIRCUITO EMILIAN O ZAPATA EL CHIVATER O - 105680	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	105680	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:8 0, direccion:C ALLE IGNACIO ALLENDE - AMADOR SALAZAR COLONIA GENERAL EMILIANO ZAPATA (EL CHIVATERO ) , 62717 COLONIA GENERAL EMILIANO ZAPATA (EL CHIVATERO ) , AYALA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCI ON DE 1910 Y CALLE AMADOR SALAZAR, SOBRE ENTRADA, lon:- 98.995373 15, lat:18.6925 1454}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 99.0, meta_m odificada: 1299.0 }}	01-03- 2021	29-05- 2021	13868 59.69	1386859 .69	1386 859.6 9	1386 859.6 9	13868 59.69
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 089	Proyecto de inversión	144952.64	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144952. 64, modificado:144 952.64}}	AMPLIACI ON DE RED DE AGUA POTABLE EN TETECALA , COLONIA SONORA EN CALLE PISTACHE S - 107375	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TETECAL A	107375	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1 4, direccion:C ALLE PISTACHES COLONIA SONORA, 62624 COLONIA SONORA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE GUANABA NA Y CALLE 08-03- 2021	03-04- 2021	14495 2.64	144952. 64	1449 52.64	1449 52.64	14495 2.64
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--------------	--	---------------------------	------------------------	---	--------	---	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 192	Proyecto de inversión	138601.92	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138601. 92, modificado:138 601.92}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TETECALA COLONIA FRANCISCO SARABIA EN CALLE CIRCUITO -107839	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA	107839	0	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C ALLE CIRCUITO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 62625 TETECALA, TETECALA MORELOS {meta1: {unidad_medida :Metros lineales, meta:97 .0, meta_modificada:97.0}} ENTRE CALLE MILPILLAS Y CALLE TIERRA BLANCA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIRCUITO DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE TETECALA, lon:- 99.399695 54, lat:18.7205 0619}}	18-03-2021	12-04-2021	138601.92	138601.92	138601.92	138601.92	138601.92
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------	--	-----------------------	--------------------	-------------------------------------	--------	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 218	Proyecto de inversión	68094.39	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68094.3 9, modificado:680 94.39}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TETECALA COLONIA CONTLALCO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 107959	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA	107959	0	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:A VENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA CONTLALCO, 62626 CONTLALCO, TETECALA MORELOS ENTRE Y LAO BRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA CONTLALCO DEL MUNICIPIO DE TETECALA, lon:- 99.440550 01, lat:18.6618 4967}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:37 .0, meta_modificada: :37.0}}	26-04- 2021	08-05- 2021	68094. 39	68094.3 9	6809 4.39	6809 4.39	6809 .39
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 613	Proyecto de inversión	1444203.8 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444203 .82, modificado:144 4203.82}}	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	109058	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 45.0, meta_m odificad a:1245.0 }}	29-01- 2021	28-04- 2021	14442 03.82	1444203 .82	1444 203.8 2	1444 203.8 2	14442 03.82
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 138	Proyecto de inversión	1875907.3 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875907 .31, modificado:186 5706.24}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO MAYA - 117817	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	117817	0	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO MAYA COLONIA TILZAPOTLA, 62690 TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LORENZO VAZQUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA CON LA CALLE FRANCISCO VILLA DEL LADO DERECHO MIRANDO HACIA EL NOR, lon:-99.27074551, lat:18.49394552}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1014.0}}	02-07-2021	02-08-2021	1865706.24	1865706.24	1865706.24	1865706.24	1865706.24
------	---	-------------------------	-----------------------	----------------	--	---	----	---------	----	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	--------	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 025	Proyecto de inversión	1206299.6 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206299 .66, modificado:120 6299.66}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	120609	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE YUCATÁN COLONIA PABLO TORRES BURGOS, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE SONORA, CALLE DEL APANTLE ENTRANOS A LA CALLE DELAPANT LE ALA IZQUIERDA TOMANOS CALLE SONORA Y ALA DERECHA ENTRAMOS A LA CAL, lon:- 98.959902 91, lat:18.8036 9778}}	(meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 80.0, meta_m odificad a:1080.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	12062 99.66	1206299 .66	1206 299.6 6	1206 299.6 6	12062 99.66
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 242	Proyecto de inversión	1768559.4 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768559 .44, modificado:176 8559.44}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	124704	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALIFORNIA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CAMINO REAL EL GUAJE, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE CALIFORNIA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AEROPUERTO ENTRE CALLE MAGNOLIA , lon:- 99.236797 64, lat:18.8070 3152}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:13 67.0, meta_modificada: 1366.67}}	02-07- 2021	30-08- 2021	17685 59.44	1768559 .44	1768 559.4 4	1768 559.4 4	17685 59.44
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------------	--------------------	----------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 757	Proyecto de inversión	637481.62	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637481. 62, modificado:637 481.62}}	CONSTRU CCIÓN DE TECHUM BRE EN JANTETEL CO COLONIA MARIANO MATAMOS EN ESCUELA SECUNDA RIA MARIANO MATAMOS - 126622	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICI PIO DE JANTETE LCO	126622	0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAURO ORTEGA COLONIA JANTETELCO CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE DE LOS BRAVO Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE IGNACIO ECHEVERRIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAURO ORTEGA QUE ESTA PERPENDICULAR A LA ENTRADA, lon:- 98.786169 72, lat:18.7212 7482}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros cuadros de construcción, meta:180.0, meta_modificada: 180.0}} }	12-04- 2021	26-05- 2021	63748 1.62	637481. 62	6374 81.62	6374 81.62	63748 1.62
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-----------	--------------------	------------------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301976 483	Proyecto de inversión	111422.51	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111422.51, modificado:111422.51}}	PAVIMENTACIÓN CALLEJON LA ESPERANZA, COL. XOCHITLÁN - 133074	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	133074	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLEJON LA ESPERANZA RANCHERIA XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN , {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:177.27, meta_modificada:177.27}} YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y CALLE EMILIO CARRANZA, SIGUIENTE CALLEJÓN DESPUES DEL ZÓCALO Y PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD LADO DERECHO, lon:-98.81689435, lat:18.88255901}}	09-03-2021	03-04-2021	11142.51	111422.51	111422.51	111422.51	111422.51	111422.51
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	--	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 867	Proyecto de inversión	914517.05	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914517. 05, modificado:914 517.05}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN CALLE GOBERNA DORES 1? ETAPA Y CALLE FELIPE NERI 1? ETAPA - 149116	17	Morelos	24	Tlaltiza pán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	149116	0	{geo1: {cve_munic ipio:24, localidad:1 2, direccion:C ALLE GOBERNAD ORES COLONIA TICUMÁN, 62773 TICUMÁN, TLALTIZAP ÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE GOBERNAD ORES Y CALLE FELIPE NERI, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTR A ENTRE CALLES FELIPE NERI Y NIÑOS HEROES, lon:- 99.123919 02, lat:18.7639 0088}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:99 7.0, meta_m odificad a:729.11 }}	25-05- 2021	09-08- 2021	91451 7.05	914517. 05	9145 17.05	9145 17.05	91451 7.05
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 536	Proyecto de inversión	52200	{ff1: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:522 00.0)}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TETECALA COLONIA CENTRO CAMINO VIEJO A CUAUTLITLA 2DA ETAPA (EL AMATE) - 214262	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECAL A	214262	0	{meta1: {unidad_medida -Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	18-06- 2021	02-07- 2021	52200	52200	52200	52200	52200	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A CUAUTLITLA PUEBLO TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CARRETERA ALPUYECAGRUTAS Y CARRETERA A CUAUTITLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CAMINO VIEJO A CUATITLA DEL LA COLONIA CENTRO DEL MUNI, lon:-99.389069 94, lat:18.72819075}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-------	--	--	----	---------	----	----------	--	--------------------	-----------------	---	--------	---	--	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301999 430	Acción	43500	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}}	33901 SUBCONT RACION DE SERVICIOS CON TERCEROS -	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	153620	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 98.765423, lat:18.784393}}	{meta1: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	05-04-2021	14-05-2021	43500	43500	43500	43500	43500	43500
------	---	-------------------------	--------	-------	--	---	----	---------	----	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 354	Adquisición	137391.51	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:68695.7 5, modificado:686 95.75}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68695.7 6, modificado:686 95.76}}</pre>	Adquisición e instalación de hipocloradores (EQ1) a ejecutarse en varias localidades de diversos municipios de todo el estado.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGU A-ADQ-DA-2021-E3	14980	<pre>{meta1: {unidad _medida :Equipa miento, meta:8. 0, meta_m odificad a:8.0}} {geo1: {cve_munic ipio:2, localidad:1, direccion:A TLATLAHU CAN, lon:- 98.899175, lat:18.9362 71}}</pre>	22-06-2021	11-07-2021	137391.51	137391.51	137391.51	137391.51	137391.51	137391.51	137391.51	137391.51
------	---	-------------------------	-------------	-----------	---	--	----	---------	---	------------------------	--	--------------------	-----------------	---------------------------	----------------------------	-------	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 405	Adquisición	385452.87	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:ES TATAL, prog_estatal_m un:INGRESOS PROPIOS 2021, monto:192726. 43, modificado:192 726.43}, ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192726. 44, modificado:192 726.44}}	Reposició n de Hipocloro dores (eq3), incluye adquisició n e instalació n, a ejecutars e en varias localidad es de diversos municipio s del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisici ones	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-ADQ- DA- 2021-E6	85638	{meta1: {unidad _medida :Equipa miento, meta:24 .0, meta_m odificad a:24.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:e miliano zapata, lon:- 99.183243, lat:18.8409 84}, geo2: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:c uautla, lon:- 98.955265, lat:18.8127 88}, geo3: {cve_munic ipio:28, localidad:1, direccion:x ochitepec, lon:- 99.231463, lat:18.7818 66}, geo4: {cve_munic ipio:12, localidad:1, direccion:j ojutla, lon:- 99.181044, lat:18.6165 66}, geo5: {cve_munic ipio:18, localidad:1, direccion:t emixco, lon:- 99.224143, lat:18.8452 73}, geo6: {cve_munic ipio:31, localidad:1, direccion:z acatepec, lon:- 99.194279, lat:18.6554 08}, geo7: {cve_munic ipio:30,	07-10- 2021	07-10- 2021	38545 2.87	385452. 87	3854 52.87	3854 52.87	38545 2.87
------	---	-------------------------	-------------	-----------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



MORELOS  
2018 - 2024

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



localidad:1,  
direccion:y  
ecapixtla,  
lon:-  
98.868144,  
lat:18.8834  
2}}



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR00 1704010 05932	Proyecto de inversión	300011.74	{ff1: {ciclo_recurso:2 017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300011. 74, modificado:300 011.74}}	Ampliaci n Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Ampliaci n Benito Juarez Zona Sureste De La Colonia La Libertad Y Zona Sureste - 325684	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	CEAGUA	325684	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:6, direccion:C OLONIA BENITO JUÁREZ, 62714 BENITO JUÁREZ, AYALA MORELOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ COLONIA LIBERTAD Y RINCON DE LOS SAUCES, lon:- 98.958605 5, lat:18.7585 4909}}	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	01-05- 2017	31-08- 2017	30001 1.74	300011. 74	3000 11.74	3000 11.74	30001 1.74
------	---	---------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--------	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401817 328	Proyecto de inversión	367256	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367256. 0, modificado:366 722.63}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO CALLE CAMINO PUEBLO VIEJO, LOC. DEL TEPEHUA JE, MUNICIPI O DE TEPALCIN GO. - 145026	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	145026	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1 0, direccion:C ALLE CAMINO PUEBLO VIEJO INTERIOR S/N PUEBLO EL TEPEHUAJE , 62927 EL TEPEHUAJE , {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:53 9.5, meta_m odificad a:539.5} } TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCEUNTR A PASANDO EL CENTRO DEL PUEBLO, lon:- 98.984145 09, lat:18.5792 875}}	28-09- 2020	28-10- 2020	36672 2.63	366722. 63	3667 22.63	3667 22.63	36672 2.63
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401829 387	Proyecto de inversión	143883.74	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143883. 74, modificado:143 883.74}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LA POSA LARGA, LOC. DE IXTLILCO EL GRANDE, MUNICIPIO DE TEPALCINGO - 172659	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	172659	0	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:C ALLE POZA LARGA PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 {unidad_medida: .Metros lineales, meta:18 .0, meta_modificada: 18.0}}	27-07- 2020	01-08- 2020	14388 3.74	143883. 74	1438 83.74	1438 83.74	1438 3.74
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------	--------------------	----------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401829 548	Proyecto de inversión	313631.67	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313631. 67, modificado:313 631.67}}	CONSTRU CIÓN DE DRENAJE SANITARI O EN CALLE FELIPE NERI, LOC. ATOTONI LCO, MUNICIPI O DE TEPALCIN GO - 173431	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE TEPALCI NGO	173431	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:2, direccion:C ALLE FELIPE NERI PUEBLO ATOTONILC O, 62925 ATOTONILC O, TEPALCING O MORÉLOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE FLORES MAGON SE ENCUENTR A AL NORTE DEL BALNEARIO LAS TERMAS, lon:- 98.830130 65, lat:18.6522 9912}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:93 .3, meta_m odificad a:93.3}}	05-10- 2020	05-11- 2020	31363 1.67	313631. 67	3136 31.67	3136 31.67	31363 1.67
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401830 972	Proyecto de inversión	270082.8	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270082. 8, modificado:270 082.8}}	AMPLIACI ÓN DE RED ELECTRIC A CALLE MAXIMILIA NO SANCHEZ CORTEZ, COL. EMILIAN O ZAPATA. - 178610	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE TEPALCI NGO	178610	0	{meta1: {unidad _medida :Otros, meta:5. 0, meta_m odificad a:5.0}}	02-11- 2020	01-12- 2020	27008 2.8	270082. 8	2700 82.8	2700 82.8	27008 2.8
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	----	----------------	---	------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201921 225	Proyecto de inversión	1225895.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225895.48, modificado:1225895.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN LEYVA ENTRE EL POZO DE AGUA POTABLE LOS MANGOS Y CERRADAS UNO Y DOS (PRIMERA ETAPA) - 41668	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	41668	0	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LEYVA COLONIA JOJUTLA CENTRO, 62900 JOJUTLA, JOJUTLA MORELOS {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:1308.6, meta_modificada:1308.6}} ENTRE CARRETERA HIGUERON JOJUTLA Y CALLE LEYVA, CALLE LAURELES 1. DIRÍGETE AL ESTE POR JOJUTLA CHINAMECAV. MANUEL ALTAMIRA NOMORELOS ALPUYECA T, lon:-99.1781026, lat:18.60347259}}	12-04-2021	09-07-2021	1225895.48	1225895.48	1225895.48	1225895.48	1225895.48
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	--	---	----	---------	----	---------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	-------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201926 572	Proyecto de inversión	1397911.4 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397911 .44, modificado:139 7911.44}}	CONSTRU CCION PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE NARANJO 17 , COLONIA LAS FLORES, MUNICIPI O DE XOCHITEP EC, MORELOS . - 54624	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	54624	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:3 0, direccion:C ALLE DE LAS FLORES COLONIA LAS FLORES, 62790 UNIDAD HABITACIO NAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPE C MORELOS ENTRE CALLE DIVISION DE LAS FLORES Y CALLE BUGAMBILI AS, LA OBRAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD UNIDAD HABITACI, lon:- 99.254493 04, lat:18.8228 9569}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 45.0, meta_m odificad a:1463.8 1}}	29-03- 2021	26-05- 2021	13979 11.44	1397911 .44	1397 911.4 4	1397 911.4 4	13979 11.44
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201927 858	Proyecto de inversión	470204.81	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470204. 81, modificado:470 204.81}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON ADOQUIN EN JANTETEL CO LOCALIDA D AMAYUC A EN CALLEJON SIN NOMBRE 2A ETAPA - 59193	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JANTETE LCO	59193	0	{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:2, direccion:P UEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELC O MORELOS ENTRE CARRETER A AMAYUCA- JONACATE PEC Y 02-08- 2021 31-08- 2021 47020 4.81 470204. 81 4702 04.81 4702 04.81 4.81	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:43 1.0, meta_m odificad a:431.0} }	ENCUENTR A CERCA DE UN TEMPLO ADVENTIST A DEL SEPTIMO DIA, lon:- 98.793624 53, lat:18.7182 4504}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	--	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301961 776	Proyecto de inversión	3344180.9 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344180. .93, modificado:334 4180.93}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CHAPULTEPEC EN LA AVENIDA CHAPULTEPEC Y FELIPE RIVERA CRESPO - 40538	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	40538	0	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC Y FELIPE RIVERA CRESPO COLONIA AMPLIACIÓN CHAPULTEPEC, 62480 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE BEGONIA, CARRETERA CHILPANCI NGO-CUERNAVACA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO , lon:- 99.206219 55, lat:18.9134 735}}	19-05-2021	17-07-2021	3344180.93	3344180.93	3344180.93	3344180.93	3344180.93
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	------------	--	--------------------------------	--------------------	---	-------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301963 134	Proyecto de inversión	522000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000, o, modificado:522 000.o}}	CONSTRU CCION DE ELECTRIFI CACION EN JANTETEL CO LOCALIDA D AMAYUCA CALLE FICUS - 59020	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JANTETE LCO	59020	0	{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:2, direccion:C ALLE FICUS PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELC O MORELOS ENTRE CARRETER A AMAYUCA JONACATE PEC Y AVENIDA SAN JOSEMARIA ESCRIVA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FICUS QUE ES PERPENDIC ULAR A LA CARRETER A AMAYUCA JONACATE PEC , lon:- 98.799916 59, lat:18.7020 9722}}	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:9. 0, meta_m odificad a:9.o}}	02-08- 2021	24-09- 2021	52200 0	522000	5220 00	5220 00	52200 0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	---	----	---------	----	----------------	--	------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 435	Proyecto de inversión	98248.37	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98248.3 7, modificado:982 48.37}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIER NO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	95452	0	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE LAURELITO S PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LAUREL, CALLE LAURELITO S ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LAUREL COLONIA FLORIDA, lon:- 98.760005 34, lat:18.4981 3844}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:11 2.0, meta_modificada: :112.0} }	21-01- 2021	17-02- 2021	98248. 37	98248.3 7	9824 8.37	9824 8.37	98248 .37
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	----	---------	---	----------------	--	-----------------------	--------------------	---	-------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 129	Proyecto de inversión	371404.36	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371404. 36, modificado:371 404.36}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TO CON ADOCRET O EN CALLE LAS FLORES; LOCALIDA D DE ATLACAH UALOYA, MUNICIPI O DE AXOCHIA PAN, MORELOS .- 99425	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	99425	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:3, direccion:C ALLE FLORES PUEBLO ATLACAHU ALOYA, 62963 ATLACAHU ALOYA, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE MARCELIN O RODRIGUE ZY , CALLE LAS FLORES ENTRE MARCELIN O RODRIGUE ZY CERRADA ATLACAHU ALOYA, lon:- 98.732759 2, lat:18.5456 1653}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:39 5.0, meta_m odificad a:395.0} }	29-01- 2021	30-07- 2021	37140 4.36	371404. 36	3714 04.36	3714 04.36	37140 4.36
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 241	Proyecto de inversión	4052638.1 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052638 .15, modificado:405 2638.15}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	100034	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:A VENIDA ZARAGOZA PUEBLO AXOCHIAP AN, 62950 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE INDEPEND ENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPEND ENCIA Y CALLE ALLENDE, lon:- 98.753882 87, lat:18.5013 2992}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:29 58.3, meta_m odificad a:2958.3 }}	08-02- 2021	02-07- 2021	40526 38.15	4052638 .15	4052 638.1 5	4052 638.1 5	40526 38.15
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 438	Proyecto de inversión	2804465.9 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804465 .93, modificado:280 4465.93}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN AYALA, LOCALIDA D CHINAME CA, EN CALLE AMADOR SALAZAR - 105091	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	105091	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:8, direccion:C ALLE AMADOR SALAZAR PUEBLO CHINAMEC A, 62723 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:15 60.0, meta_m odificad a:1560.0 }} CHINAMEC A, AYALA MORELOS ENTRE CAMINO A TEPEGUAJE Y , SOBRE CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CELERINO MANZANA RES RUMBO A LA PIEDRA ENCIMADA , lon:- 98.992420 53, lat:18.6167 6742}}	04-01- 2021	03-04- 2021	28044 65.93	2804465 .93	2804 465.9 3	2804 465.9 3	28044 65.93
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 656	Proyecto de inversión	783347.65	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783347. 65, modificado:777 694.59}}	REHABILI TACION DE POZO DE AGUA POTABLE EMILIAN O ZAPATA - 109163	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	109163	0	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:1. 0, meta_m odificad a:1.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1, direccion:C ALLE NO REELECCIO N COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JACARAND AS, CALLE PEDRO SAAVEDRA CERCA DEL CAMPO DEPORTIV O EMILIANO ZAPATA, lon:- 99.327183 97, lat:18.6141 2095}}	10-05- 2021	24-06- 2021	77769 4.59	777694. 59	7776 94.59	7776 94.59	77769 4.59
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------------	--	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 673	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000 .0, modificado:225 0000.0}}	17	Morelos	9	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC	109203	0	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO HUITZILAC, 62510 HUITZILAC, HUITZILAC {meta1: {unidad_medida: :Olla(s) o colocador(es), meta:50 .0, meta_modificada: a:50.0}}	22-06-2021	21-08-2021	225000	2250000	2250000	2250000
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	----	---------	---	-----------	--	-----------------------	--------------------	---------------------------------	--------	---	--	------------	------------	--------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 093	Proyecto de inversión	835853.58	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835853. 58, modificado:835 853.58}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TO HIDRAULI CO EN CALLE JOSE DE LOS SANTOS - 114524	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	114524	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:5, direccion:C ALLE JOSE DE LOS SANTOS PUEBLO SAN PEDRO APATLACO, 62714 SAN PEDRO APATLACO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y , SOBRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRANDO A LA ALTURA DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:- 98.958651 55, lat:18.7848 0284}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 74.0, meta_m odificada: 1074.0 }}	01-03- 2021	29-04- 2021	83585 3.58	835853. 58	8358 53.58	8358 53.58	8358 3.58
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 075	Proyecto de inversión	969695.43	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969695. 43, modificado:954 859.09}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O Y AGUA POTABLE EN CALLENIÑ O ARTILLER O - 117599	17	Morelos	13	Jonacat epec de Leandr o Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE JONACA TEPEC DE LEANDR O VALLE	117599	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:11 0.0, meta_m odificad a:110.0 }  {geo1: {cve_munic ipio:13, localidad:6, direccion:C ALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATE PEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA REFORMA LLEGANDO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ESTA EL ZOCALO AL PASARLO, GIRAR A, lon:- 98.770715 02, lat:18.6115 5084}}	12-04- 2021	10-06- 2021	95485 9.09	954859. 09	9548 59.09	9548 59.09	95485 9.09
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--	--	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 030	Proyecto de inversión	1162918.2 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162918 .24, modificado:116 2918.24}}	17	Morelos	6	Cuaula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	120616	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA BÁRBARA, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 09.0, meta_m odificad a:1109.0 }} ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ANTUGUA CARRETER A MEXICO CUAUTLA ENTRANOS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRONCA NDO EN ANTIGUA , lon:- 98.916013 44, lat:18.8737 5777}}	01-04- 2021	31-12- 2021	11629 18.24	1162918 .24	1162 918.2 4	1162 918.2 4	11629 18.24
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	--------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 936	Proyecto de inversión	1999874.5 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999874 .56, modificado:199 9850.53}}	CONSTRU CIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLE S Y PARQUE RECREATI VO EN LA UNIDAD HABITACI ONAL SANTA INES EN LA COLONIA EUSEBIO JAUREGUI EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS - 123287	17	Morelos	6	Cuatla	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	123287	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C OLONIA EUSEBIO JAUREGUI, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO AL HOSPITAL Y CALZADA SANTA INES, AVENIDA DEL FERROCAR RIL TOMAMOS LA AVENIDA DEL FERROCAR RIL ENTRONCA NDO EN CALZADA SANTA INES HACIA LA DERECH A: lon:- 98.961233 61, lat:18.8315 8778}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:25 00.0, meta_m odificad a:2500.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	19998 50.53	1999850 .53	1999 850.5 3	1999 850.5 3	19998 50.53
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	--------	---	------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 261	Proyecto de inversión	32926.16	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32926.1 6, modificado:329 26.16}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	124765	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO ALPUYECA, 62797 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE PRIMAVERA, LA ONBRA SE REALIZA EN LA CALLE DURANGO ENTRE CALLES COAHUILA Y PRIMAVERA A CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BON, lon:- 99.263313 19, lat:18.7451 2891}}	02-07- 2021	30-08- 2021	32926. 16	32926.1 6	3292 6.16	3292 6.16	32926 .16
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	----	---------	----	------------	--	--------------	--------------------	----------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301976 190	Proyecto de inversión	854276.52	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854276. 52, modificado:854 276.52}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUETZAL CÓATL 1.ª ETAPA - 132148	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	132148	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada: :907.8} }	31-05-2021	30-07-2021	854276.52	854276.52	854276.52	854276.52	854276.52	854276.52
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	-----------------------	--	--------------------------	-----------------	--	--------	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301977 577	Proyecto de inversión	825730.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825730.35, modificado:825730.35}}	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD APANCINGO - 137850	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	137850	0	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:A VENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO APANCINGO, 62614 APANCINGO, {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:684.0, meta_modificada:684.0} } ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y FRENTE A LA CAPILLA DEL PUEBLO, lon:-99.46417276, lat:18.6790077}}	19-03-2021	26-06-2021	825730.35	825730.35	825730.35	825730.35	0.35	0.35
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	---	-----------------	---	---------	-----------------	------------------------------	--------	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 773	Proyecto de inversión	810250.62	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810250. 62, modificado:810 250.62}}	PAVIMEN TACION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING UEZ - 148818	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	148818	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:90 0.0, meta_m odificad a:899.75 }}	SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAP ÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGU EZ Y CALLE BUGANVILI AS, CALLE JACARAND AS SE ENCUENTR A ENTRE CALLAS JACARAND, lon:- 99.182206 7, lat:18.6730 4059}}	17-05- 2021	16-06- 2021	81025 0.62	810250. 62	8102 50.62	8102 50.62	81025 0.62
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-----------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 912	Proyecto de inversión	134723.8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134723. 8, modificado:134 723.8}}	AMPLIACI ÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COATLAN DEL RIO LOCALIDA D COL. MORELOS EN CALLE LUIS DONALD O COLOSIO - 156788	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE COATLA N DEL RIO	156788	0	{geo1: {cve_munic ipio:5, localidad:7, direccion:C ALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA MORELOS, 62616 COLONIA MORELOS, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUENTR A LA ENTRADA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA C, lon:- 99.462664 19, lat:18.7676 7141}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:22 5.0, meta_m odificad a:225.0} }	25-03- 2021	03-05- 2021	13472 3.8	134723. 8	1347 23.8	1347 23.8	13472 3.8
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	---	--------------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301986 371	Proyecto de inversión	1013583.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013583 .6, modificado:101 3583.61}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO CALLE FRANCISC O NERI, LOC. DE ATOTONI LCO - 174800	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	174800	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:2, direccion:C ALLE FRANCISCO NERI PUEBLO ATOTONILC O, 62925 ATOTONILC O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE IGNACIO MAYA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL BALNEARIO LAS TERMNAS, lon:- 98.831579 47, lat:18.6532 1669}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadrad os de construc ción, meta:96 7.8, meta_m odificad a:967.8} }	12-07- 2021	25-08- 2021	10135 83.61	1013583 .61	1013 583.6 1	1013 583.6 1	10135 83.61
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301986 443	Proyecto de inversión	851432.1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851432. 1, modificado:904 296.67}}	PAVIMEN TACION DE CONCRET O HIDRAULI CO CALLE GUADALU PE VICTORIA ENTRE VICENTE GUERRER O - ITURBIDE LOC. IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCIN GO. - 175127	17	Morelos	19	Tepalc ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	175127	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:5, direccion:C ALLE GUADALUP E VICTORIA PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 {meta1: {unidad _medida :Metros cuadros de construc ción, meta:68 7.28, meta_m odificad a:687.28 }} IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO , CALLE MERIDA LA OBRA SE ENCUENTR A UBICADO AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME N, lon:- 98.831442 67, lat:18.5253 33}}	03-05- 2021	01-06- 2021	90429 6.67	904296. 67	9042 96.67	9042 96.67	90429 6.67
------	---	-------------------------	-----------------------	----------	--	--	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301986 455	Proyecto de inversión	619861.85	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619861. 85, modificado:610 661.51}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO CALLE GUADALU PE VICTORIA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE EJIDO, LOC. DE IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCIN GO. - 175238	17	Morelos	19	Tepalc ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	175238	0	{geo1: {cve_munic pio:19, localidad:5, direccion:C ALLE GUADALUP E VICTORIA PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 {meta1: {unidad _medida :Metros cuadros de construc ción, meta:44 5.8, meta_m odificad a:400.62 }} CALLE EL NARANJO Y CALLE LAS FLORES, CALLE CALLE DEL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTR A UBICADA AL ORIENTE DE LA TELESECUN DARIA FR, lon:- 98.836157 7, lat:18.5255 2513}}	05-07- 2021	03-08- 2021	61066 1.51	610661. 51	6106 61.51	6106 61.51	61066 1.51
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301988 040	Proyecto de inversión	389779.36	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389779. 36, modificado:389 779.36}}	ADOQUIN AMIENTO DE LA CERRADA CUMBRES DEL SOL, BARRIO SAN FRANCISC O, LOC. TEPALCIN GO - 181951	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	181951	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ERRADA CUMBRES DEL SOL BARRIO SAN FRANCISCO , 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MARIANO JIMENEZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR E EN LA PARTE SUR DE LA ESCUELA SECUNDAR IA DE LA COMUNID AD, lon:- 98.846952 17, lat:18.5908 5709}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadrad os de construc ción, meta:36 8.0, meta_m odificad a:368.0 }}	15-07- 2021	13-08- 2021	38977 9.36	389779. 36	3897 79.36	3897 79.36	38977 9.36
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301993 874	Proyecto de inversión	1363145.8 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363145 .85, modificado:136 3145.85}}	PAVIMEN TACION A BASE DE CONCRET O HIDRAULI CO Y OBRAS COMPLE MENTARI AS EN CALLE SIN NOMBRE, COL. CENTRO, LOC. DE TEACALC O, AMACUZ AC, MORELOS .- 205167	17	Morelos	1	Amacu zac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AMACU ZAC	205167	0	{geo1: {cve_munic ipio:1, localidad:9, direccion:P UEBLO TEACALCO, 62656 TEACALCO, AMACUZA C MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA Y PAVON Y CALLE CALLE DEL TOREO, SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE TEACALCO POR CARRETER A CUERNAVA CATAXCO A LA ALTURA DEL RESTAURA NTE LA PASADITA MAR, lon:- 99.453595 71, lat:18.6158 5874}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:56 5.97, meta_m odificad a:565.97 }}	11-08- 2021	20-08- 2021	13631 45.85	1363145 .85	1363 145.8 5	1363 145.8 5	13631 45.85
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0201705 316	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000 .0, modificado:119 8107.45}}	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE COATLA N DEL RIO	152	0	{geo1: {cve_munic ipio:5, localidad:1 0, direccion:C ALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TILANCING O, 62615 TILANCING O, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE VENUSTIA NO CARRANZA LA OBRA SE REALIZA EN LA TELESECUN DARIA 20 DE NOVIEMBR E UBICADA EN , lon:- 99.454507 19, lat:18.7399 5307}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:37 5.0, meta_m odificad a:375.0} }	01-07- 2020	30-09- 2020	11981 07.45	1198107 .45	1198 107.4 5	1198 107.4 5	11981 07.45
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	----	---------	---	--------------------	--	-----------	------------------------	--	-----	---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401827 843	Proyecto de inversión	357362.17	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357362. 17, modificado:357 362.17}}	CONSTRU CIÓN DE DRENAJE SANITARI O CALLE GALEANA COL. CENTRO, TEPALCIN GO - 167619	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	167619	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE GALEANA COLONIA SANTUARI O, 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR E, CALLE GUADALQ UIVIR SE ENCUENTR A A UN COSTADO DEL ZOCALO DE LA LOCALIDAD , lon:- 98.845378 71, lat:18.5955 5411}}	{meta1: {unidad _medida: :Metros lineales, meta:18 8.1, meta_m odificad a:188.1} }	09-10- 2020	07-11- 2020	35736 2.17	357362. 17	3573 62.17	3573 62.17	35736 2.17
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401830 374	Proyecto de inversión	136425.28	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136425. 28, modificado:136 425.28}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO, BARRIO SAN MARTIN - 176145	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCI NGO	176145	0	{geo: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:B ARRIO SAN MARTÍN, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CARRETERA AMAYUCA - AXOCHIAPAN Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA SITIO DE TAXIS SUR VOLCANES, lon:- 98.840460 92, lat:18.6004 7473}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:3. 0, meta_modificada: 3.0}}	02-11- 2020	01-12- 2020	13642 5.28	136425. 28	1364 25.28	1364 25.28	13642 5.28
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	--	--------------	--------------------	--------------------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 410	Proyecto de inversión	392552.2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392552. 2, modificado:385 862.4}}	REHABILI TACIÓN DE RED DE DISTRIBU CIÓN DE AGUA POTABLE EN MIACATL ÁN COL. CENTRO CALLE BENITO JUÁREZ - 8903	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE MIACAT LAN	8903	0	{geo1: {cve_munic ipio:15, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ PUEBLO MIACATLÁ N, 62600 MIACATLÁ N, MIACATLÁ N MORELOS ENTRE CALLE INSURGEN TES Y CALLE MARIANO MATAMOR OS, CALLE NO REELECCIO N NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MIACATLA N ENTRE, lon:- 99.360344 22, lat:18.7702 2572}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:31 8.0, meta_m odificad a:290.0} }	05-04- 2021	04-05- 2021	38586 2.4	385862. 4	3858 62.4	3858 62.4	38586 2.4
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	----	-----------	--	---------------------------	------------------------	-----------------------------------	------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 747	Proyecto de inversión	1752903.3 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752903 .39, modificado:175 2903.39}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA GABRIEL TEPEPA, TLAQUILTE ENANGO -12678	17	Morelos	25	Tlaquilte enango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLAQUIL TENANG O	12678	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:C ALLE NICOLAS BRAVO COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLAQUILTE NANGO, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE INSURGEN TES Y CALLE VICENTE GUERRERO , CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA ESQUINA CON LA CALLE INSURGEN TES SE ENCUENTRA A EL SI, lon:- 99.165506 56, lat:18.6383 0697}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:57 3.0, meta_m odificada: 573.0} }	19-04- 2021	02-06- 2021	17529 03.39	1752903 .39	1752 903.3 9	1752 903.3 9	17529 03.39
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	---------------------	--	-----------------------	------------------------	---	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201909 267	Proyecto de inversión	1342959.1 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342959 .19, modificado:134 2959.19}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO CALLE LOPEZ MATEOS TERCERA ETAPA, LOC. DE IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCIN GO. - 9470	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	9470	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:5, direccion:C ALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MERIDA, CALLE GUADALUP E VICTORIA SE ENCUENTRA HUBICADA FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:- 98.833073 86, lat:18.5280 4425}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadros de construc ción, meta:12 17.5, meta_m odificada: 1217.5 }}	15-02- 2021	16-03- 2021	13429 59.19	1342959 .19	1342 959.1 9	1342 959.1 9	13429 59.19
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201919 773	Proyecto de inversión	1270556.4 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270556 .42, modificado:127 0556.42}}	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JOJUTLA MOREL OS	36972	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:8, direccion:C ALLE DOCE DE OCTUBRE COLONIA PEDRO AMARO, 62906 PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE GALEANA, CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGR A 1. DIRÍGETE AL ESTE POR JOJUTLA CHINAMEC AAV. MANUEL ALTAMIRA NOMOREL OS, lon:- 99.171921 98, lat:18.5975 2707}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:89 9.0, meta_m odificad a:899.0} }	12-04- 2021	09-07- 2021	12705 56.42	1270556 .42	1270 556.4 2	1270 556.4 2	12705 56.42
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 172	Proyecto de inversión	1675686.1 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675686 .17, modificado:167 5686.17}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE FRAMBOY ANES - 38058	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIAN O ZAPATA	38058	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE FRAMBOYA NES COLONIA EL CALVARIO, 62764 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 00.0, meta_m odificad a:1175.8 1}}	ENTRE CALLE BUGAMBILI AS Y CALLE ALTA TENSION, CALLE TULIPANES A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTE S MATY., lon:- 99.181441 17, lat:18.8506 2154}}	01-09- 2021	03-11- 2021	16756 86.17	1675686 .17	1675 686.1 7	1675 686.1 7	16756 86.17
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201927 504	Proyecto de inversión	390953.33	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390953. 33, modificado:390 953.33}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN JANTETEL CO LOCALIDA D CENTRO CALLE REFORMA ENTRE CALLE ALLENDE Y GUILLER MO PRIETO - 57995	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JANTETE LCO	57995	0	{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:1, direccion:C ALLE REFORMA COLONIA JANTETELC O CENTRO, 62970 JANTETELC O, JANTETELC O MORELOS {meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:23 2.0, meta_m odificad a:232.0} } ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE Y CALLE GUILLERM O PRIETO, AVENIDA GALEANA ESTA CALLE SE ENCUENTR A CERCA DEL SEGURO SOCIAL Y DEL PARQUE MUNICIP, lon:- 98.778398 23, lat:18.7157 1452}}	16-08- 2021	24-09- 2021	39095 3.33	390953. 33	3909 53.33	3909 53.33	39095 3.33
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	---	---------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201932 149	Proyecto de inversión	2415889.3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415889 .3, modificado:241 5889.3}}	17	Morelos	9	Huitzila c	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE HUITZIL AC	77122	0	{geo1: {cve_munic ipio:9, localidad:6 2, direccion:C ALLE SENDA MISTERIOS A PUEBLO MONTE CASINO (PIAMONT E Y (meta1: {unidad _medida :Metros cuadrad os de construc ción, meta:20 10.0, meta_m odificad a:2010.0 }} ENSUEÑO), 62517 MONTE CASINO (PIAMONT E Y ENSUEÑO), HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE SENDA MISTERIOS A Y CALLE SENDA ROMANTIC A, CALLE SENDA COQUETA LA CALLE SE ENCUENTR A ENTRE, lon:- 99.245631 17, lat:19.0117 1344}}	08-03- 2021	07-05- 2021	24158 89.3	2415889 .3	2415 889.3	2415 889.3	24158 89.3
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 762	Proyecto de inversión	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:746 90.9}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD TILANCINGO EN CALLE SIN NOMBRE LA ESPERANZA - 90967	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	90967	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:22 2.0, meta_modificada: 222.0} }	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1 0, direccion:C ALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA ESPERANZA, 62615 TILANCINGO, COATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE Y CAMINO COATLAN - TILANCINGO, CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA ESPERANZA, UBICADA A LA DERECHA DEL CAMINO DE COATLAN A TILANCINGO, lon:- 99.443594 76, lat:18.7417 5047}}	05-04- 2021	14-05- 2021	74690. 9	74690.9	7469 0.9	7469 0.9	74690. 9
------	---	-------------------------	-----------------------------	-------	--	---	----	---------	---	--------------------	--	-----------------------	--------------------	------------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 163	Proyecto de inversión	94353.12	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94353.1 2, modificado:943 53.12}}	REHABI TACIÓN DE DRENAJE SANITARI O Y DESCARG AS DOMICILI ARIAS EN CALLE SAUCES; COL. ARDILLAS, MUNICIPI O DE AXOCHIA PAN, MORELOS . - 93522	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	93522	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE SAUCE PUEBLO AXOCHIAP AN, 62950 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE NUECES, CALLE SAUCES ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE NUECES COLONIA LAS ARDILLAS, lon:- 98.752559 01, lat:18.4943 0159}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:82 .0, meta_m odificad a:82.0}}	20-01- 2021	15-02- 2021	94353. 12	94353.1 2	9435 3.12	9435 3.12	94353 .12
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	---	----------------	--	---------------------------	------------------------	---	-------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 182	Proyecto de inversión	1436799.0 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436799 .04, modificado:143 6799.04}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Deporte	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	99688	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:2, direccion:C ALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AHUAXTLA, 62956 AHUAXTLA, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CAMINO A TEOTLALCO Y , AYUDANTÍ A MUNICIPAL DE AHUAXTLA CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AHUAXTLA CP. 62956 AHUAXTLA AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CAMI, lon:- 98.767084 16, lat:18.4791 086}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadrad os de construc ción, meta:30 0.0, meta_m odificad a:300.0} }	03-02- 2021	05-05- 2021	14367 99.04	1436799 .04	1436 799.0 4	1436 799.0 4	14367 99.04
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------	---	---------	------------------------	---	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 244	Proyecto de inversión	1229661.8 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229661 .83, modificado:122 9661.83}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	100054	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 37.1, meta_m odificad a:1137.1 }}	09-02- 2021	01-04- 2021	12296 61.83	1229661 .83	1229 661.8 3	1229 661.8 3	12296 61.83
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 282	Proyecto de inversión	631456.72	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631456. 72, modificado:631 456.72}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIO ARIAS EN CALLE LATERAL COLÓN (LA LAGUNA); COL. FLORIDA, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS .- 100340	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	100340	0	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL COLÓN PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE Y , CALLE LATERAL COLÓN LA LAGUNA COLONIA FLORIDA MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS, lon:-98.760094 31, lat:18.50390558}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada: :300.0}}	02-03-2021	05-05-2021	631456.72	631456.72	631456.72	631456.72	631456.72
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	------------	--	--------------------	-----------------	--	--------	---	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 527	Proyecto de inversión	1524597.0 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524597 .08, modificado:152 4597.08}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO Y DRENAJE SANITARI O EN AYALA, LOCALIDA D AYALA, EN CALLE CORREGI DORA - 105402	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	105402	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:1, direccion:C ALLE AMPLIACIO N CORREGID ORA PUEBLO CIUDAD AYALA, 62700 CIUDAD AYALA, AYALA MORELOS ENTRE CALLE CORREGID ORA Y CALLE A LA BOMBA, ENTRADA POR EL IMSS AYALA SOBRE CALLE CORREGID ORA ESQUINA RODRIGO AVELAR CAMINO A LA BOMBA PAS, lon:- 98.980336 79, lat:18.7690 3712}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:69 7.0, meta_m odificad a:697.0} }	04-01- 2021	03-04- 2021	15245 97.08	1524597 .08	1524 597.0 8	1524 597.0 8	15245 97.08
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 655	Proyecto de inversión	2304235.6 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304235 .64, modificado:229 4392.37}}	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN MIACATLÁN, LOC. PALPAN, CARR MIACATLÁN- PALPAN - 105793	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLÁN	105793	0	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PALPAN DE BARANDA, 62608 PALPAN DE BARANDA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PALPAN DE BARANDA DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN ENTRE, lon:- 99.427466 45, lat:18.8782 465}}	{meta: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:15 74.0, meta_modificada: :1824.0 }}	05-04- 2021	19-05- 2021	22943 92.37	2294392 .37	2294 392.3 7	2294 392.3 7	22943 92.37
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	-----------	--	-----------------------------	--------------------	---------------------------	--------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 912	Proyecto de inversión	891749.91	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891749. 91, modificado:883 437.9}}	AMPLIACI ÓN DE RED DE DISTRIBU CIÓN DE AGUA POTABLE N EN MIACATL AN, COLONIA EL MIRADOR - 106710	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamien to	Sin identifi car	MUNICI PIO DE MIACAT LAN	106710	0	{geo1: {cve_munic ipio:15, localidad:2 9, direccion:C ALLE MESA RICA COLONIA EL MIRADOR, 62605 EL MIRADOR, MIACATLÁ N MORELOS ENTRE CARRETER A FEDERAL CUERNAVA CA- GRUTAS Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LA CALLE MESA RICA DE LA COLINIA EL MIRADOR DEL MUNICPIO DE MIACATLA N, lon:- 99.344673 59, lat:18.7740 9915}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:91 1.0, meta_m odificad a:911.0} }	14-07- 2021	27-08- 2021	88343 7.9	883437. 9	8834 37.9	8834 37.9	88343 7.9
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	-----------	--	---------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 077	Proyecto de inversión	62988	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62988.0, modificado:629 88.0}}	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TETECALA COLONIA CENTRO CAMINO VIEJO A CUAULTITLA (EL AMATE) - 107340	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA	107340	0	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C ALLE CAMINO VIEJO A CUAULTITLA PUEBLO TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CAMINO VIEJO A CUAULTITLA DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TETECALA, lon:- 99.389026 23, lat:18.7281 5875}}	16-02- 2021	24-02- 2021	62988	62988	62988	62988
------	---	-------------------------	-----------------------------	-------	--	---	----	---------	----	----------	--	-----------------------	--------------------	-------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	-------	-------	-------	-------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 083	Proyecto de inversión	1194049.2 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194049 .27, modificado:119 4049.27}}	REHABILI TACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE S EN TETECALA , COLONIA SONORA EN AVENIDA LOS AMATES - 107355	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Deporte	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TETECAL A	107355	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1 4, direccion:A VENIDA LOS AMATES COLONIA SONORA, 62624 COLONIA SONORA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE KINDER Y CALLE CLAVELLIN O, CALLE CIRCUITO LA OBRA SE REALIZARA EN AVENIDA LOS AMATES EN LA COLONIA SONORA DEL MUNICIPIO DE TETECALA, lon:- 99.414528 04, lat:18.7353 7767}}	(meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:18 24.0, meta_m odificad a:1824.0 }}	08-03- 2021	05-06- 2021	11940 49.27	1194049 .27	1194 049.2 7	1194 049.2 7	11940 49.27
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	--------------	---	---------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 237	Proyecto de inversión	111250	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111250. 0, modificado:111 250.0}}	MANTENI MIENTO DE INFRAEST RUCTURA AGRICOL A NIVELACI ON DE TIERRAS EN TETECALA RIO CHALMA - 108013	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infraestr ctura Social	Otros Proyect os	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TETECAL A	108013	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1 4, direccion:P UEBLO TETECALA, 62620 COLONIA SONORA, TETECALA MORELOS ENTRE CARRETER A ALPUYECA GRUTRAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TETECALA, lon:- 99.417563 48, lat:18.7327 4116}}	{meta1: {unidad _medida :Kilómet ro lineal, meta:2. 0, meta_m odificad a:2.0}}	13-05- 2021	13-06- 2021	11125 0	111250	1112 50	1112 50	11125 0
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	----	--------------	---	------------------------	------------------------	---	--------	---	--	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 418	Proyecto de inversión	1144795.7 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144795 .75, modificado:114 1912.89}}	CONSTRU CCION DE RED ELECTRIC A EN CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANER GA - 108482	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	108482	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1 31, direccion:C ALLE FRANCISCO GONZALES BOCA NEGRA COLONIA JARDINES DE LA HERRADUR A, 62663 {unidad _medida :Metros lineales, meta:45 9.0, meta_m odificada: a:459.0} }  {meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:45 9.0, meta_m odificada: a:459.0} }	03-05- 2021	17-06- 2021	11419 12.89	1141912 .89	1141 912.8 9	1141 912.8 9	11419 12.89
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	--------------------	--	--------------	--------------------	---	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 759	Proyecto de inversión	2600000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000 .0, modificado:260 0000.0}}	PAVIMEN TACION CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 109458	17	Morelos	26	Tlayaca pan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAYAC APAN	109458	0	{geo1: {cve_munic ipio:26, localidad:1, direccion:C ALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO TLAYACAP AN, 62540 TLAYACAP AN, TLAYACAP AN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBR E Y CALLE MARIANO MATAMOR OS, LA CALLE SE ENCUENTR A ENFRETE DE UNA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:- 98.984798, lat:18.9594 79}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:78 9.0, meta_m odificad a:789.0} }	05-04- 2021	09-07- 2021	26000 00	2600000	2600 000	2600 000	26000 00
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 538	Proyecto de inversión	513150.37	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513150. 37, modificado:513 150.37}}	PAVIMEN TACIÓN CALLE 5 DE MAYO, COL. JUAN MORALES - 112397	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	112397	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:8, direccion:C ALLE 5 DE MAYO PUEBLO JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTL A MORELOS ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 10 DE ABRIL, INICIO DEL TRAMO DESDE EL LIBRAMIEN TO CUAUTLA Y CALLE DIAZ ORDAZ HASTA CALLE 10 DE ABRIL ENTRADA OPCIO, lon:- 98.916290 81, lat:18.8091 1155}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:74 8.0, meta_m odificada: 748.0} }	22-02- 2021	14-04- 2021	51315 0.37	513150. 37	5131 50.37	5131 50.37	51315 0.37
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 920	Proyecto de inversión	355968.89	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355968. 89, modificado:355 968.89}}	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	120300	0	{meta: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada: 499.0} }	26-03-2021	14-05-2021	35596.89	355968.89	3559.6889	3559.6889	3559.6889	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO VERGARA COLONIA DE LA LUZ, 62953 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE MARCELINO VERGARA ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE MATAMOROS COL. DE LA LUZ LOCALIDAD AXOCHAPAN, lon:-98.7495921, lat:18.50704062}}
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	------------	---	--------------------	-----------------	--	--------	---	--	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 907	Proyecto de inversión	400272.02	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400272. 02, modificado:400 272.02}}	17	Morelos	6	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO SOSTENTABLE Y PROTECCION AMBIENTAL	123190	0	{meta1: {unidad _medida :Kilómetro lineal, meta:21 0,0, meta_modificada: 210.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	40027 2.02	400272. 02	4002 72.02	4002 72.02	40027 2.02
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	----------	--	-----------------------	--------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 283	Proyecto de inversión	95080.04	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95080.0 4, modificado:950 80.04}}	CONSTRU CIÓN DE CANAL EN LA CALLE DURANG O, COLONIA LAS PALMAS, LOCALIDA D ALPUYEC A, MUNICIPI O DE XOCHITEP EC, MORELOS . - 124829	17	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identifi car	MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	124829	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:2, direccion:C ALLE DURANGO PUEBLO ALPUYECA, 62797 ALPUYECA, XOCHITEPE C MORELOS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE PRIMAVER A, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE DURANGO ENTRE CALLES COAHUILA Y PRIMAVER A CERCA DE LA ESCUELA SECUNDAR IA FEDERAL BONIFAC, lon:- 99.263473 37, lat:18.7448 8507}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:13 .0, meta_m odificad a:13.0}}	02-07- 2021	30-08- 2021	95080. 04	95080.0 4	9508 0.04	9508 0.04	95080 .04
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	---	----	---------	----	----------------	--	--------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 453	Proyecto de inversión	150019.26	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150019. 26, modificado:150 019.26}}	CONSTRU CCION DE GUARNICI ONES Y BANQUET AS EN JANTETEL CO LOCALIDA D SANTA ANA TENANG O CALLE EMILIAN O ZAPATA - 125495	17	Morelos	10	Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JANTETE LCO	125495	0	{geo1: {cve_munic ipio:10, localidad:6, direccion:C OLONIA TENANGO (SANTA ANA), 62978 TENANGO (SANTA ANA), JANTETELC O MORELOS ENTRE CALLE INSURGEN TES Y CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE POSTERIOR A LA AYUDANTI A MUNICIPAL Y SOBEN LA CAL, lon:- 98.750856 3, lat:18.6180 839}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 1.37, meta_m odificad a:141.37 }}	01-04- 2021	15-04- 2021	15001 9.26	150019. 26	1500 19.26	1500 19.26	1500 19.26	15001 9.26
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 573	Proyecto de inversión	329952.69	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329952. 69, modificado:329 952.69}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y PROTECCION AMBIENTAL	126020	0	{meta1: {unidad _medida :Kilometro lineal, meta:40 .0, meta_modificada: 40.0}}	01-04- 2021	31-12- 2021	32995 2.69	329952. 69	3299 52.69	3299 52.69	32995 2.69
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------	--	--------------	--------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 962	Proyecto de inversión	459315.03	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459315.03, modificado:459315.03}}	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO	127285	0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COLONIA JANTETELCO CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y , CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE PERDIZ EN LA CALLE SAN JUAN PARALELA A LA CALLE PRINC, lon:-98.7790608, lat:18.71950013}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:433.29, meta_modificada:387.53}}	04-10-2021	05-11-2021	459315.03	459315.03	459315.03	459315.03
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	---	---------	-----------------	-------------------------	--------	---	--	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 256	Proyecto de inversión	430322.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430322.58, modificado:430322.58}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANANTIAL, BARRIO SAN MARCOS, LOC. YECAPIXTLA - 146282	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	146282	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL BARRIO YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA A MORELOS ENTRE CALLE DEL GATO Y CALLE SAN MARCOS, ENTRADA POR CALLE ANTIGUO CAMINO A CUAUTLA Y ENTRE LA CALLE DEL GATO Y CALLE SAN MARCOS TOMAR LA CALLE MANANTI, lon:-98.86500302, lat:18.87656725}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}	06-04-2021	26-04-2021	43032.58	430322.58	430322.58	430322.58	430322.58	430322.58
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 999	Proyecto de inversión	959261.44	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959261. 44, modificado:959 261.44}}	CONSTRU CCIÓN DE PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN CALLE CAMINO REAL - 149493	17	Morelos	24	Tlaltiza pán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	149493	0	{geo1: {cve_munic ipio:24, localidad:1 3, direccion:C ALLE CAMINO REAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAP ÁN DE ZAPATA MORELOS 31-05- 2021 27-08- 2021 95926 1.44 959261. 44 9592 61.44 9592 61.44 1.44 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:87 7.0, meta_m odificad a:877.06 }} ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA FRENTA A COBAEM PLANTEL 10, lon:- 99.183444 24, lat:18.6892 5107}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301981 950	Proyecto de inversión	261070.03	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261070. 03, modificado:261 070.03}}	AMPLIACI ÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COATLAN DEL RIO LOCALIDA D SAN ANTONIO EN CALLE LUIS DONALD O COLOSIO - 156891	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE COATLA N DEL RIO	156891	0	{geo1: {cve_munic ipio:5, localidad:1 8, direccion:C ALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERI A SAN ANTONIO, 62615 SAN ANTONIO, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CAMINO A CAMINO A TILANCING O Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO O CALLE PRINCIPAL DONDE SE UBICA LEL JAR, lon:- 99.438824 78, lat:18.7364 8599}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:63 5.0, meta_m odificad a:456.0 }}	29-04- 2021	28-05- 2021	26107 0.03	261070. 03	2610 70.03	2610 70.03	26107 0.03
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	--------------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301986 451	Proyecto de inversión	662764.68	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662764. 68, modificado:703 230.06}}	CONSTRU CIÓN DE DRENAJE SANITARI O CALLE ABASOLO BARRIO SAN FRANCISC O, TEPALCIN GO, MORELOS -175228	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	175228	0	{meta1: {unidad _medida :Kilómet ro lineal, meta:20 0.0, meta_m odificad a:200.0} }	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE ABASOLO BARRIO SAN FRANCISCO , 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBR E, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBFRA SE ENCUENTR A UBICADA EN LA CALE QUE LLEVA AL PANTEON MUNICIPAL , lon:- 98.844311 56, lat:18.5915 7014}}	29-03- 2021	27-04- 2021	70323 0.06	703230. 06	7032 30.06	7032 30.06	70323 0.06
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301993 669	Proyecto de inversión	1215657.6 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215657 .67, modificado:121 5657.67}}	17	Morelos	1	Amacu zac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AMACU ZAC	204506	0	{geo1: {cve_munic ipio:1, localidad:1, direccion:C ALLE CONSTITUC ION DEL 57 COLONIA LOS ÁNGELES, 62644 AMACUZA C, AMACUZA C MORELOS ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBR E Y , CALLE 20 DE SEPTIEMBR E SE LLEGA A ESTA CALLE POR LA CARRETER A FEDERAL CUERNAVA CATAXCO A LA ALTURA DE LA CALLE 3, lon:- 99.379657 23, lat:18.6012 7372}}	10-08- 2021	08-09- 2021	12156 57.67	1215657 .67	1215 657.6 7	1215 657.6 7	12156 57.67
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 318	Proyecto de inversión	730797.59	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730797. 59, modificado:722 694.35}}	REHABILITACION DE BAÑOS Y LAVADEROS EN EL MERCADO MUNICIPAL - 210109	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	210109	0	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62664 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ MERCADO MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA, lon:- 99.323681 59, lat:18.6165 8952}}	{meta1: {unidad_medida: :Sanitario(s), meta:20 .0, meta_modificada: a:20.0}}	16-08- 2021	30-09- 2021	72269 4.35	722694. 35	7226 94.35	7226 94.35	72269 4.35
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	--------------------	--	--------------	--------------------	------------------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 630	Proyecto de inversión	496635.92	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, REHABILITACION modalidad:l, DEL prog_pres:4, CAMINO tipo_recurso:FE DE SACA DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496635.92, TETECALA - 214881 modificado:496635.92}}	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA	214881	0	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:C ALLE CAMINO CAMPO LA VEGA EJIDO TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS {meta1: {unidad_medida: :Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} ALPUYECAGRUTAS Y CARRETERA A CUAUTITLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO CAMPO LA VEGA DEL MUNICIO DE TETECALA, lon:- 99.390210 98, lat:18.7289 9754}}	16-08-2021	25-09-2021	496635.92	496635.92	496635.92	496635.92	496635.92	496635.92
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	----------	--	--------------------	--------------------	-------------------------------------	--------	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR18 0401487 599	Acción	360528	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 169469	17	Morelos	33	Temoac	Otros Proyectos Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	169469	0	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360528.0, modificado:360488.0}}	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta: 1.0, meta_modificada: 3.0}}	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 98.778043, lat: 18.772315}}	01-07-2018	31-12-2018	360488	360488	360488	360488	360488	360488
------	---	-------------------------	--------	--------	--	----	---------	----	--------	---------------------------------	---------------------	--------	---	---	--	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos



INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401829 417	Proyecto de inversión	1300881.5 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300881 .51, modificado:129 8599.97}}	PAVIMEN TACION DE CONCRET O HIDRAULI CO CALLE LOPEZ MATEOS, LOC. DE IXTLILCO EL GRANDE. - 172854	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JOJUTLA	172854	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:5, direccion:C ALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO O MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LAS FLORES, CALLE GUADALUP E VICTORIA SE ENCUJENT RA UBICADA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:- 98.834278 3, lat:18.5263 5746}}	05-10- 2020	07-11- 2020	12985 99.97	1298599 .97	1298 599.9 7	1298 599.9 7	12985 99.97
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	------------	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401829 499	Proyecto de inversión	1250000	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	173273	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:5, direccion:C ALLE ALLENDE PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE MIRADOR SE ENCUENTR A UBICADA EN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:- 98.827171 03, lat:18.5271 9766}}	05-10- 2020	18-11- 2020	12500 00	1250000	1250 000	1250 000	12500 00
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	----	---------	----	----------------	--	-----------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401830 389	Proyecto de inversión	1199932.6 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199932 .61, modificado:119 9932.61}}	CONSTRU CIÓN DE TECHUM BRE EN JARDÍN DE NIÑOS ATOTONI LCO C.C.T. 17DJN001 8F, LOC. DE ATOTONI LCO, TEPALCIN GO, MORELOS - 176199	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	176199	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:2, direccion:C ALLE SAN JUAN PUEBLO ATOTONILC O, 62925 ATOTONILC O, TEPALCING O {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:15 3.3, meta_m odificad a:344.25 }} 29-06- 2020	12-08- 2020	11999 32.61	1199932 .61	1199 932.6 1	1199 932.6 1	11999 32.61
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	----------------	--	-----------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 413	Proyecto de inversión	2318102.2 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318102 .23, modificado:226 1834.4}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN MIACATL AN, COL. CAMPESI NA, CALLE 18 DE MARZO - 8949	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE MIACAT LÁN	8949	0	{geo1: {cve_munic ipio:15, localidad:1, direccion:C ALLE 18 DE MARZO COLONIA LA CAMPESIN A COLONIA LOS TULIPANES, 62600 MIACATLÁ N, MIACATLÁ N MORELOS ENTRE COATETELC O Y CALLE 20 DE NOVIEMBR E, CALLE 6 DE ENERO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE COATETE, lon:- 99.359103, lat:18.7602 78}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 15.0, meta_m odificad a:1215.0 }}	14-06- 2021	12-08- 2021	22618 34.4	2261834 .4	2261 834.4	2261 834.4	22618 34.4
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	-----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201909 001	Proyecto de inversión	388972.04	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388972. 04, modificado:388 972.04}}	REHABI TACION DE DRENAJE SANITARI O Y AGUA POTABLE CALLE MARIANO JIMENEZ TEPALCIN GO, MORELOS .- 8599	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE TEPALCI NGO	8599	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE MARIANO JIMENEZ BARRIO SAN FRANCISCO , 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR E Y CALLE OTILIO MONTAÑO , CALLE FERNADEZ DE LIZARDI SE ENCUENTR A UBICADA AL SUR DE LA SECUNDAR IA PLAN DE AYALA, lon:- 98.845964 71, lat:18.5927 1766}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:14 4.0, meta_m odificad a:144.0} }	15-02- 2021	16-03- 2021	38897 2.04	388972. 04	3889 72.04	3889 72.04	38897 2.04
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	--	------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201909 222	Proyecto de inversión	407634.09	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407634. 09, modificado:407 065.6}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE TERMAS SEGUNDA ETAPA, LOC. DE ATOTONILCO, TEPALCINGO, MORELOS . - 9203	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	9203	0	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:15 5.7, meta_modificada: 155.7} }	15-02- 2021	16-03- 2021	40706 5.6	407065. 6	4070 65.6	4070 65.6	40706 5.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------	--------------------	----------------------------	------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201910 533	Proyecto de inversión	659188.49	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659188. 49, modificado:659 188.49}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN CALLE CERRADA INSURGE NTES - 12778	17	Morelos	25	Tlaquil enango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	12778	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:82 .0, meta_m odificad a:82.0}}	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1, direccion:C ALLE INSURGEN TES PUEBLO TLAQUILTE NANGO, 62980 TLAQUILTE NANGO, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y , CALLE 20 DE NOVIEMBR E LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA GABRIEL TEPEPA DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTE NANGO, lon:- 99.167795 19, lat:18.6338 4962}}	03-05- 2021	01-06- 2021	65918 8.49	659188. 49	6591 88.49	6591 88.49	65918 8.49
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-------------------	--	---------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 558	Proyecto de inversión	128934	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128934. 0, modificado:128 934.0}}	REHABILI TACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORREGI DORA, BARRIO SAN ANTONIO , ATLATLA HUCAN, MORELOS .- 27065	17	Morelos	2	Atlata hucan	Proyecto de Inversión de Infraestr ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE ATLATLA HUCAN	27065	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:12 8.0, meta_m odificad a:128.0 }	19-04- 2021	30-04- 2021	12893 4	128934	1289 34	1289 34	12893 4
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	---	-----------------	---	---------------------------	------------------------	---	-------	---	--	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201922 185	Proyecto de inversión	105541.44	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105541. 44, modificado:105 542.14}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. PARACAS, MPIO. DE YAUTEPEC, MORELOS, CALLE REFORMA 2DA ETAPA. - 44752	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS	44752	0	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:C ALLE REFORMA COLONIA PARACAS, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALCATRAZ, CALLE CAMINO A TETILLAS DESDE EL CENTRO DE YAUTEPEC SE TOMA ALLENDE EN DIRECCIÓN NORTE, EN EMILIANO ZAPATA SE , lon:- 99.080309 01, lat:18.8728 5571}}	{meta1: {unidad_medida :Metros Cuadros, meta:53 3.77, meta_modificada:533.77 }}	20-01-2021	02-02-2021	10554 2.14	105542. 14	1055 42.14	1055 42.14	10554 2.14
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	-----------	---	--------------------------	-----------------	-------------------------------	-------	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301962 557	Proyecto de inversión	659192.42	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659192.42, modificado:655076.12}}	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE MEXICO LIBRE - 52926	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	52926	0	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:108, direccion:CALLE MEXICO LIBRE AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, 62664 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MEXICO BALSAS AMPLIACION DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO PASANDO EL CANAL, lon:-99.32737871, lat:18.62174981}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}	16-03-2021	30-04-2021	655076.12	655076.12	655076.12	655076.12	655076.12
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	----	-----------------	---	--------------	-----------------	------------------------------	-------	---	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 623	Proyecto de inversión	1103056.5 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103056 .54, modificado:110 3056.54}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	96412	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:3 9, direccion:C ALLE LAURELITO S PUEBLO AXOCHIAP AN, 62950 CAMPO EL PAJARITO (SISTEMA DE AGUA POTABLE), AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LAUREL, CALLE LAURELITO S ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LAUREL COLONIA FLORIDA, lon:- 98.759896 23, lat:18.4981 4839}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:99 0.0, meta_m odificad a:990.0} }	25-01- 2021	12-04- 2021	11030 56.54	1103056 .54	1103 056.5 4	1103 056.5 4	11030 56.54
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 911	Proyecto de inversión	843884.97	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843884. 97, modificado:833 586.41}}	CONSTRU CCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. VALLE DORADO - 98308	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	98308	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:86 3.71, meta_m odificada: 863.71 }}	05-04- 2021	19-05- 2021	83358 6.41	833586. 41	8335 86.41	8335 86.41	83358 6.41
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	--------------------	--	-----------------------	--------------------	---	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 231	Proyecto de inversión	1292011.8 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292011 .84, modificado:129 2011.84}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN E HIDROTOMAS PARA AGUA POTABLE EN AV. ZARAGOZA; COL. CENTRO, MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS . - 99958	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	99958	0	{geo: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, lon:- 98.75388167, lat:18.50131459}}	{meta: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:1123.9, meta_modificada: 1123.9 }}	03-02-2021	05-05-2021	1292011.84	1292011.84	1292011.84	1292011.84	1292011.84	1292011.84
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	------------	--	-----------------------	--------------------	---	-------	---	--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 217	Proyecto de inversión	534146.16	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534146. 16, modificado:534 146.16}}	PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN TETECALA COLONIA FRANCISCO O SARABIA EN CALLE CIRCUITO - 107948	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TETECAL A	107948	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1, direccion:C ALLE CIRCUITO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 62625 TETECALA, TETECALA MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:48 9.0, meta_m odificad a:489.0} } (meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:48 9.0, meta_m odificad a:489.0} } ENTRE CALLE MILPILLAS Y CALLE TIERRA BLANCA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIRCUITO DE LA COLONA FRANCISCO SARABIA DEL MUNICIPIO DE TETECALA, lon:- 99.399778 68, lat:18.7205 0365}}	15-04- 2021	13-06- 2021	53414 6.16	534146. 16	5341 46.16	5341 46.16	53414 6.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 220	Proyecto de inversión	288223.14	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288223. 14, modificado:288 223.14}}	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TETECAL A	107967	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:4, direccion:P RIVADA SANTOS DEGOLLAD O COLONIA CUAUTLITA , 62625 CUAUTLITA , TETECALA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBR E, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA SANTOS DEGOLLAD O DE LA COLONIA CUAUTLITA DEL MUNICIPIO DE TETECA, lon:- 99.374862 61, lat:18.7012 1544}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cúbicos, meta:60 .0, meta_m odificad a:60.0}}	02-08- 2021	25-08- 2021	28822 3.14	288223. 14	2882 23.14	2882 23.14	28822 3.14
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	--------------	--	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 480	Proyecto de inversión	2549730.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549730 .6, modificado:254 9730.6}}	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	108709	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 95.0, meta_m odificad a:1295.0 }}	29-01- 2021	28-04- 2021	25497 30.6	2549730 .6	2549 730.6	2549 730.6	25497 30.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	-------	--	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 573	Proyecto de inversión	329146.02	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329146. 02, modificado:329 146.02}}	REHABILITACIÓN DE AV. FERROCARIL A BASE DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA - 108968	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	108968	0	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE FERROCARIL Y 5 DE MAYO COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA FERROCARIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS SON DOS DIFERENTES OBRAS EN AVENIDA FERROCARIL SE, lon:- 99.180899 75, lat:18.6972 3719}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:14 2.0, meta_modificada: :119.0} }	07-05- 2021	08-06- 2021	32914 6.02	329146. 02	3291 46.02	3291 46.02	32914 6.02
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	-----------------------	---	--------------	-----------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 072	Proyecto de inversión	590459.93	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, CONSTRU modalidad:1, CCION DE prog_pres:4, BANQUET tipo_recurso:FE AS Y DERALES GUARNICI (APORTACIONES EN S, SUBSIDIOS Y CALLE CONVENIOS), GALEANA monto:590459. (BAHIA) - 93, 114409 modificado:587 739.44}}	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	114409	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1, direccion:C ALLE GALEANA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE NO REELECCIO N Y CALLE GALEANA, CALLE 5 DE FEBRERO ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA COLINDAN, lon:- 99.324172 3, lat:18.6166 2552}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:15 0.0, meta_m odificad a:150.0} }	17-05- 2021	16-06- 2021	58773 9.44	587739. 44	5877 39.44	5877 39.44	58773 9.44
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 852	Proyecto de inversión	4108882.4 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108882 .43, modificado:393 5900.15}}	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	116946	0	{meta: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada: :325.0} }	14-06- 2021	11-09- 2021	39359 00.15	3935900 .15	3935 900.15	3935 900.15	39359 00.15
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	---------------------------------------	--	-----------------------	--------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 160	Proyecto de inversión	945746.53	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945746. 53, modificado:945 746.53}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O EN CALLE JOSE ROBLES - 120952	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AYALA	120952	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:4, direccion:C ALLE JOSE ROBLES PUEBLO ANENECUIL CO CENTRO, 62710 ANENECUIL CO, AYALA MORELOS ENTRE BRECHA TERREROS Y CALLE CUAUHTE MOC, SOBRE CALLE PRINCIPAL RUMBO A ESPACIO PUBLICO LA CAPILLA A CONTRA ESQUINA CALLE SAN JUAN, lon:- 98.992535 12, lat:18.7813 6266}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:17 0.0, meta_m odificada: 170.0} }	01-04- 2021	30-05- 2021	94574 6.53	945746. 53	9457 46.53	9457 46.53	94574 6.53
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	---	-------	--	-----------------------	------------------------	---------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 101	Proyecto de inversión	1066433.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066433 .6, modificado:106 6433.6}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	123866	0	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C OLONIA PABLO TORRES BURGOS, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ Y CALLE CIRCUNVAL ACIÓN, CALLE SINALOA ENTRAMOS EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRONCAN DO EN CIRCUNVAL ACIÓN INCORPOR ANDONOS A CAL, lon:- 98.955691 85, lat:18.8057 8487}}	01-04- 2021	31-12- 2021	10664 33.6	1066433 .6	1066 433.6	1066 433.6	10664 33.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------	--	--------------	--------------------	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 225	Proyecto de inversión	112186.13	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112186. 13, modificado:112 186.13}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	124614	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CALIFORNIA A COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC, C XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CAMINO REAL EL GUAJE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CALIFORNIA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AEROPUERTO. ENTRE CALLE MAGNO, lon:- 99.236459 68, lat:18.8067 0145}}	02-07- 2021	30-08- 2021	11218 6.13	112186. 13	1121 86.13	1121 86.13	11218 6.13
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	--	--------------	--------------------	----------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 268	Proyecto de inversión	121115.55	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121115. 55, modificado:121 115.55}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	124793	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE BRASIL COLONIA EL CALVARIO, 62790 ATLACHOLA OAYA, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE 02-07- 2021 30-08- 2021 12111 5.55 121115. 55 1211 15.55 1211 15.55 12111 5.55
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	----	------------	--	--------------	--------------------	----------------------------	--------	---	--



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301976 069	Proyecto de inversión	533600	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533600. JUAN modificado:533 600.0}}	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	131675	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ Y LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO JUAN MORALES, 62826 JUAN (meta1: {unidad_medida: :Piezas, meta:20 0.0, meta_modificada: a:200.0} } MORALES, YECAPIXTLA MORALES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, LA OBRAS COMPREN DEN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ ENT, lon:-98.92333142, lat:18.81284874}}	02-03-2021	07-03-2021	533600	533600	533600	533600	533600
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	---	----	---------	----	----------------	---	--------------	-----------------	-------------------------	--------	---	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301976 229	Proyecto de inversión	670491.19	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670491. 19, modificado:670 491.19}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN CALLE VENUSTIA NO CARRANZ A 1.ª ETAPA - 132270	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	132270	0	{geo1: {cve_munic ipio:24, localidad:1 3, direccion:C ALLE VENUSTIA NO CARRANZA COLONIA OTILIO MONTAÑO , 62776 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAP ÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIA NO CARRANZA Y CALLE CEFERINO VERGARA, CALLE CEFERINO ORTEGA A CONTRA ESQUINA DE CALLEPEDR O BALBUEN, lon:- 99.186659 13, lat:18.6846 4514}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:88 8.0, meta_m odificad a:880.74 }}	19-04- 2021	19-05- 2021	67049 1.19	670491. 19	6704 91.19	6704 91.19	67049 1.19
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-----------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301978 087	Proyecto de inversión	203580	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203580. 0, modificado:207 964.8}}	17	Morelos	29	Yautepe ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	140471	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1 4, direccion:C ALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN ISIDRO, 62739 SAN ISIDRO, YAUTEPEC MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:10 14.0, meta_m odificad a:1014.0 }} CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE YAUTEPEC SE TOMA LA CARRETER A LIBRE ESTATAL MOR002 EN DIRECCIÓN SUR RUM, lon:- 99.092270 95, lat:18.8213 7983}}	01-02- 2021	28-02- 2021	20796 4.8	207964. 8	2079 64.8	2079 64.8	20796 4.8
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	----	---------	----	---------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301978 282	Proyecto de inversión	438337.37	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438337. 37, modificado:438 337.37}}	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	141223	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:C ALLE ALHONDIG A DE GRANADITAS COLONIA TLACOTEPE C, 62895 TLACOTEPE C, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE ALHONDIG A DE GRANADITAS Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE MARIANO MATAMOS SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPE CY LLEGAND, lon:- 98.751490 15, lat:18.8121 4165}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros cúbicos, meta:13 0.0, meta_modificada: :130.0} }	19-07-2021	20-08-2021	438337.37	438337.37	438337.37	438337.37	438337.37
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	----------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 851	Proyecto de inversión	1253401.3 1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253401 .31, modificado:125 3401.31}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O ASFALTIC O EN CALLE FELIPE FLORES 1? ETAPA - 149077	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TLALTIZ APÁN DE ZAPATA	149077	0	{geo1: {cve_munic ipio:24, localidad:1 2, direccion:C ALLE CALLE FELIPE FLORES COLONIA TICUMÁN, 62773 TICUMÁN, TLALTIZAP ÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CALLE FELIPE FLORES Y CALLE JESÚS SALGADO, CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTR A ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE JESÚS SALGADO, lon:- 99.123733 94, lat:18.7654 9577}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 42.0, meta_m odificad a:965.24 }}	31-05- 2021	16-08- 2021	12534 01.31	1253401 .31	1253 401.3 1	1253 401.3 1	12534 01.31
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	--------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301982 738	Proyecto de inversión	573850.42	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573850. 42, modificado:573 850.42}}	PAVIMEN TACION A BASE DE CONCRET O HIDRAULI CO Y OBRAS COMPLE MENTARI AS EN CALLE GRAL. FRANCIS CO VILLA, COL. LA CRUZ, LOC. CASAHUA TLAN, AMACUZ AC, MORELOS . - 159218	17	Morelos	1	Amacu zac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE AMACU ZAC	159218	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:50 6.76, meta_m odificad a:506.76 }}	10-06- 2021	09-07- 2021	57385 0.42	573850. 42	5738 50.42	5738 50.42	57385 0.42
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301988 955	Proyecto de inversión	256678.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256678.95, modificado:256678.95}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD EL AMATE EN CALLE GUAYABITOS - 185242	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO	185242	0	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:CALLE CALLE GUAYABITOS COLONIA EL AMATE, 62616 EL AMATE, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CARRETERA CARRETERA ALPUYECA GRUTAS Y CALLE CARALAMPÍO, LA CALLE GUAYABITOS SE UBICA A LA DERECHA DE LA CARRETERA ALPUYECA GRUTAS, lon:-99.44188493, lat:18.74976986}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadros, meta:650.0, meta_modificada:837.0}}	01-06-2021	12-08-2021	256678.95	256678.95	256678.95	256678.95	256678.95	256678.95
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	---	-----------------	---	--------------------------	-----------------	------------------------------	--------	---	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0301754 414	Proyecto de inversión	1158222.8 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158222 .83, modificado:115 6812.68}}	PAVIMEN TACIÓN DE CONCRET O HIDRÁULI CO CALLE AQUILES SERDÁN, LOC. DE ZACAPAL CO, TEPALCIN GO, MORELOS - 70846	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	70846	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1 5, direccion:C ALLE AQUILES SERDAN PUEBLO ZACAPALC O, 62927 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:14 57.2, meta_m odificad a:1457.2 }} EMILIANO ZAPATA, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE LOPEZ RAYON SE ENCUENTR A ENTRE LOS 2 TEMPLOS, lon:- 98.957307 43, lat:18.6385 1568}}	28-05- 2020	11-07- 2020	11568 12.68	1156812 .68	1156 812.6 8	1156 812.6 8	11568 12.68
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401826 663	Proyecto de inversión	597460.29	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597460. 29, modificado:885 944.81}}	17	Morelos	35	Xoxoc tla	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identi ficar	H AYUNTA MIENTO DE XOXOCO TLA MOREL OS	164490	0	{geo1: {cve_munic ipio:35, localidad:1, direccion:C ALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA XOXOCOTL A CENTRO, 62680 XOXOCOTL A CENTRO, XOXOCOTL A MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBR E Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REFORMA SE ENCUENTR A A 2 CALLES PARALELAS A LA PLAZA MUNICIPAL O KIOSCO EN, lon:- 99.244425 59, lat:18.6881 1358}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:28 0.2, meta_m odificad a:280.2} }	01-10- 2020	19-12- 2020	88594 4.81	885944. 81	8859 44.81	8859 44.81	88594 4.81
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	--------------	---	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401838 623	Proyecto de inversión	427844.05	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427844. 05, modificado:659 650.11}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TACIÓN EN TEPALCIN GO LOCALIDA D una localidad. - 203516	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	203516	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:5, direccion:C ALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTR A UBICADA Z UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL, lon:- 98.833235 07, lat:18.5279 9585}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:53 6.5, meta_m odificad a:658.9} }	20-11- 2020	20-12- 2020	65965 0.11	659650. 11	6596 50.11	6596 50.11	65965 0.11
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 741	Proyecto de inversión	631354.82	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631354. 82, modificado:631 354.82}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 12646	17	Morelos	25	Tlaquil enango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	12646	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:2 0, direccion:C ALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO VALLE DE VÁZQUEZ LOS HORNOS, 62986 {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:58 3.0, meta_m odificad a:705.0} } VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y , CALLE PABLO GOMEZ LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS CAL, lon:- 99.072395 35, lat:18.5292 4902}}	05-04- 2021	05-05- 2021	63135 4.82	631354. 82	6313 54.82	6313 54.82	63135 4.82
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	-------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201919 644	Proyecto de inversión	1288666.1 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288666 .16, modificado:128 8666.16}}	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JOJUTLA MOREL OS	36631	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:1 1, direccion:C ALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TEHUIXTLA , 62910 TEHUIXTLA , JOJUTLA MORELOS {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 36.0, meta_m odificad a:1236.0 }} ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE RIVAPALAC IO 1. DIRÍGETE AL ESTE POR JOJUTLA CHINAMEC AAV. MANUEL ALTAMIRA NOMOREL OS ALPU, lon:- 99.269497 87, lat:18.5585 9868}}	12-04- 2021	09-07- 2021	12886 66.16	1288666 .16	1288 666.1 6	1288 666.1 6	12886 66.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 168	Proyecto de inversión	1264591.6 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264591 .64, modificado:126 4591.64}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE REVOLUCI ÓN - 38046	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE EMILIANO ZAPATA	38046	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:1, direccion:C ALLE REVOLUCI ÓN COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CAPIRI Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAPULIN A UNA CUADRA DE LA REFACCINA RIA DE AUTOPART ES RYO., lon:- 99.188218 47, lat:18.8528 7815}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:82 2.0, meta_m odificado: a:843.0} }	16-08- 2021	18-10- 2021	12645 91.64	1264591 .64	1264 591.6 4	1264 591.6 4	12645 91.64
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201927 934	Proyecto de inversión	135000	{ff1: (ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000. 0, modificado:601 34.4)}	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE EC MOREL OS	59539	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1, direccion:C ALLE ATLAS MESETAS COLONIA LOMAS DEL REAL, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CORDILLER A DE APENINOS Y CALLE MONTES BALCANES, CALLE ATLAS MEDIO CIRCULAN DO SOBRE LA CARRETER A FEDERAL 160 CUERNAVA CA CUAU, lon:- 99.066095 6, lat:18.8621 5268}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:30 0.0, meta_m odificad a:300.0} }	07-02- 2021	08-03- 2021	60134. 4	60134.4	6013 4.4	6013 4.4	60134 .4
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	----	---------	----	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 906	Proyecto de inversión	434482.4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434482. 4, modificado:434 482.4}}	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	92146	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:C ALLE CARR. AMAYUCA TLACOTEPE C COLONIA TLACOTEPE C, 62895 TLACOTEPE C, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO DEL JAGUEY, CAMINO CAMPO TLAMASCA CHI SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPE CY PASANDO EL TAN, lon:- 98.761775 1, lat:18.8032 2103}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:20 0.0, meta_modificada: :200.0} }	01-06- 2021	30-06- 2021	43448 2.4	434482. 4	4344 82.4	4344 82.4	43448 2.4
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	----	---------	----	----------------------	---	--------------	-----------------	-----------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 630	Proyecto de inversión	213217.99	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213217. 99, modificado:213 217.99}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	96460	0	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:CALLE HERMENE GILDO GALEANA Y FRANCISCO I. MADERO PUEBLO QUEBRANTADERO, 62957 {meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:19 9.0, meta_modificada: :199.0} } MARIANO MATAMOROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DE LA REFORMA CALLE HERMENE GILDO GALEANA ENTRE CALLE, lon:-98.79347462, lat:18.52302723}}	26-01-2021	17-02-2021	213217.99	213217.99	213217.99	213217.99	213217.99	213217.99
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	---	----------------	---	--------------------	-----------------	--	-------	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 928	Proyecto de inversión	2040350.0 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040350 .08, modificado:203 6233.77}}	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE GUADALUPE VICTORIA - 98384	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	98384	0	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 62662 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE LAUREANO ORTIZ EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIAL COSTADO DEL, lon:- 99.3161527, lat:18.6229 0194}}	{meta1: {unidad_medida: :Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada: a:1.0}}	14-04- 2021	12-05- 2021	20362 33.77	2036233 .77	2036 233.7 7	2036 233.7 7	20362 33.77
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	--------------------	--	-----------------------	--------------------	------------------------------------	-------	---	--	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 389	Proyecto de inversión	430345.85	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430345. 85, modificado:430 345.85}}	PAVIMEN TACIÓN CALLE BUGAMBI LIAS, COL. JUAN MORALES - 111752	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	111752	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:8, direccion:C ALLE BUGAMBILI AS PUEBLO JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTL A MORELOS {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:75 2.0, meta_m odificad a:752.0} } ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CARRETER A LOS CERRITOS RANCHO VIEJO, UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA ENTRADA POR RETORNO DEL TECNOLÓG ICO PER, lon:- 98.922593 09, lat:18.8240 0208}}	22-02- 2021	06-04- 2021	43034 5.85	430345. 85	4303 45.85	4303 45.85	43034 5.85
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	----	----------------	---	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301970 881	Proyecto de inversión	606283.78	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606283. 78, modificado:606 283.78}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICAS DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	113882	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:61 2.0, meta_m odificad a:612.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	60628 3.78	606283. 78	6062 83.78	6062 83.78	60628 3.78
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 420	Proyecto de inversión	1199498.7 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199498 .75, modificado:119 9498.75}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO HIDRAULI CO DE LA CALLE ORQUIDE AS EN LA COLONIA LAZARO CARDENA S EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS - 115559	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	115559	0	{geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE ORQIDEAS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE ORQUIDEA S Y CALLE PARACHO, BOULEVAR D MEXICO CHALCO INCORPOR AMOS BOULEVAR D MEXICO CHALCO A LA CALLE PARACHO ENTRONCA NDO CALLE ORQUIDEA S, lon:- 98.936970 39, lat:18.8577 6613}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 00.0, meta_m odificad a:1100.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	11994 98.75	1199498 .75	1199 498.7 5	1199 498.7 5	11994 98.75
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 615	Proyecto de inversión	3693762.7 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACION S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3693762 .75, modificado:368 5113.36}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE TRINIDAD PANIAGUA A 2A ETAPA - 116265	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	116265	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:7, direccion:C ALLE TRINIDAD PANIAGUA COLONIA TILZAPOTL A, 62690 TILZAPOTL A, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE JESUS NAVARRO Y CALLE MAURILIO MEJIA, CALLE PIO QUINTO SE ENCUENTR A CERCANA AL YESO SUPREMO DE MORELOS PRINCIPAL FUENTE DE ING, lon:- 99.267548 32, lat:18.4843 5045}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:23 01.0, meta_m odificad a:2301.0 }}	07-06- 2021	27-07- 2021	36851 13.36	3685113 .36	3685 113.3 6	3685 113.3 6	36851 13.36
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 022	Proyecto de inversión	546250.39	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546250. 39, modificado:546 250.39}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BARREAL EL GRANDE EN LA COLONIA TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 120604	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ÓN GENERA L DE OBRAS PÚBLICAS DESARR OLLO URBANO SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	120604	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrados, meta:48 0.0, meta_m odificado: a:480.0} }	ENTRE CALLE BARREAL EL GRANDE Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE VICENTE GUERRERO TOMAMOS CALLE VICENTE GUERRERO A LA DERECHA CALLE FLORES MAGON INCORPOR ANDONO, lon:- 98.934707 28, lat:18.8257 538}}	01-04- 2021	31-12- 2021	54625 0.39	546250. 39	5462 50.39	5462 50.39	54625 0.39
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	---	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 592	Proyecto de inversión	302190.88	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302190. 88, modificado:302 190.88}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD (VICTORIA) EN LA COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 122285	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	122285	0	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD VICTORIA COLONIA MORELOS, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD VICTORIA Y CALLE AGOSTADE RITO, AVENIDA DEL SIFON TOMAMOS AVENIDA DEL SIFON POR CALLE AGOSTADE RITO Y INCORPORAMOS A CALLE VICTORIA, lon:- 98.959372 32, lat:18.8228 0117}}	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro lineal, meta:17 2.0, meta_modificada: :172.0} }	01-04-2021	31-12-2021	30219 0.88	302190. 88	3021 90.88	3021 90.88	30219 0.88
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	---	----	---------	---	---------	---	--------------------	-----------------	--	--------	---	--	---	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 918	Proyecto de inversión	296064.8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296064. 8, modificado:296 064.8}}	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y PROTECCION AMBIENTAL	123221	0	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:C ALLE RETORNO JACARANDAS COLONIA CUAUHTÉMOC, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE RETORNO JACARANDAS Y CALLE JACARANDAS, BOULEVARD CUAUTLA CHALCO TOMAMOS BOULEVARD CUAUTLA CHALCO INTERCEPTO EN CALLE JACARANDAS ENTRADA, lon:- 98.9299008, lat:18.8643 7519}}	{meta: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada: 122.0}}}	01-04- 2021	31-12- 2021	29606 4.8	296064. 8	2960 64.8	2960 64.8	29606 4.8
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	----	---------	---	---------	--	-----------------------	--------------------	--	--------	---	--	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 085	Proyecto de inversión	306408.86	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306408. 86, modificado:306 408.86}}	17	Morelos	32	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Zacualpan de Amilpas	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	123749	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE ALHONDIGADA DE GRANADITAS COLONIA TLACOTEPE C, 62895 TLACOTEPE C, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE MATAMOROS, CALLE ASUNCIÓN SE TOMA LA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPE CY LLEGANDO A LA POBLACIÓN D, lon:- 98.75079232, lat:18.81124719}}	12-07-2021	10-08-2021	306408.86	306408.86	306408.86	306408.86	306408.86
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	----	---------	----	---	--------------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301976 327	Proyecto de inversión	810532.18	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810532. 18, modificado:810 532.18}}	CONSTRU CCIÓN DE RED ELÉCTRIC A EN MEDIA TENSIÓN EN CALLE TEZOZÓM OC, EN LA COLONIA CUAUHTÉ MOC - 132584	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	132584	0	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:C ALLE TEZOZOM OC COLONIA CUAUHTÉ MOC, 62778 TLALTIZAPÁN, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE TEZOZOM OC Y CALLE QUETZALC OATL, CALLE AZTLANA CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA CUAUHTÉ MOC, lon:- 99.119415 83, lat:18.6945 2156}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7. 0, meta_modificada:7.0}}	08-06-2021	09-08-2021	81053 2.18	810532. 18	8105 32.18	8105 32.18	81053 2.18
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-----------------------	---	--------------	-----------------	--	--------	---	--	---	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301977 811	Proyecto de inversión	1230252.3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230252 .3, modificado:123 0252.3}}	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	138870	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:8, direccion:C ALLE PEDRO VELEZ PUEBLO JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTL A {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:68 .0, meta_m odificad a:68.0}}	MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, LA ENTRADA DEL LADO NORTE SOBRE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS HASTA CALLE PEDRO VELEZ, lon:- 98.920149 8, lat:18.8115 9982}}	22-02- 2021	08-07- 2021	12302 52.3	1230252 .3	1230 252.3	1230 252.3	12302 52.3
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301978 963	Proyecto de inversión	174195.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174195.52, modificado:174195.52}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LA JOYA, COL. MEXQUE MECA - 144709	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	144709	0	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:P RIVADA LA JOYA COLONIA MEXQUEMECA, 62827 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0} }	08-04-2021	13-04-2021	174195.52	174195.52	174195.52	174195.52	174195.52	174195.52	174195.52
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	------------	---	--------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 656	Proyecto de inversión	799386.49	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799386. 49, modificado:799 386.49}}	PAVIMEN TACIÓN CALLE MANANTI AL, BARRIO SAN MARCOS, LOC. YECAPIXT LA - 148207	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	148207	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:1, direccion:C ALLE MANANTIA L BARRIO YECAPIXTL A, 62820 YECAPIXTL A, YECAPIXTL A MORELOS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE CAMINO ANTOGUA A CUAUTLA, EN EL BARRIO SAN MARCOS EN CALLE CAMINO ANTIGUO A CUAUTLA LADO NORTE EN CALLE MANANTIA L, lon:- 98.864921 61, lat:18.8768 1476}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 84.2, meta_m odificad a:1284.2 }}	10-05- 2021	30-06- 2021	79938 6.49	799386. 49	7993 86.49	7993 86.49	79938 6.49
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301979 820	Proyecto de inversión	1359962.6 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359962 .66, modificado:135 9962.66}}	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	148972	0	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MÁRTIRES 13 DE AGOSTO COLONIA HUATECAL CO, 62777 HUATECAL CO, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MARTIRES 13 DE AGOSTO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE 10 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, lon:- 99.138305 74, lat:18.6813 2064}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:43 0.0, meta_modificada:372.6} }	31-05- 2021	13-08- 2021	13599 62.66	1359962 .66	1359 962.6 6	1359 962.6 6	13599 62.66
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	-----------------------	---	--------------------	-----------------	--	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301989 671	Proyecto de inversión	511923.25	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511923. 25, modificado:511 923.25}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE ALLENDE - 188149	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	188149	0	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA EL MIRADOR, 62775 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JACARANDAS, CALLE AZUCENAS A TRES CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:- 99.181470 67, lat:18.6751 6696}}	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada: 7.0}}	31-05- 2021	29-07- 2021	51192 3.25	511923. 25	5119 23.25	5119 23.25	51192 3.25
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--------------------------	--	--------------	-----------------	--	--------	---	--	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301993 856	Proyecto de inversión	1147045.2 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147045 .25, modificado:114 7026.7}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O EN COATLAN DEL RIO LOCALIDA D SAN ANTONIO EN CALLE LUIS DONALD O COLOSIO (CALLE PRINCIPA L PRIMERA ETAPA) - 205053	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE COATLA N DEL RIO	205053	0	{geo1: {cve_munic ipio:5, localidad:1 8, direccion:C ALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA SAN ANTONIO, 62615 SAN ANTONIO, COATLÁN DEL RÍO {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 87.5, meta_m odificad a:1187.5 }} {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 87.5, meta_m odificad a:1187.5 }} DEL RÍO MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A TILANICNG O Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MATAMOR OS SE REALIZA LA OBRA EN DOS TRAMOS DE LA CALLE LUIS DONAL, lon:- 99.438796 34, lat:18.7365 3274}}	14-05- 2021	22-07- 2021	11470 26.7	1147026 .7	1147 026.7	1147 026.7	11470 26.7
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 233	Proyecto de inversión	1100581	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100581 .0, modificado:109 4953.13}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE AZALEAS 2A ETAPA - 209640	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	209640	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:2 5, direccion:C ALLE AZALEAS COLONIA LOMA FLORIDA, 62697 LOMA FLORIDA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LILA Y CALLE AMAPOLA, CALLE ROSA DE CASTILLA INICIO DE LA CONSTRUC CION SE ENCUENTR A EN LAS CNACHAS DE LA COLONIA AZALEAS Y TERMINA EN, lon:- 99.294473 87, lat:18.5861 8548}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:72 6.0, meta_m odificad a:726.0} }	21-07- 2021	13-08- 2021	10949 53.13	1094953 .13	1094 953.1 3	1094 953.1 3	10949 53.13
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 550	Proyecto de inversión	426331	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426331.0, modificado:426331.0}}	REHABILITACION DE CAMINO DE SACA CAMPOS LLANOS DE MICHAPA EJIDO TETECALA - 214380	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA	214380	0	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:EJIDO TETECALA, 62620 RANCHO VASO DOS, TETECALA MORELOS ENTRE CARRETERA MOERLOS AMACUZAC- MICHAPA Y CARRETERA GRUTAS ALPUYECA, LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO SE SACA COSECHAS CAMPOS LLANOS DE MICHAPA DEL MUNICIPIO DE MICHAPA, lon:-99.46062645, lat:18.70152821}}	{meta1: {unidad_medida: :Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	19-07-2021	31-08-2021	426331	426331	426331	426331	426331	426331	426331	426331	426331	426331
------	---	-------------------------	-----------------------	--------	--	---	----	---------	----	----------	---	-----------------	-----------------	----------------------------	--------	---	--	--	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 466	Proyecto de inversión	653700	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653700. 0, modificado:651 520.96}}	ACUEDUC TO DE LA EX HACIEND A DE SANTA CATARIN A	17	Morelos	28	Xochite pec	Programa de Inversión de Manten imiento	Cultura y turismo	Sin identi ficar	MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	28-ZU- 0097- 2021	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:6, direccion:C alle independe ncia esquina Profesor Severo Castro, Localidad de Chiconcuac , lon:- 99.231463, lat:18.7818 66}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:72 .58, meta_m odificad a:72.58} }	02-08- 2021	30-09- 2021	65152 0.96	651520. 96	6515 20.96	6515 20.96	65152 0.96
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 570	Proyecto de inversión	1344348.8 9	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344348 .89, modificado:134 4348.89}}	Construcc ión de drenaje sanitario en calle Eucalipto, Col. Ampliació n Poniente Calera Chica, Jiutepec, Morelos.	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-EST- OP-LP- 49-2020	0	{meta1: {unidad _medida :Metros, meta:26 8.0, meta_m odificad a:268.0} }	{geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:4, direccion:E UCALIPTO, lon:- 99.177198, lat:18.8819 74}}	01-12- 2020	30-12- 2020	13443 48.89	1344348 .89	1344 348.8 9	1344 348.8 9	13443 48.89
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------------------	------------------------	--	--	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR00 1704010 05934	Proyecto de inversión	779669.76	{ff1: {ciclo_recurso:2 017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779669. 76, modificado:779 669.76}}	Ampliaci on De Red De Distribuci on De Agua Potable En Chinamec a Col Las Cucarach as Y En San Juan Ahuhuey o San Juanito Incluye Tanque Y Red - 325618	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	CEAGUA	325618	0	{geo1: {cve_munic ipio:4, localidad:8, direccion:C OLONIA CHINAMEC A, 62723 CHINAMEC A, AYALA MORELOS, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SEGUIR DERECHO HASTA TOMAR LA CURVA QUE SUBE A LA COLONIA LA CUCARACH A, lon:- 98.992268 72, lat:18.6255 1017}}	01-05- 2017	31-08- 2017	77966 9.76	779669. 76	7796 69.76	7796 69.76	77966 9.76
------	---	---------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------------------	------------------------	--------	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0301754 953	Proyecto de inversión	931956.7	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931956. 7, modificado:931 956.7}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS TEPETATES, TEPACINGO, MORELOS - 72834	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPACINGO	72834	0	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLER CAMINO A LOS TEPETATES BARRIO GUADALUPE, 62920 TEPACINGO, TEPACINGO MORELOS ENTRE EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LOS LIMITES DEL BARRIO DE GUADALUPE Y EL CAMPO, lon:- 98.8574533, lat:18.59651458}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:1689.0, meta_modificada: :1689.0 }}	15-06-2020	15-07-2020	931956.7	931956.7	931956.7	931956.7	931956.7	931956.7
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	---	----	---------	----	------------	--	-----------------------------	--------------------	---------------------------	-------	---	--	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0301754 971	Proyecto de inversión	161879.28	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161879. 28, modificado:161 879.28}}	REHABILI TACIÓN DE CAMINO 2 DE MAYO, BARRIO DE GUADALU PE, TEPALCIN GO, MORELOS - 72969	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	72969	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE CALLE 2 DE MAYO BARRIO GUADALUP E, 62920 TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE Y , SE ENCUENTR A UBICADO EN LOS LIMITES DEL BARRIO DE GUADALUP E Y EL CAMPO, lon:- 98.855705 74, lat:18.6033 1117}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:29 3.33, meta_m odificad a:293.33 }}	03-06- 2020	17-06- 2020	16187 9.28	161879. 28	1618 79.28	1618 79.28	1618 79.28
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------	---	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401815 009	Proyecto de inversión	2075551.7 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075551 .73, modificado:207 5551.73}}	PAVIMEN TACIÓN DE CONCRET O HIDRÁULI CO CALLE MIGUEL HIDALGO, BARRIO SANTA CRUZ, TEPALCIN GO, MORELOS .- 142188	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	142188	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTA CRUZ, 62920 {meta1: TEPALCING O, TEPALCING O MORELOS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE INDEPEND ENCIA, CALLE GALEANA SE ENCUENTR A UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE SANTA CRUZ, lon:- 98.845018 85, lat:18.5963 0489}}	02-06- 2020	18-07- 2020	20755 51.73	2075551 .73	2075 551.7 3	2075 551.7 3	20755 51.73
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401815 074	Proyecto de inversión	637072	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637072. 0, modificado:637 072.0}}	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE TEPALCINGO, MORELOS .- 142275	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	142275	0	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAZA MIGUEL HIDALGO INTERIOR S/N PUEBLO TEPALCINGO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORÉLOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL AUDITORIO SE ENACUENTRA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:- 98.84423298, lat:18.59488351}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada: 480.0}}}	05-10-2020	03-11-2020	637072	637072	637072	637072	637072	637072
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	--	----	---------	----	------------	--	---------	--------------------	----------------------------	--------	---	---	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401815 182	Proyecto de inversión	1028107.3 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028107 .36, modificado:102 8107.36}}	CONSTRU CCION DE ADOQUIN AMIENTO CALLE GARDENI AS, COL. MARIANO MATAMO ROS, MUNICIPI O DE TEPALCIN GO - 142424	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TEPALCI NGO	142424	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE DE LAS GARDENIA S INTERIOR S/N PUEBLO TEPALCING O, 62920 TEPALCING O, {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:76 5.0, meta_m odificad a:765.0} } TEPALCING O MORELOS ENTRE CALLE ALTAMIRA NO Y CALLE DE LOS GIRASOLES , CALLE DE LAS ROSAS SE ENCUENTR A UBICADA AL SUR DE LA AYUDANTI A DE LA COLONIA MANIRAN O , lon:- 98.838390 26, lat:18.5950 0697}}	14-09- 2020	28-10- 2020	10281 07.36	1028107 .36	1028 107.3 6	1028 107.3 6	10281 07.36
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	----------------	---	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401838 294	Proyecto de inversión	457850.39	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457850. 39, modificado:457 850.39}}	CONSTRU CIÓN DE DRENAJE SANITARI O CALLE EUSEBIO NERI COL. EMILIANO ZAPATA, TEPALCIN GO, MORELOS . - 202484	17	Morelos	19	Tepalci ngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE TEPALCI NGO	202484	0	{geo1: {cve_munic ipio:19, localidad:1, direccion:C ALLE EUSEBIO NERI COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62920 TEPALCING O, TEPALCING O {unidad _medida :Metros lineales, meta:29 1.72, meta_m odificad a:291.72 }} 02-11- 2020	16-12- 2020	45785 0.39	457850. 39	4578 50.39	4578 50.39	45785 0.39
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR20 0401873 752	Proyecto de inversión	6757963.5 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE CORRECCI ÓN DE DERALES ERRORES DE (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y MICROM EDICIÓN, MEDIAN E LA SUSTITUC IÓN DE 4,564 MICROM EDIDORES EN EL MUNICIPI O DE PARTICIPACION CUAUTLA, MORELOS monto:4054778 .14, modificado:405 4778.14}}	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	CE- 917021 996- E43- 2022	10616	{meta1: {unidad _medida :Equipam iento, meta:46 54.0, meta_m odificad a:4654.0 }} {geo1: {cve_munic ipio:6, localidad:1, direccion:C uautla, Mor., México, lon:- 98.954826 1, lat:18.8126 047}}	01-12- 2020	30-12- 2020	67579 63.57	6757963 .57	6757 963.5 7	6757 963.5 7	67579 63.57
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------------------------	--	---------------------------	------------------------	--	---------------------------------------	-------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0101883 733	Proyecto de inversión	514290.28	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514290. 28, modificado:514 290.28}}	PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE MATAMO ROS - 12597	17	Morelos	25	Tlaquil enango	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TLAQUIL TENANG O	12597	0	{geo1: {cve_munic ipio:25, localidad:1 4, direccion:C ALLE MATAMOR OS COLONIA NEXPA, 62988 NEXPA, TLAQUILTE NANGO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBR E Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MATAMOR OS CERCA DEL CORRAL DE TOROS DE LA COLONIA, lon:- 99.145414 17, lat:18.5222 9718}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:58 5.0, meta_m odificad a:585.0} }	05-04- 2021	05-05- 2021	51429 0.28	514290. 28	5142 90.28	5142 90.28	51429 0.28
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	-------------------	---	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201915 013	Proyecto de inversión	766598.24	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766598. 24, modificado:766 598.24}}	17	Morelos	13	Jonacat epec de Leandr o Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE JONACA TEPEC	25757	0	{geo1: {cve_munic ipio:13, localidad:1, direccion:A VENIDA INILHUIKAK TLI COLONIA LÓPEZ DE NAVA, 62933 JONACATE PEC DE LEANDRO VALLE, JONACATE PEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE JONACATE PEC Y CALLE MARIANO MATAMOR OS, CALLE TEPOZTLA N ENRANDO POR EL ACCESO PRINCIPAL AL POBL, lon:- 98.804084 5, lat:18.6959 5506}}	{meta1: {unidad _medida :Metros cuadros de construc ción, meta:14 35.0, meta_m odificad a:1435.0 }}	01-03- 2021	30-03- 2021	76659 8.24	766598. 24	7665 98.24	7665 98.24	76659 8.24
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	--	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



MORELOS  
2018 - 2024

2021	3	MOR21 0201918 158	Proyecto de inversión	342809.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, tipo_recurso:PR IVADA, monto:114800. 0, modificado:0.0} , ff2: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228009. 6, modificado:228 009.6}}	PAVIMEN TACIÓN DE CALLE PROFESO R ENRIQUE VARGAS LARIOS EN LA COLONIA FELIPE NERI EN EL MUNICIPI O DE YAUTEPE C, MORELOS - 32935	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE C MOREL OS	32935	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:1, direccion:C ALLE PROFESOR ENRIQUE VARGAZ LARIOS COLONIA FELIPE NERI, 62732 {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:11 48.0, meta_m odificad a:1148.0 }} ZARAGOZA , YAUTEPEC MORELOS ENTRE PRIVADA DEL SNTE Y CALLE DEL REMOLINO , CALLE SECCIÓN XIX CIRCULAN DO DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE YAUTEPEC HACIA , lon:- 99.050213 86, lat:18.8912 5649}}	26-02- 2021	26-04- 2021	22800 9.6	228009. 6	2280 09.6	2280 09.6	22800 9.6
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	--	--	----	---------	----	--------------	---	-------------------------------------	------------------------	---	-------	---	--	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201920 043	Proyecto de inversión	2113387.5 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113387 .54, modificado:211 3387.54}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE NAYARIT (TRAMO CAMPECH E - BAJA CALIFORN IA) - 37748	17	Morelos	8	Emilian o Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE EMILIANO ZAPATA	37748	0	{geo1: {cve_munic ipio:8, localidad:5, direccion:C ALLE NAYARIT COLONIA TRES DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CALIFORNIA, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y CALIFORNIA, lon:- 99.203601 91, lat:18.8660 8993}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:15 63.0, meta_m odificada: 1499.0 6}}	09-04- 2021	07-07- 2021	21133 87.54	2113387 .54	2113 387.5 4	2113 387.5 4	21133 87.54
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201930 078	Proyecto de inversión	438810.58	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438810. 58, modificado:438 810.58}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TO DE CONCRET O HIDRÁULI CO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 67837	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE JOJUTLA MOREL OS	67837	0	{geo1: {cve_munic ipio:12, localidad:2, direccion:C ALLE FRANCISCO VILLA RANCHERI A CHISCO, 62917 CHISCO, JOJUTLA MORELOS ENTRE {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:47 6.42, meta_m odificad a:476.42 }} DIRÍGETE AL ESTE POR JOJUTLA CHINAMEC AAV. MANUEL ALTAMIRA NOMOREL OS ALPUY, lon:- 99.236601 87, lat:18.5495 7392}}	11-05- 2021	24-06- 2021	43881 0.58	438810. 58	4388	4388	43881 0.58
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	---------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	------	------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0201935 757	Proyecto de inversión	659000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659000. 0, modificado:661 867.16}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO CON CONCRET O EN COATLAN DEL RIO LOCALIDA D COL. MORELOS EN CALLE LUIS DONALD O COLOSIO - 90874	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE COATLA N DEL RIO	90874	0	{geo1: {cve_munic ipio:5, localidad:7, direccion:C ALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA MORELOS, 62616 COLONIA MORELOS, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE UBICA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y , lon:- 99.462674 25, lat:18.7676 4272}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:63 5.0, meta_m odificad a:635.0} }	29-03- 2021	26-06- 2021	66186 7.16	661867. 16	6618 67.16	6618 67.16	66186 7.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	--	---	----	---------	---	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	-------	---	--	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR210301967884	Proyecto de inversión	1178787	<pre>{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178787 .0, modificado:116 9675.37}}</pre>	CONTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADAS 1,2,3,4,5,6 - 98199	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	98199	0	<pre>{geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:P RIVADA 12,3,4,5 Y 6 COLONIA NORTE, 62665 AMPLIACIÓN COLONIA NORTE, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA DE LOS FERROCAR RILES SUR Y CALLE PARAGUAY , CALLE PERU SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NORTE CERCA DEL CANAL DE LA COLONIA CO, lon:- 99.319374 67, lat:18.6318 865}}</pre>	<pre>{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0 }}</pre>	29-03-2021	12-05-2021	1169675.37	1169675.37	1169675.37	1169675.37	1169675.37	1169675.37
------	---	-----------------	-----------------------	---------	---	---	----	---------	----	-----------------	---	--------------------	-----------------	------------------------------	-------	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301967 983	Proyecto de inversión	795424.6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795424.6, modificado:786 397.66}}	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE LA TIGRA - 98652	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	98652	0	{meta1: {unidad_medida: :Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:C ERRADA LA TIGRA COLONIA LA TIGRA, 62696 LA TIGRA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA TIGRA SE REHABILIT O EL POZO DE AGUA POTABLE QUE SUSTENTA A ESA COLONIA, lon:- 99.326105 42, lat:18.5267 6735}}	19-04- 2021	18-05- 2021	78639 7.66	786397. 66	7863 97.66	7863 97.66	78639 7.66
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	---	---	----	---------	----	--------------------	--	-----------------------	--------------------	---------------------------------------	-------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301968 287	Proyecto de inversión	149204.65	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149204. 65, modificado:149 204.65}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	100361	0	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:19 1.57, meta_m odificad a:191.57 }}	ALLE RAYÓN COLONIA VISTA HERMOSA, 62952 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE RAFAEL ALDUCIN Y CALLE DEL DEPOSITO, CALLE AHUEHUET ES CALLE RAYÓN ENTRE CALLE RAFAEL ALDUCIN Y 18 DE JULIO ANTES LLEGAR AL PUENTE COL., lon:- 98.758322 88, lat:18.5046 5172}}	15-03- 2021	13-05- 2021	14920 4.65	149204. 65	1492 04.65	1492 04.65	14920 4.65
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	----	---------	---	----------------	--	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 195	Proyecto de inversión	753694.29	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753694. 29, modificado:753 694.29}}	PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRAULI CO EN TETECALA COLONIA SONORA EN CALLE PISTACHE S - 107855	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TETECAL A	107855	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1 4, direccion:C ALLE PISTACHES COLONIA SONORA, 62624 COLONIA SONORA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE GUANABA NA Y CALLE 29-03- 2021	01-06- 2021	75369 4.29	753694. 29	7536 94.29	7536 94.29	75369 4.29
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	--	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 222	Proyecto de inversión	1268313.4 7	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268313 .47, modificado:126 8313.47}}	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE TETECAL A	107973	0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1, direccion:C ALLE CARRETER A ALPUYECA- GRUTA LOS MANGUIT OS PUEBLO TETECALA, 62620 (meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:87 9.0, meta_m odificad a:879.0 } 12-07- 2021	21-08- 2021	12683 13.47	1268313 .47	1268 313.4 7	1268 313.4 7	12683 13.47
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 227	Proyecto de inversión	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000. 0, modificado:160 000.0}}	REHABILI TACION DE ALUMBR ADO PUBLICO DE TETECALA EN VARIAS COLONIA S DEL MUNICIPI O - 107997	17	Morelos	21	Tetecal a	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniz ación	Sin identifi car	H AYUNTA MIENTO DE TETECAL A	107997	0	{meta1: {unidad _medida :Piezas, meta:16 0.0, meta_m odificada:160.0} }	05-07- 2021	30-08- 2021	16000 0	160000	1600 00	1600 00	16000 0	{geo1: {cve_munic ipio:21, localidad:1, direccion:P UEBLO TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TETECALA., lon:- 99.388096 74, lat:18.7327 7055}}
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	----	--------------	--	------------------	------------------------	---	--------	---	---	----------------	----------------	------------	--------	------------	------------	------------	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301969 536	Proyecto de inversión	2250000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000 .0, modificado:225 0000.0}}	CONSTRU CCION DE 50 CISTERNA S DOMICILI ARIAS - 108839	17	Morelos	9	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTA MIENTO DE HUITZIL AC	108839	0	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C ALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO HUITZILAC, 62510 HUITZILAC, HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ZEMPOALA , CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTA UBICADO AUN COSTADO DEL AUDITORIO , lon:- 99.267423 43, lat:19.0289 3592}}	{meta1: {unidad_medida: :Olla(s) o colocador (es), meta:50 .0, meta_modificada: :50.0}}	17-06- 2021	16-08- 2021	22500 00	2250000	2250 000	2250 000	22500 00
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	--	---	----	---------	---	-----------	--	-----------------------	--------------------	---	--------	---	--	--	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 110	Proyecto de inversión	951952.14	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951952. 14, modificado:951 952.14}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO HIDRAULI CO DE LA CALLE EMILIANO O ZAPATA EN LA COLONIA GABRIEL TEPEPA EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS . - 114562	17	Morelos	6	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	114562	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:89 6.0, meta_m odificad a:896.0} }	01-04- 2021	31-12- 2021	95195 2.14	951952. 14	9519 52.14	9519 52.14	95195 2.14
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	---	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301971 481	Proyecto de inversión	1579204.4 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579204 .44, modificado:157 9204.44}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TO HIDRÁULI CO DE LA CALLE REVOLUCI ÓN 1910 (SECUND ARIA ANTONIO CASO) EN LA COLONIA REVOLUCI ÓN EN EL MUNICIPI O DE CUAUTLA MORELOS - 115794	17	Morelos	6	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	DIRECCI ON GENERA L DE OBRAS PUBLICA S DESARR OLLO URBAN O SUSTEN TABLE Y PROTEC CIÓN AMBIEN TAL	115794	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:16 88.0, meta_m odificad a:1688.0 }}	01-04- 2021	31-12- 2021	15792 04.44	1579204 .44	1579 204.4 4	1579 204.4 4	15792 04.44
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	---	----------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 654	Proyecto de inversión	677836.96	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677836. 96, modificado:677 836.96}}	PAVIMEN TACIÓN CON CONCRET O HIDRAULI CO EN CALLE LIBERTAD - 119426	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE AYALA	119426	0	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:C ALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO APATLACO, 62714 SAN PEDRO APATLACO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE JOSE DE LOS SANTOS Y CALLE DE LOS DOCTORES, CALLE LIBERACION SOBRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRANDO A LA ALTURA DEL PANTEON MU, lon:- 98.958675 79, lat:18.7838 736}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadros, meta:615.0, meta_modificada: :615.0}}	01-03-2021	29-04-2021	677836.96	677836.96	677836.96	677836.96	677836.96
------	---	-------------------------	-----------------------	-----------	--	--	----	---------	---	-------	---	--------------------------	-----------------	--------------------	--------	---	--	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 817	Proyecto de inversión	1414890.4 4	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414890 .44, modificado:141 4890.44}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	119905	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:1, direccion:C ALLE RAYÓN COLONIA VISTA HERMOSA, 62952 AXOCHIAP AN, AXOCHIAP AN MORELOS ENTRE CALLE RAFAEL ALDUCIN Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RAYÓN ENTRE CALLE RAFAEL ALDUCIN Y 18 DE JULIO ANTES LLEGAR AL PUENTE COL. VISTA HERMOSA, lon:- 98.758880 48, lat:18.5046 7418}}	25-03- 2021	17-06- 2021	14148 90.44	1414890 .44	1414 890.4 4	1414 890.4 4	14148 90.44
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	----	---------	---	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301972 941	Proyecto de inversión	2692074.1 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692074 .16, modificado:269 2074.16}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARCELINO VERGARA; CALLE MÚNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS .- 120362	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS	120362	0	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO VERGARA COLONIA DE LA LUZ, 62953 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE MARCELINO VERGARA ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE MATAMOROS COL. DE LA LUZ LOCALIDAD AXOCHAPAN, lon:-98.74961343, lat:18.50649181}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada: 2280.0}}}	26-03-2021	18-06-2021	2692074.16	2692074.16	2692074.16	2692074.16	2692074.16
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	----	---------	---	------------	--	-----------------------------	--------------------	---	--------	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301973 197	Proyecto de inversión	217875.16	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217875. 16, modificado:217 875.16}}	17	Morelos	3	Axochi apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	GOBIER NO MUNICI PAL DE AXOCHI APAN MOREL OS	121063	0	{geo1: {cve_munic ipio:3, localidad:3, direccion:C ALLE DEL VENADO PUEBLO ATLACAHU ALOYA, 62963 ATLACAHU ALOYA, AXOCHIAP AN MORELOS 08-04- 2021 03-05- 2021 21787 5.16 217875. 16 2178 75.16 2178 75.16 21787 5.16	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:21 8.0, meta_m odificad a:218.0} }
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	---	----------------	--	---------------------------	------------------------	---	--------	---	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 228	Proyecto de inversión	1350110.4 5	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350110 .45, modificado:135 0110.45}}	CONSTRU CCION DE PAVIMEN TACION CON CONCRET O HIDRAULI CO EN LA CALLE MAGNOLI AS. COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPI O DE XOCHITEP EC, MORELOS . - 124633	17	Morelos	28	Xochite pec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE XOCHIT EPEC	124633	0	{geo1: {cve_munic ipio:28, localidad:1, direccion:C ALLE MAGNOLIA S COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPE C, XOCHITEPE C {meta1: {unidad _medida :Metros Cuadros, meta:91 0.0, meta_m odificad a:910.0} } MORELOS ENTRE AVENIDA AEROPUER TO Y CALLE CALIFORNI A, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MAGNOLIA S DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPE C, lon:- 99.237071 2, lat:18.8079 7099}}	01-07- 2021	09-08- 2021	13501 10.45	1350110 .45	1350 110.4 5	1350 110.4 5	13501 10.45
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301974 248	Proyecto de inversión	67624.1	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67624.1, modificado:676 24.1}}	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	124721	0	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:C ALLE BRASIL COLONIA EL CALVARIO, 62790 ATLACHOL OAYA, XOCHITEPEC C MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BRASIL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE ATLACHOL OAYA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC , lon:- 99.222777 54, lat:18.7438 8176}}	02-07- 2021	30-08- 2021	67624. 1	67624.1	6762 4.1	6762 4.1	67624 .1
------	---	-------------------------	-----------------------------	---------	---	----	---------	----	------------	--	-----------------------	--------------------	----------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301975 232	Proyecto de inversión	215135.56	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215135. 56, modificado:215 135.56}}	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	128770	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:8, direccion:C ALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTL {meta1: A {unidad _medida :Metros lineales, meta:10 1.6, meta_m odificad a:101.6} } ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRADA POR EL RETORNO EN CALLE 5 DE MAYO Y EN LA SEGUNDA CALLE A LA DERECHA 2 CUADRAS HACIA EL, lon:- 98.917794 39, lat:18.8099 2307}}	05-03- 2021	27-04- 2021	21513 5.56	215135. 56	2151 35.56	2151 35.56	21513 5.56
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301977 739	Proyecto de inversión	1022555.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022555.68, modificado:1022555.68}}	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. DEL LAGO DE LA COMUNIDAD DE ACAMILPA - 138499	17	Morelos	24	Tlaltzapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	138499	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	15-04-2021	04-06-2021	102255.68	1022555.68	1022555.68	1022555.68	102255.68
------	---	-------------------------	-----------------------	------------	---	--	----	---------	----	----------------------	---	--------------	-----------------	---	--------	---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)



2021	3	MOR21 0301977 776	Proyecto de inversión	316725.59	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316725. 59, modificado:316 725.59}}	CONSTRU CIÓN DE PAVIMEN TO CON CONCRET O HIDRÁULI CO EN LA COL. TEHUXTL ERA, MPIO. DE YAUTEPE C, MÓRELOS , CALLE AVENIDA CENTRAL 2DA ETAPA - 138639	17	Morelos	29	Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE YAUTEPE C MOREL OS	138639	0	{geo1: {cve_munic ipio:29, localidad:5, direccion:A VENIDA CENTRAL COLONIA TEHUXTLE RA, 62736 COCOYOC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE TABACHIN SE TOMA LA CARRETER A FEDERAL CUERNAVA CA CUATLIXCO EN DIRECCIÓN CUAUTLA SE PASA YAUTEPEC,, lon:- 98.962228 94, lat:18.8866 8492}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:13 24.0, meta_m odificad a:1324.0 }}	25-01- 2021	25-02- 2021	31672 5.59	316725. 59	3167 25.59	3167 25.59	31672 5.59
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	--------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301978 474	Proyecto de inversión	702625.92	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702625. 92, modificado:702 625.92}}	MANTENI MIENTO EN CARPETA ASFÁLTIC A EN CARRETE RA PRINCIPA L DE TLACOTE PEC - 141993	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	141993	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TLACOTEPE C, 62895 TLACOTEPE C, ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DE LA PATRIA, CALLE AYUNTAMIENTO SE TOMALA CARRETERA AMAYUCA TLACOTEPE CY LLEGANDO ALA POBLACION DONDE, lon:- 98.754010 95, lat:18.8130 403}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1703.4 }}	15-07-2021	03-08-2021	702625.92	702625.92	702625.92	702625.92	702625.92
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	---	---	----	---------	----	----------------------	---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301980 014	Proyecto de inversión	357984.7	17	Morelos	30	Yecapix tla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identi ficar	MUNICI PIO DE YECAPIX TLA	149554	0	{geo1: {cve_munic ipio:30, localidad:1, direccion:C ALLE TABACHINE S BARRIO YECAPIXTL A, 62820 YECAPIXTL A, YECAPIXTL A MORELOS {unidad _medida :Metros lineales, meta:19 2.0, meta_m odificad a:192.0} } ENTRE CALLE AMPLIACIÓ N SANTO TOMAS Y , CONOCIDO COMO AMPLIACIÓ N SANTO TOMÁS ENTRADA SOBRE AV. NACIONAL HASTA CALLE SANTO TOMÁS DEL LADO IZQUIERDO . DO, lon:- 98.858366 7, lat:18.8851 4451}}	23-04- 2021	06-05- 2021	35798 4.7	357984. 7	3579 84.7	3579 84.7	35798 4.7
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------	----	---------	----	----------------	--	---------------------------	------------------------	------------------------------------	--------	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301986 403	Proyecto de inversión	110269.22	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110269. 22, modificado:105 018.31}}	CONSTRU CCION DE DRENAJE SANITARI O CALLE IGNACIO MAYA, LOC. DE ATOTONIL CO, TEPALCIN GO, MORELOS . - 174926	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	174926	0	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO MAYA PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE FRANCISCO NERI, CALLE CARMEN SERDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL BALNEARIO LAS TERMAS, lon:- 98.831206 05, lat:18.6536 8352}}	{meta1: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:49. 4, meta_modificada: a:49.4}}	01-09- 2021	30-09- 2021	10501 8.31	105018. 31	1050 18.31	1050 18.31	10501 8.31
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	---	----	---------	----	------------	--	-----------------------	--------------------	----------------------------	--------	---	---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301988 000	Proyecto de inversión	826776.71	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826776. 71, modificado:826 776.7}}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR GENERAL TRAMO TENERÍA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS -181818	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	181818	0	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TENERIA BARRIO SAN FRANCISCO , 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO, MORELOS ENTRE CALLE TENERIA Y , CALLE OBREGON SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO , lon:- 98.840021 9, lat:18.5922 2064}}	{meta: {unidad_medida: :Metros lineales, meta:30 .0, meta_modificada: a:30.0}}	01-06- 2021	30-06- 2021	82677 6.7	826776. 7	8267 76.7	8267 76.7	8267 6.7
------	---	-------------------------	-----------------------------	-----------	--	--	----	---------	----	------------	--	-----------------------	--------------------	----------------------------	--------	---	--	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301994 226	Proyecto de inversión	105000	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000. O, modificado:988 19.08}}	CONSTRU CCION DE CANAL DE DESAGUE PLUVIAL EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDA D COCOYOT LA A UN COSTADO DE PUENTE VEHICULA R - 206227	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneami ento	Sin identifi car	MUNICI PIO DE COATLA N DEL RIO	206227	0	{geo1: {cve_munic ipio:5, localidad:5, direccion:C ARRETERA FEDERAL LIBRE 166 TRAMO ALPUYECA - GRUTAS KILÓMETR O 32 + 500 PUEBLO COCOYOTL A, 62616 COCOYOTL A, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE MATAMOR OS Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, SE UBICA PASANDO EL PUENTE SOBRE EL RIO , lon:- 99.452654 07, lat:18.7550 2203}}	{meta1: {unidad _medida :Metros lineales, meta:30 .0, meta_m odificad a:30.0}}	14-06- 2021	30-06- 2021	98819. 08	98819.0 8	9881 9.08	9881 9.08	98819 .08
------	---	-------------------------	-----------------------------	--------	---	---	----	---------	---	--------------------	--	---------------------------	------------------------	--	--------	---	---	---	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 244	Proyecto de inversión	3031494.2 8	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031494 .28, modificado:302 3391.04}}	CONSTRU CCION DE BANQUET AS Y GUARNICI ONES EN LA AVENIDA TEHUIXTL A- PUENTE DE IXTLA 2A ETAPA - 209666	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	209666	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1, direccion:A VENIDA TEHUIXTLA - PUENTE DE IXTLA COLONIA JARDINES DE LA HERRADUR A, 62663 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE OLIVO EN LA AVENIDA PRINCIPAL RUMBO A TEHUIXTLA , lon:- 99.314014 74, lat:18.6152 0348}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:64 0.0, meta_m odificada: 640.0} }	03-08- 2021	17-09- 2021	30233 91.04	3023391 .04	3023 391.0 4	3023 391.0 4	30233 91.04
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	--	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301995 370	Proyecto de inversión	1709562.2 3	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709562 .23, modificado:170 2618.99}}	CONSTRU CCION DE BANQUET EAS Y GUARNICI ONES EN LA AVENIDA TEHUIXTL A- PUENTE DE IXTLA 3A ETAPA - 210398	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	MUNICI PIO DE PUENTE DE IXTLA	210398	0	{geo1: {cve_munic ipio:17, localidad:1, direccion:A VENIDA TEHUIXTLA - PUENTE DE IXTLA COLONIA JARDINES DE LA HERRADUR A, 62663 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ABEDUL, CALLE SAUCE RUMBO A LA AVENIDA PRINCIPAL TEHUIXTLA PUENTE DE IXTLA, lon:- 99.313125 85, lat:18.6148 5781}}	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:62 1.0, meta_m odificad a:621.0} }	20-09- 2021	09-11- 2021	17026 18.99	1702618 .99	1702 618.9 9	1702 618.9 9	17026 18.99
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	----	---------	----	--------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---	--------	---	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301996 393	Proyecto de inversión	3188415.6 6	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188415 .66, modificado:318 8415.66}}	17	Morelos	34	Coatet elco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad es	Sin identifi car	AYUNTA MIENTO DE COATET ELCO	213551	0	{meta1: {unidad _medida :Metros Cuadrad os, meta:12 0.0, meta_m odificad a:120.0} }	10-05- 2021	07-08- 2021	31884 15.66	3188415 .66	3188 415.6 6	3188 415.6 6	31884 15.66
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	----	---------	----	----------------	--	-------------------------------------	------------------------	--	--------	---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	----------------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MORELOS  
2018 - 2024



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0301999 432	Acción	43500	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}}	33901 SUBCONT RATA CION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153869	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	153869	0	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:D ADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:- 98.765423, lat:18.784393}}	{meta1: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	05-04-2021	14-05-2021	43500	43500	43500	43500	43500	43500
------	---	-------------------------	--------	-------	--	---	----	---------	----	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	--------	---	---	--	------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 564	Proyecto de inversión	1456639.1 2	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONE S, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456639 .12, modificado:145 6639.12}}	Construcc ión de drenaje sanitario en calle 21 de marzo localidad Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos.	17	Morelos	0	Gobier no de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infrastru ctura Social	Agua y saneami ento	Sin identi ficar	COMISI ON ESTATAL DEL AGUA	MOR- CEAGU A-EST- OP-AD- 48-2020	140	{meta1: {unidad _medida :Metros, meta:14 0.0, meta_m odificad a:140.0} } {geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:8 5, direccion:2 09-11- 2020 23-12- 2020 14566 39.12 1456639 .12 1456 639.1 2 1456 639.1 2 14566 39.12	{meta1: {unidad _medida :Metros, meta:14 0.0, meta_m odificad a:140.0} } {geo1: {cve_munic ipio:11, localidad:8 5, direccion:2 09-11- 2020 23-12- 2020 14566 39.12 1456639 .12 1456 639.1 2 1456 639.1 2 14566 39.12
------	---	-------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	----	---------	---	----------------------------------	---	---------------------------	------------------------	--	--	-----	---	---



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

INFORMACIÓN REPORTADA EL 3ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021 EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DESTINO DEL GASTO (MUNICIPAL Y ESTATAL)

2021	3	MOR21 0302001 578	Proyecto de inversión	5675808	{ff1: {ciclo_recurso:2 021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5675808 .0, modificado:567 5808.0}}	Perforación y equipamiento electromecánico del pozo agrícola Santa Cruz número 2, municipio de Atlatlahucan, Mor	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	OCB-MOR-RTEUR-20-18	200	{meta1: {unidad_medida: :Pozo(s), meta:1. 0, meta_modificada: a:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5 7, direccion:SA ANTA CRUZ, lon:- 98.899175, lat:18.9362 71}}	01-10-2020	31-12-2020	5675808	5675808	5675808	5675808	5675808
------	---	-------------------------	-----------------------	---------	---	--	----	---------	---	------------------------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	---------------------	-----	---	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos