

DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	4	MOR220402056294	Proyecto de Inversión	1000000	(IFI: Eclid_recurso-2021, ramo-33, modalidad-1, prog_pmv-7, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987006.33)	Rehabilitación General de Edificio "F" en la Escuela Primaria 20 de Noviembre	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07-20-0601-2019	213	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:1, Empleado, 62250 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.236648, lat:18.983866])	27-12-2021	20-03-2022	987006.33	987006.33	987006.33	987006.33	684975.94
2022	4	MOR220402056436	Proyecto de Inversión	1000000	(IFI: Eclid_recurso-2021, ramo-33, modalidad-1, prog_pmv-7, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994930.0)	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESTRUCTURA RE 046 EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION LIBERADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA DEL ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	06-20-0603-2019	467	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:1, direccion: Av. del Lic. Benito Juárez 10, Casamiro, 62349 Cuautla, Mor., México, lon:-99.927467, lat:18.660749])	19-11-2021	16-02-2022	994930	994930	994930	994930	858425.6
2022	4	MOR220402056429	Proyecto de Inversión	10000000	(IFI: Eclid_recurso-2021, ramo-33, modalidad-1, prog_pmv-7, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.067, modificado:9997375.54)	Construcción de un Tren de 3 aulas en Estructura RE, Construcción de Techumbre, Construcción de Firma Establecimiento, en Escuela Primaria Las Donatitas Colocio en la Localidad de Santa Rosa Teveta, Municipio de Tlaxiapa del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	24-20-0414-2020	203	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:24, localidad:1, direccion:1, direccion: 62772 10 de Mayo, Mor., México, lon:-99.185752, lat:18.692493])	10-12-2021	24-03-2022	9997375.54	9997375.54	9997375.54	9497506.76	9472513.32
2022	4	MOR220402056441	Proyecto de Inversión	1000000	(IFI: Eclid_recurso-2021, ramo-33, modalidad-1, prog_pmv-7, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:965578.7)	Construcción de Aula Estructura RE 6.048.05, Obra Externos y Colocación de Accesorios, Miglorios y Verederos en Módulo de Sanitarios en la Escuela primaria Raymundo R. Treviño Alvarado en la localidad de Cuernavaca, en el Municipio de Cuernavaca, del estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	07-20-0596-2019	224	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [cve_municipio:7, localidad:5, direccion:5, direccion: 62720 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.245821, lat:18.967828])	27-12-2021	24-03-2022	965578.7	965578.7	965578.7	869020.83	53370.83
2022	4	MOR200301772990	Proyecto de Inversión	3111565.01	(IFI: Eclid_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_pmv-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3111565.01, modificado:311565.36)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ESTADO DE PUEBLA - 125680	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	125660	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60500.0, meta_modificada:60500.0])	(geo: [cve_municipio:8, localidad:5, direccion:5, direccion: AVENIDA ESTADO DE PUEBLA COLUMNA 3 DE MAYO, 6202 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA, MORELOS, ENTRE PRIVADA ACACAY Y CALLE GUERRERO, CALLE SONORA LA OBRA SE REALIZA EN AVENIDA ESTADODE PUEBLA EN LA COLUMNA 3 DE MAYO, lon:-99.212098, lat:18.8707997])	03-08-2020	30-11-2020	3111565.16	3111565.16	3111565.16	3111565.16	3111565.16

2022	4	MOR2020202075863	Proyecto de inversión	5916461.71	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD LAJONILLA DEL SALTO DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DELEGACION MARIANO MATAMOROS. - 59281</p> <p>IFI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcv:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5916461.71, modificado:478800.00</p>	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	59281	0	<p>[geo1: [Eje_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLUMA LASJONILLA DEL SALTO, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE LAUREL, AVENIDA MARIANO MATAMOROS TDMAMOS AUTOPISTA MEXCO, lon--99.242588E, lat:18.907844N]</p>	01-06-2022	30-12-2022	4788000	4788000	4788000	4788000	4788000	
2022	4	MOR2020202075954	Proyecto de inversión	4049903.04	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD LAJONILLA DEL SALTO DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y 30 DE ABRIL, DELEGACION MARIANO MATAMOROS. - 59595</p> <p>IFI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prcv:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4049903.04, modificado:372781.14</p>	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	59595	0	<p>[geo1: [Eje_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y 30 DE ABRIL, CUERNAVACA LASJONILLA DEL SALTO, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CALLE 30 DE ABRIL, TDMAMOS CALLE MARGARITA MAZA DE JUARE, lon--99.240202E, lat:18.9073596N]</p>	01-06-2022	30-12-2022	372781.14	372781.14	372781.14	372781.14	372781.14	
2022	4	MOR2020202088285	Proyecto de inversión	12847999.53	<p>Modernización del sistema de agua potable en la localidad de Amacuzac, municipio de Amacuzac, primera etapa de cuatro.</p> <p>IFI: EjeC_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcv:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6423999.76, modificado:6423999.76, IFI: [EjeC_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcv:74, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:IFE CAPON CERO, monto:6423999.77, modificado:6423999.77]</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CIAGUA-PROAGUA-CP-2022-E4	4750	<p>[meta1: [unidad_medida:litros/metro cuadrado, meta:6692.0, meta_modificada:6692.0]</p>	[geo1: [Eje_municipio:2, localidad:1, direccion:AMACUZAC, lon--99.3708E, lat:18.60154E]	01-07-2022	27-11-2022	12847999.53	12847999.53	12847999.53	12281442.86	12281442.86
2022	4	MOR2020202099519	Proyecto de inversión	2592876.76	<p>Proyecto integral ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la localidad de Tiquilimang, municipio de Tiquilimang, Morelos</p> <p>IFI: EjeC_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcv:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145646.21, modificado:145646.21, IFI: [EjeC_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcv:74, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:IFE, monto:144720.55, modificado:144720.55]</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SHOP-PROAGUA-2022-E7	1842	<p>[meta1: [unidad_medida:Estudio de prevermion, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	[geo1: [Eje_municipio:25, localidad:1, direccion:TUQUILITENA NOO, lon:99.160294E, lat:18.633377E]	01-07-2022	27-11-2022	2592876.76	2592876.76	2592876.76	1764485.76	1764485.76
2022	4	MOR2020202099523	Proyecto de inversión	1991507.63	<p>Proyecto integral ejecutivo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la localidad de Mezquitilla (El Astillero) y La Carpita, municipio de Tiquilimang, Morelos</p> <p>IFI: EjeC_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcv:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103900.46, modificado:103900.46)</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SHOP-PROAGUA-2022-E8	337	<p>[meta1: [unidad_medida:Estudio de prevermion, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	[geo1: [Eje_municipio:25, localidad:1, direccion:LA CARPITA, lon:99.114475E, lat:18.5748722E, geo2: [Eje_municipio:25, localidad:11, direccion:MEZQUITILLA, lon:99.100008E, lat:18.561160E]	01-07-2022	27-11-2022	1991507.63	1991507.63	1991507.63	807773.89	807773.89
2022	4	MOR2020202099722	Proyecto de inversión	2860000.03	<p>Proyecto integral ejecutivo de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de Hueyapan</p> <p>IFI: EjeC_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcv:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462900.08, modificado:462900.08, IFI: [EjeC_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_prcv:74, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:IFE, monto:2397000.95, modificado:2397000.95]</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SHOP-PROAGUA-2022-E12	7352	<p>[meta1: [unidad_medida:Estudio de prevermion, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	[geo1: [Eje_municipio:36, localidad:2, direccion:MEZQUITAN, lon--98.687037E, lat:18.8884744E]	01-07-2022	27-11-2022	2860000.03	2860000.03	2860000.03	1416894.8	1416894.8

2022	4	MOR202020209302	Proyecto de inversión	42934228	<p>(FI: [Eclix_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_g:916.8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.29342282, modificado:4.288116054E7])</p>	<p>Construcción de Banda Perimetral del Terreno y Unidad Académica Departamental Tipo II en Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico ubicado en la localidad de Atachiboyaya del Municipio de</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022-SE-INHEM-FAMSP/2022-EP-002-OP	320	<p>(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])</p>	<p>(geo: [ewe_municipio:7, localidad:1, direccion:Interior Internado Perimetral-CN, Cuauhtémoc, Pánuco, 62400, Cuernavaca, Mor., lon.:92.2209066, lat:18.87679705])</p>	16-05-2022	10-12-2022	42881160.64	42881160.64	42881160.64	23620384.18	23620384.18
2022	4	MOR202020209256	Proyecto de inversión	1025926.93	<p>(FI: [Eclix_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PE, monto:343429.46, modificado:343429.46], (FI: [Eclix_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_g:916.74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682507.47, modificado:682507.47])</p>	<p>Proyecto ejecutivo de agua potable en la localidad de Casahuatán, municipio de Amacuzac.</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PROAGUA-2022-09	1915	<p>(meta: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0])</p>	<p>(geo: [ewe_municipio:1, localidad:3, direccion:CARAHUATLA DE FEBRERO, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Morelos, C.P. 62748, lon.:98.39205648, lat:18.57347453])</p>	01-07-2022	27-11-2022	1025926.93	1025926.93	1025926.93	828307.29	828307.29
2022	4	MOR2020202089495	Proyecto de inversión	323074.85	<p>(FI: [Eclix_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_g:916.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323074.85, modificado:323074.85])</p>	<p>REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA VONSTRIANO CARRANZA (2DA ETAPA)</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022-ECONOMASPROGICEN-LO-E3-OP	0	<p>(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])</p>	<p>(geo: [ewe_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Benito Juárez No. 9, Colonia 5 De Febrero, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Morelos, C.P. 62748, lon.:98.933477, lat:18.8020061])</p>	24-05-2022	21-08-2022	310036.32	310036.32	310036.32	310036.32	150288.85
2022	4	MOR202020209531	Proyecto de inversión	1380677.46	<p>(FI: [Eclix_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PE, monto:690338.73, modificado:690338.73], (FI: [Eclix_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_g:916.74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690338.73, modificado:690338.73])</p>	<p>Proyecto ejecutivo de saneamiento de la localidad de Huautlaco del municipio de Tlaxiahuacan de Zapata, Morelos</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PROAGUA-2022-E9	3729	<p>(meta: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0])</p>	<p>(geo: [ewe_municipio:24, localidad:7, direccion:HUATECALCO, lon.:99.137081, lat:18.6820069])</p>	01-07-2022	27-11-2022	1380677.46	1380677.46	1380677.46	1212996.95	1212996.95
2022	4	MOR202020209540	Proyecto de inversión	1908947.05	<p>(FI: [Eclix_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_g:916.74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954473.52], (FI: [Eclix_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PE, monto:954473.52, modificado:954473.52])</p>	<p>Proyecto ejecutivo de rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Huautlaco y Amilngño, en el municipio de Temascal, Morelos.</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PROAGUA-2022-E10	4439	<p>(meta: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0])</p>	<p>(geo: [ewe_municipio:31, localidad:2, direccion:ANILCO, lon.:98.77148032, lat:18.743556], (geo: [ewe_municipio:31, localidad:3, direccion:HUATECALCO, lon.:98.77628603, lat:18.73571448])</p>	01-07-2022	27-11-2022	1908947.05	1908947.05	1908947.05	1020218.54	1020218.54
2022	4	MOR2020202088483	Proyecto de inversión	5449979.13	<p>(FI: [Eclix_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_g:916.74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724989.56, modificado:2724989.56], (FI: [Eclix_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PE CLIPON CELO, monto:2724989.57, modificado:2724989.57])</p>	<p>Construcción de la primera de cinco etapas de red de alcantarillado sanitario en la localidad de 10 de Abril, municipio de Zautepac.</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-PROAGUA-OP-2022-E5	280	<p>(meta: [unidad_medida:Elemento físico, meta:1.15, meta_modificada:1.15])</p>	<p>(geo: [ewe_municipio:31, localidad:28, direccion:COLONIA 10 DE ABRIL, lon.:99.19379, lat:18.69202])</p>	01-07-2022	27-11-2022	5449979.13	5449979.13	5449979.13	5447160.13	5447160.13

2022	4	MOR202020208651	Adquisición	60000	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_12, modalidad_5, prog_pres_30, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:596240.0)	ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE PROTESIS PARA PACIENTES AMPUTADOS DE INFERIORES DEL CREE DEL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	PCD20221701	9	(meta: [unidad_medida:Otro, meta:9.0, meta_modificada:9.0])	(geot: [ow_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA SALUD S/N, COLONIA FRANS ESCOBITO C.P. 62762, lon_-99.20005, lat:18.84718])	01-01-2022	31-12-2022	596240	596240	596240	596240	596240
2022	4	MOR202020208671	Adquisición	5925534.16	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_12, modalidad_5, prog_pres_40, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5925534.16, modificado:1649265.88)	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE, CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y LUGARES HABITADOS, QUE OPERAN LOS SISTEMAS DE ESTATALES.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS		40	(meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (meta: [unidad_medida:Otro, meta:62742, lon_-98.95988, lat:18.80392])	(geot: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE MARIANITA S/N, FRACCIONAMIENTO CASAS DEL RIO C.P. 62742, lon_-98.95988, lat:18.80392])	01-07-2022	31-12-2022	1649265.88	1649265.88	1649265.88	1649265.88	1649265.88
2022	4	MOR202020208746	Proyecto de Inversión	2158611.89	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158611.89, modificado:2158611.89)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TILTZAPÁN DE ZAPATA	17	Morelos	24	Tliltzapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tliltzapán de Zapata	90466	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:796.33])	(geot: [ow_municipio:34, localidad:7, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO HUATECALCO, 62777 HUATECALCO, TLILTZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA Y CAMINO ANTIGUO A ANATEPEC COLONIA LOMAS DE CORTES, 62480 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA NUEVA SUECIA Y CALLE CAMINO ANTIGUO A ANATEPEC SAN SALVADOR, AVENIDA MEXICO TOMANOS AVENIDA 1, lon_-99.215928, lat:18.65472145])	25-04-2022	03-06-2022	2158611.89	2158611.89	2158611.89	2158611.89	2158611.89
2022	4	MOR202020209459	Proyecto de Inversión	4967173.52	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4967173.52, modificado:492297.21)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LOMAS DE CORTES EL VELADERO DE LAS AVENIDAS CAMINO ANTIGUO A ANATEPEC SAN SALVADOR, MERCY Y NUEVA SUECIA - 6232	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	62322	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0])	(geot: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVA SUECIA MEXICO Y CAMINO ANTIGUO A ANATEPEC COLONIA LOMAS DE CORTES, 62480 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA NUEVA SUECIA Y CALLE CAMINO ANTIGUO A ANATEPEC SAN SALVADOR, AVENIDA MEXICO TOMANOS AVENIDA 1, lon_-99.215928, lat:18.65472145])	01-06-2022	30-12-2022	492297.21	492297.21	492297.21	492297.21	492297.21
2022	4	MOR2020202110738	Proyecto de Inversión	337236.59	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337236.59, modificado:336348.24)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE INDEPENDIENTE Y LEONA VICARIO - 120851	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	120851	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:341.39])	(geot: [ow_municipio:18, localidad:4, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS PUEBLO CUENTEPEC, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRER Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NOROESTE ESTANDO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA CUETECALCATI-HAGA EL NORTE SO, lon_-99.2502095, lat:18.8634848])	12-07-2022	25-08-2022	336348.24	336348.24	336348.24	336348.24	336348.24
2022	4	MOR2020202125757	Proyecto de Inversión	366899.04	(FI: EjeC_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun Programa Municipal, monto:36789.94, modificado:36678.24), (FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:1000.0)	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE TICOCTLI - 388860	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	188860	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:341.39])	(geot: [ow_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE TICOCTLI CDONNA RUEB IBERAMOLLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TIDOC Y ESTANDO SOBRE LA AV. EMILIANO ZAPATA Y FRENTE A AL ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DES, lon_-99.2503864, lat:18.83381259])	01-09-2022	15-10-2022	1000	1000	1000	1000	1000

2022	4	MOR20302110824	Proyecto de Inversión	152085.35	(IFI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_grn_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 152085.35, modificado: 151997.2)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LEANDRO VALLE - 121198	17	Morelos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temuco	121198	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 274.45, meta_modificada: 274.45])	(ipoi: [ow_municipio: 18, localidad: 4, direccion: CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO CUENTEPEC, 6296 CUENTEPEC, TEMICMO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LEANDRO VALLE. ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon: -99.3275486L, lat: 18.86432959])	31-08-2022	18-11-2022	151997.2	151997.2	151997.2	151997.2	151997.2
2022	4	MOR20302110775	Proyecto de Inversión	530584.46	(IFI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_grn_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 530584.46, modificado: 529624.82)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE INDEPENDENCIA OESTE - 120990	17	Morelos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temuco	120990	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 88.0, meta_modificada: 88.0])	(ipoi: [ow_municipio: 18, localidad: 4, direccion: CALLE INDEPENDENCIA OESTE PUEBLO CUENTEPEC, 6296 CUENTEPEC, TEMICMO MORELOS ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y PRIVADA BOZ TEMBEARBE, SE ENCUENTRA UNA CALLE PARALELA HACIA EL NORTE DEL ZOCALO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO OESTE Y VI, lon: -99.3276868, lat: 18.86232455])	12-07-2022	25-08-2022	529624.82	529624.82	529624.82	529624.82	529624.82
2022	4	MOR203021126281	Proyecto de Inversión	861770.09	(IFI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_grn_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 861770.09, modificado: 861370.09)	REHABILITACIÓN DE PUENTE SINGULAR EN JUTEPPEC MORELOS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN CALLE COPIA DE ORO - 251327	17	Morelos	11	Juteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Juteppec	191322	0	(meta: [unidad_medida:Puentes, meta_modificada: 1.0])	(ipoi: [ow_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE COPIA DE ORO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 6355 JUTEPPEC, JUTEPPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE OLUPANES. EL PUENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE COPIA DE ORO APROXIMADAMENTE A 30 METROS DEL LINDEN DE NIÑOS, lon: -99.3723952, lat: 18.86541541])	01-09-2022	31-13-2022	861370.09	860262.03	860262.03	860262.03	860262.03
2022	4	MOR20302114206	Proyecto de Inversión	120000	(IFI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_grn_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 120000.0, modificado: 118999.0)	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBE DE LA CANCHA DE LOS NIÑOS EN CUERNAVACA IGUALADA ACAPATZINGO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ESTANISLAO ROSA JURGIA - 37910	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	137610	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 156.24, meta_modificada: 156.24])	(ipoi: [ow_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN MIGUEL ACAPATZINGO, 6246 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, CARRETERA MEXICO ACAPATZINGO EN DIRECCION A, lon: -99.2224428L, lat: 18.9033488E])	30-07-2022	30-10-2022	118999	118999	118999	35699.7	35699.7
2022	4	MOR203021126311	Proyecto de Inversión	281439.08	(IFI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_grn_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 281439.08, modificado: 281439.08)	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN JUTEPPEC MORELOS EN LA COLONIA PORVENIR EN CALLE MARIA MAGDALENA ESQUINA CALLE SAN MIGUEL, CALLE SANTIAGO ESQUINA CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN ANDRES ESQUINA CALLE SAN FRANCISCO, CALLE PORVENIR ESQUINA CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PORVENIR ESQUINA CALLE MELCHOR OCAMPO. - 191471	17	Morelos	11	Juteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juteppec	191471	0	(meta: [unidad_medida:Conexos no), meta: 6.0, meta_modificada: 6.0])	(ipoi: [ow_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 6257 JUTEPPEC, JUTEPPEC MORELOS ENTRE CALLE ESCOBEDA Y CALLE SAN MANUEL, CALLE SANTIAGO LAS INTERCONEXIONES SE UBICAN EN CALLE MARIA MAGDALENA ESQUINA CALLE SAN MIGUEL CALLE SAN MIGUEL CALLE SANTE, lon: -99.3800292L, lat: 18.92320097])	01-09-2022	31-10-2022	280297.04	280297.04	280297.04	280297.04	280297.04
2022	4	MOR203021124235	Proyecto de Inversión	3974487.03	(IFI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_grn_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3974487.03, modificado: 3974487.03)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL EIDO - 181547	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	181547	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 2042.7, meta_modificada: 1700.0])	(ipoi: [ow_municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE EIDO COLONIA BENTO JUAREZ, 6795 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE VENANCIO JIMENEZ Y CALLE TAPACHINES, AVENIDA TEMICMO LA OBRERA SE REALIZA EN CALLE EIDO CALLE PARALELA A LA AVENIDA TEMICMO VIA PINOP, lon: -99.3903606L, lat: 18.8405834E])	29-04-2022	27-06-2022	3974487.03	3974487.03	3974487.03	3974487.03	3974487.03

2022	4	MOR202032100268	Proyecto de inversión	37664.67	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_grs.A, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37664.67, modificado:377614.61	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO 1ERA ETAPA - 114012	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	114012	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:244.26]]	07-07-2022	21-08-2022	377614.61	377614.61	377614.61	377614.61	377614.61
																	[geo:1: [w: municipio:18, local:847.1, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LA MAUICHE Y PRIVADA VICENTE GUERRERO, PARA LLEGAR A ESTA ESTACION DEL ACALDO DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO ESQUINA CON LAS CALLES MIGUEL HID, lon: -99.2484434, lat:18.864001848]]							
2022	4	MOR202032100297	Proyecto de inversión	351935.64	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_grs.A, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351935.64, modificado:349954.82	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE EMULIANO ZAPATA - 114221	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	114221	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:98.9]]	07-07-2022	20-08-2022	349954.82	349954.82	349954.82	349954.82	349954.82
																	[geo:1: [w: municipio:18, local:847.1, direccion:CALE EMULIANO ZAPATA COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CALLE E JARATA SE ENCUENTRA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA Y ENTRE LA CAL, lon: -99.24611921, lat:18.86760132]]							
2022	4	MOR202032100936	Proyecto de inversión	1833968.34	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_grs.A, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833968.34, modificado:1832475.08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD - 114423	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	114323	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:130.4]]	29-08-2022	16-11-2022	1832475.08	1832475.08	1832475.08	1832475.08	1832475.08
																	[geo:1: [w: municipio:18, local:847.1, direccion:CALE LIBERTAD COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE CUAHUHTEMEC ESTANDO EN EL DÓCALO DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO SE DESPLAZA, lon: -99.24870372, lat:18.86552394]]							
2022	4	MOR202032100942	Proyecto de inversión	976084.21	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_grs.A, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976084.21, modificado:976084.21	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMULIANO ZAPATA - 114413	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	114413	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:737.11]]	29-08-2022	16-11-2022	976084.21	976084.21	976084.21	976084.21	976084.21
																	[geo:1: [w: municipio:18, local:847.1, direccion:CALE EMULIANO ZAPATA COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE E JARATA SE ENCUENTRA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA Y ENTRE LA CAL, lon: -99.24609777, lat:18.86760131]]							
2022	4	MOR202032125647	Proyecto de inversión	458324.73	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_grs.A, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458324.73, modificado:458076.55	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD - 188393	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	188393	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:198.0]]	01-09-2022	16-10-2022	458076.55	458076.55	458076.55	458076.55	458076.55
																	[geo:1: [w: municipio:18, local:847.1, direccion:CALE LIBERTAD COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE RO BRAVO, CALLE CUAHUHTEMEC ESTANDO EN EL DÓCALO DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO SE DESPLAZA, lon: -99.24876379, lat:18.86572999]]							
2022	4	MOR202032100961	Proyecto de inversión	552387.9	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_grs.A, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552387.9, modificado:551797.72	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITAS - 114552	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	114552	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:305.79, meta_modificada:305.79]]	07-07-2022	20-08-2022	551797.72	551797.72	551797.72	551797.72	551797.72
																	[geo:1: [w: municipio:18, local:847.1, direccion:CALE MARGARITAS COLONIA LAJUNO ORTEGA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y CALLE HORTENCIA, CALLE ORTEGA LA CALLE MARGARITAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAJUNO ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR L, lon: -99.25432025, lat:18.86338175]]							

2022	4	MOR220302110198	Proyecto de inversión	500618.09	IFI: Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 500618.09, modificado 498839.26	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE TOMAS OSORIO Y PROLONGACIÓN JUAN CARLOS JARAQUÍN - 31872	17	Morélos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	118173	0	IFI: (meta: [unidad_medida:Piezas, meta: 3.0, meta_modificada: 4.0]) (geo1: [sw_municipio:18, localidad:33, direccion:CALE TOMAS OSORIO COLONA SOLIDARIDAD, 42595 SOLIDARIDAD, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE PALO ORO Y AVENIDA JUAN CARLOS JARAQUIN, PROLONGACION JUAN CARLOS JARAQUIN SE TOMA LA AVENIDAD JUAN CARLOS JARAQUIN Y SE ENCONTRA LA PROLONGA, lon=-99.2661603, lat=18.84897643])	11-07-2022	24-08-2022	498839.26	498839.26	498839.26	498839.26	498839.26
2022	4	MOR220302109868	Proyecto de inversión	504028.11	IFI: Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 504028.11, modificado 503048.23	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALICÓ EN CALLE MIRADOR - 116651	17	Morélos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temexco	116651	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 329.0, meta_modificada: 306.84]) (geo1: [sw_municipio:18, localidad:24, direccion:CALE MIRADOR COLONA BENITO JUAREZ LA MONERA, 42593 BENITO JUAREZ LA MONERA, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GUADALUPE ESTANDO MIRADOR, CALLE VISTA HERENCIA, ESTANDO SOBRE LA AV. LAURO ORTEGA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon=-99.2680369, lat=18.8229709])	08-07-2022	21-08-2022	503048.23	503048.23	503048.23	503048.23	503048.23
2022	4	MOR220302109881	Proyecto de inversión	1024797.53	IFI: Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1024797.53, modificado 1023953.24	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA LA ESPIGA - 236099	17	Morélos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	116609	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0]) (geo1: [sw_municipio:18, localidad:33, direccion:PRIVADA LA ESPIGA COLONA SANTA URSULA, 42595 COLONA SANTA URSULA, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE Y LA PRIVADA ESPIGA SE ENCONTRA SOBRE LA AV. AEROPUERTO DE REFERENCIA LA ESTRELLA VIVERO TIERRA MADRE QUE SE UBICA AL lon=-99.272002, lat=18.86955086])	24-08-2022	11-11-2022	1023953.24	1023953.24	1023953.24	1023953.24	1023953.24
2022	4	MOR220302109472	Proyecto de inversión	122306.92	IFI: Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 122306.92, modificado 121516.24	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ - 115071	17	Morélos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	115071	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 65.0, meta_modificada: 63.8]) (geo1: [sw_municipio:18, localidad:24, direccion:CALE LA PAZ COLONA BENITO JUAREZ LA MONERA, 42599 BENITO JUAREZ LA MONERA, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GARDENAL, CALLE MIRADOR ESTANDO SOBRE LA AV. LAURO ORTEGA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL lon=-99.2684939, lat=18.8236963])	08-07-2022	21-08-2022	121516.24	121516.24	121516.24	121516.24	121516.24
2022	4	MOR220302110508	Proyecto de inversión	426111.88	IFI: Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 426111.88, modificado 424946.85	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADAS 1 DE MAYO Y JUAN SALGADO BRITO - 128629	17	Morélos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	118629	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 220.0, meta_modificada: 5.0]) (geo1: [sw_municipio:18, localidad:33, direccion:CALE 1 DE MAYO COLONA SOLIDARIDAD, 42595 SOLIDARIDAD, TEMEXCO MORELOS ENTRE AVENIDA JUAN CARLOS JARAQUIN Y CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCONTRA POR LA CALLE EMILIANO ZARATE Y ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA SE ENCONTRA POR LA CALLE EMILIANO ZARATE Y ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, lon=-99.2699645, lat=18.86291847])	11-07-2022	24-08-2022	424946.85	424946.85	424946.85	424946.85	424946.85
2022	4	MOR220302108779	Proyecto de inversión	229517.89	IFI: Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pres. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 229517.89, modificado 227854.75	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE LOS ROSAS - 112564	17	Morélos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	112264	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 220.0, meta_modificada: 215.2]) (geo1: [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LOS ROSAS COLONA MORELOS, 42188 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE CHINAMECA Y CALLE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA SE ENCONTRA POR LA CALLE EMILIANO ZARATE Y ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, lon=-99.2699645, lat=18.86291847])	05-07-2022	19-08-2022	227854.75	227854.75	227854.75	227854.75	227854.75

2022	4	MOR20302109558	Proyecto de inversión	922996.9	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.922996.9, modificado.921478.23)	AMPLIACION DE RED ELECTICA EN CALLES 21 DE MARZO, CADAHUATE Y SAN RAMÓN - 115457	17	Morélos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	115457	0	[meta: [unidad_medida:Presal, meta.6.0, meta_modificada.7.0]]	[post: [w: municipio.18, localidad.24, direccion.CALLE DE MARZO COLONIA BENITO JUAREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CAHUAHITES, CALLE OAXACA SE TONABARA LA CALIF GUADALUPE QUE ES PARALELA A LA CALLE OAX, lon.-99.2623450, lat.18.8153784]]	24-08-2022	11-11-2022	921478.23	921478.23	921478.23	921478.23	921478.23
2022	4	MOR20302108790	Proyecto de inversión	284127.26	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.284127.26, modificado.282549.64)]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 112370	17	Morélos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	112370	0	[meta: [unidad_medida:Monex, lineaK, meta.201.0, meta_modificada.200.0]]	[post: [w: municipio.18, localidad.1, direccion.CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 62038 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, lon.-99.2463230, lat.18.8623128]]	05-07-2022	19-08-2022	282549.64	282549.64	282549.64	282549.64	282549.64
2022	4	MOR20302108794	Proyecto de inversión	1910291.4	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1910291.4, modificado.1910291.4)]	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA TLACHCHA, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MOR- 112398	17	Morélos	19	Tepalcitgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tepalcitgo	112398	0	[meta: [unidad_medida:Cancha], meta.947.0, meta_modificada.947.0]]	[post: [w: municipio.19, localidad.2, direccion.CALLE EL PERDIZ BARRO SAN MARTIN, 62030 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE EL PERDIZ Y CALLE GONZALEZ FARAS, LA CANCHA SE ENCUENTRA, lon.-98.84562, lat.18.6007908]]	18-05-2022	16-07-2022	365447.31	1910291.4	365447.31	365447.31	365447.31
2022	4	MOR20302108802	Proyecto de inversión	263565.46	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.263565.46, modificado.262387.24)]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSAS - 112427	17	Morélos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	112427	0	[meta: [unidad_medida:Monex, meta.86.0, meta_modificada.84.0]]	[post: [w: municipio.18, localidad.1, direccion.CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 62038 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULPANE Y CALLE LUNA, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL TULPANE, lon.-99.2369982, lat.18.86157854]]	05-07-2022	29-08-2022	262387.24	262387.24	262387.24	262387.24	262387.24
2022	4	MOR20302109988	Proyecto de inversión	1351120.65	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1351120.65, modificado.1351261.53)]	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CIRUELOS Y PRIVADA GRAGALES - 117106	17	Morélos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	117106	0	[meta: [unidad_medida:Presal, meta.9.0, meta_modificada.10.0]]	[post: [w: municipio.18, localidad.18, direccion.CALLE CIRUELOS COLONIA SANTA URSULA, 62095 COLONIA SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE AEROPUERTO SANTA URSULA Y AVENIDA SANTA URSULA, PRIVADA TACHICHINES AV AEROPUERTO SANTA URSULA Y PERTENECE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA FAC. TESIS, lon.-99.24823815, lat.18.86068538]]	24-08-2022	11-11-2022	1351261.53	1351261.53	1351261.53	1351261.53	1351261.53
2022	4	MOR20302110001	Proyecto de inversión	164500	IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.164500.0, modificado.163900.0)]	REHABILITACION DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HOMALUCO EN CUERNAVACA DE LA IGUAICAND AMPLIACION LAGUNILLA EN CALLE BOLIVIA - 117266	17	Morélos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	117266	0	[meta: [unidad_medida:Monex, lineaK, meta.110.0, meta_modificada.110.0]]	[post: [w: municipio.7, localidad.1, direccion.CALLE BOLIVIA COLONIA AMPLIACION LAGUNILLA, 62039 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE BOLIVIA Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CALLE LAUREL TESHAMOS CALLE LAUREL EN DIRECCION A COLONIA LA LAGUNILLA ENTRONCANDO EN AVENIDA MAR, lon.-99.2463880, lat.18.90815292]]	20-07-2022	30-10-2022	163900	163900	163900	163900	163900

2022	4	MOR20302111260	Proyecto de Inversión	90074.96	(PI: Eje3_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.90074.96, modificado.90069.62)	AMPLIACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE AZALEAS Y PRIVADA AZALEAS- 123149	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	123149	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada.203.47])	(key: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE AZALEAS COLONIA AZTECA, 62588 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE PRIVADERA Y CALLE AZALEAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRIVADERA Y ENTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE LLEVARA A CABO LA AMPLI, lon: -99.24288795, lat: 18.85492113])	05-09-2022	23-11-2022	908369.62	908369.62	908369.62	908369.62	908369.62
2022	4	MOR20302112596	Proyecto de Inversión	767112.49	(PI: Eje3_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.767112.49, modificado.766384.94)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUARTA PRIVADA, 2DA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE DEL HUIJAE - 120674	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	126674	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada.700.0])	(key: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: PRIVADA 4TA PRIVADA COLONIA BUGAMBILIA, 62588 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE ERERRADA 1A Y NICOLAS BRAVO Y CALLE HUIJAE - LA CALLE CUARTA PRIVADA NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BUGAMBILIA, lon: -99.23144451, lat: 18.82946938])	26-07-2022	13-10-2022	766384.94	766384.94	766384.94	766384.94	766384.94
2022	4	MOR20302112652	Proyecto de Inversión	296510.5	(PI: Eje3_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.296510.5, modificado.295751.7)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 103138	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	120138	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada.292.1])	(key: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LOS PRESIDENTES, 62588 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE AMARILLO, RODRIGUEZ Y CALLE NICOLA ENRIQUE RUBIO, BRECHA ADICFI LOPEZ MATEOS UBICANDO LA CAPILLA SAN JUANES TAJADO AVANZANDO UNOS 45 M, lon: -99.23661217, lat: 18.86236492])	12-07-2022	25-08-2022	295751.7	295751.7	295751.7	295751.7	295751.7
2022	4	MOR20302112383	Proyecto de Inversión	909908.78	(PI: Eje3_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.909908.78, modificado.908987.12)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADEIRO - 123255	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	123255	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:5.0])	(key: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO I MADEIRO COLONIA AZTECA, 62588 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOAQUIN ALVAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO PARTENIDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. SEC. TEC. N 4 DE LA COL, lon: -99.23701793, lat: 18.84634343])	05-09-2022	23-11-2022	908987.12	908987.12	908987.12	908987.12	908987.12
2022	4	MOR20302112568	Proyecto de Inversión	1586171.94	(PI: Eje3_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1586171.94, modificado.1585127.4)	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS - 127719	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temexco	127719	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada.939.36])	(key: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE ROSAS COLONIA EL ESTERRO, 62587 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE VOLETAS Y CALLE AMARILLO, CALLE HUIJAE, LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL ESTERRO ENTRENDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL AMANUAL, lon: -99.23707963, lat: 18.82537304])	21-07-2022	08-10-2022	1585127.4	1585127.4	1585127.4	1585127.4	1585127.4
2022	4	MOR20302112652	Proyecto de Inversión	919975.83	(PI: Eje3_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.919975.83, modificado.919045.82)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FICUS - 130098	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temexco	130098	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada.528.0])	(key: [w: municipio: 18, localidad: 2, direccion: CALLE FICUS COLONIA ANGELES, 62587 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE PINOY ALE LA PALMA, CALLE DE NARANJA LA CALLE FICUS SE UBICA ENTRE LA CALLE PALMA Y LA SEGUNDA PRIVADA PALMA DE LA COLONIA ANGELES, lon: -99.33072879, lat: 18.82734805])	26-07-2022	13-10-2022	919045.82	919045.82	919045.82	919045.82	919045.82

2022	4	MOR20202111330	Proyecto de Inversión	302978.83	(FI: Eje de Recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. priv 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 302978.83, modificado: 302978.22)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA AGUADAS - 123469	17	Morélos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temuco	123469	0	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0])	(geo: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: PRIVADA AGUADAS COLONA AZTECA, 62388 TEMUICO, TEMUICO MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y FINCA DE LAS FLORES PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. SEC. TERCERA DE LA COLONIA AZTECA AVANCA UNO 2 Y 4 Hacia el NORT, lon: -99.2402704, lat: 18.8554857])	17-07-2022	27-08-2022	302952.22	302952.22	302952.22	302952.22	302952.22
2022	4	MOR20202112673	Proyecto de Inversión	1084598.76	(FI: Eje de Recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. priv 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1084598.76, modificado: 1083945.3)	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZDA NICOLÁS BRAVO Y CALLE DEL HUAE - 130212	17	Morélos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temuco	130212	0	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta: 8.0, meta_modificada: 12.0])	(geo: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE ZDA NICOLÁS BRAVO COLONIA BUGAMBILIAS, 62388 TEMUICO, TEMUICO MORELOS ENTRE CALLE CUARTA PRIVADA NICOLÁS BRAVO Y SE TOMA LA AVENIDA EMILIANO ZONIN, SE TOMA LA CALLE 4TA PRIVADA NICOLÁS BRAVO Y SE ENCONTRABA LA 2D PR, lon: -99.2323894, lat: 18.8306182])	22-07-2022	13-10-2022	1083945.3	1083945.3	1083945.3	1083945.3	1083945.3
2022	4	MOR20202111366	Proyecto de Inversión	454128.72	(FI: Eje de Recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. priv 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 454128.72, modificado: 453281.82)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA BUGAMBILIAS Y CALLE BUGAMBILIAS - 123627	17	Morélos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temuco	123627	0	(meta: [unidad_medida: Piezas, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0])	(geo: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA AZTECA, 62388 TEMUICO, TEMUICO MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE BELÉM, CALLE PRIMERA ARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA GISELA MOTA DE LA COLONIA AZTECA CAMPO DE LA ACT, lon: -99.2423979, lat: 18.8642924])	14-07-2022	27-08-2022	453281.82	453281.82	453281.82	453281.82	453281.82
2022	4	MOR20202111384	Proyecto de Inversión	409338.29	(FI: Eje de Recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. priv 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 409338.29, modificado: 408542.92)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TLANCALA - 123717	17	Morélos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temuco	123717	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 356.0, meta_modificada: 356.0])	(geo: [w: municipio: 18, localidad: 44, direccion: CALLE TLANCALA COLONIA ETERNA PRIMAVERA, GISSO STERNA PRIMAVERA, TEMUICO MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VERACRUZ, CALLE DISTRITO FEDERAL, LA CALLE TLANCALA SE ENCUENTRAN POR LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE PROGRESO, lon: -99.2602465, lat: 18.8442728])	14-07-2022	27-08-2022	408542.92	408542.92	408542.92	408542.92	408542.92
2022	4	MOR20202111454	Proyecto de Inversión	2204924.62	(FI: Eje de Recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. priv 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2204924.62, modificado: 2203942.83)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTÁLCICO EN CALLE PUEBLA - 123824	17	Morélos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temuco	123824	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1951.80, meta_modificada: 1951.80])	(geo: [w: municipio: 18, localidad: 44, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA ETERNA PRIMAVERA, GISSO STERNA PRIMAVERA, TEMUICO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA URUSUA, CALLE MOHELOS SE UBICA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA URUSUA, lon: -99.2573878, lat: 18.8449779])	07-09-2022	25-11-2022	2203942.83	2203942.83	2203942.83	2203942.83	2203942.83
2022	4	MOR20202112297	Acción	342660	(FI: Eje de Recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. priv 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 342660.00, modificado: 342649.99)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 128260	17	Morélos	18	Temuco	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Temuco	128260	0	(meta: [unidad_medida: Vehículos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo: [w: municipio: 18, localidad: 1, direccion: DISTRITO FEDERAL GASTO INDIRECTO EL PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon: -99.224141, lat: 18.8442773])	11-07-2022	15-12-2022	342649.99	342649.99	342649.99	342649.99	342649.99	

2022	4	MOR20302108818	Proyecto de inversión	403467.23	(FI) Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_presa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 403467.23, modificado 403467.23)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE DE LA BOMBA - 112489	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	112489	0	(lugar): (lugar_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE DE LA BOMBA COLONIA MORELOS, 62818 TEMIXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE SON SOBUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE DARRIEL LA CATOLICA, CALLE NARCISO LA CALLE DE LA BOMBA SE ENCONTRA POR LA CALLE SOBUANA INES DE LA CRUZ Y ENTRE LA, lon: -99.2407477, lat: 18.86049393)	06-07-2022	24-08-2022	403467.52	403467.52	403467.52	403467.52	403467.52
2022	4	MOR20302112325	Proyecto de inversión	1233969.7	(FI) Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_presa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1233969.7, modificado 1233152.64)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOMOGENEO EN PRIVADA DÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 128415	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	128415	0	(lugar): (lugar_municipio: 18, localidad: 1, direccion: PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ACATULPA CENTRO, 62818 TEMIXCO, TEMEXCO MORELOS CUADROS, meta: 757.42, meta_modificada: 761.21)	22-07-2022	09-10-2022	1233152.64	1233152.64	1233152.64	1233152.64	1233152.64
2022	4	MOR20302112055	Proyecto de inversión	346369.22	(FI) Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_presa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 346369.22, modificado 345784.23)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NARCISO MENDOZA - 122278	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	122278	0	(lugar): (lugar_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA CUENTEPEC, 62818 TEMEXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NARCISO MENDOZA, INTANCO POR LA CALLE LEONARDO VALLE Y VICENTE GUERRERO HACIA EL NORTE HASTA TOPAR CON PARED, lon: -99.3278165, lat: 18.86492499)	12-07-2022	25-08-2022	345784.23	345784.23	345784.23	345784.23	345784.23
2022	4	MOR20302111008	Proyecto de inversión	382151.17	(FI) Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_presa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 382151.17, modificado 381571.64)	AMPUACIÓN DE RED DE DRENAJE ELÉCTRICA EN CALLE MAGNOLIA Y MOCTEZUMA - 122312	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	122312	0	(lugar): (lugar_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE MAGNOLIA COLONIA DONA DEL CARMEN, 62818 TEMIXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE MEXAY CALLE MOCTEZUMA, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0)	14-07-2022	27-08-2022	381571.64	381571.64	381571.64	381571.64	381571.64
2022	4	MOR20302112345	Proyecto de inversión	927691.16	(FI) Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_presa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 927691.16, modificado 926848.46)	AMPUACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NICOLAS BRAVO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 28327	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	128522	0	(lugar): (lugar_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CAMPAMENTO MERRANO, 62817 TEMIXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SE ENCUENTRA LIBERADA ENTRANDO POR LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TEMEXCO A LINOS, lon: -99.22621954, lat: 18.85776646)	23-07-2022	09-10-2022	926848.46	926848.46	926848.46	926848.46	926848.46
2022	4	MOR20302108876	Proyecto de inversión	1058479.31	(FI) Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_presa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1058479.31, modificado 1057597.44)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 1ERA ETAPA - 112593	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	112693	0	(lugar): (lugar_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 62818 TEMIXCO, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, lon: -99.24627106, lat: 18.86224977)	22-08-2022	30-10-2022	1057597.44	1057597.44	1057597.44	1057597.44	1057597.44

2022	4	MOR20302111089	Proyecto de inversión	1291827.71	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.229027.71, modificado.129089.34)	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA - 123881	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temisco	122381	0	(g01: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE MOCTEZUMA COLONIA LOMAS DEL CARMEL, 6288 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE DE ABRIL Y CALLE ALLENDE, PROLONGACION DE MINAS LA CALLE MOCTEZUMA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE IGNACIO ALLENDE Y DIZ DE ABRIL EN LA COLONIA, lon=-99.2357045, lat:18.8624432])	05-09-2022	22-11-2022	1290899.14	1290899.14	1290899.14	1290899.14	1290899.14
2022	4	MOR20302111953	Proyecto de inversión	626423.51	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.626423.51, modificado.625732.54)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE COSTA RICA - 120550	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	126550	0	(g01: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE COSTA RICA COLONIA SANTA MONICA, 62590 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE BRASÍ Y CALLE ITALIA, CALLE MEXICO LA CALLE COSTA RICA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA MONICA ENTENDIENDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCIA, lon=-99.2535262, lat:18.8362414])	15-07-2022	28-08-2022	625732.54	625732.54	187719.76	187719.76	187719.76
2022	4	MOR20302111971	Proyecto de inversión	737741.5	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.737741.5, modificado.736894.72)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NARDOOS - 126568	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	126568	0	(g01: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE NARDOOS COLONIA 30 DE ABRIL, 62587 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE 3 DE JUNIO Y CALLE 13 DE MARZO, CALLE PLAZA DE AYAJA SE ENCUENTRA UBICADA ENTENDIENDO POR LA AV. PLAZA DE AYAJA PARALELA A LA CALLE 3 DE JUNIO, lon=-99.239806, lat:18.8165592])	15-07-2022	28-08-2022	736894.72	736894.72	736894.72	736894.72	736894.72
2022	4	MOR20302111979	Proyecto de inversión	417855.29	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.417855.29, modificado.416892.84)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA CHINAMECA - 126586	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	126586	0	(g01: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA CHINAMECA COLONIA 30 DE ABRIL, 62587 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYAJA Y CALLE 10 DE ABRIL, ENTRANDO POR LA AVENIDA PLAZA DE AYAJA, lon=-99.2403966, lat:18.8188876])	15-07-2022	28-08-2022	416892.84	416892.84	416892.84	416892.84	416892.84
2022	4	MOR20302108893	Proyecto de inversión	851031.78	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.851031.78, modificado.850113.82)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS - 127447	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temisco	112747	0	(g01: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ROSAS COLONIA MORELOS, 62588 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TULPINES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMISCO ENTENDIENDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL TULPINES, lon=-99.2367042, lat:18.8616070])	22-08-2022	10-10-2022	850113.82	850113.82	255034.15	255034.15	255034.15
2022	4	MOR20302112020	Proyecto de inversión	818074.9	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.818074.9, modificado.817182.14)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO CHICO - 128784	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temisco	126784	0	(g01: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE RIO CHICO COLONIA 30 DE ABRIL, 6267 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE RIO CHICO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON, CERRADA ROSAS LA CALLE RIO CHICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON ENTRE LA PRIV. RIO CHICO, lon=-99.2354855, lat:18.8576386])	13-07-2022	30-10-2022	817182.14	817182.14	817182.14	817182.14	817182.14

2022	4	MOR202032112051	Proyecto de inversión	1341038.01	<p>(FI: [código_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341038.01, modificado:1340184.92])</p>	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARDOS 1 EN AYATLA.	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	126786	0	<p>([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:863.1, meta_modificada:877.54]])</p>	<p>([geo1: [ow_municipio:18, localid:1, direccion:CALE NARDOS COLONIA 10 DE ABRIL, E2587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 3 DE JUNIO Y CALLE 13 DE MARZO, CALLE PLAN DE AYATLA SE ENCONTRA UBICADA ENTRANDO POR LA AV. PLAN DE AYATLA SE TOMA LA CALLE 3 DE JUNIO, lon--99.23977034, lat:18.81644777])</p>	13-07-2022	20-09-2022	1340184.92	1340184.92	1340184.92	1340184.92	1340184.92
2022	4	MOR202032112465	Proyecto de inversión	931350.67	<p>(FI: [código_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931350.67, modificado:930475.44])</p>	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DEL PINO - 129135	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	129135	0	<p>([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:383.1, meta_modificada:482.92]])</p>	<p>([geo1: [ow_municipio:18, localid:1, direccion:PRIVADA DEL PINO COLONIA CASA BLANCA, E2587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y VICTORIA Y AV. PLAN DE AYATLA SE TOMA LA CALLE 3 DE JUNIO, lon--99.23489304, lat:18.82030062])</p>	03-09-2022	20-11-2022	930475.44	930475.44	279142.63	279142.63	279142.63
2022	4	MOR202032108922	Proyecto de inversión	1173383.84	<p>(FI: [código_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173383.84, modificado:1172148.42])</p>	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICTORIANO HURTGA - 112854	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	112854	0	<p>([meta: [unidad_medida:Piezas,meta:20.0, meta_modificada:11.00]])</p>	<p>([geo1: [ow_municipio:18, localid:1, direccion:PRIVADA DEL PINO COLONIA CASA BLANCA, E2587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELAZQUEZ Y CALLE VICTORIANO HURTGA, PATIENCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. SEC. TEL. N. 4 DE LA COLONIA ATZUCA AVANZA UNO 2.º P., lon--99.24120205, lat:18.86772688])</p>	20-08-2022	07-11-2022	1172148.42	1172148.42	1172148.42	1172148.42	1172148.42
2022	4	MOR202032110532	Proyecto de inversión	490039.04	<p>(FI: [código_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490039.04, modificado:49357.82])</p>	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIVADA DE LOS MANGOS 1A - 119687	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	119687	0	<p>([meta: [unidad_medida:Piezas,meta:3.0, meta_modificada:4.00]])</p>	<p>([geo1: [ow_municipio:18, localid:1, direccion:PRIVADA DE LOS MANGOS 1A COLONIA A LA PALMIRA, E2583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE EDOY Y CALLE PRIVADA LOS MANGOS, PRIVADA JOSE AMARDO SE TOMA CALLA EDOY Y SE ENCONTRA LA PRIVADA MANGOS 1A, lon--99.23000073, lat:18.86770986])</p>	11-07-2022	24-08-2022	49357.82	49357.82	49357.82	49357.82	49357.82
2022	4	MOR202032111118	Proyecto de inversión	793207.6	<p>(FI: [código_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793207.6, modificado:792176.42])</p>	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 122564	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	122564	0	<p>([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:376.0, meta_modificada:364.54]])</p>	<p>([geo1: [ow_municipio:18, localid:1, direccion:PRIVADA DE LOS MANGOS 1A COLONIA A LA PALMIRA, E2583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LUIS PÉREZ Y RETORNO DE PARADISO ESCONDIDO, CALLE PÉREZ SCELQUIVO ESTANDO FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. FEL., lon--99.23211282, lat:18.85923275])</p>	05-09-2022	23-11-2022	792176.42	792176.42	234652.93	234652.93	234652.93
2022	4	MOR202032112058	Proyecto de inversión	984260.76	<p>(FI: [código_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984260.76, modificado:983264.24])</p>	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA CHINAMECA - 126996	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	126996	0	<p>([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:669.0, meta_modificada:695.10]])</p>	<p>([geo1: [ow_municipio:18, localid:1, direccion:PRIVADA CHINAMECA COLONIA 10 DE ABRIL, E2587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYATLA Y PRIVADA LEONA VICARIO FRENTE A LA AVICANTIA DE LA COLONIA 10 DE ABRIL, ENTRANDO POR LA AVENIDA PLAN DE AYATLA, lon--99.24022195, lat:18.81890065])</p>	28-08-2022	15-11-2022	983264.24	983264.24	983264.24	983264.24	983264.24

2022	4	MOR20202112020	Proyecto de inversión	387407.31	(IFI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pris4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387407.31, modificado:386824.41)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIBRIDALCO EN CALLE ROSAS- 128999	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temexco	128999	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.09, meta_modificada:253.68])	(lugar: [lugar:Temexco, direccion:TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE RIO CHICO Y CALLE RIO CHICO LA CALLE ROSAS SE UBICA ENTRE LA CALLE RIO CHICO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, lon:-99.23635496, lat:18.81737547])	18-08-2022	31-08-2022	386824.4	386824.4	386824.4	386824.4	386824.4
2022	4	MOR20202112027	Proyecto de inversión	207862.45	(IFI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pris4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207862.45, modificado:205964.42)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS - 27028	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	127028	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:136.51, meta_modificada:139.25])	(lugar: [lugar:Temexco, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA LAS ANIMAS, ES38 TEMEXCO, MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR LA CALLE BRISAS DE TAMPCO, lon:-99.23274661, lat:18.85036543])	18-07-2022	31-08-2022	206964.42	206964.42	206964.42	206964.42	206964.42
2022	4	MOR20202112028	Proyecto de inversión	685645.71	(IFI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pris4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685645.71, modificado:684877.54)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIBRIDALCO EN CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - 127051	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temexco	127051	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.8, meta_modificada:437.93])	(lugar: [lugar:Temexco, direccion:CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COLONIA LAS ANIMAS, ES38 TEMEXCO, MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR LA AV. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DESPUES DEL PUENTE D, lon:-99.2221814, lat:18.85038988])	18-07-2022	31-08-2022	684877.54	684877.54	684877.54	684877.54	684877.54
2022	4	MOR20202112031	Proyecto de inversión	175698.98	(IFI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pris4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175698.98, modificado:174726.82)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN- 127045	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	127046	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.2, meta_modificada:145.51])	(lugar: [lugar:Temexco, direccion:CALLE SAN JUAN, ES38 SAN AGUSTIN TETIAMA, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y LA CALLE SAN JUAN SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE CAMINO DE, lon:-99.28631088, lat:18.82764398])	18-07-2022	31-08-2022	174726.82	174726.82	0	0	0
2022	4	MOR20202112032	Proyecto de inversión	226404.28	(IFI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pris4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226404.28, modificado:225827.83)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL- 2DA- 127054	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	127054	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:220.87])	(lugar: [lugar:Temexco, direccion:PRIVADA 10 DE ABRIL- 2DA COLONIA SAN AGUSTIN TETIAMA, ES38 SAN AGUSTIN TETIAMA, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y LA PRIVADA 10 DE ABRIL EN LA AV. 10 DE ABRIL Y ES LA 2DA PRIVADA EN EL POBLADO DE SAN AGUSTIN TETIAMA, lon:-99.28633651, lat:18.83033977])	19-07-2022	01-09-2022	225827.83	225827.83	0	0	0
2022	4	MOR20202112033	Proyecto de inversión	241215.52	(IFI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pris4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241215.52, modificado:240642.24)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA VIÑEDOS - 127058	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	127058	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:162.0])	(lugar: [lugar:Temexco, direccion:PRIVADA VIÑEDOS COLONIA SAN AGUSTIN TETIAMA, ES38 SAN AGUSTIN TETIAMA, TEMEXCO MORELOS ENTRE CALLE VIÑEDOS Y LA PRIVADA 16 ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL VIÑEDOS ES LA PRIVADA ATRAVESA LA CALLE PRINCIPAL YA MENCIONADA EN, lon:-99.28527261, lat:18.83340340])	19-07-2022	01-09-2022	240642.24	240642.24	240642.24	240642.24	240642.24

2022	4	MOR20302112034	Proyecto de inversión	120705.07	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN CALLE ACAMARXTLI - 17069	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	127059	0	20-07-2022	07-10-2022	1106188.24	1106188.24	1106188.24	1106188.24	1106188.24
					(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_210705.07, modificado_1106188.24)																	
					(info: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ACAMARXTLI COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62687 TEMISCO, TEMISCO MORELIS ENTRE AVENIDA CALLE ARHUOTLI, CALLE IZCATI, ESTANDO SOBRE LA AV. PUTUNICO USAS CALLES Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PREFABRI, lon=-99.2837377, lat=18.8358064])																	
2022	4	MOR20302112507	Proyecto de inversión	809360.71	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GERANOS - 120217	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	129217	0	25-07-2022	12-10-2022	808476.43	808476.43	242542.93	242542.93	242542.93
					(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_809360.71, modificado_808476.43)																	
					(info: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE GERANOS COLONIA AMPLIACIÓN ADOLFO LOPEZ MATEOS, 62687 TEMISCO, TEMISCO MORELIS ENTRE AVENIDA CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE BUGAMBILIAS Y VIOLETAS LA CALLE GERANOS DE ENCRUENTA ENTRE LAS CALLE BUGAMBILIAS Y LA FRONTERA, lon=-99.2424093, lat=18.8283948])																	
2022	4	MOR20302111567	Proyecto de inversión	27834.55	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CRUZ - 124709	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	124709	0	15-07-2022	28-08-2022	277645.54	277645.54	277645.54	277645.54	277645.54
					(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_27834.55, modificado_277645.54)																	
					(info: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE DE LA CRUZ COLONIA AEROPUERTO, 62509 TEMISCO, TEMISCO MORELIS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO AL AEROPUERTO Y CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CANCUN SE ENCRUENTA ENTRE LA CALLE BUENOS AIRES Y LA AVENIDA LIBRAMIENTO AL AEROPUERTO, lon=-99.2859918, lat=18.82640134])																	
2022	4	MOR20302111571	Proyecto de inversión	31777.27	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES - 124725	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	124725	0	15-07-2022	28-08-2022	316828.72	316828.72	316828.72	316828.72	316828.72
					(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_31777.27, modificado_316828.72)																	
					(info: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HEROES COLONIA AEROPUERTO, 62509 TEMISCO, TEMISCO MORELIS ENTRE CALLE S DE MAYO Y CALLE PLAN DE IGUALA, CALLE OLIVOS LA CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE S DE MAYO Y PLAN DE IGUALA, lon=-99.2647024, lat=18.83165889])																	
2022	4	MOR20302112044	Proyecto de inversión	610305.02	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO - 127087	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	127087	0	19-07-2022	01-09-2022	609521.44	609521.44	609521.44	609521.44	609521.44
					(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_610305.02, modificado_609521.44)																	
					(info: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE MARIANO ABASOLO COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62687 TEMISCO, TEMISCO MORELIS ENTRE CALLE FRANCISCO ALVARO Y AVENIDA SALVADOR ALLENDE, CALLE SE DE SEPTIEMBRE ESTANDO SOBRE LA AV. PUTUNICO USAS CALLES Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PREFABRI, lon=-99.2868609, lat=18.83687662])																	
2022	4	MOR20302112048	Proyecto de inversión	2689787.49	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ITCZCATI - 127091	17	Morelos	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temisco	127091	0	20-07-2022	07-10-2022	2689546.22	2689546.22	2689546.22	2689546.22	2689546.22
					(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_2689787.49, modificado_2689546.22)																	
					(info: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ITCZCATI COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62687 TEMISCO, TEMISCO MORELIS ENTRE CALLE ARHUOTLI, CALLE ARHUOTLI, CALLE ARHUOTLI ESTANDO SOBRE LA AV. EMILIANO ZAPATA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE, lon=-99.2282824, lat=18.8340811])																	

2022	4	MOR2020302112537	Proyecto de inversión	605721.13	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605721.13, modificado:604842.97])	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE AZUCENA - 129328	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	129328	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:83.34]]	[geot: [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA LAS ROSAS, 6286 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VIOLETA 18 CALLE AZUCENA SE ENCRUCERAN ENTRE LAS CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE JACARANDAS COLONIA LAS ROS, lon=-99.2251496, lat=18.82246409]]	20-07-2022	02-09-2022	604842.97	604842.97	604842.97	604842.97	604842.97	604842.97
2022	4	MOR2020302112552	Proyecto de inversión	831070.21	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831070.21, modificado:830275.02])	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 82049	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	120402	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:157.9, meta_modificada:161.7]]	[geot: [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LAS ROSAS, 6286 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL ALEJANDRO VALDES, CALLE 18A VICENTE GUERRERO LA CALLE MARIANO MATAMOROS SE ENCRUCERAN ENTRE LAS CALLE VICENTE GUERRERO, lon=-99.2274956, lat=18.82170954]]	26-07-2022	15-10-2022	830275.02	830275.02	830275.02	830275.02	830275.02	830275.02
2022	4	MOR2020302110503	Proyecto de inversión	872826.49	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872826.49, modificado:871969.62])	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR EMULIANO ZAPATA - 129596	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	119586	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:507.0]]	[geot: [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:ANADADOR EMULIANO ZAPATA COLONIA ALTA PALMIRA, 6286 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMULIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE EMULIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, lon=-99.22758075, lat=18.86905293]]	31-08-2022	18-11-2022	871969.62	871969.62	871969.62	871969.62	871969.62	871969.62
2022	4	MOR202030208995	Proyecto de inversión	145920.26	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145920.26, modificado:145796.42])	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO 18EN ETAPA - 113087	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	113087	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.35]]	[geot: [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS, 6286 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LA ACACIA, CALLE LAMAROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, PARA LLEGAR A ESTA ESTANCO EN EL DISTRITO DE LA COLONIA PUERTO VIEJO EXISTEN CON LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, lon=-99.24956127, lat=18.8641749]]	29-08-2022	16-11-2022	145796.42	145796.42	145796.42	145796.42	145796.42	145796.42
2022	4	MOR2020302112442	Proyecto de inversión	495093.7	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495093.7, modificado:494341.12])	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDULES - 128952	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	128952	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:103.5, meta_modificada:106.2]]	[geot: [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ABEDULES COLONIA LOS SÁLMOS, 6286 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LA ACACIA, CALLE LAMAROS Y LA CALLE ESTA UBICADA PARALELAMENTE A LA AVENIDA PENSADIA A LA ALTURA DEL KM. 84 DE SUR A NORTE, lon=-99.22091796, lat=18.83056645]]	19-07-2022	01-09-2022	494341.12	494341.12	494341.12	494341.12	494341.12	494341.12
2022	4	MOR2020302114664	Proyecto de inversión	610000	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:604700.27])	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ACAPANZINGO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO ENTRE PROLONGACIÓN DIAZ ORDAZ Y CALLE S DE FEBRERO - 138668	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	138668	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:97.8, meta_modificada:97.0]]	[geot: [sw_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN MIGUEL ACAPANZINGO, 62446 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, CARRETERA MEXICO ACAPULCO TOMAMOS AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO EN DIRECCION A, lon=-99.2222013, lat=18.90601798]]	30-07-2022	30-12-2022	604700.27	604700.27	604700.27	604700.27	604700.27	604700.27

2022	4	MOR202032113495	Acción	945509.76	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pria.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945509.76, modificado:945509.76)	332 Servicios de diseño, ingeniería, ingeniería y actividades relacionadas - 134635	17	Morelos	18	Temixco	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Temixco	134035	0	(meta:1, [unidad_medida:SEVICIOS], meta_modificada:1.0)	(geot:1, [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDETERMINADO], meta:1.0, PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.221414, lat:18.845271)	02-05-2022	30-12-2022	945509.76	945509.76	864000.18	864000.18	864000.18	
2022	4	MOR202032113454	Proyecto de inversión	984982.7	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pria.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984982.7, modificado:984982.7)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AREDALES - 128999	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	128999	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:66.0])	(geot:1, [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AREDALES COLONIA LOS SABINOS, 62586 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ACACAHUAS Y CALLE SABINOS, CALLE ALAMOS LA CALLE ABELUIS ESTA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE ACACAHUAS EN LA COLONIA SABINOS, lon: -99.22093772, lat:18.85424998])	02-09-2022	20-11-2022	984104.72	984104.72	295231.41	295231.41	295231.41
2022	4	MOR202032112461	Proyecto de inversión	5720433.29	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pria.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5720433.29, modificado:5720433.29)	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA HONDO AGUILAR, EN LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORE - 129054	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	129054	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:370.45, meta_modificada:370.45])	(geot:1, [sw_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PROF. OTUUCO FERRER TEPALCINGO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MARIANO DIMENZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CASA DIA SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE LA POBLACION DE TEPALCINGO, lon: -98.8469865, lat:18.99250781])	08-06-2022	17-11-2022	3248867.13	5720433.29	3248867.13	3248867.13	3248867.13
2022	4	MOR202032112462	Proyecto de inversión	364127.43	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pria.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364127.43, modificado:363275.21)	REHABILITACION DE RED DE DRENAL EN LA PRIVADA DEL PINO - 129057	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	129057	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:106.4, meta_modificada:99.3])	(geot:1, [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL PINO COLONIA CASA BLANCA, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y ESTANDO FRENTE A AL ENTIDAD MUNICIPAL DE LA ESC. SEC. FED. 2 DE ABRIL DEL CENTRO DEL POBLADO DE ACATLAPA Y SOBRE LA CA. lon: -99.2349005, lat:18.82042058])	19-07-2022	01-09-2022	363275.2	363275.2	363275.2	363275.2	363275.2
2022	4	MOR202032113141	Proyecto de Inversión	270000	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pria.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:36034.00)	REHABILITACION DE SANTARIOS DEL KRIGER SETICOMA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ACAPANTECO, CALLE 5 DE FEBRERO - 132399	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	132399	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.42, meta_modificada:19.42])	(geot:1, [sw_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SAN MIGUEL ACAPANTECO, 62446 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE MARCO MENENDEZ, CALLE 5 DE FEBRERO TOMAOS AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CON DIRECCION AL CENTRO, lon: -99.2307145, lat:18.90460213])	15-07-2022	10-12-2022	260934.02	260934.02	260934.02	260934.02	260934.02
2022	4	MOR20402147594	Proyecto de Inversión	483624.03	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pria.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483624.03, modificado:483624.03)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400206	352	(meta:1, [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1, [sw_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CABRERA A EMILIANO ZAPATA, lon: -99.2389796, lat:18.8619021])	19-07-2022	22-12-2022	483624.03	483624.03	483624.03	145084.21	145084.21
2022	4	MOR202032113744	Proyecto de Inversión	250000	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pria.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:245633.98)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Felipe Neri", Ubicada en la localidad de Ixmiquilpan de la Zona del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT: 170968648.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400186	464	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1, [sw_municipio:7, localidad:1, direccion:Car. de Leandro Valle, Cda. 805, Guadalupe, 62000 Cuernavaca, Mor., lon: -99.23288754, lat:18.91399848])	22-08-2022	22-12-2022	245633.9	245633.9	245633.9	245633.9	73600.17

2022	4	MOR202032136980	Proyecto de inversión	350000	(PI: [estado_recurso:2022, rama:33, modalidad:1, PRG:prgs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:347340.67])	Construcción de sistema de captación de agua pluvial en el jardín de niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400170	15	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[lpo:1 [lpo: municipio:25, localidad:14, direccion:Tepea, Mor., lon:-99.1492290, lat:18.5184511]]	03-08-2022	24-13-2022	347140.67	347140.67	347140.67	347140.67	104143.2
2022	4	MOR202042149498	Proyecto de inversión	14000000	(PI: [estado_recurso:2022, rama:33, modalidad:1, PRG:prgs.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487, modificado:1.398799925])	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA MORELOS - 307645	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	307645	0	[meta:1 [unidad_medida:Piezas, meta:175.0, meta_modificada:175.0]]	[lpo:1 [lpo: municipio:7, localidad:1, direccion:CAJE ALACARANDAS COCONA NUEVA SANTA MARIA, EJIDO CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE FRESNOS, CALLE CENOS, CALLE ALACARANDAS INTERIOR COCONA NUEVA SANTA MARIA CP. 62028 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENT, lon:-99.248163, lat:18.313183]]	01-13-2022	31-12-2022	13987999.25	13987999.25	13987999.25	6316214.66	6316214.66
2022	4	MOR202042149590	Proyecto de inversión	3600000	(PI: [estado_recurso:2022, rama:33, modalidad:1, PRG:prgs.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:1536001.19])	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLAINEPANTLA, MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA - 307703	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	307703	0	[meta:1 [unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0]]	[lpo:1 [lpo: municipio:23, localidad:2, direccion:CAJE CENTENARIO PUEBLO CENTRO TLAINEPANTLA, EJIDO TLAINEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BRAGAS, CALLE CENTENARIO INTERIOR PUEBLO CENTRO TLAINEPANTLA, CP. 62530 TLAINEPANTLA, lon:-98.904504, lat:19.026999]]	01-12-2022	31-12-2022	1536001.19	1536001.19	1536001.19	809418.78	809418.78
2022	4	MOR202042149592	Proyecto de inversión	8500000	(PI: [estado_recurso:2022, rama:33, modalidad:1, PRG:prgs.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8493587.06])	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN - 307735	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	307735	0	[meta:1 [unidad_medida:Elemento lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5]]	[lpo:1 [lpo: municipio:20, localidad:3, direccion:CAJE 22 DE FEBRERO COCONA TEOTITLÁN MORELOS ENTRE CALLE PUEBLO Y CALLE RENA KOCHITL, CALLE DE BUENAVISTA CALLE 22 DE FEBRERO INTERIOR COCONA TEOTITLÁN CENTRO, CP. 62520 TEOTITLÁN, TEOTITLÁN, lon:-99.304821, lat:18.983601]]	01-12-2022	31-12-2022	8493587.06	8493587.06	8493587.06	2594375.52	2594375.52
2022	4	MOR202032149593	Proyecto de inversión	4300000	(PI: [estado_recurso:2022, rama:33, modalidad:1, PRG:prgs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4222904.63])	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE HUIZILAC MORELOS - 307772	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	307772	0	[meta:1 [unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0]]	[lpo:1 [lpo: municipio:9, localidad:1, direccion:CAJE BENTON JUAREZ PUEBLO HUIZILAC, HUIZILAC MORELOS ENTRE CALLE BENTON JUAREZ Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR PUEBLO HUIZILAC CP. 62510 HUIZILAC, HUIZILAC MORELOS ENTRE CALLE, lon:-99.272454, lat:19.026949]]	01-12-2022	31-12-2022	4222904.63	4222904.63	4222904.63	2736804.8	2736804.8
2022	4	MOR202032138151	Proyecto de inversión	350000	(PI: [estado_recurso:2022, rama:33, modalidad:1, PRG:prgs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347061.27])	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400181	169	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[lpo:1 [lpo: municipio:28, localidad:30, direccion:Tepea, Morelos, 62790 Tepepa, Mor., lon:-99.2549466, lat:18.8238548]]	14-09-2022	17-12-2022	347061.27	347061.27	347061.27	347061.27	104118.38

2022	4	MOR22030219311	Proyecto de inversión	260000	(PI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.E1, prog_pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.360000.0, modificado.255436.96)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (2 de Mayo), Ubicado en la localidad de Amayuca, del Municipio de Jamiltepec del Estado de Morelos. CCT:1701N02010.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400349	123	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:10, localid:2, direccion:Av. Calles Cuadros, 62972 Jamiltepec, Mor., lon: -98.7753179, lat:18.71633957])	15-09-2022	18-11-2022	255436.96	255436.96	255436.96	255436.96	130028.26
2022	4	MOR22040219336	Proyecto de inversión	670000	(PI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.E1, prog_pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.670000.0, modificado.665762.65)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "Dr. Laura Ortega Martínez", Ubicada en la localidad de Ocoatlapan, del Municipio de Ocotlán del Estado de Morelos. CCT:1701N00470.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400284	103	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:16, localid:2, direccion:Calle Jalatlaco No. 6, localid:2, Ocoatlapan, Ocoatlapan, Morelos, lon: -98.756673, lat:18.61811269])	23-08-2022	23-10-2022	665762.65	665762.65	665762.65	665762.65	199728.8
2022	4	MOR220402147537	Proyecto de inversión	844623	(PI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.E1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.844623.0, modificado.843291.95)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN N. ÁLVAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT:1701G0048-385906	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	385906	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0], meta_modificada:80.0)	(geo:1, [eve_municipio:8, localid:2, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 3 INTERIOR EN COLONIA DIEZ, 62786 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS INTER CALLE DE LA SALUD Y CALLE PASOS DE LAS ARROJUELAS, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS AVENIDA UNIVERSIDAD 3 INTERIOR COLONIA DIEZ, lon: -99.18878481, lat:18.8483978])	05-12-2022	31-12-2022	843291.95	843291.95	843291.95	843291.95	0
2022	4	MOR220402147544	Proyecto de inversión	2500000	(PI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.E1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2500000.0, modificado.2488896.51)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MAL MORELOS Y FINONA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO DEL MUNICIPIO DE TEMOAC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT:170M0023F-386229	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	386229	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0], meta_modificada:248.0)	(geo:1, [eve_municipio:33, localid:1, direccion:CALE MANGÜEL HUANGÜLO 3 INTERIOR SN PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUANAJUPE VICTORIA, CALLE JUAN AIDAMA CALLE BENITO JUAREZ SN INTERIOR PUEBLO HUANGÜLO CP. 62870 HUAZULCO TEMO, lon: -98.7481057, lat:18.76537033])	05-12-2022	31-12-2022	2488896.51	2488896.51	2488896.51	2488896.51	0
2022	4	MOR220402147547	Proyecto de inversión	118586.2	(PI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.E1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.118586.2, modificado.1175487.87)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE P.E.A. BOLA EN EL MUNICIPIO DE JUTEPEC CUADE DE LA ESCUELA 170M0023F-386478	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	386478	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0], meta_modificada:1300.0)	(geo:1, [eve_municipio:11, localid:1, direccion:AVENIDA PAR VIAL 4 INTERIOR SN COLONIA ATLACOMULCO, 62568 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CAMINO JUTEPEC Y CALLE IFEA DE PAR VIAL, CALLE ANDRES DE TAPA AVENIDA PAR VIAL 4 INTERIOR SN COLONIA ATLACOMULCO CP. 62568 JUTEPEC, lon: -99.20413225, lat:18.90356682])	05-12-2022	31-12-2022	1175487.87	1175487.87	1175487.87	1175487.87	0

2022	4	MOR220402147552	Proyecto de inversión	2132565.46	Mantenimiento de aulas en la escuela secundaria No. 5 PROF. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ MUNICIPIO DE JUTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT1705037D - 38079	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	380739	0	[meta: [unidades_medidas:Metros cuadrados de construcción, meta:2790.0, meta_modificada:2790.0]]	[ipoi: [ov: municipio:11, localidat:1, direccion:AVENIDA PAR VIAL 102 INTERIOR SN COLONA ATLACOMALCO, 6260 JUTEPEC, JUTEPEC, MORELOS ENTRE CALLE DEL HUIE Y CALLE REGINA, CALLE DEL PANTEON AVENIDA PAR VIAL SN NUMERO COLONA ATLACOMALCO CP: 6260 JUTEPEC, JUTEPEC, MORELOS, lon:99.202466, lat:18.8967711]]	05-12-2022	31-12-2022	2132565.46	2132565.46	2132565.46	2132565.46	0
2022	4	MOR220402147556	Proyecto de inversión	280000	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO.4, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIUTLA DEL MUNICIPIO DE MORELOS. CCT 17UBH018C - 386935	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	380955	0	[meta: [unidades_medidas:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0]]	[ipoi: [ov: municipio:12, localidat:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 4 INTERIOR SN COLONA JIUTLA CENTRO, 6260 JIUTLA, JIUTLA, MORELOS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CARRETERA JIUTLA CHINAMECA, AVENIDA UNIVERSIDAD 102, INTERIOR SN COLONA JIUTLA CENTRO, CP: 6260000, lon:99.18401964, lat:18.61616797]]	05-12-2022	31-12-2022	2785195.68	2785195.68	2785195.68	2785195.68	0
2022	4	MOR220402147560	Proyecto de inversión	280000	Mantenimiento de aulas en la escuela secundaria No.1 PROF. FRANCISCO PARRON GARCIA, UBICADA EL MIRAL COLONIA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT 17050001P - 38710	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	38710	0	[meta: [unidades_medidas:Metros cuadrados de construcción, meta:3836.0, meta_modificada:3836.0]]	[ipoi: [ov: municipio:7, localidat:1, direccion:CALLE PERCON 300 INTERIOR SN COLONIA MIRAL, 62720 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE PERCON, INTERIOR COLONIA MIRAL, CP: 62720 CUERNAVACA, CUA, lon:99.2368131, lat:18.93634888]]	05-12-2022	31-12-2022	2796563.07	2796563.07	2796563.07	0	0
2022	4	MOR220402147561	Proyecto de inversión	4497581.58	Mantenimiento de aulas en la escuela secundaria BONIFACIO GARCIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALPUYUCA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT 1705047K - 387497	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	387407	0	[meta: [unidades_medidas:Metros cuadrados de construcción, meta:2342.0, meta_modificada:2342.0]]	[ipoi: [ov: municipio:28, localidat:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLITO ALPUYUCA CENTRO, 62700 ALPUYUCA, NOCHISTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CUAHUATENCOC Y CALLE JORJES GARCERAN, CALLE LAS PALMAS SN INTERIOR SN PUEBLITO ALPUYUCA CENTRO, CP: 62700 ALPUYUCA, NOCHISTEPEC MOREL, lon:99.26, lat:18.74229782]]	05-12-2022	31-12-2022	449845.84	449845.84	449845.84	0	0
2022	4	MOR220402147562	Proyecto de inversión	280000	Mantenimiento de aulas en preparatoria No.1, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT 17UBH018E - 387160	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	387766	0	[meta: [unidades_medidas:Metros cuadrados de construcción, meta:3842.0, meta_modificada:3842.0]]	[ipoi: [ov: municipio:7, localidat:1, direccion:BOULEVARD CUAHUAPAHUAC SN INTERIOR SN COLONIA VICENTE ESTANISLAO CAJIGAL, 62450 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE HELIOTRINO Y CALLE DIVISION DEL SUR, BOULEVARD CUAHUAPAHUAC KM 1.5 COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL CP: 62450, lon:99.1995984, lat:18.9197979]]	05-12-2022	31-12-2022	2796564.65	2796564.65	2796564.65	2796564.65	0

2022	4	MOR20402147564	Proyecto de inversión	103459.51	<p>FFI: Esito_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prg:_piv:3_spo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) CUERNAVACA CCT 1709R2858 - 388452</p>	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA UC. BENITO JUAREZ GARCIA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA CCT 1709R2858 - 388452	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388452	0	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0]]</p>	04-12-2022	31-12-2022	1038230.14	1028230.14	1028230.14	1028230.14	0
2022	4	MOR20402147565	Proyecto de inversión	2285727.22	<p>FFI: Esito_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prg:_piv:3_spo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:2285727.22, modificado:2276702.86)</p>	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.2 FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA CCT 1706S0015 - 388575	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388575	0	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3030.0, meta_modificada:3030.0]]</p>	04-12-2022	31-12-2022	2276702.86	2276702.86	2276702.86	2276702.86	0
2022	4	MOR20402147566	Proyecto de inversión	546176.92	<p>FFI: Esito_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prg:_piv:3_spo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:546176.92, modificado:543176.11)</p>	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DEFENSORES DE LA REPUBLICA, UBICADA EN LA CALIFICADO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC DE CUERNAVACA CCT 1709R2858 - 388735	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388735	0	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:578.0, meta_modificada:578.0]]</p>	05-12-2022	31-12-2022	543176.11	543176.11	543176.11	543176.11	0
2022	4	MOR20402147567	Proyecto de inversión	2860000	<p>FFI: Esito_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prg:_piv:3_spo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:2800000.0, modificado:2786502.04)</p>	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.38 MUNICIPIO DE JUTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT 1705T037W - 388829	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388829	0	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0]]</p>	05-12-2022	31-12-2022	2786502.04	2786502.04	2786502.04	2786502.04	0
2022	4	MOR20402147568	Proyecto de inversión	80000	<p>FFI: Esito_recurso:2022_ramo:33_modidad:1_prg:_piv:3_spo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:80000.0, modificado:897078.54)</p>	MANTENIMIENTO DE AULAS EN VALENTIN GOMEZ FARIS EN CUERNAVACA MORELOS CCT 1705R003F - 388929	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388929	0	<p>[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:226.0, meta_modificada:226.0]]</p>	04-12-2022	31-12-2022	897078.54	897078.54	897078.54	897078.54	0

2022	4	MOR20402147569	Proyecto de inversión	280000	<p>PPF: E026_recurso_2022_ramo_33_modificado1, PPRF_prrs_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:2789657.511</p>	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TALTAPAN DEL MUNICIPIO DE TALTAPAN DEL ESTADO DE MORELOS. CCT:39030009-38069	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infra-estructura Educativa del Estado de Morelos	38069	0	<p>[meta:1] [unidades_medidas:Metros Cuadrados, meta:3838.0, meta_modificada:3838.0]</p>	<p>[geo:1] [ow: municipio:24, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA VAUTEPEC JIUTLA COLONIA PUA DE AYALA, 62700 TALTAPAN, TALTAPAN DE ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLE CALLE CARLOS SAINES DE CORTARI, BOULEVARD AQUILES SERBAN CALLE CARRETERA VAUTEPEC JIUTLA, lno:-- 89.2383278, ltr:18.6776698]</p>	05-12-2022	31-12-2022	2789657.51	2789657.51	2789657.51	2789657.51	0
2022	4	MOR20402147570	Proyecto de inversión	412154.38	<p>PPF: E026_recurso_2022_ramo_33_modificado1, PPRF_prrs_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:412154.38</p>	MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CUERNAVACA. CCT:170N0428-389142	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infra-estructura Educativa del Estado de Morelos	389142	0	<p>[meta:1] [unidades_medidas:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0]</p>	<p>[geo:1] [ow: municipio:7, localidad:1, direccion:CALE TUBIDE INTERIOR DE COLONIA AHUATEPEC, 6300 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENTON JIMENEZ CALLE FRANCISCO RAMIREZ (TUBIDE) EQUINA HIDALGO AHUATEPEC C.P. 62000 CUERNAVACA MORELOS, lno:-- 99.2068295, ltr:18.96799965]</p>	04-12-2022	31-12-2022	409498.34	409498.34	409498.34	409498.34	0
2022	4	MOR20402139558	Proyecto de inversión	550000	<p>PPF: E026_recurso_2022_ramo_33_modificado1, PPRF_prrs_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:546721.081</p>	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infra-estructura Educativa Morelos	400271	726	<p>[meta:1] [unidades_medidas:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	<p>[geo:1] [ow: municipio:6, localidad:1, direccion:País Grande, Cuautla, 62147 Cuautla, Mor., lno:-- 98.9491828, ltr:18.83499988]</p>	23-08-2022	23-12-2022	546721.08	546721.08	546721.08	546721.08	257238.3
2022	4	MOR20402139569	Proyecto de inversión	250000	<p>PPF: E026_recurso_2022_ramo_33_modificado1, PPRF_prrs_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248910.931</p>	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infra-estructura Educativa Morelos	400303	455	<p>[meta:1] [unidades_medidas:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	<p>[geo:1] [ow: municipio:6, localidad:1, direccion:Benito Juárez 9, 5 de Febrero, 62148 Cuautla, Mor., lno:-- 98.9491828, ltr:18.8295194]</p>	23-08-2022	23-12-2022	248910.93	248910.93	248910.93	248910.93	74671.28
2022	4	MOR20402141100	Proyecto de inversión	200000	<p>PPF: E026_recurso_2022_ramo_33_modificado1, PPRF_prrs_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:195093.181</p>	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infra-estructura Educativa Morelos	400238	167	<p>[meta:1] [unidades_medidas:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	<p>[geo:1] [ow: municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 10 DE MAYO N.I.M. EXT. 11, Subepc., Jimenez, lno:-- 99.1655353, ltr:18.88638513]</p>	03-08-2022	24-12-2022	195093.18	195093.18	195093.18	180954.07	180954.07
2022	4	MOR20402143939	Proyecto de inversión	840000	<p>PPF: E026_recurso_2022_ramo_33_modificado1, PPRF_prrs_2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:832637.491</p>	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RED DE ATARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANENECUILCO MUNICIPIO DE AYALA MORELOS - 263249	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	263249	0	<p>[meta:1] [unidades_medidas:Kilomet ro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8]</p>	<p>[geo:1] [ow: municipio:4, localidad:1, direccion:CALE DE LAS FLORES PUEBLO ANENECUILCO CENTRO, 62700 ANENECUILCO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE BAMBURILAS Y CALLE DIVISION DEL SUR, CALLE POPENENR CALLE DE LAS FLORES INTERIOR PUEBLO ANENECUILCO CENTRO, C.P. 62700 ANENECUILCO, AYLA, lno:-- 98.981382, ltr:18.7696313]</p>	15-11-2022	31-12-2022	832637.49	832637.49	832637.49	4158317.74	4158317.74

2022	4	MOR2020270208830	Proyecto de inversión	1542341.13	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1542341.13, modificado.1541484.79)	PAVIMENTACIÓN CON HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LAS ROSAS - 112546	17	Morélos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	112546	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.10510, meta_modificada.1235.17])	(gpo1: [lve_municipio.18, localidad.1, direccion PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 62188 TEMIXCO, TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE ROSAS Y FRANKA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE DELIRADO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLON-09-2457508, lve18.86238741])	22-08-2022	30-10-2022	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79
2022	4	MOR2020270217273	Proyecto de inversión	150000	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.150000.0, modificado.148892.38)	Construcción de Muro de Contención en Carretera de los Múltiples, Construcción de Baranda Perimetral, y Rehabilitación General en la Escuela Primaria Justo Sierra, Ubicada en la localidad de Huixtla, del Municipio del Estado de Morelos, CCT: 17090200	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400339	145	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(gpo1: [lve_municipio.19, localidad.1, direccion Miguel Hidalgo 11, 62423 Huixtla, Mor., lve.09.92562020, lve18.63941578])	26-08-2022	17-12-2022	148892.38	148892.38	148892.38	148892.38	44668.71	
2022	4	MOR2020270211705	Proyecto de inversión	20000	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.20000.0, modificado.34509.91)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400340	118	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(gpo1: [lve_municipio.8, localidad.4, direccion Narciso Mendoza 15, Amatlan, 62760 Tenayuca, Mor., lve.09.2047988, lve18.81368224])	14-09-2022	17-12-2022	24509.91	24509.91	24509.91	24509.91	73512.17	
2022	4	MOR20202702113118	Proyecto de inversión	50601.13	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.50601.13, modificado.504163.33)	Rehabilitación General y Establación de Tatu Para Protección en Secundaria No. 10	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400309	333	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(gpo1: [lve_municipio.7, localidad.1, direccion Nicolás Bravo 10, San Miguel Acapulcotepec, 62447 Cuernavaca, Mor., lve.09.22351378, lve18.80404952])	19-09-2022	23-12-2022	504163.33	504163.33	504163.33	504163.33	260903.84	
2022	4	MOR2020270214532	Proyecto de inversión	430000	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.430000.0, modificado.425852.4)	CONSTRUCCIÓN DE RES DE ALCANTARILLADO SANTIAGO PRIMERA ETAPA EN SAN GABRIEL LAS PALMAS MUNICIPIO DE AMACLUZAC MORELOS- 85517	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	95517	0	(meta: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(gpo1: [lve_municipio.1, localidad.8, direccion CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUEZ PUEBLO SAN GABRIEL LAS PALMAS CENTRO, 2946 DE FEBRERO, MATAMOROS Y CALLE EMILIO BIAN PALACIOS, CALLE NIÑOS HERÓES CALLE JOSEFA ORTIZ DE ROMANIGUEZ INTERIOR PU, lve.09.346646, lve18.8136246])	15-11-2022	31-12-2022	425852.4	425852.4	425852.4	221336.69	221336.69	
2022	4	MOR2020270214523	Proyecto de inversión	4799217.15	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.4799217.15, modificado.4799217.15)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MACATLÁN MORELOS - 95566	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	95546	0	(meta: [unidad_medida:Personas, meta.60.0, meta_modificada.60.0])	(gpo1: [lve_municipio.15, localidad.1, direccion CALLE MACATLAN PALPAN PUEBLO MACATLAN, 62002 TLAXIAPAN, CACAHUAPAN, CALLE CANTARRANAS CALLE MACATLAN PALPAN INTERIOR PUEBLO MACATLAN, CP. 62008 MIACA, lve.09.332352, lve18.773836])	15-11-2022	31-12-2022	4774504.91	4774504.91	4774504.91	3277901.44	3277901.44	

2022	4	MOR202042141534	Proyecto de Inversión	150000	TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PALO GRANDE MUNICIPIO DE TLAZUQUILTEMANGO MORELOS.- 95533	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	95533	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 325.0], meta_modificada: 325.0]	[geo: [lw_municipio: 20, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO RANCHERÍA PALO GRANDE, TLAZUQUILTEMANGO MORELOS ENTRE Y CALLE COLIBRI, CALLE LAS AGUILAS CALLE HERIVOS, CP. 42084 DE LA LOCALIDAD PALO GRANDE MUNICIPIO DE TLAZUQUILTEMANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE, lsn- 99.148287, lat: 18.597762]]	15-11-2022	31-12-2022	1499446.76	1499446.76	1499446.76	97049.4	97049.4
2022	4	MOR202042141536	Proyecto de Inversión	7900782.85	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COATELCO MUNICIPIO DE COATELCO SEGUNDA ETAPA.- 95611	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	95611	0	[meta: [unidad_medida:Kilometros lineal, meta: 4.6, meta_modificada: 4.6]	[geo: [lw_municipio: 34, localidad: 1, direccion: CALLE DE LA AMARGURA PUEBLO COATELCO CENTRO, ENTRE COATELCO CENTRO, COATELCO MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE DE LA AMARGURA INTERIOR PUEBLO COATELCO CENTRO, CP. 62068 COATELCO, lsn- 99.126686, lat: 18.726758]]	15-11-2022	31-12-2022	7726782.26	7726782.26	7726782.26	2701361.97	2701361.97
2022	4	MOR2020302119544	Proyecto de Inversión	35000	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400263	253	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0]	[geo: [lw_municipio: 31, localidad: 1, direccion: Venustiano Carranza 4, Benito Juárez, C/702, Zaragoza de Hidalgo, Mor., lsn- 99.184099, lat: 18.6273817]]	23-08-2022	23-12-2022	349825.64	349825.64	349825.64	104947.69	104947.69
2022	4	MOR2020302119554	Proyecto de Inversión	25000	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400372	39	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0]	[geo: [lw_municipio: 24, localidad: 2, direccion: Pueblo Nuevo, Mor., lsn- 99.130912, lat: 18.6991425]]	19-09-2022	24-12-2022	226712.17	226712.17	226712.17	226712.17	13304.83
2022	4	MOR2020302119952	Proyecto de Inversión	60000	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (En Servicio de Usat Maten), Ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Miraflores del Estado de Morelos. CCT: 170DND456	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400259	94	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0]	[geo: [lw_municipio: 15, localidad: 2, direccion: No Reeducación Sur 55, Centro, C/2600 Miraflores, Mor., lsn- 99.10912232, lat: 18.7676939]]	15-08-2022	16-12-2022	594509.01	594509.01	594509.01	594509.01	398161.9
2022	4	MOR2020302119546	Proyecto de Inversión	90000	Construcción de Módulo de Sanitarios y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400259	305	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0], meta_modificada: 1.0]	[geo: [lw_municipio: 31, localidad: 1, direccion: Centro, C/2780 Zaragoza, Mor., lsn- 99.189898, lat: 18.6543254]]	23-08-2022	23-12-2022	896574.63	896574.63	896574.63	896574.63	0

2022	4	MOR20302119549	Proyecto de inversión	440000	<p>(PI: E026_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pR06_pR07, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:437054.12)</p>	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400302	184	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[gpo:1: [municipio:6, localidad:1, direccion:Av Insurgentes 700, Cuautlilla, 62749 Cuautla, Mor., lon: -98.94483292, lat:18.83555689]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	437054.12	437054.12	437054.12	437054.12	347280.86
2022	4	MOR20302119551	Proyecto de inversión	1044000	<p>(PI: E026_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pR06_pR07, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1037216.89)</p>	Construcción de Pórtico, Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Ma. Elvira Chaves"	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400223	106	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[gpo:1: [municipio:6, localidad:1, direccion:Av Reforma 567, Guadalupe Victoria, 62746 Cuautla, Mor., lon: -98.94559839, lat:18.82951269]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	1037216.89	1037216.89	1037216.89	1037216.89	31165.07
2022	4	MOR20302119556	Proyecto de inversión	200000	<p>(PI: E026_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pR06_pR07, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198984.75)</p>	Rehabilitación General en el "Centro de Atención Múltiple No. 11", ubicado en la localidad del Ejemplado Municipal del Municipio de Cuautla del Estado de Morelos. CCT:170M0018E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400264	28	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[gpo:1: [municipio:6, localidad:30, direccion:Del Ejemplado, 62754 Cuautla, Mor., lon: -98.86881031, lat:18.78419109]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	198984.75	198984.75	198984.75	198984.75	0
2022	4	MOR20302119561	Proyecto de inversión	500000	<p>(PI: E026_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pR06_pR07, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495256.29)</p>	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400200	186	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[gpo:1: [municipio:17, localidad:30, direccion:Puerto de Ixtla, 62660 Puente de Ixtla, Mor., lon: -98.32283396, lat:18.62975573]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	495256.29	495256.29	495256.29	495256.29	148576.89
2022	4	MOR20302119580	Proyecto de inversión	550000	<p>(PI: E026_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pR06_pR07, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:544411.83)</p>	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400224	283	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[gpo:1: [municipio:6, localidad:1, direccion:Puerto de Ixtla, 62660 Puente de Ixtla, 62744 Cuautla, Mor., lon: -98.96049458, lat:18.81349054]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	544411.83	544411.83	544411.83	544411.83	163329.55

2022	4	MOR20302119587	Proyecto de inversión	560000	<p>[P]: [Educ_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, PPRG_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.560000.0, modificado.55854.6]</p>	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	455	<p>[meta]: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]</p> <p>[geo]: [ow_municipio.6, localidad.1, direccion.Esc. Prim. Resolución Tercer Matutino, Esc. Prim. Juan Barriles Tercer Cuadrados, Av. del Lit. Vespertino, Cuernavaca, 62749 Cuatla, Mor., lon=-98.9045163, lat=18.85133598]</p>	23-08-2022	23-12-2022	55854.6	55854.6	55854.6	55854.6	243046.57	
2022	4	MOR20302119592	Proyecto de inversión	550000	<p>[P]: [Educ_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, PPRG_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.560000.0, modificado.540241.0]</p>	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400272	87	<p>[meta]: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]</p> <p>[geo]: [ow_municipio.17, localidad.1, direccion.Aguilón Maguey 59, Morelos, 62050 Puerto de Ixta, Mor., lon=-99.32226538, lat=18.62846249]</p>	23-08-2022	23-12-2022	540241	540241	540241	540241	0
2022	4	MOR20302119586	Proyecto de inversión	650000	<p>[P]: [Educ_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, PPRG_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.550000.0, modificado.66037.3]</p>	Rehabilitación general y colocación de malla ciclónica en la escuela secundaria técnica no. 44, ubicada en la localidad de Lomas de Ahuatlan, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT.170705020.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400209	392	<p>[meta]: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]</p> <p>[geo]: [ow_municipio.7, localidad.142, direccion.Lomas de Ahuatlan, 7 Veredas de Ahuatlan, 62130 Fraccionamiento Lomas de Ahuatlan, Mor., lon=-99.2592305, lat=18.95228863]</p>	25-07-2022	13-08-2022	64037.3	64037.3	64037.3	64037.3	523491.18
2022	4	MOR20302119599	Proyecto de inversión	400000	<p>[P]: [Educ_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, PPRG_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.400000.0, modificado.387416.93]</p>	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400258	218	<p>[meta]: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]</p> <p>[geo]: [ow_municipio.11, localidad.1, direccion.La Paz 14, Vivienda Guerrero, 62070 Amatepec, Mor., lon=-99.2382395, lat=18.90925534]</p>	03-08-2022	24-12-2022	387416.93	387416.93	387416.93	387416.93	315866.27
2022	4	MOR20302119594	Proyecto de inversión	450000	<p>[P]: [Educ_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, PPRG_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.400000.0, modificado.448003.94]</p>	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Profa. Celia Muñoz Escobar	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400305	69	<p>[meta]: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]</p> <p>[geo]: [ow_municipio.12, localidad.8, direccion.Vivienda Guerrero SAC, Pueblo Amatepec, 62919 Pedro Amatepec, Mor., lon=-99.1758278, lat=18.59589853]</p>	23-08-2022	23-12-2022	448003.94	448003.94	448003.94	448003.94	134401.18

2022	4	MOR20302119598	Proyecto de inversión	50000	<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prjs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.498090.0, modificado.498090.2]</p>	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400273	502	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]</p> <p>[geo1: [lve_municipio:17, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho, Cuadalupe Victoria, 0260 Puente de Ixtla, Mor., lat:19.31852526, lon:118.62089276]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	498090.2	498090.2	498090.2	498090.2	0
2022	4	MOR20302119619	Proyecto de inversión	40000	<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prjs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.40000.0, modificado.39365.96]</p>	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400348	116	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]</p> <p>[geo1: [lve_municipio:17, localidad:1, direccion:México 11, Norte, 62665 Puente de Ixtla, Mor., lat:19.32285516, lon:118.63048423]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	39365.96	39365.96	39365.96	39365.96	118075.79
2022	4	MOR20302119623	Proyecto de inversión	80000	<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prjs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.80000.0, modificado.79744.33]</p>	Construcción de un Muro de Contención y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400348	219	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]</p> <p>[geo1: [lve_municipio:12, localidad:1, direccion:Carretera, Centro, 62950 Tehuacan, Mor., lat:18.55532556]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	79744.33	79744.33	79744.33	79744.33	0
2022	4	MOR20302119625	Proyecto de inversión	80000	<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prjs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.80000.0, modificado.57219.22]</p>	Rehabilitación General y Construcción de Barde Perimetral en Jardín de Niños, (original indígena Nochiuli)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400333	20	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]</p> <p>[geo1: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cauchohemo, 62757 Cuatla, Mor., lon:108.5279502, lat:18.8684952]]</p>	23-08-2022	23-12-2022	57219.22	57219.22	57219.22	57219.22	173165.79
2022	4	MOR20302119711	Proyecto de inversión	50000	<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prjs.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.50000.0, modificado.49910.84]</p>	Rehabilitación en Primaria "18 de Marzo", Ubicada en la localidad de Poblado de Tlalmanalco, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT.1709W0323W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400275	344	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]</p> <p>[geo1: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Carretera Federal 401, Tlalmanalco, 62170 Cuernavaca, Mor., lon:101.84379988, lat:18.94673811]]</p>	14-09-2022	17-12-2022	49910.84	49910.84	49910.84	49910.84	148799.25

2022	4	MOR2020302137754	Proyecto de inversión	350000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", Ubicada en la localidad de Tepetzingo, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos. CCT: 1709M556A	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400307	377	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [eve_municipio:8, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata, Cuachitlan, 67368 Chicomuc, Mor., lon:-99.17389924, lat:18.78647192]]	14-09-2022	17-12-2022	347091.93	347091.93	347091.93	347091.93	104127.58
2022	4	MOR2020302137729	Proyecto de inversión	400000	Rehabilitación General, en el Jardín de Niños, (C/ra Juana Inés de la Cruz	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400204	92	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [eve_municipio:28, localidad:5, direccion:Tercero Cuarravaca Km. 02.5, Francisco Villa, 62790 Xochitlan, Mor., lon:-99.23383899, lat:18.80024887]]	14-09-2022	17-12-2022	393992.97	393992.97	393992.97	393992.97	118375.89
2022	4	MOR2020302137730	Proyecto de inversión	350000	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (C/ava de Querega	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400295	44	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [eve_municipio:28, localidad:5, direccion:Tercero Cuarravaca Km. 02.5, Francisco Villa, 62790 Xochitlan, Mor., lon:-99.24412999, lat:18.78839684]]	14-09-2022	17-12-2022	346530.95	346530.95	346530.95	346530.95	103959.29
2022	4	MOR2020302137740	Proyecto de inversión	580000	Rehabilitación General en la Escuela "Telescondania	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400297	228	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [eve_municipio:28, localidad:6, direccion:Av Independencia 8, San Francisco, 62795 Xochitlan, Mor., lon:-99.19787125, lat:18.785583]]	14-09-2022	17-12-2022	564252.15	564252.15	564252.15	564252.15	169275.85
2022	4	MOR2020302134460	Proyecto de inversión	500000	Rehabilitación General en la Primaria "Lázaro Cárdenas del Río", Ubicada en la Localidad Valle Bonito, del Municipio de Puente de Ixta del Estado de Morelos. CCT: 1709M0099A	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400215	50	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [eve_municipio:17, localidad:65, direccion:Municipio de Puente de Ixta, Mor., lon:-99.34576269, lat:18.64349797]]	05-10-2022	05-10-2022	497504.16	497504.16	497504.16	497504.16	459667.55

2022	4	MOR202020113471	Proyecto de inversión	50000	Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple, Localidad Tlaxiopo, del Municipio de Puente de Ixta del Estado de Morelos. CCT: 170M0009X	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400257	19	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [wv_municipio:17, localidad:7, direccion:Municipio de Puente de Ixta, Mor., lon:99.2800976, lat:18.4950101]]	22-08-2022	22-12-2022	499279.4	499279.4	499279.4	499279.4	365288.62
2022	4	MOR202020113477	Proyecto de inversión	25000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Escuela Nacional", Ubicada en la Localidad Los Solitos, del Municipio de Puente de Ixta del Estado de Morelos. CCT: 170M00032P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400142	24	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [wv_municipio:1, localidad:2, direccion:Carretera del Road, Capares, Mor., lon:99.3443242, lat:18.5735885]]	22-08-2022	22-12-2022	249108.14	249108.14	249108.14	249108.14	0
2022	4	MOR202020113478	Proyecto de inversión	74000	Construcción de Aula Distinta en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400185	92	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [wv_municipio:2, localidad:8, direccion:Calle las Flores, Mor., lon:98.9382736, lat:18.8882485]]	22-08-2022	22-10-2022	732080.62	732080.62	732080.62	732080.62	480180.9
2022	4	MOR202020115109	Proyecto de inversión	341945	Construcción de Banda Perimetral en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 04. Ubicado en la Localidad de Casasco del Municipio de Cuicatlan del Estado de Morelos. CCT: 17EC0004N	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400184	2100	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [wv_municipio:6, localidad:142, direccion:Carretera Cuautla 57n, Casasco, Mor., lon:98.9558132, lat:18.8510773]]	22-08-2022	22-12-2022	338155.98	338155.98	338155.98	228322.14	228322.14
2022	4	MOR2020201129771	Proyecto de inversión	1384790.07	CONSTRUCCION DE FUNDAMENTOS CON CONCRETO HORMIGADO EN JUTEPEC, MORELOS EN LA COLONIA AMANECAN BUGAMBILIAS EN CALLE PASEO DEL CANAL - 207655	17	Morelos	11	Ixtapuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ixtapuc	207651	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.0, meta_modificada:843.0]]	[gpo1: [wv_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL CANAL INTERIOR SIN COLONIA AMANECAN BUGAMBILIAS, 425377 JUTEPEC, JUTEPEC, MORELOS, ENTRE CALLE PASEO DE LOS GRANADOS Y CALLE CALIF GRANADOS, CALIF GRANADOS, CALLE PASEO DEL CANAL ENTRE LA CALLE PASEO DE LOS GRANA, lon:99.28992246, lat:18.9094991]]	01-09-2022	31-12-2022	0	0	0	0	0
2022	4	MOR2020201131546	Proyecto de inversión	170972.5	habilitación de Módulos Sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 09, Ubicado en la Localidad de Jutiapucan del Estado de Morelos. CCT: 17EC00011X	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400218	739	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [wv_municipio:2, localidad:1, direccion:equina con, Bachilleres 6 Del Rey, Exhacienda del Rey, E2860 Aguacatlan, Mor., lon:98.8912564, lat:18.9320057]]	22-08-2022	22-12-2022	170972.38	170972.38	170972.38	158875.14	51291.71

2022	4	MOR2020302138915	Proyecto de inversión	750000	(FI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidadI, prog_pncv7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746741.27)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400383	438	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [lve_municipio:24, localid:13, direccion:Carretera Tzucuba Rd. Sanfilan Río - Reforma, lon:-99.853096, lat:18.69914])	15-09-2022	13-12-2022	746741.27	746741.27	746741.27	649656.73	648656.73
2022	4	MOR2020302137002	Proyecto de inversión	320000	(FI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidadI, prog_pncv7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:309671.22)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Ella Osorio de Salazar), Ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Coahuila del Estado de Morelos, CCT:1702663001	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400334	141	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [lve_municipio:34, localid:13, direccion:Emiliano Zapata S. Centro, C2005 Coahuila, Mor., lon:-99.3307034, lat:18.7286158])	23-08-2022	24-10-2022	309671.22	309671.22	309671.22	309671.22	277714.96
2022	4	MOR2020302138988	Proyecto de inversión	897840	(FI: EjeC_recurso2022, ramo16, modalidadS, prog_pncv74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39840.96, modificado:39840.96, IFZ: [lve_recurso2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:12260.0, modificado:12260.0, IFZ: [lve_recurso2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODD, monto:38699.04, modificado:38699.04])	Sustitución de 5 equipos de bombeo para reducir el consumo de energía eléctrica en zonas Peña Flores I (de 15 HP a 200 voltios para un gasto de 10 LPS y una CDT de 68 m), Volcan Cuernavaca (de 15 HP a 400 voltios para un monto de 418 y una CDT de 107 m), Volcanes (de 20 HP a 230 voltios para un monto de 10 LPS y una CDT de 82 m), Buzanga (de 7.5 HP a 230 voltios para un gasto de 1.5 LPS y una CDT de 93 m) y Casa Ciel (de 15 HP a 230 voltios para un monto de 21 LPS y una CDT de 27 m), en el municipio de Cuauhtémoc, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADQ-DI-PROD-2022-C30	15355	(meta: [unidad_medida:Equipos, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	(geo: [lve_municipio:6, localid:13, direccion:BBMGSA, lon:-98.937315, lat:18.7933334])	01-09-2022	30-10-2022	897840	897840	897840	0	0
2022	4	MOR2020302139018	Proyecto de inversión	1389949.12	(FI: EjeC_recurso2022, ramo16, modalidadS, prog_pncv74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30474.56, modificado:60474.56, IFZ: [lve_recurso2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:34748.28, modificado:34748.28, IFZ: [lve_recurso2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:34748.28, modificado:34748.28])	Adquisición e instalación de 700 micromedidores de 1/2" diámetro multipole, clase B en las tomas (de cuenta tipo varación medio) incluye de costo tipo varación válvula antirretorno y válvula de evasión de aire en el municipio de Yantiquep Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADQ-DI-PROD-2022-131	2800	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0])	(geo: [lve_municipio:29, localid:13, direccion:VAUTREPEC, lon:-99.2710746, lat:18.8851769])	05-09-2022	03-12-2022	1389949.12	1389949.12	1389949.12	0	0
2022	4	MOR2020302139812	Proyecto de inversión	892054.32	(FI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidadI, prog_pncv4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892054.32, modificado:892054.32)	CONSTRUCCION DE ALAMBRAO PUBLICO EN JUTUPREC MORELOS EN LA COLONIA IDMAS DE TLAHUAPAN EN AVENIDA CERILLERA. 207782	17	Morelos	11	Interpoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jutupep	207782	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0])	(geo: [lve_municipio:29, localid:13, direccion:AVENIDA CERILLERA INTERIOR DE CIUDAD IDMAS DE TLAHUAPAN, C254 JUTUPREC, JUTUPREC, MORELOS, ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE DEL BOSQUE, AVENIDA CERILLERA EN LA AVENIDA INSURGENTES EN LA CIUDAD IDMAS DE TLAHUAPAN Y CALLE DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA A, lon:-99.16752117, lat:18.8955593])	01-09-2022	31-12-2022	892054.32	892054.32	892054.32	892054.32	892054.32
2022	4	MOR2020302135682	Proyecto de inversión	244000	(FI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidadI, prog_pncv7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:243776.67)	Rehabilitación General y Construcción de Barde Perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "No. 27", Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Jojutla, Morelos, CCT:170500000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400301	563	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [lve_municipio:12, localid:13, direccion:Instituto Tecnico Industrial y Comercial, Centro, C2000 Jojutla de Jojutla, Mor., lon:-99.1729699, lat:18.61867784])	22-08-2022	22-12-2022	243776.67	243776.67	243776.67	243776.67	1346156.54

2022	4	MOR20203021136457	Proyecto de Inversión	350000	(FI: Eje01_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:200000.0, modificado:346597.64)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400236	355	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [sw_municipio:11, localid:1, direccion:18 de Junio 101-119, Ofi00 Morelos, 62577 Juizpeque, Mor., lon:-99.17427642, lat:18.928591258])	03-08-2022	24-12-2022	346597.64	346597.64	346597.64	346597.64	0
2022	4	MOR2020302117216	Proyecto de Inversión	200000	(FI: Eje01_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:200000.0, modificado:197853.97)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Indígena (Tlaxiote), Ubicada en la Localidad de Santa Urua, del Municipio de Tlaxiote del Estado de Morelos. CCT:170P80006Q	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400374	151	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [sw_municipio:18, localid:1, direccion:Orquidea 5/N, Morelos, Col Santa Urua, Mor., lon:-99.27544212, lat:18.80776848])	26-08-2022	28-10-2022	197853.97	197853.97	197853.97	197853.97	59356.19
2022	4	MOR2020302117176	Proyecto de Inversión	285000	(FI: Eje01_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:285000.0, modificado:281769.03)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Ma. de los Angeles Polanco Morales de Oca", Ubicado en la Localidad Morales, del Municipio de Juizpeque del Estado de Morelos. CCT:170U0406Z	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400244	71	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [sw_municipio:11, localid:1, direccion:Carretera Mariano Matamoros 69-64, Morelos, 62577 Juizpeque, Mor., lon:-99.18084856, lat:18.92859188])	22-08-2022	22-12-2022	281769.03	281769.03	281769.03	281769.03	84530.71
2022	4	MOR2020302117176	Proyecto de Inversión	245000	(FI: Eje01_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:245000.0, modificado:226272.79)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Niño Artillero", Ubicado en la Localidad Otilo, del Municipio de Juizpeque del Estado de Morelos. CCT:170U0221K	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400191	157	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [sw_municipio:11, localid:1, direccion:Av. Lauro Ortaño 85-90, Ofi00 Morelos, 62577 Juizpeque, Mor., lon:-99.17481657, lat:18.92799671])	22-08-2022	22-12-2022	226272.79	226272.79	226272.79	226272.79	67881.84
2022	4	MOR20203021136486	Proyecto de Inversión	200000	(FI: Eje01_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:200000.0, modificado:195093.18)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos" Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Juizpeque del Estado de Morelos. CCT:170U0219W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400238	167	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [sw_municipio:11, localid:1, direccion:C. 3R de Mayo 4, Cuauhtémoc, 62573 Juizpeque, Mor., lon:-99.16245534, lat:18.88839863])	03-08-2022	24-12-2022	195093.18	195093.18	195093.18	195093.18	18056.07
2022	4	MOR2020302117208	Proyecto de Inversión	1000000	(FI: Eje01_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1000000.0, modificado:998040.34)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria CD de Noviembre, Ubicada en la Localidad de Buenos Aires, Municipio de Tepic del Estado de Morelos. CCT:170P0228U	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400361	149	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geol: [sw_municipio:19, localid:1, direccion:Juan de La Barera 20, Buenos Aires, 62520 Tepic, Mor., lon:-98.84536595, lat:18.98832189])	26-08-2022	17-12-2022	998040.34	998040.34	998040.34	998040.34	29842.1

2022	4	MOR2020302118153	Proyecto de inversión	35000	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_350000.0, modificado_347227.56)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (20 de Septiembre	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	336	(meta: [unidad_medida_Moros Cuadrados, meta_1.0], meta_modificado_1.0)	(geo: [w_municipio_28, localidad_28, direccion_Marabals, Popular, Obvera, 62790 Uta, José María Morelos y Pavón, Mor., lon_99.2620305, lat_18.81969238])	14-09-2022	17-10-2022	347227.56	347227.56	347227.56	347227.56	104168.27
2022	4	MOR2020302118180	Proyecto de inversión	25000	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_25000.0, modificado_247967.5)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400298	(meta: [unidad_medida_Moros Cuadrados, meta_1.0], meta_modificado_1.0)	(geo: [w_municipio_10, localidad_6, direccion_Con. Data, Tenango, Mor., lon_98.7502738, lat_18.62681867])	14-09-2022	02-11-2022	247967.5	247967.5	247967.5	247967.5	0
2022	4	MOR2020302119155	Proyecto de inversión	50000	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_50000.0, modificado_492100.12)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Mariona de Ochoa), Ubicado en la localidad Centro, del Municipio de Jamiltepec del Estado de Morelos. CCT: 170UN00370	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400328	(meta: [unidad_medida_Moros Cuadrados, meta_1.0], meta_modificado_1.0)	(geo: [w_municipio_10, localidad_2, direccion_Av. Gabriela S3, Ameyuca, 62972 Jamiltepec, Mor., lon_98.78025452, lat_18.71720572])	14-09-2022	17-11-2022	492100.12	492100.12	492100.12	492100.12	198001.46
2022	4	MOR2020302119167	Proyecto de inversión	12000	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_12000.0, modificado_119648.55)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Indígena Estara Josefita Ortiz de Domínguez, Ubicada en la localidad de Cuernipepec, del Municipio de Temeco del Estado de Morelos. CCT: 170UN00103	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400375	(meta: [unidad_medida_Moros Cuadrados, meta_1.0], meta_modificado_1.0)	(geo: [w_municipio_18, localidad_8, direccion_Cuernipepec, Mor., lon_98.32091884, lat_18.86514369])	26-08-2022	13-10-2022	119648.55	119648.55	119648.55	119648.55	35894.56
2022	4	MOR2020302119192	Proyecto de inversión	20000	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_20000.0, modificado_197853.97)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Indígena (Taneel), Ubicada en la localidad de Santa Trueta, del Municipio de Temeco del Estado de Morelos. CCT: 170UN00060	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400374	(meta: [unidad_medida_Moros Cuadrados, meta_1.0], meta_modificado_1.0)	(geo: [w_municipio_18, localidad_33, direccion_Orquidea 5/N, Morelos, Cal Santa Trueta, Mor., lon_99.2755477, lat_18.6876389])	26-08-2022	28-10-2022	197853.97	197853.97	197853.97	197853.97	0
2022	4	MOR2020302118245	Proyecto de inversión	50000	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_50000.0, modificado_495404.25)	Rehabilitación en el Jardín de Niños (Acólpa), Ubicado en la localidad de Acólpa, del Municipio de Teotitlán del Estado de Morelos. CCT: 170UN00654	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400360	(meta: [unidad_medida_Moros Cuadrados, meta_1.0], meta_modificado_1.0)	(geo: [w_municipio_20, localidad_102, direccion_Rinconada de Acólpa, 62929114, Rinconada Acólpa, Mor., lon_98.11611133, lat_18.8982065])	19-09-2022	03-12-2022	495404.25	495404.25	495404.25	495404.25	148621.28

2022	4	MOR20202118254	Proyecto de inversión	12540149.9	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGAGUA-20-2022-413	1450	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.5]]	[goal: [owe_municipio:7, localidad:96, direccion:la union, lon- meta_modificada:1301.5]]	11-07-2022	27-12-2022	12540149.9	12540149.9	12540149.9	1251362.98	1251362.98
					<p>IFI: [Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, Eje_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7534089.95, modificado:7534089.95]</p> <p>Construcción de red de alcantarillado sanitario; primera etapa de construcción en la colonia La Unión, municipio de Cuernavaca, Mor.</p>																		
2022	4	MOR20202118630	Proyecto de inversión	50000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400188	73	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0]]	[goal: [owe_municipio:7, localidad:96, direccion:C, Barona, 6330 Cuernavaca, Mor., lon- meta_modificada:1.0]]	03-08-2022	24-12-2022	490256.94	490256.94	490256.94	490256.94	0
					<p>IFI: [Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, Eje_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:490256.94]</p> <p>Rehabilitación en Jardín de Niños</p>																		
2022	4	MOR20202118661	Proyecto de inversión	120000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400249	306	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0]]	[goal: [owe_municipio:8, localidad:27, direccion:Peñon de 26, 62767 Cuernavaca, Mor., lon- meta_modificada:1.0]]	03-08-2022	24-12-2022	1197879.75	1197879.75	1197879.75	1197879.75	359863.93
					<p>IFI: [Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, Eje_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:1197879.75]</p> <p>Rehabilitación General en la Escuela Secundaria "María del Carmen Freyre Aguiar", Ubicada en la localidad de Teoyuca, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos. CCT:1701500580</p>																		
2022	4	MOR20202118299	Proyecto de inversión	250000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400315	78	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0]]	[goal: [owe_municipio:4, localidad:27, direccion:Teoyuca, Mor., lon- meta_modificada:1.0]]	12-10-2022	12-10-2022	248963.04	248963.04	248963.04	248963.04	223162.74
					<p>IFI: [Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, Eje_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248963.04]</p> <p>Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Cruz Ma. Serapio", Ubicada en la localidad de Teoyuca, del Municipio de Ciudad Ayala, del Estado de Morelos. CCT:1701901795</p>																		
2022	4	MOR20202119288	Proyecto de inversión	20000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400350	362	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0]]	[goal: [owe_municipio:31, localidad:96, direccion:Por Quinto Salas, 6, Plan de Ayala, 62780 Zacatepec, Mor., lon- meta_modificada:1.0]]	23-08-2022	23-12-2022	198525.01	198525.01	198525.01	198525.01	59557.5
					<p>IFI: [Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, Eje_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:198525.01]</p> <p>Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Mariano Escobedo", Ubicada en la localidad de Plan de Ayala, del Municipio de Zacatepec del Estado de Morelos. CCT:1701901538</p>																		
2022	4	MOR20202119294	Proyecto de inversión	35000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400361	298	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0]]	[goal: [owe_municipio:31, localidad:96, direccion:Morelos 20, Teoyuca, 07300, Zacatepec de Hidalgo, Mor., lon- meta_modificada:1.0]]	23-08-2022	23-12-2022	348529.13	348529.13	348529.13	348529.13	104558.73
					<p>IFI: [Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pniv:7, Eje_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:348529.13]</p> <p>Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", Ubicada en la localidad de Zacatepec de Hidalgo, del Municipio de Zacatepec del Estado de Morelos. CCT:1701904746</p>																		

2022	4	MOR20302199502	Proyecto de inversión	350000	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.350000.0, modificado.346863.08)	Rehabilitación general en la Escuela Telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400262	60	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo: [ow_municipio:31, localidad:1, direccion:Tenepa, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor., lon:99.20933665, lat:18.65492442])	23-08-2022	23-12-2022	346863.08	346863.08	346863.08	346863.08	104058.93
2022	4	MOR20302140236	Proyecto de inversión	500000	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.500000.0, modificado.498886.67)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación de Esplanada en Escuela Telesecundaria Juana Vicario Ubicada en la Localidad de Pueblo Viejo, Municipio de Tiquiltepec, Morelos. CCT:170V0038V	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400262	23	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo: [ow_municipio:25, localidad:15, direccion:Sancti Spiritus, Mor., lon:99.19527348, lat:18.51698732])	19-07-2022	24-12-2022	498886.67	498886.67	498886.67	498886.67	149665.69
2022	4	MOR20302130223	Proyecto de inversión	807974	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.8, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.807974.0, modificado.796029.78)	Construcción de banda perimetral en preparatorio no. 1 ubicada en la localidad de Cuernavaca del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:17UB0036E.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400232	2136	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. Paseo Cuernavaca 2002, Viento En ala Calleja, 02402 Cuernavaca, Mor., lon:99.19527272, lat:18.91933399])	23-09-2022	23-09-2022	796029.78	796029.78	796029.78	677300.19	677300.19
2022	4	MOR20302130337	Proyecto de inversión	1515000	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1515000.0, modificado.1498205.11)	Construcción de aula perimetral y banda acústica en la escuela Secundaria General	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400158	589	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo: [ow_municipio:20, localidad:7, direccion:Privada Tepehuacan, 42520 Tepicán, Mor., lon:99.07911361, lat:18.96942098])	08-07-2022	30-11-2022	1498205.11	1498205.11	1498205.11	466483.05	466483.05
2022	4	MOR20302117363	Proyecto de inversión	800000	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.800000.0, modificado.799695.14)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Ignacio Miyah, Ubicada en la Localidad Zaragoza, del Municipio de Tepicán del Estado de Morelos. CCT:170V0070R	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400234	283	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo: [ow_municipio:10, localidad:11, direccion:Cauchochimala, Mor., lon:98.90097774, lat:18.64177913])	26-08-2022	17-12-2022	799695.14	799695.14	799695.14	799695.14	239008.14
2022	4	MOR20302117369	Proyecto de inversión	500000	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.500000.0, modificado.49529.49)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Kochitall, Ubicado en la localidad de Cauchochimala, del Municipio de Mazatepec del Estado de Morelos. CCT:170R0027H	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400281	75	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo: [ow_municipio:14, localidad:2, direccion:Cauchochimala, Mor., lon:98.3793421, lat:18.66340599])	05-09-2022	20-12-2022	49529.49	49529.49	49529.49	49529.49	149858.85

2022	4	MOR2020302137411	Proyecto de inversión	350000	Rehabilitación General, en el Jardín de Niños, Estado de Zacatecas, ubicada en la Localidad de Cortés del Municipio de Terecinta del Estado de Morelos, CCT: 17UN0212X	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400312	17	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ew_municipio:21, localidad:3, direccion:Morelos, lon: 99.44373379, lat:18.65843881]]	05-09-2022	20-12-2022	348315.71	348315.71	348315.71	348315.71	104794.71
2022	4	MOR2020302138336	Proyecto de inversión	565107	Rehabilitación del campo experimental de la especialidad de Injertos y Fertilizantes en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECTE), en la localidad de Tenexepango del Municipio de Ajalá del Estado de Morelos, CCT: 17ETC001P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400347	111	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ew_municipio:4, localidad:26, direccion:Circunscripción No. 2, Tenexepango, 62725 Tenexepango, Mor, lon: 98.95321028, lat:18.73044533]]	05-10-2022	18-12-2022	564460.06	564460.06	564460.06	259743.86	259743.86
2022	4	MOR2020302138355	Proyecto de inversión	200000	Rehabilitación General en la Escuela "Defensores de la Revolución", ubicada en la Localidad 20 de Noviembre, del Municipio de Zacatepec del Estado de Morelos, CCT: 17P00056Y	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400323	40	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ew_municipio:24, localidad:7, direccion:Calle Miguel Hidalgo, 62777 Huastla, Mor, lon: 98.8467818, lat:18.67843883]]	06-10-2022	18-12-2022	199431.01	199431.01	199431.01	199431.01	199431.01
2022	4	MOR2020302138368	Proyecto de inversión	350000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Defensores de la Revolución", ubicada en la Localidad 20 de Noviembre, del Municipio de Zacatepec del Estado de Morelos, CCT: 17P00056Y	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400339	362	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ew_municipio:31, localidad:13, direccion:Embarco Zapala No. 20 de Noviembre, 62780 Zacatepec de Hidalgo, Mor, lon: 98.19619813, lat:18.66179594]]	23-08-2022	23-12-2022	342324.91	342324.91	342324.91	342324.91	102697.47
2022	4	MOR2020302139320	Proyecto de inversión	380000	Rehabilitación general en la escuela telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400289	213	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ew_municipio:12, localidad:13, direccion: C. Azucena Chimalcaltán # 10, La Colmena, Tlaxiuchtl, Mor, lon: 99.18346081, lat:18.5278338]]	23-08-2022	23-12-2022	377420.24	377420.24	377420.24	377420.24	113226.07
2022	4	MOR2020302139327	Proyecto de inversión	300000	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "La Paz de Morelos" Ubicada en la Localidad Chimalcaltán del Municipio de Tlaxiuchtl del Estado de Morelos, CCT: 17P10003C	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400331	12	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ew_municipio:25, localidad:6, direccion:Carre. Valle De Valzquez de Chimalcaltán, Chimalcaltán, Tlaxiuchtl, Mor, lon: 99.09665992, lat:18.46470901]]	23-08-2022	23-12-2022	294810.06	294810.06	294810.06	294810.06	88443.02

2022	4	MOR20302119339	Adquisición	7772356	<p>(PFI: Eólico_recurso-2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnvs 8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772356.0, modificado:7772356.0)</p>	EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS NORTE	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	11445	<p>[meta1: [unidad_medida:Equipa miento, meta:185.0, meta_modificada:185.0]]</p>	<p>[epo1: [owe_municipio:7, localidad:1, direccion:IBIBOTECA CENTRAL LAEM, lon: 99.2104864, lat:18.9839132], [epo2: [owe_municipio:7, localidad:1, direccion:FACULTAD DE NUTRICION LADEA, lon: 99.21157945, lat:18.9300549], [epo3: [owe_municipio:7, localidad:1, direccion:FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE LAEMA, lon: 99.23878712, lat:18.9850392]]</p>	03-06-2022	31-12-2022	7772356	7772356	7772356	7243444.75	7243444.75	
2022	4	MOR203021120404	Proyecto de inversión	400000	<p>(PFI: Eólico_recurso-2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnvs 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:389837.77)</p>	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	4000353	284	<p>[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[epo1: [owe_municipio:7, localidad:1, direccion:PVDA PROCINTO GALI 22, 62070 Cuernavaca, Morelos, lon: 99.227646, lat:18.895988]]</p>	19-09-2022	09-12-2022	389837.77	389837.77	389837.77	389837.77	389837.77
2022	4	MOR203021130421	Proyecto de inversión	250000	<p>(PFI: Eólico_recurso-2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnvs 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248596.47)</p>	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	65	<p>[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[epo1: [owe_municipio:12, localidad:1, direccion:Alta Vista, Zapata, Panchimokos, 62000 Jajala de Juárez, Mor., lon: 99.18478836, lat:18.6076394]]</p>	19-09-2022	24-12-2022	248596.47	248596.47	248596.47	248596.47	248596.47	
2022	4	MOR203021131119	Proyecto de inversión	500000	<p>(PFI: Eólico_recurso-2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnvs 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498295.47)</p>	Construcción de Férmas y Rehabilitación General en la Escuela Secundaria "Gral. Mo. 2 Francisco González Bata-Veiga" ubicada en la Localidad Alta Vista, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. CCT:1704500155	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400356	391	<p>[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[epo1: [owe_municipio:7, localidad:1, direccion:Alta Vista, 62020 Cuernavaca, Mor., lon: 99.24892134, lat:18.92370182]]</p>	25-07-2022	25-08-2022	498295.47	498295.47	498295.47	498295.47	149428.64
2022	4	MOR203021131127	Proyecto de inversión	1865835.62	<p>(PFI: Eólico_recurso-2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnvs 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865835.62, modificado:1865003.62)</p>	Construcción de banda perimetral, portico y sistema, en la escuela primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400171	83	<p>[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[epo1: [owe_municipio:18, localidad:1, direccion:CD288 Temocho, Mor., lon: 99.25342102, lat:18.8739996]]</p>	18-07-2022	13-08-2022	1865003.62	1865003.62	1865003.62	1865003.62	559501.09
2022	4	MOR203021131139	Proyecto de inversión	560000	<p>(PFI: Eólico_recurso-2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnvs 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:545707.78)</p>	Rehabilitación General de Secundaria Juan N. Álvarez, ubicada en la localidad de Emiliano Zapata, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos. CCT: 270250491	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400304	687	<p>[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[epo1: [owe_municipio:8, localidad:1, direccion:Avda de la Universidad 3, Central Cuadrados, mor., lon: 62765 Emiliano Zapata, Mor., lon: 99.19920566, lat:18.8464924]]</p>	11-07-2022	13-08-2022	545707.78	545707.78	545707.78	545707.78	163712.33

2022	4	MOR2030211315	Proyecto de inversión	80000	(PI: Eje3_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:795260.2)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria No. 14	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400254	482	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:7, localidad:1, direccion:C, Cuernavaca, Mor., lon:-99.238000, lat:18.936000])	22-08-2022	22-10-2022	795260.2	795260.2	795260.2	720504.43	720504.43
2022	4	MOR20302118462	Proyecto de inversión	80000	(PI: Eje3_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:783747.42)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Ramiro Quintana Bahena, ubicado en la Localidad de el Canal (Campo Chiquito), del Municipio de Yauapeac del Estado de Morelos, CCT:170M06584	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400327	62	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:29, localidad:4, direccion:Cam. al Caracol 34, Morelos, lon:-99.2319877, lat:18.8723151])	19-09-2022	18-12-2022	783747.42	783747.42	783747.42	783747.42	498866.93
2022	4	MOR20302118408	Proyecto de inversión	35000	(PI: Eje3_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:349666.79)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (Cic. Aguilón Talac, Ubicada en la Localidad El Rincón, del Municipio de Yauapeac del Estado de Morelos, CCT:170M06584	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400362	52	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:29, localidad:76, direccion:De Las Flores 135, El Rincón, 67730 Yauapeac de Zaragoza, Mor., lon:-99.07979873, lat:18.63304407])	19-09-2022	18-12-2022	349666.79	349666.79	349666.79	349666.79	104000.04
2022	4	MOR20302118456	Proyecto de inversión	40000	(PI: Eje3_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:395669.97)	Rehabilitación General y Construcción de Banda Perimetral en el Centro de Atención Múltiple (No. 4c, Ubicado en la Localidad Rancho Nuevo, del Municipio de Yauapeac del Estado de Morelos, CCT:170M06584	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400376	91	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:29, localidad:1, direccion:Del Ganado, Rancho Nuevo, 67730 Yauapeac de Zaragoza, Mor., lon:-99.06760022, lat:18.8805649])	19-09-2022	18-12-2022	395669.97	395669.97	395669.97	395669.97	230201.03
2022	4	MOR203021130428	Proyecto de inversión	40000	(PI: Eje3_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:387238.36)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Serrano, Ubicada en la Localidad de San Miguel Acapulcán, del Municipio de Cuernavaca, Morelos, CCT:170M05889	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400255	90	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:7, localidad:1, direccion:S, Cuernavaca, Mor., lon:-99.238000, lat:18.9047146])	19-09-2022	17-12-2022	387238.36	387238.36	387238.36	387238.36	230443.02
2022	4	MOR20302113151	Proyecto de inversión	50000	(PI: Eje3_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:495003.46)	Rehabilitación General y Reparación de Banda Perimetral en el Jardín de Niños Atahuilpa, Ubicado en la Localidad San Miguel, del Municipio de Hueyapan del Estado de Morelos, CCT:170M0229C	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400255	90	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo:1, [eve_municipio:36, localidad:1, direccion:Prozac 24, San Miguel, 62610 Hueyapan, Mor., lon:-98.688900, lat:18.88446678])	22-08-2022	22-12-2022	495003.46	495003.46	495003.46	495003.46	148501.04

2022	4	MOR20302111165	Proyecto de inversión	65000	(PI: Eólico_recurso_2022_ramo_33_modalidad1_prog_pmv7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:646813.6R)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400356	275	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo1: [ew_municipio:36, localidad:1, direccion:CEB10, C. 5 de Mayo 43, San Andrés, Huayapan, Mor., lon=-98.55348958, lat=18.88970246])	22-08-2022	22-12-2022	646813.68	646813.68	646813.68	646813.68	194044.1
2022	4	MOR20302113835	Proyecto de inversión	40000	(PI: Eólico_recurso_2022_ramo_33_modalidad1_prog_pmv7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:395145.4R)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Técnica "No. 28" Ubicada en la Localidad Pedregal de los Cerros, del Municipio de Sumpesque del Estado de Morelos. CCT: 1705T0037W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400388	650	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo1: [ew_municipio:11, localidad:2, direccion:Amp las Fuentes, Mar., lon=-98.16317389, lat=18.87674571])	03-08-2022	24-12-2022	395145.43	395145.43	395145.43	395145.43	118543.62
2022	4	MOR20302113756	Proyecto de inversión	50000	(PI: Eólico_recurso_2022_ramo_33_modalidad1_prog_pmv7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0R)	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Terra y Libertad) Ubicada en la Localidad de Cuachichimola, del Municipio de Mazapotec del Estado de Morelos. CCT: 170TV0030C	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400362	116	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo1: [ew_municipio:14, localidad:2, direccion:Linamont Road, Cuachichimola, Mor., lon=-98.36683394, lat=18.6619712R])	05-09-2022	15-12-2022	493687.85	493687.85	493687.85	493687.85	177181.54
2022	4	MOR20302113757	Proyecto de inversión	40000	(PI: Eólico_recurso_2022_ramo_33_modalidad1_prog_pmv7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:388003.64R)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (Cauahimoc), Ubicada en la Localidad El Nohol, del Municipio de Miacatlan del Estado de Morelos. CCT: 170W0656V	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400306	169	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo1: [ew_municipio:15, localidad:2, direccion:62605 El Rodeo, Mor., lon=-98.32162476, lat=18.77919094])	05-09-2022	20-11-2022	388003.64	388003.64	388003.64	388003.64	116401.09
2022	4	MOR20302113750	Proyecto de inversión	87000	(PI: Eólico_recurso_2022_ramo_33_modalidad1_prog_pmv7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:846042.58R)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Pedro Infante), Ubicada en la Localidad La Toma, del Municipio de Miacatlan del Estado de Morelos. CCT: 170N0637V	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400314	58	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo1: [ew_municipio:15, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 25, Centro, 62600 Miacatlan, Mor., lon=-98.34594312, lat=18.77356771])	05-09-2022	20-11-2022	846042.58	846042.58	846042.58	846042.58	630069.9
2022	4	MOR20302113751	Proyecto de inversión	40000	(PI: Eólico_recurso_2022_ramo_33_modalidad1_prog_pmv7) tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:256927.69R)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (Cierre de la Nación), Ubicada en la Localidad Huacahuaco, del Municipio de Ocuilco del Estado de Morelos. CCT:170W0682W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400293	123	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(geo1: [ew_municipio:16, localidad:2, direccion:Ecuador 10, 62602 Huacahuaco, Mor., lon=-98.78205658, lat=18.91762157])	05-09-2022	05-11-2022	256927.69	256927.69	256927.69	256927.69	253803.72

2022	4	MOR2020321138519	Proyecto de inversión	2378252.86	(PI: Eódo_recurso_2022, tipo_recurso:FEDETA, prog_45984_mun_PFE, monto:1189126.43, modificado:1189126.43), (PI: Eódo_recurso_2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gnc:74, tipo_recurso:FEDETALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189126.43, modificado:1189126.43)	Supervisión Técnica	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-SHOP-PROAGUA-20-2022-120	1	(meta: [unidad_medida:Litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ewe_municipio:7, localidad:1, direccion:cuaranama, lon:-99.3274258, lat:18.93119793])	28-07-2022	30-12-2022	2378252.86	2378252.86	2378252.86	1732917.26	1732917.26
2022	4	MOR2020321139585	Proyecto de inversión	243968.78	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_45984, tipo_recurso:FEDETALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243968.78, modificado:235663.53)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MIACATLÁN EN CALLE CUAUHTÉMOC, COL CENTRO - 206904	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	206904	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:194.0])	(geo: [ewe_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62000 MIACATLAN, MARCATLAN MORELOS ENTRE CARRETERA AV. TOLUCA SUPRAGASIO ELECTRO NO REELECCION Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NO REELECCION LA CALLE CUAUHTÉMOC SE UBICA ENTRE CALLE lon:-99.3548364, lat:18.7740263])	19-09-2022	29-10-2022	225663.53	225663.53	225663.53	225663.53	225663.53
2022	4	MOR2020321130484	Proyecto de inversión	400000	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_45984, tipo_recurso:FEDETALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:375672.61)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		101	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ewe_municipio:8, localidad:1, direccion:Región Maricao 7, 15 San Francisco, 62750 Emiliano Zapata, Mor., lon:-99.1398653, lat:18.84953806])	19-09-2022	24-12-2022	375672.61	375672.61	375672.61	375672.61	112701.78
2022	4	MOR2020321130487	Proyecto de inversión	4050000	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_45984, tipo_recurso:FEDETALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4039568.75)	Estabilización de talud, Baranda perimetral y rehabilitación general, en el	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400307	64	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ewe_municipio:7, localidad:2, direccion:Av. Palmira 183, Palmira, 62400 Cuernavaca, Mor., lon:-99.2082220, lat:18.87032657])	11-07-2022	13-08-2022	4039568.75	4039568.75	4039568.75	4039568.75	1218370.62
2022	4	MOR2020321130484	Proyecto de inversión	595000	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_45984, tipo_recurso:FEDETALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:577449.52)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400321	75	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ewe_municipio:24, localidad:2, direccion:62778 Acahuila, Mor., lon:99.15760281, lat:18.719147458])	19-09-2022	17-12-2022	577449.52	577449.52	577449.52	577449.52	173234.86
2022	4	MOR2020321130495	Proyecto de inversión	850000	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_45984, tipo_recurso:FEDETALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:846724.65)	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "Mariano Matamoros" Ubicada en la Localidad Barranca Honda, del Municipio de Tlaxiaco del Estado de Morelos. CCT: 370TV00746	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400380	72	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo: [ewe_municipio:24, localidad:4, direccion:62773 Barranca Honda, Mor., lon:-99.16878997, lat:18.816216468])	26-09-2022	16-12-2022	846724.65	846724.65	846724.65	846724.65	429932.12

2022	4	MOR2020202130496	Proyecto de inversión	680000	(FI) EjeC: recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:65482.68	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400384	115	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ew_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Bona Cuadros, meta:1.0, 4745, Gabriel Tepepa, 62983 Tlaquehuemanga, Mor., lon.:99.3258947, lat:18.63774763]	19-09-2022	23-12-2022	654862.68	654862.68	654862.68	654862.68	196498.8
2022	4	MOR2020202137408	Proyecto de inversión	280000	(FI) EjeC: recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279867.61	Construcción de Cisterna y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Origen Fiberoptico) Ubicada en la localidad de San José de los Cuarteles, del Municipio de Tlaquepán del Estado de Morelos. CCT: 170700037x	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400368	115	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ew_municipio:26, localidad:4, direccion:Carretera Bona Cuadros, meta:1.0, 4745, Gabriel Tepepa, 62983 Tlaquehuemanga, Mor., lon.:99.3258947, lat:18.63774763]	05-09-2022	20-12-2022	279867.61	279867.61	279867.61	279867.61	83960.28
2022	4	MOR2020202138382	Proyecto de inversión	400000	(FI) EjeC: recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399284.51	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Cist. Tablañero, Ubicada en la localidad de Ahitayuan, del Municipio de Yautepec del Estado de Morelos. CCT:170N03862	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400308	80	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ew_municipio:29, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 62763 Yautepec de Zaragoza, Mor., lon.:99.0779904, lat:18.86740002]	19-09-2022	18-12-2022	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5	0
2022	4	MOR2020202130553	Proyecto de inversión	350000	(FI) EjeC: recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:333111.78	Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple No.17. Ubicada en la localidad de Pro-Hogar, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos. CCT:170N40011	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400322	41	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ew_municipio:8, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Pro-hogar, 62763 Emiliano Zapata, Mor., lon.:99.3302763, lat:18.84567979]	19-09-2022	17-12-2022	333111.78	333111.78	333111.78	333111.78	99993.53
2022	4	MOR2020202138498	Proyecto de inversión	680445.74	(FI) EjeC: recurso 2022, ramo 16, modalidad 5, modificado:680445.74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680445.08, modificado:231787.94, IZ: [ejeC_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pnv:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680445.08, modificado:5502383.73]	Construcción de cisternas domiciliarias y captaciones de agua pluvial en techumbre, cisternas ecológicas y sistema de tratamiento (biodigestor), sanitarios ecológicos prefabricados en zonas rurales, en la localidad de Zapotlán, municipio de Amacuzac (primera etapa de diez)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROAGUA-DI-2022-616	350	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0]	[goal]: [ew_municipio:3, localidad:20, direccion:al request, lon.:99.3584048, lat:18.5297478]	11-07-2022	07-12-2022	7820181.67	7820181.67	7820181.67	5496577.47	5496577.47
2022	4	MOR2020202138507	Proyecto de inversión	15558289.34	(FI) EjeC: recurso 2022, ramo 16, modalidad 5, prog. pnv.74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700120.71, modificado:700120.71, IZ: [ejeC_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pnv:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8557099.13, modificado:8557099.13]	Equipamiento de Pozo profundo "C" "Camutal", construcción de línea de conducción y rehabilitación del tanque "San Juanes". En la localidad de Santa Rosa Trénte, municipio de Tlaxiápatán, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROAGUA-2022-618	6200	[meta]: [unidad_medida:Equipos monto, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ew_municipio:24, localidad:33, direccion:Santa Rosa 30, lon.:99.2872699, lat:18.69000679]	25-07-2022	21-12-2022	15558289.34	15558289.34	15558289.34	15546025.34	15546025.34

2022	4	MOR20302117504	Proyecto de inversión	350000	<p>(PI: EjeC_recurso.2022, rama.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.350000.0, modificado.345364.9)</p>	<p>Rehabilitación General en la Escuela Primaria (PROF. Otilio E. Montañez), Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Ciudad Ayala, del Estado de Morelos. CCT: 170960738</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400274	530	<p>(meta: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0])</p>	<p>(geol: [eve_municipio:4, localidad:1, direccion:Plaza Cuica Francisco Ayala, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Mor., lon:-98.98275288, lat:18.76566776])</p>	05-09-2022	15-12-2022	345364.9	345364.9	345364.9	345364.9	125121.45
2022	4	MOR20302117505	Proyecto de inversión	600000	<p>(PI: EjeC_recurso.2022, rama.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.600000.0, modificado.596277.24)</p>	<p>Rehabilitación General, Sistema, Construcción de Marquesina y Banda Perimetral, en el Jardín de Niños L.N. Anacah, Ubicado en la localidad de El Florido, del Municipio de Miahuatán del estado de Morelos. CCT: 170906629</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400274	18	<p>(meta: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0], meta_modificado:1.0)</p>	<p>(eve_municipio:14, localidad:8, direccion:Cal el Florido, Mor., lon:-98.3685412, lat:18.74502922)</p>	05-09-2022	15-12-2022	596277.24	596277.24	596277.24	596277.24	178688.17
2022	4	MOR20302119553	Proyecto de inversión	800000	<p>(PI: EjeC_recurso.2022, rama.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.800000.0, modificado.792305.98)</p>	<p>Rehabilitación General en el Jardín de Niños</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400260	91	<p>(meta: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0], meta_modificado:1.0)</p>	<p>(geol: [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:Arriaga Carretera México-Cuauhtémoc, Brisa de Cuauhtémoc, 62127 Cuauhtémoc, Mor., lon:-98.82265318, lat:18.86147870])</p>	23-08-2022	23-12-2022	792305.98	792305.98	792305.98	792305.98	237691.8
2022	4	MOR20302119565	Proyecto de inversión	400000	<p>(PI: EjeC_recurso.2022, rama.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.400000.0, modificado.398607.4)</p>	<p>Rehabilitación General en el Jardín de Niños</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400304	152	<p>(meta: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0], meta_modificado:1.0)</p>	<p>(geol: [eve_municipio:12, localidad:1, direccion:Riva Palacio 400, Cuauhtémoc, 62200 Juchita de Juárez, Mor., lon:-98.18119412, lat:18.62011846])</p>	23-08-2022	23-12-2022	398607.4	398607.4	398607.4	398607.4	119582.22
2022	4	MOR20302118667	Proyecto de inversión	500000	<p>(PI: EjeC_recurso.2022, rama.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.500000.0, modificado.483070.21)</p>	<p>Construcción de banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "Juan Enrique Peñate" Ubicada en la Localidad de Cuauhtémoc, del Municipio de Tlapachtenango del Estado de Morelos. CCT: 170700099W</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400190	22	<p>(meta: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0], meta_modificado:1.0)</p>	<p>(geol: [eve_municipio:25, localidad:4, direccion:Cuauhtémoc, Mor., lon:-98.1823008, lat:18.4893997])</p>	03-08-2022	24-12-2022	483070.21	483070.21	483070.21	483070.21	144921.06

2022	4	MOR20302119602	Proyecto de inversión	500000	(PI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pnrp_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.500000.0, modificado.498090.2)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400273	502	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0])	(pno1: [ve_municipio.17, localidad.1, direccion.Manuel Añita Camacho, Guadalupe Victoria, C5502 Puenne de Iñba, Mor., lon.-99.21895675, lat.18.62113677])	23-08-2022	23-12-2022	498090.2	498090.2	498090.2	498090.2	149427.06
2022	4	MOR20302119621	Proyecto de inversión	1100000	(PI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pnrp_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1100000.0, modificado.109938.08)	Construcción de Módulo de Santitas Estructura RC G&B y Rehabilitación General en la Escuela Primaria (José Ma. Morelos y Pevín	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400330	19	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(pno1: [ve_municipio.17, localidad.35, direccion.Cel Zapote, Ixtlahuacán, Mor., lon.-99.32763421, lat.18.40342321])	23-08-2022	23-12-2022	109938.08	109938.08	109938.08	109938.08	0
2022	4	MOR20302113731	Proyecto de inversión	1800000	(PI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pnrp_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1800000.0, modificado.1841824.52)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Técnica No.1, Ubicada en la localidad de Panma, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:17070020H	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400280	473	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(pno1: [ve_municipio.7, localidad.1, direccion.Ave. Panteón 183, Panteón, C5150 Cuernavaca, Mor., lon.-99.2002098, lat.18.88212870])	22-08-2022	22-12-2022	1841824.52	1841824.52	1841824.52	1841824.52	55247.36
2022	4	MOR20302113740	Proyecto de inversión	350000	(PI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pnrp_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.350000.0, modificado.340011.13)	Rehabilitación General en el jardín de niños "Refugio Son", Ubicado en la localidad de Rancho Juárez, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:170N0136U	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400343	79	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(pno1: [ve_municipio.7, localidad.1, direccion.Revolución 12, Benito Juárez, C514 Cuernavaca, Mor., lon.-99.2414648, lat.18.90425490])	22-08-2022	22-12-2022	340011.13	340011.13	340011.13	340011.13	102003.34
2022	4	MOR20302113747	Proyecto de inversión	950000	(PI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pnrp_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.950000.0, modificado.936710.71)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramirez", Ubicada en la localidad de las Águilas, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:170M0568U	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400369	115	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(pno1: [ve_municipio.7, localidad.1, direccion.Cuadrante 119, Ampliación Chapultepec, C2460 Cuernavaca, Mor., lon.-99.2121715, lat.18.90712689])	22-08-2022	22-12-2022	936710.71	936710.71	936710.71	936710.71	282013.21
2022	4	MOR20302113771	Proyecto de inversión	300000	(PI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, pnrp_pivs.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.300000.0, modificado.299101.41)	Rehabilitación general en el jardín de niños "Los pinos", ubicado en la localidad de los pinos, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:170M0591T.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400211	81	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(pno1: [ve_municipio.11, localidad.1, direccion.Tobalines C2565 Juarez, Mor., lon.-99.18414275, lat.18.89587843])	22-08-2022	22-12-2022	299101.41	299101.41	299101.41	299101.41	89730.42

2022	4	MOR202030211780	Proyecto de Inversión	180000	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Prof. Santiago Estrada Apala", Ubicado en la localidad de Dr. José Parres, del Municipio de Juchitán del Estado de Morelos, CCT: 170JN00030.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400169	73	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cel. Trabajo 5, Jose G. Parres, C2550 Juchitán, Mor., lon.: 99.1949374, lat:18.8879121]]	22-08-2022	22-12-2022	170861.26	170861.26	170861.26	170861.26	147035.75
2022	4	MOR202030211778	Proyecto de inversión	690000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (13 de Septiembre), Ubicada en la localidad de Tezoyuca, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, CCT:170JN08600	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400299	210	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Barrio Merceda, Amatlán, 62767 Tezoyuca, Mor., lon.:99.2041030, lat:18.81316887]]	14-09-2022	17-12-2022	68906.31	68906.31	68906.31	68906.31	20881.89
2022	4	MOR202030211774	Proyecto de Inversión	350000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Quantalá", CCT:170JN08600	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400296	124	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:28, localidad:11, direccion:Carretera La Cruz, 62790 Tezoyuca, Mor., lon.:99.22791254, lat:18.79855]]	14-09-2022	17-12-2022	341653.62	341653.62	341653.62	341653.62	102406.09
2022	4	MOR2020302117136	Proyecto de inversión	150000	Rehabilitación en Sanitarios y de Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400184	372	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida Universidad UY, Chumilpa, 62550 Cuernavaca, Mor., lon.:99.28478172, lat:18.9778044]]	01-08-2022	03-09-2022	149317.29	149317.29	149317.29	149317.29	44795.19
2022	4	MOR2020302117117	Proyecto de inversión	1300000	Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en Secundaria No. 1	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400253	668	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. Cuernavaca, Mor., lon.:99.23732624, lat:18.93670078]]	22-08-2022	22-12-2022	1279679.12	1279679.12	1279679.12	1022021.69	1022021.69
2022	4	MOR2020302116824	Proyecto de inversión	450000	"Rehabilitación General, en la Escuela Secundaria "Niña No. 14" Ubicada en la Localidad Joya del Agua, del Municipio de Juchitán del Estado de Morelos, CCT:170ST0014L."	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400246	613	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:C. Domingo Evangelista, Huertas del Llano, Joya del Agua, C2556 Juchitán, Mor., lon.:99.18854415, lat:18.87027995]]	03-08-2022	24-12-2022	443224.95	443224.95	443224.95	443224.95	13297.48

2022	4	MOR202032113838	Proyecto de Inversión	60000			Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400270	469	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo:1] [eve_municipio:11, localidad:6, direccion:Emiliano Zapata, Construcción, 62053 Amacuzac, Mor., lon.-09.18.17023, lat:18.90589952]	03-08-2022	24-12-2022	566678.05	566678.06	566678.05	566678.06	170009.42
2022	4	MOR2020321138807	Proyecto de Inversión	547520			Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADQ-DI-PRODI-2022-E23	4676	[meta:1] [unidad_medida:Equipos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo:1] [eve_municipio:9, localidad:3, direccion:Carretera, lon.-99.17523816, Mor., lon.-99.36833807, lat:18.57408791]	08-08-2022	06-10-2022	547520	547520	547520	0	0
2022	4	MOR202032113189	Proyecto de Inversión	405000			Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400107	82	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo:1] [eve_municipio:1, localidad:4, direccion:Coahuatla, Mor., lon.-99.36833807, lat:18.57408791]	22-08-2022	22-12-2022	448580.63	448580.63	448580.63	448580.63	163392.39
2022	4	MOR202032113192	Proyecto de Inversión	405000			Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400300	178	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo:1] [eve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL, Carretera, Trazo KM 1, Amacuzac, Mor., lon.-09.37120131, lat:18.60145441]	22-08-2022	22-12-2022	439507.05	439507.05	439507.05	434275.64	434275.64
2022	4	MOR202032118955	Proyecto de Inversión	40000			Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400214	107	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo:1] [eve_municipio:31, localidad:2, direccion:Carretera Municipal, Carretera, 62785 San Nicolás Galeana, Mor., lon.-99.20905, lat:18.6490361]	23-08-2022	23-12-2022	396295.57	396295.57	396295.57	396295.57	118888.67
2022	4	MOR202032118908	Proyecto de Inversión	2036500.31			Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGRAMA-2022-E17	13170	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:2165.0, meta_modificada:2165.0]	[gpo:1] [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:CASAAND, lon.-98.36748923, lat:18.65249451]	15-08-2022	27-12-2022	23361585.79	23361585.79	23361585.79	18288535.58	18288535.58

2022	4	MOR202020211703	Proyecto de inversión	50000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria indígena Miguel Alemán de Montalván, ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Temascalco del Estado de Morelos. CCT:170PR0002a.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400137	277	[meta1: [w_municipio:18, localidad:1, direccion:Miguel Alemán Cuernavaca, meta_1.0]] [meta2: [w_municipio:18, localidad:2, direccion:Victoria, Benito Juárez, 62780 Xochitlan, Mor., lon.:99.2342134, lat.:18.8526854]]	26-08-2022	28-10-2022	497022.71	497022.71	497022.71	497022.71	149106.81
2022	4	MOR202020213855	Proyecto de inversión	35000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400139	197	[meta1: [w_municipio:28, localidad:2, direccion:Victoria, Benito Juárez, 62780 Xochitlan, Mor., lon.:99.2342134, lat.:18.7932079]]	14-09-2022	17-12-2022	341652.48	341652.48	341652.48	341652.48	102495.74
2022	4	MOR202020213871	Proyecto de inversión	30000	Construcción de Cisterna y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400141	116	[meta1: [w_municipio:35, localidad:1, direccion:Centro, 62680 Xochitlan, Mor., lon.:99.2342048, lat.:18.6899794]]	14-09-2022	17-12-2022	298681.7	298681.7	298681.7	298681.7	89604.51
2022	4	MOR202020213036	Proyecto de inversión	400000	Construcción de aulas didácticas y rehabilitación general en la Escuela Primaria "Jose Ma. Morelos y Paez" ubicada en la localidad de Huauclilla, del Municipio de Temascalco del Estado de Morelos, CCT: 170PR0015.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400159	329	[meta1: [w_municipio:33, localidad:1, direccion:Miguel Alemán Cuernavaca, meta_1.0]] [meta2: [w_municipio:7, localidad:1, direccion:ESCUELA DE TECNICOS LABORATORIAL, lon.:99.2384884, lat.:18.9842275]] [meta3: [w_municipio:7, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, lon.:99.2376452, lat.:18.9818149]]	28-07-2022	23-12-2022	3941975.72	3941975.72	3941975.72	1735400.11	1735400.11
2022	4	MOR2020202139127	Proyecto de inversión	620000	Adecuaciones y mejoría campo norte (Biblioteca central)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos		2747	[meta1: [w_municipio:35, meta_35.1, meta_modificada:1.0]] [meta2: [w_municipio:7, localidad:1, direccion:IBIBLIOTECA CENTRAL LAEM, lon.:99.2307994, lat.:18.98374492]] [meta3: [w_municipio:7, localidad:1, direccion:ESCUELA DE TECNICOS LABORATORIAL, lon.:99.2384884, lat.:18.9842275]] [meta4: [w_municipio:7, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, lon.:99.2376452, lat.:18.9818149]]	16-07-2022	31-12-2022	6200000	6200000	6200000	3730737.22	3730737.22
2022	4	MOR2020202139540	Proyecto de inversión	40000	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Oaximilco, Ubicado en la Localidad de la Cañita, del Municipio de Jantzenes del Estado de Morelos. CCT:170IN0127M.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400171	117	[meta1: [w_municipio:11, localidad:1, direccion:Morelos 111, la Cañita, 62013 Jantzenes, Mor., lon.:98.8004878, lat.:18.6927939]]	15-09-2022	18-11-2022	392017.97	392017.97	392017.97	392017.97	262084.95

2022	4	MOR202032119197	Proyecto de inversión	350000	IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pns 6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)	Mantenimiento para la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec subde Auzotegap.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	235	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.7]]	[gpo:1: [ove_municipio:3, direccion:HOSPITAL NUEVO DE AJOCHAPAN, lon: -89.7628206, lat:18.4819447], gpo2: [ove_municipio:3, localidad:5, direccion:LA ESCUELA DE AJOCHAPAN, lon: -89.7490902, lat:18.4837932], gpo3: [ove_municipio:3, localidad:6, direccion:ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, SUBDE AJOCHAPAN, lon:-89.7488487, lat:18.4839383]]	15-07-2022	29-07-2022	350000	350000	350000	105000	105000	
2022	4	MOR202032114073	Proyecto de inversión	1000000	IFI: Eje de recurso 2022, ramo 48, modalidad 5, prog. pns 252, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	EX HACIENDA DE AYUDANTIA DE TUCUMAN (REHABILITACION)	17	Morelos	24	Tlaxiapan de Zapata	Proyecto de inversión de inmuebles	Cultura y Turismo	Sin identificar	Municipio de Tlaxiapan de Zapata	MTZ-DROF-PNE/01/22	3606	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.05, modificado:208.05]]	[gpo:1: [ove_municipio:24, localidad:12, direccion:AN MODELO, COL. CENTRO, lon: -99.118777, lat:18.762348], gpo2: [ove_municipio:24, localidad:12, direccion:NIOS HEREDOS, COL. CENTRO, lon: -99.11868, lat:18.762377], gpo3: [ove_municipio:24, localidad:12, direccion:PL. PRINCIPAL, COL. CENTRO, lon: -99.11868, lat:18.762491]]	05-12-2022	10-03-2023	1000000	1000000	1000000	660289.15	660289.15
2022	4	MOR202032113048	Proyecto de inversión	1500000	IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pns 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1473549.61)	Rehabilitación General de Banda en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		201	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0]]	[gpo:1: [ove_municipio:7, localidad:1, direccion:C. Ignacio Maya 78, Cuernavaca, Mor., lon: -99.2283494, lat:18.89587974]]	29-09-2022	23-12-2022	1473549.61	1473549.61	1473549.61	1473549.61	0
2022	4	MOR202032113049	Proyecto de inversión	1297000	IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pns 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297000.0, modificado:1293778.3)	Rehabilitación General de Banda perimetral y estabilización de talud para protección en el Jardín de Niños Rosaura Zapata en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. CCT:170IND00482.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		67	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0]]	[gpo:1: [ove_municipio:7, localidad:1, direccion:Palma, Cuernavaca, Mor., lon: -99.2207096, lat:18.8804210]]	01-08-2022	03-09-2022	1293778.9	1293778.9	1293778.9	1293778.9	988133.57
2022	4	MOR202032113046	Proyecto de inversión	120000	IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pns 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:1179355.48)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		240	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0]]	[gpo:1: [ove_municipio:10, localidad:1, direccion:Carretera Emilio Zapata 576, Jantetelco, Mor., lon: -98.7920585, lat:18.7214997]]	19-09-2022	23-12-2022	1179355.48	1179355.48	1179355.48	1179355.48	0
2022	4	MOR202032113047	Proyecto de inversión	50000	IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pns 7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:48364.03)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		352	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0]]	[gpo:1: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:Carretera Emilio Zapata 576, Miguel Hidalgo, 62350 Jantetelco, Mor., lon: -98.7725185, lat:18.87502941]]	13-06-2022	26-07-2022	48364.03	48364.03	48364.03	48364.03	145084.21

2022	4	MOR2020321130424	Proyecto de inversión	65000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en la Localidad Altabita, del Municipio de Jajala del Estado de Morelos. CCT:170M0364	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	110	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ow_municipio:12, localidad:8, direccion:Emiliano Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0] 62939 Pedro Amaro, Mor., lon: -98.1588509, lat:18.0832462]	19-09-2022	22-12-2022	648241.49	648141.49	648241.49	648141.49	194442.45
2022	4	MOR2020321130425	Proyecto de inversión	530000	Rehabilitación general y rehabilitación de banda perimetral y estabilización de talud para protección en el Centro de Atención Múltiple no. 6 en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. CCT:170M00148.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	62	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ow_municipio:7, localidad:2, direccion:Av. Palmira 185, Palmira, 62460 Cuernavaca, Mor., lon: -99.22103454, lat:18.67619688]	11-07-2022	13-08-2022	5299731.61	5299731.61	5299731.61	5299731.61	1589919.48
2022	4	MOR2020321130430	Proyecto de inversión	116000	Rehabilitación General en la Escuela Primaria CONVENIOS, monto:116000.0, modificado:1158848.14]	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400320	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ow_municipio:24, localidad:7, direccion:CALE MATRICES 13 DE AGOSTO, CAL, HUATECAICO CP 62770, HUATECAICO, MORELOS, lon: -99.1885906, lat:18.680014]	19-09-2022	23-12-2022	1158848.14	1158848.14	1158848.14	1158848.14	347654.44
2022	4	MOR2020321137249	Proyecto de inversión	20000	Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple (No. 26), ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Temaco del Estado de Morelos. CCT:170M00208.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400357	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ow_municipio:18, localidad:7, direccion:Fco. I Madroño S4, Centro, 62940 Temaco, Mor., lon: -99.22412413, lat:18.84813291]	26-08-2022	28-10-2022	198460.7	198460.7	198460.7	198460.7	59538.21
2022	4	MOR2020321137250	Proyecto de inversión	1322000	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple (No. 18), ubicado en la localidad de Juncatapan, del Municipio de Juncatapan del Estado de Morelos. CCT:170M00204	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400391	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ow_municipio:13, localidad:1, direccion:Sanjos Degollado, Barrio de Veracruz, 62930 Juncatapan, Mor., lon: -98.79710476, lat:18.67814122]	26-08-2022	17-12-2022	1302314.97	1302314.97	1302314.97	1302314.97	390694.48
2022	4	MOR2020321137263	Proyecto de inversión	80000	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Benito Juárez), ubicada en la Localidad de Amilcingo, del Municipio de Temaco del Estado de Morelos. CCT:170V00364	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400338	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal]: [ow_municipio:33, localidad:2, direccion:Leandro Valle 174, 62885 Amilcingo, Mor., lon: -98.77078799, lat:18.74566002]	26-08-2022	17-12-2022	793049.71	793049.71	793049.71	793049.71	237914.91

2022	4	MOR202032113781	Proyecto de Inversión	90000	Rehabilitación General y Construcción de Banda Perimetral en la Escuela Telesecundaria 236 de Noviembre, Ldbada en la Localidad de Cuabresteros, del Municipio de Acapulco, del Estado de Morelos. CCI:1701W03371.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400302	179	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal:1: [ow_municipio:3, localidad:5, direccion:Carla Mariano Matamoros, Cuabresteros, Mor., lon:98.7010174, lat:18.52641884]]	26-08-2022	17-12-2022	895627.45	895627.16	895627.15	895627.15	26888.15
2022	4	MOR202032118208	Proyecto de Inversión	4980155.26	Segunda etapa de cuadro de la modernización del sistema de agua potable en Topalingo, municipio de Topalingo, Morelos. modificado:2490077.63, IT: [tipo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pra:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490077.63, modificado:2490077.63]]	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PRDAGUA.ZU:2022-E14	891	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0]]	[goal:1: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:sepa@img, lon:98.846664, lat:18.9366493]]	11-07-2022	07-12-2022	4980155.26	4980155.26	4980155.26	4078665.95	4078665.95
2022	4	MOR202032119240	Proyecto de Inversión	1415000	Mantenimiento de Campus Noche [FI: [tipo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pra:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415000.0, modificado:1415000.0]]	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos		1720	[meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:5163.0, meta_modificada:5163.0]]	[goal:1: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:FACULTAD DE PSICOLOGIA LINEA, lon:99.2353204, lat:18.9785179], goal:2: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS LINEA, lon:99.2353204, lat:18.9805324], goal:3: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS LINEA, lon:99.2353744, lat:18.9811392]]	01-09-2022	31-12-2022	1415000	1415000	1415000	1083795.98	1083795.98
2022	4	MOR202032114032	Proyecto de Inversión	564000	Estabilización de Suelo y Rehabilitación General en Secundaria No A "Valentín Gómez Farfán", Ubicada en la Localidad de Chigüilán, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCI:1701W03009	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400279	797	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal:1: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. José María Morelos y Pavón No. 38, Chigüilán, ESDO Cuernavaca, Mor., lon:99.2280752, lat:18.8954894]]	19-07-2022	24-12-2022	5617601.81	5617601.81	5617601.81	5617601.81	3229124.85
2022	4	MOR202032113042	Proyecto de Inversión	50000	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños modificado:490338.74]]	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400379	14	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal:1: [ow_municipio:25, localidad:4, direccion:José María Morelos y Pavón 5, EDO de San Gabriel del Palmar, Mor., lon:99.3402228, lat:18.6158279]]	19-09-2022	24-12-2022	490338.74	490338.74	490338.74	490338.74	144921.06
2022	4	MOR202032114154	Proyecto de Inversión	30000	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "Amado Nervo", ubicada en la localidad de San Gabriel Las Palmas, del Municipio de Amecameca del Estado de Morelos. CCI:1701W0308X	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400301	83	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal:1: [ow_municipio:3, localidad:6, direccion:José María Morelos y Pavón 5, EDO de San Gabriel del Palmar, Mor., lon:99.3402228, lat:18.6158279]]	22-08-2022	22-12-2022	299185.33	299185.33	299185.33	299185.33	25707.49

2022	4	MOR20302113473	Proyecto de inversión	165000	<p>(PI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:163558.67)</p>	<p>Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Escuela Novecena", Ubicada en la Localidad Los Idólos, del Municipio de Puente de Ixta del Estado de Morelos. CCT:170PM0032P</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400242	35	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[geo:1: [municipio:17, localidad:12, direccion:Municipio de Puente de Ixta, Mor., lon:-99.28164462, lat:18.5308640]]</p>	22-08-2022	22-12-2022	163568.67	163568.67	163568.67	157236.73	157236.73
2022	4	MOR20302113930	Adquisición	2162115	<p>(PI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162115.0, modificado:2162115.0)]</p>	<p>EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS ORIENTE</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	4461	<p>[meta:1: [unidad_medida:Equipo mmento, meta:70.0, meta_modificada:70.0]]</p>	<p>[geo:1: [municipio:30, localidad:1, direccion:ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPICAPITLA, JAEMA, lon:-98.89938889, lat:18.94426669], [geo:2: [municipio:30, localidad:1, direccion:ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPICAPITLA, lon:-98.86929999, lat:18.8292942], [geo:3: [municipio:19, localidad:1, direccion:ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPICAPITLA, lon:-98.83988899, lat:18.6017904]]</p>	03-06-2022	31-12-2022	2162115	2162115	2162115	2145872.39	2145872.39	
2022	4	MOR20302113494	Proyecto de inversión	200000	<p>(PI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198532.99)</p>	<p>Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Gloria Alameda de Bajarano", ubicado en la localidad de Barrio de la Asunción, del Municipio de Motozintla del Estado de Morelos. CCT:170PM0002T</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400168	144	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[geo:1: [municipio:2, localidad:1, direccion:Abasco 47, "El Barrio de la Asunción, C2840 Atlaltlacuan, Mor., lon:-98.89649338, lat:18.91359742]]</p>	22-08-2022	22-10-2022	198532.99	198532.99	198532.99	198532.99	178679.7
2022	4	MOR20302113768	Proyecto de inversión	750000	<p>(PI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748970.95)</p>	<p>Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Martín de Chavamec", Ubicada en la Localidad de Santa Cruz Vista Alegre, del Municipio de Macapá del Estado de Morelos. CCT:170PM0700Q</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400265	166	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[geo:1: [municipio:14, localidad:1, direccion:Artemisa 587, Tepicapa, Mor., lon:-99.38360861, lat:18.73061156]]</p>	05-09-2022	20-12-2022	748970.95	748970.95	748970.95	748970.95	224691.28
2022	4	MOR20302113734	Proyecto de inversión	650000	<p>(PI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649604.71)</p>	<p>Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Femenicant", Ubicado en la Localidad de Sonora, del Municipio de Tenascal del Estado de Morelos. CCT:170JN0181G</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400266	25	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[geo:1: [municipio:21, localidad:14, direccion:Col Semora, Mor., lon:-99.43389221, lat:18.7513794]]</p>	05-09-2022	20-12-2022	649604.71	649604.71	649604.71	649604.71	194882.41
2022	4	MOR20302113736	Proyecto de inversión	500000	<p>(PI: EjeC_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499702.06)</p>	<p>Construcción de de Barda Perimetral y Rehabilitación general Técnica No. 6, ubicada en la localidad Centro, del Municipio de Tlayacapan del Estado de Morelos. CCT:170ST0006C</p>	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400267	347	<p>[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]</p>	<p>[geo:1: [municipio:26, localidad:1, direccion:Del Tepapanate, San Lorenzo, 62468 Tlayacapan, Mor., lon:-98.98099121, lat:18.95187594]]</p>	05-09-2022	20-12-2022	499702.06	499702.06	499702.06	499702.06	149910.62

2022	4	MOR20402170282	Proyecto de inversión	1588621.39	(PI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:1588621.39, modificado:1588621.39)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GAVIOTA - 295280	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	295280	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0])	(geot: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, CUERNAVACA, CUERNAVACA, ENTRE AVENIDA MEDICO Y CALLE LOMAS DE PERCON, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0], [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0])	15-11-2022	30-10-2022	1588621.39	1588621.39	1588621.39	1027331.86	1027331.86	
2022	4	MOR20402160650	Proyecto de inversión	2114123.22	(PI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:2114123.22, modificado:2114123.22)	REHABILITACIÓN DE TANQUE MADERO, CALLE FRANCISCO MADRO, COL. LAHUAL, CUERNAVACA, MORELOS - 244409	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	244409	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.4, meta_modificada:758.4])	(geot: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRO COLONIA LAHUAL, CUERNAVACA, CUERNAVACA, ENTRE CALLE FRANCISCO MADRO Y CALLE PERCON, CALLE CHAHUETMOC, SUBIENDO POR LA CALLE FRANCISCO MADRO EN EL ENTRENQUE CON LA CALLE PERCON ANTES, lon:99.2379406, lat:18.93696293])	15-10-2022	31-10-2022	2114123.22	2114123.22	2114123.22	1507949.68	1507949.68	
2022	4	MOR20402165792	Proyecto de inversión	5000576.28	(PI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:5000576.28, modificado:480564.66)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACION DE CONCRETO ARMADO DE 1200 M3 DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA TIERRA BLANCA - 271838	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	271838	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0])	(geot: [ow_municipio:29, localidad:123, direccion:CALLE FAUTU COLONIA LOMAS DEL POTRERO Y TIERRA BLANCA, DORADO GRANA REGINA TIERRA BLANCA, FAUTPEC MORELOS ENTRE V. CALLE CAMINO VIEJO LA OBRERA DEL CAJON SOBRE LA CALLE FAUTU AL PONIENTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL EN LA COL. lon:99.0884615, lat:18.8916283])	01-11-2022	31-12-2022	480564.66	480564.66	480564.66	3281551.91	3281551.91	
2022	4	MOR20402167236	Proyecto de inversión	2752962.33	(PI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:2752962.33, modificado:2752962.33)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO EN JUITEPEC MORELOS EN LA COLONIA JARDIN JUAREZ EN CALLE BENITO JUAREZ - 279682	17	Morelos	11	Juitepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Juitepec	279682	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0])	(geot: [ow_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE EN COLONIA JARDIN JUAREZ, D276 PROYECTO JUITEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE TRENOL ANTES LA ROSA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA C. lon:99.4803732, lat:18.8855243])	01-09-2022	31-12-2022	2749919.93	2749919.93	2749919.93	2749919.93	2749919.93	
2022	4	MOR20402167340	Proyecto de inversión	804432.41	(PI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:804432.41, modificado:803924.42)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y DIVISION DEL HOTEL - 279695	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	279695	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:511.6, meta_modificada:507.0])	(geot: [ow_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PUERTO VIEJO, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLALBA CALLE CHIHUAMACA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TRANSIENDO POR LA AVENIDA FRANCISCO VILLA DE LIEGA A LA CALLE NICOLAS BRAVO NÚM. lon:99.24797576, lat:18.86034212])	10-11-2022	31-12-2022	803924.42	803924.42	803924.42	241177.32	241177.32	241177.32
2022	4	MOR20402165972	Proyecto de inversión	199998.92	(PI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto:199998.92, modificado:199998.92)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALGIBRA, COL. PRADOS DE CUERNAVACA. - 251679	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	251679	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0])	(geot: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALGIBRA COLONIA PRADOS DE CUERNAVACA, CUERNAVACA, CUERNAVACA, ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE NUEVA FRANCICA, CALLE NUEVA ITALIA LA CALLE SE UBICA SUBIENDO POR LA AVENIDA VICENTE GUERRERO AL LLEGAR A LA. lon:99.2346323, lat:18.94669157])	20-10-2022	31-12-2022	199998.92	199998.92	199998.92	193007.71	193007.71	

2022	4	MOR20402164811	Proyecto de inversión	677773.83		17	Morelos	29	Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juarez	266407	0		(lgn1: [lgn_municipio:29, localidad:1, direccion:CALE CIRCUITO RIO VERDE COLONIA FELIPE NERI, 6270] JUTEPEC DE ZARAGOZA, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DEL REMOLINO Y ANADOR APAZCO, CALLE PROF. B. BARRALES NAVA ABAJA LA OBRA SE EJECUTA SOBRE LA CALLE CIRCUITO RIO VERDE DE LA C, lon--99.05112093, lat:18.8869713)	28-10-2022	31-12-2022	675505.1	675505.1	675505.1	606200	606200
2022	4	MOR204021627536	Proyecto de inversión	1931318.1		17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Juarez	281455	0	(lgn1: [lgn_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE DE LA ASUNCIÓN INTERIOR SN COLONIA TEJAPA, 6270] JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE CINCO DE MARZO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DE LA ASUNCIÓN ENTRE CALLES CINCO DE FEBRERO CINCO DE MARZO MISEL, lon--99.16823893, lat:18.90388487)	01-09-2022	31-12-2022	1928042.03	1928042.03	1928042.03	1928042.03	1928042.03	
2022	4	MOR204021655152	Proyecto de inversión	2381004.62		17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Juarez	268371	0	(lgn1: [lgn_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE FARABUNDO MARTI INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62370 Cuadrados, meta:139910, meta_modificada:139910])	01-09-2022	31-12-2022	2375962.61	2375962.61	2375962.61	2375962.61	2375962.61	
2022	4	MOR204021659823	Proyecto de inversión	1093925.1		17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juarez	299072	0	(lgn1: [lgn_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA JARDIN JUAREZ EN CALLE BENITO JUAREZ, 299072])	01-10-2022	31-12-2022	1091717.3	1091717.3	1091717.3	1091717.3	1091717.3	
2022	4	MOR204021694950	Proyecto de inversión	1666275.35		17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juarez	291161	0	(lgn1: [lgn_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR EN COLONIA TLAHUAPAN, 62533 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA PROLONGACION CINCO DE MARZO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE VERJUSTIANO CARRERON AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA PROLONGA, lon--99.18662025, lat:18.90388487])	01-10-2022	31-12-2022	1663922.33	1663922.33	1663922.33	1663922.33	1663922.33	
2022	4	MOR204021698970	Proyecto de inversión	5213085.51		17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juarez	292204	0	(lgn1: [lgn_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUERNAVACA CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 62375 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE RAMON MAYA, CALLE PRIMERA NORTE BOULEVARD CUERNAVACA CUAUTLA, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE, lon--99.12797603, lat:18.88267826])	01-10-2022	31-12-2022	5207489.98	5207489.98	5207489.98	5207489.98	5207489.98	
2022	4	MOR204021653747	Proyecto de inversión	519927.93		17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juarez	260486	0	(lgn1: [lgn_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE TREINTA Y DOS NORTE INTERIOR SN COLONIA CIVAC 14 SECCION, 62578 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CUATRO ESTE Y CALLE PROLONGACION SES ESTE, CALLE TREINTA Y DOS NORTE ENTRE CALLE CUATRO ESTE Y CA, lon--99.16691021, lat:18.91930193])	01-10-2022	31-12-2022	518810.93	518810.93	518810.93	518810.93	518810.93	

2022	4	MOR20402173023	Proyecto de Inversión	1484996.48	(FI: Eslde_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_gnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484996.48, modificado:1484996.48)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CIERRENIQUETE LA LOCALIDAD CLUB DE GOLF DE LA AVENIDA LAUREL. - 297838	17	Morelos	7	Comenzada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	297838	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3418.5, meta_modificada:3418.5]]	[gpo1: [ew_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL COLONIA CLUB DE GOLF, 297838 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE AMATES, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA MORELOS DIRECCIÓN NORTE DESPUES DEL NIÑO ARTILLE, lon=-99.23794516, lat:18.911301540]	15-11-2022	22-12-2022	1484996.48	1484996.48	1484996.48	0	0
2022	4	MOR20402160546	Proyecto de inversión	3965732.75	(FI: Eslde_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_gnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3965732.75, modificado:3965732.75)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JUTEPEC MORELOS EN LA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- 291796	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	291796	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0]]	[gpo1: [ew_municipio:11, localidad:1, direccion:CAJILE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR EN COLONIA CENTRO JUTEPEC, 291796 MORELOS ENTRE CALLE INDIA BONITA Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA E, lon=-99.37267281, lat:18.88423706]	01-10-2022	31-12-2022	3960277.41	3960277.41	3960277.41	3960277.41	3960277.41
2022	4	MOR20402167638	Proyecto de Inversión	2657154	(FI: Eslde_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_gnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657254.0, modificado:2656303.62)	PERFORACIÓN, ENTUBADO Y PUNO DE PISO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN EL CAMINO LOS HUAS, YAUTEPEC DE ZARAGOZA.- 281973	17	Morelos	20	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepac	281973	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [ew_municipio:26, localidad:278, direccion:COLONIA DELAPAZAN, 27722 CAMPO LOS HUAS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE BOULEVARD LA PERSEVERANCIA Y LA OMBRA DE UENCA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE AL NOROCCIDENTE DE LA CARRERA MUNICIPAL EN LA COLONIA ITURBULCAN EN EL DENOMINADO, lon=-99.0848222, lat:18.8977621]	07-11-2022	31-12-2022	2656263.62	2656263.62	2656263.62	1734532.79	1734532.79
2022	4	MOR20402168823	Proyecto de inversión	821570.49	(FI: Eslde_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_gnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821570.49, modificado:821570.49)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN CALLE INDIA BONITA.- 287727	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jutepec	287727	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0]]	[gpo1: [ew_municipio:11, localidad:1, direccion:CAJILE INDIA BONITA INTERIOR EN COLONIA CENTRO JUTEPEC, 287727 MORELOS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DE LAS ROSAS CALLE INDIA BONITA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y GENERAL, lon=-99.37265, lat:18.88495248]	01-09-2022	31-12-2022	819917.41	819917.41	819917.41	819917.41	819917.41
2022	4	MOR20402165029	Proyecto de inversión	1888596.36	(FI: Eslde_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_gnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888596.36, modificado:1888596.36)	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN CALLE DONALDO COLOSO.- 267660	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jutepec	267660	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0]]	[gpo1: [ew_municipio:11, localidad:1, direccion:CAJILE LUIS DONALDO COLOSO INTERIOR EN COLONIA FRANCISCO VILLA, 62055 JUTEPEC, 267660 MORELOS ENTRE CALLE COPA DE ORO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO INDIA CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE CALLE COPA DE ORO Y CALLE EM, lon=-99.16997387, lat:18.90278697]	01-10-2022	31-12-2022	1885265.7	1885265.7	1885265.7	1885265.7	1885265.7
2022	4	MOR20402169061	Proyecto de inversión	282292.34	(FI: Eslde_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_gnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282292.34, modificado:282292.34)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA CIVIC LOS ROBLES EN SEGUNDA PRIVADA DIECOCHO NORTE.- 289311	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	289311	0	[meta: [unidad_medida:Kilometros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0]]	[gpo1: [ew_municipio:11, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DIECOCHO NORTE INTERIOR EN COLONIA CIVIC LOS ROBLES, 62078 JUTEPEC, 289311 MORELOS ENTRE CALLE DIECOCHO NORTE Y CALLE MARIANO CENTRAL, PRIVADA TERCERA DIECOCHO NORTE SEGUNDA PRIVADA DIECOCHO NORTE, lon=-99.16693903, lat:18.92184522]	01-10-2022	31-12-2022	281571.03	281571.03	281571.03	281571.03	281571.03

2022	4	MOR20402168070	Proyecto de inversión	140573.51	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN JUIFPEC MORELOS EN LA COLONIA CIVIC LOS ROBLES EN DIECIOCHO NORTE - 289341	17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juarez	289341	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.00]]</p> <p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:255.04, meta_modificada:254.44]]</p>	01-10-2022	31-12-2022	140107.71	140107.71	140107.71	140107.71	140107.71
2022	4	MOR20402168070	Proyecto de inversión	1009138.83	REHABILITACION DE DISEÑO SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO - 263030	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	280302	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:255.04, meta_modificada:254.44]]</p>	10-11-2022	31-12-2022	763541.1	763541.1	763541.1	763541.1	763541.1
2022	4	MOR20402168137	Proyecto de inversión	2193477.74	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALICIA COL DEUCALAS - 20885	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	250855	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:464.13, meta_modificada:464.13]]</p>	20-10-2022	31-12-2022	2193477.74	2193477.74	2193477.74	1163848.34	1163848.34
2022	4	MOR20402165343	Proyecto de inversión	1417877.71	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MODIFICADO EN JUIFPEC MORELOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPAN EN CALLE LIMON SEGUNDA ETAPA - 289557	17	Morelos	11	Juarez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Juarez	269557	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0]]</p>	01-09-2022	31-12-2022	1413831.26	1413831.26	1413831.26	1413831.26	1413831.26
2022	4	MOR20402167068	Proyecto de inversión	2064871.07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA FEDERACION Y BOQUILLOS DE CUERNAVACA, DE LA AVENIDA CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC - 297578	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	297578	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4938.9, meta_modificada:4938.9]]</p>	15-11-2022	22-12-2022	2064871.07	2064871.07	2064871.07	2045414.16	2045414.16
2022	4	MOR20402162057	Proyecto de inversión	2514635.91	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO LEYVA, CUERNAVACA, DELEGACION BENTO JUAREZ, CUERNAVACA MORELOS, PRIMERA ETAPA - 252092	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	252092	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.00]]</p>	20-10-2022	31-12-2022	2514635.91	2514635.91	2514635.91	754390.77	754390.77

2022	4	MOR20402160629	Proyecto de inversión	473929.97	(FI: Eclis_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnes.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473929.97, modificado:473929.97)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMAPPA CALLE NARCISO MENDOZA - 244293	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	244293	0	(lpo1: (lve_municipio.7, localid.1, direccion.CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA CHAMAPPA, 62120 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CABRITERA MEXICO ACAPULCO LA ESTACION SIGUIENDO LA CABRITERA MEXICO ACAPULCO A LA ALTURA DE LA PASADIA DE LA PA, lon=-99.2301386, lat=18.96873223))	15-10-2022	31-12-2022	473929.97	473929.97	473929.97	142179	142179
2022	4	MOR20402156959	Proyecto de inversión	2257532.98	(FI: Eclis_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnes.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2257532.98, modificado:2257532.98)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRICA EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ACAPATZINGO EN ESCUELA DEL MARIANA NO. 20 MIGUEL SALINAS - 225207	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	225207	0	(lpo1: (lve_municipio.7, localid.1, direccion.CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ACAPATZINGO, 63493 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE NICOLAS BRAVO POR LA AVENIDA MORELOS DIRECCION SUR HASTA LEGAR AL LIBRAMIENTO, POR LA DERIC, lon=-99.2234894, lat=18.9649487))	04-10-2022	31-12-2022	2257532.98	2255265.59	2255265.59	1997372.69	1997372.69
2022	4	MOR20402152093	Proyecto de inversión	226236.46	(FI: Eclis_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnes.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226236.46, modificado:226236.46)	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN AV. SAN JOSEMARIA ESCRIBA - 122885	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jantetelco	122885	0	(lpo1: (lve_municipio.10, localid.1, direccion.AVENIDA SAN JOSEMARIA ESCRIBA PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE SAGRADO CRUCERO DE 4 CAMINOS TOMA LA CABRITERA A JONACATEPEC, LLEGANDO AL ARCO DEL JONACATEPEC, lon=-99.7807981, lat=18.0920386))	03-03-2022	02-05-2022	0	0	0	0	0
2022	4	MOR20402150509	Proyecto de inversión	1591532.86	(FI: Eclis_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnes.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591532.86, modificado:1591532.86)	CONSTRUCCIÓN DE ANADON PASTORAL EN AV. SAN JOSEMARIA ESCRIBA - 123395	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jantetelco	123395	0	(lpo1: (lve_municipio.10, localid.1, direccion.AVENIDA SAN JOSEMARIA ESCRIBA PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE LA LLORADA ORTEGA Y CALLE INDEPENDENCIA LLEGANDO AL CRUCERO DE CUATRO CAMINOS TOMA LA CABRITERA A JONACATEPEC, LLEGANDO AL ARCO D, lon=-99.78038987, lat=18.0920386))	02-05-2022	30-06-2022	0	0	0	0	0
2022	4	MOR20402159885	Proyecto de inversión	7201890.95	(FI: Eclis_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnes.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201890.95, modificado:7189805.6)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS, CIRCUITO XL UBICADO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, PARACAL, ATUHUYAN Y OTLILLO MONTAÑO - 246540	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	240540	0	(lpo1: (lve_municipio.29, localid.1, direccion.CALLE SAN JUAN EMILIANO ZAPATA, OCTAVIO SENTES, PASEO SQUIDRONAL, TLAHUACA, ALEATRAZ, CAMBIO A TETLALCAL DEL ZORLOTLE, CABRITERA CUERNAVACA CUAUTLA, REVOLUCION, CAMPO GUAYUCLA, BENITO JUARES, HUAYUCLA Y SALVACION DIAZ MIRON COL, lon=-99.07213827, lat=18.87123197))	15-10-2022	31-12-2022	7189805.6	7189805.6	7189805.6	3594902.8	3594902.8
2022	4	MOR20402188129	Proyecto de inversión	556742	(FI: Eclis_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnes.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556742.0, modificado:606123.78)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA JOSE ORTIZ EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 361859	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	361859	0	(lpo1: (lve_municipio.29, localid.158, direccion.CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA JOSE ORTIZ SAN MARTIN, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAS TNAVAS Y CALLE COLONIA DE SERCA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JOSE ORTIZ AL NOROCCIDENTE D, lon=-99.064869, lat=18.91631094))	01-12-2022	31-12-2022	606123.78	606123.78	606123.78	303061.89	303061.89

2022	4	MOR2040218848	Proyecto de inversión	242256.76	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 242256.76, modificado: 242256.76)	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN PRIVADA FRENDS-35676	17	Morélos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	356760	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0])	(key: [lve_municipio:8, localidad:17, direccion:PRIVADA FRENDS COLONIA VILLA MORELOS, E2766 18A, SECCION COLONIA VILA MORELOS, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JABARANDAS Y CARRTERA JABARANDA, CALLE TEOTIQUA, CALLE ROSALES LA OBRA SE REALIZA EN PRIVADA FRENDS SOBRE LA CABRETER, tel:--90.19218972, tel:18.85452794])	14-10-2022	14-11-2022	242256.76	242256.76	242256.76	242256.76	242256.76
2022	4	MOR20402189314	Proyecto de inversión	814283.7	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 814283.7, modificado: 814283.7)	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN CALLE TEMALACA-30388	17	Morélos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	365383	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0])	(key: [lve_municipio:8, localidad:17, direccion:CALE TEMALACA COLONIA EL VIGILANTE, E2766 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE DOMINGO WALTERA GUERRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE TEMALACA AL FONDO DE LA CALLE ENTRE CALLE PUENTE, tel:--90.19218962, tel:18.82784791])	07-10-2022	07-11-2022	814283.7	814283.7	814283.7	814283.7	814283.7
2022	4	MOR20402197625	Proyecto de inversión	250000	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250000.0, modificado: 250000.0)	Rehabilitación General en la Telesecundaria	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morélos	400210	24	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(key: [lve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE, tel:--90.34432195, tel:18.57355068])	03-08-2022	30-11-2022	249108.14	249108.14	249108.14	203846.97	203846.97
2022	4	MOR20402197637	Proyecto de inversión	500000	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado: 490250.94)	Rehabilitación en Jardín de Niños	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morélos	400188	73	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(key: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE CAYOTE CARREROS, tel:--90.1989182, tel:18.94450708])	03-08-2022	19-12-2022	490250.94	490250.94	490250.94	147075.28	147075.28
2022	4	MOR20402197630	Proyecto de inversión	550000	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 550000.0, modificado: 546721.08)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morélos	400271	726	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(key: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE INGRESANTES NUM. EXT. 79, tel:--98.94683179, tel:18.83471525])	23-08-2022	20-12-2022	546721.08	546721.08	546721.08	257138.3	257138.3
2022	4	MOR20402197632	Proyecto de inversión	350000	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350000.0, modificado: 348841.47)	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria Juana Sierra, Ubicada en la Localidad Tepicopolcan, del Municipio de Toluques del Estado de Morélos, CCT: 1707V0569.	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morélos	400113	103	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(key: [lve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALE BENITO JUAREZ 2A, tel:--98.32228225, tel:18.08413846])	05-09-2022	18-12-2022	348849.47	348849.47	348849.47	104684.84	104684.84
2022	4	MOR20402197645	Proyecto de inversión	2800000	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2800000.0, modificado: 2798178.2)	Construcción de Banda Perimetral y Muro de Contención Seguridad Etapa en el Jardín de Niños Las Palmas Ubicado en el Municipio de Nochtepec en la Localidad de Ajopyeca, CCT: 170N6886C.	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morélos	400412	69	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(key: [lve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALE ISLA CALIFORNIA SUR, tel:--90.27688149, tel:18.74650294])	01-11-2022	31-01-2023	2798578.2	2798578.2	2798578.2	0	0
2022	4	MOR20402195928	Proyecto de inversión	1623280.02	(PFI: E026_recurso 2022, ramo 33, modalidad A, PRR_pn4_4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1623280.02, modificado: 1619053.61)	CONSTRUCCION DE PARQUE SAN JUAN, EN CALLE AMARGURA COL. CENTRO, EN AVENIDA 7 Y 8A-38465	17	Morélos	34	Coscutlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coscutlan	38405	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.61, meta_modificada:432.61])	(key: [lve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALE AMARGURA INTERIOR EN COLONIA COATEPELCO CENTRO, SINDES COSCUTLECO CENTRO, COATEPELCO MORELOS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE PATRIA, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA PARROQUIA DEL MARRICHO DE COATEPELCO MORELOS, tel:--90.126367, tel:18.73007791])	21-11-2022	20-12-2022	1619053.61	1619053.61	1619053.61	1619053.61	1619053.61

2022	4	MOR20240219762	Proyecto de inversión	400000	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=400000.0, modificado=400000.0)</p>	Reconstrucción de la Casa Ejidal de Tlaquiltenango, Ubicado en la Colonia Centro del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Publicas	060072	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=137.35, meta_modificada=137.35])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=25, localidad=1, direccion=Cuauhtémoc 7, Centro, 6280 Tlaquiltenango, Mor., lon=-99.82828, lat=18.628611])</p>	08-09-2022	31-12-2022	3794473.46	3794473.46	3794473.46	3794473.46	3794473.46
2022	4	MOR20240219765	Proyecto de inversión	480000	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=480000.0, modificado=480000.0)</p>	Reconstrucción de la Nueva Presidencia (Ex Hacienda de San Juan Reina), ubicada en la Colonia Centro del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Publicas	060071	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=2178.05, meta_modificada=2178.05])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=25, localidad=2, direccion=Calle Emiliano Zapata s/n, Centro, 6280 Tlaquiltenango, Mor., lon=-99.862812, lat=18.625533])</p>	15-09-2022	31-12-2022	4551932.97	4551932.97	4551932.97	4551932.97	4551932.97
2022	4	MOR20240219769	Proyecto de inversión	250000	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=250000.0, modificado=250000.0)</p>	Rehabilitación de la Presidencia de Tlaquiltenango, Ubicada en la Colonia Centro del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Publicas	060070	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=2362.72, meta_modificada=2362.72])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=25, localidad=1, direccion=Pl. Revolución 2009, Centro, 6280 Tlaquiltenango, Mor., lon=-99.861694, lat=18.627951])</p>	08-09-2022	31-12-2022	2360251.47	2360251.47	2360251.47	2360251.47	2360251.47
2022	4	MOR20240219761	Proyecto de inversión	1000000	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=4, modalidad=L, prog_pres=6, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1000000.0, modificado=1000000.0)</p>	Construcción de la Primera Etapa del Centro Especializado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Publicas	060073	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=3573.0, meta_modificada=3573.0])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=28, localidad=22, direccion=localidad san ju, Xochitlan, Morelos, lon=-99.241883, lat=18.250089])</p>	17-10-2022	31-12-2022	9989258.43	9989258.43	9989258.43	9989258.43	9989258.43
2022	4	MOR20240219767	Proyecto de inversión	150000	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=48, modalidad=E, prog_pres=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=150000.0, modificado=150000.0)</p>	Reconstrucción del Aseductor, Ubicado en la Colonia Centro del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Publicas	060073	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=183.0, meta_modificada=183.0])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=25, localidad=2, direccion=Cuauhtémoc, Centro, 6280 Tlaquiltenango, Mor., lon=-99.82088, lat=18.629793])</p>	08-09-2022	31-12-2022	1421713.93	1421713.93	1421713.93	1421713.93	1421713.93
2022	4	MOR202402188081	Proyecto de inversión	1616921.11	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=33, modalidad=L, prog_pres=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1616921.11, modificado=1616921.11)</p>	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA, 35562	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	35562	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros lineales, meta=386.0, meta_modificada=386.0])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=8, localidad=8, direccion=CALLE PRIMAVERA COLONIA TRES DE MAYO, 4278 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE REVOLUCION, CALLE VERANO LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLES REVOLUCION Y VERANO CALLE PERPENDICULAR, lon=-99.211264, lat=18.86254061])</p>	05-10-2022	04-11-2022	1616921.11	1616921.11	1616921.11	1616921.11	1616921.11
2022	4	MOR202402188013	Proyecto de inversión	405515.12	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=33, modalidad=L, prog_pres=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=405515.12, modificado=405515.12)</p>	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA LOMAS DEL POTRERO, 35518	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	36158	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros lineales, meta=300.0, meta_modificada=367.0])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=29, localidad=1, direccion=COLUMNA LOMAS DEL POTRERO, 62782 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CAMINO VELOZ Y CALLE MONTECARLO DE LIBRERIA EN LA CALLE NOMBRE DE LA COLONIA LOMAS DEL POTRERO AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN OME, lon=-99.28078879, lat=18.88612491])</p>	01-12-2022	31-12-2022	405515.12	405515.12	405515.12	202757.56	202757.56
2022	4	MOR202402188029	Proyecto de inversión	470758.08	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=33, modalidad=L, prog_pres=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=470758.08, modificado=470758.08)</p>	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMONES, 357671	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	357671	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros lineales, meta=117.17, meta_modificada=117.17])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=8, localidad=8, direccion=CALLE LIMONES COLONIA LOMA SUR, 62782 EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE SUBIDA LOMA SUR Y CIRCULO PANAJOLA, lon=-99.12014041, lat=18.83873012])</p>	17-10-2022	16-11-2022	470758.08	470758.08	470758.08	470758.08	470758.08
2022	4	MOR20240218890	Proyecto de inversión	996258.4	<p>(PFI: Eslde_recurso-2022, ramo=33, modalidad=L, prog_pres=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=996258.4, modificado=996258.4)</p>	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, 357872	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	357872	0	<p>(meta: [unidad_medida=Metros lineales, meta=474.5, meta_modificada=494.0])</p>	<p>(epoi: [lwo_municipio=8, localidad=8, direccion=CIRCUITO EMILIANO ZAPATA, PUERTO TETECALITA, 62788 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE DEL DEPÓSITO Y CALLE IDENTO JIMENEZ, CALLE HIMNO NACIONAL NORTE LA OBRERA REALIZA EN EL CIRCUITO EMILIANO ZAPATA ANTES DE LEGAR, lon=-99.17396724, lat=18.74993212])</p>	21-10-2022	18-11-2022	996258.4	996258.4	996258.4	996258.4	996258.4

2022	4	MOR20402197612	Proyecto de inversión	50000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:492111.78)	Rehabilitación General y Construcción de Banda Perimetral y Rampas en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400187	92	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 3, localidad:1, direccion:CAJILE MINGUEL HIDALGO 7636, EXT. 31, lon:-99.3677905, lat:18.59820021])	03-08-2022	30-11-2022	492111.78	492111.78	492111.78	388519.57	388519.57
2022	4	MOR20402197616	Proyecto de inversión	40000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:390514.54)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Técnica	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400147	464	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 8, localidad:1, direccion:PRIVADA MAGNOLIAS 1, lon:-99.37785406, lat:18.80781348])	03-08-2022	19-12-2022	390534.54	390534.54	390534.54	117160.36	117160.36
2022	4	MOR20402197618	Proyecto de inversión	50000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:493497.41)	Rehabilitación en Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400248	194	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 7, localidad:1, direccion:CAJILE LEONARDO VICARIO NUMA EXT. 1, lon:-99.20221379, lat:18.94888022])	03-08-2022	19-12-2022	493497.41	493497.41	493497.41	493497.4	493497.4
2022	4	MOR20402197622	Proyecto de inversión	20000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:285756.8)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400245	64	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 11, localidad:77, direccion:CAJILE CEDHO, lon:-99.15425495, lat:18.8810151])	03-08-2022	19-12-2022	285756.8	285756.8	285756.8	204251.29	204251.29
2022	4	MOR20402197624	Proyecto de inversión	12000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:117297.25)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400318	211	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 18, localidad:68, direccion:CAJILE COLA AEROPUERTO, lon:-99.25288979, lat:18.83125456])	27-10-2022	10-12-2022	117297.25	117297.25	117297.25	35189.18	35189.18
2022	4	MOR20402197631	Proyecto de inversión	25000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:245093.91)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Carmen Olvera"	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400340	118	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 8, localidad:1, direccion:CAJILE NARCISO MENDOZA, lon:-99.2048139, lat:18.81361979])	14-09-2022	12-12-2022	245093.91	245093.91	245093.91	79528.17	79528.17
2022	4	MOR20402197634	Proyecto de inversión	35000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:341652.48)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400329	197	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 26, localidad:26, direccion:CAJILE VICTORIA, lon:-99.23883326, lat:18.79307958])	09-09-2022	12-12-2022	341652.48	341652.48	341652.48	102495.74	102495.74
2022	4	MOR20402197642	Proyecto de inversión	920000	(FI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pivs_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:9191622.69)	Construcción de Banda Perimetral (26 etapas) de Construcción de Vialidad, Obras Complementarias y Puente Vehicular en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata en la localidad de Palo Escrito del Municipio de Emiliano Zapata en el Estado de Morelos CCT 1.764930242.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	1/2211/07/7675-1056	3795	(meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(gpo:1: [ow: municipio 8, localidad:26, direccion:Av. Universidad Tecnológica "A. Palo Escrito, lon:-99.2005194, lat:18.84937378])	09-10-2023	05-05-2023	9191622.69	9191622.69	0	0	0

2022	4	MOR20402197543	Proyecto de inversión	280000		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400411	160	[meta1: [unidad_medida:Monros lineales, meta:1.0]]	[gw: municipio:26, localidad:2, direccion:CALE LAZARDO CARDENAS, lon=99.27018295, lat:18.7458651]]	01-11-2022	30-12-2022	2798769.96	2798769.96	2798769.96	0	0
2022	4	MOR20402174392	Proyecto de inversión	250000.86		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	315108	0	[meta1: [unidad_medida:Monros lineales, meta:87.0], meta_modificada:87.0]]	[gw: municipio:29, localidad:2, direccion:CALE MERCURIO COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 62739 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PRIMAVEA Y CALLE JACARANDAS, CALLE LAZARDO CARDENAS SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL INGRESANDO POR LA CALLE EMILIANO Z, lon=99.07061601, lat:18.89501691]]	17-11-2022	31-12-2022	250000.86	250000.86	250000.86	131951.45	131951.45
2022	4	MOR20402174413	Proyecto de inversión	279451.11		29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	315107	0	[meta1: [unidad_medida:Monros lineales, meta:120.0], meta_modificada:120.0]]	[gw: municipio:29, localidad:2, direccion:CALE RUBI COLONIA JOVITO SERBANO, 62713 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE HUAPUQUIC Y CALLE MAURICIO OTTEGA, CALLE SIENITA SE UBICA AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CABECERA FEDERAL OLIVERA, lon=99.06249791, lat:18.86713181]]	17-11-2022	31-12-2022	279451.11	279451.11	279451.11	147497.66	147497.66
2022	4	MOR20402185971	Proyecto de inversión	1622504.18		8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	351209	0	[meta1: [unidad_medida:Monros lineales, meta:238.0], meta_modificada:238.0]]	[gw: municipio:8, localidad:1, direccion:CALE MODESTO LINARES COLONIA 28 DE AGOSTO, 62963 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ORCIDIAS Y CALLE LAURO ORTEGA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MODESTO LINARES ENTRE CALLES ORCIDIAS Y, lon=99.19771501, lat:18.86481781]]	30-09-2022	31-12-2022	1622504.18	1622504.18	1622504.18	1622504.18	1622504.18
2022	4	MOR20402184881	Proyecto de inversión	407811.3		8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	351463	0	[meta1: [unidad_medida:Monros Cuadrados, meta:4788.0], meta_modificada:4788.0]]	[gw: municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TRES DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRECIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMPO DE LA COLONIA TRES DE MAYO LOCALIZADA, lon=99.20631614, lat:18.85949384]]	05-09-2022	05-10-2022	407811.3	407811.3	407811.3	407811.3	407811.3
2022	4	MOR20402184883	Proyecto de inversión	224000		17	Puente de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	351474	0	[meta1: [unidad_medida:Monros lineales, meta:5.0], meta_modificada:5.0]]	[gw: municipio:17, localidad:2, direccion:CALE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR EN COLONIA GUASALUPE VICTORIA, 6360 PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE ROSSIGUET Y CALLE ABELARDO ISMAEL ZARAGOZA, CALLE REFORMA AUN COSTADO DE LA BARRANCA DE LA VISIOLA, lon=99.19771201, lat:18.82028171]]	01-11-2022	31-12-2022	224000	224000	224000	0	0

2022	4	MOR220402181501	Proyecto de Inversión	2165984.98	IFI: Eje(s)_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165984.98, modificado:2165984.98)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGO EN LA CALLE BUGAMBILIAS-341096	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	341096	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0]	[lugar:1] [lugar_municipio:8, localidad:60, direccion:CALE BUGAMBILIAS COLONIA EL GUANTE, 62764 COLONIA EL GUANTE, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE CALLE ADJACENAS, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS PERPENDICULAR A CALLE 12 DE DICIEMBRE, lon:-99.12177702, lat:18.85836786)	21-09-2022	05-11-2022	2165984.98	2165984.98	2165984.98	2165984.98	2165984.98
2022	4	MOR220402184711	Proyecto de inversión	600000	IFI: Eje(s)_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE MAYO-351000	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	351000	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:6.0]	[lugar:1] [lugar_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE 5 DE MAYO INTERIOR DN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 62662 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE BEGOÑANA Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LAS INSTALACIONES, lon:-99.13862879, lat:18.61639677)	01-11-2022	31-12-2022	600000	600000	0	0	0
2022	4	MOR220402182177	Proyecto de inversión	2347618.01	IFI: Eje(s)_recurso_2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:200365.89, modificado:306365.89), IF: [Eje(s)_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344252.32, modificado:1441252.32)]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JUSTIPEC MORELOS EN LA COLONIA PROGRESO EN CALLE CUSERO ALANIS-343382	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jutepec	343382	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0]	[lugar:1] [lugar_municipio:11, localidad:8, direccion:CALE CUSERO ALANIS INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 62124 PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JESUS AVILLA, CALLE CUSERO ALANIS EN LA COLONIA PROGRESO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JESUS AVILLA A UNOS MET. lon:-99.15051711, lat:18.88454264)	01-11-2022	31-12-2022	2345897.23	2345897.23	2345897.23	2345897.23	2345897.23
2022	4	MOR220402184987	Proyecto de inversión	153987.99	IFI: Eje(s)_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153987.99, modificado:153987.99)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PALOMAS-311774	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	311774	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:41.25)]	[lugar:1] [lugar_municipio:8, localidad:55, direccion:PRIVADA PALOMAS COLONIA LOMA BONITA, 62767 LOMA BONITA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE PALOMAS Y CALLE GUACAMAYAS, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE REALIZA EN PRIVADA PALOMAS ENTRE CALLES GUACAMAYAS Y GUADALUPE ADELANTE DE LA lon:-99.19922007, lat:18.81620786)	09-09-2022	10-10-2022	153987.99	153987.99	153987.99	153987.99	153987.99
2022	4	MOR220402179530	Proyecto de Inversión	294854.4	IFI: Eje(s)_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294854.4, modificado:294854.4)	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DOMITORIOS DE 6.00 X 4.00 M. EN MACACUAN, COL. EL MIRADOR-335337	17	Morelos	15	Macatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatán	335337	0	[meta:1] [unidad_medida:Cuartos lineales, meta:47.0, meta_modificada:49.33]	[lugar:1] [lugar_municipio:15, localidad:29, direccion:PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 62005 EL MIRADOR, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE ADJUTINO ROSAS Y CALLE DE LOS INDIANTEL, CARRETERA ALPUYECA GIJUTUS GUERRARUCA NORTE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS COMARTORE, lon:-99.34496668, lat:18.71597813)	29-12-2022	29-12-2022	294854.4	294854.4	294854.4	294854.4	294854.4
2022	4	MOR220402189064	Proyecto de inversión	160831.9	IFI: Eje(s)_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160831.9, modificado:160831.9)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LAS FUENTES-352012	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	352012	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:49.33]	[lugar:1] [lugar_municipio:8, localidad:50, direccion:PRIVADA LAS FUENTES COLONIA LOMA BONITA, 62767 LOMA BONITA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE GUACAMAYAS Y CALLE CANARIOS, CALLE DE LOS INDIANTEL LA OBRA SE REALIZA ENTRE LOS CALLES LA CALLE GUACAMAYAS DE LA COLONIA LOMA BONITA E, lon:-99.19964903, lat:18.81130147)	12-09-2022	12-10-2022	160831.9	160831.9	160831.9	160831.9	160831.9

2022	4	MOR20402185097	Proyecto de Inversión	341999.16	(FI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidadI, prog_pwa4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341999.16, modificado:341999.16)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUACAMAYAS - 352089	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	352089	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:101.5])	(geo:1 [eve_municipio:8, localidad:50, direccion:CALLE GUACAMAYAS COLONIA LOMA BONITA, C2197 IGUA BONITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS INEHR PRIVADA LAS FUENTES Y CALLE CANARIOS, CALLE LOS PADRES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE GUACAMAYAS ADELANTADO DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL POBLA, lon:-99.1999177, lat:18.8270683])	14-09-2022	14-10-2022	341999.16	341999.16	341999.16	341999.16	341999.16	341999.16
2022	4	MOR20402185360	Proyecto de Inversión	797227.77	(FI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidadI, prog_pwa4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797227.77, modificado:1449329.47)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 352861	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	352861	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:256.5])	(geo:1 [eve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO TETECALITLA, 62058 YETECALITLA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE BENTON BLANCA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE EL, lon:-99.1778464, lat:18.7694646])	28-09-2022	28-10-2022	797227.77	797227.77	797227.77	797227.77	797227.77	797227.77
2022	4	MOR20402204367	Proyecto de Inversión	200000	(FI: EjeC_recurso2022, ramo48, modalidadS, prog_gres281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.00, modificado:300000.00)	Rehabilitación de la Hacienda Vieja de Zacatapac, Morelos, México, ubicada en la localidad de Zacatapac de Hidalgo, municipio de Zacatapac, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060114	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.21, meta_modificada:630.21])	(geo:1 [eve_municipio:31, localidad:1, direccion:Marceda Viejá 300, Centro, C2780 Zacatapac, Mor., lon:-99.1833454, lat:18.65683778])	02-01-2023	05-03-2023	1982876.26	1982876.26	0	0	0	
2022	4	MOR20402204517	Proyecto de Inversión	150000	(FI: EjeC_recurso2022, ramo48, modalidadS, prog_gres281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.00, modificado:150000.00)	Rehabilitación del Centro Regional de Cultura y Turismo León Guzmán, ubicada en la localidad de Zacatapac, municipio de Zacatapac, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060110	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.65, meta_modificada:219.65])	(geo:1 [eve_municipio:31, localidad:1, direccion:77, Hacienda Viejá 27, Centro, C2780 Zacatapac de Hidalgo, Mor., lon:-99.1833454, lat:18.657878])	02-01-2023	05-03-2023	1492346.6	1492346.6	0	0	0	
2022	4	MOR20402204516	Proyecto de Inversión	910484.16	(FI: EjeC_recurso2022, ramo12, modalidadF, prog_gres23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910484.16, modificado:910484.16)	Rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones del inmueble ubicado en Cuauhtla, Morelos, donde se establecerá el centro de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes, adscrito al sistema DIF Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060261	0	(meta: [unidad_medida:106, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [eve_municipio:6, localidad:1, direccion:Yucatán 5, Pabellón Toron Barrios, C2742 Cuauhtla, Mor., lon:-99.959797, lat:18.803820])	16-08-2022	13-11-2022	898994.07	898994.07	898994.07	898994.07	898994.07	
2022	4	MOR20402204821	Proyecto de Inversión	250000	(FI: EjeC_recurso2022, ramo48, modalidadS, prog_gres281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.00, modificado:250000.00)	"Puerta Grande Las Animas" Municipio de Yecapetla, Morelos.	17	Morelos	30	Yecapetla	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	30-21-6267-2022	0	(meta: [unidad_medida:Presupuesto, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [eve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSA SIN NUMERO, lon:-98.86326, lat:18.879178])	27-10-2022	01-03-2023	250000	250000	250000	75000	75000	
2022	4	MOR20402205133	Proyecto de Inversión	1066132.8	(FI: EjeC_recurso2022, ramo48, modalidadS, prog_gres281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533066.4, modificado:533066.4)	Adquisición de banda hipotecaria de catiño (PH)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	LA-017021996-E36-2022	99488	(meta: [unidad_medida:Oros, meta:8280.0, meta_modificada:8280.0])	(geo:1 [eve_municipio:7, localidad:1, direccion:Guaruma, lon:-99.195568, lat:18.931851])	17-11-2022	21-12-2022	1066132.8	1066132.8	1066132.8	0	0	
2022	4	MOR20402205134	Proyecto de Inversión	280000	(FI: EjeC_recurso2022, ramo33, modalidadI, prog_pwa7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.00, modificado:278578.2)	Construcción de banda perimetral y muro de contención segunda etapa en el Jardín de Niños Las Palmas ubicado en el Municipio de Abascopec en la localidad Atoyaca, CCT: 170J0686C.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400412	69	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [eve_municipio:28, localidad:112, direccion:CALLE CALI COLONIA SUELAS PALMAS NOCHVI EPIC C2796 MORELOS, lon:-99.27222, lat:18.743820])	03-11-2022	03-01-2023	2798578.2	2798578.2	2798578.2	1119441.28	0	

2022	4	MOR220402205138	Proyecto de inversión	280000			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400411	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0]]	[geo1: [ow_municipio:26, localid:2, direccion:CALE LAZARO CARDENAS, ALPHECA, NICOTEREC, 62190, MORELOS, lon:-99.232844, lat:18.743628]]	01-11-2022	03-01-2023	2798769.96	2798769.96	2798769.96	1399384.98	0
2022	4	MOR220402205031	Proyecto de inversión	1873904.84			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADO-DA-2022-E37	272387	[meta1: [unidad_medida:Equipo miento, meta:14.0, meta_modificada:144.0]]	[geo1: [ow_municipio:7, localid:1, direccion:plan de agua, lon:-99.238545, lat:18.8244073]]	17-11-2022	21-12-2022	1873904.83	1873904.83	1873904.83	0	0
2022	4	MOR220402205990	Proyecto de inversión	892500			29	Yauquepec	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yauquepec	17-029-PNH-001	105780	[meta1: [unidad_medida:lotes, meta:1.0, meta_modificada:474.26]]	[geo1: [ow_municipio:29, localid:1, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA CENTRO YAUTEPEC, MORELOS, lon:-99.920205, lat:18.887557]]	31-12-2022	31-03-2023	892500	892500	49500.01	445500.01	445500.01
2022	4	MOR220402204231	Proyecto de inversión	2700000			30	Yecapetla	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	30-21-026-2022	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.26, meta_modificada:474.26]]	[geo1: [ow_municipio:30, localid:1, direccion:calle de azul, lon:-18.864866, lat:18.8825381]]	27-10-2022	01-03-2023	2700000	2700000	2700000	1297804.28	1297804.28
2022	4	MOR220402205444	Proyecto de inversión	920000			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400476	105	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ow_municipio:8, localid:38, direccion:Av. Universidad Tecnológica N°1 C/A. Palo Escrito Municipio Emiliano Zapata 62190 lon:-99.20067113, lat:18.85049661]]	16-01-2023	18-04-2023	9191622.69	9191622.69	9191622.69	919162.3	0
2022	4	MOR220402204404	Proyecto de inversión	150000			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Publicas	060108	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.66, meta_modificada:138.66]]	[geo1: [ow_municipio:12, localid:1, direccion:C. Cuadrados, meta:138.66, Bando Juárez, 62000 Jajista de Juárez, Mor., lon:-99.28232799, lat:18.8202651]]	01-01-2023	05-03-2023	1490397.71	1490397.71	0	0	0
2022	4	MOR220402204423	Proyecto de inversión	150000			0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Publicas	060113	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0]]	[geo1: [ow_municipio:6, localid:1, direccion:Batalla 19 de Febrero de 1812, Centro, 62740 San Pedro Aparicio, Mor., lon:-98.6540284, lat:18.81070422]]	02-01-2023	05-03-2023	1438737.75	1438737.75	0	0	0

2022	4	MOR20402200719	Proyecto de inversión	907461.84	IFI: [tipo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estat_mun_IPF, monto:135119.28], IF2: [tipo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71242.56, modificado:71242.56]	Proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la localidad colonia General Emiliano Zapata (Chihuahua), municipio de Ayula, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	LO-917021096-E34-2022	1	[meta1: [unidad_medida:Etulo de preservación, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:85, direccion:CHIVATERO, lon:-98.98487, lat:18.69263]]	18-11-2022	28-12-2022	907461.84	907461.84	907461.84	0	0
2022	4	MOR20402204956	Proyecto de inversión	70000	IFI: [tipo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:5, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0], modificado:70000.0]	Rehabilitación de la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana, segunda etapa, ubicado en la localidad de Cuautla, municipio Cuautla, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060111	0	[meta1: [unidad_medida:Logo, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Tezcala SN, Programa:02149, Cuautla, Mor., lon:-98.9523023, lat:18.81673946]]	03-01-2023	05-02-2023	699097.28	699097.28	0	0	0
2022	4	MOR20402202504	Proyecto de inversión	747031.17	IFI: [tipo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estat_mun_IPF, monto:112054.68], IF2: [tipo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63476.49, modificado:63476.49]	Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Cuernavaca, municipio de Cuernavaca, Mor.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-SROP-PROAGUA-2022-E38	1	[meta1: [unidad_medida:Etulo de preservación, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:7, localidad:86, direccion:La Unión, lon:-99.2020, lon:-99.2020, lat:18.9029678]]	22-11-2022	28-12-2022	747031.17	747031.17	747031.17	236965.78	236965.78
2022	4	MOR20402203097	Proyecto de inversión	288820.68	IFI: [tipo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estat_mun_IPF, monto:144405.34], IF2: [tipo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144405.34, modificado:144405.34]	Adquisición e instalación nueva de 16 hipocapadores (FCI)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADQ-DA-2022-E38	10297	[meta1: [unidad_medida:Equipo nuevo, meta:16.0, meta_modificada:16.0]	[geo1: [cve_municipio:7, localidad:81, direccion:plan de ayula, lon:-99.21891, lat:18.9245]]	17-12-2022	21-12-2022	288820.68	288820.68	288820.68	0	0
2022	4	MOR20402204428	Proyecto de inversión	100000	IFI: [tipo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:5, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0], modificado:100000.0]	Rehabilitación de Primera Casa Real de Cuautla, actual Palacio Municipal, tercera etapa, ubicado en la localidad de Cuautla, municipio de Cuautla, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060112	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.15, meta_modificada:695.15]]	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Acuerdo los Cuadrados, Cuautla, Mor., lon:-98.9523124, lat:18.8126727]]	02-01-2023	05-03-2023	999685.37	999685.37	0	0	0
2022	4	MOR20402204882	Proyecto de inversión	250000	IFI: [tipo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:5, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0], modificado:250000.0]	Rehabilitación del Acueducto de Tejacajec, tercera etapa, ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Yaspapal, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060107	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.42, meta_modificada:378.42]]	[geo1: [cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Acueducto los arcos, Morelos, lon:-98.8247958, lat:18.78832346], geo2: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:carretera Tepic, Morelos, lon:-98.8244385, lat:18.7672318]]	02-01-2023	05-03-2023	2496590.48	2496590.48	0	0	0
2022	4	MOR20402204940	Proyecto de inversión	42000	IFI: [tipo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:5, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0], modificado:42000.0]	Restauración de la Capilla del Cuervo, segunda etapa, ubicado en la localidad de Cuautla, municipio de Cuautla, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060109	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.04, meta_modificada:126.04]]	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av. Cuautla 70, Avda de Cuautla, 6275 Cuautla, Mor., lon:-98.9285928, lat:18.86736754]]	02-01-2023	05-03-2023	385284.78	385284.78	0	0	0
2022	4	MOR20402204988	Proyecto de inversión	499997.77	IFI: [tipo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:5, prog_gres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499997.77, modificado:499997.77]	Rehabilitación de casa de cultura de Totolapan, segunda etapa, ubicada en la localidad de Totolapan, municipio de Totolapan, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060105	0	[meta1: [unidad_medida:Logo, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[geo1: [cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Morelos, lon:-98.9444798, lat:18.9716751]]	02-01-2023	05-03-2023	499486.33	499486.33	0	0	0
2022	4	MOR203031973584	Proyecto de inversión	1478322.31	IFI: [tipo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478322.31, modificado:1478322.31]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DEL EJIDO DE CALLE DEL EJIDO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS. - 122262	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SUSTENTABLE Y PROTECCION AMBIENTAL	122262	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0]]	[geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL EJIDO COLONIA PLAN DE AYALA, 62744, CUAUTLA CUAUTLA MORELOS, ENTRE CALLE CUATRO SUR Y CALLE DEL EJIDO, AVENIDA FEDERAL OAXACA FEDERAL OAXACA CUAUTLA OAXACA AVENIDA FEDERAL MEXICO OAXACA ENTRE OAXACA CALLE CUATRO SUR A LA 24QUITERIA, lon:-98.9335126, lat:18.79939461]]	01-04-2021	31-12-2021	1478322.31	1478322.31	1478322.31	1478322.31	1478322.31

2022	4	MOR210402035811	Proyecto de inversión	1200000		17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XAJUTLA MORELOS	286411	0	(ip01: [ve_municipio:12, localidad:12, direccion: CALLE LAGO RODRIGUEZ COLUMA TEPICQUILTEPEC, 62015 [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.0, meta_modificada:1347.0]])	01-11-2021	15-12-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
					<p>(IFI: Eje01_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORMIGÓN EN LA CALLE LAGO RODRIGUEZ EN LA (BAJADA DIEZ) ENTRE AV. CIRCUNVALECIÓN Y CALLE MITLA - 286411</p>																			
2022	4	MOR210402035993	Proyecto de inversión	915419.41		17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XAJUTLA MORELOS	286995	0	(ip01: [ve_municipio:12, localidad:12, direccion: CALLE PAVO REAL COLUMA TLATEHCEN, 62007 [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0]])	01-11-2021	15-12-2021	915419.41	915419.41	915419.41	915419.41	915419.41	915419.41
					<p>(IFI: Eje01_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_min:Programa Municipal, monto:915419.41, modificado:915419.41, IFI: Eje01_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773735.00, modificado:773735.00)</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS DE CONCRETO HORMIGÓN EN LA CALLE PAVO REAL - 286995</p>																			
2022	4	MOR210402036012	Proyecto de inversión	2100000		17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE XAJUTLA MORELOS	287037	0	(ip01: [ve_municipio:12, localidad:12, direccion: CALLE PALACIO Y CALLE SANCOS GUAYACAMA Y CALLE BENTO JUAREZ 1, DIRIGETE AL ESTE POR XAJUTLA CHINAMECAV. MANUEL ALTAMIRANOMORELOS ALPUTECA, Ixm-99-248899, Ixt18-60378009])	18-10-2021	20-12-2021	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000
					<p>(IFI: Eje01_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0)</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR - 287037</p>																			
2022	4	MOR210402037196	Proyecto de inversión	221638.36		17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XAJUTLA MORELOS	268109	0	(ip01: [ve_municipio:12, localidad:12, direccion: CALLE VALERO TRUJANO COLUMA TEPICQUILTEPEC, 62015 [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0]])	01-11-2021	01-12-2021	221638.36	221638.36	221638.36	221638.36	221638.36	221638.36
					<p>(IFI: Eje01_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221638.36, modificado:221638.36)</p> <p>REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GILDMARO MAGAÑA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CASA DE PIEDRA - 268109</p>																			
2022	4	MOR210402056891	Proyecto de inversión	264963.56		17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INEEM-PROGECIN AD-002-CP	390	(ip01: [ve_municipio:12, localidad:2, direccion: CALLE GILDMARO MAGAÑA COLUMA CUAUHTÉMOC, 62000 [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]])	06-12-2021	03-02-2022	253214.4	253214.4	253214.4	253214.4	253214.4	253214.4
					<p>(IFI: Eje01_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264963.56, modificado:253214.4)</p> <p>Construcción De Kiosco De Fomento A La Prevención Múltiple Y En La Primaria Boleo Pramo De Puerto Con CCT. 170FN04127</p>																			
2022	4	MOR210402056177	Proyecto de inversión	2893091		17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	31-28-0598-2019	358	(ip01: [ve_municipio:7, localidad:1, direccion: Avenida Universidad 57N, Chamela, 62210 Coahuila, Mex. [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]])	27-12-2021	20-03-2022	2893091.94	2893091.94	2893091.94	2893091.94	2893091.94	2893091.94
					<p>(IFI: Eje01_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pjvs:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893091.0, modificado:2893091.94)</p> <p>Demolición y Construcción de Banda Perimetral, Colocación de Malla Coladora, Rehabilitación de luminarias Señales de Escuela Normal Rural Gral. Emiliano Zapata, en la Localidad de Amilmpo, Municipio de Teneme del Estado de Morelos.</p>																			

2022	4	MOR2010402056298	Proyecto de Inversión	300000	"Rehabilitación de edificios "B", "C" y "D" y Construcción de Teñidero de 10x24 m, en el Jardín de Niños Henry Wallón ubicado en la Zona de Emiliano Zapata Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos"	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	08-21-0413-2020	147	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[objet: [owe_municipio:0, localidad:1, direccion:Pro-Ingenieros Emilio Zapata, Mor., México, lon: -99.199724, lat:18.88660]]	25-12-2021	15-03-2022	1951041.11	1951041.11	1951041.11	1951041.11	1951041.11	1951041.11
2022	4	MOR2020202073611	Proyecto de Inversión	2443423.06	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN LUCAS ATATLALHUACAN MORELOS - 43474	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43474	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0]]	[objet: [owe_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN LUCAS, E2840 ATATLALHUACAN, ATATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE DEL REY Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE BACHILLERES SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 09 Y UN, lon: -98.8938104, lat:18.93081054]]	14-09-2022	28-10-2022	2443423.06	2443423.06	2443423.06	2443423.06	2443423.06	2443423.06
2022	4	MOR2020202073650	Proyecto de Inversión	577363.06	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MISION CULTURAL COL. SANTA BARBARA, ATATLALHUACAN, MORELOS - 43779	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43779	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0]]	[objet: [owe_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MISION CULTURAL BARRIO SANTA BARBARA, E2840 ATATLALHUACAN, ATATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE DE LA REY Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MEJOR CONOCIDA COMO KM 88, lon: -98.895454, lat:18.9372605]]	15-08-2022	13-09-2022	577363.06	577363.06	577363.06	577363.06	577363.06	577363.06
2022	4	MOR2020202073660	Proyecto de Inversión	1076250	CONSTRUCCION DE ALFARO REGIONAL EN SECUNDARIA GENERAL ATATLALHUACAN, COCINA EL MENDON, ATATLALHUACAN, MORELOS - 43814	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43814	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0]]	[objet: [owe_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A LA VÍA DEL TIEN INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, E2840 ATATLALHUACAN, ATATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE 3 DE MARZO Y CALLE REAL AVENIDA KM 88 SE UBICA A 100 METROS APROXIMADOS DE UN ACCESO DE ESCALERAS CERCA, lon: -98.8907053, lat:18.93611922]]	15-07-2022	12-09-2022	1076250	1076250	1076250	1076250	1076250	1076250
2022	4	MOR2020202073667	Proyecto de Inversión	2726649.67	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO DE CALLE MISION CULTURAL ENTRE KM 88 Y MARTIN DE CHINAMECA COL. SANTA BARBARA, ATATLALHUACAN, MORELOS - 43862	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43862	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.0, meta_modificada:1249.0]]	[objet: [owe_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MISION CULTURAL BARRIO SANTA BARBARA, E2840 ATATLALHUACAN, ATATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE DE LA REY Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARTIN DE CHINAMECA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MEJOR CONOCIDA COMO KM 88, lon: -98.8954546, lat:18.93726059]]	14-10-2022	30-11-2022	2726649.67	2726649.67	2726649.67	2726649.67	2726649.67	2726649.67
2022	4	MOR2020202073714	Proyecto de Inversión	483256.42	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE CRUZ VERDE ATATLALHUACAN, MORELOS - 44128	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44128	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0]]	[objet: [owe_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LOS REYES, E2840 ATATLALHUACAN, ATATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE CONDREGODRA Y CALLE CRUZ VERDE SOBRE LA CALLE DE OBRA SE ENCUENTRA UN LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS DE SALUD Y UNA TIEN, lon: -98.8938096, lat:18.93797422]]	15-08-2022	13-09-2022	483256.42	483256.42	483256.42	483256.42	483256.42	483256.42

2022	4	MOR2020202073740	Proyecto de inversión	794993.25		17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44317	0	[meta]: [unidad_medida:Morelos (lineales), meta:334.0], meta_modificada:334.0]	14-09-2022	13-10-2022	794993.25	794993.25	794993.25	794993.25	794993.25	794993.25
<p>[ffi]: [folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1], [progr_presa:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794993.25, modificado:794993.25]</p> <p>REHABILITACION DE DRENAJE DE CALLE HIDRADO, ENTRE MISION CULTURAL Y CRUZ VERDE ATLATLAHUACAN, MORELOS - 44317</p>																								
<p>[localidad:1] direccion CALLE HIDRADO BARRIO LOS REYES, 6280 ATLATLAHUACAN, MORELOS ENTRE CALLE CONGRESERA Y CALLE INSURGENTES, CALLE CRUZ VERDE SOBRE LA CALLE DE OBRAS SE ENCUENTRA UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS BIODONALDO Y UNA TIENDA DE BARRILES, [lat:18.9379749]</p>																								
2022	4	MOR2020202073764	Proyecto de inversión	1076250		17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44568	0	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:75.0], meta_modificada:75.0]	15-07-2022	12-09-2022	1076250	1076250	1076250	1076250	1076250	
<p>[ffi]: [folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1], [progr_presa:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076250.0, modificado:1076250.0]</p> <p>CONSTRUCCION DE ALTA TPO REGIONAL EN CECOS DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS PLANTAS ORCOL, CAMPO DEPORTIVO, ATLATLAHUACAN, MORELOS - 44568</p>																								
<p>[localidad:1] direccion CALLE BACHILLERES INTERIOR EN COLONIA CAMPO DEPORTIVO, 6280 ATLATLAHUACAN, MORELOS ENTRE CALLE DANIEL HERMANDEZ Y CALLE DEL REY, AVENIDA DEL SOL, SE UBICA A 300 METROS APROXIMADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO, [lat:18.9318946]</p>																								
2022	4	MOR2020202073773	Proyecto de inversión	1076250		17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44672	0	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:75.0], meta_modificada:75.0]	15-07-2022	12-09-2022	1076250	1076250	1076250	1076250	1076250	
<p>[ffi]: [folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1], [progr_presa:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076250.0, modificado:1076250.0]</p> <p>CONSTRUCCION DE ALTA TPO REGIONAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ, BARRIO DE LA ASUNCION, ATLATLAHUACAN, MORELOS - 44673</p>																								
<p>[localidad:1] direccion CALLE BACHILLERES INTERIOR EN BARRIO LA ASUNCION, 6280 ATLATLAHUACAN, MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EL EJADOR A CALLE LIBERTAD SOBRE LA CALLE DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA UNA PAPELERIA CON FACHADA ROSA LLAMADA BURGOS, [lat:18.93390071]</p>																								
2022	4	MOR2020202073783	Proyecto de inversión	2214941.24		17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44748	0	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:1008.0], meta_modificada:1008.0]	14-10-2022	30-11-2022	2214941.24	2214941.24	2214941.24	2214941.24	2214941.24	
<p>[ffi]: [folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1], [progr_presa:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214941.24, modificado:2214941.24]</p> <p>REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRADO MISION CULTURAL ENTRE MARTIN DE CHAMAMALE A INSURGENTES, COL. SANTA BARBARA, ATLATLAHUACAN, MORELOS - 44748</p>																								
<p>[localidad:1] direccion CALLE MISION CULTURAL BARRIO SANTA BARBARA, 6280 ATLATLAHUACAN, MORELOS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE INSURGENTES LA CALLE CUENTAN LA OBRAS SE ENCUENTRA A 50 METROS DE TIENDA DE ROSA ROSA Y C, [lat:18.9372913]</p>																								
2022	4	MOR2020202073785	Acción	210000		17	Morelos	6	Cauetla		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cauetla	55078	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	28-04-2022	31-12-2022	210000	210000	210000	210000	210000	
<p>[ffi]: [folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1], [progr_presa:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0]</p> <p>333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 55978</p>																								
<p>[localidad:1] direccion CAUETLA ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, [lat:18.9127881]</p>																								
2022	4	MOR2020202062920	Proyecto de inversión	23948950.88		17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yautepac	18990	0	[meta]: [unidad_medida:Morelos Cuadrados, meta:24720.0], meta_modificada:24720.0]	25-05-2022	22-09-2022	23948950.88	23948950.88	23948950.88	23948950.88	23948950.88	
<p>[ffi]: [folio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1], [progr_presa:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23948950.887, modificado:23948950.887]</p> <p>REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COLONIA PARACAL, LA CERBA, OTULO IDENTIFICADO Y LAS PARACAL, CALLE PASO TIAPUCA, DESDE LA CALLE DEL GANADO HASTA LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO CUERPOHACA, CUAUTLA - 18990</p>																								
<p>[localidad:1] direccion AVENIDA PASO TIAPUCA, COLONIA PARACAL, 62733 YAUTEPEC DE SANANICOLA, YAUTEPEC, MORELOS ENTRE AVENIDA CUERPOHACA, CUAUTLA Y CALLE DEL GANADO, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA CUERPOHACA/CUAUTLA MUJ CERCAÑO A LA CLINICA MÉD, [lat:18.87606593]</p>																								

2022	4	MOR2020202079387	Proyecto de inversión	4654504.32	<p>IFE: (Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4654504.32, modificado:5493927.34)</p>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE LA VISTA DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DEL EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES - 59718	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	59718	0	<p>[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8095.0, meta_modificada:8095.0)]</p>	<p>[meta:2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8095.0, meta_modificada:8095.0)]</p>	01-06-2022	30-12-2022	5493927.34	5493927.34	5493927.34	5493927.34	5493927.34	5493927.34	
2022	4	MOR2020202073585	Proyecto de inversión	202947.25	<p>IFE: (Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201947.25, modificado:201947.25)</p>	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN LUCAS ATLATLALUCAN MORELOS - 43296	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43296	0	<p>[meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0)]</p>		15-08-2022	13-09-2022	201947.25	201947.25	201947.25	201947.25	201947.25		
2022	4	MOR2020202079117	Proyecto de inversión	2063043.43	<p>IFE: (Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063043.43, modificado:2063043.43)</p>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POCUQUINTO GALV-7676	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ayala	7676	0	<p>[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0)]</p>		04-01-2022	03-03-2022	2063043.43	2063043.43	2063043.43	2063043.43	2063043.43		
2022	4	MOR2020202093914	Proyecto de inversión	1737369	<p>IFE: (Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjns:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737369.0, modificado:1737369.0)</p>	Mantenimiento en Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico ubicado en la localidad de Palmira del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT17370029W.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022-SE-INHEM-FAMSP0202-LP-003-OP	97			<p>[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]</p>		16-05-2022	24-07-2022	1737369.49	1737369.49	1737369.49	1737369.49	1737369.49
2022	4	MOR2020202099554	Proyecto de inversión	1356868.24	<p>IFE: (Ejido_recurso:2022, ramo:10, modalidad:5, prog_pjns:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356868.66, modificado:1356868.66, IFE: (Ejido_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:PR, monto:82129.58, modificado:1146310.89)</p>	Prueba de exploración para determinar la fuente de abastecimiento para las localidades de Juan Morán y Santa Bonita, municipio de Yucatania	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PRDAGUA-2022-E11	13411	<p>[meta:1: (unidad_medida:Estudio de inversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]</p>	<p>[meta:2: (unidad_medida:Estudio de inversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]</p>	01-07-2022	27-11-2022	1681919.55	1681919.55	1681919.55	1681919.55	1681919.55		
2022	4	MOR2020202081873	Proyecto de inversión	90000	<p>IFE: (Ejido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pjns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:1207511.2)</p>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN COATLAN DEL RIO LOCUIDO COATLAN DEL RIO, CALLE BENITO JUAREZ - 91166	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	91166	0	<p>[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0)]</p>		06-06-2022	08-08-2022	1207511.2	1207511.2	1207511.2	1207511.2	1207511.2		

2022	4	MOR202020283460	Proyecto de inversión	454360	[IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pres.A, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454360.0, modificado:454360.0]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD DON ETAPA- 8F50	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ayala	98750	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[lugar: [municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LEOPOLDO HEREDIA, AYALA MORELOS ENTRE CALLE PUERTO NERI Y CALLE CIRCUNVENCION NORTE, SOBRE CALLE AMADOR SAZGAR RUMBO A COLONIA VALLE DE MORELOS ANTES DE LESAR A LA CAN, lon:-98.96370387, lat:18.7318959]]	04-01-2022	28-03-2022	454360	454360	454360	454360
2022	4	MOR202020283504	Proyecto de Inversión	1775950.94	[IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pres.A, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775950.94, modificado:1775950.94]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOMALI COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE XICOXOTLA - 3865	17	Morelos	35	Xicoxotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xicoxotla	98855	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0]]	[lugar: [municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TOMALI COLONIA XICOXOTLA CENTRO, XICOXOTLA MORELOS ENTRE CALLE NIRO HERODES Y CALLE SAN JUAN, VISTA HERMANA XICOXOTLA - LA OBRA SE REALIZABA EN LA CALLE TOMALI UBICADA ENTRE LA CARRETERA XOXOC, lon:-99.25064, lat:18.68218]]	16-05-2022	31-13-2022	1775950.94	1775950.94	1775950.94	1775950.94
2022	4	MOR20202027741	Proyecto de Inversión	762526	[IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pres.A, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762526.0, modificado:762526.0]	AMPLIACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 6043	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69343	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0]]	[lugar: [municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BENTON JUAREZ, 6786 ZACATEPEC HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GRASOLES Y CALLE 21 DE MARZO, AVENIDA JOSE MARIA LUIS MODA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ISLAN, lon:-99.18423024, lat:18.66698057]]	20-07-2022	20-09-2022	762526	762526	762526	762526
2022	4	MOR202020284452	Proyecto de inversión	1672097.51	[IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pres.A, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672097.51, modificado:1672097.51]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MIRADOR - 102929	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ayala	102929	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16440.0, meta_modificada:16440.0]]	[lugar: [municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO ANENCULICO CENTRO, 6276 ANENCULICO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE EL POVENEN Y CALLE EL PEÑUELA, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL INSS ESCUENA DIVISION DEL SUR HASTA TOPAR CON CALLE EL MIRADOR, lon:-98.99610282, lat:18.7688994]]	14-01-2022	14-03-2022	1672097.51	1672097.51	1672097.51	1672097.51
2022	4	MOR20202027845	Acción	32057	[IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pres.A, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32057.0, modificado:32057.0]	523 Cámaras Fotográficas y de Video - 69566	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	69956	0	[meta: [unidad_medida:CAMARAS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[lugar: [municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CATERERA MUNICIPAL, lon:-98.730066, lat:18.893033]]	03-01-2022	30-12-2022	32057	32057	32057	32057
2022	4	MOR20202027850	Proyecto de inversión	2638166.73	[IFI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pres.A, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638166.73, modificado:2638166.73]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEMALACA Y PRIVADA CLAVELINOS - 70002	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	70002	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0]]	[lugar: [municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TEMALACA COLONIA GUADALUPE DE LAS ARENAS, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CUERIGUAY Y CALLE LAS PALMAS, CALLE CLAVELINOS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE TEMALACA Y PRIVADA CLAVELINOS LA CALLE, lon:-99.28956688, lat:18.83964977]]	26-04-2022	24-06-2022	2638166.73	2638166.73	2638166.73	2638166.73

2022	4	MOR2020202083840	Proyecto de inversión	2345700.82	<p>(FI: EjeC_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_psvs4 tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345700.82, modificado:2330056.8)</p>	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CHOTEROS, COLONIA LAS FLORES, CALLE TULIPAN - 101470	17	Morelos	28	Xochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochtepec	100470	0	<p>(lugar: (lugar_municipio:28, localidad:11), direccion:CALLE TULIPAN COLONIA LAS FLORES, 62700 COLONA LAS FLORES, CHOTEROS MORELOS ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA DE LA CALLE TULIPAN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE NARANJO Y CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA U, lon=-99.2445534, lat=18.82300784)</p>	13-07-2022	10-09-2022	2330056.8	2330050.8	2330050.8	2330050.8	2330050.8
2022	4	MOR2020202083880	Proyecto de inversión	1231434.6	<p>(FI: EjeC_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_psvs4 tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231434.6, modificado:1231434.6)</p>	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA BOMBAMBIA	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayala	100652	0	<p>(lugar: (lugar_municipio:4, localidad:38), direccion:CALLE CAMINO A LA BOMBAMBIA COLONIA BUENAVISTA, 6724 BUENAVISTA, AYALA MORELOS ENTRE CALLE AGUARDABENAS Y , SOBRE CALLE FRANCISCO BENTO JUAREZ ESQUINA COLADAMO CARRERAS CON DIRECCION CAMINO LA BOMBAMBIA LA PLANTA DE T, lon=-98.9613328, lat=18.71518361)</p>	14-01-2022	14-03-2022	1231434.6	1231434.6	1231434.6	1231434.6	1231434.6
2022	4	MOR2020202083932	Proyecto de inversión	3825617.06	<p>(FI: EjeC_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_psvs4 tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383637.06, modificado:3834938.51)</p>	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CAMPO LA OJIA, MUNICIPIO XOXOCOTLA MORELOS	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98518	0	<p>(lugar: (lugar_municipio:35, localidad:2), direccion:CAMPO LA OJIA COLONIA AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID, 62800 XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL POZO DE AGUA EN EL CAMPO LA OJIA U, lon=-99.275798, lat=18.6570981)</p>	16-05-2022	31-12-2022	3834938.51	3834938.51	3834938.51	3834938.51	3834938.51
2022	4	MOR2020202083390	Proyecto de inversión	100464.47	<p>(FI: EjeC_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_psvs4 tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004747.24, modificado:100464.47)</p>	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRIMERA ETAPA, COLONIA AJONALCO, MUNICIPIO DE XOXOCOTLA MORELOS	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98544	0	<p>(lugar: (lugar_municipio:35, localidad:33), direccion:COLONIA AJONALCO, 62880 COLONIA AJONALCO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE XOXITENCY Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZA PASANDO EL PUENTE DEL RIO AJIA, PRIMERA CUADRA ADELANTE DEL JARDIN DE NINOS ROBERTA VANDERL CAL, lon=-99.2336644, lat=18.69006398)</p>	16-05-2022	31-12-2022	100464.47	100464.47	100464.47	100464.47	100464.47
2022	4	MOR2020202083403	Proyecto de inversión	1131503.1	<p>(FI: EjeC_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_psvs4 tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131503.1, modificado:1131503.08)</p>	CONSTRUCCION DE ALIA DIDACTICA NC- EN EL PREESCOLAR INDIGENA KANONIME, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, ESTADO DE MORELOS.	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98552	0	<p>(lugar: (lugar_municipio:35, localidad:1), direccion:CALLE ALAPAN COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 62800 XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE JUAN I ENRIQUETE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 21 DE MARZO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALAPAN UBICADA A UN LADO DEL CENTRO DESALUD D, lon=-99.21166, lat=18.6773932)</p>	16-05-2022	31-12-2022	1131503.03	1131503.03	1131503.03	1131503.03	1131503.03
2022	4	MOR2020202083409	Proyecto de inversión	2556263.27	<p>(FI: EjeC_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_psvs4 tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556463.27, modificado:2555262.92)</p>	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIFUNCIÓN UBICADA EN MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, MORELOS, COLONIA CENTRO.- 86651	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98567	0	<p>(lugar: (lugar_municipio:35, localidad:1), direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 62800 XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIFUNCIÓN UBICADO EN LA CAL, lon=-99.2154273, lat=18.67761562)</p>	16-05-2022	31-12-2022	2555262.92	2555262.92	2555262.92	2555262.92	2555262.92

2022	4	MOR202020207795	Proyecto de inversión	414977	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414977.0, modificado:414977.0])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS - 69569	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69569	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0]]	(g01: [w_municipio:31, localidad:17, direccion:CALE LAZARO CARDENAS COLONIA BUENA VISTA, 67395 BUENAVISTA (KILOMETRO 1.5), ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL CONDO QUE SE UBICA FRENTE A LA ENTRADA DE LA, lon--99.2448490d, lat:18.6360544d])	20-07-2022	20-09-2022	414977	414977	414977	414977	414977
2022	4	MOR2020202081550	Proyecto de inversión	104980	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104980.0, modificado:104980.0])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE GABRIEL TERENA - 89433	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	89433	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:43.0, meta_modificada:43.0]]	(g01: [w_municipio:31, localidad:17, direccion:CALE GABRIEL TERENA COLONIA LAZARO CARDENAS, 67395 SAN NICOLAS CUAUHUATL, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO RELECCION Y CALLE TIERRA Y HEREDIA, EL PROYECTO DE OBRA SE UBICA FRENTE AL CBTIS 221 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN, lon--99.2480707d, lat:18.63025434d])	21-07-2022	21-09-2022	104980	104980	104980	104980	104980
2022	4	MOR2020202083411	Proyecto de inversión	1356700	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356700.0, modificado:1332028.0])	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SARDON DE NIROS ROBERTA VAQUETE VAZQUEZ EN XOXOCOTLA MORELOS COLONIA APOZONALCO - 98373	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98373	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	(g01: [w_municipio:35, localidad:13, direccion:CALE XOCHTENCO COLONIA APOZONALCO, 62885 COLONIA APOZONALCO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE XOCHTENCO Y CALLE ADELA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIROS ROBERTA VAZQUEZ VAQUETE UBICADA EN LA CALLE XOCHTENCO ADELA, lon--99.213502d, lat:18.600000d])	16-05-2022	31-12-2022	1332028	1332028	1332028	1332028	1332028
2022	4	MOR2020202084265	Proyecto de inversión	4470594.62	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470594.62, modificado:3226265.65])	PAVIMENTACION CON CONCNETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHTENCO COLONIA APOZONALCO MUNICIPIO DE XOXOCOTLA - 102228	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	102228	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0]]	(g01: [w_municipio:35, localidad:13, direccion:CALE XOCHTENCO COLONIA APOZONALCO, 62885 COLONIA APOZONALCO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE RIO ADULA Y LA CRUZ CALLE AGUA DULCE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE XOCHTENCO ENTRE LAS CALLES DE RIO ADULA Y LA CRUZ POSTERIOR, lon--99.2328629d, lat:18.69226235d])	16-05-2022	31-12-2022	3226265.65	3226265.65	3226265.65	3226265.65	3226265.65
2022	4	MOR2020202084269	Proyecto de inversión	4329963.77	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4329963.77, modificado:4323456.71])	PAVIMENTACION CON CONCNETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN Y DAVID PRIMERA ETAPA - 102233	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	102233	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0]]	(g01: [w_municipio:35, localidad:13, direccion:CALE JUAN Y DAVID COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 62880 XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE NOVEMBRE Y CALLE NIROS HERDES, CALLE ALALPAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN Y DAVID ENTRE LAS CALLES 20 DICIEMBRE, lon--99.2484407d, lat:18.680393d])	16-05-2022	31-12-2022	4323456.71	4323456.71	4323456.71	4323456.71	4323456.71
2022	4	MOR2020202084272	Proyecto de inversión	1127492.02	(FI: [código_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127492.02, modificado:1099227.41])	PAVIMENTACION CON CONCNETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE ABRIL COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE XOXOCOTLA - 102236	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	102236	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0]]	(g01: [w_municipio:35, localidad:13, direccion:CALE 10 DE ABRIL COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 62880 XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE NIROS HERDES Y CALLE MIGUEL HIDRAG, lon--99.2493796d, lat:18.680727d])	16-05-2022	31-12-2022	1099227.41	1099227.41	1099227.41	1099227.41	1099227.41

2022	4	MOR202032027789	Proyecto de inversión	208225	(PI: Estdo_recurso.2022_ramo.33_modidadid.1, prog_pgris.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto.208225.0; modificado.208225.0)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS 6940	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69400	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.78.0, meta_modificada.78.0]) (geo: [sw_municipio.31, localidad.1, direccion.CALLE MORELOS COLONIA TETELPA, 62780 ZACATEPEC HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA DEL CAMARU Y CALLE MORELOS PRINCIPAL, SE LÍNEA A DOS CUADRAS DEL BARRIO IGUACIO ROMERO A LA CALLE QUE SE CONDEE COMO CALLEON DE LUANO, lon.-99.20281833, lat.18.66187793])	20-07-2022	20-09-2022	208225	208225	208225	208225	208225
2022	4	MOR202032126177	Proyecto de inversión	88658.81	(PI: Estdo_recurso.2022_ramo.33_modidadid.1, prog_pgris.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto.88658.81; modificado.88658.81)	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE REAL DEL COMERCIO, LOCALIDAD TECATEC - 28078	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	190793	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.120.0, meta_modificada.210.0]) (geo: [sw_municipio.30, localidad.14, direccion.CALLE REAL DEL COMERCIO RANCHERA TECATEC, 62820 TECATEC, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE DE LA FORTUNA Y , EL TRAMO A ELECTRIFICAR SE UBICA EN LA ESQUINA DEL POCO DE AGUA SE LA LOCALIDAD A 100 M DE AL SUR EN EL MUNDO NARRIG, lon.-98.8419027, lat.18.79362851])	28-07-2022	30-11-2022	88658.81	88658.81	88658.81	88658.81	88658.81
2022	4	MOR202032112311	Proyecto de inversión	1189149.54	(PI: Estdo_recurso.2022_ramo.33_modidadid.1, prog_pgris.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto.1189149.54; modificado.1176221.56)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHTEPEC, LOCALIDAD CHICHONCAC, COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, CALLE MALLOCA-A - 172297	17	Morelos	28	Xochtepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochtepec	172297	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.62.35, meta_modificada.402.4]) (geo: [sw_municipio.28, localidad.6, direccion.CALLE MALLOCA PUEBLO CHICHONCAC, 62795 CHICHONCAC, XOCHTEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA ESTATAL TELAPA-ZACATEPEC Y CALLE CAMINO REAL DE TEZOYUCA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA ESTATAL TELAPA ZACATEPEC Y L, lon.-99.2049072, lat.18.79051488])	05-09-2022	04-10-2022	1176221.56	1176221.56	1176221.56	1176221.56	1176221.56
2022	4	MOR202032114844	Proyecto de inversión	489361.81	(PI: Estdo_recurso.2022_ramo.33_modidadid.1, prog_pgris.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto.489361.81; modificado.489361.81)	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN TALTIZAPAN DE ZAPATA COL, CUAJAHTEMOC EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO ALLENDES DE MAYO Y ARGUITOS - 18404	17	Morelos	24	Taltizapán de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Taltizapán de Zapata	18404	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.152.6, meta_modificada.152.6]) (geo: [sw_municipio.24, localidad.1, direccion.CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TALTIZAPAN CENTRO, 62770 TALTIZAPAN, TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALLENDES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FELIX NETA LA OBRA SE ENCUENTRA A 105 METROS DE LA EMPRESA QUIMICOS FARMACUTICOS S L, lon.-99.1397309, lat.18.69038881])	12-09-2022	30-09-2022	489361.81	489361.81	489361.81	489361.81	489361.81
2022	4	MOR202032110848	Proyecto de inversión	452933.73	(PI: Estdo_recurso.2022_ramo.33_modidadid.1, prog_pgris.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto.452933.73; modificado.452933.73)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. GALEANA - 121297	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jantetelco	121297	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.105.8, meta_modificada.105.8]) (geo: [sw_municipio.10, localidad.1, direccion.AVENIDA GALEANA COLONIA JANTETELCO CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE IGUACIO ALLENDE Y CALLE SAN JUAN, CALLE REFORMA LLEGANDO A LA GLORIETA DE AMANUYCA TOMA LA AVENIDA MORELOS CON RAMBO A JANTETELCO AVANZA, lon.-98.78131224, lat.18.7276722])	14-03-2022	02-04-2022	452933.73	452933.73	452933.73	452933.73	452933.73
2022	4	MOR202032112800	Proyecto de inversión	160512.29	(PI: Estdo_recurso.2022_ramo.33_modidadid.1, prog_pgris.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto.160512.29; modificado.160512.29)	CONSTRUCCION DE ARRABADOR EN CALLE LA CASCADA BARRIO SAN AGUSTIN - 189503	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	189503	0	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.124.0, meta_modificada.124.0]) (geo: [sw_municipio.27, localidad.1, direccion.CALLE DE LA CASCADA BARRIO SAN AGUSTIN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE RAMIREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE DE LA CASCADA BARRIO SAN AGUSTIN MUNICIPIO TOTOLAPAN MORELOS, lon.-98.9815211, lat.18.9815211])	19-08-2022	19-09-2022	160512.29	160512.29	160512.29	160512.29	160512.29

2022	4	MOR20302125536	Proyecto de inversión	414658.15	(IFI: Estdy_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414658.15, modificado:414658.15)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CERRADA CUAHUTEMOC, LOCALIDAD YECAPITLA - 187739	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	187739	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0])	(IFI:01, [lugar:01, localidad:12, direccion:CALE CUAHUTEMOC PUEBLO YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLEZON CUAHUTEMOC, MONEDA LAS FLORES ENTRADA EN CALLE CUAHUTEMOC CALLE ATRAS DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUIENTE, lon:-98.8712088, lat:18.8855062])	28-07-2022	30-11-2022	414658.15	414658.15	414658.15	414658.15	414658.15
2022	4	MOR20302123903	Proyecto de inversión	1875612.4	(IFI: Estdy_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875612.4, modificado:1875612.4)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMEZCLADO EN LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CARRETERA JIQUILTA HIGUERÓN EN LA COL. ENRIQUILDO ZAPATA, JIQUILTA, MORELOS - 175045	17	Morelos	12	Jiquilta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jiquilta	175045	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3226.69, meta_modificada:3226.69])	(IFI:01, [lugar:01, localidad:12, direccion:CALE ALTAMIRANO COLONIA ENRIQUILDO ZAPATA, 62900 JIQUILTA, JIQUILTA MORELOS ENTRE CARRETERA JIQUILTA HIGUERÓN Y CALLE 10 DE ABRIL, CAL FRANCISCO L. MADRERO INDICACIONES PARA LLEGAR A LA OBRA TENIENDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL C41, lon:-99.1742987, lat:18.6130794])	17-08-2022	14-13-2022	1875612.4	1875612.4	1875612.4	1875612.4	1875612.4
2022	4	MOR20302127964	Proyecto de inversión	2550384.8	(IFI: Estdy_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550384.8, modificado:2550384.8)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CENOS EN LA COL. SANTA MARÍA, TILATENCHI, JIQUILTA, MORELOS - 200127	17	Morelos	12	Jiquilta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jiquilta	200127	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.79, meta_modificada:1911.79])	(IFI:01, [lugar:01, localidad:13, direccion:AVENIDA CENOS COLONIA SANTA MARIA, 62007 JIQUILTA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ARENA DE MAR, CALLE DUARAS DE AREBA COMO REFERENCIA DE LA OBRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE SE E, lon:-98.3983035, lat:18.5954170])	29-08-2022	26-12-2022	2550384.8	2550384.8	2550384.8	2550384.8	2550384.8
2022	4	MOR20302124275	Proyecto de inversión	205645.8	(IFI: Estdy_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205645.8, modificado:205645.8)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN KOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE VALERIO TRUJANO - 181741	17	Morelos	28	Kochithec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochithec	181741	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0])	(IFI:01, [lugar:01, localidad:28, direccion:209, direccion:CALE VALERIO TRUJANO COLONIA LAZARO CARDENAS, KOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS Y CALLE TABACHINES, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS, lon:-99.2165477, lat:18.777518077])	18-09-2022	18-10-2022	202540.48	202540.48	202540.48	202540.48	202540.48
2022	4	MOR20302127556	Proyecto de inversión	193645.74	(IFI: Estdy_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193645.74, modificado:193645.74)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS CENOS, LOCALIDAD TLAMOMALCO - 193756	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	193756	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0])	(IFI:01, [lugar:01, localidad:17, direccion:CALE CENOS RANCHERIA TLAMOMALCO, 62628 YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE ENRIQUILDO ZAPATA Y EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN LA ESQUINA DE LA AVIGUANTIA MUNICIPAL CALLE AL SUR, lon:-98.9063868, lat:18.87542377])	28-07-2022	30-11-2022	193645.74	193645.74	193645.74	193645.74	193645.74
2022	4	MOR20302127972	Proyecto de inversión	1692088.52	(IFI: Estdy_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692088.52, modificado:1692088.52)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUAS EN LA ETAPA, LOCALIDAD LOS CAPULINES - 200152	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	200152	0	(meta:1, [unidad_medida:Posos/a, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(IFI:01, [lugar:01, localidad:30, direccion:CALE CENOS RANCHERIA LOS CAPULINES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE IRENA VECARDO Y CARRETERA A KOCHITEPEC, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ANTES DE LAS ESCUELAS, lon:-98.8449994, lat:18.9034346])	30-08-2022	30-11-2022	1692088.52	1692088.52	1692088.52	1692088.52	1692088.52
2022	4	MOR20302100956	Proyecto de inversión	212445.32	(IFI: Estdy_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212445.32, modificado:206498.56)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN KOCHITEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE FORIBERTO DIAZ - 114254	17	Morelos	28	Kochithec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochithec	114254	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0])	(IFI:01, [lugar:01, localidad:28, direccion:CALE PORIBRO DIAZ COLONIA LAZARO CARDENAS, KOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE ENRIQUILDO ZAPATA Y PROLONGACION DE LOS PINOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ENRIQUILDO ZAPATA Y PROLONGACION DE LO, lon:-99.2079263, lat:18.78038094])	27-06-2022	26-07-2022	206498.56	206498.56	206498.56	206498.56	206498.56

2022	4	MOR20302114030	Proyecto de inversión	140300			7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	136616	0		20-07-2022	30-12-2022	1380796.91	1380796.91	1380796.91	1380796.91	1380796.91	1380796.91
<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pjw.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498300.0, modificado:1380796.91)</p>					<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE AMARUCOS LAGUNILLAS DE LA CALLE DE LAS AMERICAS - 136616</p>					<p>Objet: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE DE LAS AMERICAS COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO, 0203 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS [meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3456.0, meta_modificada:3456.0]] ENTRE CAL DE LAS AMERICAS Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CALLE LAUREL, TOMAMOS CALLE LAUREL INCORPORANDONOS HACIA AVENIDA MARIANO MATAMOROS, lon: -89.34712371, lat:18.90891616)</p>													
2022	4	MOR20302123156	Proyecto de inversión	877938.22			6	Cuaulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuaulla	176544	0		01-07-2022	29-08-2022	877938.22	877938.22	877938.22	877938.22	877938.22	877938.22
<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pjw.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877938.22, modificado:877938.22)</p>					<p>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIX FRANCO, COLONIA CASASANO - 176544</p>					<p>Objet: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE FELIX FRANCO COLONIA CASASANO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRINERO DE MAYO Y CALLE NIÑO ANTIILERO, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA VAUTIEREC ENTRANDO POR LA AV. PRINCIPAL DE POBLADO DE CASASANO AV. DEL LIC. BÉN, lon: -89.862028, lat:18.85132911)</p>													
2022	4	MOR20302120534	Proyecto de inversión	196687			14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	115378	0		23-05-2022	07-07-2022	196687	196687	196687	196687	196687	196687
<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pjw.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196687.0, modificado:196687.0)</p>					<p>AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NICOLAS BRAVO - 115378</p>					<p>Objet: [ow_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO COLONIA, 02630 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALZADA DEL CALVARIO Y CALLE MACAPUSCO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORELOS, lon: -99.3879927, lat:18.72834068)</p>													
2022	4	MOR20302120935	Proyecto de inversión	3024000			7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	115379	0		25-07-2022	30-12-2022	2436614.53	2436614.53	2436614.53	2436614.53	2436614.53	2436614.53
<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pjw.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024000.0, modificado:2436614.53)</p>					<p>CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO BARONA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 33379</p>					<p>Objet: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE DE SEPTIEMBRE COLONIA ANTONIO BARONA CENTRO, 02100 CUERNAVACA-MORELOS ENTRE CALLE DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENTO JIMENEZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS, TOMAMOS AVENIDA LAZARO CARDENAS INCORPORANDONOS CALLE 18 DE, lon: -90.1039458, lat:18.94862303)</p>													
2022	4	MOR20302120956	Proyecto de inversión	1019930.38			28	Xochitlapec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitlapec	115380	0		06-06-2022	05-07-2022	1066145.37	1066145.37	1066145.37	1066145.37	1066145.37	1066145.37
<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pjw.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.38, modificado:1066145.37)</p>					<p>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITLPEC, LOCALIDAD ALPUYECA, CALLE MARIANO MATAMOROS - 115380</p>					<p>Objet: [ow_municipio:26, localidad:2, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS PUEBLO ALPUYECA, 62797 ALPUYECA, XOCHITLPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA, TACO, ESTA OBRA ESTA UBICADA ENTRE LA CALLE DE LAS FLORES Y LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA, lon: -90.2593999, lat:18.73483984)</p>													
2022	4	MOR20302123220	Proyecto de inversión	2092410.63			6	Cuaulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuaulla	176734	0		08-08-2022	06-10-2022	2092410.63	2092410.63	2092410.63	2092410.63	2092410.63	2092410.63
<p>IFI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pjw.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092410.63, modificado:2092410.63)</p>					<p>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE INVENADEROS, COLONIA CUAUTLUNCO - 176734</p>					<p>Objet: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE INVENADEROS COLONIA CUAUTLUNCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRINERA Y CALLE CIPRES, SOBRE AVENIDA INDOURGENTES HACIA EL PONENTE TOMAR LA AV. MIGUEL NEGRETTE HACIA LA CALLE PRIMAVERA MANO JOZUEFA A TOL, lon: -98.9503855, lat:18.84260538)</p>													

2022	4	MOR2020302113306	Proyecto de inversión	2255611.79	(FI: (Ejido_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255611.79, modificado:2255611.79))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOER DE DURANGO, COLONIA PARASISO - 177105	17	Morelos	6	Caucuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Caucuta	177105	0	(lugar1: (lugar_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE FLOER DE DURANGO COLONIA PARASISO, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE BARANDY Y CALLE FLOER DE CASTILLA, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA XANTEPELO TOMAMOS A MANO DE RECHA LA CALLE FLOER DE NARANJO A MANO ESCUIN, lon=-98.92818992, lat=18.82611954))	01-08-2022	14-10-2022	2255611.79	2255611.79	2255611.79	2255611.79	2255611.79	2255611.79
2022	4	MOR2020302118270	Proyecto de inversión	320063	(FI: (Ejido_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320063.0, modificado:320063.0))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIO EL DORADO - 153990	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	153990	0	(lugar1: (lugar_municipio:31, localidad:1, direccion:CALE INGENIO EL DORADO COLONIA LADADO CARDENAS, 62780 ZACATEPEC DE MORELOS, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE INGENIO EL POTRERO Y CALLE INGENIO CUATROTSAMAN, LA CALLE SE UBICA FRENTE A LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRI, lon=-99.1066017, lat=18.65081394))	30-09-2022	31-12-2022	320063	320063	320063	320063	320063	320063
2022	4	MOR2020302112672	Proyecto de inversión	154818.19	(FI: (Ejido_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154818.19, modificado:154818.19))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMINO REAL A CALLETON, COLONIA TIERRA LARGA - 164643	17	Morelos	6	Caucuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Caucuta	164643	0	(lugar1: (lugar_municipio:6, localidad:78, direccion:CALE CAMINO REAL A CALLETON INTERIOR EN COLONIA TIERRA LARGA, CUAUTLA TIERRA LARGA, CUAUTLA MORELOS, ENTRE CALLE SEPTIEMBRE Y CALLE PRODIGACION TACAMBARO, SE ACCEDA SOBRE LA AUTOPISTA MEXICO CUAUTLA A LA ALTURA DEL CENTRO, lon=-98.94456226, lat=18.86750389))	22-06-2022	20-08-2022	154818.19	154818.19	154818.19	154818.19	154818.19	154818.19
2022	4	MOR2020302112674	Proyecto de inversión	810608	(FI: (Ejido_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810608.0, modificado:810608.0))	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO GENERAL DE LA COLONIA POZA HONDA - 154093	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	154093	0	(lugar1: (lugar_municipio:31, localidad:11, direccion:COLONIA POZA HONDA, 62780 COLONIA POZA HONDA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GABRIELA MISTRAL, SE UBICA EN EL CAMPO DE LOS MULTIPLES DE LA COLONIA FRENTE AL CAC SOLIDARIDAD DE LA COLONIA POZA HONDA, lon=-99.1205884, lat=18.68191394))	30-09-2022	31-12-2022	810608	810608	810608	810608	810608	810608
2022	4	MOR2020302112698	Proyecto de inversión	1665336.9	(FI: (Ejido_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665336.9, modificado:1665336.9))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA AÑO DE RIBAREZ - 164784	17	Morelos	6	Caucuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Caucuta	164784	0	(lugar1: (lugar_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE MELCHOR OCAMPO INTERIOR EN COLONIA AÑO DE RIBAREZ, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE MORELOS ES UNA AVENIDA SECUNDARIA HACIA EL NORTE SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA, lon=-98.9491233, lat=18.85248229))	15-07-2022	12-09-2022	1665336.9	1665336.9	1665336.9	1665336.9	1665336.9	1665336.9
2022	4	MOR2020302109657	Proyecto de inversión	3630000	(FI: (Ejido_recurso_2022, ramo_33, modalidad1, prog_pnrs_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630000.0, modificado:1894101.12))	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CIERNAVACA DE LA LOCALIDAD TETELA DEL MONTE EN LA CALLE POPOTLA - 115682	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	115682	0	(lugar1: (lugar_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE POPOTLA COLONIA TETELA DEL MONTE, 62191 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LA MINA, CALLE POPOTLA TOMAMOS CALLE DE LA CRUZ HACIA LOS VIVEROS ENTROMBANDO EN CALLE DE LA MINA HACIA LA DESERENA Y, lon=-99.2604682, lat=18.96403864))	20-07-2022	30-12-2022	1894101.12	1894101.12	1894101.12	1894101.12	1894101.12	1894101.12

2022	4	MOR202032112637	Proyecto de Inversión	502741	IFI: E6td_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_presA_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502741.0, modificado:502741.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEDEZ PRIMERA ETAPA AL SUR - 129947	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	129947	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0]	[geo:1] [sw_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEDEZ COLONA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS, ENTRE CALLE REVOLUCION MADERA Y CALLE NOB REBECCON, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PUENTE DEL SEGURO SOCIAL, lon: 99.19579562, lat:18.65413714)	30-09-2022	31-12-2022	502741	502741	502741	502741	502741
2022	4	MOR202032118583	Proyecto de Inversión	721810	IFI: E6td_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_presA_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721810.0, modificado:721810.0)	BALDAMIENTO EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE JANITTELCO - 126110	17	Morelos	10	Janitzelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Janitzelco	126110	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:21750.0, meta_modificada:37750.0]	[geo:1] [sw_municipio:10, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE AA TRANQUILAMAYUCA - JANITTELCO BLONDETRO 3.2 - 752 PUEBLO AMAYUCA, 62977 AMAYUCA, ZACATEPEC MORELOS, ENTRE CARRETERA MEXICO OAXACA Y CARRETERA SAN JOSEBARBA ESCOBIA, CARRETERA SIGLO XIX EL BALDAMIENTO FU lon:98.75042094, lat:18.71779784)	06-04-2022	05-05-2022	721810	721810	721810	721810	721810
2022	4	MOR202032108887	Proyecto de Inversión	158293.92	IFI: E6td_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_presA_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158293.92, modificado:158293.92)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MADRID TRAMO 1 - 7650	17	Morelos	22	Tehuila del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tehuila del Volcán	7650	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0]	[geo:1] [sw_municipio:22, localidad:3, direccion:CALE MADRID MADERO COLONIA TIANMILLIPAN SAN PEDRO, 62802 TIANMILLIPAN (SAN PEDRO), TEHUILA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE MADRID PERDIDO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESPERANZA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE DE S, lon:98.74024726, lat:18.91654933)	04-07-2022	15-08-2022	158293.92	158293.92	158293.92	158293.92	158293.92
2022	4	MOR202032111168	Proyecto de Inversión	69600	IFI: E6td_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_presA_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0)	REPARACION Y CONEXION DE DRENAJE URBANO EN LA CALLE INGENDO AMAYUCA - 122736	17	Morelos	10	Janitzelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Janitzelco	122736	0	[meta:1] [unidad_medida:Concretos (m3), meta:2.0, meta_modificada:2.0]	[geo:1] [sw_municipio:10, localidad:2, direccion:CALE MEXICO OAXACA PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANITTELCO MORELOS ENTRE CALLE CALLE CALLE MANRIQUEZ Y CALLE JOSE CEBRERO, CALLE MANRIQUEZ LEJAL AL LLEGAR A LA GIROETERA DE AMAYUCA TOMA LA CARRETERA A JANITTELCO. A 50 M. A LA DERECHA DE, lon:98.79382051, lat:18.71664594)	17-03-2022	31-03-2022	69600	69600	69600	69600	69600
2022	4	MOR202032108959	Proyecto de Inversión	73259.45	IFI: E6td_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_presA_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73259.45, modificado:73259.45)	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA CALLE INGENDO SANALCONA - 112987	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	112987	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.6, meta_modificada:12.6]	[geo:1] [sw_municipio:31, localidad:2, direccion:CALE INGENDO SANALCONA COLONIA LAZARO CARDENAS, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS, ENTRE CALLE ACTOPAN Y CALLE INGENDO OAGACCO, CALLE INGENDO ATENCINGO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL OMOO DE LA ZONA CONCORDIA COMO, lon: 99.18899237, lat:18.64854980)	01-10-2022	31-12-2022	73259.45	73259.45	73259.45	73259.45	73259.45
2022	4	MOR202032113031	Proyecto de Inversión	658016.97	IFI: E6td_recurso.2022_ramo.33_modalidad1_prog_presA_tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658016.97, modificado:658016.97)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORDENADO VANDUZEE NORTE - 118183	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	118183	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0]	[geo:1] [sw_municipio:31, localidad:1, direccion:CALE ORDENADO VANDUZEE COLONIA MIGUEL ALTMAN, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS, ENTRE CALLE GENERAL AMADOR GALAZ Y CALLE GENERAL ANTONIO BARRERA, CALLE GENERAL GUADALUPE MAGAÑA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL D, lon: 99.18895012, lat:18.66026377)	30-09-2022	31-12-2022	658016.97	658016.97	658016.97	658016.97	658016.97

2022	4	MOR2020302120438	Proyecto de inversión	195000	(FI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnvs.4, sipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SAN DIEGO - 162616	17	Morotot	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	163616	0	(#01: lve_municipio.14, localidad.1, direccion.PRIVADA SAN DIEGO COLONIA JUSTO SIERRA, ESQ4 MAZATEPEC, (meta.1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:92.0]) MAZATEPEC ENTRE CALLE EQUADOR Y CARRETERA MAZATEPEC A PUNTO DE ITLA, CALLE GUATEMALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA SAN DIEGO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORE, lon=-99.8647174, lat=18.7224298)	22-08-2022	21-09-2022	195000	195000	195000	195000	195000	195000
2022	4	MOR2020302120498	Proyecto de inversión	646145.02	(FI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnvs.4, sipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646145.02, modificado:638286.1)	CONSTRUCCION DE DIENAZE SANITARIO EN XICHTEPIC, LOCALIDAD COTODONCANTA, CALLE TEXOZOMOC - 159321	17	Morales	28	Xictepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xictepec	163821	0	(#01: lve_municipio.28, localidad.1, direccion.CALLE TEXOZOMOC PUEBLO ATACHOLODAYA, 62793 ATACHOLODAYA, XICHTEPIC MORELOS ENTRE CALLE CONTINENTE AMERICANO Y CALLE MONTELA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CONTINENTE AMERICANO EN EL BARRIO DE LA MIS SE CONOCE, lon=-99.2266074, lat=18.7469892)	22-08-2022	20-09-2022	638286.1	638286.1	638286.1	638286.1	638286.1	638286.1
2022	4	MOR2020302120453	Proyecto de inversión	3983808.51	(FI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnvs.4, sipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3983808.51, modificado:3983808.51)	REHABILITACION DE ALBARRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VAUTEPEC, MORELOS COLONIA PARRISO, LA CERRA, OTILIO MONTERO Y LAS PABACAS, CALLE PASSE TIANUCA, DESDE LA CALLE DEL GANADO HASTA LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO - 19063	17	Morales	29	Vautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Vautepec	19063	0	(#01: lve_municipio.29, localidad.1, direccion.AVENIDA PAGO TIANUCA COLONIA PABACAS, 62733 VAUTEPEC DE ZARAGOZA, VAUTEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA CUERNACAVILA Y CALLE DEL GANADO, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA CUERNACAVILATLA MUY CERCA A LA CURVA DEL, lon=-99.07399795, lat=18.87960086)	11-04-2022	08-08-2022	3983808.52	3983808.52	3983808.52	3983808.52	3983808.52	3983808.52
2022	4	MOR2020302120525	Proyecto de inversión	978623.64	(FI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnvs.4, sipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978623.64, modificado:978623.64)	BACHEO CON ASFALTO EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE JANTETELCO - 169562	17	Morales	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jantetelco	169562	0	(#01: lve_municipio.10, localidad.1, direccion.CARRETERA ESTATAL LIBRE AL TRONCO AMAYUCA - XONACATEPEC BLOMETRO 261 000 PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, ANTES DE MORELOS ENTRE CARRETERA AV. MORELOS Y CARRETERA SAN JOSEMARIA ESCOBAR, CARRETERA LA LAJA TENANGO LAS CARRETERA, lon=-99.7962923, lat=18.71782373)	04-07-2022	02-08-2022	978623.64	978623.64	978623.64	978623.64	978623.64	978623.64
2022	4	MOR2020302112788	Acción	221359	(FI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnvs.4, sipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221359.0, modificado:221359.0)	313 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y TIC - 130883	17	Morotot	19	Tepealcingo	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepealcingo	130883	0	(#01: lve_municipio.19, localidad.1, direccion.DADO QUE ES CASO INDEFECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon=-99.846257, lat=18.5947260)	07-07-2022	31-12-2022	221359	221359	221359	221359	221359	221359
2022	4	MOR2020302113179	Proyecto de inversión	1151906.52	(FI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnvs.4, sipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151906.52, modificado:1151906.52)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL CAC SOLIDARIDAD CON CLAVE SEP 17EN079 5 - 132070	17	Morales	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	132070	0	(#01: lve_municipio.31, localidad.1, direccion.COLUMNA POZA HONDA, 62780 COLUMNA POZA HONDA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL DISPENSARIO MEDICO Y ALTRAS DE LA CARRETERA DE FUTBOL DE LA COLUMNA POZA HON, lon=-99.13007178, lat=18.6824194)	30-09-2022	31-12-2022	1151906.52	1151906.52	1151906.52	1151906.52	1151906.52	1151906.52
2022	4	MOR2020302110596	Proyecto de inversión	1102028.23	(FI: Eclix_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnvs.4, sipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102028.23, modificado:1102028.23)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HOMOGENEO EN LA PRIVADA AMARGURA DE LA COL. CENTRO-110800	17	Morotot	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	110800	0	(#01: lve_municipio.15, localidad.1, direccion.PRIVADA AMARGURA INTERIOR SIN COLONIA MIACATLAN, ESQ40 MIACATLAN, ESQ40 MIACATLAN MORELOS ENTRE PRIVADA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, CALLE DEL OBRERO SE UBICA EN LA PRIVADA PROGRESO Y CALLE DEL OBRERO PERPENDICULAR A LA CALLE AMARG, lon=-99.36239881, lat=18.7651339)	14-06-2022	28-07-2022	1102028.23	1102028.23	1102028.23	1102028.23	1102028.23	1102028.23

2022	4	MOR2020211822	Proyecto de Inversión	190922	IFI: Esls/ recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, ppro_gpro 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190922.0, modificado:190922.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LORENZO VAZQUEZ SUR - 153795	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	153795	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0]]	[gpo1: [sw_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL ALENAN, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CELEBRIO MANGANAY, CALLE VIA CENTRAL SE UBICA FRENTE AL TEMPLO DE LA LUZ DEL MUNDO Y A UN COSTADO DE LA V, lon: -99.1803712, lat:18.65875469]]	30-09-2022	31-12-2022	190922	190922	190922	190922	190922
2022	4	MOR20202112126	Proyecto de Inversión	240846.69	IFI: Esls/ recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, ppro_gpro 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240846.69, modificado:240846.69))	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MOTONGOS, LOCALIDAD YECAPITLA - 171463	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	171463	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0]]	[gpo1: [sw_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MOTONGOS COLONIA ZAHUATLAN, 62823 YECAPITLA YECAPITLA MORELOS ENTRE CARRETERA MOTONGOS Y CALLE NO REVOLUCION, SOBRE CALLE A-ACHOCHICO INICIANDO A LA CARRETERA A 865 METROS LADO IZQUIERDO A UN LADO DEL TORNO, lon: -98.86371726, lat:18.89521403]]	28-07-2022	30-11-2022	240846.69	240846.69	240846.69	240846.69	240846.69
2022	4	MOR20202138454	Proyecto de Inversión	30000	IFI: Esls/ recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, ppro_gpro 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29586.48))	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (Escuela Guerrero) Ubicada en la localidad Arca de Leonel, del Municipio de Toluque del Estado de Morelos CCT: 170P000330	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400319	188	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [sw_municipio:29, localidad:2, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Álvaro Lombel, 62710 La Joya, Mor., lon: -99.12054381, lat:18.89420488]]	19-09-2022	18-12-2022	299806.43	299806.43	299806.43	299806.43	299806.43
2022	4	MOR20202138746	Proyecto de Inversión	50000	IFI: Esls/ recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, ppro_gpro 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49693.19))	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400350	403	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [sw_municipio:14, localidad:1, direccion:Trujayay 5, Libertad, 02614 Antonez, Mor., lon: -99.16352512, lat:18.72849188]]	15-09-2022	18-11-2022	49693.19	49693.19	49693.19	49693.19	49693.19
2022	4	MOR20202139501	Proyecto de Inversión	20000	IFI: Esls/ recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, ppro_gpro 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19695.55))	Rehabilitación General, en la Escuela Telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400326	377	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo1: [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:Tenorio, Mor., lon: -99.23621156, lat:18.86977645]]	19-09-2022	06-11-2022	19695.55	19695.55	19695.55	19695.55	19695.55
2022	4	MOR20202124227	Proyecto de Inversión	997476.6	IFI: Esls/ recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, ppro_gpro 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997476.6, modificado:993413.98))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KOCHTTEPEC, COLONIA BENTO JUAREZ, CALLE VIOLETA - 181527	17	Morelos	28	Kochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochtepec	181527	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:20.3]]	[gpo1: [sw_municipio:28, localidad:102, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA BENTO JUAREZ, 62790 BENTO JUAREZ (LA CALERA), KOCHTTEPEC MORELES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ESTA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA PARA MAYOR REFERENCIA ESTA FRENTE AL MONUM, lon: -99.23486507, lat:18.79120753]]	05-09-2022	04-10-2022	993413.98	993413.98	993413.98	993413.98	993413.98

2022	4	MOR220302113532	Proyecto de Inversión	256213.3	Rehabilitación de Instalación Eléctrica en Aula del Centro de Cómputo de Idiomas en el Edificio "C" en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 07, Ubicado en Avenida 17, Toluca del Municipio de Jantiquepec del Estado de Morelos. CCT: 17E600081	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400166	200	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0] meta_modificada:1.0]]	[goal:1 [fw_municipio:13, localidad:5, direccion:Morales, lon=-98.82928104, lat=18.6378546]]	22-08-2022	22-13-2022	25621.98	25621.98	25621.98	25621.98	25621.98
2022	4	MOR220302113032	Proyecto de Inversión	88900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MIACATLAN, EN CALLE CANTARRANAS, COL. CENTRO - 209333	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Miacatlán	209333	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0] meta_modificada:200.0]]	[goal:1 [fw_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE CANTARRANAS INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62609 MIACATLAN, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRTERA ALPUJTECA GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE LUJANTEMOC LA CALLE CANTARRANAS DE LA COL. CENTRO DE MIACATLAN, lon=-99.33384615, lat=18.77257946]]	20-09-2022	20-10-2022	85515.68	85515.68	85515.68	85515.68	85515.68
2022	4	MOR220302113072	Proyecto de Inversión	746200.64	Adquisición de hipocentro de casón (HC)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA ADQ.DA. 2022-E33	144449	[meta:1 [unidad_medida:Dígitos, meta:5040.0] meta_modificada:5040.0]]	[goal:1 [fw_municipio:7, localidad:1, direccion:CUERNAVACA, lon=-99.22752191, lat=18.94746576]]	01-09-2022	20-05-2022	746200.64	746200.64	746200.64	746200.64	746200.64
2022	4	MOR220302112928	Proyecto de Inversión	234968.78	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MIACATLAN, EN CALLE CANTARRANAS, COL. CENTRO - 207863	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Miacatlán	207863	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0] meta_modificada:200.0]]	[goal:1 [fw_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE CANTARRANAS INTERIOR EN COLONIA MIACATLAN, 62609 MIACATLAN, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRTERA ALPUJTECA GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE LUJANTEMOC LA CALLE CANTARRANAS SE LOCALIZA EN MIACATLAN COL. C, lon=-99.333866, lat=18.77262331]]	19-09-2022	19-10-2022	352104.39	352104.39	352104.39	352104.39	352104.39
2022	4	MOR220302112004	Proyecto de Inversión	541890	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MIACATLAN, COL. EL RODEO - 209921	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Miacatlán	209921	0	[meta:1 [unidad_medida:Posos], meta:1.0] meta_modificada:1.0]]	[goal:1 [fw_municipio:15, localidad:10, direccion:CONTINUACION CAMINO AL CAMPO NEARPA INTERIOR SN COLONIA EL RODEO, 62605 EL RODEO, MIACATLAN MORELOS, ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CARBAL, CALLE PUENTE COLONADO LA OMBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL RODEO, lon=-99.33241198, lat=18.78657043]]	20-09-2022	04-10-2022	541889.94	541889.94	541889.94	541889.94	541889.94
2022	4	MOR220302112009	Proyecto de Inversión	1887233.7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN CALLE BENTON JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE COATEPELCO MORELOS - 209959	17	Morelos	34	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Coatepec	209959	0	[meta:1 [unidad_medida:Centímetros, meta:1.5] meta_modificada:1.0]]	[goal:1 [fw_municipio:34, localidad:1, direccion:CALE BENTON JUAREZ INTERIOR SN COLONIA COATEPELCO CENTRO, 62606 COATEPELCO CENTRO, COATEPELCO MORELOS, ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE PATRIA PRESENTA AL DISEÑO MUNICIPAL, lon=-99.32767988, lat=18.73602399]]	16-04-2022	14-07-2022	2181897.07	2181897.07	2181897.07	2181897.07	2181897.07

2022	4	MOR20203212959	Proyecto de inversión	534800	(PI: Eódo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534800.0, modificado:533808.81)	AMPLIACION DE FLETIFICACION EN MACATLAN, EN CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ, COLONIA VISTA HERMOSA - 20794	17	Morelos	15	Macatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macatán	207942	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0])	(ipoi: [eve_municipio:15, localidad:08, direccion:CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ INTERSECCION COLONIA VISTA HERMOSA, CDMX COLONIA VISTA HERMOSA, MACATELAN MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE MORELOS Y BENITO JUAREZ SE ENCUENTRAN EN, lon--99.33384506, lat:18.75780099])	19-09-2022	19-10-2022	533808.8	533808.8	533808.8	533808.8	533808.8
2022	4	MOR20203213648	Proyecto de inversión	400000	(PI: Eódo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397884.66)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Lic. Andrés Bello Marín" Ubicado en la localidad Centro, Municipio de Acpuzac del Estado de Morelos. CCT:170PM0189W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400189	258	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ipoi: [eve_municipio:11, localidad:1, direccion:Insurgentes Cuadrados, meta:1.0, SN_Centro, 62550 Antepic, Mor., lon--99.17717495, lat:18.88191317])	03-08-2022	24-12-2022	397884.66	397884.66	397884.66	397884.66	397884.66
2022	4	MOR202032130249	Proyecto de inversión	199587.75	(PI: Eódo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399587.75, modificado:2184924.05)	CONSTRUCCION DEL PUENTE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE COATELCO MORELOS - 210275	17	Morelos	34	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatepec	210175	0	(meta: [unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ipoi: [eve_municipio:34, localidad:5, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR 5808, COLONIA BENITO JUAREZ, COATELCO MORELOS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA PATRIA, CALLE DEPOSITIVA ANTES DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon--99.13991921, lat:18.72621484])	13-06-2022	11-08-2022	2184924.05	2184924.05	2184924.05	2184924.05	2184924.05
2022	4	MOR202032138220	Proyecto de inversión	350000	(PI: Eódo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349209.98)	Rehabilitación General, Construcción de Muebles de Acomoda y Cobertura de Adoquín en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400277	580	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ipoi: [eve_municipio:8, localidad:5, direccion:Disibto Federal 12, Tron de Mayo, 62723 Tron de Mayo, Mor., lon--99.2023078, lat:18.8672165])	15-09-2022	03-11-2022	349209.98	349209.98	349209.98	349209.98	349209.98
2022	4	MOR202032139317	Proyecto de inversión	2795364.38	(PI: Eódo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795364.38, modificado:2794583.81)	Rehabilitación general, contribucion de cancha de pasto y andadores en la escuela secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400284	582	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ipoi: [eve_municipio:12, localidad:1, direccion:Carre Universidad 504, Centro, 62900 Jiquila de Juárez, Mor., lon--99.18467224, lat:18.61683377])	23-08-2022	23-12-2022	2794583.81	2794583.81	2794583.81	2794583.81	2794583.81
2022	4	MOR202032130394	Proyecto de inversión	1154000	(PI: Eódo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pres.7, tipo_recurso.FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154000.0, modificado:1151522.21)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez García" Ubicada en la localidad de Chigtlán, Curatancia del estado de Morelos. CCT:170PM026A	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400195	442	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ipoi: [eve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. Ignacio Mayá 80, Chigtlán, 62970 Cuernavaca, Mor., lon--99.2023705, lat:18.89627852])	26-09-2022	26-09-2022	1151522.21	1151522.21	1151522.21	1151522.21	1151522.21

2022	4	MOR202032130415	Proyecto de inversión	50000	Construcción de banda perimetral y rehabilitación de explanada en primaria Ejidal Pádomo ubicada en la localidad de Pueblo Viejo, municipio de Tlaxiellenango, Morelos. CCT: 170980346	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	62	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[gms1: [lve_municipio:25, localidad:15, direccion:Puerto Viejo Mor., lon.:98.18029136, lat:18.5218996]]	11-07-2022	13-08-2022	489779.02	489779.02	489779.02	489779.02	489779.02
2022	4	MOR202032129568	Proyecto de inversión	1340279.66	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COL. GUAL PEDRO SAavedra COATEPELCO MORELOS PRIMERA ETAPA - 208812	17	Morelos	34	Coatepeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Coatepeco	208812	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.78], meta_modificada:96.78]	[gms1: [lve_municipio:34, localidad:6, direccion:CAJE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA GENERAL PEDRO SAavedra, COLOS COLOMA BENTIVO JUAREZ, COATEPELCO MORELOS, ENTRE CALLE DE LA ANARQUIA Y CALLE DEL BOSQUE, AVENIDA HIDALGO AYUDANTIA MUNICIPAL, lon.:99.3220376, lat:18.755958]]	01-07-2022	27-09-2022	1340279.66	1340279.66	1340279.66	1340279.66	1340279.66
2022	4	MOR202032130427	Proyecto de inversión	50000	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "No Yaqui", Ubicada en la localidad de Acapulcotepec, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. CCT: 170980712	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400355	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[gms1: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:C-16 de Septiembre 54-60, Acapulcotepec, Cuernavaca, Mor., lon.:99.2251091, lat:18.6134295]]	19-09-2022	30-13-2022	402013.18	402013.18	402013.18	402013.18	402013.18
2022	4	MOR202032138939	Proyecto de inversión	40000	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria Justo Sierra, Ubicada en la localidad de Yanispán, del Municipio de Morelos. CCT: 170760330	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400278	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[gms1: [lve_municipio:29, localidad:09, direccion:Calle Constitución Del 17-21, El Mirador, 6276, Santa Rosa Triento, Mor., lon.:99.380493, lat:18.6751393]]	19-09-2022	18-12-2022	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5
2022	4	MOR202032130563	Proyecto de inversión	25000	Construcción de Párcos y Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo" Ubicada en la Localidad de Mirador, del Municipio de Tlaxiellenango del Estado de Morelos. CCT: 170980211.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400208	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[gms1: [lve_municipio:24, localidad:09, direccion:Calle Constitución Del 17-21, El Mirador, 6276, Santa Rosa Triento, Mor., lon.:99.380493, lat:18.6751393]]	16-08-2022	20-09-2022	249283.65	249283.65	249283.65	249283.65	249283.65
2022	4	MOR202032131551	Proyecto de inversión	170972.5	Rehabilitación de Módulos Sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 10, Ubicado en la Localidad de Santa Rosa Triento del municipio de Tlaxiellenango del Estado de Morelos. CCT: 170980212w.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400183	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[gms1: [lve_municipio:24, localidad:1, direccion:Cam. Real5, Embudo Zapata, 6272, Santa Rosa Triento, Mor., lon.:98.188596, lat:18.6802917]]	22-08-2022	22-12-2022	127368.12	127368.12	127368.12	127368.12	127368.12

2022	4	MOR220302130488	Proyecto de inversión	150000	Construcción de banda perimetral en la escuela primaria "San Donaldo Colosio" ubicada en la localidad de Santa Rosa 36, del Municipio de Morelos. CCT:17096352.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400213	222	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ip01: [lve_municipio:24, localidad:13, direccion:Car. Real 445, Emiliano Zapata, 62772 Santa Rosa Teonita, Mor. -loc-98.183894%, lat:18.6001547])	01-08-2022	03-09-2022	1499450.45	1499450.45	1499450.45	1499450.45	1499450.45
2022	4	MOR220302138375	Proyecto de inversión	40000	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el colegio de Niños Tabachines, Ubicado en la localidad de Ahuayapán, del Municipio de Yanayuca del Estado de Morelos. CCT:17096382	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400308	80	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ip01: [lve_municipio:20, localidad:1, direccion:Car. Real 445, Zapata, 62733 Yanayuca Cuadrados, Mor. -loc-99.0762181, lat:18.86747125])	19-09-2022	18-10-2022	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5
2022	4	MOR220302131051	Proyecto de inversión	445115.36	Rehabilitación de Instalación Eléctrica en el colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 01, Ubicado en la localidad de Chamula del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:170960010.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400182	2289	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ip01: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Carretera Del Cuernavaca, Cuernavaca, Mor. -loc-99.2384936, lat:18.9639337])	22-08-2022	22-12-2022	439658.14	439658.14	439658.14	439658.14	439658.14
2022	4	MOR220402168130	Acción	17000	322 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 283939 modificado:17000.00)	17	Morelos	6	Caucuta	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Caucuta	283939	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0])	(ip01: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE EL PROYECTO SE LIBERA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, loc-98.953205, lat:18.812788])	01-06-2022	31-10-2022	17000	17000	17000	17000	17000	
2022	4	MOR220402170793	Proyecto de inversión	94224.58	CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO SANITARIO, MANZANA 1, LOCALIDAD SANTA CRUZ. - 297059 modificado:94224.58))	17	Morelos	13	Juchitapac de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juchitapac de Leandro Valle	297059	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0])	(ip01: [lve_municipio:13, localidad:37, direccion:CALE MANZANA 1 COLONIA SANTA CRUZ, JONACATIPAC DE LEANDRO VALLE, MORELOS ENTRE Y CALLE MANZANA 2, CALLE PRINCIPAL MANZANA 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE JONACATIPAC DE LEANDRO VALLE, loc-98.8087706, lat:18.65912683])	19-10-2022	03-11-2022	94224.58	94224.58	94224.58	94224.58	94224.58
2022	4	MOR220402162954	Acción	9023.52	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 296210 modificado:9023.52)	17	Morelos	11	Juchitapac	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Juchitapac	296210	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ip01: [lve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE EL PROYECTO SE LIBERA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, loc-99.377298, lat:18.883970])	01-10-2022	31-10-2022	9023.52	9023.52	9023.52	9023.52	9023.52	

2022	4	MOR20402165242	Proyecto de inversión	281675.99		17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	269022	0		<p>[ipo1: [lve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE FARABUNDO MARTI INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62370 JUTEPEC, JUTEPEC, MORELOS ENTRE CALLE INGUENITES Y CALLE HINNO NACIONAL, CALLE JOSE MARTI CALLE FARABUNDO MARTI ENTRE CALLE INGUENITES Y CALLE HINNO, lon: -99.15517835, lat:18.90033086]</p>	01-09-2022	31-12-2022	289181.2	289181.2	289181.2	289181.2	289181.2
2022	4	MOR20402167634	Proyecto de inversión	475435.48		17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	281963	0		<p>[ipo1: [lve_municipio:22, localidad:22, direccion:COCDNA TIANMULLA PUNTA SAN PEDRO, 62802 EL MAMALIC, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE MAPERO Y CALLE PONCATZETL, CALLE ALDAMA PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CAMMINAMOS HACIA LA CALLE INDEPENDENCIA 1850 LEGADOS, lon: -98.7324272, lat:18.92091648]</p>	09-04-2022	21-05-2022	475435.48	475435.48	475435.48	475435.48	475435.48
2022	4	MOR20402170814	Proyecto de inversión	538696.26		17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	297121	0		<p>[ipo1: [lve_municipio:6, localidad:6B, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA COCDNA 22 DE DICIEMBRE, 62957 COCDNA 22 DE DICIEMBRE, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMPA A CADERON Y CALLE VIENTE GUERRERO, ENTRANDO A UN COSTADO DE PLAZA ATROD ALOMBE LA AUTOPISTA MEXICO CUAUTLA HA, lon: -98.9484702, lat:18.87302488]</p>	21-09-2022	19-11-2022	538696.26	538696.26	538696.26	538696.26	538696.26
2022	4	MOR20402170100	Proyecto de inversión	372665.71		17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutta	294350	0		<p>[ipo1: [lve_municipio:12, localidad:12C, direccion:CALE 1 ORTIZ Y SAN COCDNA CONSTITUCION 53, 62900 CONSTITUCION DEL 57, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ZAPATA LA OBRERA EN ENLLENIA ALUN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL, lon: -99.21749271, lat:18.62429693]</p>	03-10-2022	01-12-2022	372665.71	372665.71	372665.71	372665.71	372665.71
2022	4	MOR20402170849	Proyecto de inversión	923826.76		17	Morelos	13	Joncatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Joncatepec de Leandro Valle	297347	0		<p>[ipo1: [lve_municipio:13, localidad:13T, direccion:CALE MANDANA 1 Y MANDANA 3 COLONIA SANTA CRUZ, 62936 SANTA CRUZ, JONATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE MANDANA 1 Y CALLE MANDANA 3, CALLE PRINCIPAL MANDANA 1 Y MANDANA 2 EN SANTA CRUZ, lon: -98.80947926, lat:18.66979633]</p>	19-10-2022	17-11-2022	923826.76	923826.76	923826.76	923826.76	923826.76
2022	4	MOR20402181492	Proyecto de inversión	504622.53		17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	248618	0		<p>[ipo1: [lve_municipio:30, localidad:30, direccion:AVENIDA NACIONAL RANCHERA XOCOTILAN, 62823 XOCOTILAN, YECAPITLA MORELOS ENTRE Y CALLE TIANMULLA DE AGUA POTABLE HACIA CERAMIA NACIONAL, lon: -98.8335335, lat:18.86849441]</p>	19-09-2022	06-10-2022	504622.53	504622.53	504622.53	504622.53	504622.53
2022	4	MOR20402182654	Proyecto de inversión	90769.96		17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	254974	0		<p>[ipo1: [lve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALE DE LA DEFENSA COCDNA YECAPITLA, 62820 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE TIANMULLA TRILULLO, CALLE SAN JUAN CASA DE BLOQUE APARENTE CALLE DEFENSA ENTRE EL PUNTO CONSIDTO A 100 M ANTES DE LA CALLE, lon: -98.8612194, lat:18.87675688]</p>	15-05-2022	30-05-2022	90769.96	90769.96	90769.96	90769.96	90769.96

2022	4	MOR202402165290	Proyecto de inversión	306205.84	REHABILITACION DE RIO DE AGUA POTABLE EN AUTEPREC MORELOS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO TETACAN EN CALLE LIMON SEGUNDA ETAPA - 205293	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	209283	0	<p>[meta:1]</p> <p>[unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0]</p>	01-09-2022	31-12-2022	303698.54	303698.54	303698.54	303698.54	303698.54
2022	4	MOR202402170862	Proyecto de inversión	599199.38	CONSTRUCCION DE DRENAL SANITARIO DE LA CALLE LAS FLORES PROLONGACION NIÑOS HERODES, COLONIA SANTA CRUZ-29784	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	297284	0	<p>[meta:1]</p> <p>[unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0]</p>	05-09-2022	03-11-2022	599199.38	599199.38	599199.38	599199.38	599199.38
2022	4	MOR20240216554	Proyecto de inversión	324896.15	CONSTRUCCION DE DRENAL SANITARIO DE LA CALLE ISMAEL GUADALUPE VICTORIA Y ESTACIOMAL-248703	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	248703	0	<p>[meta:1]</p> <p>[unidad_medida:Metros lineales, meta:152.4, meta_modificada:152.4]</p>	17-08-2022	15-10-2022	308252.51	308252.51	308252.51	308252.51	308252.51
2022	4	MOR202402169004	Proyecto de inversión	511409.1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE ABRIL, LOCALIDAD QUILAMULA - 288985	17	Morelos	25	Tlaquilhango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaquilhango	288985	0	<p>[meta:1]</p> <p>[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.08, meta_modificada:505.08]</p>	21-11-2022	21-12-2022	511409.1	511409.1	511409.1	511409.1	511409.1
2022	4	MOR202402158201	Proyecto de inversión	151945	REHABILITACION DE DRENAL SANITARIO EN LA CALLE CLEBERNO MANZANARES - 252424	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	230424	0	<p>[meta:1]</p> <p>[unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0]</p>	30-10-2022	31-12-2022	151945	151945	151945	151945	151945
2022	4	MOR202402170896	Proyecto de inversión	945504.25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CLEBERNO COLONIA EL AMATITO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 297372	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	297372	0	<p>[meta:1]</p> <p>[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0]</p>	20-10-2022	21-11-2022	945504.25	945504.25	945504.25	945504.25	945504.25

2022	4	MOR20402165504	Proyecto de inversión	297911.2	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297911.2, modificado:297911.2)	REHABILITACION DE POZO DE AGUA PROFUNDO EN TERRERO, EN MACACTIAN, COL. EL TERRERO - 270986	17	Morelos	15	Macactán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macactán	270986	0	(geo1: [sw_municipio:15, localidad:30, direccion:CONTINADO H.CAMINO AL TERRERO INTERIOR EN COLONIA EL TERRERO, KM207 EL TERRERO, MAGACILAN MORELOS ENTRE CALLE DEL OBERO Y CAMINO AL TERRERO, CAMINO AL LINDO EL POZO DE AGUA PROFUNDO EL TERRERO SA LOCALIDAD EN EL CAMINO AL TER, lon:-98.796326, lat:18.768375])	01-11-2022	15-11-2022	297911.2	297911.2	297911.2	297911.2	297911.2	297911.2
2022	4	MOR20402167782	Proyecto de inversión	985245.45	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985245.45, modificado:985245.45)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE MOCHCACCO, MUNICIPIO DE TETELLA DEL VOLCAN - 282578	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	282578	0	(geo1: [sw_municipio:22, localidad:1, direccion:CALE MORELOS COLONIA MOCHCACCO, 67380 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE MONTE JARNEY Y CALLE IGNACIO VALENTE, CALLE LADANO CARDENAS PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLU, lon:-98.7362842, lat:18.88812905])	17-08-2022	15-09-2022	985245.45	985245.45	985245.45	985245.45	985245.45	985245.45
2022	4	MOR20402168897	Proyecto de inversión	136040.88	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136040.88, modificado:136097.35)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JUTEPPEC MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS - 285572	17	Morelos	11	Juteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juteppec	285572	0	(geo1: [sw_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS INTERIOR EN COLONIA CENTRO JUTEPPEC, 6250 JUTEPPEC, JUTEPPEC MORELOS ENTRE AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS Y CALLE CAROLIN, CALLE EUGALUPTO AV. PAR VAL LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE EUGALUPTO Y, lon:-98.16517078, lat:18.87995184])	01-09-2022	31-12-2022	136097.35	136097.35	136097.35	136097.35	136097.35	
2022	4	MOR20402168411	Proyecto de inversión	7281775.4	(FI: EjeC_recurso.2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION ESTATAL DE AGUA, monto:8281775.4, modificado:8281775.4), (FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETECALA MUNICIPIO DE TETECALA - 28604	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	28604	0	(geo1: [sw_municipio:21, localidad:1, direccion:CALE RESOLUCION FRANCISCO I MADRERO, GUERRERO MATAMOROS, O MATAMOROS, PEDRO ACENOS Y P.CO. VILLA CIUDAD TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE LADANO CARDENAS Y CALLE MATAMOROS, CALLE CERRILLO PARA LA CONSTRUCCION, lon:-98.39819198, lat:18.79508604])	01-09-2022	29-12-2022	7281775.4	7281775.4	7281775.4	7281775.4	7281775.4	7281775.4
2022	4	MOR20402170951	Proyecto de inversión	672509.42	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672509.42, modificado:672509.42)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TERKERA PRIVADA JULIAN PACHECO Y LAURELES, LOCALIDAD TETEHLA. - 297633	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	297633	0	(geo1: [sw_municipio:13, localidad:6, direccion:CALE TERKERA PRIVADA JULIAN PACHECO Y LAURELES PUEBLO TETEHLA, 62940 TETEHLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE JULIAN PACHECO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA JULIAN PACHECO, AVENIDA MORELOS A PARTIR DE LA CALLE JUL, lon:-98.7742084, lat:18.61581422])	14-11-2022	30-11-2022	672509.42	672509.42	672509.42	672509.42	672509.42	672509.42
2022	4	MOR20402169695	Proyecto de inversión	507263.03	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pivs.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507263.03, modificado:507263.03)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA GABRIEL TERERA. - 292633	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	292633	0	(geo1: [sw_municipio:25, localidad:2, direccion:INTERIOR SA COLONIA GABRIEL TERERA, CNO TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE NICOLAS ROMERO, CALLE MIGUEL HIDALGO A TRES CUARDES DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO HONITO RODRIGUEZ, lon:-98.16435051, lat:18.64813318])	20-11-2022	20-11-2022	507263.03	507263.03	507263.03	507263.03	507263.03	507263.03

2022	4	MOR20402170219	Proyecto de inversión	340561.1		IFI: Eje01_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnva4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340561.1, modificado:340561.1	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE VÍA CENTRAL, FRENTE A LA ESTACION EN LA COL. EL PICHOTE, JIQUILTA, MORELOS - 290518	17	Morelos	12	Jiqtita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jiqtita	290508	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0]	[geo1: [sw_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE VÍA CENTRAL COLONIA EL PICHOTE, 6200 JIQUILTA, JIQUILTA MORELOS ENTRE BOULEVARD LAZARO CÁRDENAS Y CALLE CLAUTEMOC, AVENIDA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ANTIGUA ESTACION DEL, lon: -98.1752026, lat:18.61834089]	03-10-2022	01-12-2022	340561.1	340561.1	340561.1	340561.1	340561.1
2022	4	MOR20402161985	Acción	33000		IFI: Eje01_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnva4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0	25 Arranque de Equipos de Transporte - 251089	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	251089	0	[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:3.0]	[geo1: [sw_municipio:22, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL DE GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICABA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.72666, lat:18.893525]	01-04-2022	31-12-2022	33000	33000	33000	33000	33000	
2022	4	MOR204021617866	Proyecto de inversión	252381.74		IFI: Eje01_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnva4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252381.74, modificado:252381.74	CONSTRUCCION DE SUBARRIACIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD, BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 282304	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	282304	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0]	[geo1: [sw_municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE SOLIDARIDAD BARRIO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCAN TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, AVENIDA LOPEZ AVILA PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZO LA OBRA LEONARDO DE MERCADO MUNICIPAL Y HOS, lon: -98.7383022, lat:18.89182577]	05-09-2022	09-10-2022	252381.74	252381.74	252381.74	252381.74	252381.74
2022	4	MOR20402170601	Proyecto de inversión	267548.23		IFI: Eje01_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnva4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267548.23, modificado:267548.23	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PINO SUÁREZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TETELILLA, - 296317	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	296317	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0]	[geo1: [sw_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE JONACATEPEC Y CALLE TETELILLA Y CALLE PRIMERA PRINCIPA PINO SUAREZ, AVENIDA MORELOS CALLE PINO SUAREZ EN COLONIA CENTRO A PARTIR DE C, lon: -98.7740555, lat:18.61362691]	28-04-2022	24-06-2022	267548.23	267548.23	267548.23	267548.23	267548.23
2022	4	MOR20402170650	Proyecto de inversión	178996.54		IFI: Eje01_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnva4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178996.54, modificado:178996.54	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE PINO SUÁREZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TETELILLA - 296341	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	296341	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0]	[geo1: [sw_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE JONACATEPEC Y CALLE TETELILLA Y CALLE PRIMERA PRINCIPA PINO SUAREZ, AVENIDA MORELOS CALLE PINO SUAREZ A PARTIR DE CALLE JONACATEPEC HACA EL CER, lon: -98.7741777, lat:18.61365983]	28-04-2022	24-06-2022	178996.54	178996.54	178996.54	178996.54	178996.54
2022	4	MOR20402169934	Proyecto de inversión	330184.51		IFI: Eje01_recurso2022_ramo33_modalidad1_prog_pnva4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330184.51, modificado:330184.51	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAS FLORES Y CENOS NACIONALES, BARRIO SANTIAGO, TETELA DEL VOLCAN - 290523	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	290523	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0]	[geo1: [sw_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CENOS NACIONALES BARRIO SANTIAGO, 6200 TETELA DEL VOLCAN TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE FEBRERO, AVENIDA BENTO JIMENEZ NOS SITUAMOS COMO PUNTO IMPORTANTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMPESINOS, lon: -98.726664, lat:18.89883772]	21-07-2022	19-08-2022	330184.51	330184.51	330184.51	330184.51	330184.51

2022	4	MOR20402160666	Proyecto de inversión	1417502.3	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PUVIAL EN CUERNAVACA. LOCALIDAD LOMAS DE COATES EN AVENIDA FEDERAL ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE NUEVA FRANCIA. - 24484	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	24484	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales,meta:162.0] [meta_modificada:162.0]	15-10-2022	31-10-2022	1417502.3	1417502.3	1417502.3	1417502.3	1417502.3	1417502.3
<p>[ipoi]: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA TEPALCINGO COLONIA LOMAS DE COATES, 6240 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA TEPANCOYOC Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE NUEVA FRANCIA UBICACIÓN EN AVENIDA TEPANCOYOC ENTRE LAS CALLES NUEVA ITALIA Y NUEVA FRANCIA, lon:-99.22546463, lat:18.94934964]</p>																								
2022	4	MOR20402165507	Proyecto de inversión	711180.79	REMODELACION DE MODULO SANITARIOS EN CANCA. DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD COATLAN DEL RIO. - 28294	17	Morelos	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	28294	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:125.0] [meta_modificada:125.0]	08-10-2022	21-11-2022	711180.79	711180.79	711180.79	711180.79	711180.79	711180.79
<p>[ipoi]: [ow_municipio:5, localidad:1, direccion:CALE ABASQUO INTERIOR DE COLONIA COATLAN DEL RIO, 5300 COATLAN DEL RIO, COATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLES MORELOS Y CALLE LA ESCONDIDA, CALLE ABASQUO ZAPATA, CALLE ABASQUO CANCA DE BASQUETBOL COATLAN DEL RIO, lon:-99.43184363, lat:18.74189911]</p>																								
2022	4	MOR20402167935	Proyecto de inversión	696887.45	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA TRACCHACALCO, BARRIO DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 283137	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	283137	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales,meta:248.4] [meta_modificada:249.4]	17-08-2022	15-09-2022	696887.45	696887.45	696887.45	696887.45	696887.45	696887.45
<p>[ipoi]: [ow_municipio:22, localidad:1, direccion:BARRIO SAN BARTOLO, 6280 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE TACONCHACALCO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MORELOS PARA LLEGAR A LA OTRA PARRANDA DEL MERCADO MUNICIPAL SOBRE LA AV. LOPEZ AVILA, CRUZADOS, lon:-99.7193327, lat:18.89246261]</p>																								
2022	4	MOR20402171451	Proyecto de inversión	498077.66	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRIVADA SANTOS DESIGUADO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE. - 300327	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	300327	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:390.0] [meta_modificada:390.0]	14-11-2022	30-11-2022	498077.66	498077.66	498077.66	498077.66	498077.66	498077.66
<p>[ipoi]: [ow_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE CERRADA SANTOS DESIGUADO DEGOLLADO PUEBLO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, 6290 JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE, JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE TERREPLANE Y CALLE FRENO, CERRADA SANTOS DESIGUADO A PARTIR DE TL, lon:-98.800822, lat:18.87586181]</p>																								
2022	4	MOR20402164830	Proyecto de inversión	890352.32	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUITEPEC MORELOS EN LA COLONIA EMBALENO EN AVENIDA PAR VIAL LAZARO CARDENAS - 26640	17	Morelos	11	Buitepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Buitepec	26640	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:19.0] [meta_modificada:19.0]	01-10-2022	31-12-2022	887500.6	887500.6	887500.6	887500.6	887500.6	887500.6
<p>[ipoi]: [ow_municipio:11, localidad:2, direccion:AVENIDA PAR VIAL LAZARO CARDENAS INTERIOR DE COLONIA EMBALENO, 6255 BUITEPEC, BUITEPEC MORELOS ENTRE CALLE COPA DE ORO Y CALLE CAMINO VIEJO A SAN GABRIEL, AVENIDA EMBALENO ZAPATA AVENIDA PAR VIAL LAZARO CARDENAS DE CALLE CAMIN, lon:-98.17253688, lat:18.86344295]</p>																								
2022	4	MOR20402165155	Proyecto de inversión	4029912.82	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIDO ARTILLERO ENTRE CARRETERA TEMILPA TEPALCINGO Y CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO MOR. - 28875	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	28875	0	[meta]: [unidad_medida:Metros cuadrados de construccion,meta:230.7] [meta_modificada:230.7]	27-10-2022	26-10-2022	4029912.82	4029912.82	4029912.82	4029912.82	4029912.82	4029912.82
<p>[ipoi]: [ow_municipio:19, localidad:11, direccion:CALE NIDO ARTILLERO PUEBLO ZACAPALCO, 6297 ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CARRETERA TEMILPA TEPALCINGO Y CALLE REVOLUCION CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIDO ARTILLERO SENDO EL ACCESO PRINCIPAL A LA, lon:-98.96037289, lat:18.64488721]</p>																								

2022	4	MOR202402167622	Proyecto de inversión	221676.12			17	Morelos	11	Juxtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Juxtepec	281994	0		01-09-2022	31-12-2022	220458.23	220458.23	220458.23	220458.23	220458.23	220458.23
					<p>(PFI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221676.12, modificado:220458.23)</p>		<p>MANTENIMIENTO DE PODO DE ABORDICIÓN DE AGUA POTABLE EN BUTIFEC MORELOS EN LA COLONA TEAPUA EN CALLE DE LA ASUNCIÓN - 281994</p>																		
					<p>(meta: [unidad_medida:Person], meta:1.0, meta_modificada:1.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:281994.0, meta_modificada:281994.0)</p>																		
					<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:281994.0, meta_modificada:281994.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:281994.0, meta_modificada:281994.0)</p>																		
2022	4	MOR202402170704	Proyecto de inversión	747200.35			17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	296969	0		17-10-2022	15-11-2022	747200.35	747200.35	747200.35	747200.35	747200.35	747200.35
					<p>(PFI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747200.35, modificado:747200.35)</p>		<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE TONATLIL COLONA MIGUEL LOPEZ DE SILVA, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE. - 296969</p>																		
					<p>(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:636.0, meta_modificada:636.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:296969.0, meta_modificada:296969.0)</p>																		
					<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:296969.0, meta_modificada:296969.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:296969.0, meta_modificada:296969.0)</p>																		
2022	4	MOR202402171580	Proyecto de inversión	800082.49			17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	300868	0		07-11-2022	06-12-2022	800082.49	800082.49	800082.49	800082.49	800082.49	800082.49
					<p>(PFI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800082.49, modificado:800082.49)</p>		<p>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PUENTE DE IXTLA, TEHUXTLA PRIMERA ETAPA. - 300868</p>																		
					<p>(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:1600.0, meta_modificada:1600.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:300868.0, meta_modificada:300868.0)</p>																		
					<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:300868.0, meta_modificada:300868.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:300868.0, meta_modificada:300868.0)</p>																		
2022	4	MOR202402172056	Proyecto de inversión	1796130.92			17	Morelos	6	Cuahtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuahtla	297805	0		22-08-2022	04-11-2022	1521667.31	1521667.31	1521667.31	1521667.31	1521667.31	1521667.31
					<p>(PFI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796130.92, modificado:1521667.31)</p>		<p>CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LA CARRETERA CUAHTLA CUERNAVACA, COLONA VEINTE GUERRERO - 297805</p>																		
					<p>(meta: [unidad_medida:Metros lineales], meta:550.0, meta_modificada:550.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:297805.0, meta_modificada:297805.0)</p>																		
					<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:297805.0, meta_modificada:297805.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:297805.0, meta_modificada:297805.0)</p>																		
2022	4	MOR202402172058	Proyecto de inversión	413354.4			17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	297814	0		07-11-2022	06-12-2022	413354.4	413354.4	413354.4	413354.4	413354.4	413354.4
					<p>(PFI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413354.4, modificado:413354.4)</p>		<p>CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, CALLE BUGAMBILIAS COLONA EL AMATITLIL, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE. - 297814</p>																		
					<p>(meta: [unidad_medida:Metros lineales], meta:356.0, meta_modificada:356.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:297814.0, meta_modificada:297814.0)</p>																		
					<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:297814.0, meta_modificada:297814.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:297814.0, meta_modificada:297814.0)</p>																		
2022	4	MOR202402164361	Proyecto de inversión	150358.58			17	Morelos	25	Tlaquilhango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquilhango	264132	0		07-11-2022	26-11-2022	150358.58	150358.58	150358.58	150358.58	150358.58	150358.58
					<p>(PFI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150358.58, modificado:150358.58)</p>		<p>AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DEL PANTEON CELEBRON EN COLONA MANDANAREZ, - 264132</p>																		
					<p>(meta: [unidad_medida:Metros lineales], meta:120.0, meta_modificada:120.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:264132.0, meta_modificada:264132.0)</p>																		
					<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:264132.0, meta_modificada:264132.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:264132.0, meta_modificada:264132.0)</p>																		
2022	4	MOR202402166056	Proyecto de inversión	332895.53			17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	273070	0		06-10-2022	09-11-2022	332895.53	332895.53	332895.53	332895.53	332895.53	332895.53
					<p>(PFI: Ecds_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332895.53, modificado:332895.53)</p>		<p>CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD PARADO ESCONDIDO - 273070</p>																		
					<p>(meta: [unidad_medida:Metros lineales], meta:72.0, meta_modificada:72.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:273070.0, meta_modificada:273070.0)</p>																		
					<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:273070.0, meta_modificada:273070.0)</p>		<p>(lugar: [lugar:CodigoMunicipio], meta:273070.0, meta_modificada:273070.0)</p>																		

2022	4	MOR202402162538	Proyecto de inversión	327709.51			17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutta	254316	0		03-10-2022	16-11-2022	327709.51	327709.51	327709.51	327709.51	327709.51	327709.51
					<p>(PFI: Eólica_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prg:prgs_4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327709.51, modificado:327709.51)</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS CAÑAS EN LA COL. PANQUIMILCO, JOJUTLA, MORELOS - 254316</p> <p>(geo1: [sw_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL LINDON UNIDAD HABITACIONAL LAS CAÑAS, OBRAS VENTILAS, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE CERRILLO MANGANANAY 2 Y CALLE LOS PINOS, CALLE MANGAMBA LA OBRA ESTA UBICADA DENTRO DE LA UNIDAD LAS CAÑAS VINIENDO EN DIRECCION DEL TR. ION-90.1800005, lat:18.6124548])</p>																				
2022	4	MOR202402166897	Proyecto de inversión	148743			17	Morelos	14	Maahtepac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Maahtepac	277806	0		07-11-2022	22-11-2022	148743	148743	148743	148743	148743	148743
					<p>(PFI: Eólica_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prg:prgs_4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148743.0, modificado:148743.0)</p> <p>AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VENEZUELA - 277806</p> <p>(geo1: [sw_municipio:14, localidad:2, direccion:CALE VENEZUELA, COLONIA JUSTO SIERRA, OBRAS MAZATEPEC, MAZATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y PROLONGACION VENEZUELA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE VENEZUELA EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, MORELOS, lon:-99.36100095, lat:18.7303785])</p>																				
2022	4	MOR202402171354	Proyecto de inversión	2035398.64			17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	299783	0		20-11-2022	20-12-2022	2035398.64	2035398.64	2035398.64	2035398.64	2035398.64	2035398.64
					<p>(PFI: Eólica_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prg:prgs_4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035398.64, modificado:2035398.64)</p> <p>REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN MIACATLAN EN CARRETERA AV. TOLUCA MIACATLAN PALPAN, TRAMO DE PALLO GRANDE SA. ST. (SA. - 299783)</p> <p>(geo1: [sw_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA AVENIDA TOLUCA MIACATLAN PALPAN INTERVEN EN PUERTO PALLO GRANDE, OBRAS PALLO GRANDE, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LOS PEREGRINOS, CARRETERA MIACATLAN PALPAN LA CARRETERA AVENIDA TOLL, lon:-99.4645378, lat:18.83378649])</p>																				
2022	4	MOR202402172677	Acción	238703.01			17	Morelos	19	Tapalcángo	Otros Proyectos		Sin identificar	Municipio de Tapalcángo	306605	0		03-10-2022	04-11-2022	238703.01	238703.01	238703.01	238703.01	238703.01	238703.01
					<p>(PFI: Eólica_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prg:prgs_4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238703.01, modificado:238703.01)</p> <p>332 Servicio de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 306605</p> <p>(geo1: [sw_municipio:19, localidad:2, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.844537, lat:18.594736])</p>																				
2022	4	MOR202402162547	Proyecto de inversión	310642.84			17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	254351	0		26-08-2022	10-09-2022	310642.84	310642.84	310642.84	310642.84	310642.84	310642.84
					<p>(PFI: Eólica_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prg:prgs_4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310642.84, modificado:310642.84)</p> <p>REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE NOCHE TRISTE, BARRIO DE SANTA LUCIA LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 254351</p> <p>(geo1: [sw_municipio:13, localidad:2, direccion:CALE NOCHE TRISTE PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO 52000 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE ABOGADO Y CALLE CUARITENSIS, CALLE TORRES MORENOS CALLE NOCHE TRISTE A PARTIR DE, lon:-98.80351195, lat:18.61687843])</p>																				
2022	4	MOR202402165320	Proyecto de inversión	192270.6			17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	269463	0		01-11-2022	15-11-2022	192270.6	192270.6	192270.6	192270.6	192270.6	192270.6
					<p>(PFI: Eólica_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prg:prgs_4, tipo_recurso:FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192270.6, modificado:192270.6)</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MIACATLAN EN TRAPICHE DE LIMA, EL TRAPICHE DE LIMA - 269463</p> <p>(geo1: [sw_municipio:15, localidad:15, direccion:ANDADOR LA LIMA INTERIOR SA, COLONIA LA LIMA EL TRAPICHE DE LIMA, RIBOT LA LIMA EL TRAPICHE DE LIMA, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON DE LA LIMA, CALLE DE LA PIQUETA EL ANDADOR DE LA LIMA DE LA COL. LA LIMA, lon:-99.36057024, lat:18.77749740])</p>																				

2022	4	MOR204021652823	Proyecto de Inversión	546274		17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	271965	0	(#001: [lve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: CALLE BOLIVIA Y HATI COLONIA JUSTO SIERRA, ESDE MAZATEPEC, [meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 348.0, meta_modificada: 343.0]]] [meta2: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1000.0, meta_modificada: 1037.0]])	07-11-2022	07-12-2022	546274	546274	546274	546274	546274
										AMPLIACIÓN DE ELECTRICIDAD EN CALLE BOLIVIA Y HATI-27065						(#001: [lve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: CALLE BOLIVIA Y HATI COLONIA JUSTO SIERRA, ESDE MAZATEPEC, ENTRE CALLE BRASIL, CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR LA OBRERA ENCUENTRA EN LA CALLE BOLIVIA Y HATI EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MOR, lon=-90.3605696, lat=18.72437457])							
2022	4	MOR20402131383	Proyecto de Inversión	1990705		17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	299933	0	(#001: [lve_municipio: 17, localidad: 2, direccion: CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SA BANDERA, ANHEHETZINGO, 62666 [meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1000.0, meta_modificada: 1037.0]]] [meta2: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1000.0, meta_modificada: 1037.0]])	11-10-2022	09-11-2022	1990705	1990705	1990705	1990705	1990705
										PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES-239923						(#001: [lve_municipio: 17, localidad: 2, direccion: CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SA BANDERA, ANHEHETZINGO, 62666 [meta1: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1000.0, meta_modificada: 1037.0]]] [meta2: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 1000.0, meta_modificada: 1037.0]])							
2022	4	MOR204021362580	Proyecto de Inversión	678832.46		17	Morelos	12	Ixjtlla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ixjtlla	254553	0	(#001: [lve_municipio: 12, localidad: 2, direccion: CALLE JIUTLA HIGUERON UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA, 02000 JIUTLA, JIUTLA MOQUELOS ENTRE CAMINO A HIGUERON Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE LEYVA LA UNIDAD HABITACIONAL ES NUEVA HECHA POR LA FUNDACION ESPALTE AHN COSTADO SE E, lon=-90.1744309, lat=18.6081844])	17-10-2022	20-11-2022	678832.46	678832.46	678832.46	678832.46	678832.46
										AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA FEDERAL JIUTLA HIGUERON UNIDAD HABITACIONAL EN LA CALLE E. JARITA, JIUTLA, MORELOS. -254553						(#001: [lve_municipio: 12, localidad: 2, direccion: CALLE JIUTLA HIGUERON UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA, 02000 JIUTLA, JIUTLA MOQUELOS ENTRE CAMINO A HIGUERON Y AVENIDA TAMARINDO, CALLE LEYVA LA UNIDAD HABITACIONAL ES NUEVA HECHA POR LA FUNDACION ESPALTE AHN COSTADO SE E, lon=-90.1744309, lat=18.6081844])							
2022	4	MOR204021660205	Proyecto de Inversión	1139903.35		17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	288841	0	(#001: [lve_municipio: 25, localidad: 18, direccion: CALLE 1 DE ENERO RANCHERA SAN JOSÉ DE PALA, 62988 SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO MOQUELOS ENTRE CALLE 23 DE OCTUBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CENTRO DE SALUD Y PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon=-90.0330023, lat=18.5565873])	21-11-2022	30-12-2022	1139903.35	1139903.35	1139903.35	1139903.35	1139903.35
										AMPLIACIÓN DE ELECTRICIDAD EN CALLE 1 DE ENERO, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PALA. -288841						(#001: [lve_municipio: 25, localidad: 18, direccion: CALLE 1 DE ENERO RANCHERA SAN JOSÉ DE PALA, 62988 SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO MOQUELOS ENTRE CALLE 23 DE OCTUBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CENTRO DE SALUD Y PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon=-90.0330023, lat=18.5565873])							
2022	4	MOR20402117404	Proyecto de Inversión	259982.82		17	Morelos	13	Joncatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Joncatepec de Leandro Valle	300001	0	(#001: [lve_municipio: 13, localidad: 1, direccion: CALLE 15 DE MAYO PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MOQUELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ANTONIO RIVAPALACCO, CALLE 15 DE MAYO COLONIA LEANDRO VALLE, lon=-90.7912017, lat=18.67566557])	07-11-2022	25-11-2022	259982.82	259982.82	259982.82	259982.82	259982.82
										CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 15 DE MAYO COLONIA LEANDRO VALLE, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 300001						(#001: [lve_municipio: 13, localidad: 1, direccion: CALLE 15 DE MAYO PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MOQUELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ANTONIO RIVAPALACCO, CALLE 15 DE MAYO COLONIA LEANDRO VALLE, lon=-90.7912017, lat=18.67566557])							
2022	4	MOR20402117409	Proyecto de Inversión	53671.99		17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	300055	0	(#001: [lve_municipio: 30, localidad: 5, direccion: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERA HUEXCA, 62625 HUEXCA, YECAPITLA MOQUELOS ENTRE PRIVADA LA GRANJA Y PRIVADA MORELOS, A UN COSTADO DE LA TELESECLUBARRA DE LA LOCALIDAD DOMINIO CONOCIDO, lon=-90.87327734, lat=18.80176486])	10-10-2022	18-10-2022	53671.99	53671.99	53671.99	53671.99	53671.99
										CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, PREESCOLAR JARDIN, LOCALIDAD HUEXCA - 300055						(#001: [lve_municipio: 30, localidad: 5, direccion: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERA HUEXCA, 62625 HUEXCA, YECAPITLA MOQUELOS ENTRE PRIVADA LA GRANJA Y PRIVADA MORELOS, A UN COSTADO DE LA TELESECLUBARRA DE LA LOCALIDAD DOMINIO CONOCIDO, lon=-90.87327734, lat=18.80176486])							

2022	4	MOR20402164348	Proyecto de inversión	421888.74	(FE: Eslab_recurso-2022, ramo 33, modalidad, prog_prgs-4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=421888.74, modificado=419839.38)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN RUTERFC MORELOS EN LA COLONIA HINDO ANDADOR NACIONAL - JS4063	17	Morelos	11	Itzapat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Itzapat	264063	0	(geo1: (wv_municipio:11, localidad:1, direccion=ANDADOR HINDO NACIONAL INTERIOR EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 6266 RUTERFC, RUTERFC MORELOS ENTRE CALLE TURBIDE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA EMILIANO ZAPATA ANDADOR HINDO NACIONAL ESQUINA CALLE TURBIDE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon=-99.17403102, lat=18.87346482)	01-10-2022	31-12-2022	419839.38	419839.38	419839.38	419839.38	419839.38
2022	4	MOR20402165427	Proyecto de inversión	374708.23	(FE: Eslab_recurso-2022, ramo 33, modalidad, prog_prgs-4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=374708.23, modificado=374708.23)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CALLE ENDO CAMPOS DE AQUELAR COLONIA AGUALES SERDÁN - 270175	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	270175	0	(meta1: (unidad_medida=Plantas), meta=1.0, meta_modificada=1.0)	17-08-2022	15-10-2022	374708.23	374708.23	374708.23	374708.23	374708.23
2022	4	MOR2040215623	Proyecto de inversión	260046.91	(FE: Eslab_recurso-2022, ramo 33, modalidad, prog_prgs-4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=260046.91, modificado=260046.91)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TERREBOS LOCALIDAD PAZLUCCO - 223368	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	223368	0	(meta1: (unidad_medida=Metros lineales, meta=250.0, meta_modificada=250.0)	22-07-2022	08-08-2022	260046.91	260046.91	260046.91	260046.91	260046.91
2022	4	MOR20402160808	Proyecto de inversión	189072.22	(FE: Eslab_recurso-2022, ramo 33, modalidad, prog_prgs-4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=189072.22, modificado=189072.22)	MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESCUNARIA DE LA LOCALIDAD DE YEACAC - 245187	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	245187	0	(meta1: (unidad_medida=Metros cuadrados de construcción, meta=88.0, meta_modificada=88.0)	16-05-2022	08-08-2022	189072.22	189072.22	189072.22	189072.22	189072.22
2022	4	MOR20402148792	Proyecto de inversión	1484700	(FE: Eslab_recurso-2022, ramo 33, modalidad, prog_prgs-4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1484700.0, modificado=1484700.0)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CERRADA NO RELECCIÓN NO. 1, CERRADA NO RELECCIÓN NO. 2 Y CERRADA NO RELECCIÓN NO. 1 - 70643	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	70643	0	(meta1: (unidad_medida=Piezas, meta=10.0, meta_modificada=10.0)	10-04-2022	11-05-2022	1484700	1484700	1484700	1484700	1484700
2022	4	MOR20402153373	Proyecto de inversión	259000	(FE: Eslab_recurso-2022, ramo 33, modalidad, prog_prgs-4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=259000.0, modificado=259000.0)	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 190570	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	190570	0	(meta1: (unidad_medida=Metros cuadrados de construcción, meta=170.0, meta_modificada=165.0)	17-08-2022	15-10-2022	259000	259000	259000	259000	259000
2022	4	MOR20402157632	Proyecto de inversión	536207.04	(FE: Eslab_recurso-2022, ramo 33, modalidad, prog_prgs-4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=536207.04, modificado=53073.25)	CONSTRUCCION DE BANDA PENETRAL EN MACATLAN, PRIMARIA NUMRO OBREGON, COL. CAMPSINA - 228010	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macatlan	228010	0	(meta1: (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=126.0, meta_modificada=99.71)	27-10-2022	11-12-2022	53073.25	53073.25	53073.25	53073.25	53073.25

2022	4	MOR20402148855	Proyecto de inversión	138740	(FI: Eólico_recurso-2022_ramo-33_modaldad1, prog_pgris-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138740.0, modificado:138740.0)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA AMPLIACION A PROVIDENCIA - 73373	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	73373	0	(meta: [unidad_medida:Presas, meta:0.0, meta_modificada:0.0])	(g01: [lugar:14, direccion:COLONA PROVINCIA, ESQUE COLONA LA PROVINCIA, PUENTE DE ESTA MORELOS ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y 40 TERMINAR LA CALLE MUNICIPAL DE LA COLONA HACIA EL ESTE Y CERCA DE LA FABRICA DE YESO, lon--90.3037175, lat:18.62417572])	10-04-2022	11-05-2022	138740	138740	138740	138740	138740
2022	4	MOR20402151930	Proyecto de inversión	1036757.46	(FI: Eólico_recurso-2022_ramo-33_modaldad1, prog_pgris-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036757.46, modificado:1036757.46)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ARRAGA ENTRE CAMINO A PITZOTLAN Y MIRADOR COL. EMILIANO ZAPATA, TEPICINCO, MORELOS - 160213	17	Morelos	19	Tepealcángo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepealcángo	160123	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcion, meta:840.0, meta_modificada:840.0])	(g01: [lugar:19, localid:43, direccion:CALLE PONCIANO ARRAGA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 6200 COLONA EMILIANO ZAPATA, TEPICINCO MORELOS ENTRE CAMINO PITZOTLAN Y CALLE MIRADOR, CALLE ANDRES QUINTA HOY LA CALLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA POBLACION DE TEPALCINCO AL LON-98.85274681, lat:18.58950571])	03-08-2022	15-09-2022	1036757.46	1036757.46	1036757.46	1036757.46	1036757.46
2022	4	MOR20402155687	Proyecto de inversión	545880.2	(FI: Eólico_recurso-2022_ramo-33_modaldad1, prog_pgris-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545880.2, modificado:545880.2)	MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LUJAN MORALES - 223842	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	223842	0	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0])	(g01: [lugar:30, localid:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONA LUJAN MORALES, CARRO LUJAN MORALES Y ECAPOTLA, MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACION MARIANO SALAS Y CALLE VALENTIN GOMEZ PARA LA PRIMARIA HERENDES DE SALAS LIBRICA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CALLE A, lon--98.92328872, lat:18.81201132])	16-05-2022	31-08-2022	545880.2	545880.2	545880.2	545880.2	545880.2
2022	4	MOR20402152535	Proyecto de inversión	636205.9	(FI: Eólico_recurso-2022_ramo-33_modaldad1, prog_pgris-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636205.9, modificado:636205.9)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GOBIERNO PRIETO Y CAMINO A LA CARRETA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN LA CARRETA - 172388	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tototlán	172388	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0])	(g01: [lugar:27, localid:8, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO Y CAMINO A LA CARRETA, PUERTO LA CARRETA SAN SEBASTIAN, CARRO LA CARRETA SAN SEBASTIAN, CARRO FOTOGRAFIA MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, TRAMO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y CAMINO, lon--98.900326, lat:18.900326])	01-06-2022	30-06-2022	636205.9	636205.9	636205.9	636205.9	636205.9
2022	4	MOR20402151766	Proyecto de inversión	555474.34	(FI: Eólico_recurso-2022_ramo-33_modaldad1, prog_pgris-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55474.34, modificado:548012.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE AZULEAS - 228305	17	Morelos	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	228305	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:168.0])	(g01: [lugar:28, localid:111, direccion:CALLE AZULEAS COLONA LAS FLORES, 62799 COLONA LAS FLORES, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE ESTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MIRADOR Y LA CALLE AHUEHUATE PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon--90.25440999, lat:18.82627171])	21-11-2022	20-12-2022	548012	548012	548012	548012	548012
2022	4	MOR20402151769	Proyecto de inversión	119750.4	(FI: Eólico_recurso-2022_ramo-33_modaldad1, prog_pgris-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119750.4, modificado:112299.7)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ALPUYUCA, COLONA 3 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 228118	17	Morelos	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	228118	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:292.17, meta_modificada:294.07])	(g01: [lugar:28, localid:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONA 3 DE MAYO, 62790 ALPUYUCA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAZARDO CARDENAS Y CALLE LA PAZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LAZARDO CARDENAS Y LA CALLE LA PAZ, COLONA 3 DE MAYO D, lon--90.25071976, lat:18.74305174])	24-10-2022	22-11-2022	1182299.7	1182299.7	1182299.7	1182299.7	1182299.7

2022	4	MOR2040215605	Proyecto de Inversión	218939.74			7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	220278	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1012.6,meta_modificada:1012.6])	(ipoi: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA MENESES COLONIA LAZARO CARDENAS, GOMES CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA ESTADO DE PUEBLA Y CALLE MINERVA, PRIVADA PROSA LA OBRA, TIENE ACCESO POR LA AVENIDA ESTADO DE PUEBLA EN CALLE MINERVA DESPUES DE LA LOM, lve: 99.2243568E, lve:18.8718094E])	04-10-2022	31-12-2022	218939.74	218939.74	218939.74	218939.74	218939.74	218939.74
2022	4	MOR2040215633	Proyecto de Inversión	1082031.54			7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	220483	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:720.0,meta_modificada:1012.6])	(ipoi: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE PRIMAVERA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MINERVA, LA CALLE LOMAS DE CORTES TOMAMOS AVENIDA MEXICO INTERCONANDO EN CALLE LOMAS DE CORTES INTERCEPTANDO A LA LOM, lve: 99.208704A, lve:18.95474774])	31-10-2022	29-12-2022	1082031.54	1082031.54	1082031.54	1082031.54	1082031.54	1082031.54
2022	4	MOR2040215785	Acción	220000			17	Morelos	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22864	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	22864	0	(meta: [unidad_medida:SERVICIOS,meta:1.0,meta_modificada:1.0])	(ipoi: [lve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lve: 99.32370L, lve:18.616875])	01-03-2022	30-12-2022	220000	220000	220000	220000	220000	
2022	4	MOR2040215780	Acción	264000			17	Morelos	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22847	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	22847	0	(meta: [unidad_medida:SERVICIOS,meta:1.0,meta_modificada:1.0])	(ipoi: [lve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lve: 99.32370L, lve:18.616875])	01-03-2022	30-12-2022	264000	264000	264000	264000	264000	
2022	4	MOR2040216040	Proyecto de Inversión	395406.14			30	Yecapitla	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LAS BEZANAS LOCALIDAD TIANOMILCO- 24363	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	24363	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:896.0,meta_modificada:896.0])	(ipoi: [lve_municipio:30, localidad:17, direccion:CALE LAS BEZANAS HANCIHERA TIANOMILCO, 32038 TIANOMILCO, ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y, SU UBICACIÓN ES EN CALLE LAS BEZANAS CAMINO A YECAPITLA, lve: 98.9026203, lve:18.87787545])	15-08-2022	31-08-2022	395406.14	395406.14	395406.14	395406.14	395406.14	
2022	4	MOR20402148638	Acción	835200			17	Morelos	225 Arranque de Equipo de Transporte- 6215	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	6215	0	(meta: [unidad_medida:Vehiculos,meta:3.0,meta_modificada:3.0])	(ipoi: [lve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lve: 99.32370L, lve:18.616875])	03-01-2022	31-12-2022	835200	835200	835200	835200	835200	
2022	4	MOR20402159038	Proyecto de Inversión	207830.24			30	Yecapitla	225 Arranque de Equipo de Transporte- 235748	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	235748	0	(meta: [unidad_medida:Pozos,meta:1.0,meta_modificada:1.0])	(ipoi: [lve_municipio:30, localidad:34, direccion:CALE LIMONES COLONIA GIRAZOLES CAMPO EL GUANE, 03027 COLONIA GIRAZOLES (CAMPO EL GUANE), YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBELAS Y CALLE TUPANEL, ENTUBADA POR CAMP EN CAMINO REAL PASA CALLE LIMONES AL LADO DE TANDER EL, lve: 98.9025748E, lve:18.85300224E])	15-08-2022	22-08-2022	207830.24	207830.24	207830.24	207830.24	207830.24	

2022	4	MOR220402148639	Proyecto de Inversión	3500000		17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	62158	0	<p>[geo1: [loc: [municipio:17, localidad:7, direccion:CALE 5 DE MAYO INTERIOR SN CUCUNA TLAZAPOTLA, SINOTI TLAZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA MORÉLOS ENTRE CALLE MARIANO HATUNACINDY Y CALLE IGNACIO MARIA A CUARENTA METROS HACIA EL OESTE DEL CAMPO DEPORTIVO], lon: -92.2136596, lat:18.49236506]]</p>	10-04-2022	11-05-2022	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000
2022	4	MOR220402148651	Proyecto de Inversión	2492500		17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	64183	0	<p>[geo1: [loc: [municipio:17, localidad:3, direccion:CALE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERA EL COCO, 0000 EL COCO, PUENTE DE IXTLA MORÉLOS ENTRE CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE A 300 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA EL OESTE LA OBRA EMPIEZA A UNOS 10 METROS DEL RESI, lon:- 99.33472041, lat:18.9938981]]</p>	10-04-2022	11-05-2022	2492500	2492500	2492500	2492500	2492500
2022	4	MOR220402149112	Proyecto de Inversión	316264.58		17	Morelos	25	Tlaquehuango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	85340	0	<p>[geo1: [loc: [municipio:25, localidad:1, direccion:CALE HERNAN CORTES COLONIA GABRIEL TORRES, OJERO TLAQUEHUANGO, TLAQUEHUANGO MORÉLOS ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE IGNACIO MARIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCIENTA ENTRE CALLE DEL ROSAL E IGNACIO MARIA ESQUINA CON CAL, lon:- 99.16063952, lat:18.6444381]]</p>	30-05-2022	30-07-2022	316264.58	316264.58	316264.58	316264.58	316264.58
2022	4	MOR220402158408	Proyecto de Inversión	510000		17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	232094	0	<p>[geo1: [loc: [municipio:22, localidad:3, direccion:CALE AMERICA COLOMBIA TLALMIMILUPAN (SAN PEDRO), OJERO TLALMIMILUPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORÉLOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE MADERO PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL JUNTO PRINCIPAL QUE EL, lon:- 98.74929251, lat:18.9154686]]</p>	18-07-2022	18-08-2022	510000	510000	510000	510000	510000
2022	4	MOR2204021625257	Proyecto de Inversión	1687064.05		17	Morelos	6	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautepec	247417	0	<p>[geo1: [loc: [municipio:6, localidad:7, direccion:CALE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN CUCUNA LAZARO CARDENAS, 62757 TIERRA LARGA, CUAUTLA MORÉLOS ENTRE CALLE VICENTE GUARDE Y CALLE 17 DE OCTUBRE, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO NORTE A SUR A LA ALTURA, lon:- 98.94039274, lat:18.8650375]]</p>	08-08-2022	06-10-2022	1687064.05	1687064.05	1687064.05	1687064.05	1687064.05
2022	4	MOR220402148683	Proyecto de Inversión	695890		17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	65448	0	<p>[geo1: [loc: [municipio:17, localidad:6, direccion:CALE BENITO JUAZEZ INTERIOR SN RANCHERA LA TIGRA, 62066 LA TIGRA, FRENTE DE CALLE IGNACIO ENTRE CALLE GUANAJIMOS Y CALLE PABLO RAMIREZ CALLE LAZARO CARDENAS A UNOS 50 METROS HACIA EL SUR DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL lon: -99.32364657, lat:18.52855247]]</p>	10-04-2022	11-05-2022	695890	695890	695890	695890	695890

2022	4	MOR20402151219	Proyecto de inversión	640232.73	17	Morelos	19	Tapalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tapalcingo	164221	0	08-08-2022	17-08-2022	640232.73	640232.73	640232.73	640232.73	640232.73	640232.73
<p>(FI: E016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.640232.73, modificado.640232.73)</p> <p>PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NOCHE TRISTE, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, TEPALCINGO, MORELOS. - 164221</p> <p>(meta:1 [unidad_medida.Metros cuadrados de construcción, meta.462.5, meta_modificada.462.5])</p> <p>(kw_municipio.19, localidad.9, direccion.CALLE MORELOS PUEBLO LOS SAUCES, 02927 LOS SAUCES, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NOCHE TRISTE Y CALLE DELICIAS LA CALLE SE ENCUENTRA AL NIV DE LA POBLACION DE LOS SAUCES, lon=-98.9463456, lat=18.58180843)</p>																						
2022	4	MOR204021515291	Proyecto de inversión	157660.29	17	Morelos	19	Tapalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tapalcingo	216616	0	08-08-2022	27-08-2022	157660.29	157660.29	157660.29	157660.29	157660.29	157660.29
<p>(FI: E016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.157660.29, modificado.157660.29)</p> <p>REHABILITACION DE PRESA DEL SALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LITULLCO EL GRANDE, TEPALCINGO, MOR. - 216616</p> <p>(meta:1 [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.17113.0, meta_modificada.17113.0])</p> <p>(kw_municipio.19, localidad.9, direccion.CANAL TRAMO D-1000, CANAL DEL SALTO MARGEN OESTE/O NOROCCIDENTE 4 817 PUEBLO LITULLCO EL GRANDE, 02026 TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE GARCIA, CALLE ORIZABA LA PRESA DEL SALTO, lon=-98.8480665, lat=18.52366398)</p>																						
2022	4	MOR204021516297	Proyecto de inversión	484973.31	17	Morelos	28	Kochabac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochabac	221339	0	18-09-2022	18-10-2022	477597.26	477597.26	477597.26	477597.26	477597.26	477597.26
<p>(FI: E016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.484973.31, modificado.477597.26)</p> <p>REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHTEPEC, COLOMA LAS FLORES, CALLE OYAMELES - 221339</p> <p>(meta:1 [unidad_medida.Metros lineales, meta.158.32, meta_modificada.151.3])</p> <p>(kw_municipio.28, localidad.11, direccion.CALLE OYAMELES COLOMA LAS FLORES, 02790 COLOMA LAS FLORES, XOCHTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ANHEHUETE Y CALLE CINCELLOS, ESTA OBRA SE REALIZA ENTRE LA CALLE ANHEHUETE Y LA CALLE CINCELLOS PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A lon=-98.2558475, lat=18.82012880)</p>																						
2022	4	MOR204021516590	Proyecto de inversión	264916.74	17	Morelos	19	Tapalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tapalcingo	243855	0	11-09-2022	17-10-2022	264916.74	264916.74	264916.74	264916.74	264916.74	264916.74
<p>(FI: E016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.264916.74, modificado.264916.74)</p> <p>PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEON NETZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y 5 DE MAYO BARRO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO MORELOS - 243855</p> <p>(meta:1 [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.160.73, meta_modificada.160.73])</p> <p>(kw_municipio.19, localidad.1, direccion.CALLEON NETZAHUALCOYOTL, BARRIO GUADALUPE, 02026 TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CENTENARIO, CALLE 5 DE MAYO Y CALLEON NETZAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA NETZAHUALCOYOTL EN LA CO lon=-98.84847884, lat=18.97222390)</p>																						
2022	4	MOR20402149736	Proyecto de inversión	982409.11	17	Morelos	19	Tapalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tapalcingo	112698	0	18-05-2022	30-06-2022	982409.11	982409.11	982409.11	982409.11	982409.11	982409.11
<p>(FI: E016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.982409.11, modificado.982409.11)</p> <p>CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATOTONILCO, SAN JUAN Y CARMEN SERAN, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 112698</p> <p>(meta:1 [unidad_medida.Metros lineales, meta.560.0, meta_modificada.560.0])</p> <p>(kw_municipio.19, localidad.2, direccion-ANDADOR 203 ATOTONILCO, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CARMEN SERAN, CALLE PASCAL OROSCO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROCCIDENTE DE LA POBLACION EN LA PARTE MAS ELEVADA DEL CERRO lon=-98.81619137, lat=18.65501148)</p>																						
2022	4	MOR204021516341	Proyecto de inversión	269871.89	17	Morelos	28	Kochabac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochabac	221655	0	21-11-2022	20-12-2022	266934.44	266934.44	266934.44	266934.44	266934.44	266934.44
<p>(FI: E016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.269871.89, modificado.266934.44)</p> <p>CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHTEPEC, UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ANDADOR 203 - 221655</p> <p>(meta:1 [unidad_medida.Metros lineales, meta.210.0, meta_modificada.210.0])</p> <p>(kw_municipio.28, localidad.28, direccion-ANDADOR 203 UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 3RA SECCION, 02790 UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, XOCHTEPEC MORELOS ENTRE CALLE TALOC Y CALLE XOCHTEPEC, ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE TALOC Y LA CALLE XOCH lon=-98.2549399, lat=18.82857229)</p>																						

2022	4	MOR20402153293	Proyecto de inversión	3164370.68	(FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.3164370.68, modificado.3164370.68)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO FERMALUCO 20A ETAPA EN CALLE CAMINO REAL LOCALIDAD NEPOHUALCO - 188334	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tototlán	188334	0	(geo1: [w: municipio: 27, localidad: 5, direccion: CALLE CAMINO REAL PUEBLO NEPOHUALCO, 82835 NEPOHUALCO, MEXICO], [meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3166.99, meta_modificada: 3166.99]] (FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.3164370.68, modificado.3164370.68))	24-08-2022	24-11-2022	3164370.68	3164370.68	3164370.68	3164370.68	3164370.68
2022	4	MOR20402153537	Proyecto de inversión	3837829.19	(FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.3837829.19, modificado.3837829.19))	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS - 216761	17	Morelos	19	Tepalcíngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tepalcíngo	216761	0	(geo1: [w: municipio: 19, localidad: 1, direccion: CALLE PROFESOR OTULIO MONTAÑO PUEBLO PUELO REVOLUCION, 52920 TEPALCINGO, MEXICO], [meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construccion, meta: 107.62, meta_modificada: 107.02]] (FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.3837829.19, modificado.3837829.19))	22-08-2022	15-12-2022	3837829.19	3837829.19	3837829.19	3837829.19	3837829.19
2022	4	MOR20402157504	Proyecto de inversión	249400	(FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.249400.00, modificado.249400.00)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLATELOLCO EN LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS - 226615	17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutta	226615	0	(geo1: [w: municipio: 12, localidad: 11, direccion: CALLE TLATELOLCO COLONIA TEPALCINGO, 62930 TEPALCINGO, MEXICO], [meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 64.2, meta_modificada: 64.2]] (FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.249400.00, modificado.249400.00))	03-10-2022	16-11-2022	249400	249400	249400	249400	249400
2022	4	MOR20402158474	Proyecto de inversión	13109.53	(FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.13109.53, modificado.13109.53))	CONSTRUCCION DE ALAMBADO PÚBLICO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO CIUAUTLA, LOCALIDAD ADOLFO L. MATEOS- 131480	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	232480	0	(geo1: [w: municipio: 30, localidad: 21, direccion: CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DRENAJE ADOLFO LOPEZ MATEOS, YECAPITLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE DE LOS REYES, ENTRADA A CALLE 2 DE FEBRERO AL LADO DEL HOTEL LUNA Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon=> 98.92157186, lat=>18.88133591]] (FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.13109.53, modificado.13109.53))	01-08-2022	08-08-2022	13109.53	13109.53	13109.53	13109.53	13109.53
2022	4	MOR20402149772	Proyecto de inversión	2294426.09	(FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2294426.09, modificado.2294426.09))	CONSTRUCCION DE BANDERAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CARRETERA Y CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE ZACAPALCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MOR- 113487	17	Morelos	19	Tepalcíngo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcíngo	113487	0	(geo1: [w: municipio: 19, localidad: 11, direccion: CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, MEXICO], [meta: [unidad_medida: Metros cuadrados de construccion, meta: 1964.0, meta_modificada: 1964.0]] (FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2294426.09, modificado.2294426.09))	23-05-2022	22-07-2022	2294426.09	2294426.09	2294426.09	2294426.09	2294426.09
2022	4	MOR20402153213	Proyecto de inversión	1191038	(FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1191038.00, modificado.1191038.00)	MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS - 166031	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temocac	166031	0	(geo1: [w: municipio: 33, localidad: 22, direccion: CALLE DEL AGRABASTA PUEBLO TEMOAC, CERRO BARRIO SAN MARTIN, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE AMARON BLANCA Y CALLE 5 DE FEBRERO, lon=> 98.78809971, lat=>18.77949671]] (FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1191038.00, modificado.1191038.00))	01-04-2022	30-04-2022	1191038	1191038	1191038	1191038	1191038
2022	4	MOR20402155703	Proyecto de inversión	162945.25	(FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.162945.25, modificado.162945.25))	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN C.D. 3 DE MAYO - 218175	17	Morelos	25	Tlaquehuengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuengo	218175	0	(geo1: [w: municipio: 25, localidad: 25, direccion: CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA 3 DE MAYO (EL TEPOLCUL) TLAQUEHUENGO MORELOS ENTRE CALLE DR. LAURO ORTEGA Y CALLE CONREGIDORA, lon=> 99.4983008, lat=>18.63824096]] (FI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.162945.25, modificado.162945.25))	17-10-2022	17-11-2022	162945.25	162945.25	162945.25	162945.25	162945.25

2022	4	MOR20402149917	Proyecto de inversión	1395520	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395520.0, modificado:1395520.0)	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA COL. CELERINO MANZANARES CAMPO EL CHEAR IER ETAPA - 15454	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	115414	0	(lpo: Ew_municipio_25, localidad_52, direccion:MANRIQUON CELERINO MANZANARES, C2984 COLONIA MANZANARES, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TERPEFA Y DAGONAL ANDREZ NUÑEZ, CAMPO EL CHEAR SE LOCALIZA ENTRE CALLE GABRIEL TERPEFA Y R. lon:-99.1570787, lat:18.65591822)	08-07-2022	08-10-2022	1395520	1395520	1395520	1395520
2022	4	MOR204021517375	Proyecto de inversión	498100.6	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498100.6, modificado:498100.6)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA LOCALIDAD DE TEHUXTLA, JIQUILTA, MORELOS. - 22696	17	Morelos	12	Jiquilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jiquilta	226966	0	(lpo: Ew_municipio_12, localidad_11, direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA TEHUXTLA, JIQUILTA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO ANAYA, CALLE HERMENEGILDO GALERA LA OBRERA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAMAS DE MICHICABLE EN DIRECCION A TIZA, lon:-99.2897782, lat:18.65716681)	03-10-2022	31-12-2022	498100.6	498100.6	498100.6	498100.6
2022	4	MOR20402160894	Proyecto de inversión	2397017.96	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397017.96, modificado:2397017.96)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA DE LA CALLE SOLIDAD ANAYA, POBLADO DE TETELINGO - 24241	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	24241	0	(lpo: Ew_municipio_6, localidad_1, direccion:CALE SOLEDAD ANAYA INTERIOR SN COLONIA TETELINGO, C297 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRTERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO DE NORTE A SUR A LA ALTURA DEL P. lon:-98.8283851, lat:18.87051891)	05-09-2022	18-11-2022	2397017.96	2397017.96	2397017.96	2397017.96
2022	4	MOR20402149931	Proyecto de inversión	323362.12	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323362.12, modificado:323362.12)	CONSTRUCCION DE ALAMBADO POBLADO EN CALLE ANDRES NUÑEZ IER ETAPA. - 15588	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	115886	0	(lpo: Ew_municipio_25, localidad_52, direccion:CALE ANDRES NUÑEZ CONJUNTO HABITACIONAL DARIANO DARIATA, C2984 UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE GONZALO VAZQUEZ, CALLE JESUS CARNILLO CALLE DE LA COLONIA MANZA, lon:-99.15293766, lat:18.6594193)	08-07-2022	08-09-2022	323362.12	323362.12	323362.12	323362.12
2022	4	MOR204021513439	Proyecto de inversión	1887874.8	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887874.8, modificado:1887874.8)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITIVO EN TLAQUILTENANGO CALIDAD AJUCHITLAN. - 171065	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	171065	0	(lpo: Ew_municipio_25, localidad_2, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA FRANCISCA AJUCHITLAN, C2999 AJUCHITLAN, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADRIAN SERDAN, CALLE GONZALO LABRADOR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL CENTRO DE, lon:-98.97558871, lat:18.46316129)	22-08-2022	22-10-2022	1887874.8	1887874.8	1887874.8	1887874.8
2022	4	MOR20402155759	Proyecto de inversión	198109.18	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198109.18, modificado:198109.18)	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTERRADA COLONIA FRANCISCO I. MADRERO - 218467	17	Morelos	30	Tecapicpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecapicpa	218467	0	(lpo: Ew_municipio_30, localidad_2, direccion:CALE CIRCUITO EXTERIOR COLONIA FRANCISCO I MADRERO, C2827 TECAPICPA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CABRETERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA OCULTUCO Y CIRCUITO EXTERIOR, EL POZO SE UBICA EN EL ACCESO A LA COLONIA FRANCISCO I MADRERO EN CALLE, lon:-98.86621434, lat:18.87570740)	06-06-2022	27-07-2022	198109.18	198109.18	198109.18	198109.18
2022	4	MOR204021513488	Proyecto de inversión	516647.71	(PI: Eódo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (ADORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516647.71, modificado:516647.71)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE SIMON Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TERNANCINGO, MORELOS - 171718	17	Morelos	19	Tepalcámpo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepalcámpo	171718	0	(lpo: Ew_municipio_19, localidad_2, direccion:CALE SANTOS DEGOLLADO PUEBLO ATOTONILCO, C285 ATOTONILCO, TERNANCINGO MORELOS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CLAVIERO LA OBRERA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA AL SUBORIENTE DE LA POBLACION, lon:-98.852605, lat:18.64808332)	04-08-2022	20-08-2022	516647.71	516647.71	516647.71	516647.71

2022	4	MOR20402155786	Proyecto de inversión	738700.8			25	Tlaquilhango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaquilhango	21862	0	17-10-2022	17-11-2022	738700.8	738700.8	738700.8	738700.8	738700.8	<p>(#01: (lve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE ARACDIO COLONIA LORENDO VÁZQUEZ SANTA CRUZ, 20986 LORENDO VÁZQUEZ (SANTA CRUZ, TLAQUILHANGO MORELOS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FERRONDUCLAR A LA CALLE 21 DE MARZO SE ENLACE, lon=-90.0723802, lat=18.57519765))</p> <p>(#01: (lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SANTA MARIA AHUACATILAN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA NACIONAL, CALLE CAMPO FLORIDO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS NACIONAL Y AVENIDA UNIVERS, lon=-90.2412038, lat=18.9751025))</p> <p>(#01: (lve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD ANAYA INTERIOR SN COLONIA TETELCINGO, 2371 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO DE TETELCINGO MORELOS, lon=-98.8283389, lat=18.8754888))</p> <p>(#01: (lve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALE MESA RICA INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 6205 EL MIRADOR, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE DEL AGUANTE Y CONTINUACION MESA RICA, PROLONGACION MESA RICA LA CALLE MESA RICA SE LOCALIZA ENTRE CALLE DEL AGUANTE Y CONTINUACION, lon=-90.3441799, lat=18.7773447))</p> <p>(#01: (lve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALE MESA RICA INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 6205 EL MIRADOR, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE DEL AGUANTE Y CONTINUACION MESA RICA, PROLONGACION MESA RICA LA CALLE MESA RICA DE LA COLONIA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE MIACATLAN, lon=-90.3441891, lat=18.77734134))</p> <p>(#01: (lve_municipio:30, localidad:2, direccion:CABRETERA ESTATA LIBRE 1 TRAMO YECAPITLA-ACHICHPICO KILOMETRO 2 P 837 COLONIA ACHICHPICO, 62823 ACHICHPICO, YECAPITLA MORELOS ENTRE 1. SU UBICACION ES EN EL POCO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACHICHPICO, D. lon=-98.8608462, lat=18.8076792))</p> <p>(#01: (lve_municipio:27, localidad:22, direccion:CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS, 62812 BARRIO EL MORAL, TOTOAPAN MORELOS ENTRE CAMINO EL MORAL Y EN CALLE CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS, lon=-98.910778, lat=18.9919))</p>
2022	4	MOR20402150439	Proyecto de inversión	2108112.59			7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	24396	0	31-10-2022	29-12-2022	2108112.59	2108112.59	2108112.59	2108112.59	2108112.59	<p>(#01: (lve_municipio:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738700.8, modificado:738700.8))</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA AHUACATILAN, EN LA CALLE NARCISO MENDOZA PRIMERA ETAPA. - 243396</p>
2022	4	MOR20402160562	Proyecto de inversión	678202.43			6	Caucutla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Caucutla	24968	0	11-08-2022	10-09-2022	678202.43	678202.43	678202.43	678202.43	678202.43	<p>(#01: (lve_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678202.43, modificado:678202.43))</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SANITARIAS Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SOLEDAD ANAYA, PUEBLO DE TETELCINGO. - 24968</p>
2022	4	MOR20402158679	Proyecto de inversión	279116.45			15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	233748	0	24-10-2022	12-11-2022	279116.45	279116.45	279116.45	279116.45	279116.45	<p>(#01: (lve_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279116.45, modificado:279116.45))</p> <p>AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN MIACATLAN, CALLE MESA RICA, COL. EL MIRADOR - 233748</p>
2022	4	MOR20402158885	Proyecto de inversión	1332400.16			15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	233785	0	26-10-2022	10-12-2022	1332400.16	1332400.16	1332400.16	1332400.16	1332400.16	<p>(#01: (lve_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332400.16, modificado:1332400.16))</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MIACATLAN, EN CALLE MESA RICA, PRIMERA ETAPA, COL. EL MIRADOR. - 233785</p>
2022	4	MOR20402160582	Proyecto de inversión	242923.72			30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	244050	0	01-06-2022	15-06-2022	242923.72	242923.72	242923.72	242923.72	242923.72	<p>(#01: (lve_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242923.72, modificado:242923.72))</p> <p>REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD ACHICHPICO. - 244050</p>
2022	4	MOR20402153609	Proyecto de inversión	367933.56			27	Totolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	174180	0	23-06-2022	23-07-2022	367933.56	367933.56	367933.56	367933.56	367933.56	<p>(#01: (lve_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pns:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367933.56, modificado:367933.56))</p> <p>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS. - 174180</p>

2022	4	MOR20402160742	Proyecto de inversión	1650000	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TABASCO PRIMERA ETAPA - 244889	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	244889	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0], meta_modificada:280.0]	[gpo: [lve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO INTERIOR 5M COLONIA LOMA LINDA, 62051 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CARRETERA TLIZAPOTLA-TENIQUILA Y CALLE FLOR DE GERANIO, CALLE FLOR DE TULIPAN A UNOS 120 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA, longitud:32.17296, lat:18.60754238]]	18-10-2022	30-11-2022	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
2022	4	MOR20402152814	Proyecto de inversión	890500	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS NAVARRO PRIMERA ETAPA - 177385	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	177385	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:182.28, meta_modificada:187.0]]	[gpo: [lve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE JESUS NAVARRO INTERIOR 5M PUEBLO TLIZAPOTLA, 62051 TLIZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE MARANO MATAMOROS Y CALLE LOPEZ DE VIZCAYA, CALLE OTIJO MONTAÑO A UNOS 200 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA, longitud:39.262496, lat:18.49120512]]	18-07-2022	16-08-2022	890500	890500	890500	890500	890500
2022	4	MOR20402159905	Acción	655840	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238055	17	Morelos	11	Juchitpec	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Juchitpec	238055	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo: [lve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE QUE ES GASTO INDIERTO EN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, longitud:17.7196, lat:18.881974]]	01-03-2022	31-12-2022	655840	655840	655840	655840	655840	
2022	4	MOR20402150920	Acción	96040	212 Materiales y otros de inversión y reproducción - 137568	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	137568	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gpo: [lve_municipio:22, localidad:1, direccion:INDIO QUE ES GASTO INDIERTO EN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, longitud:18.893525]]	01-07-2022	30-12-2022	96040	96040	96040	96040	96040	
2022	4	MOR20402150921	Proyecto de inversión	921978.31	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZTECA - 123754	17	Morelos	1	Amaxucac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amaxucac	137574	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:236.4, meta_modificada:236.4]]	[gpo: [lve_municipio:1, localidad:4, direccion:CALLE AZTECA PUERTO COAHUILTECA, 62053 COAHUILTECA, AMACUZAC, MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RUBEN DARIO, GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE EL CAMINO DIRECTO PUENTE DE IXTLA IGUALA SOBRE EL KILOMETRO 13 CONTINUA SOBRE, longitud:38.38850584, lat:18.57423466]]	17-05-2022	26-05-2022	921978.31	921978.31	921978.31	921978.31	921978.31
2022	4	MOR20402151834	Proyecto de inversión	634132.14	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL FUERTE - 158047	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tototlán	158047	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.92, meta_modificada:576.92]]	[gpo: [lve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE 18 DE SEPTIEMBRE PUERTO EL FUERTE SAN MIGUEL, SOBRE EL PUENTE (SAN MIGUEL), TOTOTLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CONCEPCION RESOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAVALA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SAN MIGUEL, longitud:18.984668]]	18-04-2022	11-07-2022	634132.14	634132.14	634132.14	634132.14	634132.14

2022	4	MOR20402154310	Proyecto de inversión	1525651.76	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.232965.76, modificado.1525651.76)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO. - 205513	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	206513	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta.1245.2,meta_modificada.1245.2])	30-05-2022	30-06-2022	1525651.76	1525651.76	1525651.76	1525651.76	1525651.76	1525651.76
2022	4	MOR20402162026	Proyecto de inversión	1031410.57	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1031410.57, modificado.1031410.57)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COATLAN DEL RIO CAP 5000 EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CERRO CALLE EZQUIHEL CRUZ ORTIZ RIVERA ETAN. - 242557	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	242557	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta.751.0,meta_modificada.751.0])	04-07-2022	01-09-2022	1031410.57	1031410.57	1031410.57	1031410.57	1031410.57	
2022	4	MOR20402161032	Proyecto de inversión	1291742.56	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1291742.56, modificado.1293291.88)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE SIN NOMBRE COCHINA VERA FLORES. - 246229	17	Morelos	6	Cuacluta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuacluta	246229	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta.675.0,meta_modificada.675.0])	15-07-2022	27-09-2022	1203291.83	1203291.83	1203291.83	1203291.83	1203291.83	
2022	4	MOR20402152258	Proyecto de inversión	555103.59	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.555103.59, modificado.555103.59)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AL CENTRO DE SALUD, TIAQUILTENANGO, LOCALIDAD COATLAN. - 167272	17	Morelos	25	Tiaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tiaquiltenango	167272	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta.420.0,meta_modificada.420.0])	22-08-2022	22-10-2022	555103.59	555103.59	555103.59	555103.59	555103.59	
2022	4	MOR20402152962	Proyecto de inversión	1480420	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1480420.0, modificado.1480420.0)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD COATLAN. - 1480420	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	1480420	0	(meta: [unidad_medida:Posos,meta.1.0,meta_modificada.1.0])	18-07-2022	16-08-2022	1480420	1480420	1480420	1480420	1480420	
2022	4	MOR20402153730	Proyecto de inversión	1946877.33	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1946877.33, modificado.1946877.33)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE ESPERANZA CONCEPCION CALLE XICHICUAPAN, LOCALIDAD AMACUTLAPILCO. - 191077	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	191077	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta.1535.0,meta_modificada.1535.0])	23-06-2022	22-08-2022	1946877.33	1946877.33	1946877.33	1946877.33	1946877.33	
2022	4	MOR20402152122	Proyecto de inversión	321051.5	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_presa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.321051.5, modificado.321051.5)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENA VISTA, LOCALIDAD ACHICHIPICO. - 225850	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	225850	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta.193.0,meta_modificada.193.0])	13-07-2022	10-08-2022	321051.5	321051.5	321051.5	321051.5	321051.5	

2022	4	MOR20402158056	Proyecto de Inversión	460380.2	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, ppro_gpro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460380.2), modificado:460380.2)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATAMBANDI EN LA COLONIA EMILIANO ZARVA, XICUITLA, MORELOS - 22907	17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutta	22907	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:11.6], meta_modificada:11.6)	(lote: (lve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE ALAMBARANO COLONIA EMILIANO ZARVA, 62900 XICUITLA, XICUITLA MORELOS ENTRE CALLE DI DE ABRELY CALLE SERRANO ZARVA, CALLE FRANCISCO) MAQUERO LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATAMBANDI EN LA COLONIA E, lon= -90.7186279, lat=18.6521959)	19-09-2022	18-10-2022	460380.2	460380.2	460380.2	460380.2	460380.2
2022	4	MOR20402160286	Proyecto de Inversión	149808.9	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, ppro_gpro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149808.9), modificado:149808.9)	MANTENIMIENTO CON TUBERIA E IMPERMEABILIZACION EN LAS AGUAS DEL JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA DE ECUADOR EN COATLÁN DEL RÍO LOCALIDAD CHAVARRIA - 24569	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	24269	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0], meta_modificada:634.0)	(lote: (lve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBL CHAVARRIA, 62614 CHAVARRIA, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO D. MADRERO, AVENIDA REPUBLICA DE ECUADOR UBICADO EN CALLE HIDALGO O CAMINO A C, lon= -90.47143866, lat=18.70450046)	05-08-2022	05-09-2022	149808.9	149808.9	149808.9	149808.9	149808.9
2022	4	MOR20402160903	Proyecto de Inversión	103240	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, ppro_gpro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103240.0), modificado:103240.0)	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO AMATE PRETO, EN COATLÁN DEL RÍO LOCALIDAD DE CHAVARRIA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE MICHAFA - 242753	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	242753	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(lote: (lve_municipio:5, localidad:8, direccion:EJIDO COCOYOTLA, CERRA CHAVARRIA, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL ZAJOTE Y POZO AMATE PRETO UBICADO EN EL EJIDO DE COCOYOTLA LOCALIDAD CHAVARRIA PARA SUMINISTRO DE AGUA A MANCHAPA Y CUERNAVACAUTLA, lon= -90.48205983, lat=18.73201464)	06-09-2022	17-09-2022	103240	103240	103240	103240	103240
2022	4	MOR20402150574	Proyecto de Inversión	590730.5	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, ppro_gpro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590730.5), modificado:590730.5)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SANTA JERÓNIMO, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 124826	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	124826	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0], meta_modificada:650.0)	(lote: (lve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JERONIMO, BARRIO TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE BUENAVISTA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE SE LOCALIZA A ESPALDAS DE, lon= -98.7283072, lat=18.89030918)	02-06-2022	23-07-2022	590730.5	590730.5	590730.5	590730.5	590730.5
2022	4	MOR20402150980	Proyecto de Inversión	283401.94	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, ppro_gpro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283401.94), modificado:283401.94)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA EL RELEUENDO, BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 124943	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	124943	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0], meta_modificada:630.0)	(lote: (lve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL RELEUENDO BARRIO SAN MIGUEL, CERRA TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE BENITO ALARZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA ESCUELA JOSE NAREZ AVILA, lon= -98.72283960, lat=18.90751876)	11-07-2022	20-08-2022	283401.94	283401.94	283401.94	283401.94	283401.94
2022	4	MOR20402152273	Proyecto de Inversión	671076.53	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, ppro_gpro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671076.53), modificado:671076.53)	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CALLE CERRA MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS - 167931	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temoc	167931	0	(meta: [unidad_medida:Piezas], meta:1.0], meta_modificada:1.0)	(lote: (lve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUEBL TEMOAC, 62910 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CARRETERA AMATEMUC TEMOAC Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE 17 DE MARZO 200 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEMOAC MORELOS, lon= -98.77964173, lat=18.76803175)	16-05-2022	03-06-2022	671076.53	671076.53	671076.53	671076.53	671076.53

2022	4	MOR20402152971	Proyecto de inversión	1668080		IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1668080.0, modificado: 1668080.0)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. NORTE - 180558	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	180558	0	[meta: [unidad_medida: Pozos], meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal: [w: municipio: 17, localidad: 1, direccion: AVENIDA MEXICO INTERIOR EN COLONIA NORTE, 62665 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A UNOS 50 METROS DE LA GASOLINERA QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL QUE VA HACIA E. km: 99.3333347, lt: 18.63252471]]	18-07-2022	16-08-2022	1668080	1668080	1668080	1668080	1668080
2022	4	MOR20402152980	Proyecto de inversión	1644570		IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1644570.0, modificado: 1644570.0)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOS PINOS - 18064	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	18064	0	[meta: [unidad_medida: Pozos], meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal: [w: municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE REFORMA INTERIOR EN COLONIA LOS PINOS, 62683 PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CAMINO REAL Y CALLE AGUSTIN MUELAS, LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA DE LOS PINOS FRENTE A LA EMPACADORA DE ANGUL km: 99.31812139, lt: 18.63678495]]	18-07-2022	16-08-2022	1644570	1644570	1644570	1644570	1644570
2022	4	MOR204021529641	Proyecto de inversión	488700.9		IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 488700.9, modificado: 488700.9)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 5 PONIENTE, LOCALIDAD YECAPITTECA - 217941	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	217941	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 792.0, meta_modificada: 792.0]	[goal: [w: municipio: 30, localidad: 5, direccion: CALLE 5 PONIENTE COLONIA YECAPITTECA, 62608 YECAPITTECA, ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, TRAMO EN CALLE 5 PONIENTE DESDE CALLE 3 PONIENTE ESQUINA COLUMNATL CON LA CALLE DE CALLE Y AYUDANTA HASTA, km: 98.86847076, lt: 18.88225744]]	01-08-2022	19-08-2022	488700.9	488700.9	488700.9	488700.9	488700.9
2022	4	MOR20402160347	Proyecto de inversión	362654.18		IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 362654.18, modificado: 362654.18)	REHABILITACIÓN DE DRENJE SANITARIO, CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD AMACUTLAPILCO. - 24044	17	Morelos	13	Jonacapan de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacapan de Leandro Valle	243043	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 176.0, meta_modificada: 176.0]	[goal: [w: municipio: 13, localidad: 2, direccion: CALLE 5 DE MAYO (BARRIO) AMACUTLAPILCO, 62637 AMACUTLAPILCO, JONACAPAN DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ESPERANZA, CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE AMACUTLAPILCO A PARTIR DE LA METAD DE LA CALLE. HASTA, km: 98.81090966, lt: 18.7048788]]	20-06-2022	05-07-2022	362654.18	362654.18	362654.18	362654.18	362654.18
2022	4	MOR20402152327	Proyecto de inversión	1052000		IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1052000.0, modificado: 1052000.0)	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POPOTLÁN, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. - 168794	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temoaac	168794	0	[meta: [unidad_medida: Pozos], meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	[goal: [w: municipio: 33, localidad: 2, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO POPOTLÁN BARRIO DE SANTO TOMÁS, 62875 POPOTLÁN BARRIO TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE HONORIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA PRESA DE LA km: 98.76318031, lt: 18.76861841]]	25-07-2022	15-08-2022	1052000	1052000	1052000	1052000	1052000
2022	4	MOR20402152876	Proyecto de inversión	1030020.65		IFI: Eje de recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. pnv4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1030020.65, modificado: 1030020.65)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDREGAL - 181763	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	181763	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 505.0, meta_modificada: 505.0]	[goal: [w: municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE PEDREGAL COLUMNATA DE AGOSTO, 62783 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE SUBIDA LOMA SUR, CALLE ACACIA LA OBRERA REALIZADA EN LA CALLE PEDREGAL ENTRE CALLE INSURGENTES Y SUBIDA LOMA SUR, km: 98.18877046, lt: 18.85849218]]	13-07-2022	26-08-2022	1030020.65	1030020.65	1030020.65	1030020.65	1030020.65

2022	4	MOR20402187883	Proyecto de inversión	867983.92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMOLUCO EN OCUTLICO, COLUMNA 5 DE MAYO, CALLE 6 CANAL - 360830	17	Morelos	16	Ocultuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocultuco	360830	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.6, meta_modificada:889.6]	[objet: [wv_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EL CANAL COLUMNA 5 DE MAYO, 6280 OCUTLICO, OCUTLICO MOQUELOS ENTRE CALLEJÓN DE LA MADRID Y CERRADA EL CANAL, CALLE NIÑO ARTILLERO SE LOCALIZA AL SURESTE CERCA DE LA BARBACA, lon=-98.7753466, lat=18.86294027]]	12-09-2022	11-10-2022	867983.92	867983.92	867983.92	867983.92	867983.92
2022	4	MOR20402137320	Proyecto de inversión	1009914.51	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE AHUALULAN CALLE CADAHUATE - 312251	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	312251	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0]	[objet: [wv_municipio:7, localidad:125, direccion:CALLE CAZAHUATE COLONIA LOMAS DE AHUALULAN, 8257 FRACCIÓNAMIENTO LOMAS DE AHUALULAN, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CAZAHUATE Y CALLE LOMAS DE AHUALULAN, AVENIDA PUENTE DE AHUALULAN ENTRONCAMOS EN CALZADA DE LOS REYES HACIA PUENTE, lon=-99.2518365, lat=18.94909575]]	31-10-2022	14-12-2022	1009914.51	1009914.51	1009914.51	1009914.51	1009914.51
2022	4	MOR20402187840	Proyecto de inversión	566714.17	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUFEMIO - 369855	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	360855	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:147.57, meta_modificada:147.57]	[objet: [wv_municipio:8, localidad:36, direccion:CALLE EUFEMIO COLONIA EL ORSANO, 4276 CAMPO EL ORSANO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE OTILIO MOQUELOS Y CALLE EUFEMIO CANAL LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EUFEMIO DE LA COLONIA EL ORSANO CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE, lon=-99.17563638, lat=18.82079148]]	02-09-2022	02-10-2022	566714.17	566714.17	566714.17	566714.17	566714.17
2022	4	MOR20402191611	Proyecto de inversión	542097.41	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PARA EL LOMAS LINDAS TETELA DEL VOLCAN MOQUELOS - 385060	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	385060	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7080.0, meta_modificada:7080.0]	[objet: [wv_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PAZ BARRIO TETELA DEL VOLCAN, 6280 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, ENTRE CALLE MOQUELOS Y CALLE DEL PANTION, CALLE INSURGENTES PARTIMOS DE LA PRESIDENCIA HACIA LA AVENIDA 5 DE MAYO SIN HACER PARADAS, lon=-99.20265144, lat=18.88878511]]	12-09-2022	11-10-2022	542097.41	542097.41	542097.41	542097.41	542097.41
2022	4	MOR20402191619	Proyecto de inversión	692920.57	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HOMOLUCO EN OCUTLICO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE NIÑOS HERÓES ENTRONQUE CABRETERA - 351846	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	385113	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]	[objet: [wv_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO BARRIO SAN IBONIAO, 6280 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MOQUELOS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE AMADOR SAN JUAN, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN IBONIAO A UN COSTADO DEL CENTRO LOGIST, lon=-99.74652084, lat=18.8913185]]	13-09-2022	12-10-2022	692920.57	692920.57	692920.57	692920.57	692920.57
2022	4	MOR20402188324	Proyecto de inversión	837727.96	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HOMOLUCO EN OCUTLICO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE NIÑOS HERÓES ENTRONQUE CABRETERA - 351846	17	Morelos	16	Ocultuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocultuco	361846	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0]	[objet: [wv_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HERÓES PUEBLO JUMILTEPEC, 6280 JUMILTEPEC, OCUTLICO AMOLLO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE GUERRERO ENTRONQUE CABRETERA A OCUTLICOJUMILTEPEC, lon=-98.77758875, lat=18.91561111]]	13-09-2022	10-10-2022	837727.96	837727.96	837727.96	837727.96	837727.96

2022	4	MOR20402120075	Proyecto de inversión	1164395.92	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDADES VARIAS, ASENTAMIENTO COATLAN DEL RIO - 32028	17	Morelos	5	Cuatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuatlán del Río	370223	0	[meta1: [unidad_medida:Presup meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	[meta1: [unidad_medida:Presup meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	23-05-2022	20-08-2022	1164395.92	1164395.92	1164395.92	1164395.92	1164395.92
<p>[loc1: [sw_municipio:5, localidad:4, direccion:PUERTO CHAVARRA, CALLE CHAVARRA, COATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE DE LOS AMERICAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO INCLUYENDO EN CHAVARRA, COCOYOTLA, COL, lon--99.47307750, lat:18.72737180]]</p>																								
2022	4	MOR20402121001	Proyecto de inversión	523648.59	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ISMACO ZARAGOZA Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE HUTCHUA MUNICIPIO DE TEPALCINGO MOR-	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	339582	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0]]	03-11-2022	03-12-2022	523648.59	523648.59	523648.59	523648.59	523648.59
<p>[loc1: [sw_municipio:19, localidad:3, direccion:CALE ALDAMA PUEBLO HUTCHUA, CD323 HUTCHUA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO MENDOZA PALMA LA CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION A UN KILOMETRO DE, lon--98.92419006, lat:18.63447245]]</p>																								
2022	4	MOR20402121936	Acción	122844.49	312 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189106	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	389106	0	[meta1: [unidad_medida:PROYECTOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:PROYECTOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	07-11-2022	30-12-2022	122844.45	122844.45	122844.45	122844.45	122844.45	
<p>[loc1: [sw_municipio:22, localidad:1, direccion:INDIO CALLE 45 GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon--98.77006, lat:18.803525]]</p>																								
2022	4	MOR20402128448	Proyecto de inversión	196569.6	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X4.00 M. EN MACATLAN, COL. EL RODEO - 356680	17	Morelos	15	Macatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatán	356680	0	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	[meta1: [unidad_medida:Cuartos], meta:2.0, meta_modificada:2.0]]	05-12-2022	29-12-2022	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6
<p>[loc1: [sw_municipio:15, localidad:3, direccion:CALE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA EL RODEO, BARRIO EL RODEO, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA CUERNAVACA-GUSTAF LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN CALLE CAMPECHE Y CALLE DEL CANAL, lon--99.32827662, lat:18.77791801]]</p>																								
2022	4	MOR20402128464	Proyecto de inversión	657663.3	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGARTAS - 356721	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	356721	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales], meta:209.2, meta_modificada:209.2]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales], meta:209.2, meta_modificada:209.2]]	12-10-2022	11-11-2022	657663.3	657663.3	657663.3	657663.3	657663.3
<p>[loc1: [sw_municipio:8, localidad:4, direccion:CALE MANGARTAS PUEBLO TEZOQUILA, 62767 TEZOQUILA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANGARTAS REALIZA EN LA CALLE MANGARTAS ENTRE AZUCENA Y BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA, lon--99.202566, lat:18.8122927]]</p>																								
2022	4	MOR20402128252	Proyecto de inversión	118735.51	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESOR BILAMARO BENITEZ CRUZ - 343597	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	343597	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales], meta:250.0, meta_modificada:250.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales], meta:250.0, meta_modificada:250.0]]	28-11-2022	31-12-2022	118735.51	118735.51	118735.51	118735.51	118735.51
<p>[loc1: [sw_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE PROFESOR BILAMARO BENITEZ CRUZ INTERIOR SN COLONIA AMPACACION JARDINES DE LA HERRADURA, CALLE BENITO JUAREZ, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE COLIBRI Y CARRITERA PUENTE DE IXTLA-TEZOQUILA, DE LA GASOLINERA DE LA COL., lon--99.320460, lat:18.6190162]]</p>																								

2022	4	MOR202402128395	Proyecto de inversión	545571.66	AMPLIACIÓN DE RED RIEGUEIRA LIBRAMIENTO TEQUEQUILTINGO EN LA LOCALIDAD DE TEQUEQUILTINGO, JIUTLA, MORELOS-	17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jojutta	331715	0	[lugar]: [lugar] 12, direccion CALLE LIBRAMIENTO TEQUEQUILTINGO COLONA TEQUEQUILTINGO, 62915 [meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0]	17-10-2022	20-12-2022	545571.66	545571.66	545571.66	545571.66	545571.66
2022	4	MOR202402182285	Proyecto de inversión	188972.29	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COATLÁN DEL RÍO LOCALIDAD COATLÁN DEL RÍO EN CALLE MATAMOROS A UN COSTADO DE LA BARRANCA - 343886	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	343886	0	[lugar]: [lugar] 5, localidad:5, direccion CALLE MATAMOROS PERIBO COATLÁN DEL RÍO, 6250 COATLÁN DEL RÍO, 6250 COATLÁN DEL RÍO, [meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0]	01-10-2022	14-11-2022	188972.29	188972.29	188972.29	188972.29	188972.29
2022	4	MOR202402182953	Proyecto de inversión	1421551.37	CONSTRUCCION DE DRENAL SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS- 339701	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	339701	0	[lugar]: [lugar] 8, localidad:8, direccion CALLE BUGAMBILIAS COLONA EL GUANTE, 6294 COLONA EL GUANTE, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE AZUCENAS, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS CALLE HERRINDOLAN A LA CALLE 12 DE, lon=-99.1714899, lat=18.8892913]	22-08-2022	21-09-2022	1421551.37	1421551.37	1421551.37	1421551.37	1421551.37
2022	4	MOR202402182922	Proyecto de inversión	750000	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMACUAC, MUNICIPIO DE AMACUAC, PRIMERA ETAPA DE CUATRO- 345578	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	345578	0	[lugar]: [lugar] 1, localidad:1, direccion CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONA AMACUAC CENTRO, 62940 AMACUAC, AMACUAC, MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARINO ARANGO, CALLE ALTAMIRANO CALLE DE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE AMACUAC MUNICIPIO DE, lon=-99.3688665, lat=18.6037833]	01-07-2022	27-11-2022	750000	750000	750000	750000	750000
2022	4	MOR202402182935	Proyecto de inversión	340154.7	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE GALEANA Y PLANOS AVILA EN LA LOCALIDAD DE HUICHILA MUNICIPIO DE TENILONGO MOA- 345645	17	Morelos	19	Tepecingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepecingo	345645	0	[lugar]: [lugar] 19, localidad:19, direccion CALLE NICARAGUA PUEBLO HUICHILA, 62913 HUICHILA, TENILONGO MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PLANOS AVILA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE NICARAGUA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CARRETERA TEPECALONGO TENILPA, lon=-98.9214312, lat=18.6102144)	08-11-2022	13-12-2022	340154.7	340154.7	340154.7	340154.7	340154.7
2022	4	MOR202402194133	Proyecto de inversión	785645.9	MANTENIMIENTO DE CAMINO RIBALLA MINA XONITTLA AL CERRO NO 155 MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN- 379059	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	379059	0	[lugar]: [lugar] 22, localidad:22, direccion CALLE CAMINO A LA MINA Y XONITTLA - EL CERRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARQUE TETELA DEL VOLCAN, 62900 VOLCAN, 62900 TAJANANOCAN, meta:14337.0, meta_modificada:14337.0]	28-09-2022	27-10-2022	785645.9	785645.9	785645.9	785645.9	785645.9

2022	4	MOR20402182375	Proyecto de Inversión	481359.34	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_pjv.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481359.34, modificado:481359.34)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DELEGARLAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 85998	17	Morelos	1	Ayacahuate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayacahuate	34998	0	([meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:102.3], meta_modificada:102.3)	([eje01: [localidad:8, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR 6266 PUEBLO SAN GABRIEL LAS PARRAS CENTRO, 12846 SAN GABRIEL LAS PARRAS AMALUZIAC-MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE EMILIO RIVERA PULCO, TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEXQUILAPANILLO COMO, lon: -99.35291581, lat:18.61288077])	18-10-2022	18-11-2022	481359.34	481359.34	481359.34	481359.34	481359.34
2022	4	MOR20402182390	Acción	33060	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_pjv.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33060.00, modificado:33060.00)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344052	17	Morelos	30	Yacajista	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yacajista	344052	0	([meta]: [unidad_medida:Oros, meta:1.0], meta_modificada:1.0)	([eje01: [localidad:30, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DE PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.868144, lat:18.889433])	01-08-2022	23-08-2022	33060	33060	33060	33060	33060	
2022	4	MOR204021825672	Proyecto de Inversión	331524.08	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_pjv.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331524.08, modificado:331524.08)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO LCL 3 DE MAYO - 38920	17	Morelos	34	Coatlatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coatlatlan	38920	0	([meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0], meta_modificada:200.0)	([eje01: [localidad:34, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 6206 COLONIA 3 DE MAYO, COATEPECLO MORELOS ENTRE CARRETERA Y TETELAZO CARRETERA CABR COATEPECLO MIACATLAN, TETELAZO 30 DE MAYO TETELAZO 30 DE MAYO ENTRE CARRETERA INTERLAGO, lon: -99.32537316, lat:18.74547346])	03-08-2022	01-12-2022	331524.08	331524.08	331524.08	331524.08	331524.08
2022	4	MOR204021827569	Proyecto de Inversión	345764.76	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_pjv.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345764.76, modificado:345764.76)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SACIA SAN MIGUEL CAMPO LOS RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 389523	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	389523	0	([meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0], meta_modificada:6000.0)	([eje01: [localidad:22, direccion:CALLE PARAE RODRIGUEZ EJIDO TETELA DEL VOLCAN, 6280 LOS RODRIGUEZ, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CAMINO LOS RODRIGUEZ Y CAMINO SAN MIGUEL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE TETELA DEL VOLCAN ENTRENDO POR LA CARRETERA TETE, lon: -98.73630199, lat:18.86766351])	27-07-2022	25-08-2022	345764.76	345764.76	345764.76	345764.76	345764.76
2022	4	MOR204021828413	Proyecto de Inversión	151084.78	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_pjv.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151084.78, modificado:151084.78)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 365681	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tototlan	365681	0	([meta]: [unidad_medida:Calentador(s), meta:11.0], meta_modificada:11.0)	([eje01: [localidad:27, direccion:AMPLIACION AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 6280 TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE CALENTADOR UBICADO EN CALLE DE LA COLONIA ENTRE NIÑOS HEROES CAMINO REAL Y AÑO NUEVO Y AÑO NUEVO 2 ENTRE AÑO VIEJO CAMINO REAL CONTINUACI, lon: -98.835506, lat:18.981583])	27-10-2022	15-11-2022	151084.78	151084.78	151084.78	151084.78	151084.78
2022	4	MOR204021827595	Proyecto de Inversión	394281.6	(PFI: Eje01_recurso.2022, ramo.33, modalidad.EI, prog_pjv.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394281.6, modificado:394281.6)	REHABILITACION DE CAMINO RIBALLA LA LA LOCALIDAD DE JOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 389617	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	389617	0	([meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0], meta_modificada:4800.0)	([eje01: [localidad:22, direccion:CALLE CAMINO LA LA LA COLONIA JOCHICALCO, 6280 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TETELA LA TRAMBUJALPA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JOCHICALCO TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRENDO P, lon: -98.73848627, lat:18.88759973])	08-10-2022	07-11-2022	394281.6	394281.6	394281.6	394281.6	394281.6

2022	4	MOR204022195786	Proyecto de inversión	1027941.26				Coahuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coahuila	383968	0		21-11-2022	10-12-2022	1089496.45	1089496.45	1089496.45	1089496.45	1089496.45	1089496.45
<p>(f)1: [id]_recurso_2022, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estado_mun=Programa Municipal, monto=24397.46, modificado=21996.42, ltr: [id]_recurso_2022_ramo_33, modalidad=, prog_pnra_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=76243.8, modificado=87352.03]</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE COL CENTRO. - 383968</p> <p>(f)01: [lve_municipio=34, localidad=1, direccion=CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR 62606 COLOMA COAHUILTECO CENTRO, 62606 COAHUILTECO CENTRO, COATEPELCO MORELOS ENTRE CALLE FLOREBIDE Y CALLE AMARGURA AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONA CENTRO, lon=-99.242315, lat=18.73037369]</p>																							
2022	4	MOR204022195807	Proyecto de inversión	1550510.29				Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jojutla	384013	0		17-10-2022	15-12-2022	1550510.29	1550510.29	1550510.29	1550510.29	1550510.29	1550510.29
<p>(f)1: [id]_recurso_2022, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estado_mun=Programa Municipal, monto=31478.75, modificado=31478.75, ltr: [id]_recurso_2022_ramo_33, modalidad=, prog_pnra_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=123633.56, modificado=123633.56]</p> <p>REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 18 DE MARZO ENTRE CARRETERA JOJUTLA CHINANTECA Y CALLE OTISLO MONTAÑO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, JOJUTLA, MORELOS.- 384013</p> <p>(f)01: [lve_municipio=12, localidad=1, direccion=AVENIDA 18 DE MARZO COLONA EMILIANO ZAPATA, 6300 JOJUTLA, JOJUTLA, MORELOS ENTRE CARRETERA JOJUTLA-CHINANTECA Y CALLE OTISLO MONTAÑO, AVENIDA EMILIANO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SERA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA JOJUTLA, lon=-99.1722348, lat=18.61024611]</p>																							
2022	4	MOR204022183050	Proyecto de inversión	796002.72				Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocotitlán	345850	0		09-08-2022	07-09-2022	796002.72	796002.72	796002.72	796002.72	796002.72	796002.72
<p>(f)1: [id]_recurso_2022, ramo_33, modalidad=, prog_pnra_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=796002.72, modificado=796002.72]</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE ERENE SANITARIO EN OCUTITLAN, LOCALIDAD DE OCUTITLAN, CARRETERA OCUTITLAN-TECACAC, PKM - 345850</p> <p>(f)01: [lve_municipio=16, localidad=1, direccion=CABRERA MUNICIPAL LIBRE 6260 TRAMO OCUTITLAN - CRUZ DE LIMA -TECACAC KILOMETRO 2 + 798 INTERIOR 62800 COLONA OCUTITLAN, 6260 OCUTITLAN, OCUTITLAN MORELOS ENTRE CABRERA MUNICIPAL OCUTITLAN- CRUZ DE LIMA-TECACAC Y LA OBR, lon=-99.7827933, lat=18.86348722]</p>																							
2022	4	MOR204022183055	Proyecto de inversión	1387824				Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jojutla	345869	0		10-10-2022	28-12-2022	1387824	1387824	1387824	1387824	1387824	1387824
<p>(f)1: [id]_recurso_2022, ramo_33, modalidad=, prog_pnra_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1387824.0, modificado=1387824.0]</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COL. GUADALUPE, TEHUXTLA, JOJUTLA, MORELOS.- 345869</p> <p>(f)01: [lve_municipio=12, localidad=1, direccion=CALLE MIGUEL HIDALGO COLONA GUADALUPE, 6262 TEHUXTLA, JOJUTLA, MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ROMONDO ZARAGOZA, CALLE ALVARO ORBEGUINAL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA COLONA GUADALUPE, lon=-99.27182748, lat=18.54539253]</p>																							
2022	4	MOR204022195812	Proyecto de inversión	2344641.24				Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	384022	0		01-03-2022	16-12-2022	2403827.6	2403827.6	2403827.6	2403827.6	2403827.6	2403827.6
<p>(f)1: [id]_recurso_2022, ramo_33, modalidad=, prog_pnra_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=2344641.24, modificado=2403827.6]</p> <p>INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN.- 384022</p> <p>(f)01: [lve_municipio=22, localidad=1, direccion=INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EIDO TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE TODO EL MUNICIPIO Y CALLE TODO EL MUNICIPIO, CALLE TODO EL MUNICIPIO LA OBRA SE DIVIDE EN DIFERENTES PARASES QUE, lon=-98.7291108, lat=18.89286377]</p>																							
2022	4	MOR204022195906	Proyecto de inversión	750000				Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	384126	0		06-04-2022	06-05-2022	750000	750000	750000	750000	750000	750000
<p>(f)1: [id]_recurso_2022, ramo_33, modalidad=, prog_pnra_4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=750000.0, modificado=750000.0]</p> <p>MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA EN PARAJES TATOCAN AL SUR TLACAMALCO Y CARRETERA A SAN MIGUEL COMUNAL LOCALIDAD DE TLACAMALCO PAK - 384126</p> <p>(f)01: [lve_municipio=22, localidad=1, direccion=CALLE ZARAGOZA PANAJE TLACAMALCO PANAJE PEDRO, 62602 TETELA DEL VOLCAN MORELOS DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CAUSION MADERO PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIAL MUNICIPAL CAMINAMOS HACIA LA CALLE INDORIN, lon=-98.7422664, lat=18.91349937]</p>																							

2022	4	MOR20402195529	Proyecto de inversión	2031396.06	(IFI: EjeC_Recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2031396.06, modificado.2031396.06)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO COL. NARVARTE - 383196	17	Morelos	34	Cosateco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cosateco	383196	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.300.0, meta_modificada.300.0])	10-09-2022	22-12-2022	2031396.06	2031396.06	2031396.06	2031396.06	2031396.06	(geot: [sw_municipio.34, localidad.1, direccion.CALLE 5 DE MAYO INTERIOR ESOS COLCIMA NARVARTE, ENDO COATELCO CENTRO, COATELCO MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HERDES Y CALLE BONETE, AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HERDES Y AVENIDA MORELOS ESTÁ A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEP. loc: -99.3228993, lat:18.7279008])
2022	4	MOR20402195567	Proyecto de inversión	3226712.84	(IFI: EjeC_Recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.3226712.84, modificado.3226712.84)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 5 DE MAYO, COL. NARVARTE - 383312	17	Morelos	34	Cosateco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cosateco	383312	0	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.2211.0, meta_modificada.2211.0])	10-09-2022	22-12-2022	3226712.84	3226712.84	3226712.84	3226712.84	3226712.84	(geot: [sw_municipio.34, localidad.1, direccion.CALLE 5 DE MAYO INTERIOR ESOS COLCIMA NARVARTE, ENDO COATELCO CENTRO, COATELCO MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HERDES Y CALLE BONETE, AVENIDA MORELOS A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA RIVERA ENTRE CALLE NIÑOS HERDES Y AV. MOR, loc: -99.3449791, lat:18.7274188])
2022	4	MOR20402196063	Proyecto de inversión	375005.37	(IFI: EjeC_Recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.375005.37, modificado.375005.40)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIERALUJO EN CALLE MADRID TIAMU 2 - 384742	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	384742	0	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.474.0, meta_modificada.474.0])	10-10-2022	15-11-2022	375005.48	375005.48	375005.48	375005.48	375005.48	(geot: [sw_municipio.22, localidad.1, direccion.CALLE MADRID COLCIMA TLALMIMILUPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILUPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERIDIO Y CALLE ESPERANZA, CALLE HIDALGO LA OBRERA ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA AVUENTADIN MOR, loc: -98.73653793, lat:18.91980593])
2022	4	MOR20402180543	Proyecto de inversión	362860.1	(IFI: EjeC_Recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.362860.1, modificado.362860.1)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MAGNOLIAS - 356968	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	356968	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.100.0, meta_modificada.100.0])	23-09-2022	22-10-2022	362860.1	362860.1	362860.1	362860.1	362860.1	(geot: [sw_municipio.8, localidad.1, direccion.CALLE MAGNOLIAS COLONIA LOMA SUR, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE SUBIDA LOMA SUR Y CALLE CIRCULON, CALLE NIÑO PERIDIO LA OBRERA REALIZA EN CALLE MAGNOLIAS ENTRANDO POR EL PASO DE LAS BUGAMBILIAS DE LA COL, loc: -99.19194271, lat:18.8594003])
2022	4	MOR20402188204	Proyecto de inversión	323999.09	(IFI: EjeC_Recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.323999.09, modificado.323999.09)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIOS EN CALLES CONCEPCION Y JUAN MORELOS LOCALIDAD YECAPITLA - 362094	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	362094	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.200.0, meta_modificada.200.0])	06-09-2022	30-09-2022	323999.09	323999.09	323999.09	323999.09	323999.09	(geot: [sw_municipio.30, localidad.2, direccion.CALLE CONCEPCION PUEBLO YECAPITLA, 62800 YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE JUAN MORELOS Y CALLE EMILIO CARRANZA, LA PRIMER CALLE A INTERIOR CALLE CONCEPCION SE UBICA ENTRE CALLE ENLUDO CARRANZA Y CUAUHTÉMOC (C.A.S, loc: -98.8617857, lat:18.8803787])
2022	4	MOR20402180939	Proyecto de inversión	50000	(IFI: EjeC_Recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_presA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.50000.0, modificado.50000.0)	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE NABEZ ALVAREZ, BARRIO SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCÁN - 357954	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	357954	0	(meta: [unidad_medida.Aulas, meta.12.0, meta_modificada.12.0])	30-10-2022	30-11-2022	50000	50000	50000	50000	50000	(geot: [sw_municipio.22, localidad.1, direccion.CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL, 52800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL REQUERIDO Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, CALLE PROGRESO COMO PUNTO DE PARTIDA INICIAMOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE E, loc: -98.72259075, lat:18.90531893])

2022	4	MOR20402195511	Proyecto de inversión	1062962.84	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MARIANO MATAMOROS - 38445	17	Morélos	21	Tetecala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	383445	0	<p>[ipoi]: [lve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALE GALEANA VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62625</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:734.0]</p> <p>[lve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALE GALEANA VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62625 TETECALA MORELOS ENTRE CALLE ANTONIO Y CABRERA LIBRAMIENTO MAZATEPEC- PUENTE DE OTLA, LA LINEA DE CONDUCCION, km- 99.3600196A, lve18.09532448]</p>	05-12-2022	27-12-2022	1062962.84	1062962.84	1062962.84	1062962.84	1062962.84
2022	4	MOR20402189566	Proyecto de inversión	347710.46	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REALIZA EN LA CALLE OXAKCA EN EL TRAMO DE CALLE COAHUILA Y CHIQUILUA DE LA COLONIA T, km- 99.20808851, lve18.87440407]	17	Morélos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	357051	0	<p>[ipoi]: [lve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALE OXAKCA COLONIA TRES DE MAYO, 67918 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CHIQUILUA, CALLE AMENCOBA OBRAS DE REALIZA EN LA CALLE OXAKCA EN EL TRAMO DE CALLE COAHUILA Y CHIQUILUA DE LA COLONIA T, km- 99.20808851, lve18.87440407]</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:108.50]</p>	26-09-2022	25-10-2022	347710.46	347710.46	347710.46	347710.46	347710.46
2022	4	MOR20402195624	Proyecto de inversión	61909.11	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS, BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 383484	17	Morélos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	383484	0	<p>[ipoi]: [lve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN BARTOLO, 62801 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALEJANDRO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTAMADO SOBRE LA AVENIDA LOPEZ AVELAR AVANZANDO, km- 98.7324747, lve18.89097974]</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Pezos, meta:5.0, meta_modificada:5.0]</p>	01-12-2022	14-12-2022	61909.11	61909.11	61909.11	61909.11	61909.11
2022	4	MOR20402187628	Proyecto de inversión	189832.37	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION ELECTRICA PARA DOTACION DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN ESC. TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN, COLONIA ZAHUATLIÁN- 360129	17	Morélos	30	Yzacajista	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yzacajista	360129	0	<p>[ipoi]: [lve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALE DEL ORIENTE COLONIA ZAHUATLIÁN, 62833 YCACAJISTA, TECAMUITA MORELOS ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE MARGARITA, ENTAMADA POR AVENIDA NACIONAL HASTA CALLE DEL ORIENTE DOMICILIO: CINDOCOD, km- 98.840031, lve18.87838299]</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metros cubicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0]</p>	02-11-2022	15-11-2022	189832.37	189832.37	189832.37	189832.37	189832.37
2022	4	MOR20402193960	Acción	77155.51	336 Servicios de apoyo administrativo, redacción, fotocopado e impresión - 377998	17	Morélos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	377998	0	<p>[ipoi]: [lve_municipio:22, localidad:1, direccion:CIENCO DE LAS GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km- 98.73096, lve18.8935251]</p> <p>[meta]: [unidad_medida:SERVICIOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	01-06-2022	30-12-2022	77155.51	77155.51	77155.51	77155.51	77155.51
2022	4	MOR20402195683	Proyecto de inversión	512762.35	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTORES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CABRERA TETELA TLACOTEPEC, BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 383658	17	Morélos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	383658	0	<p>[ipoi]: [lve_municipio:22, localidad:38, direccion:CABRERA MUNICIPAL LIBRE 62804 TRAMO TETEA DEL VOLCAN TLACOTEPEC, KILOMETRO 9 + 450 PERIFERIA SAN AGUSTIN, EBRA EL CALABAZO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPEZ AVELAR Y CALLE INSURGENTES, CALLE GALEANA PARA LEGAR, km- 98.728096, lve18.88171095]</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Pezos, meta:5.0, meta_modificada:5.0]</p>	03-11-2022	02-10-2022	512762.35	512762.35	512762.35	512762.35	512762.35
2022	4	MOR20402195693	Proyecto de inversión	307325.62	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, FOSA Y CISTERNA EN CANCHA DEPORTIVA EN COATLÁN DEL RIO LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 383679	17	Morélos	5	Coatlán del Río	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	383679	0	<p>[ipoi]: [lve_municipio:5, localidad:38, direccion:CALE MORELOS COLONIA BENITO JUAREZ, 62634 BENITO JUAREZ, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA PRINCIPAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRINCIPAL EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA CO, BENITO, km- 99.4333003, lve18.66354443]</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0]</p>	15-11-2022	14-12-2022	307325.62	307325.62	307325.62	307325.62	307325.62

2022	4	MOR202402195706	Proyecto de Inversión	1461575.27	(PFI: Elicito_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnsv_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461575.27, modificado:1461575.27)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 10 DE MAYO, COLONIA 3 DE MAYO - 383780	17	Morelos	34	Castelnau	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Castelnau	383780	0	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]]) ([meta:2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]])	([epo1: [sw_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR DE COLONIA 3 DE MAYO, COATELCO MOQUELOS ENTRE CARRETERA INTERLAGOS Y CARRETERA CAR COATELCO- MICHACTLAN, CALLE 38 DE MAYO CALLE 10 DE MAYO ANTES CAMINO AL TERNONALDO ENTRE C, lon -99.3263446, lat:18.74347164])	03-10-2022	01-12-2022	1459575.27	1459575.27	1459575.27	1459575.27	1459575.27
2022	4	MOR202402195712	Proyecto de Inversión	625402.04	(PFI: Elicito_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnsv_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625402.04, modificado:625402.04)	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BASTREO, NIVELACIÓN Y CUNETEA EN CALLE 10 DE MAYO, LAS GRANJAS, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 382749	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	382749	0	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.0, meta_modificada:2046.0]])	([epo1: [sw_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS GRANJAS BARRIO SAN ANTONIO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN Y CALLE BARRIO JUAREZ, CAMINO 15 DE MAYO EL CAMINO DE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTIAGO ENTRENDO POR LA CAL, lon: -98.7290616, lat:18.90407377])	23-08-2022	23-09-2022	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04
2022	4	MOR202402188357	Proyecto de Inversión	3848733.24	(PFI: Elicito_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnsv_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848733.24, modificado:3848733.24)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO BOLEVARD LAS PALMAS TRAMO SUR, LOCALIDAD YECAPITLA - 382506	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	362506	0	([meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0]])	([epo1: [sw_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLEVARO LAS PALMAS PUEBLO YECAPITLA, BARRIO YECAPITLA, YECAPITLA MOQUELOS ENTRE CAMINO Y CALLE ACHICHOPO Y CALLE LA BOMBA, TRAMO A REHABILITAR ES EN TRAMO SUR DEL BOLEVARO DE CARRETERA A ACHICHOPO HASTA CALLE LA BO, lon: -98.8737424, lat:18.8858412])	15-10-2022	30-11-2022	3848733.24	3848733.24	3848733.24	3848733.24	3848733.24
2022	4	MOR202402195731	Proyecto de Inversión	86230.71	(PFI: Elicito_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnsv_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86230.71, modificado:81200.08)	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE, BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 383794	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	383794	0	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.5, meta_modificada:72.5]])	([epo1: [sw_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PUEBLO SAN AGUSTIN, CALLE Y TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MOQUELOS ENTRE CALLE DE FERRE Y CALLE ALDAMA, CALLE CALABANA PARA LUGAR A LA OBRAS REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE BARRIO SAN AGUSTIN, lon: -98.7299369, lat:18.88673698])	03-12-2022	23-12-2022	81200.03	81200.03	81200.03	81200.03	81200.03
2022	4	MOR202402197627	Proyecto de Inversión	80000	(PFI: Elicito_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnsv_7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:794969.32)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400221	382	([meta:1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]])	([epo1: [sw_municipio:0, localidad:17, direccion:CALLE TEMPOLALA NUM. EXT. 2, lon: -99.3428104, lat:19.05546597])	01-08-2022	29-11-2022	794969.32	794969.32	794969.32	794969.32	794969.32
2022	4	MOR202402195988	Proyecto de Inversión	351525.2	(PFI: Elicito_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnsv_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351525.2, modificado:351525.2)	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR URBANO SOBRE AVENIDA PRINCIPAL - 823299	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	322399	0	([meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.8, meta_modificada:2004.8]])	([epo1: [sw_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS PUEBLO HUANTILÁN, 62956 HUANTILÁN, AMACUZAC MOQUELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLAS CARRETERA CUERNAVACA TANCOS, AL LUGAR AL ONDO DE AMACUZAC CONTINUA EN DIRECCION A GLORIETA SOBRE LA CARRETERA, lon: -98.4282790, lat:18.6588288])	07-07-2022	11-09-2022	351525.2	351525.2	351525.2	351525.2	351525.2
2022	4	MOR202402197070	Proyecto de Inversión	609038.89	(PFI: Elicito_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnsv_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609038.89, modificado:609038.89)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA PAZ LIBRAMIENTO, BARRIO SAN JERONIMO, TETELA DEL VOLCÁN - 333866	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	333866	0	([meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0]])	([epo1: [sw_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ - LIBRAMIENTO BARRIO SAN JERONIMO, 62804 TETELA DEL VOLCÁN, MOQUELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DEL ENCuentro, AVENIDA DE MAYO A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ENCONTRANDOS LA AV. 5 DE, lon: -98.7235438, lat:18.89038477])	24-10-2022	22-11-2022	609038.89	609038.89	609038.89	609038.89	609038.89

2022	4	MOR20402184793	Proyecto de inversión	1467310.65				16	Ocotulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocotulco	351085	0		(#01: [lugar]:municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE NIÑOS HERNANDEZ 11 INTERIOR PUEBLO XIMITEPEC, 62860 XIMITEPEC, CUTCUICO MORELOS ENTRE Y CALLE FARLO SIDAR, CALLE SANTIBARRIA EN LA FAJADA NORTE DEL SACRO MONTE, lon:- 98.7833398, lat:18.91181819])	09-06-2022	07-08-2022	1467310.65	1467310.65	1467310.65	1467310.65	1467310.65
2022	4	MOR20402184761	Proyecto de inversión	233856.58				12	Jojutla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutla	351109	0	(#01: [lugar]:municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE XOCHTEPEC COLONIA NICOLAS BRAVO, ED99 NICOLAS BRAVO, JOUTLA MORELOS ENTRE CALLE CH Y CALLE XOXOCOTLA, CALLE HUATEPEC PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE PORDE ESTA LA ESTANCA INFANTIL PROLIFEROS GIGANTES EN LA, lon:- 99.2368996, lat:18.61911224])	17-10-2022	15-12-2022	233856.58	233856.58	233856.58	233856.58	233856.58	
2022	4	MOR20402117750	Proyecto de inversión	52346.94				30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	52846	0	(#01: [lugar]:municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA RANCHERIA LOS LIMONES, 62925 LOS LIMONES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE ALAMINA Y CALLE FRENTE A LA PERRABIA Y TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:- 98.8408188, lat:18.7689935])	05-10-2022	06-10-2022	52346.94	52346.94	52346.94	52346.94	52346.94	
2022	4	MOR20402117461	Proyecto de inversión	62307.67				30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	514958	0	(#01: [lugar]:municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA XOCHITLAN, 62823 XOCHITLAN, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS CONSTRUCION, meta:25.0, trabajo, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION VIVIENDA UBICADA SOBRE CALLE MARIANO MATAMOROS ATRAS DE PREESCOLAR, lon:- 98.8402795, lat:18.8870698])	05-09-2022	10-10-2022	62307.67	62307.67	62307.67	62307.67	62307.67	
2022	4	MOR20402183932	Proyecto de inversión	860761.06				12	Jojutla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutla	348816	0	(#01: [lugar]:municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CUAHTEMOC, ED900 JOUTLA, JOUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AZARDO CERDENAS, CALLE MONTES VIGIL EN LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC EN LA COLONIA, lon:- 99.17972576, lat:18.61911718])	17-10-2022	15-12-2022	860761.06	860761.06	860761.06	860761.06	860761.06	
2022	4	MOR20402183235	Proyecto de inversión	698454.82				19	Tepealcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepealcingo	344757	0	(#01: [lugar]:municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO HUICHILA, 62923 HUICHILA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE INDIFERENCIA Y CALLE GALIANA, CALLE HIDALGO LA CAL SE ENCUENTRA CIENTO CUARENTA METROS LINEALES PERPENDICULAR A LA CAMBIERA TEPALCINGO TEM, lon:- 98.9084009, lat:18.63847084])	05-11-2022	10-12-2022	698454.82	698454.82	698454.82	698454.82	698454.82	

2022	4	MOR20402217360	Proyecto de inversión	570995.43	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570995.43, modificado:567450.12)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CERCOS COLONIA CENTRO, PRIVADA MORELOS-33927	17	Morelos	28	Xochitpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	319270	0	(geo1: [ow_municipio:28, localidad:13, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA XOCHITPEC CENTRO, 62700 XOCHITPEC, XOCHITPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MORELOS, ESTA ES UNA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA AV. MORELOS PARA MAYOR REFERENCIA ESTA, Jun-99, 23006524, lat:18.76730852]	21-11-2022	20-12-2022	567450.12	567450.12	567450.12	567450.12	567450.12
2022	4	MOR204022176191	Proyecto de inversión	405549.6	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405549.6, modificado:405549.6)	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS, AGUA Y ELÉCTRICO DE SECUNDARIA TÉCNICA NO. 10, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE.	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	323363	0	(geo1: [ow_municipio:13, localidad:2, direccion:CALE CUAUFLA-ANCHOAPAN PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 62900 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE V. SECUNDARIA TÉCNICA NO. 10 EN CARRTERA CUAUFLA-ANCHOAPAN SN, lon=-98.8079578, lat:18.67059948]	08-11-2022	08-12-2022	405549.6	405549.6	405549.6	405549.6	405549.6
2022	4	MOR204022176194	Proyecto de inversión	1694891.02	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694891.02, modificado:1694891.02)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE GUERRERO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE.	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	323369	0	(geo1: [ow_municipio:13, localidad:2, direccion:CALE GUERRERO PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 62900 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE PRIMERA CALLE DE MORDANTE CALLE GUERRERO A PARTIR DE, lon=-98.8025793, lat:18.68100611]	09-11-2022	18-12-2022	1694891.02	1694891.02	1694891.02	1694891.02	1694891.02
2022	4	MOR204022178543	Proyecto de inversión	98196.21	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98196.21, modificado:98196.21)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 ABRIU, LOCALIDAD YECAPITLA - 332243	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	332243	0	(geo1: [ow_municipio:30, localidad:2, direccion:CALE 2 DE ABRIU COLONIA YECAPITLA, 62900 YECAPITLA, MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE FRENTE A ACCESO SUR DE LA PLAZA LIBERTAD, lon=-98.86552038, lat:18.88507973]	10-10-2022	21-10-2022	98196.21	98196.21	98196.21	98196.21	98196.21
2022	4	MOR204022180659	Proyecto de inversión	613289.57	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613289.57, modificado:613289.57)	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA, COL. ADOLFE SERDÁN, 338631	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	338631	0	(geo1: [ow_municipio:30, localidad:2, direccion:CALE NO RESECCION COLONIA ADOLFE SERDÁN, 62823 YECAPITLA, MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION DEL SUP PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE, lon=-98.86317329, lat:18.88942437]	01-11-2022	12-12-2022	613289.57	613289.57	613289.57	613289.57	613289.57
2022	4	MOR204022183105	Proyecto de inversión	1262544.32	(FI: EjeC_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prgs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262544.32, modificado:1262544.32)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MELCHOR, GASPAR, BALTAZAR, SALOMÓN Y DOCTORES EN LA COL. PEDRO AMARO, JIQUILTA, MORELOS. - 346147	17	Morelos	12	Jiquilta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jiquilta	346147	0	(geo1: [ow_municipio:12, localidad:6, direccion:CALE MELCHOR GASPAR, BALTAZAR, SALOMÓN Y DOCTORES COLONIA PEDRO AMARO, 62900 PEDRO AMARO, JIQUILTA MORELOS ENTRE CALLE MELCHOR GASPAR Y CALLE OCARDY CALLE EL CERRO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERSETE DE ESAS CALLES SE ENCUENTRA EL PANTON DE, lon=-99.3745228, lat:18.99570461]	17-10-2022	15-12-2022	1262544.32	1262544.32	1262544.32	1262544.32	1262544.32

2022	4	MOR204021276219	Proyecto de inversión	2039308.11	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0); (FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7195519.08, modificado:71970156.19); (FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10196579067, modificado:10387003677)	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR QUIMICULTAZINGO PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES A LA FICRA (CENTENARIO), MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS - 23424	17	Morelos	6	Cuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	323424	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0])	(lugar:1, [lugar_municipio:6, localidad:1, direccion:COLOMA CAJALAN, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A SANTA INES Y CARRETERA CAUTLA CUERNAVACA AL LA ANTIQUA DEL POBLADO DE CASASANO EN EL SENTIDO CUAUTLA A CUERNAVACA, lon=-98.9602946, lat=18.85181649])	15-08-2022	27-12-2022	20363900.11	20363900.31	20363900.31	20363900.31	20363900.31
2022	4	MOR204021278604	Proyecto de inversión	64064.34	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64064.34, modificado:64064.34)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, LOCALIDAD XOCHITLAN - 32442	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	332462	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60, meta_modificada:60.0])	(lugar:1, [lugar_municipio:30, localidad:18, direccion:CALE REFORMA 2 INTERIOR SI RANCHERA XOCHITLAN, 62823 XOCHITLAN, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLEON DEL BESO Y CALLEON DE LAS FLORES, PASANDO LA RIEBE DE LAS COMBES 14, lon=-98.81142149, lat=18.88938973])	12-10-2022	31-10-2022	64064.34	64064.34	64064.34	64064.34	64064.34
2022	4	MOR204021276240	Proyecto de inversión	556108.62	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556108.62, modificado:556108.62)	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CALLE GUERERO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 323477	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	323477	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0])	(lugar:1, [lugar_municipio:13, localidad:1, direccion:CALE GUERERO PUERBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 62900 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE PRINCIPAL CALLE DE NOROCCIANTE CALLE GUERERO A PARTIR DE, lon=-98.80258466, lat=18.88082033])	03-11-2022	18-12-2022	556108.62	556108.62	556108.62	556108.62	556108.62
2022	4	MOR20402180004	Proyecto de inversión	161585.17	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161585.17, modificado:161585.17)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOCALIDAD ACHICHIPICO - 336709	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	336709	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0])	(lugar:1, [lugar_municipio:30, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATA LIBRE 1 TRAMO YECAPITLA - ACHICHIPICO RUMBO A 638 COLOMA ACHICHIPICO, 63202 ACHICHIPICO, TECAPITLA MORELOS ENTRE Y, SOBRE CARRETERA A ACHICHIPICO A PARTIR DE PASAD MANGÓN DERECHO, lon=-98.83767321, lat=18.93339848])	01-09-2022	14-09-2022	161585.17	161585.17	161585.17	161585.17	161585.17
2022	4	MOR20402180725	Proyecto de inversión	1236660.28	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236660.28, modificado:1236660.28)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO PUEBLO TRAMO DE LAURO NUEVO, LOCALIDAD XOCHITLAN - 338830	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	338830	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0])	(lugar:1, [lugar_municipio:30, localidad:18, direccion:CALE REGINA RANCHERA XOCHITLAN, 62823 XOCHITLAN, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LIBRACION ENTRE LA CAPILLA DE PUEBLO NUEVO Y EL CENTRO DE SALIDA, lon=-98.82245684, lat=18.88860011])	01-11-2022	15-12-2022	1236660.28	1236660.28	1236660.28	1236660.28	1236660.28
2022	4	MOR20402180827	Proyecto de inversión	524695.74	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524695.74, modificado:524695.74)	CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA COLÓN DE LAURO OBTESA A CALLE MODESTO LINARES - 355346	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	355346	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0])	(lugar:1, [lugar_municipio:8, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO VILLA COLÓN 28 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE LAURO OBTESA Y CALLE MODESTO LINARES, CALLE ROMERO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES LAURO OBT, lon=-98.5965646, lat=18.86500077])	03-10-2022	03-11-2022	524695.74	524695.74	524695.74	524695.74	524695.74
2022	4	MOR20402179660	Proyecto de inversión	1790742.57	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790742.57, modificado:1790742.57)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, LOCALIDAD HUEHUA - 31888	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	31888	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0])	(lugar:1, [lugar_municipio:30, localidad:3, direccion:CALE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERA HUEHUA, 62823 HUEHUA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y A UNA COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD ATLAS DEL PREESCOLAR JARDIN Y DE LA TELESCOPOMBA, lon=-98.87202027, lat=18.80447488])	26-10-2022	15-11-2022	1790742.57	1790742.57	1790742.57	1790742.57	1790742.57

2022	4	MOR20402179965	Proyecto de inversión	636205.05	(PI: Eslde_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, ppro_gro_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636205.05, modificado:636205.05)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS EN LA LOCALIDAD AHUALTLAN - 322327	17	Morélos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tototlán	322327	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.96, meta_modificada:662.96])	(ipoi: [eve_municipio:27, localid:2, direccion:CALE ESCONDIDA PUEBLO AHUALTLAN (ASOCIACIÓN AHUALTLAN, 62384 AHUALTLAN (ASOCIACIÓN AHUALTLAN, FOTOPAFAR MORELOS ENTRE CALLE JARAMAZO Y CALLE DE LA CONCEPCION, A OBRAS REALIZADAS ENTRE LA AYUDANTIA Y CANCHA DE USOS MULTILES EN CA, tel: 98-92999188, tel:18-99432342])	18-07-2022	31-08-2022	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05
2022	4	MOR20402179966	Acción	20000	(PI: Eslde_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, ppro_gro_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.00, modificado:20000.00)	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 322328	17	Morélos	1	Amacucac	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Amacucac	322328	0	(meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(ipoi: [eve_municipio:1, localid:1, direccion:ORDO QUE ES GASTO INDEBIDO EN EL PROYECTO DE UBICAR EN LA CABECERA MUNICIPAL, tel: 98-36514, tel:18-600000])	28-02-2022	30-12-2022	20000	20000	20000	20000	20000	
2022	4	MOR20402179981	Proyecto de inversión	637211.19	(PI: Eslde_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, ppro_gro_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637211.19, modificado:637211.19)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA AGUA DE LOS BUYES A TANQUE DE REGULACIÓN 1 EN ETAPA - 322376	17	Morélos	25	Tlaquehuengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuengo	322376	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0])	(ipoi: [eve_municipio:25, localid:25, direccion:PUEBLO SANTOPIA, 62996 SANTOPIA, TLAQUIJENAMIGO MORELOS ENTRE Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE LA PRESA LOS BUYES A LA COMUNIDAD, lon: -98.9462035, lat:18.42936160])	21-11-2022	21-12-2022	637211.19	637211.19	637211.19	637211.19	637211.19
2022	4	MOR20402183236	Proyecto de inversión	707649.68	(PI: Eslde_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, ppro_gro_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707649.68, modificado:707649.68)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN TETECALA COLONIA CEMTIO EN CALLE LAS CRUCES - 346462	17	Morélos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetecala	346462	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0])	(ipoi: [eve_municipio:21, localid:21, direccion:CALE LAS CRUCES COLONIA EL CEMTIO ENTRE CALLE LAS CRUCES, 62920 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE Y CALLE BURLANDO ZAVALA, SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE CALLA FRANCISCO VILLA Y CALLE ENRIQUETA JA, lon: -99.40203139, lat:18.73320991])	04-11-2022	02-12-2022	707649.68	707649.68	707649.68	707649.68	707649.68
2022	4	MOR20402183950	Proyecto de inversión	47443.83	(PI: Eslde_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, ppro_gro_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47443.83, modificado:47443.83)	MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PREESCOLAR Y PRIMARIA, DEL LOS REYES, YECAPITLA - 355157	17	Morélos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	355157	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0])	(ipoi: [eve_municipio:30, localid:30, direccion:AVENIDA NACIONAL COLONIA LOS REYES, 62823 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE FORTINYO NAVA Y LA ESCUELA PREESCOLAR SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN AV. NACIONAL, FRENTE A CALLE JOAQUÍN ANDRÉS Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -98.85734122, lat:18.88189561])	01-11-2022	15-12-2022	47443.83	47443.83	47443.83	47443.83	47443.83
2022	4	MOR20402179364	Proyecto de inversión	683933.8	(PI: Eslde_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, ppro_gro_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683933.8, modificado:683933.8)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VALEIRO TRUJANO, COLONIA ITACCHIAHUAL - 323824	17	Morélos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	323824	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:130.4, meta_modificada:130.4])	(ipoi: [eve_municipio:6, localid:6, direccion:CALE VALEIRO TRUJANO COLONIA ITACCHIAHUAL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE MOCIZUMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, BASTANTE SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA EN EL SENTIDO DE SUR A NORTE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE MA, lon: -98.3083592, lat:18.79914442])	24-10-2022	07-12-2022	683933.8	683933.8	683933.8	683933.8	683933.8
2022	4	MOR20402183333	Proyecto de inversión	457796.74	(PI: Eslde_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, ppro_gro_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457796.74, modificado:457796.74)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS JOJUTLA, MORELOS - 346534	17	Morélos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutla	346534	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:130.4, meta_modificada:130.4])	(ipoi: [eve_municipio:12, localid:12, direccion:CALE MELCHOR OCAMPO UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, 62909 UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y AVENADOR CUTILLAMAC, CALLE CONSTITUCION LA OBRAS SE ENCUENTRA, lon: -99.2182088, lat:18.62354294])	17-10-2022	15-12-2022	457796.74	457796.74	457796.74	457796.74	457796.74

2022	4	MOR20402123207	Proyecto de inversión	430180.35	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pivs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430180.35, modificado:430180.35)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN GUILLERMO, LOCALIDAD SANTA BARBARA - 30920	17	Morelos	27	Tototapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tototapan	309362	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:542.9], meta_modificada:542.9)	(lpo1: [lpo: municipio 27, localidad:1, direccion:CALLE SAN GUILLERMO COLONIA SANTA BARBARA, 42920 TOTOTAPAN ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASS EN LA OBRAS SE REALIZARA ENTRE LA CALLE LA PURISIMA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASS EN LA CALLE SAN LON- 98.93928, lat:18.97829])	19-08-2022	19-09-2022	430180.35	430180.35	430180.35	430180.35	430180.35
2022	4	MOR20402127673	Proyecto de inversión	1571973.56	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pivs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571973.56, modificado:1571973.56)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ALDAMA, ROBLE, JOSELA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA CAMPEÑINOS, COLONIA VICENTE GUERRERO - 32384	17	Morelos	6	Cuaautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuaautla	323854	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta:707.9], meta_modificada:707.9)	(lpo1: [lpo: municipio 6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA ROBLE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERRADA CAMPEÑINOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA AVONETAS Y CALLE 21 DE MARZO, CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CU, lon: -98.9615542, lat:18.9849277])	21-11-2022	20-12-2022	1571973.56	1571973.56	1571973.56	1571973.56	1571973.56
2022	4	MOR20402127679	Proyecto de inversión	756435.94	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pivs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756435.94, modificado:756435.94)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES PINOLICOS Y BUGAMBILIAS, COLONIA GABRIEL TERPEFA - 32389	17	Morelos	6	Cuaautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuaautla	323869	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta:340.0], meta_modificada:340.0)	(lpo1: [lpo: municipio 6, localidad:1, direccion:CALLE PINOLICOS Y BUGAMBILIAS COLONIA GABRIEL TERPEFA, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SANTA ANA, SOBRE LA CARRETERA ENCO OANAKA EN EL SENTIDO PONIENTE ORIENTE ADELANTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.9886228, lat:18.79388124])	17-10-2022	30-11-2022	756435.94	756435.94	756435.94	756435.94	756435.94
2022	4	MOR20402128308	Proyecto de inversión	104542.12	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pivs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104542.12, modificado:104542.12)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL POCHOTE ENTRE GUILLERMO MAGAÑA Y MARGARITAS EN LA COL. CENTRO, JOJUTLA, MORELOS - 34792	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutla	347761	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta:28.0], meta_modificada:28.0)	(lpo1: [lpo: municipio 12, localidad:1, direccion:CALLE DEL POCHOTE COLONIA JOJUTLA CENTRO, 62900 JOJUTLA, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO MAGAÑA Y CALLE MARGARITAS, LA OBRAS SE UBICAN EN LA CALLE DONDE SE ESTA EL SEMEFO DE JOJUTLA, lon:-99.1725509, lat:18.6208893])	17-10-2022	15-12-2022	104542.12	104542.12	104542.12	104542.12	104542.12
2022	4	MOR204021276421	Proyecto de inversión	594128.8	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pivs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594128.8, modificado:594128.8)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MIACATLAN, PRIVADA FRANCISCO VILA COL. ALVARO OBREGON - 32404	17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	323981	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta:330.0], meta_modificada:460.0)	(lpo1: [lpo: municipio 15, localidad:28, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILA INTERIOR SN COLONIA ALVARO OBREGON, 62400 COLONIA ALVARO OBREGON, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO VILA LA PRIVADA FRANCISCO VILA SE UBICADA EN LA, lon:-99.3502269, lat:18.75609175])	25-11-2022	15-12-2022	594128.8	594128.8	594128.8	594128.8	594128.8
2022	4	MOR204021276425	Proyecto de inversión	761702.4	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pivs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761702.4, modificado:761702.4)	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN MIACATLAN, EN CALLE PRIVADA ROSAL, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 32404	17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	324004	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta:330.0], meta_modificada:316.0)	(lpo1: [lpo: municipio 15, localidad:28, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62000 EMILIANO MORELOS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MARDON Y CALLE GENERAL IGNACIO ZAPATOSA, CALLE CAMPEÑINOS FUERTE TAPADO LA PRIVADA JUVENTINO ROSAS SE, lon:-99.3510713, lat:18.7673860])	25-11-2022	15-12-2022	761702.4	761702.4	761702.4	761702.4	761702.4
2022	4	MOR204021276435	Proyecto de inversión	617099.12	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pivs:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617099.12, modificado:617099.12)	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN MIACATLAN, EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA CENTRO - 32404	17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	324029	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales,meta:366.0], meta_modificada:390.0)	(lpo1: [lpo: municipio 15, localidad:28, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR EN COLONIA MIACATLAN, 62900 MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE CUERNAVACA NORTE Y ALPUYECA GRUTAS Y CALLE CUARTEHANC CALLE NO RELEODON NORTE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA CENTRO DEL, lon:-99.3511292, lat:18.7702711])	25-11-2022	15-12-2022	617099.12	617099.12	617099.12	617099.12	617099.12

2022	4	MOR2040218388	Proyecto de inversión	250170.89	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COATLAN DEL RIO EN CAMINO VECINAL A TLUANCINGO - 34340	17	Morelos	5	Cuatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuatán del Río	342440	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:214.07,meta_modificada:214.07]]</p> <p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:214.07,meta_modificada:214.07]]</p>	05-11-2022	20-11-2022	250170.89	250170.89	250170.89	250170.89	250170.89
2022	4	MOR2040218394	Proyecto de inversión	327787.26	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ENILUNO ZAPATA, LOCALIDAD XOCHICOLCO, TETELA DEL VOLCAN - 342479	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	342479	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:40.00,meta_modificada:40.00]]</p>	03-11-2022	02-12-2022	327787.26	327787.26	327787.26	327787.26	327787.26
2022	4	MOR2040218402	Proyecto de inversión	1485324.09	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SAMB FLORES SIERRAS UNIBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMIQUINGO, MUNICIPIO DE TAMIAO, MORELOS - 316616	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Temoaac	316616	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:40.00,meta_modificada:40.00]]</p>	01-09-2022	01-10-2022	1485324.09	1485324.09	1485324.09	1485324.09	1485324.09
2022	4	MOR2040218392	Proyecto de inversión	386386.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS ZAPATA, TOTOTAPAN MORELOS 342541	17	Morelos	27	Tototapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tototapan	342541	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Calentadores,meta:28.00,meta_modificada:28.00]]</p>	24-10-2022	24-11-2022	386386.31	386386.31	386386.31	386386.31	386386.31
2022	4	MOR2040218461	Proyecto de inversión	435865.76	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LOCALIDAD YECAPITLA - 316838	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	316838	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:458.00,meta_modificada:458.00]]</p>	04-10-2022	18-10-2022	435865.76	435865.76	435865.76	435865.76	435865.76
2022	4	MOR20402179129	Proyecto de inversión	1717377.31	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LOCALIDAD SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCAN - 334081	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	334081	0	<p>[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1500.00,meta_modificada:1500.00]]</p>	03-11-2022	02-12-2022	1717377.31	1717377.31	1717377.31	1717377.31	1717377.31

2022	4	MOR220402182942	Proyecto de Inversión	836003.83		1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	342658	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:252.2, meta_modificada:252.2]]	[lpo1: [lpo_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ WETERON EGAS PUEBLO SAN GABRIEL LAS PALMAS CENTRO, 6346 SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMARCAZAC, 6346 SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMARCAZAC JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO MARIANA TOMAR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO C. lon=-99.3229071, lat=18.6143355]]	10-10-2022	10-11-2022	836003.83	836003.83	836003.83	836003.83	836003.83
2022	4	MOR220402179357	Proyecto de Inversión	155993.02		30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	311191	0	[meta:1: [unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0]]	[lpo1: [lpo_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA LOS LIMONES, ENTRE CALLES LIMONES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE PREECOCLAR, PRIMARIA Y SECUNARIABA DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES- 311191	13-07-2022	15-11-2022	155993.02	155993.02	155993.02	155993.02	155993.02
2022	4	MOR220402174248	Proyecto de Inversión	147719.55		30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	313967	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0]]	[lpo1: [lpo_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA XOCHITLÁN, 62823 XOCHITLÁN, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EL PREECOCLAR SE UBICA EN CALLE REFORMA ESCUELA CALLE 2 DE NOVIEMBRE LA PRIMARIA, QUINTANA RÓD M, lon=-98.81797132, lat=18.8686789]]	15-08-2022	30-11-2022	147719.55	147719.55	147719.55	147719.55	147719.55
2022	4	MOR220402176836	Proyecto de Inversión	745850.49		6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	325791	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.25, meta_modificada:29.25]]	[lpo1: [lpo_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA BENITO JUAREZ, 62718 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE JUAN BENEÑO, 62718 CUAUTLA, PARTIDO DE AY REFORMA EQO CON DOCTORA G PARES HACIA EL ORIENTE POR G PARES CULMINADO EL PUENTE Y SIGUI, lon=-98.9315315, lat=18.862962]]	31-10-2022	14-12-2022	745850.49	745850.49	745850.49	745850.49	745850.49
2022	4	MOR2204021885139	Proyecto de Inversión	643087.41		1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	336468	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.75, meta_modificada:544.75]]	[lpo1: [lpo_municipio:3, localidad:3, direccion:BOULEVARD CONSTITUCION DE 1917 PUEBLO CASAHUATLÁN, 6364 CASAHUATLÁN, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1917 Y CALLE NICANOR FLORES MAGON, TE DIRIGES SOBRE LA AUTOPISTA CUERNAVACA IGUALA HASTA LLEGAR LA COMUNIDAD, lon=-98.3882976, lat=18.512266]]	26-09-2022	25-10-2022	643087.41	643087.41	643087.41	643087.41	643087.41
2022	4	MOR2204021885139	Proyecto de Inversión	1697742.2		8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	352181	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:30.85, meta_modificada:130.85]]	[lpo1: [lpo_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA JUAN DE LA BARBERA COLONIA BENITO JUAREZ, 62765 EMILIANO ZAPATA, 62765 EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARBERA CALLE JUAN ESCUITA, CALLE MEXICO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon=-99.1922465, lat=18.83871299]]	19-09-2022	19-10-2022	1697742.2	1697742.2	1697742.2	1697742.2	1697742.2
2022	4	MOR220402179167	Proyecto de Inversión	172431.17		30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	334183	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0]]	[lpo1: [lpo_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE CAMPOS DEL AVELAR COLONIA ADOLFO SERENA, 62823 YECAPITLA MORELOS ENTRE Y CAMPO CAMPOS DEL AVELAR, lon=-98.85045145, lat=18.9001933]]	14-09-2022	30-09-2022	172431.17	172431.17	172431.17	172431.17	172431.17

2022	4	MOR20402182122	Proyecto de inversión	171755.48	(PFI: [estado_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171755.48, modificado:171755.48])	REHABILITACION DEL CANAL ABERTA, COLONIA VICENTE GUERRERO - 340248	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuautla	340248	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.65, meta_modificada:648.65]]	([pro:1: [ew_municipio:6, localidad:1, direccion:CAJE AUGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JUMILTEPEC Y CALLE TRINIDAD, CALLE NIÑO ARTALENO SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA GUERNAVACA A LA ALTIURA DE LA ZONA CONOCIDA COMO A, lon:-98.95500396, lat:18.86476177])	17-10-2022	30-11-2022	171755.48	171755.48	171755.48	171755.48	171755.48
2022	4	MOR20402182572	Proyecto de inversión	302735.08	(PFI: [estado_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302735.08, modificado:302735.08])	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, COLONIA JUAN MORALES - 344594	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	344594	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:396.00, meta_modificada:396.00]]	([pro:1: [ew_municipio:30, localidad:8, direccion:CAJE LIBRAMIENTO JUAN MORALES COLONIA JUAN MORALES, 32828 JUAN MORALES, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE BUGAMBILIAS, TRAMO DESDE CALLE BUGAMBILIAS DE LAS COLONIAS JUAN MORALES HASTA CALLE GARDENIA DE LA COL., lon:-98.87760392, lat:18.81648087])	01-11-2022	30-11-2022	302735.08	302735.08	302735.08	302735.08	302735.08
2022	4	MOR20402177054	Proyecto de inversión	125330.25	(PFI: [estado_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125330.25, modificado:125330.25])	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS, DIFERENCIAL DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CALLE TIPOPROSIST, LOCALIDAD AMACUQUILAPILCO. - 326314	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	326314	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:30.50, meta_modificada:30.50]]	([pro:1: [ew_municipio:13, localidad:2, direccion:CAJE BENTHO JIMENEZ PUEBLO AMACUQUILAPILCO, 6204 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE Y CALLE AZARDO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CALLE TIPOPROSIST EN LA LOCALIDAD AM, lon:-98.80888889, lat:18.69621029])	18-09-2022	07-10-2022	125330.25	125330.25	125330.25	125330.25	125330.25
2022	4	MOR20402183376	Proyecto de inversión	519564.74	(PFI: [estado_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519564.74, modificado:519564.74])	REHABILITACIÓN DE DIFERENCIAL SANTIBÁGO EN CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ENTRE CALLES ANGELES HIDALGO Y GONZALEZ OMBRESA EN LA COL. CUARTERENCIO, JOYUTLA, MORELOS - 347034	17	Morelos	12	Joyutla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Joyutla	347034	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:131.10, meta_modificada:131.10]]	([pro:1: [ew_municipio:12, localidad:1, direccion:CAJE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS COLONIA CUARTERENCIO, 6200 JOYUTLA, JOYUTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GONZALEZ OMBRESA EN LA COL. VICENTE GUERRERO AL INICIO DE LA OBRA EN LA ESCUELA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA CUAL, lon:-99.17901427, lat:18.60070793])	10-10-2022	08-12-2022	519564.74	519564.74	519564.74	519564.74	519564.74
2022	4	MOR20402185279	Proyecto de inversión	918186.4	(PFI: [estado_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918186.4, modificado:918186.4])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN OCUTLUO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE NIÑOS HEROES - 352577	17	Morelos	16	Ocuhutco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocuhutco	352577	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.00, meta_modificada:725.00]]	([pro:1: [ew_municipio:16, localidad:5, direccion:CAJE NIÑOS HEROES INTERIOR ESBOZO NIÑO JUMILTEPEC, 62860 JUMILTEPEC, OCUTLUO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUERRERO ENTRE CARRETERA JUMILTEPEC OCUTLUO, lon:-98.7780844, lat:18.914347548])	11-07-2022	24-08-2022	918186.4	918186.4	918186.4	918186.4	918186.4
2022	4	MOR20402176086	Proyecto de inversión	429446.02	(PFI: [estado_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429446.02, modificado:429446.02])	REHABILITACIÓN DE CALLES LA ESPERANZA, LA NOBIA, LAS FLORES, CON CONCRETO, COLONIA AQUILES SERQUIN - 323883	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	322882	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.00, meta_modificada:94.00]]	([pro:1: [ew_municipio:30, localidad:1, direccion:CAJE LA ESPERANZA COLONIA AQUILES SERQUIN, 62823 YECAPETLA, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE LA NOBIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE ZONA CON DE MONTENEGRO SU UBICACION ES EN CARRETERA A ACHICHIPICO, CALLE LA ESPERANZA A 102035 KM DE, lon:-98.8663034, lat:18.88614278])	20-09-2022	01-12-2022	429446.02	429446.02	429446.02	429446.02	429446.02

2022	4	MOR20402183493	Proyecto de inversión	90758.82	(IFI: Iscfo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90758.82, modificado:90758.82)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE AMPLIACION VENTANADO CARRANZA EN LA COL. EMILIANO ZAVATA, JIQUILTA, MORELOS. - 347390	17	Morelos	12	JiQUILTA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de JiQUILTA	347390	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:31.2, meta_modificada:31.2])	(lpo:1, [lwo_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE AMPLIACION VENTANADO CARRANZA COLONA EMILIANO ZAVATA, 6200 JIQUILTA, CUJUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE ESTAN LOS VIVEROS DE JIQUILTA EN LA COLONA EMILIANO ZAVATA, lon=-99.1724495, lat=18.61375247])	17-10-2022	15-12-2022	90758.82	90758.82	90758.82	90758.82	90758.82
2022	4	MOR20402178325	Proyecto de inversión	122098.35	(IFI: Iscfo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122098.35, modificado:122098.35)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES BALLEARTE Y BELIZARIO DOMINGUEZ, CUJUTLA OTZILCO MONTAÑO, CUAUTLA MORELOS - 323719	17	Morelos	6	CuaUTLA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de CuaUTLA	323719	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0])	(lpo:1 [lwo_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BALLEARTE Y BELIZARIO DOMINGUEZ COLONA OTZILCO MONTAÑO, 62746 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BALLEARTE INTERIOR Y CALLE HENOCO ZARAGOZA, SOBRE AV REFORMA DE NOITE A SU LUN SEMAFORO ANTES DEL HOTEL WESCO LA ISQUE, lon=-98.9492492, lat=18.8490292])	21-11-2022	20-12-2022	122098.35	122098.35	122098.35	122098.35	122098.35
2022	4	MOR20402178340	Proyecto de inversión	245763.79	(IFI: Iscfo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245763.79, modificado:245763.79)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONA LA BIZNAGA - 323741	17	Morelos	6	CuaUTLA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de CuaUTLA	323741	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0])	(lpo:1 [lwo_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONA LA BIZNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE LOS PINOS SOBRE LA CARRETERA MERCADO DANCA A LA ALTURA DE LA GASQUERA DE AGUA HECHIZADA AL SUR SUR, lon=-98.9321651, lat=18.79520846])	24-10-2022	07-12-2022	245763.79	245763.79	245763.79	245763.79	245763.79
2022	4	MOR20402123162	Proyecto de inversión	814204.2	(IFI: Iscfo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814204.2, modificado:814204.2)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORENDO VAZQUEZ EN LA COL. ALTA VISTA, JIQUILTA, MORELOS. - 176560	17	Morelos	12	JiQUILTA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de JiQUILTA	176560	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.43, meta_modificada:797.43])	(lpo:1, [lwo_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE LORENDO VAZQUEZ COLONA PEDRO AMARU, 62950 AMPLIACION PEDRO AMARU, JIQUILTA MORELOS ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE 30 DE NOVIEMBRE, CALLE HENOCO ZARAGOZA INDICACIONES PARA LLEGAR A LA OBRA TENIENDO COMO PUNTO DE PARTIDA, lon=-99.1733226, lat=18.60906613])	17-08-2022	16-09-2022	814204.2	814204.2	814204.2	814204.2	814204.2
2022	4	MOR20402180737	Proyecto de inversión	4023937.12	(IFI: Iscfo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023937.12, modificado:4023937.12)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN BOULEVARD LAS PALMAS, TRAMO SUR, LOCALIDAD YECAPITLA - 338872	17	Morelos	30	YecapITLA	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de YecapITLA	338872	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5780.0, meta_modificada:5780.0])	(lpo:1, [lwo_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE YECAPITLA MORELOS ENTRE CARRETERA A ACHICAPICO Y CALLE LAS CAÑAS, TRAMOS SUR DEL FINCO DEL BOULEVARD HASTA ACCESO A INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA, lon=-98.8860297, lat=18.88407013])	01-11-2022	15-12-2022	4023937.12	4023937.12	4023937.12	4023937.12	4023937.12
2022	4	MOR20402179180	Proyecto de inversión	455240.74	(IFI: Iscfo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnes:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455240.74, modificado:455240.74)	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA EN EL CAMINO AL CERRO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEMAC, MORELOS. - 334247	17	Morelos	33	Temac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Temac	334247	0	(meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0])	(lpo:1, [lwo_municipio:33, localidad:2, direccion:PUERTO TEMAC, CERRO TEMAC, TEMAC MORELOS ENTRE CALLE SAGRARISTA Y CALLE LA PAZ, CALLE 5 DE FEBRERO HENCA UN COSTADO DEL CERRO DE TEMAC, lon=-99.7861374, lat=18.77864384])	03-10-2022	03-11-2022	455240.74	455240.74	455240.74	455240.74	455240.74

2022	4	MOR20402158480	Proyecto de Inversión	723600	(P): EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.723600.0, modificado.723600.0)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN MACATLÁN, PRIMARIA CORONEL JUAN URQUÍZA, LOCALIDAD, TLAUTLA, 23252	17	Morelos	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Macatlán	23252	0	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.723600.0, modificado.723600.0]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.723600.0, modificado.723600.0])	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.723600.0, modificado.723600.0]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.723600.0, modificado.723600.0])	34-10-2022	08-12-2022	723600	723600	723600	723600	723600
2022	4	MOR20402110058	Proyecto de Inversión	220500	(P): EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.220500.0, modificado.219587.32)	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD AMPLIACION JAGUILLA EN LA CALLE COSTA RICA, - 111475	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	117475	0	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.220500.0, modificado.219587.32]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.220500.0, modificado.219587.32])	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.220500.0, modificado.219587.32]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.220500.0, modificado.219587.32])	20-07-2022	30-12-2022	219587.32	219587.32	219587.32	219587.32	219587.32
2022	4	MOR20402159875	Proyecto de Inversión	676758.12	(P): EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.676758.12, modificado.679099.84)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEBENTES BARRIO SAN AGUSTIN, TETELA DEL VOLCAN, - 246480	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	240480	0	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.676758.12, modificado.679099.84]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.676758.12, modificado.679099.84])	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.676758.12, modificado.679099.84]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.676758.12, modificado.679099.84])	27-07-2022	25-08-2022	679099.84	679099.84	679099.84	679099.84	679099.84
2022	4	MOR20402160596	Proyecto de Inversión	769482.21	(P): EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.769482.21, modificado.769482.21)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA MAMANTLÉ, COLONIA ITZACHUATL, - 246480	17	Morelos	6	Caucuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Caucuta	244160	0	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.769482.21, modificado.769482.21]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.769482.21, modificado.769482.21])	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.769482.21, modificado.769482.21]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.769482.21, modificado.769482.21])	22-08-2022	04-11-2022	769482.21	769482.21	769482.21	769482.21	769482.21
2022	4	MOR20402160933	Proyecto de Inversión	1011724.79	(P): EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1011724.79, modificado.931246.57)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RIO FRIO, POBLADO DE TETELINGO, - 28956	17	Morelos	6	Caucuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Caucuta	28956	0	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1011724.79, modificado.931246.57]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1011724.79, modificado.931246.57])	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1011724.79, modificado.931246.57]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1011724.79, modificado.931246.57])	11-08-2022	10-09-2022	931246.57	931246.57	931246.57	931246.57	931246.57
2022	4	MOR20402160950	Proyecto de Inversión	960084.67	(P): EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.960084.67, modificado.960084.67)	CONSTRUCCION DE VÍAS EN TIQUILTENANGO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, - 28966	17	Morelos	25	Tiquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tiquiltenango	28966	0	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.960084.67, modificado.960084.67]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.960084.67, modificado.960084.67])	(P001: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.960084.67, modificado.960084.67]) (meta: [EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.primA, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.960084.67, modificado.960084.67])	15-11-2022	30-12-2022	960084.67	960084.67	960084.67	960084.67	960084.67

2022	4	MOR20420207752	Proyecto de inversión	443708	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:443708.0, modificado:443708.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MANTENIMIENTO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GABRIEL TEJERA. 69326	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69326	0	(geo1: [wv_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE GABRIEL TEJERA, COLONIA LAZARO CARDENAS, 6785 SAN NICOLÁS SALAÑA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NO TIERRA Y HERISTO, EL PROYECTO DE OBRAS SE UBICA FRENTE AL SITIO 233 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN, lon:-99.2004004, lat:18.6302146])	21-07-2022	21-09-2022	443708	443708	443708	443708	443708	
2022	4	MOR20420217113	Proyecto de inversión	674637.51	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:674637.51, modificado:674637.51)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO, BARRIO SANTIAGO, TETELA DEL VOLCAN - 326939	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	326939	0	(geo1: [wv_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSO BARRIO SANTIAGO, 6200 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 15 DE MAYO INCIANDI COMO PUNTO DE PARTIDA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE EST, lon:-98.7303328, lat:18.90169572])	06-06-2022	06-08-2022	674637.51	674637.51	674637.51	674637.51	674637.51	674637.51
2022	4	MOR204202081830	Proyecto de inversión	370847.91	(FI: Estdo_recurso_2021, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:370847.91, modificado:370847.91)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 28166	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS	268156	0	(geo1: [wv_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL MOLINO, 52006 MIGUEL HIDALGO, MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GABRIEL TEJERA, 1. BRIGUET AL ESTE POR JOJUTLA OYINAMECAH, MANUEL ALTAMIR, lon:-99.1748344, lat:18.5791096])	01-11-2021	01-12-2021	370847.91	370847.91	370847.91	370847.91	370847.91	370847.91
2022	4	MOR204202151022	Proyecto de inversión	287455.75	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:287455.75, modificado:287455.75)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVE. MORELOS - 33988	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	139981	0	(geo1: [wv_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 6208 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO, MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FLORES MAGDON, CALLE NARCISO MENDOZA JUNTA DE DRENAJE SOBRE AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE LOS PINO Y CALLE FLORES M, lon:-99.1660915, lat:18.64797268])	22-07-2022	22-08-2022	287455.75	287455.75	287455.75	287455.75	287455.75	287455.75
2022	4	MOR204202172834	Proyecto de inversión	330209.5	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:330209.5, modificado:330209.5)	REHABILITACIÓN DE CAMINO, LOCALIDAD HUEXCA - 307414	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	307414	0	(geo1: [wv_municipio:30, localidad:5, direccion:AVENIDA A YECAPETLA BANCHEIRA HUEXCA, 62825 HUEXCA, YECAPETLA, MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y, EL TRAMO EL DECELA LA SALIDA DE LA LOCALIDAD A YECAPETLA, lon:-98.8753204, lat:18.8202068])	05-07-2022	26-10-2022	330209.5	330209.5	330209.5	330209.5	330209.5	330209.5
2022	4	MOR204202172901	Proyecto de inversión	437428.21	(FI: Estdo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:437428.21, modificado:437428.21)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS LOCALIDAD SANTA BARBARA - 307793	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tototlán	307793	0	(geo1: [wv_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA SANTA BARBARA, 62830 TOTOTLAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE FLORES Y CALLE SAN ISIDRO, LA OBRAS SE REALIZARA ENTRE LA CALLE CONTINUACION LAS FLORES Y CALLE SAN ISIDRO EN L, lon:-98.923705, lat:18.977548])	15-09-2022	04-10-2022	437428.21	437428.21	437428.21	437428.21	437428.21	437428.21

2022	4	MOR20202118565	Proyecto de Inversión	220000		IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0], modificado:220000.0]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIO CUATFOTOLAPAN - 252219	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	155219	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0]]	[g001: [wv_municipio:31, localidad:1, direccion:CALE INGENIO CUATFOTOLAPAN COLONIA LAZARO CARDENAS, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS EN ENTRE CALLE INGENIO ATRENOY Y CALLE INGENIO EL POTRERO, CALLE INGENIO SANALONIA SE UBICA A UNA CUADRA DEL INGENIO META SAN MIGUEL, lon: -99.18939955, lat:18.6508042]]	30-09-2022	31-12-2022	220000	220000	220000	220000	220000
2022	4	MOR20202113054	Proyecto de Inversión	1298740.35		IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298740.35, modificado:1298740.35]	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COL. BENITO JUAREZ, COMITISGO MORELOS PRIMERA ETAPA - 210237	17	Morelos	34	Coatepeto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Coatepeto	210237	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0]]	[g001: [wv_municipio:34, localidad:1, direccion:CALE CONSTRUCCION INTERIOR 62605 COLONIA BENITO JUAREZ, 62605 COLONIA BENITO JUAREZ, COATEPEC MORELOS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DE VIENTO, AVENIDA MORELOS ANTES ARGENTIATA MUNICIPAL BENITO JUAREZ, lon: -99.18830365, lat:18.72509859]]	04-07-2022	01-10-2022	1298740.35	1298740.35	1298740.35	1298740.35	1298740.35
2022	4	MOR20202117442	Proyecto de Inversión	1653696		IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653696.0, modificado:1653696.0]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORMIGUÓN EN MACATLAN, EN CALLE CAMINO AL RINCON, PRIMERA ETAPA, COL. PALPAN DE BANDANDA - 27259	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macatlan	272759	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0]]	[g001: [wv_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE CAMINO AL RINCON ADOFO LOPEZ MATEOS INTERIOR EN PUEBLO PALO GRANDE, 62608 PALPAN DE BANDANDA, MACATLAN MORELOS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA A MACATLAN LA CALLE ADOFO LOPEZ MATEOS TAMBIEN, lon: -99.4813774, lat:18.8616004]]	14-10-2022	28-11-2022	1653696	1653696	1653696	1653696	1653696
2022	4	MOR202020208518	Proyecto de Inversión	902036		IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902036.0, modificado:902036.0]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE INGENIO SANALONIA - 13840	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	83480	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0]]	[g001: [wv_municipio:31, localidad:1, direccion:CALE INGENIO SANALONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS EN ENTRE CALLE ACTOPAN Y CALLE INGENIO OACALCO, CALLE INGENIO EL DONADO SE UBICA A UN COSTADO DEL D DONO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN, lon: -99.18939927, lat:18.6487094]]	21-07-2022	21-09-2022	902036	902036	902036	902036	902036
2022	4	MOR20202182360	Acción	7490		IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7490.0, modificado:7490.0]	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 34960	17	Morelos	30	Yecapetla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	34960	0	[meta:1 [unidad_medida:Vehicul oc, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[g001: [wv_municipio:30, localidad:1, direccion:INDIO ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.888342]]	20-06-2022	26-06-2022	7490	7490	7490	7490	7490	
2022	4	MOR202022083604	Proyecto de Inversión	1363895.42		IFI: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363895.42, modificado:1363378.67]]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NINGES HEREDIA PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXOCTLA MORELOS - 28066	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98556	0	[meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0]]	[g001: [wv_municipio:35, localidad:1, direccion:CALE NINGOS HEREDIA COLONIA XOXOCTLA CENTRO, 62601 XOXOCTLA CENTRO, XOXOCTLA MUNICIPIO DE XOXOCTLA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NINGOS HEREDIA PASANDO EL CENTRO DE ATENCION MU, lon: -99.253845, lat:18.673561]]	16-05-2022	31-12-2022	1363378.67	1363378.67	1363378.67	1363378.67	1363378.67

2022	4	MOR201402036408	Proyecto de Inversión	300000			0	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	06-21-0394-2019	86	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [lve_municipio:6, localidad:1, direccion:Barrio Judrez 10, Año de Judrez, 62748 Cuarta, Mor., Morelos, lon: 98.9465409, lat:18.8509996]]	21-12-2021	15-03-2022	1945942.95	1945942.95	1945942.95	1945942.95	1945942.95	
2022	4	MOR201402197499	Proyecto de inversión	548354.5			22	Morelos	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	389308	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]]	[goal: [lve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO A LAS GRANAS, CALLE 20 DE JUNIO LA OREJA UBICADA EN EL BARRIO DE SANTIAGO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRADO POR, lon: 98.7287109, lat:18.90071927]]	08-10-2022	07-11-2022	548354.5	548354.5	548354.5	548354.5	548354.5	
2022	4	MOR201402164858	Proyecto de inversión	206010.73			30	Morelos	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	26695	0	[meta: [unidad_medida:Paralelos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [lve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA YECAPITLA, 62820 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE T. AL FINAL DE LA CALLE SAUCES DE ACCESO COLONIANO CON LA BARBANCA, lon: 98.8713899, lat:18.87511464]]	28-08-2022	29-08-2022	206010.73	206010.73	206010.73	206010.73	206010.73	
2022	4	MOR201402162633	Acción	71449.21			11	Morelos	Jutepec	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 234874	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jutepec	254874	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [lve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 99.177198, lat:18.8819741]]	01-10-2022	31-12-2022	71449.21	71449.21	71449.21	71449.21	71449.21	
2022	4	MOR201402153456	Proyecto de inversión	198490.12			19	Morelos	Tepalcatingo	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA BARRIO SON FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE TEPALCANGO, MORELOS - 832033	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepalcatingo	192033	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:48.3, meta_modificada:48.3]]	[goal: [lve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN FRANCISCO, 62900 TEPALCANGO, TEPALCANGO MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE EL DRENAJE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon: 98.8489909, lat:18.99272152]]	08-08-2022	27-08-2022	198490.12	198490.12	198490.12	198490.12	198490.12
2022	4	MOR201402130248	Proyecto de inversión	1598310			15	Morelos	Miacatlan	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MICATLAN, EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD EL RINCON - 210165	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	210165	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0]]	[goal: [lve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR EN COLONIA EL RINCON, 62908 EL RINCON, MIACATLAN MORELOS ENTRE CAMINO A PALMAY Y CAMINO A BANCHEO HELO, LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DEL RINCON SE UBICA ENTRE EL CAMINO A PALMAY DE BARANDA Y CAMINO, lon: 99.3871883, lat:18.862115]]	20-09-2022	09-11-2022	1598310	1598310	1598310	1598310	1598310
2022	4	MOR201402029730	Proyecto de Inversión	1821506.16			2	Morelos	Atlatlahucan	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPERFOMENTO EN CALLE HIDALGO, ENTRE DE LA PAZ Y CRUZ VERDE, ATLATLHUCAN, MORELOS - 44499	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44499	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0]]	[goal: [lve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SANTO TOMAS, 62840 ATLATLHUCAN, ATLATLHUCAN MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INSURGENTES, CALLE CRUZ VERDE COLONIA CON CALLE CRUZ VERDE Y SE UBICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ENCONTRADO AL, lon: 98.8980993, lat:18.93949151]]	18-10-2022	30-11-2022	1821506.16	1821506.16	1821506.16	1821506.16	1821506.16

2022	4	MOR220402152807	Proyecto de Inversión	9036400	2022	4	MOR220402152807	Proyecto de Inversión	9036400	17	Morelos	17	Puerta de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puerta de Ixtla	177178	0	<p>(#001: [Eve_municipio:17, localidad:8, direccion:CAJILE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE VISTA HERMOZA, ENTRE SAN JOSE VISTA HERMOZA, PUENTE DE VISTA MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AJUN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO MUNI, lon:-99.2677716, lat:18.6544749])</p>	20-06-2022	17-05-2022	9036400	9036400	9036400	9036400	9036400
2022	4	MOR220402186520	Proyecto de Inversión	1245376.92	2022	4	MOR220402186520	Proyecto de Inversión	1245376.92	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	356915	0	<p>(#001: [Eve_municipio:8, localidad:1, direccion:CAJILE TULIPANES COLONIA LOMA SUR, 62763 EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, NARANJOS, AVENIDA PASO DE LAS BUGAMBILIAS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE TULIPANES A UN COSTADO DEL PASO DE LAS BEL lon:-99.1941804, lat:18.83818194])</p>	07-09-2022	07-11-2022	1245376.92	1245376.92	1245376.92	1245376.92	
2022	4	MOR220202083937	Proyecto de Inversión	3833637.06	2022	4	MOR220202083937	Proyecto de Inversión	3833637.06	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98536	0	<p>(#001: [Eve_municipio:35, localidad:23, direccion:CAJILE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECHICHILCO, CSB8 PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA OBRA SE REALIZA EN LA TELESECUNDARIA YANQUI VOTANES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.2620638, lat:18.69340264])</p>	16-05-2022	31-12-2022	3833637.06	3833637.06	3833637.06	3833637.06	
2022	4	MOR220302130371	Proyecto de Inversión	690300	2022	4	MOR220302130371	Proyecto de Inversión	690300	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	20962	0	<p>(#001: [Eve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAJILE CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, ES800 MIACATLAN, MORELOS ENTRE AVENIDA AV. TOLUCA SUPRAGRIDO Y AVENIDA RELECCON Y CALLE (NOMBRADO ALIENOR, CALLE NO RELECCON LA CALLE CUAHUTEMOC DE LA COL. CENTRO DE MI, lon:-99.3521832, lat:18.73374648])</p>	20-09-2022	20-10-2022	690300	690300	690300	690300	
2022	4	MOR220302073956	Proyecto de Inversión	910672.92	2022	4	MOR220302073956	Proyecto de Inversión	910672.92	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	40315	0	<p>(#001: [Eve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAJILE REGION CULTURAL COLONIA SANTA BARBARA, E3840 ATLATLAHUACAN, MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE LA PAZ, CALLE ALIENOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MEXICO CONCORDIA COMO KM 88, lon:-98.8945126, lat:18.93732588])</p>	14-09-2022	13-10-2022	910672.92	910672.92	910672.92	910672.92	
2022	4	MOR220402157263	Proyecto de Inversión	220400.8	2022	4	MOR220402157263	Proyecto de Inversión	220400.8	17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutta	226456	0	<p>(#001: [Eve_municipio:12, localidad:2, direccion:CERRADA DE INDUSTRIA COLONIA PANCHIMALLO, 3290 JOJUTLA, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE VIENTE MANANA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA ESQUINA DE LA CALLE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO AMARO, lon:-99.3848833, lat:18.6088653])</p>	03-10-2022	16-11-2022	220400.8	220400.8	220400.8	220400.8	

2022	4	MOR20402160270	Proyecto de inversión	255543.29	(FI: Eje4_recurso2022, ramo33_modidad41, ppro_gpps4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255543.29, modificado:255543.29)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARCOZ MENDOZA, LOCALIDAD LOS LIMONES - 242584	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	242584	0	(g01: [sw_municipio:30, localidad:4, direccion:CALE MARCOZ MENDOZA RANCHERIA LOS LIMONES, EJES LOS LIMONES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE MARCOZ MENDOZA Y ENTRE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD Y LA CANCHA DEL DEPTO DE FEJBC, lon: -98.84037906, lat:18.7864981])	20-07-2022	26-09-2022	255543.29	255543.29	255543.29	255543.29	255543.29
2022	4	MOR20402182932	Proyecto de inversión	756482.96	(FI: Eje4_recurso2022, ramo33_modidad41, ppro_gpps4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756482.96, modificado:756482.96)	CONSTRUCCIÓN DE DRENJE SANITARIO CALLE MARCOZ ENTINOLÉ BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEQUEQUETENGO, JOZITLA, MORELOS - 345642	17	Morelos	12	Jojutta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jojutta	345642	0	(g01: [sw_municipio:12, localidad:12, direccion:CALE 10 DE ABRIL COLONIA TEQUEQUETENGO, 62915 TEQUEQUETENGO, JOZITLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y MARUCOS TEQUEQUETENGO, CALLE 5 DE MAYO AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CORRAL DE TONOS DE LA LOCALIDAD DE TEQU, lon:-99.25358138, lat:18.61310745])	17-10-2022	15-11-2022	756482.96	756482.96	756482.96	756482.96	756482.96
2022	4	MOR2030302084268	Proyecto de inversión	2861727.46	(FI: Eje4_recurso2022, ramo33_modidad41, ppro_gpps4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861727.46, modificado:287946.73)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO, COLUMA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXCOOTLA - 102231	17	Morelos	35	Xoxcootla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxcootla	102231	0	(g01: [sw_municipio:35, localidad:3, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO, PROLONGACION VICENTE GUERRERO, CENTRO, XOXCOOTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CABRERA ALPUYECA, JOZITLA, CALLE SAN JUANES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACION VICE, lon:-99.24131424, lat:18.6787818])	16-05-2022	31-11-2022	287946.73	287946.73	287946.73	287946.73	287946.73
2022	4	MOR20402174944	Proyecto de inversión	538601.55	(FI: Eje4_recurso2022, ramo33_modidad41, ppro_gpps4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538601.55, modificado:689175.91)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN XOCHITEPEC, COLUMA OBERO POPULAR, AVENIDA CRISANTEMOS - 317386	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitepec	317386	0	(g01: [sw_municipio:28, localidad:30, direccion:AVENIDA CRISANTEMOS COLUMA OBERA POPULAR, COTZO INDIO HABITACIONAL JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MANAYUL Y CALLE NARCISO, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO DE LA CALLE MANAYUL Y LA CALLE MAR, lon:-99.24131096, lat:18.81929296])	21-11-2022	20-12-2022	689175.91	689175.91	689175.91	689175.91	689175.91
2022	4	MOR20402179035	Proyecto de inversión	197615.74	(FI: Eje4_recurso2022, ramo33_modidad41, ppro_gpps4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197615.74, modificado:197615.74)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACCA COSECHAS, LOCALIDAD XOCHITLAN - 333747	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	333747	0	(g01: [sw_municipio:30, localidad:18, direccion:CALE DE LAS ANIMAS RANCHERIA XOCHITLAN, 62823 XOCHITLAN, YECAPITLA MORELOS ENTRE Y TRAMO DESDE CALLE DEL PONTEÓN HASTA CAMINO SACCA, COSECHAS LA ZONA ZAP TAMBIEN ES BENEFICARIA ES POR ESO QUE SE HACE REFERENCIA DE ZAP, lon:-98.81890613, lat:18.8677482])	01-10-2022	15-10-2022	197615.74	197615.74	197615.74	197615.74	197615.74
2022	4	MOR20402179290	Proyecto de inversión	674637.51	(FI: Eje4_recurso2022, ramo33_modidad41, ppro_gpps4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674637.51, modificado:625402.04)	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESCALERA, BARRIO SANCTAGO, TETELA DEL VOLCAN - 134614	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	334614	0	(g01: [sw_municipio:22, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD BARRIO SANCTAGO, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE CALIMANO A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALLE 5 DE MAYO EN DIRECCION EN CALLE INDEF, lon:-98.7358886, lat:18.89430751])	26-09-2022	25-11-2022	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04

2022	4	MOR20402163959	Proyecto de inversión	712044.15	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnvs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-712044.15, modificado-712044.15)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE TIQUILITENANGO LOCALIDAD CHIMALACATLÁN.- 261873	17	Morelos	25	Tiquilitenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tiquilitenango	261873	0	(lugar: (lve_municipio-25, localidad-6, direccion-CALLE NO TIENEN NOMBRE ENCONTRA CHIMALACATLÁN, 62866 CHIMALACATLÁN, TIQUILITENANGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE FRANCISCO J. MADERO, SE ENCUENTRA SOBRE LA PERPENDICULAR A CALLE EMILIANO ZAPATA Y PARALELA A CALLE FRANK, lon=-99.8021895, lat=18.4642956))	07-11-2022	26-11-2022	712044.15	712044.15	712044.15	712044.15	712044.15	712044.15
2022	4	MOR204021120909	Proyecto de inversión	1987900.35	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnvs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-1987900.35, modificado-1987900.35)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HERBES, COLONIA AJARÓ DE JUAREZ - 165605	17	Morelos	6	Cuicatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuicatla	165605	0	(lugar: (lve_municipio-6, localidad-1, direccion-CALLE NIÑOS HERBES COLONIA AJARÓ DE JUAREZ, 62748 CUATITLA, CUATITLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAMINEZ, SOBRE LA CARRETERA CUATITLA CUERNAVACA DE LADO NORTE ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA, lon=-98.9463276, lat=18.8566514))	15-07-2022	12-09-2022	1987900.35	1987900.35	1987900.35	1987900.35	1987900.35	1987900.35
2022	4	MOR204021166823	Proyecto de inversión	320972.56	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnvs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-320972.56, modificado-320972.56)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE GOLONDRINAS EN LA COL. SANTA MARIA, LATENCH, JIQUILTA, MORELOS.- 277607	17	Morelos	12	Jiquilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jiquilta	277607	0	(lugar: (lve_municipio-12, localidad-308, direccion-CALLE GOLONDRINAS COLONIA SANTA MARIA, 62007 COLONIA AMPLIACION SANTA MARIA, JIQUILTA MORELOS ENTRE CALLE ALONDRERA Y CAMINO A LOS ESTANQUES, CALLE COMON AL INICIO DEL TRAMO DE LA ELECTRIFICACION EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA CD, lon=-99.1981655, lat=18.9978026))	17-10-2022	20-11-2022	320972.56	320972.56	320972.56	320972.56	320972.56	320972.56
2022	4	MOR20402190543	Proyecto de inversión	326822.68	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnvs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-326822.68, modificado-326822.68)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN - 367610	17	Morelos	27	Tototlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tototlan	367610	0	(lugar: (lve_municipio-27, localidad-1, direccion-BARRIO SAN AGUSTIN, BARRIO TOTOTLAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ALARCON NORTE ADRIANA JOSE MARIA MORELOS OMBRON ISMAICO RAYON FRANCISCO JAVIER MINA Y GALEANA KOLINDA IGN, lon=-98.92065893, lat=18.9817408))	25-10-2022	25-11-2022	326822.68	326822.68	326822.68	326822.68	326822.68	326822.68
2022	4	MOR204021190489	Proyecto de inversión	1228967.24	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnvs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-1228967.24, modificado-1228967.24)	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 368730	17	Morelos	27	Tototlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tototlan	368730	0	(lugar: (lve_municipio-27, localidad-1, direccion-CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION COLONIA CENTRO, 62001 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA CONJUSTIA Y CALLE PLAZA DE LA OBRAS SE UBICA LA OPLANADA DEL CENTRO DEL BARRIO DE, lon=-98.9208478, lat=18.98725389))	09-08-2022	24-10-2022	1228967.24	1228967.24	1228967.24	1228967.24	1228967.24	1228967.24
2022	4	MOR204021182019	Proyecto de inversión	202150.26	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_pnvs-4, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-202150.26, modificado-202150.26)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARQUE SAN PABLO, EN EL BDO DE XICHICALCO, XICHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 342886	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	342886	0	(lugar: (lve_municipio-22, localidad-48, direccion-ARRIBA TETELA TACOTEPEC COLONIA XICHICALCO, 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE Y PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZÓ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARQUE SAN PABLO EN EL BDO DE XICHICALCO, LOCAL, lon=-98.73762753, lat=18.965497729))	28-09-2022	28-10-2022	202150.26	202150.26	202150.26	202150.26	202150.26	202150.26

2022	4	MOR20203212095	Proyecto de Inversión	1204871.72	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_psva:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204871.72, modificado:1204871.72)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JARDIN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 165552	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	16552	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.2, meta_modificada:1022.2]) (geo:1 [wv_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE JARDINES COLONA EMILIANO ZAPATA, 62144 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LOS PINOS Y CALLE REVOLUCION, SOBRE LA CALZADA SANTA INES DERIVA HACIA LA CALLE SECUNDARIA FINCO 2 CUADRAS ESCOLAR CON JARDIN DE N. lon: -98.954051, lat:18.8247354])	01-07-2022	29-08-2022	1204871.72	1204871.72	1204871.72	1204871.72	1204871.72
2022	4	MOR202042165321	Proyecto de Inversión	230263.17	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_psva:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230263.17, modificado:230263.17)	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD TECAJEC - 20840	17	Morelos	30	Yecajota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecajota	20845	0	(meta:1 [unidad_medida:Kilomet ro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0]) (geo:1 [wv_municipio:30, localidad:14, direccion: CALLE DE JESUS RANCHERIA TECAJEC, 62625 TECAJEC, YECAPOTLA MORELOS ENTRE CALLE REAL DEL COMERCIO Y CALLE DE JESUS, TRAMO 1 Y 2 DEL CAMINO A REHABILITAR ES DESDE ESCUOLA CALLE REAL DEL COMERCIO Y GUERERO HASTA CALLE DE JESUS A LA, lon: -98.81158795, lat:18.8029117])	11-06-2022	10-10-2022	230263.17	230263.17	230263.17	230263.17	230263.17
2022	4	MOR202042205643	Proyecto de Inversión	200000	(FE: Eslido_recurso-2021, ramo:33, modalidad:1, prog_psva:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199640.06)	Construcción de Estructura de (Compasula), Construcción de Andador, Muro de Acabado, Cancha Multiusos y sistema de Escuelas Primarias Ignacio Mayá, Ubicada en la Localidad de Ahuyero, Municipio de Xochitlapec del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTADAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28-21-0600-2019	488	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [wv_municipio:28, localidad:2, direccion:Abvaca-Cuadrado de Cuahuacamba 5, Centro, 62790 Ahuyero, Mor., Mexico, lon: -99.26113129, lat:18.73736587])	27-12-2021	20-03-2022	199640.06	199640.06	199640.06	199640.06	199640.06
2022	4	MOR202032124240	Proyecto de Inversión	39975.85	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_psva:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39975.85, modificado:39975.85)	CONSTRUCCION DE ESTUPELAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 183114	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	181574	0	(meta:1 [unidad_medida:Estuque, meta:5.0, meta_modificada:5.0]) (geo:1 [wv_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN MORELOS ENTRE V. LAS ESTUPELAS DE REHABILITACION SOBRE CALLE NIÑOS HERSES Y EN CALLE AÑO VIEJO DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, lon: -98.821278, lat:18.969301])	09-09-2022	28-09-2022	39975.85	39975.85	39975.85	39975.85	39975.85
2022	4	MOR202042150290	Proyecto de Inversión	1315380.58	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_psva:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315380.58, modificado:1315380.58)	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACCA COSEXCAL, CONSTRUCCION DE BORDADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ENDO DE LA LOCALIDAD DE MOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DE VOLCAN, MORELOS - 123919	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	122859	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.5, meta_modificada:1252.5]) (geo:1 [wv_municipio:22, localidad:48, direccion:CAMINO FRANCO CABRETA TETELA, TUCOTUPPEC, TECAMACHALCO MARSHEN DERRECHO KILOMETRO 6 + 600 SENDA MOCHICALCO, 62600 EL ESPINAL, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE V. LA ENTRADA A LA OBRA DE ENCUCENTIM UNICADA A UN KILOMETRO, lon: -98.7913219, lat:18.800847])	11-06-2022	27-07-2022	1315380.58	1315380.58	1315380.58	1315380.58	1315380.58
2022	4	MOR2020322073750	Proyecto de Inversión	1786025.68	(FE: Eslido_recurso-2022, ramo:33, modalidad:1, prog_psva:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786025.68, modificado:1786025.68)	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO DE CALLE HIDRÓGENO ENTRE MISION CULTURAL Y ATATLAPULCAN, MOCHICALCO, MOCHICALCO - 44406	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44406	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0]) (geo:1 [wv_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE HIDRÓGENO LOS REYES, SENDA ATATLAPULCAN, ATATLAPULCAN MORELOS ENTRE CALLE COBREGOCORVA Y CALLE INSURGENTES, EN LA CALLE DE LA PAZ SOBRE LA CALLE OBRA SE ENCUENTRA UN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICOS DE SALUD Y UNA TIENDA, lon: -98.86848364, lat:18.83797046])	18-10-2022	30-11-2022	1786025.68	1786025.68	1786025.68	1786025.68	1786025.68

2022	4	MOR2020321212675	Proyecto de inversión	191928.81	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.priv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.29202.32, modificado.18282.94)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN KOCHITEPIC, COLONIA CENTRO, CALLEON 20 DE NOVIEMBRE, 169082	17	Morelos	28	Kochitapac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochitapac	169082	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.97.0, meta_modificada.95.85])	(lugar: [lugar.municipio.28, localidad.113, direccion.CALLEON 20 DE NOVIEMBRE COLONIA KOCHITEPIC CENTRO, KM00 KOCHITEPIC, MOCHITEPE MORELOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL ESTUDIANTE, ESTA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL ESTU, lon.-99.22981848, lat.18.79479633])	05-09-2022	04-10-2022	18282.94	18282.94	18282.94	18282.94	18282.94
2022	4	MOR20203212074911	Acción	210001.55	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.priv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.210001.55, modificado.210001.55)	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - S3805	17	Morelos	6	Caucuta	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Caucuta	52895	0	(meta: [unidad_medida.Cmros, meta.1.0, meta_modificada.1.0])	(lugar: [lugar.municipio.6, localidad.1, direccion.DAMDO QUE ES GASTO INDETERCIBI, PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon.-98.95265, lat.18.817788])	26-04-2022	31-12-2022	210001.55	210001.55	210001.55	210001.55	210001.55	
2022	4	MOR20402203356	Proyecto de inversión	2037573	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.48, modalidad.S, prog.priv.281, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2037573.0, modificado.2037573.0)	CASA DE CULTURA (RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS)	17	Morelos	13	Jonacatepec de laandru valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de laandru valle	300102	0	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.670.74, meta_modificada.670.74])	(lugar: [lugar.municipio.13, localidad.1, direccion.PLAZA SANJUANO JAVANA (EN COLONIA CENTRO, lon.-98.8035454, lat.18.67911)])	11-10-2022	31-12-2022	2037573	2037573	2037573	2037573	2037573
2022	4	MOR20402205277	Proyecto de inversión	551603.2	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.priv.5, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.551603.2, modificado.551603.2)	BALIZAMIENTO EN CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE MIACATLAN	17	Morelos	15	Miacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	MMU/DFOUOH/ADSV/OPR/2022	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.5072.0, meta_modificada.5072.0])	(lugar: [lugar.municipio.15, localidad.1, direccion.Corregidora lineales, meta.5072.0, 322 Centro, 6000 Miacatlán, Mor, lon.-99.303076, lat.18.764857])	01-12-2022	30-12-2022	551603.2	551603.2	551603.2	551603.2	551603.2
2022	4	MOR20302127487	Proyecto de inversión	88899.36	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.priv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.88899.36, modificado.88899.36)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CARRETERA YECAPITLA OCUTLICO, COLONIA METEOROLÓGICA, 197513	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	197513	0	(meta: [unidad_medida.Metros lineales, meta.60.0, meta_modificada.60.0])	(lugar: [lugar.municipio.30, localidad.1, direccion.CALLE OCUTLICO YECAPITLA COLONIA MENQUENMICA, 42827 YECAPITLA YECAPITLA MORELOS ENTRE CARRETERA OCUTLICO YECAPITLA Y EL ACCESO ES POR LA CARRETERA YECAPITLA OCUTLICO EN EL KM.875 HACIA EL SUR, lon.-98.8582265, lat.18.8676727])	28-07-2022	30-11-2022	88899.36	88899.36	88899.36	88899.36	88899.36
2022	4	MOR20302127704	Proyecto de inversión	1376740	(FI: EjeC_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.priv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1376740.0, modificado.1376740.0)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO EN LA CALLE LEVA ENTRE CALLES JAME NUNO Y CONDITUDION DEL 57 EN LA COL. CENTRO, JOJUTLA, MORELOS. - 19824	17	Morelos	12	Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jojutla	19824	0	(meta: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.2746.27, meta_modificada.2746.27])	(lugar: [lugar.municipio.30, localidad.1, direccion.CALLE FRANCISCO LEVIA COLONIA JOJUTLA CENTRO, KM00 JOJUTLA JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE JAME NUNO Y CALLE CONSTITUCION DEL 57, CARICATO REFORMA LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE JOJUTLA CONDO SENA PARTICULAN SOBRE ESTA CAL, lon.-99.37861218, lat.18.61299963])	22-08-2022	19-12-2022	1376740	1376740	1376740	1376740	1376740

2022	4	MOR202002122253	Proyecto de inversión	1597087.64	<p>(f)E: EjeE_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, pPRIE_pPRIE:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597087.64, modificado:1792204.77)</p>	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORMIGUO EN XICHTEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE DE LAS TORRES- 172206	17	Morales	28	Xichtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xichtepec	172206	0	<p>(geo1: [w: municipio:28, localidad:29, direccion: CALLE DE LAS TORRES COLONIA LAZARO CARDENAS, 62790 COLONIA LAZARO CARDENAS, XICHTEPEC MORELOS, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTÁ OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE GUERRERO, lon=-99.2564884, lat=18.78193973])</p>	05-09-2022	04-10-2022	1792204.77	1792204.77	1792204.77	1792204.77	1792204.77
2022	4	MOR2020402179636	Proyecto de inversión	196569.6	<p>(f)E: EjeE_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, pPRIE_pPRIE:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196569.6, modificado:196569.6)</p>	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DOMINATORIOS DE 3.00 X 4.00 M. EN MIACATLÁN, COL. LINARES - 16631	17	Morales	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	33561	0	<p>(geo1: [w: municipio:15, localidad:23, direccion: PRIVADA 1A PRIVADA DE LAS FLORES INTERIOR SIN COLONIA LOS LINARES, 62965 LOS LINARES, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CARRETERA A CAATEPEC Y PRIVADA DE LAS FLORES, CARRETERA ALPUECA GRUTAS CUENAVACA NORTE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE, lon=-99.34602316, lat=18.77228273])</p>	29-12-2022	29-12-2022	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6
2022	4	MOR20302112062	Proyecto de inversión	1351012.83	<p>(f)E: EjeE_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, pPRIE_pPRIE:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351012.83, modificado:1351012.83)</p>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALCO DE LA CALLE PATZUCUARO, COLONIA LAZARO CARDENAS - 166315	17	Morales	6	Cauetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cauetla	166315	0	<p>(geo1: [w: municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE PATZUCUARO COLONIA LAZARO CARDENAS, 62357 CAUETLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO CAMELIANO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA AMECAMECAL DE LADO ORIENTE ESQUINA CON EL PANDE Y LA ANDARITA DE LA, lon=-98.93440597, lat=18.85895943])</p>	15-07-2022	13-09-2022	1351012.83	1351012.83	1351012.83	1351012.83	1351012.83
2022	4	MOR203021128319	Proyecto de inversión	200000	<p>(f)E: EjeE_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, pPRIE_pPRIE:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)</p>	REHABILITACION DE CARRERA AGRIACITA POR BACHES EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y ABELARDO RODRIGUEZ - 201720	17	Morales	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ayala	201720	0	<p>(geo1: [w: municipio:4, localidad:152, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA Y ABELARDO RODRIGUEZ PUEBLO LEONISLOS HEREDIA, 62725 COLONIA LEONISLOS HEREDIA, AYALA MORELOS ENTRE CALLE AMADOR SALAZAR Y AVENIDA ABELARDO RODRIGUEZ, SOBRE CARRETERA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL MEDIO DE LA, lon=-98.96172106, lat=18.72930963])</p>	01-04-2022	30-04-2022	200000	200000	200000	200000	200000
2022	4	MOR202042160573	Proyecto de inversión	2685403.94	<p>(f)E: EjeE_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, pPRIE_pPRIE:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685403.94, modificado:797896.92)</p>	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALCO EN CALLE REVOLUCION PRIMERA ETAPA, COLONIA LOS GUAYES, MUNICIPIO DE XOXCOTLA MORELOS. - 371931	17	Morales	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	29181	0	<p>(geo1: [w: municipio:35, localidad:2, direccion: CALLE REVOLUCION INTERIOR DOMINICUO CONSUEDO COLONIA LOS GUAYES, 6280 XOXCOTLA CENTRO, XOXCOTLA MORELOS ENTRE CALLE LAS CRUCES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA MEDIOCAMA, lon=-99.2411816, lat=18.6794677])</p>	30-11-2022	31-12-2022	797896.92	797896.92	797896.92	797896.92	797896.92
2022	4	MOR202042205122	Proyecto de inversión	786389.16	<p>(f)E: EjeE_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, pPRIE_pPRIE:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786389.16, modificado:786389.16)</p>	REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS	17	Morales	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Totolapan	27	12750	<p>(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.73, meta_modificada:294.73])</p> <p>(geo1: [w: municipio:27, localidad:2, direccion: CALLE GRANANILLOS LOS CIRIBLOS C.P. 68330 TOTOLAPAN MOR, lon=-98.627528, lat=18.9862291])</p>	01-11-2022	23-12-2022	786389.16	786389.16	786389.16	786389.16	786389.16
2022	4	MOR204021204580	Proyecto de inversión	2960285.26	<p>(f)E: EjeE_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, pPRIE_pPRIE:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960285.26, modificado:3346254.76)</p>	Migramiento de instalaciones en la Ciudad de Cuauhtémoc, Municipio de Cuauhtémoc, Estado de Morelos	17	Morales	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Fort de Prog Prioritario de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Integración de Justicia	Secretaría de Obras Públicas	060048	0	<p>(meta1: [unidad_medida:Litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0])</p> <p>(geo1: [w: municipio:6, localidad:2, direccion: Pndino Bariles, 62704 Cuauhtémoc, Mor., lon=-98.9959504, lat=18.803038])</p>	01-08-2022	29-10-2022	3346254.76	3346254.76	3346254.76	3346254.76	3346254.76