

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400459467	Auditorio Cultural Estatal	07-ZU-01051-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$100,000,000	\$99,066,599	\$99,066,599	\$99,066,599	\$99,066,599	\$99,066,599	\$99,066,599	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14150300565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental III (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00		Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR15150300579353	Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Cruce 4 Caminos Tlaquiltenango	31-ZU-0392-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	Suspendido	2017	\$22,000,000	\$23,626,032	\$23,626,668	\$23,625,668	\$23,625,668	\$23,625,668	\$23,625,668	100.00		Metros Cuadrados	25,063	0.00	100.00
MOR15160100639072	Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-ZU-0896-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	Terminado	2017	\$8,000,000	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	100.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400812572	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 12, Jutepec	11-ZU-0700-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,403,002	\$1,403,002	\$1,403,002	\$1,403,002	99.93		Maquinaria y equipo	1,633	0.00	100.00
MOR16170300966412	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Abelardo L. Rodríguez Municipio De Ayala	1-1605-O-2807-3410	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	30,238	0.00	100.00
MOR16170300966477	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Acatlipa Municipio De Temixco	1-1605-O-2872-3403	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	35,407	0.00	100.00
MOR16170300966494	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Alpayeca Municipio De Xochitepec	1-1605-O-2875-3414	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	46,286	0.00	100.00
MOR16170300966519	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Amacuzac Del Municipio De Amacuzac	1-1605-O2814-3417	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	18,151	0.00	100.00
MOR16170300966537	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Atlatahucan Municipio De Atlatahucan	1-1605-O-2766-3423	Morelos	Atlatahucan	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	15,052	0.00	100.00
MOR16170300966555	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Coatlan Del Rio Municipio De Coatlan Del Rio	1-1605-O-2812-3415	Morelos	Coatlan del Rio	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	13,187	0.00	100.00
MOR16170300966569	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Emiliano Zapata Del Municipio De Emiliano Zapata	1-1605-O-2648-2829	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	22,878	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16170300966579	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Huitzilac Municipio De Huitzilac	1-1605-O-2809-3412	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	17,029	0.00	100.00
MOR16170300966591	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Janotelco Del Municipio De Janotelco	1-1605-O-2878-3428	Morelos	Janotelco	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	17,428	0.00	100.00
MOR16170300966605	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Jutepec Municipio De Jutepec	1-1605-O-2873-3404	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	50,838	0.00	100.00
MOR16170300966609	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Miacatlan Municipio De Miacatlan	1-1605-O-2813-3416	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	30,202	0.00	100.00
MOR16170300966614	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Ocotepc Municipio De Cuernavaca	1-1605-O-2801-3398	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	42,393	0.00	100.00
MOR16170300966621	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Peña Flores Del Municipio De Cuautla	1-1605-O-2805-3408	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	54,203	0.00	100.00
MOR16170300966649	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Quebrantadero Municipio De Aoxchiapan	1-1605-O-2880-3430	Morelos	Aoxchiapan	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	41,188	0.00	100.00
MOR16170300966659	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Los Arcos Del Municipio De Yauatepec	1-1605-O-2808-3411	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	36,013	0.00	100.00
MOR16170300966659	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud San Pedro Apatlaco Municipio De Ayala	1-1605-O-2806-3409	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	46,147	0.00	100.00
MOR16170300966664	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Satellite Municipio De Cuernavaca	1-1605-O-2803-3401	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	44,772	0.00	100.00
MOR16170300966872	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tejalpa Municipio De Jutepec	1-1605-O2874-3406	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN EN UNIDADES MEDICAS DE PRIMER REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	44,622	0.00	100.00
MOR16170300966879	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Temoac Municipio De Temoac	1-1605-O-2877-3427	Morelos	Temoac	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	18,037	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16170300966897	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tepalcatingo Municipio De Tepalcatingo	1-1605-O-2879-3429	Morelos	Tepalcatingo	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	31,709	0.00	100.00
MOR16170300966904	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tepoztlán Municipio De Tepoztlán	1-1605-O-2811-3413	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	26,884	0.00	100.00
MOR16170300966912	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tetecala Del Municipio De Tetecala	1-1605-O-2876-3419	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	8,983	0.00	100.00
MOR16170300966920	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tetela Del Volcan Municipio De Tetela Del Volcan	1-1605-O-2816-3425	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	27,343	0.00	100.00
MOR16170300966928	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tlatenango Municipio De Cuernavaca	1-1605-O-2802-3400	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	48,579	0.00	100.00
MOR16170300966938	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tlatizapan Municipio De Tlatizapan	1-1605-O-2817-3421	Morelos	Tlatizapan de Zapata	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	39,857	0.00	100.00
MOR16170300966941	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tlaquilenango Municipio De Tlaquilenango	1-1605-O-2815-3420	Morelos	Tlaquilenango	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	29,893	0.00	100.00
MOR16170300966947	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tlayacapan Municipio De Tlayacapan	1-1605-O-2818-3422	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	17,617	0.00	100.00
MOR16170300966954	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Villa De Las Flores Del Municipio De Temixco	1-1605-O-2804-3402	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	47,081	0.00	100.00
MOR16170300966961	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Yecapixtla Municipio De Yecapixtla	1-1605-O-2819-3424	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	46,880	0.00	100.00
MOR16170300966964	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Zacuapán Municipio De Zacuapán	1-1605-O-2767-3426	Morelos	Zacuapán	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00		Metros Cuadrados	10,039	0.00	100.00
MOR16170300966971	Construcción De Laboratorio En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Quebrantadero Del Municipio De Axochiapan	1-1605-O-2866-3391	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular			12-Salud	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	Terminado	2017	\$319,361	\$319,361	\$319,361	\$319,361	\$319,361	\$319,361	\$319,361	100.00		Metros Cuadrados	41,188	0.00	100.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200 888144	Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano	18-ZU-0458-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP)	Transportes y vialidades	Suspendido	2017	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	100.00		Metros Cuadrados	100	0.00	100.00