

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI1515030057020	Construcción De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educación Jubilados Y Pensionados En El Estado De Morelos	SI711	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,397,418	\$1,359,312	\$1,359,312	\$1,359,312	\$1,359,312	\$1,359,312	\$1,303,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MORI1515030057038	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido, Fiesta Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	SI713	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,129,815	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$1,972,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MORI1515030057048	Construcción De Cancha De Basquetbol, Techumbre Y Obras Exteriores En El Espacio Público Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	SI715	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,378,384	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$1,377,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MORI15150300579353	Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Crucero 4 Caminos Tlaquitenango	31-2U-0392-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$23,626,032	\$23,625,668	\$23,625,668	\$23,625,668	\$23,625,668	\$23,625,668	\$23,625,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,063	0.00	100.00
MORI15150300579701	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico Cuauhtemoc	18-2U-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,423	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00
MORI15150300580422	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero	30-2U-0422-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,332	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	\$179,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00
MORI15150300580498	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Netzahualcoyotl	18-2U-0423-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,577,917	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00
MORI15150300580641	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez	18-2U-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,192,733	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00
MORI15150300580909	Reconstrucción Del Circuito Del Centro De Zacatepec (Entre Calles Simón Bolívar, José María Morelos Y Lázaro Cárdenas)	31-2U-0353-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,000,000	\$17,000,000	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	88.69	\$0	Metros lineales	35,063	0.00	100.00
MORI15150300580981	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ignacio Zaragoza	18-2U-0432-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,449,358	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00
MORI15150300581221	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez	18-2U-0426-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGCyP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00
MORI16160200668718	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastián	020-RAM023-FORMASDEC-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOZOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MORI16160200671650	Electrificación Componentes Electromecánicos Y Automatización Del Pozo Lomas De La Selva	SI602	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	U092 Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$2,986,961	\$2,986,961	\$2,986,961	\$2,986,961	74.75	\$0	Metros	0	0.00	74.00
MORI16160200677431	Construcción De 3 Aulas Tipo Regional En La Primaria Voloxochitl De La Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-2U-0325-2016	Morelos	Cuatla	Cuatla Urbano		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,239,538	\$1,239,538	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	99.91	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MORI16160200677926	Construcción De Bards Perimetral En La Primaria Voloxochitl De La Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-2U-0310-2016	Morelos	Cuatla	Ampliación Gabriel Tepepa Rural		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$493,339	\$493,339	\$492,914	\$492,914	\$492,914	\$492,914	\$492,914	99.91	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00
MORI16160200677954	Construcción De Bards Perimetral En La Primaria Abraham Rivera Sandoval De Col. 19 De Febrero, Cuautla	06-2U-0324-2016	Morelos	Cuatla	Ampliación Gabriel Tepepa Rural		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$792,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	100.00	\$0	Metros lineales	217	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160200677960	Construcción De Techumbre En El Jardín Niños Abejitas, Col. Galeana, Cuautla	06-2R-0185-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$965,239	\$965,239	\$965,239	\$965,239	97.60	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00
MOR16160200677980	Construcción De Cocina En La Primaria Vicente Suárez De San José Vista Hermosa, Puente de Ixtla	17-2U-0176-2016	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$468,517	\$457,312	\$457,312	\$454,713	\$454,713	\$454,713	\$454,713	99.43	\$0	Metros Cuadrados	605	0.00	100.00
MOR16160200677988	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primaria Jesús García Corona De Puente de Ixtla	17-2U-0173-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$427,505	\$415,961	\$415,961	\$414,068	\$414,068	\$414,068	\$414,068	99.54	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	100.00
MOR16160200677995	Construcción De Aula De Medios De Comunicación En La Secundaria Técnica No. 11 De Tlilzapotla, Puente de Ixtla	17-2U-0163-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Tlilzapotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$996,331	\$985,258	\$985,258	\$968,904	\$968,904	\$968,904	\$968,904	98.34	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00
MOR16160300732427	Rehabilitación De Baños Y Oficinas En El Mercado Municipal De La Col. Alta Vista Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI604	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$439,938	\$439,938	\$439,938	\$439,938	\$439,938	\$439,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732431	Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI605	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,000	\$784,292	\$784,292	\$784,292	\$711,199	\$711,199	\$711,199	90.68	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR16160300732435	Rehabilitación De Firme En Explanada Principal En Escuela Secundaria Héctor No. 1 Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Col. Palmira, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI606	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$220,000	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732438	Rehabilitación De Baños Y Rehabilitación Eléctrica En 8 Aulas, Escuela Secundaria Federal No. 2 Francisco González Bocanegra, Col. Altavista, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI607	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$440,096	\$440,096	\$440,096	\$440,096	\$440,096	\$440,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732442	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Preparatoria Por Cooperación Andrés Quintana Roo, Col. Chamilpa, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI608	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$986,890	\$986,890	\$986,890	\$907,194	\$907,194	\$907,194	91.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732446	Construcción Y Rehabilitación Parque Vicente Guerrero	SI609	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300735229	Modernización Consistente En Reconstrucción Con Concreto Hidráulico Acabado Estampado En Calles Juan Escutia Y Abasolo, Comunidad Cuauichinolna, Mazatepec, Morelos - 535	MMA/DOOP/R23/POBFI N2/003/2016	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	
MOR16160300735816	Construcción De Ciclovía Teapanzocolo 1747	2275252	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	100.00	\$0	8218	0.00	100.00	
MOR16160300744482	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tecajec, Municipio De Yecapixtla.	17/02/004 3/2014	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE AGUAS Y SANITARIO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$743,744	\$743,744	\$743,744	\$743,744	\$743,744	\$743,744	\$743,744	100.00	\$0	Otros	472	0.00	100.00
MOR16160400813815	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Venustiano Carranza No. 35 Colonia Casahuatepec Municipio De Amacuzac	01-2R-0534-2016	Morelos	Amacuzac	Casahuatepec	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813829	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Tulipanes Col Coahuixtla Municipio De Amacuzac	01-2R-0474-2016	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813835	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Amopala En De Col. Tehuixtlera Municipio De Atlahucan	02-2R-0454-2016	Morelos	Atlahucan	Atlahucan	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400813839	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Real Sn Col. Anenecuilco Municipio De Ciudad Ayala	04-2U-0561-2016	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813842	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Mariano Matamoros No 4 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-2U-0566-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813844	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Morelos No. 23 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-2U-0580-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813848	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Al Campo Sn Col. Tecomalco, Municipio De Ciudad Ayala	04-2R-0536-2016	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813851	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calvario 264 Col. Centro, Municipio De Ciudad Ayala	04-2U-0483-2016	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813857	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Amates Colonia Anenecuilco, Municipio De Ciudad Ayala	04-2U-0610-2016	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813858	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Gral. Emiliano Zapata Sn Col. Tenextepango, Municipio De Ciudad Ayala	04-2R-0626-2016	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400817100	Pescado, Mantenimiento Y Restauración Integral Del Conjunto Catedral, Cuernavaca	S1500	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160400817782	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Col. Los Reyes Del Municipio De Acochiapan Morelos	03-2U-0216-2016	Morelos	Acochiapan	Colonia Los Tres Reyes	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,987,986	\$1,987,986	\$1,987,986	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.85
MOR16170100834409	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29, En El Campus Chamitpe, Cuernavaca Mexico	S1612	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1617020090328	Construcción De Red De Drenaje Y Atarjes De La Ampliación 2 De La Colonia 3 De Mayo	LPN-FORFIN-16-01-17	Morelos	Cuatla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$1,504,177	\$1,504,177	25.09	\$0	Metros lineales	5,344	0.00	80.00
MOR16170200903043	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-5-17	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,142,462	\$2,140,320	\$2,140,320	\$2,140,320	\$2,140,320	\$903,496	\$903,496	42.21	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR16170200903048	Rehabilitación De La Calle Independencia, Col. 3 De Mayo.	FORFIN-16-02-17	Morelos	Cuatla	3 de Mayo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,314,604	\$2,312,290	\$2,312,290	\$2,312,290	\$2,312,290	\$1,574,658	\$1,574,658	68.10	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR16170200903055	Rehabilitación De La Calle Pomarosa, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-1-17	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,555,483	\$1,553,927	\$1,553,927	\$1,553,927	\$1,553,927	\$1,354,042	\$1,354,042	87.14	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR16170200903058	Construcción De Teatro Al Aire Libre, Col. Centro.	FORFIN-16-08-17	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,312,963	\$2,310,650	\$2,310,650	\$2,310,650	\$2,310,650	\$693,195	\$693,195	30.00	\$0	Otros	800	0.00	40.00
MOR16170200903060	Rehabilitación Y Modernización Del Parque Plan De Ayala	FORFIN-16-04-17	Morelos	Cuatla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,278,503	\$3,275,225	\$3,275,225	\$3,275,225	\$3,275,225	\$1,637,612	\$1,637,612	50.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00
MOR16170200903754	Rehabilitación De La Techumbre Del Mercado Plan De Ayala, Col. Plan De Ayala	FORFIN-16-09-17	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,403,898	\$1,402,494	\$1,402,494	\$1,402,494	\$1,402,494	\$463,705	\$463,705	33.06	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	95.00
MOR16170200905086	Rehabilitación De La Calle Pedregosa Y Josefa Ortiz De Domínguez	FORFIN-16-06-17	Morelos	Cuatla	Ampliación Itzacchihuatl	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,418,317	\$2,415,898	\$2,415,898	\$2,415,898	\$2,415,898	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	40.00
MOR16170200905095	Rehabilitación De La Calle Prolongación Francisco Ayala	FORFIN-16-07-17	Morelos	Cuatla	Paxtla	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,114,543	\$1,113,428	\$1,113,428	\$1,113,428	\$1,113,428	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR16170200905312	Rehabilitación De Los Baños Del Mercado Pablo Torres Burgos	FORFIN-16-10-17	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,466	\$629,828	\$629,828	\$629,828	\$629,828	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR16170200905337	Pavimentación De La Calle Guadalupe Victoria En La Colonia El Hospital	FORFIN-16-03-17	Morelos	Cuatla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,027,005	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	\$2,024,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR161702009 05338	Instalación De Tubería De 3 Pgdas Para Riego, Hidrante E Iluminación Baja En Camellones De La Av. Reforma, 1ra Etapa, Cuautla, Morelos	FORFIN-16-11-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,076,010	\$1,074,934	\$1,074,934	\$1,074,934	\$1,074,934	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	80.00	
MOR161703009 66868	Unidad Deportiva San Jose De Los Laureles, En El Municipio De Tlayacapan 2da Etapa	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	\$1,205,658	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	
MOR171701008 38592	Auditorio De Usos Múltiples En La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	SI601	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	97.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701008 52251	Construcción De 2 Aulas Y Equipamiento En El Centro De Atención Múltiple (CAM) No. 12 De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla Cct 17dm10012k	06-2U-0181-2017	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,193,797	\$1,193,797	\$1,193,797	\$1,193,797	\$1,193,797	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52270	Construcción De Techumbre En La Primaria Benito Juárez De Cuautla, Cuautla Cct 17dpr0610y	06-2U-0190-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52284	Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo De Cuautla, Cuautla Cct 17dpr0446o	06-2U-0194-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Miztli De Col. Año De Juárez, Cuautla - Cct 17djm0176v	06-2U-0192-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$769,005	\$769,005	\$769,005	\$765,414	\$765,414	\$765,414	\$765,414	\$765,414	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52293	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Héroes De Chapultepec De Col. El Hospital, Cuautla Cct - 17djm0123q	06-2R-0191-2017	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,145	\$1,195,145	\$1,195,145	\$1,195,145	\$1,195,145	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52301	Construcción De Techumbre En La Primaria 2 De Mayo De Cuautla, Cuautla - Cct 17dpr0562e	06-2U-0193-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,595,465	\$1,595,465	\$1,595,465	\$1,595,465	\$1,595,465	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52306	Construcción De Techumbre En La Secundaria No. 40 De Cuautla, Cuautla - Cct 17dst0048b	06-2U-0264-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,224,256	\$1,224,256	\$1,224,256	\$1,224,256	\$1,224,256	95.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52315	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Santiago Estrada Ayala De Jiutepec, Jiutepec - Cct 17djm0033d	11-2U-0195-2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$758,003	\$756,397	\$756,397	\$755,745	\$703,740	\$703,740	\$703,740	\$703,740	93.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701008 52321	Infraestructura Preparatoria Cuautla Segunda Etapa, Cuautla, Cuautla	06-2U-0975-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,820,350	\$3,079,900	\$3,079,900	\$3,079,900	\$3,079,900	44.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00
MOR171701008 52323	Construcción De Sanitarios En El Cbtis 76 - Cct 17dct003e	06-2U-0182-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702008 79066	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pascual Orozco	MEP-FORTALECEC-Morelos-001-2017	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,682,514	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171702008 79090	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata 2da Rta. Colonia Gerardo Perez	MEZ-PR-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	
MOR171702008 79110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Puerto Vallarta Colonia Loma Sur	MEZ-PR-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Loma Bonita	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR171702008 79219	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Guerrero Col. Tres De Mayo	MEZ-FORFIN02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR171702008 79237	Construcción De Techumbre En Col. 28 De Agosto Municipio De Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN02-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR171702008 79261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Magnolias Y Nardo De Tezoyuca	MEZ-FORFIN-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR171702008 79314	Construcción De Camino Milmor Boulevard Bugambilias Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR171702008 79356	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez, Tezoyuca Emiliano Zapata	MEZ-PDR-003-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,449,450	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702008 79366	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Capulin	MEZ-PDR-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Campo el Capulin (La Presa)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,127,237	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171702008 83647	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal	DNPS-R23-FORTALECE-AMON-001/2017	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,350,000	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,230	0.00	100.00
MOR171702008 83661	Construcción De Colector Sanitario, Pluvial, Alumbrado Y Pavimentación De Hidráulica De Calle Consalop	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.0012017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00
MOR171702008 83836	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Hímo Nacional	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.002/2017	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00
MOR171702008 83934	Rehabilitación De Alumbrado Publico	DNPS-R23-PDR-AMON-002/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR171702008 84011	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Jiutepec, En El Estado De Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.006/2017	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00
MOR171702008 84037	Construcción De Techumbre En Escuelas Primaria Lic. Benito Juárez (Publica) Col. Jardín Juárez (Progreso)	DNPS-R23-PDR-I.R.009/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702008 84259	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Tepehuanes"	DNPS-R23-PDR-I.R.-008/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,030,000	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	100.00
MOR171702008 84275	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples El Eden	DNPS-R23-PDR-I.R.-005/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR171702008 84281	Construcción De Techumbre Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Juegos Infantiles En Escuela Primaria Aurelio Merino (Publica)	DNPS-R23-PDR-I.R.011/2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR171702008 85261	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Habitacional La Rosa	DNPS-R23-PDR-I.R.-003/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	100.00
MOR171702008 85265	Construcción De Colector Sanitario Y Pavimentación Hidráulica Calle Insurgentes, Jiutepec Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-012/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR171702008 85272	Construcción De Colector Sanitario En Calle Jose Garcia	DNPS-R23-PDR-I.R.-014/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00
MOR171702008 85716	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Niños Héroes Colonia Lomas De Jiutepec	DNPS-R23-PDR-I.R.010/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR171702008 85725	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lázaro Cárdenas	DNPS-R23-PDR-I.R.013/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR171702008 86093	Techumbre En Escuela Secundaria General Juan Escutia	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,844,000	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	\$1,823,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR171702008 86105	Construcción De Techumbre Metalica En Jardín De Niños Narciso Mendoza	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,901,250	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	\$1,880,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR171702008 86143	Encasquillamiento De Canal Tetelpa	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros lineales	462	0.00	100.00
MOR171702008 86178	Construcción De Gradas Y Techumbres En La Escuela Secundaria Enrique Gonzalez Aparicio	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702008 86200	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00
MOR171702008 86215	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pedro Torres	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas		AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	0.00	100.00
MOR171702008 87968	Rehabilitación De Andador, Agua Potable De La Calle Ignacio Comenfort	PDR-09/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,733,915	\$1,714,842	\$1,714,842	\$1,711,880	\$1,711,880	\$1,711,880	\$1,711,880	99.83	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702008 89118	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Prolegacion Las Cumbres	ME2-PDR02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tepetzingo Rural		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171702008 89541	Construcción De La Unidad Deportiva Up Tezoyuca, Emiliano Zapata Morelos	ME2-PDR-005-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702008 89568	Rehabilitación De Calles Del Primer Cuadro Tezoyuca Centro Emiliano Zapata, Morelos	ME2-PDR-004-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,250,000	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR171702008 89771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rio Granada Y Rio Aysla En Colonia Linda Vista., En El Municipio De Mazatepec, En El Estado De Morelos.	IMMADUOP R23DESREG 0012017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		H.AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,800,000	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR171702008 89860	Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle Ficus, De La Col. El Florido, Mazatepec.	MMADUOPR2 3DESREG00 62017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$504,560	\$499,010	\$499,010	\$499,010	\$499,010	\$499,010	\$499,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171702008 89901	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Cerrada Limón, Cuauhchichinola	MMADUOPR2 3FORTALEC E0022017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,102,428	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	\$1,090,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702008 89908	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Margarita Maza De Juarez, Col. San Marcos, Cuauhchichinola	MMADUOPR2 3FORTALEC E0032017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,229,029	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	\$1,215,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR171702008 89937	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, En La Col. Santa Cruz Vista Alegre	MMADUOPR2 3FORTALEC E0012017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,388,924	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	\$1,373,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171702008 89949	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Panama Entre Calle Uruguay Y Calle Guerrero	MMADUOPR2 3FORTALECE E0042017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,122,653	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	\$1,110,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00
MOR171702008 89960	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Buen Atardecer, Col. Puerta Del Sol	MMADUOPR2 3FORTALECE E0052017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,496,793	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	\$1,480,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR171702008 90271	Ampliación De Red Eléctrica Calle Las Palmas, Mazatepec.	MMADUOPR2 3FORTALECE E0072017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$628,963	\$622,044	\$622,044	\$622,044	\$622,044	\$622,044	\$622,044	\$622,044	100.00	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00
MOR171702008 90288	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Panama, Col. El Calvario	MMADUOPR2 3FORTALECE E0082017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$721,865	\$713,925	\$713,925	\$713,925	\$713,925	\$713,925	\$713,925	\$713,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR171702008 90301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Justo Sierra, Concreto Hidráulico Calle Vista Alegre	MMADUOPR2 3FORTALECE E0092017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$755,111	\$746,804	\$746,804	\$746,804	\$746,804	\$746,804	\$746,804	\$746,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171702008 90320	Ampliación De Red Eléctrica Y Colocación De Luminarias En Calle Fraccionamiento Ignacio Aldama, Col. La Melena.	MMADUOPR2 3DESREGO0 E2017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$567,995	\$561,747	\$561,747	\$561,747	\$561,747	\$561,747	\$561,747	\$561,747	100.00	\$0	Luminaria	150	0.00	100.00
MOR171702008 90336	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Xalostoc, Mazatepec, Morelos	MMADUOPR2 3DESREGO0 E2017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,200,000	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	\$4,153,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR171702008 90352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Río Ayala, Mazatepec, Morelos	MMADUOPR2 3DESREGO0 E2017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,620,000	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	\$4,569,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR171702008 90373	Substitución De Luminaria Ov15 A Luminaria Led, En Carretera Federal Cuernavaca Sur Y Emiliano Zapata	MMADUOPR2 3DESREGO0 E2017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$599,999	\$593,399	\$593,399	\$593,399	\$593,399	\$593,399	\$593,399	\$593,399	100.00	\$0	Luminaria	280	0.00	100.00
MOR171702008 91019	Primer Etapa De La Pavimentación Integral Del Camino A San Pablo	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,423,737	\$2,423,737	\$2,423,737	\$2,418,431	\$2,418,431	\$2,418,431	\$2,418,431	\$2,418,431	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702008 91278	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle Paseo De Los Tulipanes Y Tencua	DNPS-R23- FORTALECE- I.R. /2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,750,000	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00
MOR171702008 91359	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Col. Insurgentes, Jiutepec, Morelos	DNPS-R23- FOR-I.R.- 019/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00
MOR171702008 91383	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Jose Maria Morelos	DNPS-R23- FOR-I.R.- 020/2018	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00
MOR171702008 91395	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Joya Del Agua	DNPS-R23- FOR-I.R.- 018/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00
MOR171702008 91447	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Las Rosas 2da Etapa.	DNPS-R23- FOR-I.R.- 007/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00
MOR171702008 91462	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Hidráulica Calle Luchadores	DNPS-R23- FOR-I.R.- 001/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,100,000	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171702008 91502	Construcción De Centro Deportivo Yautepéc 3ra Etapa	R23-FORTALECE-005-2017 (5215615)	Morelos	Yautepéc	Yautepéc de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,031,047	\$3,031,047	\$3,031,047	30.65	\$0	Lote	10,000	0.00	31.00	
MOR171702008 91632	Construcción De Gimnasio En Centro Deportivo Yautepéc	R23-PDR-006-2017 (5615265)	Morelos	Yautepéc	Yautepéc de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,071,206	\$3,071,206	\$3,071,206	31.05	\$0	Lote	10,000	0.00	31.00	
MOR171702008 93009	Mejora Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-ZU-0120-2017	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	97.01	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR171702008 93017	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Larga, Linda Y Malecón De Tequesquitengo	12-ZR-0121-2017	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	99.74	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR171702008 93032	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Larga, Linda Y Malecón De Tequesquitengo Morelos	12-ZR-0121-2017 (Estatal)	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,984,491	\$5,984,491	\$5,984,491	99.74	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR171702008 93034	Mejoramiento Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-ZU-0120-2017 (Estatal)	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	97.01	\$0	Otros	0	0.00	100.00	
MOR171702008 93085	Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Soccer De Tlalmimilipan, Localidad De Tlalmimilipan (San Pedro)	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilipan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	
MOR171702008 95229	Construcción De 3 Aulas Regionales Para Usos Múltiples En El Municipio De Tepoztlán	20-ZU-0263-2017	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,247,886	\$1,247,886	\$1,246,811	\$1,246,811	\$1,246,811	\$1,246,811	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171702008 96637	Rehabilitación Del Boulevard Lic. Benito Juárez, Col. Centro Cuernavaca - 5735991	5735991	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,641,290	\$2,559,991	\$2,559,991	\$2,558,132	\$2,558,132	\$2,558,132	\$2,558,132	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171702008 96664	Construcción Del Acceso Al Desarrollo Industrial Verde En Yecapixtla, Morelos - 5719179	30-ZR-0209-2017	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,938,062	\$4,854,366	\$4,854,366	\$4,854,366	\$4,854,366	\$4,854,366	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171702008 97212	Construcción De Drenaje E Instalación De Planta De Tratamiento En La Calle Lauro Ortega Col Tres De Mayo - 5768505	25-ZR-0302-2017	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$968,888	\$290,666	\$290,666	\$290,666	\$290,666	\$290,666	\$290,666	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR171702008 97451	Rehabilitación De Camellón Av. Ruiz Cortines Del Poblado De Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos. - 5592781	5592781	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$959,305	\$959,305	\$959,305	\$959,305	\$959,305	\$959,305	\$959,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702008 97464	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Jesus Barreto Y Molina, Clave: 174dtv001v, Localidad De Tlacotepec - 5100687	5100687	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,123,000	\$1,110,647	\$1,110,647	\$1,110,647	\$1,110,647	\$1,110,647	\$1,110,647	\$1,110,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702008 98259	Pavimento Asfáltico En Calle Francisco I. Madero, Colonia Miraval, Cuernavaca, Morelos - 5112555	5112555	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,641,355	\$3,528,949	\$3,528,949	\$3,528,949	\$3,528,949	\$3,528,949	\$3,528,949	\$3,528,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702008 98260	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Los Pinos, Colonia Satellite, Cuernavaca, Morelos - 5112085	5112085	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,702,301	\$2,619,123	\$2,619,123	\$2,619,123	\$2,619,123	\$2,619,123	\$2,619,123	\$2,619,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR17170200898261	Construcción De Banquetas Calle Laurel En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5111887	5111887	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,794,155	\$1,707,138	\$1,707,138	\$1,707,138	\$1,707,138	\$1,707,138	\$1,707,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		
MOR17170200898262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón De Los Amates, Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos. - 5592871	5592871	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$958,161	\$958,161	\$958,161	\$958,161	\$958,161	\$958,161	\$958,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200898281	Rehabilitación Del Drenaje De La Calle Benito Juárez, Col. Centro, Galeana - 5797220	31-2R-0310-2017	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,251,322	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	\$1,230,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899089	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Emilio Montaño, Colonia Alta Vista, Cuernavaca, Morelos - 5112407	5112407	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,849,368	\$3,730,810	\$3,730,810	\$3,730,810	\$3,730,810	\$3,730,810	\$3,730,810	\$3,730,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899090	Ampliación De Ayudantía Municipal En Tlaclafango, Cuernavaca Morelos. - 5593515	5593515	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$958,149	\$958,149	\$958,149	\$958,149	\$958,149	\$958,149	\$958,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899091	Andador Jacarandas No.1 Colonia Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca, Morelos. - 5593360	5593360	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$673,359	\$673,359	\$673,359	\$673,359	\$673,359	\$673,359	\$673,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899092	Rehabilitación De Unidad Deportiva Hueso Chamilpa; Cuernavaca, Morelos. - 5592536	5592536	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,361,376	\$1,320,777	\$1,320,777	\$1,320,777	\$1,320,777	\$1,320,777	\$1,320,777	\$1,320,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899098	Rehabilitación De Parque Recreativo Emiliano Zapata, Miacatlan, Morelos - 5566785	5566785	Morelos	Miacatlan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	\$2,175,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899596	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Galeana Con Muro De Contención De La Colonia Centro - 5768342	01-2U-0311-2017	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$470,974	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	\$461,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899898	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Tetela, Colonia Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos - 5112019	5112019	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,762,142	\$9,461,600	\$9,461,600	\$9,461,600	\$9,461,600	\$9,461,600	\$9,461,600	\$9,461,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899899	Drenaje Sanitario Calle Sauce, Colonia Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca, Morelos. - 5593069	5593069	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,190,815	\$2,190,815	\$2,190,815	\$2,190,815	\$2,190,815	\$2,190,815	\$2,190,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200899917	Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria Ing. Cesar Uscanga Uscanga, Clave: 17dsv0133a2, Tlacotepec, Zacualpan De Amilpas, Morelos. - 5100617	5100617	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,279,455	\$1,265,381	\$1,265,381	\$1,265,381	\$1,265,381	\$1,265,381	\$1,265,381	\$1,265,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200900746	Pavimento Asfáltico En Caliente Av. Reforma Sur-Norte, Cuernavaca, Morelos - 5112621	5112621	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,131,172	\$2,065,401	\$2,065,401	\$2,065,401	\$2,065,401	\$2,065,401	\$2,065,401	\$2,065,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200900747	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Río Balsas, Colonia Mojonera, Cuernavaca, Morelos - 3112341	5112341	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,849,842	\$2,761,773	\$2,761,773	\$2,761,773	\$2,761,773	\$2,761,773	\$2,761,773	\$2,761,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200901557	Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente Blvd. Juan Pablo II, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos - 5112151	5112151	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,141,535	\$4,983,284	\$4,983,284	\$4,983,284	\$4,983,284	\$4,983,284	\$4,983,284	\$4,983,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200901558	Infraestructura Pública Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitación Del Parque El Farolito Col. Amatlán Cuernavaca Morelos) - 5738999	5738999	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,806,022	\$4,806,022	\$4,806,022	\$4,806,022	\$4,806,022	\$4,806,022	\$4,806,022	\$4,806,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170200902018	Construcción De Unidad Deportiva En San Andrés De La Cal, Tepoztlán Morelos Iera. Etapa - 4709103	4709103	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal Rural		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,416,316	\$2,416,316	\$2,416,316	\$2,416,316	81.44	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR17170200902017	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Colonia Zodiaco En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5111953	5111953	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,389,364	\$4,254,795	\$4,254,795	\$4,254,795	\$4,254,795	\$4,254,795	\$4,254,795	\$4,254,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR171702009 02336	Construcción De Bards Perimetral En Escuela Telesecundaria Ing. César Uscara Uscara, Localidad De Tlacoatepec, Zacualpan De Amilpas, Morelos. - 5255655	5255655	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,815,000	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	\$1,795,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702009 02795	Pavimentación Del Tramo Amatitlán-Montefalco, Municipio De Joncatepec, Morelos - 5109582	13-2R-0202-2017	Morelos	Joncatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	\$3,453,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702009 02911	Infraestructura Económica En Jiutepec Para El Estado De Morelos // (Rehabilitación Del Tramo Boulevard Cuauhahuac Progress Del Km 0 000 Al 0 850) - 5109083	11-2U-0203-2017	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,607,852	\$9,445,007	\$9,445,007	\$9,445,007	\$9,445,007	\$9,445,007	98.31	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702009 03010	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El Colegio De Bachilleres Emsad 09 De Michapa, Coatlán Del Río	05-2R-0282-2017	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$477,628	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$140,248	\$140,248	\$140,248	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00
MOR171702009 03017	Construcción De Techumbre En El Chta No. 8 De Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-2U-0463-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,060,200	\$1,051,960	\$1,051,960	\$1,034,130	\$877,879	\$877,879	\$877,879	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00
MOR171702009 03037	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Chtis No. 232 De Tetecala	21-2R-0287-2017	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$536,190	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$257,118	\$257,118	48.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR171702009 03040	Construcción De Techumbre En La Universidad Pedagógica Nacional De San Nicolás Galeana, Zacatepec	31-2R-0326-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$930,938	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$691,191	\$691,191	74.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00
MOR171702009 03442	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Juan Escutia, Col. Santa Cruz Vista Alegre.	MMADUOPR2 3FORREG00 72017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$327,446	\$323,844	\$323,844	\$323,844	\$323,844	\$323,844	\$323,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR171702009 03452	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Paraguay Entre Calle Republica Del Salvador Y Calle Belice, Col. Justo Sierra.	MMADUOPR2 3FORFALEC 80662017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,554,236	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	\$1,559,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR171702009 03501	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Matamoros Mazatepec, Morelos.	MMADUOPR2 3FORREG020 012017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171702009 03511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Guarín Cuauhichinola Mazatepec, Morelos	MMADUOPR2 3FORREG020 022017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR171702009 03547	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Matamoros, Mazatepec, Morelos	MMADUOPR2 3FORFINDO 12017	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR171702009 05339	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R. Cortinez, Ubicada En La Colonia Peña Flores	CUAD-DGOP-PDR-01/17	Morelos	Cuatula	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,727,299	\$1,708,299	\$1,708,299	\$1,708,299	\$1,708,299	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,365	0.00	100.00
MOR171702009 05340	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R. Gomez Ubicada En La Colonia Peña Flores	CUAD-DGOP-PDR-02/17	Morelos	Cuatula	Peña Flores (Palo Verde)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,811,234	\$2,780,310	\$2,780,310	\$2,780,310	\$2,780,310	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,867	0.00	95.00
MOR171702009 05341	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan De La Barrera, Pipilla Y Margaritas, Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero	CUAD-DGOP-PDR-03/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,130,661	\$3,096,224	\$3,096,224	\$3,096,224	\$3,096,224	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR171702009 05342	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Y Nicolas Bravo, Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero	CUAD-DGOP-PDR-04/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,077,218	\$2,054,368	\$2,054,368	\$2,054,368	\$2,054,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR171702009 05343	Construcción De Techumbre En El Consejo Ubicado En La Colonia Rusebio Jauregui, Perteneciente Al Municipio De Cuatula, Morelos	CUAD-DGOP-PDR-05/17	Morelos	Cuatula	Rusebio Jauregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATULA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,484,814	\$1,468,481	\$1,468,481	\$1,468,481	\$1,468,481	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR171702009 05344	Construcción De Techumbre En La Sec. No. 2 Cuatlahuac, Ubicada En La Colonia Guisio Montaña	CUAD-DGOP-PDR-06/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUATULA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,557,502	\$1,540,369	\$1,540,369	\$1,540,369	\$1,540,369	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171702009 05345	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Citlali, Ubicado En La Colonia Cuauhtemoc	CUAU-DOOP-PDR-07/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$911,079	\$901,031	\$901,031	\$901,031	\$901,031	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	90.00	
MOR171702009 05427	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 25 De Diciembre, Ubicada En La Colonia 3 De Mayo	CUAU-DOOP-PDR-09/17	Morelos	Cuatula	3 de Mayo Rural		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,445,868	\$1,429,964	\$1,429,964	\$1,429,964	\$1,429,964	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	25.00	
MOR171702009 05428	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito Pinos Jacarandas, Ubicadas En La Colonia Tepeyac-	CUAU-DOOP-PDR-10/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,981,889	\$1,960,089	\$1,960,089	\$1,960,089	\$1,960,089	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	95.00	
MOR171702009 05496	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2da Cerada Del Calvario Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata	CUAU-DOOP-PDR-11/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,700,771	\$1,682,062	\$1,682,062	\$1,682,062	\$1,682,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	95.00	
MOR171702009 05497	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Flor Silvestre Ubicada En La Colonia Paisaje	CUAU-DOOP-PDR-12/17	Morelos	Cuatula	Colonia el Paisaje Rural		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$986,333	\$975,483	\$975,483	\$975,483	\$975,483	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.00	
MOR171703009 53710	Rehabilitación De La Calle Cuauhtemoc En El Municipio De Cuatula, En El Estado De Morelos	CUAU-DOOP-PDR-13/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$888,534	\$888,534	\$888,534	\$888,534	\$274,051	\$274,051	30.84	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.00	
MOR171703009 53711	Construcción De Pavimento Hidraulico Y Drenaje Sanitario De La Calle Limones Ubicada En La Colonia Otilio Montaño	CUAU-DOOP-PDR-14/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,146,843	\$3,112,228	\$3,112,228	\$3,112,228	\$3,112,228	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	
MOR171703009 53712	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aldama Ubicada En La Colonia Vicente Guerrero, Perteneciente Al Municipio De Cuatula, Morelos	CUAU-DOOP-PDR-16/17	Morelos	Cuatula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$951,877	\$941,406	\$941,406	\$941,406	\$941,406	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	95.00	
MOR171703009 54651	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea A Presión Fira (Emiliano Zapata-Kochitepec)	08-2R-0614-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Agua y saneamiento Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,006,000	\$5,939,934	\$5,939,934	\$5,767,018	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	18,202	0.00	15.00	
MOR171703009 54664	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Segunda Etapa)	24-U-0606-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Agua y saneamiento Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,238,033	\$1,224,414	\$1,224,414	\$1,195,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,305	0.00	20.00	
MOR171703009 54676	Construcción Del Cruce De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz (Rio Cuatula)	06-2U-0605-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Agua y saneamiento Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,003,000	\$2,969,967	\$2,969,967	\$2,945,412	\$883,624	\$883,624	\$883,624	29.75	\$0	Metros lineales	1,409	0.00	45.00	
MOR171703009 54656	Proyecto Ejecutivo Del Colector De La Comunidad De Anenecuilco Del Histórico Municipio De Ayala	04-2U-0590-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Agua y saneamiento Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,786	\$376,598	\$376,598	\$376,598	\$200,630	\$200,630	\$200,630	53.27	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	60.00	
MOR171703009 54877	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipios De Atlauhucan, Yauatepec Y Yecapixtla) Para Personas Con Discapacidades.	99-2U-0613-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Transporte y vialidades	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,087,126	\$1,075,167	\$1,075,167	\$1,068,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,868	0.00	0.00	
MOR171703009 55073	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Escuela Primaria Federal Bicentenario Miguel Hidalgo	P3X1-17-P6-0033-17	Morelos	Playa pan	Colonia Jericó Rural		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	En Ejecución	2017	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	\$239,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	
MOR171703009 55093	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Primaria Belisario Domínguez	P3X1-17-P6-0050-17	Morelos	Yauatepec	Los Arcos Urbano		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	En Ejecución	2017	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	\$249,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	
MOR171703009 55108	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples, Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza	P3X1-17-P6-0036-17	Morelos	Playa pan	Amatitlan (San Agustín Amatitlan)		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2017	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	\$232,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	
MOR171703009 55128	Perforación De Pozo, Equipamiento Y Distribución De Línea De Agua Potable	P3X1-17-PIS-0061-17	Morelos	Mazatepec	Cuauchichinola Rural		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00	
MOR171703009 55136	Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Jardín De Niños Ma. Cleotilde Vargas De Gándara	P3X1-17-P6-0034-17	Morelos	Playa pan	Playacapan Urbano		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	En Ejecución	2017	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	\$151,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	
MOR171703009 55152	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria Juventud Democrática	P3X1-17-P6-0049-17	Morelos	Yauatepec	Los Arcos Urbano		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Educación	En Ejecución	2017	\$337,605	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	\$337,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00
MOR171703009 55163	Infraestructura Integral En Calle Tetecala Ap Drenaje Y Pavimentación En La Localidad De Santa Catarina Tepoztlán Morelos	P3X1-17-PIS-0035-17	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina Urbano		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Agua y saneamiento Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	\$162,872	100.00	\$0	Otros	4,521	0.00	100.00	
MOR171703009 55638	Infraestructura Integral En Calle Tetecala A.P. Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán Morelos	P3X1-17-PIS-0035-17	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina Urbano		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Agua y saneamiento Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	\$310,242	100.00	\$0	Metros lineales	4,523	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR171703009 55648	Infraestructura Integral En Calle Tetecala A.P. Drenaje Y Pavimentación En La Localidad De Santa Catarina De Tepoztlán Morelos	P3X1-17- P18-0035- 17	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	\$361,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,521	0.00	100.00	
MOR171703009 55654	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Amayuca Y Jantetelco	P3X1-17- P18-0116- 17	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	\$470,110	100.00	\$0	Metros lineales	4,645	0.00	100.00	
MOR171703009 55662	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Amayuca Y Jantetelco	P3X1-17- P18-0116- 17	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	\$324,474	100.00	\$0	Metros lineales	5,287	0.00	100.00	
MOR171703009 56236	Construcción De Ciclo Via Teopanolo, Segunda Etapa	07-2U- 0465-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,561,293	\$7,438,707	\$7,438,707	\$7,438,707	\$2,137,969	\$2,137,969	\$2,137,969	\$2,137,969	28.74	\$0	Otros	0	0.00	2.00	
MOR171703009 56243	Construcción De Ciclovía Teopanolo, Segunda Etapa	07-2U- 0465-2017 (Estatal)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$7,438,707	\$7,438,707	\$7,438,707	\$7,438,707	\$2,137,969	\$2,137,969	\$2,137,969	\$2,137,969	28.74	\$0	Otros	0	0.00	2.00	
MOR171703009 57010	Infraestructura Económica En Cuautla Para El Estado De Morelos // (Rehabilitación De La Calle Revolución Y Calle Progreso En El Municipio De Cuautla) - 5754982 - 6002	06-2U- 0505-2017	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,464,369	\$14,219,210	\$14,219,210	\$14,219,210	\$14,219,210	\$14,219,210	\$14,219,210	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 57498	Construcción Del Parque De La Colonia Gabriel Tepeza (Malena Lara) - 567878 - 5128	CUAU-DGOP- IR- FORTALECE- 02/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,432,912	\$2,406,149	\$2,406,149	\$2,406,149	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 57600	Pavimentación De La Calle Francisco I Madero De La Comunidad De Placotepec, En El Municipio De Zacualpan De Amilpas, En El Estado De Morelos - 5255743 - 3215	3215	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 57609	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Federal José Narz - 5290661 - 3451	CUAU-DGOP- IR- FORTALECE- 03/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$851,468	\$842,102	\$842,102	\$842,102	\$842,102	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 58293	Construcción Del Parque De La Colonia 19 De Febrero	CUAU-DGOP- IR- FORTALECE- 06/17	Morelos	Cuautla	19 de Febrero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,157,219	\$2,133,490	\$2,133,490	\$2,133,490	\$2,133,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 58367	Construcción Del Parque De La Colonia Calderon (Ex Hacienda Calderon) Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP- IR- FORTALECE- 01/17	Morelos	Cuautla	Calderón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,303,747	\$2,278,406	\$2,278,406	\$2,278,406	\$2,278,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 58676	Rehabilitación Y Construcción De Puentes En Varias Colonias	CUAU-DGOP- PUR-15-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,466,799	\$1,450,612	\$1,450,612	\$1,450,612	\$1,450,612	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	
MOR171703009 58844	Rehabilitación De Cancha De Fútbol De Tizapotala - 5765263 - 6093	17-2R- 0487-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,287,912	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,244,521	\$1,244,521	\$1,244,521	\$1,244,521	98.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 58880	Rehabilitación Del Parque De La Colonia Francisco I. Madero, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	CUAU-DGOP- IR- FORTALECE- 05/1	Morelos	Cuautla	Ampliación Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,796,900	\$1,777,134	\$1,777,134	\$1,777,134	\$1,777,134	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171703009 60063	Pavimento Asfáltico En Caliente En Av. Nacional, Santa María Ahuacatlilán En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5112217 - 2379	2379	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,744,519	\$3,620,124	\$3,620,124	\$3,620,124	\$3,620,124	\$3,620,124	\$3,620,124	\$3,620,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703009 60346	Techumbre En Escuela Primaria Juana De Ahajbe En La Col. San Francisco Texcalpan, Jiutepec, Morelos. - 4859337 - 852	852	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170300960990	Construcción Del Parque De La Colonia 2 De Mayo, Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-IR-FORTALECEC-08/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,789,838	\$1,770,149	\$1,770,149	\$1,770,149	\$1,770,149	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00
MOR17170300961455	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Cuautla, Morelos // (Electrificación De La Calle 5 De Mayo Y Topografía En El Poblado De Tetelecingo) - 5754755 - 5999	CUAU-DGOP-PDR-20-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$521,488	\$514,432	\$514,432	\$514,432	\$514,432	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	95.00
MOR17170300963010	Infraestructura Social Del Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 28 (Pública), Col. Ampliación Las Puertas) - 4858909 - 846	846	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR17170300963224	Construcción Del Parque De La Colonia Pablo Torres Burgos, Cuautla, Morelos	CUAU-DGOP-IR-FORTALECEC-09/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,601,087	\$1,583,475	\$1,583,475	\$1,583,475	\$1,583,475	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00
MOR17170300964402	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juan Pina Aranda De Col. Emiliano Zapata, Fuente De Ixtla	17-2U-0299-2017	Morelos	Fuente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$527,054	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$250,791	\$250,791	48.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00
MOR17170300964412	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Cuauhtémoc T.Matutino Y Miahuachichil T.Vespertino De La Comunidad De Xoxocotla	17-2U-0390-2017	Morelos	Fuente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$961,411	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300964418	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Ollintepc, Municipio De Ayala	04-2R-0136-2017	Morelos	Ayala	Ejido Nueva Ollintepc	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Agua y saneamiento Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	\$5,631,885	100.00	\$0	Otros	423	0.00	100.00
MOR17170300964422	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Fuente De Ixtla	17-2U-0402-2017	Morelos	Fuente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,418,366	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$416,886	\$416,886	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR17170300964444	Construcción De Techumbre Tipo Inieim Primaria Cuauhtémoc De El Salto, Fuente De Ixtla	17-2U-0461-2017	Morelos	Fuente de Ixtla	El Salto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,637,475	\$1,634,373	\$1,634,373	\$1,606,672	\$1,283,276	\$1,283,276	\$1,283,276	78.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00
MOR17170300964456	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatláhuac Segunda Etapa	02-2R-0113-2017	Morelos	Atláhuac	El Astillero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	100.00	\$0	Otros	291	0.00	100.00
MOR17170300964940	Remodelación Del Tecnológico De Zacatepec	31-2U-0489-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,974,881	\$1,974,881	\$1,941,356	\$1,941,356	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR17170300965056	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Financil En La Comunidad De Rancho Nuevo, Amacuzac	01-2R-0280-2017	Morelos	Amacuzac	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$996,246	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300965057	Construcción De Alcantarillado Pluvial Burgos	2017	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,700,771	\$1,006,034	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR17170300965067	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Vicente Suárez En La Localidad De Coahuixtla, Amacuzac	01-2R-0462-2017	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$690,025	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170300965126	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Amacuzac Centro, Amacuzac	01-2U-0270-2017	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$814,936	\$797,760	\$797,760	\$797,760	\$797,760	\$797,760	\$797,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300965153	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Josefina Garcilazo De La Colonia Centro, Coatlán Del Rio	05-2R-0327-2017	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$790,530	\$773,377	\$773,377	\$773,377	\$480,074	\$480,074	\$480,074	62.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00
MOR17170300965181	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primaria Niños Héroes De La Comunidad De Tilancingo, Coatlán Del Rio	05-2R-0281-2017	Morelos	Coatlán del Rio	Tilancingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$564,056	\$550,561	\$550,561	\$550,561	\$165,168	\$165,168	\$165,168	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR17170300965200	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Río Pánuco De La Comunidad De Apancingo, Coatlán Del Rio	05-2R-0284-2017	Morelos	Coatlán del Rio	Apancingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$573,895	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300965579	Construcción De Compuola En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón De La Comunidad De Actopan, Tetecala	21-2R-0298-2017	Morelos	Tetecala	Actopan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$977,349	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$418,254	\$418,254	42.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00
MOR17170300965640	Impermeabilización Y Rehabilitación De Pisos Del Jardín De Niños Gral. Emiliano Zapata De Zacatepec	31-2U-0288-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$417,376	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300966154	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Jiutepec	11-2U-0186-2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$801,375	\$799,851	\$799,851	\$799,162	\$764,303	\$764,303	\$764,303	95.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170300967556	Adquisición De Equipo De Cómputo E Implementación Del Expediente Clínico Electrónico En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial	6	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,492,684	\$1,492,684	\$1,492,684	99.51	\$0	Mobiliario y equipo	300	0.00	100.00
MOR17170300967906	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	8	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$691,283	\$691,283	\$691,283	\$691,283	\$691,283	\$691,283	\$691,283	100.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00
MOR17170300967967	Beneficio A 37 Grupos De Desarrollo Para Fortalecer A 14 Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)	9	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,391,435	\$1,391,435	\$1,391,435	\$1,391,435	\$1,391,286	\$1,391,286	\$1,391,286	99.99	\$0	Mobiliario y equipo	415	0.00	100.00
MOR17170300968087	Adquisición De Transporte Especializado Para Personas Con Discapacidad Para El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial	10	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$7,943,274	\$7,943,274	\$7,943,274	\$7,943,274	\$7,942,752	\$7,942,752	\$7,942,752	99.99	\$0	Vehículos	500	0.00	100.00
MOR17170300968623	Infraestructura Pública Para El Auditorio Cultural Para El Centro De Teapanzotico, En Cuernavaca, Morelos	07-2U-0212-2017 (0868-2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000,000	\$59,302,593	\$59,302,593	\$59,302,593	\$59,251,514	\$59,251,514	\$59,251,514	99.91	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00
MOR17170300968627	Construcción Del Velatorio Municipal En La Unidad Habitacional Piedra Blanca	06-2U-0340-2017	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$698,342	\$698,342	\$698,342	\$209,322	\$209,322	\$209,322	29.97	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
MOR17170300968630	Construcción De La Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales Del Hospital De La Mujer, Municipio De Yauztepec, Morelos	29-2U-0331-2017	Morelos	Yauztepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Salud	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,727,401	\$9,727,401	\$9,727,401	98.36	\$0	Metros Cuadrados	988,905	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MOR17170300968634	Electrificación Varias Calles Yecapixtla	30-2R-0265-2017	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,200,000	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,185,392	\$5,185,392	\$5,185,392	\$5,185,392	99.91	\$0	Metros	6,750	0.00	100.00			
MOR17170300969541	Equipamiento De Módulos De Atención Para La Solución Pacífica De Conflictos En La Familia En 32 Sedif Y En Sedif En El Estado De Morelos	11	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,597	\$1,999,597	\$1,999,597	\$1,999,597	99.98	\$0	Equipamiento	120	0.00	100.00		
MOR17170300969860	Construcción De Explanada Cultural Miacatlan, Miacatlan, Morelos	MMI-DDOOPMA-FR01-17	Morelos	Miacatlan	Miacatlán	Urbano	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,784,428	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	\$4,776,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,357	0.00	100.00		
MOR17170300970740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre, Cuautla, Morelos En La Colonia El Hospital Del Mismo Municipio	CUAU-DOOP-LFN-PDR-17/17	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	60.00		
MOR17170300970882	Rehabilitación De La Calle Guadalupe Victoria En La Ciudad De Cuautla Morelos (En La Colonia Cuautlixco Del Mismo Municipio)	CUAU-DOOP-LFN-PDR-18/17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,511,713	\$5,451,085	\$5,451,085	\$5,451,085	\$5,451,085	\$5,451,085	\$5,451,085	\$5,451,085	\$5,451,085	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00		
MOR17170300971068	Rehabilitación, Remodelación Y Ampliación De La Glorieta De Bellas Artes, Colonia San Luis Amatitlan, Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$984,956	\$984,956	\$984,956	\$984,956	\$984,956	\$984,956	\$984,956	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170300971070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En Calle Camino Al Panteco, En La Localidad Buena Vista Del Monte, Municipio De Cuernavaca Morelos	SI627	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$707,472	\$706,764	\$706,764	\$703,607	\$703,607	\$703,607	\$703,607	\$703,607	\$703,607	\$703,607	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401041310	Infraestructura Social En Jiutepec Para El Estado De Morelos // (Rehabilitación Del Boulevard Paseo Cusuhahuac) - 5109238	11-2U-0550-2017	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$1,902,078	\$1,902,078	\$1,902,078	\$1,902,078	\$1,902,078	\$1,902,078	\$1,902,078	\$1,902,078	38.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	38.00	
MOR17170401041554	Infraestructura Pública Para El Estado De Morelos // (Construcción Del Puente Vehicular Coxatitlan, Tlaquitlan) - 7690537	25-2R-0599-2017	Morelos	Tlaquitlan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	\$14,388,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401041602	Construcción De Puente San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán De Zapata, Morelos - 7020037	24-2R-0589-2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$19,000,000	\$18,791,000	\$13,342,094	\$13,342,094	\$13,342,094	\$13,342,094	\$13,342,094	\$13,342,094	\$13,342,094	\$13,342,094	71.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	
MOR17170401041647	Infraestructura Pública Para El Estado De Morelos // (Rehabilitación Del Tramo Carretero Zacatepec-Tlaltizapán Del Km 0 000 Al 3 500) - 8304286	24-2U-0609-2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,000,000	\$20,246,992	\$6,022,182	\$6,022,182	\$6,022,182	\$6,022,182	\$6,022,182	\$6,022,182	\$6,022,182	\$6,022,182	29.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	
MOR17170401043935	Construcción Parque Galena Centro	17031EMFD01	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	
MOR17170401044115	Construcción De Unidad Deportiva En San Andrés De La Cal, Tepoztlán Morelos	FORFIN-2017-001	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	Rural	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$6,568,012	\$6,568,012	\$6,568,012	\$6,568,012	\$6,568,012	65.78	\$0	Otros	0	0.00	65.78	
MOR17170401048230	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria , Colonia Atasco, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFINO 1/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	
MOR17170401048233	Proyecto Integral De Pavimentación Con Piedra Volcánica Lavada, Drenaje Y Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,563,055	\$8,563,055	\$8,563,055	\$8,545,844	\$8,545,844	\$8,545,844	\$8,545,844	\$8,545,844	\$8,545,844	\$8,545,844	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401048262	Rehabilitación De Drenaje , Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFINO 2/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,944,313	\$3,944,313	\$3,944,313	\$3,944,313	\$3,944,313	\$3,944,313	\$3,944,313	98.61	\$0	Metros lineales	3,800	0.00	100.00	
MOR17170401048300	Techumbre En La Colonia El Estribo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORAFINO 3/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$999,986	\$999,986	\$999,986	\$997,646	\$997,646	\$997,646	\$997,646	\$997,646	\$997,646	\$997,646	99.77	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR17170401048334	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Temixco	FORTAFINO 4/2017	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	99.87	\$0	Luminaria	3,500	0.00	100.00	
MOR17170401051122	Rehabilitación De Mirador En El Ex-Convento De Nuestra Señora De La Naturidad	20-2U-0617-2017	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,673,417	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170401051715	Construcción De Techumbre Tipo Inieim Primsia Escuela Nacional - Los Idolos, Puente De Ixtla	17-ZU-0492-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Los Idolos Rural	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,620,780	\$1,617,166	\$1,617,166	\$1,589,756	\$1,589,756	\$1,589,756	\$1,589,756	98.31	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	
MOR17170401051897	Introducción D Servicios Basicos De Infraestructura Basica En Calle Dalias	DOP-R23-1722-03-2017	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	
MOR17170401051898	Construccion De Andador Peatonal Actopan-Tetecala	DOP-R03-1722-04-2017	Morelos	Tetecala	Actopan Rural	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	100.00	\$0	Metros lineales	2,150	0.00	100.00	
MOR17170401051910	ler Etapa De La Pavimentacion Con Piedra Recortada En Calle Mariano Matamoros En El Pueblo Magico De Tlayacapan, Mor.	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,961,435	\$4,961,435	\$4,961,435	\$4,954,198	\$4,954,198	\$4,954,198	\$4,954,198	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401052037	Construccion De Techumbre En La Colonia Polvorin, Cuautla, Morelos	FORFIN-01-17	Morelos	Cuautla	Colonia Polvorin 18 de Septiembre 94	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,203,993	\$1,203,993	\$1,203,993	\$1,203,993	\$1,203,993	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	
MOR17170401052075	Construccion De Auditorio De Usos Multiples 2ra. Etapa En Cbtis 76, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	FORFIN-II-01-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,950,000	\$9,938,402	\$9,938,402	\$9,938,402	\$9,938,402	\$9,938,402	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
MOR17170401052320	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Revolution, Cuautla, Morelos	FORFIN-II-02-17	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,995,764	\$3,995,764	\$3,995,764	\$838,038	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	40.00	
MOR17170401052446	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria De La Colonia El Hospital	FORFIN-II-03-17	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,496,500	\$2,496,500	\$2,496,500	\$496,288	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	
MOR17170401052476	Construccion De Techumbre En La Ayudantia Municipal Colonia Francisco I. Madero	FORFIN-II-04-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$550,626	\$548,923	\$548,923	\$548,923	\$548,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	75.00	
MOR17170401052497	Construccion De Techumbre En La Ayudantia Municipal, Colonia Hidalgo, Perteneciente Al Municipio De Cuautla Morelos	FORFIN-II-05-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$578,638	\$577,543	\$577,543	\$577,543	\$577,543	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	655	0.00	40.00	
MOR17170401052522	Construccion De Techumbre En La Ayudantia Municipal Colonia Morelos, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	FORFIN-II-06-17	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$976,220	\$973,713	\$973,713	\$973,713	\$74,986	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	777	0.00	60.00	
MOR17170401052545	Pavimentacion De La Calle Leona Vicario E Ignacio Allende, Colonia Niño Artillero, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	FORFIN-II-07-17	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,050,332	\$1,048,826	\$1,048,826	\$1,048,826	\$195,987	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	
MOR17170401052814	Const de Alberca Semi Olímpica Y Chapotenseño En Unidad Deportiva Yauteppec	003	Morelos	Yauteppec	Yauteppec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPECC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,961,924	\$2,961,924	\$2,961,924	29.62	\$0	Lote	10,000	0.00	30.00	
MOR17170401053410	Rehabilitación De La Pirámide Primsia De La Zona Arqueológica De Teapanzolco	07-ZU-0618-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$3,030,000	\$3,028,360	\$3,028,260	\$3,028,360	\$3,028,360	\$3,028,360	\$3,028,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR17170401053417	Suministro E Instalación De Una Velaria En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	25	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$692,798	\$692,798	\$692,798	\$692,798	\$692,798	\$692,000	\$692,000	99.88	\$0	Equipamiento	80	0.00	100.00	
MOR17170401053441	Equipamiento De Tecnología Robótica Para El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos E Impartición Del Diplomado Introducción A La Educación Conducida	26	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,999,505	\$6,999,505	\$6,999,505	99.99	\$0	Equipamiento	116	0.00	100.00	
MOR17170401053517	Asignacion De Subsidios Para La Presentacion De Servicios De Refugio Para Mujeres, Sus Hijos E Hijos Que Viven En Violencia Extrema Y En Su Caso Sus Centros De Atención Externa	27	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.		4-Gobernación	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,635,606	\$1,635,606	\$1,635,606	\$1,635,606	\$1,433,516	\$1,433,516	\$1,433,516	87.64	\$0	Equipamiento	280	0.00	100.00	
MOR17170401053688	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Francisco Villa Colonia 28 De Agosto	MEZ-FORFIN03-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170401053689	Construcción De Pavimento En Calle Circuito Bugambillas De La Colonia Loma Sur Emiliano Zapata	MEZ-FORFINO3-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170401053692	Pavimentación De Calle En Emiliano Zapata Morelos	MEZ-FORFINO3-003-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR17170401053794	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Chamilpa	SI639	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,999,271	\$8,990,271	\$8,990,271	\$8,988,921	\$8,988,921	\$8,988,921	\$8,988,921	\$8,988,921	99.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR17170401053801	Rehabilitación De Techumbre E Instalaciones De La Unidad Deportiva Gloria Almada De Bejerrero, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca	SI637	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,892,986	\$2,890,093	\$2,890,093	\$2,887,766	\$2,887,766	\$2,887,766	\$2,887,766	\$2,887,766	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR17170401054673	Remodelación Del Parque De Tlalmimilipan, Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	22-PSE-PPFI-01-2017	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilipan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR17180101077842	Construcción De Techumbre Metálica En La Escuela Secundaria Gral. Juan Escutia De Zacatepec	31-2U-0309-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal y Municipal (DGR)	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa y Municipal (DGR)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,366,640	\$1,366,840	\$1,366,640	\$1,343,477	\$1,343,477	\$421,423	\$421,423	\$421,423	30.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00
MOR18180101068593	Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Patria Nueva Clave 17D902149, Colonia Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	001	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallo)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,338,400	\$2,338,400	\$2,338,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00
MOR18180101068638	Construcción De Una Aula Didáctica En Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 17D900789, Colonia Benito Juárez, Xochitepec, Morelos	2	Morelos	Xochitepec	Benito Juárez (La Calera)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$899,496	\$899,496	\$899,496	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR18180101068641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jaxmin Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitepec Morelos	3	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,090,187	\$1,090,187	\$1,090,187	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00
MOR18180101069592	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	8	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$692,000	\$692,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,200	0.00	0.00
MOR18180101069644	Beneficio A 33 Grupos De Desarrollo Para Fortalecer A 9 Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)	9	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,392,000	\$1,392,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	459	0.00	0.00
MOR18180101071646	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero Colonia Lomas Del Texcal) /	DNPS-R23-PDR-IM-I.R.-007-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101071665	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Carretera A Tlacotepec, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	328	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$593,400	\$296,700	\$593,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101071744	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Plaza Principal De La Col. Juan Morales, Yecapixtla, Mor.) /	1087	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,380,752	\$2,354,564	\$1,177,282	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101071880	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Allende, Loc. San Diego Tepantongo, Atlatlahuacan, Morelos /	173	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,140,000	\$1,127,460	\$563,730	\$1,127,460	\$338,238	\$338,238	\$338,238	\$338,238	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00
MOR18180101071964	Pavimentación Asfáltica Avenida Brisas De Florida, En El Municipio De Temixco, Morelos /	PDR-03/2018, 773	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$741,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101071992	Construcción De Aula Audiovisual En Escuela Secundaria Técnica, Número 4, Col. Antec, Temixco, Morelos /	PDR-02/2018, 1092	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,087,900	\$543,950	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180101072108	Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Construccion De Pavimento En Calle Real A Cuscutla Y En Calle 16 De Septiembre) /	168	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,602,711	\$1,585,081	\$792,540	\$1,085,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	
MOR18180101072126	Construcción De Techumbre En Preescolar Meshualcoyotl, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	327	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,980,000	\$2,947,220	\$1,473,610	\$2,947,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101072224	Infraestructura Y Des Mpal Para El Municipio De Cuernavaca // (Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Mat Y María W. Benavides Turco Vesp) /	1292	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	\$233,902	\$231,329	\$115,665	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072249	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Insurgentes En El Municipio De Jiutepec, Morelos) /	DNPS-R23-PDR-IM-I.R.008-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,050,000	\$3,016,450	\$1,508,225	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072270	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construccion De Gimnasio "San Carlos" En El Poblado De Los Arcos) /	1478	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$9,890,000	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101072425	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Gardesnia Rancho Cortes, Cuernavaca, Morelos. /	1093	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$559,236	\$553,084	\$276,542	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Enero Colonia 10 De Abril, Temixco, Morelos. /	PDR-01/2018, 998	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$700,000	\$692,300	\$346,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072533	Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Construccion De Pavimento, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Independencia) /	384	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$637,507	\$630,495	\$315,247	\$630,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072554	Construcción De Techumbre Tipo Inieim Cendi No. 4 En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	DNPS-R23-PDR-I.R.009-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUITEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,175,800	\$1,087,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072729	Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Construccion De Drenaje Y Pavimento En Calle Jasmín) /	143	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,397,289	\$1,381,919	\$690,960	\$1,381,919	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072733	Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Rehabilitación De Calle Juárez Entre Cipres Y Niño Perdido) /	373	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,097,646	\$1,085,572	\$542,786	\$542,786	\$542,786	\$542,786	\$542,786	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	50.00	
MOR18180101072753	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Trintaintitlan, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	324	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,757,422	\$3,716,090	\$1,858,045	\$3,716,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101072843	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Magnolia, Cuernavaca, Morelos. /	1095	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$418,249	\$413,648	\$206,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072847	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos // (Re Encarpetado Con Pavimento Asfáltico En La Calle Paseo De Las Fuentes, En El Municipio De Emiliano Zapata) /	1106	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$2,967,000	\$1,483,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072974	Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatlahucan, Morelos // (Construccion De Drenaje En Calle Adolfo Lopez Mateos) /	399	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$175,381	\$173,452	\$86,726	\$173,452	\$86,726	\$86,726	\$86,726	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	42.00	
MOR18180101072979	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Rancho Tenería, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	325	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,102,034	\$3,067,912	\$1,533,956	\$3,067,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR18180101072990	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Ombres, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	329	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transporte y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,466,957	\$1,450,820	\$725,410	\$1,450,820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR18180101073074	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Cancha Fut7 Unidad Fidel Diaz, Municipio De Yecapixtla) /	1088	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$962,181	\$962,181	\$475,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101073164	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Bugambilia Y Calle Pino) /	1293	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,219,947	\$1,206,528	\$603,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101073204	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Plaltecuhtli, Atlatlahuacan, Morelos /	171	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,076,900	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	48.00
MOR18180101073213	Construcción De Techumbre A Base De Arcosche En Cancha De Usos Múltiples, Col. Campanario, En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	DNPS-R23-PDR-I.R.010-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$741,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101073337	Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatlahuacan, Morelos // (Construcion De Barda Perimetral En Parque Del Mirador) /	424	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$539,466	\$533,532	\$266,766	\$266,766	\$266,766	\$266,766	\$266,766	50.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	49.00
MOR18180101075805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino De Saca En Texcala, Yecapixtla, Morelos	30PFI-01-2018	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,441	0.00	0.00	
MOR18180101076217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Aldaco Cuentepec, Temixco, Morelos	FORFAPINO 1/2018	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,150,323	\$1,150,323	\$1,150,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	
MOR18180101077220	Ampliación Y Adaptación De Infraestructura Incluyente En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	11	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$8,983,917	\$8,983,917	\$4,442,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	24,640	0.00	0.00	
MOR18180101077236	Acciones Para El Fortalecimiento Del Centro De Asistencia Morelense Para La Infancia	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$239,400	\$239,400	\$239,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	600	0.00	0.00	
MOR18180101077942	Pavimentación Calle Baja California Colonia Tres De Mayo.	MEZ-FORFIN-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	
MOR18180101077946	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle 2da Privada Francisco Villa, Colonia Centro	MEZ-FORFIN-002-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,006,034	\$1,006,034	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	
MOR18180101077949	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Circuito Arq. Gerardo Perez Iraz Etna Colonia Gerardo Perez	MEZ-FORFIN-003-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,119,651	\$1,119,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	
MOR18180101078135	Construcción De Camellon Central E Iluminación De Carretera La Perseverancia Yauteppec, Morelos	1	Morelos	Yauteppec	Yauteppec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,337,671	\$4,337,671	\$4,337,671	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	10,000	0.00	0.00	