



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Primer
1 **INFORME**
yo soy la nueva visión

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

NUEVA
VISIÓN



**Resumen de obras, acciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas
al 15 de diciembre de 2013**

Programa - dependencia	Inversión autorizada	Población beneficiada	Número de obras o planteles	Número de acciones	Observaciones
Total obras y acciones global	2,875,945,235.89	Todo el Estado	695	1,914	
Obras y acciones concluidas	757,105,595.01	1,497,059	253	675	
Obras y acciones en proceso	2,057,926,181.61	Todo el estado	430	1,227	
Obras y acciones inconsistentes	60,913,459.27	229,754	12	12	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM).

Resumen de obras y acciones concluidas y en proceso para la infraestructura educativa por programa al 15 de diciembre de 2013

Programa - dependencia	Inversión autorizada	Población beneficiada	Número de obras o planteles	Número de acciones	Observaciones
Total obras y acciones global	427,881,186.62	313,000	219	893	
Obras y acciones concluidas	183,522,631.23	103,423	89	474	
Educación básica	66,779,285.33	25,909	69	192	
<i>Básica SSI</i>	2,062,945.47	8,323	3	4	
<i>Básica INEIEM</i>	64,716,339.86	17,586	66	188	
Educación media	40,778,220.94	76,729	18	107	
<i>Media SSI</i>	5,662,390.19	63,982	2	2	
<i>Media INEIEM</i>	35,115,830.75	12,747	16	105	
Educación superior	75,965,124.96	785	2	175	
Obras y acciones en proceso	244,358,555.39	209,577	130	419	
Educación básica	139,183,567.69	145,206	100	217	
<i>Básica SSI</i>	49,533,371.73	130,380	38	42	
<i>Básica INEIEM</i>	89,650,195.96	14,826	62	175	
Educación media	50,448,459.19	43,046	29	94	
<i>Media SSI</i>	8,013,058.37	26,390	2	3	
<i>Media INEIEM</i>	42,435,400.82	16,656	27	91	
Educación superior	54,726,528.51	21,325	1	108	
<i>Superior SSI</i>	465,098.00	630	1	1	
<i>Superior INEIEM</i>	54,261,430.51	20,695	0	107	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obras Educativa (DGOE).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Resumen de obras y acciones en proceso y por iniciar de la Secretaría de Obras Públicas por programa
Enero - Diciembre 2013

Programa	Inversión autorizada	Población beneficiada	Número de obras o planteles	Número de acciones	Observaciones
Total obras y acciones global SOP	2,057,926,181.61	Todo el estado	430	1,227	
SSI	1,871,579,154.32	Todo el estado	341	854	
INEIEM	186,347,027.29	52,177	89	373	
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	696,629,676.77	7,500	6	6	
Procuración de justicia	50,785,003.57	372,532	7	8	
Infraestructura educativa	244,358,555.39	209,577	130	419	
Infraestructura de cultura	1,620,000.00	10	3	3	
Infraestructura de salud	36,088,887.97	70,104	40	62	
Infraestructura eléctrica	31,841,117.09	10,694	30	29	
Infraestructura deportiva	518,625,351.52	33,500	21	21	
Infraestructura económica pública	2,088,000.00	50,000	1	1	
Infraestructura hidráulica	14,405,042.44	1,790	24	24	
Proyectos especiales	4,145,000.00	14,085	3	3	
Infraestructura monumentos, edificios y zonas públicas	30,357,855.65	81,029	45	54	
Infraestructura de turismo	83,153,000.00	Todo el estado	17	17	
Infraestructura agropecuaria	23,687,000.00	91	5	5	
Infraestructura urbana	26,845,324.26	6,807	14	483	
Infraestructura recreativa	11,969,710.44	10,560	11	11	
Infraestructura de caminos	82,142,235.33	167,795	59	59	
Infraestructura carretera	199,184,421.19	659,392	14	22	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM).

**Resumen de obras y acciones concluidas de la Secretaría de Obras Públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Dependencia / infraestructura	Inversión autorizada	Población beneficiada	Número de obras o planteles	Número de acciones	Observaciones
Total obras y acciones terminadas SOP	757,105,595.01	1,497,059	253	675	
Obras y acciones terminadas SSI	581,308,299.44	1,465,941	169	207	
Obras y acciones terminadas INEIEM	175,797,295.57	31,118	84	468	
Seguridad pública	149,806,731.58	2,000	3	3	
Procuración de justicia	19,417,432.35	222,007	5	7	
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	183,522,631.23	103,423	89	474	
Infraestructura de cultura	800,000.00	0	1	1	
Infraestructura de salud	142,333,055.77	163,232	83	100	
Infraestructura eléctrica	9,095,700.05	3,304	5	5	
Infraestructura deportiva	52,387,114.20	17,071	6	7	
Infraestructura económica pública	4,060,625.53	47,760	5	8	
Infraestructura hidráulica	9,460,000.00	0	3	3	
Infraestructura ecológica	7,760,000.00	0	5	8	
Infraestructura de turismo	42,379,952.25	105,511	8	12	
Infraestructura monumentos, edificios y zonas públicas	24,395,111.98	461,777	19	21	
Infraestructura de caminos	57,517,795.29	340,398	17	18	
Infraestructura carretera	54,169,444.78	30,576	4	8	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno sep-dic 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de seguridad pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	149,806,731.58
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	40,727,791.54
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	24,893,439.81
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	84,185,500.23

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura de seguridad pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			149,806,731.58		2,000	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			40,727,791.54		1,600	
<i>Construcción</i>			<i>40,727,791.54</i>		<i>1,600</i>	
Construcción de la barda perimetral del C-5 en la localidad de Palo Escrito	Emiliano Zapata	Palo Escrito	11,000,000.00	100%	1,500	
Construcción del cuartel para la policía en Tres Marías	Huitzilac	Tres Marías	29,727,791.54	100%	100	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			24,893,439.81		200	
<i>Construcción</i>			<i>24,893,439.81</i>		<i>200</i>	
Construcción del cuartel para la Policía Acreditable	Xochitepec	Alpuyeca	24,893,439.81	100%	200	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura y Social (FAIS)			84,185,500.23		200	
<i>Construcción</i>			<i>84,185,500.23</i>		<i>200</i>	
Construcción del cuartel para la Policía Acreditable	Xochitepec	Alpuyeca	84,185,500.23	100%	200	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de procuración de justicia por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	19,417,432.35
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011	5,775,628.17
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2011 Ramo 33 Fondo 7	5,920,322.39
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	2,164,592.26
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013 Ramo 33 Fondo 7	4,946,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8, Refrendo	610,889.53

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura de procuración de justicia por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			19,417,432.35		222,007	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011			5,775,628.17		108,126	
<i>Construcción</i>			5,775,628.17		108,126	
Agencia de Ministerio Público de Temixco	Temixco	Col. Rubén Jaramillo	2,840,483.40	100%	108,126	
Agencia de Ministerio Público de Temixco	Temixco	Col. Rubén Jaramillo	2,935,144.77	100%	Reportado	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2011 Ramo 33 Fondo 7			5,920,322.39		48,881	
<i>Construcción</i>			5,920,322.39		48,881	
Agencia de Ministerio Público en Tlaltizapán	Tlaltizapán	Tlaltizapán	5,920,322.39	100%	48,881	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2012 Ramo 33 Fondo 7			2,164,592.26		60,000	
<i>Estudios y proyectos</i>			1,554,000.00		50,000	
Adecuación del Proyecto Ejecutivo para los juzgados de juicios orales en Jojutla	Jojutla	Col. Centro	1,554,000.00	100%	50,000	
<i>Construcción</i>			610,592.26		10,000	
Construcción del área de estancia para el sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento dentro de las instalaciones de la Procuraduría	Cuernavaca	Col. Buenavista	610,592.26	100%	10,000	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013 Ramo 33 Fondo 7			4,946,000.00		0	
<i>Construcción</i>			4,946,000.00		0	
Construcción de las salas de juicios orales del tercer distrito con sede en Jojutla	Jojutla	Col. Centro	4,946,000.00	100%	Reportada 50,000	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8, Refrendo			610,889.53		5,000	
<i>Rehabilitación</i>			610,889.53		5,000	
Rehabilitación del CEMPLA	Xochitepec	Alpuyeca	610,889.53	100%	5,000	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura deportiva por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	52,387,114.20
Convenios Federales (CF) 2012 Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP)	720,995.78
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuautla	850,000.00
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	720,995.79
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	43,500,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, Provisión	795,122.63
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	5,800,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura deportiva por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			52,387,114.20		17,071	
Convenios Federales (CF) 2012 Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP)			720,995.78		5,721	
<i>Rehabilitación</i>			<i>720,995.78</i>		<i>5,721</i>	
Unidad Deportiva Alfonso Mejía Flores	Jojutla	Col. José María Morelos y Pavón	395,122.23	100%	2,395	Mezcla de recursos FAFEF 2012
Unidad Deportiva La Rosa	Jiutepec	Col. La Rosa	325,873.55	100%	3,326	Mezcla de recursos FAFEF 2012
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuautla			850,000.00		0	
<i>Estudios y proyectos</i>			<i>850,000.00</i>		<i>0</i>	
Proyecto Ejecutivo para Unidad Deportiva Metropolitana de la Zona Norte	Varios municipios	Varias localidades	850,000.00	100%	Impacto regional	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			720,995.79		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>720,995.79</i>		<i>0</i>	
Unidad Deportiva Alfonso Mejía Flores	Jojutla	Col. José María Morelos y Pavón	395,122.24	100%	Reportada 2,395	Mezcla de recursos PREP 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Unidad Deportiva La Rosa	Jiutepec	Col. La Rosa	325,873.55	100%	Reportada 3,326	Mezcla de recursos PREP 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras concluidas de infraestructura deportiva por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			43,500,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>43,500,000.00</i>		<i>0</i>	
Construcción de la cimentación del estadio de futbol Agustín Coruco Díaz en Zacatepec Morelos	Zacatepec	Col. Centro	43,500,000.00	100%	Reportada 6,000	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, Provisión			795,122.63		350	
<i>Estudios y proyectos</i>			<i>795,122.63</i>		<i>350</i>	
Proyecto Ejecutivo para la construcción de la Unidad Deportiva Moctezuma	Jiutepec	Col. Moctezuma	795,122.63	100%	350	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			5,800,000.00		11,000	
<i>Construcción</i>			<i>5,500,000.00</i>		<i>6,000</i>	
Demolición del estadio de futbol Agustín Coruco Díaz en Zacatepec	Zacatepec	Col. Centro	5,500,000.00	100%	6,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>300,000.00</i>		<i>5,000</i>	
Trabajos complementarios para la Unidad Deportiva Centenario en Cuernavaca	Cuernavaca	Col. Buena Vista	300,000.00	100%	5,000	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	42,379,952.25
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito	4,585,567.20
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito. Provisión	695,304.00
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	8,000,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	1,800,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 FAIS	4,476,081.05
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	3,323,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	500,000.00
Convenios Federales (CF) 2012	19,000,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			42,379,952.25		105,511	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito			4,585,567.20		6,500	
<i>Rehabilitación</i>			<i>800,000.00</i>		<i>5,000</i>	
Reforzamiento de iluminación artística en plaza exterior y fachada del Palacio de Cortés	Cuernavaca	Col. Centro	800,000.00	100%	5,000	
<i>Estudios y proyectos</i>			<i>3,785,567.20</i>		<i>1,500</i>	
Proyecto de recuperación de los Patios de la Estación e imagen urbana (fachadas) de las calles Río Balsas, Circuito Vial de Patios de la Estación, Calzada Leandro Valle, Carlos Cuaglia, Prof.. Agustín Güemes y Vicente Guerrero	Cuernavaca	Col. Patios de la Estación	3,785,567.20	100%	1,500	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito. Provisión			695,304.00		350	
<i>Estudios y proyectos</i>			<i>695,304.00</i>		<i>350</i>	
Proyecto Ejecutivo para la imagen urbana del Centro Histórico Bicentenario de Cuautla	Cuautla	Col. Centro	695,304.00	100%	350	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012 Fondo 4 FIDECOMP Turismo			8,000,000.00		15,373	
<i>Rehabilitación</i>			<i>8,000,000.00</i>		<i>15,373</i>	
Tlayacapan Pueblo Mágico 1a etapa	Tlayacapan	Col. Centro	3,000,000.00	100%	15,373	Mezcla de recursos CF 2012
Rehabilitación del museo de arte sacro en el Ex-convento de la Asunción al interior de la catedral en Cuernavaca	Cuernavaca	Col. Centro	5,000,000.00	100%	Flotante 50,000	Mezcla de recursos CF 2012

**Obras concluidas de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			1,800,000.00		0	
<i>Construcción</i>			1,800,000.00		0	
Modernización de los accesos al Centro Turístico Tequesquitengo	Jojutla	Tequesquitengo	1,800,000.00	100%	Reportada 53,288	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 FAIS			4,476,081.05		30,000	
<i>Rehabilitación</i>			4,476,081.05		30,000	
Rehabilitación de la plaza pública de Anenecuilco en Ayala	Ayala	Anenecuilco	4,476,081.05	100%	30,000	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			3,323,000.00		53,288	
<i>Rehabilitación</i>			923,000.00		0	
Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel	Cuernavaca	Col. Acapantzingo	323,000.00	100%	Flotante 62,300	
Reforzamiento y rehabilitación de iluminación artística del Exconvento de la Natividad en	Tepoztlán	Col. Centro	600,000.00	100%	Flotante 39,361	
<i>Construcción</i>			2,400,000.00		53,288	
Construcción de andador Tequesquitengo 1a etapa	Jojutla	Tequesquitengo	2,400,000.00	100%	53,288	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			500,000.00		0	
<i>Construcción</i>			500,000.00		0	
Construcción de estacionamiento y camino de acceso al Foro Tequesquitengo	Jojutla	Tequesquitengo	500,000.00	100%	Reportada 53,288	

**Obras concluidas de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Convenios Federales (CF) 2012			19,000,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>11,000,000.00</i>		<i>0</i>	
Construcción de tirolesa, sanitario ecológico y andador turístico en el parque turístico Foro Tequesquitengo	Jojutla	Tequesquitengo	11,000,000.00	100%	Reportada 53,288	
<i>Rehabilitación</i>			<i>8,000,000.00</i>		<i>0</i>	
Tlayacapan Pueblo Mágico 1a etapa	Tlayacapan	Col. Centro	3,000,000.00	100%	Reportada 15,373	Mezcla de recursos PIPE 2012 FIDECOMP Turismo. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Rehabilitación del museo de arte sacro en el Ex-convento de la Asunción al interior de la catedral en Cuernavaca	Cuernavaca	Col. Centro	5,000,000.00	100%	Flotante 50,000	Mezcla de recursos (PIPE) 2012 Fondo 4 FIDECOMP Turismo

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	142,333,055.77
Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2008	760,000.00
Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2009	8,837,718.46
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	1,966,834.95
Aportación Solidaria Federal (ASF) 2011, Remanentes	10,374,229.43
Fideicomiso Ejecutivo Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) 2012	10,000,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	6,814,924.25
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	9,437,609.81
Otros Programas Federales (OPF) 2008 Pasivo	1,110,570.42
Otros Programas Federales (OPF) 2008 Salud, Rendimientos Financieros	200,000.00
Otros Programas Federales (OPF) 2011	1,300,000.00
Otros Recursos Federales (ORF) 2008	384,482.00
Otros Recursos Federales (ORF) 2008, Rendimientos 2008	655,298.53
Otros Recursos Federales (ORF) 2009 Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)	47,841,024.38
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011	2,395,980.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	2,827,333.39
Recursos Federales (RF) de Salud 2010	10,000,000.00
Recursos Propios (RP) de Salud 2009	844,465.91
Recursos Propios (RP) de Salud, Provisión 2009	296,890.70
Recursos Propios (RP) de Salud, Provisión 2011	3,000,000.00
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) Cuota Social (CS) Aportación Solidaria Federal (ASF) 2010	14,322,556.91
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) Cuota Social (CS) Aportación Solidaria Federal (ASF) 2011	7,495,860.32
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) Federal 2008	1,467,276.31

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			142,333,055.77		163,232	
Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2008			760,000.00		8,774	
<i>Rehabilitación</i>			760,000.00		8,774	
Acreditación del centro de salud San José de los Laureles	Tlayacapan	San José de los Laureles	280,000.00	100%	1,065	
Acreditación del centro de salud San Andrés Cuauhtempan	Tlayacapan	San Andrés Cuauhtempan	250,000.00	100%	1,198	
Acreditación del centro de salud de Totolapan	Totolapan	Totolapan	230,000.00	100%	6,511	
Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2009			8,837,718.46		13,355	
<i>Construcción</i>			6,000,000.00		1,000	
Construcción del edificio del centro de salud Tlalnepantla	Tlalnepantla	Tlalnepantla	6,000,000.00	100%	1,000	
<i>Rehabilitación</i>			2,837,718.46		12,355	
Acreditación del centro de salud Cocoyoc	Yautepec	Cocoyoc	484,654.36	100%	9,060	
Acreditación del centro de salud Higuierón	Jojutla	Higuierón	554,480.00	100%	2,170	
Acreditación del centro de salud San Pablo Hidalgo	Tlaltizapán	San Pablo Hidalgo	415,978.00	100%	576	
Electrificación del área de ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna del Hospital General de Jojutla	Jojutla	Jojutla	994,023.04	100%	Reportada 15,000	
Acreditación del centro de salud Coaxitlán	Tlaquiltenango	Coaxitlán	388,583.06	100%	549	
Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2011			1,966,834.95		7,522	
<i>Rehabilitación</i>			1,966,834.95		7,522	
Acreditación del centro de salud Temimilcingo	Tlaltizapán	Temimilcingo	215,755.53	100%	1,494	
Acreditación del centro de salud Ahuehuetzingo	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	398,507.71	100%	1,231	
Acreditación del centro de salud Huautla	Tlaquiltenango	Huautla	638,671.42	100%	1,634	

**Obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Acreditación del centro de salud Tehuixtla	Jojutla	Tehuixtla	408,044.91	100%	2,487	
Acreditación del centro de salud Quilamula	Tlaquilttenango	Quilamula	305,855.38	100%	676	
Aportación Solidaria Federal (ASF) 2011, Remanentes			10,374,229.43		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>10,374,229.43</i>		<i>0</i>	
Rehabilitación de centros de salud Jurisdicción III	Tetela del Volcán, Ayala, Axochiapan, Cuautla y Yautepec	Varias localidades	1,645,318.78	100%	Impacto regional 100,000	Son siete centros de salud: Tlalnepantla, Tetela del Volcán, Tlayecac, Huitchila, Marcelino Rodríguez, Hermenegildo Galeana y San Carlos
Rehabilitación, conservación y mantenimiento de hospitales en varias localidades del Estado de Morelos	Jojutla, Tetecala, Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla y Temixco	Varias localidades	8,728,910.65	100%	Impacto regional 40,000	
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) 2012			10,000,000.00		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>10,000,000.00</i>		<i>0</i>	
Adecuación para instalaciones de equipo médico y mobiliario del Nuevo Hospital de Especialidad del Niño y Adolescente	Emiliano Zapata	Palo Escrito	10,000,000.00	100%	Impacto regional 1,110,139	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			6,814,924.25		34,866	
<i>Rehabilitación</i>			<i>6,814,924.25</i>		<i>34,866</i>	
Acreditación del centro de salud Rancho Nuevo	Amacuzac	Rancho Nuevo	609,798.63	100%	1,060	
Acreditación centro del salud Santa Catarina, Tepoztlán	Tepoztlán	Santa Catarina	522,327.26	100%	2,569	

**Obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Acreditación del centro de salud La Toma	Miacatlán	Miacatlán	422,263.91	100%	3,213	
Acreditación del centro de salud Miacatlán	Miacatlán	Miacatlán	701,261.79	100%	6,144	
Acreditación del centro de salud Tepoztlán	Tepoztlán	Tepoztlán	242,787.61	100%	6,746	
Acreditación del centro de salud Alta Palmira	Temixco	Temixco	609,850.30	100%	4,446	
Instalación especial y red de media tensión para el Laboratorio Estatal de Salud Pública	Jiutepec	Col. Paraíso Tejalpa	2,190,003.18	100%	Impacto regional 1,110,139	Mezcla de recursos (PIPE) 2012
Acreditación del centro de salud Tilancingo	Coatlán del Río	Tilancingo	224,564.33	100%	891	
Acreditación del centro de salud Progreso	Jiutepec	Progreso	503,274.48	100%	7,503	
Acreditación del centro de salud Calera Chica	Jiutepec	Calera Chica	451,766.95	100%	2,294	
Acreditación UNEME de cirugía ambulatoria Jojutla	Jojutla	Jojutla	337,025.81	100%	Reportada 9,562	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			9,437,609.81		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>9,437,609.81</i>		<i>0</i>	
Terminación y puesta en marcha del Hospital General de Cuautla	Cuautla	Col. Miguel Hidalgo	9,437,609.81	100%	Varios municipios 443,579	
Otros Programas Federales (OPF) 2008 Pasivo			1,110,570.42		15,632	
<i>Rehabilitación</i>			<i>1,110,570.42</i>		<i>15,632</i>	
Rehabilitación del Hospital Comunitario de Ocuilco	Ocuilco	Ocuilco	1,110,570.42	100%	15,632	
Otros Programas Federales (OPF) 2008 Salud, Rendimientos Financieros			200,000.00		0	
<i>Mantenimiento</i>			<i>200,000.00</i>		<i>0</i>	
Mantenimiento del centro de salud de Tepoztlán	Tepoztlán	Tepoztlán	200,000.00	100%	Reportada 6,746	

**Obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Otros Programas Federales (OPF) 2011			1,300,000.00		10,000	
<i>Construcción</i>			<i>1,300,000.00</i>		<i>10,000</i>	
Ampliación y remodelación del Hospital de la Mujer de Yautepec	Yautepec	Yautepec	1,300,000.00	100%	10,000	
Otros Recursos Federales (ORF) 2008			384,482.00		10,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>384,482.00</i>		<i>10,000</i>	
Trabajos complementarios del Hospital General de Temixco (SINDIS, S.U.M., quimioterapia y estacionamiento)	Temixco	Col. Rubén Jaramillo	184,482.00	100%	Reportada 10,000	
Terminación almacén del Hospital de Temixco (Malla ciclónica en interiores)	Temixco	Temixco	200,000.00	100%	10,000	
Otros Recursos Federales (ORF) 2008, Rendimientos 2008			655,298.53		9,562	
<i>Rehabilitación</i>			<i>655,298.53</i>		<i>9,562</i>	
UNEME cirugía ambulatoria de Jojutla	Jojutla	Jojutla	655,298.53	100%	9,562	
Otros Recursos Federales (ORF) 2009 Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)			47,841,024.38		0	
<i>Construcción</i>			<i>47,841,024.38</i>		<i>0</i>	
Proyecto integral de ampliación a 90 camas; remodelación y dignificación del Hospital General de Cuautla (proyecto ejecutivo, ampliación, remodelación y dignificación)	Cuautla	Col. Centro	47,841,024.38	100%	Varios municipios 443,579	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011			2,395,980.00		0	
<i>Estudios y proyectos</i>			<i>2,395,980.00</i>		<i>0</i>	
Dirección Responsable de Obra (DRO) del Nuevo Hospital de Especialidad del Niño y Adolescente de 90 camas ubicado en el municipio de Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Palo Escrito	2,395,980.00	100%	Impacto regional 1,110,139	Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Enero - Diciembre 2013

**Obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			2,827,333.39		0	
<i>Rehabilitación</i>			2,827,333.39		0	
Instalación especial y red de media tensión para el Laboratorio Estatal de Salud Pública	Jiutepec	Col. Paraíso Tejalpa	2,627,323.89	100%	Impacto regional 1,110,139	Mezcla de recursos (FAFEF) 2012
Trabajos adicionales en el Hospital Comunitario de Ocuiluco	Ocuiluco	Ocuiluco	200,009.50	100%	Reportada 15,632	
Recursos Federales (RF) de Salud 2010			10,000,000.00		15,000	
<i>Rehabilitación</i>			10,000,000.00		15,000	
Remodelación del Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román	Jojutla	Col. Centro	10,000,000.00	100%	15,000	
Recursos Propios (RP) de Salud 2009			844,465.91		10,528	
<i>Rehabilitación</i>			844,465.91		10,528	
Acreditación del centro de salud Cuernavaca	Cuernavaca	Col. Centro	844,465.91	100%	10,528	
Recursos Propios (RP) de Salud 2009, Provisión			296,890.70		1,579	
<i>Rehabilitación</i>			296,890.70		1,579	
Acreditación del centro de salud de Tepetzingo	Emiliano Zapata	Tepetzingo	296,890.70	100%	1,579	
Recursos Propios (RP) de Salud, Provisión 2011			3,000,000.00		18,424	
<i>Construcción</i>			3,000,000.00		18,424	
Obra civil e instalación de la cámara fría en el centro de salud de San José Vista Hermosa	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	1,400,000.00	100%	2,573	
Obra civil e instalación de la cámara fría en el centro de salud de Xochitepec	Xochitepec	Xochitepec	1,600,000.00	100%	15,851	

**Obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) Cuota Social (CS) Aportación Solidaria Federal (ASF) 2010			14,322,556.91		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>14,322,556.91</i>		<i>0</i>	
Acreditación de unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. III Cuautla, que comprende los centros de salud: Yautepec, Nacatongo, Amatlipac, Adolfo López Mateos, Tecomalco y San Juan Ahuehueyo	Yautepec, Tlayacapan, Yecapixtla y Ayala	Varias localidades	3,788,916.58	100%	Varios municipios	
Acreditación de unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. III Cuautla, que comprende los centros de salud: Los Sauces, Zacapalco, Ixtlilco el Grande, Quebrantadero, Joaquín Camaño y Axochiapan	Tepalcingo Axochiapan	Varias localidades	4,318,228.18	100%	Varios municipios	
Acreditación de unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. I y II Cuernavaca y Jojutla que comprenden los centros de salud: Alta Vista, Benito Juárez, San Miguel Acapantzingo, San Cristo, Buena Vista del Monte, 10 de Abril, Amacuzac y Panchimalco	Jojutla, Amacuzac, Temixco y Cuernavaca	Varias localidades	3,003,004.00	100%	Varios municipios	
Acreditación de unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. III Cuautla: que comprenden los centros de salud: Tenango, Amayuca, Temoac, Popotlán, Huazulco, Hueyapan y Jonacatepec	Jantetelco, Temoac, Tetela del Volcán y Jonacatepec	Tenango, Amayuca, Popotlan, Huazulco y Hueyapan.	3,212,408.15	100%	Varios municipios	

**Obras concluidas de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) Cuota Social (CS) Aportación Solidaria Federal (ASF) 2011			7,495,860.32		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>7,495,860.32</i>		<i>0</i>	
Acreditación de unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. I Cuernavaca que comprenden los centros de salud: Huitzilac, Coajomulco, Coatlán del Río, Cocoyotla, Chavarría, Tetecala, Cuautlita, Amatlán de Quetzalcóatl, San Andrés de la Cal, Santiago Tepetlapa y San Juan Tlacotenco	Huitzilac, Coatlán del Río, Tepoztlán y Tetecala	Varias localidades	4,740,250.93	100%	Varios municipios	
Acreditación de unidades de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. I Cuernavaca que comprenden los centros de salud: Lomas de Jiutepec, La Huizachera, Tres de Mayo, Tetecalita y Xochitepec	Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec	Varias localidades	2,755,609.39	100%	Varios municipios	
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) Federal 2008			1,467,276.31		7,990	
<i>Rehabilitación</i>			<i>1,467,276.31</i>		<i>7,990</i>	
Acreditación del centro de salud de Huexca	Yecapixtla	Huexca	342,076.31	100%	684	
Acreditación del centro de salud Jumiltepec	Ocuituco	Jumiltepec	580,000.00	100%	3,804	
Acreditación del centro de salud Tlacotepec	Zacualpan	Tlacotepec	545,200.00	100%	3,502	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de cultura por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	800,000.00
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuernavaca	800,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras concluidas de infraestructura de cultura por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			800,000.00		0	
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuernavaca			800,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>800,000.00</i>		<i>0</i>	
Programa parcial de desarrollo urbano sustentable de la zona cultural Xochicalco	Miacatlán	Xochicalco	800,000.00	100%	Flotante 876,083	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura económica pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	4,060,625.53
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito	1,583,869.55
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011 Fondo 3 FIDECOMP	700,000.00
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	951,594.75
Recursos Propios FIDECOMP (CRIDA)	600,000.00
Recursos Propios (CRIDA)	225,161.23

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras concluidas de infraestructura económica pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			4,060,625.53		47,760	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito			1,583,869.55		34,500	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>1,583,869.55</i>		<i>34,500</i>	
Proyecto Ejecutivo para la construcción del mercado de Tezoyuca	Emiliano Zapata	Tezoyuca	394,207.31	100%	10,000	
Proyecto Ejecutivo para la construcción del mercado de Zacualpan	Zacualpan	Zacualpan	396,171.99	100%	5,000	
Proyecto Ejecutivo para la construcción del mercado de Anenecuilco	Ayala	Anenecuilco	396,392.36	100%	4,500	
Proyecto Ejecutivo para la construcción del mercado de Tlayacapan	Tlayacapan	Tlayacapan	397,097.89	100%	15,000	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011 Fondo 3 FIDECOMP			700,000.00		3,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>700,000.00</i>		<i>3,000</i>	
Acabados y detalles de las áreas comerciales de los edificios dentro del Parque Tecnológico	Xochitepec	Santa Fe	700,000.00	100%	3,000	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			951,594.75		10,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>951,594.75</i>		<i>10,000</i>	
Trabajos complementarios del mercado de Xoxocotla	Puente de Ixtla	Xoxocotla	951,594.75	100%	10,000	
Recursos Propios FIDECOMP (CRIDA)			600,000.00		60	
<i>Rehabilitación</i>			<i>600,000.00</i>		<i>60</i>	
Ampliación de metas del Programa Fortalecimiento de la Oferta Exportable del Estado de Morelos a través de la instalación y equipamiento del Centro Pymexporta Morelos	Cuernavaca	Col. Centro	600,000.00	100%	60	
Recursos Propios (CRIDA)			225,161.23		200	
<i>Rehabilitación</i>			<i>225,161.23</i>		<i>200</i>	
Obras Complementarias Fortalecimiento de la Oferta Exportable del Estado de Morelos a través de la instalación y equipamiento del Centro Pymexporta Morelos	Cuernavaca	Col. Centro	225,161.23	100%	200	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	9,460,000.00
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuernavaca	9,460,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			9,460,000.00		0	
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuernavaca			9,460,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>9,460,000.00</i>		<i>0</i>	
Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales entre los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata	Jiutepec y Emiliano Zapata	Varias localidades	2,800,000.00	100%	Impacto regional	
Proyecto Ejecutivo de agua potable y saneamiento para las colonias: Independencia, José López Portillo, La Joya, La Corona, Progreso y Acolapa	Jiutepec y Emiliano Zapata	Varias localidades	1,860,000.00	100%	Impacto regional	
Estudio Integral de agua potable y saneamiento para los municipios de Huitzilac, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec	Huitzilac, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec	Varias localidades	4,800,000.00	100%	Impacto regional	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	24,395,111.98
Convenios Federales (CF) 2012	392,111.03
Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat	1,974,929.04
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	2,676,918.46
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008 Ramo 33 Fondo 8, Provisión	500,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	392,111.03
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	4,778,859.19
Fondo Metropolitano de Cuautla (FMC-F.527) 2012, Fideicomiso No. 527	450,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito	3,788,537.61
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	4,007,620.36
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	3,133,935.96
Recursos Propios DIF	2,000,000.00
Recurso Propio	300,089.30

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras concluidas de infraestructura monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			24,395,111.98		461,777	
Convenios Federales (CF) 2012			392,111.03		0	
<i>Construcción</i>			<i>392,111.03</i>		<i>0</i>	
Ampliación de Casa de Día para Adultos Mayores 2a etapa	Temixco	Col. Miguel Hidalgo	392,111.03	100%	Reportada 100	Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat			1,974,929.04		0	
<i>Construcción</i>			<i>1,974,929.04</i>		<i>0</i>	
Construcción de muro de contención en calle 20 de Noviembre	Jiutepec	Col. Jardín Juárez	347,814.60	100%	Reportada 360	Mezcla de recursos PIPE 2012
Construcción muro de contención en privada Nadadores	Jiutepec	Col. Deportiva	83,586.93	100%	Reportada 90	Mezcla de recursos PIPE 2012
Construcción muro de contención en calle Gol	Jiutepec	Col. Deportiva	287,329.33	100%	Reportada 290	Mezcla de recursos PIPE 2012
Construcción muro de contención en calle 20 de Noviembre	Jiutepec	Col. Cerro de la Corona	1,026,571.18	100%	Reportada 1,055	Mezcla de recursos PIPE 2012
Construcción de andador Alhelí	Jiutepec	Col. José López Portillo	229,627.00	100%	Reportada 365	Mezcla de recursos PIPE 2012
Convenios Federales (CF) 2012 Rescate de Espacios Públicos (PREP)			2,676,918.46		8,249	
<i>Rehabilitación</i>			<i>2,676,918.46</i>		<i>8,249</i>	
Rehabilitación de la Unidad Habitacional Maravillas	Cuernavaca	Col. Maravillas	349,636.53	100%	1,000	
Rehabilitación de la Unidad Habitacional Paloma de la Paz	Cuernavaca	Col. Buena Vista	415,425.58	100%	4,949	
Rehabilitación de la Unidad Habitacional Emiliano Zapata	Cuernavaca	Col. Buena Vista	416,811.49	100%	1,000	
Rehabilitación de la Unidad Habitacional Teopanzolco	Cuernavaca	Col. Teopanzolco	1,495,044.86	100%	1,300	

**Obras concluidas de infraestructura monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008 Ramo 33 Fondo 8, Provisión			500,000.00		100	
<i>Rehabilitación</i>			<i>500,000.00</i>		<i>100</i>	
Mantenimiento del inmueble DIF bajada Chapultepec	Cuernavaca	Col. Chapultepec	500,000.00	100%	100	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			392,111.03		100	
<i>Construcción</i>			<i>392,111.03</i>		<i>100</i>	
Ampliación de Casa de Día para Adultos Mayores 2a etapa	Temixco	Col. Miguel Hidalgo	392,111.03	100%	100	Mezcla de recursos CF 2012
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			4,778,859.19		6,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>4,778,859.19</i>		<i>6,000</i>	
Remodelación de oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (base Zapata)	Cuernavaca	Col. Buena Vista	4,778,859.19	100%	6,000	
Fondo Metropolitano de Cuautla (FMC-F.527) 2012, Fideicomiso No. 527			450,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>450,000.00</i>		<i>0</i>	
Proyecto Ejecutivo de la Central de Emergencias Metropolitana de Cuautla	Cuautla	Varias localidades	450,000.00	100%	Impacto regional	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito			3,788,537.61		55,000	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>3,788,537.61</i>		<i>55,000</i>	
Proyecto Ejecutivo para la construcción del Albergue en el Hospital del Niño Morelense	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	3,788,537.61	100%	55,000	

**Obras concluidas de infraestructura monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			4,007,620.36		16,160	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>1,496,400.00</i>		<i>4,000</i>	
Digitalización de expedientes de obra, información financiera y observaciones fiscales	Cuernavaca	Cuernavaca	1,496,400.00	100%	4,000	
<i>Construcción</i>			<i>1,974,929.04</i>		<i>2,160</i>	
Construcción de muro de contención en calle 20 de Noviembre	Jiutepec	Col. Jardín Juárez	347,814.60	100%	360	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Construcción muro de contención en privada Nadadores	Jiutepec	Col. Deportiva	83,586.93	100%	90	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Construcción muro de contención en calle Gol	Jiutepec	Col. Deportiva	287,329.33	100%	290	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Construcción muro de contención en calle 20 de Noviembre	Jiutepec	Col. Cerro de la Corona	1,026,571.18	100%	1,055	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Construcción de andador Alhelí	Jiutepec	Col. José López Portillo	229,627.00	100%	365	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
<i>Rehabilitación</i>			<i>536,291.32</i>		<i>10,000</i>	
Remodelación y construcción de oficinas del sistema de agua de riego casa real	Tetela del Volcán	Hueyapan	536,291.32	100%	10,000	

**Obras concluidas de infraestructura monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			3,133,935.96		370,168	
<i>Rehabilitación</i>			<i>3,133,935.96</i>		<i>370,168</i>	
Remodelación del inmueble de la Secretaría de Turismo	Cuernavaca	Col. Las Palmas	3,000,000.00	100%	5,000	
Rehabilitación de barda perimetral y baños en las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable	Cuernavaca	Cuernavaca	133,935.96	100%	365,168	
Recursos Propios DIF			2,000,000.00		5,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>2,000,000.00</i>		<i>5,000</i>	
Remodelación y mantenimiento casa Las Quintas	Cuernavaca	Col. Cantarranas	1,000,000.00	100%	Reportada 5,000	
Remodelación y mantenimiento de la casa Quintas	Cuernavaca	Col. Las Quintas	1,000,000.00	100%	5,000	
Recurso Propio			300,089.30		1,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>300,089.30</i>		<i>1,000</i>	
Remodelación y mantenimiento de las oficinas del Instituto Morelense de la Juventud	Cuernavaca	Col. Centro	300,089.30	100%	1,000	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura ecológica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	7,760,000.00
Fondo Metropolitano de Cuernavaca (FMC-F.2188) 2012 Fideicomiso 2188	4,100,000.00
Fondo Metropolitano de Cuautla	2,310,000.00
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	1,350,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura ecológica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			7,760,000.00		0	
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuernavaca			4,100,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>4,100,000.00</i>		<i>0</i>	
Estudio geohidrológico de los manantiales de la Zona Metropolitana de Cuernavaca para determinar radios de afectación	Cuernavaca	Varias localidades	1,300,000.00	100%	Impacto regional	
Estudio Técnico Justificativo para decretar como Área Natural Protegida el Río Las Fuentes entre los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata	Jiutepec y Emiliano Zapata	Varias localidades	2,000,000.00	100%	Impacto regional	
Proyecto Ejecutivo para el aprovechamiento de la zona de amortiguamiento de la Sierra Montenegro	Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán	Varias localidades	800,000.00	100%	Impacto regional	
Fondo Metropolitano de Cuernavaca			2,310,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>2,310,000.00</i>		<i>0</i>	
Construcción de mojonera para delimitar el polígono de Área Natural Protegida denominada Sierra Montenegro	Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapan	Varias localidades	2,310,000.00	100%	Impacto regional	
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuautla			1,350,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>1,350,000.00</i>		<i>0</i>	
Diagnóstico Ambiental de la Zona Metropolitana de Cuautla	Cuautla	Varias localidades	1,350,000.00	100%	Impacto regional	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura eléctrica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	9,095,700.05
Convenios Federales (CF) Fondo 23, Zonas Prioritarias	9,095,700.05

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura eléctrica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real	Población beneficiada	Observaciones
Total			9,095,700.05		3,304	
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo 23, Zonas Prioritarias			9,095,700.05		3,304	
<i>Construcción</i>			<i>9,095,700.05</i>		<i>3,304</i>	
Electrificación en la Col. El Guante	Emiliano Zapata	Col. El Guante	2,006,602.17	100%	236	
Electrificación en varias calles Mixtlalcingo	Yecapixtla	Mixtlalcingo	1,995,037.62	100%	1,232	
Electrificación en Col. Loma Bonita	Yecapixtla	Juan Morales	1,991,780.60	100%	1,232	
Electrificación en el circuito 2 de El Copalar	Yautepec	El Copalar	1,310,227.56	100%	120	
Electrificación en varias calles de Hueyapan	Tetela del Volcán	Hueyapan	1,792,052.10	100%	484	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura carretera por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	54,169,444.78
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	45,531,934.35
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	4,987,510.43
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	3,650,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura carretera por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			54,169,444.78		30,576	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			45,531,934.35		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>45,531,934.35</i>		<i>0</i>	
Programa de Balizamiento de la Red Carretera Estatal 2012	Todo el estado	Varias localidades	4,071,934.35	100%	Todo el estado	
Programa de Conservación y Bacheo de la Red Carretera Estatal	Todo el estado	Varias localidades	30,000,000.00	100%	Todo el estado	
Programa de Desmonte y Conservación del Derecho de Vía de la Red Carretera Estatal 2012	Todo el estado	Varias localidades	5,000,000.00	100%	Todo el estado	
Programa de Contingencias (Desazolve de ríos y barrancas) 2012	Todo el estado	Varias localidades	6,460,000.00	100%	Todo el estado	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			4,987,510.43		30,576	
<i>Rehabilitación</i>			<i>4,987,510.43</i>		<i>30,576</i>	
Rehabilitación de la carretera Marcelino Rodríguez-Telixtac	Jojutla	Marcelino Rodríguez - Telixtac	4,987,510.43	100%	30,576	
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuautla			3,650,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>3,650,000.00</i>		<i>0</i>	
Proyecto Ejecutivo de la carretera Ayala - Cocoyoc km 0+000 al km 125+000	Ayala	Varias localidades	1,800,000.00	100%	Impacto regional	
Proyecto Ejecutivo de la carretera La Cartonera - Yecapixtla km 0+000 al km 10+000	Yecapixtla	Varias localidades	1,100,000.00	100%	Impacto regional	
Proyecto Ejecutivo de la carretera Yecapixtla - Atlatlahucan del km 0+000 al km 120+000	Atlatlahucan	Varias localidades	750,000.00	100%	Impacto regional	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	57,517,795.29
Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat	3,564,006.06
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	1,994,179.70
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	1,750,000.00
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2012	9,150,000.00
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013	29,750,000.00
Fideicomiso N° 527 Fondo Metropolitano Cuautla	1,200,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011	7,798,319.33
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito	741,463.87
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	1,569,826.33

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras concluidas de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			57,517,795.29		340,398	
Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat			3,564,006.06		2,000	
<i>Construcción</i>			<i>3,564,006.06</i>		<i>2,000</i>	
Pavimentación en calle Emiliano Zapata	Jiutepec	Tejalpa	797,884.97	100%	800	Mezcla de recursos FAFEF 2012
Pavimentación en calles Colorines, Gardenias y 16 de Septiembre	Jiutepec	Col. Ampliación Vicente Guerrero	597,774.21	100%	600	Mezcla de recursos FAFEF 2012
Pavimentación en calle Rosales, Guillermo Prieto y Andador Uno	Jiutepec	Col. Ampliación Tejalpa	598,520.55	100%	600	Mezcla de recursos FAFEF 2012
Pavimentación con concreto hidráulico en Priv. Acapulco	Jiutepec	Col. Vicente Guerrero	190,816.99	100%	Reportada 191	Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Priv. Alcatraces	Jiutepec	Col. Paraíso	131,493.00	100%	Reportada 132	Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Pavimentación con concreto hidráulico en Priv. Bugambilias	Jiutepec	Col. Paraíso	77,729.00	100%	Reportada 780	Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Nicolás Bravo	Jiutepec	Col. Jardín Juárez	350,958.46	100%	Reportada 761	Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Himno Nacional y Benito Juárez García	Jiutepec	Col. Josefa Ortiz de Domínguez	667,026.00	100%	Reportada 480	Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Construcción de muro de contención en barraca tramo de puente San Miguel a puente Acapulco	Jiutepec	Col. Ampliación Vicente Guerrero	151,802.88	100%	Reportada 1,550	Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras concluidas de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			1,994,179.70		0	
<i>Construcción</i>			<i>1,994,179.70</i>		<i>0</i>	
Pavimentación en calle Emiliano Zapata	Jiutepec	Tejalpa	797,884.96	100%	Reportada 800	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Pavimentación en calles Colorines, Gardenias y 16 de Septiembre	Jiutepec	Col. Ampliación Vicente Guerrero	597,774.20	100%	Reportada 600	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Pavimentación en calle Rosales, Guillermo Prieto y Andador Uno	Jiutepec	Col. Ampliación Tejalpa	598,520.54	100%	Reportada 600	Mezcla de recursos Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			1,750,000.00		17,340	
<i>Construcción</i>			<i>1,750,000.00</i>		<i>17,340</i>	
Construcción de carpeta de un riego de sello tipo 3-A camino de acceso a Huitzilac	Huitzilac	Huitzilac	1,750,000.00	100%	17,340	
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2012			9,150,000.00		33,695	
<i>Construcción</i>			<i>9,150,000.00</i>		<i>33,695</i>	
Construcción de puente vehicular Atlacahualoya	Axochiapan	Atlacahualoya	9,150,000.00	100%	33,695	

**Obras concluidas de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013			29,750,000.00		193,446	
<i>Rehabilitación</i>			<i>29,100,000.00</i>		<i>176,903</i>	
Rehabilitación camino de acceso a Ajuchitlán	Tlaquiltenango	Ajuchitlán	7,600,000.00	100%	31,534	
Terminación de la pavimentación Marcelino Rodríguez-Telixtac	Axochiapan	Telixtac	7,240,000.00	100%	98,560	
Rehabilitación de camino acceso Tecajec	Yecapixtla	Tecajec	14,260,000.00	100%	46,809	
<i>Construcción</i>			<i>650,000.00</i>		<i>16,543</i>	
Terminación del camino de acceso a San José de los Laureles	Tlayacapan	San José de los Laureles	650,000.00	100%	16,543	
Fideicomiso N° 527 Fondo Metropolitano Cuautla			1,200,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>1,200,000.00</i>		<i>0</i>	
Proyecto Ejecutivo del Libramiento La Nopalera - Ayala	Varios municipios	Varias localidades	1,200,000.00	100%	Impacto regional	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011			7,798,319.33		70,023	
<i>Construcción</i>			<i>7,798,319.33</i>		<i>70,023</i>	
Construcción de puente vehicular Tecomalco	Ayala	Tecomalco	7,798,319.33	100%	70,023	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito			741,463.87		20,000	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>741,463.87</i>		<i>20,000</i>	
Proyecto Ejecutivo para la construcción del puente vehicular Huixastla	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	741,463.87	100%	20,000	

**Obras concluidas de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			1,569,826.33		3,894	
<i>Construcción</i>			<i>1,569,826.33</i>		<i>3,894</i>	
Pavimentación con concreto hidráulico en Priv. Acapulco	Jiutepec	Col. Vicente Guerrero	190,816.99	100%	191	Mezcla de Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Priv. Alcatraces	Jiutepec	Col. Paraíso	131,493.00	100%	132	Mezcla de Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico en Priv. Bugambilias	Jiutepec	Col. Paraíso	77,729.00	100%	780	Mezcla de Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Nicolás Bravo	Jiutepec	Col. Jardín Juárez	350,958.46	100%	761	Mezcla de Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Himno Nacional y Benito Juárez García	Jiutepec	Col. Josefa Ortiz de Domínguez	667,026.00	100%	480	Mezcla de Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat
Construcción de muro de contención en barraca tramo de puente San Miguel a puente Acapulco	Jiutepec	Col. Ampliación Vicente Guerrero	151,802.88	100%	1,550	Mezcla de Convenios Federales (CF) 2012 Hábitat

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de seguridad pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	696,629,676.77
Convenios Federales (CF) 2013 PRONAPRED	889,721.24
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	600,000,000.00
Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal (FOMSEM) 2013	95,739,955.53

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de seguridad pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			696,629,676.77		7,500	
Convenios Federales (CF) 2013 PRONAPRED			889,721.24		6,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>889,721.24</i>		<i>6,000</i>	
Obra de mejoramiento de los inmuebles, adaptación de los espacios e instalación de equipamiento	Temixco	Col. Lomas del Carril	600,000.00	0%	6,000	
Movilidad segura (marchas exploratorias con la comunidad para definir acciones)	Temixco	Col. Lomas del Carril	289,721.24	0%	ND	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			600,000,000.00		1,500	
<i>Construcción</i>			<i>600,000,000.00</i>		<i>1,500</i>	
Construcción del C-5	Emiliano Zapata	Palo Escrito	600,000,000.00	10%	1,500	
Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal (FOMSEM) 2013			95,739,955.53		0	
<i>Construcción</i>			<i>95,739,955.53</i>		<i>0</i>	
Construcción del Cuartel para la Policía Acreditada en Tepalcingo	Tepalcingo	Tepalcingo	53,554,269.38	0%	ND	
Construcción del Cuartel para la Policía Acreditada en Totolapan	Totolapan	Totolapan	40,435,686.15	0%	ND	
Construcción del módulo de seguridad en Jiutepec	Jiutepec	Jiutepec	1,750,000.00	0%	ND	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso. ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de procuración de justicia por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	50,785,003.57
Convenios Federales (CF) 2013	1,914,990.02
Convenios Federales (CF) 2013 Prevención del delito	1,666,900.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	7,062,000.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2012 Ramo 33 Fondo 7	9,493,113.55
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	6,118,054.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	18,029,946.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013 Ramo 33 Fondo 7	6,500,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de procuración de justicia por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			50,785,003.57		372,532	
Convenios Federales (CF) 2013			1,914,990.02		232	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>1,914,990.02</i>		<i>232</i>	
Proyecto Ejecutivo para el diseño de la Nueva Infraestructura para la Dirección General de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	1,914,990.02	35%	232	
Convenios Federales (CF) 2013 Prevención del delito			1,666,900.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>1,666,900.00</i>		<i>0</i>	
Habilitación, equipamiento y operación de la casa de justicia restaurativa para la atención a casos de procesos legales, potenciales de conflictos posteriores en los polígonos 1, 2 y 3	Jiutepec	Col. Centro	1,666,900.00	0%	ND	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			7,062,000.00		362,300	
<i>Construcción</i>			<i>7,062,000.00</i>		<i>362,300</i>	
Construcción de: edificio de cartas de antecedentes no penales, cisterna y del nuevo edificio de la Coordinación General de Administración y Sistemas de la Procuraduría General de Justicia	Cuernavaca	Col. Buena Vista	3,562,000.00	91%	Impacto regional 362,300	
Construcción del Centro de Mando y Operación de la Policía Ministerial	Cuernavaca	Col. Buena Vista	3,500,000.00	37%	362,300	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2012 Ramo 33 Fondo 7			9,493,113.55		0	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de procuración de justicia por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Rehabilitación</i>			7,137,255.86		0	
Mejoramiento de la fachada de la Procuraduría General de Justicia, baños públicos, planta baja y planta alta: auditorio Benito Juárez, fiscalías especializadas, dirección de enlace, servicio social, Dirección de Comunicación Social y sala de usos múltiples	Cuernavaca	Col. Buena Vista	7,137,255.86	94%	Todo el Estado	
<i>Construcción</i>			2,355,857.69		0	
Agencia de Ministerio Público en Tlaltizapán (2da etapa)	Tlaltizapán	Ticumán	2,355,857.69	0%	Reportada 48,881	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad			6,118,054.00		10,000	
<i>Construcción</i>			6,118,054.00		10,000	
Construcción del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Salas de Audiencia Regionales en Xochitepec, 1a. Etapa	Xochitepec	Real del Puente	6,118,054.00	1%	10,000	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de procuración de justicia por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			18,029,946.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>18,029,946.00</i>		<i>0</i>	
Construcción del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Salas de Audiencia Regionales en Xochitepec, 1a. etapa	Xochitepec	Real del Puente	18,029,946.00	1%	Reportada 10,000	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2013 Ramo 33 Fondo 7			6,500,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>6,500,000.00</i>		<i>0</i>	
Edificación del Palacio de Justicia de Jojutla	Jojutla	Panchimalco	6,500,000.00	0%	ND	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura deportiva por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	518,625,351.52
Convenios Federales (CF) 2013 PRONAPRED	5,200,000.00
Convenios Federales (CF) 2013 Rescate de Espacios Públicos	716,512.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Refrendo	500,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	102,926,710.00
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	8,804,454.52
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	477,675.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat	400,000,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura deportiva por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			518,625,351.52		33,500	
Convenios Federales (CF) 2013 PRONAPRED			5,200,000.00		1,000	
<i>Rehabilitación</i>			<i>5,200,000.00</i>		<i>1,000</i>	
Pista de Skate en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, polígono 2	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	1,000,000.00	0%	400	
Proyecto de rehabilitar las canchas de usos múltiples (Antonio Barona, polígono 2 secc.)	Cuernavaca	Col. Antonio Barona Sección 2	2,000,000.00	0%	100	
Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, polígono 2	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	2,200,000.00	0%	500	
Convenios Federales (CF) 2013 Rescate de Espacios Públicos			716,512.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>716,512.00</i>		<i>0</i>	
Cancha de usos múltiples San Rafael Zaragoza	Tlaltizapán	San Rafael	716,512.00	0%	ND	Doble recurso PIPE 2013
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Refrendo			500,000.00		2,500	
<i>Rehabilitación</i>			<i>500,000.00</i>		<i>2,500</i>	
Rehabilitación de sistema de riego de la Unidad Deportiva Oaxtepec	Yautepec	Oaxtepec	500,000.00	99%	2,500	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			102,926,710.00		19,200	
<i>Rehabilitación</i>			<i>2,819,761.68</i>		<i>19,200</i>	
Rehabilitación de Unidad Deportiva Centenario (vestidores, pasillos, cancha de futbol y baños)	Cuernavaca	Col. Buena Vista	531,932.68	99%	15,000	
Campo de futbol Lomas de Jiutepec en la Col. Lomas de Jiutepec	Jiutepec	Col. Lomas de Jiutepec	520,808.00	0%	1,500	
Rehabilitación cancha de usos múltiples en la Col. El Campanario	Jiutepec	Col. El Campanario	435,717.00	0%	1,200	
Instalación deportiva UPEMOR, en la Col. El Texcal	Jiutepec	Col. Lomas del Texcal	1,331,304.00	0%	1,500	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura deportiva por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Construcción</i>			100,106,948.32		0	
Construcción del estadio de futbol Agustín Coruco Díaz	Zacatepec	Col. Centro	100,000,000.00	50%	Reportados 6,000	Doble recurso PIPE 2013 Hábitat
Colocación de canastas, porterías y construcción de muro	Jiutepec	Col. Las Torres	106,948.32	0%	ND	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo BANOBRAS			8,804,454.52		10,800	
<i>Rehabilitación</i>			3,819,892.26		7,100	
Colocación de canasta y porterías Civac	Jiutepec	Civac	79,011.89	0%	ND	
Rehabilitación de campo deportivo Col. 10 de Abril	Temixco	Col. 10 de Abril	366,256.62	0%	600	
Construcción de techumbre en cancha de la Ayudantía Municipal de la colonia Alta Vista	Jojutla	Col. Alta Vista	1,552,726.23	0%	3,000	
Techumbre metálica para la cancha de usos múltiples en plaza pública Guadalupe	Tepalcingo	Barrio de Guadalupe	1,821,897.52	0%	3,500	
<i>Construcción</i>			4,984,562.26		3,700	
Construcción de gradas en cancha de usos múltiples Col. Las Torres	Jiutepec	Col. Las Torres	300,000.00	0%	ND	
Arcoteco metálico y firme de concreto, para la cancha de basquetbol de la Unidad Deportiva de Tejalpa	Jiutepec	Tejalpa	940,812.94	0%	600	
Techumbre en cancha de usos múltiples en la Unidad Deportiva Texcalpan	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	1,567,779.41	0%	600	
Techumbre metálica en Unidad Deportiva de la Col. Alta Vista	Cuernavaca	Col. Altavista	1,035,522.17	0%	2,000	
Rehabilitación del campo de futbol, baños y vestidores de la Col. Morelos	Jiutepec	Col. Morelos	1,140,447.74	0%	500	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura deportiva por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			477,675.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>477,675.00</i>		<i>0</i>	
Cancha de usos múltiples San Rafael Zaragoza	Tlaltizapán	San Rafael	477,675.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales (CF) 2013 Rescate de Espacios Públicos
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat			400,000,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>400,000,000.00</i>		<i>0</i>	
Construcción del estadio de futbol Agustín Coruco Díaz	Zacatepec	Col. Centro	400,000,000.00	50%	Reportados 6,000	Doble recurso FAFEF 2013

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras en proceso y por iniciar de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	83,153,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	8,500,000.00
Convenios Federales (CF) 2013 SECTUR 43	37,326,500.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 FIDECOMP SECTUR	37,326,500.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			83,153,000.00		Todo el estado	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			8,500,000.00		111,288	
<i>Rehabilitación</i>			<i>5,500,000.00</i>		<i>56,288</i>	
Rehabilitación circuito Tequesquitengo	Jojutla	Tequesquitengo	1,500,000.00	0%	53,288	
Remodelación del auditorio municipal de Ilhuicalli	Tepoztlán	Col. Centro	4,000,000.00	0%	3,000.00	
<i>Construcción</i>			<i>3,000,000.00</i>		<i>55,000</i>	
Mejoramiento rehabilitación o creación de sitios de interés turístico de naturaleza parque eco turístico Hueyapan, Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Hueyapan	3,000,000.00	0%	55,000	Triple Recurso Convenios Federales y PIPE
Convenios Federales (CF) 2013 SECTUR 43			37,326,500.00		Todo el estado	
<i>Construcción</i>			<i>37,326,500.00</i>			
Mejoramiento rehabilitación o creación de sitios de interés turístico de naturaleza parque eco turístico Hueyapan, Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Hueyapan	750,000.00	0%	Reportada 55000	Triple Recurso FAFEF Ramo 33 Fondo 8 y PIPE
Rehabilitación de la imagen urbana de la calle Ignacio Zaragoza, Tlayacapan Pueblo Mágico	Tlayacapan	Col. Centro	5,500,000.00	0%	100,000	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de la imagen urbana Equipamiento turístico apoyo a sistemas y materiales de información, Tepoztlán Pueblo Mágico	Tepoztlán	Col. Centro	5,500,000.00	0%	80,000	Doble Recurso PIPE
Imagen urbana Zacualpan de Amilpas (Rehabilitación del centro histórico)	Zacualpan	Col. Centro	5,500,000.00	0%	100,000	Doble Recurso PIPE
Equipamiento turístico, Señalización turística del Estado de Morelos	Todo el estado	Todo el estado	2,500,000.00	0%	800,000	Doble Recurso PIPE

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Mejoramiento rehabilitación o creación de sitios de interés turístico de naturaleza Ciclo vía Verde Huitzilac	Huitzilac	Huitzilac	3,000,000.00	0%	50,000	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de imagen urbana Rehabilitación del callejón de la Bolsa del Diablo	Cuernavaca	Col. Centro	1,500,000.00	0%	365,168	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de la imagen urbana, Rehabilitación del callejón del Cubo y Correos	Cuernavaca	Col. Centro	3,500,000.00	0%	365,168	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de imagen urbana Terracerías y pavimentos para la ampliación del acceso de la autopista a Tequesquitengo Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	1,526,500.00	0%	55,000	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de imagen urbana Trabajos de albañilería, herrería y pintura para el mejoramiento de la imagen urbana en la carretera estatal Tehuixtla a Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	350,000.00	0%	600	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de imagen urbana Electrificación y alumbrado público del acceso de la autopista a Tequesquitengo Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	1,550,000.00	0%	55,000	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de imagen urbana, Construcción de la glorieta de la Proa (Obra civil y pavimentos) de la carretera Tehuixtla a Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	1,500,000.00	0%	55,000	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de imagen urbana Terracerías, obra civil y jardinería para la rehabilitación de la Arena Teques	Jojutla	Tequesquitengo	1,550,000.00	0%	20,000	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de la imagen urbana (Pavimentos ecológicos y asfálticos para los accesos y estacionamientos de la arena Teques)	Jojutla	Tequesquitengo	1,100,000.00	0%	55,000	Doble Recurso PIPE
Mejoramiento de imagen urbana, Rehabilitación de imagen urbana del Centro Histórico de Yecapixtla	Yecapixtla	Col. Centro	2,000,000.00	0%	12,000	Doble Recurso PIPE

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 FIDECOMP SECTUR			37,326,500.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>37,326,500.00</i>		<i>0</i>	
Mejoramiento rehabilitación o creación de sitios de interés turístico de naturaleza parque eco turístico Hueyapan, Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Hueyapan	750,000.00	0%	Reportada 55,000	Triple Recurso FAFEF Ramo 33 Fondo 8 y Convenios Federales
Rehabilitación de la imagen urbana de la calle Ignacio Zaragoza, Tlayacapan Pueblo Mágico	Tlayacapan	Col. Centro	5,500,000.00	0%	Reportada 100,000	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de la imagen urbana Equipamiento turístico apoyo a sistemas y materiales de información, Tepoztlán Pueblo Mágico	Tepoztlán	Col. Centro	5,500,000.00	0%	Reportada 80,000	Doble recurso Convenios Federales
Imagen urbana Zacualpan de Amilpas (Rehabilitación del centro histórico)	Zacualpan	Col. Centro	5,500,000.00	0%	Reportada 100,000	Doble recurso Convenios Federales
Equipamiento turístico, Señalización turística del Estado de Morelos	Todo el estado	Todo el estado	2,500,000.00	0%	Reportada 800,000	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento rehabilitación o creación de sitios de interés turístico de naturaleza Ciclo vía Verde Huitzilac	Huitzilac	Huitzilac	3,000,000.00	0%	Reportada 50,000	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de imagen urbana Rehabilitación del callejón de la bolsa del diablo	Cuernavaca	Col. Centro	1,500,000.00	0%	Reportada 365,168	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de la imagen urbana, Rehabilitación del callejón del cubo y correos	Cuernavaca	Col. Centro	3,500,000.00	0%	Reportada 365,168	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de imagen urbana Terracerías y pavimentos para la ampliación del acceso de la autopista a Tequesquitengo Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	1,526,500.00	0%	Reportada 55,000	Doble recurso Convenios Federales

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de turismo por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Mejoramiento de imagen urbana trabajos de albañilería, herrería y pintura para el mejoramiento de la imagen urbana en la carretera estatal Tehuixtla a Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	350,000.00	0%	Reportada 600	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de imagen urbana Electrificación y alumbrado público del acceso de la autopista a Tequesquitengo Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	1,550,000.00	0%	Reportada 55,000	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de imagen urbana, construcción de la glorieta de la Proa (Obra civil y pavimentos) de la carretera Tehuixtla a Jojutla	Jojutla	Tequesquitengo	1,500,000.00	0%	Reportada 55,000	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de imagen urbana Terracerías, obra civil y jardinería para la rehabilitación de la arena Teques	Jojutla	Tequesquitengo	1,550,000.00	0%	Reportada 20,000	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de la imagen urbana (Pavimentos ecológicos y asfálticos para los accesos y estacionamientos de la arena Teques)	Jojutla	Tequesquitengo	1,100,000.00	0%	Reportada 55,000	Doble recurso Convenios Federales
Mejoramiento de imagen urbana, Rehabilitación de imagen urbana del Centro Histórico de Yecapixtla	Yecapixtla	Col. Centro	2,000,000.00	0%	Reportada 12,000	Doble recurso Convenios Federales

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	36,088,887.97
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) 2009	935,140.97
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	1,141,344.83
Ramo 33 Fondo 8 de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF) 2012	1,401,797.19
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS)	32,610,604.98

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			36,088,887.97		70,104	
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) 2009			935,140.97		5,000	
<i>Rehabilitación</i>			935,140.97		5,000	
Construcción de cisterna para Hospital General de Cuautla	Cuautla	Col. Miguel Hidalgo	935,140.97	68%	5,000	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			1,141,344.83		600	
<i>Construcción</i>			1,141,344.83		600	
Construcción de centro de salud en la col. Vista Hermosa (1 era etapa)	Jiutepec	Col. Vista Hermosa	1,141,344.83	0%	600	
Ramo 33 Fondo 8 de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF) 2012			1,401,797.19		10,000	
<i>Rehabilitación</i>			1,401,797.19		10,000	
Adecuación del Área de tocología del Hospital General de Axochiapan	Axochiapan	Axochiapan	1,401,797.19	0%	10,000	
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS)			32,610,604.98		54,504	
<i>Rehabilitación</i>			32,610,604.98		54,504	
Acreditación del centro de salud Lomas de Cortés	Cuernavaca	Lomas de Cortés	449,942.32	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud Tlaltenango	Cuernavaca	Tlaltenango	155,127.28	0%	20,000	
Construcción de barda perimetral centro de salud de Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	236,389.76	0%	10,000	
Construcción de barda perimetral centro de salud Tres de Mayo	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	23,963.87	0%	ND	
Construcción de barda perimetral de centro de salud de Huitzilac	Huitzilac	Huitzilac	407,965.16	0%	1,000	

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Acreditación del centro de salud Tres Marías	Huitzilac	Tres Marías	762,074.96	0%	ND	
Acreditación del centro de salud Col. Independencia	Jiutepec	Col. Independencia	380,322.59	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de Jardín Juárez	Jiutepec	Jardín Juárez	47,679.68	0%	ND	
Acreditación del centro de salud Otilio Montaña	Jiutepec	Otilio Montaña	566,971.32	0%	ND	
Acreditación del centro de salud de Tejalpa	Jiutepec	Tejalpa	144,304.08	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de Cuauchichinola	Mazatepec	Cuauchichinola	115,374.88	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de Mazatepec	Mazatepec	Mazatepec	706,208.64	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de Coatetelco	Miacatlán	Coatetelco	1,314,267.94	0%	10,000	
Construcción de barda perimetral de centro de salud de Cuentepec	Temixco	Cuatepec	823,410.07	0%	ND	
Acreditación del centro de salud de Lomas del Carril	Temixco	Lomas del Carril	807,886.11	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de San Agustín Tetlama	Temixco	San Agustín Tetlama	380,228.73	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de San Andrés de la Cal	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	348,101.10	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de San Juan Tlacotenco	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	405,032.27	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de Alpuyecá	Xochitepec	Alpuyecá	213,929.10	0%	10,000	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de barda perimetral del centro de salud de Xochitepec	Xochitepec	Xochitepec	808,159.40	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de Casahuatlán	Amacuzac	Casahuatlán	555,726.61	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de San Gabriel de las Palmas	Amacuzac	San Gabriel de las Palmas	93,595.03	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud Higuerón	Jojutla	Higuerón	146,218.00	0%	2,170	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Jojutla	Jojutla	Jojutla	866,346.00	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de Pedro Amaro	Jojutla	Pedro Amaro	74,055.90	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de Tlatenchi	Jojutla	Tlatenchi	77,555.09	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Ahuehuetzingo	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	131,080.00	0%	ND	
Ampliación del centro de salud de Xoxocotla	Puente de Ixtla	Xoxocotla	3,892,022.29	0%	ND	
Acreditación y construcción de barda perimetral del centro de salud de Acamilpa	Tlaltizapán	Acamilpa	1,897,629.45	0%	ND	
Construcción de barda perimetral de centro de salud de Coaxintlán	Tlaquiltenango	Coaxintlan	300,423.00	0%	549	
Acreditación del centro de salud de la Mezquitera	Tlaquiltenango	Mezquitera	1,495,644.27	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de Nexpa	Tlaquiltenango	Nexpa	58,136.67	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de San José de Pala	Tlaquiltenango	San José de Pala	110,986.50	0%	ND	

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Impermeabilización del centro de salud de Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	122,349.67	0%	ND	
Impermeabilización del centro de salud de Valle de Vázquez	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez	91,459.67	0%	ND	
Acreditación y construcción de barda perimetral del centro de salud de Xicatlacotla	Tlaquiltenango	Xicatlacotla	1,798,242.64	0%	ND	
Impermeabilización de centro de salud de Xochipala	Tlaquiltenango	Xochipala	56,685.08	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Anenecuilco	Ayala	Anenecuilco	307,342.00	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Moyotepec	Ayala	Moyotepec	189,834.00	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud de Xalostoc	Ayala	Xalostoc	400,122.57	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Cuautla	Cuautla	Cuautla	645,598.00	0%	ND	
Construcción de barda perimetral del centro de salud Puxtla	Cuautla	Puxtla	29,053.47	0%	785	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Amayuca	Cuautla	Amayuca	169,940.00	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Jantetelco	Jantetelco	Jantetelco	254,910.00	0%	ND	
Acreditación del centro de salud de Tlayca	Jonacatepec	Tlayca	128,818.00	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Amilcingo	Temoac	Amilcingo	201,782.00	0%	ND	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de salud por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud de Huazulco	Temoac	Huazulco	209,786.00	0%	ND	
Acreditación del centro de salud de Ixtlilco el Chico	Tepalcingo	Ixtlilco el Chico	479,857.20	0%	ND	
Rehabilitación de la instalación eléctrica del centro de salud de Tepalcingo	Tepalcingo	Tepalcingo	469,046.00	0%	ND	
Rehabilitación de la instalación eléctrica del centro de salud de Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	949,789.44	0%	ND	
Rehabilitación de la instalación eléctrica del centro de salud de Tlayacapan	Tlayacapan	Tlayacapan	123,308.00	0%	ND	
Acreditación del centro de salud Nepopualco	Totolapan	Nepopualco	1,072,852.37	0%	ND	
Sustitución por obra nueva del centro de salud de Ignacio Bastida	Yautepec	Ignacio Bastida	3,362,424.28	0%	ND	
Acreditación del centro de salud de Tetillas	Yautepec	Tetillas	688,821.92	0%	ND	
Acreditación del centro de Salud de Yautepec	Yautepec	Yautepec	199,972.40	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud Juan Morales	Yecapixtla	Juan Morales	246,326.00	0%	ND	
Acreditación del centro de salud de Tecajec	Yecapixtla	Tecajec	1,014,994.20	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud Xochitlán	Yecapixtla	Xochitlán	192,328.00	0%	ND	
Rehabilitación de instalación eléctrica del centro de salud Yecapixtla	Yecapixtla	Yecapixtla	408,204.00	0%	ND	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de cultura por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	1,620,000.00
Convenios Federales (CF) 2012	120,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	1,500,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de cultura por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			1,620,000.00		10	
Convenios Federales (CF) 2012			120,000.00		10	
<i>Equipamiento</i>			<i>120,000.00</i>		<i>10</i>	
Electrificación del Museo de la Independencia: sitio de Cuautla	Cuautla	Col. Centro	120,000.00	99%	10	Material eléctrico
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			1,500,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>1,500,000.00</i>		<i>0</i>	
Construcción de la casa de la cultura en Barrio de los Reyes 1ra etapa	Tepoztlán	Barrio de los Reyes	750,000.00	0%	ND	
Construcción de la casa de la cultura Santiago Tepetlapa 1ra. etapa	Tepoztlán	Santiago Tepetlapa	750,000.00	0%	ND	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura agropecuaria por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	23,687,000.00
Convenios Federales (CF) 2013	913,500.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	913,500.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad	21,860,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura agropecuaria por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			23,687,000		91	
Convenios Federales (CF) 2013			913,500		91	
<i>Construcción</i>			<i>913,500</i>		<i>91</i>	
Construcción de bodega de almacén	Cuernavaca y Tetela del Volcán	San Andrés Hueyapan y Buenavista del Monte	355,250.00	7%	39	Doble Recurso PIPE
Construcción de bodega de almacén	Axohciapan, Ocuituco, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Zacualpan	Telixtac, Metepec, Ocuituco, San Marcos, Tlalnepantla, San José de los Laureles, Nepopualco y Tlacotepec	558,250.00	7%	52	Doble Recurso PIPE
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			913,500		0	
<i>Construcción</i>			<i>913,500</i>		<i>0</i>	
Construcción de bodega de almacén	Cuernavaca y Tetela del Volcán	San Andrés Hueyapan y Buenavista del Monte	355,250.00	7%	Reportada 39	Doble recurso Convenios Federales
Construcción de bodega de almacén	Axohciapan, Ocuituco, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Zacualpan	Telixtac, Metepec, Ocuituco, San marcos, Tlalnepantla, San José de los Laureles, Nepopualco y Tlacotepec	558,250.00	7%	Reportada 52	Doble recurso Convenios Federales
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad			21,860,000		0	
<i>Construcción</i>			<i>21,860,000</i>		<i>0</i>	
Construcción de rastro ganadero tipo T.I.F. (1 era etapa)	Miacatlán	El llano	21,860,000.00	10%	Reportados 16,858	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura en monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	30,357,855.65
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat	3,036,609.00
Convenios Federales (CF) 2013 PRONAPRED	5,025,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8, Refrendo	600,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	9,212,845.41
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	2,233,816.12
Fondos propios otros ingresos 2013	1,960,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	6,225,395.71
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	551,832.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat	264,972.00
Recursos Propios del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos 2011	115,000.00
Recursos Propios del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos 2013	124,584.00
Recursos Propios FIDECOMP	1,007,801.40

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura en monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			30,357,855.65		81,029	
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat			3,036,609.00		1,757	
<i>Construcción</i>			<i>3,036,609.00</i>		<i>1,757</i>	
Muro de contención en calle Priv. de la Cruz	Cuernavaca	Col. Lagunilla	132,210.00	0%	100	Doble recurso PIPE Hábitat
Rampas para personas con discapacidad y nomenclatura de calle en las colonias Antonio Barona y Bosques de Cuernavaca	Cuernavaca	Col. Antonio Barona Centro	1,339,355.00	0%	1,180	Doble Recurs FAFEF 2013
Paraderos con carril de ascenso y descenso en la colonia Antonio Barona	Cuernavaca	Col. Antonio Barona centro	1,034,551.00	0%	ND	Doble Recurs FAFEF 2013
Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Morelos	Yautepec	Col. Tetillas	156,985.00	0%	154	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Benito Juárez	Yautepec	Col. Tetillas	92,670.00	0%	94	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de guarniciones y banquetas Ejército Zapatista	Yautepec	Col. El Potrero	229,497.00	0%	229	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de banquetas y guarnición de la calle Mirador	Yautepec	Col. El Potrero	51,341.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Convenios Federales (CF) 2013 Pronapreb			5,025,000.00		4,200	
<i>Rehabilitación</i>			<i>5,025,000.00</i>		<i>4,200</i>	
Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Tetelcingo, polígono 4	Cuautla	Tetelcingo	90,000.00	0%	400	
Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Iztaccihuatl, polígono 3	Cuautla	Col. Iztaccihuatl	90,000.00	0%	600	
Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Desarrollo de la colonia Gabriel Tepepa, polígono 2	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	90,000.00	0%	1,000	

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura en monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Movilidad segura para mujeres jefas de familia trabajadoras y jóvenes estudiantes, rehabilitación de mobiliario urbano en las paradas de camión (marchas exploratorias para general diagnóstico de necesidades) Cuernavaca	Cuernavaca	Varias colonias	3,300,000.00	0%	1,000	
Instalación de ludoteca en Col. Huizachera, polígono 2	Jiutepec	Col. Huizachera	975,000.00	0%	100	
Adeacuacion de biblioteca en la Col. Tejalpa centro polígono 1	Jiutepec	Col. Tejalpa	300,000.00	0%	100	
Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Cuauhtémoc, polígono 4	Cuautla	Col. Cuauhtémoc	90,000.00	0%	500	
Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Lázaro Cárdenas	Cuautla	Col. Lázaro Cárdenas	90,000.00	0%	500	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8, Refrendo			600,000.00		250	
<i>Construcción</i>			<i>600,000.00</i>		<i>250</i>	
Remodelación de las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Morelos.	Cuernavaca	Col. Centro	600,000.00	0%	250	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			9,212,845.41		65,388	
<i>Rehabilitación</i>			<i>9,212,845.41</i>		<i>65,388</i>	
Construcción de barda perimetral en el CEDIF Temixco	Temixco	Col. Miguel Hidalgo	1,703,180.67	99%	Reportada 5,000	Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Reestructuración de la Dirección General del Registro Civil	Cuernavaca	Col. Chapultepec	5,271,058.00	10%	30,000	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura en monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Rehabilitación de la Ayudantía Municipal de Acapantzingo Cuernavaca	Cuernavaca	Col. Acapantzingo	230,716.59	99%	1,500	
Refuerzo de techumbre de Centros de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables cerrito Coatlán del Río	Coatlán del Río	Loc. El Cerrito	338,257.50	0%	900	
Refuerzo de techumbre de Centros de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables cerrito Atlatlahucan	Atlatlahucan	Atlatlahucan	312,911.55	0%	7,312	
Refuerzo de techumbre de Centros de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables Mextepec Tlayacapan	Tlayacapan	Mextepec	312,911.55	0%	15,576	
Refuerzo de techumbre de Centros de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables Yecapixtla	Yecapixtla	Yecapixtla	730,898.00	0%	5,100	
Refuerzo de techumbre de Centros de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables Mazatepec Loc. Melena	Mazatepec	Loc. Melena	312,911.55	0%	5,000	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo banobras			2,233,816.12		3,380	
<i>Construcción</i>			<i>2,188,758.24</i>		<i>1,780</i>	
Rehabilitación de Ayudantía Municipal en Tres Marías	Huitzilac	Tres Marías	402,537.81	0%	ND	
Rampas para personas con discapacidad y nomenclatura de calle en las colonias Antonio Barona y Bosques de Cuernavaca	Cuernavaca	Col. Antonio Barona centro	892,904.00	0%	1,180	Doble Recurso Convenios Federales 2012

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura en monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Paraderos con carril de ascenso y descenso en la colonia Antonio Barona	Cuernavaca	Col. Antonio Barona centro	689,702.00	0%	ND	Doble Recurso Convenios Federales 2013
Rehabilitación de la ayudantía municipal Col. Benito Juárez	Temixco	Col. Benito Juárez	203,614.43	0%	600	
<i>Rehabilitación</i>			45,057.88		1,600	
Construcción de muro de contención Col. Estribo	Temixco	Col. Estribo	45,057.88	0%	1,600	
Fondos propios otros ingresos 2013			1,960,000.00		0	
<i>Rehabilitación</i>			920,000.00		0	
Renivelación de estacionamiento, rehabilitación de instalación eléctrica, suministro de portón de herrería del estacionamiento del albergue familiar	Cuernavaca	Col. El empleado	920,000.00	0%	ND	
<i>Construcción</i>			1,040,000.00		0	
Construcción de una fosa séptica cisterna y estacionamiento en el albergue del adulto mayor Juan Pablo II	Cuernavaca	Av. Domingo Diez	1,040,000.00	0%	ND	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			6,225,395.71		0	
<i>Rehabilitación</i>			6,225,395.71		0	
Obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario y subestación eléctrica	Temixco	Col. Miguel Hidalgo	800,000.00	99%	Reportada 5,000	
Obras varias en inmuebles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	Cuautla, Temixco, Cuernavaca, Jiutepec	varias localidades	5,425,395.71	96%	ND	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura en monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			551,832.00		977	
<i>Construcción</i>			<i>176,832.00</i>		<i>477</i>	
Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Morelos	Yautepec	Col. Tetillas	52,329.00	0%	154	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales hábitat
Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Benito Juárez	Yautepec	Col. Tetillas	30,890.00	0%	94	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales hábitat
Construcción de banquetas y guarnición de la calle mirador	Yautepec	col. El potrero	17,114.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales hábitat
Construcción de guarniciones y banquetas Ejército Zapatista	Yautepec	col. El potrero	76,499.00	0%	229	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales hábitat
<i>Rehabilitación</i>			<i>375,000.00</i>		<i>500</i>	
Construcción de techumbre de usos múltiples en la localidad de Axochiapan	Axochiapan	Axochiapan	375,000.00	0%	500	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat			264,972.00		577	
<i>Construcción</i>			<i>176,832.00</i>		<i>477</i>	
Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Morelos	Yautepec	Col. Tetillas	52,329.00	0%	154	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales hábitat
Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Benito Juárez	Yautepec	Col. Tetillas	30,890.00	0%	94	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales hábitat

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura en monumentos, edificios y zonas públicas por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de guarniciones y banquetas Ejército Zapatista	Yautepec	Col. El potrero	76,499.00	0%	229	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales hábitat
Construcción de banquetas y guarnición de la calle Mirador	Yautepec	Col. El potrero	17,114.00	0%	ND	triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales hábitat
<i>Rehabilitación</i>			<i>88,140.00</i>		<i>100</i>	
Muro de contencion en calle Priv. de la Cruz	Cuernavaca	Col. Lagunilla	88,140.00	0%	100	Doble recurso Convenios Federales 2013
Recursos Propios del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos 2011			115,000.00		4,500	
<i>Construcción</i>			<i>115,000.00</i>		<i>4,500</i>	
Construcción de un almacén para el Departamento de Mantenimiento y construcción de instalaciones del DIF Morelos	Cuernavaca	Col. Chapultepec	115,000.00	99%	4,500	
Recursos Propios del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos 2013			124,584.00		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>124,584.00</i>		<i>0</i>	
Mantenimiento y rehabilitación de la caseta de cobro del albergue familiar	Cuernavaca	Col. La selva	124,584.00	0%	ND	
Recursos Propios FIDECOMP			1,007,801.40		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>1,007,801.40</i>		<i>0</i>	
Rehabilitación de oficinas de la Comision Estatal de Mejora Regulatoria	Cuernavaca	Col. El Vergel	1,007,801.40	0%	ND	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura eléctrica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	31,841,117.09
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat	14,769,452.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	16,004,604.86
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	83,525.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat	816,097.00
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	167,438.22

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura eléctrica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			31,841,117.09		10,694	
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat			14,769,452.00		3,597	
<i>Construcción</i>			<i>14,769,452.00</i>		<i>3,597</i>	
Electrificación Nicolás Bravo	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	250,570.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y PIPE 2013 Hábitat
Electrificación en calle Cerezo y San José	Cuernavaca	Milpillas	501,086.00	0%	ND	Doble recurso PIPE 2013 Hábitat
Electrificación en privada de La Cruz	Cuernavaca	Col. Lagunilla	158,760.00	0%	ND	Doble recurso PIPE 2013 Hábitat
Alumbrado público en calle Alta Tensión	Cuernavaca	Ocotepec	439,016.00	0%	ND	Doble recurso PIPE 2013 Hábitat
Alumbrado público en Av. Emiliano Zapata	Cuernavaca	Col. Antonio Barona centro	1,717,993.00	0%	735	Doble recurso FAFEF 2013
Alumbrado público en las vialidades: Mercurio, Neptuno, Nube, Albatros, Tlaloc, Av. Lomas de Cortes Priv. Lluvia, Lluvia No. 2, Primavera	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	2,112,587.00	0%	682	Doble recurso FAFEF 2013
Alumbrado público en calles Salvador Estrada, Otilio Montaña Rivera Navarro, Luis Donaldo Colosio, Lomas Bonita, Raymundo Hernández, Raymundo Casillas	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	2,093,620.00	0%	555	Doble recurso FAFEF 2013
Alumbrado público en calle Estrella continua calle Bugambilia	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,002,271.00	0%	555	Doble recurso FAFEF 2013
Alumbrado público en calle Primavera	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	495,971.00	0%	290	Doble recurso FAFEF 2013
Alumbrado público en avenida Lázaro Cárdenas y calle Ahuatepec	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,821,995.00	0%	780	Doble recurso FAFEF 2013
Alumbrado público en calle Ahuatepec, calle Revolución, calle Lomas de Cortes, y calle Francisco Villa	Cuernavaca	Col. Antonio Barona Sección 1	2,092,701.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura eléctrica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Alumbrado público en calle Arq. Isabel Vargas Mata, Guadalupe Juárez, arquitectos de Sedesol, Vicente Fox, Cristóbal Rojas, Margarita Ocampo	Cuernavaca	Col. Antonio Barona Sección 1	2,082,882.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			16,004,604.86		7,097	
<i>Equipamiento</i>			<i>2,000,000.00</i>		<i>3,500</i>	
Programa de obras menores de electrificación en todo el estado	Todo el estado	Varias localidades	2,000,000.00	99%	3,500	
<i>Construcción</i>			<i>14,004,604.86</i>		<i>3,597</i>	
Electrificación de calle en Col. Nicolás Tapia	Cuautla	Col. Nicolás Tapia	3,471,821.86	0%	ND	
Electrificación de calle en Col. Campo Nuevo (ampliación Campo de en Medio)	Cuautla	Col. Campo nuevo	788,597.67	0%	ND	
Electrificación de calle en Col. Villa de las Flores	Cuautla	Col. Villa de la Flores	797,500.33	0%	ND	
Alumbrado público en Av. Emiliano Zapata	Cuernavaca	Col. Antonio Barona centro	1,145,329.00	0%	735	Doble recurso Federales 2013 Convenios
Alumbrado público en las vialidades: Mercurio, Neptuno, Nube, Albatros, Tlaloc, Av. Lomas de Cortes Priv. Lluvia, Lluvia No. 2, Primavera	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,408,392.00	0%	682	Doble recurso Federales 2013 Convenios
Alumbrado público en calles Salvador Estrada, Otilio Montaña Rivera Navarro, Luis Donald Colosio, Lomas Bonita, Raymundo Hernández, Raymundo Casillas	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,395,748.00	0%	555	Doble recurso Federales 2013 Convenios
Alumbrado público en calle Estrella continua calle Bugambilia	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	668,182.00	0%	555	Doble recurso Federales 2013 Convenios
Alumbrado público en calle Primavera	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	330,647.00	0%	290	Doble recurso Federales 2013 Convenios
Alumbrado público en avenida Lázaro Cárdenas y calle Ahuatepec	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,214,664.00	0%	780	Doble recurso Federales 2013 Convenios

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura eléctrica por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Alumbrado público en calle Ahuatepec, calle Revolución, calle Lomas de Cortes, y calle Francisco Villa	Cuernavaca	Col. Antonio Barona Sección 1	1,395,135.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013
Alumbrado público en calle Arq. Isabel Vargas Mata, Guadalupe Juárez, arquitectos de Sedesol, Vicente Fox, Cristóbal Rojas, Margarita Ocampo	Cuernavaca	Col. Antonio Barona Sección 1	1,388,588.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			83,525.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>83,525.00</i>		<i>0</i>	
Electrificación Nicolás Bravo	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	83,525.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 Hábitat y Convenios Federales 2013
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat			816,097.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>816,097.00</i>		<i>0</i>	
Electrificación Nicolás Bravo	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	83,523.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales 2013
Electrificación en calle Cerezo y San José	Cuernavaca	Milpillas	334,057.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013
Electrificación en privada de La Cruz	Cuernavaca	Col. Lagunilla	105,840.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013
Alumbrado público en calle Alta Tensión	Cuernavaca	Ocotepec	292,677.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8 BANOBRAS			167,438.22		0	
<i>Construcción</i>			<i>167,438.22</i>		<i>0</i>	
Electrificación y alumbrado en Tres Marías	Huitzilac	Tres Marías	167,438.22	0%	ND	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura urbana por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	26,845,324.26
Convenios Federales (CF) 2013 Zonas Prioritarias	13,422,662.13
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	13,422,662.13

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura urbana por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			26,845,324.26		6,807	
Convenios Federales (CF) 2013 Zonas Prioritarias			13,422,662.13		6,807	
<i>Construcción</i>			<i>13,422,662.13</i>		<i>6,807</i>	
Construcción de pisos firmes	Tetela del Volcán	Tlalamayocan	312,000.00	60%	780	Doble Recurso PIPE
Construcción de baños dignos	Cuernavaca	Cuernavaca	2,031,249.48	23%	780	Doble Recurso PIPE
Construcción de baños dignos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés)	624,999.84	20%	240	Doble Recurso PIPE
Construcción de cisternas domiciliarias	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	1,125,811.98	53%	375	Doble Recurso PIPE
Construcción de cisternas domiciliarias	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	1,200,866.01	43%	365	Doble Recurso PIPE
Construcción de cisternas domiciliarias	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	1,035,747.81	23%	345	Doble Recurso PIPE
Construcción de pisos firmes	Ayala	Ampliación Tenextepango y Leopoldo Heredia	872,923.60	2%	234	Doble Recurso PIPE
Construcción de pisos firmes	Puente de Ixtla	El Naranjo y Valle Bonito	1,109,491.79	2%	290	Doble Recurso PIPE
Construcción de pisos firmes	Yecapixtla y Totolapan	Yecapixtla y Totolapan	1,056,327.87	2%	465	Doble Recurso PIPE
Construcción de pisos firmes	Cuernavaca	Cuernavaca	589,471.80	2%	178	Doble Recurso PIPE

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura urbana por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de pisos firmes	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	993,491.79	60%	300	Doble Recurso PIPE
Construcción de pisos firmes	Miacatlán, Ocuituco, Temoac, Tlalnepantla, Tlayacapan	Miacatlán, Ocuituco, Temoac, Tlalnepantla, Tlayacapan	987,280.32	30%	1930	Doble Recurso PIPE
Construcción de baños dignos	Miacatlán, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Ayala, Temoac, Tlalnepantla y Tlayacapan	El terrero, Xoxocotla, Quimula, colonia Leopoldo Heredia, Amilcingo, Felipe Neri y colonia puente Pantitlán	832,000.00	25%	275	Doble Recurso PIPE
Construcción de baños dignos	Totolapan	Nepopulaco	650,999.84	25%	250	Doble Recurso PIPE
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			13,422,662.13		0	
<i>Construcción</i>			<i>13,422,662.13</i>		<i>0</i>	
Construcción de pisos firmes	Tetela del Volcán	Tlalamayocan	312,000.00	3%	Reportada 780	Doble recurso Convenios Federales, Rescate de Espacios Públicos
Construcción de baños dignos	Cuernavaca	Cuernavaca	2,031,249.48	20%	Reportada 780	Doble recurso Convenios Federales, Rescate de Espacios Públicos
Construcción de baños dignos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés)	624,999.84	5%	Reportada 240	Doble recurso Convenios Federales, Rescate de Espacios Públicos

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura urbana por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de cisternas domiciliarias	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	1,125,811.98	12%	Reportada 375	Doble recurso Convenios Federales, Rescate de Espacios Públicos
Construcción de cisternas domiciliarias	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	1,200,866.01	10%	Reportada 365	Doble recurso Convenios Federales, Rescate de Espacios Públicos
Construcción de cisternas domiciliarias	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	Ayala, Coatlán de Río, Miacatlán y Ocuituco	1,035,747.81	10%	Reportada 345	Doble recurso Convenios Federales, Rescate de Espacios Públicos
Construcción de pisos firmes	Ayala	Ampliación Tenextepango y Leopoldo Heredia	872,923.60	1%	Reportada 234	Doble recurso Convenios Federales
Construcción de pisos firmes	Puente de Ixtla	El Naranja y Valle Bonito	1,109,491.79	1%	Reportada 290	Doble recurso Convenios Federales
Construcción de pisos firmes	Yecapixtla y Totolapan	Yecapixtla y Totolapan	1,056,327.87	1%	Reportada 465	Doble recurso Convenios Federales
Construcción de pisos firmes	Cuernavaca	Cuernavaca	589,471.80	1%	Reportada 178	Doble recurso Convenios Federales
Construcción de pisos firmes	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	993,491.79	1%	Reportada 300	Doble recurso Convenios Federales

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura urbana por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de pisos firmes	Miacatlán, Ocuituco, Temoac, Tlalnepantla, Tlayacapan	Miacatlán, Ocuituco, Temoac, Tlalnepantla, Tlayacapan	987,280.32	1%	Reportada 1930	Doble recurso Convenios Federales
Construcción de baños dignos	Miacatlán, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Ayala, Temoac, Tlalnepantla y Tlayacapan	El terrero, Xoxocotla, Quimula, colonia Leopoldo Heredia, Amilcingo, Felipe Neri y colonia puente Pantitlán	832,000.00	10%	Reportada 275	Doble recurso Convenios Federales
Construcción de baños dignos	Totolapan	Nepopulaco	650,999.84	10%	Reportada 250	Doble recurso Convenios Federales

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Inversión en proceso de obras en proceso y por iniciar de infraestructura económica pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	2,088,000.00
Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) 2102	2,088,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura económica pública por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			2,088,000.00		50,000	
Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) 2102			2,088,000.00		50,000	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>2,088,000.00</i>		<i>50,000</i>	
Proyecto Ejecutivo del Mercado Adolfo López Mateos	Cuernavaca	Col. Centro	2,088,000.00	80%	50,000	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SS).

**Inversión en proceso de obras en proceso y por iniciar de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	14,405,042.44
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat	3,761,657.98
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo BANOBRAS	3,865,629.55
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013 Ramo 33 Fondo 3	913,381.89
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	538,237.00
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	326,136.01
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuernavaca	5,000,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2012**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			14,405,042.44		1,790	
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat			3,761,657.98		355	
<i>Construcción</i>			<i>3,761,657.98</i>		<i>355</i>	
Construcción de drenaje sanitario en calle Candelaria	Cuernavaca	Ocatepec	237,760.00	0%	355	Doble recurso PIPE 2013
Drenaje Sanitario en calle Cristóbal Rojas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	351,921.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Drenaje Sanitario en calle Isabel Vargas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	55,715.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Drenaje Sanitario en calle Luis Donaldo Colosio, en Colonia Bosques de Cuernavaca	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	538,233.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Drenaje Sanitario en calle Neptuno	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	64,020.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Drenaje Sanitario en calle Raymundo Hernández	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	349,562.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Drenaje Sanitario en calle Tláloc	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	546,488.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Drenaje Sanitario en la calle Raymundo Casillas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	273,704.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Drenaje Sanitario en Vicente Fox	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	246,179.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Red de Agua Potable en calle Arquitectos Sedesol	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	30,445.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Red de Agua Potable en calle Cristóbal Rojas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	33,588.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2012**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Red de Agua Potable en calle Isabel Vargas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	19,904.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Red de Agua Potable en calle Raymundo Hernández	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	35,728.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Antonio Riva Palacio	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	185,455.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Nicolás Bravo	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	121,106.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de Drenaje en Av. Vía Central	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	80,226.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de Drenaje en Calle Reforma	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	103,944.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de Drenaje en calle 20 de Noviembre	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	110,862.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Construcción de Drenaje para calle Av. Nacional	Yautepec	Oaxtepec	376,818.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo BANOBRAS			3,865,629.55		960	
<i>Construcción</i>			<i>3,865,629.55</i>		<i>960</i>	
Drenaje Sanitario en calle Cristóbal Rojas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	234,614.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Drenaje Sanitario en calle Isabel Vargas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	37,143.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Drenaje Sanitario en calle Luis Donald Colosio, en Colonia Bosques de Cuernavaca	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	358,822.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2012**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Drenaje Sanitario en calle Neptuno	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	42,680.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Drenaje Sanitario en calle Raymundo Hernández	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	233,041.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Drenaje Sanitario en calle Tláloc	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	364,326.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Drenaje Sanitario en la calle Raymundo Casillas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	182,470.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Drenaje Sanitario en Vicente Fox	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	164,119.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Red de Agua Potable en calle Arquitectos Sedesol	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	20,296.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Red de Agua Potable en calle Cristóbal Rojas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	22,393.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Red de Agua Potable en calle Isabel Vargas	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	13,270.00	0%	ND	Doble recurso Convenios Federales 2013 Hábitat
Rehabilitación de drenaje calle Emiliano Zapata Col. El Cerrito	Tetecala	Col. el Cerrito	1,207,506.72	0%	800	
Construcción de Drenaje Sanitario en Privada San Ángel Azteca	Temixco	Col. Azteca	454,825.20	0%	ND	
Construcción de Drenaje Sanitario en calle Guadalupe Victoria Col. Los Presidentes	Temixco	Los Presidentes	275,211.12	0%	80	
Construcción de Drenaje Sanitario en calle Palmas Col. Los Presidentes	Temixco	Los Presidentes	254,912.51	0%	80	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2012**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013 Ramo 33 Fondo 3			913,381.89		120	
<i>Construcción</i>			<i>913,381.89</i>		<i>120</i>	
Construcción de drenaje sanitario de la barranca al sur del panteón Juan Morales	Yecapixtla	Col. Juan Morales	913,381.89	0%	120	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			538,237.00		355	
<i>Construcción</i>			<i>538,237.00</i>		<i>355</i>	
Construcción de drenaje sanitario en calle Candelaria	Cuernavaca	Ocoatepec	158,506.00	0%	355	Doble recurso Convenios Federales Hábitat
Red de Agua Potable en calle Raymundo Hernández	Cuernavaca	Bosques de Cuernavaca	53,592.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Antonio Riva Palacio	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	61,819.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales hábitat
Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Nicolás Bravo	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	40,370.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje en Av. Vía Central	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	26,742.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje en calle Reforma	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	34,648.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje en calle 20 de Noviembre	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	36,954.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 Hábitat, Convenios Federales Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura hidráulica por programa
Enero - Diciembre 2012**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de Drenaje para calle Av. Nacional	Yautepec	Oaxtepec	125,606.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat			326,136.01		0	
<i>Construcción</i>			<i>326,136.01</i>		<i>0</i>	
Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Antonio Riva Palacio	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	61,818.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Nicolás Bravo	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	40,368.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje en Av. Vía Central	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	26,742.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje en calle Reforma	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	34,648.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje en calle 20 de Noviembre	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	36,954.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales Hábitat
Construcción de Drenaje para Calle Av. Nacional	Yautepec	Oaxtepec	125,606.00	0%	ND	Triple recurso PIPE 2013 y Convenios Federales Hábitat
Convenios Federales (CF) 2012 Fondo Metropolitano de Cuernavaca			5,000,000.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>5,000,000.00</i>		<i>0</i>	
Equipamiento del pozo Lomas de Acapantzingo y línea de conducción al tanque SUTERM	Jiutepec, Cuernavaca	Varias localidades	5,000,000.00	60%	Impacto regional	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Inversión en proceso y por iniciar de proyectos especiales por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	4,145,000.00
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat	2,487,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	829,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat	829,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Inversión en proceso y por iniciar de proyectos especiales por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			4,145,000.00		14,085	
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat			2,487,000.00		14,085	
<i>Equipamiento</i>			<i>2,487,000.00</i>		<i>14,085</i>	
Camión compactador para recolección de residuos sólidos	Yautepec	Amador Salazar	783,000.00	0%	4,695	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Camión compactador para recolección de residuos sólidos	Yautepec	Col. La Huizachera	783,000.00	0%	4,695	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Vehículo recolector con separador de desechos	Cuautla	Col. La Huizachera	921,000.00	0%	4,695	Triple recurso PIPE 2013, PIPE 2013 Hábitat
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			829,000.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>829,000.00</i>		<i>0</i>	
Camión compactador para recolección de residuos sólidos	Yautepec	Amador Salazar	261,000.00	0%	Reportada 4,695	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales Hábitat
Camión compactador para recolección de residuos sólidos	Yautepec	Col. La Huizachera	261,000.00	0%	Reportada 4,695	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales Hábitat
Vehículo recolector con separador de desechos	Cuautla	Col. La Huizachera	307,000.00	0%	Reportada 4,695	Triple recurso PIPE 2013 hábitat, Convenios Federales Hábitat
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat			829,000.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>829,000.00</i>		<i>0</i>	
Camión compactador para recolección de residuos sólidos	Yautepec	Amador Salazar	261,000.00	0%	Reportada 4,695	Triple recurso PIPE 2013, Convenios Federales Hábitat
Camión compactador para recolección de residuos sólidos	Yautepec	Col. La Huizachera	261,000.00	0%	Reportada 4,695	Triple recurso PIPE 2013, Convenios Federales Hábitat
Vehículo recolector con separador de desechos	Cuautla	Col. La Huizachera	307,000.00	0%	Reportada 4,695	Triple recurso PIPE 2013, Convenios Federales Hábitat

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión en obras en proceso y por iniciar de infraestructura recreativa por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	11,969,710.44
Convenios Federales (CF) 2013 PRONAPRED	6,550,000.00
Convenios Federales (CF) 2013 Rescate de Espacios Públicos	126,443.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	84,296.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo BANOBRAS	5,208,971.44

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura recreativa por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			11,969,710.44		10,560	
Convenios Federales (CF) 2013 PRONAPRED			6,550,000.00		9,630	
<i>Rehabilitación</i>			<i>6,550,000.00</i>		<i>9,630</i>	
Rehabilitación integral del parque piedra blanca en la Col. Lázaro Cárdenas, polígono 4	Cuautla	Col. Lázaro Cárdenas	1,050,000.00	0%	1,200	
Habilitación de espacio para patinaje, arte circense y escénico, polígono 1	Jiutepec	Col. Otilio Montaño	1,000,000.00	0%	400	
Rehabilitación integral del parque de la colonia Iztaccihuatl polígono 3	Cuautla	Col. Iztaccihuatl	1,100,000.00	0%	3,630	
Adecuación de parque infantil de ciclista, polígono 1	Jiutepec	Col. Otilio Montaño	350,000.00	0%	500	
Rehabilitación integral del parque Plan de Ayala, polígono 3	Cuautla	Col. Plan de Ayala	700,000.00	0%	650	
Rehabilitación integral del parque del ferrocarril en la Col. Cuautlixco, polígono 1	Cuautla	Col. Cuautlixco	1,600,000.00	0%	1,500	
Rehabilitación y equipamiento en el parque Lázaro Cárdenas polígono 4	Cuautla	Col. Lázaro Cárdenas	350,000.00	0%	850	
Rehabilitación del parque de la colonia Cuauhtémoc polígono 4	Cuautla	Col. Cuauhtémoc	400,000.00	0%	900	
Convenios Federales (CF) 2013 Rescate de Espacios Públicos			126,443.00		330	
<i>Rehabilitación</i>			<i>126,443.00</i>		<i>330</i>	
Plaza recreativa El Mirador	Tlaltizapán	Col. Mirador	126,443.00	0%	330	Doble recurso PIPE

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura recreativa por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			84,296.00		0	
<i>Equipamiento</i>			84,296.00		0	
Plaza recreativa El Mirador	Tlaltizapán	Col. Mirador	84,296.00	0%	Reportada 330	Doble recurso Convenios Federales, Rescate de Espacios Públicos
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo BANOBRAS			5,208,971.44		600	
<i>Rehabilitación</i>			122,764.25		600	
Construcción de firme, Jardineras y colocación de juegos infantiles CIVAC	Jiutepec	Civac	122,764.25	0%	600	
<i>Construcción</i>			5,086,207.19		0	
Construcción de recinto ferial Santa Rosa 30	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	5,086,207.19	0%	2100	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura carretera por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	199,184,421.19
Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, Celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de Morelos 2013	9,280,000.00
Convenios Federales (CF) 2013 Fondo 60 Programas Regionales (Pavimentación)	105,905,297.45
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	19,100,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	23,501,028.19
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	28,966,095.55
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013	7,932,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	4,500,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura carretera por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			199,184,421.19		659,392	
Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, Celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de Morelos 2013			9,280,000.00		71,056	
<i>Rehabilitación</i>			<i>9,280,000.00</i>		<i>71,056</i>	
Rehabilitación de E.C. (Ramal a Michapa) Apancingo - Contlalco Km. 0+00 al 5+000	Coatlán del Río	Apancingo	2,580,000.00	15%	9,471	
Rehabilitación de la carretera Puente de Ixtla - Tehuixtla	Puente de Ixtla	Tehuixtla	6,700,000.00	10%	61,585	
Convenios Federales (CF) 2013 Fondo 60 Programas Regionales (Pavimentación)			105,905,297.45		327,088	
<i>Construcción</i>			<i>84,905,297.45</i>		<i>280,279</i>	
Pavimentación de la calle 16 de Septiembre (Huesca)	Yecapixtla	Huesca	1,000,000.00	70%	48,809	
Rehabilitación del camino Ocuituco - Tecajec en Yecapixtla	Yecapixtla	Tecajec	35,400,000.00	0%	63,667	
Rehabilitación del camino Tepoztlán-Amatlán-Sto. Domingo	Tepoztlán	Amatlán	7,078,572.00	5%	41,629	
Construcción de Acceso al Rastro TIF	Miacatlán	Atzompa	4,455,332.45	15%	16,858	
Construcción del boulevard Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	25,471,393.00	15%	19,138	
Rehabilitación de carretera Zacatepec - Jojutla	Zacatepec	Varias localidades	11,500,000.00	25%	90,178	
<i>Rehabilitación</i>			<i>21,000,000.00</i>		<i>46,809</i>	
Rehabilitación del camino Tecajec - Temoac	Temoac	Temoac	21,000,000.00	0%	46,809	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura carretera por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			19,100,000.00		78,866	
<i>Rehabilitación</i>			<i>19,100,000.00</i>		<i>78,866</i>	
Rehabilitación del tramo carretero Tenextepango-Apatlaco	Ayala	Tenextepango	19,100,000.00	93%	78,866	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			23,501,028.19		60,500	
<i>Rehabilitación</i>			<i>23,501,028.19</i>		<i>60,500</i>	
Programa de Conservación y Bacheo de la Red Carretera Estatal	Todo el estado	Varias localidades	20,000,000.00	87%	Todo el estado	
Programa de Conservación y Mantenimiento de las Rutas de Evacuación Fuerza Tarea Popocatépetl	Todo el estado	Varias localidades	2,277,257.19	81%	60,500	
Rehabilitación del Alumbrado con celdas fotovoltaicas en libramiento Cuernavaca tramo 80+100 AL 86+000	Cuernavaca	Tramo 80+100 AL 86+000	1,223,771.00	0%	ND	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF-BANOBRAS)			28,966,095.55		95,553	
<i>Rehabilitación</i>			<i>7,966,095.55</i>		<i>78,886</i>	
Reconstrucción del tramo carretero México-Cuernavaca Km 47 a Fierro del Toro	Huitzilac	Fierro del Toro	7,966,095.55	75%	78,886	
<i>Construcción</i>			<i>21,000,000.00</i>		<i>16,667</i>	
Terminación de la construcción del boulevard Apatlaco -Temixco	Temixco	Apatlaco	21,000,000.00	60%	16,667	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura carretera por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013			7,932,000.00		26,329	
<i>Rehabilitación</i>			<i>7,932,000.00</i>		<i>26,329</i>	
Rehabilitación del tramo carretero Cocoyotla - Col. Morelos 1er etapa	Coatlán del Río	Cocoyotla	4,200,000.00	95%	9,471	
Rehabilitación del Tramo Carretero Ocoaxaltepec - Ecatzingo (Lim. Estado de México)	Ocuituco	Ocoaxaltepec	3,732,000.00	8%	16,858	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			4,500,000.00		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>4,500,000.00</i>		<i>0</i>	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada y Vehículos Operativo.	Todo el estado	Varias localidades	4,500,000.00	96%	Todo el estado	

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	82,142,235.33
Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, Celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de Morelos 2013	11,720,000.00
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat	24,599,692.47
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	407,316.42
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo BANOBRAS	16,445,756.90
Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.	16,900,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013	8,181,318.51
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat	3,888,151.02

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			82,142,235.33		167,795	
Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, Celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de Morelos 2013			11,720,000.00		74,253	
<i>Rehabilitación</i>			<i>11,720,000.00</i>		<i>74,253</i>	
Rehabilitación del camino Coahuixtla - Rancho Nuevo	Amacuzac	Varias localidades	6,020,000.00	10%	55,115	
Rehabilitación del camino Ramal a Jicarero	Jojutla	Jicarero	2,000,000.00	90%	Reportada 5,5115	
Rehabilitación del camino El Chilar municipio de Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Hueyapan	1,900,000.00	5%	19,138	
Rehabilitación del camino La Espada municipio de Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Hueyapan	1,800,000.00	20%	Reportada 1,9138	
Convenios Federales (CF) 2013 Hábitat			24,599,692.47		8,704	
<i>Construcción</i>			<i>24,599,692.47</i>		<i>8,704</i>	
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Azhares	Cuautla	Col. Paraíso	861,489.00	0%	Reportada 864	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Tláloc	Cuautla	Col. Iztaccíhuatl	413,066.00	0%	Reportada 414	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Deporte	Cuautla	Ampliación Benito Quezada	203,030.00	0%	Reportada 204	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Orquídeas	Cuautla	Paraíso	205,884.00	0%	ND	Doble recurso PIPE
Pavimentación base de concreto hidráulico en la calle 20 de Noviembre	Cuautla	Col. Año de Juárez	1,441,848.00	0%	Reportada 1,444	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación en la calle Nicolás Bravo	Cuautla	Tetelcingo	189,253.00	0%	Reportada 569	Doble recurso PIPE

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Interoceánico	Cuautla	Cuautla	271,087.00	0%	Reportada 275	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Hermenegildo Galena	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	366,225.00	0%	Reportada 369	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Tláloc	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	226,677.00	0%	Reportada 271	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de conceto hidráulico en la calle Xochicatzin	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	347,241.00	0%	Reportada 310	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Francisco Mendoza Palma	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	695,655.50	0%	ND	Doble recurso PIPE
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Zeus	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	198,557.00	0%	Reportada 104	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Benito Juárez	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	385,683.00	0%	Reportada 384	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Constitución de 1910	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	690,128.00	0%	829	Doble recurso PIPE
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle 10 de Mayo	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	365,918.50	0%	434	Doble recurso PIPE
Pavimentación de la calle 5 de Febrero	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	338,456.00	0%	Reportada 339	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación calle Pino Suárez	Tlaltizapán	Col. Mirador	283,992.00	0%	Reportada 284	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación de Av. Vía Central parte baja	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	506,763.00	0%	Reportada 509	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	433,764.00	0%	Reportada 434	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Pavimentación de la calle Aristeo López	Tlaltizapán	Col. Otilio Montaño	736,872.00	0%	Reportada 739	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación de la calle Hernán Cortés	Tlaltizapán	Col. Otilio Montaño	610,701.00	0%	Reportada 610	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Benito Juárez	Yautepec	La joya Col. Las tetillas	233,040.00	0%	Reportada 225	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Morelos	Yautepec	Col. Las tetillas	366,696.00	0%	Reportada 364	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación calle Durango	Tlaltizapán	Col. Mirador	393,246.00	0%	ND	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Alta Tensión Ocoatepec	Cuernavaca	Ocoatepec	1,292,041.00	0%	1,645	Doble recurso PIPE
Pavimentación de la calle Chapultepec	Tlaltizapán	El cajoncito	231,346.00	0%	Reportada 130	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación del callejón Aristeo López	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	82,523.50	0%	ND	Doble recurso PIPE
Pavimentación de la calle Cristóbal Domínguez 1 era etapa	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	310,908.00	0%	Reportada 310	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Ejercito Zapatista	Yautepec	Yautepec	188,940.00	0%	ND	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Irais	Yautepec	Oaxtepec	81,178.00	0%	Reportada 239	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación de privada Galeana	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	117,378.00	0%	ND	Triple recurso PIPE y PIPE Hábitat
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Candelaria	Cuernavaca	Ocoatepec	561,336.00	0%	Reportada 355	Doble recurso PIPE Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Revolución	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	504,014.00	0%	600	Doble recurso PIPE
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Paso de Agua	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	153,911.00	0%	185	Doble recurso PIPE
Pavimento de concreto hidráulico en calle Luis Donaldo Colosio	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,457,423.00	0%	882	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Bugambilias	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,479,954.00	0%	877	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Loma Bonita	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	704,357.00	0%	414	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle arquitectos de Sedesol	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	893,550.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Tlaloc	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	1,345,879.00	0%	822	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Cristóbal Rojas Romero	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	753,310.00	0%	304	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Isabel Vargas y Margarita Ocampo	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	897,102.00	0%	ND	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Raymundo Casillas	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	873,397.00	0%	619	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Vicente Fox	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	562,094.00	0%	312	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calles: Neptuno, Nube y Mercurio	Cuernavaca		755,147.00	0%	438	Doble recurso FAFEF 2013
Pavimento de concreto hidráulico en calle Otilio Rivera	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	588,632.00	0%	343	Doble recurso FAFEF 2013

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			407,316.42		100	
<i>Construcción</i>			<i>407,316.42</i>		<i>100</i>	
Pavimentación en la calle Teresa de Mier Col. Jardín Juárez	Jiutepec	Col. Jardín Juárez	407,316.42	0%	100	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo banobras			16,445,756.90		26,600	
<i>Construcción</i>			<i>16,445,756.90</i>		<i>26,600</i>	
Pavimentación con concreto hidráulico calle José Martín Col. Morelos	Temixco	Col. Morelos	441,113.63	0%	600	
Construcción de calle Cancún tramo uno Col. Aeropuerto	Temixco	Col. Aeropuerto	2,017,736.59	0%	600	
Construcción de calle Laureles en Temixco	Temixco	Col. Morelos	657,207.09	0%	400	
Repavimentación calle río Sinaloa entre río Nilo y calzada De los Estrada, Col. Vista Hermosa	Cuernavaca	Col. Vista Hermosa	724,690.70	0%	10,000	
Repavimentación calle río Sinaloa, entre río Nilo y calzada de los Estrada tramo río Usumacinta a calzada de los estrada, col. Vista Hermosa	Cuernavaca	Col. Vista Hermosa	813,456.87	0%	Reportada 10,000	
Bacheo en tramos aislados en DIF. Puntos DIF Colonias de la Ciudad de Cuernavaca	Cuernavaca	Cuernavaca	2,883,168.25	0%	15,000	
Pavimentación calle Acuario entre Calle Camino Antiguo a Tepoztlán y calle Acuario Col. Universo	Cuernavaca	Cuernavaca	2,034,482.76	0%	ND	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Pavimento de concreto hidráulico en calle Luis Donaldo Colosio	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	971,616.00	0%	Reportada 882	Doble recurso Federales Convenios
Pavimento de concreto hidráulico en calle Bugambilias	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	986,636.00	0%	Reportada 877	Doble recurso Federales Convenios
Pavimento de concreto hidráulico en calle Loma Bonita	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	469,572.00	0%	Reportada 414	Doble recurso Federales Convenios
Pavimento de concreto hidráulico en calle arquitectos de Sedesol	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	595,700.00	0%	ND	Doble recurso Federales Convenios
Pavimento de concreto hidráulico en calle Tlaloc	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	897,254.00	0%	Reportada 822	Doble recurso Federales Convenios
Pavimento de concreto hidráulico en calle Cristóbal Rojas Romero	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	502,207.00	0%	Reportada 304	Doble recurso Federales Convenios
Pavimento de concreto hidráulico en calle Isabel Vargas y Margarita Ocampo	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	598,069.00	0%	ND	Doble recurso CF Hábitat
Pavimento de concreto hidráulico en calle Raymundo Casillas	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	582,264.00	0%	Reportada 619	Doble recurso CF Hábitat
Pavimento de concreto hidráulico en calle Vicente Fox	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	374,730.00	0%	Reportada 312	Doble recurso CF Hábitat
Pavimento de concreto hidráulico en calles: Neptuno, Nube y Mercurio	Cuernavaca		503,432.00	0%	Reportada 438	Doble recurso CF Hábitat
Pavimento de concreto hidráulico en calle Otilio Rivera	Cuernavaca	Col. Bosques de Cuernavaca	392,421.00	0%	Reportada 343	Doble recurso CF Hábitat
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013			16,900,000.00		48,392	
<i>Construcción</i>			<i>16,900,000.00</i>		<i>48,392</i>	
Construcción de dos puentes vados del camino a Huautla	Tlaquiltenango	Huautla	8,250,000.00	80%	31,534	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción del camino Huepalcalco-Jumiltepec	Ocuituco	Huepalcalco	8,650,000.00	95%	16,858	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			8,181,318.51		9,152	
<i>Construcción</i>			<i>8,181,318.51</i>		<i>9,152</i>	
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Azhares	Cuautla	Col. Paraíso	287,164.00	0%	864	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Tlaloc	Cuautla	Col. Iztaccíhuatl	137,690.00	0%	414	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Deporte	Cuautla	Ampliación Benito Quezada	67,678.00	0%	204	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Orquídeas	Cuautla	Paraíso	205,884.00	0%	ND	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación base de concreto hidráulico en la calle 20 de Noviembre	Cuautla	Col. Año de Juárez	480,616.00	0%	1,444	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación en la calle Nicolás Bravo	Cuautla	Tetelcingo	567,758.00	0%	569	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Interoceánico	Cuautla	Cuautla	90,363.00	0%	275	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Hermenegildo Galena	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	122,076.00	0%	369	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Tláloc	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	226,677.00	0%	271	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de conceto hidráulico en la calle Xochicatzin	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	115,742.00	0%	310	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Francisco Mendoza Palma	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	695,655.50	0%	ND	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Zeus	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	66,186.00	0%	104	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Benito Juárez	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	128,562.00	0%	384	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Constitución de 1910	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	690,128.00	0%	Reportada 829	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle 10 de Mayo	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	365,918.50	0%	Reportada 434	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación de la calle 5 de Febrero	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	112,818.00	0%	339	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación calle Pino Suárez	Tlaltizapán	Col. Mirador	94,664.00	0%	284	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de Av. Vía Central parte baja	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	168,921.00	0%	509	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	144,588.00	0%	434	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle Aristeo López	Tlaltizapán	Col. Otilio Montaño	245,624.00	0%	739	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle Hernán Cortés	Tlaltizapán	Col. Otilio Montaño	203,568.00	0%	610	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Benito Juárez	Yautepec	Loc la joya Col. Las tetillas	77,680.00	0%	225	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Pavimentación con concreto hidráulico calle Morelos	Yautepec	Col. Las tetillas	122,232.00	0%	364	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación calle Durango	Tlaltizapán	Col. Mirador	131,083.00	0%	ND	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Alta Tensión Ocoatepec	Cuernavaca	Ocoatepec	861,362.00	0%	Reportada 1,645	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación de la calle Chapultepec	Tlaltizapán	Loc. de el cajoncito	77,115.00	0%	130	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación del callejón Aristeo López	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	82,523.50	0%	ND	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación de la calle Cristóbal Domínguez 1 era etapa	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	103,636.00	0%	310	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Ejercito Zapatista	Yautepec	Yautepec	566,820.00	0%	ND	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Irais	Yautepec	Oaxtepec	243,535.00	0%	Reportada 239	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de privada Galeana	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	39,126.00	0%	ND	Triple recurso Pipe Hábitat, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Revolución	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	504,014.00	0%	Reportada 600	Doble recurso CF Hábitat
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Paso de Agua	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	153,911.00	0%	Reportada 185	Doble recurso CF Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013 Hábitat			3,888,151.02		594	
<i>Construcción</i>			<i>3,888,151.02</i>		<i>594</i>	
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Azhares	Cuautla	Col. Paraíso	287,163.00	0%	Reportada 864	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Tláloc	Cuautla	Col. Iztaccíhuatl	137,688.00	0%	Reportada 414	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Deporte	Cuautla	Ampliación Benito Quezada	67,676.00	0%	Reportada 204	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación base de concreto hidráulico en la calle 20 de Noviembre	Cuautla	Col. Año de Juárez	480,616.00	0%	Reportada 1,444	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Interoceánico	Cuautla	Cuautla	90,362.00	0%	Reportada 275	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Hermenegildo Galena	Cuautla	Col. Vicente Guerrero	122,075.00	0%	Reportada 369	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Tláloc	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	226,677.00	0%	Reportada 271	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de conceto hidráulico en la calle Xochicatzin	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	115,752.00	0%	Reportada 310	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Zeus	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	66,185.00	0%	Reportada 104	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Benito Juárez	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	128,561.00	0%	Reportada 384	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle 5 de Febrero	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	112,819.00	0%	Reportada 339	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación calle Pino Suárez	Tlaltizapán	Col. Mirador	94,664.00	0%	Reportada 284	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de Av. Vía Central parte baja	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	168,921.00	0%	Reportada 509	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de caminos por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas	Tlaltizapán	Col. Emiliano Zapata	144,588.00	0%	Reportada 434	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle Aristeo López	Tlaltizapán	Col. Otilio Montaño	245,624.00	0%	Reportada 739	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle Hernán Cortés	Tlaltizapán	Col. Otilio Montaño	203,567.00	0%	Reportada 610	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Benito Juárez	Yautepec	Loc la joya Col. Las tetillas	77,680.00	0%	Reportada 225	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Morelos	Yautepec	Col. Las tetillas	122,232.00	0%	Reportada 364	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación calle Durango	Tlaltizapán	Col. Mirador	131,083.00	0%	ND	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle Chapultepec	Tlaltizapán	Loc. de el cajoncito	77,114.00	0%	Reportada 130	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de la calle Cristóbal Domínguez 1 era etapa	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	103,636.00	0%	Reportada 310	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de privada Galeana	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	39,126.00	0%	ND	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico calle Ejercito Zapatista	Yautepec	Yautepec	188,940.00	0%	ND	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Irais	Yautepec	Oaxtepec	81,178.00	0%	239	Triple recurso PIPE, Convenios Federales Hábitat
Pavimentación de concreto hidráulico en calle Candelaria	Cuernavaca	Ocotepec	374,224.00	0%	355	Doble recurso Convenios Federales Hábitat

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

ND No disponible.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Resumen de inversión de obras en estado inconsistente por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión autorizada (pesos)
Total	60,913,459.27
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2012 Ramo 33 Fondo 3	11,250,000.00
Fondo Metropolitano de Cuautla (FMC-F.527) 2012, Fideicomiso No. 527	3,500,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011	35,000,000.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito	11,163,459.27

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en estado inconsistente por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total			60,913,459.27		229,754	
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2012 Ramo 33 Fondo 3			11,250,000.00		95,404	
<i>Construcción</i>			<i>11,250,000.00</i>		<i>95,404</i>	
Construcción de techumbre del Centro de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables (CARAMGV) de Coatlán del Río	Coatlán del Río	Col. Centro	2,350,000.00	100%	900	Existe una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo
Construcción de techumbre del Centro de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables (CARAMGV) de Yecapixtla	Yecapixtla	Col. Centro	2,350,000.00	100%	5,100	Existe una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo
Construcción de techumbre del Centro de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables (CARAMGV) de Mazatepec	Mazatepec	Col. Centro	1,850,000.00	100%	10,000	Existe una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo
Construcción de techumbre del Centro de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables (CARAMGV) Atlatlahucan	Atlatlahucan	Col. Centro	2,350,000.00	100%	39,702	Existe una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo
Construcción de techumbre del Centro de Atención Regional para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables (CARAMGV) de Tlayacapan	Tlayacapan	Col. Centro	2,350,000.00	100%	39,702	Existe una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo
Fondo Metropolitano de Cuautla (FMC-F.527) 2012, Fideicomiso No. 527			3,500,000.00		0	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>3,500,000.00</i>		<i>0</i>	
Estudio Sectorial de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de Cuautla	Cuautla	Varias localidades	3,500,000.00	15%	Impacto regional	Existe procedimiento de rescisión en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SOP

**Obras en estado inconsistente por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011			35,000,000.00		98,600	
<i>Construcción</i>			<i>35,000,000.00</i>		<i>98,600</i>	
Construcción de cubierta en área de fondas del mercado Pablo Torres Burgos	Cuautla	Cuautla	5,000,000.00	60%	40	Se requirieron a la Secretaría de Hacienda las Finanzas para su ejecución
Construcción del boulevard Apatlaco-Temixco	Temixco	Temixco	30,000,000.00	80%	98,560	Existe una demanda de la empresa en el Tribunal Contencioso Administrativo
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito			11,163,459.27		35,750	
<i>Estudios y Proyectos</i>			<i>3,785,700.77</i>		<i>33,000</i>	
Proyecto Ejecutivo para la construcción del Hospital en Axochiapan	Axochiapan	Axochiapan	3,785,700.77	90%	33,000	Inicio procedimiento de rescisión en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SOP
<i>Construcción</i>			<i>3,500,000.00</i>		<i>2,000</i>	
Construcción de parque Apilihuaya, ubicada en la Col. El Plan	Tlayacapan	Col. El Plan	3,500,000.00	90%	2,000	Suspensión por conflicto social
<i>Rehabilitación</i>			<i>3,877,758.50</i>		<i>750</i>	
Remodelación de plaza cívica San Miguel	Atlatlahucan	San Miguel	1,662,972.75	99%	375	Se requirieron a la Secretaría de Hacienda las Finanzas para su ejecución
Remodelación de plaza cívica San Juan Texcalpan	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	2,214,785.75	99%	375	Se requirieron a la Secretaría de Hacienda las Finanzas para su ejecución

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas (SOP). Subsecretaría de Infraestructura (SSI).

**Inversión en infraestructura educativa
del enero a diciembre de 2013**

Descripción	Inversión autorizada (pesos)	Población beneficiada	Planteles	Acciones
Total de obras y acciones	427,881,186.62	313,000	219	892
Obras y acciones concluidas	183,522,631.23	103,423	89	474
Educación básica	66,779,285.33	25,909	69	192
<i>Obras y acciones de la Subsecretaría de Infraestructura (SSI)</i>	<i>2,062,945.47</i>	<i>8,323</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Obras y acciones del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM)</i>	<i>64,716,339.86</i>	<i>17,586</i>	<i>66</i>	<i>188</i>
Educación media superior	40,778,220.94	76,729	18	107
<i>Obras y acciones de la SSI</i>	<i>5,662,390.19</i>	<i>63,982</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>Obras y acciones del INEIEM</i>	<i>35,115,830.75</i>	<i>12,747</i>	<i>16</i>	<i>105</i>
Educación superior	75,965,124.96	785	2	175
Obras y acciones en proceso	244,358,555.39	209,577	130	418
Educación básica	139,183,567.69	145,206	100	216
<i>Obras y acciones de la SSI</i>	<i>49,533,371.73</i>	<i>130,380</i>	<i>38</i>	<i>41</i>
<i>Obras y acciones del INEIEM</i>	<i>89,650,195.96</i>	<i>14,826</i>	<i>62</i>	<i>175</i>
Educación media superior (INEIEM)	50,448,459.19	43,046	29	94
<i>Obras y acciones de la SSI</i>	<i>8,013,058.37</i>	<i>26,390</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Obras y acciones del INEIEM</i>	<i>42,435,400.82</i>	<i>16,656</i>	<i>27</i>	<i>91</i>
Educación superior (INEIEM)	54,726,528.51	21,325	1	108
<i>Obras y acciones de la SSI</i>	<i>465,098.00</i>	<i>630</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Obras y acciones del INEIEM</i>	<i>54,261,430.51</i>	<i>20,695</i>	<i>0</i>	<i>107</i>

Nota: Acorde a su función normativa, seguimiento operativo y de apoyo técnico de los programas y acciones que en materia de infraestructura educativa se realizan en la Entidad, el INEIEM ha apoyado a los gobiernos municipales en el desarrollo de sus programas en cuanto a programación, presupuestación, elaboración de expedientes técnicos, asesoría y supervisión técnica.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión (pesos)	
	INEIEM	SSI
Total nivel básico	64,716,339.86	2,062,945.47
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 (intereses)	316,000.00	0.00
Programa de Combate a la Pobreza y la Desigualdad (PCPD) 2010	486,671.85	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2001 Provisión	74,699.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2002 Provisión	242,683.50	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2003 Provisión	419,026.01	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2004 Provisión	287,537.50	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2005 Provisión	957,565.54	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007 Provisión	1,023,604.14	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008 Provisión	5,720,505.85	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009 Contingencias	350,000.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009 Focos Rojos	1,732,129.68	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010	6,588,253.33	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011	11,595,627.96	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012	28,587,995.50	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013	6,334,040.00	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito	0.00	2,004,479.98
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8, Refrendo	0.00	58,465.49

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total educación básica SOP			66,779,285.33		25,909	
Total educación básica SSI			2,062,945.47		8,323	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito			2,004,479.98		8,323	
<i>Construcción</i>			<i>2,004,479.98</i>		<i>8,323</i>	
Jardín de Niños Celia Mendoza	Axochiapan	Col. Quebrantadero	686,720.00	100%	100	Construcción de techumbre
Jardín de Niños Agustín Aragón y León	Jonacatepec	Jonacatepec	329,439.98	100%	4,113	Construcción de techumbre
Secundaria Teodoro Rivera Bobadilla en Tetelilla	Jonacatepec	Col. San Martín	988,320.00	100%	4,110	Construcción de techumbre
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8, Refrendo			58,465.49		0	
<i>Construcción</i>			<i>58,465.49</i>		<i>0</i>	
Construcción de piso de firme concreto en Jardín de Niños Celia Mendoza	Axochiapan	Col. Quebrantadero	58,465.49	100%	Reportada 100	
Total educación básica responsable del gasto el INEIEM			64,716,339.86		17,586	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 (intereses)			316,000.00		420	
<i>Rehabilitación</i>			<i>316,000.00</i>		<i>420</i>	
Primaria Miguel Alemán	Xochitepec	Col. Centro	316,000.00	100%	420	Impermeabilización y pintura
Programa de Combate a la Pobreza y la Desigualdad (PCPD) 2010			486,671.85		237	
<i>Rehabilitación</i>			<i>486,671.85</i>		<i>237</i>	
Primaria 10 de Abril	Cuautla	Col. Revolución	486,671.85	100%	237	Impermeabilización y rehabilitación eléctrica

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2001 Provisión			74,699.00		242	
<i>Construcción</i>			<i>9,699.00</i>		<i>0</i>	
Secundaria General Gral. Mariano Escobedo	Huitzilac	Tres Marías	9,699.00	100%	Reportada 397	3a etapa de la construcción de techumbre metálica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Rehabilitación</i>			<i>65,000.00</i>		<i>242</i>	
Primaria Andrés Aponte Cardoso	Xochitepec	Alpuyeca	65,000.00	100%	242	Reforzamiento de redondel de cancha de futbol rápido con pasto sintético
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2002 Provisión			242,683.50		397	
<i>Construcción</i>			<i>242,683.50</i>		<i>397</i>	
Secundaria General Gral. Mariano Esobedo	Huitzilac	Tres Marías	242,683.50	100%	397	2a etapa de la construcción de techumbre metálica
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2003 Provisión			419,026.01		0	
<i>Construcción</i>			<i>419,026.01</i>		<i>0</i>	
Secundaria General Gral. Mariano Escobedo	Huitzilac	Tres Marías	331,361.18	100%	Reportada 397	1a etapa de la construcción de techumbre metálica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Secundaria General México 2010	Temixco	Col. Centro	87,664.83	100%	Reportada 432	Conclusión de la construcción del edificio B, 1a. etapa. Mezcla de recursos FAM 2005. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2004 Provisión			287,537.50		0	
<i>Construcción</i>			<i>287,537.50</i>		<i>0</i>	
Secundaria General México 2010	Temixco	Col. Centro	287,537.50	100%	Reportada 432	Conclusión de la construcción del edificio B, 2a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2005 Provisión			957,565.54		0	
<i>Construcción</i>			<i>957,565.54</i>		<i>0</i>	
Secundaria General México 2010	Temixco	Col. Centro	957,565.54	100%	Reportada 432	Conclusión de la construcción del edificio B, 1a etapa. Mezcla de recursos FAM 2003. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007 Provisión			1,023,604.14		313	
<i>Construcción</i>			<i>1,023,604.14</i>		<i>313</i>	
Primaria Guadalupe Victoria	Emiliano Zapata	Tepetzingo	590,000.00	100%	313	Construcción de barda perimetral y rehabilitación de sanitarios. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Miguel Hidalgo	Atlatlahucan	Atlatlahucan	433,604.14	100%	Reportada 296	Construcción de 2a etapa del edificio A más obra exterior. (instalación eléctrica e hidrosanitaria mas obra exterior). Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008 Provisión			5,720,505.85		370	
<i>Construcción</i>			<i>5,720,505.85</i>		<i>370</i>	
Primaria Netzahualcóyotl e Himno Nacional	Totolapan	Col. Centro	4,399,999.85	100%	370	Construcción de edificio A más obra exterior
Telesecundaria Miguel Hidalgo	Atlatlahucan	Atlatlahucan	1,320,506.00	100%	Reportada 296	Construcción de 2a etapa del edificio A más obra exterior. (Cimentación y estructura). Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009 Contingencias			350,000.00		217	
<i>Equipamiento</i>			<i>350,000.00</i>		<i>217</i>	
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	350,000.00	100%	217	Mobiliario y equipo para aula de cómputo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009 Focos Rojos			1,732,129.68		2,614	
<i>Equipamiento</i>			<i>1,732,129.68</i>		<i>2,614</i>	
Centro de Educación Preescolar Indígena (CEPI) Kuasahuatlxóchitl	Xochitepec	Atlacholoaya	161,000.00	100%	70	Mobiliario y equipo para 2 aulas y dirección
Jardín de Niños Vasco de Quiroga	Xochitepec	Col. Francisco Villa	35,000.00	100%	35	Mobiliario y equipo para aula
Centro de Educación Inicial Indígena (CEII) Tlamantini	Yecapixtla	Zahuatlán	35,000.00	100%	20	Mobiliario y equipo para aula y dirección
Centro de Educación Inicial Indígena (CEII) Niños Héroes	Yecapixtla	Pazulco	35,000.00	100%	20	Mobiliario y equipo para aula y dirección
Secundaria Técnica No. 14	Jiutepec	Joya del Agua	265,500.00	100%	757	Mobiliario y equipo para 3 aulas
Telesecundaria Tierra y Liberación Social	Mazatepec	Cuauchichinola	385,629.68	100%	140	Mobiliario y equipo para 4 aulas
Primaria Gregorio Torres Quintero	Puente de Ixtla	San Mateo Ixtla	246,000.00	100%	598	Mobiliario para 6 aulas
Primaria Ramón Beteta	Zacatepec	Col. Centro	487,000.00	100%	653	Mobiliario para 7 aulas y 2 anexos
Primaria Belém Proaño de Prado	Puente de Ixtla	Col. Cuauhtémoc	82,000.00	100%	321	Mobiliario y equipo para 2 aulas

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010			6,588,253.33		3,077	
<i>Rehabilitación</i>			<i>170,904.00</i>		<i>375</i>	
Normal Rural Gral. Emiliano Zapata	Temoac	Amilcingo	170,904.00	100%	375	Rehabilitación de mamparas y cancelería 1a etapa, mezcla de recursos FAM 2011 Y FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Construcción</i>			<i>400,039.50</i>		<i>739</i>	
Primaria Ricardo Flores Magón	Cuautla	Col. Plan de Ayala	400,039.50	100%	739	Muro de colindancia
<i>Equipamiento</i>			<i>6,017,309.83</i>		<i>1,963</i>	
Secundaria No. 1 Profr. Froylán Parroquín García	Cuernavaca	Col. Miraval	1,397,380.33	100%	1,572	Mobiliario y equipo del taller de cómputo planta baja y biblioteca
Nivel básico de todo el estado	Varios municipios	Varias localidades	3,036,797.74	100%	Varios planteles	Instalación de aulas móviles
Jardín de Niños Benito Juárez	Jojutla	Col. Centro	116,000.00	100%	67	Equipamiento
Primaria José María Morelos y Pavón y Josefa Ortiz de Domínguez	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	28,257.60	100%	Reportada 909	Infraestructura informática y equipo de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria 16 de Septiembre	Xochitepec	Lázaro Cárdenas	89,953.36	100%	Reportada 215	Equipo de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Telesecundaria Tierra y Liberación Social	Mazatepec	Cuauchichinola	66,980.72	100%	Reportada 140	Mobiliario y equipo de aula didáctica y dirección más equipo de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Valentín Gómez Farías	Temixco	Col. Rubén Jaramillo	651,052.04	100%	246	Mobiliario y equipo de aula de medios y biblioteca
Telesecundaria Niños Héroes	Yecapixtla	Yecapixtla	630,888.04	100%	78	Mobiliario y equipo de aula de cómputo mas infraestructura informática y equipo de cómputo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011			11,595,627.96		1,266	
<i>Construcción</i>			<i>8,537,944.67</i>		<i>424</i>	
Secundaria General Manuel Noceda Barrios	Tepalcingo	Atotonilco	1,400,000.00	100%	159	Construcción de administración más obra exterior
Primaria Ramón Beteta	Zacatepec	Col. Centro	122,724.91	100%	Reportada 653	Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, dirección y bodega más obra exterior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Secundaria General México 2010	Temixco	Col. Centro	925,454.96	100%	Reportada 432	Construcción de aula didáctica cimentación para aula móvil. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Secundaria General México 2010	Temixco	Col. Centro	3,870,788.64	100%	Reportada 432	Construcción de 1a etapa del edificio C planta baja: 2 aulas, pórtico y módulo de escaleras, planta alta: 3 aulas en estructura U-2C más obra exterior y barda perimetral. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Prim. Gral. Vicente Guerrero	Temoac	Amilcingo	2,218,976.16	100%	265	Construcción de edificio E más obra exterior
<i>Rehabilitación</i>			<i>3,057,683.29</i>		<i>842</i>	
Varios planteles educativos del estado de Morelos	Varios municipios	Varias localidades	800,000.00	100%	Reportada 800	Rehabilitaciones generales. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Normal Rural Gral. Emiliano Zapata	Temoac	Amilcingo	709,587.01	100%	Reportada 375	Rehabilitación de mamparas y cancelería 2a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Normal Rural Gral. Emiliano Zapata	Temoac	Amilcingo	315,735.28	100%	Reportada 375	Rehabilitación de mamparas y cancelería 1a etapa. Mezcla de recursos FAM 2012 y FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Benito Juárez	Tetecala	Col. Centro	1,164,390.65	100%	359	Rehabilitación general de instalación eléctrica y aplicación de pintura
Primaria Amador Salazar	Yautepec	Col. Vicente Estrada Cajigal	67,970.35	100%	483	Rehabilitación de muros y pintura

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012			28,587,995.50		5,184	
<i>Construcción</i>			<i>18,325,864.60</i>		<i>2,827</i>	
Telesecundaria Profr. Jesús Barreto y Molina y/o César Uscanga Uscanga	Zacualpan	Tlacotepec	661,800.00	100%	291	Construcción de aula más obra exterior y rehabilitación de sanitarios
Jardín de Niños Guadalupe Sandoval	Cuernavaca	Santa María Ahuacatlán	1,268,400.00	100%	162	Construcción de 1a etapa del edificio A planta baja: 2 aulas, más obra exterior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Profr. Otilio Montaña	Ocuituco	Huecahuasco	458,000.00	100%	110	Construcción de muro de contención y barda perimetral
Jardín de Niños Cruz del Sur	Ocuituco	Huejotengo	384,400.00	100%	43	Construcción de aula más obra exterior
Jardín de Niños Jazmín	Yecapixtla	Huexca	362,000.00	100%	23	Construcción de aula más obra exterior
Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz	Yecapixtla	Xochitlán	364,500.00	100%	165	Construcción de aula más obra exterior
Primaria Enrique Rodríguez Cano	Zacatepec	Col. Lázaro Cárdenas	1,685,600.00	100%	240	Construcción de techumbre
Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 20	Ayala	Leopoldo Heredia	1,969,295.67	100%	96	Construcción de 2 aulas, dirección y sanitarios más obra exterior
Jardín de Niños Pill Machtilyan	Cuatla	Col. del Empleado Municipal	1,397,800.00	100%	21	Construcción de dirección con módulo de servicios sanitarios, obra exterior y barda perimetral
Jardín de Niños Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	736,300.00	100%	147	Construcción de sanitarios más obra exterior

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Secundaria General Ramón López Velarde	Ocuituco	Ocuituco	1,492,700.00	100%	327	Construcción de barda perimetral
Primaria Gabriel Ramos Millán	Puente de Ixtla	El Estudiante	944,705.87	100%	239	Construcción de 2 aulas y dirección más obra exterior
Centro de Educación Preescolar Indígena (CEPI) Alfonso Caso	Temixco	Cuentepec	407,400.00	100%	177	Construcción de bodega más obra exterior, sustitución de pisos en plaza cívica y andadores, nivelación del área de juegos
Prim. Gral. Vicente Guerrero	Temoac	Amilcingo	890,289.20	100%	Reportada 265	Construcción de 2 aulas y biblioteca más obra exterior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Bicentenario de la Independencia	Tetela del Volcán	Lomas Lindas	1,317,600.00	100%	96	Construcción de dirección y sanitarios más obra exterior
Jardín de Niños Ofelia Montañó	Tetela del Volcán	Hueyapan	39,600.00	100%	38	Construcción de chapoteadero
Primaria 20 de Noviembre	Tetela del Volcán	Hueyapan	437,600.00	100%	229	Construcción de bodega más obra exterior
Primaria Nueva Creación	Yecapixtla	Mixtlalcingo	2,505,000.00	100%	144	Construcción de 3 aulas, dirección y sanitarios más obra exterior
Primaria Progreso	Amacuzac	Col. Progreso	308,383.90	100%	140	Construcción de muro de contención
Telesecundaria Hermanos Flores Magón	Amacuzac	Cazahuatlán	342,589.96	100%	109	Construcción de aula más obra exterior
Jardín de Niños Josefina Andrade	Miacatlán	Coatetelco	351,900.00	100%	30	Construcción de aula más obra exterior

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Rehabilitación</i>			3,629,558.66		1,767	
Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 5	Tetecala	Tetecala	406,200.00	100%	47	Sustitución de techumbre de multypanel
Primaria Eugenio Prado	Mazatepec	Cuauchichinola	300,000.00	100%	208	Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y desazolve de fosa séptica
Primaria Gregorio Torres Quintero	Tepoztlán	Amatlán de Quetzalcóatl	171,700.00	100%	97	Acondicionamiento eléctrico para aula de cómputo
Normal Rural Gral. Emiliano Zapata	Temoac	Amilcingo	562,033.81	100%	Reportada 375	Rehabilitación de mamparas y cancelería 1a etapa. Mezcla de recursos FAM 2010 y FAM 2011. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Secundaria Técnica No. 37	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	461,100.00	100%	556	Electrificación trifásica para el taller de máquinas y herramientas, rehabilitación de módulo de sanitarios
Primaria José María Morelos y Pavón	Xochitepec	Real del Puente	355,794.13	100%	197	Incremento de altura de la barda perimetral y construcción de 8 desayunadores de concreto
Jardín de Niños Club de Leones	Jojutla	Tequesquitengo	254,800.00	100%	104	Rehabilitación de sanitarios y canalización de agua pluvial
Secundaria General 17 de Marzo	Temoac	Temoac	829,500.00	100%	468	Rehabilitación de sanitarios e impermeabilización de aulas
Jardín de Niños Jaime Torres Bodet	Jojutla	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	176,000.00	100%	90	Construcción de Barda perimetral

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Jardín de Niños Federico Froebel	Jojutla	Tehuixtla	112,430.72	100%	Reportada 157	Complemento de rehabilitación de sanitarios. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Equipamiento</i>			<i>6,632,572.24</i>		<i>590</i>	
Telesecundaria Nueva Creación	Amacuzac	El Zoquital	497,510.87	100%	Reportada 96	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas, laboratorio-taller y módulo de dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Diana Laura Riojas de Colosio	Atlatlahucan	Kilómetro 56	74,240.00	100%	Reportada 46	Mobiliario y equipo para dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Pablo Galeana	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	341,814.17	100%	Reportada 42	Mobiliario biblioteca. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Joaquín Camaño	Axochiapan	Joaquín Camaño	337,510.87	100%	Reportada 36	Mobiliario y equipo para laboratorio-taller y módulo de dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Emiliano Zapata	Axochiapan	La Florida	80,000.00	100%	Reportada 242	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Primaria José María Morelos y Pavón	Axochiapan	Axochiapan	19,250.00	100%	Reportada 201	Mobiliario y equipo de bodega. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 20	Ayala	Leopoldo Heredia	234,240.00	100%	96	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas y dirección
Primaria Nueva Creación	Cuautla	Col. Gabriel Tepepa	234,240.00	100%	Reportada 96	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas y módulo de dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Pill Machtiloyan	Cuautla	Col. del Empleado Municipal	234,240.00	100%	Reportada 21	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas y módulo de dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Estado de Sinaloa	Huitzilac	Rincón del Bosque	80,000.00	100%	Reportada 52	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Gabriel Ramos Millán	Puente de Ixtla	El Estudiante	234,240.00	100%	239	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas y un módulo de dirección
Secundaria Técnica No. 9	Puente de Ixtla	Xoxocotla	160,000.00	100%	Reportada 597	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Primaria Vicente Suárez	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	80,000.00	100%	Reportada 554	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Bicentenario de la Independencia	Tetela del Volcán	Lomas Lindas	74,240.00	100%	Reportada 96	Mobiliario y equipo para módulo de dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Antonia Nava	Temixco	Col. Eterna Primavera	80,000.00	100%	42	Mobiliario y equipo para aula didáctica
Centro de Educación Preescolar Indígena (CEPI) Alfonso Caso	Temixco	Cuentepec	19,250.00	100%	Reportada 177	Mobiliario para bodega. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Secundaria Técnica No. 32	Tepoztlán	Santa Catarina	80,000.00	100%	Reportada 358	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria José María Morelos y Pavón	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	341,814.17	100%	Reportada 131	Mobiliario y equipo para biblioteca. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria 20 de Noviembre	Tetela del Volcán	Hueyapan	19,250.00	100%	Reportada 229	Mobiliario para bodega. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Jardín de Niños Bartolomé de las Casas	Tlaltizapán	Temilpa Viejo	234,240.00	100%	Reportada 33	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas y módulo de dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Alicia López Amador	Tlaltizapán	Barranca Honda	80,000.00	100%	Reportada 45	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Nueva Creación	Yecapixtla	Mixtlalcingo	314,240.00	100%	Reportada 144	Mobiliario y equipo para 3 aulas didácticas y módulo de dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Profr. Jesús Barreto Molina y/o César Uscanga Uscanga	Zacualpan	Tlacotepec	80,000.00	100%	Reportada 291	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Hermanos Flores Magón	Amacuzac	Cazahuatlán	80,000.00	100%	Reportada 109	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Primaria Gregorio Torres Quintero	Ayala	Tenextepango	80,000.00	100%	Reportada 224	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Josefina Andrade	Miacatlán	Coatetelco	80,000.00	100%	Reportada 30	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Cruz del Sur	Ocuituco	Huejotengo	80,000.00	100%	43	Mobiliario y equipo para aula didáctica
Primaria Gregorio Torres Quintero	Tepoztlán	Amatlán de Quetzalcóatl	336,400.00	100%	Reportada 97	Mobiliario y equipo para aula de cómputo, 20 equipos de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Héroes Caídos	Tepoztlán	Tepoztlán	336,400.00	100%	170	Mobiliario y equipo para aula de cómputo, 20 equipos de cómputo
Telesecundaria Bicentenario de la Independencia	Tlaquiltenango	La Era	423,270.87	100%	Reportada 96	Mobiliario y equipo para 2 aulas didácticas y laboratorio - taller. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Nueva Creación Miguel Hidalgo	Tlaquiltenango	Col. Miguel Hidalgo	234,240.00	100%	Reportada 96	Mobiliario y equipo de 2 aulas didácticas y dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Primaria Bicentenario de Miguel Hidalgo	Tlayacapan	Col. Jericó	234,240.00	100%	Reportada 96	Mobiliario y equipo de 2 aulas didácticas y dirección. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Jazmín	Yecapixtla	Huexca	80,000.00	100%	Reportada 23	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz	Yecapixtla	Xochitlán	80,000.00	100%	Reportada 165	Mobiliario y equipo para aula didáctica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Ricardo Flores Magón	Jantetelco	Amayuca	638,451.29	100%	Reportada 178	Mobiliario y equipo para aula de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Jardín de Niños Plan de Ayala	Zacatepec	Col. Plan de Ayala	19,250.00	100%	Reportada 116	Mobiliario y equipo de bodega. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013			6,334,040.00		3,249	
<i>Construcción</i>			<i>5,547,280.00</i>		<i>2,460</i>	
Secundaria Técnica No. 35 Profr. Pablo Torres Burgos	Ayala	Moyotepec	1,300,000.00	100%	401	Construcción de 2 aulas didácticas en estructura U-1C
Primaria Profr. José Nares Álvarez	Tetela del Volcán	Barrio de San Miguel	411,760.00	100%	256	Construcción de 1 aula en estructura R-C de 6.00 x 8.00 metros más obra exterior

**Obras concluidas de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Secundaria Gral. Andrés Quintana Roo	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	2,601,000.00	100%	678	Construcción de 2 aulas en R-C de 6.00 x 8.00 metros más obra exterior
Primaria Héroes del Sur	Tlalnepantla	Felipe Neri	411,000.00	100%	180	Construcción de 1 aula en R-C de 6.00 x 8.00 metros más obra exterior
Primaria Miguel Hidalgo	Totolapan	La Cañada	411,760.00	100%	66	Construcción de 1 aula en R-C de 6.00 x 8.00 metros más obra exterior
Primaria Otilio Montaña	Yecapixtla	Col. Adolfo López Mateos	411,760.00	100%	879	Construcción de 1 aula didáctica de 6.00 x 8.00 metros más obra exterior
<i>Rehabilitación</i>			<i>786,760.00</i>		<i>789</i>	
Primaria Benito Juárez y/o Gral. Ignacio Zaragoza	Atlaltlahucan	Atlaltlahucan	786,760.00	100%	789	Rehabilitación de sanitarios

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión (pesos)	
	INEIEM	SSI
Total nivel medio superior	35,115,830.75	5,662,390.19
Convenio de Coordinación Fondos de Ampliación, Innovación y Fortalecimiento (CECATI) 2008	431,284.79	0.00
Convenios Federales (CF) 2012	3,341,858.76	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008 Ramo 33 Fondo 8	501,744.57	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2009 Ramo 33 Fondo 8	1,492,668.74	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010 Ramo 33 Fondo 8	1,606,830.49	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	3,182,819.72	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	2,600,000.00	0.00
Fondo V de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2012	650,000.00	0.00
Otros Programas Federales (OPF) 2010	400,000.00	0.00
Otros Programas Federales (OPF) 2011	16,234,016.96	0.00
Otros Recursos Federales (ORF) 2008 Provisión	1,818,434.72	0.00
Otros Recursos Federales (ORF) 2009	201,000.00	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2009	509,800.00	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito	1,670,000.00	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	475,372.00	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013		1,500,000.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8		4,162,390.19

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total educación media SOP			40,778,220.94		76,729	
Total educación media SSI			5,662,390.19		63,982	
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2013			1,500,000.00		600	
<i>Estudios y proyectos</i>			<i>1,500,000.00</i>		<i>600</i>	
Preparatoria de la localidad de Alpuyeca en Xochitepec, Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	1,500,000.00	100%	600	Proyecto Ejecutivo de la Preparatoria de Alpuyeca
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			4,162,390.19		63,382	
<i>Construcción</i>			<i>4,162,390.19</i>		<i>63,382</i>	
Construcción de acceso al Colegio de Bachilleres en Xochitepec	Xochitepec	Morelos 3ra. Sección	4,162,390.19	100%	63,382	Con esta obra se considera la población municipal como beneficiada
Total nivel medio superior. Responsable del gasto el INEIAM			35,115,830.75		12,747	
Convenio de Coordinación Fondos de Ampliación, Innovación y Fortalecimiento (CECATI) 2008			431,284.79		1,082	
<i>Equipamiento</i>			<i>431,284.79</i>		<i>1,082</i>	
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 147	Cuautla	Col. Eusebio Jáuregui	431,284.79	100%	1,082	Adecuación del taller de turismo
Convenios Federales (CF) 2012			3,341,858.76		452	
<i>Construcción</i>			<i>1,000,000.00</i>		<i>0</i>	
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 190	Ocuituco	Ocuituco	1,000,000.00	100%	Reportada 338	Construcción de planta tratadora de aguas residuales. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Rehabilitación</i>			433,817.79		0	
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	150,000.00	100%	Reportada 1,189	Rehabilitación general para la adaptación de espacio para el taller de seguridad e higiene. Mezcla de recursos FAM 2012 media superior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 294	Jiutepec	Pedregal de las Fuentes	25,000.00	100%	Reportada 261	Rehabilitación de instalación eléctrica del taller de operador de autotransporte. Mezcla de recursos FAM 2012 media superior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	75,000.00	100%	Reportada 470	Rehabilitación de instalación eléctrica para la adaptación del taller de motores a diesel y de instalación eléctrica para la adaptación del taller de electromecánica. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Preparatoria de Jojutla	Jojutla	Jojutla	112,647.90	100%	Reportada 1,053	Mantenimiento a ventanas de 4 aulas, colocación de losetas en 2 aulas y mantenimiento a sanitarios. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Preparatoria No. 2 Extensión Comunitaria de Tres Marías	Huitzilac	Tres Marías	30,000.00	100%	Reportada 178	Mantenimientos diversos en el plantel. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 2	Yecapixtla	Col. Aquiles Serdán	41,169.89	100%	Reportada 473	Suministro y colocación de protección de herrería para ventanas y puertas para 3 salones del edificio planta alta de la unidad textil. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
<i>Equipamiento</i>			<i>1,908,040.97</i>		<i>452</i>	
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 2	Ayala	Anenecuilco	159,988.00	100%	Reportada 1,364	Mobiliario y equipo para taller de mecánica. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 1	Cuernavaca	Col. Alta Vista	159,988.00	100%	Reportada 2,954	Mobiliario y equipo para taller de carpintería. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 3	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	159,988.00	100%	Reportada 1,460	Mobiliario y equipo para taller de carpintería. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 173	Cuautla	Col. Eusebio Jáuregui	72,438.30	100%	Reportada 1,128	Mobiliario y equipo de cómputo para biblioteca. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 4	Cuautla	Casasano	172,222.22	100%	Reportada 705	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	400,000.00	100%	Reportada 1,189	Mobiliario y equipo para la 2a etapa de equipamiento del taller de seguridad e higiene. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Escuela de Técnico Laboratorista de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	112,647.94	100%	Reportada 502	Mobiliario para laboratorio de enseñanza y talleres. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 11	Jantetelco	Jantetelco	172,222.22	100%	Reportada 385	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 36	Temixco	Col. Azteca	72,438.30	100%	Reportada 1,368	Mobiliario y equipo de cómputo para la sala de docentes. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 6	Tlaltizapán	Tlaltizapán	171,237.83	100%	452	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Mezcla de recursos FAFEF 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 3	Yautepec	Oacalco	172,222.22	100%	Reportada 412	Mobiliario y equipo para 2 aulas de multimedia. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Preparatoria No. 2 Extensión Comunitaria de Tres Marías	Huitzilac	Tres Marías	82,647.94	100%	Reportada 178	Equipamiento de cubículos. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno septiembre-diciembre de 2012
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2008 Ramo 33 Fondo 8			501,744.57		0	
<i>Construcción</i>			<i>501,744.57</i>		<i>0</i>	
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 12	Xochitepec	Col. Las Flores	120,575.90	100%	Reportada 305	Construcción de corredores de intercomunicación de los edificios, acceso principal, parte de la barda perimetral en zona norte 1a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 5	Axochiapan	Marcelino Rodríguez	160,000.00	100%	Reportada 223	Suministro, colocación e instalación de mesas para laboratorio polifuncional. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 10	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	221,168.67	100%	Reportada 556	Construcción de la 2a etapa del edificio administrativo y aula audiovisual. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2009 Ramo 33 Fondo 8			1,492,668.74		0	
<i>Construcción</i>			236,369.59		0	
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 11	Jantetelco	Jantetelco	236,369.59	100%	Reportada 385	Construcción de barda perimetral de aproximadamente 120 m. de longitud en parte norte del plantel. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Rehabilitación</i>			1,050,225.14		0	
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 36	Temixco	Col. Azteca	97,298.60	100%	Reportada 1,368	Remodelación del taller de alimentos y bebidas
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	67,759.49	100%	Reportada 1,189	Ampliación de 2 metros de altura de barda perimetral que colinda con zona habitacional de lado oeste 1a etapa (economía). Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	606,845.63	100%	Reportada 426	Adaptación de espacios del taller de electrónica 1a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	43,481.00	100%	Reportada 1,189	Ampliación de 2 m. de altura de barda perimetral que colinda con zona habitacional de lado oeste 1a etapa (intereses). Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 8	Jojutla	Tehuixtla	156,740.76	100%	Reportada 420	Colocación de adoquín en áreas de jardineras y construcción de 4 mesas de concreto. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 12	Xochitepec	Col. Las Flores	78,099.66	100%	Reportada 280	Suministro y colocación de malla perimetral en zona sur y poniente de la periferia del plantel 1a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Equipamiento</i>			<i>206,074.01</i>		<i>0</i>	
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	55,917.01	100%	Reportada 470	Adaptación de máquina lavalosa, adecuación de desagüe, cambio de contactos de luz (albañilería y acabados) en el taller de alimentos y bebidas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	150,157.00	100%	Reportada 1,189	Mobiliario y equipo para taller de seguridad e higiene. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010 Ramo 33 Fondo 8			1,606,830.49		2,087	
<i>Construcción</i>			<i>1,606,830.49</i>		<i>2,087</i>	
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 3	Emiliano Zapata	Palo Escrito	448,907.76	100%	719	Mobiliario y equipo para taller de informática

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	499,462.26	100%	Reportada 470	Mobiliario y equipo para taller de administración. Mezcla de recursos OPF 2010. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 36	Temixco	Col. Azteca	658,460.47	100%	1,368	Mobiliario y equipo para taller de alimentos y bebidas
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			3,182,819.72		2,416	
<i>Construcción</i>			<i>2,000,000.00</i>		<i>153</i>	
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 7	Ocuituco	Jumiltepec	2,000,000.00	100%	153	Construcción de la 1a etapa del edificio A más obra exterior
<i>Rehabilitación</i>			<i>926,053.22</i>		<i>1,769</i>	
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 3	Yautepec	Oacalco	89,000.00	100%	412	Rehabilitación de aulas didácticas para instalación de paquete multimedia
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 4	Cuautla	Casasano	89,000.00	100%	705	Rehabilitación de 2 aulas didácticas para instalación de paquete multimedia
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 6	Tlaltizapán	Tlaltizapán	87,031.22	100%	Reportada 443	Rehabilitación de 2 aulas didácticas para instalación de paquete multimedia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 7	Tepalcingo	Tepalcingo	89,000.00	100%	652	Rehabilitación de aulas didácticas para instalación de paquete multimedia
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	60,000.00	100%	Reportada 426	Mantenimiento para adaptación de compuaua. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 2	Yecapixtla	Col. Aquiles Serdán	60,000.00	100%	Reportada 473	Mantenimiento para adaptación de compuaua. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 8	Puente de Ixtla	Xoxocotla	14,732.00	100%	Reportada 841	Rehabilitación de aula didáctica de matemáticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 39	Temoac	Temoac	57,456.50	100%	Reportada 737	Rehabilitación de aula didáctica de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 71	Tlalnepantla	Tlalnepantla	57,456.50	100%	Reportada 624	Rehabilitación de aula didáctica de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 129	Axochiapan	Axochiapan	57,456.50	100%	Reportada 494	Rehabilitación de aula didáctica de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 155	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	14,732.00	100%	Reportada 486	Rehabilitación de aula didáctica de matemáticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 190	Ocuituco	Ocuituco	14,732.00	100%	Reportada 338	Rehabilitación de aula didáctica de matemáticas

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 194	Miacatlán	Miacatlán	57,456.50	100%	Reportada 262	Rehabilitación de aula didáctica de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 11	Jantetelco	Jantetelco	89,000.00	100%	Reportada 385	Rehabilitación de aula didáctica para instalación de paquete multimedia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 7	Tepalcingo	Tepalcingo	89,000.00	100%	Reportada 652	Rehabilitación de aulas didácticas para instalación de paquete multimedia
<i>Equipamiento</i>			256,766.50		494	
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 129	Axochiapan	Axochiapan	256,766.50	100%	494	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			2,600,000.00		600	
<i>Construcción</i>			2,600,000.00		600	
Preparatoria (nueva creación)	Xochitepec	Alpuyeca	2,600,000.00	100%	600	Construcción de barda
Fondo V de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2012			650,000.00		0	
<i>Rehabilitación</i>			250,000.00		0	
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	150,000.00	100%	Reportada 1,189	Rehabilitación general para la adaptación de espacio para el taller de seguridad e higiene. Mezcla de recursos CF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 294	Jiutepec	Tejalpa	25,000.00	100%	Reportada 261	Rehabilitación de instalación eléctrica del taller de operador de autotransporte. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	75,000.00	100%	Reportada 470	Rehabilitación de instalación eléctrica para la adaptación del taller de motores a diesel y de instalación eléctrica para la adaptación del taller de electromecánica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Equipamiento</i>			<i>400,000.00</i>		<i>0</i>	
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	400,000.00	100%	Reportada 1,189	Mobiliario y equipo para la 2a etapa de equipamiento del taller de seguridad e higiene. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Otros Programas Federales (OPF) 2010			400,000.00		1,174	
<i>Construcción</i>			<i>400,000.00</i>		<i>1,174</i>	
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) No. 99	Yautepec	Col. Centro	400,000.00	100%	1,174	Suministro y colocación de transformador de 300 kva
Otros Programas Federales (OPF) 2011			16,234,016.96		4,936	
<i>Construcción</i>			<i>5,878,317.64</i>		<i>603</i>	
Preparatoria No. 1	Cuernavaca	Cuernavaca	97,058.82	100%	Reportada 1,707	Construcción de cubículo de tutorías. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 5	Amacuzac	Amacuzac	2,386,700.00	100%	603	Construcción de 2 aulas y módulo de baños

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Preparatoria No. 6	Tlaltizapán	Tlaltizapán	97,058.82	100%	Reportada 247	Construcción de cubículo de tutorías. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 12	Xochitepec	Col. Las Flores	1,597,500.00	100%	Reportada 305	Construcción de laboratorio de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 2	Yecapixtla	Col. Aquiles Serdán	1,700,000.00	100%	Reportada 473	Construcción de taller de electrónica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Equipamiento			10,355,699.32		4,333	
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 2	Ayala	Anenecuilco	303,968.00	100%	Reportada 1,364	Mobiliario y equipo para taller de alimentos y bebidas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 3	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	303,968.00	100%	Reportada 1,460	Mobiliario y equipo del taller de alimentos y bebidas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 5	Axochiapan	Marcelino Rodríguez	240,000.00	100%	223	Mobiliario y equipo de aulas didácticas
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 194	Ayala	Col. Buena Vista	758,000.00	100%	Reportada 1,102	Equipo para laboratorio clínico y aula de informática. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	980,000.00	100%	Reportada 426	Mobiliario y equipo para taller de electrónica y 8 aulas didácticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 4	Ayala	Tlayecac	240,000.00	100%	265	Mobiliario y equipo de 4 aulas didácticas
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 173	Cuautla	Col. Eusebio Jáuregui	179,685.32	100%	1,128	Equipo para 3 aulas inteligentes
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 1	Cuernavaca	Chamilpa	150,000.00	100%	2,259	Equipo para taller de ciencias
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	1,500,000.00	100%	Reportada 1,189	Taller de mantenimiento de equipo de cómputo y adquisición de equipo de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	119,789.00	100%	Reportada 1,189	Equipo para 2 aulas inteligentes. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	100,000.00	100%	Reportada 470	Equipo para taller de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	119,789.00	100%	Reportada 470	Equipo para 2 aulas inteligentes. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 10	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	80,000.00	100%	Reportada 556	Equipamiento de 2 aulas y almacén. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 71	Yautepec	Cocoyoc	3,500,500.00	100%	458	Equipamiento de 4 aulas móviles
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 2	Yecapixtla	Col. Aquiles Serdán	1,780,000.00	100%	Reportada 473	Mobiliario y equipo para taller de electrónica y 3 aulas didácticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Otros Recursos Federales (ORF) 2008 Provisión			1,818,434.72		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>1,818,434.72</i>		<i>0</i>	
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 12	Xochitepec	Col. Las Flores	1,202,708.22	100%	Reportada 305	Equipamiento para administración y laboratorio multidisciplinario. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 10	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	615,726.50	100%	Reportada 556	Equipamiento de aula audiovisual. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Otros Recursos Federales (ORF) 2009			201,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>201,000.00</i>		<i>0</i>	
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 147	Cuautla	Col. Eusebio Jáuregui	201,000.00	100%	Reportada 1,082	Terminación de remodelación y modernización del taller de servicios turísticos. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2009			509,800.00		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>509,800.00</i>		<i>0</i>	
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 147	Cuautla	Col. Eusebio Jáuregui	350,000.00	100%	Reportada 1,082	Remodelación y modernización del taller de servicios turísticos. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 100	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	159,800.00	100%	Reportada 373	Suministro e instalación de un transformador y rehabilitación general de instalación eléctrica. Mezcla de recursos ORF 2009. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2011, 2 Línea de Crédito			1,670,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>1,670,000.00</i>		<i>0</i>	
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 194	Ayala	Col. Buena Vista	1,670,000.00	100%	Reportada 1,102	Construcción de taller de registros contables más obra exterior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			475,372.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>475,372.00</i>		<i>0</i>	
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 1	Cuernavaca	Col. Alta Vista	159,988.00	100%	Reportada 2,954	Mobiliario y equipo para taller de carpintería. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 3	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	159,988.00	100%	Reportada 1,460	Mobiliario y equipo para taller de carpintería. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 11	Jantetelco	Jantetelco	83,222.22	100%	Reportada 385	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 7	Tepalcingo	Tepalcingo	72,173.78	100%	Reportada 652	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Mezcla de recursos FAM, FAFEF y CF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Resumen de inversión en obras concluidas de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión (pesos)
	INEIEM
Total nivel medio superior	33,175,041.63
Convenio de Coordinación INEIEM - CIDHEM	2,043,639.22
Convenio de Coordinación UPEMOR - INEIEM	1,130,000.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	29,501,402.41
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)	500,000.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura. Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Obras concluidas de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total nivel superior SOP			75,965,124.96		785	
Total nivel superior. Responsable del gasto el INEIEM			75,965,124.96		785	
Convenio de Coordinación Centro Morelense de las Artes (CMAEM) 2011			2,043,639.22		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>2,043,639.22</i>		<i>0</i>	
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CMAEM)	Cuernavaca	Cuernavaca	1,043,639.22	100%	Reportada 1,308	Suministro y colocación de instrumento musical piano de 1/2 cola para concierto. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CMAEM)	Cuernavaca	Cuernavaca	1,000,000.00	100%	Reportada 1,308	Remodelación y equipamiento de espacios multidisciplinarios. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Convenio de Coordinación Centro Morelense de las Artes (CMAEM) 2012			1,130,000.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>1,130,000.00</i>		<i>0</i>	
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CMAEM)	Cuernavaca	Cuernavaca	1,130,000.00	100%	Reportada 1,308	Mantenimiento y remodelación del Centro Morelense de las Artes. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Convenios Federales (CF) 2012			3,364,996.81		0	
<i>Construcción</i>			<i>3,364,996.81</i>		<i>0</i>	
Instituto Tecnológico de la Región Oriente Cuautla	Cuautla	El Libramiento	3,364,996.81	100%	Reportada 1,500	Construcción de obra exterior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007			762,759.31		0	
<i>Construcción</i>			762,759.31		0	
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)	Cuernavaca	Chamilpa	762,759.31	100%	Reportada 11,730	Construcción de la 1a etapa de fachadas prefabricadas para el edificio B. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009			51,951.41		0	
<i>Construcción</i>			51,951.41		0	
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	51,951.41	100%	Reportada 750	Impermeabilización de edificios. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010			712,501.63		0	
<i>Rehabilitación</i>			712,501.63		0	
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	712,501.63	100%	Reportada 750	Impermeabilización de edificios. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011			23,362,286.91		0	
<i>Construcción</i>			23,318,515.00		0	
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)	Cuernavaca	Chamilpa	23,318,515.00	100%	Reportada 11,730	Construcción de Torre de laboratorios de Física, Biología y Química. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Equipamiento</i>			43,771.91		0	
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	Jiutepec	La Joya	43,771.91	100%	Reportada 965	Adquisición de mobiliario y equipo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras concluidas de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012			38,367,152.59		785	
<i>Construcción</i>			<i>31,367,152.59</i>		<i>500</i>	
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	Jiutepec	La Joya	5,000,000.00	100%	Reportada 965	Terminación de la construcción del edificio B. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Universidad Tecnológica del Sur	Puente de Ixtla	Col. Jardines de la Herradura	25,000,000.00	100%	500	Construcción de Unidad de Docencia más obra exterior
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)	Cuernavaca	Chamilpa	1,367,152.59	100%	Reportada 11,730	Construcción de obra exterior para la Torre de laboratorios de Física, Biología y Química 4a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Rehabilitación</i>			<i>7,000,000.00</i>		<i>285</i>	
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)	Cuernavaca	Col. Palmira	7,000,000.00	100%	285	Rehabilitación general a las unidades académicas 1, 2 y 3 más obra exterior
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Economías 2006-2010			1,959,407.97		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>1,959,407.97</i>		<i>0</i>	
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	Jiutepec	La Joya	1,959,407.97	100%	Reportada 965	Laboratorios de Ingeniería Ambiental. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2011 Ramo 33 Fondo 8			600,245.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>600,245.00</i>		<i>0</i>	
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos (CMAEM)	Cuernavaca	Cuernavaca	600,245.00	100%	Reportada 1,308	Mobiliario y equipo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras concluidas de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			2,548,730.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>2,548,730.00</i>		<i>0</i>	
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)	Zacatepec	Col. Centro	2,548,730.00	100%	Reportada 6,000	Complemento para la conclusión de trabajos en el edificio de docencia planta baja y planta alta más obra exterior 1a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Otros Programas Federales (OPF) Provisión 2005			561,454.11		0	
<i>Rehabilitación</i>			<i>561,454.11</i>		<i>0</i>	
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)	Cuernavaca	Col. Palmira	561,454.11	100%	Reportada 285	Rehabilitación general a las unidades académicas 1, 2 y 3 más obra exterior. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre-diciembre de 2012
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			500,000.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>500,000.00</i>		<i>0</i>	
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)	Zacatepec	Col. Centro	500,000.00	100%	Reportada 6,000	Mobiliario y equipo del 2o nivel del edificio 4. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión (pesos)	
	Enero - diciembre 2013	
	INEIEM	SSI
Total nivel básico	89,650,195.96	49,533,371.73
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2001 Provisión	100,000.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2005 Provisión	29,645.79	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2006 Provisión	1,820,356.53	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008 Provisión	850,000.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010	1,852,774.74	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011	6,925,200.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012	20,960,876.39	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013	57,111,342.51	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	0.00	3,887,803.58
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo banobras	0.00	45,645,568.15

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total nivel básico			139,183,567.69		145,206	
Total nivel básico SSI			49,533,371.73		130,380	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			3,887,803.58		44,149	
<i>Rehabilitación</i>			<i>2,244,946.90</i>		<i>41,629</i>	
Rehabilitación de andador que comunica a la Secundaria en Santa Catarina Tepoztlán	Tepoztlán	Santa Catarina	2,244,946.90	15%	41,629	
<i>Construcción</i>			<i>1,642,856.68</i>		<i>2,520</i>	
Construcción de techumbre en la Esc. Prim. Mártires de Chinameca	Ayala	Chinameca	643,269.57	0%	2,400	
Construcción de 2 aulas didácticas de 6.00 X 8.00 mts en estrucutra R.C. + muro perimetral, Esc. Prim. Bicentenario en Loma Linda Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Loma Linda	999,587.11	0%	120	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8, anticipo banobras			45,645,568.15		86,231	
<i>Construcción</i>			<i>35,720,102.64</i>		<i>20,429</i>	
Construcción de techumbre en cancha uno y dos de la Esc. Sec. Benito Juárez	Jojutla	Col. Centro	2,524,471.95	N/D	N/D	
Construcción de techumbre en plaza cívica Esc. Prim Ejército Mexicano	Cuernavaca	Col. Buenavista	1,227,635.30	N/D	N/D	
Techumbre en Escuela y cancha de la Esc. Sec. Gral No. 11 Ricardo Flores Magón	Cuernavaca	Cuernavaca	1,875,732.28	N/D	N/D	

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Techumbre en cancha y plaza cívica Esc. Sec. Gral. No. 12 Manuel Ávila Camacho	Cuernavaca	Cuernavaca	1,812,162.39	N/D	N/D	
Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples en la Esc. Prim. Tepoztécatl	Jiutepec	Civac	560,672.52	N/D	2,600	
Techumbre metálica en Sec. Gral. Francisco Zarco N. 7	Cuernavaca	Col. Tetela del Monte	1,563,550.39	N/D	600	
Construcción de techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata	Jojutla	Tequesquitengo	1,361,528.02	N/D	3,000	
Techumbre en Esc. Prim. Cuauhtémoc	Yautepec	Cocoyoc	706,367.31	N/D	1,000	
Techumbre metálica para la cancha de usos múltiples en el Jardín de Niños Calmecac	Jiutepec	Tejalpa	588,647.41	N/D	90	
Techumbre Esc. Prim. Prof. Froebel Torres Quintero	Emiliano Zapata	Palo Escrito	879,098.81	N/D	600	
Construcción de techumbre en Jardín de Niños Juana de Asbaje	Cuautla	Col. Cuautlixco	1,311,774.83	N/D	2,100	
Techumbre Esc. Prim. 16 de Septiembre	Yautepec	Col. Santa Rosa	887,811.37	N/D	600	
Construcción de techumbre en cancha y plaza cívica del Jardín de Niños Himno Nacional	Cuernavaca	Chamilpa	834,451.40	N/D	600	
Techumbre Jardín de Niños Torres Bodet	Jojutla	Col. Centro	852,722.04	N/D		

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de techumbre metálica para Jardín de Niños Bugambilias	Yautepec	San Carlos	1,519,054.10	N/D		
Gradas de canchas de usos múltiples con techo e iluminación en Esc. Sec. Fed. No.4	Cuernavaca	Col. Chipitlán	467,124.55	N/D	2,500	
Techumbre metálica para la cancha de usos múltiples de la Esc. Prim. Rufina Rodríguez G.	Jiutepec	Las Torres	1,250,186.80	N/D	1,000	
Construcción de techumbre en Primaria Luis Donaldo Colosio	Cuautla	Col. Ignacio Zaragoza	1,220,675.09	N/D	600	
Construcción de techumbre en Primaria Cuauhtémoc	Cuautla	Tetelcingo	1,220,675.09	N/D	600	
Construcción de techumbre en Primaria 10 de Abril	Cuautla	Col. Revolución	1,220,675.09	N/D	600	
Construcción de techumbre en explanada cívica de la Esc. Sec. Totolli	Totolapan	Tepetlixpita	560,672.54	N/D	600	
Remodelación de la Esc. Prim. Tlachticalli	Cuernavaca	Col. Mojonera	222,383.26	N/D	320	
Remodelación de la Prim. Niños Héroeos	Cuernavaca	Col. Plan de Ayala	285,486.90	N/D	420	
Techumbre de Esc. Prim. Agustín Villegas Mora, Cohuixtla, Amacuzac	Amacuzac	Cohuixtla	1,006,546.04	N/D	200	
Construcción de dos aulas prefabricadas desmontables	Cuernavaca	Santa María Ahucatitlan	723,910.68	N/D	150	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de techumbre Telesecundaria Niño Artillero	Amacuzac	Miahuatlán	825,057.40	N/D	200	
Construcción de techumbre en Escuela Primaria Progreso	Amacuzac	Col. Progreso	1,589,898.42	N/D	200	
Construcción de techumbre en Telesecundaria Federal 24 de Febrero	Amacuzac	Col. Rancho Viejo	1,663,542.87	N/D	200	
Construcción de techumbre de la plaza cívica en la Esc. Sec. Antonio Caso	Cuatla	Col. Cuautlixco	852,828.32	0%	N/D	
Techumbre Esc. Prim. Miguel Hidalgo	Yautepec	Col. Benito Juárez	967,670.69	N/D	699	
Construcción de techumbre metálica para cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Miguel Hidalgo	Yautepec	Oaxtepec	967,670.69	0%	0	
Construcción de techumbre autosoportante para la plaza cívica de 1.50 x 35.70 m. Esc. Prim. Vicente Guerrero	Yecapixtla	Yecapixtla	1,130,358.19	0%	350	
Construcción de techumbre autosoportante para la plaza cívica de 19.00 x 28.50 m. Sec. Técnica No. 22 en	Zacualpan de Amilpas	Zacualpan de Amilpas	1,039,059.90	0%	600	
Rehabilitación			9,925,465.51		65,802	
Remodelación Sec. Gral. No. 2 Francisco González Bocanegra	Cuernavaca	Col. Alta Vista	239,600.85	N/D	620	

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Construcción de techumbre en la cancha de la Esc. Sec. Gral. 17 de Marzo	Temixco	Col. Santa Lucía	709,746.88	N/D	63,382	
Construcción de techumbre del Jardín de Niños Margarita Salinas Arreaga	Cuernavaca	Ocoatepec	560,803.04	N/D	600	
Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples de la Esc. CAPEP No. 7	Tetecala	Tetecala	297,853.87	N/D	600	
Construcción de techumbre en la cancha de la Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	Temixco	Acatlipa	837,852.02	N/D	600	
Techado en Esc. Primaria Josefa Ortíz de Domínguez	Cuernavaca	Col. Carolina	514,611.53	N/D	N/D	
Fachada de cristal templado para la Torre de Laboratorio de Física, Biología y Química	Cuernavaca	Chamilpa	3,450,075.53	N/D	N/D	
Techumbre en plaza cívica en la Secundaria General No. 6 Prof. Oscar Sánchez Sánchez	Jiutepec	Atlacomulco	1,969,655.17	N/D	N/D	
Techumbre en Jardín de Niños Simón Bolívar	Cuernavaca	Gualupita	1,345,266.62	N/D	N/D	
Total educación básica Responsable del gasto el INEIEM			89,650,195.96		14,826	
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2001 Provisión			100,000.00		121	
<i>Construcción</i>			<i>100,000.00</i>		<i>121</i>	

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Jardín de Niños Lucía Uribe de Flores	Puente de Ixtla	Col. Loma Linda	100,000.00	5%	121	Conclusión de la construcción de bodega. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2005 Provisión			29,645.79		0	
<i>Construcción</i>			<i>29,645.79</i>		<i>0</i>	
Secundaria Técnica No. 22 Ing. César Uscanga Uscanga	Jiutepec	Tejalpa	29,645.79	95%	Reportada 918	Terminación de la construcción de techumbre para cancha de usos múltiples. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2006 Provisión			1,820,356.53		918	
<i>Construcción</i>			<i>1,820,356.53</i>		<i>918</i>	
Secundaria Técnica No. 22 Ing. César Uscanga Uscanga	Jiutepec	Tejalpa	1,820,356.53	99%	918	Construcción de techumbre para cancha de usos múltiples
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008 Provisión			850,000.00		0	
<i>Construcción</i>			<i>850,000.00</i>		<i>0</i>	
Telesecundaria Miguel Hidalgo	Atlatlahucan	Atlatlahucan	850,000.00	75%	Reportada 296	Complemento para la construcción de 2a etapa del edificio A más obra exterior. (Estructura, albañilería y acabados, herrería y cancelería). Beneficiados reportados en 1er Informe de Gobierno
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010			1,852,774.74		561	
<i>Construcción</i>			<i>317,260.00</i>		<i>38</i>	
Jardín de Niños Abejitas	Cuatla	Hermenegildo Galeana	317,260.00	90%	38	Construcción de aula didáctica más obra exterior

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Equipamiento</i>			1,535,514.74		523	
Telesecundaria Pablo Torres Burgos	Cuautla	El Hospital	466,488.20	9%	Reportada 170	Equipamiento. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Primaria Cuauhtémoc	Tlayacapan	Las Vivianas	495,574.04	10%	160	Mobiliario y equipo de aula de medios
Primaria Héroes de Chapultepec	Cuautla	El Hospital	521,674.04	10%	363	Mobiliario y equipo de aula de cómputo
Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta	Cuautla	Col. Iztaccíhuatl	51,778.46	90%	Reportada 152	Mobiliario y equipo de dirección, bodega y equipo de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011			6,925,200.00		2,870	
<i>Equipamiento</i>			6,925,200.00		2,870	
Nivel básico de todo el estado	Todo el estado	Todo el estado	6,925,200.00	80%	2,870	Suministro de 30 aulas móviles para contingencia en stock del IEBEM para escuelas de nivel básico de todo el estado
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012			20,960,876.39		3,457	
<i>Construcción</i>			10,580,810.24		1,869	
Telesecundaria Nueva Creación	Amacuzac	El Zoquital	1,900,385.71	65%	96	Construcción de 2 aulas, laboratorio-taller, dirección y sanitarios más obra exterior

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Telesecundaria Niños Héroes	Jojutla	Tequesquitengo	1,470,324.53	90%	62	Construcción de barda mixta, sustitución de piso en cancha de usos múltiples, impermeabilización, rehabilitación de instalación eléctrica y estructural
Primaria Profr. Rafael Ramírez	Miacatlán	Xochicalco	1,104,800.00	90%	184	Construcción de sanitarios más obra exterior y rehabilitación general eléctrica
Secundaria Técnica No. 9	Puente de Ixtla	Xoxocotla	1,917,500.00	67%	597	Construcción de 2 aulas más obra exterior e instalación eléctrica
Jardín de Niños Nueva Creación Miguel Hidalgo	Tlaquiltenango	Col. Miguel Hidalgo	1,497,000.00	70%	96	Construcción de 2 aulas, dirección y sanitarios más obra exterior
Telesecundaria Bicentenario de la Independencia	Tlaquiltenango	La Era	1,822,500.00	70%	96	Construcción de 2 aulas, laboratorio-taller, dirección, sanitarios y anexo más obra exterior
Secundaria General Benito Juárez	Jojutla	Col. Centro	868,300.00	85%	738	Construcción de planta de tratamiento
<i>Rehabilitación</i>			<i>5,380,066.15</i>		<i>1,588</i>	
Primaria Benito Juárez	Mazatepec	Mazatepec	698,300.00	99%	378	Rehabilitación de instalación eléctrica general
Primaria Los Galeana	Temixco	Col. Los Presidentes	971,900.00	85%	172	Rehabilitación de instalación eléctrica, sanitarios, construcción de cisterna, sustitución de lámina por multypanel y cancelería para 2 aulas
Primaria Antonio Gómez Urbina	Coatlán del Río	Col. Cuauhtémoc	566,726.03	80%	28	Rehabilitación de instalación eléctrica, sanitarios, puertas, colocación de vidrios y pintura general
Telesecundaria Simón Bolívar	Miacatlán	El Rodeo	568,400.00	90%	102	Rehabilitación de instalación eléctrica y sanitarios, construcción de rampas

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Primaria Benito Juárez y/o Cuauhtémoc	Miacatlán	Coatetelco	394,100.00	90%	236	Rehabilitación de sanitarios
Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo López Mateos	Jojutla	Col. Centro	2,180,640.12	85%	672	Rehabilitación de baños, fosa séptica y barda perimetral
<i>Equipamiento</i>			<i>5,000,000.00</i>		<i>0</i>	
Escuelas de nivel básico	Varios municipios	Varias localidades	5,000,000.00	95%	Varios planteles	Instalación de aulas móviles
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2013			57,111,342.51		6,899	
<i>Construcción</i>			<i>39,079,098.25</i>		<i>4,248</i>	
Primaria Indígena Yeyitlajtollí	Ayala	Col. Loma Bonita	2,200,000.00	97%	250	Construcción de dos aulas en R-C de 6.00 x 8.00 metros y 3 anexos: dirección y sanitarios en estructura RC más obra exterior
Jardín de Niños Guadalupe Sandoval	Cuernavaca	Santa María Ahuacatlán	1,300,000.00	76%	81	Conclusión de la planta alta del edificio de 2 niveles: aula didáctica y aula de usos múltiples más escalera. 162 beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre-Diciembre de 2012 para un total de 243
Primaria Melchor Ocampo y/o Lázaro Cárdenas	Huitzilac	Tres Marías	1,779,200.00	60%	610	Techumbre metálica de 32.00 x 20.00 metros
Secundaria Técnica No. 39	Jiutepec	Col. Otilio Montaña	430,000.00	92%	1,193	Construcción de 1 aula didáctica de 2 E.E. en estructura U1-C mas obra exterior

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Educación Preescolar Indígena (CEPI) Yoloxóchitl	Jonacatepec	Amacuitlapilco	1,193,760.00	35%	49	Construcción de biblioteca de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C, cocina-comedor, bodega, andadores y obra exterior
Primaria Mártir de Chinameca	Mazatepec	Santa Cruz Vista Alegre	412,300.00	20%	137	Construcción de caseta para depósito de dos tanques de gas, módulo de cocina-comedor de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C más obra exterior
Centro de Atención Múltiple (C.A.M.) No. 21	Ocuituco	Ocuituco	800,000.00	85%	13	Construcción de 3 anexos: dirección, sanitarios y obra exterior
Primaria Profr. Cándido Díaz	Ayala	Tenextepango	4,897,560.50	27%	607	Demolición de aulas existentes, construcción de edificio y obra exterior
Telesecundaria Benito Juárez	Ayala	San Juan Ahuehuevo	7,495,072.05	47%	144	Construcción de aulas
Primaria Juan Pina Aranda / Justo Sierra	Puente de Ixtla	Col. Emiliano Zapata (Tilzapotla)	1,083,712.48	0%	141	Impermeabilización, construcción de servicios sanitarios y obra exterior
Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) No. 2	Temixco	Col. Centro	1,500,000.00	75%	100	Construcción de aula de 6.00 x 8.00 metros en estructura R-C, construcción de barda perimetral, techumbre metálica de 8.00 x 12.00 metros y rehabilitación general
Primaria Elpidio Perdomo	Tlaquiltenango	Pueblo Viejo	3,509,192.01	20%	59	Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, cocina, comedor y fosa séptica

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Telesecundaria Hermanos Flores Magón	Amacuzac	Cazahuatlán	350,000.00	0%	109	Sustitución de red sanitaria en laboratorio y sanitarios, rehabilitación de instalaciones del laboratorio, construcción de fosa séptica y pozo de absorción, impermeabilización (290.40 mts.2), 1a etapa de barda perimetral mixta (60.00 ml)
Telesecundaria José Martí	Emiliano Zapata	Lomas de Trujillo	1,500,000.00	85%	405	Construcción de 3 anexos: dirección y sanitarios; obra exterior, plaza cívica, cisterna, murete de acometida, fosa séptica, línea de descarga, pozo de absorción y 1a etapa de la barda de colindancia (50.00)
Primaria Promulgación del Estado de Morelos	Atlaltlahucan	Col. Cuachizolotera	1,202,218.73	61%	54	Construcción de 1 aula didáctica, dirección y sanitarios en estructura R-C más obra exterior
Primaria XXX Legislatura	Huitzilac	Coajomulco	9,426,082.48	88%	296	Construcción de aulas
<i>Rehabilitación</i>			<i>18,032,244.26</i>		<i>2,651</i>	
Jardín de Niños Río Yaqui	Cuernavaca	Col. Acapantzingo	1,100,000.00	77%	91	Reparación de toda la instalación eléctrica del plantel, sustitución de la techumbre atípica de 16.00 x 20.00 metros y aplicación de pintura en edificios
Primaria José María Morelos y Pavón y/o Carlos A. Carrillo	Yautepec	Oaxtepec	800,000.00	80%	789	Rehabilitación de sanitarios, desazolve de fosa séptica, impermeabilización de 14 aulas, rehabilitación de pisos
Primaria Fray Bartolomé de las Casas	Cuernavaca	Col. Tetela del Monte	2,498,605.86	14%	455	Rehabilitaciones generales

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación básica por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Primaria Netzahualcóyotl	Ocuituco	Huejotengo	220,000.00	19%	117	Reparación de sanitarios, considerando la intercomunicación de tanque bajo a tinaco con suministro de una bomba y electroniveles
Primaria Emiliano Zapata	Puente de Ixtla	Xoxocotla	1,678,306.70	80%	523	Rehabilitación general
Primaria Emiliano Zapata	Axochiapan	Joaquín Camaño	2,158,674.96	10%	37	Rehabilitación general y obra exterior
Primaria Miguel Hidalgo	Cuautla	Cuautla (Centro)	1,929,018.52	32%	59	Rehabilitación general
Secundaria Profr. José Vizcaino Pérez	Cuernavaca	Col. Miraval	3,668,424.72	95%	462	Rehabilitaciones generales
Primaria Lic. Benito Juárez	Jiutepec	Tlahuapan	979,213.50	85%	59	Rehabilitaciones generales
Primaria Gral. Emiliano Zapata	Tlaltizapán	Tlaltizapán	3,000,000.00	82%	59	Rehabilitaciones generales

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012. En algunas obras por iniciar esta pendiente población beneficiada, expedientes en proceso.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE). No disponible (N/D)

**sumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión (pesos)	
	INEIEM	SSI
Total nivel medio superior	42,435,400.82	8,013,058.37
Convenios Federales (CF) 2012	15,234,189.39	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2009 Ramo 33 Fondo 8	300,000.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010 Ramo 33 Fondo 8	356,241.84	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	2,890,540.99	0.00
Fondo V de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2012	2,400,730.00	0.00
Otros Programas Federales (OPF) 2010	8,851,389.38	0.00
Otros Programas Federales (OPF) 2011	7,065,214.31	0.00
Otros Recursos Federales (ORF) 2008 Provisión	2,220,611.28	0.00
Otros Recursos Federales (ORF) 2009	490,200.00	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2009	101,655.63	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	2,524,628.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8	0.00	8,013,058.37

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total nivel medio superior			50,448,459.19		43,046	
Total nivel medio SSI			8,013,058.37		26,390	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 Ramo 33 Fondo 8			8,013,058.37		26,390	
<i>Rehabilitación</i>			<i>8,013,058.37</i>		<i>26,390</i>	
Techumbre metálica para la cancha de usos múltiples en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario N. 129	Axochiapan	Axochiapan	1,530,959.70	0%	700	
Rehabilitación del camino de acceso al CBTA No. 194 en Miacatlán	Miacatlán	Miacatlán	4,500,000.00	95%	24,990	
Techumbre metálica para la cancha de usos múltiples en el Centro de Bachillerato Tecnológico No. 39	Temoac	Col. Benito Juárez	1,982,098.67	0%	700	
Total nivel medio superior. Responsable del gasto el INEIAM			42,435,400.82		16,656	
Convenios Federales (CF) 2012			15,234,189.39		1,614	
<i>Construcción</i>			<i>8,000,000.00</i>		<i>737</i>	
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 129	Axochiapan	Axochiapan	1,000,000.00	20%	Reportada 494	Construcción de planta tratadora de agua pluvial. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 129	Axochiapan	Axochiapan	2,500,000.00	96%	Reportada 494	Proyecto de sistema de captación de agua de lluvia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 154	Huitzilac	Huitzilac	2,500,000.00	33%	737	Proyecto de sistema de captación de agua de lluvia

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 154	Huitzilac	Huitzilac	1,000,000.00	33%	Reportada 737	Construcción de planta tratadora de agua pluvial. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 71	Tlalnepantla	Tlalnepantla	1,000,000.00	90%	Reportada 624	Construcción de planta tratadora de aguas residuales. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
<i>Equipamiento</i>			7,234,189.39		877	
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 4	Ayala	Chinameca	140,000.00	0%	Reportada 256	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 7	Ocuituco	Jumiltepec	164,640.00	0%	Reportada 153	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE y FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 2	Temixco	Cuentepec	140,000.00	0%	Reportada 123	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 5	Tetela del Volcán	Hueyapan	140,000.00	0%	Reportada 157	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 1	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez	140,000.00	0%	Reportada 209	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 3	Tlaquiltenango	Huautla	140,000.00	0%	Reportada 89	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 6	Zacualpan	Tlacotepec	140,000.00	0%	Reportada 203	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 5	Amacuzac	Amacuzac	279,679.23	0%	877	Adquisición de laboratorio didáctico móvil. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 129	Axochiapan	Axochiapan	314,223.00	30%	Reportada 494	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	477,000.00	30%	Reportada 426	Mobiliario y equipo para compuaua. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 9	Coatlán del Río	Michapa	140,000.00	0%	Reportada 92	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 3	Emiliano Zapata	Palo Escrito	926,000.00	30%	Reportada 719	Mobiliario y equipo para compuaua y laboratorio de idiomas. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 294	Jiutepec	Tejalpa	725,000.00	87%	Reportada 261	Mobiliario y equipo para la 2a etapa de equipamiento del taller de operador de autotransporte. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 194	Miacatlán	Miacatlán	314,223.00	30%	Reportada 262	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas. Mezcla de recursos Convenio Federales 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 190	Ocuituco	Ocuituco	81,036.00	30%	Reportada 338	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Preparatoria No. 5	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	112,647.94	0%	Reportada 555	Equipamiento taller de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 8	Puente de Ixtla	Xoxocotla	81,036.00	30%	Reportada 841	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 7	Tepalcingo	Tepalcingo	172,222.22	91%	Reportada 652	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Mezcla de recursos FAM, PIPE y FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	1,000,000.00	33%	Reportada 470	Mobiliario y equipo para la 2a etapa de equipamiento del taller de motores a diesel y 2a etapa de equipamiento del taller de electromecánica. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 155	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	81,036.00	30%	Reportada 486	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 71	Tlalnepantla	Tlalnepantla	314,223.00	30%	Reportada 624	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 10	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	140,000.00	0%	Reportada 556	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 10	Tlayacapan	Tlayacapan	140,000.00	0%	Reportada 92	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 8	Totolapan	Tepetlixpita	140,000.00	0%	Reportada 134	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos FAM 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 2	Yecapixtla	Col. Aquiles Serdán	477,000.00	30%	Reportada 473	Mobiliario y equipo para compuaua. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 39	Temoac	Temoac	314,223.00	30%	Reportada 737	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2009 Ramo 33 Fondo 8			300,000.00		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>300,000.00</i>		<i>0</i>	
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	300,000.00	0%	Reportada 426	Mobiliario y equipo de taller de electrónica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010 Ramo 33 Fondo 8			356,241.84		482	
<i>Rehabilitación</i>			<i>3,202.05</i>		<i>9</i>	
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 6	Tlaltizapán	Tlaltizapán	3,202.05	0%	9	Rehabilitación de 1 mt. de construcción del piso de la entrada del grupo 601 edificio E 1a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012, se reportan 9 beneficiados para un total de 452

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Equipamiento</i>			353,039.79		473	
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	30,838.98	0%	Reportada 1,189	Mobiliario y equipo para taller de refrigeración y aire acondicionado. Mezcla de recursos OPF 2010. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 2	Yecapixtla	Col. Aquiles Serdán	322,200.81	30%	473	Mobiliario y equipo para taller de informática
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			2,890,540.99		0	
<i>Equipamiento</i>			2,890,540.99		0	
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	417,000.00	30%	Reportada 426	Mobiliario y equipo para compuaua. Mezcla de recursos FAFEF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 4	Cuautla	Casasano	83,222.22	85%	Reportada 705	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 3	Emiliano Zapata	Palo Escrito	826,000.00	30%	Reportada 719	Mobiliario y equipo para compuaua y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 194	Miacatlán	Miacatlán	256,766.50	30%	Reportada 262	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 190	Ocuituco	Ocuituco	66,304.00	30%	Reportada 338	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 8	Puente de Ixtla	Xoxocotla	66,304.00	30%	Reportada 841	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 39	Temoac	Temoac	256,766.50	30%	Reportada 737	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 7	Tepalcingo	Tepalcingo	10,678.44	0%	Reportada 652	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Mezcla de recursos FAM, PIPE y CF 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 155	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	66,304.00	30%	Reportada 486	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 71	Tlalnepantla	Tlalnepantla	256,766.50	30%	Reportada 624	Mobiliario y equipo para aula de matemáticas y laboratorio de idiomas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 6	Tlaltizapán	Tlaltizapán	84,206.61	84%	Reportada 443	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 3	Yautepec	Oacalco	83,222.22	85%	Reportada 412	Mobiliario y equipo para 2 aulas de multimedia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 2	Yecapixtla	Col. Aquiles Serdán	417,000.00	30%	Reportada 473	Mobiliario y equipo para compuaula. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo V de Aportaciones Múltiples (FAM) Media Superior 2012			2,400,730.00		318	
<i>Equipamiento</i>			<i>2,400,730.00</i>		<i>318</i>	
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 9	Coatlán del Río	Michapa	140,000.00	0%	92	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 294	Jiutepec	Tejalpa	725,000.00	87%	Reportada 261	Mobiliario y equipo para la 2a etapa de equipamiento del taller de operador de autotransporte. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 283	Tepoztlán	Texio	1,000,000.00	33%	Reportada 470	Mobiliario y equipo para la 2a etapa de equipamiento del taller de motores a diesel y 2a etapa de equipamiento del taller de electromecánica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 10	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	140,000.00	0%	Reportada 556	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 10	Tlayacapan	Tlayacapan	140,000.00	0%	92	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 8	Totolapan	Tepetlixpita	140,000.00	0%	134	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 7	Tepalcingo	Tepalcingo	370.00	0%	Reportada 652	Mobiliario y equipo para 2 aulas multimedia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 7	Ocuituco	Jumiltepec	115,360.00	0%	Reportada 153	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Mezcla de recursos PIPE y Convenios Federales 2012. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Otros Programas Federales (OPF) 2010			8,851,389.38		6,627	
<i>Equipamiento</i>			<i>8,068,680.04</i>		<i>6,627</i>	
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	1,496,659.45	87%	426	Mobiliario y equipo de taller de electrónica. Mezcla de recursos FAFEF 2009
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	1,500,000.00	84%	Reportada 426	Mobiliario y equipo de taller de informática. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 3	Emiliano Zapata	Palo Escrito	862,935.24	99%	Reportada 719	Mobiliario y equipo para el taller de informática. Mezcla de recursos FAFEF 2010. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	1,128,934.00	92%	Reportada 1,189	Mobiliario y equipo para taller de seguridad e higiene. Mezcla de recursos FAFEF 2009. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	615,121.65	69%	Reportada 1,189	Mobiliario y equipo para taller de refrigeración y aire acondicionado. Mezcla de recursos FAFEF 2010. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 264	Jiutepec	Pedregal de las Fuentes	633,761.70	55%	261	Mobiliario y equipo de taller de operador de autotransporte
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 8	Jojutla	Tehuixtla	180,000.00	30%	420	Mobiliario y equipo de aula audiovisual. Mezcla de recursos FAFEF 2010
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 12	Xochitepec	Col. Las Flores	80,300.00	56%	Reportada 305	Mobiliario y equipo de biblioteca. Beneficiados reportados Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Preparatoria Diurna No. 2	Cuernavaca	Col. Alta Vista	167,426.00	89%	603	Paquete de equipo de cómputo
Preparatoria No. 5	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	261,828.00	81%	Reportada 555	Paquete de equipo de cómputo. Beneficiados reportados Informe de Gobierno Septiembre - diciembre de 2012
Preparatoria de Jojutla (UAEM)	Jojutla	Jojutla	261,828.00	87%	1,053	Paquete de equipo de cómputo
Preparatoria No. 6	Tlaltizapán	Tlaltizapán	261,828.00	81%	247	Paquete de equipo de cómputo

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Escuela de Técnico Laboratorista de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	261,828.00	85%	502	Paquete de equipo de cómputo
Preparatoria de Cuautla (UAEM)	Cuautla	Cuautla	167,426.00	98%	1,408	Paquete de equipo de cómputo
Preparatoria No. 1	Cuernavaca	Cuernavaca	188,804.00	80%	1,707	Equipamiento de laboratorio
<i>Construcción</i>			<i>782,709.34</i>		<i>0</i>	
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 71	Tlalnepantla	Tlalnepantla	782,709.34	99%	Reportada 624	Etapa II de consolidación del Scall como una alternativa tecnológica para comunidades rurales sin suministro
Otros Programas Federales (OPF) 2011			7,065,214.31		4,455	
<i>Construcción</i>			<i>388,235.28</i>		<i>178</i>	
Escuela de Técnico Laboratorista de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	97,058.82	95%	Reportada 502	Construcción de cubículo de tutorías. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Preparatoria Diurna No. 2	Cuernavaca	Col. Alta Vista	97,058.82	99.5%	Reportada 603	Construcción de cubículo de tutorías. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Preparatoria No. 5	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	97,058.82	0%	Reportada 555	Construcción de cubículo de tutorías. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Preparatoria No. 2 Extensión Comunitaria de Tres Mariás	Huitzilac	Tres Mariás	97,058.82	98%	178	Construcción de cubículo de tutorías

ANEXO DE OBRAS PÚBLICAS

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Rehabilitación</i>			697,500.00		0	
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 8	Jojutla	Tehuixtla	697,500.00	99%	Reportada 420	Transición y acometida eléctrica. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Equipamiento</i>			5,979,479.03		4,277	
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 1	Cuernavaca	Col. Alta Vista	303,968.00	84%	Reportada 2,954	Mobiliario y equipo para taller de alimentos y bebidas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 5	Amacuzac	Amacuzac	80,000.00	75%	Reportada 603	Equipamiento de 2 aulas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 1	Ayala	Tenextepango	248,486.23	87%	Reportada 426	Equipamiento de aula de tutorías. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 76	Cuautla	Cuautla	726,000.00	70%	2,274	Equipo para taller de alimentos
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) No. 3	Emiliano Zapata	Palo Escrito	248,486.23	87%	Reportada 719	Equipamiento de aula de tutorías. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 2	Jiutepec	Atlacomulco	150,000.00	71%	956	Equipo para taller de ciencias

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 166	Jiutepec	Tejalpa	986,700.00	74%	844	Equipo para laboratorio clínico y aula de informática
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 8	Jojutla	Tehuixtla	360,000.00	82%	Reportada 420	30 equipos de cómputo para compuaula. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 36	Temixco	Col. Azteca	2,000,000.00	83%	Reportada 1,368	Taller de Hospitalidad turística y adquisición de equipo de cómputo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 10	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	625,266.10	83%	Reportada 556	Equipo para compuaula, laboratorio y aulas diversas. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 6	Zacualpan	Tlacotepec	250,572.47	97%	203	Equipo para laboratorio de matemáticas, centro de cómputo y aulas diversas
Otros Recursos Federales (ORF) 2008 Provisión			2,220,611.28		0	
<i>Equipamiento</i>			<i>2,220,611.28</i>		<i>0</i>	
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) No. 241	Cuernavaca	Col. Chipitlán	1,676,290.00	0%	Reportada 1,189	Equipamiento de taller de refrigeración y aire acondicionado. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 10	Tlaltizapán	Santa Rosa 30	68,723.50	0%	Reportada 556	Mobiliario y equipamiento de edificio administrativo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Colegio de Bachilleres (COBACH) No. 12	Xochitepec	Col. Las Flores	475,597.78	0%	Reportada 305	Mobiliario y equipamiento de edificio administrativo.
Otros Recursos Federales (ORF) 2009			490,200.00		373	
<i>Equipamiento</i>			<i>490,200.00</i>		<i>373</i>	
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 100	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	490,200.00	70%	373	Suministro e instalación de transformador y rehabilitación general de instalación eléctrica. Mezcla de recursos PIPE 2009
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2009			101,655.63		1,953	
<i>Equipamiento</i>			<i>101,655.63</i>		<i>1,953</i>	
Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETIS) No. 12	Jiutepec	Civac	20,240.69	0%	563	Equipo para laboratorio de idiomas
Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETIS) No. 44	Cuernavaca	Col. Alta Vista	81,414.94	0%	1,390	Equipo para laboratorio de idiomas

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación media superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			2,524,628.00		834	
<i>Construcción</i>			<i>1,500,000.00</i>		<i>0</i>	
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 7	Ocuituco	Jumiltepec	1,500,000.00	76%	Reportada 153	Construcción de la 2a etapa del edificio A más obra exterior.
<i>Equipamiento</i>			<i>1,024,628.00</i>		<i>834</i>	
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMOR) No. 2	Ayala	Anenecuilco	159,988.00	69%	Reportada 1,364	Mobiliario y equipo para un taller de mecánica.
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 4	Ayala	Chinameca	140,000.00	0%	256	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 7	Ocuituco	Jumiltepec	24,640.00	0%	Reportada 153	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 2	Temixco	Cuentepec	140,000.00	0%	123	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 5	Tetela del Volcán	Hueyapan	140,000.00	0%	157	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 1	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez	140,000.00	0%	209	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 3	Tlaquiltenango	Huautla	140,000.00	30%	89	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 6	Zacualpan	Tlacotepec	140,000.00	0%	Reportada 203	Mobiliario y equipo didáctico móvil para laboratorio de ciencias.

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Resumen de inversión de obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Programa	Inversión (pesos)	
	INEIEM	SSI
Total nivel superior	54,261,430.51	465,098.00
Convenio de Coordinación UPEMOR-INEIEM 2011	1,300,000.00	0.00
Convenios Federales (CF) 2012	6,082,778.97	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010	10,600,000.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012	27,213,742.25	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Economías 2006-2010	700,000.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8	5,864,909.29	0.00
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012	2,500,000.00	0.00
Recursos Propios	0.00	465,098.00

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Total nivel medio superior			54,726,528.51		21,325	
Total nivel medio SSI			465,098.00		630	
Recursos Propios			465,098.00		630	
<i>Rehabilitación</i>			<i>465,098.00</i>		<i>630</i>	
Remodelación al segundo piso y área anexa a la biblioteca del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos	Cuernavaca	Col. Las Palmas	465,098.00	0%	630	
Total nivel superior. Responsable del gasto el INEIEM			54,261,430.51		20,695	
Convenio de Coordinación UPEMOR-INEIEM 2011			1,300,000.00		965	
<i>Construcción</i>			<i>1,300,000.00</i>		<i>965</i>	
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	Jiutepec	La Joya	1,300,000.00	0%	965	Construcción de cancha de futbol rápido, cancha de usos múltiples, basquetbol - voleibol rehabilitación de cancha de usos múltiples, reparación de malla ciclónica, equipamiento con canastas de acrílico y colocación de malla sombra. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010			10,600,000.00		11,730	
<i>Construcción</i>			<i>6,000,000.00</i>		<i>11,730</i>	
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)	Cuernavaca	Chamilpa	6,000,000.00	99%	11,730	Terminación de la 3a Etapa de biblioteca central 1a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
<i>Equipamiento</i>			4,600,000.00		0	
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	Jiutepec	La Joya	4,600,000.00	94%	Reportada 965	Mobiliario y equipo de laboratorio taller 2. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011			6,082,778.97		1,500	
<i>Construcción</i>			6,082,778.97		1,500	
Instituto Tecnológico de la Región Oriente Cuautla	Cuautla	El Libramiento	6,082,778.97	18%	1,500	Construcción de una Unidad Académica Departamental Tipo III
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012			27,213,742.25		6,500	
<i>Construcción</i>			19,713,742.25		0	
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)	Cuernavaca	Chamilpa	19,713,742.25	38%	Reportada 11,730	Construcción de Torre de laboratorios de Física, Biología y Química 4a etapa. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
<i>Equipamiento</i>			7,500,000.00		6,500	
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)	Zacatepec	Col. Centro	2,500,000.00	81%	6,000	Equipamiento de la Unidad Académica Departamental y del Laboratorio de Ingeniería Civil. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Universidad Tecnológica del Sur	Puente de Ixtla	Col. Jardines de la Herradura	5,000,000.00	13%	500	Mobiliario y equipo. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

**Obras en proceso y por iniciar de infraestructura de educación superior por programa
Enero - Diciembre 2013**

Descripción - tipo de obra	Municipio	Localidad	Inversión autorizada (pesos)	Avance físico real %	Población beneficiada	Observaciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Economías 2006-2010			700,000.00		0	
<i>Equipamiento</i>			700,000.00		0	
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	Jiutepec	La Joya	700,000.00	0%	Reportada 965	Planta de emergencia. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012 Ramo 33 Fondo 8			5,864,909.29		0	
<i>Construcción</i>			5,864,909.29		0	
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	Jiutepec	Col. La Joya	5,864,909.29	88%	Reportada 965	Trabajos complementarios para la terminación de la construcción del edificio B. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012
Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) 2012			2,500,000.00		0	
<i>Construcción</i>			2,500,000.00		0	
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ)	Zacatepec	Col. Centro	2,500,000.00	0%	Reportada 6,000	Conclusión del 2o Nivel del edificio 4. Beneficiados reportados en Informe de Gobierno Septiembre - diciembre 2012

Nota: Cierre al 15 de diciembre del 2013, incluye cifras a partir del 16 de diciembre del 2012 no incluidas en el Informe de Gobierno 2012.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM). Subsecretaría de Infraestructura (SSI). Dirección General de Obra Educativa (DGOE).