

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR10130100027471	Plataforma Mexico	06-2010	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$56,928,359	\$57,295,818	\$57,295,818	1,777,227.00	0.00	98.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Persona, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR11130100027208	Alineación de Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01-2011	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$74,714,629	\$74,719,252	\$74,719,252	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR11170100851635	Conclusión De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libroamiento, Cuautla	06-20-1293-2011	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2011	\$5,131,755	\$5,131,755	\$5,131,755	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130100026996	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De la Justicia	16-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,145,525	\$29,564,974	\$29,564,974	1,777,227.00	0.00	96.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100027197	Huella Ballística Y Rastro Computarizado de Armamento	06-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Huella ballística y rastro computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,400,000	\$16,347,338	\$16,347,338	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Equipo, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR12130100046506	Rehabilitación De Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Emiliano Zapata De Zacapulco, Tepiccingo	19-2R-0206-2012	Morelos	Tepiccingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$538,259	\$538,259	\$538,259	166.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12160100636462	Trabajos Complementarios De Remediación De Las Oficinas De Desarrollo Integral De La Familia Dif. Cuernavaca	07-20-0897-2012	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,440,769	\$1,429,115	\$1,429,115	-	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$11,653.51 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR12160100637062	Remediación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edificio Nuevo Y Areas Exteriores Complementarias)	07-20-0899-2012 (0598-2014)	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,382,462	\$2,382,462	\$2,382,462	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR12160400827287	Mobiliario Para 6 Aulas Y Dirección, Escuela Primaria Octavio Paz, Ayala	04-2R-0900-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, ESTA EN TRAMITE EL PAGO. / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, ESTA EN TRAMITE EL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12160400827290	Mobiliario Para 5 Aulas Didacticas Para La Secundaria General Guadalupe Victoria, Puente De Ixtla	17-20-0902-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, ESTA EN TRAMITE EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, ESTA EN TRAMITE EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12160400827296	Equipamiento Para El Jardín De Niños Prof. Apurís Guemes Celis, Cuernavaca	07-20-0901-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, ESTA EN TRAMITE EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, ESTA EN TRAMITE EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13130100045034	Remodelación De Oficinas De La Secretaría De Movilidad Y Transporte (Base Zapata)	07-20-0003-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,778,859	\$4,778,859	\$4,778,859	1,242.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130100104663	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,500,000	\$80,286,771	\$80,286,771	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR13130200138449	Construcción De Barda En La Preparatoria De Alpuycua Municipio De Xochitlapec	28-2R-0035-2013	Morelos	Xochitlapec	Alpuycua	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,528,169	\$2,528,169	19,500.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR13130300188172	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional, Para Adultos Mayores Del Rio Y Grupos Vulnerables, Cerrito, Costlán del Rio	05-2R-0045-2013	Morelos	Costlán del Rio	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$312,912	\$354,204	\$354,204	900.00	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$2,189.36 SSIO/0499/2016 de fecha 05 de Octubre del 2016 / Física: / Registro:
MOR13130300190430	Rehabilitación De Unidad Deportiva Centenario (Vestidores, Pasillos, Cancha De Fútbol Y Baños)	07-20-00236-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$531,933	\$512,049	\$512,049	15,000.00	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$19,883.88 SSIO/0499/2016 de fecha 05 de Octubre del 2016 / Física: / Registro:
MOR13130300190628	Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil	07-20-00308-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,271,058	\$5,271,058	\$5,271,058	30,000.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130400229716	Construcción De Techumbres En Cancha Uno Y Dos De La Esc. Sec. Benito Juárez	12-20-00391-2013	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,524,472	\$2,524,472	\$2,524,472	3,000.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR13130400229720	Techumbre De Jardín De Niños Torres Bodet	12-20-00395-2013	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Educación	En Ejecución	2016	\$852,722	\$845,556	\$845,556	600.00	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$7,166.14 SSIO/0499/2016 de fecha 05 de Octubre del 2016 / Física: / Registro:
MOR13140100297505	Construcción De La Casa De La Cultura Antigua Tetelpe Ira Etapa	05-20-00798-2013	Morelos	Tepetitlan	Santiago Tepetitlape	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$750,000	\$1,500,000	\$1,500,000	300.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-20-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665	500.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR13150100489379	Construcción De Colector Con Tubería De Concreto De 60 Cm En Las Colonias Valle Del Sol, Alizana Y 10 De Abril En Zacatepec	11-2R-1013-2013	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$534,095	\$521,852	\$521,852	35,063.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150100490360	Reconstrucción Del Tramo Carretero Palpan El Rincon Del Km 0 000 Al 3 000, Miacatlan	15-2R-1047-2013	Morelos	Miacatlan	Palpan de Baranda	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$295,110	\$295,110	24,990.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR13150400602947	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria 5 De Febrero En La Localidad De Progreso, En El Municipio De Jiutepec	11-2R-1041-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$84,926	\$79,685	\$79,685	301.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400602980	Mobiliario Para 3 Aulas Didacticas, Secundaria General Mexico 2010 En La Localidad Centro, Municipio De Temixco	18-20-1040-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$236,675	\$214,382	\$214,382	521.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 1208

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR13150400603038	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Secundaria Técnica Num. 35 En La Localidad De Moyotepec, Municipio De Ayaala	04-2R-1039-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$58,297	\$85,933	\$85,933	400.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603076	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Y Dirección En El Jardín De Niños Kukulkan En La Localidad De Buxistlan, Municipio De Amacuzac	01-2R-1038-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$62,727	\$44,956	\$44,956	80.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603103	Mobiliario Para Aula De Computo De La Telesecundaria Ing. Cesar Usacanga, En Tlacotepec, En El Municipio De Zacuplan De Amilpas	32-2U-1037-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$648,087	\$648,087	\$648,087	77.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603131	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Amdo Nervo, En La Localidad De Achichipico En El Municipio De Yecapixtla	30-2R-1032-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$61,076	\$76,886	\$76,886	302.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603325	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria Niños Heros En La Localidad De Yecapixtla, Municipio De 2013	30-2R-1031-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$84,045	\$82,026	\$82,026	118.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603527	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Eterna Primavera, En La Localidad Col. Eterna Primavera En El Municipio De Temixco	18-2U-1042-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$63,623	\$80,095	\$80,095	378.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603758	Mobiliario Para Laboratorio De Ciencias Y Edificio Administrativo De La Secundaria General Profesor Moises Saenz Garza, En Emiliano Zapata, En El Municipio De Yautepac	29-2U-1030-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$553,105	\$536,429	\$536,429	350.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603803	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Secundaria Técnica Num. 7 En La Localidad De Oaxtepec, Municipio De Yautepac	29-2U-1029-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$52,717	\$67,738	\$67,738	487.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603843	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, En El Preescolar Indígena, En La Localidad De Kussahuatlocchitl Localidad De Atlaholoya, Municipio De Xochitepec	28-2U-1028-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,674	\$75,634	\$75,634	36.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603881	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz En La Localidad De Real Del Puente, Municipio De Xochitepec	28-2U-1050-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,674	\$75,634	\$75,634	103.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603917	Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas, Secundaria General Mariano Matamoros En La Localidad De Xochitepec	28-2U-1046-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$210,867	\$270,953	\$270,953	657.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400603968	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Y Dirección En El Jardín De Niños Tlatoni En La Localidad Del Plan, Municipio De Tlayacapan	26-2U-1045-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$137,103	\$136,160	\$136,160	40.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606053	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Primaria Lauro Ortega Martinez, En La Localidad Antonio Rivalcino Lopez En El Municipio De Tlaquiltanango	25-2R-1043-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$75,071	\$92,587	\$92,587	57.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606068	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Secundaria Técnica Num. 6 En La Localidad De Tlayacapan, Municipio De Tlayacapan	26-2U-1044-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$52,717	\$67,738	\$67,738	452.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606087	Mobiliario Para Dirección, En El C.E.P.I. Istakuisiati, En La Localidad De Zacatechpa, Municipio Tetela Del Volcan	22-2U-1053-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$64,935	\$54,703	\$54,703	35.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606106	Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas, Secundaria General Tepeochalli En La Localidad De Santiago Tepetlapa, Municipio De Tepoztlán	20-2R-1036-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$109,806	\$140,464	\$140,464	435.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606126	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Primaria Tierra Y Libertad, En La Col. Emiliano Zapata En El Municipio De Tepicelcingo	19-2U-1035-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$63,623	\$80,095	\$80,095	225.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606166	Mobiliario Para 1 Aula, Telesecundaria Emiliano Zapata 2002 En La Localidad De Eterna Primavera, Municipio De Temixco	18-2R-1034-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$80,401	\$76,597	\$76,597	400.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606195	Mobiliario Para Taller De Ofimática De La Secundaria General 17 De Marzo En Temocac, En El Municipio De Temocac	33-2U-1033-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$1,105,850	\$784,356	\$784,356	436.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606243	Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, Secundaria General Vicente Guerrero En La Localidad De San José Vista Hermosa, Municipio De Puente De Ixtla	17-2U-1058-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$181,341	\$251,282	\$251,282	669.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606303	Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas Secundaria Técnica Num. 11 En La Localidad De Tlilapatlan, Municipio De Puente De Ixtla	17-2U-1057-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$94,546	\$126,832	\$126,832	222.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400606371	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles En La Localidad De Huelguillas, Municipio De Ocuiltec	16-2R-1056-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$80,401	\$76,837	\$76,837	82.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR13150400607193	Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas, Primaria Melchor Ocampo En La Localidad De Tres Marias En El Municipio De Huixtlan	09-2U-1055-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$267,702	\$316,313	\$316,313	378.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR13150400607843	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica En El Jardín De Niños Henry Wallon En La Localidad De La Col. Por-Hogar, Municipio De Emiliano Zapata	08-2R-1054-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,232	\$75,255	\$75,255	137.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400607945	Primaria Ignacio Larios Gaytan En La Col. Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla	06-2U-1027-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$63,623	\$80,095	\$80,095	318.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400608013	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica, Telesecundaria 20 De Noviembre En La Localidad De Tilancingo, Municipio De Coatlán Del Río	05-2R-1026-2015	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$80,401	\$74,743	\$74,743	35.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400608080	Mobiliario Para Una Aula Didáctica, En El Jardín De Niños Octavio Paz En La Localidad De Las Arboledas, Ciudad Ayala	04-2R-1025-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$67,232	\$75,255	\$75,255	35.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13150400608146	Mobiliario Para 3 Aulas Didácticas, En El Jardín De Niños Frida Kalo En La Localidad De Jaloxotoc, Ciudad Ayala	04-2R-1024-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$182,801	\$200,521	\$200,521	90.00	0.00	100.00	Financiera: EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR13150400608303	Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Primaria Emiliano Zapata, En La Localidad De La Cuachicolotera En Atlahucan	02-2R-1052-2013	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2013	\$71,488	\$82,093	\$82,093	61.00	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE CONCLUYO CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160100636479	Trabajos Complementarios De Remodelación De Las Oficinas De Desarrollo Integral De La Familia Dif. Cuernavaca	07-2U-0897-2012	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas (DOOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$959,231	\$951,472	\$951,472	-	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$7,758.64 SSO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR13160100637014	Remodelación Del Edificio Del Registro Civil (Termino De Edificio Nuevo Y Áreas Exteriores Complementarias)	07-2U-0899-2012 (0598-2014)	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas (DOOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,334,103	\$3,033,736	\$3,033,736	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR13160300781418	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Atonilco Tepalcingo - 253862	253862	Morelos	Tepalcingo	Atonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,455	\$61,455	2.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781797	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Tlalneguapa Tlalneguapa - 251161	251161	Morelos	Tlalneguapa	Tlalneguapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,455	\$61,455	2.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el 50% del anticipo del FISE 2013 / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781798	Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Tlalneguapa Tlalneguapa - 251097	251097	Morelos	Tlalneguapa	Tlalneguapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$122,911	\$122,911	4.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del FISE 2013 / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781799	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Tlalneguapa Tlalneguapa - 251006	251006	Morelos	Tlalneguapa	Tlalneguapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,455	\$61,455	2.00	0.00	90.00	Financiera: trabajos ejercidos al 90% solo se ha pagado el anticipo / Física: / Registro: se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781803	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Pedregal Tlalneguapa - 251213	251213	Morelos	Tlalneguapa	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,728	\$30,728	1.00	0.00	60.00	Financiera: Solo se ha pagado el 50% del anticipo / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781804	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Carretera Federal Tlalneguapa 252438	252438	Morelos	Tlalneguapa	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,728	\$30,728	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se ha liberado el 50% / Física: se reporta el avance / Registro: se solicita la validación
MOR13160300781867	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Pueblo Viejo Temixco - 349019	349019	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781871	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Acatlpa Temixco - 253593	253593	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781876	Construcción De Cinco Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Palma Temixco - 253726	253726	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$153,611	\$153,611	5.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781898	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Cuentepec Temixco - 253676	253676	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,445	\$61,445	2.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781902	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Eterna Primavera Temixco - 253794	253794	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782021	Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Santa Barbara Totolapan - 252474	252474	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,183	\$92,183	3.00	0.00	50.00	Financiera: se reporta el 50 % / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782022	Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De San Marcos Totolapan - 253464	253464	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,183	\$92,183	3.00	0.00	50.00	Financiera: se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782023	Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De San Agustín Totolapan - 252948	252948	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,183	\$92,183	3.00	0.00	50.00	Financiera: se reporta el 50% del anticipo / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782024	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Purísima Concepción Totolapan - 253011	253011	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,728	\$30,728	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el 50% del anticipo / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación

Total: 1208

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR13160300782433	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa María Ahuacatlan Cuernavaca - 34920	34920	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300782445	Construcción De Dos Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Bosques De Cuernavaca Cuernavaca - 253904	253904	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,445	\$61,445	2.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300782449	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De La Unión Cuernavaca - 254078	254078	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783160	Construcción De Tres Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Francisco Villa Jiutepec - 249496	249496	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	3.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del PISE 2013 / Física: se reporta el avance / Registro: se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783161	Construcción De Seis Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Joya Del Agua Jiutepec - 249111	249111	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$184,334	\$184,334	6.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del PISE / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783162	Construcción De Ocho Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Vista Hermosa Jiutepec - 249609	249609	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$245,778	\$245,778	8.00	0.00	50.00	Financiera: se reporta el anticipo del PISE 50% / Física: se reporta el avance de la obra / Registro: se solicita la validación
MOR13160300783175	Construcción De Tres Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alfredo V Bofil Jiutepec - 249217	249217	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	3.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del PISE / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783111	Construcción De Nueve Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilac Huitzilac - 250918	250918	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$276,500	\$276,500	9.00	0.00	60.00	Financiera: Solo se ha pagado el anticipo del monto contratado / Física: trabajos ejercidos al 50% falta la instalación eléctrica y dos cisternas / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783112	Construcción De Tres Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilac Huitzilac - 249726	249726	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	3.00	0.00	90.00	Financiera: solo se reporta el 50% del anticipo del monto contratado / Física: trabajos ejercidos al 90% falta la instalación hidráulica / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783587	Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Arc Gerardo Perez Emiliano Zapata - 248484	248484	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$122,889	\$122,889	4.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el monto del anticipo del 50% / Física: se reporta el avance del 50% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783588	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Loma Sur Emiliano Zapata - 248607	248607	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del PISE / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783589	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De El Guante Emiliano Zapata - 248859	248859	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$30,722	\$30,722	1.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del PISE 2013 / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783592	Construcción De Seis Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Teteacalita Emiliano Zapata - 248429	248429	Morelos	Emiliano Zapata	Teteacalita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$184,334	\$184,334	6.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el 50% de anticipo PISE rendimientos 2013 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MOR13160300783594	Construcción De Tres Cisternas Domiciliares Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tres De Mayo Emiliano Zapata - 248548	248548	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$92,167	\$92,167	3.00	0.00	50.00	Financiera: Se tiene el reporte del anticipo del 50% de rendimiento PISE 2013 / Física: se reporta el avance del 50% / Registro: Se solicita la validación
MOR14140100292628	Rehabilitación De Hamaca Huixtla, Tlaquiltenango	25-ZR-00055-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,966	\$249,966	\$249,966	600.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140100301322	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,803,962	\$10,818,026	\$10,818,026	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Curso, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301476	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COEs)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,934,070	\$7,726,504	\$7,726,504	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301525	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,034,810	\$15,034,810	\$15,034,810	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301692	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,469,631	\$6,453,286	\$6,453,286	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301863	Red Nacional de Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$32,340,000	\$32,319,824	\$32,319,824	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR14140100301913	Sistema Nacional De Información	11-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,305,700	\$20,280,233	\$20,280,233	1,777,227.00	0.00	78.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR141401003022025	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,932,552	\$22,043,296	\$22,043,296	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Pieza, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1208

Información General del Proyecto											Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400330038	Techoado De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros	07-2U-00167-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,893,910	\$1,893,910	\$1,893,910	1,000.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MOR14140400362579	Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De La Ayuntamiento Municipal De La Colonia Alfredo V. Bofill	25-2R-00216-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bofill (Chacamपाल)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,045,898	\$1,045,898	\$1,045,898	500.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400362610	Construcción Del Parque Libertad En Calle Centenario En El Municipio De Cuernavaca Morelos	07-2U-00287-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	7,000.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MOR141404003982043	Substitución De Sanitarios Atípicos Por Un Módulo De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Eliseo Aragón De Atlacomulco, Jiutepec	11-2U-0508-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	576.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003982728	Rehab. Gral. De Sanit. De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla	12-2U-0417-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	142.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003983979	Rehab. Gral. De Sanit. De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Astea, Temixco	18-2U-0444-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	693.00	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003985285	Construcción De Barda Perimetral (260.00m) Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Tierra 2014 Y Libertad De Col. Emiliano Zapata, Tepalcingo	19-2U-0314-2014	Morelos	Tepalcingo	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$903,760	\$903,760	\$903,760	207.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003985522	Rehab. Gral. De Sanit. Impermeab. Gral. De Edif (570 M2) Rehab. Gral. De Inst. Eléct. Aliment. Eléct. Independ. En Aula De Cómputo, Constr. De Cisterna En Jardín De Niños Beatriz Ordoñez Acuña De Santa Catarina	20-2U-0476-2014	Morelos	Tepeotlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$815,000	\$815,000	\$815,000	190.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003987198	Rehabilitación De Pisos De Concreto En Plaza Cívica Para La Secundaria General Cuicatlan De Tlalnepantla	23-2R-0477-2014	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	233.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003988483	Rep. De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct. Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. Gral. De Red Eléct. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlatilzapán De Pacheco	24-2U-0443-2014	Morelos	Tlatilzapán de Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$660,000	\$660,000	\$660,000	200.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003989061	Construcción De 1 Aula Didáctica De 6.00x8.00 Metros Y (Ira Etapa) Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Leona Ortega de Martínez De Col. Antonio Rivapalacio, Tlaquiltenango	25-2U-0415-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$554,880	\$554,880	\$554,880	47.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003994407	Construcción De Un Aula Didáctica, Barda Perimetral 2a Etapa (450 Ml) Y Rehab. De Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 6 De Tlayacapan	26-2U-0332-2014	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,960,160	\$1,960,160	\$1,960,160	369.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003994414	Construcción De 1 Aula Didáctica Módulo De Dirección Y Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Tlatonani De Tlayacapan	26-2R-0427-2014	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,114,660	\$1,114,660	\$1,114,660	35.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003994465	Barda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo De La Cañada, Tototapan	27-2R-0499-2014	Morelos	Tototapan	La Cañada (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$382,800	\$382,800	\$382,800	35.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141404003995468	Techumbre Metálica En Unidad Deportiva Ejido De Chiptitlan Col. Chiptitlan, Cuernavaca	27-2U-00539-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,397,564	238,500.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MOR141404003995591	Arcocheo En La Parte Posterior Del Auditorio Juan Antonio Triasocapan	12-2U-00524-2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,170,066	\$1,170,066	\$1,170,066	580,000.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400412041	Demolición Y Construcción De Primera Etapa (3 Aulas Didácticas, Cooperativa, Bodega En Estructura U1-C) En La Secundaria General Vicente Guerrero De San José Vista Hermosa, Puente de Ixtla	17-2U-0596-2014	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,832,800	\$1,832,800	\$1,832,800	280.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400412839	Rep. De Grietas Producidas Por El Sísmo (De Acuerdo A Dict. Téc. De Iniepm) Demolic. Y Const. De Losa En Edif. Estruct. A-70 Rehab. Gral. Red. Eléct. Int. Y Ext. Rehab. De Techumbre Sec. Gral. Ope. Victoria	17-2U-0778-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	855.00	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413576	Reparación De Fisuras En Losas Y Muros De Concreto De Acuerdo Al Dict. Del Iniepm. Impermeab. De Losas (1,375.00 M2) Aplic. De Pint. En Edif. (4,785. M2) Prim. Mariano Escobedo De Col. Plan De Ayala, Zac	31-2R-0625-2014	Morelos	Zacatepec	Colonia Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$691,905	\$691,905	\$691,905	551.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413608	Rehabilitación General De La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-2R-0780-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$288,242	\$288,242	\$288,242	654.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413674	Demolición Y Sust. De Barda Perimetral De La Colindancia Morre (50m) Consid. Tala De 2 Arboles, Demolición De Un Tanque Elevado De 3 X 4 M, Impermeab. De Azoteas, En Prim. Vicente Guerrero De Tetelap	31-2R-0578-2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,294,739	\$1,294,739	\$1,294,739	375.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414424	Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 30 De Col. Constitución, Jiutepec	11-2U-0570-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,290,408	\$1,290,408	\$1,290,408	500.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400423628	Construcción De La Primera Etapa Del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-2U-00772-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,242,679	\$4,242,679	\$4,242,679	3,396.00	0.00	100.00	Financiera: (Reintegro de Convenios por \$15,952.69 DOGP/0679/2015 24/04/15) / Registro: /

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Premuestro	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14160100640067	Remodelación De La Plaza Cívica En Chiconcuac En El Municipio De Xochitepec Morelos	28-2R-1089-2014 (PAFEP 2015)	Morelos	Xochitepec	Chiconcuac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200676215	Construcción De Gradas Baños, Vestidores Y Gimnasio Al Aire Libre En Cancha De Fútbol De Atlacomulco, Jiutepec	11-2U-0606-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$893,926	\$893,926	\$893,926	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200676305	Construcción De Baños Y Vestidores En La Unidad Deportiva San Francisco Texcalpan, Jiutepec	11-2R-0571-2014	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$382,893	\$382,893	\$382,893	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677147	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, En Calle Rufino Zapata, Localidad De Anenecuilco Ayala	04-2U-0138-2014	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$915,680	\$915,680	\$915,680	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677311	Rehabilitación De La Plaza Chinameca	04-2R-0991-2014	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,839,691	\$2,753,933	\$2,753,933	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677340	Construcción De Techumbre En La Unidad Deportiva Cocoyoc	29-2R-0557-2014	Morelos	Yauatepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,006,354	\$1,006,354	\$1,006,354	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677402	Obras Complementarias En La Primaria Josefina Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-2R-1096-2014	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$275,072	\$275,072	\$275,072	600.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160200677906	Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva Tejalpa, Jiutepec	11-2U-0706-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$184,426	\$184,426	\$184,426	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677910	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Cívica, Los Robles Cívica.	11-2U-0741-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,415,565	\$1,415,565	\$1,415,565	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677911	Ampliación De Red Eléctrica Para Centro de Salud, Vista Hermosa Jiutepec	11-2U-0913-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Salud	En Ejecución	2014	\$227,709	\$227,709	\$227,709	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14160200677923	Construcción De La Unidad Deportiva Celerino Manzanera, (Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples) En Tlaquiltenango	25-2U-1061-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$391,396	\$391,396	\$391,396	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160300732595	Conclusión De La Remodelación Del Inmueble Que Ocupa El Centro De Justicia Para Las Mujeres En Cuernavaca	07-2U-1097-2014 (2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,210,008	\$4,201,636	\$4,201,636	-	0.00	100.00	Financiera: (SE CANCELÓ ECONOMÍA POR 8,371.46 SEGÚN OFICIO SH-0959-2-2017 DE FECHA 21/ DE ABRIL 2015 / Física: / Registro:
MOR14160300745055	Construcción De Módulo Sanitario En Preparatoria No. 5 De Puente De Ixtla	17-2U-1011-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,196,432	\$1,196,432	\$1,196,432	232.00	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14160400828105	Rehabilitación De Sanitarios Y Rehabilitación De Pisos De Concreto En Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Primaria Sangre de Héroes Y O Otilio Montaño De Tlalnepantla	23-2U-0478-2014	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	204.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14170200895105	Andadores Y Acabados Exteriores De La Unidad de Inocencia Traz (Ira + Kapa) Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos De La Joya, Jiutepec	pend. fam superior 2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$750,097	\$750,097	\$750,097	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471328	Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 35 De Moyotepec, Ayala	04-2R-0020-2015	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,250,000	\$2,241,668	\$2,241,668	334.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471577	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Guadalupe Victoria, Unidad En La Col. Guadalupe Victoria De Chautla	06-2U-0045-2015	Morelos	Cauhtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,090,794	\$995,803	\$995,803	421.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471853	Estructura Metálica En La Primaria Pías De San Luis En La Col. Cuauhtémoc, Cauhtla	06-2U-0021-2015	Morelos	Cauhtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,052	\$1,141,408	\$1,141,408	503.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471872	Construcción De Techumbre De Estructura Metálica En La Primaria Abraham Rivera En La Col. Piedra Blanca, Cauhtla	06-2U-0001-2015	Morelos	Cauhtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$758,003	\$673,992	\$673,992	229.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100471931	Techumbre En La Primaria Bañón De Las Américas De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-2U-0017-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$944,000	\$939,249	\$939,249	350.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150100471945	Techumbre En La Primaria Cuauhtémoc De Chamipa, Cuernavaca	07-2U-0003-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamipa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$945,000	\$949,159	\$949,159	300.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100472424	Construcción De Almacén General Para La Universidad Politécnica del Estado De Morelos	11-2R-0060-2015	Morelos	Jiutepec	El Texcal	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,537,279	\$1,537,279	\$1,537,279	482.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150100478359	Remodelación De Cubierta En Mercado De Buena Vista, Col. Buena Vista	07-2U-0022-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,022,599	\$2,015,144	\$2,015,144	3,000.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100484408	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$11,910,590	\$11,910,590	\$11,910,590	-	0.00	85.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484474	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Evaluación y Control de Confianza	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,474,228	\$18,550,826	\$18,550,826	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484643	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uces)	04-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UCES)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado Seguridad	Seguridad	En Ejecución	2017	\$12,457,464	\$9,555,847	\$9,555,847	-	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150100484677	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COES)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado Seguridad	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,409,631	\$1,067,100	\$1,067,100	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1208

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Premupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	
MOR15150100484713	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$13,534,810	\$13,176,747	\$13,176,747	-	0.00	100.00	Financiera / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484749	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2017	\$14,500,000	\$33,878,814	\$33,878,814	-	0.00	50.00	Financiera / Física: La unidad de medida correcta es Obra, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484891	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,260,772	\$9,256,715	\$9,256,715	-	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MOR15150100484932	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$39,070,000	\$34,307,944	\$34,307,944	-	0.00	100.00	Financiera / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100484970	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,027,347	\$7,450,547	\$7,450,547	-	0.00	100.00	Financiera / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485002	Servicios de Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,190,000	\$11,873,968	\$11,873,968	-	0.00	100.00	Financiera / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485035	Registro Público Vehicular	13-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	-	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MOR15150100485056	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	-	0.00	100.00	Financiera / Física: La unidad de medida correcta es Servicio, el sistema no permite cambiar la unidad de medida actual. / Registro:
MOR15150100485081	Genética Forense	16-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,951,450	\$2,940,789	\$2,940,789	-	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MOR15150100485127	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2017	\$37,673,886	\$32,490,292	\$32,490,292	-	0.00	81.00	Financiera / Física: / Registro:
MOR15150100485288	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico 07-2R-0008- En Calle Centauro, Cuernavaca.	2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$578,134	\$572,130	\$572,130	100.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100485655	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico 07-2R-0010- En Calle Osa Mayor, Cuernavaca.	2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,043,725	\$1,032,305	\$1,032,305	2,000.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150100486136	Construcción De Colector Pluvial Unidad Habitacional Fovisteo Sitio del 2015	07-2R-0053- Verdigalero, Municipio De Tezatepec, Municipio De Jiutepec.	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,616,357	\$2,594,057	\$2,594,057	1,500.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150100486440	Pavimentación Con Pavimento Hidráulico 07-2R-0034- En Calle Azucenas Cuernavaca	2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$871,529	\$865,746	\$865,746	1,500.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150100489973	Construcción De Rastro Ganadero T.I.F.15-2R-0048- (Ira. Etapa)	2015	Morelos	Miacatlán	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,800,149	\$13,800,149	\$13,800,149	84,000.00	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MOR15150100490938	Electrificación De Calle Palmas Y Aralia, En Cuautla	06-2R-1015- 2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$358,894	\$358,894	\$358,894	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MOR15150100491060	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Calle Nardo Y Rosa En Unidad Habitacional Fovisteo, Jiutepec.	11-2R-0051- 2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$262,169	\$258,096	\$258,096	500.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150100491418	Pavimentación Calle Orquídea Col. Vicente Guerrero, Municipio De Zacatepec, Morelos.	31-2R-0047- 2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,987,318	\$2,962,795	\$2,962,795	750.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150200510887	Reparaciones Generales, Rehabilitación De Edificio Atípico, Rehabilitación De Plaza Y Foro En La Prim. Miguel Hidalgo De Col. Centro, Cuautla	06-2R-0106- 2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$5,292,444	\$5,271,182	\$5,271,182	433.00	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150200512584	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección De Lenguaje, Rodeo Y Obra Exterior, Para El Jardín De Niños Narciso Mendoza Col.Centro Zacatepec	31-2U-0183- 2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,982,090	\$2,982,090	123.00	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200529235	3ra. Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Anunciación En Cuernavaca	07-2U-0213- 2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	-	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MOR15150200532212	Electrificación De Calle Venustiano Carranza La Tranca Col. Narciso Mendoza Cuautla	06-2U-0283- 2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$825,000	\$813,071	\$813,071	200.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15150200533643	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-2U-0212- 2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOyP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$4,871,733	\$4,734,864	\$4,734,864	7,896.00	0.00	100.00	Financiera: (Anexo Sistema de Salvo por \$16,469.00 SSIO/040/2016 de fecha 01/09/2016 SV/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:
MOR15150300559368	Construcción De Techumbre Metálica Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Margarita Salinas Arceaga De Cuernavaca	07-2U-0397- 2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,254,383	\$1,273,032	\$1,273,032	400.00	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR15150300560271	Techumbre En La Preparatoria No. 4 De Joutula, Joutula	12-ZU-0395-2015	Morelos	Joutula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$934,000	\$934,000	\$934,000	1,053.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300572003	Electrificación Calle Cerrada Los Pinos, Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-ZU-0282-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	11.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572134	Electrificación De Calles Libertad Y Avenida Revolución Col. Campo De En Medio, Cuautla	06-ZU-0281-2015	Morelos	Cuautla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$452,000	\$452,000	\$452,000	269.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572228	Electrificación De Calle Recorrido Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, Cuautla	06-ZU-0278-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$380,000	\$379,582	\$379,582	100.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572267	Electrificación Calle Cerrada Carrillo Puerto Y Tulipan Col. Heroes De Nacoari, Cuautla	06-ZU-0279-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$275,000	\$268,967	\$268,967	160.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572306	Electrificación De Calle Guadalupe Victoria Y Cerrada Orquídeas Col. Tepeyac, Cuautla	06-ZU-0280-2015	Morelos	Cuautla	Colonia Ampliación Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$375,000	\$375,000	\$375,000	150.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300572827	Electrificación De Calle Cerrada Loma Col. Narciso Mendoza, Cuautla	06-ZU-0298-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$335,000	\$643,615	\$643,615	100.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572869	Electrificación De Calle Cerrada Janitio, Col. Campo De En Medio, Cuautla	06-ZU-0295-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$225,000	\$218,096	\$218,096	90.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572903	Electrificación De Calle Libertad Y Miguel Hidalgo, Col. Santa Bárbara, Cuautla	06-ZU-0314-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$440,000	\$435,089	\$435,089	160.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15150300572942	Electrificación De Calle Cerrada Naranjos Y Luis Donaldo Coloso Col. Santa Bárbara, Cuautla	06-ZU-0296-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	170.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300576782	Electrificación De Calle 304, Cerrada De Revolución, Col. De En Medio, Cuautla	06-ZU-0297-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$335,000	\$328,450	\$328,450	120.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15150300578917	Remodelación Del Inmueble Que Se Ocupara Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres, Cuernavaca	07-ZU-0400-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,180,542	\$7,268,475	\$7,268,475	25,000.00	0.00	100.00	Financiera: (SE CANCELA ECONOMÍA \$4,252.68 OFICIO SSIO/141/2016 ABRIL 2016) SH/0778-2/2016 DE FECHA 02/05/2016 / Física: / Registro:
MOR15150300578400	Techumbre Plaza Cívica Lorenzo Vasquez Del Municipio De Tlaquiltenango, Morelos	25-ZR-364-2015	Morelos	Tlaquiltenango	Lorenzo Vázquez (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$993,884	\$993,884	1,500.00	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldo por \$6,116.43 SSIO/0269/2016 de fecha 04/08/2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300578573	Canchas De Usos Múltiples Área De Ejercicio Y Juegos Infantiles En San Marcos, Tlaxiápan	24-ZU-0159-2015	Morelos	Tlaxiápan de Zapata	Tlaxiápan de Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	10,000.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578754	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Río Escondido Y Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario Río Escondido	18-ZR-0445-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$629,340	\$629,340	\$629,340	200.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300578920	Adecuaciones De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedef, Habitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedef Y Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-ZR-0444-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$356,968	\$356,968	\$356,968	200.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300579783	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuauhtemoc	18-ZU-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$198,949	\$196,485	\$196,485	75.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150300579942	Pavimentación En La Calle Reforma, En El Municipio De Zacatepec	31-ZU-0399-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$883,936	\$858,406	\$858,406	650.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150300580328	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa	18-ZU-0418-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,643	\$220,854	\$220,854	88.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150300580669	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez	18-ZU-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$795,156	\$788,657	\$788,657	44.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300580741	Construcción De La Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres	18-ZU-0425-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$358,359	\$355,727	\$355,727	68.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150300581229	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suárez	18-ZU-0426-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOE)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$330,925	\$328,483	\$328,483	33.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400592865	Rehabilitación Gral. De Sanitarios, Imperm. Y Rep. De Fisuras En Loza De Azotes (481.00 M2) Rep. De Bebederos, Rehab. De Inst. Eléct. Sec. Téc. No. 38 Col. 3 De Mayo, Emiliano Zapata	08-ZU-0601-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$906,844	\$892,866	\$892,866	319.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594114	Rehabilitación General De Sanitarios En El J.N. Clara Córdova Merón De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZR-0597-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$320,785	\$320,785	68.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594121	Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación General Eléctrica Y Alumbrado Exterior En La Prim. Dr. Belisario Domínguez, Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0602-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$552,000	\$544,905	\$544,905	798.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594155	Sustitución De Cubierta De Soplez Por Múltiple, Rehabilitación De Pisos Y Reforzamiento De Barda Perimetral En La Prim. Sofía Valdés, Col. Justo Sierra, Mazatepec	14-ZR-0697-2015	Morelos	Mazatepec	Colonia Justo Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,611,374	\$2,585,500	\$2,585,500	434.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR15150400594433	Rehabilitación General de Sanitarios En La Prim. Emiliano Zapata, La Toma, Misatlan	15-ZR-0613-2015	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$315,418	\$315,418	139.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594438	Rehabilitación De Aula (En Súpera De Distanen Estructural) Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Un Aula, Rehabilitación De Cisterna En El J.N. Salina, Col. 5 de Mayo, Ocuilteco	16-ZR-0705-2015	Morelos	Ocuilteco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$333,500	\$327,093	\$327,093	72.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594441	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Aplicación De Pintura En General En La Prim. 18 De Marzo, Ocuilteco, Ocuilteco	18-ZR-0612-2015	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	417.00	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594450	Const.De Compualla En Est.Rc. Mod.De 6.00 X 6.00 M.Tipo Inifed (No Incluye Mob.) Incremento De Altura En Barda Perimetral Y Malla ciclónica En La Prim. Isaac Gárdenas De Xoxocotla, Pte. De Ixtla	17-ZU-0877-2015	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	763.00	0.00	100.00	Financiera: DEL GASTO SE CONSIDERA EL 36 DE INDIRECTOS / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594456	Construcción De Techumbre En La Prim. José María Morelos Y Pavón De Tlaxapoltla, Puente de Ixtla	17-ZU-0381-2015	Morelos	Puente de Ixtla	Tlaxapoltla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$548,930	\$433,659	\$433,659	297.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594471	Const. De la. Etapa 4 Aulas Did. De 6.00x8.00 M.En Est. Rc. Const. De Módulo De Sanitarios De 6.00x8.00 M. En Est. Rc. Bebederos, Obra Exterior Y 2015 Compl. Prim. Nueva Creación Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-0687-2015	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,992,500	\$2,965,865	\$2,965,865	170.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594478	Rehab. De: Escalones De Concreto, Piso En Andadores Y 2 Canchas De Usos Múltiples, Impermeab. De Edificio, Rehab.De Lab. Sust. De Malla Ciclónica 2015 (50 M) Sec. Andrés Quintana Roo, Tetela del Volcán	22-ZR-0607-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,726,860	\$1,707,681	\$1,707,681	681.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594487	Construcción De Barda Perimetral (280 M) Y Bebederos En La Prim. 17 De Abril De Las Palmas, Xochitlapec	28-ZU-0603-2015	Morelos	Xochitlapec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,500	\$1,091,480	\$1,091,480	128.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594561	Rehabilitación General De Sanitarios En La Prim. 30 De Septiembre Yo Prim. Prof. Eustorgio Romero Hernández, De La Col. Obrera Popular, Xochitlapec	28-ZR-0614-2015	Morelos	Xochitlapec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$322,000	\$322,000	\$322,000	234.00	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594655	Const. De Techumbre Medias De 3 En La Prim. Héroes De La Reforma, Col. Año De Juárez, Cuautla	06-ZU-0688-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,094,283	\$1,094,283	\$1,094,283	360.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594752	Construcción De Techumbre En El J.N. Laura Aguirre De San Miguel Huepalcalco, Ocuilteco	16-ZR-0717-2015	Morelos	Ocuilteco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	70.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400594779	Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo 23-ZR-0870- En El Vigía, Tlalnepantla	23-ZR-0870-2015	Morelos	Tlalnepantla	El Vigía (San Nicolás del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	120.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597436	Construcción De Planta Tratadora De Agua En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Chta) No. 154 De Huitzilac, Huitzilac	09-ZR-0105-2015	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$915,860	\$915,860	\$915,860	737.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400597484	Const. De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 04 De Tlayaccac, Ayala	04-ZU-0792-2015	Morelos	Ayala	Tlayaccac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	360.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597494	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 01 De 2015 Tenestepango, Ayala	04-ZU-0783-2015	Morelos	Ayala	Tenestepango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	784.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597548	Trabajos Complementarios Para La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) Col. Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0698-2015	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$24,092,554	\$24,092,554	\$24,092,554	34,004.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR15150400597561	Conclusión De Aula Magna Para Usos Múltiples Y Muro De Contención En El Centro Nacional de Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) Palmira, Cuernavaca	07-ZU-0368-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	4,919.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400597994	Desarrolve De Fosa Séptica Y Red Sanitaria, Construcción De Pozo De Absorción En La Secundaria General No 15 Rímno Nacional Mexicano, De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-ZU-0598-2015	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$161,000	\$156,966	\$156,966	749.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400599376	Rehab.De Daños Por Sismo, Elevación De Barda Perim.Acceso Principal, Sist.De Captación Y Conduc.De Aguas Pluviales, Coloc.De Rejilla De Mayor Capacidad En Muro Colindante Y Rehab.De Pasillo J.N. Quez.	07-ZU-0615-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$423,284	\$416,432	\$416,432	220.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15150400599909	Construcción De Aula De Tutorías De 3 Entre Ejes En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado (Cecyte) 05 De Marcelino Rodríguez, Acochiapan	03-ZR-0782-2015	Morelos	Acochiapan	Marcelino Rodríguez (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	360.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400600833	Construcción De 2 Aulas En Estructura U-ic De 2.5 Entre Ejes, En El Colegio De Bachilleres (Cobam) 2 De Atlacomulco, Jiutepec	11-ZU-0791-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	1,657.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150400600852	Construcción de Primera Etapa Del Plantel Colegio Nacional de Educación Técnica (Conalep)	11-ZU-0793-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,714,000	\$14,714,000	\$14,714,000	762.00	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400603147	Construcción de 2 Aulas En Estructura U-le De 2.5 Entre Ejes En El Colegio De Bachilleres (Cobahem) No. 3 De Ocaelco, Yauatepec	29-ZR-0790-2015	Morelos	Yauatepec	Ocaelco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	832.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA. LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR15150400603639	Conclusión De Unidad Académica Departamental Tipo 11 En El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, 2015 Zacatepec	31-ZU-0686-2015	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$14,100,000	\$14,100,000	\$14,100,000	6,000.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400608677	Equipo de Aula Didáctica, Cocyte 30-ZU-899-Yecapixtla	2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$121,800	\$121,800	\$121,800	80.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO. / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400608735	Equipo de 2 Aulas, Cobahem Jiutepec	11-ZU-0895-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	1,652.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO FUE ENTREGADO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL MOBILIARIO FUE ENTREGADO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609377	Trabajos Complementarios Para La Construcción de Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Temixco	18-ZU-1048-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$393,458	\$393,458	\$389,077	108,126.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR15150400609460	Trabajos Complementarios Para La Construcción de Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Drenaje Sanitario En La Calle Limones, Temixco	18-ZU-1049-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOCP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$380,188	\$380,188	\$375,584	108,126.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR
MOR15150400610061	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Ignacio Comonfort, Col. Acapantzingo, Cuernavaca Morelos.	07-ZU-0459-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,474	\$1,276,474	\$1,252,321	365,168.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615543	Mobiliario Y Equipamiento En El Instituto Tecnológico De Zacatepec	31-ZU-0876-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	4,866.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615871	Telebachillerato Comunitario Plantel Tecocaltla	208-ZU-0900-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	31.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615935	Telebachillerato Comunitario Plantel Iticillo El Grande	408-ZU-0901-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	21.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400615985	Equipo de Comedor Primaria 21 De Marzo, Col. Las Flores, Xochitepec	28-ZU-1091-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$40,972	\$40,975	\$40,972	198.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400616023	Equipo de Comedor Primaria 21 De Marzo, Col. Las Flores, Xochitepec	28-ZU-1091-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$24,028	\$24,028	\$24,028	198.00	0.00	100.00	Financiera: EL PAGO YA FUE REALIZADO. / Física: EL PAGO YA FUE REALIZADO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400617306	Tratamiento de Red Eléctrica Y Conexión De Un Sanitario A Red General En El Centro de Atención Múltiple (Cam) No. 9 Barrio De San José, Tepostlán	20-ZU-0904-2015	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$118,181	\$118,181	\$118,181	35.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1516010063172	Rehab. De Inst. Eléctrica En 2 Aulas Didácticas, Rep. De Muros Fisurados, Sustit. De Pisos de Concreto, Rehab. De Volados En Lomas E Impermea. De Edif. En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac	08-ZU-0891-2015	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$787,716	\$777,273	\$777,273	290.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR15160100633464	Rehabilitación General De Red Sanitaria Exterior Y Sustitución De Malla Ciclóica De 2 Mts. De Altura En El Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) No. 4 Profrta. Guadalupe Elizondo Vega De Jiutepec	11-ZU-0871-2015	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$65,906	\$61,610	\$61,610	68.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634698	Rehab. Gral. De Cancha De Uso Múltiple, Rehab. De Muro De Contención Y Rehab. De Banderas En La Peim. Sangre De Héroes De Tlalnepanitla	23-ZU-0878-2015	Morelos	Tlalnepanitla	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,012,000	\$999,779	\$999,779	208.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634805	Const. De Un Aula Didáctica En Est. R-C, Módulo 6.00x8.00 M. Tipo Infed. Rehab. Gral. De Sanitarios, Red. Eléct. De Edificio Principal Y Sum. De Coloc. De Malla En El Jardín De Niños Ovidio De Crely	29-ZU-0872-2015	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$807,300	\$796,743	\$796,743	101.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100634831	Impermeabilización (300.00 M) En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec	31-ZU-0928-2015	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$242,190	\$239,344	\$239,344	507.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100635377	Centro De Información Y Documentación Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor) El Texcal, Jiutepec	11-ZU-0939-2015	Morelos	Jiutepec	El Texcal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	985.00	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR15160100635415	Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (Ter. Etapa) Para Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Usam) Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-1095-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2014	\$447,776	\$447,776	\$447,776	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA. LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100638095	Iluminación Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle De La Carolina Y Felipe Carrillo Puerto)	07-ZU-0447-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$87,394	\$85,376	\$85,376	-	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física / Registro:

Total: 1208

Información General del Proyecto											Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15160100638118	Muro En Unidad Deportiva Miraval, Cuernavaca Morelos	07-20-0468-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$42,272	\$42,272	\$42,272		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638158	Trabajos Complementarios En La Calle Vicente Guerrero En Cuernavaca, Morelos	07-20-0473-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,934,657	\$13,934,657	\$13,934,657		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638479	Rehabilitación De Muro De Acceso, Unidad Deportiva Margarita Maza De Juárez (Calle Neputon), Cuernavaca, Morelos	07-20-0475-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$184,796	\$184,796	\$184,796		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100638515	Ampliación de Alumbrado Público En La Calle Luis Schveverria	07-20-0443-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$660,200	\$656,538	\$656,538		0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15160100638560	Ampliación de Alumbrado Público En Calle Ignacio Zaragoza	07-20-0442-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$613,000	\$607,985	\$607,985		0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15160100638799	Alumbrado Público En Calle Candelaria	07-20-0888-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$216,361	\$213,937	\$213,937		0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15160100638969	Alumbrado Público En Calle De La Estación	07-20-0889-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,253,635	\$1,248,101	\$1,248,101		0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15160100639017	Alumbrado Público En Calle Arriatadero	07-20-0887-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,195	\$278,264	\$278,264		0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15160100639031	Alumbrado Público En Calle H. Preciado	07-20-0886-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$229,602	\$226,910	\$226,910		0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA SSIO/223/2017) / Física: / Registro:
MOR15160100639058	Alumbrado Público En La Calle Vicente Guerrero (Emiliano Zapata)	07-20-0890-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$246,207	\$243,793	\$243,793		0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN OFICIO SSIO/218/2017) / Física: / Registro:
MOR15160100640039	Rehabilitación De La Zona Denominada El Texcal, En Jiutepec Morelos	11-2R-0596-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$344,884	\$344,884	\$344,884		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640043	Alumbrado Público En La Calle Francisco Javier Mina	18-2U-0903-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$140,260	\$140,260	\$140,260		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640044	Alumbrado Público En Calle San Ángel	18-2U-0902-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$263,685	\$260,843	\$260,843		0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$2,841.71 SSIO/0403/2016 de fecha 01/09/2016 / Física: / Registro:
MOR15160100640046	Equipoamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-2U-0914-2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$55,572	\$55,572	\$55,572		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640064	Mantenimiento E Impermeabilización De Lozas Y Techumbre Del Centro De Convenciones De Mor-Salud	28-2R-0488-2015	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,536,474	\$3,536,474	\$3,536,474		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160100640103	Rehabilitación Del Eje De Acceso Al Centro Turístico De Oaxtepec, La Estapa (Obra Reclasificada)	29-2U-0202-2015	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,473,833	\$1,473,833		0.00	90.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$26,167.10 SSIO/206/2016 de fecha 20/06/16 SH/1165-2/2016 de fecha 28/06/16 / Física: / Registro:
MOR15160100640110	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales Primera Estapa 30-U-0452-Y Equipoamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juan Morales	30-U-0452-2015	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$976,800	\$976,800	\$976,800		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640147	Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales, Narciso Mendoza No. 47 Col. Acapantlango (Centro de Controles de Confianza)	07-2U-0711-2015 (710-2015)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640149	Mantenimiento Y Ampliación En El Centro De Controles de Confianza Narciso Mendoza	07-2U-0712-2015 (710-2015)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,095,606	\$9,095,606	\$9,095,606		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640151	Construcción De Caseta Para Sitio De Repetición En Jiutepec	11-2U-1038-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$994,173	\$994,173		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160100640186	Boulevard De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-2U-0893-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000,000	\$200,000,000	\$194,063,032	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200656049	Construcción de 2 Edificios de 3 Niveles En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero (Trabajos Complementarios) De Cuautlixico, Cuautla	06-2U-0940-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$2,387,411	\$2,387,411	\$2,387,411	809.00	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR151602006571735	Construc.De Aulas Didact. De 2.5 Y 2.00 E.R. En Est. UC-Y Cisterna. Habit. De Inst. Elect. P Aula De Computo En La Sec. María Del Carmen Pineda Jesús de J.Hab. La	08-2R-0933-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$3,714,104	\$3,714,104	\$3,714,104	305.00	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160200680708	3a Estapa Del Museo De Arte Sacro, En El Ex Convento De La Asunción En Cuernavaca	07-2U-0213-2015 (2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160200681239	Trabajos Complementarios Para La Conciliación Y Arbitraje En La Ciudad De Cuernavaca	07-2U-0932-2015 (2016)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,643,042	\$1,643,042	\$1,643,042		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15160300733068	Construcción Del Rastro Ganadero Tipo Tif (Ira Estapa)	15-2R-0048-2015 (2016)	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160300737649	Trabajos Complementarios De La Rehabilitación General En La Primaria Emiliano Zapata De Joaquín Camaño, Acochiapan	03-2R-0947-2015	Morelos	Acochiapan	Joaquín Camaño	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$564,099	\$556,639	\$556,639	40.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160400825605	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Barrá Perimetral En La Primaria 17 De Abril De 1869 En Alpuyeca, Xochitepec	10-07-0964-2015	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	300.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15160400826160	Construcción De Techumbre Y Pavimentación En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Benito Juárez 2016 De Acochiapan	03-2U-0314-2016	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	395.00	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15170100851640	Techumbre En Estructura Metálica En La Primaria Sitio De Cuautla De Cuautlixico, Cuautla	06-2U-0689-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGDE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,103,924	\$1,132,474	\$1,132,474	360.00	0.00	100.00	Financiera: la obra tuvo 3% de indirectos sobre lo contratado / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población		Avance Anual
MOR16160100636473	Profesionalización de Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$36,482,478	\$24,857,935	\$24,857,935	-	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636683	Fortalecimiento de Las Capacidades De Evaluación En Control de Confianza	2.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro de Evaluación en Control de Confianza	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,172,203	\$5,235,751	\$5,235,751	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636717	Red Nacional De Telecomunicaciones	3.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,998,727	\$5,998,727	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636753	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública e Impartición De Justicia.	3.3-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,406,631	\$21,803,586	\$21,803,586	-	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636813	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.	4.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$12,218,100	\$13,548,013	\$13,548,013	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636844	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes.	5.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Coordinación Estatal de Reinserción Social	Seguridad	En Ejecución	2017	\$6,156,572	\$6,156,572	\$6,156,572	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636889	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	6.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	-	0.00	87.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636907	Sistema Nacional De Información	7.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,694,538	\$2,529,937	\$2,529,937	-	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100636921	Registro Público Vehicular	7.2-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100637259	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$22,600,000	\$22,600,000	\$22,600,000	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100637275	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate De Delitos De Alto Impacto	9.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2017	\$10,552,000	\$10,552,000	\$10,552,000	-	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160100637282	Seguimiento Y Evaluación	15.1-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$973,820	\$973,820	\$973,820	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160200678172	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Amado Nervo De San Gabriel Las Palmas, Amacuzac	01-2R-0341-2016	Morelos	Amacuzac	San Gabriel las Palmas	Urbano	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$505,881	\$505,881	\$505,881	85.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678218	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Estructura R-C Y Módulo De Sanitarios De 6 X 5 Metros En Estructura R-C Para El Jardín De Niños Carmen Curiel Rivera De Cuachisiclotero, Atlatlahuacan	02-2R-0340-2016	Morelos	Atlatlahuacan	Atlatlahuacan	Urbano	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,340	\$1,020,340	\$1,020,340	22.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160200678245	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Caudillo Del Sur De San Juan Ahuehuevo, Ayala	04-2R-0353-2016	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$302,500	\$302,500	\$302,500	290.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678266	Reparaciones Generales En Edificio Del Jardín De Niños Río Usamacinta De La Col. Constancio Farfán, Ayala	04-2R-0354-2016	Morelos	Ayala	Constancio Farfán (La Pascuala)	Rural	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	466.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160200678280	Barda Perimetral (290.00 M) En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 20 De Col. Leopoldo Heredia, Ayala	04-2R-0349-2016	Morelos	Ayala	Colonia Leopoldo Heredia	Rural	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	466.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678304	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc Andador De Acceso Y Rampas En La Primaria Dr. Belisario Domínguez De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-2U-0342-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,109,577	\$1,109,577	\$1,109,577	786.00	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200678334	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano De Col. Gerardo Pérez Rodríguez, Emiliano Zapata	08-2U-0332-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	298.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160200678753	Construcción De Edificio "A Y B" En Estructura U-3c: P.B. En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río De La Col. Lázaro Cárdenas, Cuernavaca	07-2U-201-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$19,286,990	\$19,286,990	\$19,286,990	215.00	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR16160200687881	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En La Calle Eucaipto Col. Alta Palmira - 157001	18-CP-12/2016, 157001	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	1004 FASIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,009,645	\$1,009,645	\$1,009,645	969.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1616020068782	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y 18-CP- Construcción De Biodigestor De La Calle Azucenas Col Lomas Del Carril	05/2016, 153328	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,104,986	\$1,104,986	\$1,104,986	1,061.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688013	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Morelos Colonia Calera Chica- 179062	179062	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$714,126	\$714,126	\$714,126	238.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200688015	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Solidaridad - 172510	172510	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$488,161	\$488,161	\$488,161	211.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200688016	Construcción De Drenaje Sanitario - 169679	169679	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	230.00	0.00	100.00	Financiera: MOVIMIENTO CREADO PARA REGISTRAR OBRA DEL CREDITO BAMBORAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693407	Construccion De Comedores Comunitarios En La Comunidad De Ticuman Municipio 189395 De Tlaltizapan De Zapata - 189395		Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	1,500.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693414	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En 18-CP- Calle Catone De Febrero Col Diez De Abril - 155188	06/2016, 155188	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,569	\$359,569	\$359,569	168.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693415	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo México De La Col Aeropuerto - 164289	18-CP- 22/2016, 164289	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$786,238	\$786,238	\$786,238	210.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693416	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Prolongación Geranios De La Col Lomas Del Carril 164210	18-CP- 21/2016, 164210	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$869,512	\$869,512	\$869,512	240.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698845	Ampliación Y Modernización De Red Eléctrica En Avenida Ferrocarril De La Localidad De Ticuman Del Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 188624	188624	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$410,444	\$410,444	\$410,444	560.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698982	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ermita De Guadalupe Colonia Vista Hermosa - 173576	173576	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$543,107	\$543,107	\$543,107	175.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200704282	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Altamirano De La Col Aeropuerto - 162767	18-CP- 20/2016, 162767	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$280,228	\$280,228	\$280,228	180.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709782	Rehabilitación De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Ticuman - 189112	189112	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$97,388	\$97,388	\$97,388	320.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200709791	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Rio Papagayo Col Lomas De Acatlpa - 156584	18-CP- 09/2016, 156584	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$277,323	\$277,323	\$277,323	120.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160200709792	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cuilhhuac De La Col Antea - 165057	18-CP- 24/2016, 165057	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$212,768	\$212,768	\$212,768	162.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709793	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cinco Col Lomas De Acatlpa - 157064	18-CP- 13/2016, 157064	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$277,615	\$277,615	\$277,615	120.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709794	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Y Tabachines De La Col Antea - 164995	18-CP- 23/2016, 164995	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$426,027	\$426,027	\$426,027	180.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16160200709795	Construcción de Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Andador Uno Col Lomas De Acatlipa - 155294	18-CP-07/2016, 155294	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,147,809	\$2,147,809	\$2,147,809	2,062.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709796	Construcción de Drenaje Sanitario En Andador Tulipanes Col Lomas De Acatlipa - 156866	18-CP-11/2016, 156866	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$539,415	\$539,415	\$539,415	252.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709798	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Palma De La Col Laureles - 157353	18-CP-15/2016, 157353	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$267,621	\$267,621	\$267,621	144.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715129	Construcción De Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Miguel Aleman De La Colonia Pueblo Viejo - 151357	18-CP-03/2016, 151357	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,277,806	\$2,277,806	\$2,277,806	2,187.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715130	Construcción de Drenaje Sanitario Con Biodigestor En La Calle Barranca Seca De La Col Antea - 156515	18-CP-08/2016, 156515	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$984,427	\$984,427	\$984,427	216.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715245	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Simón Bolívar - 185370	185370	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,469,608	\$1,469,608	\$1,469,608	888.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200720475	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Colonia Otillio Montaño De Tlaltizapan de Zapata - 186982	186982	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	120.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION
MOR16160200720484	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Jacarandas Col Laureles - 157175	18-CP-14/2016, 157175	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$80,435	\$80,435	\$80,435	72.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720613	Construcción De Drenaje Sanitario - 180134	180134	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	261.00	0.00	100.00	Financiera: MOVIMIENTO REALIZADO PARA REGISTRAR LA OBRA DE BARRERAS EN LA MDS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720614	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Esmeralda Colonia Vista Hermosa-177645	177645	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$781,667	\$781,667	\$781,667	275.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200726018	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Adolfo Lopez Mateos De La Col Pueblo Viejo - 158311	18-CP-18/2016, 158311	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$562,271	\$562,271	\$562,271	120.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726129	Construcción Del Sistema De Agua Potable Begonia Segunda Etapa - 170453	170453	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,013,041	\$5,000	\$5,000	2,962.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEAGUA / Física: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEAGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726131	Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento La Gachupina - 170029	170029	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	162,427.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEAGUA / Física: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEAGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300733337	Construcción De Taller De Estructuras Metálicas Y Electricidad En La Secundaria No. 10 Miguel Salinas De Col. Acapatzingo, Cuernavaca	07-ZU-0614-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,947,000	\$1,947,000	\$1,947,000	693.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR16160300733353	Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria 17 De Abril De 1869 De Col. Nueva Santamaría, Cuernavaca	07-ZU-0593-2016	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	141.00	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300736940	Construcción De Sistema De 33.00 M3 De Capacidad, Construcción De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En La Prim. Prof. Agustín Román Bustamante De Villa Santiago, Cuernavaca	07-ZU-0339-2016	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$385,925	\$385,925	\$385,925	202.00	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300737010	Const. De Muro De Contención De Piedra En La Colind. Sureste, Neil De Mat. Inerte P-Lograr Nivel Nat. Del Predio, Coloc. Piso De Conc. 10cm. P Contrapend. Rehab. 2 Lab. Sec. No. 11 Ricardo Flores Magón Col. Ric	07-ZU-0431-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,757,790	\$1,757,790	\$1,757,790	658.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Premupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)		Población
MOR16160300737061	Sust.De Conc.Y Carraduras En 4 Pncs. Aplic.De Pint.En Gral.,Sust.De Piso De Conc.,Coloc.De Piso De Loseta De Ceram.Antiderr.En Aulas Y Rehab.De Inst.Elect.Y Const.De Rampas En El J	07-ZU-0373-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$208,025	\$208,025	\$208,025	81.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160300737678	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobam 04 De Cuautla	06-ZU-0734-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$138,090	\$138,090	\$138,090	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738768	Construcción De La Primera Etapa Del Nuevo Edificio Centro De Información Y Documentación En La Universidad Tecnológica Del Sur (Utesur) Col. 24 De Febrero, Puente De Ixtla	17-ZU-0688-2016	Morelos	Puente de Ixtla	24 de Febrero	Rural	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,888,947	\$13,888,947	\$13,888,947	850.00	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR16160300738778	Construcción De La Tercera Etapa De La CLAVE PFND. Facultad De Estudios Superiores De Cuautla	DOGE FAM SUP Morelos 2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$14,057,717	\$14,057,721	\$14,057,721	4,850.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738830	Construcción De Laboratorio Ira. Etapa En La Escuela De Técnicas Laboratoristas (Uaem) Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0845-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$968,019	\$968,019	\$968,019	1,030.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300738840	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitarios En El Cobam 06 De Tlaltizapán	24-ZU-0733-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$241,878	\$241,878	\$241,878	-	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160300739030	Construcción De Techumbre En La Primaria Profra. Froyel Flores Quintero De Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata	08-ZU-0331-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,849,408	\$1,849,408	\$1,849,408	221.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16160300739110	Construcción De Barda Perimetral (70.00 M) En El Jardín De Niños Profra. Clara Córdova Morán De Col. Gerardo Pérez, Emiliano Zapata	08-ZU-0355-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$224,000	\$224,000	\$224,000	700.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300739126	Construcción De Barda Perimetral (100.00 M) En La Telesecundaria José Martí De Col. Lomas De Trujillo, Emiliano Zapata	08-ZU-0356-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$320,000	700.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300734322	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Bodega Y Techumbre Para La Plaza Cita En La Primaria Con Legislatura 2016 De Coajomulco, Huitzilac	09-ZU-0357-2016	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,681,000	\$2,681,000	\$2,681,000	287.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300734328	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiple Y Canal Para Desahogo De Agua Pluvial En La Secundaria Técnica No. 16 De Huitzilac	09-ZR-0343-2016	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	294.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR161603007343437	Impermeabilización, Rehab. De Inst. Eléctricas, Rehab. De Sanitarios, Sust.De Cancelería, Aplicación De Pintura En General, Rampas, Barandales Y Bebederos En El Jardín De Niños Primavera	09-ZR-0350-2016	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	86.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR161603007343452	Rehabilitación General De Red Eléctrica Interior Y Exterior En La Secundaria Mariano Escobedo De Tres Marías, Huitzilac	09-ZR-0540-2016	Morelos	Huitzilac	Tres Marías	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	515.00	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR161603007343497	Rehabilitación De Aula De Acuerdos Dictamen Técnico Estructural Del Inien Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Narciso Mendoza De Col. Luis Donaldo Colosio, Jiutepec	11-ZR-0359-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	575.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR161603007343657	Impermeabilización De Edificios En La Primaria Benito Juárez, Col. Centro, Mazatepec	14-ZR-0292-2016	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$459,470	\$459,470	\$459,470	336.00	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR161603007343660	Const. De Aula De Cómputo De 6x8 Mts. En Estruct. R-C Const. De Módulo De Sanitarios Para Personas Con Capacidades Dif. Const. De Barda Perim. Y Muro De Contención, Rampas Prim. 18 De Marzo Ocuilteco	16-ZR-0337-2016	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,451,407	\$1,451,407	\$1,451,407	398.00	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR161603007343668	Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 Metros En Est. R-C Const. De Red Sanitaria Para Desahogo De De Agua Pluvial Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Zaragoza De Col. 5 De Mayo, Ocuilteco	16-ZR-0428-2016	Morelos	Ocuilteco	Ocuilteco	Urbano	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$669,301	\$669,301	\$669,301	220.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR161603007343673	Construcción De Piso De Conc. Para Evitar Filt. De Agua Pluvial Que Afecten Al Muro De Contención, Demol. De Muro De Piedra Fract.Y Reforz.Con Contrafuertes De Mamp.De Piedra (50 M) Prim. Venustiano Ca	16-ZR-0335-2016	Morelos	Ocuilteco	Ocoaxaltepec	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$594,000	\$594,000	\$594,000	199.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR161603007343676	Construcción De La 3a. Etapa 2 Aulas Didácticas De 2.5 X 3. En Est. U-C Módulo De Escaleras Y Obra Exterior, Const. De Barda Perimetral (150 M2) En La Secundaria Lic. Miguel Alemán Valdés Pte. De I.	17-ZU-0358-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$3,361,150	\$3,361,150	\$3,361,150	414.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743727	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x9.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Adolfo Cárdenas Del Río De Col. Valle Bonito, Puente De Ixtla	17-ZR-0352-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Valle Bonito (Los Arcos Caídos)	Rural	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	414.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300743735	Const. De la. Etapa. 2 Aulas Didáct. De 6x8 M. En Est. Rc Sanit. De 6x8 M. Est. Rc O.Ekt. (Barda Perimetral 100 M) Y Obra Compl.(Muro De Acom.Clnt. 10x3) Pasa Sep. Prim. De Nueva Creación Eterna Primavera	18-ZU-0351-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,707,892	\$2,707,892	\$2,707,892	51.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300743991	Mobiliario Para Aula Didáctica En Telesecundaria Amado Nervo	17DTV0098X	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$115,000	\$115,000	\$115,000	2,801.00	0.00	0.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA EL TRAMITE DE PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA EL TRAMITE DE PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
MOR16160300744072	Mobiliario Para Aula Didáctica Y Módulo De Sanitarios Jardín De Niños Carmen Curiel Rivera	17DJN0366M	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	2,890.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR16160300744378	Colocación De Protecciones Metálicas Sobre Barandales En Andadores De Edificios Y Aplicación De Pintura General En La Secundaria Técnica No. 21 De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco	18-ZU-0538-2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$587,850	\$587,850	\$587,850	523.00	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR16160300744379	Rehabilitación De Edificios En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Amilcingo, Temoac	33-ZR-0427-2016	Morelos	Temoac	Amilcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$461,500	\$461,500	\$461,500	270.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300744382	Construcción De Techumbre Para La Plaza Cívica En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	20-ZR-0344-2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,251,000	\$1,251,000	\$1,251,000	205.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO		
MOR16160300744399	Reparación De Pisuras En Muros En La Primaria José María Morelos Y Pavón De La Unidad Habitacional Cisol, Tepoztlán	20-ZR-0251-2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$239,675	\$239,675	\$239,675	119.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO		
MOR16160300744409	Construcción De Un Aula Didáctica Y Cisterna En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 9 En Tepoztlán	20-ZU-0674-2016	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$661,157	\$661,157	\$661,157	20.00	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
MOR16160300744414	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros Y Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Margarita Morán Veliz De Bueyos De Alpuycaca, Xochitepec	28-ZU-0539-2016	Morelos	Xochitepec	Alpuycaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	126.00	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
MOR16160300744971	Construcción De Dirección Y Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Est. R-C Para El Turno Vespertino, Comst. De Bebederos Y Módulo De Sanitarios Para Discapacitados En El J.N. Manuel M. Ponce (Vesp) Xochitepec	28-ZR-0432-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$803,000	\$803,000	\$803,000	126.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR16160300744974	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Y Bebederos En La Telesecundaria Francisco Villa De Xochitepec	28-ZR-0346-2016	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$590,000	\$590,000	\$590,000	241.00	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
MOR16160300744978	Impermeabilización, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce De Xochitepec	28-ZR-0347-2016	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$227,640	\$227,640	\$227,640	104.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300745003	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata 2002 De Eterna Primavera, Temixco	18-ZU-0345-2016	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	130.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300745022	Construcción De Módulo Sanitario Y Área De Convivencia En La Preparatoria No. 1 De Cuernavaca	07-ZU-0945-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2015	\$1,501,056	\$1,501,056	\$1,501,056	1,030.00	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300781415	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cúbicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 349576	349576	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1	\$61,455	\$61,455	2.00	0.00	50.00	Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR16160300781448	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Palo Prieto - 347369	347369	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Colonia Palo Prieto (Chipitongo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	200.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781714	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Doce De Diciembre - 351684	351684	Morelos	Cuatla	Colonia 12 de Diciembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,794,317	\$1,474,897	\$1,474,897	444.00	0.00	0.00	Financiera: LO REPLEJADO SOLO ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO, OBRA EJECUTADO POR CEA / Física: SE DESCONOCE / Registro: .
MOR16160300781716	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Municipio De Cuatla - 330291	330291	Morelos	Cuatla	Ampliación Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$490,000	\$49,000	\$49,000	338.00	0.00	100.00	Financiera: EJECUTADA POR CDI LO REPLEJADO SOLO ES LA APORTACION MUNICIPAL / Física: POSTES / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781717	Construcción De Colectores Y Subcolectores Binaga En Los Municipios De Ayala Y Cuatla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Por Ciento - 352084	352084	Morelos	Cuatla	Ampliación Binaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,474,513	\$894,903	\$894,903	344.00	0.00	100.00	Financiera: LO REPLEJADO ES LA APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781718	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Binaga Uno Municipio De Cuatla - 330386	330386	Morelos	Cuatla	Ampliación Binaga Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,260,000	\$178,500	\$178,500	272.00	0.00	100.00	Financiera: LO REPLEJADO ES LA APORTACION MUNICIPAL EJECUTADO POR CEA / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781805	Introducción De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Morelos Colonia El Topil - 352500	352500	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$202,317	\$202,317	\$202,317	200.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16160300781806	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos De Tlaltizapan De Zapata 347485 - 347485		Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,113	\$350,113	\$350,113	450.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781807	Introduccion De Red De Agua Potable En Segunda Privada De Morelos Colonia Topil - 352957	352957	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,627	\$134,627	\$134,627	200.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION
MOR16160300781810	Construccion De Muro De Contencion Y Rehabilitacion De Carretera Acamilpa Temilcingo - 347319	347319	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Acamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	1,095.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781811	Construccion De Drenaje Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Bonifacio Garcia - 347427	347427	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio Garcia (Colonia Alejandra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$961,667	\$961,667	\$961,667	640.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781812	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Abasco Colonia Bonifacio Garcia - 347643	347643	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio Garcia (Colonia Alejandra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$96,683	\$96,683	\$96,683	350.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781813	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco De Mayo De La Comunidad De Santa Rosa Treinta - 347548	347548	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,367	\$215,367	\$215,367	350.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781814	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Sin Nombre Y Emiliano Zapata Del Barrio San Lucas - 347065	347065	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	558.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781815	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Mexico Santa Rosa Treinta - 347765	347765	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$764,363	\$764,363	\$764,363	650.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781817	Ampliacion De Red Electrica En Calle Mexico 8 Independencia Comunidad De Santa Rosa Treinta - 348494	348494	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$663,437	\$663,437	\$663,437	250.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781818	Ampliacion De Red Electrica En Calle Privada Allende Colonia Santa Rosa Treinta - 349071	349071	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,771	\$714,771	\$714,771	210.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION
MOR16160300781819	Ampliacion De Red Electrica En Calle Francisco Villa - 349705	349705	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,000	\$445,000	\$445,000	252.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION
MOR16160300781866	62905 Otros Servicios Relacionados Con18-CP- Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 330792	02/2016, 330792	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$125,010	\$125,010	\$125,010	-	0.00	100.00	Financiera: COMPRA DE ESTACION TOTAL, NAVEGADOR GPS, DISTANCIOMETRO Y ODOMETRO / Física: COMPRA DE ESTACION TOTAL, NAVEGADOR GPS, DISTANCIOMETRO Y ODOMETRO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781869	Curso Taller De Administración Pública Municipal - 253641	18-CP-01/2016, 253641	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$38,000	\$38,000	\$38,000	-	0.00	100.00	Financiera: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Física: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781870	Curso Taller De Sistema De Precios Unitarios Neodata - 253701	18-CP-01/2016, 253701	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	-	0.00	100.00	Financiera: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Física: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781872	Acondicionamiento De Espacios Fisicos 253814	18-CP-01/2016, 253814	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,964	\$19,964	\$19,964	-	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA / Física: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA CIUDADANIA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781873	Adquisición De Hardware - 253805	18-CP-01/2016, 253805	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$281,534	\$281,534	\$281,534	-	0.00	100.00	Financiera: SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMPUTO, SILLAS, IMPRESORAS / Física: SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMPUTO, SILLAS, IMPRESORAS / Registro: SOLICITO VALIDACION

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16160300781874	Curso Taller De Sistema Compranet - 253748	18-CP-01/2016, 253748	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	-	0.00	100.00	Financiera: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Física: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781875	Curso Taller Manejo Del Sistema De Contabilidad Gubernamental - 253674	18-CP-01/2016, 253674	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,200	\$23,200	\$23,200	-	0.00	100.00	Financiera: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Física: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781877	Curso Taller De Programas Federales - 253650	18-CP-01/2016, 253650	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,000	\$24,000	\$24,000	-	0.00	100.00	Financiera: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Física: CURSO APLICADO Y TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781878	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 223473	18-CP-02/2016, 223473	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$36,990	\$36,990	\$36,990	-	0.00	100.00	Financiera: COMPRA DE 8 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS / Física: COMPRA DE 8 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781879	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 223439	18-CP-02/2016, 223439	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,591	\$40,591	\$40,591	-	0.00	100.00	Financiera: COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS / Física: COMPRA DE 20 LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781880	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Las Rosas Col La Rivera - 214625	18-CP-31/2016, 214625	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$297,965	\$297,965	\$297,965	120.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781881	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 222055	18-CP-02/2016, 222055	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$497,455	\$497,455	\$497,455	-	0.00	100.00	Financiera: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INTEGRACIÓN DE EXP. TEC. FAIS / Física: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INTEGRACIÓN DE EXP. TEC. FAIS / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Jose María Morelos Y Pavón Col Antea - 215836	18-CP-33/2016, 215836	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,882,891	\$1,882,891	\$1,882,891	1,300.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781883	Construcción De Drenaje Sanitario Con Roidentor En La Calle Naranjos Col Laureles - 210621	18-CP-16/2016, 210621	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,132,746	\$1,132,746	\$1,132,746	1,087.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781884	Rehabilitación De Agua Potable De La Privada Alta Tensión Col Morelos - 211449	18-CP-29/2016, 211449	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$54,325	\$54,325	\$54,325	450.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781885	Construccion De Agua Potable En La Calle Tabachines Col Laureles - 211384	18-CP-17/2016, 211384	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,992	\$78,992	\$78,992	84.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781886	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Cliserio Pacheco Col Antea - 211364	18-CP-19/2016, 211364	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,167	\$170,167	\$170,167	90.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781887	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Río Chico Col Diez De Abril - 211234	18-CP-10/2016, 211234	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,513	\$215,513	\$215,513	120.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781888	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Primero De Mayo Col Ruben Jaramillo - 211524	18-CP-26/2016, 211524	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$233,938	\$233,938	\$233,938	500.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781889	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Diez De Enero Col Diez De Abril - 211397	18-CP-25/2016, 211397	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$172,491	\$172,491	\$172,491	250.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781890	Rehabilitación De Agua Potable Calle Primero De Mayo Col Ruben Jaramillo - 211503	18-CP-26/2016, 211503	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$35,951	\$35,951	\$35,951	500.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Información General del Proyecto														Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160300781891	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De 18-CP-La Privada Alta Tensión Col Morelos - 211493	18-CP-20/2016, 211493	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$195,557	\$195,557	\$195,557	450.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781892	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Cliserio Pacheco Col Antea - 211338	18-CP-19/2016, 211338	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,126	\$99,126	\$99,126	90.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781893	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En 18-CP-La Calle Diez De Enero Col Diez De Abril - 211421	18-CP-25/2016, 211421	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,311	\$446,311	\$446,311	250.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781894	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tabachines Col Antea - 211391	18-CP-17/2016, 211391	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$82,468	\$82,468	\$82,468	84.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781895	Rehabilitación De Agua Potable En Privada Río Chico Col Diez De Abril - 211195	18-CP-10/2016, 211195	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$57,212	\$57,212	\$57,212	120.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781896	Muro De Contención Calle Primero De Mayo Col Ruben Jaramillo - 211518	18-CP-26/2016, 211518	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,520	\$325,520	\$325,520	500.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781897	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Alta Tensión Col Morelos - 211472	18-CP-29/2016, 211472	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$433,876	\$433,876	\$433,876	450.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781899	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calle Miguel Hidalgo Cuentepec - 206793	18-CP-27/2016, 206793	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,193,170	\$1,193,170	\$1,193,170	1,000.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781901	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio Col Santa Ursula - 211477	18-CP-28/2016, 211477	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$942,394	\$942,394	\$942,394	750.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781903	Linea De Conducción De Agua Potable En Las Calles De La Col Eterna Primavera - 215802	18-CP-32/2016, 215802	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$809,931	\$809,931	\$809,931	250.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781904	Construcción De Agua Potable En Calle Magnolias Y Moctezuma Col Lomas Del Carril - 215928	18-CP-34/2016, 215928	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$159,531	\$159,531	\$159,531	180.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781905	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Magnolias Y Moctezuma Col Lomas Del Carril - 215968	18-CP-34/2016, 215968	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$324,704	\$324,704	\$324,704	180.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781906	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Moctezuma De La Col Lomas Del Carril - 211041	18-CP-04/2016, 211041	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$116,180	\$116,180	\$116,180	300.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781907	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Moctezuma De La Col Lomas Del Carril - 211104	18-CP-04/2016, 211104	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$243,474	\$243,474	\$243,474	300.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300782380	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico De Un Pozo De Agua Potable - 354814	354814	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,029,973	\$143,022	\$143,022	431.00	0.00	80.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO OBRA EJECUTADA POR CUATLA / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782385	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 358558	358558	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$49,080	\$29,418	\$29,418	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: META: VEHIICULO / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160300782391	Mejoramiento De Causas - 352477	352477	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$300,000	\$300,000	450.00	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION MUNICIPAL, EJECUCION A CARGO DE CEEAGUA / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782406	Construccion de Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas - 293544	293544	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,735,520	\$1,179,074	\$1,179,074	600.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782429	Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla Quinta Etapa De Seis Etapas - 330507	330507	Morelos	Cuautla	Ampliación Galeana Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,803,766	\$900,000	\$900,000	600.00	0.00	100.00	Financiera: LO REFLEJADO ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO, OBRA EJECUTADA POR CEEAGUA / Física: / Registro: .
MOR16160300782430	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Municipio De Cuautla - 330460	330460	Morelos	Cuautla	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,785,000	\$178,500	\$178,500	395.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: .
MOR16160300782548	Construcción De Calle Los Pinos Y Obras Complementarias - 216595	216595	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$374,740	\$374,740	\$374,740	50.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - ESTA OBRA FUE DUPLICADA CON OTRO FOLIO, SIN EMBARGO SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE. OBRA TERMINADA AL 100% EN DIC 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782549	Construcción De Calle Cda Ignacio Zaragoza Con Obras Complementarias- 216593	216593	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$587,984	\$587,984	\$587,984	50.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782551	Construcción De Calle Eufemio Zapata Con Trabajos Complementarios - 216576	216576	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$553,580	\$553,580	\$553,580	50.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN DICIEMBRE 2016 AL 100% / Física: ESTA OBRA FUE TERMINADA EN DICIEMBRE 2016 SIN EMBARGO SE DUPLICÓ FOLIO. POR ESO APARECE EN PROCESO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783152	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Opalo - 326151	326151	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$441,681	\$441,681	\$441,681	175.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783153	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Tulipan Colonia San Francisco Texcalpan - 319250	319250	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,669,266	\$1,067,706	\$1,067,706	136.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN COPARTICIPACION CON SEDATU TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA EN COPARTICIPACION CON SEDATU TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783154	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico (Obra Integral) Calle 01 De Diciembre, 05 De Mayo Y 09 De Julio Colonia Atlacomulco- 318148	318148	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,990,675	\$796,270	\$796,270	168.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783155	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle José Martí Entre Calle Himno Nacional Y Calle Mariano Matamoros - 318624	318624	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,490,365	\$1,490,365	\$596,146	340.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783159	Construccion Del Sistema De Agua Potable Begonia Segunda Etapa Y Ultima 259776	259776	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS para Entidades Federativas y Municipios	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,013,041	\$4,008,041	\$4,008,041	2,962.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783170	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Pino Suarez 327589	327589	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,341,253	\$1,341,253	\$1,341,253	50.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANORAS. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANORAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783171	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Pino Suarez - 326654	326654	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$324,831	\$324,831	\$324,831	50.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANORAS. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANORAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783173	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Altamirano Entre Calle Benito Juárez Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 319701	319701	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,158,996	\$463,598	\$463,598	216.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783174	Construcción De Colectores Colonia Progreso Municipio De Jiutepec Doce Colonias Segunda Etapa - 330888	330888	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	10,500.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEEAGUA / Física: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEEAGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16160300783176	Revestimiento De Asfalto En La Superficie De Rodamiento Calle Emiliano Zapata Colonia Independencia-330523	330523	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,618,480	\$1,618,480	\$1,618,480	3,000.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANORAS. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL CRÉDITO BANORAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783178	Primera Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico En Seis Pozos De Agua Potable De -330173	330173	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CEAUGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,159,587	\$1,159,587	\$1,159,587	37,499.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEAUGA / Física: OBRA EN COPARTICIPACION CON CEAUGA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783179	Construcción De Diecisiete Unidades Básicas De Vivienda Rural Utr Varias Colonias De Jiutepec - 355097	355097	Morelos	Jiutepec	Colonia Luis Donald Colosio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$1	5.00	0.00	100.00	Financiera: MOVIMIENTO REALIZADO PARA REGISTRAR LA OBRA DE BANORAS EN LA MIDE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400819696	Construcción De Edificio Para La Fiscalía General Del Estado De Morelos18-ZU-0434-(Edificio De Oficinas Administrativas 2016 2da Etapa)		Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$82,632,745	\$32,290,320	\$32,290,320	-	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160400819719	Ciudad Judicial De Atlacholoyaa, Primera Etapa, Construcción De Juzgados De Control Y Juicio Oral En El Primer Distrito Judicial, Atlacholoyaa Morelos	28-ZR-0946-2015 (2016)	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,070,000	\$10,064,631	\$10,064,631	-	0.00	67.00	Financiera: (SE CANCELA ECONOMÍA DE \$5,369.20 OFICIO SH-959-2-2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400819777	Creación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Yautepec, Morelos Y Primera Etapa Centro De Justicia Para 2014 (2016) Las Mujeres	29-ZU-1102-2014 (2016)	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DOGP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,824,802	\$10,824,802	\$10,824,802	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160400825692	Impermeabilización De 2 Edificios Con Estructura U-1c Y Rehabilitación De Piso En Laboratorio De Idiomas Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Compuaula En El Cecyte 02 De Yecapixtla	30-ZR-0741-2016	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$481,348	\$481,348	\$481,348	924.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR16160400826049	Adecuación De Aula Para Tutorías En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 01 De Tenextepango, Ayala	04-ZR-0775-2016	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$118,198	\$118,198	\$118,198	837.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826215	Rehabilitación De Piso En Compuaula Y Suministro, Instalación Y Conexión De Mini-Split En Laboratorio De Idiomas En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) 03 De Palo Escrito, S.Z.	08-ZU-0742-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$200,454	\$200,454	\$200,454	1,095.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826338	Secundaria No. 10 Miguel Salinas	17DBS0045M	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$733,590	\$733,590	\$733,590	2,901.00	0.00	0.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826345	Primaria 17 De Abril De 1869	17DPR0092D	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	2,904.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826350	Primaria Ignacio Manuel Altamirano	17DPR0045T	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	2,905.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826358	Primaria Xxx Legislatura	17DPR0594X	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$158,252	\$158,252	\$158,252	2,911.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826362	Secundaria Técnica No. 42	17DBT0050Q	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$639,100	\$639,100	\$639,100	466.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826365	Primaria Ignacio Zaragoza	17DPR0662D	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	2,915.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826367	Secundaria Lic. Miguel Aleman Valdes	17DBS0034G	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	2,919.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826373	Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	17DPR0099X	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	2,945.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160400826379	Primaria De Nueva Creacion Eterna Primavera	17DPR01048	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	2,949.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400827259	Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata 2002	17DV0155V	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$115,000	\$115,000	\$115,000	2,953.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400827261	Centro De Atención Multiple No. 9	17DML00072	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$27,500	\$27,500	\$27,500	2,953.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400827264	Primaria Margarita Moran Veliz	17DPR0090F	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	2,987.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual
MOR16160400827266	Jardin De Niños Manuel M. Ponce (Vespertino)	17DJN0576R	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIREM	Educación	En Ejecución	2016	\$107,593	\$107,593	\$107,593	3,001.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400827270	Telesecundaria Francisco Villa	17DTV00080	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIREM	Educación	En Ejecución	2016	\$115,000	\$115,000	\$115,000	3,025.00	0.00	100.00	Financiera: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Física: EL MOBILIARIO HA SIDO ENTREGADO, SOLO FALTA TRAMITAR EL PAGO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400829426	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Jacarandas Y Las Rosas, Emiliano Zapata	08-ZR-0281-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$520,003	\$513,130	\$513,130	370.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,873.31 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400829447	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Bugambillas	08-ZU-0289-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia el Guante	Rural	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$210,917	\$204,311	\$204,311	250.00	0.00	90.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,606.09 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro:
MOR16160400829456	Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles 5 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata	08-ZU-0288-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$426,711	\$419,509	\$419,509	530.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$7,202.02 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400829457	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroses Del Poblado De Xoxocotla, Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0277-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$544,906	\$538,430	\$538,430	250.00	0.00	78.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,476.56 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro:
MOR16160400829462	Ampliación De Red Eléctrica De Las Calles Alamedras, Lirio Y Ciruelos De La Col. Aeropuerto Del Municipio De Temixco	18-ZU-0280-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$461,776	\$455,187	\$455,187	250.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,588.29 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro:
MOR16160400829480	Ampliación De Red Eléctrica Col. Loma Sur De Emiliano Zapata	08-ZU-0287-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$575,235	\$568,229	\$568,229	320.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$7,005.57 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400829485	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Álvaro Leonel Municipio De Yauatepec	08-ZU-0279-2016	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$507,180	\$499,939	\$499,939	600.00	0.00	82.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$7,240.95 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro:
MOR16160400829497	Construcción De Alumbrado Público En El Andador De Cuauchiles	11-ZU-0290-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$104,000	\$99,276	\$99,276	150.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$4,723.86 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro:
MOR16160400829505	Ampliación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla	30-ZR-0278-2016	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$336,730	\$330,061	\$330,061	350.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,669.90 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400829508	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla	17-ZU-0276-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.	38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$391,134	\$384,447	\$384,447	350.00	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN \$6,687.09 OFICIO SH-1221-2-2017) / Física: / Registro:
MOR16170100850215	Construcción De Barda Perimetral (55.00 M.) En El Centro De Educación Inicial Indígena (C.E.I.I.) Xocoyotsin2016 De Atlatlalhuacan	02-ZR-0336-2016	Morelos	Atlatlalhuacan	Atlatlalhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$211,750	\$211,750	\$211,750	26.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR16170100850255	Construcción De 3ra Rta: 2 Talleres De 2.00 E.E. Cada Uno Y Sanitarios De 1.00 E.E. En Infraestructura UI-C En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 19 De Col. Pro-Hogar, Emiliano Zapata	08-ZU-0826-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,702,000	\$2,702,000	\$2,702,000	700.00	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR16170100850263	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 E.R. Y Taller De Diseño Arquitectónico De 4 E.R. En Estructura 11-ZU-0675-U-2c En La Secundaria Técnica No. 42 De Progreso (Col. Jardín Juárez) De Jutepec	2016	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,706,000	\$2,706,000	\$2,706,000	575.00	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170100850284	Construcción De Espacios Educativos, Obra Exterior Y Mobiliario En La Escuela Telesecundaria Centro Educativo Nueva Visión Df Cct 170tvo160j En Col. Miguel Hidalgo, Temixco	2016	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	606.00	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170100850298	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria Técnica No. 17 De Valle De Vázquez, Tlaquiltenango	2016	Morelos	Tlaquiltenango	Valle de Vázquez (Los Hornos)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	395.00	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR16170200888407	Gastos Indirectos Parque De La Salud Morelos Primera Etapa	2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUNTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$526,031	\$526,031	\$526,031	1,000.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017
MOR16170200888417	Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal	2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOGYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,994,251	\$11,994,251	\$11,994,251	1,777,227.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200888436	Señalética Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta Zapata	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOGYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,864,466	\$2,864,466	\$1,366,122	942,954.00	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TUVO UN CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN EN MONTO / Registro: ESTA OBRA TUVO UN CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN EN MONTO Y LA DIFERENCIA POR UN IMPORTE DE \$ 1,498,344.10 ES LA REDUCCIÓN DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200888452	Señalética Vial Ruta De Los Conventos Y Ruta Zapata	2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOGYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,050,000	\$2,050,000	\$1,990,561	1.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200888463	Mejoramiento Del Camino Tlayca - Buichilla	2016	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOGYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$547,079	\$547,079	\$547,079	850.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100%
MOR16170200888476	Construcción De Carretera En El Municipio De Cuautla	2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOGYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$7,151,316	175,207.00	0.00	47.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO EN PROCESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO EN PROCESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO EN PROCESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200888494	Desarrollo Industrial Verde De Yecapixtla Etapa 1 (Gastos Indirectos)	2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en Las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOGYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$446,351	\$446,351	\$446,351	1.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200888508	Drenaje Y Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Mercurio, Col. Universo, Cuernavaca, Morelos	2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOGYP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,612	365,168.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200888523	Guarniciones Y Banquetas, Infraestructura Urbana, Calle Avenida Mexico, Col. Federaciones, Cuernavaca, Morelos.	2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUNTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$495,634	365,168.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% Y LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR
MOR16170200891839	Desmantelamiento De Techumbre De Plaza Cívica En La Primaria Gral. Ignacio Zaragoza De Tehuixtla, Jojutla	2016	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$287,440	\$287,440	\$287,440	270.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR16170200891895	Trabajos Complementarios En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En pend. dgoe La Localidad De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán	2016	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$749,466	\$749,466	\$749,466	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200892332	Construcción De La Tercera Etapa De La Facultad De Estudios Superiores De Cuautla	clave pend. dgoe 2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$14,057,717	\$14,057,717	\$14,057,717	4,850.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170100843987	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rivalpalacio - 25334	25334	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$216,818	\$216,818	\$216,818	110.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, 341 M2 DE GUARNICIÓN Y 241.26 M2 DE BANQUETA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170100849932	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$31,217,454	\$31,217,454	\$18,730,472	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1208

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	
MOR1710100849940	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,199,416	\$3,199,416	\$1,919,649	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100849944	Red Nacional De Radiocomunicación	3.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,476,263	\$8,476,263	\$5,085,758	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100849953	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de Programas Estatales de Seguridad Pública e Impartición De Justicia	3.3-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$23,535,131	\$23,535,131	\$14,121,079	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100849962	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	5.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,862,951	\$4,862,951	\$2,917,771	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100849969	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	5.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$335,500	\$335,500	\$201,300	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100850964	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	6-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$26,615,196	\$26,615,196	\$15,969,118	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851188	Sistema Nacional De Información	7.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,634,538	\$2,634,538	\$1,580,723	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851197	Registro Público Vehicular	7.2-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851199	Sistema Nacional de Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	8-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de Llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 069	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$17,606,104	\$17,606,104	\$10,563,662	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851204	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delito De Alto Impacto	9.1-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UBCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$8,110,999	\$8,110,999	\$4,866,599	-	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851208	Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	10-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Muella balística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,979,759	\$2,979,759	\$1,787,856	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851211	Seguimiento Y Evaluación	11-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,080,000	\$1,080,000	\$648,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851219	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	17-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,803	\$19,803	\$19,803	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851474	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,183,447	\$9,183,447	\$9,183,447	-	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR1710100851911	Equipamiento De Equipo De Computo	029-COP-001-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$0	97,827.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR1710100851915	Equipamiento De Vehículos Y Equipo Terrestre	029-COP-002-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	97,827.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710100851917	Equipamiento De Equipo De Comunicación	029-COP-003-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$254,738	\$254,738	\$0	97,827.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710100851922	Equipamiento De Herramientas	029-COP-004-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	1005 FORTAMUN	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	97,827.00	0.00	0.89	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200865720	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Col. Gobernadores Segunda Etapa - 83373	83373	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$619,863	\$619,863	\$619,863	7,500.00	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1710200865721	Construcción De Drenaje Sanitario En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Col Diez De Mayo - 77926	77926	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	1004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$367,107	\$367,107	\$367,107	80.00	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR17170200865722	Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Real - 79833	79833	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$851,807	\$851,807	\$851,807	300.00	0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865723	Electrificacion En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Tramo Col Ope Victoria 75574 Col Buenos Aires - 75574		Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,733,804	\$1,733,804	\$1,733,804	700.00	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865724	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto En Avenida México Balsas - 77336	77336	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$897,084	\$897,084	\$897,084	7,500.00	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865726	Construccion De Drenaje Sanitario En Callejón Veinte De Noviembre - 74333	74333	Morelos	Puente de Ixtla	Ahueshuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$237,425	\$237,425	\$237,425	85.00	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865727	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Francisco Villa Y Morelos - 77569	77569	Morelos	Puente de Ixtla	Ahueshuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,199,115	\$1,199,115	\$1,199,115	260.00	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865728	Electrificacion En Calles Treinta De Septiembre Veinte De Noviembre Y Cinco 78295 De Mayo - 78295		Morelos	Puente de Ixtla	El Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$695,129	\$695,129	\$695,129	440.00	0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865729	Electrificacion En Calle Independencia - 75910	75910	Morelos	Puente de Ixtla	La Tigra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$904,359	\$904,359	\$904,359	300.00	0.00	90.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865730	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Brasil - 77782	77782	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$485,004	\$485,004	\$485,004	140.00	0.00	80.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865731	Electrificacion En Carretera Tehuixtla, Tilzapotla - 74737	74737	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,895,355	\$1,895,355	\$1,895,355	3,800.00	0.00	95.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONEXION POR PARTE CPE / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONEXION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865732	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas - 77891	77891	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$109,112	\$109,112	\$109,112	60.00	0.00	90.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865733	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Emigdio Marmolejo Trinidad Paniagua Y Otillio Montaño - 73335	73335	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,184,293	\$2,184,293	\$2,184,293	640.00	0.00	90.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865734	Encasquillamiento De Canal En La Localidad De San Jose Vista Hermosa - 73629	73629	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$485,741	\$485,741	\$485,741	350.00	0.00	100.00	Financiera: la obra esta en proceso de pago / Física: esta obra esta terminada fisicamente al 100% / Registro: esta obra esta terminada fisicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865735	Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Juanes Y Callejón San Juanes 78406 - 78406		Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$687,052	\$687,052	\$687,052	340.00	0.00	70.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865736	Electrificacion En Calle Los Alamos - 77852	77852	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$992,699	\$992,699	\$992,699	590.00	0.00	80.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865737	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Privadas Cinco De Mayo - 77911	77911	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$762,239	\$762,239	\$762,239	390.00	0.00	70.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170200865738	Electrificacion En Calle Los Granjeles - 76640	76640	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,654,499	\$1,654,499	\$1,654,499	560.00	0.00	80.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR17170200865739	Electrificacion En Calle Lázaro Cárdenas - 76351	76351	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,140,219	\$1,140,219	\$1,140,219	450.00	0.00	80.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONEXION / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONEXION POR PARTE DE CPE
MOR17170200865740	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Otilio Montaño - 77684	77684	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,325,518	\$1,325,518	\$1,325,518	310.00	0.00	80.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
MOR17170200865742	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Eucalipto - 86275	86275	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$658,088	\$658,088	\$396,228	90.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865743	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Argentina - 86259	86259	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,578	\$126,578	\$76,211	42.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865744	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas - 86208	86208	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,923,626	\$1,923,626	\$1,158,195	162.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865747	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo - 85999	85999	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,124,868	\$1,124,868	\$677,271	370.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865750	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Esther Zuno De Echeverría - 92659	92659	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$888,110	\$888,110	\$534,722	300.00	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865842	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Diez Y Ocho De Julio - 45676	45676	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$363,590	\$363,590	\$363,590	306.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865856	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Los Reyes - 86185	86185	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$128,000	\$128,000	\$128,000	1,725.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: META: 1 POZO / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865857	Línea De Conduccion De Agua Potable En Calle Uno Y Dos En Col Mexquemecca - 86165	86165	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,918	\$253,918	\$253,918	250.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865858	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Las Huertas Viejas De La Loc De Mexquemecca - 86126	86126	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$75,570	\$75,570	\$75,570	77.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865859	Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Fco I Madero - 60464	60464	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,024	\$135,024	\$135,024	334.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: META: 1 EQUIPO / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865860	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Desierto De La Loc De Huexca - 60569	60569	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$311,605	\$311,605	\$311,605	60.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865861	Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Loc De Xalpa I - 60466	60466	Morelos	Yecapixtla	Xalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$351,640	\$351,640	\$351,640	170.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: META: 1 EQUIPAMIENTO / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866461	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Loc De Tecajec - 61531	61531	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,935	\$120,935	\$120,935	1,665.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: META: 1 POZO / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866462	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle La Fortuna De La Loc De Tecajec - 60575	60575	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,740	\$147,740	\$147,740	25.00	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR1717020086463	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Centenario De La Loc De Tlamomulco - 87595	87595	Morelos	Yecapixtla	Tlamomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$398,363	\$398,363	\$398,363	75.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020087364	Infraestructura Económica (Ampliación 11-ZR-0873- Del Tramo Carretero Galeana - Tegues). 2016		Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	\$225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$50,000,000	\$50,000,000	\$26,402,699	55,115.00	0.00	52.81	Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020087369	Pavimentación De La Calle Ciprés Primera Etapa	06-ZU-0196-2017	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	\$225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$149,295	175,207.00	0.00	29.86	Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020088030	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Real	30-ZU-0420-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$491,721	\$491,721	\$491,721	154.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020088045	Construcción De La Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Pedro Anaya	30-ZU-0424-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,409	\$200,409	\$198,285	142.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMIA A CANCELAR / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMIA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMIA A CANCELAR
MOR1717020088060	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Castillo Pombo	30-ZU-0428-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$323,726	\$323,726	\$323,726	85.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020088077	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ruiz Cortines	30-ZU-0430-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$466,938	\$466,938	\$466,938	136.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020088169	Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano	18-ZU-0458-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$441,450	\$441,450	\$441,450	100.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020088207	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Bajada 8 En Teguesquitengo En El Municipio De Jojutla	12-ZU-0788-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,476,429	\$1,476,429	\$1,476,429	55,115.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020088225	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación De Drenaje, Demolición Y Reconstrucción De Andadores De Concreto Estampado En El Mercado De Benito Juárez , Jojutla , Morelos.	12-ZU-0905-2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$334,685	\$334,685	\$334,685	55,115.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1717020088267	Construcción De La Primera Etapa De La Ampliación De La Carretera Yecapixtla-La Cartenera	30-ZU-0897-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	\$225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (DOCPY)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,967,209	\$9,967,209	\$9,967,209	55,115.00	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200891317	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$995,512	\$995,512	\$995,512	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200891723	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria 12 De Octubre En Amacuzac	01-ZR-0184-2017	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200893764	Construcción De Aula Y Construcción De Plaza Cívica Del Plantel Cobcen 13 De Chinameca, Ayala	CLAVE FEND. FAM MS 2017	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893786	Construcción De Aula Didáctica En Telesecundaria Miguel Hidalgo En El Municipio De Atlatlalhuacan	02-ZU-0172-2017	Morelos	Atlatlahuacan	Atlatlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893792	Rehabilitación En Secundaria Técnica No. 29 En El Municipio De Axochiapan	pend. fam básico 2017	Morelos	Axochiapan	Telixtac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893793	Aplicación De Pintura En Jardín De Niños Salvador Novo En El Municipio De Axochiapan	03-ZU-0173-2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$62,000	\$62,000	\$62,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893800	Rehabilitación En Primaria Hermenegildo Galeana En El Municipio De Axochiapan	03-ZU-0138-2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893805	Rehabilitación En Primaria José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Axochiapan	pend. fam básico 2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893810	Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Tlahuilli En El Municipio De Axochiapan	pend. fam básico 2017	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conviene	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170200893834	Rehabilitación En Telesecundaria Profa. Celia Muñoz Escobar En El Municipio De Coatlán Del Río	pend. fam básico 2017	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$110,000	\$110,000	\$110,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893845	Construcción De Barda Perimetral En Iey 23 Ocal. Emiliano Zapata En El Municipio De Cuautla	06-2U-0141-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,225,210	\$1,255,210	\$1,255,210	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893901	Construcción De 3 Aulas Didácticas En La Primaria Lic. Adolfo López Mateos En La Col. Lázaro Cárdenas De Cuautla	07-2U-0128-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893919	Construcción De La 1a. Etapa De La Primaria Juan Manuel Celis Ponce En Ampliación Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuernavaca	07-2U-0127-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$3,510,163	\$3,510,163	\$3,510,163	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200893950	Construcción De La 1a Etapa De La Telesecundaria Xochipilli En El Municipio De Cuernavaca	07-2U-0174-2017	Morelos	Cuernavaca	Colonia Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,682,000	\$1,682,000	\$1,682,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200893978	Construcción De Aula Didáctica Y Barda Perimetral En La Secundaria Técnica No. 44 En El Municipio De Cuernavaca	07-2U-0171-2017	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,591,200	\$1,591,200	\$1,591,200	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200894006	Construcción De Dirección Jardín De Niños Catalina Palacios Montes De Oca (Vespertino) Col. Lázaro Cárdenas En El Municipio De Cuernavaca	07-2U-0175-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894032	Rehabilitación En Primaria Profr. Gildardo F. Avilés En Col. San Antón En Municipio De Cuernavaca	pend. fam básico 2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894054	Rehabilitación De Plaza Cívica En Primaria 5 De Mayo De 1862 En El Municipio De Cuernavaca	07-2U-0139-2017	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200894084	Rehabilitación En La Primaria J. Miguel Ceballos Durán De Cuernavaca	07-2U-0216-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$520,000	\$520,000	\$520,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894100	Rehabilitación En Primaria Vicente Guerrero En La Col. Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuernavaca	pend. fam básico 2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$830,000	\$830,000	\$830,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894299	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Carmen Oliveros De La Col. Amatitlán, Cuernavaca	07-2U-0169-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200894307	Rehabilitación De Sanitarios En Secundaria No. 7 Francisco Zarco De Tetea Del Monte En El Municipio De Cuernavaca	pend. fam básico 2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
MOR17170200894318	Impermeabilización Del Jardín De Niños Gracianita Amestoy Jiménes De Col. Vicente Guerrero En El Municipio De Cuernavaca	07-2U-0140-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$145,140	\$145,140	\$145,140	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894325	Rehabilitación De Jardín De Niños Dr. Julio Cáceres En La Col. Antonio Barona En El Municipio De Cuernavaca	07-2U-0183-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$308,814	\$308,814	\$308,814	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200894337	Impermeabilización De Laboratorio De Secundaria No. 9 Emilio Abreu Gómez En La Col. Lagunailla Del Municipio De Cuernavaca	07-2U-0170-2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$95,000	\$95,000	\$95,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894350	Impermeabilización De Peñonera Enrique Pestalozzi En El Municipio De Cuernavaca	pend. fam básico 2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$244,400	\$244,400	\$244,400	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
MOR17170200894362	Asignación De Pasaje De Agua En Jardín De Niños Agustín Gúemes Celis En El Municipio De Cuernavaca Col. Delicias	pend. fam básico 2017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894378	Construcción De La 1a Etapa En La Primaria De Nueva Creación En El Municipio De Emiliano Zapata Col. 24 De Febrero	pend. fam básico 2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$3,628,400	\$3,628,400	\$3,628,400	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
MOR17170200894385	Reconstrucción Eléctrica En La Secundaria María Del Carmen Pineda Jesús En El Municipio De Emiliano Zapata U. Hab. Las Garzas	pend. fam básico 2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894781	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria 12 De Octubre, Coahuixtla, Amacuzac	17DPO059V	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	400.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894793	Mobiliario Para Aula Didáctica, Primaria Lic. Adolfo López Mateos, Lázaro Cardenas, Cuautla	17DPR0184U	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$195,000	\$195,000	\$195,000	320.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894798	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas Primaria Juan Manuel Celis Ponce, Ampliación Lázaro Cardenas, Cuernavaca	17DPR0110C	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	250.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200894823	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Primaria De Nueva Creación, Col. 14 De SIN CLAVE Febrero, Emiliano Zapata		Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	30.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Registro:
MOR17170200894826	Mobiliario Para Aula Didáctica, Jardín De Niños Emiliano Zapata, Teteocalitla, Emiliano Zapata	17DN0102D	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	210.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Registro:
MOR17170200894837	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria Técnica No. 46, Calera Chica, Huitepec	17DST0023T	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	310.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Registro:
MOR17170200894846	Mobiliario Para Aula Didáctica Telesecundaria Octavio Paz, Metepec, Coahuixtla	17DPO147D	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	250.00	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO EL PRESUPUESTO / Registro:
MOR17170200894855	Mobiliario Para Aula Didáctica, Telesecundaria Tlamechalli, Ahuachetzingo, Puente De Toluca	17DPO0698	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEIM	Educación	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	280.00	0.00	0.00	Financiera: EL PRESUPUESTO ESTA EN PROCESO / Física: EL PRESUPUESTO ESTA EN PROCESO / Registro:

Total: 1208

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado		Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual
MOR17170200895113	Rehabilitación De Laboratorio En La Secundaria Mariano Escobedo En El Municipio De Huixtla	pend. fam básico 2017	Morelos	Huixtla	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$490,000	\$490,000	\$490,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895114	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 16 En El Municipio De Huixtla	pend. fam básico 2017	Morelos	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895115	Construcción De Aula De Cómputo En La Secundaria Mariano Matamoros En El Municipio De Jantetelco	10-2R-0220-2017	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$875,160	\$875,160	\$875,160	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895116	Mobiliario Para Dos Aulas Didácticas, Secundaria México 2010, Temixco, Temixco	17DES0059P	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	410.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DEL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO DEL PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895117	Rehabilitación En La Primaria Venustiano Carranza En El Municipio De Jojutla	pend. fam básico 2017	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,610,706	\$1,610,706	\$1,610,706	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895118	Mobiliario Para 3 Grupos (3 Lotes de 1 3), Primaria Valentín Gómez Farías, Col. Rubén Jaramillo, Temixco	17DPR0800P	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	260.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DEL PRESUPUESTO / Física: ESTA EN PROCESO DEL PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895119	Rehabilitación En La Primaria 10 De Abril En El Municipio De Jojutla	pend. fam básico 2017	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895121	la. Etapa de Rehabilitación En La Primaria Felipe Angeles Yo Guillermo Prieto En El Municipio De Miacatlán	15-2R-0142-2017	Morelos	Miaatlán	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895122	Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Octavio Paz En El Municipio De Quicutu	16-2R-0221-2017	Morelos	Quicutu	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$862,725	\$862,725	\$862,725	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MOR17170200895124	Construcción De La Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Puente De Ixtla	pend. fam básico 2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$18,641,800	\$18,641,800	\$18,641,800	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895126	Nuevo Escuelas En La Secundaria Técnica No. 9 En El Municipio De Xoxocotla, Puente De Ixtla	pend. fam básico 2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,166,751	\$1,166,751	\$1,166,751	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895127	Construcción De Aulas Didácticas En La Secundaria México 2010 En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,790,100	\$1,790,100	\$1,790,100	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895128	Rehabilitación En La Secundaria 2 De Abril En El Municipio De Temixco	18-2U-0222-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,887,714	\$1,887,714	\$1,887,714	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895130	Rehabilitación En La Primaria Valentín Gómez Farías De La Col. Rubén Jaramillo, Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,591,880	\$1,591,880	\$1,591,880	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895132	Rehabilitación En La Primaria Guadalupe Victoria En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$760,878	\$760,878	\$760,878	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895133	Rehabilitación En Jardín De Niños Celia Muñoz Escobar En El Municipio De Temixco	18-2U-0219-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$378,178	\$378,178	\$378,178	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895134	Construcción De Aula Didáctica En Jardín De Niños Rosario Castellanos En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895136	Rehabilitación En Primaria Faustino Molina Betancourt En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$970,000	\$970,000	\$970,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895137	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 4 En Col. Antea En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$762,992	\$762,992	\$762,992	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895141	Rehabilitación De La Primaria Vespertina Fiahuilcail En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$890,000	\$890,000	\$890,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895142	Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En Secundaria Técnica No. 16 En Alta Palma, Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,843,360	\$2,843,360	\$2,843,360	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895143	Rehabilitación En Primaria Vespertina Precursores De La Revolución En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$710,000	\$710,000	\$710,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895144	Rehabilitación En Primaria Gloria Almada De Bejarano En Lomas Del Carril En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$660,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895146	Rehabilitación En Primaria Nicolás Bravo Col. Rubén Jaramillo, En El Municipio De Temixco	18-2U-0217-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,279,045	\$2,279,045	\$2,279,045	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895147	Rehabilitación En Jardín De Niños Profra. Roma Olgún Heredia En Col. Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$467,500	\$467,500	\$467,500	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895149	Rehabilitación En Primaria Niños Héroes En Col. Río Secondón De Actilpa, En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$240,000	\$240,000	\$240,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895150	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temixco	18-2U-0180-2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,180,000	\$1,180,000	\$1,180,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895151	Rehabilitación En Jardín De Niños Enrique Rébsamen De Pueblo Viejo, En El Municipio De Temixco	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$460,000	\$460,000	\$460,000	-	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1208

Información General del Proyecto													Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR17170200895152	Rehabilitación Jardín De Niños María Engracia Palacios Montes De Oca En El Municipio De Temixco, Col. Morelos	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$128,000	\$128,000	\$128,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895153	Rehabilitación En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Temixco, Tlaxiama	pend. fam básico 2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$470,320	\$470,320	\$470,320	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895155	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Benito Juárez En El Municipio De Tepostlán, La Santísima	pend. fam básico 2017	Morelos	Tepostlán	Tepostlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$917,988	\$917,988	\$917,988	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895158	Rehabilitación En El Jardín De Niños Prof. Estanislao Rojas Zúñiga En El Municipio De Tepostlán	pend. fam básico 2017	Morelos	Tepostlán	Tepostlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$491,400	\$491,400	\$491,400	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895160	Construcción De Canal En Telesecundaria Vicente Suárez En El Municipio De Tepostlán	pend. fam básico 2017	Morelos	Tepostlán	San Andrés de la Cal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$130,000	\$130,000	\$130,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MOR17170200895206	Rehabilitación En Primaria Carlos A. Carrillo En El Municipio De Tetela Del Volcán	22-ZR-0187-2017	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$380,000	\$380,000	\$380,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200895207	Rehabilitación En Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Tlaltizapán	pend. fam básico 2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895208	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Ignacio Maya En El Municipio De Xochitepec	pend. fam básico 2017	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$608,350	\$608,350	\$608,350	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895209	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Rehabilitación De Laboratorio En La Secundaria Moisés Sáenz Garza En El Municipio De Yauatepec	pend. fam básico 2017	Morelos	Yauatepec	Campo Apanquetzalco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895210	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Obra Exterior Y Mobiliario En El Jardín De Niños Asísica En El Municipio De Yauatepec, Localidad Lomas Del Real	29-ZU-0223-2017	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895211	Rehabilitación En La Secundaria Técnica No. 27 En El Municipio De Zacatepec	31-ZR-0218-2017	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,943,239	\$1,943,239	\$1,943,239	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895233	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 46 En El Municipio De Jiutepec	pend. fam básico 2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,790,100	\$1,790,100	\$1,790,100	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200903008	Construcción De Segunda Etapa Para El Laboratorio De La Escuela Técnicos Laboratoristas De La Uem	pend. fam medio sup. 2017	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,081,979	\$1,081,979	\$1,081,979	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200904062	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C, Incluye Mobiliario Y Obra Exterior, Rehabilitación De Instalación	pend. fam básico 2017	Morelos	Cuatula	Cuatula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	-	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.