

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR09130100027235	Alinear Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E INSTITUTO DE EVALUACIÓN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$76,187,702	\$76,187,702	\$76,187,702	\$74,714,786	\$74,714,786	\$74,705,831	\$74,705,831	98.05	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014.
MOR09130100027238	Desarrollo Institucional	03	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$4,793,041	\$4,792,541	\$4,792,541	\$4,792,541	\$4,792,541	\$4,792,541	\$4,792,541	100.00	\$0	Persona	177,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014.
MOR09130100027301	Plataforma Mexico	06	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$62,035,183	\$62,030,805	\$62,030,805	\$62,030,805	\$62,030,805	\$62,030,805	\$62,030,805	100.00	\$0	Equipo	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100027517	Indicadores De Medicion	07	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESPATIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$1,008,958	\$1,013,835	\$1,013,835	\$934,383	\$934,383	\$934,383	\$934,383	92.16	\$0	Informe	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014.
MOR09130100083696	Construcción De la Etapa Para El C.E.I.I. Niños Héroes De Pazulco, Yecapixtla	30-2U-431-2009	Morelos	Yecapixtla	Pazulco	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2009	\$1,423,936	\$1,423,936	\$1,423,936	\$1,301,802	\$1,301,802	\$1,301,802	\$1,301,802	91.42	\$0	Plantel	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE LA ECONOMÍA ANTE LA SRÍA. DE HDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR09130100083697	Construcción De 7 Aulas Didacticas, Módulo De Dirección, Bodega Y Equipamiento Para La Primaria Ramon Beteta De Zacatepec	31-ZU-442-2009	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEEM	Educación	En Ejecución	2009	\$2,342,028	\$2,342,028	\$2,342,028	\$2,089,950	\$1,892,404	\$1,892,404	\$1,892,404	80.80	\$0	Plantel	657	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE SOLICITA LA REDUCCION DE LA ECONOMIA A LA SRIA. DE HDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100083706	Remodelación De Baños, Estructura Y Eléctrico, Mas Fosa Séptica Para La Secundaria General Otillio Montaño De Tlaquiltenango	25-ZU-629-2009	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2009	\$484,092	\$484,092	\$484,092	\$465,011	\$465,011	\$465,011	\$465,011	96.06	\$0	Plantel	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100111854	Biblioteca Central (2da. Etapa) Proyecto Transversal Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-601-2009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2009	\$14,265,000	\$14,265,000	\$14,265,000	\$13,598,409	\$13,598,409	\$13,598,409	\$13,598,409	95.33	\$0	Plantel	11,730	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMIA SE UTILIZARA PARA OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130100111855	Torre De Laboratorios Para Docencia Des Ciencias Agropecuarias, Des Ciencias Naturales (2da. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-600-2009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2009	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	\$11,924,088	100.00	\$0	Plantel	4,919	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR09130100115279	Ampliación De 2 Metros De Altura De Barda Perimetral Que Colinda Con Zona Habitacional De Lado Oeste 2da Etapa, Conalep No 241, Chipitlan, Cuernavaca	SIN CLAVE ECONOMÍA S 2009	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2009	\$67,759	\$67,759	\$67,759	\$66,919	\$66,919	\$66,919	\$66,919	98.76	\$0	Metros	707	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100027212	Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E INSTITUTO DE EVALUACIÓN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.	Otros Proyecto s	En Ejecución	2014	\$78,595,232	\$78,811,772	\$78,811,772	\$78,246,072	\$78,246,072	\$78,246,072	\$78,246,072	99.28	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR10130100027230	Desarrollo Institucional	03	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyecto s	En Ejecución	2014	\$9,832,038	\$9,813,738	\$9,813,738	\$9,813,738	\$9,813,738	\$9,813,738	\$9,813,738	100.00	\$0	Persona	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100027471	Plataforma Mexico	06	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyecto s	En Ejecución	2014	\$56,928,359	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	\$56,730,119	100.00	\$0	Persona	1,777,227	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR10130100093565	Construcción De Biblioteca Central Usam Sra. Etna Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	07-ZU-463-2010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$18,338,152	\$18,338,152	\$18,338,152	\$18,338,152	\$18,338,152	\$18,338,152	\$18,338,152	100.00	\$0	Plantel	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100105858	Remodelación De Aulas Y Habilitación De Sala Audiovisual Mas Conexion Al Transformador Central Del Cespa Cuernavaca, Cuernavaca	07-ZU-608-2010	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$433,488	\$433,488	\$433,488	\$433,488	96.33	\$0	Plantel	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117684	Construcción De Dren De Aguas Pluviales Mas Conexion Al Capap No. 3 Las Granjas Cuernavaca	07-ZU-563-2010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$109,388	\$109,388	\$109,388	\$105,689	\$105,689	\$105,689	\$105,689	96.62	\$0	Plantel	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE SOLICITARA A LA SRÍA. DE HACIENDA LA REDUCCION DE ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130100117685	Construcción De Dos Aulas Didacticas Y Dirección Y Servicios Sanitarios Mas Obra Exterior Primaria Nueva Creacion Loc. Nueva Primavera Cuernavaca	07-ZU-562-2010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	En Ejecución	2010	\$1,272,752	\$1,272,752	\$1,272,752	\$1,263,757	\$1,263,757	\$1,263,757	\$1,263,757	99.29	\$0	Plantel	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE SOLICITARA A LA SRÍA. DE HACIENDA LA REDUCCION DE ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR101301 00117700	Construcción De Un Aula De Computo Mas Obra Exterior Primaria Cuauhtemoc Las Vivianas Tlayacapan	26-20-475-2010	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianas	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEHEM	Educación	En Ejecución	2010	\$449,036	\$449,036	\$449,036	\$434,864	\$434,864	\$434,864	\$434,864	96.84	\$0	Aula	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ECONOMÍA A LA SERIA DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR101304 00259174	Terminación De La 3ra Etapa De La Biblioteca Central De La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Usam)	SIN CLAVE FAM SUP. 2010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2010	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,872,609	\$5,872,609	\$5,872,609	\$5,872,609	97.88	\$0	Plantel	11,730	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00027208	Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	01	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA E INSTITUTO DE EVALUACIÓN FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$74,714,629	\$74,714,629	\$74,714,629	\$74,347,571	\$74,309,654	\$73,541,907	\$73,541,907	98.43	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR111301 00027209	Sistema Penitenciario	04	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyecto	En Ejecución	2014	\$7,614,823	\$7,614,823	\$7,614,823	\$7,613,298	\$7,613,298	\$7,613,298	\$7,613,298	99.98	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR111301 00027210	Plataforma Mexico	06	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$63,847,668	\$63,847,668	\$63,847,668	\$63,844,570	\$63,844,570	\$63,844,570	\$63,844,570	100.00	\$0	Equipo	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -	
MOR111301 00045280	Centro De Atencion Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Atlalahucan	02-20-01229-2011	Morelos	Atlalahucan	Atlalahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,288,539	\$2,288,539	\$2,288,539	\$2,288,539	\$2,288,539	\$2,288,539	99.50	\$0	Metro Cuadrado	7,312	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00045288	Construcción De Cedif Coatlan Del Rio	05-20-00995-2011	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,456,184	\$2,456,184	\$2,456,184	\$2,456,184	\$2,456,184	\$2,456,184	98.25	\$0	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	Financiera: obra capturada al tercer trimestre 2014 / Fisica: obra capturada al tercer trimestre 2014 / Registro: obra capturada al tercer trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00045389	Centro De Atencio Regionalpara Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables Emiliano Zapata	08-20-01230-2011	Morelos	Emiliano Zapata	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,300,000	\$2,291,335	\$2,291,335	\$2,291,335	\$2,291,335	\$2,291,335	\$2,291,335	\$2,291,335	100.00	\$0	Metro Cuadrado	39,702	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR111301 00045402	Cedif Casa De Día Huitzilac	09-ZU- 00994- 2011	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urban	Aportacione s Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2011	\$1,500,000	\$1,493,716	\$1,493,716	\$1,493,716	\$1,493,716	\$1,493,716	\$1,493,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00064336	Construcción De Cimentación Para Aula Movil, Para El Jardín De Niños Xicatlacotia De La Capilla, Jonacatepec	13-ZU- 1218- 2011	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEDEM	Educació n	En Ejecución	2011	\$53,712	\$53,712	\$53,712	\$35,184	\$35,184	\$35,184	\$35,184	65.50	\$0	Plantel	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00064355	Rehabilitaciones Generales Mas Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 3 De Col. Centro Tlaquiltenango	25-ZU- 904-2011	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urban	Aportacione s Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEDEM	Educació n	En Ejecución	2011	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	\$3,272,918	100.00	\$0	Plantel	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00064364	Terminación De Construcción De 7 Aulas Didácticas, Dirección Y Bodega Mas Obra Exterior Para La Primaria Ramón Beteta De Col. Centro, Zacatepec	31-ZU- 1282- 2011	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urban	Aportacione s Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEDEM	Educació n	En Ejecución	2011	\$122,725	\$122,725	\$122,725	\$119,687	\$119,687	\$119,687	\$119,687	97.52	\$0	Plantel	575	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE SOLICITA LA REDUCCIÓN DE ECONOMIA A LA SERIA. DE HDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR111301 00084310	Pavimentación De La Calle Apatlaco	06-2U-00020-2011	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$381,165	\$381,165	\$381,165	\$381,165	\$381,165	\$381,165	\$381,165	\$381,165	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00084337	Construcción De Aula Didactica En Preescolar Carrusel Col. Pazaíso De Las Flores	30-2U-00196-2011	Morelos	Yecapixtla	Colonia Pazaíso las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$465,714	\$465,714	\$409,583	\$409,583	\$409,583	\$409,583	\$409,583	\$409,583	87.95	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	88.00	Financiera: obra capturada al tercer trimestre 2014 / Física: obra capturada al tercer trimestre 2014 / Registro: obra capturada al tercer trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00101123	Centro De Atencion Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables (Fise 2009, Provision 2011)	14-2U-0000687-2009	Morelos	Mazatepec	Colonia la Malena	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$585,790	\$575,769	\$557,285	\$557,285	\$557,285	\$557,285	\$557,285	\$557,285	96.79	\$0	Metro Cuadrado	766	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra capturada al tercer trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR111301 00297009	Centro De Atencion Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables Mazatepec	14-2U-0000687-2009	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución	2009	\$59,421	\$59,421	\$56,529	\$56,529	\$56,529	\$56,529	\$56,529	\$56,529	95.13	\$0	Metro Cuadrado	5,000	100.00	100.00	Financiera: obra capturada al tercer trimestre 2014 / Física: obra concluida al 100% en el tercer trimestre 2014. / Registro: obra capturada al tercer trimestre 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR111401 00300468	Construcción De Cedif Yecapixtla	30-ZU- 00997- 2011	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urban o	Aportacione s Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2011	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,765,732	\$4,765,732	\$4,765,732	\$4,765,732	\$4,765,732	\$4,765,732	97.26	\$0	Metro Cuadrado	2,542	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra capturada al tercer trimestre 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00015013	Acreditación Hospital De Acochiapan	03-ER- 00337- 2012	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urban o	Aportacione s Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,493,867	\$1,493,867	\$1,493,867	\$1,493,867	74.69	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	30.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00015205	Pavimentación Estacionamiento Cbtis 76	06-ZU- 00091- 2012	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urban o	Aportacione s Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyecto s	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,465	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%
MOR121301 00026995	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	3	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	1011 FASP		Profesion alizacion	33-Aportaciones de las Federales para Instituci ones de Federativas y Seguridad Municipios Pública	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyecto s	En Ejecución	2014	\$18,989,166	\$18,989,166	\$18,989,166	\$16,727,189	\$11,607,913	\$10,414,912	\$10,414,912	\$10,414,912	54.85	\$0	Persona	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGESIMA SEXTA SESION Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE AFORACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR12130100026996	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuracion De Justicia	16	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$32,145,525	\$32,145,525	\$32,145,525	\$29,538,141	\$25,664,673	\$23,593,553	\$23,545,553	73.40	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR12130100026997	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$771,400	\$771,400	\$771,400	\$771,400	96.43	\$0	Servicio	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR12130100026998	Servicio De Llamadas De Emergencia De Denuncia Anónima 089	086 Y 12	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,954,904	\$12,954,904	\$12,954,904	\$10,976,527	\$10,976,527	\$10,976,527	\$10,876,527	84.73	\$0	Equipo	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR12130100027171	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	9	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,189,631	\$10,189,631	\$10,189,631	\$10,060,326	\$10,060,326	\$10,060,326	\$9,790,626	98.73	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MOR12130100027177	Nuevo Sistema De Justicia Penal	8	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,474,708	\$6,474,708	\$6,474,708	\$6,474,708	99.61	\$0	Obra	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR12130100027181	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$22,943,324	\$22,943,324	\$22,943,324	\$21,677,487	\$21,677,487	\$21,677,487	\$21,672,658	94.48	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR12130100027195	Sistema Nacional de Informacion	11	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,832,439	\$33,832,439	\$33,832,439	\$30,161,942	\$29,877,000	\$29,833,500	\$29,615,501	88.18	\$0	Equipo	1,777,227	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR12130100027197	Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento	6	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Huella balística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$16,400,000	\$16,400,000	\$16,400,000	\$16,374,170	\$16,347,338	\$16,345,008	\$16,345,008	99.66	\$0	Equipo	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121301 00031102	Remodelación De Oficinas De La Dirección De Gestión Y Capital Humano Del Gobierno Del Estado De Morelos	07-ZU-00118-2012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$341,176	\$341,176	\$341,176	97.48	\$0	Metros Cuadrados	634	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00031421	Rehabilitación De Alberca Y Obras Complementarias Del Centro Cultural La Talleza	07-ZU-00247-2012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,674,189	\$1,674,189	\$1,674,189	98.48	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00032592	Construcción De Edificio De Cartas De Antecedentes No Penales, Construcción De Sistema Y Construcción De Nuevo Edificio De La Coordinación General De Administración Y Sistemas	07-ZU-00278-2012	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$3,562,000	\$3,562,000	\$3,562,000	\$3,562,000	\$2,935,774	\$2,935,774	\$2,935,774	82.42	\$0	Metros Cuadrados	345	100.00	75.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00032697	Mejoramiento Exterior De La Iglesia De San Miguel Arcángel En Acapantzingo	07-ZU-00289-2012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$323,000	\$323,000	\$323,000	\$323,000	\$314,855	\$314,855	\$314,855	97.48	\$0	Metros Cuadrados	518	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121301 00036079	Construcción Del Centro De Mando Y Operación De La Policía Ministerial	07-20-00417-2012	Morelos	Cuernavaca	Buenvista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,788,837	\$1,788,837	\$1,788,837	51.11	\$0	Metros Cuadrados	269	100.00	51.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00043115	Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para La Primaria Vicente Suárez De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla	17-20-0198-2012	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$367,600	\$367,600	\$367,600	\$317,504	\$317,504	\$317,504	\$317,504	86.37	\$0	Plantel	554	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE SOLICITARA A LA SRÍA. DE HACIENDA LA REDUCCIÓN DE LA ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00044698	Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños De Nueva Creación Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Tlaquiltenango	25-2R-328-2012	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,497,000	\$1,404,896	\$1,054,134	\$1,054,134	\$1,054,134	70.42	\$0	Plantel	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00044700	Construcción De 2 Aulas, Laboratorio-Taller, Dirección, Sanitarios Y Anexo Mas Obra Exterior, Para La Telesecundaria De Nueva Creación Bicentenario De La Independencia De La Era, Tlaquiltenango	25-2R-329-2012	Morelos	Tlaquiltenango	La Era (Calalpa)	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,822,500	\$1,822,500	\$1,822,500	\$1,732,177	\$1,732,177	\$1,732,177	\$1,732,177	95.04	\$0	Plantel	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE GESTIONA LA REDUCCIÓN DE ECONOMÍA A LA SRÍA. DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121301 00044701	Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Para La Primaria Bicentenario De Miguel Hidalgo De Col. Jericó, Tlayacapan	26-ER-394-2012	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jericó	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,240,800	\$2,240,800	\$2,240,800	\$2,041,490	\$2,041,490	\$2,041,490	\$2,041,490	91.11	\$0	Plantel	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE SOLICITA LA REDUCCION DE ECONOMIA A LA SRIA. DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00044710	Construcción De 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Para La Primaria Nueva Creación De Mixtlalcingo, Yecapixtla	30-ER-0229-2012	Morelos	Yecapixtla	Mixtlalcingo	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,505,000	\$2,505,000	\$2,505,000	\$2,316,311	\$2,316,311	\$2,316,311	\$2,316,311	92.47	\$0	Plantel	144	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO, SE SOLICITA LA REDUCCION DE ECONOMIA A LA SRIA. DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00044712	Construcción De Techumbre Para La Primaria Enrique Rodriguez Cano De Col. Lázaro Cárdenas, Zacatepec	31-ER-637-2012	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE)	Educación	En Ejecución	2012	\$1,685,600	\$1,685,600	\$1,685,600	\$1,611,726	\$1,611,726	\$1,611,726	\$1,611,726	95.62	\$0	Plantel	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE GESTIONA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA REDUCCION DE LA ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00044713	Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Profér. Jesús Barreto Y Molina Y/O César Uscanga De Tlacotepec, Zacualpan	32-ER-0231-2012	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$661,800	\$661,800	\$661,800	\$592,429	\$592,429	\$592,429	\$592,429	89.52	\$0	Aula	291	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE GESTIONA ANTE LA SRIA. DE HACIENDA LA REDUCCION DE LA ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121301 00044722	Construcción De Ira Etapa Del Edificio A Planta Baja 2 Aulas Mas Obra Exterior Para El Jardin De Niños Guadalupe Sandoval De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-ZU-0819-2012	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,268,400	\$1,268,400	\$1,268,400	\$1,226,854	\$1,226,854	\$1,226,854	\$1,226,854	96.72	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE GESTIONA LA SOLICITUD DE REDUCCION DE LA ECONOMIA ANTE LA SRÍA. DE HACIENDA - OBRA CONCLUIDA, SE GESTIONA LA REDUCCION DE ECONOMIA ANTE LA SRÍA. DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00044732	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitarios, Construcción De Rampas, Para La Telesecundaria Simón Bolívar De El Rodeo, Miacatlán	15-ZR-325-2012	Morelos	Miaatlán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$568,400	\$535,627	\$535,627	\$535,627	\$535,627	\$535,627	\$535,627	100.00	\$0	Plantel	102	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00046564	Rehabilitación Geométrica Y Estructural Del Boulevard Cuauhahuac	11-ZU-634-2011	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$19,850,252	\$19,850,252	\$19,850,252	\$19,850,252	\$16,955,797	\$16,955,797	\$16,955,797	85.42	\$0	Kilómetro	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00046513	Rehabilitación De Muro De Colindancia, Pisos, Losas Y Muros En Aulas, Para El Jardin De Niños Sitio De Cuautla De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-ZR-0218-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$418,300	\$418,300	\$418,300	\$384,987	\$384,987	\$384,987	\$384,987	92.04	\$0	Plantel	1,157	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SOLICITUD DE REDUCCION DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121301 00046514	Rehabilitación De Sanitarios, Sustitución De Cancelería Y Puertas, Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-ZR-0217-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$571,900	\$571,900	\$571,900	\$534,875	\$534,875	\$534,875	\$534,875	93.53	\$0	Plantel	229	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00046515	Rehabilitación De Sanitarios, Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado Para La Primaria Benito Juárez De Ticumán, Tlaltizapán	24-ZR-0220-2012	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$710,200	\$710,200	\$710,200	\$640,517	\$639,333	\$639,333	\$639,333	90.02	\$0	Plantel	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00046518	Electrificación Trifásica Para El Taller De Máquinas Y Herramientas, Rehabilitación De Módulos De Sanitarios, Para La Secundaria Técnica No. 37 De U.Hab. Morelos 2da. Sección, Xochitepec	28-ZR-0224-2012	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM (DGOE)	Educación	En Ejecución	2012	\$461,100	\$461,100	\$461,100	\$402,103	\$402,103	\$402,103	\$402,103	87.21	\$0	Plantel	556	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00046527	Rehabilitación De Sanitarios Y Pisos, Pintura General E Impermeabilización Para La Primaria Lic. Benito Juárez García De Col. Centro, Cuernavaca	07-ZR-0180-2012	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,670,400	\$1,670,400	\$1,670,400	\$1,616,947	\$1,616,947	\$1,616,947	\$1,616,947	96.80	\$0	Plantel	934	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE GESTIONA ANTE LA SRIA. DE HDA. LA REDUCCION DE LA ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR121301 00046529	Suministro, Colocación E Instalación De Transformador Para La Secundaria Gral. No. 7 Francisco Sáncro De Petela Del Monte, Cuernavaca	07-2U-0633-2012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$316,100	\$308,830	\$308,830	\$308,830	\$308,830	\$308,830	\$308,830	\$308,830	100.00	\$0	Plantel	555	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00048213	Rehabilitación General Para La Adaptación De Espacio Para El Taller De Seguridad E Higiene Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 241 De Chipitlán, Cuernavaca	07-2U-664-2012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativa Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,346	\$147,078	\$147,078	\$147,078	\$147,078	98.05	\$0	Plantel	707	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE SOLICITA LA REDUCCION DE LA ECONOMIA ANTE LA SRIA DE HACIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00048508	Construcción De La 1ra. Etapa Del Edificio A Para Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 7 De Jumiltepec, Ocutituco	16-2R-0548-2012	Morelos	Ocutituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,865,505	\$1,865,505	\$1,865,505	\$1,865,505	\$1,865,505	93.28	\$0	Plantel	153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00048515	Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Y Laboratorio De Idiomas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-2R-0568-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$57,457	\$57,457	\$57,457	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	\$55,056	95.82	\$0	Plantel	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121301 00048516	Rehabilitación De 2 Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 6 De Tlaltizapán, Tlaltizapán	24-ZU-0561-2012	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$87,031	\$87,031	\$87,031	\$83,395	\$83,395	\$83,395	\$83,395	95.82	\$0	Plantel	443	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE SOLICITARÁ LA REDUCCION DE ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00048517	Rehabilitación De 2 Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleres (Cobaem) No. 3 De Oacalco, Yauztepec	29-ZR-0558-2012	Morelos	Yauztepec	Oacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$89,000	\$89,000	\$89,000	\$85,281	\$85,281	\$85,281	\$85,281	95.82	\$0	Plantel	412	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00048519	Mantenimiento Para Adaptación De Compuaula En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 2 De Col. Aquiles Serdán, Yecapixtla	30-ZR-0564-2012	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,608	\$57,608	\$57,608	\$57,608	96.01	\$0	Plantel	473	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE SOLICITA LA REDUCCION DE ECONOMÍA A LA SERÍA DE HDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00048520	Complemento Para La Conclusión De Trabajos En El Edificio De Docencia Planta Baja Y Planta Alta Mas Obra Exterior 1a Etapa Para El Instituto Tecnológico De Zacatepec	31-ZU-0549-2012	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS - INEIEM (DGOE)	Educación	En Ejecución	2012	\$2,548,730	\$2,573,861	\$2,573,861	\$1,660,946	\$1,660,946	\$1,660,946	\$1,660,946	64.53	\$0	Plantel	6,000	100.00	100.00	Financiera: EL CONTRATO FUE REDUCCION DE MONTO / Fisica: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE GESTIONA EN LA SERÍA DE HDA. LA REDUCCION DE LA ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR121301 00060362	Ampliación De Casa De Dia Para Adultos Mayores Segunda Etapan Col. Miguel Hidalgo, Temixco	18-ZR-000766-2012	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$392,111	\$392,111	\$392,111	\$392,111	\$392,111	\$392,111	\$392,111	\$392,111	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,743	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00060363	Acreditación Uneme De Cirugia Ambulatoria Jojutla	12-ZU-00339-2012	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$337,026	\$337,026	\$337,026	\$337,026	\$332,922	\$332,922	\$332,922	\$332,922	98.78	\$0	Metro Cuadrado	2,210	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00060370	Ruta De Los Conventos Rescate Y Mejoramiento De La Imagen Urbana, En Los Municipios De Tetela Del Volcan, Zacualpan De Amilpas, Yecapixtla, Tlayacapan Y Tepoztlan E Iluminación Artística Especializada	99-ZU-00246-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,841,403	\$2,841,403	\$2,841,403	\$2,841,403	97.98	\$0	Metro Cuadrado	6,150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00060374	Programa 2012 De Balizamiento De La Red Carretera Estatal	99-ZU-00143-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$4,071,934	\$4,071,934	\$4,071,934	\$4,071,934	\$4,071,934	\$4,071,934	\$4,071,934	\$4,071,934	100.00	\$0	Kilómetro	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR121301 00060375	Programa De Conservación Y Bacheo De La Red Carretera Estatal	99-20-00163-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	204	100.00	100.00	Financiera: Obra Concluida al 100% / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00060376	Programa De Desmonte Y Conservación Del Derecho De Via De La Red Carretera Estatal 2012	99-20-00144-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	555	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida al 100% / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00062627	Programa De Contingencias (Desarrolve De Rios Y Barrancas) 2012	99-20-00142-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$6,460,000	\$6,460,000	\$6,460,000	\$6,460,000	\$6,460,000	\$6,460,000	\$6,460,000	\$6,460,000	100.00	\$0	Metro cúbico	228,648	100.00	0.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00062625	Centro De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Mazatepec	14-20-00687-2009	Morelos	Mazatepec	Colonia la Melena	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$642,274	\$642,274	\$642,274	\$642,274	\$637,069	\$637,069	\$637,069	\$637,069	99.19	\$0	Metro Cuadrado	766	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121301 00062627	Centro De Atencion Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables Tlayacapan	26-ZU-00244-2012	Morelos	Tlayacapan	La Mixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,266,711	\$2,266,711	\$2,266,711	98.55	\$0	Metro Cuadrado	766	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00062629	Centro De Atencion Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Yecapixtla	30-ZU-00243-2012	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,285,406	\$2,285,406	\$2,285,406	99.37	\$0	Metro Cuadrado	766	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121301 00063359	Electrificacion En La Localidad El Paraiso Del Municipio De Jojutla Morelos	12-ER-000772-2012	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$438,438	\$438,438	\$438,438	\$438,438	\$438,438	\$438,438	\$438,438	100.00	\$0	Pieza	59	100.00	50.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121401 00296780	Mobiliario Y Equipo Para La Universidad Tecnologica Del Sur Del Estado De Morelos, Col. Jardines De La Herradura, Puente De Ixtla.	17-ER-0554-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INESEM	Educación	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,106,767	\$4,106,767	\$4,106,767	\$4,106,767	82.14	\$0	Acción	500	100.00	82.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR12140200322825	Equipamiento Para La Unidad Académica Departamental Y Laboratorio De Ingeniería Civil Para El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec.	31-20-593-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,498,409	\$2,498,409	\$2,498,409	\$2,498,409	99.94	\$0	Acción	6,000	100.00	99.94	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322957	Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Promulgación Del Estado De Morelos, Cuachizotera, Atlatlahucan.	02-2R-0881-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$163,688	\$176,688	\$176,688	\$173,713	\$173,713	\$173,713	\$173,713	98.32	\$0	Acción	54	100.00	98.32	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322973	Mobiliario Y Equipo Para La Normal Urbana Federal De Cuautla, Col. Gabriel Tepepa, Cuautla.	06-2U-0882-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$178,023	\$205,023	\$205,023	\$202,531	\$202,531	\$202,531	\$202,531	98.78	\$0	Acción	283	100.00	98.78	Financiera: / Física: / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12140200322996	Mobiliario Y Equipo Para El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval, Col. Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca.	07-2U-0883-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$215,321	\$205,321	\$205,321	\$184,824	\$184,824	\$184,824	\$184,824	90.02	\$0	Acción	73	100.00	90.02	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR121402 00323012	Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Técnica No. 39, Col. Otilio Montaña, Jiutepec.	11-ZU-0884-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$99,051	\$109,051	\$109,051	\$106,961	\$106,961	\$106,961	\$106,961	98.08	\$0	Acción	1,193	100.00	98.08	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121402 00323012	Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Jose Martí	09-ZR-0885-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$230,401	\$203,401	\$203,401	\$193,442	\$193,442	\$193,442	\$193,442	95.10	\$0	Acción	405	100.00	95.10	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - EQUIPO SUMINISTRADO AL 100%
MOR121402 00323034	Mobiliario Y Equipo Para El C.E.P.I., Amacuitlapilco, Jonacatepec.	13-ZR-0886-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$177,733	\$165,733	\$165,733	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	90.51	\$0	Acción	49	100.00	90.51	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121402 00323042	Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atencion Multiple No. 21, Ocutituco, Ocutituco.	16-ZR-0887-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$72,695	\$72,696	\$72,696	\$72,551	\$72,551	\$72,551	\$72,551	99.80	\$0	Acción	13	100.00	99.80	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100%

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121402 00323051	Mobiliario Y Equipo Para El C.A.P.E.P. No. 2, Temixco, Temixco.	18-ZU-0888-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2012	\$114,384	\$101,384	\$101,384	\$64,873	\$64,873	\$64,873	\$64,873	63.99	\$0	Acción	100	100.00	63.99	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR121402 00323051	Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Otilio Montaño, Col. Adolfo Lopez Mateos, Yecapixtla.	30-ER-0889-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2012	\$83,103	\$95,103	\$95,103	\$91,173	\$91,173	\$91,173	\$91,173	95.87	\$0	Acción	879	100.00	95.87	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131301 00045034	Remodelacion De Oficinas De La Secretaria De Movilidad Y Transporte (Base Zapata)	07-ZU-00003-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,778,859	\$4,778,859	\$4,778,859	\$4,778,859	\$4,630,575	\$4,630,575	\$4,630,575	96.90	\$0	Metro Cuadrado	1,242	100.00	97.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131301 00104139	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	3	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,993,027	\$20,993,027	\$20,993,027	\$7,259,870	\$6,688,670	\$6,523,950	\$6,523,950	31.08	\$0	Persona	1,777,227	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGESIMA SEXTA SESION Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE AFORACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13130100104265	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	4	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,570,300	\$3,570,600	\$3,570,300	\$285,212	\$285,212	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -	
MOR13130100104362	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	5	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE,s)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,019,760	\$3,019,760	\$3,019,760	\$3,019,760	60.40	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. - EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -	
MOR13130100104663	Nuevo Sistema De Justicia Penal	8	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,142,040	\$3,943,491	\$3,943,491	\$3,943,491	\$3,943,491	60.67	\$0	Obra	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1313010105066	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	9	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,189,631	\$10,189,631	\$10,189,631	\$1,956,845	\$1,956,845	\$1,956,845	\$1,956,845	19.20	\$0	Equipo	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1313010105270	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,985,676	\$49,985,676	\$49,985,676	\$48,302,328	\$47,315,160	\$47,029,073	\$47,029,073	94.09	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1313010105398	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,743,525	\$9,743,525	\$9,743,525	\$2,891,059	\$2,736,779	\$2,342,379	\$2,342,379	24.04	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1313010105454	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089	12	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,999,629	\$10,999,629	\$10,999,629	\$3,504,251	\$3,504,251	\$3,504,251	\$3,504,251	31.86	\$0	Equipo	1,777,227	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -
MOR1313010105550	Registro Público Vehicular	13	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,189,894	\$2,189,894	\$2,189,894	\$1,439,095	\$1,439,095	\$1,439,095	\$1,439,095	65.72	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1313010105597	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$997,600	\$997,600	\$997,600	\$997,600	83.13	\$0	Servicio	1,777,227	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. -

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1313010105626	Genética Forense	16	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,312,089	\$5,312,089	\$5,312,089	\$3,673,892	\$2,167,972	\$334,931	\$334,931	6.31	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	7.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014.
MOR1313010105676	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$39,956,996	\$39,956,996	\$39,956,996	\$11,505,251	\$11,505,251	\$11,505,251	\$11,505,251	28.79	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SALDO DE ESTE PROGRAMA, SERÁ DESTINADO AL PROYECTO DENOMINADO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CONFORME A LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN SU TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN Y A LOS LINEAMIENTOS PARA UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1313020137907	Construcción Del Cuartel Para La Policía En Tres Marias Poblado Del Municipio De Huitzilac	09-2R-00023-2013	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbanos	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,727,792	\$29,727,792	\$29,727,792	\$29,727,792	\$28,620,479	\$28,620,479	\$28,620,479	96.28	\$0	Proyecto	1	100.00	95.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131302-00138115	Rehabilitación Del Camino De Acceso Al Cbta No. 194 En Miacatlan	15-ZU-00128-2013	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,291,964	\$4,291,964	\$4,291,964	95.38	\$0	Kilómetro	158	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302-00138272	Construcción Del Camino Huelpalcalco - Jumiltepec	16-ZR-00075-2013	Morelos	Ocuituco	Huelpalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,650,000	\$8,650,000	\$8,650,000	\$8,650,000	\$8,247,480	\$8,247,480	\$8,247,480	95.35	\$0	Kilómetro	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014
MOR131302-00138307	Rehabilitación Del Camino Al Acceso A Ajuchitlan	25-ZR-00038-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Ajuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,600,000	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	\$7,580,418	100.00	\$0	Kilómetro	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302-00138400	Construcción De Dos Puentes Vados Del Camino A Huautla	25-ZR-00067-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Huautla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,250,000	\$7,881,355	\$7,881,355	\$7,881,355	\$7,881,355	\$7,881,355	\$7,881,355	100.00	\$0	Puente	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131302 00138429	Terminación Del Camino Al Acceso A San José De Los Laureles	26-ZR-00040-2013	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$645,957	\$645,957	\$645,957	99.38	\$0	Kilómetro	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302 00138449	Construcción De Barda En La Preparatoria De Alpuyeca Municipio De Xochitepec	28-ZR-00035-2013	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urban o	Aportacione s Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,534,454	\$2,534,454	\$2,528,169	\$2,501,169	\$2,501,169	\$2,501,169	98.69	\$0	Metro Cuadrado	19,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302 00138470	Construcción De Acceso Al Colegio De Bachilleres En Xochitepec	28-ZR-00129-2013	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportacione s Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$3,600,000	\$4,162,390	\$4,162,390	\$4,162,390	\$4,134,163	\$4,134,163	\$4,134,163	99.32	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302 00138498	Rehabilitación De Camino Acceso A Tecajec	30-ZR-00076-2013	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportacione s Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$16,000,000	\$14,260,000	\$14,260,000	\$14,260,000	\$13,918,320	\$13,918,320	\$13,918,320	97.60	\$0	Kilómetro	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR131302 00147089	Adoquinamiento De La Calle Girasoles	-	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$341,710	\$341,710	\$341,710	\$341,710	\$341,710	\$341,710	\$341,710	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR131302 00147202	Adoquinamiento De Calle Clavijero	-	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,514,117	\$1,514,117	\$1,514,117	\$1,514,117	\$1,514,117	\$1,514,117	\$1,514,117	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR131302 00147406	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Clavijero	-	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$603,424	\$603,404	\$603,404	\$603,404	\$603,404	\$603,404	\$603,404	100.00	\$0	Metros Lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR131302 00147460	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Tlachica	-	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,481,580	\$1,481,580	\$1,481,580	\$1,481,580	\$1,481,580	\$1,481,580	\$1,481,580	\$1,481,580	100.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR131302 00160313	Construcción De Andador De Concreto Hidraulico	-	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALcingo	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	\$300,100	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302 00160339	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barranca De Puente Chueco	-	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,617,140	\$1,617,140	\$1,617,140	\$1,617,140	\$1,617,140	\$1,617,140	\$1,617,140	\$1,617,140	100.00	\$0	Metros Lineales	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302 00160760	Ampliación De Drenaje Sanitario	-	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$927,088	\$927,088	\$927,088	\$927,088	\$927,088	\$927,088	\$927,088	\$927,088	100.00	\$0	Metros Lineales	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302 00160339	Construcción De Drenaje Calle El Ejido	-	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$274,004	\$275,004	\$275,004	\$275,004	\$275,004	\$275,004	\$275,004	\$275,004	100.00	\$0	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR131302 00161719	Pavimentación Con Hidráulico Calle Emiliano Zapata	-	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALcingo	Urbaniza ción	En Ejecución	2013	\$808,202	\$808,202	\$808,202	\$808,202	\$808,202	\$808,202	\$808,202	\$808,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131302 00161856	Ampliación En La Calle Principal En La Comunidad De El Limon	-	Morelos	Tepalcingo	El Limón de Cuauchichin ola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALcingo	Urbaniza ción	En Ejecución	2013	\$137,560	\$137,560	\$137,560	\$137,560	\$137,560	\$137,560	\$137,560	\$137,560	100.00	\$0	Metro Cuadrado	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00187693	Rehabilitación General Y Obra Exterior Para La Primaria Emiliano Zapata	03-2R- 0210- 2013	Morelos	Axochiapan	Joaquín Camaño	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educa ción	En Ejecución	2013	\$2,158,675	\$2,158,674	\$2,158,674	\$2,139,757	\$2,070,240	\$2,070,240	\$2,070,240	\$2,070,240	95.90	\$0	Plantel	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZARA OFICIO DE SOLICITUD DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00187695	Rehabilitación De Tramo Carretero Tenextepango - Apatlaco	04-2R- 00037- 2013	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urban o	Aportaciones Federales	2012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transpor tes y vialidad	En Ejecución	2013	\$19,100,000	\$19,100,000	\$19,100,000	\$19,100,000	\$18,424,298	\$18,424,298	\$18,424,298	\$18,424,298	96.46	\$0	Kilómetro	78,866	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131303 00187793	Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 M Y 3 Anexos: Dirección Y Sanitarios En Estructura Rc, Obra Exterior En Primaria Indígena Yeyitlajtoli.	04-2R-0201-2013	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,123,541	\$1,986,091	\$1,986,091	\$1,986,091	90.28	\$0	Plantel	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZARA OFICIO DE SOLICITUD DE ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00187887	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, La Melena, Mazatepec	14-2R-00244-2013	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	2012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$312,912	\$379,812	\$379,812	\$379,812	\$369,866	\$369,866	\$369,866	97.38	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188008	Rehabilitación Del Tramo Carretero Ocoaxaltepec-Ecoaxzingo (Limite Edo. De Mexico)	16-2R-00181-2013	Morelos	Ocoaxtingo	Ocoaxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,732,000	\$3,732,000	\$3,732,000	\$3,732,000	\$1,717,672	\$1,717,672	\$1,717,672	46.03	\$0	Metros	16,858	100.00	25.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188022	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c Para La Secundaria No. 35 Profr. Pablo Torres Burgos De Moyotepec, Ayala	04-2R-0203-2013	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,136,146	\$958,686	\$958,686	\$958,686	73.75	\$0	Aula	401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZARA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA - OBRA CONCLUIDA SE REALIZARA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131303 00188069	Construcción De Aulas En La Telesecundaria Lic. Benito Juárez De San Juan Ahuehuevo, Ayala	04-2R-0213-2013	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$7,495,072	\$7,495,072	\$7,495,072	\$7,232,745	\$7,219,045	\$7,219,045	\$7,219,045	96.32	\$0	Plantel	144	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZARA OFICIO PARA REDUCCION DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188101	Construcción De 3 Anexos: Dirección Sanitarios Y Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 21 De Ocuituco.	16-2R-0191-2013	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$778,721	\$775,365	\$775,365	\$775,365	96.92	\$0	Plantel	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZARA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA ANTE LA SI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188103	Demolición De Aulas Existentes, Construcción De Edificio Y Obra Exterior Para La Primaria Prof. Cándido Díaz, Tenextepango	04-2R-0225-2013	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$4,897,561	\$4,897,561	\$4,897,561	\$4,368,153	\$4,368,153	\$4,368,153	\$4,368,153	89.19	\$0	Plantel	37	100.00	80.00	Financiera: SE CORRIGE EL AUPORIZADO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188143	Rehabilitación Del Tramo Carretero Cocoyotla - Col. Cocoyotla, Etapa	05-2R-00185-2013	Morelos	Coatlán del Río	Cocoyotla	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I003 FAIS Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	100.00	\$0	Kilómetro	9,471	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131303 00188167	Reparación De Sanitarios Considerando La Intercomunicación De Tanque Bajo A Pinaco Con Suministro De Una Bomba Y Electrónicas Para La Primaria Netzahualcóyotl De Huejotengo, Ocutituco	16-ZR-0222-2013	Morelos	Ocutituco	Huejotengo (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,922	\$219,922	\$219,922	\$219,922	99.96	\$0	Plantel	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188172	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Cerrito, Coatlán Del Río	06-ZR-0245-2013	Morelos	Coatlán del Río	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$312,912	\$356,393	\$356,393	\$356,393	\$353,974	\$353,974	\$353,974	99.32	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	99.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188217	Rehabilitación General De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Col. Centro, Cuautla	06-ZU-0212-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,929,019	\$1,929,019	\$1,929,019	\$1,903,876	\$1,901,582	\$1,901,582	\$1,901,582	98.58	\$0	Plantel	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA A LA SHCP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188248	Impermeabilización, Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Primaria Juan Pina Aranda De La Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla	17-ZU-0211-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,083,712	\$1,083,712	\$1,083,712	\$1,077,448	\$323,234	\$323,234	\$323,234	29.83	\$0	Plantel	141	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131303 00188540	Construcción De Aula 6.00 X 8.00 Rc Bards Perimetral Y Techumbre Metalica De 8.00 X 12.00 Y Rehabilitación General En El Capep N.2	18-ZU-00208-2013	Morelos	Temixco	Temixco	Urban o	Aportacione s Federales Educativa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	97.90	\$0	Plantel	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188611	Construcción De 2 Aulas De Rc 6.00 X 8.00 Obra Exterior Secundaria Gral. Andres Quintana Roo	22-ER-00195-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban o	Aportacione s Federales Educativa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,601,000	\$2,601,000	\$2,601,000	\$1,215,279	\$958,686	\$958,686	\$958,686	36.86	\$0	Plantel	678	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188649	Construcción De Una Aula En Rc De 6.00 X 8.00 M. Obra Exterior En Primaria Profesor José Nares Álvarez	22-ER-0198-2013	Morelos	Tetela del Volcán	San Miguel	Rural	Aportacione s Federales Educativa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$411,760	\$411,760	\$411,760	\$399,407	\$399,407	\$399,407	\$399,407	97.00	\$0	Plantel	256	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DEL MONTO EJERCIDO ES EL 5 AL MILLAR / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA
MOR131303 00188684	Construcción De 1 Aula En Rc De 6.00 X 8.00m. Obra Exterior En Primaria Niños Del Sur De Felipe Neri	23-ER-0196-2013	Morelos	Tlalnepantla	Felipe Neri (Cuatpec)	Rural	Aportacione s Federales Educativa	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$411,000	\$411,000	\$411,000	\$394,560	\$394,560	\$394,560	\$394,560	96.00	\$0	Plantel	180	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO CORRESPONDE AL 5 AL MILLAR / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131303 00188722	Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, Tlaltizapán	24-ZU-0207-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,899,849	\$2,899,849	\$2,899,849	\$2,899,849	96.66	\$0	Plantel	59	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00188754	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cocina, Comedor Y Posa Séptica En Primaria Elpidio Perdomo De Pueblo Viejo, Tlaquiltenango	25-PR-0215-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$3,509,192	\$3,509,192	\$3,509,192	\$3,297,105	\$3,252,699	\$3,252,699	\$3,252,699	92.69	\$0	Plantel	59	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00190139	Rehabilitación De La Ayudantía Municipal De Acapantzingo, Cuernavaca	07-ZU-00179-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$230,717	\$230,717	\$230,717	\$230,717	\$146,394	\$146,394	\$146,394	63.45	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00190163	Reparación De Toda La Instalación Eléctrica Del Plantel, Sustitución De La Techumbre Atípica De 16.00 X 20.00 Y Aplicación De Pintura En Edificios Del Jardín De Niños Río Yaquí, Col. Acapantzingo,	07-ZU-0193-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,062,864	\$1,042,604	\$1,042,604	\$1,042,604	94.78	\$0	Plantel	91	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR131303 00190188	Conclusión De La Planta Alta Del Edificio De 2 Niveles: Aula Didáctica Y Aula De Usos Múltiples Mes Escalera En El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca	07-20-00194-2013	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$967,413	\$965,504	\$965,504	\$965,504	74.27	\$0	Plantel	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00190338	Rehabilitaciones Generales En La Secundaria Prof. José Virascano Pérez De La Col. Miraval, Cuernavaca	07-20-00209-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$3,668,425	\$3,668,425	\$3,668,425	\$3,653,474	\$3,653,474	\$3,653,474	\$3,653,474	99.59	\$0	Plantel	462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00190401	Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Fray Bartolomé De Las Casas, De Tetela Del Monte, Cuernavaca	07-20-00223-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$2,498,606	\$2,498,606	\$2,498,606	\$2,473,918	\$2,472,810	\$2,472,810	\$2,472,810	98.97	\$0	Plantel	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00190430	Rehabilitación De Unidad Deportiva Centenario (Vestidores, Pasillos, Cancha De Fútbol Y Baños)	07-20-00236-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	2012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$531,933	\$531,933	\$531,933	\$531,933	\$497,653	\$497,653	\$497,653	93.56	\$0	Metros Lineales	15,000	100.00	97.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131303 00190472	Rehabilitación Del Alumbrado Con Celdas Fotovoltaicas En El Libramiento Cuernavaca, Tramo 80 100 Al 86 000	07-20-00237-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urban o	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,223,771	\$1,223,771	\$1,223,771	\$1,223,771	\$1,050,987	\$1,050,987	\$1,050,987	85.88	\$0	Pieza	50,000	100.00	86.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014
MOR131303 00190628	Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil	07-20-00308-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,271,058	\$5,271,058	\$5,271,058	\$5,271,058	\$2,909,507	\$2,909,507	\$2,909,507	55.20	\$0	Metro Cuadrado	30,000	100.00	36.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00190717	Const.De 3 Anexos: Dir.,Sanit., Obra Exterior, Plaza Civ.Cisterna, Muzete De Acometida, Fosa Séptica, Línea De Descarga, Pozo De Absorción Y Ia Etapa De Barda De Colindancia Para La Tv Sec. José Martí	08-2R-00282-2013	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1007 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,690	\$1,499,690	\$1,499,690	\$1,499,690	99.98	\$0	Plantel	405	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00192507	Construcción De La Barda Perimetral Del C-5 En La Localidad De Palo Escrito	08-20-00149-2013	Morelos	Emiliano Zapata	Palo Escrito (Colonia Benito Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$10,951,476	\$10,951,476	\$10,951,476	\$10,951,476	\$10,951,476	\$10,951,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131303 00192533	Techumbre Metálica De 28.00 X 20.00 M. En "Primaria Melchor Ocampo Y/O Lázaro Cárdenas" De Tres Marias, Huitzilac	09-ZR-00192-2013	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,779,200	\$1,779,200	\$1,779,200	\$1,725,435	\$1,717,981	\$1,717,981	\$1,717,981	\$1,717,981	96.56	\$0	Plantel	610	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00192569	Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez De Tlahuapan, Jitutepec	11-ZU-0214-2013	Morelos	Jitutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$979,214	\$979,214	\$979,214	\$979,065	\$979,065	\$979,065	\$979,065	\$979,065	99.98	\$0	Plantel	59	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DEL EJERCICIO CORRESPONDE A 5 AL MILLAR / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00193264	Construcción De Biblioteca De 6.00 X 6.00 M En Estructura R-C, Cocina - Comedor, Bodega, Andadores Y Obra Exterior Para El C.E.P.I. Yoloxochitl De Amacuitlapilco, Jonacatepec	13-ZR-0202-2013	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,193,760	\$1,193,760	\$1,193,760	\$1,185,871	\$1,185,871	\$1,185,871	\$1,185,871	\$1,185,871	99.34	\$0	Plantel	49	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE ECONOMÍA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00193286	Construcción De Caseta Para Deposito De Dos Tanques De Gas, Módulo De Cocina- Comedor De 6.00 X 8.00 M. En Estructura Ro Mas Obra Exterior Para La Primaria Mártir De Chinameca De Mazatepec	14-ZR-0197-2013	Morelos	Mazatepec	Santa Cruz Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$407,864	\$369,331	\$369,331	\$369,331	\$369,331	89.58	\$0	Plantel	137	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR131303 00208976	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños	-	Morelos	Tepalcingo	Zacapalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Educación	En Ejecución	2013	\$426,319	\$426,319	\$426,319	\$426,319	\$426,319	\$426,319	\$426,319	\$426,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
MOR131303 00209015	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero	-	Morelos	Tepalcingo	Huitchila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$905,148	\$1,049,971	\$1,049,971	\$1,049,971	\$1,049,971	\$1,049,971	\$1,049,971	\$1,049,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00209134	Pavimentacion En Calle Deportiva	-	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$320,790	\$459,018	\$459,018	\$459,018	\$459,018	\$459,018	\$459,018	\$459,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00223502	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Mexztepec	26-2R-00243-2013	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$312,912	\$312,912	\$312,912	\$312,912	\$308,386	\$308,386	\$308,386	\$308,386	98.55	\$0	Metros Cuadrados	15,576	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR131303 00223507	Construcción De 1 Aula En Estructura Rc De 6.00 X 8.00 Metros, Mas Obra Exterior En "Primaria Miguel Hidalgo" De La Cañada, Totolapan	27-2U-0200-2013	Morelos	Totolapan	La Cañada (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$411,760	\$411,760	\$411,760	\$399,407	\$367,455	\$367,455	\$367,455	\$367,455	89.24	\$0	Plantel	66	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR131303 00223511	Construcción Del Tribunal Unitario De Justicia Para Adolescentes Y Salas De Audiencia Regionales En Xochitepec, Ira. Etapa	28-2U-00156-2013	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Gallito)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,029,946	\$7,437,638	\$7,437,638	\$7,437,638	\$7,437,638	\$7,437,638	\$7,437,638	\$7,437,638	\$7,437,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL 3er TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131303 00223514	Rehabilitación De Sanitarios, Desazolve De Fosa Séptica, Impermeabilización De 14 Aulas, Rehabilitación De Pisos En "Prim. José María Morelos Y Pavón" Y/O "Carlos A. Carrillo" De Oaxtepec, Yauatepec	29-2U-0190-2013	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$797,529	\$788,069	\$788,069	\$788,069	\$788,069	98.51	\$0	Plantel	789	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO CORRESPONDE A 5 AL MILLAR / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR131303 00223520	Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Yecapixtla	30-2R-00242-2013	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$546,742	\$746,179	\$746,179	\$746,179	\$746,179	\$746,179	\$746,179	\$746,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,100	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131304 00229464	Construccion De Aulas En La Primaria Xix Legislatura De Coajomulco, Huitzilac	09-ZR-0542-2013	Morelos	Huitzilac	Coajomulco	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$9,426,082	\$9,426,082	\$9,426,082	\$9,391,558	\$9,333,571	\$9,333,571	\$9,333,571	99.02	\$0	Aula	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIA ANTE LA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131304 00229419	Rehabilitacion De Andador Que Comunica A La Secundaria En Santa Catarina En Tepostlan	20-PU-00410-2013	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2013	\$2,244,947	\$2,244,947	\$2,244,947	\$2,244,947	\$1,087,584	\$1,087,584	\$1,087,584	48.45	\$0	Kilómetro	41,629	100.00	48.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014
MOR131304 00255699	Cancha De Usos Múltiples San Rafael Zaragoza	24-PR-00625-2013	Morelos	Tlaltisapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Educación	En Ejecución	2013	\$716,512	\$716,512	\$716,512	\$716,512	\$716,512	\$716,512	\$716,512	100.00	\$0	Cancha	730	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131304 00255699	Construccion De Puente Vehicular Entre La Colonia Concepcion Y Mariano Matamoros, Primera Etapa	TEP-OP-019-F0032013	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,168,974	\$1,168,974	\$1,168,974	\$1,168,974	\$1,168,974	\$1,168,974	100.00	\$0	Puente	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131304 00255781	Ampliación De Drenaje En La Calle Jose Lopez Portillo	TEP-OP-020-020-F0032013	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$140,234	\$140,234	\$140,234	\$140,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR131304 00268889	Construcción De Drenaje Sanitario De La Barranca Al Sur Del Pantón Juan Morales	30-ER-00732-2013	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urban o	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$913,382	\$913,382	\$913,382	\$913,382	\$896,906	\$896,906	\$896,906	98.20	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Fisica: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131304 00274389	Construcción De Almacén General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor)	11-ER-0748-2013	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,988,377	\$2,745,656	\$2,745,645	\$2,745,645	54.91	\$0	Plantel	985	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131304 00274358	Construcción Del Laboratorio Pesado Para Las Carreras De Turismo, Agricultura Sustentable Y Operaciones Comerciales Y Tecnologías De La Información, Para La Univ.Tecnológica Del Sur	17-ER-0744-2013	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,587,475	\$3,478,243	\$3,478,243	\$2,476,243	26.76	\$0	Plantel	500	100.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131304 00277926	Construcción De La Primera Etapa De La Preparatoria Multimodal De Cuautla	06-2U-0745-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$6,604,651	\$6,604,651	\$6,604,651	\$6,189,104	\$6,189,104	\$6,189,104	\$6,189,104	93.71	\$0	Plantel	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131304 00277998	Construcción De Auditorio Para 200 Personas Para El Centro Nacional De Investigación Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet)	07-2U-0746-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,638,524	\$6,189,104	\$6,189,104	\$6,189,104	61.89	\$0	Edificio	4,919	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR131304 00278006	Construcción De Torre De Laboratorios, Física, Biología Y Química (5ta Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	07-2U-0747-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$21,363,534	\$21,363,534	\$21,363,534	\$20,660,311	\$6,612,609	\$6,612,609	\$6,612,609	30.95	\$0	Edificio	4,919	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131401 00297370	Equipamiento Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-2U-0866-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	2012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,550	\$498,550	\$498,550	\$498,550	99.71	\$0	Equipo	1,500	100.00	100.00	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13140100297675	Construcción De 2 Aulas De 2.5 Entre Ejes En El Edificio D En Estructura U-2c Mas Obra Exterior Para Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 06	32-ZR-0829-2013	Morelos	Zacualpan	Tlacoatepec	Urbanos	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$947,269	\$947,269	\$947,269	\$947,269	\$902,269	\$902,269	\$902,269	95.25	\$0	Plantel	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100311140	Realización De 142 Acciones De Vivienda En El Municipio De Cuernavaca	07-2U-00860-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$14,910,000	\$14,910,000	\$14,910,000	\$14,910,000	\$7,451,807	\$7,451,807	\$7,451,807	49.98	\$0	Metro Cuadrado	70	100.00	50.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er, TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140200323082	Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Netzahuacoyotl E Himno Nacional, Totolapan, Totolapan.	27-ZR-0895-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIDM	Educación	En Ejecución	2013	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$609,897	\$609,897	\$609,897	\$609,897	99.98	\$0	Acción	370	100.00	99.98	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140200347856	Construcción De 6 Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Inglés (Cómputo) Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Narciso Mendoza	31-2U-0924-2013	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbanos	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,948,900	\$6,757,258	\$6,757,258	\$6,757,258	96.53	\$0	Plantel	600	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO CORRESPONDE A 5 AL MILLAR / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13140200348084	Nueva Creación Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, De San Juan Tlacotenco, Tepostlán	20-ZR-0915-2013	Morelos	Tepostlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,504,153	\$7,445,515	\$7,445,515	\$7,445,515	93.07	\$0	Plantel	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA SE REALIZA OFICIO DE REDUCCION DE ECONOMIAS ANTE IA SH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140300392020	Pavimentación Hidraulica Calle Prolongación Luchadores	50043	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,178,813	\$1,178,813	\$1,178,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES 2013 Y 2012 / Fisica: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140300392078	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle India Bonita	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$260,567	\$260,567	\$260,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO CORRESPONDE A EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES / Fisica: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140300392140	Ampliacion De Red Electrica Calle 5 De Mayo	-	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$159,956	\$159,956	\$159,956	\$159,956	\$159,956	96.94	\$0	Poste	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131403 00392195	Drenaje Sanitario En Calle 12 Norte	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$254,336	\$254,336	\$254,336	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00392220	Drenaje Sanitario En Calle Agua Fria	-	Morelos	Jiutepec	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$923,771	\$923,771	\$923,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00392240	Ampliacion De Red Electrica Calle Naranjo A Calle Real De Minas	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$760,096	\$760,096	\$760,096	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00392399	Electrificacion En Calle Lauro Ortega, Calle Fresno Y Privada Fresno	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$861,280	\$861,280	\$861,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131403 00392435	Construccion De Red Electrica En Andador Domitilo Evangelista Y Calle Tamaulipas	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$804,176	\$804,176	\$804,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de licitacion / Fisica: obra en proceso de contratacion / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00392478	Construccion De Red Electrica En Calle Rosas, Orquideas, Lirios, Dalia, Nardos, Girasol	-	Morelos	Jiutepec	Ampliación Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,244,605	\$1,244,605	\$1,244,605	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	300	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00392490	Construccion De Red Electrica En Calle Begonias, Rosales, Privada Dalia Y Privada Orquidea	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2013	\$978,240	\$978,240	\$978,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	350	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00392546	Construccion De Comedor Comunitario	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,462,628	\$2,462,628	\$2,462,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131403 00396560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Claveles Y Privada Claveles, Col. Hacienda De Las Flores, Municipio De Jiutepec, Morelos	11-2U-0921-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$728,202	\$728,202	\$728,202	\$728,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	196,953	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFORMADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00396682	Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 Y 3 Anexos, Dirección Y Sanitarios En Estructura Ro Obra Exterior En Primaria Indígena Yeyitlajtolli (2da Etapa)	04-2R-0935-2013	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$1,056,705	\$1,056,705	\$1,056,705	\$1,056,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	520	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFORMADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00396750	Construcción De Aulas En La Telesecundaria Benito Juárez (2da Etapa)	04-2R-0936-2013	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuyo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$6,495,751	\$6,495,751	\$6,495,751	\$6,495,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFORMADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00396848	Demolición De Aulas Existentes, Construcción De Edificio Y Obra Exterior De La Primaria Prof. Candido Diaz, Tenextepango-Ayala (2da Etapa)	04-2R-0933-2013	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$873,631	\$873,631	\$873,631	\$873,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	452	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFORMADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131403 00396897	Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 M Mas Obra Exterior Secundaria Gral. Andres Quintana Roo (2da Etapa)	22-ZR-00934-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$231,848	\$231,848	\$231,848	\$231,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	680	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REFORADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00396963	Arena Teques	12-ZR-0941-2013	Morelos	Jojutla	Tequesquite	Urban Aportaciones Federales Educativa Básica	I012 FAFEF	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,371,176	\$1,371,176	\$1,371,176	\$1,371,176	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REFORADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00397270	Techumbre En Plaza Civica De La Telesecundaria 5 De Febrero En La Col. Progreso Municipio De Jiutepec	11-ZU-0938-2013	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urban Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$1,502,057	\$1,502,057	\$1,502,057	\$1,502,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REFORADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR131403 00397310	Techumbre Metalica En Secundaria Técnica No. 45, Col. Chapultepec, Cuernavaca	07-ZU-0939-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	I007 FAM	Aportaciones Federales Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$1,834,884	\$1,834,884	\$1,834,884	\$1,834,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REFORADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR131403 00399075	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Teposteco Col. Vicente Guerrero, Municipio De Jiutepec, Morelos	11-2R-00930-2013	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$110,618	\$110,618	\$110,618	\$110,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA 3ER TRIMESTRE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141303 00208762	Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro	99-2U-870-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Vehiculo	1,777,727	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00292514	Pavimentación 1era Etapa Calle De Las Rosas, Localidad Los Pinos, Jiutepec	11-2R-00060-2014	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$896,941	\$896,941	\$896,941	\$896,941	\$775,523	\$775,523	\$775,523	86.46	\$0	Kilómetro	196,953	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre
MOR141401 00292514	Pavimentación 1era Etapa Calle De Las Rosas, Localidad Los Pinos, Jiutepec	11-2U-00059-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$907,800	\$907,800	\$907,800	\$907,800	\$772,180	\$772,180	\$772,180	85.06	\$0	Kilómetro	196,953	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141401 00292628	Rehabilitación De Hamaca Huixtla, Tlaquiltenango	25-2R-00055-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$249,966	\$222,769	\$222,769	\$222,769	89.12	\$0	Metro Lineal	600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014
MOR141401 00292897	Rehabilitación De Hamaca Huajintlan	01-2R-00011-2014	Morelos	Amacuzac	Huajintlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$384,000	\$380,653	\$380,653	\$380,653	99.13	\$0	Metro Lineal	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre del 2014
MOR141401 00301260	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las Capacidades de las Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,576,200	\$14,576,200	\$13,118,580	\$509,073	\$509,073	\$0	\$0	0.00	\$0	Examen	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROGRAMA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00301322	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,803,962	\$10,803,962	\$9,723,565	\$1,790,011	\$1,060,888	\$1,060,888	\$1,060,888	9.82	\$0	Curso	1,777,227	100.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROGRAMA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141401 00301419	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia para el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,755,355	\$6,755,355	\$6,079,820	\$1,097,700	\$1,097,700	\$1,097,700	\$1,097,700	16.25	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00301476	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE,s)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,934,070	\$8,934,070	\$8,040,663	\$1,030,056	\$1,030,056	\$1,030,056	\$1,030,056	11.53	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00301525	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	07	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,034,810	\$15,034,810	\$13,531,329	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTA DESTINADO A OBRA PÚBLICA, EN EL PRESENTE EJERCICIO SOLO SE EJECUTARÁ EL PROYECTO EJECUTIVO, EL RESTO DEL PROGRAMA ESTARÁ SUJETO A REPROGRAMACIÓN, DENTRO DE LA PROPIA FISCALÍA.
MOR141401 00301592	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	09	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Centro Estatal de Reinserción Social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,469,631	\$6,469,631	\$5,822,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS NO HA EMITIDO ACTA DE FALLO PARA LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141401 00301863	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones y Comunicaciones Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$32,340,000	\$32,340,000	\$29,106,000	\$7,123,311	\$3,888,294	\$3,860,071	\$3,860,071	11.94	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00301913	Sistema Nacional De Información	11	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,305,700	\$20,305,700	\$18,275,130	\$13,843,526	\$13,697,262	\$13,670,375	\$13,670,375	67.32	\$0	Servicio	1,777,227	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
MOR141401 00301972	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,405,539	\$17,405,539	\$15,664,985	\$12,257,357	\$11,643,317	\$11,643,317	\$11,643,317	66.89	\$0	Poliza	1,777,227	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00302067	Registro Público Vehicular	13	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,119,959	\$2,119,959	\$1,907,963	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140100302103	Evaluación De Los Distintos Programas y Acciones	15	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302133	Genética Forense	16	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,949,293	\$3,949,293	\$3,554,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302205	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	17	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$21,932,552	\$21,932,552	\$19,739,297	\$3,318,642	\$2,701,338	\$2,701,338	\$2,701,338	12.32	\$0	Pieza	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100302321	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tribunal Superior de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,500,000	\$14,500,000	\$13,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EMITIÓ EL ACTA DE FALLO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA INTERNACIONAL TORVEL SA DE CV PARA CONTINUAR CON LA EDIFICACIÓN DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN JOINTLA, MORELOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141401 00303512	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Constitución (Barrio San Nicolas)	32MEA004-FIII-2014	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,540	\$32,540	\$32,540	\$32,540	\$32,540	\$32,540	\$32,540	\$32,540	100.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00303532	Mejoramiento De Vivienda En Zacualpan Barrio Ope Vistoria	32MEA005-FIII-2014	Morelos	Zacualpan	Colonia Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	225	100.00	0.00	Financiera: obra en planeacion / Fisica: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00303583	Mejoramiento De Vivienda En Tlacotepec, Col. La Era	32MEA007-FIII-2014	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	225	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00303944	Rehabilitación De Calle Reforma A Independencia, (Drenaje, Agua Potable Y Pavimento)	32MEA-009-FIII-2014	Morelos	Zacualpan	La Prasa (El Cerro de la Era)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$592,549	\$592,549	\$592,549	\$592,549	\$592,549	\$592,549	\$592,549	\$592,549	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141401 00307378	Estabilizacion De Salud Y Modernizacion De Las Linea De Conduccion Del Canal Principal Agua Dulce De La Unidad De Riego Melchor Ocampo	04 PR 0001 14	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00307456	Pavimentacion De Calle Gabriel Tepepa	04 PR 0003 14	Morelos	Ayala	Rafael Merino (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,779	\$250,779	\$250,779	\$250,779	\$250,779	\$250,779	\$250,779	\$250,779	100.00	\$0	Metro Cuadrado	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00307552	Pavimentacion Cerrada Eufemio Zapata	04 PR 0004 14	Morelos	Ayala	Rafael Merino (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$166,080	\$166,080	\$166,080	\$166,080	\$166,080	\$166,080	\$166,080	\$166,080	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00307608	Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas	04 PR 0005 14	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$495,154	\$495,154	\$495,154	\$495,154	\$495,154	\$495,154	\$495,154	\$495,154	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141401 00307628	Pavimentación De Calle Zacarias Torres	04 PR 0006 14	Morelos	Ayala	Rafael Merino (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$221,462	\$221,462	\$221,462	\$221,462	\$221,462	\$221,462	\$221,462	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00307648	Pavimentación De Calle Rafael Ramirez	04 PR 0007 14	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$275,503	\$275,503	\$275,503	\$275,503	\$275,503	\$275,503	\$275,503	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00307673	Terracería Calle Ignacio Maya	04 PR 0008 14	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$344,404	\$344,404	\$344,404	\$344,404	\$344,404	\$344,404	\$344,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00308221	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Salud Col. Francisco Villa	29-PRO- 001-14	Morelos	Yautepec	Cocoyoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Salud	En Ejecución	2014	\$808,999	\$808,999	\$808,999	\$808,999	\$808,999	\$808,999	\$808,999	\$808,999	100.00	\$0	Lote	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141401 00309264	Adquisición De Equipo De Computo	29-CP- 002-14	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Asistenc ia Social	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$22,184	\$22,184	\$22,184	\$22,184	4.44	\$0	Lote	97,250	100.00	4.44	Financiera: / Fisica: / Registro: PROGRAMA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00309288	Adquisición De Equipo Fotografico Y Grabacion	29-CP- 003-14	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Asistenc ia Social	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$1,665	\$1,665	\$1,665	3.33	\$0	Lote	97,250	100.00	3.33	Financiera: / Fisica: / Registro: PROGRAMA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00309308	Adquisición De Parque Vehicular	29-CP- 004-14	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Asistenc ia Social	En Ejecución	2014	\$3,650,000	\$3,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	97,250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROGRAMA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00309326	Adquisición De Articulos Preventivos Y De Seguridad	29-CP- 005-14	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Aportacione s Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Asistenc ia Social	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	97,250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROGRAMA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141401 00309350	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación	29-CP-006-14	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$11,595	\$11,595	\$11,595	\$11,595	5.80	\$0	Lote	97,250	100.00	5.80	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN OPERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00311238	Pavimentación Calle Mariano Matamoros	04 PR 0009 14	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$665,202	\$665,202	\$665,202	\$665,202	\$665,202	\$665,202	\$665,202	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00311240	Pavimentación Canal Lateral Abelardo L. Rodríguez	04 PR 0010 14	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$146,474	\$146,474	\$146,474	\$146,474	\$146,474	\$146,474	\$146,474	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00311245	Encasillamiento Canal Lateral Abelardo L. Rodríguez	04 PR 0011 14	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,097	\$352,097	\$352,097	\$352,097	\$352,097	\$352,097	\$352,097	\$352,097	100.00	\$0	Metro Lineal	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141401 00311253	Drenaje Calle Jornaleros	04 PR 0012 14	Morelos	Ayala	Colonia Leopoldo Heredia	Rural	Aportaciones a Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$341,826	\$341,826	\$341,826	\$341,826	\$341,826	\$341,826	\$341,826	\$341,826	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 00311262	Construccion De Puente En Calle Division Del Sur	04 PR 0013 14	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones a Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Asistenc ia Social	En Ejecución	2014	\$56,126	\$56,126	\$56,126	\$56,126	\$56,126	\$32,350	\$32,350	\$57,64	\$0	Metro Cuadrado	6,190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00311266	Construccion De Sistema De Alcantarillado 2da Etapa Calle Reforma	04 PR 0014 14	Morelos	Ayala	Buena Vista	Rural	Aportaciones a Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$627,069	\$627,069	\$627,069	\$627,069	\$627,069	\$627,069	\$627,069	\$627,069	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141401 003112858	Ampliacion De Red Electrica En Cerrada Berriozabal	16/BRCH/ FIII/001 /2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones a Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$458,662	\$458,662	\$458,662	\$458,662	\$458,662	\$458,662	\$458,662	\$458,662	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141401 00312875	Mejoras Diversas En Jardín De Niños Galileo (Pec) Col. 5 De Mayo	16/CSM/03- FIII/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00312887	Mejoras Diversas En Esc. Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles (Pec)	16/CP/PE C- 002/FIII /2014	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00313483	Modernización Y Ampliación Del Camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) Con Una Longitud De 2 120 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 120 (2ª Etapa De 2) Subtramo Del Km 1 120 Al Km 2 120	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,063,801	\$1,063,801	\$1,063,801	\$1,063,801	\$1,063,801	\$1,063,801	\$1,063,801	100.00	\$0	Kilómetro lineal	6,478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - LA APORTACION MUNICIPAL ESTA EN LA CUENTA CONCENTRADORA DEL PROII 2014. RAZON POR LA CUAL EL MONTO ESTA YA EJERCIDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141401 00313485	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Hueyapan-Tlacotepec) Km 2 455, Tlacomulco Con Una Longitud Total De 0.485 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 485	-	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$583,455	\$583,455	\$583,455	\$583,455	\$583,455	\$583,455	\$583,455	\$583,455	100.00	\$0	Kilómetro lineal	6,478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140100313486	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan), Municipio De Tetela Del Volcán		Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	\$951,000	100.00	\$0	Metro Lineal	6,478	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200321635	Construcción De Línea De Conduccion Y Rehabilitacion De Línea De Distribucion De Agua Potable En Huatecalco.	24PR0414 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huatacalco	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,663,343	\$1,663,343	\$1,497,009	\$1,663,343	\$924,786	\$924,786	\$924,786	\$924,786	55.60	\$0	Metro Lineal	3,500	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE LLEVA UN AVANCE DEL 95% DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200321748	Ampliacion De Red De Electrificación En Calle 12 De Diciembre.	24PR1214 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$85,637	\$157,660	\$157,660	\$157,660	\$157,660	\$157,660	\$157,660	\$157,660	100.00	\$0	Poste	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200323388	Introduccion De Drenaje En Calle Constitucion	32MEA013-FIIR-2014	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,021	\$105,021	\$105,021	\$105,021	\$105,021	\$105,021	\$105,021	\$105,021	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00325368	Construcción De Techumbre Usos Múltiples En Escuela Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. López Portillo, Jiutepec	11-ZU-0155-2014	Morelos	Jiutepec	Ampliación López Portillo	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,599,135	\$1,599,135	\$1,599,135	\$1,587,562	\$476,269	\$476,269	\$476,269	29.78	\$0	Plantel	193	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00325389	Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Col. Centro, Yauatepec	29-ZU-0180-2014	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$825,008	\$825,008	\$825,008	\$799,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00325406	Techado De Plaza Cívica Escolar En La Secundaria Técnica No. 33 De Col. Ixtlahuacán, Yauatepec	29-ZU-0179-2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,067,437	\$1,067,437	\$1,067,437	\$1,037,824	\$311,347	\$311,347	\$311,347	29.17	\$0	Metros Cuadrados	567	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00325427	Techado De Cancha Deportiva En La Escuela Telesecundaria Belisario Domínguez De Col. Ampliación Atlahuacán, Yauatepec	29-ZU-0182-2014	Morelos	Yauatepec	Ampliación Atlahuacán	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,461,617	\$438,485	\$438,485	\$438,485	29.32	\$0	Metros Cuadrados	434	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00325819	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tierra Y Libertad Ayala, Morelos	04-20- 200-2014	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urban o	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educació n	En Ejecución	2014	\$1,514,788	\$1,514,788	\$1,514,788	\$1,251,640	\$375,492	\$375,492	\$375,492	24.79	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra concluida, en proceso financieramente
MOR141402 00325833	Construcción De Aula De Medios De 12.00 X 8.00 Metros En Estructura R.C. En La Primaria Mártir De Chinameca En Xalostoc, Ayala	04-20- 0201- 2014	Morelos	Ayala	Jalostoc	Urban o	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educació n	En Ejecución	2014	\$1,095,111	\$1,095,111	\$1,095,111	\$979,330	\$293,799	\$293,799	\$293,799	26.83	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00325844	Construcción De Techado (Área De Comedor) Para La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero De Tenextepango, Ayala	04-2R- 0199- 2014	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urban o	Aportacione s Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educació n	En Ejecución	2014	\$293,850	\$293,850	\$293,850	\$287,270	\$86,181	\$86,181	\$86,181	29.33	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso
MOR141402 00327386	Obras Complementarias En Humedal De Aguas Negras	22-PR- 049-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportacione s Federales Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327392	Rehabilitación De Calle Del Panteon	22-PR-024-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$532,913	\$1,000,000	\$532,913	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327411	Alumbrado Público (Lámparas Ahorradoras) En Calles	22-PR-025-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$601,578	\$601,578	\$400,000	\$601,578	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327432	Construcción De Pavimento Calle Paso Tehuehue	22-PR-026-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$575,256	\$575,256	\$500,000	\$575,256	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327435	Alumbrado Público (Cambio De Lámparas) En Calles	22-PR-050-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$500,000	\$800,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327452	Construcción De Techumbre Esc. Primaria Emiliano Zapata	22-PR-027-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	800	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327458	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable San Pedro	22-PR-051-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$750,000	\$450,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327460	Construcción De Techumbre En La Primaria Luciano Rebolledo De Progreso, Jiutepec	11-ZU-0174-2014	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,294,897	\$1,294,897	\$1,294,897	\$1,272,846	\$636,423	\$636,423	\$636,423	49.15	\$0	Metros Cuadrados	429	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327467	Construcción De Desague Pluvial En Calle Buenavista	22-PR-028-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,256	\$75,256	\$18,814	\$75,256	\$18,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Alcantarilla	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327481	Construcción De Muro De Contancion Esc. Prim. 16 De Septiembre	22-PR-052-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327482	Camino Y Puente Monamiatl (2a Etapa)	22-PR-029-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327502	Construcción De Pavingto Calle 5 De Mayo	22-PR-054-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327508	Construcción De Caja Rompedora De Presión Para Agua Potable En Rancho El Olivar	22-PR-030-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$79,016	\$79,016	\$50,000	\$79,016	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327513	Construcción De Pavimento En Calle Madero	22-PR-055-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327524	Construcción De Pavimento En Calle Las Cumbres	22-PR-031-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$325,256	\$325,256	\$200,000	\$325,256	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327525	Construcción De Pavimento Calle El Encinal	22-PR-056-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327533	Construcción De Pavimento En Calle Primavera	22-PR-032-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$200,000	\$250,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327539	Construccion De Pavimento Calle Esperanza	22-PR-057-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327544	Construcción De Desagüe Pluvial En Calle Caballotlalpan	22-PR-033-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$75,256	\$75,256	\$18,814	\$75,256	\$18,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Alcantarilla	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327551	Equipamiento En Caminos De Saca	22-PR-058-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$120,000	\$140,000	\$120,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327560	Equipamiento En Esc. Téc. No. 26 Niños Heroes	22-PR-034-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327562	Rehabilitación Camino De Saca Tlaxcantilla-Buнавista	22-PR-059-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$100,000	\$120,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327571	Camino De Saca El Arco	22-PR-060-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$80,000	\$100,000	\$80,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327577	Rehabilitación Rulas Escuela Primaria Carlos A. Carrillo	22-PR-035-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$552,000	\$552,000	\$138,000	\$552,000	\$138,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327579	Camino De Saca Apipiljusco	22-PR-061-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$80,000	\$100,000	\$80,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327585	Mejoras Diversas Primaria Justo Sierra	22-PR-036-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327587	Rehabilitación De Camino Tlatlacoyan	22-PR-062-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$100,000	\$150,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327594	Mejoras Diversas Esc. Prim. 20 De Noviembre	22-PR-037-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$248,240	\$248,240	\$100,000	\$248,240	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327606	Construcción De Pavimento En Calle El Arco	22-PR-064-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$80,000	\$100,000	\$80,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00327607	Rehabilitación De Posa Séptica En Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata	22-PR-038-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00327614	Mejoras Diversas Primaria El Olivar	22-PR-039-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00327618	Mejoras Diversas Primaria Indígena Tlalmajatok	22-PR-040-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00327619	Construcción De Sanitarios Esc. Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero	22-PR-065-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$150,000	\$200,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327627	Rehabilitación De Sanitarios En J.N. Atahualpa	22-PR-041-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327630	Rehabilitación De Caminos Ejidales	22-PR-066-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$205,000	\$300,000	\$205,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327632	Mejoras Diversas Prescolar Gustavo Adolfo Becker	22-PR-042-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327639	Rehabilitación De Caminos Comunales	22-PR-066-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$206,921	\$300,000	\$206,921	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327641	Mejoras Diversas Preescolar Netzahualcóyotl	22-PR- 043-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327645	Mejoras Diversas Preescolar Ocelia Montaño	22-PR- 044-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327647	Apertura De Camino Tlalocan	22-PR- 068-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilul pan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$100,000	\$140,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327651	Mejoras Diversas Preescolar Citlalyankuik	22-PR- 045-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327660	Mejoras Diversas J.N. Rio Mezquital	22-PR-069-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$30,398	\$30,398	\$30,398	\$30,398	\$30,398	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327663	Terminación De Barda En Inicial Emiliano Zapata	22-PR-046-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$56,482	\$56,482	\$56,482	\$56,482	\$56,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327668	Mejoras Diversas Inicial Indígena Yoliselik	22-PR-047-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327672	Mejoras Diversas Inicial Indígena Tonalyankuik	22-PR-048-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00327731	Envolpe De Camino El Encinal	22-PR-063-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalmimilulpan (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$80,000	\$100,000	\$80,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327952	Obra Complementaria De Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Otllio Montaño De Col. Alta Palmira, Temixco	19-PR-0165-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Aportaciones Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$274,499	\$274,499	\$274,499	\$269,568	\$269,568	\$269,568	\$269,568	98.20	\$0	Plantel	84	100.00	100.00	Financiera: EL MONTO / Fisica: obra concluida / Registro: Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327963	Techumbre En Patio De Usos Múltiples En La Primaria Gral. Pedro Amaro Álvarez De Pedro Amaro, Jojutla	12-EU-0160-2014	Morelos	Jojutla	Pedro Amaro	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Aportaciones Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$730,663	\$730,663	\$730,663	\$710,453	\$213,136	\$213,136	\$213,136	29.17	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	11.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00327968	Techumbre En Cancha En La Telescundaria Gral. Gabriel Tepepa De La Mezquitera, Tlaquiltenango	25-ER-0178-2014	Morelos	Tlaquiltenango	La Mezquitera (El Astillero)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Aportaciones Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,018,281	\$1,018,281	\$1,018,281	\$994,111	\$298,233	\$298,233	\$298,233	29.29	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00328251	Ampliacion De Líneas De Agua Potable En Calle Reforma	24PR03 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,864	\$36,864	\$36,864	\$36,864	\$36,864	\$36,864	\$36,864	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00328286	Construccion De Drenaje En Calle 12 De Diciembre Zda. Etapa.	24PR02 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,637	\$85,637	\$85,637	\$85,637	\$85,637	\$85,637	\$85,637	100.00	\$0	Metro Lineal	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00328303	Mantenimiento De Líneas De Drenaje En Varias Calles De La Col. Guadalupe Victoria, Col. Luis Echeverría Y Huatecalco.	24PR01 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metro Lineal	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00328343	Construccion De Puente En La Col. Francisco Javier Mina	24PR05 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Colonia Francisco Javier Mina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$711,134	\$711,134	\$640,021	\$711,134	\$486,530	\$486,530	\$486,530	\$486,530	68.42	\$0	Obra	400	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 68%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00328388	Red De Electrificación En Calle Rosa De Las 7 Hermanas (Col. Huepalo)	24PR06 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huepalo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$564,889	\$620,164	\$620,164	\$620,164	\$620,164	\$620,164	\$620,164	\$620,164	100.00	\$0	Poste	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00328411	Red De Electrificación En Calle Rosa De Castilla (Col. Huepalo)	24PR07 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huepalo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$435,593	\$483,959	\$483,959	\$483,959	\$483,959	\$483,959	\$483,959	\$483,959	100.00	\$0	Poste	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00328453	Electrificación En La Col. Los Presidentes (Varias Calles)	24PR08 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Los Presidentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,030,567	\$1,108,280	\$1,030,567	\$1,108,280	\$1,030,567	\$1,030,567	\$1,030,567	\$1,030,567	92.99	\$0	Poste	350	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 93% DE AVANCE FISICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00328528	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rayon	FISMOTDF 2014 001	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,137	\$682,521	\$682,521	\$682,521	\$682,521	\$524,137	\$524,137	\$524,137	76.79	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00328545	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Estrada Cajigal	FISMDF 2014 003	Morelos	Puente de Ixtila	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$2,858,825	\$2,858,825	\$2,858,825	\$2,858,825	\$1,429,413	\$1,429,413	\$1,429,413	50.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00328560	Electrificacion En Calle Tulipanes	FISMDF 2014 004	Morelos	Puente de Ixtila	Los ídolos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	50.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00328593	Electrificacion En Calle Alostraz	FISMDF 2014 005	Morelos	Puente de Ixtila	Puente de Ixtila	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$729,000	\$729,000	\$729,000	\$729,000	\$364,500	\$364,500	\$364,500	50.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00328623	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Estrada Cajigal	FISMDF 2014 002	Morelos	Puente de Ixtila	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$83,007	\$83,007	\$83,007	\$83,007	\$83,007	\$83,007	\$83,007	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00328799	Electrificación En Av. Principal De La Col. Los Presidentes.	24PR10 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Los Presidentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,670	\$257,642	\$257,642	\$257,642	\$257,642	\$257,642	\$257,642	\$257,642	100.00	\$0	Poste	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00328870	Electrificación En La Calle Ignacio Castañeda	24PR09 14 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Los Presidentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$202,467	\$220,426	\$220,426	\$220,426	\$220,426	\$220,426	\$220,426	\$220,426	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00329092	Rehabilitación De Líneas De Conducción Y Captación De Agua	FAIS-TLAQUI-2014-07	Morelos	Tlaquiltenango	La Era (Calalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$469,882	\$469,882	\$140,964	\$469,882	\$140,964	\$140,964	\$140,964	\$140,964	30.00	\$0	Sistema	405	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE CORRECTO PAGADO DE LA OBRA ES \$469,882.00 QUEDANDO PENDIENTE \$328,918.00. ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00329227	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Carpas	PROI-TLAQUI-2014-01	Morelos	Tlaquiltenango	Las Carpas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$878,959	\$878,959	\$878,959	\$878,959	\$878,959	\$878,959	\$878,959	\$878,959	100.00	\$0	Sistema	273	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00329637	Aportacion Al Programa 3x1 Para Migrantes Obras: Introduccion De Drenaje En Calle La Presa	32-MEA-006-FIHI-2014	Morelos	Zacualpan	La Presa (El Cerro de la Era)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$285,718	\$285,718	\$285,718	\$285,718	\$285,718	\$285,718	\$285,718	\$285,718	100.00	\$0	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00329947	Rehab De Drenaje Sanitario Calle Lazaro Cardenas	22-PR-071-2014/01	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$53,856	\$52,856	\$52,856	\$52,856	\$52,856	\$52,856	\$52,856	\$52,856	100.00	\$0	Metro Lineal	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00329954	Rehab De Drenaje Sanitario Calle Benito Juarez	22-PR-071-2014/02	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$158,246	\$158,246	\$79,123	\$158,246	\$79,123	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00329964	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Niño Perdido	22-PR-071-2014/03	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$62,398	\$62,398	\$31,199	\$62,398	\$31,199	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00329977	Introduccion De Drenaje Pluvial Calle Niño Perdido	22-PR-071-2014/04	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$117,559	\$117,559	\$58,780	\$117,559	\$58,780	\$0	\$0	0.00	\$0	Alcantarilla	40	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00330001	Mantenimiento Y Reparaciones En El Centro Cultural "La Tallera"	07-PU-00071-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urban Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,045,933	\$3,045,933	\$3,045,933	\$3,045,933	\$2,737,931	\$2,737,931	\$2,737,931	89.89	\$0	Metro Lineal	41,262	100.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330012	Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones En Andador De La Ciclopista, En La Col. Lomas De Cortes	07-PU-00130-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urban Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,556,130	\$1,556,130	\$1,556,130	\$1,556,130	\$1,476,689	\$1,476,689	\$1,476,689	94.90	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330038	Techado De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros	07-PU-00167-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urban Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,893,910	\$1,893,910	\$1,893,910	\$1,893,910	\$574,350	\$574,350	\$574,350	30.33	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00330062	2da. Etapa De Construcción De Centro De Salud, Localidad Vista Hermosa, Jiutepec	11-2R-00072-2014	Morelos	Jiutepec	Valle Verde	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Salud	En Ejecución	2014	\$1,147,052	\$1,147,052	\$1,147,052	\$1,147,052	\$967,170	\$967,170	\$967,170	84.32	\$0	Metros Cuadrados	196,953	100.00	10.92	Financiera: / Física: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330081	Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Jardín Juárez, Jiutepec	11-2R-00135-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,005,851	\$2,005,851	\$2,005,851	\$2,005,851	\$1,514,568	\$1,514,568	\$1,514,568	75.51	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330138	Pavimentación Calle Paraiso Oriental Col. Bugambillas	11-2U-00118-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,751,211	\$1,751,211	\$1,751,211	\$1,751,211	\$1,147,252	\$1,147,252	\$1,147,252	65.51	\$0	Metro Cuadrado	196,953	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330152	Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Morelos, Jiutepec	11-2U-00136-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,599,135	\$1,599,135	\$1,599,135	\$1,599,135	\$1,287,255	\$1,287,255	\$1,287,255	80.50	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00330168	Pavimentación Y Drenaje En Calle 28 Norte	11-ZU-00171-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$608,192	\$608,192	\$608,192	\$608,192	\$304,771	\$304,771	\$304,771	50.11	\$0	Metros Cuadrados	196,953	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obras Reportada 3er Trimestre 2014 - Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330173	Arena Teques. Tequesquitengo	12-ZR-00183-2014	Morelos	Jojutla	Tequesquite	Urban Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,202,275	\$5,202,275	\$5,202,275	86.70	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014 - Obra Reportada al 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330182	Ampliación En Calle Sin Nombre Perpendicular A La Calle Otillio Montaño	18-ZU-00170-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urban Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$632,592	\$632,592	\$632,592	\$632,592	\$186,076	\$186,076	\$186,076	29.41	\$0	Metros Cuadrados	108,126	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141402 00330465	Rehabilitación De Pavimentación lera Etapa Calle Morelos, Localidad Calera Chica, Jiutepec	11-ZR-00123-2014	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urban Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$850,928	\$850,928	\$850,928	\$850,928	\$694,995	\$694,995	\$694,995	81.67	\$0	Kilómetro	196,953	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00331935	Introducción De Drenaje Sanitario Prolongación Gabriel Tepepa	22-PR- 071- 2014/05	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportacione s Federales	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$25,000	\$50,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332071	Mejoras Diversas En Escuela Primaria 18 De Marzo	16/OCT/0 02- FIII/201 4	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban Aportacione s Federales	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educació n	En Ejecución	2014	\$67,201	\$67,201	\$67,201	\$67,201	\$67,201	\$67,201	\$67,201	\$67,201	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00332150	Mejoras Diversas En Jardin De Niños Lauro Aguirre	16/SMH/F III- 005/2014	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural Aportacione s Federales	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educació n	En Ejecución	2014	\$137,380	\$137,380	\$137,380	\$137,380	\$137,380	\$137,380	\$137,380	\$137,380	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00332239	Mejoras Diversas En Jardin De Niños Alta Gracia Padilla	16/SMH/ FIII/007 /2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban Aportacione s Federales	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educació n	En Ejecución	2014	\$107,946	\$107,946	\$107,946	\$107,946	\$107,946	\$107,946	\$107,946	\$107,946	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR141402 00332294	Drenaje Y Trazo En Cerrada Berriozabal	16/BTCH/ 009- FIII/201 4	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban o	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$313,423	\$313,423	\$313,423	\$313,423	\$313,423	\$313,423	\$313,423	\$313,423	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332330	Ampliación De Red De Agua Potable En Cerrada Berriozabal	16/BTCH/ 009- FIII/201 4	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban o	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$72,294	\$72,294	\$72,294	\$72,294	\$72,294	\$72,294	\$72,294	\$72,294	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332339	Pavimentación De La Calle Los Pinos, Cerrada De Los Pinos Y Cerrada De Los Sauces En La Colonia Francisco Y. Madero	CUAD- SDUOSPP A-FAV.F3- 09.14	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$1,036,201	\$1,263,882	\$1,263,882	\$1,263,882	\$1,263,882	\$1,263,882	\$1,263,882	\$1,263,882	\$1,263,882	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulic o	329	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
MOR141402 00332377	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Av. Morelos - Carriztera Ocuituco Yecapixtla	16/BTCH/ FIII- 010/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban o	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$1,150,479	\$1,150,479	\$1,150,479	\$1,150,479	\$1,150,479	\$1,150,479	\$1,150,479	\$1,150,479	\$1,150,479	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00332406	Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable	16/SMH/F III-011/2014	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332429	Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	16/HCH/F III-012/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332494	Mejoras Diversas En Sec. Gral Ramon Lopez Velarde	16/OCT/F III-013/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$422,978	\$422,978	\$422,978	\$422,978	\$422,978	\$422,978	\$422,978	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII	
MOR141402 00332519	Proyecto Ejecutivo Construcción De Camino Con Carpeta Asfáltica Huecahuasco Ecatsingo	16/HCH/0 14-FIII/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00332540	Mejoras Diversas En Escuela Primaria Venustiano Carranza	16/OCX/F III-015/2014	Morelos	Ocuituco	Coxoxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$32,884	\$32,884	\$32,884	\$32,884	\$32,884	93.95	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332692	Rehab De Red Elctrica Blvd Lopez Avelar	22-PR-072-2014/01	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332726	Suministro De Material Elctrico Xochicalco	22-PR-072-2014/02	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Luminaria	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MONTO ASIGNADO A ESTA OBRA ES DE \$ 80,000.00 (OCHEENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332757	Construccion De Aula Didactica Jn Xochicalco	22-PR-073-2014/01	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$372,904	\$372,904	\$372,904	\$372,904	\$372,904	\$372,904	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00332767	Rehab De Puente Colgante (Juego Infantil)	22-PR-073-2014/02	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$12,845	\$12,845	\$6,422	\$12,845	\$6,422	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332775	Construccion De Direccion Esc Prim Emiliano Zapata	22-PR-073-2014/03	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$400,311	\$400,311	\$154,681	\$400,311	\$154,681	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332792	Aportación Para Obra De Agua Potable En La Localidad	22-PR-070-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$786,060	\$786,060	\$600,000	\$786,060	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00332810	Rehabilitación De Caminos De Saca En El Ejido	22-PR-074-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$786,060	\$786,060	\$786,060	\$786,060	\$786,060	\$786,060	\$786,060	\$786,060	100.00	\$0	Lote	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00332819	Rehab De Calle Gabriel Tepepa (2da Etapa), Muro De Contension Y Pavimento	22-PR-075-2014/01	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,006	\$157,006	\$78,503	\$157,006	\$78,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00333496	Proyecto Ejecutivo Construcción De Camino Con Carpeta Asfáltica Huecahuasco Ocoxtaltec	16/HCH/015-FI/2014	Morelos	Ocoxtuco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOXTUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333509	Introduccion De Agua Potable En Calle La Presa (Col. La Era)	32-MEA-015-FI/2014	Morelos	Zacualpan	La Presa (El Cerro de la Era)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$331,433	\$331,433	\$331,433	\$331,433	\$331,433	\$331,433	\$331,433	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y TOTALMENTE PAGADA. / Fisica: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00333569	Rehabilitacion De Líneas De Conduccion De Agua Potable En Deposito Los Alcatrazes Al Tanque San Nicolas	32-MEA-013-FI/2014	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$165,850	\$165,850	\$165,850	\$165,850	\$165,850	\$165,850	\$165,850	\$165,850	100.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00333596	Mejoras Diversas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza (Col. 5 De Mayo)	16/CSM/F III-017/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$90,651	\$90,651	\$90,651	\$90,651	\$90,651	\$90,651	\$90,651	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333650	Mantenimiento De Alumbrado Público En Varias Comunidades	FAIS-TLAQUI-2014-01	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$197,432	\$197,432	\$197,432	\$197,432	\$197,432	\$197,432	\$197,432	100.00	\$0	Luminaria	6,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333652	Pavimentacion Calle Niño Perdido	22-PR-075-2014/02	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,686	\$150,686	\$75,343	\$150,686	\$75,343	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333668	Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Acabado Estampado) Calle Lazaro Cardenas	22-PR-075-2014/03	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00333687	Rehab De Pavimento Hidraulico Calle Morelos	22-PR-075-2014/04	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbanizaciones Federales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$303,368	\$303,368	\$303,368	\$303,368	\$303,368	\$303,368	\$303,368	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333764	Construccion De Fosa Septica En La Esc. Prim. Prof. Jose L. Bolaños C. Col. Granjas Merida	18-CP-09-R13-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$171,614	\$171,614	\$171,614	\$171,050	\$51,315	\$51,315	\$51,315	29.90	\$0	Fosa Septica	250	100.00	95.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333794	Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Paz	22-PR-001-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbanizaciones Federales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,610	\$119,610	\$80,000	\$119,610	\$80,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333802	Mejoras Diversas En Esc. Secundaria Tomas Alva Edison	16/JMT/020/FIIL/2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbanizaciones Federales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$166,003	\$166,003	\$166,003	\$166,003	\$166,003	\$166,003	\$166,003	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00333957	Rehabilitación Del Equipo De Bombeo Y Tanque De Regulación	FAIS-TLAQUI-2014-04	Morelos	Tlaquiltepaningo	Los Elotes (San Miguel de los Elotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTEPANANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$55,983	\$55,983	\$55,983	\$55,983	\$55,983	\$55,983	\$55,983	100.00	\$0	Lote	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL Y CORRECTO DE LA OBRA ES DE \$55,982.76. ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00333986	Construcción De Pavimento De Acceso Principal Esc. Prim. Bicentenario De La Independencia	22-PR-002-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$100,000	\$120,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334022	Ampliación De Red Eléctrica Calle El Encuentro	22-PR-003-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$493,206	\$493,206	\$300,000	\$493,206	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334061	Construcción Muro De Contención Esc. Prim. José Nárez Álvarez	22-PR-004-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00334087	Construcción De Sobrecarpeta Asfáltica Calle Adolfo López Mateos	22-PR-005-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$292,000	\$292,000	\$200,000	\$292,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334364	Construcción De Drenaje Sanitario	FAIS-TLAQUI-2014-08	Morelos	Tlaquiltenango	Ampliación Manzanares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$382,512	\$382,512	\$284,757	\$382,512	\$284,757	\$284,757	\$284,757	74.44	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MONTO CORRECTO PAGADO DE ESTES PROYECTO ES \$284,757.39, QUEDANDO PENDIENTE POR CUBRIR \$97,754.70. LA OBRA ESTA CONCLUIDA. ENVIO PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334558	Rehabilitación De Sanitarios J. N. Clotilde Vázquez De Gándara	22-PR-006-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$80,000	\$120,000	\$80,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	24.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334569	Rehabilitación De Red Electrica Calle Las Flores	22-PR-010-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$167,484	\$167,484	\$133,987	\$167,484	\$133,987	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00334578	Rehabilitación De Pavimento Calle Constitución	22-PR-007-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$175,816	\$175,816	\$100,000	\$175,816	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334597	Rehabilitación De Red Eléctrica Calle Lauro Ortega	22-PR-011-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$257,000	\$257,000	\$205,600	\$257,000	\$205,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334611	Construcción De Muro De Contención En Tanque De Agua Potable Del Manantial La Escalera	22-PR-008-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	100.00	\$0	Lote	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334624	Construcción De Pavimento Calle Allende	22-PR-013-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$475,816	\$475,816	\$370,000	\$475,816	\$370,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00334650	Ampliación De Red Eléctrica Calle Calvario	22-PR-009-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbanizaciones Federales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$452,332	\$452,332	\$428,542	\$452,332	\$428,542	\$428,542	\$428,542	\$428,542	94.74	\$0	Lote	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00334652	Colocacion De Malla Sombra En Patio J. N. Benito Juarez	22-PR-014-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbanizaciones Federales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$109,500	\$109,500	\$74,220	\$109,500	\$74,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00334708	Rehabilitacion De Red Electrica Calle Insurgentes	22-PR-015-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbanizaciones Federales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$50,000	\$85,000	\$50,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00334731	Rehabilitacion De Pavimento Calle Insurgentes	22-PR-016-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbanizaciones Federales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$538,316	\$538,316	\$250,000	\$538,316	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00334751	Construcción Y Mejoramiento De Línea De Conduccion De Agua Potable	22-PR-017-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,213,940	\$3,213,940	\$2,836,801	\$3,213,940	\$2,836,801	\$2,836,801	\$2,836,801	88.27	\$0	Lote	1,000	100.00	88.26	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00334782	Infraestructura Educativa	22-PR-018-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$917,070	\$917,070	\$493,802	\$917,070	\$493,802	\$493,802	\$493,802	53.85	\$0	Lote	1,500	100.00	53.85	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00334795	Rehabilitacion Y Apertura De Caminos De Saca	22-PR-019-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$917,070	\$917,070	\$917,070	\$917,070	\$917,070	\$917,070	\$917,070	100.00	\$0	Lote	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00334820	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	22-PR-020-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$458,535	\$458,535	\$458,535	\$458,535	\$458,535	\$458,535	\$458,535	\$458,535	100.00	\$0	Lote	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00334919	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Jardin De Niños	FAIS-TLAQUI-2014-09	Morelos	Tlaquiltenango	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$41,809	\$41,809	\$41,809	\$41,809	\$41,809	\$41,809	\$41,809	100.00	\$0	Obra	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00335080	Reposición De Equipo De Bombeo	FAIS-TLAQUI-2014-10	Morelos	Tlaquiltenango	San José de Pala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$55,149	\$55,149	\$55,149	\$55,149	\$55,149	\$55,149	\$55,149	100.00	\$0	Sistema	411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00335209	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Pozo N° 3 Que Abastece A La Colonia Miguel Hidalgo	FAIS-TLAQUI-2014-13	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212,385	\$212,385	\$212,385	\$212,385	\$212,385	\$212,385	\$212,385	100.00	\$0	Sistema	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00335390	Construcción De Línea De Agua Potable	FAIS-TLAQUI-2014-14	Morelos	Tlaquiltenango	Ampliación Manzanares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$357,095	\$357,095	\$357,095	\$357,095	\$357,095	\$357,095	\$357,095	\$357,095	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00335484	Construcción De Línea De Agua Potable	FAIS-TLAQUI-2014-15	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$430,879	\$430,879	\$387,880	\$430,879	\$387,880	\$387,880	\$387,880	\$387,880	90.02	\$0	Metro Lineal	130	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00335489	Construcción De Línea Pluvial, Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Mariano Matamoros	27-PR-F3-001-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,676,961	\$1,676,961	\$1,676,961	\$1,676,961	\$1,676,961	\$1,676,961	\$1,676,961	\$1,676,961	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar en suspendido el folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00335728	Construcción De Línea Pluvial, Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Aldama	27-PR-F3-003-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,741,621	\$1,741,621	\$1,741,621	\$1,741,621	\$1,741,621	\$1,741,621	\$1,741,621	\$1,741,621	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar en suspendido el folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00337048	Modernización Y Ampliación Del Camino La Cantora, Unidad Habitacional Emiliano Zapata	PROI-TAQUI-2014-04	Morelos	Tlaquiltenango	Unidad Habitacional Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$803,606	\$803,606	\$803,606	\$803,606	\$803,606	\$803,606	\$803,606	\$803,606	100.00	\$0	Kilómetro	287	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00337183	Modernización Y Ampliación Del Camino Coaxitlán E.C. (Autopista Cuernavaca-Acapulco) Km 149 300	PROII-TLAQUI-014-05	Morelos	Tlaquiltenango	Coaxitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,167,484	\$1,167,484	\$1,167,484	\$1,167,484	\$1,167,484	\$1,167,484	\$1,167,484	100.00	\$0	Kilómetro	450	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00337311	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza 2da Etapa	23-F3-14-01	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAALNEPANTLA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$288,947	\$288,947	\$288,947	\$288,947	\$288,947	\$288,947	\$288,947	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00337312	Modernización Y Ampliación Del Camino De La Colonia 3 De Mayo (El Tepiolo) Unidad Habitacional Emiliano Zapata	PROII-TLAQUI-2014-06	Morelos	Tlaquiltenango	Colonia 3 de Mayo (El Tepiolo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$925,719	\$925,719	\$925,719	\$925,719	\$925,719	\$925,719	\$925,719	100.00	\$0	Kilómetro	1,020	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00337384	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Hidalgo	23-F3-14-02	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAALNEPANTLA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,815	\$51,815	\$51,815	\$51,815	\$51,815	\$51,815	\$51,815	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00337437	Rehabilitación De Camino De Saca Cosechas Denominado Camino A Tepepan	23-F3-14-04	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de tlalnepantla morelos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00337492	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niño Artillero 2da Etapa	23-F3-14-03	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE Tlalnepantla Morelos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,097	\$125,097	\$125,097	\$125,097	\$125,097	\$125,097	\$125,097	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00337544	Construccion De Cisternas Domiciliarias	23-F3-1408	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE Tlalnepantla Morelos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,392,064	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$499,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, POR QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONSIDERO TODO EL TECHO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL FONDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00338967	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes, Col. Laureles	18-CP-CB-03/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$780,987	\$780,987	\$780,987	\$779,717	\$233,915	\$233,915	\$233,915	29.95	\$0	Metro Cuadrado	851	100.00	50.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00339060	Pavimentacion Con Concreto Hiralulico En La Priv. El Amate, Col. Laureles	18-CP-CB-04/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$269,012	\$269,012	\$269,012	\$266,746	\$80,024	\$80,024	\$80,024	29.75	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339122	Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Venustiano Carranza, Col. Laureles	18-CP-CB-05/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,309,639	\$1,309,639	\$1,309,639	\$1,309,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,251	100.00	25.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339130	Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 3) En La Localidad De Coatetelco, Mpio. De Miacatlan	005	Morelos	Miaocatlan	Coatetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,725,015	\$1,725,015	\$1,725,015	\$1,725,015	\$517,505	\$517,505	\$517,505	30.00	\$0	Metros Lineales	9,094	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339151	Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Constitucion, Col. Aeropuerto	18-CP-CB-06/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,607,119	\$2,607,119	\$2,607,119	\$2,606,382	\$781,915	\$781,915	\$781,915	29.99	\$0	Metro Lineal	1,551	100.00	60.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00339162	Construcción De La Red De Drenaje En Calle Amargura	006	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$216,379	\$216,379	\$216,379	\$216,379	\$216,379	\$216,379	\$216,379	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339181	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Calles. Callejones, Matamoros, Ignacio Maya, Palmas I Y II, Loc. Coatetelco, Municipio De Miacatlan	007	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Poste	9,094	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339186	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo, Col. Aeropuerto	18-CP-CB-07/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$285,461	\$285,461	\$285,461	\$284,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	92	100.00	2.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339203	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Olivos, Col. Aeropuerto	18-CP-CB-08/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$180,116	\$180,116	\$180,116	\$179,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	75	100.00	2.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00339229	Construcción De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Belisario Domínguez, Col. Emiliano Zapata Acatilpa	18-CP-CB-09/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,425,301	\$1,425,301	\$1,425,301	\$1,424,456	\$427,337	\$427,337	\$427,337	\$427,337	29.98	\$0	Metro Lineal	1,251	100.00	40.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Física: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339250	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero, Localidad De Cuentepec	18-CP-CB-10/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$544,365	\$544,365	\$544,365	\$541,225	\$162,368	\$162,368	\$162,368	\$162,368	29.83	\$0	Metro Lineal	120	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Física: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339264	Equipamiento Del Pozo Kochicalco, Col. Alvaro Obregon	010	Morelos	Miacatlán	Colonia Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Pozo	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00339293	Elaboración E Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Coatetelco, Municipio De Miacatlan	012	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Proyecto	9,094	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00339355	Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco E.C. (Alpuyecá-2 Grutas) Km 11000 Con Una Longitud De 4.1 Km Tramo Del Km 0 Al 4.1, Subtramo Del Km 0 Al 1.4	013	Morelos	Misocatlán	Coatetelco	Urbanos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,235,085	\$1,235,085	\$1,235,085	\$1,235,085	\$370,525	\$370,525	\$370,525	30.00	\$0	Metro Lineal	9,094	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339357	Electrificación De Las Calles 2, 5 De Mayo, 13 De Septiembre Y Guerrero En La Colonia La Biznaga	CUAD-SDUOSPYP A-ELEC.F3-02.14	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Urbanos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$524,865	\$524,865	\$524,865	\$524,865	\$524,865	\$524,865	\$524,865	100.00	\$0	Poste	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR141402 00339390	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De Línea De Conducción Ahuatenco-Miacatlan	014	Morelos	Misocatlán	Misocatlán	Urbanos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$215,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CORRIGIO UNIDAD DE MEDIDA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00339396	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Héroe De Nacoazari	CUAD-SDUOSPYP A-OP-DREN-01.14	Morelos	Cuatla	Héroe de Nacoazari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,362,088	\$2,362,088	\$2,362,088	\$2,362,088	\$708,626	\$708,626	\$708,626	30.00	\$0	Metro Lineal	360	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00339405	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Uruspan En La Colonia Lázaro Cárdenas	CUAD-SDUOSFPF A-PAV.F3.10.14	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$833,074	\$833,074	\$833,074	\$833,074	\$833,073	\$833,073	\$833,073	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141402 00339411	Construcción De Barda Perimetral Y Encasillado Conafe Sor Juana Inés De La Cruz En La Colonia La Biznaga	CUAD-SDUOSFPF A-ESC.F3.02.14	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$282,556	\$299,552	\$299,552	\$299,552	\$299,552	\$299,552	\$299,552	100.00	\$0	Metro Cuadrado	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00340196	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calles: Tierra Colorada, Revolución, Tierra Negra, Cuernavaca, Privada Tetecala, Tetecala, Cuautla, México, Jornaleros	20-F3-14-001	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	\$1,165,800	100.00	\$0	Sistema	4,521	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00340317	Construcción De Planta De Tratamiento Y Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Tepoztlán.	20-F3-14-002	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,167,000	\$1,167,000	\$1,167,000	\$1,167,000	\$1,167,000	\$1,167,000	\$1,167,000	100.00	\$0	Sistema	4,521	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00341885	Construccion De Drenaje En Calle Xicotencatl	MTE-DFDUOP-F3003-14	Morelos	Tetecala	El Cerrito (Cerrito de las Cruces)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$236,247	\$236,247	\$236,247	\$236,247	\$236,247	\$236,247	\$236,247	100.00	\$0	Metro Lineal	180	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO DESDE EL 2DO. TRIMESTRE / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% DESDE EL 2DO. TRIMESTRE / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO DESDE EL 2DO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00341889	Mejoramiento Y Ampliacion De Vivienda	MTE-DFDUOP-F3003-14	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$249,966	\$249,966	83.32	\$0	Vivienda	480	100.00	83.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO SE TIENEN ACTUALMENTE UN PROMEDIO DE 99 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342005	Ampliacion De Calles	DOP-F3-1705-14	Morelos	Coatlán del Rio	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	\$150,800	100.00	\$0	Hora de servicio	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342018	Línea De Agua Potable Avenida Principal	DOP-F3-1705-02-14	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$167,188	\$167,477	\$167,477	\$167,477	\$167,477	\$167,477	\$167,477	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: SE CORRIGIO EL MONTO APROBADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00342054	Líneas De Conduccion (Aportacion Cea)	DOP-F3-1705-08-14	Morelos	Costlán del Rio	Apancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DE L RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,050,000	\$1,050,000	84.00	\$0	Sistema	3,908	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342220	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	TOP-OP-004-F0032014	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,846,453	\$1,846,453	\$1,846,453	\$1,846,453	\$1,846,453	\$1,846,453	\$1,846,453	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342270	Aportacion De Colaboracion Con La Comision Estatal Del Agua	CI-87701996	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,579,432	\$1,579,432	\$1,579,432	\$1,579,432	\$1,579,432	\$1,579,432	\$1,579,432	100.00	\$0	Obra	12,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342303	Ampliacion Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 De Mayo, Reforma, Zaragoza, Hidalgo, Matamoros, Calle Sin Nombre Colonia De La Cruz De Ixtlilco El Chico, Municipio De Tepalcingo	CI-87701996	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$488	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00342330	Planta De Tratamiento Y Colector Principal OI- En La Localidad De Ixtlilco El Chico, 8 Municipio De Tepalcingo	81701996	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,346,314	\$1,346,314	\$1,346,314	\$1,346,314	\$1,346,314	\$1,346,314	\$1,346,314	100.00	\$0	Planta	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342363	Planta De Tratamiento, Colector Y Emisor Principal En La Localidad De Ixtlilco El Grande, Municipio De Tepalcingo	81701996	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,808,809	\$1,808,809	\$1,808,809	\$1,808,809	\$1,808,809	\$1,808,809	\$1,808,809	100.00	\$0	Planta	4,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342434	Ampliación De Red Eléctrica Calle 5 De Mayo	RAM033FO NPO11-AD-01-2014	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Jiutepec	Urbanización	En Ejecución	2013	\$159,956	\$159,956	\$159,956	\$159,956	\$159,956	\$159,956	\$159,956	100.00	\$0	Poste	30	100.00	100.00	Financiera: EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2013 SE PAGADO / Fisica: pagada / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00342622	Evaluación De Proyectos De Inversión En Innovación Tecnológica	99-SU-0109-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	2012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,777,227	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00343685	Centro Morelense De Comunicación De La Ciencia	99-ZU-0112-2014	Morelos		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF			SECRETARIA DE INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,124,000	100.00	\$0	Proyecto	1,777,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00345002	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Callejón Escondido	30-OP-FIII-XCH01-001-2014	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$303,050	\$303,050	\$303,050	\$303,050	\$303,050	\$303,050	\$303,050	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	180	1.69	100.00	Financiera: FECHA DE TERMINACION: 1-MAYO-2014 / Física: FECHA DE TERMINACION: 1-MAYO-2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345101	Construcción De Drenaje De Sanitario En Callejón San Agustín	30-OP-FIII-XCH02-002-2014	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,233	\$51,233	\$51,233	\$51,233	\$51,233	\$51,233	\$51,233	\$51,233	100.00	\$0	Subcolector	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE TERMINO EL 20-MAYO-2014 / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EL 20-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345168	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle No.3	30-OP-FIII-MXQ01-003-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$121,800	\$121,800	\$121,800	\$121,800	\$121,800	\$121,800	\$121,800	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	155	1.50	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00345209	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata (Rancho Valdepeña)	30-OP-FI11-CY02-004-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$17,393,132	\$380,391	\$380,391	\$380,391	\$380,391	\$380,391	\$380,391	\$380,391	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	110	2.19	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE PAVIMENTARON 1.001 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO, SE TERMINO EL 10-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345247	Rehabilitación De Red Agua Potable En Calle Morelos	30-OP-FI11-TCJ01-005-2014	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,393,132	\$13,145	\$13,145	\$13,145	\$13,145	\$13,145	\$13,145	\$13,145	100.00	\$0	Metro Lineal	155	1.95	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EL 29-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345294	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Veracruz Y Rehabilitación Del Arrancador De Pozo De Agua Tecajec	30-OP-FI11-TCJ02-006-2014	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$46,041	\$46,041	\$46,041	\$46,041	\$46,041	\$46,041	\$46,041	100.00	\$0	Metro Lineal	1,550	0.14	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE COLOCARON 132.00 ML DE TUBERIA DE PVC Y UNA BOMBA, LA OBRA SE TERMINO EL 3-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345342	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Andador J	30-OP-FI11-FIM01-007-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$127,554	\$127,554	\$127,554	\$127,554	\$127,554	\$127,554	\$127,554	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	215	0.73	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL DIA 30-ABRIL-2014

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00345387	Rehabilitación De Baños En Escuela Prim. Amado Nervo	30-OP-FIII-ACH01-008-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$21,705	\$21,705	\$21,705	\$21,705	\$21,705	\$21,705	100.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	180	0.20	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACION DEL MODULO DE BAÑOS, SE CAMBIARON 6 WC, 3 MINGITORIOS Y LAVAMANOS, SE TERMINO EL 30-ABRIL-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00345459	Nivelación De Camino De Saca En Ejido De Achichipico	30-OP-FIII-AGRO01-009-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$230,500	\$230,500	\$230,500	\$230,500	\$230,500	\$230,500	\$230,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	1.28	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REHABILITARON 2,580 M2 DE CAMINO RURAL POR MEDIOS MECANICOS, SE TERMINO EL 31-ENERO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345524	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle De Las Flores	30-OP-FIII-CX03-010-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	100.00	\$0	Metros Lineales	214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE COLOCARON 46.00 ML DE TUBERIA 20-26. SE TERMINO LA OBRA EL 3-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00345586	Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable	30-OP-FIII-ACH02-011-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$140,609	\$140,609	\$140,609	\$140,609	\$140,609	\$140,609	\$140,609	100.00	\$0	Equipo	256	0.78	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUMINISTRO UNA BOMBA SUMERGIBLE, SE CONCLUYO EL 30-ABRIL-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00345625	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Naranzo	30-OP-FIII-LS01-012-2014	Morelos	Yecapixtla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$64,907	\$64,907	\$64,907	\$64,907	\$64,907	\$64,907	\$64,907	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	125	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE COLOCARON 2 POSTES Y UN TRANSFORMADOR, SE CONCLUYO EL 13-JUNIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345627	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Los Martinez	30-OP-FIII-XCH03-013-2014	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$181,551	\$181,551	\$181,551	\$181,551	\$181,551	\$181,551	100.00	\$0	Colector	250	1.01	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE COLOCARON 147.20 ML DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30cm CON JUNTA HERMETICA, SE TERMINO EL 14-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345722	Construccion De Pavimento De Hidraulico En Calle Amador Salazar	30-OP-FIII-AQS01-014-2014	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$119,726	\$119,726	\$119,726	\$119,726	\$119,726	\$119,726	\$119,726	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	550	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE PAVIMENTARON 147.20 ML DE CONCRETO HIDRAULICO, SE TERMINO EL 30-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345778	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Niño Perdido	30-OP-FIII-TXC02-015-2014	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$65,821	\$65,821	\$65,821	\$65,821	\$65,821	\$65,821	\$65,821	100.00	\$0	Metro Cuadrado	125	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE PAVIMENTARON 840.00 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO, SE TERMINO EL 25-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00345820	Construcción De Paso Vehicular En Calle 3 Sur	30-OP-FIII-YCC01-016-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$212,343	\$212,343	\$212,343	\$212,343	\$212,343	\$212,343	\$212,343	100.00	\$0	Puente	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTACION DE 400.00 m2, SE TERMINO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345860	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Xoquiapan	30-OP-FIII-ACH03-017-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$297,265	\$297,265	\$297,265	\$297,265	\$297,265	\$297,265	\$297,265	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PAVIMENTARON 759.20 m2 Y SE TERMINO LA OBRA EL 30-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345897	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Morelos	30-OP-FIII-TXC01-018-2014	Morelos	Yecapixtla	Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$199,358	\$200,036	\$200,036	\$200,036	\$200,036	\$200,036	\$200,036	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PAVIMENTARON 508.97 m2 Y SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EL 6-JUNIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00345942	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Alvaro Obregon	30-OP-FIII-JMR03-019-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$396,174	\$396,174	\$396,174	\$396,174	\$396,174	\$396,174	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	254	2.14	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PAVIMENTARON 1,055.53 m2 Y SE TERMINO LA OBRA EL 13-JUNIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00345979	Suministro De Transformador	30-OP-FIII-GRS01-020-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Transformador	135	0.01	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SUMINISTRO UN TRANSFORMADOR DE 37.5 Kva, SE TERMINO EL 30-MAYO-2014
MOR141402 00346029	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Del Trabajo	30-OP-FIII-PZL01-021-2014	Morelos	Yecapixtla	Parulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$147,066	\$147,066	\$147,066	\$147,066	\$147,066	\$147,066	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	125	0.87	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE PAVIMENTARON 421.15 m2 Y SE TERMINO EL 19-JUNIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00346065	Suministro Y Equipamiento De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Escuela Primaria Felipe Neri	30-OP-FIII-TM01-022-2014	Morelos	Yecapixtla	Tlamomulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$12,100	\$40,867	\$40,867	\$40,867	\$40,867	\$40,867	\$40,867	100.00	\$0	Plantel	210	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se suministraron materiales para construcción de losa en bodega, se termino el 18-julio-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00346114	Ampliación De La Red De Distribución Electrica En La Calle Benito Juarez	30-OP-FIII-TM01-023-2014	Morelos	Yecapixtla	Tezontetelco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	125	1.53	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES Y 1 TRANSFORMADOR DE 75Kva, SE TERMINO EL 20-JUNIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00346171	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Vicente Rojas, Callejon Obrador, Calle Los Hornos Y Calle Prolongación Benito Juarez	30-OP-FIII- AQS02- 024-2014	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,939,132	\$33,396	\$33,396	\$33,396	\$33,396	\$33,396	\$33,396	\$33,396	100.00	\$0	Metro Lineal	124	0.36	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SO COLOCARON 600ml DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3. LA OBRA SE TERMINO EL 25-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00346211	Rehabilitación Del Camino Con Material De Banco En La Calle Ejidal	30-OP-FIII- MXQ02- 025-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$218,500	\$35,730	\$35,730	\$35,730	\$35,730	\$35,730	\$35,730	\$35,730	100.00	\$0	Metro Lineal	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REHABILITO EL CAMINO RURAL CON MAQUINARIA, SUMINISTRO Y TERRIDO DE MATERIAL DE BANCO, SE TERMINO EL 25-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00347662	Reencarpetamiento Asfáltico En Camino Rural Cajones - Modulo Coahuixtla	01-CP- 001-2014	Morelos	Amacuzac	Cajones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,985,062	\$5,985,062	\$5,985,062	\$5,985,062	\$5,205,119	\$5,205,119	\$5,205,119	86.97	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,000	100.00	90.00	Financiera: la obra esta en ejecución / Fisica: la obra se encuentra en ejecución / Registro: la obra se encuentra en ejecución	
MOR141402 00347717	Modernización Y Ampliación De Camino E.C (Kochicalco - Cuentepec Con Una Longitud 0.685km Al Km 0 685 Municipio De Temixco	17018/SR CII/01/2 014	Morelos	Temixco	Cuatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$698,700	\$698,700	\$698,700	\$697,744	\$209,323	\$209,323	\$209,323	\$209,323	29.96	\$0	Kilómetro	3,371	100.00	45.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00347837	Construcción De Cocina - Desayunador En El J. N. Enrique Pestalozzi De La Colonia Emiliano Zapata	CUAD-SDUOSFPF A-ESC.F3-03.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$763,412	\$763,412	\$763,412	\$763,412	\$762,096	\$762,096	\$762,096	99.83	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141402 00347871	Rehabilitaciones Generales De Las Escuelas: Esc. Telesecundaria 10 De Mayo, Esc. Primaria Margarita Maza De Juárez, J. N. Tenochtitlán Y J. N. Coronel Francisco Ayala, En Varias Colonias	CUAD-SDUOSFPF A-ESC.F3-04.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$328,122	\$367,013	\$367,013	\$367,013	\$367,013	\$367,013	\$367,013	100.00	\$0	Escuela	770	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00347931	Construcción De Drenaje Sanitario Del Camino Real A Tecapixtla Y Privada Carrisales, Ampliación Cerritos En La Colonia Cuautlixco	CUAD-SDUOSFPF A-DREN.F3-02.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$704,302	\$704,302	\$704,302	\$704,302	\$552,183	\$552,183	\$552,183	78.40	\$0	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141402 00347984	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Capulín En La Colonia 10 De Abril	CUAD-SDUOSFPF A-DREN.F3-03.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$446,222	\$446,222	\$446,222	\$446,222	\$133,867	\$133,867	\$133,867	30.00	\$0	Metro Lineal	168	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140200348011	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Av. Gabriel Tepepa Entre Las Calles Circunvalación Y Diego Ruiz En La Colonia Emiliano Zapata	CUAD-SDUOSYPY A-DREN.F3-04.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	\$257,675	100.00	\$0	Metro Lineal	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: 81 ML DE DRENAJE + 78 ML DE AGUA POTABLE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR14140200348445	Construccion De Línea De Distribucion De Agua Potable Calle Emiliano Zapata	31PR0314	Morelos	Zacatepec	Ampliación Plutarco Elías Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$57,591	\$57,591	\$57,591	\$57,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA MODIFICACION DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA OBEDECE A QUE EN EL LUGAR EL MATERIAL TIPO III SOLO SE ENCONTRO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TERRENO NATURAL, POR LO QUE SE CAMBIO EL CONCEPTO A EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, LO QUE ORIGINO UNA ECONOMIA EN EL PRESUPUESTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200348478	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Calle Francisco Villa, Calle Sin Nombre No 1, Calle Sin Nombre No 2	31PR0214	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$203,294	\$203,294	\$203,294	\$203,294	\$203,294	\$203,294	\$203,294	100.00	\$0	Metro Lineal	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200348523	Sustitucion De Valvulas De Compuerta De Vastago Fijo De 12.5 Lb De Fo. Fo. De 3 En Línea Principal De Agua Potable	31PR0514	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00348549	Construcción De Drenaje Calle Francisco Villa	31PR0614	Morelos	Zacatepec	Ampliación Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$454,476	\$454,476	\$454,476	\$454,476	\$454,476	\$454,476	\$454,476	\$454,476	100.00	\$0	Metro Lineal	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA DIFERENCIA DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, SE DEBE A QUE EN EL LUGAR DE LA OBRA PARTE DEL TERRENO QUE ESTABA CONSIDERADO COMO MATERIAL TIPO III, ÚNICAMENTE SE ENCONTRÓ EN LA PARTE SUPERIOR DEL TERRENO NATURAL, POR LO QUE SE CAMBIO EL CONCEPTO A EXCAVACION DE TERRENO TIPO II, ORIGINANDO UNA ECONOMÍA EN LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00348634	Construcción De Drenaje Calle Emiliano Zapata (Sin Nombre)	31PR0714	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	100.00	\$0	Metro Lineal	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00348706	Construcción De Drenaje Calle Lázaro Cárdenas	31PR0814	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$321,424	\$321,424	\$321,424	\$321,424	\$321,424	\$321,424	\$321,424	\$321,424	100.00	\$0	Metro Lineal	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00348772	Sustitución Y Conexión De Tubería De Acero Al Carbon De 12pulg Para Rehabilitación De Red De Drenaje Principal En El Cruce Del Canal De Las Estacas	31PR0914	Morelos	Zacatepec	Ampliación Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$83,144	\$83,144	\$83,144	\$83,144	\$83,144	\$83,144	\$83,144	\$83,144	100.00	\$0	Metro Lineal	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: EL MONTO INICIAL DE LA OBRA ERA EL PRESUPUESTO INICIAL DE LA MISMA. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00348867	Construcción De Red De Electrificación Calle Guadalupe Victoria Y Emiliano Zapata	31PR1314	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2014	\$192,590	\$192,590	\$192,590	\$192,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00348932	Construcción De Red De Electrificación Calle Del Canal	31PR1214	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2014	\$136,874	\$136,874	\$136,874	\$136,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00350350	Rehabilitación De Modulo De Seguridad Unidad Hab 10 De Abril	04-PR-001-2014	Morelos	Ayala	Unidad Habitacional 1 10 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$194,742	\$194,742	\$194,742	\$194,742	\$194,742	\$194,742	\$194,742	100.00	\$0	Metro Cuadrado	870	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00350459	Pavimentacion Calle 21 De Agosto	04 PR 0015 14	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$385,657	\$385,657	\$385,657	\$385,657	\$385,657	\$385,657	\$385,657	\$385,657	100.00	\$0	Metro Cuadrado	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00350635	Pavimentacion Calle Leyes De Reforma	04 PR 0016 14	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,237,398	\$1,237,398	\$1,237,398	\$1,237,398	\$1,237,398	\$1,237,398	\$1,237,398	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00350668	Rehabilitacion De Camino De Saca Texcalamate	04 PR 0017 14	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,103,586	\$2,103,586	\$2,103,586	\$2,103,586	\$2,103,586	\$2,103,586	\$2,103,586	100.00	\$0	Kilómetro	430	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00350854	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Acceso Principal	04 PR 0018 14	Morelos	Ayala	Unidad Habitacional Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,432	\$1,000,432	\$1,000,432	\$1,000,432	\$1,000,432	\$1,000,432	\$1,000,432	100.00	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00350890	Construccion De Barda Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos	04 PR 0020 14	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,848,973	\$2,848,973	\$2,848,973	\$2,848,973	\$2,848,973	\$2,557,784	\$2,557,784	89.78	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00350951	Pavimentacion Calle 15 De Mayo	04 PR 0021 14	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$763,975	\$763,975	\$763,975	\$763,975	\$763,975	\$506,978	\$506,978	66.36	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00350987	Construccion De Cunetas Calle Ignacio Maya	04 PR 0022 14	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$27,802	\$27,802	\$27,802	\$27,802	\$27,802	\$27,802	\$27,802	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351018	Pavimentacion Y Drenaje Calle Pablo Torres Burgos	04 PR 0024 14	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351201	Construccion De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 2, En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala	17/02000 3/2013	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,577	\$140,577	\$140,577	\$140,577	\$140,577	\$140,577	\$140,577	100.00	\$0	Sistema	496	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00351220	Construccion Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa De 2) En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala	17/02000 4/2013	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$595,950	\$595,950	\$595,950	\$595,950	\$595,950	\$595,950	\$595,950	\$595,950	100.00	\$0	Sistema	496	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351242	Moderización Y Ampliación Del Camino Rancho El Pañuelo-Jaloxtoc (2da Etapa De 2) Con Una Longitud De 2.690 Km. Tramo Del Km 0 000 Al 2 690, Subtramo Del Km 1 400 Al Km 2 690, En La Localidad De Rancho	17/02000 5/2013	Morelos	Ayala	Rancho el Pañuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,305,217	\$1,305,217	\$1,305,217	\$1,305,217	\$1,305,217	\$1,305,217	\$1,305,217	\$1,305,217	100.00	\$0	Kilómetro	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351273	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Constancio Farfan (La Pascuala), Municipio De Ayala	17/02001 0/2013	Morelos	Ayala	Constancio Farfan (La Pascuala)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$591,600	\$591,600	\$591,600	\$591,600	\$591,600	\$591,600	\$591,600	\$591,600	100.00	\$0	Sistema	1,958	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351291	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala	17/02001 2/2013	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	\$249,766	100.00	\$0	Sistema	106	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00351306	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 21, En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala	17/02001 3/2013	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,540	\$52,540	\$52,540	\$52,540	\$52,540	\$52,540	\$52,540	100.00	\$0	Sistema	106	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351389	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De La Calle Camino Al Panteón En La Localidad De San José De Los Laureles	26DOPR33 F30214	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	0	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE PAGO A SU TOTALIDAD EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, ES UNA OBRA CON CDI / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351411	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De Las Calles Cesarea Y Filipo Y Rio Jordan En La Localidad El Golan	26DOPR33 F30214	Morelos	Tlayacapan	El Golan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	0	100.00	80.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD EN EL 2 TRIMESTRE EJECUCION CON CDI / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00351737	Construcción De Caseta De Cloración En Tanque Superficial (Calle 24 De Febrero)	31PR0114	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,037	\$77,037	\$77,037	\$77,037	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	255	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00351804	Construcción De Red De Electrificación Calle 10 De Abril	31PR1014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2014	\$315,009	\$315,009	\$315,009	\$315,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00352264	Construcción De Drenaje Calle Emilino Zapata	31PR0514	Morelos	Zacatepec	Ampliación Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$501,483	\$501,483	\$501,483	\$501,483	\$501,483	\$501,483	\$501,483	100.00	\$0	Metro Lineal	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - LA DIFERENCIA DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, SE DEBE A QUE EN EL LUGAR DE LA OBRA PARTE DEL TERRENO QUE ESTABA CONSIDERADO COMO MATERIAL TIPO III, UNICAMENTE SE ENCONTRO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TERRENO NATURAL, POR LO QUE SE CAMBIO EL CONCEPTO A EXCAVACION DE TERRENO TIPO II, ORIGINANDO UNA ECONOMIA EN LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00352421	Construcción De Cuartos Dormitorios	31PR1414	Morelos	Zacatepec	Ampliación Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Vivienda	En Ejecución	2014	\$981,886	\$981,886	\$466,307	\$981,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	90	0.00	25.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. LA DIFERENCIA DEL COSTO DE LA OBRA REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A QUE EL COSTO ANTERIOR ERA EL MONTO DEL PRESUPUESTO INICIAL, EL REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE ES EL MONTO DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00353596	Localidad La Joya, Calle; Bugambillas, Laureles, El Amate, Cda Girasoles, Ira Cda 12 De Diciembre Y 2da A 12 De Diciembre	04 PR 0030 14	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$49,500	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	308	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00353626	Localidad Colonia Las Lumberas: Boulevard Emiliano Zapata, Josefa Ortiz De Dominguez, Av. Luis Donaldo Colosio, Priv Niños Heroes, Priv. Reforma, Carretera Apatlaco-Tenestepango	04 PR-0031 14	Morelos	Ayala	Constancio Farfán (La Pascuala)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	392	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00353838	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Libertad	01-PR-003-2014	Morelos	Amacuzac	El Paraíso (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$353,659	\$353,659	\$353,659	\$353,659	\$353,659	\$353,659	\$233,355	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% / Fisica: la obra se encuentra terminada al 100% / Registro: esta obra esta concluida al 100 %
MOR141402 00353908	Construccion De Andador Peatonal En La Colonia Zacualpan	01-PR-002-2014	Morelos	Amacuzac	Huajintlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE AMACUZAC MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$214,871	\$214,871	\$214,871	\$214,871	\$214,871	\$214,871	\$214,871	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,500	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada al 100% / Fisica: la obra se encuentra terminada al 100% / Registro: la obra se encuentra terminada al 100%
MOR141402 00354345	Pavimentacion Con Adocreto En Calle Morelos	1	Morelos	Axochiapan	Atlahualulaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,307,909	\$2,307,909	\$2,307,909	\$2,307,909	\$2,307,909	\$2,307,909	\$2,307,909	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00354346	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Eufemio Zapata	2	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,325	\$2,200,325	\$2,200,325	\$2,200,325	\$2,200,325	\$2,200,325	\$2,200,325	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00354350	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Matamoros	3	Morelos	Axochiapan	Telixtac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,838,378	\$2,838,378	\$2,838,378	\$2,838,378	\$2,838,378	\$2,838,378	\$2,838,378	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00354352	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Francisco I. Madero	4	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,753,802	\$1,753,802	\$1,753,802	\$1,753,802	\$1,753,802	\$1,753,802	\$1,753,802	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00354359	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Del Deposito	5	Morelos	Axochiapan	Colonia los Tres Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,407,887	\$1,407,887	\$1,407,887	\$1,407,887	\$1,407,887	\$1,407,887	\$1,407,887	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,280	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141402 00354363	Construcción De Puente Vehicular En Calle Niños Heroes	6	Morelos	Axochiapan	Marcelino Rodriguez (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,042,568	\$4,042,568	\$4,042,568	\$4,042,568	\$4,042,568	\$4,042,568	\$4,042,568	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00354366	Programa Escuelas De Calidad	7	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Programa	5,000	100.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA / Fisica: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00355352	Construcción De Pavimentación Calle El Molinito	30-OP-FIIR-ZHT01-026-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,916	\$180,916	\$180,916	\$180,916	\$180,916	\$180,916	\$180,916	100.00	\$0	Metro Cuadrado	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE PAVIMENTARON 486.00 M2, SE TERMINO EL 25-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141402 00355352	Ampliación A La Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende	30-OP-FIIR-ACHO6-031-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,135	\$174,905	\$174,905	\$174,905	\$174,905	\$174,905	\$174,905	\$174,905	100.00	\$0	Metros Lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TERMINO EL 25-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 0035534	Rehabilitación En Camino De Saca En El Ejido De Mixtlalcingo	30-OP-FII-HXC01-032-2014	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$32,798	\$10,208	\$10,208	\$10,208	\$10,208	\$10,208	\$10,208	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se suministro material de banco para revestimiento de camino. se termino el 31-julio-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00355401	Suministro Y Equipamiento De Los Servicios Basicos En La Esc. Prim. Juan Escutia	30-OP-FIII-PFL01-028-2014	Morelos	Yecapixtla	Colonia Paraíso las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$35,079	\$37,336	\$37,336	\$37,336	\$37,336	\$37,336	\$37,336	100.00	\$0	Plantel	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: suministro de materiales para construcción de losa. se termino el 31-julio-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00355402	Suministro Y Equipamiento De Los Servicios Basicos En En J. N. Rio Balsas	30-OP-FIII-AQS04-029-2014	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$19,931	\$22,222	\$22,222	\$22,222	\$22,222	\$22,222	\$22,222	100.00	\$0	Plantel	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se realizaron trabajos de mantenimiento a la red electrica. se termino el 4-julio-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00355404	Construcción De Barda En La Esc. Prim. Amado Nervo	30-OP-FIII-ACH05-030-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$100,001	\$62,127	\$62,127	\$62,127	\$62,127	\$62,127	\$62,127	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TERMINO EL 31-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141402 00355425	Construcción De Albergue Tipo Estructura R0 3x8 En J. N. Amalia Díaz Tapia	30-OP-FIII-ACH04-027-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$98,142	\$98,142	\$98,142	\$98,142	\$98,142	\$98,142	\$98,142	100.00	\$0	Plantel	245	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE REFUGIO DE 24.00 M2, SE TERMINO 29-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141402 00362470	Construcción De Puente Peatonal Mariano Matamoros, En Amayuca, Jantetelco	10-SR-00222-2014	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,124,981	\$2,124,981	\$2,124,981	\$2,124,981	\$624,667	\$624,667	\$624,667	29.40	\$0	Metro Cuadrado	15,646	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141403 00362564	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata Col. Centro, Tetecala	21-SU-00213-2014	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$300,881	\$300,881	\$300,881	29.33	\$0	Metro Cuadrado	7,441	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014
MOR141403 00362579	Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De La Ayudantía Municipal De La Colonia Alfredo V. Bofill	25-SR-00216-2014	Morelos	Tlaquililteña	Alfredo V. Bofill (Chacamalcó)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,045,898	\$1,045,898	\$1,045,898	\$1,045,898	\$320,445	\$320,445	\$320,445	30.64	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00362810	Construcción Del Parque Libertad En Calle Centenario En El Municipio De Cuernavaca Morelos	07-2U-00287-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urban	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$106,356	\$106,356	\$106,356	30.39	\$0	Metro Cuadrado	7,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141403 00362829	Drenaje Sanitario Camino A Santa Fe, Colonia Tres De Mayo (Tramo Calle Vicente Guerrero-Calle Perla)	28-PR-005/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$234,111	\$234,111	\$187,289	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	8,330	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00362833	Pavimentación Y Drenaje En Calle Laurel En La Calera Chica, Jiutepec	11-2R-00139-2014	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urban	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$945,324	\$945,325	\$945,325	\$945,325	\$287,476	\$287,476	\$287,476	30.41	\$0	Metro Cuadrado	196,953	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada 3er Trimestre 2014
MOR141403 00362852	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Lauro Ortega En La Localidad De Col. Solidaridad, Municipio De Temixco, Morelos	18-2U-00215-2014	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$997,419	\$997,420	\$997,420	\$997,420	\$870,861	\$870,861	\$870,861	87.31	\$0	Metro Cuadrado	108,126	100.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Reportada al 3er Trimestre 2014 - Obras Reportadas al 3er Trimestre 2014 - Obra Reportada al 3er Trimestre 2014

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00362883	Drenaje Sanitario En Calle Tabachines, Colonia Tres De Mayo (Tramo Calle Vicente Guerrero-Calle Jazmines	28-PR-006/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$446,076	\$446,076	\$356,861	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	8,330	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00362894	Drenaje Sanitario Calle Jazmines, Colonia Tres De Mayo	28-PR-007/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$441,133	\$441,133	\$352,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	8,330	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00362943	Pavimentación De Calle Celserino Manzanarez	31-ZU-00074-2014	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,086,205	\$5,086,205	\$5,086,205	\$5,086,205	\$4,760,831	\$4,760,831	\$4,760,831	93.60	\$0	Kilómetro	35,063	100.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR141403 00362945	Drenaje Sanitario Calle Cuauhtémoc	28-PR-009/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,264,289	\$1,264,289	\$1,011,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,131	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00363056	Ampliación Red De Agua Potable Calle Vicente Guerrero, Colonia El Calvario	28-PR-010/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$157,266	\$157,266	\$125,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,131	0.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363072	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata, Colonia El Calvario	28-PR-011/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,731,654	\$1,731,654	\$1,385,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,131	0.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363104	Drenaje Sanitario Calle Cedros Calle Real De Tezoyucan, Colonia El Pedregal	28-PR-012/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$261,314	\$261,314	\$209,051	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	10	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363104	Drenaje Sanitario Calle Cedros (Tramo Calle Guayacanes-Calle Mezquites)	28-PR-013/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,325,228	\$1,325,228	\$1,060,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	473	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00363119	Drenaje Sanitario Calle Guamochiles (Tramo Calle Cedros-Calle Huaje)	28-PR- 014/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal			I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$991,071	\$991,071	\$792,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	473	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363126	Pavimentación En Calle La Presa (Col. La Era) 2da. Etapa	-	Morelos	Zacualpan	La Presa (El Cerro de la Era)	Rural		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$337,176	\$337,176	\$337,176	\$337,176	\$337,176	\$337,176	\$337,176	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363161	Drenaje Sanitario Calle Tulipanes (Tramo Av. Emiliano Zapata-Calle Abeduies)	28-PR- 015/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal			I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$632,832	\$632,832	\$506,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	473	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363172	Drenaje Sanitario Calle Oyemeles (Tramo Calle Guayacanes- Calle Mezquites)	28-PR- 016/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal			I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$584,879	\$584,879	\$467,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	473	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00363200	Drenaje Sanitario Calle 5 De Febrero (Tramo Av. Las Rosas-Calle Ignacio Zaragoza)	28-PR- 017/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,540	\$420,540	\$336,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363208	Drenaje Sanitario Calle Ignacio Zaragoza (Tramo Calle 5 De Febrero- Calle 16 De Septiembre)	28-PR- 018/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$509,618	\$509,618	\$407,694	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363218	Drenaje Sanitario Calle 16 De Septiembre (Tramo Calle Guadalupe Victoria-Barranca)	28-PR- 019/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$693,947	\$693,947	\$555,158	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363225	Drenaje Sanitario Calle Melchor Ocampo (Tramo Calle 5 De Febrero- Calle 5 De Mayo)	28-PR- 020/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$831,512	\$831,512	\$665,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00363618	Mantenimiento De Centro De Desarrollo Comunitario (Cedif)	16/BTCH/ FIII- 053/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$166,152	\$166,152	\$31,203	\$31,203	\$31,203	\$31,203	\$31,203	\$0	18.78	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363622	Ampliación De Red Eléctrica Calle Fuerte Loreto	16/CSM/F III- 029/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$361,783	\$361,783	\$361,783	\$361,783	\$361,783	\$361,783	\$361,783	\$361,783	100.00	\$0	Poste	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363623	Ampliación De Red Eléctrica Calle De La Madrid	16/CSM/F III- 036/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$388,217	\$388,217	\$388,217	\$388,217	\$388,217	\$388,217	\$388,217	\$388,217	100.00	\$0	Poste	0	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363626	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huecahuasco, Municipio De Ocuituco	16/HCH/F III-CDI- 022/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO - GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . -

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00363628	Construcción De Drenaje Camino Al Panteón	16/HCH/F III-028/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$293,247	\$293,247	\$293,247	\$293,247	\$293,247	\$293,247	\$293,247	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00363632	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Siervo De La Nación / Sangre De Héroe	16/HCH/F III-057/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$209,437	\$209,437	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00363640	Continuación De Pavimentación De Calle Teyohualco	16/HCH/F III-024/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00363642	Continuación De Pavimentación Calle Los Fresnos	16/HCH/F III-025/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,177	\$51,177	\$51,177	\$51,177	\$51,177	\$51,177	\$51,177	\$51,177	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00363646	Ampliación De Red Eléctrica Calle La Finca	16/HJT/F III-030/2014	Morelos	Ocuituco	Huejotengo (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$758,789	\$758,789	\$707,938	\$707,938	\$707,938	\$707,938	\$707,938	93.30	\$0	Poste	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00363648	Rehabilitación De Caminos De Saca En Huejotengo	16/HJT/F III-041/2014	Morelos	Ocuituco	Huejotengo (San Marcos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$39,709	\$39,709	\$39,709	\$39,709	\$39,709	\$39,709	\$39,709	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00363650	Construcción De Cerca Perimetral En Escuela Primaria Agustín Cazares	16/JMT/F III-023/2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00363651	Mejoras Diversas En Jardín De Niños Caic Héroes De Morelos	16/JMT/F III-021/2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$166,000	\$166,000	\$30,985	\$30,985	\$30,985	\$30,985	\$30,985	\$30,985	18.67	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00363652	Mejoras Diversas En Usdin De Niños "Niños Heroes " Conafe	16/MTP/F III-038/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$66,326	\$66,326	\$66,326	\$66,326	\$66,326	66.33	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	69.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363855	Ampliación De Red Electrica Calle Palmas, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo	28-PR-001/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Urbana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$442,557	\$442,557	\$354,046	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	60	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER, INTERES GENERADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE \$ 67,870.69 / Fisica: / Registro: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER INTERES GENERADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE \$ 67,870.69 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363863	Ampliación De Red Electrica Calle Camino Real El Aguaje, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo	28-PR-002/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Urbana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$571,215	\$571,215	\$456,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	60	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR DISTRIBUIR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00363870	Ampliación De Red Electrica Calle Camino Real El Aguaje, Col Ampliación Miguel Hidalgo	28-PR-003/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Urbana	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$341,410	\$341,710	\$273,368	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	60	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR DISTRIBUIR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00363875	Ampliación De Red Eléctrica Calle Jazmín, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo	28-PR-004/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$147,797	\$147,797	\$118,237	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	60	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00363884	Ampliación De Electrificación Calle El Mirador, Colonia El Calvario	28-PR-008/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$996,722	\$996,722	\$797,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	4,131	100.00	0.00	Financiera: RECURSO PENDIENTE POR EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00364038	Mejoras Diversas En Jardín De Niños Rafael Ramirez	16/MTP/F III-043/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$98,642	\$98,642	\$98,642	\$98,642	\$98,642	49.32	\$0	Metros Lineales	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00364068	Mejoras Diversas En Esc. Primaria Benito Juarez	16/MTP/F III-046/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$200,000	\$79,631	\$79,631	\$79,631	\$79,631	\$79,631	\$79,631	39.82	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00364087	Rehabilitación De Camino De Saca (Vado)	16/MTF/F III-026/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$19,470	\$19,470	\$19,470	\$19,470	\$19,470	55.63	\$0	Acción	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00364263	Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento	16/CCX/F III-047/2014	Morelos	Ocuituco	Ocoaxaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$865,000	\$865,000	\$441,011	\$441,011	\$441,011	\$441,011	\$441,011	50.98	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00364839	Construcción De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua C. Benito Juarez Ira. Etapa	DOP/FOND O-III-002/2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$966,637	\$966,171	\$966,171	\$966,171	\$289,851	\$289,851	\$289,851	30.00	\$0	Metro Lineal	78	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00364835	Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable En El Terrero	MMI-DOP-R33P3-2014-003	Morelos	Miacatlán	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$86,652	\$86,652	\$86,652	\$86,652	86.65	\$0	Pieza	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00364856	Construcción De Equipamiento Del Pozo Los Infantes	MMI-DOP- R33F3- 2014-006	Morelos	Misocatlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Pozo	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00366428	Construcción De Aula Didáctica En Estructura R.C. Módulo De 6.00 X 8.00 Metros Para La Primaria Emiliano Zapata De Lomas De Cocoyoc, Atlatlahucan	02-ER- 0479- 2014	Morelos	Atlatlahucan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Aportaciones Federales Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$411,000	\$411,000	\$411,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	54	100.00	0.00	Financiera: en proceso de contratación / Física: 74.890 m2 / Registro: obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00366896	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estruct. U-2c Sala De Reuniones, Dirección, Barda Perimetral Y Andadores Para La Telesecundaria Miguel Hidalgo De Atlatlahucan	02-ER- 0440- 2014	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Aportaciones Federales Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$3,830,944	\$3,830,944	\$3,830,944	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	296	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00366961	Construcción De Barda De Block Aparata En La Primaria El Porvenir Social De Telixtac, Axochiapan	03-ER- 0210- 2014	Morelos	Axochiapan	Telixtac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Aportaciones Federales Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$312,863	\$312,863	\$312,863	\$273,955	\$273,955	\$273,955	\$273,955	\$273,955	87.56	\$0	Metro Lineal	353	100.00	80.00	Financiera: / Física: 115.00 ml / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00367021	Construcción De Barda De Block Aparente Para La Secundaria Técnica No. 29 De Telixtac, Acochiapan	03-ZR-0211-2014	Morelos	Acochiapan	Telixtac	Urban o	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$549,475	\$549,475	\$549,475	\$476,624	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	253	100.00	0.00	Financiera: por iniciar / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00367076	Rehabilitación De Sanitarios E Impermeabilización De Azoteas Para La Primaria Hermenegildo Galeana De Acochiapan	03-ZU-0419-2014	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urban o	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	458	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00367200	Colocación De Fisos En 2 Aulas, Cambio De Puertas Y Cancelería Para La Primaria 2 De Mayo De 1812 En Col. Centro, Cuautla	06-ZU-0429-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urban o	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	402	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 96.00 m2 / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00367481	Construcción De Cisterna De 20.00 M3 De Capacidad Para El Jardín De Niños Himno Nacional De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0286-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de contratación (por iniciar) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00368289	Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Santa Cruz Del Municipio De Atlatláhuacan	ATL-OP-FIII-019-Morelos 14	Morelos	Atlatláhuacan	Colonia Rancho Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLÁHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$549,580	\$549,580	\$549,580	\$549,580	\$549,580	\$549,580	\$549,580	\$549,580	100.00	\$0	Metros Lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369011	Rehabilitación De Calle Rayón Y Victoria	8	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$410,158	\$410,158	\$410,158	\$410,158	\$410,158	\$410,158	\$410,158	\$410,158	100.00	\$0	Metros Lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369247	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Azucenas	FISMDF 2014 007	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$282,110	\$282,110	\$282,110	\$282,110	\$282,110	\$282,110	\$282,110	\$282,110	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369278	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Jesus Garcia	FISMDF 2014 010	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$942,240	\$942,240	\$942,240	\$942,240	\$471,120	\$471,120	\$471,120	\$471,120	50.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00369301	Construccion De Renaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	FISMDF 2014 006	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$362,042	\$471,120	\$471,120	\$471,120	\$471,120	\$471,120	\$471,120	\$471,120	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369301	Construccion De Drenaje Sanitario En Circuito Buenos Aires	FISMDF 2014 011	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,797,611	\$1,797,611	\$1,797,611	\$1,797,611	\$898,806	\$898,806	\$898,806	\$898,806	50.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369362	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo	FISMDF 2014 013	Morelos	Puente de Ixtla	Tlaxiapatla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$197,127	\$197,127	\$197,127	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369449	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tlaloc	9	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$248,847	\$248,847	\$248,847	\$248,847	\$248,847	\$248,847	\$248,847	\$248,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00369460	Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon El Pipila	FISMEDDF 2014 015	Morelos	Puente de Ixtila	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$199,691	\$199,691	\$199,691	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369502	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 5 De Julio	10	Morelos	Axochiapan	Colonia los Tres Reyes	Rural	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MOR141403 00369570	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 30 De Septiembre	11	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urban	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$633,112	\$633,112	\$633,112	\$633,112	\$633,112	\$633,112	\$633,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369679	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 5 De Julio	12	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urban	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$229	\$229	\$229	\$229	\$229	\$229	\$229	100.00	\$0	Pieza	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00369753	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Atacahualoya	13	Morelos	Axochiapan	Atacahualoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	100.00	\$0	Pieza	3,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MOR141403 00369812	Ampliación De Red Eléctrica Calle Amapola	14	Morelos	Axochiapan	Ampliación la Florida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,485	\$229,485	\$229,485	\$229,485	\$229,485	\$229,485	\$229,485	\$229,485	100.00	\$0	Metros Lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369816	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Mangos	FISMOTDF 2014 017	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$630,935	\$630,935	\$630,935	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369825	Construcción De Drenaje En Calles Girasoles, Jasmín Y Tamarindos	31PR0161 4	Morelos	Zacatepec	Colonia el Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$351,993	\$351,993	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00369840	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Farota	FISMEDTF 2014 018	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$785,543	\$785,543	\$785,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369899	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre	FISMEDTF 2014 025	Morelos	Puente de Ixtla	Prolongación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$479,786	\$479,786	\$479,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369918	Construccion De Red De Agua Potable En Circuito Buenos Aires	FISMEDTF 2014 012	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,352,001	\$1,352,001	\$1,352,001	\$1,352,001	\$676,001	\$676,001	\$676,001	50.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369920	Suministro Y Colocacion De Transformador De Pozo De Agua El Cbta	15	Morelos	Axochiapan	Ninguno [CBTA]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00	\$0	Pieza	15,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00369989	Electrificacion En Colonia Del Sol	FISMDF 2014 008	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,800,550	\$1,800,550	\$1,800,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00369991	Ampliacion De Red Electrica Jitomate 16 y Sorgo	FISMDF 2014 008	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$378,890	\$378,890	\$378,890	\$378,890	\$378,890	\$378,890	\$378,890	100.00	\$0	Metros Lineales	400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MOR141403 00370018	Ampliacion De Red Electrica Colonia Morelos	FISMDF 2014 009	Morelos	Axochiapan	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$466,165	\$466,165	\$466,165	\$466,165	\$466,165	\$466,165	\$466,165	100.00	\$0	Obra	10,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370022	Ampliacion De Red Electrica En Calle Ruiz Cortinez	FISMDF 2014 009	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,539,428	\$1,539,428	\$1,539,428	\$1,539,428	\$769,714	\$769,714	\$769,714	50.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370061	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Judas Tedeo	FISMDF 2014 014	Morelos	Puente de Ixtila	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$636,587	\$636,587	\$636,587	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370083	Construcción De Cerco Perimetral J.N. Ma. Elena Ochoa Silva	18	Morelos	Axochiapan	Telixtact	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Lineales	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
MOR141403 00370105	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas	FISMDF 2014 016	Morelos	Puente de Ixtila	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$707,621	\$707,621	\$707,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370179	Suministro De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable (Benefia A 4 Comunidades)	OP-30- FIII- ALM01- 033-2014	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, MORELOS (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$102,841	\$102,841	\$102,841	\$102,841	\$102,841	\$102,841	\$102,841	100.00	\$0	Pieza	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE, SE TERMINO EL 1-AGOSTO- 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370199	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hernan Cortez	FISMDF 2014 019	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$714,504	\$714,504	\$714,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370216	Construcción De Cerco Perimetral Primaria Vicente Guerrero	19	Morelos	Axochiapan	Telixtla	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$289,198	\$289,198	\$289,198	\$289,198	\$289,198	\$289,198	\$289,198	100.00	\$0	Metros Lineales	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370232	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Amate	FISMDF 2014 020	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urban o	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$404,947	\$404,947	\$404,947	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370240	Rehabilitación De Camino La Mina Y Iro De Enero Via Del Ferrocarril Sur	30-OP-FIIL-ALM02-034-2014	Morelos	Yecapixtla	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO. SE TERMINO EL 31-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370256	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes	FISMDF 2014 026	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,078	\$400,078	\$400,078	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370269	Pavimentación En Callejon Juarez No. 1	32MRA010-FIIR-2014	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,715	\$100,715	\$100,715	\$100,715	\$100,715	\$100,715	\$100,715	100.00	\$0	Metro Cuadrado	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: * - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370273	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Acoetopan	30-OP-FIIR-2014-027	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$126,806	\$111,728	\$111,728	\$111,728	\$111,728	\$111,728	\$111,728	100.00	\$0	Metro Cuadrado	175	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TERMINO EL 22-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370281	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Galeana	FISMDF 2014 027	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$325,493	\$325,493	\$325,493	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00370309	Pavimentacion A Base De Adoquin En Calle Emiliano Zapata	30-OP-FI11-FES01-036-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	\$286,775	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 29-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370328	Construccion De Drenaje Sanitario Alterno Al Colector General (Calle Benito Juárez)	31CP1514	Morelos	Zacatepec	San Nicolás Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$223,173	\$223,173	\$0	\$223,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370338	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Bugambillas	FISMDF 2014 028	Morelos	Puente de Ixtla	Tlaxiapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$606,007	\$606,007	\$606,007	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370337	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Efraín Huerta	FISMDF 2014 039	Morelos	Puente de Ixtla	Prologación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,475	\$500,475	\$500,475	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370391	Ampliación De La Red De Drenaje En Calle El Forvenir	30-OP-FII-ZHT03-037-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,312	\$11,312	\$11,312	\$11,312	\$11,312	\$11,312	\$11,312	100.00	\$0	Metro Lineal	380	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE HABILITO 200 ml DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO DE 30 cm JUNTA HERMETICA, SE TERMINO EL 22-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370401	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Parota	FISMDTDF 2014 021	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$785,543	\$785,543	\$785,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370425	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Principal	30-OP-FIII-HXC02-038-2014	Morelos	Yecapixtla	Huexca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$206,083	\$206,083	\$206,083	\$206,083	\$206,083	\$206,083	\$206,083	100.00	\$0	Metro Lineal	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE AMPLIO LA RED DE AGUA POTABLE CON UNA DISTANCIA DE 300 ml. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%, DESDE EL 12-SEPTIEMBRE-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370446	Mantenimiento Al Sistema De Drenaje De La Col. Plutarco Elias Calles	31PRI1714	Morelos	Zacatepec	Ampliación Plutarco Elias Calles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,796	\$34,796	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370460	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Hernan Cortez	FISMDF 2014 022	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$445,859	\$445,859	\$445,859	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370475	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle 2da De Zaragoza	30-OP-FIII-JMR01-039-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$63,760	\$63,760	\$63,760	\$63,760	\$63,760	\$63,760	\$63,760	100.00	\$0	Metro Lineal	225	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE INTRODUIERON 170 ml DE TUBERIA DE 30 cm JUNTA HERMETICA, SE TERMINO EL 15-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370487	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Insurgentes	FISMDF 2014 023	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370507	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Otilio Montaño	FISMDF 2014 024	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,016	\$300,016	\$300,016	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370536	Mejoramiento Y Ampliación De La Red Eléctrica Para La Calle Gareñña Privada Girasol Tulipán Alcatraz	30-OP-FI11-CHC01-040-2014	Morelos	Yecapixtla	Los Chichicastles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Poste	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE COLOCARON 10 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES DE 75 Kva, SE TERMINO EL 5-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370601	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Agustín	30-OP-FI11-XCH04-041-2014	Morelos	Yecapixtla	Xochitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$91,757	\$91,757	\$91,757	\$91,757	\$91,757	\$91,757	\$91,757	100.00	\$0	Metro Cuadrado	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 20-MAYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370632	Rehabilitación Y Adquisición De Bomba Sumergible Del Pozo De Agua Potable De Capulines	30-OP-FI11-CEL01-042-2014	Morelos	Yecapixtla	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Pieza	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SUMINISTRO 1 BOMBA SUMERGIBLE, SE TERMINO EL DIA 29-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370637	Pavimentación De La Calle Morelos	30-OP-FI11-TCJ03-043-2014	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$352,232	\$352,232	\$352,232	\$352,232	\$352,232	\$352,232	\$352,232	100.00	\$0	Metro Cuadrado	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 29-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370712	Rehabilitación y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento Anerobia	30-OP-FIII-FIM02-044-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	100.00	\$0	Planta	365	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON CAMION CISTERNA VACTOR, CONSTRUCCION DE TAPALOSAS, SE TERMINO EL 26-SEPTIEMBRE-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370739	Construccion Con Concreto Hidraulico En Calle De Las Flores	30-OP-FIII-YC04-045-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$126,834	\$126,834	\$126,834	\$126,834	\$126,834	\$126,834	\$126,834	100.00	\$0	Metro Cuadrado	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE TERMINO EL 3-MYO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370810	Construccion De Drenaje En Calle Laurel Colonia El Rocio	29-PRO-007-14	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$308,133	\$308,133	\$308,133	\$308,133	\$12,750	\$12,750	\$12,750	4.14	\$0	Metro Lineal	100	0.00	4.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370814	Construccion De Red De Drenaje En Calle Hidalgo	30-OP-FIII-RYS01-046-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Metro Lineal	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE INTRODUIERON 87.90 ml DE TUBERIA DE CONCRETO JOWA HERMETICA Y LA CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA, SE TERMINO EL 5-SEPTIEMBRE-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00370913	Ampliacion De Drenaje Y Agua Potable En Calle Emiliano Zapata	20	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$423,374	\$423,374	\$423,374	\$423,374	\$423,374	\$423,374	\$423,374	100.00	\$0	Obra	1,200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370934	Construccion De Drenaje En Calle El Limon Colonia El Rocio	29-PRO-008-14	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$458,542	\$458,542	\$458,542	\$458,542	\$18,974	\$18,974	\$18,974	4.14	\$0	Metro Lineal	40	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370955	Construccion De Drenaje En Calle Rosario Y La Cumbre En Colonia El Rocio	29-PRO-009-14	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$506,304	\$506,304	\$506,304	\$506,304	\$20,951	\$20,951	\$20,951	4.14	\$0	Metro Lineal	100	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00370967	Construccion De Drenaje En Calle Adolfo Lopez Mateos Colonia San Juanito	29-PRO-010-14	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$728,880	\$728,880	\$728,880	\$728,880	\$390,071	\$390,071	\$390,071	53.52	\$0	Metro Lineal	169	0.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00370994	Rehabilitación De Centro De Salud Segunda Etapa	21	Morelos	Axochiapan	Atlacahualya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Salud	En Ejecución	2014	\$272,693	\$272,693	\$272,693	\$272,693	\$272,693	\$272,693	\$272,693	100.00	\$0	Obra	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00371002	Construcción De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Colonia San Juanito	29-PRO-011-14	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$932,153	\$932,153	\$932,153	\$932,153	\$722,985	\$722,985	\$722,985	\$722,985	77.56	\$0	Metro Lineal	282	0.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00371014	Rehabilitación De Drenaje En Calle Benito Juárez	22	Morelos	Axochiapan	Joaquín Casañó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,981	\$78,981	\$78,981	\$78,981	\$78,981	\$78,981	\$78,981	100.00	\$0	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00371022	Construcción De Drenaje En Calle Amador Salazar Colonia San Juanito	29-PRO-012-14	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$424,097	\$424,097	\$424,097	\$424,097	\$17,549	\$17,549	\$17,549	\$17,549	4.14	\$0	Metro Lineal	252	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00371074	Construcción De Drenaje En Calle Gabriel Tepepa Y Nardos Colonia Francisco Y Madero	29-PRO-014-14	Morelos	Yautepec	Colonia Francisco I. Madero (La Nopalera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$875,950	\$875,950	\$875,950	\$875,950	\$36,246	\$36,246	\$36,246	4.14	\$0	Metro Lineal	1,250	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372057	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Allende	30-OP-FIII-ACH07-047-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$161,770	\$161,770	\$161,770	\$161,770	\$161,770	\$161,770	\$161,770	100.00	\$0	Metro Cuadrado	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 25-JULIO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372280	Rehabilitación De Baños En Esc. Prim. 16 De Septiembre	30-OP-FIII-YCO02-048-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	\$90,686	100.00	\$0	M2, Sanitarios	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REHABILITARON 40 m2 DE PISO DE LOSETA, COLOCACION DE 6 WC, 3 MINGIDORIOS, 4 LAVABOS Y REHABILITACION DE MAMPARAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372318	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle 2da De Zaragoza	30-OP-FIII-JMRO2-049-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$57,821	\$57,821	\$57,821	\$57,821	\$57,821	\$57,821	\$57,821	100.00	\$0	Metro Lineal	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE INTRODUCERON 60 ml DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3", LA OBRA SE TERMINO EL 20-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00372336	Electrificacion En Calle Hernan Cortez	FISMDF 2014 029	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$720,200	\$720,200	\$720,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372358	Ampliacion De Red Electrica En Calle Jaime Nuno	FISMDF 2014 030	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Colonia Jardines de la Herradura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$563,557	\$563,557	\$563,557	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372382	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Insurgentes	FISMDF 2014 038	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$164,525	\$164,525	\$164,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372425	Ampliacion De Red Electrica En Calle 5 De Abril - Cuauhtemoc	FISMDF 2014 031	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$833,631	\$833,631	\$833,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00372467	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 16 Septiembre	FISMEDTF 2014 032	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$720,200	\$720,200	\$720,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372509	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ignacio Allende	FISMEDTF 2014 033	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$720,200	\$720,200	\$720,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372534	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sor Juana Ines De La Cruz	FISMEDTF 2014 034	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Colonia Jardines de la Herradura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$894,109	\$894,109	\$894,109	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00372579	Electrificación En Calle Ciruelo	FISMEDTF 2014 036	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$684,209	\$684,209	\$684,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00372608	Electrificación En Calle Laureles	FISMEDTF 2014 037	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$691,411	\$691,411	\$691,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00372649	Construcción De Muro De Contención En El Dispensario Medico 2da Etapa	FISMEDTF 2014 035	Morelos	Puente de Ixtla	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Salud	En Ejecución	2014	\$290,878	\$290,878	\$290,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00372775	Construcción A Base Concreto En Calle Hidalgo	30-OP-FIIR-RYS02-050-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$193,351	\$193,351	\$193,351	\$193,351	\$193,351	\$193,351	\$193,351	100.00	\$0	Metro Cuadrado	54	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 16- SEPTIEMBRE-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00372861	Construcción De Drenaje Sanitario En Amp. 18 De Marzo Y Calles Transversales	DOP/FOND O-III-003/2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,815,440	\$1,702,358	\$1,702,358	\$1,702,358	\$681,076	\$681,076	\$681,076	\$681,076	40.01	\$0	Metro Lineal	665	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00373980	Electrificación En Diferentes Calles De La Col. 5 De Mayo	DOP/FOND O-III-004/2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$683,187	\$671,076	\$671,076	\$671,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374059	Terminación De Cimentación Y Cuarto De Máquinas En Comandancia De Seguridad Publica.	DOP/FOND O-IV-002/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$997,688	\$997,688	\$997,688	\$918,620	\$918,620	\$918,620	92.07	\$0	Metro Cuadrado	27,558	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374090	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Colonia Emiliano Zapata (El Chivatero), Municipio De Ayala.	17/02/00 46/2014	Morelos	Ayala	Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$159,219	\$159,219	\$159,219	\$159,219	\$159,219	\$159,219	\$159,219	100.00	\$0	Proyecto	447	0.00	100.00	Financiera: / Física: INVERSION CON APORTACION MUNICIPAL-ESTATAL Y FEDERAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374122	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Colonia Leopoldo Heredia, Municipio De Ayala.	17/02/00 47/2014	Morelos	Ayala	Colonia Leopoldo Heredia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,575	\$35,575	\$35,575	\$35,575	\$35,575	\$35,575	\$35,575	100.00	\$0	Proyecto	87	0.00	100.00	Financiera: / Física: INVERSION CON APORTACION MUNICIPAL-ESTATAL Y FEDERAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00374161	Mantenimiento De La Red Electrica Del Comedor Escolar En El Jardín De Niños Adolfo Lopez Mateos	OP-30-FIII-RV203-051-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	\$15,800	100.00	\$0	Instalación	105	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE HICIERON TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE PROTECCION TIPO REJA, CONLAMPARAS SUBURBANA CABLE No 12 TUBO CONDUIT Y BRAMOS PARA SOSTENER LAMPARA, LA OBRA SE TERMINO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374170	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento Para Las Localidades De Las Lumbreras Y Constancio Farfan (La Pascuala), Municipio De Ayala.	17/02/00 48/2014	Morelos	Ayala	Colonia las Lumbreras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$98,250	\$98,250	\$98,250	\$98,250	\$98,250	\$98,250	\$98,250	100.00	\$0	Proyecto	99	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: INVERSION CON APORTACION MUNICIPAL-ESTATAL Y FEDERAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374196	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala.	17/02/00 49/2014	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$125,976	\$125,976	\$125,976	\$125,976	\$125,976	\$125,976	\$125,976	100.00	\$0	Proyecto	106	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: INVERSION CON APORTACION MUNICIPAL-ESTATAL Y FEDERAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374197	Rehabilitación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos	30-OP-FIII-CY01-052-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,663	\$31,663	\$31,663	\$31,663	\$31,663	\$31,663	\$31,663	100.00	\$0	Metro Lineal	99	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE INTRUJO 110 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3, SUMINISTRO DE VALVULA DE 3 1/2 Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.6X0.6X1.0, SE TERMINO EL 29-AGOSTO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00374270	Pavimentacion De Calle Cusutemoc En La Comunidad De Cusuchichinola	MMA-014-DOP-F3-008-14	Morelos	Mazatepec	Cusuchichinola	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN INICIO. DE AVANCE SOLO SE TIENE LA PRIMER SEMANA / Fisica: SE EMPEZO LA OBRA LA SEMANA PASADA, ES POR ELLO QUE NO ES APRECIABLE EL AVANCE DENTRO DE ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00374294	Construccion De Tanque Superficial De Agua Potable De 50m3	30-OP-FIII-TCJ03-053-2014	Morelos	Yecapixtla	Tecajec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,262	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Tanque	1,890	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL A BASE DE MUROS, LOSA Y TAPALOSA DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO DEL No. 2, LA OBRA SE TERMINO EL 11-OCTUBRE-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374412	Rehabilitacion De Camino De Saca Etape Ii En Los Ejidos De Yecapixtla Y Aquiles Serdan	30-OP-FIII-AGRO02-054-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$464,262	\$464,262	\$464,262	\$464,262	\$464,262	\$464,262	\$464,262	\$464,262	100.00	\$0	Metro Cuadrado	135	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REALIZARON TRABAJOS DE RENVELACION DE TERRACERAS POR MEDIOS MECANICOS Y CONFORMACION DE CUNETAS, CON ACARREOS FUERA DE LA OBRA, SE TERMINO EL 28-MARZO-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374417	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En 2da Cerrada De Zaragoza	30-OP-FIII-JMR04-055-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$433,007	\$133,535	\$133,535	\$133,535	\$133,535	\$133,535	\$133,535	\$133,535	100.00	\$0	Metro Cuadrado	135	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00374491	Pavimentacion Con Hidraulico En Calle Las Palmas	30-OP- FIII- CY06-056- 2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urban Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transpor tes y vialidad	En Ejecucion	2014	\$294,811	\$294,811	\$294,811	\$294,811	\$294,811	\$294,811	\$294,811	\$294,811	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 10-OCTUBRE- 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374555	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Lopez Mateos	30-OP- FIII- CY07-057- 2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urban Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Transpor tes y vialidad	En Ejecucion	2014	\$499,570	\$299,570	\$299,570	\$299,570	\$299,570	\$299,570	\$299,570	\$299,570	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374616	Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Los Amates	30-OP- FII- IAM01- 058-2014	Morelos	Yecapixtla	Los Amates	Rural Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Otros Proyecto s	En Ejecucion	2014	\$35,000	\$34,707	\$34,707	\$34,707	\$34,707	\$34,707	\$34,707	\$34,707	100.00	\$0	Metro Cuadrado	68	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA CONSISTIO EN REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECANICOS, SE TERMINARON LOS TRABAJOS EL 26- SEPTIEMBRE-2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00374669	Rehabilitacion De Barda Perimetral Esc. Prim. Vicente Guerrero	04 PR 0002 14	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urban Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecucion	2014	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$71,891	\$71,891	\$71,891	\$71,891	62.51	\$0	Metro Cuadrado	400	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00374729	Colocacion De Tubo Para Conduccion De Agua De Riego	04 PR 0019 14	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$32,942	\$7,512	\$7,512	\$7,512	22.80	\$0	Metro Lineal	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00374954	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Tecomalco	17004002 5	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	387	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00375001	Construccion De Red De Agua Potable Primera Etapa El Vergel	17004002 8	Morelos	Ayala	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$588,500	\$588,500	\$588,500	\$588,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	827	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00375517	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huepalcalco (San Miguel), Municipio De Ocuilteco	16/SMH/F III-CDI- 0212014	Morelos	Ocuilteco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCHITLICO - GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$194,528	\$194,528	\$154,857	\$154,857	\$154,857	\$154,857	\$154,857	\$154,857	79.61	\$0	Sistema	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00376353	Construccion De Drenaje Calle Los Mochis	31CP1814	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$224,373	\$224,373	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA POR INICIAR. / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00376886	Alcantarilla Y Dren Pluvial En Calle Lerdo De Tejada Esquina Av. Km. 88	ATL-OP-FI11-016	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$294,635	\$294,635	\$294,635	\$294,635	\$294,635	\$294,635	\$294,635	100.00	\$0	Metro Cuadrado	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00376908	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mision Cultural	ATL-OP-FI11-017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,549	\$557,549	\$557,549	\$557,549	\$557,549	\$557,549	\$557,549	100.00	\$0	Metros Lineales	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00376962	Electrificacion En Calle Camino Real	FISMOTDF 2014 040	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$701,202	\$701,202	\$701,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00376977	Drenaje Sanitario Calle Golondrinas, Colonia Unidad Deportiva, Delegación Antonio Bazona	5202 001 004 26001	Morelos	Cuernavaca	Colonia Unidad Deportiva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$764,400	\$764,400	\$764,400	\$251,711	\$251,711	29.97	\$0	Metro Lineal	200	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00376991	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Emiliano Zapata	FISMDF 2014 041	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$630,175	\$630,175	\$630,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377015	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lauriano Ortiz	FISMDF 2014 042	Morelos	Puente de Ixtla	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$818,192	\$818,192	\$818,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377026	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Josefa Ortiz De Domínguez	FISMDF 2014 043	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia la Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$237,666	\$237,666	\$237,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00377036	Construccion De Camino Sacacosechas	FISMDFDF 2014 044	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUNTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$163,423	\$1,863,423	\$1,863,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377054	Construccion De Dos Aulas Didacticas De Dos E.R. De 3.34 M. En Estructura U-Ic Mas Obra Exterior En La Escuela Secundaria Emigdio Marmolejo.	24PR1314 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,180,748	\$1,180,748	\$1,062,673	\$1,180,475	\$354,224	\$354,224	\$354,224	30.00	\$0	Obra	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377103	Construccion De Subcolector En Ticuman	24PR1414 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$638,573	\$638,573	\$638,573	\$638,573	\$276,171	\$276,171	\$276,171	43.25	\$0	Metros	0	0.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377109	Ampliacion De Red Electrica En Av. Km. 88	ATI-OP- FIII-015-Morelos 14	Morelos	Atlatlahuca	Ampliación San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$218,810	\$218,810	\$218,810	\$218,810	\$218,810	\$218,810	\$218,810	100.00	\$0	Poste	130	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00377149	Construccion De Drenaje En Varias Calles De La Col. La Curva.	24PR1514 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urban o	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$550,783	\$550,783	\$495,705	\$550,783	\$146,608	\$146,608	\$146,608	26.62	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377313	Electrificacion En La Calle Diamantes y Libertadores	24PR1114 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urban o	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$294,031	\$294,031	\$294,031	\$294,031	\$294,031	\$294,031	\$294,031	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377819	Intriducccion De Drenaje En Calle Agrarista	33	Morelos	Temoac		Cobertura municipal	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAC	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$289,149	\$289,149	\$289,149	\$289,149	\$289,149	\$289,149	\$289,149	100.00	\$0	Metro Lineal	57	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SIN PROBLEMA ALGUNO. / Fisica: LA OBRA SE COMPLETO AL 100% SIN INCONVENIENTE ALGUNO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO DE MANERA SATISFACTORIA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00377976	Pavimentacion De Calle Sin Nombre	24PR1614 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Hueteacalco	Urban o	Aportacione s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$700,687	\$700,687	\$630,618	\$700,687	\$350,344	\$350,344	\$350,344	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. FALTA REALIZAR UN PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00378067	Introduccion De Agua Potable En Calle Las Palmas	30	Morelos	Temoac	Cobertura municipal			I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de temoac	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$309,342	\$309,342	\$309,342	\$309,342	\$309,342	\$309,342	\$309,342	100.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida al 100% / Fisica: la obra se termina sin problemas. / Registro: la obra se concluye en su totalidad sin problemas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00378113	Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Agosto	32	Morelos	Temoac	Cobertura municipal			I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de temoac	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,049,768	\$1,049,768	\$1,049,768	\$1,049,768	\$1,049,768	\$1,049,768	\$1,049,768	\$1,049,768	100.00	\$0	Metro Lineal	110	0.00	100.00	Financiera: se concluye la obra sin problemas. / Fisica: la obra se termina sin problemas. / Registro: la obra está terminada al 100% sin presentar problemas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00378146	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Callejón Insurgentes	35	Morelos	Temoac	Cobertura municipal			I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de temoac	Urbanización	En Ejecución	2014	\$289,126	\$289,126	\$289,126	\$289,126	\$289,126	\$289,126	\$289,126	\$289,126	100.00	\$0	Metro Lineal	48	0.00	100.00	Financiera: la obra se concluye sin problemas al 100% / Fisica: la obra se concluye satisfactoriamente / Registro: la obra se construye sin problemas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00378191	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 13 De Mayo	36	Morelos	Temoac	Cobertura municipal			I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de temoac	Urbanización	En Ejecución	2014	\$304,196	\$304,196	\$304,196	\$304,196	\$304,196	\$304,196	\$304,196	\$304,196	100.00	\$0	Metro Lineal	26	0.00	100.00	Financiera: la obra se concluye sin problemas al 100% / Fisica: la obra está terminada al 100% / Registro: no se presentan problemas para la realización de la misma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00378231	Introducción De Drenaje En Calle Leandro Valle	38	Morelos	Temoac	Cobertura municipal			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de temoac	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$186,706	\$186,706	\$186,706	\$186,706	\$186,706	\$186,706	\$186,706	100.00	\$0	Metro Lineal	483	0.00	100.00	Financiera: la obra está concluida al 100% sin problemas a la fecha / Fisica: / Registro: la obra se termina en su totalidad beneficiando al plantel educativo inmediato y a la población en general de la misma calle. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00378554	Adquisición De Motosierra	15-ZU-004	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal			1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	100.00	\$0	MOTOSIERRA	0	0.00	100.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00378556	Rehabilitación De Instalaciones Escuela Secundaria Numero 10, Poblado De Acapantsingo, Delegación Lazaro Cardenas	5202 001 002 56001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal			1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$637,000	\$209,547	\$209,547	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00380223	Suministro De Tubería De Agua Potable	27-PR-F3-005-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,530	\$12,530	\$12,530	\$12,530	\$12,530	\$12,530	\$12,530	\$12,530	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, EL SUMINISTRO DE TUBERIA ES PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00380260	Construcción De Línea Sanitaria En Calle Iturbide	27-PR-F3-006-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$132,971	\$132,971	\$132,971	\$132,971	\$132,971	\$132,971	\$132,971	\$132,971	100.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN SUSPENDIDO EL FOLIO, LA OBRA FUE EJECUTADA EN EL BARRIO SAN MARCOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00380393	Electrificación De La Calle Nicolás Bravo De La Colonia Las Cruces	CUAD-SDUOSPPY A-ELEC.F3-03.14	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$283,892	\$283,892	\$283,892	\$283,892	\$283,892	\$283,892	\$283,892	\$283,892	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00380414	Modificación De La Red De Electrificación Para Introducción De Drenaje Sanitario De La Calle Circunvalación En La Colonia Morelos	CUAD-SDUOSPPY A-ELEC.F3-04.14	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$60,709	\$60,709	\$60,709	\$60,709	\$60,709	\$60,709	\$60,709	\$60,709	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00380454	Instalación Eléctrica En Compusaula Y Subestación Eléctrica De La Escuela Primaria Plan De Ayala En La Colonia Emiliano Zapata	CUAD-SDUOSPPY A-ESC.F3-06.14	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$467,584	\$551,336	\$551,336	\$551,336	\$550,385	\$550,385	\$550,385	\$550,385	99.83	\$0	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00380880	Suministro Y Colocación De 3 Postes De Concreto Más 1 De Betonida Para Red De Electrificación	FAIS-TLAQUI-2014-17	Morelos	Tlaquiltenango	La Era (Calalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$54,309	\$54,309	\$0	\$54,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	405	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00380886	Suministro De Materiales De Construcción Y Con Máquina Retroexcavadora Para Excavación De Cárcamo De Captación De Agua	FAIS-TLAQUI-2014-18	Morelos	Tlaquiltenango	La Mezquitera (El Astillero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$52,500	\$52,500	\$0	\$52,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	536	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00381719	Rehabilitación General De Sanitarios En La Primaria Plan De Ayala De Buenavista Del Monte, Cuernavaca	07-ER-0333-2014	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$339,724	\$101,917	\$101,917	\$101,917	29.12	\$0	Plantel	121	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00381725	Construcción De Sistema De 20.00 M3 De Capacidad En El Centro De Desarrollo Infantil (Can. D.I.) No. 1 Itehem En Col. Lomas De Cortes, Cuernavaca	07-ER-0194-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00381743	Sustitución De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Melchor Ocampo De Tres Marias, Huitzilac	09-ZR-0315-2014	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,714,400	\$2,714,400	\$2,714,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	393	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00381766	Rehab.De Sanitarios De 5 X 6 Metros, Construc.De Cisterna De 20 M3 Considerando Interconexión De Tanque Bajo A Tanque Alto Y Sum.De Bomba De 1 H.P. Para La Primaria Gral. Mariano Matamoros De Chalcatz	10-ZR-0418-2014	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$443,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382001	Rehabilitación De Instalaciones Primaria Jose Basconcelos, Colonia Satelite, Delegación Vicente Guerrero	5202 001 002 56003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$637,000	\$700,000	\$209,839	\$209,839	\$209,839	29.98	\$0	Metro Cuadrado	360	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382004	Rehabilitación De Instalaciones Primaria Niños Heroes, Colonia Plan De Ayala, Delegación Plutarco Elías Calles	5202 001 002 56004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	\$179,838	\$179,838	\$179,838	29.97	\$0	Metro Cuadrado	540	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382007	Electrificación Calle Girasoles, Las Rosas Y Orquideas, Colonia Lomas Del Ajonjolinar, Delegación Juan N Alvarez	5202 001 003 21001	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,465,000	\$1,500,000	\$436,893	\$436,893	\$436,893	29.13	\$0	Poste	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382010	Electrificación Calle Gaviotas, Golondrinas Y Codorniz, Colonia Ampliación Lazaro Cardenas Del Rio , Delegación Juan N Alvarez	5202 001 003 21002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,307,201	\$1,307,201	\$1,189,553	\$1,307,201	\$380,738	\$380,738	\$380,738	29.13	\$0	Poste	350	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382015	Drenaje En Andador Girasoles Y Andador Cardenas, Colonia Primero De Mayo Delegación Juan N Alvarez	5202 001 004 26003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,599	\$180,599	\$164,345	\$180,599	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382017	Construcción De Drenaje En Calle Oriente 5	24PR1714 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huastecalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$384,565	\$384,565	\$346,109	\$384,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO FÍSICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382019	Construcción De Rejillas Fluviales En Cerrada Panoramica, Colonia Sacatlerra, Delegacion Plutarco Elias Calles	5202 001 004 26004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$409,500	\$450,000	\$134,689	\$134,689	\$134,689	29.93	\$0	Metro Lineal	400	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382022	Rehabilitación De Pavimento En Calle La Via	24PR1814 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huastecalco	Urban	Aportaciones s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$113,657	\$113,657	\$113,657	\$113,657	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE SINEMBARGO NO SE HA PAGADO POR FALTA DE FACTURACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382024	Drenaje Sanitario Calle Abasolo, Colonia Polado De Amatitlan, Delegacion Jose Maria Morelos Y Pavon	5202 001 004 26007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$864,500	\$950,000	\$284,465	\$284,465	\$0	29.94	\$0	Metro Lineal	180	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382026	Construcción De Drenaje En Varias Calle De La Col. La Loma Ira. Etapa.	24PR1914 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huastecalco	Urban	Aportaciones s Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN.	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$1,313,970	\$1,313,970	\$0	\$1,313,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA SE INICIO PERO NO EXISTE GRAN AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382027	Construcción De Barda Perimetral, Portón De Acceso Metálico, Cisterna, Rehabilitación De Hidráulica En Sanitarios Y Barra De Protección En La Primaria Alfonso Ruiz Rodríguez De Jiutepec	11-2R-0511-2014	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$478,000	\$478,000	\$478,000	\$478,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de inicio, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382028	Drenaje Sanitario Calle Sol, Colonia Milpillas Delegation Miguel Hidalgo	5202 001 004 26009	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$864,500	\$950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382034	Construccion De Drenaje En Varias Calles De La Col. La Loma 2da. Etapa.	24PR2014 F3R33	Morelos	Tlaltisapán de Zapata	Huastecalco	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTISAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,540,587	\$1,540,587	\$0	\$1,540,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIARA VALIDACION - FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382035	Drenaje Calle 31 De Marzo Y Vicente Estrada Cajigal la Etapa. Colonia Ampl. Lazaro Cardenas Del Rio, Delegation Juan N Alvarez	5202 001 004 26010	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urban	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,283,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIARA VALIDACION - FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382042	Drenaje Sanitario Calle La Toma, Colonia Tetela Del Monte, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 004 26011	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$176,944	\$176,945	\$161,020	\$176,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382043	Sustitución De Sanitarios Atípicos Por Un Módulo De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Eliseo Aragón De Atlacomulco, Jutepec	11-SD-0508-2014	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	576	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de inicio, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382049	Construcción De Varías Localidades.	24PR2114 F3R33	Morelos	Tlaltisapán de Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTISAPAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,043,078	\$1,043,078	\$1,043,078	\$1,043,078	\$1,043,078	\$1,043,078	\$1,043,078	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382052	Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc, Reparación De Plafones En La Telesecundaria 5 De Febrero De Progreso, Jutepec	11-SD-0482-2014	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$510,640	\$510,640	\$510,640	\$504,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de inicio, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382057	Drenaje Sanitario Calle Bugambillas, Colonia Los Limones, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$910,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382062	Mantenimiento De Sanitarios De La Escuela Del Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario N.-8	24PR2214 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$149,861	\$149,861	\$0	\$149,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382064	Drenaje Sanitario Calle Jilguero, Colonia Loma Bonita, Delegación Antonio Barón	5202 001 04 26014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$682,500	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382067	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica N.-13	24PR2314 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$130,124	\$130,124	\$0	\$130,124	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382068	Drenaje En Calle Tabachines, Roble, Bosques Y Venus, Colonia Paraje Zoquipa, Delegación Antonio Barón	5202 001 004 26015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,438,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382077	Drenaje Y Pavimentacion Primera Privada De Santa Maria Ahuacatlilan, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 004 26016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$455,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382079	Alimentación Eléctrica Independiente Para El Taller De Electricidad Y Ofimática, Coloc De Lámparas En La Techumbre, Rehab De Sanit. En La Secundaria Técnica No. 22 Ing.César Uscanga Uscanga De Tejalpa	11-2U- 0498- 2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,735	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de inicio, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382081	Drenaje Sanitario Calle Ignacio Aldama, Poblado Santa María Ahuacatlilan, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 004 26017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$728,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382088	Drenaje Sanitario Privada Asalia, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26018	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$218,000	\$218,000	\$198,380	\$218,000	\$65,317	\$65,317	\$0	29.96	\$0	Metro Lineal	140	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382094	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Via Del Ferrocarril, Colonia Patios De La Estacion, Delegación Benito Juárez	5202 001 004 26019	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$955,500	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382101	Drenaje Sanitario Callejon 1 Y 2, Colonia Patios De La Estacion, Delegación Benito Juárez	5202 001 004 26020	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,092,248	\$1,092,248	\$993,946	\$1,092,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382107	Introducción De Drenaje Calle Motolinía, Crisantemo Y Agapando, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 004 26021	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$637,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382115	Segunda Etapa De Drenaje Calle Niños Heroes, Nueva Santa Maria, Delegacion Mariano Matamoros	5202 001 004 26022	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$273,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382116	Construccion De Colector Pluvial En Colegio De Bachilleres Plantel 06 Tlaltizapan	24PR2414 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Los Presidentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$335,910	\$335,910	\$335,910	\$335,910	\$335,910	\$335,910	\$335,910	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382134	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Jilgueros, Golondrinas, Canarios, Pericos, Primavera, Canarios (A) Literero, Colonia La Union, Delegacion Mariano Matamoros	5202 001 004 34101	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382158	Construccion De Muro De Contencion Y Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Guadalupe Victoria.	24PR2514 F3R33	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$461,691	\$461,691	\$0	\$461,691	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382178	Pavimentación Calle Limones, Colonia Lomas de Abatlan, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 005 21501	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Abatlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$864,500	\$950,000	\$284,510	\$284,510	\$0	29.95	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382184	Reconstrucción De Barde Perimetral Y Reubicación Del Portón Principal En La Primaria Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Jutepec	11-DR- 0510- 2014	Morelos	Jutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	393	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de contratación, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382221	Pavimentación Calle Noche Buena 2da. Etape, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo	5202 001 005 21502	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,294,245	\$1,300,000	\$378,638	\$378,638	\$378,638	29.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382256	Pavimentación De Concreto Calle Hidraulico Calle Revolución Colonia Texcaltepec, Delegación Emiliano Zapata	5202 001 005 21505	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	\$179,826	\$179,826	\$0	29.97	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382282	Pavimentacion Calle Geranio, Colonia Milpillitas, Delegacion Miguel Hidalgo	5202 001 005 21506	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$728,000	\$800,000	\$239,791	\$239,791	\$239,791	29.97	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382282	Pavimentacion Calle Albeli, Colonia Milpillitas, Delegacion Miguel Hidalgo	5202 001 005 21507	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$193,330	\$193,330	\$175,931	\$193,330	\$40,103	\$40,103	\$40,103	20.74	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382358	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Marabú, Entre Carranza, Colonia Rodolfo Lopez Nava, Delegacion Emiliano Zapata	5202 001 005 21508	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	\$179,780	\$179,780	\$179,780	29.96	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382389	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Marabú, Entre Laurel Y Jilgueros, Colonia Unidad Deportiva, Delegacion Antonio Barona	5202 001 005 21513	Morelos	Cuernavaca	Colonia Unidad Deportiva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$364,000	\$400,000	\$119,897	\$119,897	\$119,798	29.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382414	Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Loma Bonita, Colonia Villa Santiago, Delegacion Emiliano Zapata	5202 001 005 21515	Morelos	Cuernavaca	Villa Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$546,000	\$600,000	\$179,855	\$179,855	\$0	29.98	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382434	Pavimentacion Calle Agrarista 2da Etapa	04 PR 0025 14	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,440	\$49,440	\$49,440	\$49,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382440	Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Colistemo Ira. Etapa, Colonia Lomas De Ahuatlan, Delegacion Francisco Leyva	5202 001 005 21518	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$500,500	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382474	Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Pulipanec, Colonia Antonio Barona, Delegacion Antonio Barona	5202 001 005 21519	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$132,000	\$132,000	\$120,120	\$132,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382728	Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla	12-ZU-0417-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de inicio, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - Obra por iniciar, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382728	Construcción De Barda Perimetral En El J. N. Omeyaltilmatine De La Colonia Tierra Larga	CUAU-SDUOSPYP A-ESC.F3.09.14	Morelos	Cuautla	Tierra Larga (Campo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$189,440	\$189,986	\$189,986	\$189,986	\$179,325	\$179,325	\$179,325	94.39	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00382780	Pavimentacion Calle Benito Juarez 2da Etapa	04 PR 0026 14	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$169,397	\$169,397	\$169,397	\$169,397	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,080	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382843	"Pavimentaciones" Camino Ahuehueyo - Jalotoc 3ra Etapa	04 PR 0027 14	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehueyo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,260,884	\$1,260,884	\$1,260,884	\$1,260,884	\$1,260,884	\$1,260,884	\$1,260,884	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00382894	Construcción De Sanitarios En Esc. Prim. Emiliano Zapata	04 PR 0029 14	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$970,398	\$970,398	\$970,398	\$970,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382945	Construcción De Sanitarios En Esc. Prim. Otilio Montaño	04 PR 0028 14	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,088,425	\$1,088,425	\$1,088,425	\$1,088,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00382979	Remodelación De Módulo De Baños En La Esc. Prim. Fed. Héroes De Reforma Colonia Año De Juárez Y Remodelación De Módulo De Baños En El J. N. José Ma. Morelos Colonia Centro	CUAU- SDUOSPP A-ESC.F3- 08.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$413,159	\$413,662	\$413,662	\$413,662	\$207,255	\$207,255	\$207,255	50.10	\$0	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00383011	Sust. De La Línea De Descarga De Aguas Residuales Con Nva.Trayectoria Considerando Reg.Sanitarios Nuevos Y Fosa Séptica, Rehab.De Inst.Elect.En La Secundaria Técnica Xonakatepec De Jonacatepec	13-PR- 0414- 2014	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$758,450	\$758,450	\$758,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	376	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra ya está contratada, estamos en espera del Contrato para registrar cantidad, obra en proceso de inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00383012	Demolición De La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero En La Colonia Cuautlixco	CUAD-SDUOSFP A-ESC.F3-05.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$926,174	\$926,174	\$926,174	\$926,174	\$926,174	\$926,174	\$926,174	\$926,174	100.00	\$0	Escuela	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00383056	Contrucción De Cisterna De Concreto Armado En La Esc. Prim. Urb. Fed. Nómulo F. Hernández En La Col. Narciso Mendoza Y En Esc. Telesac. Luis Donald Colosio En La Col. Istaccihuatl	CUAD-SDUOSFP A-ESC.F3-07.14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$215,146	\$215,146	\$215,146	\$215,146	\$80,217	\$80,217	\$80,217	\$80,217	37.29	\$0	Escuela	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00383080	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle 7 Norte En La Colonia Plan De Ayala	CUAD-SDUOSFP A-DREN.F3-05.14	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$467,708	\$467,708	\$467,708	\$467,708	\$467,708	\$467,708	\$467,708	\$467,708	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00383091	Rehabilitación General De Sanitarios, Base Para Rinacos Y Pintura En El Jardín De Niños Acacia De Col. El Florido En Mazatepec	14-ER-0337-2014	Morelos	Mazatepec	Colonia el Florido	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$296,433	\$296,433	\$296,433	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra contratada, en proceso de inicio, las fechas corresponden al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00383235	Construcción De Red De Electrificación En Calle Brasil Y Calle Panama, Aeropuerto (Santa Monica)	18-CP-11/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$341,511	\$341,511	\$341,511	\$341,511	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	320	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00383230	Construcción De Red De Electrificación Calle Universidad Entre Av. Lauro Ortega Y Calle Venezuela, Aeropuerto (Santa Monica)	18-CP-12/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$386,266	\$386,266	\$386,266	\$386,266	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	280	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00383428	Construcción De Red De Electrificación En Calle Nueva Zelanda, Calle Nicaragua Y Calle Venezuela Entre Av. Lauro Ortega Y Calle Argentina, Aeropuerto (Santa Monica)	18-CP-13/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$193,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	144	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00383643	Construcción De Red De Electrificación En Calle Puerto Rico, Calle Dinamarca, Calle Paraguay Y Calle Lauro Ortega, Aeropuerto (Santa Monica)	18-CP-14/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$627,992	\$627,992	\$627,992	\$627,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	440	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00383673	Rehab. Gral. De Red Elect. Ext. E Interior Y Const. De Banda Perimetral Colindante Con El Río Y Calle (160.00 Ml) En La Telescundaria Tierra Y Liberación Social De Cuauhichinola, Mazatepec	14-ZR-0400-2014	Morelos	Mazatepec	Cuauhichinola	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$886,880	\$886,880	\$886,880	\$874,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00383744	Construccion De Red De Electrificación En Calle Boceadores, Aldama, Morelos Y Plan De Igualala, Aeropuerto (Laureles)	18-CP-15/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$358,987	\$358,987	\$358,987	\$358,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	320	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Física: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00383783	Rehab De Inst Elect Gral Interior Y Ext, Rehab Gral De Mód. Sanit Y Líneas De Aliment Hidr Y Sum Y Coloc De Tinacos Y Pintura General Para La Primaria Héroes De La Independencia De El Muelle, Miacatlá	15-ZR-0328-2014	Morelos	Miaocatlán	El Muelle	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$710,590	\$710,590	\$710,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00383804	Construccion De Red De Electrificación En Av. Lauro Ortega Entre Libramiento Aeropuerto Y Calle Universidad, Aeropuerto	18-CP-16/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$243,496	\$243,496	\$243,496	\$243,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	208	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Física: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00383886	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles De Huepalcalco, Ocutuoco	16-2R-0331-2014	Morelos	Ocutuoco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$469,360	\$469,360	\$469,360	\$463,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00383910	Construccion De Red De Electrificacion En Calle Clavel	18-CP-17/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$85,495	\$85,495	\$85,495	\$85,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	280	0.00	10.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00383979	1a Etapa De La Reparación De Inst.Elect. (Redes Generales Ext. Y Tablero Principal), Desazolve De Fosa Séptica, Rehab De Sanit De 6 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Azteca, Temixco	18-ZU-0444-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	693	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00384116	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 16 De Septiembre Y Pinos En La Colonia Plan De Ayala	CUAD-SDUCSPYP A-DREN.F3-07.14	Morelos	Cuatla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$447,823	\$469,056	\$469,056	\$469,056	\$447,823	\$447,823	\$447,823	95.47	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00384139	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Virgencitas Y Nativitas En La Ampliación Reforma, Colonia Gabriel Tepepa	CUAD-SDUOSFPY A-DREN.F3-06.14	Morelos	Cuautla	Ampliación Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FRAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$613,068	\$613,068	\$613,068	\$613,068	\$613,068	\$613,068	\$613,068	\$613,068	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00384158	Construc De Andadores Y Rampa De Acceso A Sanit.Coloc De Barandal Metálico, Const De Fosa Séptica, Sum Y Coloc De Bomba, Alimentación Hidráulica A Tinacos En La Primaria Niños Héroes De Río Escondido	18-SU-0312-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00384163	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Biznaga En La Colonia Ampl. Sur H. Galeana	CUAD-SDUOSFPY A-DREN.F3-08.14	Morelos	Cuautla	Ampliación Galeana Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FRAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$293,795	\$294,962	\$294,962	\$294,962	\$146,897	\$146,897	\$146,897	49.80	\$0	Metro Lineal	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
MOR141403 00385033	Const.De la Etapa De Bards Perimetral (200.00 M) Plaza Cívica, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Muro De Acometidas, Inst.Elect.Int.Y Ext.Mas Obra Exterior Para La Primaria José Vasconcelos C. De Temoc	33-SR-0313-2014	Morelos	Temoc	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$939,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00385109	Sustitución De Techumbre De Lámina Galvanizada Por Multypanel En Dos Edificios, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas Para La Primaria Emiliano Zapata De Temoac, Temoac	33-ZR-0317-2014	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,049,350	\$1,049,350	\$1,049,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385218	Rehab De Inst.Elect.Ext. (Sust.De 9 Luminarias Y Coloc De Puntas De Poste) Rehab De Inst Elect En Sanit, Rehab Y Revisión De Cargas En Taller De Ciencias Y Equip.En Taller De Inform.En Sec.Gral. 17 De	33-ZR-0316-2014	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$477,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	419	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385285	Construcción De Barda Perimetral (260.00m) Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Tierra Y Libertad De Col. Emiliano Zapata, Tepalcingo	19-ZU-0314-2014	Morelos	Tepalcingo	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$903,760	\$903,760	\$903,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	207	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00385334	Construcción De Edificio B (2da Etapa) En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepotlán	20-ZR-0133-2014	Morelos	Tepotlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Aportaciones Federales Educativa Básica	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$10,587,322	\$10,587,322	\$10,587,322	\$9,792,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra concluida, en proceso financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00385439	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 Entre Ejes En Estructura Ul-C Para La Secundaria General Telpochoalli De Santiago Tepetlapa, Tepostlán	20-ZR-0509-2014	Morelos	Tepostlán	Santiago Tepetlapa	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,194,800	\$1,194,800	\$1,194,800	\$1,187,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	353	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385522	Rehab Gral De Sanit Impermeab.Gral De Edif (570 M2) Rehab Gral De Inst.Elect.Aliment Eléct.Independ. En Aula De Cómputo, Constr. De Cisterna En Jardín De Niños Beatriz Ordoñez Acuña De Santa Catarina	20-SU-0476-2014	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$766,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385550	Construcción De La Primera Etapa De La Red De Alcantarillado Sanitario Col. Obrera	20-F3-14-004	Morelos	Tepostlán	Colonia Obrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,644,816	\$867,667	\$867,667	\$867,667	\$867,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385561	Rehabilitación General De Sanitarios; Construcción De Red Sanitaria, Posa Séptica Y Escalera De Emergencia Para La Primaria Benito Juárez Yo Ignacio Ramírez De Tetecala	21-ZR-0420-2014	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$817,365	\$817,365	\$817,365	\$804,842	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00385569	Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento En Texio	20-F3-14-005	Morelos	Tepostlán	Texio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	19,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385601	Ampliación De Red Eléctrica De Las Calles Del Parque Y Ocelotzin Del Barrio De San Pedro	20-F3-14-006	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,035,026	\$1,035,026	\$1,031,925	\$1,031,925	\$1,031,925	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	75	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385637	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Paseo Citlalli De La Col. Santa Cecilia	20-F3-14-008	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,853	\$400,853	\$400,853	\$400,853	\$400,853	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	50	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385659	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Prolongación Tejería, Barrio De San Jose	20-F3-14-009	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$695,095	\$695,095	\$695,095	\$695,095	\$695,095	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00385669	Rehabilitación De Red Eléctrica De Las Calles Prolongación Noche Buena, Col. Navidad	20-F3-14-010	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,384	\$603,384	\$603,384	\$603,384	\$603,384	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00385669	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Oro De La Col. Tesoro	20-F3-14-011	Morelos	Tepostlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$606,358	\$606,358	\$606,358	\$606,358	\$606,358	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00386574	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Santa Catarina, Santa Catarina	20-F3-14-012	Morelos	Tepostlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,105,501	\$4,105,500	\$4,105,500	\$4,105,500	\$4,105,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	4,521	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00386586	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 2da. Etapa En Col. Los Ocotes	20-F3-14-013	Morelos	Tepostlán	Colonia los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$629,475	\$629,475	\$629,475	\$629,475	\$629,475	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00386593	Equipamiento De Tanque De Agua Existente En Col. Los Cocotes	20-F3-14-014	Morelos	Tepostlán	Colonia los Cocotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOZOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$752,369	\$752,369	\$752,369	\$752,369	\$752,369	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	350	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00387161	Construcción De Aula De Medios Sin Equipamiento Y Pintura En General Para La Primaria Tierra Y Libertad De Tetela Del Volcán	22-ER-0334-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$681,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00387169	Rehabilitación De Sanitarios Y Rehabilitación De Pisos De Concreto En Cancha De Usos Múltiples Para La Primaria Sangre De Héroes Y O Otilio Montaño De Tlalnepantla	23-ER-0478-2014	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00387198	Sustitución De Puertas En Edif. Adm. Protecciones De Cancellaria: Rehab. De Pisos De Concreto En Plaza Cívica Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla	23-ER-0477-2014	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$251,391	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra por iniciar, la fecha corresponde al anexo técnico de aprobación

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00387200	Drenaje De Calle Niño Artillero Entre Calle Pericon Y Tejeria, Barrio San Jose	20-F3-14-015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,246,959	\$1,246,959	\$1,246,959	\$1,246,959	\$1,246,959	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00387300	Construccion De Calle Morelos A Base De Escaleras	DOP-F3-1705-04-14	Morelos	Coatlán del Rio	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,663	\$229,663	\$229,663	\$229,663	\$213,501	\$213,501	\$213,501	92.96	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00387396	Pavimentacion De Calle 5 De Mayo Segunda Etapa	DOP-F3-1705-05-14	Morelos	Coatlán del Rio	Apancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$319,977	\$319,977	\$319,977	\$319,977	\$232,000	\$232,000	\$232,000	72.51	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIJA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00387437	Equipamiento Para La Sala Y Centro De Computo En La Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla, Jojutla.	12-20-0262-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEHEM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$992,207	\$992,207	\$992,207	\$992,207	99.22	\$0	Acción	485	0.00	99.22	Financiera: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Fisica: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100%, SE INFORMA QUE HAY ECONOMIAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REASIGNACION, EL INSTITUTO ESTA EN ESPERA DE LAS NUEVAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00387558	Adquisición De Equipo De Computo	17-DU-2014-001	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETECALA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,998	\$8,998	\$8,998	\$8,998	\$8,998	\$8,998	\$8,998	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: . / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00387569	Suministro De Material Para La Construcción De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Andador Solidaridad En La Colonia Casasano	DREN-ADMON-05	Morelos	Cuatla	Casasano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,252	\$20,252	\$20,252	\$20,252	\$20,252	\$20,252	\$20,252	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
MOR141403 00387611	Suministro De Concreto Hidráulico Para La Pavimentación De La Calle 4ta Cerrada Flores Magón En La Colonia Otillio Montaño	PAV-ADMON-06	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$131,762	\$136,851	\$136,851	\$136,851	\$136,851	\$136,851	\$136,851	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.	
MOR141403 00387959	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Foo. Villa	MEE-DFDOP-F304-14	Morelos	Tetecala	El Cerrito (Cerrito de las Cruces)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,820	\$35,820	\$16,134	\$16,134	\$16,134	\$16,134	\$16,134	\$16,134	45.04	\$0	Metro Lineal	34	0.00	51.75	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DERIDO A UNA OBRA COMPLEMENTARIA / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO ACTUALMENTE POR UNA OBRA COMPLEMENTARIA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR UNA OBRA COMPLEMENTARIA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00387997	Mejoramiento De Vivienda 200 (Pisos Firmes)	MTE- DEDOOP- F3005-14	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETECALA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$600,003	\$600,003	\$300,000	\$600,003	\$600,003	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	50.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: SE LLEVA UN AVANCE DEL 50% / Registro: SE LLEVA UN AVANCE DEL 50% EN LAS VIVENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00388447	Suministro De Concreto Hidráulico Para La Pavimentación De Varias Calles En La Colonia Tierra Y Libertad	PAV- ADMN-07	Morelos	Cuautla	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$306,501	\$258,999	\$258,999	\$258,999	\$258,999	\$258,999	\$258,999	\$258,999	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR141403 00388475	Suministro De Concreto Hidráulico Para La Pavimentación De La Calle Guadalupe Victoria En La Colonia Tepeyac	PAV- ADMN-08	Morelos	Cuautla	Colonia Ampliación Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,506	\$118,755	\$118,755	\$118,755	\$118,755	\$118,755	\$118,755	\$118,755	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR141403 00388516	Revestimiento Del Canal Lateral Dolores En El Ejido Del Hospital	CANAL- ADMN-09	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$99,528	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR141403 00388610	Suministro De Material Para La Complementación De Obras De Electrificación En La Colonia Gabriel Tepepa Ampliaciones Campo De En Medio, Campo Nuevo Y Parotas	ELEC-ADMON-16	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$118,056	\$118,056	\$118,056	\$118,056	\$118,056	\$118,056	\$118,056	\$118,056	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00388700	Suministro De Material Para La Electrificación De La Calle El Mirador En La Colonia El Polvorín	ELEC-ADMON-17	Morelos	Cuautla	El Polvorín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,739	\$11,739	\$11,739	\$11,739	\$11,739	\$11,739	\$11,739	\$11,739	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00388711	Sustitución De Cubierta De Lám. Por Lám. Multypanel En 3 Aulas Didact. Consid. Sust. De Inst. Elect. Rehab. D e Aula Atípica Como Biblioteca Y Rep. De Edif. En La Prim. Plan De Ayala De Santa Rosa 30, Tlaltiza	23-ZR-0434-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$806,120	\$806,120	\$806,120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de contratación, por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00388726	Suministro De Materiales Para Línea De Conducción De Agua Potable En Las Calles Fresnos, Cedros, Laureles Y Agostadero En La Colonia Emiliano Zapata	AGUA-ADMON-32	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$13,612	\$13,612	\$13,612	\$13,612	\$13,612	\$13,612	\$13,612	\$13,612	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00388751	Suministro De Material Para La Construcción De Drenaje De La Calle Fresnos En La Colonia Gabriel Tepepa	DREN-ADMON-33	Morelos	Cuatla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,097	\$14,097	\$14,097	\$14,097	\$14,097	\$14,097	\$14,097	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00388802	Suministro De Materiales Para Encausillado De Canal De Aguas Pluviales En La Colonia Narciso Mendoza	ENCASQ-ADMON-37	Morelos	Cuatla	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,218	\$32,218	\$32,218	\$32,218	\$32,218	\$32,218	\$32,218	100.00	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00388843	Rep De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct. Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. Gral. De Red Eléct. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlaltizapán De Pacheco	24-ZU-0443-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$636,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR141403 00389004	Reparación De Fisuras En Muros Y Construcción De Barda Perimetral De Muro Mixto Y Muro Ciego En El Jardín De Niños Flor De Lis De Temilpa Nuevo, Tlaltizapán	24-ZR-0428-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temilpa Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$326,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar, la fecha corresponde al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00389061	Construcción De 1 Aula Didáct. De 6.00x8.00 Metros Y (1ra Etapa) Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. Antonio Rivapalacio, Tlaquiltenango	25-ZU-0415-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$554,880	\$554,880	\$554,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso de contratación, la fecha corresponde al anexo técnico de aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00389260	Techado De Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Portezuelas Y Canastas En La Primaria Lázaro Cárdenas De Ocoatepec, Cuernavaca	07-ZU-0166-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,897,954	\$1,897,954	\$1,897,954	\$1,555,620	\$1,406,415	\$1,406,415	\$1,406,415	74.10	\$0	Metros Cuadrados	489	0.00	95.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO CORRESPONDE A 5 AL MILLAR / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00389465	Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En La Primaria Mariano Matamoros De Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0134-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$924,815	\$924,815	\$924,815	\$923,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00389462	Techado De Cancha Deportiva En La Secundaria Técnica No. 25 De Col. Francisco Villa, Yauatepec	29-ZU-0212-2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,467,350	\$440,204	\$440,204	\$440,204	29.44	\$0	Metros Cuadrados	601	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00389749	Techado De Cancha Deportiva En La Secundaria Técnica No. 25 De Col. Francisco Villa, Yauatepec	29-ZU-0212-2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,495,312	\$1,467,350	\$440,204	\$440,204	\$440,204	29.44	\$0	Metros Cuadrados	601	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00390292	Rehabilitación De Sanitarios Y Pintura En Aulas En La Escuela Primaria Plan De Ayala En La Colonia Emiliano Zapata	ESC-ADMON-50	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	\$19,200	100.00	\$0	Jornal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00390326	Construcción De Losa De Piso Para El Aula Portátil De La Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas En La Colonia Lázaro Cárdenas	ESC-ADMON-51	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$16,661	\$16,661	\$16,661	\$16,661	\$1,440	\$1,440	\$1,440	8.64	\$0	Lote	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
MOR141403 00390358	Impermeabilización En El Jardín De Niños María Montero Esleguel En La Colonia Morelos	ESC-ADMON-52	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$15,701	\$15,701	\$15,701	74.77	\$0	Lote	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00390643	Construcción De Fosa Sépticas, Rehabilitación De Red Hidrosanitaria Y Baños Para La Secundaria Técnica No. 14 De Col. Joyas De Agua, Jiutepec	11-2U-0232-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$748,784	\$748,784	\$748,784	\$732,114	\$219,634	\$219,634	\$219,634	29.33	\$0	Plantel	687	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00390963	Techumbre En Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo Lopez Mateos De Col. Centro, Jojutla	12-2U-0181-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,350,673	\$1,350,673	\$1,350,673	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	689	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso licitatorio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00391101	Construcción De Barda Perimetral 2da Etapa En La Primaria Miguel Hidalgo	27-PR-F3-007-14	Morelos	Totolapan	La Cañada (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I004 FAMS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$362,309	\$362,309	\$362,309	\$362,309	\$362,309	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00391130	Techumbre En Cancha En La Primaria Netzahualcóyotl De Tehuixtla, Jojutla	12-2R-0150-2014	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$942,809	\$942,809	\$942,809	\$926,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plantel	208	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00391241	Construcción De Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo De Col. Rubén Jaramillo, Temixco	18-ZU-0164-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$2,308,235	\$2,308,235	\$2,308,235	\$2,244,724	\$541,175	\$541,175	\$541,175	23.45	\$0	Metros Cuadrados	621	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00391253	Construcción De Techumbre En La Primaria Niños Héroes De Lomas Del Carril, Temixco	18-ZU-0163-2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,476,480	\$1,476,480	\$1,476,480	\$1,409,434	\$1,268,265	\$1,268,265	\$1,268,265	85.90	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	95.00	Financiera: LA DIFERENCIA DEL MONTO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 5 AL MILLAR / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR141403 00391408	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Manuel Liera Plascencia De Col. Benito Juárez De Cuautla	06-ZU-0175-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$805,715	\$805,715	\$805,715	\$792,059	\$237,618	\$237,618	\$237,618	29.49	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR141403 00391449	Adecuación De Baños Infantiles Y Bodega En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 13 De Santa María Ahucatlilán, Cuernavaca	07-ZU-0156-2014	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$302,592	\$302,592	\$302,592	\$297,463	\$89,239	\$89,239	\$89,239	29.49	\$0	Plantel	51	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00391488	Construcción De Techumbre En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 8 De Col. Chapultepec, Cuernavaca	07-ZU-0158-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$983,074	\$983,074	\$983,074	\$966,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00391532	Construcción De Techumbre En Cancha De Fútbol Rápido En La Secundaria General Francisco Zarco No. 7 Col. Tetela Del Monte, Cuernavaca	07-ZU-0173-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,433,242	\$1,433,242	\$1,433,242	\$1,374,982	\$412,495	\$412,495	\$412,495	28.78	\$0	Metros Cuadrados	561	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR141403 00391624	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En El Jardín De Niños Rosaura Zapata De Col. Carolina, Cuernavaca	07-ZU-0176-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$449,441	\$449,441	\$449,441	\$439,340	\$131,802	\$131,802	\$131,802	29.33	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR141403 00391657	Construcción De Techumbre En Cancha En La Secundaria Técnica No. 44 De Col. Lomas De Ahuatlán, Cuernavaca	07-ZU-0157-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,539,033	\$1,539,033	\$1,539,033	\$1,487,067	\$446,120	\$446,120	\$446,120	28.99	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00391708	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Y Cisterna En La Primaria Urbana Federal Unesco De Col. Chamilpa, Cuernavaca	07-20-0159-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$731,781	\$731,781	\$731,781	\$711,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00391792	Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Gregorio Torres Quintero De Col. San Mateo, Puente De Ixtla	17-20-0204-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$920,085	\$920,085	\$920,085	\$904,490	\$271,347	\$271,347	\$271,347	29.49	\$0	Metros Cuadrados	559	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00392382	Electrificación En Calle Tulipanes	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$323,335	\$323,335	\$323,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00392376	Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Juana Noquerón De Col. San Mateo, Puente De Ixtla	17-20-0203-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,072,177	\$1,072,177	\$1,072,177	\$1,054,005	\$316,201	\$316,201	\$316,201	29.49	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FOR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00393318	Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Jacinta Aburto De Espin De Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla	17-ZU-0195-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales a Infraestructura Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$824,148	\$824,148	\$824,148	\$810,179	\$243,054	\$243,054	\$243,054	29.49	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	60.00	Financiera: EL EJERCIDO ES POR 243,053.77 QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00393796	Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia Ampliación El Florido	MMA-014-DOP-F3-001-14	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales a Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$253,363	\$253,363	\$253,363	\$253,363	\$253,363	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00393826	Ampliación De Alumbrado Publico En La Comunidad De Santa Cruz Vista Alegre	MMA-014-DOP-F3-002-14	Morelos	Mazatepec	Santa Cruz Vista Alegre	Rural	Aportaciones Federales a Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004 FAIS		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$226,267	\$104,642	\$104,642	\$104,642	\$104,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	158	0.00	0.00	Financiera: NO SE A DADO INICIO A LA OBRA / Física: NO SE HA DADO INICIO CON LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00393870	Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Belem Proaño De Col. Loma Linda, Puente De Ixtla	17-ZU-0196-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales a Infraestructura Educativa Básica	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$772,086	\$772,086	\$772,086	\$758,999	\$227,700	\$227,700	\$227,700	29.49	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00393896	Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Vicente Guerrero De Col. Loma Linda, Puente De Ixtla	17-ZU-0197-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,700	\$1,000,700	\$1,000,700	\$983,739	\$295,122	\$295,122	\$295,122	29.49	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00393919	Techumbre De Usos Múltiples Para La Primaria Benito Juárez De Col. Benito Juárez, Puente De Ixtla	17-ZU-01982014	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$983,361	\$983,361	\$983,361	\$966,694	\$290,008	\$290,008	\$290,008	29.49	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00393969	Rehabilitación General De Sanitarios En La Primaria Tte. Gral. Mariano Matamoros De Col. Mariano Matamoros De Jantelco	10-ZR-0481-2014	Morelos	Jantelco	Colonia Mariano Matamoros (Puente Colorado)	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plantel	166	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394407	Construcción De Un Aula Didáctica, Barda Perimetral 2a Etapa (450 Ml) Y Rehab. De Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 6 De Tlayacapan, Tlayacapan	26-ZU-0332-2014	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,960,160	\$1,960,160	\$1,960,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	369	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394414	Construcción De 1 Aula Didáctica Módulo De Dirección Y Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Tlatoani De Tlayacapan	26-ZR-0427-2014	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,114,660	\$1,114,660	\$1,114,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394424	Aumento De Altura De Barda Perimetral 300.00 Metros Aproximadamente En La Primaria Cuauhtémoc De Las Vivianan, Tlayacapan	26-ZU-0338-2014	Morelos	Tlayacapan	Las Vivianan	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$728,493	\$728,493	\$728,493	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394437	Construcción De Barda Perimetral (15 M) En El Jardín De Niños Jesús Reyes Heróles De El Llanito, Totolapan	27-ZR-0436-2014	Morelos	Totolapan	El Llanito	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$37,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR141403 00394465	Primera Etapa Para La Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo De La Cañada, Totolapan	27-ZR-0499-2014	Morelos	Totolapan	La Cañada (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394486	Rehabilitación De Sanitarios, Rehab. De Instalación Eléctrica, Reparaciones Varias Y Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Benito Juárez De Nicolás Zapata, Totolapan	27-ZR-0518-2014	Morelos	Totolapan	Villa Nicolás Zapata	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$762,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR141403 00394517	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitaria Del Forno Vespertino En La Primaria Bernabé Bravo Y O Emiliano Zapata De Atlacholaya, Xochitepec	28-ZR-0402-2014	Morelos	Xochitepec	Atlacholaya	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$746,574	\$746,574	\$746,574	\$737,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	706	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394555	Construcción De Barda Perimetral, Reparación De Plaza Cívica Y Construcción De Aula Didáctica De 2 E.E. En La Secundaria Técnica No. 7 De Oaxtepec, Yauatepec	29-ZU-0435-2014	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	453	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR141403 00394645	Construcción De Edificio Administrativo Y Cooperativa Escolar En La Secundaria General Profr. Moisés Sáenz Garza De Emiliano Zapata, Yauatepec	29-ZU-0497-2014	Morelos	Yauatepec	Emiliano Zapata (Casahuates)	Rural	Aportaciones Federales Educativas	I007 FAM Infraestructuras Educativas Básicas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,053,790	\$1,053,790	\$1,053,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394675	Rehabilitación De La Plaza Cívica Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Juventino Pineda Enriquez De Oaxtepec, Yauatepec	29-SU-0416-2014	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$324,800	\$324,800	\$324,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394712	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria 16 De Septiembre De Oaxtepec, Yauatepec	29-SU-0437-2014	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec	Urbano	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$239,193	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394730	Proyecto Integral Que Comprende Pavimentación Y Drenaje Sanitario De La Colonia Lomas De Jutepec En La Calle Jardín De Niños	17011ME-003	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,362,306	\$1,362,306	\$1,362,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	156	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394731	Modernización Y Ampliación Del Camino Amacuitlapilco-Jonacatepec Con Una Longitud De 0.698 Km, Tramo Del Km 0.000 Al Km 0.698 En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec	13PRO01-2014	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$531,353	\$531,353	\$531,353	\$531,353	\$531,353	\$531,353	\$531,353	100.00	\$0	Kilómetro	2,332	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394748	Proyecto Que Comprende Pavingentacion Y Drenaje De La Calle Martires De Chinameca De La Col. Emiliano Zapata	170111ME 010	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban o	Aportacione s Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$616,354	\$616,354	\$616,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394750	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Niños Héroes De Col. Yecapixteca, Yecapixtla	30-ER- 0330- 2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE OBRA (DGOE)	Educació n	En Ejecución	2014	\$455,476	\$455,476	\$455,476	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,215	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394787	Proyecto Integral Que Comprende Pavingentación Y Drenaje Sanitario De La Calle 20 De Noviembre Y Alianza Nacional, En La Colonia Cerro De La Corona	170111ME 004	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Aportacione s Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$2,855,078	\$2,855,078	\$2,855,078	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	216	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394792	Electrificación Calle Sin Nombre Y Lazaro Cárdenas	13PR002- 2014	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapi lco	Rural	Aportacione s Federales	I004 FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Poste	80	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394817	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Amado Nervo De Achichipico, Yecapixtla	30-ZR-0438-2014	Morelos	Yecapixtla	Achichipico	Rural	Aportaciones Federales Educativas Básicas	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$331,760	\$331,760	\$331,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394838	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero	17011ME007	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$248,948	\$144,375	\$144,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	75	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVAIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394847	Construcción De Drenaje Calle 10. De Mayo	13PR006-2014	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$84,837	\$84,837	\$84,837	\$84,837	\$84,837	\$84,837	\$84,837	100.00	\$0	Metro Lineal	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394860	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero	17011ME008	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$895,768	\$895,768	\$895,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	75	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVAIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394873	Rehabilitación De Drenaje Calle Galeana	13FR009-2014	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,373	\$50,373	\$50,373	\$50,373	\$50,373	\$50,373	\$50,373	100.00	\$0	Metro Lineal	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394885	Quinta Etapa De Construcción De La Planta Física De Psicología (Edificio D) Para Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem)	07-SU-0375-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$14,179,279	\$14,179,279	\$14,179,279	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394900	Construcción De Cerca Perimetral En El Colegio De Bachilleres (Cobaem)	16/JMT/04-FIII/2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO NORMAL FIII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394904	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Cuauhtemoc Cárdenas	17011ME009	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$246,128	\$246,128	\$246,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION ES LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394912	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec.	-	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$22,587	\$22,587	\$22,587	\$22,587	\$22,587	\$22,587	\$22,587	100.00	\$0	Proyecto	2,332	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00394923	Construcción De Edificio De La Facultad De Artes (3a Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem) De Chamilpa, Cuernavaca	07-ED-0377-2014	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCION GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$9,895,441	\$9,895,441	\$9,895,441	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION
MOR141403 00395019	Rehabilitación Y Mantenimiento De Calles (Bacheo)	-	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbanización	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	10,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE SUMINISTRO Y CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE SUMINISTRO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395067	Terminación De Centro De Negocios	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbanización	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00395114	Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo	37963	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$524,742	\$524,742	\$419,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	164	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395155	Muro De Contencion De Andador Solidaridad Entre Calle Rancho Las Palomas Y Calle Solidaridad	39631	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$377,796	\$377,796	\$302,237	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	100	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395180	Drenaje Sanitario En Calle Mirador; Jiutepec Centro	39644	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$980,196	\$980,196	\$784,157	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395236	Construccion De Electrificacion En Calle Rio Balsas, Col. Valle Verde	39650	Morelos	Jiutepec	Valle Verde	Rural Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$341,165	\$341,164	\$272,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	80	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00395391	Drenaje Sanitario En Calle Olivo, Col. El Naranjo	39663	Morelos	Jiutepec	Colonia el Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$812,927	\$812,927	\$650,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	255	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395486	Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes	39661	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$542,345	\$542,345	\$433,876	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	140	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395534	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Cuatlicue Col. Capiri	39721	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,264,098	\$1,264,098	\$1,011,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	170	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395671	Muro De Contencion En Calle Ricardo Flores Magon	40644	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,998	\$999,998	\$799,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	150	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00395819	Muro De Contencion En Privada Diamante	41908	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$409,456	\$409,456	\$327,565	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cúbicos	90	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395864	Construccion De Muro De Contencion En Calle Luchadores	41909	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$641,043	\$641,043	\$512,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cúbicos	250	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395898	Construccion De Drenaje Pluvial En U.H. Valle De Las Fuentes, Jiutepec, Centro	46434	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$325,211	\$325,211	\$260,169	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00395848	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Av. Emiliano Zapata A Esq. Campesino	50024	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$528,054	\$528,054	\$422,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	290	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00396025	Drenaje Sanitario Calle Modesto Linares Col. Pinos- Jiutepec	50180	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,616,723	\$1,616,723	\$1,293,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	350	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00396112	Modernización Del Centro De Convenciones Wtc	28-ER-00500-2014	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urban Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA 3ER TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00396202	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jojutla	50186	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$913,387	\$913,387	\$730,709	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	175	0.00	0.00	Financiera: en proceso de contratacion / Fisica: en proceso de contratacion / Registro: en proceso de contratacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00396207	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Paseo De Las Dalias Col. Bugambillas	53692	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,891,878	\$1,891,878	\$1,513,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	160	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00396362	Construcción De Electrificación En Calle Jose Cruz Maya Col. Las Fuentes	53729	Morelos	Jiutepec	Ampliación las Fuentes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$706,756	\$706,756	\$565,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	125	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00398191	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Atlatlahucan-Tlayacapan) Km 10 056 Colonia Jerico Con Una Longitud De 2.30 Km. Tramo De Km 0 000 Al Km 2.300	-	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jerico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,552,647	\$1,552,647	\$1,552,647	\$1,552,647	\$1,552,647	\$1,552,647	\$1,552,647	100.00	\$0	Kilómetro	133	0.00	60.99	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD. OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00398267	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Principal En La Localidad De Colonia 3 De Mayo Y Amatlipac (San Agustín Amatlipac)	-	Morelos	Tlayacapan	Colonia 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$837,353	\$837,353	\$837,353	\$837,353	\$837,353	\$837,353	\$837,353	100.00	\$0	Sistema	835	0.00	40.00	Financiera: OBRA PAGADA AL CIENTO POR CIENTO / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00398593	Rehabilitación De Red Eléctrica De La Calle Camino Real, Santa Catarina	20-F3-14-007	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$763,696	\$763,696	\$763,696	\$763,696	\$763,696	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	150	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00398626	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad Santa Catarina Calles: Guerrero, Carretera Guerrero, Camino Real, De Las Flores, Camino Al Deposito De Agua, Priv. El Monte	20-F3-14-003	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$148,500	\$148,500	\$148,500	\$148,500	\$148,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	4,521	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00399526	Ampliacion De Energia Electrica En La Localidad De Atotonilco	OP-05	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$518,615	\$518,615	\$518,615	\$518,615	\$518,615	\$518,615	\$514,615	100.00	\$0	Acción	300	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00399701	Ampliacion De Electrificacion En Calzada Al Mirador	OP-06	Morelos	Tepalcingo	Tepalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$632,923	\$632,923	\$632,923	\$632,923	\$632,923	\$632,923	\$632,923	100.00	\$0	Poste	300	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00399755	Ampliacion De Energia Electrica En Colonia Buenos Aires	OP-07	Morelos	Tepalcingo	Colonia Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,864	\$16,864	\$16,864	\$16,864	\$16,864	\$16,864	\$16,864	100.00	\$0	Poste	300	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 0040035	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Carretera Antigua	01-PR- 004-2014	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urban Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE AMACUZAC	Urbaniza ción	En Ejecución	2014	\$181,035	\$181,035	\$181,035	\$181,035	\$181,035	\$181,035	\$181,035	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA AL 100%
MOR141403 00400238	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I. Madero	01-PR- 005-2014	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urban Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$110,329	\$110,329	59.44	\$0	Metro Lineal	100	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION
MOR141403 00400268	Drenaje Sanitario En Calle Manantiales	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamie nto	En Ejecución	2014	\$1,026,657	\$1,026,657	\$1,026,657	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	150	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR141403 00400355	Equipamiento De Comedor Comunitario	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urban Aportacione s Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistenc ia Social	En Ejecución	2014	\$521,227	\$521,227	\$416,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	300	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA / Física: EN PROCESO DE COMPRAS / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2162

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual

MOR141403 00400393	Ampliacion De Red Hidraulica En La Comunidad De Coahuixtla	01-CP-006-2014	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$357,052	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	500	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EN LISTA DE INICIO PARA EJECUCION / Fisica: ESTA OBRA ESTA EN LISTA PARA EJECUCION / Registro: ESTA OBRA ESTA EN LISTA PARA EJECUCION
-----------------------	--	----------------	---------	----------	------------	-------	------------------------	---	--	---	---	--------------------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	------	-----	--------------	-----	------	------	--

MOR141403 00400419	Equipamiento De Comedor Comunitario De La Colonia Cuahtemoc Cardenas	-	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$521,227	\$521,227	\$416,982	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	300	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-----------------------	--	---	---------	----------	----------	--------	------------------------	---	--	---	-----------------------	-------------------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	--------	-----	------	------	---