

| Información General del Proyecto |  |                           |         |                   |                     |                     |                        |  |                             |   |  |                  |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |                |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |   |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|-----------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto        | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito              | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                      | Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance       | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |   |
| MOR0913 0100027255               | Alineación de Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia   | 01-2009                   |         | Cobertura estatal | Cobertura municipal |                     | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$76,187,701.95 | \$76,187,701.95 | \$76,187,701.95        | \$74,714,785.89 | \$74,714,785.89 | \$74,714,785.89 | \$74,714,785.89 | 98.07          | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. Solicitud de reprogramación enviada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante oficio número SESP/SE/DGSYE/2366/2014 del 18 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR0913 0100027517               | Indicadores De Medicion  | 07-2009                   | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |                     | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$1,008,958.00  | \$1,013,835.39  | \$1,013,835.39         | \$93,382.89     | \$93,382.89     | \$93,382.89     | \$93,382.89     | 92.16          | 0         | Informe          | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. Solicitud de reprogramación enviada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante oficio número SESP/SE/DGSYE/2366/2014 del 18 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR0913 0100083696               | Construcción De 1a Etapa Para El C.E.I.I. Niños Héroes De Pazulco, Yecapixtla  | 30-ZU-431-2009            | Morelos | Yecapixtla        | Pazulco             | Rural               | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM  | Educación        | En Ejecución | 2009              | \$1,423,936.43  | \$1,423,936.43  | \$1,423,936.43         | \$1,301,802.13  | \$1,301,802.13  | \$1,301,802.13  | \$1,301,802.13  | 91.42          | 0         | Plantel          | 20        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 119,055.28 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| MOR0913 0100083706               | Remodelación De Baños, Estructura Y Eléctrico, Mas Fosa Séptica Para La Secundaria General Otilio Montaño De Tlaquiltenango  | 25-ZU-629-2009            | Morelos | Tlaquiltenango    | Tlaquiltenango      | Urbano              | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM  | Educación        | En Ejecución | 2009              | \$484,092.00    | \$484,092.00    | \$484,092.00           | \$465,010.95    | \$465,010.95    | \$465,010.95    | \$465,010.95    | 96.06          | 0         | Plantel          | 700       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 6,877.05 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| MOR0913 0100111854               | Biblioteca Central (2da. Etapa) Proyecto Transversal Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa, Cuernavaca  | 07-ZU-601-2009            | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca          | Urbano              | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM  | Educación        | En Ejecución | 2009              | \$14,265,000.00 | \$14,265,000.00 | \$14,265,000.00        | \$13,598,408.70 | \$13,598,408.70 | \$13,598,408.70 | \$13,598,408.70 | 95.33          | 0         | Plantel          | 11730     | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ PARA OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| MOR0913 0100111855               | Torre De Laboratorios Para Docencia Des Ciencias Agropecuarias, Des Ciencias Naturales (2da. Etapa) Para La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos En Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-600-2009            | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca          | Urbano              | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM  | Educación        | En Ejecución | 2009              | \$11,924,088.17 | \$11,924,088.17 | \$11,924,088.17        | \$11,924,088.17 | \$11,924,088.17 | \$11,924,088.17 | \$11,924,088.17 | #####          | 0         | Plantel          | 4919      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR0913 0100115279               | Ampliación De 2 Metros De Altura De Barda Perimetral Que Colinda Con Zona Habitacional De Lado Oeste 2da Etapa, Conalep No 241, Chippitan, Cuernavaca                          | SIN CLAVE ECONOMIA S 2009 | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca          | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF   |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)  | Educación        | En Ejecución | 2009              | \$67,759.49     | \$67,759.49     | \$67,759.49            | \$65,232.06     | \$65,232.06     | \$65,232.06     | \$65,232.06     | 96.27          | 0         | Metros           | 707       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| MOR1013 0100027212               | Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia   | 01-2010                   | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |                     | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$78,595,232.19 | \$78,595,232.19 | \$78,595,232.19        | \$78,246,072.45 | \$78,246,072.45 | \$78,246,072.45 | \$78,246,072.45 | 99.56          | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: En el presente trimestre se dio reversa a la propuesta de reprogramación con punto de acuerdo número 117/2010, por instrucción del Secretariado Ejecutivo del  |   |
| MOR1013 0100027230               | Desarrollo Institucional   | 03-2010                   | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |                     | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$9,832,037.82  | \$9,832,037.82  | \$9,813,738.39         | \$9,813,738.39  | \$9,813,738.39  | \$9,813,738.39  | \$9,813,738.39  | \$9,813,738.39 | 99.81     | 0                | Persona   | 1777227      | 100           | 100  | Financiera: / Física: / Registro: En el presente trimestre se dio reversa a reprogramación con punto de acuerdo número 117/2010, por instrucción del Secretariado Ejecutivo del |
| MOR1013 0100027471               | Plataforma Mexico  | 06-2010                   | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |                     | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$56,928,359.14 | \$56,928,359.64 | \$56,928,359.64        | \$56,730,118.84 | \$56,730,118.84 | \$56,730,118.84 | \$56,730,118.84 | 99.65          | 0         | Persona          | 1777227   | 100          | 97            | Financiera: / Física: / Registro: En el presente trimestre se dio reversa a la reprogramación con punto de acuerdo número 117/2010, por instrucción del  |   |
| MOR1013 0100105858               | Remodelación De Aulas Y Rehabilitación De Sala Audiovisual Mas Conexión Al Transformador Central Del Cespá Cuernavaca, Cuernavaca  | 07-ZU-608-2010            | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca          | Urbano              | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF   |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM  | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$450,000.00    | \$450,000.00    | \$450,000.00           | \$433,488.03    | \$433,488.03    | \$433,488.03    | \$433,488.03    | 96.33          | 0         | Plantel          | 530       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| MOR1013 0100117675               | Conclusión De Trabajos De Rehabilitación, Primaria Mártir De Chinameca, Chinameca, Ayala   | 04-ZU-755-2010            | Morelos | Ayala             | Chinameca           | Urbano              | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM  | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$630,978.21    | \$630,978.21    | \$630,978.21           | \$614,988.51    | \$614,988.51    | \$614,988.51    | \$614,988.51    | 97.47          | 0         | Plantel          | 262       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO  |   |

| Información General del Proyecto |   |                         |         |                   |                              |        |                        |  |  |   |   |                  |              | Avance Financiero |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                  |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|-------------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|------------------------|--|--|---|---|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto      | Entidad | Municipio         | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                | Fondo Convenio - Específico                                  | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido     | Devengado        | Ejercido         | Pagado           | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR10130100117685                | Construcción De Dos Aulas Didácticas Dirección Y Servicios Sanitarios Mas Obra Exterior Primaria Nueva Creacion Loc. Nueva Primavera Cuernavaca               | 07-ZU-562-2010          | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal          | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$ 1,272,752.00  | \$ 1,272,752.00  | \$ 1,272,752.00        | \$ 1,263,756.64  | \$ 1,263,756.64  | \$ 1,263,756.64  | \$ 1,263,756.64  | 99.29    | 0         | Plantel          | 90        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR10130100117694                | Conclusión De Dos Aulas Didácticas, Primaria Sofia Valdés, Centro, Mazatepec  | SIN CLAVE 2010          | Morelos | Mazatepec         | Mazatepec                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$ 281,041.67    | \$ 281,041.67    | \$ 281,041.67          | \$ 275,406.92    | \$ 275,406.92    | \$ 275,406.92    | \$ 275,406.92    | 98.00    | 0         | Aula             | 470       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, LA ECONOMÍA POR 5,634.75 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR10130100117695                | Construcción De 3 Aulas Didácticas Mas Obra Exterior Primaria Sofia Valdez Col. Centro Mazatepec  | 14-ZU-506-2010          | Morelos | Mazatepec         | Mazatepec                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$ 674,901.00    | \$ 674,901.00    | \$ 674,901.00          | \$ 664,273.13    | \$ 664,273.13    | \$ 664,273.13    | \$ 664,273.13    | 98.43    | 0         | Aula             | 3         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO, LA ECONOMÍA POR 10,628.37 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR10130100117700                | Construcción De Un Aula De Computo Mas Obra Exterior Primaria Cuautemoc Las Vivianás Tlayacapan   | 26-ZU-475-2010          | Morelos | Tlayacapan        | Las Vivianás                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$ 449,036.00    | \$ 449,036.00    | \$ 449,036.00          | \$ 434,864.30    | \$ 434,864.30    | \$ 434,864.30    | \$ 434,864.30    | 96.84    | 0         | Aula             | 160       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 14,171.70 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR10130400259174                | Terminación De La 3ra Etapa De La Biblioteca Central De La Universidad Autónoma De Estado De Morelos (Uaem)   | SIN CLAVE FAM SUP. 2010 | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)   | Educación        | En Ejecución | 2010              | \$ 6,000,000.00  | \$ 6,000,000.00  | \$ 6,000,000.00        | \$ 5,872,608.99  | \$ 5,872,608.99  | \$ 5,872,608.99  | \$ 5,872,608.99  | 97.88    | 0         | Plantel          | 11730     | 1            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR11130100027208                | Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia  | 01-2011                 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$ 74,714,628.79 | \$ 74,714,628.79 | \$ 74,714,628.79       | \$ 74,347,571.09 | \$ 74,309,653.80 | \$ 74,309,653.80 | \$ 74,309,653.80 | 99.46    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR11130100027209                | Sistema Penitenciario   | 04-2011                 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$ 7,614,822.83  | \$ 7,614,822.83  | \$ 7,614,822.83        | \$ 7,613,298.03  | \$ 7,613,298.03  | \$ 7,613,298.03  | \$ 7,613,298.03  | 99.98    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR11130100027210                | Plataforma Mexico   | 06-2011                 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP  |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia  | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$ 63,847,668.38 | \$ 63,847,668.38 | \$ 63,847,668.38       | \$ 63,844,569.64 | \$ 63,844,569.64 | \$ 63,844,569.64 | \$ 63,844,569.64 | #####    | 0         | Equipo           | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR11130100064336                | Construcción De Cimentación Para Aula Movil, Para El Jardín De Niños Xicaltoca De La Capilla, Joncatepec  | 13-ZU-1218-2011         | Morelos | Joncatepec        | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$ 53,712.00     | \$ 53,712.00     | \$ 53,712.00           | \$ 35,184.00     | \$ 35,184.00     | \$ 35,184.00     | \$ 35,184.00     | 65.50    | 0         | Plantel          | 81        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA POR 18,528.08 SERÁ UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR11130100064337                | Construcción De Plaza Cívica Y Rehabilitación De Sanitarios Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Moctezuma De Coatepec, Miacatlán              | 15-ZU-563-2011          | Morelos | Miacatlán         | Coatepec                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$ 333,201.00    | \$ 333,200.91    | \$ 333,200.91          | \$ 333,200.91    | \$ 333,200.91    | \$ 333,200.91    | \$ 333,200.91    | #####    | 0         | Plantel          | 17        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR11130100064338                | Rehabilitación De Sanitarios, Pisos De Concreto Y Pintura En General Para El Centro De Educación Inicial Indígena (Ceii) Xochislielk De Xochicalco, Miacatlán | 15-ZU-521-2011          | Morelos | Miacatlán         | Xochicalco (Crenio Longares) | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$ 186,845.00    | \$ 186,844.68    | \$ 186,844.68          | \$ 186,844.68    | \$ 186,844.68    | \$ 186,844.68    | \$ 186,844.68    | #####    | 0         | Plantel          | 17        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR11130100064339                | Rehabilitación General De Sanitarios Y Red Sanitaria, Desazolve De Fosa Séptica Para La Primaria Alvaro Obregón Col. La Campesina, Miacatlán                  | 15-ZU-490-2011          | Morelos | Miacatlán         | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$ 87,446.00     | \$ 87,466.00     | \$ 87,466.00           | \$ 87,466.00     | \$ 87,466.00     | \$ 87,466.00     | \$ 87,466.00     | #####    | 0         | Plantel          | 217       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR11130100064355                | Rehabilitaciones Generales Mas Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 3 De Col. Centro Tlaquiltenango                                    | 25-ZU-904-2011          | Morelos | Tlaquiltenango    | Tlaquiltenango               | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$ 3,272,918.00  | \$ 3,272,918.00  | \$ 3,272,918.00        | \$ 3,272,918.00  | \$ 3,272,918.00  | \$ 3,272,918.00  | \$ 3,272,918.00  | #####    | 0         | Plantel          | 92        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR11130100064358                | Rehabilitaciones Generales En Varios Plantales Educativos Del Estado De Morelos   | 99-ZU-1270-2011         | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$ 800,000.00    | \$ 800,000.00    | \$ 800,000.00          | \$ 792,831.57    | \$ 779,800.08    | \$ 779,800.08    | \$ 779,800.08    | 97.48    | 0         | Plantel          | 800       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR11130100064364                | Terminación De Construcción De 7 Aulas Didácticas, Dirección Y Bodega Mas Obra Exterior Para La Primaria Ramón Beteta De Col. Centro, Zacatepec               | 31-ZU-1282-2011         | Morelos | Zacatepec         | Zacatepec de Hidalgo         | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica              |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM   | Educación        | En Ejecución | 2011              | \$ 122,725.00    | \$ 122,725.00    | \$ 122,725.00          | \$ 119,687.00    | \$ 119,687.00    | \$ 119,687.00    | \$ 119,687.00    | 97.52    | 0         | Plantel          | 575       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR12130100026995                | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública  | 03-2012                 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP  | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia  | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$ 18,989,165.94 | \$ 18,989,165.94 | \$ 18,989,165.94       | \$ 15,837,788.38 | \$ 15,837,788.38 | \$ 15,534,188.38 | \$ 15,534,188.38 | 81.81    | 0         | Persona          | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                        |        |                        |                         |   |   | Avance Financiero  |                  |              |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|--|------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico  | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1213 010002699 6              | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Y Procuracion De Justicia   | 16-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Federales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$32,145,524.91 | \$32,145,524.91 | \$32,145,524.91        | \$29,538,140.92 | \$27,778,671.80 | \$25,754,481.51 | \$25,754,481.51 | 80.12         | 0         | Pieza            | 1777227       | 100       | 80           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. Solicitud de reprogramación enviada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. |
| MOR1213 010002699 7              | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones  | 15-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Evaluación de los distintos Programas o Acciones  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública    | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00          | \$ 771,400.00   | \$ 771,400.00   | \$ 771,400.00   | \$ 771,400.00   | 96.43         | 0         | Servicio         | 1777227       | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.  |
| MOR1213 010002699 8              | Servicio De Llamadas De Emergencia 086 Y De Denuncia Anonima 089  | 12-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública                                    | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$12,954,904.18 | \$12,954,904.18 | \$12,954,904.18        | \$10,976,527.02 | \$10,976,527.02 | \$10,976,527.02 | \$10,976,527.02 | 84.73         | 0         | Equipo           | 1777227       | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.  |
| MOR1213 010002717 1              | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional  | 09-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social                         | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$10,189,630.90 | \$10,189,630.90 | \$10,189,630.90        | \$10,060,325.66 | \$10,060,325.66 | \$10,060,325.66 | \$10,060,325.66 | 98.73         | 0         | Pieza            | 1777227       | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. Solicitud de reprogramación enviada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. |
| MOR1213 010002717 7              | Nuevo Sistema De Justicia Penal   | 08-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Nuevo Sistema de Justicia Penal   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia                                      | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$ 6,500,000.00 | \$ 6,500,000.00 | \$ 6,500,000.00        | \$ 6,240,139.99 | \$ 6,240,139.99 | \$ 6,240,139.99 | \$ 6,240,139.99 | 96.00         | 0         | Obra             | 1777227       | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.  |
| MOR1213 010002718 1              | Red Nacional De Telecomunicaciones  | 10-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Red Nacional de Telecomunicaciones  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública                                    | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$22,943,324.14 | \$22,943,324.14 | \$22,943,324.14        | \$21,677,487.38 | \$21,677,487.38 | \$21,677,487.38 | \$21,672,658.14 | 94.48         | 0         | Pieza            | 1777227       | 100       | 95           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.  |
| MOR1213 010002719 5              | Sistema Nacional De Informacion   | 11-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública                                    | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$33,832,438.78 | \$33,832,438.78 | \$33,832,438.78        | \$30,161,942.26 | \$30,161,942.26 | \$29,989,678.35 | \$29,989,678.35 | 88.64         | 0         | Equipo           | 1777227       | 100       | 95           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.  |
| MOR1213 010002719 7              | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento   | 06-2012            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1011 FASP               | Huella balística y rastreo computarizado de armamento   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia                                   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014          | \$16,400,000.00 | \$16,400,000.00 | \$16,400,000.00        | \$16,374,170.34 | \$16,347,337.59 | \$16,345,007.83 | \$16,345,007.83 | 99.66         | 0         | Equipo           | 1777227       | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos.  |
| MOR1213 010004311 3              | Construcción De Banda Perimetral, Para La Secundaria General Ramón López Velarde De Ocutitco, Ocutitco  | 16-ZR-0197-2012    | Morelos | Ocutitco          | Ocutitco               | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM                | Infraestructura Educativa Básica  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                              | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$ 1,492,700.00 | \$ 1,492,700.00 | \$ 1,492,700.00        | \$ 1,412,344.08 | \$ 1,412,344.08 | \$ 1,412,344.08 | \$ 1,412,344.08 | 94.62         | 0         | Plantel          | 327           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 80,355.92 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO -  |
| MOR1213 010004311 5              | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior, Para La Primaria Vicente Suárez De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla  | 17-ZU-0198-2012    | Morelos | Puente de Ixtla   | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM                | Infraestructura Educativa Básica  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                              | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$ 367,600.00   | \$ 367,600.00   | \$ 337,600.00          | \$ 317,503.63   | \$ 317,503.63   | \$ 317,503.63   | \$ 317,503.63   | 86.37         | 0         | Plantel          | 554           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 50,096.37 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO -  |
| MOR1213 010004469 8              | Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para El Jardín De Niños De Nueva Creación Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Tlaquiltenango                                | 25-ZR-328-2012     | Morelos | Tlaquiltenango    | Miguel Hidalgo         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM                | Infraestructura Educativa Básica  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                              | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$ 1,497,000.00 | \$ 1,497,000.00 | \$ 1,497,000.00        | \$ 1,404,896.01 | \$ 1,404,896.01 | \$ 1,404,896.01 | \$ 1,404,896.01 | 93.85         | 0         | Plantel          | 96            | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 92,103.99 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1213 010004470 0              | Construcción De 2 Aulas, Laboratorio-Taller, Dirección, Sanitarios Y Anexo Mas Obra Exterior, Para La Telesecundaria De Nueva Creación Bicentenario De La Independencia De La Era, Tlaquiltenango | 25-ZR-329-2012     | Morelos | Tlaquiltenango    | La Era (Calalpa)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM                | Infraestructura Educativa Básica  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                              | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$ 1,822,500.00 | \$ 1,822,500.00 | \$ 1,822,500.00        | \$ 1,732,176.80 | \$ 1,732,176.80 | \$ 1,732,176.80 | \$ 1,732,176.80 | 95.04         | 0         | Plantel          | 96            | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 90,323.20 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1213 010004470 1              | Construcción De 2 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Bicentenario De Miguel Hidalgo De Col. Jericó, Tlayacapan   | 26-ZR-334-2012     | Morelos | Tlayacapan        | Colonia Jericó         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM                | Infraestructura Educativa Básica  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                              | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$ 2,240,800.00 | \$ 2,240,800.00 | \$ 2,240,800.00        | \$ 2,041,489.51 | \$ 2,041,489.51 | \$ 2,041,489.51 | \$ 2,041,489.51 | 91.11         | 0         | Plantel          | 96            | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 199,310.49 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1213 010004471 0              | Construcción De 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios Mas Obra Exterior, Para La Primaria Nueva Creación De Mixtlalcingo, Yecapixtla  | 30-ZR-0229-2012    | Morelos | Yecapixtla        | Mixtlalcingo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM                | Infraestructura Educativa Básica  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                              | Educación        | En Ejecución | 2012          | \$ 2,505,000.00 | \$ 2,505,000.00 | \$ 2,505,000.00        | \$ 2,316,310.84 | \$ 2,316,310.84 | \$ 2,316,310.84 | \$ 2,316,310.84 | 92.47         | 0         | Plantel          | 144           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 188,689.16 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO -   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                     |  |        |                        |   |                                      |   |  |                  |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|---------------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio           | Localidad                                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum.   |
| MOR1213 010004471 2              | Construcción De Techumbre Para La Primaria Enrique Rodríguez Cano De Col. Lázaro Cárdenas, Zacatepec  | 31-ZR-637-2012     | Morelos | Zacatepec           | Cobertura municipal                            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 1,685,600.00 | \$ 1,685,600.00 | \$ 1,685,600.00        | \$ 1,611,726.29 | \$ 1,611,726.29 | \$ 1,611,726.29 | \$ 1,611,726.29 | 95.62    | 0         | Plantel          | 240       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA LA ECONOMÍA POR 73,873.70 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO -  |
| MOR1213 010004471 3              | Construcción De 1 Aula Mas Obra Exterior Y Rehabilitación De Sanitarios, Para La Telesecundaria Prof. Jesús Barreto Y Molina Y/O César Uscanga Uscanga De Tlaxcopec, Zacualpan            | 32-ZR-0231-2012    | Morelos | Zacualpan           | Tlaxcopec                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 661,800.00   | \$ 661,800.00   | \$ 661,800.00          | \$ 592,428.97   | \$ 592,428.97   | \$ 592,428.97   | \$ 592,428.97   | 89.52    | 0         | Aula             | 291       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 69,371.03 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO   |
| MOR1213 010004472 2              | Construcción De 1ra Etapa Del Edificio A Planta Baja 2 Aulas Mas Obra Exterior Para El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca                           | 07-ZU-0819-2012    | Morelos | Cuernavaca          | Santa María                                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 1,268,400.00 | \$ 1,268,400.00 | \$ 1,268,400.00        | \$ 1,226,854.15 | \$ 1,226,854.15 | \$ 1,226,854.15 | \$ 1,226,854.15 | 96.72    | 0         | Aula             | 2         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ PARA OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| MOR1213 010004473 2              | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitarios, Construcción De Rampas, Para La Telesecundaria Simón Bolívar De El Rodeo, Miacatlán   | 15-ZR-325-2012     | Morelos | Miacatlán           | El Rodeo                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 568,400.00   | \$ 535,626.65   | \$ 535,626.65          | \$ 535,626.65   | \$ 535,626.65   | \$ 535,626.65   | \$ 535,626.65   | #####    | 0         | Plantel          | 102       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1213 010004651 3              | Rehabilitación De Muro De Colindancia, Pisos, Losas Y Muros En Aulas, Para El Jardín De Niños Sitio De Cuautla De Tlalnepantla, Tlalnepantla  | 23-ZR-0218-2012    | Morelos | Tlalnepantla        | Tlalnepantla                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 418,300.00   | \$ 418,300.00   | \$ 418,300.00          | \$ 384,986.80   | \$ 384,986.80   | \$ 384,986.80   | \$ 384,986.80   | 92.04    | 0         | Plantel          | 1157      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 33,313.20 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1213 010004651 4              | Rehabilitación De Sanitarios, Sustitución De Cancellationes Y Puertas, Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla, Tlalnepantla  | 23-ZR-0217-2012    | Morelos | Tlalnepantla        | Tlalnepantla                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 571,900.00   | \$ 571,900.00   | \$ 571,900.00          | \$ 534,874.71   | \$ 534,874.71   | \$ 534,874.71   | \$ 534,874.71   | 93.53    | 0         | Plantel          | 229       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 37,025.29 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO -                                     |
| MOR1213 010004651 5              | Rehabilitación De Sanitarios, Instalación Eléctrica Y Aire Acondicionado, Para La Primaria Benito Juárez De Tlaxiápan, Tlaxiápan  | 24-ZR-0220-2012    | Morelos | Tlaxiápan de Zapata | Tlaxiápan                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 710,200.00   | \$ 710,200.00   | \$ 710,200.00          | \$ 640,517.37   | \$ 640,517.37   | \$ 640,517.37   | \$ 640,517.37   | 90.19    | 0         | Plantel          | 460       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 69,882.63 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO -                                       |
| MOR1213 010004651 8              | Electrificación Trifásica Para El Taller De Máquinas Y Herramientas, Rehabilitación De Módulo De Sanitarios, Para La Secundaria Técnica No. 37 De U.Hab. Morelos 2da. Sección, Xochitepec | 28-ZR-0224-2012    | Morelos | Xochitepec          | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 461,100.00   | \$ 461,100.00   | \$ 461,100.00          | \$ 402,103.14   | \$ 402,103.14   | \$ 402,103.14   | \$ 402,103.14   | 87.21    | 0         | Plantel          | 556       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA POR 58,996.86 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1213 010004652 7              | Rehabilitación De Sanitarios Y Pisos, Pintura General E Impermeabilización Para La Primaria Lic. Benito Juárez García De Col. Centro, Cuernavaca  | 07-ZU-0180-2012    | Morelos | Cuernavaca          | Cuernavaca                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 1,670,400.00 | \$ 1,670,400.00 | \$ 1,670,400.00        | \$ 1,616,947.20 | \$ 1,616,947.20 | \$ 1,616,947.20 | \$ 1,616,947.20 | 96.80    | 0         | Plantel          | 934       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.              |
| MOR1213 010004850 8              | Construcción De La 1ra Etapa Del Edificio A Para Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 7 De Jumiltepec, Ocuiltepec   | 16-ZR-0548-2012    | Morelos | Ocuiltepec          | Jumiltepec                                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00        | \$ 1,865,505.35 | \$ 1,865,505.35 | \$ 1,865,505.35 | \$ 1,865,505.35 | 93.28    | 0         | Plantel          | 153       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA POR 84,074.48 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO -                                 |
| MOR1213 010004851 5              | Rehabilitación De Aula Didáctica De Matemáticas Y Laboratorio De Idiomas Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cba) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla               | 23-ZR-0568-2012    | Morelos | Tlalnepantla        | Tlalnepantla                                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 57,456.50    | \$ 57,456.50    | \$ 57,456.50           | \$ 55,055.89    | \$ 55,055.89    | \$ 55,055.89    | \$ 55,055.89    | 95.82    | 0         | Plantel          | 525       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 952.13 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.      |
| MOR1213 010004851 6              | Rehabilitación De 2 Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleros (Cobaem) No. 6 De Tlaxiápan, Tlaxiápan   | 24-ZU-0561-2012    | Morelos | Tlaxiápan de Zapata | Tlaxiápan                                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 87,031.22    | \$ 87,031.22    | \$ 87,031.22           | \$ 83,394.93    | \$ 83,394.93    | \$ 83,394.93    | \$ 83,394.93    | 95.82    | 0         | Plantel          | 443       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 1,442.23 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO  |
| MOR1213 010004851 7              | Rehabilitación De 2 Aulas Didácticas Para Instalación De Paquete Multimedia Para El Colegio De Bachilleros (Cobaem) No. 3 De Oacalco, Yauatepec   | 29-ZR-0558-2012    | Morelos | Yauatepec           | Oacalco  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 89,000.00    | \$ 89,000.00    | \$ 89,000.00           | \$ 85,281.44    | \$ 85,281.44    | \$ 85,281.44    | \$ 85,281.44    | 95.82    | 0         | Plantel          | 412       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 1474.86 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| MOR1213 010004851 9              | Mantenimiento Para Adaptación De Computaula En El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 2 De Col. Águiles Serdán, Yecapixtla   | 30-ZR-0564-2012    | Morelos | Yecapixtla          | Colonia Águiles Serdán                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM          | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00           | \$ 57,608.41    | \$ 57,608.41    | \$ 57,608.41    | \$ 57,608.41    | 96.01    | 0         | Plantel          | 473       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 878.98 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| MOR1213 010004852 0              | Complemento Para La Conclusión De Trabajos En El Edificio De Docencia Planta Baja Y Planta Alta Mas Obra Exterior 1a Etapa Para El Instituto Tecnológico De Zacatepec                     | 31-ZU-0549-2012    | Morelos | Zacatepec           | Zacatepec de Hidalgo                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEM (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 2,548,730.00 | \$ 2,573,861.42 | \$ 2,573,861.42        | \$ 1,660,946.28 | \$ 1,660,946.28 | \$ 1,660,946.28 | \$ 1,660,946.28 | 64.53    | 0         | Plantel          | 6000      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO   |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |                     |        |                        |  |  |   |   |                  |              | Avance Financiero |                  |                  |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|--|--|---|---|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                      | Programa Fondo Convenio - Específico                         | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1214 010029678 0              | Mobiliario Y Equipo Para La Universidad Tecnologica Del Sur Del Estado De Morelos, Col. Jardines De La Herradura, Puente De Ixtla. | 17-ZR-0554-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 5,000,000.00  | \$ 5,000,000.00  | \$ 5,000,000.00        | \$ 4,106,766.63 | \$ 4,106,766.63 | \$ 4,106,766.63 | \$ 4,106,766.63 | 82.14    | 0         | Acción           | 500       | 100          | 82.14         | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1214 020032282 5              | Departamental Y Laboratorio De Ingeniería Civil Para El Instituto Tecnológico De Zacatepec, Col. Centro, Zacatepec.                | 31-ZU-593-2012     | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 2,500,000.00  | \$ 2,500,000.00  | \$ 2,500,000.00        | \$ 2,498,409.13 | \$ 2,498,409.13 | \$ 2,498,409.13 | \$ 2,498,409.13 | 99.94    | 0         | Acción           | 6000      | 100          | 99.94         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA |
| MOR1214 020032295 7              | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Promulgacion Del Estado De Morelos, Cuachizolotera, Atlalahucan.                              | 02-ZR-0881-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 163,688.00    | \$ 176,688.33    | \$ 176,688.33          | \$ 173,713.48   | \$ 173,713.48   | \$ 173,713.48   | \$ 173,713.48   | 98.32    | 0         | Acción           | 54        | 100          | 98.32         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032297 3              | Mobiliario Y Equipo Para La Normal Urbana Federal De Cuautla, Col. Gabriel Tepepa, Cuautla.  | 06-ZU-0882-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 178,023.00    | \$ 205,023.49    | \$ 205,023.49          | \$ 202,530.90   | \$ 202,530.90   | \$ 202,530.90   | \$ 202,530.90   | 98.78    | 0         | Acción           | 283       | 100          | 98.78         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032299 6              | Mobiliario Y Equipo Para El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval, Col. Santa Maria Ahuacatlán, Cuernavaca.                           | 07-ZU-0883-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 215,321.00    | \$ 205,320.69    | \$ 205,320.69          | \$ 184,823.96   | \$ 184,823.96   | \$ 184,823.96   | \$ 184,823.96   | 90.02    | 0         | Acción           | 73        | 100          | 90.02         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032301 2              | Mobiliario Y Equipo Para La Secundaria Tecnica No. 39, Col. Otilio Montaño, Jiutepec.  | 11-ZU-0884-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 99,051.00     | \$ 109,050.77    | \$ 109,050.77          | \$ 106,961.05   | \$ 106,961.05   | \$ 106,961.05   | \$ 106,961.05   | 98.08    | 0         | Acción           | 1193      | 100          | 98.08         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032302 5              | Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Jose Martí  | 08-ZR-0885-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 230,401.00    | \$ 203,401.43    | \$ 203,401.43          | \$ 193,441.60   | \$ 193,441.60   | \$ 193,441.60   | \$ 193,441.60   | 95.10    | 0         | Acción           | 405       | 100          | 95.10         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032303 4              | Mobiliario Y Equipo Para El C.E.P.I., Amacuitlapilco, Jonacatepec.   | 13-ZR-0886-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 177,733.00    | \$ 165,732.95    | \$ 165,732.95          | \$ 150,000.76   | \$ 150,000.76   | \$ 150,000.76   | \$ 150,000.76   | 90.51    | 0         | Acción           | 49        | 100          | 90.51         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032304 2              | Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Atención Multiple No. 21, Ocutuco, Ocutuco.  | 16-ZR-0887-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 72,695.00     | \$ 72,695.50     | \$ 72,695.50           | \$ 72,551.04    | \$ 72,551.04    | \$ 72,551.04    | \$ 72,551.04    | 99.80    | 0         | Acción           | 13        | 100          | 99.80         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032305 1              | Mobiliario Y Equipo Para El C.A.P.E.P. No. 2, Temixco, Temixco.  | 18-ZU-0888-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 114,384.00    | \$ 101,383.99    | \$ 101,383.99          | \$ 64,873.00    | \$ 64,873.00    | \$ 64,873.00    | \$ 64,873.00    | 63.99    | 0         | Acción           | 100       | 100          | 63.99         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 020032306 1              | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Otilio Montaño, Col. Adolfo Lopez Mateos, Yecapixtla.   | 30-ZR-0889-2012    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                    |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 83,103.00     | \$ 95,102.85     | \$ 95,102.85           | \$ 91,172.52    | \$ 91,172.52    | \$ 91,172.52    | \$ 91,172.52    | 95.87    | 0         | Acción           | 879       | 100          | 95.87         | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA   |
| MOR1214 040045937 4              | Suministro Y Colocación De La Planta Purificadora Para El Cbta No. 129 De Axochiapan   | 03-ZU-0893-2012    | Morelos | Axochiapan        | Axochiapan          | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2012              | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Pieza            | 482       | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 010004498 6              | Terminación Y Puesta En Marcha Del Hospital General De Cuautla   | 06-ZU-0004-2013    | Morelos | Cuautla           | Cuautla             | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF   |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2013              | \$ 10,000,000.00 | \$ 8,176,612.27  | \$ 8,176,612.27        | \$ 8,176,612.27 | \$ 8,176,612.27 | \$ 8,176,612.27 | \$ 8,176,612.27 | #####    | 0         | Proyecto         | 1         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 010004503 4              | Remodelación De Oficinas De La Secretaría De Movilidad Y Transporte (Base Zapata)  | 07-ZU-00003-2013   | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF   |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2013              | \$ 4,778,859.19  | \$ 4,778,859.19  | \$ 4,778,859.19        | \$ 4,778,859.19 | \$ 4,631,177.09 | \$ 4,631,177.09 | \$ 4,631,177.09 | 96.91    | 0         | Metro Cuadrado   | 1242      | 100          | 97            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 010004509 3              | Construcción De Carpeta De Un Riego De Sello Tipo 3-4 Camino De Acceso A Huitzilac   | 09-ZR-0002-2013    | Morelos | Huitzilac         | Huitzilac           | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF   |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2013              | \$ 1,750,000.00  | \$ 1,750,000.00  | \$ 1,750,000.00        | \$ 1,722,683.68 | \$ 1,722,683.68 | \$ 1,722,683.68 | \$ 1,722,683.68 | 98.44    | 0         | Kilómetro        | 3.7       | 100          | 98            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 010010413 9              | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública   | 03-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I011 FASP  | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia        | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2014              | \$ 20,993,027.00 | \$ 20,993,027.00 | \$ 20,993,027.00       | \$ 7,758,899.25 | \$ 7,473,299.25 | \$ 7,187,699.25 | \$ 7,022,979.25 | 34.24    | 0         | Persona          | 1777227   | 100          | 6             | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                          |        |                        |                         |   |   |   |                           |              | Avance Financiero |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                  |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico  | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido     | Devengado        | Ejercido         | Pagado           | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1313 010010426 5              | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)  | 04-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia                                  | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 3,570,299.60  | \$ 3,570,299.60  | \$ 3,570,299.60        | \$ 285,211.52    | \$ 285,211.52    | \$ 27,969.92     | \$ -             | 0.78     | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 0             | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010436 2              | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)   | 05-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE's)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia                                  | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 5,000,000.00  | \$ 5,000,000.00  | \$ 5,000,000.00        | \$ 3,019,759.97  | \$ 3,019,759.97  | \$ 3,019,759.97  | \$ 3,019,759.97  | 60.40    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 5             | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010466 3              | Nuevo Sistema De Justicia Penal   | 08-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Nuevo Sistema de Justicia Penal   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA                                     | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 6,500,000.00  | \$ 6,500,000.00  | \$ 6,500,000.00        | \$ 6,142,039.90  | \$ 6,122,236.90  | \$ 6,108,699.03  | \$ 6,108,699.03  | 93.98    | 0         | Obra             | 1777227   | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010506 6              | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional                            | 09-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social                        | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 10,189,630.90 | \$ 10,189,630.90 | \$ 10,189,630.90       | \$ 1,956,844.56  | \$ 1,956,844.56  | \$ 1,956,844.56  | \$ 1,956,844.56  | 19.20    | 0         | Equipo           | 1777227   | 100          | 0             | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010527 0              | Red Nacional De Telecomunicaciones  | 10-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Red Nacional de Telecomunicaciones  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública                                   | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 49,985,675.50 | \$ 49,985,675.50 | \$ 49,985,675.50       | \$ 48,302,328.00 | \$ 48,302,328.00 | \$ 47,315,159.88 | \$ 47,315,159.88 | 94.66    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 13            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010539 8              | Sistema Nacional De Información (Base De Datos)   | 11-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública                                   | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 9,743,524.50  | \$ 9,743,524.50  | \$ 9,743,524.50        | \$ 2,891,058.59  | \$ 2,891,058.58  | \$ 2,891,058.58  | \$ 2,891,058.58  | 29.67    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 42            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010545 4              | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089   | 12-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública                                   | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 10,999,628.50 | \$ 10,999,628.50 | \$ 10,999,628.50       | \$ 3,504,250.58  | \$ 3,504,250.58  | \$ 3,504,250.58  | \$ 3,504,250.58  | 31.86    | 0         | Equipo           | 1777227   | 100          | 30            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010555 0              | Registro Público Vehicular  | 13-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               |   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública                                   | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 2,189,893.95  | \$ 2,189,893.95  | \$ 2,189,893.95        | \$ 1,439,095.43  | \$ 1,439,095.43  | \$ 1,439,095.43  | \$ 1,439,095.43  | 65.72    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 82            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010559 7              | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones  | 15-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               |   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública   | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 1,200,000.00  | \$ 1,200,000.00  | \$ 1,200,000.00        | \$ 997,600.00    | \$ 997,600.00    | \$ 997,600.00    | \$ 997,600.00    | 83.13    | 0         | Servicio         | 1777227   | 100          | 67            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010562 6              | Genética Forense  | 16-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Genética Forense  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia                                  | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 5,312,088.95  | \$ 5,312,088.95  | \$ 5,312,088.95        | \$ 3,673,891.68  | \$ 2,167,971.56  | \$ 2,167,971.56  | \$ 2,167,971.56  | 40.81    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 17            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 010010567 6              | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17-2013            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | I011 FASP               | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014              | \$ 39,956,996.10 | \$ 39,956,996.10 | \$ 39,956,996.10       | \$ 11,505,251.04 | \$ 11,505,251.04 | \$ 11,505,251.04 | \$ 11,505,251.04 | 28.79    | 0         | Pieza            | 1777227   | 100          | 64            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este programa está destinado a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos. |
| MOR1313 020013790 7              | Construcción Del Cuartel Para La Policía En Tres Marias Poblado Del Municipio De Huitzilac                              | 09-ZR-00023-2013   | Morelos | Huitzilac         | Tres Marias              | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              |   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                                      | Asistencia Social         | En Ejecución | 2013              | \$ 29,727,791.54 | \$ 29,727,791.54 | \$ 29,727,791.54       | \$ 29,727,791.54 | \$ 28,597,420.42 | \$ 28,597,420.42 | \$ 28,597,420.42 | 96.20    | 0         | Proyecto         | 1         | 100          | 95            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 020013811 5              | Rehabilitación Del Camino De Acceso Al Cbta No. 194 En Miacatán   | 15-ZU-00128-2013   | Morelos | Miacatán          | Miacatán                 | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF              |   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                                      | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2013              | \$ 4,500,000.00  | \$ 4,500,000.00  | \$ 4,500,000.00        | \$ 4,500,000.00  | \$ 4,300,947.85  | \$ 4,300,947.85  | \$ 4,300,947.85  | 95.58    | 0         | Kilómetro        | 158       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 020013827 2              | Construcción Del Camino Huepalcalco - Jumiltepec  | 16-ZR-00075-2013   | Morelos | Ocuituco          | Huepalcalco (San Miguel) | Rural  | Aportaciones Federales | I003 FAIS               |   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                                      | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2013              | \$ 8,650,000.00  | \$ 8,650,000.00  | \$ 8,650,000.00        | \$ 8,650,000.00  | \$ 8,247,480.40  | \$ 8,247,480.40  | \$ 8,247,480.40  | 95.35    | 0         | Kilómetro        | 2.3       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro:  |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                 |                     |        |                        |   |                                      |   | Avance Financiero   |                          |              |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1313 020013842                | Terminación Del Camino Al Acceso A San José De Los Laureles  | 26-ZR-00040-2013   | Morelos | Tlayacapan      | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades                       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$ 650,000.00   | \$ 650,000.00   | \$ 650,000.00          | \$ 650,000.00   | \$ 645,956.88   | \$ 645,956.88   | \$ 645,956.88   | 99.38         | 0         | Kilómetro        | 225           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 020013844                | Construcción De Barda En La Preparatoria De Alpuyea Municipio De Xochitepec  | 28-ZR-0035-2013    | Morelos | Xochitepec      | Alpuyea             | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 2,600,000.00 | \$ 2,600,000.00 | \$ 2,600,000.00        | \$ 2,600,000.00 | \$ 2,566,040.37 | \$ 2,566,040.37 | \$ 2,566,040.37 | 98.69         | 0         | Metro Cuadrado   | 19500         | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 020013849                | Rehabilitación De Camino Acceso A Tecajec  | 30-ZR-00076-2013   | Morelos | Yecapixtla      | Tecajec             | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades                       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$16,000,000.00 | \$14,260,000.00 | \$14,260,000.00        | \$14,260,000.00 | \$13,918,320.11 | \$13,918,320.11 | \$13,918,320.11 | 97.60         | 0         | Kilómetro        | 7             | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 030018656                | Sust.De Red Sanit.En Lab.Y Sanit.Rehab.De Inst.Del Laboratorio, Construcción De Fosa Séptica Y Pozo De Absorción, Impermeabilización Y 1ra. Etapa Barda Perimetral Mixta En T.V. Sec. Hnos. Flores Magón | 01-ZR-00234-2013   | Morelos | Amacuzac        | Casahuatán          | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2014          | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00          | \$ 341,269.86   | \$ 341,269.86   | \$ 341,269.86   | \$ 341,269.86   | 97.51         | 0         | Plantel          | 109           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 030018698                | Construcción De 1 Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura Rc Más Obra Exterior Para La Primaria Promulgación Del Estado De Morelos  | 02-ZR-00309-2013   | Morelos | Atlatahuacan    | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 1,202,218.73 | \$ 1,430,266.40 | \$ 1,430,266.40        | \$ 1,415,493.46 | \$ 977,389.03   | \$ 977,389.03   | \$ 977,389.03   | 68.34         | 0         | Plantel          | 54            | 100       | 100          | Financiera: SE AMPLIÓ EL MONTO DEL CONTRATO / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                |
| MOR1313 030018699                | Rehabilitación General Y Obra Exterior Para La Primaria Emiliano Zapata  | 03-ZR-0210-2013    | Morelos | Axochiapan      | Joaquín Camarón     | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 2,158,674.96 | \$ 2,158,674.06 | \$ 2,158,674.06        | \$ 2,139,757.08 | \$ 2,070,239.51 | \$ 2,070,239.51 | \$ 2,070,239.51 | 95.90         | 0         | Plantel          | 37            | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA:  |
| MOR1313 030018748                | Rehabilitación De Sanitarios En Primaria Benito Juárez Y/O Gral. Ignacio Zaragoza  | 02-ZR-0188-2013    | Morelos | Atlatahuacan    | Atlatahuacan        | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 786,760.00   | \$ 786,760.00   | \$ 786,760.00          | \$ 786,353.18   | \$ 786,353.18   | \$ 786,353.18   | \$ 786,353.18   | 99.95         | 0         | Metros Cuadrados | 789           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030018769                | Rehabilitación De Tramo Carretero Tenextepango - Apatlaco  | 04-ZR-00037-2013   | Morelos | Ayala           | Tenextepango        | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013          | \$19,100,000.00 | \$19,100,000.00 | \$19,100,000.00        | \$19,100,000.00 | \$18,465,238.05 | \$18,465,238.05 | \$18,465,238.05 | 96.68         | 0         | Kilómetro        | 78866         | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA reportada al 4to trim. 2014 / Registro: Obra reportada al 4to trim. 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1313 030018779                | Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 M Y 3 Anexos: Dirección Y Sanitarios En Estructura Rc, Obra Exterior En Primaria Indígena Yeyitlatolli.   | 04-ZR-0201-2013    | Morelos | Ayala           | Loma Bonita         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,000,000.00        | \$ 2,123,540.50 | \$ 2,123,539.49 | \$ 2,123,539.49 | \$ 2,123,539.49 | 96.52         | 0         | Plantel          | 250           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1313 030018800                | Rehabilitación Del Tramo Carretero Ocoxtaltec-Ecatzingo (Limite Edo. De Mexico)  | 16-ZR-00181-2013   | Morelos | Ocuituco        | Ocoxtaltec          | Rural  | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades                       |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013          | \$ 3,732,000.00 | \$ 3,732,000.00 | \$ 3,732,000.00        | \$ 3,732,000.00 | \$ 3,615,296.00 | \$ 3,615,296.00 | \$ 3,615,296.00 | 96.87         | 0         | Metros           | 16858         | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 030018802                | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-1c Para La Secundaria No. 35 Prof. Pablo Torres Burgos De Moyotepec, Ayala  | 04-ZR-0203-2013    | Morelos | Ayala           | Moyotepec           | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,300,000.00        | \$ 1,136,145.78 | \$ 1,012,756.78 | \$ 1,012,756.78 | \$ 1,012,756.78 | 77.90         | 0         | Aula             | 401           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR1313 030018806                | Construcción De Aulas En La Telesecundaria Lic. Benito Juárez De San Juan Ahuehuevo, Ayala   | 04-ZR-0213-2013    | Morelos | Ayala           | San Juan Ahuehuevo  | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 7,495,072.05 | \$ 7,495,072.05 | \$ 7,495,072.05        | \$ 7,232,744.53 | \$ 7,232,744.53 | \$ 7,232,744.53 | \$ 7,232,744.53 | 96.50         | 0         | Plantel          | 144           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ PARA OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1313 030018810                | Construcción De 3 Anexos Dirección Sanitarios Y Obra Exterior Para El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 21 De Ocuituco.  | 16-ZR-0191-2013    | Morelos | Ocuituco        | Ocuituco            | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00          | \$ 778,721.11   | \$ 778,721.11   | \$ 778,721.11   | \$ 778,721.11   | 97.34         | 0         | Plantel          | 13            | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030018810                | Demolición De Aulas Existentes, Construcción De Edificio Y Obra Exterior Para La Primaria Prof. Cándido Díaz, Tenextepango   | 04-ZR-0225-2013    | Morelos | Ayala           | Tenextepango        | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 4,897,560.50 | \$ 4,897,560.50 | \$ 4,897,560.50        | \$ 4,368,153.14 | \$ 4,368,153.14 | \$ 4,368,153.14 | \$ 4,368,153.14 | 89.19         | 0         | Plantel          | 37            | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA:  |
| MOR1313 030018817                | Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Cerrito, Coatlán Del Río.   | 05-ZR-00245-2013   | Morelos | Coatlán del Río | El Cerrito          | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Asistencia Social        | En Ejecución | 2013          | \$ 312,911.55   | \$ 356,393.10   | \$ 356,393.10          | \$ 356,393.10   | \$ 352,715.49   | \$ 352,715.49   | \$ 352,715.49   | 98.97         | 0         | Metros Cuadrados | 900           | 100       | 100          | Financiera: Economía \$ 3677.60 / Física: Obra reportada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR1313 030018821                | Rehabilitación General De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Col. Centro, Cuautla   | 06-ZU-0212-2013    | Morelos | Cuautla         | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                | En Ejecución | 2013          | \$ 1,929,018.52 | \$ 1,929,018.52 | \$ 1,929,018.52        | \$ 1,903,876.01 | \$ 1,903,876.01 | \$ 1,903,876.01 | \$ 1,903,876.01 | 98.70         | 0         | Plantel          | 59            | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                       |                         |        |                        |   |                             |   |   |                           |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio             | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                   | Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR13130300188248                | Impermeabilización, Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En La Primaria Juan Pina Aranda De La Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla  | 17-ZU-0211-2013    | Morelos | Puente de Ixtla       | Colonia Emiliano Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,083,712.48 | \$ 1,083,712.48 | \$ 1,083,712.48        | \$ 1,077,447.99 | \$ 748,978.65   | \$ 748,978.65   | \$ 748,978.65   | 69.11    | 0         | Plantel          | 141       | 0            | 99            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR13130300188287                | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Gral. Emiliano Zapata De Xoxocotla, Puente De Ixtla   | 17-ZU-0224-2013    | Morelos | Puente de Ixtla       | Xoxocotla               | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,678,306.70 | \$ 1,678,306.70 | \$ 1,678,306.70        | \$ 1,669,503.98 | \$ 1,669,503.98 | \$ 1,669,503.98 | \$ 1,669,503.98 | 99.48    | 0         | Plantel          | 523       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR13130300188540                | Construcción De Aula 6.00 X 8.00 Rc Barda Perimetral Y Techumbre Metalica De 8.00 X 12.00 Y Rehabilitación General En El Capep N.2  | 18-ZU-0208-2013    | Morelos | Temixco               | Temixco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00        | \$ 1,468,500.00 | \$ 1,468,500.00 | \$ 1,468,500.00 | \$ 1,468,500.00 | 97.90    | 0         | Plantel          | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR13130300188611                | Construcción De 2 Aulas De Rc 6.00 X 8.00 Obra Exterior Secundaria Gral. Andres Quintana Roo  | 22-ZR-00195-2013   | Morelos | Tetela del Volcán     | Tetela del Volcán       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 2,601,000.00 | \$ 2,601,000.00 | \$ 2,601,000.00        | \$ 1,215,278.98 | \$ 1,012,756.78 | \$ 1,012,756.78 | \$ 1,012,756.78 | 38.94    | 0         | Plantel          | 678       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA  |
| MOR13130300188649                | Construcción De Una Aula En Rc De 6.00 X 8.00 M. Obra Exterior En Primaria Profesor José Nares Álvarez  | 22-ZR-0198-2013    | Morelos | Tetela del Volcán     | San Miguel              | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 411,760.00   | \$ 411,760.00   | \$ 411,760.00          | \$ 399,407.20   | \$ 399,407.20   | \$ 399,407.19   | \$ 399,407.19   | 97.00    | 0         | Plantel          | 256       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR13130300188684                | Construcción De 1 Aula En Rc De 6.00 X 8.00m. Obra Exterior En Primaria En Primaria Héroes Del Sur De Felipe Nerí, Tlalnepantla   | 23-ZR-0196-2013    | Morelos | Tlalnepantla          | Felipe Nerí (Cuatpec)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 411,000.00   | \$ 411,000.00   | \$ 411,000.00          | \$ 394,560.00   | \$ 394,560.00   | \$ 394,560.00   | \$ 394,560.00   | 96.00    | 0         | Plantel          | 180       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA  |
| MOR13130300188722                | Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, Tlaltizapán  | 24-ZU-0207-2013    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán             | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00        | \$ 2,899,583.35 | \$ 2,899,583.35 | \$ 2,899,583.35 | \$ 2,899,583.35 | 96.65    | 0         | Plantel          | 59        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA:                            |
| MOR13130300188754                | Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección, Cocina, Comedor Y Fosa Seca En Primaria Elpidio Perdomo De Pueblo Viejo, Tlaquiltenango   | 25-PR-0215-2013    | Morelos | Tlaquiltenango        | Pueblo Viejo            | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 3,509,192.01 | \$ 3,509,192.01 | \$ 3,509,192.01        | \$ 3,297,104.92 | \$ 3,297,104.09 | \$ 3,297,104.09 | \$ 3,297,104.09 | 93.96    | 0         | Plantel          | 59        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR13130300190163                | Reparación De Toda La Instalación Eléctrica Del Plantel, Sustitución De La Techumbre Atípica De 16.00 X 20.00 Y Aplicación De Pintura En Edificios Del Jardín De Niños Río Yaqui, Col. Acapantzingo       | 07-ZU-0193-2013    | Morelos | Cuernavaca            | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,100,000.00 | \$ 1,100,000.00        | \$ 1,062,863.68 | \$ 1,042,603.88 | \$ 1,042,603.88 | \$ 1,042,603.88 | 94.78    | 0         | Plantel          | 91        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR13130300190188                | Conclusión De La Planta Alta Del Edificio De 2 Niveles: Aula Didáctica Y Aula De Usos Múltiples Mas Escalera En El Jardín De Niños Guadalupe Sandoval De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca               | 07-ZU-00194-2013   | Morelos | Cuernavaca            | Santa María             | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,300,000.00        | \$ 967,412.66   | \$ 967,412.66   | \$ 967,412.66   | \$ 967,412.66   | 74.42    | 0         | Plantel          | 73        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR13130300190338                | Rehabilitaciones Generales En La Secundaria Profr. José Vizcaino Pérez De La Col. Miraval, Cuernavaca   | 07-ZU-00209-2013   | Morelos | Cuernavaca            | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 3,668,424.72 | \$ 3,668,424.72 | \$ 3,668,424.72        | \$ 3,653,474.36 | \$ 3,653,474.36 | \$ 3,653,474.36 | \$ 3,653,474.36 | 99.59    | 0         | Plantel          | 462       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR13130300190401                | Rehabilitaciones Generales De La Escuela Primaria Fray Bartolomé De Las Casas, De Tetela Del Monte, Cuernavaca  | 07-ZU-00223-2013   | Morelos | Cuernavaca            | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 2,498,605.86 | \$ 2,498,605.86 | \$ 2,498,605.86        | \$ 2,473,917.62 | \$ 2,473,917.62 | \$ 2,473,917.62 | \$ 2,473,917.62 | 99.01    | 0         | Plantel          | 308       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR13130300190430                | Rehabilitación De Unidad Deportiva Centenario (Vestidores, Pasillos, Cancha De Fútbol Y Baños)  | 07-ZU-00236-2013   | Morelos | Cuernavaca            | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 531,932.68   | \$ 531,932.68   | \$ 531,932.68          | \$ 531,932.68   | \$ 499,861.35   | \$ 499,861.35   | \$ 499,861.35   | 93.97    | 0         | Metros Lineales  | 15000     | 100          | 97            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR13130300190472                | Rehabilitación Del Alumbrado Con Celdas Fotovoltaicas En El Libramiento Cuernavaca, Tramo 80 100 Al 96 000  | 07-ZU-00237-2013   | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca              | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2013              | \$ 1,223,771.00 | \$ 1,223,771.00 | \$ 1,223,771.00        | \$ 1,223,771.00 | \$ 1,223,765.64 | \$ 1,223,765.64 | \$ 1,223,765.64 | #####    | 0         | Pieza            | 50000     | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR13130300190628                | Reestructuración De La Dirección General Del Registro Civil   | 07-ZU-00308-2013   | Morelos | Cuernavaca            | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF                                |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2013              | \$ 5,271,058.00 | \$ 5,271,058.00 | \$ 5,271,058.00        | \$ 5,271,058.00 | \$ 4,264,537.08 | \$ 4,264,537.08 | \$ 4,264,537.08 | 80.90    | 0         | Metro Cuadrado   | 30000     | 100          | 73            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR13130300190717                | Const.De 3 Anexos: Dir., Sanit., Obra Exterior, Plaza Civ.Cisterna, Murete De Acrometida, Fosa Séptica, Línea De Desacra. Pozo De Absorción Y 1a Etapa De Barda De Colindancia Para La Tv Sec. José Martí | 08-ZR-00282-2013   | Morelos | Emiliano Zapata       | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00        | \$ 1,499,689.63 | \$ 1,499,689.63 | \$ 1,499,689.63 | \$ 1,499,689.63 | 99.98    | 0         | Plantel          | 405       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |



| Información General del Proyecto |   |                              |         |                   |                           |        |                        |   |                                      |   |   |                   |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto           | Entidad | Municipio         | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto  | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1313 030019253 3              | Techumbre Metalica De 28.00 X 20.00 M. En "Primaria Melchor Ocampo Y/O Lázaro Cárdenas" De Tres Mariás, Huitzilac   | 09-ZR-00192-2013             | Morelos | Huitzilac         | Tres Mariás               | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 1,779,200.00 | \$ 1,779,200.00 | \$ 1,779,200.00        | \$ 1,725,435.31 | \$ 1,725,435.30 | \$ 1,725,435.30 | \$ 1,725,435.30 | 96.98    | 0         | Plantel          | 610       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030019256 2              | Construcción De 1 Aula Didactica De 2 E.E. En Estructura U1-C, Obra Exterior En Secundaria Tecnica No. 39 Col. Otilio Montaño, Jiutepec   | 11-ZU-0199-2013              | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 430,000.00   | \$ 430,000.00   | \$ 430,000.00          | \$ 425,720.00   | \$ 425,720.00   | \$ 425,720.00   | \$ 425,720.00   | 99.00    | 0         | Plantel          | 1193      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030019256 9              | Rehabilitaciones Generales En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez De Tlahuapán, Jiutepec   | 11-ZU-0214-2013              | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 979,213.50   | \$ 979,213.50   | \$ 979,213.50          | \$ 979,065.20   | \$ 979,065.20   | \$ 979,065.20   | \$ 979,065.20   | 99.98    | 0         | Plantel          | 59        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030019326 4              | Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M En Estructura R-C, Cocina - Comedor, Bodega, Andadores Y Obra Exterior Para El C.E.P.I. Yoloxochitl De Amacuitlapilco, Jonacatepec                        | 13-ZR-0202-2013              | Morelos | Jonacatepec       | Amacuitlapilco            | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 1,193,760.00 | \$ 1,193,760.00 | \$ 1,193,760.00        | \$ 1,185,871.35 | \$ 1,185,871.35 | \$ 1,185,871.35 | \$ 1,185,871.35 | 99.34    | 0         | Plantel          | 49        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030019328 6              | Construcción De Caseta Para Deposito De Dos Tanques De Gas, Módulo De Cocina Comedor De 6.00 X 8.00 M. En Estructura Rc Mas Obra Exterior Para La Primaria Mártir De Chinameca De Mazatepec           | 14-ZR-0197-2013              | Morelos | Mazatepec         | Santa Cruz Vista Alegre   | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 412,300.00   | \$ 412,300.00   | \$ 412,300.00          | \$ 407,864.28   | \$ 369,330.80   | \$ 369,330.80   | \$ 369,330.80   | 89.58    | 0         | Plantel          | 137       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030022350 2              | Refuerzo De Techumbre De Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Mexitepec  | 26-ZR-00243-2013             | Morelos | Tlayacapan        | Cobertura municipal       | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Otros Proyectos   | En Ejecución | 2013              | \$ 312,911.55   | \$ 312,911.55   | \$ 312,911.55          | \$ 312,911.55   | \$ 309,107.24   | \$ 309,107.24   | \$ 309,107.24   | 98.78    | 0         | Metros Cuadrados | 15576     | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 030022350 7              | Construcción De 1 Aula En Estructura Rc De 6.00 X 8.00 Metros, Mas Obra Exterior En "Primaria Miguel Hidalgo" De La Cañada, Totolapan   | 27-ZU-0200-2013              | Morelos | Totolapan         | La Cañada (San Sebastián) | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 411,760.00   | \$ 411,760.00   | \$ 411,760.00          | \$ 399,407.20   | \$ 399,407.20   | \$ 399,407.20   | \$ 399,407.20   | 97.00    | 0         | Plantel          | 66        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030022351 4              | Rehabilitación De Sanitarios, Desazolve De Fosa Séptica, Impermeabilización De 14 Aulas, Rehabilitación De Pisos En "Prim. José María Morelos Y Pavón" Y/O "Carlos A. Carrillo" De Oaxtepec, Yautepec | 29-ZU-0190-2013              | Morelos | Yautepec          | Oaxtepec                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00          | \$ 797,528.68   | \$ 797,528.68   | \$ 797,528.68   | \$ 797,528.68   | 99.69    | 0         | Plantel          | 789       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1313 030022351 6              | Construcción De Aula Didactica De 6.00 X 8.00 Metros Mas Obra Exterior Para La Primaria Otilio Montaño De Col. Adolfo López Mateos De Yecapixtla, Refuerzo De Techumbre De                            | 30-ZR-0189-2013              | Morelos | Yecapixtla        | Adolfo López Mateos       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 411,760.00   | \$ 411,760.00   | \$ 411,760.00          | \$ 409,325.09   | \$ 409,325.09   | \$ 409,325.09   | \$ 409,325.09   | 99.41    | 0         | Aula             | 879       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SERA UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1313 030022352 0              | Centros De Atención Regional Para Adultos Mayores Y Grupos Vulnerables, Yecapixtla  | 30-ZR-00242-2013             | Morelos | Yecapixtla        | Yecapixtla                | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Otros Proyectos   | En Ejecución | 2013              | \$ 546,742.00   | \$ 749,271.17   | \$ 749,271.17          | \$ 749,271.17   | \$ 746,783.97   | \$ 746,783.97   | \$ 746,783.97   | 99.67    | 0         | Metros Cuadrados | 5100      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 030022352 8              | Construcción De La Cimentación Del Estadio De Fútbol Agustín Coruco Díaz De Zacatepec   | 31-ZU-00167-2013             | Morelos | Zacatepec         | Cobertura municipal       | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$43,500,000.00 | \$43,500,000.00 | \$43,500,000.00        | \$43,500,000.00 | \$42,907,477.57 | \$42,907,477.57 | \$42,907,477.57 | 98.64    | 0         | Metros Cuadrados | 10000     | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 030022353 2              | Programa De Conservación Y Mantenimiento De Las Rutas De Evacuación "Fuerza Tarea Popocatepetl"   | 99-ZU-00114-2013             | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Otros Proyectos   | En Ejecución | 2013              | \$ 2,277,257.19 | \$ 2,277,257.19 | \$ 2,277,257.19        | \$ 2,277,257.19 | \$ 2,146,863.83 | \$ 2,146,863.83 | \$ 2,146,863.83 | 94.27    | 0         | Pieza            | 60500     | 100          | 96            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040022946 4              | Construcción De Aulas En La Primaria Xxx Legislatura De Coajomulco, Huitzilac   | 09-ZR-0542-2013              | Morelos | Huitzilac         | Coajomulco                | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 9,426,082.48 | \$ 9,426,082.48 | \$ 9,426,082.48        | \$ 9,391,558.07 | \$ 9,391,558.07 | \$ 9,391,558.07 | \$ 9,391,558.07 | 99.63    | 0         | Aula             | 350       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA  |
| MOR1313 040023091 9              | Rehabilitación De Andador Que Comunica A La Secundaria En Santa Catarina En Tepoztlán   | 20-ZU-00410-2013             | Morelos | Tepoztlán         | Santa Catarina            | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Educación         | En Ejecución | 2013              | \$ 2,244,946.90 | \$ 2,244,946.90 | \$ 2,244,946.90        | \$ 2,244,946.90 | \$ 1,090,043.44 | \$ 1,090,043.44 | \$ 1,090,043.44 | 48.56    | 0         | Kilómetro        | 41629     | 100          | 48            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040025093 6              | Pavimentación De La Primera Etapa De Concreto Hiraúlico De La Calle Ignacio Aliende I. Francisco Y Madero.  | HUITZILAC-DOP-R33-F3-04/2013 | Morelos | Huitzilac         | Tres Mariás               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC.   | Asistencia Social | En Ejecución | 2013              | \$ 1,180,591.45 | \$ 1,180,591.45 | \$ 1,180,591.45        | \$ 1,180,591.45 | \$ 1,180,591.45 | \$ 1,180,591.45 | \$ 1,180,591.45 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 2000      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                              |         |                   |                                  |        |                        |   |                             |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto           | Entidad | Municipio         | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1313 040025177 1              | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Calandrias Sierra Encatada 1ra Etapa.  | HUITZILAC-DOP-R33-F3-01/2013 | Morelos | Huitzilac         | Fraccionamiento Sierra Encantada | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC  | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2013          | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00          | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 900       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040025185 0              | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Calandrias Sierra Encatada 2 Etapa   | HUITZILAC-DOP-R33-F3-01/2013 | Morelos | Huitzilac         | Fraccionamiento Sierra Encantada | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC  | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2013          | \$ 485,932.44   | \$ 485,932.44   | \$ 485,932.44          | \$ 485,932.44   | \$ 485,932.44   | \$ 485,932.44   | \$ 485,932.44   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 560       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040026847 5              | Aportación A Vivienda  | 13PR020-2013                 | Morelos | Joncatepec        | Joncatepec                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONCATEPEC   | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2013          | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00        | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | #####    | 0             | Unidad           | 40        | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE ESTA OBRA ES EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE CONVENIO DE COORDINACIÓN. PERIODO DE EJECUCIÓN EN DOS |
| MOR1313 040026889 9              | Construccion De Drenaje Sanitario De La Barranca Al Sur Del Panteon Juan Morales   | 30-ZR-00732-2013             | Morelos | Yecapixtla        | Juan Morales                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades   |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2013          | \$ 913,381.89   | \$ 913,381.89   | \$ 913,381.89          | \$ 913,381.89   | \$ 893,104.96   | \$ 893,104.96   | \$ 893,104.96   | 97.78    | 0             | Metro Cuadrado   | 120       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040027378 9              | Construccion De Almacen General Para La Universidad Politécnica Del Estado De Morelos (Upemor)   | 11-ZR-0748-2013              | Morelos | Jiutepec          | Lomas del Texcal                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 5,000,000.00 | \$ 5,000,000.00 | \$ 5,000,000.00        | \$ 4,988,377.00 | \$ 2,745,655.64 | \$ 2,745,644.64 | \$ 2,745,644.64 | 54.91    | 0             | Plantel          | 985       | 100           | 30           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040027435 8              | Construcción Del Laboratorio Pesado Para Las Carreras De Turismo, Agricultura Sustentable Y Protegida, Operaciones Comerciales Y Tecnologías De La Información, Para La Univ.Tecnológica Del Sur | 17-ZU-0744-2013              | Morelos | Puente de Ixtla   | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$13,000,000.00 | \$13,000,000.00 | \$13,000,000.00        | \$11,587,475.10 | \$ 8,226,081.62 | \$ 8,226,081.62 | \$ 8,226,081.62 | 63.28    | 0             | Plantel          | 500       | 100           | 80           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040027792 6              | Construcción De La Primera Etapa De La Preparatoria Multimodal De Cuautla  | 06-ZU-0745-2013              | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 6,604,651.47 | \$ 6,604,651.47 | \$ 6,604,651.47        | \$ 6,189,103.78 | \$ 6,189,103.78 | \$ 6,189,103.78 | \$ 6,189,103.78 | 93.71    | 0             | Plantel          | 1500      | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SERA UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040027799 8              | Construccion De Auditorio Para 200 Personas Para El Centro Nacional De Investigacion Y Desarrollo Tecnológico (Cenidet)  | 07-ZU-0746-2013              | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00        | \$ 9,638,524.01 | \$ 6,189,103.77 | \$ 6,189,103.77 | \$ 6,189,103.77 | 61.89    | 0             | Edificio         | 4919      | 100           | 65           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1313 040027800 6              | Construccion De Torre De Laboratorios, Fisica, Biología Y Química ( 5ta Etapa) Para La Universidad Autonoma Del Estado De Morelos  | 07-ZU-0747-2013              | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$21,363,533.60 | \$21,363,533.60 | \$21,363,533.60        | \$20,660,310.55 | \$ 6,612,609.41 | \$ 6,612,609.41 | \$ 6,612,609.41 | 30.95    | 0             | Edificio         | 4919      | 100           | 46           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1314 010029329 7              | Equipamiento Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla   | 06-ZU-0866-2013              | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal              | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00          | \$ 500,000.00   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Laboratorio      | 1500      | 100           | 0            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1314 010029737 0              | Equipamiento Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla   | 06-ZU-0866-2013              | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00          | \$ 498,550.00   | \$ 498,550.00   | \$ 498,550.00   | \$ 498,550.00   | 99.71    | 0             | Equipo           | 1500      | 100           | 100          | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA  |
| MOR1314 010029750 5              | Construccion De La Casa De La Cultura Antago Tetelapa 1ra Etapa  | 20-ZU-00798-2013             | Morelos | Tepoztlán         | Santiago Tepetlapa               | Rural  | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Cultura y turismo  | En Ejecución      | 2013          | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00          | \$ 750,000.00   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Pieza            | 300       | 100           | 0            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1314 010029767 5              | Construccion De 2 Aulas De 2.5 Entre Ejes En El Edificio D En Estructura U-2e Mas Obra Exterior Para Educación Media Superior A Distancia (Emsad) No. 06   | 32-ZR-0829-2013              | Morelos | Zacualpan         | Tlacotepec                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 947,269.45   | \$ 947,269.45   | \$ 947,269.45          | \$ 947,269.45   | \$ 921,662.80   | \$ 921,662.80   | \$ 921,662.80   | 97.30    | 0             | Plantel          | 203       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA  |

| Información General del Proyecto |   |                             |         |                   |                        |        |                        |   |                             |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---------|-------------------|------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto          | Entidad | Municipio         | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum.  |
| MOR1314 020032308 2              | Mobiliario Y Equipo Para La Primaria Netzahuatcoyotl E Himno Nacional, Totolapan, Totolapan.  | 27-ZR-0895-2013             | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal    |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM                                      | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 610,000.00   | \$ 610,000.00   | \$ 610,000.00          | \$ 609,897.02   | \$ 609,897.02   | \$ 609,897.02   | \$ 609,897.02   | 99.98    | 0             | Acción           | 370       | 100           | 99.98        | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA  |
| MOR1314 020034785 6              | Construcción De 6 Aulas Didácticas, Sanitarios, Aula De Usos Múltiples, Dirección, Aula De Inglés (Computo) Aula De Terapia De Lenguaje, Bodega Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Narciso Mendoza | 31-ZU-0924-2013             | Morelos | Zacatepec         | Zacatepec de Hidalgo   | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 7,000,000.00 | \$ 7,000,000.00 | \$ 7,000,000.00        | \$ 6,948,900.00 | \$ 6,948,899.99 | \$ 6,948,899.99 | \$ 6,948,899.99 | 99.27    | 0             | Plantel          | 600       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMIA SERA UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1314 020034808 4              | Nueva Creación Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán  | 20-ZR-0915-2013             | Morelos | Tepoztlán         | San Juan Tlacotenco    | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2013          | \$ 8,000,000.00 | \$ 8,000,000.00 | \$ 8,000,000.00        | \$ 7,504,153.11 | \$ 7,445,514.50 | \$ 7,445,514.50 | \$ 7,445,514.50 | 93.07    | 0             | Plantel          | 600       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA  |
| MOR1314 030039202 0              | Pavimentación Hidraulica Calle Prolongación Luchadores  | 50043                       | Morelos | Jiutepec          | Progreso               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización       | En Ejecución      | 2013          | \$ 1,178,813.00 | \$ 1,178,813.00 | \$ 1,178,813.00        | \$ 935,233.76   | \$ 467,616.88   | \$ 467,616.88   | \$ 467,616.88   | 39.67    | 0             | Metro Cuadrado   | 100       | 0             | 100          | Financiera: EL RECURSO CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2014 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION ESTA EN REVISION PARA PAGO - Financiera: NO SE DIO ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO POR REVISION DE ESTIMACION / Registro: OBRA CONCLUIDA   |
| MOR1314 030039219 5              | Drenaje Sanitario En Calle 12 Norte   | RAMO33F ONFOIII-AD-04-14    | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2013          | \$ 254,335.94   | \$ 254,335.94   | \$ 254,335.94          | \$ 253,939.16   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metro Lineal     | 200       | 0             | 100          | Financiera: se pago anticipo del 50 % esta en revision la estimacion para pago / Física: obra terminada se esta revisando la meta realizada para pago / Registro: se envia para su validacion informando que la obra se encuentra   |
| MOR1314 030039222 0              | Drenaje Sanitario En Calle 0 Agua Fria  | RAMO33F ONDOIII-INV 3-02-14 | Morelos | Jiutepec          | Francisco Villa        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2013          | \$ 923,771.27   | \$ 923,771.27   | \$ 923,771.27          | \$ 923,769.00   | \$ 461,884.50   | \$ 461,884.50   | \$ 461,884.50   | 50.00    | 0             | Metro Lineal     | 150       | 0             | 100          | Financiera: SE PAGO ANTICIPO ESTA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION PORQUE ESTA EN REVISION / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR REVISION / Registro: OBRA TERMINADA RENUNCIO AL ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO RENUNCIO AL ANTICIPO / Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION SE Financiera: SE DIO EL ANTICIPO ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos el pago corresponde al anticipo / Física: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos / Registro: retraso en obra por |
| MOR1314 030039224 0              | Ampliacion De Red Electrica Calle Narango A Calle Real De Minas   | RAMO33F ONDOIII-AD-05-14    | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización       | En Ejecución      | 2013          | \$ 760,095.83   | \$ 760,095.83   | \$ 760,095.83          | \$ 758,084.43   | \$ 379,042.21   | \$ 379,042.21   | \$ 379,042.21   | 49.87    | 0             | Poste            | 200       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA RENUNCIO AL ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO RENUNCIO AL ANTICIPO / Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION SE Financiera: SE DIO EL ANTICIPO ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos el pago corresponde al anticipo / Física: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos / Registro: retraso en obra por   |
| MOR1314 030039239 9              | Construccion De Red Electrica En Calle Lauro Ortega, Calle Fresno Y Privada Fresno  | RAMO33F ONDOIII-AD-07-2014  | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización       | En Ejecución      | 2013          | \$ 861,279.97   | \$ 861,279.97   | \$ 861,279.97          | \$ 857,923.99   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Poste            | 250       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA RENUNCIO AL ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO RENUNCIO AL ANTICIPO / Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION SE Financiera: SE DIO EL ANTICIPO ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos el pago corresponde al anticipo / Física: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos / Registro: retraso en obra por   |
| MOR1314 030039243 5              | Construccion De Red Electrica Andador Domitilo Evangelista Y Calle Tamaulipas   | RAO33FON DOIII-AD-08-14     | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización       | En Ejecución      | 2013          | \$ 804,176.40   | \$ 804,176.40   | \$ 804,176.40          | \$ 802,924.33   | \$ 401,462.16   | \$ 401,462.16   | \$ 401,462.16   | 49.92    | 0             | Poste            | 250       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA RENUNCIO AL ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO RENUNCIO AL ANTICIPO / Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION SE Financiera: SE DIO EL ANTICIPO ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos el pago corresponde al anticipo / Física: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos / Registro: retraso en obra por   |
| MOR1314 030039247 8              | Construccion De Red Electrica En Calle Rosas, Orquideas, Lirios, Dalia, Nardos, Girasol   | RAMO33F ONDO-INV 3-03-14    | Morelos | Jiutepec          | Ampliación Chapultepec | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización       | En Ejecución      | 2013          | \$ 1,244,605.19 | \$ 1,244,605.19 | \$ 1,244,605.19        | \$ 1,243,284.08 | \$ 621,642.04   | \$ 621,642.04   | \$ 621,642.04   | 49.95    | 0             | Poste            | 300       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA RENUNCIO AL ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO RENUNCIO AL ANTICIPO / Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION SE Financiera: SE DIO EL ANTICIPO ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos el pago corresponde al anticipo / Física: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos / Registro: retraso en obra por   |
| MOR1314 030039249 0              | Construccion De Red Electrica En Calle Begonias, Rosales, Privada Dalia Y Privada Orquidea  | RAMO33F ONDOIII-INV 3-04-14 | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización       | En Ejecución      | 2013          | \$ 978,240.32   | \$ 978,240.32   | \$ 978,240.32          | \$ 975,168.74   | \$ 487,584.37   | \$ 487,584.37   | \$ 487,584.37   | 49.84    | 0             | Poste            | 350       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA RENUNCIO AL ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO RENUNCIO AL ANTICIPO / Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION SE Financiera: SE DIO EL ANTICIPO ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos el pago corresponde al anticipo / Física: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos / Registro: retraso en obra por   |
| MOR1314 030039254 6              | Construccion De Comedor Comunitario   | RAMO33F ONDOIII-INV 3-05-14 | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2013          | \$ 2,462,627.71 | \$ 2,462,627.71 | \$ 2,462,627.71        | \$ 2,405,235.00 | \$ 1,202,617.50 | \$ 1,202,617.50 | \$ 1,202,617.50 | 48.83    | 0             | Obra             | 300       | 0             | 10           | Financiera: OBRA TERMINADA RENUNCIO AL ANTICIPO Y ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO RENUNCIO AL ANTICIPO / Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION POR ESTAR EN REVISION SE Financiera: SE DIO EL ANTICIPO ESTA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Financiera: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos el pago corresponde al anticipo / Física: obra en proceso con retraso por problemas sociales ya resueltos / Registro: retraso en obra por   |

| Información General del Proyecto |   |                                 |         |                   |   |        |                        |   |                                      |   |   |                           |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |                  |              | Observaciones |   |   |
|----------------------------------|---|---------------------------------|---------|-------------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto              | Entidad | Municipio         | Localidad                               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual |               | Avance Acum   |   |
| MOR1314 030039682                | Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 Y 3 Anexos, Dirección Y Sanitarios En Estructura Rc Obra Exterior En Primaria Indígena Yeyitlatoli (2da Etapa)                 | 04-ZR-00935-2013                | Morelos | Ayala             | Loma Bonita                             | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 1,056,705.06 | \$ 1,056,705.06 | \$ 1,056,705.06        | \$ 1,045,663.70 | \$ 1,045,663.70 | \$ 1,045,663.70 | \$ 1,045,663.70 | 98.96    | 0         | Metro Cuadrado   | 520              | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel. |   |
| MOR1314 030039675                | Construcción De Aulas En La Telesecundaria Benito Juárez (2da Etapa)  | 04-ZR-0936-2013                 | Morelos | Ayala             | San Juan Ahuehuevo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 6,495,750.74 | \$ 6,495,750.74 | \$ 6,495,750.74        | \$ 5,833,088.97 | \$ 5,833,088.97 | \$ 5,833,088.97 | \$ 5,833,088.97 | 89.80    | 0         | Metro Cuadrado   | 144              | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE UTILIZARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel. |   |
| MOR1314 030039684                | Existentes, Construcción De Edificio Y Obra Exterior De La Primaria Prof. Candido Díaz, Tenextepango-Ayala (2da Etapa)  | 04-ZR-00933-2013                | Morelos | Ayala             | Tenextepango                            | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 873,630.63   | \$ 879,736.30   | \$ 879,736.30          | \$ 879,736.30   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metro Cuadrado   | 607          | 0             | 98  | Financiera: / Física: / Registro: SE CAMBIA EL MONTO ESTE ES EL AUTORIZADO POR AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel. |
| MOR1314 030039689                | Construcción De 2 Aulas En Rc De 6.00 X 8.00 M Mas Obra Exterior Secundaria Gral. Andres Quintana Roo (2da Etapa)   | 22-ZR-00934-2013                | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 231,848.46   | \$ 231,848.46   | \$ 231,848.46          | \$ 202,522.20   | \$ 202,405.05   | \$ 202,405.05   | \$ 202,405.05   | 87.30    | 0         | Metro Cuadrado   | 680              | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.                     |   |
| MOR1314 030039727                | Techumbre En Plaza Cívica De La Telesecundaria 5 De Febrero En La Col. Progreso Municipio De Jiutepec   | 11-ZU-0938-2013                 | Morelos | Jiutepec          | Progreso                                | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,502,057.46 | \$ 1,502,057.46 | \$ 1,502,057.46        | \$ 1,476,573.52 | \$ 442,972.05   | \$ 442,972.05   | \$ 442,972.05   | 29.49    | 0         | Metro Cuadrado   | 300              | 0            | 3             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.   |   |
| MOR1314 030039731                | Techumbre Metalica En Secundaria Técnica No. 45, Col. Chapultepec, Cuernavaca   | 07-ZU-0939-2013                 | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal                     |        | Aportaciones Federales | Infraestructura Educativa Básica  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,834,883.59 | \$ 1,834,883.59 | \$ 1,834,883.59        | \$ 1,803,800.00 | \$ 541,140.00   | \$ 541,140.00   | \$ 541,140.00   | 29.49    | 0         | Metros Cuadrados | 450              | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.                     |   |
| MOR1314 030039742                | Cancha De Futbol Soccer   | HUITZILAC-DOP-17009-EMF002-2013 | Morelos | Huitzilac         | Tres Marias                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS   | Deporte                   | En Ejecución | 2013              | \$ 85,000.00    | \$ 85,000.00    | \$ 85,000.00           | \$ 85,000.00    | \$ 85,000.00    | \$ 85,000.00    | \$ 85,000.00    | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 1734             | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.   |   |
| MOR1314 030039854                | Pavimento 1era Etapa De Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende Y Francisco I. Madero Del Poblado De Tres Marias Col. La Estacion, Municipio De Huitzilac, Morelos. | HUITZILAC-DOP-R33-F3-2013       | Morelos | Huitzilac         | Tres Marias                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS   | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2013              | \$ 315,591.45   | \$ 315,591.45   | \$ 315,591.45          | \$ 315,591.45   | \$ 315,591.45   | \$ 315,591.45   | \$ 315,591.45   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 5426             | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.   |   |
| MOR1314 030039870                | Remodelacion Del Auditorio Municipal (En Gimnasio Municipal)  | HMDOP-PMX1-CTO-OP-01-2013       | Morelos | Huitzilac         | Barrio de la Cruz                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS   | Deporte                   | En Ejecución | 2013              | \$ 1,017,052.00 | \$ 1,017,052.00 | \$ 1,017,052.00        | \$ 1,017,052.00 | \$ 1,017,052.00 | \$ 1,017,052.00 | \$ 1,017,052.00 | #####    | 0         | Módulo           | 15000            | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.   |   |
| MOR1314 040041524                | Rehabilitación De Baños Y Pintura En La Primaria Prof. Estanislao Rojas Zúñiga De Col. Acapantzingo, Cuernavaca   | 07-ZU-0942-2013                 | Morelos | Cuernavaca        | Cobertura municipal                     |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 238,426.39   | \$ 238,426.39   | \$ 238,426.39          | \$ 235,158.22   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metros Cuadrados | 389          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.  |
| MOR1314 040041785                | Techumbre En Plaza Cívica Del Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez De Col. Centro, Jiutepec   | 11-ZU-0946-2013                 | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec                                | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 404,307.46   | \$ 404,307.46   | \$ 404,307.46          | \$ 402,163.79   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metros Cuadrados | 192          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR  |
| MOR1314 040041790                | Techumbre En Plaza Cívica De La Primaria González Bocanegra De Unidad Habitacional El Paraje, Jiutepec  | 11-ZR-0945-2013                 | Morelos | Jiutepec          | Fracionamiento al Paraje (Kilómetro 14) | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 703,953.52   | \$ 703,953.52   | \$ 703,953.52          | \$ 701,728.42   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metros Cuadrados | 193          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.  |
| MOR1314 040041794                | Techumbre En Plaza Cívica En La Primaria Lázaro Cárdenas De Col. Paraiso, Jiutepec  | 11-ZU-0949-2013                 | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal                     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,305,021.17 | \$ 1,305,021.17 | \$ 1,305,021.17        | \$ 1,301,361.49 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metros Cuadrados | 434          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.  |
| MOR1314 040041799                | Muro De Colindancia En La Primaria Miahuachíctli De Tejalpa, Jiutepec   | 11-ZU-0974-2013                 | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal                     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 249,718.24   | \$ 249,718.24   | \$ 249,718.24          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metros Cuadrados | 563          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.   |
| MOR1314 040041808                | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Niños Héroes De Civac, Jiutepec  | 11-ZU-0983-2013                 | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal                     |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 1,413,918.19 | \$ 1,413,918.19 | \$ 1,413,918.19        | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metros Cuadrados | 405          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.   |
| MOR1314 040041857                | Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Dr. Armando León Bejarano De Tilzapotla, Puente De Ixtla  | 17-ZR-0973-2013                 | Morelos | Puente de Ixtla   | Tilzapotla                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013              | \$ 684,121.46   | \$ 684,121.46   | \$ 684,121.46          | \$ 680,805.29   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -     | 0         | 0                | Metros Cuadrados | 113          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasará al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                      |         |                   |                         |        |                        |   |  |   | Avance Financiero   |                           |              |               |                  |                  |                        |                 |                 |                 |                 | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|----------------------|---------|-------------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--|---|---|---------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio         | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico                                     | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1314 040041861 5              | Remodelación De Sanitarios En La Primaria Justo Sierra De Col. Emiliano Zapata De Puente De Ixtla   | 17-ZU-0972-2013      | Morelos | Puente de Ixtla   | Colonia Emiliano Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013          | \$ 380,965.42    | \$ 380,965.42    | \$ 380,965.42          | \$ 377,899.97   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 0             | 0         | Plantel          | 399           | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1314 040041883 8              | Construcción De 1 Aula En Estructura R-C De 6x8 M Mas Obra Exterior (2a Etapa) En La Primaria José Nares Álvarez De Barrio De San Miguel, Tetela Del Volcán                 | 22-ZR-0926-2013      | Morelos | Tetela del Volcán | San Miguel              | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013          | \$ 95,137.33     | \$ 95,137.33     | \$ 63,184.76           | \$ 63,184.76    | \$ 63,184.76    | \$ 63,184.76    | \$ 63,184.76    | 66.41         | 0         | Plantel          | 256           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SERÁ UTILIZADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| MOR1314 040041984 5              | Construcción De 1 Aula En Rc De 6.00 X 8.00 Metros Mas Obra Exterior (2a Etapa) En La Primaria Héroes Del Sur De Felipe Neri, Tlalnepantla                                  | 23-ZR-0927-2013      | Morelos | Tlalnepantla      | Felipe Neri (Cuatpec)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013          | \$ 68,961.12     | \$ 68,961.12     | \$ 68,961.12           | \$ 68,948.65    | \$ 68,948.65    | \$ 68,948.65    | \$ 68,948.65    | 99.98         | 0         | Plantel          | 180           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1314 040042445 1              | Construcción De 1 Aula En Estructura R-C De 6.00 X 8.00 Metros Mas Obra Exterior (2a Etapa) En La Prim. Miguel Hidalgo De La Cañada, Totolapan                              | 27-ZR-0925-2013      | Morelos | Totolapan         | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013          | \$ 517,797.28    | \$ 517,797.28    | \$ 517,797.28          | \$ 512,464.23   | \$ 512,464.23   | \$ 512,464.23   | \$ 512,464.23   | 98.97         | 0         | Plantel          | 66            | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 5,333.05 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| MOR1314 040044605 7              | Rehabilitación De Modulo De Seguridad   | 04-REC PROP-001-2013 | Morelos | Ayala             | Jaloxtoc                | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA  | Seguridad                 | En Ejecución | 2013          | \$ 346,259.00    | \$ 346,259.00    | \$ 346,259.00          | \$ 346,259.00   | \$ 346,259.00   | \$ 346,259.00   | \$ 346,259.00   | #####         | 0         | Metro Cuadrado   | 1050          | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1314 040045939 8              | Construcción De Techumbre De 13.40 X 10.00 Metros En La Escuela Primaria Juan F. Corzo De El Coco, Puente De Ixtla  | 17-ZR-0971-2013      | Morelos | Puente de Ixtla   | El Coco                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013          | \$ 526,777.64    | \$ 526,777.64    | \$ 526,777.64          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 0             | 0         | Metros Cuadrados | 120           | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1314 040045942 7              | Construcción De Techumbre De 12.60 X 12.00 Metros En La Escuela Primaria Bandera Nacional De Col. 24 De Febrero De Puente De Ixtla  | 17-ZU-0968-2013      | Morelos | Puente de Ixtla   | 24 de Febrero           | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2013          | \$ 863,523.54    | \$ 863,523.54    | \$ 863,523.54          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 0             | 0         | Metros Cuadrados | 120           | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1413 040025367 9              | Techumbre Y Rehabilitación De Instalaciones En Escuela Primaria General Vicente Guerrero, Colonia Satelite, Delegación Vicente Guerrero Saldaña                             | 5204 001 001 00027   | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Educación                 | En Ejecución | 2014          | \$ 1,156,176.00  | \$ 86,000.00     | \$ 86,000.00           | \$ 86,000.00    | \$ 86,000.00    | \$ 86,000.00    | \$ 86,000.00    | #####         | 0         | Metros Cuadrados | 0             | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1413 040025407 4              | Rehabilitación De Instalaciones En Escuela Primaria Emiliano Zapata-Plan De Ayala, Ubicadas En Calle 20 De Noviembre Esquina Calle Violeta, Colonia Vicente Estrada Cajigal | 5204 001 001 00028   | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Educación                 | En Ejecución | 2014          | \$ 282,300.00    | \$ 282,300.00    | \$ 282,300.00          | \$ 282,300.00   | \$ 282,300.00   | \$ 282,300.00   | \$ 282,300.00   | #####         | 0         | Metros Cuadrados | 0             | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1413 040025425 0              | Drenaje Sanitario Calle Circuito Jacarandas, Colonia Tlaltehuil, Delegación Antonio Barona  | 5204 001 001 00029   | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014          | \$ 346,715.80    | \$ 449,697.39    | \$ 449,697.39          | \$ 449,697.39   | \$ 449,697.39   | \$ 449,697.39   | \$ 449,697.39   | #####         | 0         | Metros Lineales  | 200           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 010029247 4              | Rehabilitación De Hamaca Pantéon  | 01-ZU-00012-2014     | Morelos | Amacuzac          | Amacuzac                | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014          | \$ 153,522.29    | \$ 153,522.29    | \$ 153,522.29          | \$ 153,522.29   | \$ 148,451.51   | \$ 148,451.51   | \$ 148,451.51   | 96.70         | 0         | Metro Lineal     | 600           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro:   |
| MOR1414 010029256 3              | Rehabilitación De Hamaca Río Seco, Tehuixtla  | 12-ZR-00010-2014     | Morelos | Jojutla           | Tehuixtla               | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014          | \$ 1,141,383.22  | \$ 1,141,383.22  | \$ 1,141,383.22        | \$ 1,141,383.22 | \$ 1,140,900.84 | \$ 1,140,900.84 | \$ 1,140,900.84 | 99.96         | 0         | Metro Lineal     | 600           | 100       | 100          | Financiera: ECONOMIA 482.376 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 010029289 7              | Rehabilitación De Hamaca Huajintlan   | 01-ZR-00011-2014     | Morelos | Amacuzac          | Huajintlán              | Rural  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014          | \$ 383,999.68    | \$ 383,999.68    | \$ 383,999.68          | \$ 383,999.68   | \$ 380,804.36   | \$ 380,804.36   | \$ 380,804.36   | 99.17         | 0         | Metro Lineal     | 400           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 010030126 0              | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza  | 02-2014              | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | I011 FASP   | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización                   | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014          | \$ 14,576,200.00 | \$ 14,576,200.00 | \$ 14,576,200.00       | \$ 999,319.12   | \$ 999,319.12   | \$ 999,319.12   | \$ 999,319.12   | 6.86          | 0         | Examen           | 1777227       | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 010030132 2              | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública  | 03-2014              | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | I011 FASP   | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado    | Otros Proyectos           | En Ejecución | 2014          | \$ 10,803,961.66 | \$ 10,803,961.66 | \$ 10,803,961.66       | \$ 7,444,285.51 | \$ 6,715,161.93 | \$ 5,795,161.93 | \$ 2,214,229.47 | 53.64         | 0         | Curso            | 1777227       | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA:                          |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                             |        |                  |   |   |   | Avance Financiero  |                    |              |               |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                  | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|-----------------------------|--------|------------------|---|---|---|--|--------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico  | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido     | Devengado        | Ejercido         | Pagado           | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 0100301419               | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)  | 04-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 6,755,355.26  | \$ 6,755,355.26  | \$ 6,755,355.26        | \$ 3,659,000.57  | \$ 3,659,000.57  | \$ 3,659,000.57  | \$ 3,659,000.57  | 54.16         | 0         | Pieza            | 1777227       | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0100301476               | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)   | 05-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 8,934,070.46  | \$ 8,934,070.46  | \$ 8,934,070.46        | \$ 3,433,519.07  | \$ 3,433,519.07  | \$ 3,433,519.07  | \$ 3,433,519.07  | 38.43         | 0         | Pieza            | 1777227       | 0         | 1            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0100301525               | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres   | 07-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Acceso a la justicia para las Mujeres   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 15,034,810.28 | \$ 15,034,810.28 | \$ 15,034,810.28       | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | -             | 0         | Obra             | 1777227       | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA:                          |
| MOR1414 0100301692               | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional  | 09-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional                            | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación Estatal de Reinserción Social   | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 6,469,630.90  | \$ 6,469,630.90  | \$ 6,469,630.90        | \$ 6,453,286.03  | \$ 3,226,643.02  | \$ 3,226,643.02  | \$ 3,226,643.02  | 49.87         | 0         | Obra             | 1777227       | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio durante el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR1414 0100301863               | Red Nacional De Telecomunicaciones  | 10-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Red Nacional de Telecomunicaciones  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 32,340,000.00 | \$ 32,340,000.00 | \$ 32,340,000.00       | \$ 31,125,320.55 | \$ 28,082,169.04 | \$ 27,182,595.78 | \$ 27,162,339.76 | 84.05         | 0         | Pieza            | 1777227       | 0         | 97           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA:                          |
| MOR1414 0100301913               | Sistema Nacional De Información   | 11-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 20,305,700.00 | \$ 20,305,700.00 | \$ 20,305,700.00       | \$ 18,712,134.91 | \$ 18,712,134.91 | \$ 18,699,306.47 | \$ 17,824,318.47 | 92.09         | 0         | Servicio         | 1777227       | 0         | 78           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA:                          |
| MOR1414 0100301972               | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089   | 12-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 17,405,538.72 | \$ 17,405,538.72 | \$ 17,405,538.72       | \$ 14,124,895.89 | \$ 12,948,963.55 | \$ 12,548,108.77 | \$ 12,548,108.77 | 72.09         | 0         | Poliza           | 1777227       | 0         | 80           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0100302067               | Registro Público Vehicular  | 13-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Registro Público Vehicular  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 2,119,959.15  | \$ 2,119,959.15  | \$ 2,119,959.15        | \$ 2,111,418.75  | \$ 2,111,418.75  | \$ 2,111,418.75  | \$ 936,660.41    | 99.60         | 0         | Pieza            | 1777227       | 0         | 50           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA:                          |
| MOR1414 0100302103               | Evaluación De Los Distintos Programas Y Acciones  | 15-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Evaluación de los distintos Programas o Acciones  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 1,200,000.00  | \$ 1,200,000.00  | \$ 1,200,000.00        | \$ 995,512.00    | \$ -             | \$ -             | \$ -             | -             | 0         | Servicio         | 1777227       | 0         | 34           | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA:                          |
| MOR1414 0100302133               | Genética Forense  | 16-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Genética Forense  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 3,949,293.25  | \$ 3,949,293.25  | \$ 3,949,293.25        | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | -             | 0         | Pieza            | 1777227       | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA:                          |
| MOR1414 0100302205               | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia                 | 17-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado                                     | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 21,932,552.32 | \$ 21,932,552.32 | \$ 21,932,552.32       | \$ 9,458,154.65  | \$ 8,378,564.12  | \$ 7,584,915.32  | \$ 2,827,813.79  | 34.58         | 0         | Pieza            | 1777227       | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio o reprogramarlo durante el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0100302321               | Nuevo Sistema De Justicia Penal   | 08-2014            | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal         |        | Apoyos Federales | I011 FASP   | Nuevo Sistema de Justicia Penal   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014          | \$ 14,500,000.00 | \$ 14,500,000.00 | \$ 14,500,000.00       | \$ 14,500,000.00 | \$ 6,680,215.37  | \$ 6,680,215.37  | \$ 6,680,215.37  | 46.07         | 0         | Obra             | 1777227       | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible será refrendado para ejercicio durante el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente                        |
| MOR1414 0100307378               | Estabilización De Talud Y Modernización De Las Líneas De Conducción Del Canal Principal Agua Dulce De La Unidad De Riego Melchor Ocampo | 04 PR 0001 14      | Morelos | Ayala             | Jaloxtoc                    | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00          | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00    | \$ 200,000.00    | #####         | 0         | Metro Lineal     | 150           | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro:   |
| MOR1414 0100307456               | Pavimentación De Calle Gabriel Tepepa   | 04 PR 0003 14      | Morelos | Ayala             | Rafael Merino (San Antonio) | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014          | \$ 250,779.00    | \$ 250,779.00    | \$ 250,779.00          | \$ 250,779.00    | \$ 250,779.00    | \$ 250,779.00    | \$ 250,779.00    | #####         | 0         | Metro Cuadrado   | 170           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                              |         |           |                             |        |                        |   |                                      |   |                       |                   | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                         |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto           | Entidad | Municipio | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Instiución Ejecutora  | Tipo de Proyecto  | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida        | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 010030755 2              | Pavimentacion Cerrada Eufemio Zapata  | 04 PR 0004 14                | Morelos | Ayala     | Rafael Merino (San Antonio) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA    | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 166,080.00   | \$ 166,080.00   | \$ 166,080.00          | \$ 166,080.00   | \$ 166,080.00   | \$ 166,080.00   | \$ 166,080.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado          | 135       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 010030768                | Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas   | 04 PR 0005 14                | Morelos | Ayala     | Chinameca                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA    | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 495,154.00   | \$ 495,154.00   | \$ 495,154.00          | \$ 495,154.00   | \$ 495,154.00   | \$ 495,154.00   | \$ 495,154.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado          | 400       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 010030762 8              | Pavimentacion De Calle Zacarias Torres  | 04 PR 0006 14                | Morelos | Ayala     | Rafael Merino (San Antonio) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA    | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 221,462.00   | \$ 221,462.00   | \$ 221,462.00          | \$ 221,462.00   | \$ 221,462.00   | \$ 221,462.00   | \$ 221,462.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado          | 170       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 010030764 8              | Pavimentacion De Calle Rafael Ramirez   | 04 PR 0007 14                | Morelos | Ayala     | Moyotepec                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA    | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 275,503.00   | \$ 275,503.00   | \$ 275,503.00          | \$ 275,503.00   | \$ 275,503.00   | \$ 275,503.00   | \$ 275,503.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado          | 100       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro:  |
| MOR1414 010030767 3              | Terraceria Calle Ignacio Maya   | 04 PR 0008 14                | Morelos | Ayala     | Aneneuilco                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA    | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 344,404.00   | \$ 344,404.00   | \$ 344,404.00          | \$ 344,404.00   | \$ 344,404.00   | \$ 344,404.00   | \$ 344,404.00   | #####    | 0             | Metros Cuadrados        | 500       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 010030822 1              | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Salud Col. Francisco Villa                                | 29-PRO-001-14                | Morelos | Yautepec  | Cocoyoc                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Salud             | En Ejecución      | 2014          | \$ 808,999.00   | \$ 808,999.00   | \$ 808,999.00          | \$ 808,999.00   | \$ 808,999.00   | \$ 808,999.00   | \$ 808,999.00   | #####    | 0             | Lote                    | 10000     | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 010030926 4              | Adquisicion De Equipo De Computo  | 29-CP-002-14                 | Morelos | Yautepec  | Cobertura municipal         |        | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 500,000.00   | \$ 28,434.00    | \$ 28,434.00           | \$ 28,434.00    | \$ 28,434.00    | \$ 28,434.00    | \$ 28,434.00    | #####    | 0             | Lote                    | 97250     | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 010030928 8              | Adquisicion De Equipo Fotografico Y Grabacion   | 29-CP-003-14                 | Morelos | Yautepec  | Cobertura municipal         |        | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 50,000.00    | \$ 1,665.00     | \$ 1,665.00            | \$ 1,665.00     | \$ 1,665.00     | \$ 1,665.00     | \$ 1,665.00     | #####    | 0             | Lote                    | 97250     | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 010030930 8              | Adquisicion De Parque Vehicular   | 29-CP-004-14                 | Morelos | Yautepec  | Cobertura municipal         |        | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 3,650,000.00 | \$ 2,448,031.00 | \$ 2,448,031.00        | \$ 2,448,031.00 | \$ 2,448,031.00 | \$ 2,448,031.00 | \$ 2,448,031.00 | #####    | 0             | Lote                    | 97250     | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 010030935 0              | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion  | 29-CP-006-14                 | Morelos | Yautepec  | Cobertura municipal         |        | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 200,000.00   | \$ 34,795.00    | \$ 34,795.00           | \$ 34,795.00    | \$ 34,795.00    | \$ 34,795.00    | \$ 34,795.00    | #####    | 0             | Lote                    | 97250     | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 010030956 9              | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Sonora En La Colonia Pablo Torres Burgos | CUAU-SDUOSPY PA-PAV-F3-02.14 | Morelos | Cuautla   | Cobertura municipal         | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 784,217.48   | \$ 14,717.71    | \$ 14,717.71           | \$ 14,717.71    | \$ 14,717.71    | \$ 14,717.71    | \$ 14,717.71    | #####    | 0             | M2, Concreto hidráulico | 0         | 100           | 100          | Financiera: MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO=\$14,717.71 PAGADO CON RECURSOS DEL FONDO III 2014. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA CONTRATADA EN 2013 CON |
| MOR1414 010031123 8              | Pavimentacion Calle Mariano Matamoros   | 04 PR 0009 14                | Morelos | Ayala     | El Salitre                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA    | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 665,202.00   | \$ 665,202.00   | \$ 665,202.00          | \$ 665,202.00   | \$ 665,202.00   | \$ 665,202.00   | \$ 665,202.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado          | 350       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 010031124 0              | Pavimentacion Calle Ignacio Maya 2da Etapa  | 04 PR 0010 14                | Morelos | Ayala     | El Salitre                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA    | Asistencia Social | En Ejecución      | 2014          | \$ 146,474.00   | \$ 146,474.00   | \$ 146,474.00          | \$ 146,474.00   | \$ 146,474.00   | \$ 146,474.00   | \$ 146,474.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado          | 150       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                        |         |                       |                                |        |                        |   |                                      |   | Avance Financiero              |                          |              |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 | Avance Físico   |           |                  | Observaciones    |           |              |   |   |
|----------------------------------|---|------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio             | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Instiución Ejecutora           | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance        | Reintegro | Unidad de Medida |                  | Población | Avance Anual | % Avance Acum   |   |
| MOR1414 010031124 5              | Encasillamiento Canal Lateral Abelardo L. Rodríguez   | 04 PR 0011 14          | Morelos | Ayala                 | Abelardo L. Rodríguez          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014          | \$ 352,097.00   | \$ 352,097.00   | \$ 352,097.00          | \$ 352,097.00   | \$ 352,097.00   | \$ 352,097.00   | \$ 352,097.00   | #####           | 0         | Metro Lineal     | 220              | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR1414 010031125 3              | Drenaje Calle Jornaleros  | 04 PR 0012 14          | Morelos | Ayala                 | Colonia Leopoldo Heredia       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014          | \$ 341,826.00   | \$ 341,826.00   | \$ 341,826.00          | \$ 341,826.00   | \$ 341,826.00   | \$ 341,826.00   | \$ 341,826.00   | #####           | 0         | Metro Lineal     | 200              | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR1414 010031126 2              | Construccion De Puente En Calle Division Del Sur  | 04 PR 0013 14          | Morelos | Ayala                 | Ciudad Ayala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA             | Asistencia Social        | En Ejecución | 2014          | \$ 56,126.00    | \$ 56,126.00    | \$ 56,126.00           | \$ 56,126.00    | \$ 56,126.00    | \$ 56,126.00    | \$ 56,126.00    | #####           | 0         | Metro Cuadrado   | 6190             | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR1414 010031126 6              | Construccion De Sistema De Alcantarillado 2da Etapa Calle Reforma   | 04 PR 0014 14          | Morelos | Ayala                 | Buena Vista                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA             | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014          | \$ 627,069.00   | \$ 627,069.00   | \$ 627,069.00          | \$ 627,069.00   | \$ 627,069.00   | \$ 627,069.00   | \$ 627,069.00   | #####           | 0         | Metro Lineal     | 200              | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR1414 010031285 8              | Ampliacion De Red Electrica En Cerrada Berriozabal  | 16/BTCH/FI/001/2014    | Morelos | Ocuituco              | Ocuituco                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Urbanización             | En Ejecución | 2014          | \$ 458,662.35   | \$ 458,662.35   | \$ 458,662.35          | \$ 458,662.35   | \$ 458,662.35   | \$ 458,662.35   | \$ 458,662.35   | #####           | 0         | Poste            | 0                | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 010031287 5              | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Galilea (Pec) Col. 5 De Mayo  | 16/C5M/003-FIII/2014   | Morelos | Ocuituco              | Ocuituco                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación                | En Ejecución | 2014          | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00           | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | #####           | 0         | Acción           | 0                | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 010031288 7              | Mejoras Diversas En Esc. Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles (Pec)  | 16/OP/PEC-002/FIII/201 | Morelos | Ocuituco              | Huepalcalco (San Miguel)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación                | En Ejecución | 2014          | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00           | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | #####           | 0         | Acción           | 0                | 100       | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 010031348 3              | Modernización Y Ampliación Del Camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) Cruztitlán, Con Una Longitud De 2 120 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 120 (2ª Etapa De 2) Subtramo Del Km 1 120 Al Km 2 120 | -                      | Morelos | Tetela del Volcán     | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014          | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16        | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16 | #####     | 0                | Kilómetro lineal | 6478      | 100          | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| MOR1414 010031348 5              | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Hueyapan-Tlacotepec) Km 2 455, Tlalcomulco Con Una Longitud Total De 0.485 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 485                                       | -                      | Morelos | Tetela del Volcán     | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014          | \$ 583,455.00   | \$ 583,455.40   | \$ 583,455.40          | \$ 583,455.40   | \$ 583,455.40   | \$ 583,455.40   | \$ 583,455.40   | \$ 583,455.40   | #####     | 0                | Kilómetro lineal | 6478      | 100          | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| MOR1414 010031348 6              | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan), Municipio De Tetela Del Volcán   | -                      | Morelos | Tetela del Volcán     | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014          | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00          | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00   | #####     | 0                | Metro Lineal     | 6478      | 100          | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| MOR1414 020032163 5              | Construccion De Linea De Conduccion Y Rehabilitacion De Linea De Distribucion De Agua Potable En Huatecalco.  | 24PR04 14 F3R33        | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014          | \$ 1,663,342.95 | \$ 1,663,342.95 | \$ 1,663,342.95        | \$ 1,663,342.95 | \$ 1,663,342.95 | \$ 1,663,342.95 | \$ 1,663,342.95 | \$ 1,663,342.95 | #####     | 0                | Metro Lineal     | 3500      | 0            | 100   | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



| Información General del Proyecto |  |                    |         |                       |                                |        |                        |   |                             |   |   |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio             | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |  |
| MOR1414 020032174 8              | Ampliación De Red De Electrificación En Calle 12 De Diciembre.   | 24PR12 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 157,660.36   | \$ 157,660.36   | \$ 157,660.36          | \$ 157,660.36   | \$ 157,660.36   | \$ 157,660.36   | \$ 157,660.36   | #####    | 0         | Poste            | 60        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                        |
| MOR1414 020032536 8              | Construcción De Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. López Portillo, Jutepec               | 11-ZU-0155-2014    | Morelos | Jutepec               | Ampliación López Portillo      | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,599,134.58 | \$ 1,599,134.58 | \$ 1,599,134.58        | \$ 1,587,562.23 | \$ 1,253,472.21 | \$ 1,253,472.21 | \$ 1,253,472.21 | 78.38    | 0         | Plantel          | 193       | 0            | 98            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO  |
| MOR1414 020032538 9              | Techado De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Col. Centro, Yauatepec                                      | 29-ZU-0180-2014    | Morelos | Yauatepec             | Yauatepec de Zaragoza          | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 825,007.95   | \$ 825,007.95   | \$ 825,007.95          | \$ 799,587.47   | \$ 650,219.25   | \$ 650,219.25   | \$ 650,219.25   | 78.81    | 0         | Metros Cuadrados | 600       | 0            | 97            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                |
| MOR1414 020032540 6              | Techado De Plaza Cívica Escolar En La Secundaria Técnica No. 33 De Col. Ixtlahuacan, Yauatepec                                 | 29-ZU-0179-2014    | Morelos | Yauatepec             | Cobertura municipal            | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,067,436.77 | \$ 1,067,436.77 | \$ 1,067,436.77        | \$ 1,037,824.23 | \$ 801,199.41   | \$ 801,199.41   | \$ 801,199.41   | 75.06    | 0         | Metros Cuadrados | 567       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA   |
| MOR1414 020032542 7              | Techado De Cancha Deportiva En La Escuela Telescondaria Belisario Domínguez De Col. Ampliación Atlahuayan, Yauatepec           | 29-ZU-0182-2014    | Morelos | Yauatepec             | Ampliación Atlahuayan          | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,495,312.23 | \$ 1,495,312.23 | \$ 1,495,312.23        | \$ 1,461,617.38 | \$ 438,485.21   | \$ 438,485.21   | \$ 438,485.21   | 29.32    | 0         | Metros Cuadrados | 434       | 0            | 95            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO  |
| MOR1414 020032581 9              | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tierra Y Libertad Ayala, Morelos                                     | 04-ZU-200-2014     | Morelos | Ayala                 | Ciudad Ayala                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,514,788.11 | \$ 1,514,788.11 | \$ 1,514,788.11        | \$ 1,251,640.00 | \$ 375,492.00   | \$ 375,492.00   | \$ 375,492.00   | 24.79    | 0         | Metros Cuadrados | 730       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO EL CIERRE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032583 3              | Construcción De Aula De Medios De 12.00 X 8.00 Metros En Estructura R.C. En La Primaria Mártir De Chinameca En Xalostoc, Ayala | 04-ZU-0201-2014    | Morelos | Ayala                 | Jaloxtoc                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,095,110.93 | \$ 1,095,110.93 | \$ 1,095,110.93        | \$ 979,330.08   | \$ 293,799.02   | \$ 293,799.02   | \$ 293,799.02   | 26.83    | 0         | Metros Cuadrados | 338       | 0            | 90            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                |
| MOR1414 020032584 4              | Construcción De Techado (Área De Comedor) Para La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero De Tenextepano, Ayala              | 04-ZR-0199-2014    | Morelos | Ayala                 | Tenextepano                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 293,850.47   | \$ 293,850.47   | \$ 293,850.47          | \$ 287,269.99   | \$ 86,180.99    | \$ 86,180.99    | \$ 86,180.99    | 29.33    | 0         | Metros Cuadrados | 270       | 0            | 6             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                |
| MOR1414 020032687 6              | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo   | 04-ZR-00131-2014   | Morelos | Ayala                 | Tenextepano                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 373,299.00   | \$ 373,299.60   | \$ 373,299.60          | \$ 373,299.60   | \$ 340,465.97   | \$ 340,465.97   | \$ 340,465.97   | 91.20    | 0         | Metro Cuadrado   | 78866     | 0            | 100           | Financiera: Economía \$32833.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| MOR1414 020032743 2              | Construcción De Pavimento Calle Paso Tehuehue  | 22-PR-026-2014     | Morelos | Tetela del Volcán     | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 704,907.36   | \$ 704,907.36   | \$ 704,907.36          | \$ 704,907.36   | \$ 704,907.36   | \$ 704,907.36   | \$ 704,907.36   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 1000      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 020032745 8              | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable San Pedro  | 22-PR-051-2014     | Morelos | Tetela del Volcán     | Tlalmimilupan (San Pedro)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00          | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020032746 0              | Construcción De Techumbre En La Primaria Luciano Rebollo De Progreso, Jutepec  | 11-ZU-0174-2014    | Morelos | Jutepec               | Progreso                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,294,897.23 | \$ 1,294,897.23 | \$ 1,294,897.23        | \$ 1,272,846.25 | \$ 1,059,584.97 | \$ 1,059,584.97 | \$ 1,059,584.97 | 81.83    | 0         | Metros Cuadrados | 429       | 0            | 98            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO  |
| MOR1414 020032746 7              | Construcción De Desagüe Pluvial En Calle Buenavista  | 22-PR-028-2014     | Morelos | Tetela del Volcán     | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 77,711.86    | \$ 77,711.86    | \$ 77,711.86           | \$ 77,711.86    | \$ 77,711.86    | \$ 77,711.86    | \$ 77,711.86    | #####    | 0         | Rejilla          | 500       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 020032748 1              | Construcción De Muro De Contención Esc. Prim. 16 De Septiembre   | 22-PR-052-2014     | Morelos | Tetela del Volcán     | Tlalmimilupan (San Pedro)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00          | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 500       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                                |        |                        |   |                                      |   |                                |                           | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 020032748 2              | Camino Y Puente Monamiguita (2a Etapa)                | 22-PR-029-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 297,925.28 | \$ 297,925.28 | \$ 297,925.28          | \$ 297,925.28 | \$ 297,925.28 | \$ 297,925.28 | \$ 297,925.28 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 900       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 020032749 1              | Rehabilitación De Pavimento En Calle Republica        | 22-PR-053-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 429,450.13 | \$ 429,450.13 | \$ 429,450.13          | \$ 429,450.13 | \$ 429,450.13 | \$ 429,450.13 | \$ 429,450.13 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 1000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 020032750 2              | Construccion De Pavimento Calle 5 De Mayo             | 22-PR-054-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 82,275.00  | \$ 82,275.00  | \$ 82,275.00           | \$ 82,275.00  | \$ 82,275.00  | \$ 82,275.00  | \$ 82,275.00  | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 1000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: IMPORTE DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020032751 3              | Construccion De Pavimento En Calle Madero             | 22-PR-055-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00          | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 020032752 4              | Construcción De Pavimento En Calle Las Cumbres        | 22-PR-031-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 323,835.70 | \$ 323,835.70 | \$ 323,835.70          | \$ 323,835.70 | \$ 323,835.70 | \$ 323,835.70 | \$ 323,835.70 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 500       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 020032752 5              | Construccion De Pavimento Calle El Encinal            | 22-PR-056-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00          | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 80        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 020032753 3              | Construcción De Pavimento En Calle Primavera          | 22-PR-032-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 324,855.31 | \$ 324,855.31 | \$ 324,855.31          | \$ 324,855.31 | \$ 324,855.31 | \$ 324,855.31 | \$ 324,855.31 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 500       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032753 9              | Construccion De Pavimento Calle Esperanza             | 22-PR-057-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 130,277.84 | \$ 130,277.84 | \$ 130,277.84          | \$ 130,277.84 | \$ 130,277.84 | \$ 130,277.84 | \$ 130,277.84 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 1000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ IMPORTE DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020032756 0              | Equipamiento En Esc. Téc. No. 26 Niños Heroes         | 22-PR-034-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | #####    | 0             | Equipo           | 500       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032756 2              | Rehabilitacion Camino De Saca Tlaxcantilla-Buenavista | 22-PR-059-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 220       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 020032757 1              | Camino De Saca El Aro                                 | 22-PR-060-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 180       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |                                |        |                        |   |                                      |   |                                |                           | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 020032757                | Rehabilitacion Aulas Escuela Primaria Carlos A. Carrillo           | 22-PR-035-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 557,565.80 | \$ 557,565.80 | \$ 557,565.80          | \$ 557,565.80 | \$ 557,565.80 | \$ 557,565.80 | \$ 557,565.80 | #####    | 0             | Aula             | 500       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 020032759                | Camino De Saca Apilijuasco   | 22-PR-061-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilupán (San Pedro)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 140       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ IMPORTE DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                |
| MOR1414 020032758                | Mejoras Diversas Primaria Justo Sierra                             | 22-PR-036-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 59,260.72  | \$ 59,260.72  | \$ 59,260.72           | \$ 59,260.72  | \$ 59,260.72  | \$ 59,260.72  | \$ 59,260.72  | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 500       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 020032757                | Rehabilitacion De Camino Tlatlacoyan                               | 22-PR-062-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilupán (San Pedro)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 160       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ IMPORTE DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 020032759                | Mejoras Diversas Esc. Prim. 20 De Noviembre                        | 22-PR-037-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 230,698.31 | \$ 230,698.31 | \$ 230,698.31          | \$ 230,698.31 | \$ 230,698.31 | \$ 230,698.31 | \$ 230,698.31 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 500       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 020032760                | Construccion De Pavimento En Calle El Arco                         | 22-PR-064-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilupán (San Pedro)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00          | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 75        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032760                | Rehabilitación De Fosa Séptica En Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata | 22-PR-038-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 37,544.88  | \$ 37,544.88  | \$ 37,544.88           | \$ 37,544.88  | \$ 37,544.88  | \$ 37,544.88  | \$ 37,544.88  | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 500       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra y unidad de medida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| MOR1414 020032761                | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Indígena Tlalmajatok  | 22-PR-040-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 52,000.00  | \$ 52,000.00  | \$ 52,000.00           | \$ 52,000.00  | \$ 52,000.00  | \$ 52,000.00  | \$ 52,000.00  | #####    | 0             | Metro Lineal     | 80        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032761                | Obras Diversas Esc. Telesecundaria Gral. Vicente Guerrero          | 22-PR-065-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilupán (San Pedro)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00          | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | #####    | 0             | Lote             | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032762                | Rehabilitación De Sanitarios En J.N. Atahualpa                     | 22-PR-041-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 50,302.55  | \$ 50,302.55  | \$ 50,302.55           | \$ 50,302.55  | \$ 50,302.55  | \$ 50,302.55  | \$ 50,302.55  | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra y unidad de medida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| MOR1414 020032760                | Caminos De Saca Ejidales   | 22-PR-066-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilupán (San Pedro)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 191,435.14 | \$ 191,435.14 | \$ 191,435.14          | \$ 191,435.14 | \$ 191,435.14 | \$ 191,435.14 | \$ 191,435.14 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SE MODIFICÓ IMPORTE DE LA OBRA POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |                                |        |                        |   |                                      |   |   |                           |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414 020032763 2              | Estructura Para Malla Sombra Preescolar Gustavo Adolfo Becker  | 22-PR-042-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 60,384.96  | \$ 60,384.96  | \$ 60,384.96           | \$ 60,384.96  | \$ 60,384.96  | \$ 60,384.96  | \$ 60,384.96  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| MOR1414 020032763 9              | Caminos De Saca Comunales  | 22-PR-067-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00          | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 965       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020032764 5              | Construcción De Desayunador En Preescolar Ofelia Montaño   | 22-PR-044-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 52,715.82  | \$ 52,715.82  | \$ 52,715.82           | \$ 52,715.82  | \$ 52,715.82  | \$ 52,715.82  | \$ 52,715.82  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra y unidad de medida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032764 7              | Apertura De Camino De Saca Tlalocan  | 22-PR-068-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 180,420.00 | \$ 180,420.00 | \$ 180,420.00          | \$ 180,420.00 | \$ 180,420.00 | \$ 180,420.00 | \$ 180,420.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 975       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020032765 1              | Rehabilitación Techumbre Preescolar Citlalyankuik  | 22-PR-045-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 58,396.22  | \$ 58,396.22  | \$ 58,396.22           | \$ 58,396.22  | \$ 58,396.22  | \$ 58,396.22  | \$ 58,396.22  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra y unidad de medida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032766 0              | Mejoras Diversas J.N. Rio Mezquitil  | 22-PR-069-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | #####    | 0         | Lote             | 65        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020032766 3              | Terminación De Barda En Inicial Emiliano Zapata  | 22-PR-046-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 56,481.50  | \$ 56,481.50  | \$ 56,481.50           | \$ 56,481.50  | \$ 56,481.50  | \$ 56,481.50  | \$ 56,481.50  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020032766 8              | Estructura Para Malla Sombra Inicial Indígena Yolselik   | 22-PR-047-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 91,001.32  | \$ 91,001.32  | \$ 91,001.32           | \$ 91,001.32  | \$ 91,001.32  | \$ 91,001.32  | \$ 91,001.32  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| MOR1414 020032767 2              | Techumbre Estructural A Base De Ptr 4x4 En Inicial Indígena Tonalyankuik   | 22-PR-048-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 60,552.00  | \$ 60,552.00  | \$ 60,552.00           | \$ 60,552.00  | \$ 60,552.00  | \$ 60,552.00  | \$ 60,552.00  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: Se modificó importe de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| MOR1414 020032773 1              | Apertura De Camino De Saca El Encinal  | 22-PR-063-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN  | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00          | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | \$ 104,400.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 60        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ IMPORTE DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| MOR1414 020032796 2              | Obra Complementaria De Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Otilio Montaño De Col. Alta Palmira, Temixco | 18-ZR-0165-2014    | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 274,499.25 | \$ 274,499.25 | \$ 274,499.25          | \$ 269,568.18 | \$ 269,568.18 | \$ 269,568.18 | \$ 269,568.18 | 98.20    | 0         | Plantel          | 84        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                     |
| MOR1414 020032796 3              | Techumbre En Patio De Usos Múltiples En La Primaria Gral. Pedro Amaro Álvarez De Pedro Amaro, Jojutla                | 12-ZU-0160-2014    | Morelos | Jojutla           | Pedro Amaro                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 730,662.61 | \$ 730,662.61 | \$ 730,662.61          | \$ 710,453.00 | \$ 213,135.89 | \$ 213,135.89 | \$ 213,135.89 | 29.17    | 0         | Metros Cuadrados | 286       | 0            | 45            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                    |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                       |                               |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio             | Localidad                     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 020032796 8              | Techumbre En Cancha En La Telesecundaria Gral. Gabriel Tepepa De La Mezquitera, Tlaquiltenango                        | 25-ZR-0178-2014    | Morelos | Tlaquiltenango        | La Mezquitera (El Astillero)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,018,281.35 | \$ 1,018,281.35 | \$ 1,018,281.35        | \$ 994,111.09   | \$ 298,233.33   | \$ 298,233.33   | \$ 298,233.33   | 29.29    | 0             | Metros Cuadrados | 85        | 0             | 40           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.         |
| MOR1414 020032825 1              | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Reforma  | 24PR03 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 36,864.07    | \$ 36,864.07    | \$ 36,864.07           | \$ 36,864.07    | \$ 36,864.07    | \$ 36,864.07    | \$ 36,864.07    | #####    | 0             | Metro Lineal     | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032826 6              | Construccion De Drenaje En Calle 12 De Diciembre 2da. Etapa.  | 24PR02 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 85,637.19    | \$ 85,637.19    | \$ 85,637.19           | \$ 85,637.19    | \$ 85,637.19    | \$ 85,637.19    | \$ 85,637.19    | #####    | 0             | Metro Lineal     | 85        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032830 3              | Mantenimiento De Líneas De Drenaje En Varias Calles De La Col. Guadalupe Victoria, Col. Luis Echeverría Y Huatecalco. | 24PR01 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal           |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00          | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 3500      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032834 3              | Construccion De Puente En La Col. Francisco Javier Mina   | 24PR05 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Colonia Francisco Javier Mina | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 711,134.37   | \$ 649,084.33   | \$ 649,084.33          | \$ 649,084.33   | \$ 649,084.33   | \$ 649,084.33   | \$ 649,084.33   | #####    | 0             | Obra             | 400       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032838 8              | Red De Electrificación En Calle Rosa De Las 7 Hermanas (Col. Huepalo)   | 24PR06 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huepalo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 620,164.05   | \$ 620,164.05   | \$ 620,164.05          | \$ 620,164.05   | \$ 620,164.05   | \$ 620,164.05   | \$ 620,164.05   | #####    | 0             | Poste            | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032841 1              | Red De Electrificación En Calle Rosa De Castilla (Col. Huepalo)   | 24PR07 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huepalo                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 483,958.87   | \$ 483,958.87   | \$ 483,958.87          | \$ 483,958.87   | \$ 483,958.87   | \$ 483,958.87   | \$ 483,958.87   | #####    | 0             | Poste            | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032845 3              | Electrificación En La Col. Los Presidentes (Varias Calles)  | 24PR08 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,108,279.60 | \$ 1,108,279.60 | \$ 1,108,279.60        | \$ 1,108,279.60 | \$ 1,108,279.60 | \$ 1,108,279.60 | \$ 1,108,279.60 | #####    | 0             | Poste            | 350       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032852 8              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Rayon  | FISMDTDF 2014 001  | Morelos | Puente de Ixtla       | Colonia Emiliano Zapata       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 524,136.70   | \$ 682,520.78   | \$ 682,520.78          | \$ 682,520.78   | \$ 682,520.78   | \$ 682,520.78   | \$ 682,520.78   | #####    | 0             | Metros Cuadrados | 0         | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |
| MOR1414 020032854 5              | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Vicente Estrada Cajgal   | FISMDTDF 2014 003  | Morelos | Puente de Ixtla       | Ampliación Benito Juárez      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,858,825.13 | \$ 2,858,825.13 | \$ 2,858,825.13        | \$ 2,858,825.13 | \$ 2,858,825.13 | \$ 2,858,825.13 | \$ 2,858,825.13 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 0         | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| MOR1414 020032856 0              | Electrificación En Calle Tulipanes  | FISMDTDF 2014 004  | Morelos | Puente de Ixtla       | Los Ídolos                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00          | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 0         | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |

| Información General del Proyecto |   |                     |         |                       |                       |        |                        |   |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio             | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Instiución Ejecutora           | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 020032859 3              | Electrificación En Calle Alcatraz   | FISMDTDF 2014 005   | Morelos | Puente de Ixtla       | Puente de Ixtla       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 729,000.00   | \$ 729,000.00   | \$ 729,000.00          | \$ 729,000.00   | \$ 729,000.00   | \$ 729,000.00   | \$ 729,000.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032879 9              | Electrificación En Av. Principal De La Col. Los Presidentes.  | 24PR10 14 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 257,642.12   | \$ 257,642.12   | \$ 257,642.12          | \$ 257,642.12   | \$ 257,642.12   | \$ 257,642.12   | \$ 257,642.12   | #####    | 0         | Poste            | 350       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032887 0              | Electrificación En Calle Ignacio Castañeda  | 24PR09 14 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 220,425.60   | \$ 220,425.60   | \$ 220,425.60          | \$ 220,425.60   | \$ 220,425.60   | \$ 220,425.60   | \$ 220,425.60   | #####    | 0         | Poste            | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032909 2              | Rehabilitación De Línea De Conducción Y Captación De Agua   | FAIS-TLAQUI-2014-07 | Morelos | Tlaquiltenango        | La Era (Calalpa)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAILTENANGO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 469,882.00   | \$ 469,882.00   | \$ 469,882.00          | \$ 469,882.00   | \$ 469,882.00   | \$ 469,882.00   | \$ 469,882.00   | #####    | 0         | Sistema          | 405       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032925 5              | Pavimentación De Calle Faustino Bustamante  | 04-ZR-00132-2014    | Morelos | Ayala                 | San Pedro Apatlaco    | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,090,838.00 | \$ 1,090,838.50 | \$ 1,090,838.50        | \$ 1,090,838.50 | \$ 850,013.36   | \$ 850,013.36   | \$ 850,013.36   | 77.92    | 0         | Metros Cuadrados | 78866     | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro:   |
| MOR1414 020032990 0              | Construcción De Piso De Concreto Hidraulico En La Explanada De La Ayudantia De Ollintepc. Ayala     | 04-ZR-00140-2014    | Morelos | Ayala                 | Ollintepc             | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 333,290.00   | \$ 333,290.01   | \$ 333,290.01          | \$ 333,290.01   | \$ 327,641.03   | \$ 327,641.03   | \$ 327,641.03   | 98.31    | 0         | Metros Cuadrados | 400       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro:   |
| MOR1414 020032994 7              | Rehab De Drenaje Sanitario Calle Lazaro Cardenas  | 22-PR-071-2014/01   | Morelos | Tetela del Volcán     | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 52,856.44    | \$ 52,856.44    | \$ 52,856.44           | \$ 52,856.44    | \$ 52,856.44    | \$ 52,856.44    | \$ 52,856.44    | #####    | 0         | Metro Lineal     | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032995 4              | Introducción De Drenaje Sanitario Calle Benito Juarez   | 22-PR-071-2014/02   | Morelos | Tetela del Volcán     | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 158,246.27   | \$ 158,246.27   | \$ 158,246.27          | \$ 158,246.27   | \$ 158,246.27   | \$ 158,246.27   | \$ 158,246.27   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA, POR CUESTIONES DE CONCEPTOS A EJECUTAR, SIENDO ESTA OBRA NUEVA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020032995 5              | Encasillamiento De El Canal Los Naranjos, Localidad Col. Abelardo Ayala                             | 04-ZR-00161-2014    | Morelos | Ayala                 | Abelardo L. Rodríguez | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,017,764.97 | \$ 1,017,764.97 | \$ 1,017,764.97        | \$ 1,017,764.97 | \$ 961,352.15   | \$ 951,352.15   | \$ 951,352.15   | 93.47    | 0         | Metro Cuadrado   | 78866     | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro:   |
| MOR1414 020032996 4              | Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Niño Perdido  | 22-PR-071-2014/03   | Morelos | Tetela del Volcán     | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 62,397.85    | \$ 62,397.85    | \$ 62,397.85           | \$ 62,397.85    | \$ 62,397.85    | \$ 62,397.85    | \$ 62,397.85    | #####    | 0         | Metro Lineal     | 40        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020032996 9              | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Calle Eufemio Zapata, Localidades De Anenecuilco, Ayala | 04-ZU-00138-2014    | Morelos | Ayala                 | Anenecuilco           | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 915,680.23   | \$ 915,680.23   | \$ 915,680.23          | \$ 915,680.23   | \$ 277,173.18   | \$ 277,173.18   | \$ 277,173.18   | 30.27    | 0         | Metros Cuadrados | 500       | 100          | 0             | Financiera: / Física: / Registro:   |
| MOR1414 020032997 7              | Introduccion De Drenaje Pluvial Calle Niño Perdido  | 22-PR-071-2014/04   | Morelos | Tetela del Volcán     | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 195,581.75   | \$ 195,581.75   | \$ 195,581.75          | \$ 195,581.75   | \$ 195,581.75   | \$ 195,581.75   | \$ 195,581.75   | #####    | 0         | Alcantarilla     | 150       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD, Y LOGRAR LA META, CULMINANDO LOS TRABAJOS DE FORMA CORRECTA. - SISTEMA: |
| MOR1414 020033000 1              | Mantenimiento Y Reparaciones En El Centro Cultural "La Tallera"                                     | 07-ZU-00071-2014    | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca            | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Cultura y turismo  | En Ejecución | 2014              | \$ 3,045,932.72 | \$ 3,045,932.72 | \$ 3,045,932.72        | \$ 3,045,932.72 | \$ 3,030,948.19 | \$ 3,030,948.19 | \$ 3,030,948.19 | 99.51    | 0         | Metro Lineal     | 41262     | 100          | 100           | Financiera: economía \$14984.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                        |         |                   |                          |        |                        |   |                                      |   |                                |                          | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico    |                  |           | Observaciones |   |  |
|----------------------------------|---|------------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio         | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual  | % Avance Acum  |
| MOR1414 020033001 2              | Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones En Anclador De La Ciclopista, En La Col. Lomas De Cortes | 07-ZU-00130-2014       | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,556,129.53 | \$ 1,556,129.53 | \$ 1,556,129.53        | \$ 1,556,129.53 | \$ 1,474,626.81 | \$ 1,474,626.81 | \$ 1,474,626.81 | 94.76    | 0                | Metros Cuadrados | 36        | 100           | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033003 8              | Techado De Explanada De Usos Múltiples En Calle Mariano Matamoros                                       | 07-ZU-00167-2014       | Morelos | Cuernavaca        | Cuernavaca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,893,910.29 | \$ 1,893,910.29 | \$ 1,893,910.29        | \$ 1,893,910.29 | \$ 1,844,000.23 | \$ 1,844,000.23 | \$ 1,844,000.23 | 97.36    | 0                | Metros Cuadrados | 1000      | 100           | 97  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033006 2              | 2da. Etapa De Construcción De Centro De Salud, Localidad Vista Hermosa, Jiutepec                        | 11-ZR-00072-2014       | Morelos | Jiutepec          | Valle Verde              | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Salud                    | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,147,052.22 | \$ 1,147,052.22 | \$ 1,147,052.22        | \$ 1,147,052.22 | \$ 1,040,594.99 | \$ 1,040,594.99 | \$ 1,040,594.99 | 90.72    | 0                | Metros Cuadrados | 196953    | 100           | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033008 1              | Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Jardín Juárez, Jiutepec                          | 11-ZR-00135-2014       | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,005,851.42 | \$ 2,005,851.42 | \$ 2,005,851.42        | \$ 1,715,087.08 | \$ 1,715,087.08 | \$ 1,715,087.08 | 85.50           | 0        | Metros Cuadrados | 600              | 100       | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 020033015 2              | Construcción De Techumbre De Usos Múltiples, Localidad Morelos, Jiutepec                                | 11-ZU-00136-2014       | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,599,134.58 | \$ 1,599,134.58 | \$ 1,599,134.58        | \$ 1,599,134.58 | \$ 1,340,490.74 | \$ 1,340,490.74 | \$ 1,340,490.74 | 83.83    | 0                | Metro Cuadrado   | 600       | 100           | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033016 8              | Pavimentación Y Drenaje En Calle 28 Norte   | 11-ZU-00171-2014       | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Urbanización             | En Ejecución      | 2014          | \$ 608,191.64   | \$ 608,191.64   | \$ 608,191.64          | \$ 608,191.64   | \$ 603,472.40   | \$ 603,472.40   | \$ 603,472.40   | 99.22    | 0                | Metros Cuadrados | 196953    | 100           | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033017 3              | Arena Teques. Tequesquitengo  | 12-ZR-00183-2014       | Morelos | Jojutla           | Tequesquitengo           | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2014          | \$ 6,000,000.00 | \$ 6,000,000.00 | \$ 6,000,000.00        | \$ 6,000,000.00 | \$ 5,989,907.35 | \$ 5,989,907.35 | \$ 5,989,907.35 | 99.83    | 0                | Metros Cuadrados | 10000     | 100           | 100   | Financiera: ECONOMIA 10092.6464 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033018 2              | Ampliación En Calle Sin Nombre Perpendicular A La Calle Otilio Montaño                                  | 18-ZU-00170-2014       | Morelos | Temixco           | Temixco                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Urbanización             | En Ejecución      | 2014          | \$ 632,592.40   | \$ 632,592.40   | \$ 632,592.40          | \$ 632,592.40   | \$ 500,571.44   | \$ 500,571.44   | \$ 500,571.44   | 79.13    | 0                | Metros Cuadrados | 108126    | 100           | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033193 5              | Introduccion De Drenaje Sanitario Prolongacion Gabriel Tepepa   | 22-PR-071-2014/05      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2014          | \$ 37,003.35    | \$ 37,003.35    | \$ 37,003.35           | \$ 37,003.35    | \$ 37,003.35    | \$ 37,003.35    | \$ 37,003.35    | #####    | 0                | Metro Lineal     | 20        | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD, Y SE LOGRA OPTIMIZAR EL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033207 1              | Mejoras Diversas En Escuela Primaria 18 De Marzo  | 16/OCT/002-FIII/2014   | Morelos | Ocuituco          | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación                | En Ejecución      | 2014          | \$ 67,201.00    | \$ 67,201.00    | \$ 67,201.00           | \$ 67,201.00    | \$ 67,201.00    | \$ 67,201.00    | \$ 67,201.00    | #####    | 0                | Metro Cuadrado   | 0         | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033215 0              | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Lauro Aguirre   | 16/SMH/FIII-005/2014   | Morelos | Ocuituco          | Huepalcalco (San Miguel) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación                | En Ejecución      | 2014          | \$ 137,380.11   | \$ 137,380.11   | \$ 137,380.11          | \$ 137,380.11   | \$ 137,380.11   | \$ 137,380.11   | \$ 137,380.11   | #####    | 0                | Metros Lineales  | 0         | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033223 9              | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Alta Gracia Padilla   | 16/BTCH/FI II/007/2014 | Morelos | Ocuituco          | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación                | En Ejecución      | 2014          | \$ 107,946.07   | \$ 107,946.07   | \$ 107,946.07          | \$ 107,946.07   | \$ 107,946.07   | \$ 107,946.07   | \$ 107,946.07   | #####    | 0                | Metro Cuadrado   | 0         | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033229 4              | Drenaje Y Terraceria En Cerrada Berriozabal   | 16/BTCH/08-FIII/2014   | Morelos | Ocuituco          | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2014          | \$ 313,422.50   | \$ 313,422.50   | \$ 313,422.50          | \$ 313,422.50   | \$ 313,422.50   | \$ 313,422.50   | \$ 313,422.50   | #####    | 0                | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033233 0              | Ampliación De Red De Agua Potable En Cerrada Berriozabal  | 16/BTCH/09-FIII/2014   | Morelos | Ocuituco          | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2014          | \$ 72,293.90    | \$ 72,293.90    | \$ 72,293.90           | \$ 72,293.90    | \$ 72,293.90    | \$ 72,293.90    | \$ 72,293.90    | #####    | 0                | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                        |         |                   |                          |        |                        |   |                             |   |                                |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|------------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio         | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 020033237                | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Av. Morelos - Carretera Ocuituco Yecapixtla                                | 16/BTCH/FI/II-010/2014 | Morelos | Ocuituco          | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,150,479.47 | \$ 1,150,479.47 | \$ 1,150,479.47        | \$ 1,150,479.47 | \$ 1,150,479.47 | \$ 1,150,479.47 | \$ 1,150,479.47 | #####    | 0         | Poste            | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033240                | Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Del Sistema De Agua Potable   | 16/SMH/FI/III-011/2014 | Morelos | Ocuituco          | Huepalcalco (San Miguel) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00           | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | #####    | 0         | Proyecto         | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033242                | Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario                                     | 16/HCH/FI/III-012/2014 | Morelos | Ocuituco          | Huecahuasco              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00           | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | #####    | 0         | Proyecto         | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033249                | Mejoras Diversas En Sec. Gral Ramon Lopez Velarde   | 16/OCT/FI/III-013/2014 | Morelos | Ocuituco          | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 422,977.54   | \$ 422,977.54   | \$ 422,977.54          | \$ 422,977.54   | \$ 422,977.54   | \$ 422,977.54   | \$ 422,977.54   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033251                | Proyecto Ejecutivo Construcción De Camino Con Carpeta Asfáltica Huecahuasco Ecatingo                            | 16/HCH/014-FI/III/2014 | Morelos | Ocuituco          | Huecahuasco              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 70,000.00    | \$ 70,000.00    | \$ 70,000.00           | \$ 70,000.00    | \$ 70,000.00    | \$ 70,000.00    | \$ 70,000.00    | #####    | 0         | Proyecto         | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033254                | Mejoras Diversas En Escuela Primaria Venustiano Carranza  | 16/OCT/FI/III-015/2014 | Morelos | Ocuituco          | Ocoxtaltec               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 35,000.00    | \$ 33,289.11    | \$ 33,289.11           | \$ 33,289.11    | \$ 33,289.11    | \$ 33,289.11    | \$ 33,289.11    | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033269                | Rehab De Red Eléctrica Blvd Lopez Avelar  | 22-PR-072-2014/01      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 265,000.00   | \$ 265,000.00   | \$ 265,000.00          | \$ 265,000.00   | \$ 265,000.00   | \$ 265,000.00   | \$ 265,000.00   | #####    | 0         | Poste            | 500       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICA LA META, POR CUESTIONES TÉCNICAS, SIN EMBARGO SE CONSIDERAN ADEMÁS TRÁMITES ANTE LA CFE, PERMISOS, MANIOBRAS, CABLE.        |
| MOR1414 020033272                | Suministro De Material Eléctrico Xochicalco   | 22-PR-072-2014/02      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 80,000.01    | \$ 80,000.01    | \$ 80,000.01           | \$ 80,000.01    | \$ 80,000.01    | \$ 80,000.01    | \$ 80,000.01    | #####    | 0         | Luminaria        | 1000      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: POR AJUSTE EN FACTURACION, SE MODIFICO EL MONTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020033275                | Construcción De Aula Didáctica De 6 X 8 M2 En Estructura Rc Obra Exterior Jn Xochicalco                         | 22-PR-073-2014/01      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 395,399.20   | \$ 395,399.20   | \$ 395,399.20          | \$ 395,399.20   | \$ 395,399.20   | \$ 395,399.20   | \$ 395,399.20   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 150       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD, DE ESTA MANERA, TERMINAR LA OBRA EN CONDICIONES ADECUADAS, Y DE           |
| MOR1414 020033277                | Construcción De Dirección Esc Prim Emiliano Zapata De La Localidad De Xochicalco Municipio De Tetela Del Volcan | 22-PR-073-2014/02      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 394,582.00   | \$ 394,582.00   | \$ 394,582.00          | \$ 394,582.00   | \$ 394,582.00   | \$ 394,582.00   | \$ 394,582.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICA EL MONTO DE LA OBRA, POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD, POR AJUSTE AL PRESUPUESTO, LOGRANDO OPTIMIZAR EL RECURSO. - SISTEMA: Pasa |
| MOR1414 020033279                | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Bvd Lopez Avelar, De La Localidad De Xochicalco                        | 22-PR-070-2014         | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 786,059.63   | \$ 786,059.63   | \$ 786,059.63          | \$ 786,059.63   | \$ 786,059.63   | \$ 786,059.63   | \$ 786,059.63   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 500       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |



| Información General del Proyecto |  |                      |         |                   |                     |        |                        |   |                             |   |                                |                          |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico           |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 0200332810               | Rehabilitación De Caminos De Saca En El Ejido Xochicalco                                   | 22-PR-074-2014       | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 786,059.63 | \$ 786,059.63 | \$ 786,059.63          | \$ 786,059.63 | \$ 786,059.63 | \$ 786,059.63 | \$ 786,059.63 | #####    | 0         | M2, Concreto hidráulico | 500       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE CORRIGIO EL NOMBRE DE LA OBRA, ASI TAMBIEN LA UNIDAD DE MEDIDA Y META A EJECUTAR SEGUN CATALOGO DE CONCEPTOS. - SISTEMA:                     |
| MOR1414 0200333496               | Proyecto Ejecutivo Construcción De Camino Con Carpa Asfáltica Huecahuasco Ocoaxtepec       | 16/HCH/015-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco          | Huecahuasco         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2014              | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00           | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | #####    | 0         | Proyecto                | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0200333596               | Mejoras Diversas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza (Col. 5 De Mayo)                     | 16/C5M/FIII-017/2014 | Morelos | Ocuituco          | Ocuituco            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación                | En Ejecución | 2014              | \$ 90,651.11  | \$ 90,651.11  | \$ 90,651.11           | \$ 90,651.11  | \$ 90,651.11  | \$ 90,651.11  | \$ 90,651.11  | #####    | 0         | Metro Cuadrado          | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0200333652               | Pavimentacion Calle Niño Perdido   | 22-PR-075-2014/02    | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 213,722.77 | \$ 213,722.77 | \$ 213,722.77          | \$ 213,722.77 | \$ 213,722.77 | \$ 213,722.77 | \$ 213,722.77 | #####    | 0         | M2, Concreto hidráulico | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO, UNIDAD DE MEDIDA, ASI COMO LA META, PARA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION, Y LOGRAR OBRAS DE MAYOR                         |
| MOR1414 0200333668               | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Lazaro Cardenas                             | 22-PR-075-2014/03    | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 175,000.00 | \$ 175,000.00 | \$ 175,000.00          | \$ 175,000.00 | \$ 175,000.00 | \$ 175,000.00 | \$ 175,000.00 | #####    | 0         | Metro Lineal            | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO UNA CORRECCION AL NOMBRE DE LA OBRA, ASIMISMO SE AJUSTO LA META EJECUTADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| MOR1414 0200333687               | Rehab De Pavimento Hidraulico Calle Morelos  | 22-PR-075-2014/04    | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 303,368.04 | \$ 303,368.04 | \$ 303,368.04          | \$ 303,368.04 | \$ 303,368.04 | \$ 303,368.04 | \$ 303,368.04 | #####    | 0         | Metro Cuadrado          | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LA META A EJECUTAR AFINES DE REPORTAR LA CANTIDAD CORRECTA, EXISTIENDO UN ERROR DE CAPTURACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0200333764               | Construccion De Fosa Septica En La Esc. Prim. Prof. Jose L. Bolaños C. Col. Granjas Merida | 18-CP-09-R13-2014    | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014              | \$ 171,613.80 | \$ 171,613.80 | \$ 171,613.80          | \$ 171,050.00 | \$ 171,050.00 | \$ 171,050.00 | \$ 171,050.00 | 99.67    | 0         | Fosa Septica            | 250       | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0200333794               | Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Paz   | 22-PR-001-2014       | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014              | \$ 119,610.08 | \$ 119,610.08 | \$ 119,610.08          | \$ 119,610.08 | \$ 119,610.08 | \$ 119,610.08 | \$ 119,610.08 | #####    | 0         | Metro Lineal            | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA, PARA REPORTAR LA META CORRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 0200333802               | Mejoras Diversas En Esc. Secundaria Tomas Alva Edison                                      | 16/UMT/020/FIII/2014 | Morelos | Ocuituco          | Jumiltepec          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO       | Educación                | En Ejecución | 2014              | \$ 166,002.95 | \$ 166,002.95 | \$ 166,002.95          | \$ 166,002.95 | \$ 166,002.95 | \$ 166,002.95 | \$ 166,002.95 | #####    | 0         | Metro Cuadrado          | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0200333986               | Construcción De Pavimento De Acceso Principal Esc. Prim. Bicentenario De La Independencia  | 22-PR-002-2014       | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                | En Ejecución | 2014              | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00          | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | #####    | 0         | M2, Concreto hidráulico | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA, PARA ESPECIFICAR LA META CORRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0200334022               | Ampliación De Red Eléctrica Calle El Encuentro   | 22-PR-003-2014       | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 493,206.19 | \$ 493,206.19 | \$ 493,206.19          | \$ 493,206.19 | \$ 493,206.19 | \$ 493,206.19 | \$ 493,206.19 | #####    | 0         | Poste                   | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA, PARA REPORTAR LA META REAL Y CORRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                     |

| Información General del Proyecto |  |                     |         |                   |                       |        |                        |   |                                      |   |                                |                           | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |               | Avance Físico |                         |              | Observaciones |              |   |  |
|----------------------------------|--|---------------------|---------|-------------------|-----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio         | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance      | Reintegro     | Unidad de Medida        | Población    |               | Avance Anual | % Avance Acum   |  |
| MOR1414 020033406 1              | Construcción Muro De Contención Esc. Prim. José Nárez Álvarez                          | 22-PR-004-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 284,426.27 | \$ 284,426.27 | \$ 284,426.27          | \$ 284,426.27 | \$ 284,426.27 | \$ 284,426.27 | \$ 284,426.27 | #####         | 0             | Metro cúbico            | 200          | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, ASI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA, Y META A EJECUTAR CON EL FIN DE LOGRAR OBRAS FUNCIONALES. Y  |  |
| MOR1414 020033408 7              | Rehabilitación De Calle Adolfo López Mateos  | 22-PR-005-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 292,000.00 | \$ 292,000.00 | \$ 292,000.00          | \$ 292,000.00 | \$ 292,000.00 | \$ 292,000.00 | \$ 292,000.00 | #####         | 0             | Lote                    | 1000         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Por acuerdo de la comunidad se modifico el nombre de la obra, por razones de conceptos a ejecutar en la misma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |  |
| MOR1414 020033436 4              | Construcción De Drenaje Sanitario  | FAIS-TLAQUI-2014-08 | Morelos | Tlaquiltenango    | Ampliación Manzanares | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 382,512.00 | \$ 294,099.45 | \$ 294,099.45          | \$ 294,099.45 | \$ 294,099.45 | \$ 294,099.45 | \$ 294,099.45 | \$ 294,099.45 | #####         | 0                       | Metro Lineal | 150           | 0            | 100   | Financiera: SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO DE LA OBRA. / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033455 8              | Rehabilitación De Sanitarios J.N. Cleotilde Vázquez De Gándara                         | 22-PR-006-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 120,252.57 | \$ 120,252.57 | \$ 120,252.57          | \$ 120,252.57 | \$ 120,252.57 | \$ 120,252.57 | \$ 120,252.57 | #####         | 0             | Lote                    | 100          | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, POR RAZONES DE CONCEPTOS EJECUTADOS, Y LA META A LOGRAR, ASIMISMO POR AJUSTE AL PRESUPUESTO TOTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 020033457 8              | Rehabilitación De Pavimento Calle Constitución   | 22-PR-007-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 175,816.27 | \$ 175,816.27 | \$ 175,816.27          | \$ 175,816.27 | \$ 175,816.27 | \$ 175,816.27 | \$ 175,816.27 | #####         | 0             | M2, Concreto hidráulico | 1000         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA, PARA REPORTAR LA META CORRECTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020033459 7              | Rehabilitación De Red Electrica Calle Lauro Ortega                                     | 22-PR-011-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 257,000.00 | \$ 257,000.00 | \$ 257,000.00          | \$ 257,000.00 | \$ 257,000.00 | \$ 257,000.00 | \$ 257,000.00 | #####         | 0             | Poste                   | 50           | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL CAMBIO DE META Y UNIDAD DE MEDIDA, A RAZON DE TRABAJOS A EJECUTAR, COMO ACUERDO DE LA COMUNIDAD, Y NECESIDAD  |  |
| MOR1414 020033461 1              | Construcción De Muro De Contención En Tanque De Agua Potable Del Manantial La Escalera | 22-PR-008-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 120,811.52 | \$ 120,811.52 | \$ 120,811.52          | \$ 120,811.52 | \$ 120,811.52 | \$ 120,811.52 | \$ 120,811.52 | #####         | 0             | Metro cúbico            | 200          | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, ASI TAMBIEN LA UNIDAD DE MEDIDA, PARA REPORTAR LA META CORRECTA SEGUN EL PROYECTO EJECUTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |  |
| MOR1414 020033462 4              | Construcción De Pavimento Calle Allende  | 22-PR-013-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 368,547.56 | \$ 368,547.56 | \$ 368,547.56          | \$ 368,547.56 | \$ 368,547.56 | \$ 368,547.56 | \$ 368,547.56 | #####         | 0             | M2, Concreto hidráulico | 200          | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS, LOGRANDO MAYOR NUMERO DE   |  |
| MOR1414 020033465 0              | Ampliación De Red Eléctrica Calle Calvario   | 22-PR-009-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 428,541.93 | \$ 428,541.93 | \$ 428,541.93          | \$ 428,541.93 | \$ 428,541.93 | \$ 428,541.93 | \$ 428,541.93 | #####         | 0             | Poste                   | 200          | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA, ESTABLECIENDO LA META CORRECTA, Y MONTO DE OBRA, ECONOMIZANDO A BENEFICIO DE LA MISMA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |  |
| MOR1414 020033465 2              | Colocación De Malla Sombra En Area De Juegos J.N. Benito Juárez                        | 22-PR-014-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 173,097.90 | \$ 173,097.90 | \$ 173,097.90          | \$ 173,097.90 | \$ 173,097.90 | \$ 173,097.90 | \$ 173,097.90 | #####         | 0             | M2, Patio               | 250          | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO UNA CORRECCION AL NOMBRE DE LA OBRA, Y A LA UNIDAD DE MEDIDA, Y META. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020033473 1              | Construcción De Sobrecarpeta Asfáltica Calle Insurgentes                               | 22-PR-016-2014      | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 538,307.22 | \$ 538,307.22 | \$ 538,307.22          | \$ 538,307.22 | \$ 538,307.22 | \$ 538,307.22 | \$ 538,307.22 | #####         | 0             | Metro Cuadrado          | 500          | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, ECONOMIA MINIMA, OPTIMIZANDO EL RECURSO, ADEMAS DE QUE SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA, POR   |  |

| Información General del Proyecto |  |                      |         |                   |                                     |        |                        |   |                                      |   |                                |                           | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio         | Localidad                           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 020033475 1              | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Boulevard Lopez Avelar   | 22-PR-017-2014-03    | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,758,655.60 | \$ 1,758,655.60 | \$ 1,758,655.60        | \$ 1,758,655.60 | \$ 1,758,655.60 | \$ 1,758,655.60 | \$ 1,758,655.60 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 1000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL NOMBRE, EL MONTO, Y UNIDAD DE MEDIDA, ASI COMO LA META, ESTO A PETICION Y COMUN ACUERDO CON LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Financiera: / Física: / |
| MOR1414 020033479 5              | Rehabilitación Y Apertura De Caminos De Saca   | 22-PR-019-2014       | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 972,194.52   | \$ 972,194.52   | \$ 972,194.52          | \$ 972,194.52   | \$ 972,194.52   | \$ 972,194.52   | \$ 972,194.52   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 1802      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, PARA LOGRAR OBRAS DE IMPACTO, Y QUE AYUDEN A LOS CAMPESINOS AL TRASLADO DE LO QUE REQUERIDO EN SUS Financiera: / Física: / |
| MOR1414 020033482 0              | Rehabilitación De Alumbrado Publico  | 22-PR-020-2014-03    | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 204,513.80   | \$ 204,513.80   | \$ 204,513.80          | \$ 204,513.80   | \$ 204,513.80   | \$ 204,513.80   | \$ 204,513.80   | #####    | 0             | Luminaria        | 2000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO DE LA OBRA, ASI COMO LA UNIDAD DE MEDIDA PARA REPORTAR LA META ADECUADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |
| MOR1414 020033548 4              | Construcción De Línea De Agua Potable  | FAIS-TLAQUI-2014-15  | Morelos | Tlaquiltenango    | Miguel Hidalgo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 430,879.00   | \$ 430,879.00   | \$ 430,879.00          | \$ 430,879.00   | \$ 430,879.00   | \$ 430,879.00   | \$ 430,879.00   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 130       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033564 9              | Construcción De Línea Pluvial, Agua Potable Y Drenaje Sanitario Calle Mariano Matamoros                        | 27-PR-F3-001-14      | Morelos | Totolapan         | Totolapan                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN         | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,676,961.46 | \$ 1,676,961.46 | \$ 1,676,961.46        | \$ 1,676,961.46 | \$ 1,676,961.46 | \$ 1,676,961.46 | \$ 1,676,961.46 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 3000      | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033572 8              | Construcción De Línea Pluvial, Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Aldama                                | 27-PR-F3-003-2014    | Morelos | Totolapan         | Totolapan                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN         | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,741,620.90 | \$ 1,741,620.90 | \$ 1,741,620.90        | \$ 1,741,620.90 | \$ 1,741,620.90 | \$ 1,741,620.90 | \$ 1,741,620.90 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 3000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033704 8              | Modernización Y Ampliación Del Camino La Cantora, Unidad Habitacional Emiliano Zapata                          | PROII-TAQUI-2014-04  | Morelos | Tlaquiltenango    | Unidad Habitacional Emiliano Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 803,606.00   | \$ 803,606.00   | \$ 803,606.00          | \$ 803,606.00   | \$ 803,606.00   | \$ 803,606.00   | \$ 803,606.00   | #####    | 0             | Kilómetro        | 287       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033718 3              | Modernización Y Ampliación Del Camino Coaxitlán E.C. (Autopista Cuernavaca-Acapulco) Km 149 300                | PROII-TLAQUI-014-05  | Morelos | Tlaquiltenango    | Coaxitlán                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,167,484.00 | \$ 1,167,484.00 | \$ 1,167,484.00        | \$ 1,167,484.00 | \$ 1,167,484.00 | \$ 1,167,484.00 | \$ 1,167,484.00 | #####    | 0             | Kilómetro        | 450       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033731 2              | Modernización Y Ampliación Del Camino De La Colonia 3 De Mayo (El Tepiolo) Unidad Habitacional Emiliano Zapata | PROII-TLAQUI-2014-06 | Morelos | Tlaquiltenango    | Colonia 3 de Mayo (El Tepiolo)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 925,719.00   | \$ 925,719.00   | \$ 925,719.00          | \$ 925,719.00   | \$ 925,719.00   | \$ 925,719.00   | \$ 925,719.00   | #####    | 0             | Kilómetro        | 1020      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033896 7              | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes, Col. Laureles                                  | 18-CP-CB-03/2014     | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal                 | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 780,987.00   | \$ 780,987.00   | \$ 780,987.00          | \$ 779,716.65   | \$ 779,716.65   | \$ 779,716.65   | \$ 779,716.65   | 99.84    | 0             | Metro Cuadrado   | 851       | 100           | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033906 0              | Pavimentación Con Concreto Hiraualico En La Priv. El Amate, Col. Laureles                                      | 18-CP-CB-04/2014     | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal                 | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 269,012.00   | \$ 269,012.00   | \$ 269,012.00          | \$ 266,746.19   | \$ 266,746.17   | \$ 266,746.17   | \$ 266,746.17   | 99.16    | 0             | Metro Cuadrado   | 100       | 100           | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                        |        |                        |   |                                      |   |                        |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 020033912 2              | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biogestor De La Calle Venustiano Carranza, Col. Laureles  | 18-CP-CB-05/2014   | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal    | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,309,639.00 | \$ 1,309,639.00 | \$ 1,309,639.00        | \$ 1,309,034.32 | \$ 1,309,034.32 | \$ 1,309,034.32 | \$ 1,309,034.32 | 99.95    | 0         | Metro Lineal     | 1251      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033913 0              | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Etapa De 3) En La Localidad De Coatetelco, Mpio. De Miacatlan                                    | 005                | Morelos | Miacatlán | Coatetelco             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,725,015.00 | \$ 1,718,218.09 | \$ 1,718,218.09        | \$ 1,718,218.09 | \$ 1,718,218.09 | \$ 1,718,218.09 | \$ 1,718,218.09 | #####    | 0         | Metros Lineales  | 9094      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033915 1              | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biogestor De La Calle Constitucion, Col. Aeropuerto   | 18-CP-CB-06/2014   | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal    | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 2,607,119.00 | \$ 2,607,119.00 | \$ 2,607,119.00        | \$ 2,606,382.15 | \$ 2,606,382.15 | \$ 2,606,382.15 | \$ 2,606,382.15 | 99.97    | 0         | Metro Lineal     | 1551      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033916 2              | Construcción De La Red De Drenaje En Calle Amargura   | 006                | Morelos | Miacatlán | Coatetelco             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 216,379.34   | \$ 216,379.33   | \$ 216,379.33          | \$ 216,379.33   | \$ 216,379.33   | \$ 216,379.33   | \$ 216,379.33   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033918 1              | Ampliacion De La Red De Electrificación En Calles. Callejones, Matamoros, Ignacio Maya, Palmas I Y II, Loc. Coatetelco, Municipio De Miacatlan      | 007                | Morelos | Miacatlán | Coatetelco             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 67,500.00    | \$ 67,500.00    | \$ 67,500.00           | \$ 67,500.00    | \$ 67,500.00    | \$ 67,500.00    | \$ 67,500.00    | #####    | 0         | Poste            | 9094      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR1414 020033918 6              | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle 5 De Mayo, Col. Aeropuerto  | 18-CP-CB-07/2014   | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal    | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 285,461.00   | \$ 285,461.00   | \$ 285,461.00          | \$ 284,865.76   | \$ 284,865.76   | \$ 284,865.76   | \$ 284,865.76   | 99.79    | 0         | Metro Lineal     | 92        | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033920 3              | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Olivos, Col. Aeropuerto   | 18-CP-CB-08/2014   | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal    | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 180,116.00   | \$ 180,116.00   | \$ 180,116.00          | \$ 179,650.00   | \$ 179,650.00   | \$ 179,650.00   | \$ 179,650.00   | 99.74    | 0         | Metro Lineal     | 75        | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033922 9              | Construccion De Drenaje Sanitario Y Rehabilitacion De Agua Potable De La Calle Belisario Dominguez, Col. Emiliano Zapata Acatlpa                    | 18-CP-CB-09/2014   | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal    | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,425,301.00 | \$ 1,425,301.00 | \$ 1,425,301.00        | \$ 1,424,456.46 | \$ 1,424,456.44 | \$ 1,424,456.44 | \$ 1,424,456.44 | 99.94    | 0         | Metro Lineal     | 1251      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033925 0              | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero, Localidad De Cuentepec  | 18-CP-CB-10/2014   | Morelos | Temixco   | Cuentepec              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 544,364.50   | \$ 544,364.50   | \$ 344,364.50          | \$ 541,225.40   | \$ 541,225.39   | \$ 541,225.39   | \$ 541,225.39   | 99.42    | 0         | Metro Lineal     | 120       | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020033926 4              | Equipamiento Del Pozo Xochicalco, Col. Alvaro Obregon   | 010                | Morelos | Miacatlán | Colonia Álvaro Obregón | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 880,000.00   | \$ 880,000.00   | \$ 880,000.00          | \$ 880,000.00   | \$ 880,000.00   | \$ 880,000.00   | \$ 880,000.00   | #####    | 0         | Pozo             | 1000      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020033929 3              | Elaboración E Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Coatetelco, Municipio De Miacatlan | 012                | Morelos | Miacatlán | Coatetelco             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 150,000.00   | \$ 147,961.94   | \$ 147,961.94          | \$ 147,961.94   | \$ 147,961.94   | \$ 147,961.94   | \$ 147,961.94   | #####    | 0         | Proyecto         | 9094      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |

| Información General del Proyecto |   |                               |         |                 |                                    |        |                        |   |                                      |   |                                    |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                         |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio       | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida        | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR14140200339310                | Instalacion De Macromedidores En Tren De Descarga De Pozos Profundos  | 011                           | Morelos | Miacatlán       | Miacatlán                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN             | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 83,796.90    | \$ 83,796.90    | \$ 83,796.90           | \$ 83,796.90    | \$ 83,796.90    | \$ 83,796.90    | \$ 83,796.90    | #####    | 0             | Pozo                    | 2000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140200339355                | Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco E.C. (Alpuyecá-Grutas) Km 11000 Con Una Longitud De 4.1 Km Tramo Del Km 0 Al 4.1. Subtramo Del Km 0 Al 1.4             | 013                           | Morelos | Miacatlán       | Coatetelco                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN             | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,235,084.88 | \$ 1,230,428.57 | \$ 1,230,428.57        | \$ 1,230,428.57 | \$ 1,230,428.57 | \$ 1,230,428.57 | \$ 1,230,428.57 | #####    | 0             | Metro Lineal            | 9094      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140200339390                | Actualización Del Proyecto Ejecutivo De Línea De Conducción Ahuatenco-Miacatlan   | 014                           | Morelos | Miacatlán       | Miacatlán                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN             | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00          | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | \$ 120,000.00   | #####    | 0             | Proyecto                | 2000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140200339396                | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Héroe De Nacozari   | CUAU-SDUOSPY PA-OP-DREN-01.14 | Morelos | Cuautla         | Héroe de Nacozari                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA               | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,362,088.28 | \$ 2,134,386.39 | \$ 2,134,386.39        | \$ 2,134,386.39 | \$ 2,134,386.39 | \$ 2,134,386.39 | \$ 2,134,386.39 | #####    | 0             | Metro Lineal            | 360       | 0             | 100          | Financiera: CONVENIO MODIFICATORIO POR IMPORTE A LA BAJA = \$2,134,386.39 / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR14140200339405                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Uruapan En La Colonia Lázaro Cárdenas   | CUAU-SDUOSPY PA-PAV-F3-10.14  | Morelos | Cuautla         | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA               | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 833,073.56   | \$ 833,073.56   | \$ 833,073.56          | \$ 833,073.56   | \$ 833,073.56   | \$ 833,073.56   | \$ 833,073.56   | #####    | 0             | M2, Concreto hidráulico | 0         | 0             | 100          | Financiera: AJUSTE PAGADO +\$1.00. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140200340196                | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calles: Tierra Colorada, Privada Revolución, Tierra Negra, Cuernavaca, Privada Teiccala, Teiccala, Cuautla, México, Jomateros | 20-F3-14-001                  | Morelos | Tepeztlán       | Santa Catarina                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN          | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,165,800.00 | \$ 1,165,800.00 | \$ 1,165,800.00        | \$ 1,165,800.00 | \$ 1,165,800.00 | \$ 1,165,800.00 | \$ 1,165,800.00 | #####    | 0             | Sistema                 | 4521      | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140200340317                | Construcción De Planta De Tratamiento Y Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Tepeztlán.   | 20-F3-14-002                  | Morelos | Tepeztlán       | Santa Catarina                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN             | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,167,000.00 | \$ 1,167,000.00 | \$ 1,167,000.00        | \$ 1,167,000.00 | \$ 1,167,000.00 | \$ 1,167,000.00 | \$ 1,167,000.00 | #####    | 0             | Sistema                 | 4521      | 100           | 100          | Financiera: el monto corresponde a la aportación municipal del programa de pibal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140200341885                | Construcción De Drenaje En Calle Xicotencatl  | MTE-DPUOP-F3003-14            | Morelos | Tetecala        | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA        | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 236,246.88   | \$ 236,246.88   | \$ 236,246.88          | \$ 236,246.88   | \$ 236,246.88   | \$ 236,246.88   | \$ 236,246.88   | #####    | 0             | Metro Lineal            | 180       | 100           | 100          | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO DESDE EL 2DO. TRIMESTRE / Física: SE CONCLUYO AL 100% DESDE EL 2DO. TRIMESTRE / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140200341889                | Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda   | MTE-DPUOP-F3003-14            | Morelos | Tetecala        | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA        | Vivienda           | En Ejecución      | 2014          | \$ 249,966.40   | \$ 249,966.40   | \$ 249,966.40          | \$ 249,966.40   | \$ 249,966.40   | \$ 249,966.40   | \$ 249,966.40   | #####    | 0             | Vivienda                | 480       | 0             | 100          | Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100 EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 - EL PROYECTO SE                      |
| MOR14140200341921                | Mantenimiento A Vehiculos De Supervisión Del Area De Obras Publicas   | -                             | Morelos | Tetecala        | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA        | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 38,951.76    | \$ 38,951.76    | \$ 38,951.76           | \$ 38,951.76    | \$ 38,951.76    | \$ 38,951.76    | \$ 38,951.76    | #####    | 0             | Vehículo                | 7440      | 0             | 100          | Financiera: EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SE TERMINO AL 100% / Física: SE TERMINO AL 100% EL MANTENIMIENTO A VEHICULOS / Registro: SE TERMINO EL  |
| MOR14140200342005                | Ampliación De Calles ( En Toda La Colonia San Antonio )   | DOP-F3-1705-14                | Morelos | Coatlán del Río | San Antonio                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 150,800.00   | \$ 150,800.00   | \$ 150,800.00          | \$ 150,800.00   | \$ 150,800.00   | \$ 150,800.00   | \$ 150,800.00   | #####    | 0             | Hora de servicio        | 350       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                               |         |                 |                     |        |                        |   |                                      |   |                                       |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |                 |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |  |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio       | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance        | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |  |
| MOR1414 020034205 4              | Lineas De Conduccion (Aportacion Cea )  | DOP-F3-1705-08-14             | Morelos | Coatlán del Río | Apancingo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DE L RIO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,250,000.00 | \$ 1,220,000.00 | \$ 1,220,000.00        | \$ 1,220,000.00 | \$ 1,220,000.00 | \$ 1,220,000.00 | \$ 1,220,000.00 | \$ 1,220,000.00 | #####     | 0                | Sistema   | 3908         | 100           | 100   | Financiera: SE APORTO AL CEA LA CANTIDAD DE 1,220,000.00 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020034222 0              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo  | TOP-OP-004-F0032014           | Morelos | Tepalcingo      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,846,453.20 | \$ 1,846,453.20 | \$ 1,846,453.20        | \$ 1,846,453.20 | \$ 1,846,453.20 | \$ 1,846,453.20 | \$ 1,846,453.20 | #####           | 0         | Metro Lineal     | 250       | 100          | 100           | Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020034227 0              | Aportacion De Colaboracion Con La Comision Estatal Del Agua   | 005                           | Morelos | Tepalcingo      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS    | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,579,432.00 | \$ 1,579,432.00 | \$ 1,579,432.00        | \$ 1,579,432.00 | \$ 1,579,432.00 | \$ 1,579,432.00 | \$ 1,579,432.00 | #####           | 0         | Obra             | 12000     | 100          | 100           | Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020034230 3              | Ampliacion Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 De Mayo, Reforma, Zaragoza, Hidalgo, Matamoros, Calle Sin Nombre Colonia Centro, Colonia De La Cruz De Ixtlilco El Chico, Municipio De Tepalcingo | OI-877019968                  | Morelos | Tepalcingo      | Ixtlilco el Chico   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS    | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 487,500.00   | \$ 487,500.00   | \$ 487,500.00          | \$ 487,500.00   | \$ 487,500.00   | \$ 487,500.00   | \$ 487,500.00   | #####           | 0         | Metro Lineal     | 1000      | 100          | 100           | Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020034233 0              | Planta De Tratamiento Y Colector Principal En La Localidad De Ixtlilco El Chico, Municipio De Tepalcingo  | OI-817019968                  | Morelos | Tepalcingo      | Ixtlilco el Chico   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS    | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,346,313.75 | \$ 1,346,313.75 | \$ 1,346,313.75        | \$ 1,346,313.75 | \$ 1,346,313.75 | \$ 1,346,313.75 | \$ 1,346,313.75 | #####           | 0         | Planta           | 1500      | 100          | 100           | Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020034236 3              | Planta De Tratamiento, Colector Y Emisor Principal En La Localidad De Ixtlilco El Grande, Municipio De Tepalcingo   | LA-817019968                  | Morelos | Tepalcingo      | Ixtlilco el Grande  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO            | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,808,809.38 | \$ 1,808,809.38 | \$ 1,808,809.38        | \$ 1,808,809.38 | \$ 1,808,809.38 | \$ 1,808,809.38 | \$ 1,808,809.38 | #####           | 0         | Planta           | 4200      | 100          | 100           | Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020034243 4              | Ampliacion De Red Electrica Calle 5 De Mayo   | RAMO33FONFOIII-AD-01-2014     | Morelos | Jiutepec        | Calera Chica        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Jiutepec                 | Urbanización       | En Ejecución | 2013              | \$ 159,955.85   | \$ 159,955.85   | \$ 159,955.85          | \$ 159,955.85   | \$ 159,955.85   | \$ 159,955.85   | \$ 159,955.85   | #####           | 0         | Poste            | 30        | 100          | 100           | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                          |  |
| MOR1414 020034771 7              | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C (Xochicalco - Cuentepec Km 9 500 Cuentepec Con Una Longitud 0.685km Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 685 Municipio De Temixco                                    | 17018/PROII/01/2014           | Morelos | Temixco         | Cuatepec            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO                  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 698,700.00   | \$ 698,700.00   | \$ 698,700.00          | \$ 697,743.52   | \$ 697,743.52   | \$ 697,743.52   | \$ 697,743.52   | 99.86           | 0         | Kilómetro        | 3371      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |  |
| MOR1414 020034783 7              | Construccion De Cocina - Desayunador En El J. N. Enrique Pestalozzi De La Colonia Emiliano Zapata   | CUAU-SDUOSPY PA-ESC.F3-03.14  | Morelos | Cuautila        | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA                  | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 763,412.34   | \$ 763,412.34   | \$ 763,412.34          | \$ 763,412.34   | \$ 763,412.34   | \$ 763,412.34   | \$ 763,412.34   | #####           | 0         | Metro Cuadrado   | 240       | 100          | 100           | Financiera: / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020034793 1              | Construcción De Drenaje Sanitario Del Camino Real A Yecapixtla Y Privada Carrizales, Ampliación Cerritos En La Colonia Cuautlixco   | CUAU-SDUOSPY PA-DREN.F3-02.14 | Morelos | Cuautila        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA                  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 704,302.41   | \$ 704,302.41   | \$ 704,302.41          | \$ 704,302.41   | \$ 704,302.41   | \$ 704,302.41   | \$ 704,302.41   | #####           | 0         | Metro Lineal     | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 020034798 4              | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Capulín En La Colonia 10 De Abril   | CUAU-SDUOSPY PA-DREN.F3-03.14 | Morelos | Cuautila        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA                  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 446,222.23   | \$ 133,866.67   | \$ 133,866.67          | \$ 133,866.67   | \$ 133,866.67   | \$ 133,866.67   | \$ 133,866.67   | #####           | 0         | Metro Lineal     | 168       | 0            | 10            | Financiera: CONTRATO RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE FECHA 10/NOV/14. / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 10% / Registro: CONTRATO |  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                                  |        |                        |   |                                      |   |                        |                    | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |              | Avance Físico |                  |              | Observaciones |              |   |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance     | Reintegro     | Unidad de Medida | Población    |               | Avance Anual | % Avance Acum   |   |
| MOR1414 020034845                | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Calle Emiliano Zapata   | 31PR0314           | Morelos | Zacatepec | Ampliación Plutarco Elias Calles | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 57,590.54  | \$ 57,590.54  | \$ 57,590.54           | \$ 57,590.54  | \$ 57,590.54  | \$ 57,590.54  | \$ 57,590.54  | #####        | 0             | Metro Lineal     | 255          | 0             | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 020034847                | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Calle Francisco Villa, Calle Sin Nombre No 1, Calle Sin Nombre No 2                           | 31PR0214           | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 203,294.45 | \$ 203,294.45 | \$ 203,294.45          | \$ 203,294.45 | \$ 203,294.45 | \$ 203,294.45 | \$ 203,294.45 | #####        | 0             | Metro Lineal     | 255          | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 020034852                | Sustitución De Válvulas De Compuerta De Vastago Fijo De 12.5 Lb De Fo. Fo. De 3 En Línea Principal De Agua Potable                                  | 31PR0514           | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 49,300.00  | \$ 49,300.00  | \$ 49,300.00           | \$ 49,300.00  | \$ 49,300.00  | \$ 49,300.00  | \$ 49,300.00  | #####        | 0             | Pieza            | 255          | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 020034854                | Construcción De Drenaje Calle Francisco Villa   | 31PR0614           | Morelos | Zacatepec | Ampliación Plutarco Elias Calles | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 454,476.44 | \$ 454,476.44 | \$ 454,476.44          | \$ 454,476.44 | \$ 454,476.44 | \$ 454,476.44 | \$ 454,476.44 | #####        | 0             | Metro Lineal     | 255          | 0             | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |   |
| MOR1414 020034863                | Construcción De Drenaje Calle Emiliano Zapata (Sin Nombre)  | 31PR0714           | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 333,813.28 | \$ 333,813.28 | \$ 333,813.28          | \$ 333,813.28 | \$ 333,813.28 | \$ 333,813.28 | \$ 333,813.28 | #####        | 0             | Metro Lineal     | 255          | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 020034870                | Construcción De Drenaje Calle Lázaro Cárdenas   | 31PR0814           | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 321,423.66 | \$ 321,423.66 | \$ 321,423.66          | \$ 321,423.66 | \$ 321,423.66 | \$ 321,423.66 | \$ 321,423.66 | #####        | 0             | Metro Lineal     | 255          | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR1414 020034877                | Sustitución Y Conexión De Tubería De Acero Al Carbon De 12pulg Para Rehabilitación De Red De Drenaje Principal En El Cruce Del Canal De Las Estacas | 31PR0914           | Morelos | Zacatepec | Ampliación Plutarco Elias Calles | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 83,143.78  | \$ 83,143.78  | \$ 83,143.78           | \$ 83,143.78  | \$ 83,143.78  | \$ 83,143.78  | \$ 83,143.78  | \$ 83,143.78 | #####         | 0                | Metro Lineal | 255           | 0            | 100   | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020034886                | Construcción De Red De Electrificación Calle Guadalupe Victoria Y Emiliano Zapata   | 31PR1314           | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 192,589.70 | \$ 192,589.70 | \$ 192,589.70          | \$ 192,589.70 | \$ 192,589.70 | \$ 192,589.70 | \$ 192,589.70 | #####        | 0             | Poste            | 255          | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 020034891                | Construcción De Red De Electrificación Calle Emiliano Zapata  | 31PR1114           | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 354,284.42 | \$ 354,284.42 | \$ 354,284.42          | \$ 354,284.42 | \$ 354,284.42 | \$ 354,284.42 | \$ 354,284.42 | #####        | 0             | Poste            | 255          | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |   |
| MOR1414 020034893                | Construcción De Red De Electrificación Calle Del Canal  | 31PR1214           | Morelos | Zacatepec | Cobertura municipal              |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 136,873.50 | \$ 136,873.50 | \$ 136,873.50          | \$ 136,873.50 | \$ 136,873.50 | \$ 136,873.50 | \$ 136,873.50 | #####        | 0             | Poste            | 255          | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 020035035                | Rehabilitación De Modulo De Seguridad Unidad Hab 10 De Abril  | 04-PR-001-2014     | Morelos | Ayala     | Unidad Habitacional 110 de Abril | Rural  | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA     | Seguridad          | En Ejecución      | 2014          | \$ 194,742.00 | \$ 194,742.00 | \$ 194,742.00          | \$ 194,742.00 | \$ 194,742.00 | \$ 194,742.00 | \$ 194,742.00 | #####        | 0             | Metro Cuadrado   | 870          | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |           |                                       |        |                        |   |                                      |   |                      |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|---------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad                             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Instiución Ejecutora | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 020035045 9              | Pavimentacion Calle 21 De Agosto   | 04 PR 0015 14      | Morelos | Ayala     | San Vicente de Juárez (Las Piedras)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 385,657.00   | \$ 385,657.00   | \$ 385,657.00          | \$ 385,657.00   | \$ 385,657.00   | \$ 385,657.00   | \$ 385,657.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 320       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035063 5              | Pavimentacion Calle Leyes De Reforma   | 04 PR 0016 14      | Morelos | Ayala     | San Vicente de Juárez (Las Piedras)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,237,398.00 | \$ 1,237,398.00 | \$ 1,237,398.00        | \$ 1,237,398.00 | \$ 1,237,398.00 | \$ 1,237,398.00 | \$ 1,237,398.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 800       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035066 8              | Rehabilitacion De Camino De Saca Texcalamate   | 04 PR 0017 14      | Morelos | Ayala     | Jaloxtoc                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Comunicaciones     | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,103,386.00 | \$ 2,103,386.00 | \$ 2,103,386.00        | \$ 2,103,386.00 | \$ 2,103,386.00 | \$ 2,103,386.00 | \$ 2,103,386.00 | #####    | 0             | Kilómetro        | 430       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035085 4              | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Acceso Principal   | 04 PR 0018 14      | Morelos | Ayala     | Unidad Habitacional Mariano Matamoros | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,000,432.00 | \$ 1,000,432.00 | \$ 1,000,432.00        | \$ 1,000,432.00 | \$ 1,000,432.00 | \$ 1,000,432.00 | \$ 1,000,432.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 600       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035089 0              | Construccion De Barda Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos   | 04 PR 0020 14      | Morelos | Ayala     | Jaloxtoc                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,848,973.00 | \$ 2,848,973.00 | \$ 2,848,973.00        | \$ 2,848,973.00 | \$ 2,848,973.00 | \$ 2,848,973.00 | \$ 2,848,973.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 400       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035095 1              | Pavimentacion Calle 15 De Mayo   | 04 PR 0021 14      | Morelos | Ayala     | San Vicente de Juárez (Las Piedras)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 763,975.00   | \$ 763,975.00   | \$ 763,975.00          | \$ 763,975.00   | \$ 763,975.00   | \$ 763,975.00   | \$ 763,975.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 450       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035098 7              | Construccion De Cunetas Calle Ignacio Maya   | 04 PR 0022 14      | Morelos | Ayala     | El Salitre                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 27,802.00    | \$ 27,802.00    | \$ 27,802.00           | \$ 27,802.00    | \$ 27,802.00    | \$ 27,802.00    | \$ 27,802.00    | #####    | 0             | Metro Lineal     | 80        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035120 1              | Construccion De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 2, En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala   | 17/020003/ 2013    | Morelos | Ayala     | Loma Bonita                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 140,577.00   | \$ 140,577.00   | \$ 140,577.00          | \$ 140,577.00   | \$ 140,577.00   | \$ 140,577.00   | \$ 140,577.00   | #####    | 0             | Sistema          | 496       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035122 0              | Construccion Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa De 2) En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala   | 17/020004/ 2013    | Morelos | Ayala     | Loma Bonita                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 595,950.00   | \$ 595,950.00   | \$ 595,950.00          | \$ 595,950.00   | \$ 595,950.00   | \$ 595,950.00   | \$ 595,950.00   | #####    | 0             | Sistema          | 496       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035124 2              | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Rancho El Pañuelo-Jaloxtoc (2da Etapa De 2) Con Una Longitud 2,690 Km, Tramo Del Km 0 000 Al 2 690, Subtramo Del Km 1 400 Al Km 2 690, En La Localidad De Rancho | 17/020005/ 2013    | Morelos | Ayala     | Rancho el Pañuelo                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Comunicaciones     | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,305,217.00 | \$ 1,305,217.00 | \$ 1,305,217.00        | \$ 1,305,217.00 | \$ 1,305,217.00 | \$ 1,305,217.00 | \$ 1,305,217.00 | #####    | 0             | Kilómetro        | 96        | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035127 3              | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Constancio Farfan (La Pascuala), Municipio De Ayala   | 17/020010/ 2013    | Morelos | Ayala     | Constancio Farfan (La Pascuala)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 591,600.00   | \$ 591,600.00   | \$ 591,600.00          | \$ 591,600.00   | \$ 591,600.00   | \$ 591,600.00   | \$ 591,600.00   | #####    | 0             | Sistema          | 1958      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



| Información General del Proyecto |   |                    |         |            |   |        |                        |   |                                      |   |                         |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                                |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida               | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 020035129 1              | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala   | 17/020012/ 2013    | Morelos | Ayala      | Jaloxtoc                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA      | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 249,766.00   | \$ 249,766.00   | \$ 249,766.00          | \$ 249,766.00   | \$ 249,766.00   | \$ 249,766.00   | \$ 249,766.00   | #####    | 0             | Sistema                        | 106       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020035130 6              | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 2), En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala   | 17/020013/ 2013    | Morelos | Ayala      | Jaloxtoc                                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA      | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 52,540.00    | \$ 52,540.00    | \$ 52,540.00           | \$ 52,540.00    | \$ 52,540.00    | \$ 52,540.00    | \$ 52,540.00    | #####    | 0             | Sistema                        | 106       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020035138 9              | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De La Calle Camino Al Panteón En La Localidad De San José De Los Laureles  | 26DOPR33 F30214    | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00           | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0         | 0             | 100          | Financiera: OBRA CON CDI / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020035141 1              | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De Las Calles Cesarea Y Filipo Y Rio Jordan En La Localidad El Golán   | 26DOPR33 F30214    | Morelos | Tlayacapan | El Golán                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 22,500.00    | \$ 22,500.00    | \$ 22,500.00           | \$ 22,500.00    | \$ 22,500.00    | \$ 22,500.00    | \$ 22,500.00    | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0         | 0             | 100          | Financiera: OBRA CON CDI / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020035173 7              | Construcción De Caseta De Cloración En Tanque Superficial (Calle 24 De Febrero)   | 31PR0114           | Morelos | Zacatepec  | Cobertura municipal                     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 77,036.51    | \$ 77,036.51    | \$ 77,036.51           | \$ 77,036.51    | \$ 77,036.51    | \$ 77,036.51    | \$ 77,036.51    | #####    | 0             | Caseta                         | 255       | 0             | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR1414 020035180 4              | Construcción De Red De Electrificación Calle 10 De Abril  | 31PR1014           | Morelos | Zacatepec  | Cobertura municipal                     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 315,009.14   | \$ 315,009.14   | \$ 315,009.14          | \$ 315,009.14   | \$ 315,009.14   | \$ 315,009.14   | \$ 315,009.14   | #####    | 0             | Poste                          | 255       | 100           | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR1414 020035226 4              | Construcción De Drenaje Calle Emilino Zapata  | 31PR0514           | Morelos | Zacatepec  | Ampliación Plutarco Elias Calles        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 501,483.15   | \$ 501,483.15   | \$ 501,483.15          | \$ 501,483.15   | \$ 501,483.15   | \$ 501,483.15   | \$ 501,483.15   | #####    | 0             | Metro Lineal                   | 255       | 0             | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA    |
| MOR1414 020035242 1              | Construcción De Cuartos Dormitorios   | 31PR1414           | Morelos | Zacatepec  | Ampliación Plutarco Elias Calles        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec  | Vivienda           | En Ejecución      | 2014          | \$ 981,885.55   | \$ 981,885.55   | \$ 981,885.55          | \$ 981,885.55   | \$ 981,885.55   | \$ 981,885.55   | \$ 981,885.55   | #####    | 0             | Vivienda                       | 90        | 0             | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 020035359 6              | Localidad La Joya, Calle; Bugambillas, Laureles, El Amate, Cda Girasoles, 1ra Cda 12 De Diciembre Y 2da A 12 De Diciembre   | 04 PR 0030 14      | Morelos | Ayala      | San Pedro Apatlaco                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA      | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 49,500.00    | \$ 49,500.00    | \$ 49,500.00           | \$ 49,500.00    | \$ 49,500.00    | \$ 49,500.00    | \$ 49,500.00    | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 308       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020035362 6              | Localidad Colonia Las Lumbreras: Boulevard Emiliano Zapata, Josefa Ortiz De Dominguez, Av. Luis Donaldo Colosio, Priv Niños Heroes, Priv. Reforma, Cerretera Apatlaco-Tenextepano | 04 PR 0031 14      | Morelos | Ayala      | Constancio Farfán (La Pascuala)         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA      | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 63,000.00    | \$ 63,000.00    | \$ 63,000.00           | \$ 63,000.00    | \$ 63,000.00    | \$ 63,000.00    | \$ 63,000.00    | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 392       | 100           | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 020035434 5              | Pavimentación Con Adocreto En Calle Morelos   | 1                  | Morelos | Axochiapan | Atlacahuaya                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,307,908.74 | \$ 2,307,908.74 | \$ 2,307,908.74        | \$ 2,307,908.74 | \$ 2,307,908.74 | \$ 2,307,908.74 | \$ 2,307,908.74 | #####    | 0             | Metro Lineal                   | 1500      | 100           | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                       |         |            |                                   |        |                        |   |                                      |   |                              |                  | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto    | Entidad | Municipio  | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 020035434                | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Eufemio Zapata   | 2                     | Morelos | Axochiapan | Axochiapan                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,200,324.86 | \$ 2,200,324.86 | \$ 2,200,324.86        | \$ 2,200,324.86 | \$ 2,200,324.86 | \$ 2,200,324.86 | \$ 2,200,324.86 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 2200      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020035435                | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Matamoros  | 3                     | Morelos | Axochiapan | Telixtact                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,838,378.48 | \$ 2,838,378.48 | \$ 2,838,378.48        | \$ 2,838,378.48 | \$ 2,838,378.48 | \$ 2,838,378.48 | \$ 2,838,378.48 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 4000      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020035435                | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Francisco I. Madero   | 4                     | Morelos | Axochiapan | Axochiapan                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,753,802.34 | \$ 1,753,802.34 | \$ 1,753,802.34        | \$ 1,753,802.34 | \$ 1,753,802.34 | \$ 1,753,802.34 | \$ 1,753,802.34 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 4000      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020035435                | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Del Deposito  | 5                     | Morelos | Axochiapan | Colonia los Tres Reyes            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,407,887.26 | \$ 1,407,887.26 | \$ 1,407,887.26        | \$ 1,407,887.26 | \$ 1,407,887.26 | \$ 1,407,887.26 | \$ 1,407,887.26 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 2280      | 100          | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020035436                | Construccion De Puente Vehicular En Calle Niños Heroes  | 6                     | Morelos | Axochiapan | Marcelino Rodríguez (San Ignacio) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,963,800.24 | \$ 2,963,800.24 | \$ 2,963,800.24        | \$ 2,963,800.24 | \$ 2,963,800.24 | \$ 2,963,800.24 | \$ 2,963,800.24 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 4500      | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 020035436                | Programa Escuelas De Calidad  | 7                     | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal               | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00          | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | \$ 750,000.00   | #####    | 0             | Programa         | 5000      | 100          | 100           | Financiera: ACCION CONCLUIDA / Fisica: ACCION CONCLUIDA / Registro: ESTAS ACCIONES SE DA COMO PARTE DE APOYO PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036194                | Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Cunetas En La Av. José María Morelos Y En La Carretera Cuautla - Joluitla       | 04-ZR-00184-2014      | Morelos | Ayala      | Moyotepec                         | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,895,373.00 | \$ 2,895,373.27 | \$ 2,895,373.27        | \$ 2,895,373.27 | \$ 2,839,690.78 | \$ 2,839,690.78 | \$ 2,839,690.78 | 98.08    | 0             | Metro Lineal     | 78866     | 100          | 100           | Financiera: / Fisica: / Registro:   |
| MOR1414 030036248                | De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Satélite Ubicado En La Loc. Col. Emiliano Zapata Municipio De Cuernavaca            | 07-ZU-00433-2014      | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Deporte          | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,000,990.00 | \$ 2,000,990.52 | \$ 2,000,990.52        | \$ 2,000,990.52 | \$ 618,132.43   | \$ 618,132.43   | \$ 618,132.43   | 30.89    | 0             | Metro Cuadrado   | 700       | 100          | 30            | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036254                | Construcción De Auditorio Los Pericos 1era Etapa, En La Localidad De Tejalpa Municipio De Jiutepec                        | 11-ZU-00241-2014      | Morelos | Jiutepec   | Cobertura municipal               | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Otros Proyectos  | En Ejecución      | 2014          | \$ 3,000,000.00 | \$ 1,993,645.65 | \$ 1,993,645.65        | \$ 1,993,645.65 | \$ 1,022,532.09 | \$ 1,022,532.09 | \$ 1,022,532.09 | 51.29    | 0             | Metro Cuadrado   | 1200      | 100          | 30            | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036281                | Construcción Del Parque Libertad En Calle Centenario En El Municipio De Cuernavaca Morelos                                | 07-ZU-00287-2014      | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Otros Proyectos  | En Ejecución      | 2014          | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00          | \$ 350,000.00   | \$ 221,196.80   | \$ 221,196.80   | \$ 221,196.80   | 63.20    | 0             | Metro Cuadrado   | 7000      | 0            | 63.2          | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036283                | Pavimentación Y Drenaje En Calle Laurel En La Calera Chica, Jiutepec  | 11-ZR-00139-2014      | Morelos | Jiutepec   | Calera Chica                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 945,324.00   | \$ 945,324.63   | \$ 945,324.63          | \$ 945,324.63   | \$ 941,752.33   | \$ 941,752.33   | \$ 941,752.33   | 99.62    | 0             | Metro Cuadrado   | 196953    | 100          | 100           | Financiera: \$ECONOMIA \$3572.30 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036285                | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Lauro Ortega En La Localidad De Col. Solidaridad, Municipio De Temixco, Morelos | 18-ZU-00215-2014      | Morelos | Temixco    | Solidaridad                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 997,419.00   | \$ 997,419.64   | \$ 997,419.64          | \$ 997,419.64   | \$ 986,567.23   | \$ 986,567.23   | \$ 986,567.23   | 98.91    | 0             | Metro Cuadrado   | 108126    | 100          | 100           | Financiera: ECONOMIA \$10852.41 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036361                | Mantenimiento De Centro De Desarrollo Comunitario(Cedif)  | 16/BTCH/FI-05-03/2014 | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO     | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 166,151.88   | \$ 203,407.02   | \$ 203,407.02          | \$ 203,407.02   | \$ 203,407.02   | \$ 203,407.02   | \$ 203,407.02   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                       |         |           |                         |        |                  |   |                             |   |  |                    |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------|-----------|-------------------------|--------|------------------|---|-----------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto    | Entidad | Municipio | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 030036362                | Ampliación De Red Eléctrica Calle Fuerte Loreto  | 16/C5M/FI/II-029/2014 | Morelos | Ocuituco  | Ocuituco                | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 361,783.09 | \$ 361,783.09 | \$ 361,783.09          | \$ 361,783.09 | \$ 361,783.09 | \$ 361,783.09 | \$ 361,783.09 | #####    | 0         | Poste            | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036362                | Ampliación De Red Eléctrica Calle De La Madrid   | 16/C5M/FI/II-036/2014 | Morelos | Ocuituco  | Ocuituco                | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 388,216.91 | \$ 388,216.91 | \$ 388,216.91          | \$ 388,216.91 | \$ 388,216.91 | \$ 388,216.91 | \$ 388,216.91 | #####    | 0         | Poste            | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036362                | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huecahuaxco, Municipio De Ocuituco | 16/HCH/FI/II-022/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huecahuaxco             | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO - GOBIERNO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 202,500.00 | \$ 280,500.00 | \$ 280,500.00          | \$ 280,500.00 | \$ 280,500.00 | \$ 280,500.00 | \$ 280,500.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036362                | Construcción De Drenaje Camino Al Panteon  | 16/HCH/FI/II-028/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huecahuaxco             | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 293,247.08 | \$ 293,247.08 | \$ 293,247.08          | \$ 293,247.08 | \$ 293,247.08 | \$ 293,247.08 | \$ 293,247.08 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036364                | Continuación De Pavimentación De Calle Tehoyualco  | 16/HCH/FI/II-024/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huecahuaxco             | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 53,998.42  | \$ 53,998.42  | \$ 53,998.42           | \$ 53,998.42  | \$ 53,998.42  | \$ 53,998.42  | \$ 53,998.42  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036364                | Continuación De Pavimentación Calle Los Fresnos  | 16/HCH/FI/II-025/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huecahuaxco             | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 51,177.26  | \$ 51,177.26  | \$ 51,177.26           | \$ 51,177.26  | \$ 51,177.26  | \$ 51,177.26  | \$ 51,177.26  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036364                | Rehabilitación De Caminos De Saca En Huejotengo  | 16/HJT/FI/II-041/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huejotengo (San Marcos) | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Comunicaciones     | En Ejecución | 2014              | \$ 39,709.12  | \$ 39,709.12  | \$ 39,709.12           | \$ 39,709.12  | \$ 39,709.12  | \$ 39,709.12  | \$ 39,709.12  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: .                                   |
| MOR1414 030036365                | Construcción De Cerca Perimetral En Escuela Primaria Agustín Cazares                                     | 16/JMT/FI/II-023/2014 | Morelos | Ocuituco  | Jumiltepec              | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 166,000.00 | \$ 166,000.00 | \$ 166,000.00          | \$ 166,000.00 | \$ 166,000.00 | \$ 166,000.00 | \$ 166,000.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036365                | Mejoras Diversas En Jardín De Niños "Niños Heroes" Conafe  | 16/MTP/FI/II-038/2014 | Morelos | Ocuituco  | Metepec                 | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 100,000.00 | \$ 118,680.46 | \$ 118,680.46          | \$ 118,680.46 | \$ 118,680.46 | \$ 118,680.46 | \$ 118,680.46 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036403                | Mejoras Diversas En Jardín De Niños Rafael Ramírez   | 16/MTP/FI/II-043/2014 | Morelos | Ocuituco  | Metepec                 | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 200,000.00 | \$ 185,251.65 | \$ 185,251.65          | \$ 185,251.65 | \$ 185,251.65 | \$ 185,251.65 | \$ 185,251.65 | #####    | 0         | Metros Lineales  | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036406                | Mejoras Diversas En Esc. Primaria Benito Juárez  | 16/MTP/FI/II-046/2014 | Morelos | Ocuituco  | Metepec                 | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO                       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 20,000.00  | \$ 214,435.58 | \$ 214,435.58          | \$ 214,435.58 | \$ 214,435.58 | \$ 214,435.58 | \$ 214,435.58 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |  |                        |         |             |                     |        |                        |   |                                      |   |   |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|------------------------|---------|-------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio   | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414 030036408 7              | Rehabilitación De Camino De Saca (Vado)  | 16/MTP/FIIL-026/2014   | Morelos | Ocuituco    | Metepac             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 35,000.00    | \$ 25,560.00    | \$ 25,560.00           | \$ 25,560.00    | \$ 25,560.00    | \$ 25,560.00    | \$ 25,560.00    | #####    | 0         | Acción           | 0         | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036426 3              | Red De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento   | 16/OCX/FIIL-047/2014   | Morelos | Ocuituco    | Ocoxaltepec         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 865,000.00   | \$ 865,000.00   | \$ 599,305.10          | \$ 599,305.10   | \$ 599,305.10   | \$ 599,305.10   | \$ 599,305.10   | 69.28    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 100          | 85            | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036435 9              | Construcción De Drenaje Sanitario C. Benito Juárez 1ra. Etapa  | DOP/FONDO-III-002/2014 | Morelos | Jojutla     | Jojutla             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 966,171.35   | \$ 966,171.35   | \$ 966,171.35          | \$ 966,171.35   | \$ 966,171.35   | \$ 966,171.35   | \$ 966,171.35   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 78        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036483 5              | Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable En El Terrero  | MMI-DOP-R33F3-2014-003 | Morelos | Miacatlán   | El Terrero          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 86,652.00    | \$ 86,652.00    | \$ 86,652.00           | \$ 86,652.00    | \$ 86,652.00    | \$ 86,652.00    | \$ 86,652.00    | #####    | 0         | Pieza            | 1000      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| MOR1414 030036485 6              | Construcción De Equipamiento Del Pozo Los Infantes   | MMI-DOP-R33F3-2014-006 | Morelos | Miacatlán   | Emiliano Zapata     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00          | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | #####    | 0         | Pozo             | 3000      | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| MOR1414 030036642 8              | Didáctica En Estructura R.C. Módulo De 6.00 X 8.00 Metros Para La Primaria Emiliano Zapata De Lomas De Cocoyoc, Atlatlahucan   | 02-ZR-0479-2014        | Morelos | Atlatlahuca | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 411,000.00   | \$ 411,000.00   | \$ 411,000.00          | \$ 388,066.86   | \$ 116,420.06   | \$ 116,420.06   | \$ 116,420.06   | 28.33    | 0         | Metro Cuadrado   | 61        | 0            | 35            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| MOR1414 030036689 6              | Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estruct. U-2c Sala De Reuniones, Dirección, Barda Perimetral Y Andadores Para La Telesecundaria Miguel Hidalgo De Atlatlahucan | 02-ZR-0440-2014        | Morelos | Atlatlahuca | Atlatlahuca         | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 3,830,944.00 | \$ 3,830,944.00 | \$ 3,830,944.00        | \$ 3,763,671.84 | \$ 1,129,101.56 | \$ 1,129,101.56 | \$ 1,129,101.56 | 29.47    | 0         | Metro Cuadrado   | 325       | 0            | 12            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| MOR1414 030036696 1              | Construcción De Barda De Block aparente En La Primaria El Porvenir Social De Telixtac, Axochiapan  | 03-ZR-0210-2014        | Morelos | Axochiapan  | Telixtac            | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 312,862.50   | \$ 312,862.50   | \$ 312,862.50          | \$ 273,955.37   | \$ 273,955.37   | \$ 273,955.37   | \$ 273,955.37   | 87.56    | 0         | Metro Lineal     | 353       | 100          | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 030036702 1              | Construcción De Barda De Block aparente Para La Secundaria Técnica No. 29 De Telixtac, Axochiapan  | 03-ZR-0211-2014        | Morelos | Axochiapan  | Telixtac            | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 549,475.00   | \$ 549,475.00   | \$ 549,475.00          | \$ 476,624.09   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Metros Lineales  | 253       | 100          | 0             | Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 030036707 6              | Rehabilitación De Sanitarios E Impermeabilización De Azoteas Para La Primaria Hermenegildo Galeana De Axochiapan   | 03-ZU-0419-2014        | Morelos | Axochiapan  | Axochiapan          | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 470,000.00   | \$ 470,000.00   | \$ 470,000.00          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Metro Cuadrado   | 458       | 100          | 0             | Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 030036720 0              | Colocación De Pisos En 2 Aulas, Cambio De Puertas Y Cancelería Para La Primaria 2 De Mayo De 1812 En Col. Centro, Cuautla  | 06-ZU-0429-2014        | Morelos | Cuautla     | Cuautla             | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 600,000.00   | \$ 600,000.00   | \$ 600,000.00          | \$ 598,023.59   | \$ 483,263.82   | \$ 483,263.82   | \$ 483,263.82   | 80.54    | 0         | Metro Cuadrado   | 402       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERAMENTE                                       |
| MOR1414 030036748 1              | Construcción De Cisterna De 20.00 M3 De Capacidad Para El Jardín De Niños Himno Nacional De Chamilpa, Cuernavaca   | 07-ZU-0286-2014        | Morelos | Cuernavaca  | Lomas de Chamilpa   | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas.- Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 130,000.00   | \$ 130,000.00   | \$ 130,000.00          | \$ 129,709.55   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Metros Cuadrados | 230       | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| MOR1414 030036901 1              | Rehabilitación De Calle Rayón Y Victoria   | 8                      | Morelos | Axochiapan  | Axochiapan          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 410,157.80   | \$ 410,157.80   | \$ 410,157.80          | \$ 410,157.80   | \$ 410,157.80   | \$ 410,157.80   | \$ 410,157.80   | #####    | 0         | Metros Lineales  | 300       | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                 |                         |        |                        |   |                                      |   |                              |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |               | Avance Físico |                  |              |              | Observaciones |  |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance      | Reintegro     | Unidad de Medida | Población    | Avance Anual |               | % Avance Acum  |  |
| MOR1414 030036924 7              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Azucenas          | FISMDTDF 2014 007  | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 282,110.46   | \$ 282,110.46   | \$ 282,110.46          | \$ 282,110.46   | \$ 282,110.46   | \$ 282,110.46   | \$ 282,110.46   | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0            | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 030036927 8              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jesus Garcia      | FISMDTDF 2014 010  | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 942,240.25   | \$ 942,240.25   | \$ 942,240.25          | \$ 942,240.25   | \$ 942,240.25   | \$ 942,240.25   | \$ 942,240.25   | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0            | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 030036930 1              | Construccion De Renaje Sanitario En Calle 5 De Mayo          | FISMDTDF 2014 006  | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 362,042.38   | \$ 362,042.38   | \$ 362,042.38          | \$ 362,042.38   | \$ 362,042.38   | \$ 362,042.38   | \$ 362,042.38   | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0            | 0            | 100           | Financiera: ERROR DE CAPTURAS EN MONTO DEL 3ER TRIMESTRE. MONTO REAL / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 030036933 0              | Construccion De Drenaje Sanitario En Circuito Buenos Aires   | FISMDTDF 2014 011  | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Buenos Aires    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,797,611.17 | \$ 1,797,611.17 | \$ 1,797,611.17        | \$ 1,797,611.17 | \$ 1,797,611.17 | \$ 1,797,611.17 | \$ 1,797,611.17 | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0            | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 030036936 2              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo     | FISMDTDF 2014 013  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 197,126.80   | \$ 197,126.80   | \$ 197,126.80          | \$ 197,126.80   | \$ 197,126.80   | \$ 197,126.80   | \$ 197,126.80   | \$ 197,126.80 | #####         | 0                | Metro Lineal | 0            | 0             | 100  | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036944 9              | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tlaloc        | 9                  | Morelos | Axochiapan      | Axochiapan              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 674,641.51   | \$ 674,641.51   | \$ 674,641.51          | \$ 674,641.51   | \$ 674,641.51   | \$ 674,641.51   | \$ 674,641.51   | #####         | 0             | Metros Cuadrados | 200          | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.             |  |
| MOR1414 030036946 0              | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon El Pipila      | FISMDTDF 2014 015  | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 199,691.45   | \$ 199,691.45   | \$ 199,691.45          | \$ 199,691.45   | \$ 199,691.45   | \$ 199,691.45   | \$ 199,691.45   | \$ 199,691.45 | #####         | 0                | Metro Lineal | 0            | 0             | 100  | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036950 2              | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 5 De Julio       | 10                 | Morelos | Axochiapan      | Colonia los Tres Reyes  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 642,143.80   | \$ 642,143.80   | \$ 642,143.80          | \$ 642,143.80   | \$ 642,143.80   | \$ 642,143.80   | \$ 642,143.80   | #####         | 0             | Metros Cuadrados | 2000         | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.             |  |
| MOR1414 030036957 0              | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 30 De Septiembre | 11                 | Morelos | Axochiapan      | Axochiapan              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 633,111.63   | \$ 633,111.63   | \$ 633,111.63          | \$ 633,111.63   | \$ 633,111.63   | \$ 633,111.63   | \$ 633,111.63   | #####         | 0             | Metros Cuadrados | 680          | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.             |  |
| MOR1414 030036967 9              | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle 5 De Julio           | 12                 | Morelos | Axochiapan      | Axochiapan              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 229.00       | \$ 229.00       | \$ 229.00              | \$ 229.00       | \$ 229.00       | \$ 229.00       | \$ 229.00       | \$ 229.00     | #####         | 0                | Pieza        | 6            | 0             | 100  | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036975 3              | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Atlacahualoya         | 13                 | Morelos | Axochiapan      | Atlacahualoya           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 272,028.00   | \$ 272,028.00   | \$ 272,028.00          | \$ 272,028.00   | \$ 272,028.00   | \$ 272,028.00   | \$ 272,028.00   | \$ 272,028.00 | #####         | 0                | Pieza        | 3200         | 0             | 100  | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                 |                            |        |                        |   |                                      |   |                              |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 030036981 2              | Ampliacion De Red Electrica Calle Amapola                          | 14                 | Morelos | Axochiapan      | Ampliación la Florida      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 229,485.39   | \$ 229,485.39   | \$ 229,485.39          | \$ 229,485.39   | \$ 229,485.39   | \$ 229,485.39   | \$ 229,485.39   | #####    | 0         | Metros Lineales  | 250       | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036981 6              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Mangos              | FISMDTDF 2014 017  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapota                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 630,934.97   | \$ 630,934.97   | \$ 630,934.97          | \$ 630,934.97   | \$ 630,934.97   | \$ 630,934.97   | \$ 630,934.97   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036982 5              | Construccion De Drenaje En Calles Girasoles, Jazmines Y Tamarindos | 31PR01614          | Morelos | Zacatepec       | Colonia el Paraiso         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 300,391.74   | \$ 300,391.74   | \$ 300,391.74          | \$ 300,391.74   | \$ 300,391.74   | \$ 300,391.74   | \$ 300,391.74   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 150       | 0            | 100           | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030036984 0              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Parota                  | FISMDTDF 2014 018  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapota                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 785,543.46   | \$ 785,543.46   | \$ 785,543.46          | \$ 785,543.46   | \$ 785,543.46   | \$ 785,543.46   | \$ 785,543.46   | #####    | 0         | Metros Lineales  | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036989 9              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre              | FISMDTDF 2014 025  | Morelos | Puente de Ixtla | Prolongación Benito Juárez | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 479,786.02   | \$ 479,786.02   | \$ 479,786.02          | \$ 479,786.02   | \$ 479,786.02   | \$ 479,786.02   | \$ 479,786.02   | #####    | 0         | Metros Lineales  | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036991 8              | Construccion De Red De Agua Potable En Circuito Buenos Aires       | FISMDTDF 2014 012  | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Buenos Aires       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,352,001.05 | \$ 1,352,001.05 | \$ 1,352,001.05        | \$ 1,352,001.05 | \$ 1,352,001.05 | \$ 1,352,001.05 | \$ 1,352,001.05 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036992 0              | Suministro Y Colocacion De Transformador De Pozo De Agua El Cbta   | 15                 | Morelos | Axochiapan      | Ninguno [CBTA]             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 49,000.00    | \$ 49,000.00    | \$ 49,000.00           | \$ 49,000.00    | \$ 49,000.00    | \$ 49,000.00    | \$ 49,000.00    | #####    | 0         | Pieza            | 15000     | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030036998 9              | Electrificacion En Colonia Del Sol                                 | FISMDTDF 2014 008  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapota                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,800,550.00 | \$ 1,800,550.00 | \$ 1,800,550.00        | \$ 1,800,550.00 | \$ 1,800,550.00 | \$ 1,800,550.00 | \$ 1,800,550.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030036999 1              | Ampliacion De Red Electrica Jitomate Y Sorgo                       | 16                 | Morelos | Axochiapan      | Axochiapan                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 378,890.02   | \$ 378,890.02   | \$ 378,890.02          | \$ 378,890.02   | \$ 378,890.02   | \$ 378,890.02   | \$ 378,890.02   | #####    | 0         | Metros Lineales  | 400       | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037001 8              | Ampliacion De Red Electrica Colonia Morelos                        | 17                 | Morelos | Axochiapan      | Colonia Morelos            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 466,164.86   | \$ 466,164.86   | \$ 466,164.86          | \$ 466,164.86   | \$ 466,164.86   | \$ 466,164.86   | \$ 466,164.86   | #####    | 0         | Obra             | 10000     | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037002 2              | Ampliacion De Red Electrica En Calle Ruiz Cortinez                 | FISMDTDF 2014 009  | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTA  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,539,427.50 | \$ 1,539,427.50 | \$ 1,539,427.50        | \$ 1,539,427.50 | \$ 1,539,427.50 | \$ 1,539,427.50 | \$ 1,539,427.50 | #####    | 0         | Metros Lineales  | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                 |                            |        |                        |   |                                      |   |                              |                    | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 030037006 1              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Judas Tadeo                          | FISMDTDF 2014 014  | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 636,587.05 | \$ 636,587.05 | \$ 636,587.05          | \$ 636,587.05 | \$ 636,587.05 | \$ 636,587.05 | \$ 636,587.05 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037008 3              | Construccion De Cerco Perimetral J.N. Ma. Elena Ochoa Silva                         | 18                 | Morelos | Axochiapan      | Telixtact                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00           | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | \$ 80,000.00  | #####    | 0             | Metros Lineales  | 750       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037010 5              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas                          | FISMDTDF 2014 016  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 707,621.17 | \$ 742,283.20 | \$ 742,283.20          | \$ 742,283.20 | \$ 742,283.20 | \$ 742,283.20 | \$ 742,283.20 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037019 9              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hernan Cortez                            | FISMDTDF 2014 019  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 714,504.13 | \$ 714,504.13 | \$ 714,504.13          | \$ 714,504.13 | \$ 714,504.13 | \$ 714,504.13 | \$ 714,504.13 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037021 6              | Construccion De Cerco Perimetral Primaria Vicente Guerrero                          | 19                 | Morelos | Axochiapan      | Telixtact                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 289,198.25 | \$ 289,198.25 | \$ 289,198.25          | \$ 289,198.25 | \$ 289,198.25 | \$ 289,198.25 | \$ 289,198.25 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 950       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037023 2              | Construccion De Drenaje Saniatiro En Calle Amate                                    | FISMDTDF 2014 020  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 404,946.64 | \$ 170,211.24 | \$ 170,211.24          | \$ 170,211.24 | \$ 170,211.24 | \$ 170,211.24 | \$ 170,211.24 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037025 6              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes                              | FISMDTDF 2014 026  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 400,078.03 | \$ 400,078.03 | \$ 400,078.03          | \$ 400,078.03 | \$ 400,078.03 | \$ 400,078.03 | \$ 400,078.03 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037028 1              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Galeana                                  | FISMDTDF 2014 027  | Morelos | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 325,492.96 | \$ 325,492.96 | \$ 325,492.96          | \$ 325,492.96 | \$ 325,492.96 | \$ 325,492.96 | \$ 325,492.96 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037032 8              | Construccion De Drenaje Sanitario Alterno Al Colector General (Calle Benito Juarez) | 31CP1514           | Morelos | Zacatepec       | San Nicolás Galeana        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 202,749.21 | \$ 202,749.21 | \$ 202,749.21          | \$ 202,749.21 | \$ 202,749.21 | \$ 202,749.21 | \$ 202,749.21 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 200       | 0             | 100          | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA |
| MOR1414 030037033 8              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Bugambilias                              | FISMDTDF 2014 028  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 606,006.74 | \$ 606,006.74 | \$ 606,006.74          | \$ 606,006.74 | \$ 606,006.74 | \$ 606,006.74 | \$ 606,006.74 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037035 7              | Construccion De Drenaje Saniatiro En Calle Efrain Huerta                            | FISMDTDF 2014 039  | Morelos | Puente de Ixtla | Prolongación Benito Juárez | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 500,474.99 | \$ 500,474.99 | \$ 500,474.99          | \$ 500,474.99 | \$ 500,474.99 | \$ 500,474.99 | \$ 500,474.99 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                 |                                  |        |                        |   |                             |   |                              |                    |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|----------------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |   |
| MOR1414 030037040 1              | Construcción De Red De Agua Potable En Calle La Parota                   | FISMDTDF 2014 021  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 397,138.79 | \$ 397,138.79 | \$ 397,138.79          | \$ 397,138.79 | \$ 397,138.79 | \$ 397,138.79 | \$ 397,138.79 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037044 6              | Mantenimiento Al Sistema De Drenaje De La Col. Plutarco Elias Calles     | 31PR1714           | Morelos | Zacatepec       | Ampliación Plutarco Elias Calles | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Zacatepec       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 42,920.00  | \$ 42,920.00  | \$ 42,920.00           | \$ 42,920.00  | \$ 42,920.00  | \$ 42,920.00  | \$ 42,920.00  | #####    | 0         | Sistema          | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030037046 0              | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Hernan Cortez               | FISMDTDF 2014 022  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 445,859.32 | \$ 445,859.32 | \$ 445,859.32          | \$ 445,859.32 | \$ 445,859.32 | \$ 445,859.32 | \$ 445,859.32 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037048 7              | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Insurgentes                 | FISMDTDF 2014 023  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 225,319.65 | \$ 197,132.27 | \$ 197,132.27          | \$ 197,132.27 | \$ 197,132.27 | \$ 197,132.27 | \$ 197,132.27 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037050 7              | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Otilio Montaño              | FISMDTDF 2014 024  | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 300,015.96 | \$ 300,015.96 | \$ 300,015.96          | \$ 300,015.96 | \$ 300,015.96 | \$ 300,015.96 | \$ 300,015.96 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037081 0              | Construcción De Drenaje En Calle Laurel Colonia El Rocio                 | 29-PRO-007-14      | Morelos | Yautepec        | Yautepec de Zaragoza             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 308,133.12 | \$ 308,133.00 | \$ 308,133.00          | \$ 308,133.00 | \$ 308,133.00 | \$ 308,133.00 | \$ 308,133.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037091 3              | Ampliación De Drenaje Y Agua Potable En Calle Emiliano Zapata            | 20                 | Morelos | Axochiapan      | Quebrantadero                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 247,814.58 | \$ 247,814.58 | \$ 247,814.58          | \$ 247,814.58 | \$ 247,814.58 | \$ 247,814.58 | \$ 247,814.58 | #####    | 0         | Obra             | 1200      | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| MOR1414 030037093 4              | Construcción De Drenaje En Calle El Limon Colonia El Rocio               | 29-PRO-008-14      | Morelos | Yautepec        | Yautepec de Zaragoza             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 458,541.82 | \$ 429,317.00 | \$ 429,317.00          | \$ 429,317.00 | \$ 429,317.00 | \$ 429,317.00 | \$ 429,317.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 40        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037095 5              | Construcción De Drenaje En Calle Rosario Y La Cumbre En Colonia El Rocio | 29-PRO-009-14      | Morelos | Yautepec        | Yautepec de Zaragoza             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 506,304.39 | \$ 506,304.00 | \$ 506,304.00          | \$ 506,304.00 | \$ 506,304.00 | \$ 506,304.00 | \$ 506,304.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037096 7              | Construcción De Drenaje En Calle Adolfo Lopez Mateos Colonia San Juanito | 29-PRO-010-14      | Morelos | Yautepec        | Yautepec de Zaragoza             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 728,880.20 | \$ 728,880.00 | \$ 728,880.00          | \$ 728,880.00 | \$ 728,880.00 | \$ 728,880.00 | \$ 728,880.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 169       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037099 4              | Rehabilitación De Centro De Salud Segunda Etapa                          | 21                 | Morelos | Axochiapan      | Atlacahualoya                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Salud              | En Ejecución | 2014              | \$ 272,693.29 | \$ 272,693.29 | \$ 272,693.29          | \$ 272,693.29 | \$ 272,693.29 | \$ 272,693.29 | \$ 272,693.29 | #####    | 0         | Obra             | 2500      | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |



| Información General del Proyecto |   |                    |         |                 |   |        |                  |   |                                      |   |                              |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------|---|--------|------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad                                   | Ámbito | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414 030037100 2              | Construccion De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Colonia San Juanito                | 29-PRO-011-14      | Morelos | Yautepec        | Yautepec de Zaragoza                        | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,075,867.00 | \$ 932,152.80   | \$ 932,152.80          | \$ 932,152.80   | \$ 932,152.80   | \$ 932,152.80   | \$ 932,152.80   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 282       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 030037101 4              | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Benito Juarez                                    | 22                 | Morelos | Axochiapan      | Joaquín Camacho                             | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 88,331.78    | \$ 88,331.78    | \$ 88,331.78           | \$ 88,331.78    | \$ 88,331.78    | \$ 88,331.78    | \$ 88,331.78    | #####    | 0         | Metros Lineales  | 100       | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030037102 2              | Construccion De Drenaje En Calle Amador Salazar Colonia San Juanito                 | 29-PRO-012-14      | Morelos | Yautepec        | Yautepec de Zaragoza                        | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 424,097.16   | \$ 424,097.00   | \$ 424,097.00          | \$ 424,097.00   | \$ 424,097.00   | \$ 424,097.00   | \$ 424,097.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 252       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 030037107 4              | Construccion De Drenaje En Calle Gabriel Tepepa Y Nardos Colonia Francisco Y Madero | 29-PRO-014-14      | Morelos | Yautepec        | Colonia Francisco I. Madero (La Nopalera)   | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 875,950.45   | \$ 1,075,867.00 | \$ 1,075,867.00        | \$ 1,075,867.00 | \$ 1,075,867.00 | \$ 1,075,867.00 | \$ 1,075,867.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 1250      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 030037233 6              | Electrificacion En Calle Hernan Cortez  | FISMDTDF 2014 029  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                                  | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00          | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037235 8              | Ampliacion De Red Electrica En Calle Jaime Nuno                                     | FISMDTDF 2014 030  | Morelos | Puente de Ixtla | Ampliación Colonia Jardines de la Herradura | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 563,556.50   | \$ 563,556.50   | \$ 563,556.50          | \$ 563,556.50   | \$ 563,556.50   | \$ 563,556.50   | \$ 563,556.50   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037242 5              | Ampliacion De Red Electrica En Calle 5 De Abril - Cuauhtemoc                        | FISMDTDF 2014 031  | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla                                   | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 833,631.15   | \$ 833,631.15   | \$ 833,631.15          | \$ 833,631.15   | \$ 833,631.15   | \$ 833,631.15   | \$ 833,631.15   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037250 9              | Ampliacion De Red Electrica En Calle Ignacio Allende                                | FISMDTDF 2014 033  | Morelos | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo                               | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00          | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | \$ 720,200.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037253 4              | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sor Juana Ines De La Cruz                      | FISMDTDF 2014 034  | Morelos | Puente de Ixtla | Ampliación Colonia Jardines de la Herradura | Rural  | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 894,108.72   | \$ 360,100.00   | \$ 360,100.00          | \$ 360,100.00   | \$ 360,100.00   | \$ 360,100.00   | \$ 360,100.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037257 9              | Electrificacion En Calle Ciruelo  | FISMDTDF 2014 036  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                                  | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 684,209.00   | \$ 859,958.76   | \$ 859,958.76          | \$ 859,958.76   | \$ 859,958.76   | \$ 859,958.76   | \$ 859,958.76   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037260 8              | Electrificacion En Calle Laureles   | FISMDTDF 2014 037  | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla                                  | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 691,411.20   | \$ 863,582.60   | \$ 863,582.60          | \$ 863,582.60   | \$ 863,582.60   | \$ 863,582.60   | \$ 863,582.60   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |  |                        |         |                 |  |        |                        |   |                             |   |                              |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|------------------------|---------|-----------------|--|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio       | Localidad                                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR14140300372649                | Construcción De Muro De Contención En El Dispensario Medico 2da Etapa  | FISMDTDF 2014 035      | Morelos | Puente de Ixtla | El Salto                                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Salud              | En Ejecución | 2014              | \$ 290,878.15   | \$ 783,980.43   | \$ 783,980.43          | \$ 783,980.43   | \$ 783,980.43   | \$ 783,980.43   | \$ 783,980.43   | #####    | 0         | Metro cúbico     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300372861                | Construcción De Drenaje Sanitario En Amp. 18 De Marzo Y Calles Transversales   | DOP/FONDO-III-003/2014 | Morelos | Jojutla         | Jojutla  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,702,357.52 | \$ 1,702,357.52 | \$ 1,702,357.52        | \$ 1,702,357.52 | \$ 1,702,357.52 | \$ 1,702,357.52 | \$ 1,702,357.52 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 665       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300373980                | Electrificación En Diferentes Calles De La Col. 5 De Mayo  | DOP/FONDO-III-004/2014 | Morelos | Jojutla         | Jojutla  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 709,866.64   | \$ 709,866.64   | \$ 709,866.64          | \$ 709,866.64   | \$ 709,866.64   | \$ 709,866.64   | \$ 709,866.64   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 192       | 0            | 100           | Financiera: AUMENTO CON RESPECTO AL MONTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR POR QUE SE HIZO UN CONVENIO ADICIONAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300374059                | Terminación De Cimentación Y Cuarto De Maquinas En Comandancia De Seguridad Publica.   | DOP/FONDO-IV-002/2014  | Morelos | Jojutla         | Cobertura municipal                            |        | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA   | Seguridad          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,000,000.00 | \$ 991,545.13   | \$ 991,545.13          | \$ 991,545.13   | \$ 991,545.13   | \$ 991,545.13   | \$ 991,545.13   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 27558     | 0            | 100           | Financiera: HUBO UN AHORRO DE \$3,143.00 QUE SERAN TRANSFERIDOS. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR14140300374090                | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Colonia Emiliano Zapata (El Chivatero), Municipio De Ayala.    | 17/02/0046/2014        | Morelos | Ayala           | Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 159,219.22   | \$ 159,219.00   | \$ 159,219.00          | \$ 159,219.00   | \$ 159,219.00   | \$ 159,219.00   | \$ 159,219.00   | #####    | 0         | Proyecto         | 447       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300374122                | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Colonia Leopoldo Heredia, Municipio De Ayala.     | 17/02/0047/2014        | Morelos | Ayala           | Colonia Leopoldo Heredia                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 37,575.00    | \$ 37,575.00    | \$ 37,575.00           | \$ 37,575.00    | \$ 37,575.00    | \$ 37,575.00    | \$ 37,575.00    | #####    | 0         | Proyecto         | 87        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300374170                | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento Para Las Localidades De Las Lumbreras Y Constancio Farfán (La Pascuala), Municipio De Ayala. | 17/02/0048/2014        | Morelos | Ayala           | Colonia las Lumbreras                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 98,250.00    | \$ 98,250.00    | \$ 98,250.00           | \$ 98,250.00    | \$ 98,250.00    | \$ 98,250.00    | \$ 98,250.00    | #####    | 0         | Proyecto         | 99        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300374196                | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala.   | 17/02/0049/2014        | Morelos | Ayala           | Jaloxtoc                                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 125,976.16   | \$ 125,976.00   | \$ 125,976.00          | \$ 125,976.00   | \$ 125,976.00   | \$ 125,976.00   | \$ 125,976.00   | #####    | 0         | Proyecto         | 106       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300374270                | Pavimentación De Calle Cuautemoc En La Comunidad De Cuauachichinola  | MMA-014-DOP-F3-008-14  | Morelos | Mazatepec       | Cuauachichinola                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 136,000.00   | \$ 136,000.00   | \$ 136,000.00          | \$ 136,000.00   | \$ 136,000.00   | \$ 136,000.00   | \$ 136,000.00   | #####    | 0         | Metros Cuadrados | 81        | 0            | 100           | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN UN CIENTO POR CIENTO / Física: SE CONCLUYO LA OBRA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.             |
| MOR14140300374669                | Rehabilitación De Baranda Perimetral Esc. Prim. Vicente Guerrero   | 04 PR 000214           | Morelos | Ayala           | San Pedro Apataco                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA           | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 115,000.00   | \$ 115,000.00   | \$ 115,000.00          | \$ 115,000.00   | \$ 115,000.00   | \$ 115,000.00   | \$ 115,000.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 400       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300374729                | Colocación De Tubo Para Conducción De Agua De Riego  | 04 PR 001914           | Morelos | Ayala           | San Pedro Apataco                              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 32,942.00    | \$ 32,942.00    | \$ 32,942.00           | \$ 32,942.00    | \$ 32,942.00    | \$ 32,942.00    | \$ 32,942.00    | #####    | 0         | Metro Lineal     | 50        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro:   |

| Información General del Proyecto |  |                         |         |                       |                          |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto      | Entidad | Municipio             | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                         | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 030037495 4              | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Tecomalco  | 170040025               | Morelos | Ayala                 | Tecomalco                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                            | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 605,000.00   | \$ 605,000.00   | \$ 605,000.00          | \$ 605,000.00   | \$ 605,000.00   | \$ 605,000.00   | \$ 605,000.00   | #####    | 0             | Pozo             | 387       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037500 1              | Construcción De Red De Agua Potable Primera Etapa El Vergel  | 170040028               | Morelos | Ayala                 | El Vergel                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                            | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 588,500.00   | \$ 588,500.00   | \$ 588,500.00          | \$ 588,500.00   | \$ 588,500.00   | \$ 588,500.00   | \$ 588,500.00   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 827       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037551 7              | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huepalcalco (San Miguel), Municipio De Ocuilco                                      | 16/SMH/FIIL-CDI-0212014 | Morelos | Ocuilco               | Huepalcalco (San Miguel) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILCO - GOBIERNO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 194,527.85   | \$ 194,934.80   | \$ 194,934.80          | \$ 194,934.80   | \$ 194,934.80   | \$ 194,934.80   | \$ 194,934.80   | #####    | 0             | Sistema          | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037635 3              | Construcción De Drenaje Calle Los Mochis   | 31CP1814                | Morelos | Zacatepec             | Zacatepec de Hidalgo     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATEPEC                        | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 297,235.74   | \$ 297,235.74   | \$ 297,235.74          | \$ 297,235.74   | \$ 297,235.74   | \$ 297,235.74   | \$ 297,235.74   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU PRIMERA ETAPA Y OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU PRIMERA ETAPA Y |
| MOR1414 030037697 7              | Drenaje Sanitario Calle Golondrinas, Colonia Unidad Deportiva, Delegación Antonio Barón  | 5202 001 004 26001      | Morelos | Cuernavaca            | Colonia Unidad Deportiva | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA                       | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 840,000.00   | \$ 839,237.02   | \$ 839,237.02          | \$ 839,237.02   | \$ 839,237.02   | \$ 251,771.11   | \$ 251,771.11   | 30.00    | 0             | Metro Lineal     | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030037705 4              | Construcción De Dos Aulas Didácticas De Dos E.E. De 3.34 M. En Estructura U-Ic Mas Obra Exterior En La Escuela Secundaria Emigdio Marmolejo. | 24PR1314 F3R33          | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN                | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,180,747.92 | \$ 1,180,747.92 | \$ 1,180,747.92        | \$ 1,180,747.92 | \$ 1,180,747.92 | \$ 1,180,747.92 | \$ 1,180,747.92 | #####    | 0             | Obra             | 450       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037710 3              | Construcción De Subcolector En Ticuman   | 24PR1414F 3R33          | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN                | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 638,572.57   | \$ 638,572.57   | \$ 638,572.57          | \$ 638,572.57   | \$ 638,572.57   | \$ 638,572.57   | \$ 638,572.57   | #####    | 0             | Metros           | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037714 9              | Construcción De Drenaje En Varias Calles De La Col. La Curva.  | 24PR1514 F3R33          | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN                | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 550,782.80   | \$ 550,782.80   | \$ 550,782.80          | \$ 550,782.80   | \$ 550,782.80   | \$ 550,782.80   | \$ 550,782.80   | #####    | 0             | Metros           | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037731 3              | Electrificación En La Calle Diamantes Y Libertadores   | 24PR1114F 3R33          | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN                | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 294,031.23   | \$ 294,031.23   | \$ 294,031.23          | \$ 294,031.23   | \$ 294,031.23   | \$ 294,031.23   | \$ 294,031.23   | #####    | 0             | Poste            | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037797 6              | Pavimentación De Calle Sin Nombre  | 24PR1614 F3R33          | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huetealco                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN                | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 700,687.00   | \$ 700,687.00   | \$ 700,687.00          | \$ 700,687.00   | \$ 700,687.00   | \$ 700,687.00   | \$ 700,687.00   | #####    | 0             | Metros Cuadrados | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030037855 6              | Rehabilitación De Instalaciones Escuela Secundaria Numero 10, Poblado De Acapantzingo, Delegación Lázaro Cárdenas                            | 5202 001 002 56001      | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA                       | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 700,000.00   | \$ 698,492.52   | \$ 698,492.52          | \$ 698,492.52   | \$ 209,547.00   | \$ 209,547.00   | \$ 209,547.00   | 30.00    | 0             | Metro Cuadrado   | 500       | 0             | 90           | Financiera: / Física: MODULO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                                |         |                |                              |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---------|----------------|------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto             | Entidad | Municipio      | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR14140300380223                | Suministro De Tubería De Agua Potable  | 27-PR-F3-005-2014              | Morelos | Totolapan      | Totolapan                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 12,530.00    | \$ 12,530.00    | \$ 12,530.00           | \$ 12,530.00    | \$ 12,530.00  | \$ 12,530.00  | \$ 12,530.00  | #####    | 0             | Metro Lineal     | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300380260                | Construcción De Línea Sanitaria En Calle Iturbide  | 27-PR-F3-006-2014              | Morelos | Totolapan      | Totolapan                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 132,970.69   | \$ 132,970.69   | \$ 132,970.69          | \$ 132,970.69   | \$ 132,970.69 | \$ 132,970.69 | \$ 132,970.69 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300380436                | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Localidad Ampliación Biznaga Uno, Municipio De Cuautla, Morelos   | CUAU-SDUOSPY PA-OP-PROII-01.14 | Morelos | Cuautla        | Ampliación Biznaga Uno       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,590.94   | \$ 105,000.00   | \$ 105,000.00          | \$ 105,000.00   | \$ 105,000.00 | \$ 105,000.00 | \$ 105,000.00 | #####    | 0             | Proyecto         | 0         | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. DEFINITIVA = FED. \$488,091.06 + EST. \$104,590.94 + MUN. \$104,590.94 = \$697,272.94. IMPORTE APORTADO POR EL MPIO. DEL F III 2014 = \$105,000.00. / Física: |
| MOR14140300380454                | Instalación Eléctrica En Compuaula Y Subestación Eléctrica De La Escuela Primaria Plan De Ayala En La Colonia Emiliano Zapata  | CUAU-SDUOSPY PA-ESC-F3-06.14   | Morelos | Cuautla        | Cobertura municipal          | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 467,583.66   | \$ 551,335.78   | \$ 551,335.78          | \$ 551,335.78   | \$ 551,335.78 | \$ 551,335.78 | \$ 551,335.78 | #####    | 0             | Escuela          | 0         | 0            | 100           | Financiera: CONVENIO MODIFICATORIO POR IMPORTE A LA ALTA = \$551,335.78. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300380880                | Suministro Y Colocación De 3 Postes De Concreto Más 1 De Retenida Para Red De Electrificación  | FAIS-TLAQUI-2014-17            | Morelos | Tlaquiltenango | La Era (Calalpa)             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 54,309.00    | \$ 54,309.00    | \$ 54,309.00           | \$ 54,309.00    | \$ 54,309.00  | \$ 54,309.00  | \$ 54,309.00  | #####    | 0             | Obra             | 405       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300380886                | Suministro De Materiales De Construcción Y Con Máquina Retroexcavadora Para Excavación De Cárcamo De Captación De Agua   | FAIS-TLAQUI-2014-18            | Morelos | Tlaquiltenango | La Mezquitera (El Astillero) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 52,500.00    | \$ 36,820.00    | \$ 36,820.00           | \$ 36,820.00    | \$ 36,820.00  | \$ 36,820.00  | \$ 36,820.00  | #####    | 0             | Obra             | 536       | 0            | 100           | Financiera: SE REALIZO MODIFICACIÓN DEL RECURSO PARA ESTA OBRA / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| MOR14140300381719                | Rehabilitación General De Sanitarios En La Primaria Plan De Ayala De Buenavista Del Monte, Cuernavaca  | 07-ZR-0333-2014                | Morelos | Cuernavaca     | Buenavista del Monte         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00          | \$ 339,724.42   | \$ 145,503.01 | \$ 145,503.01 | \$ 145,503.01 | 41.57    | 0             | Plantel          | 121       | 0            | 60            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300381725                | Construcción De Sistema De 20.00 M3 De Capacidad En El Centro De Desarrollo Infantil (Cen.D.I.) No. 1 Iebem En Col. Lomas De Cortes, Cuernavaca  | 07-ZU-0194-2014                | Morelos | Cuernavaca     | Cobertura municipal          | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 130,000.00   | \$ 130,000.00   | \$ 130,000.00          | \$ 129,570.36   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metro Cuadrado   | 80        | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300381743                | Sustitución De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Melchor Ocampo De Tres Marías, Huitzilac  | 09-ZR-0315-2014                | Morelos | Huitzilac      | Tres Marías                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,714,400.00 | \$ 2,714,400.00 | \$ 2,714,400.00        | \$ 2,690,535.67 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metros Cuadrados | 393       | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300381766                | Rehab. De Sanitarios De 5 X 6 Metros, Construc. De Sistema De 20 M3 Considerando Interconexión De Tanque Bajo A Tanque Alto Y Sum. De Bomba De 1 H.P. Para La Primaria Gral. Mariano Matamoros De Chalcatz | 10-ZR-0418-2014                | Morelos | Jantetelco     | Chalcatzingo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00   | \$ 450,000.00          | \$ 443,967.51   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metros Cuadrados | 152       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO EL PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300382001                | Rehabilitación De Instalaciones Primaria Jose Basconcelos, Colonia Satelite, Delegación Vicente Guerrero   | 5202 001 002 56003             | Morelos | Cuernavaca     | Cuernavaca                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 700,000.00   | \$ 699,464.65   | \$ 699,464.65          | \$ 699,464.65   | \$ 209,839.00 | \$ 209,839.00 | \$ 209,839.00 | 30.00    | 0             | Metro Cuadrado   | 360       | 0            | 90            | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300382004                | Rehabilitación De Instalaciones Primaria Niños Heroes, Colonia Plan De Ayala, Delegación Plutarco Elias Calles   | 5202 001 002 56004             | Morelos | Cuernavaca     | Cuernavaca                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 600,000.00   | \$ 599,458.69   | \$ 599,458.69          | \$ 599,458.69   | \$ 599,458.69 | \$ 599,458.69 | \$ 599,458.69 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 540       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                       |                     |        |                  |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                         |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio             | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso  | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida        | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 0300382007               | Electrificación Calle Girasoles, Las Rosas Y Orquideas, Colonia Lomas Del Ajonjolinar, Delegación Juan N Alvarez  | 5202 001 003 21001 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,456,310.62 | \$ 1,456,310.62        | \$ 1,456,310.62 | \$ 1,456,310.62 | \$ 1,456,310.62 | \$ 1,456,310.62 | #####    | 0             | Poste                   | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0300382010               | Electrificación Calle Gaviotas, Golondrinas Y Codorniz, Colonia Ampliación Lazaro Cardenas Del Rio, Delegación Juan N Alvarez   | 5202 001 003 21002 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,307,201.00 | \$ 1,147,022.78 | \$ 1,147,022.78        | \$ 1,147,022.78 | \$ 1,147,022.78 | \$ 1,147,022.78 | \$ 1,147,022.78 | #####    | 0             | Poste                   | 350       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0300382015               | Drenaje En Andador Girasoles Y Andador Gardénias, Colonia Primero De Mayo Delegación Juan N Alvarez   | 5202 001 004 26003 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 180,599.00   | \$ 179,204.60   | \$ 179,204.60          | \$ 179,204.60   | \$ 53,761.38    | \$ 53,761.38    | \$ 53,761.38    | 30.00    | 0             | Metros Lineales         | 250       | 0             | 90           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0300382017               | Construcción De Drenaje En Calle Oriente 5  | 24PR1714 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 384,565.49   | \$ 384,565.49   | \$ 384,565.49          | \$ 384,565.49   | \$ 384,565.49   | \$ 384,565.49   | \$ 384,565.49   | #####    | 0             | Metro Lineal            | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 0300382019               | Construcción De Rejillas Pluviales En Cerrada Panorámica, Colonia Sacaterra, Delegación Plutarco Elias Calles   | 5202 001 004 26004 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 450,000.00   | \$ 448,964.54   | \$ 448,964.54          | \$ 448,964.54   | \$ 134,689.36   | \$ 134,689.36   | \$ 134,689.36   | 30.00    | 0             | Metro Lineal            | 400       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0300382022               | Rehabilitación De Pavimento En Calle La Vía   | 24PR1814 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,211.42   | \$ 104,211.42   | \$ 104,211.42          | \$ 104,211.42   | \$ 104,211.42   | \$ 104,211.42   | \$ 104,211.42   | #####    | 0             | M2, Concreto hidráulico | 60        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 0300382024               | Drenaje Sanitario Calle Abasolo, Colonia Polado De Amatitlan, Delegación Jose Maria Morelos Y Pavon   | 5202 001 004 26007 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 950,000.00   | \$ 948,215.84   | \$ 948,215.84          | \$ 948,215.84   | \$ 284,465.00   | \$ 284,465.00   | \$ 284,465.00   | 30.00    | 0             | Metro Lineal            | 180       | 0             | 65           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0300382026               | Construcción De Drenaje En Varias Calles De La Col. La Loma 1ra. Etapa.   | 24PR1914 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN.   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,313,969.59 | \$ 1,313,969.59 | \$ 1,313,969.59        | \$ 1,313,969.59 | \$ 1,313,969.59 | \$ 1,313,969.59 | \$ 1,313,969.59 | #####    | 0             | Metro Lineal            | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 0300382027               | Construcción De Barda Perimetral, Portón De Acceso Metálico, Cisterna, Rehabilitación De Instalación Hidráulica En Sanitarios Y Barra De Protección En La Primaria Alfonso Ruiz Rodríguez De Jiutepec | 11-ZR-0511-2014    | Morelos | Jiutepec              | Colonia Loma Bonita | Rural  | Apoyos Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 478,000.00   | \$ 478,000.00   | \$ 478,000.00          | \$ 465,976.23   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados        | 55        | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| MOR1414 0300382028               | Drenaje Sanitario Calle Sol, Colonia Milpillas Delegación Miguel Hidalgo  | 5202 001 004 26009 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 950,000.00   | \$ 949,123.11   | \$ 949,123.11          | \$ 949,123.11   | \$ 284,736.93   | \$ 284,736.93   | \$ 284,736.93   | 30.00    | 0             | Metro Lineal            | 200       | 0             | 25           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0300382034               | Construcción De Drenaje En Varias Calles De La Col. La Loma 2da. Etapa.   | 24PR2014 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco          | Urbano | Apoyos Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,540,587.23 | \$ 1,540,587.23 | \$ 1,540,587.23        | \$ 1,540,587.23 | \$ 1,540,587.23 | \$ 1,540,587.23 | \$ 1,540,587.23 | #####    | 0             | Metro Lineal            | 350       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                       |                     |        |                        |   |                             |   |   |                  |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico           |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio             | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 030038203 5              | Drenaje Calle 31 De Marzo Y Vicente Estrada Cajigal 1a Etapa, Colonia Ampí. Lazaro Cardenas Del Rio, Delegacion Juan N Alvarez                        | 5202 001 004 26010 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,261,929.91 | \$ 1,261,929.91        | \$ 1,261,929.91 | \$ 378,578.97   | \$ 378,578.97   | \$ 378,578.97   | 30.00    | 0         | Metro Lineal            | 200       | 0            | 85            | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038204 2              | Drenaje Sanitario Calle La Toma, Colonia Tetela Del Monte, Delegacion Emiliano Zapata   | 5202 001 004 26011 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$ 176,944.00   | \$ 176,804.57   | \$ 176,804.57          | \$ 176,804.57   | \$ 176,804.57   | \$ 176,804.57   | \$ 176,804.57   | #####    | 0         | Metro Lineal            | 150       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030038204 3              | Sustitución De Sanitarios Atípicos Por Un Módulo De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Eliseo Aragón De Atlacomulco, Jiutepec      | 11-ZU-0508-2014    | Morelos | Jiutepec              | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$ 850,000.00   | \$ 850,000.00   | \$ 850,000.00          | \$ 836,880.72   | \$ 251,064.22   | \$ 251,064.22   | \$ 251,064.22   | 29.54    | 0         | Metros Cuadrados        | 576       | 0            | 6             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030038204 9              | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades.   | 24PR2114F 3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Vivienda         | En Ejecución | 2014              | \$ 1,164,610.77 | \$ 1,164,610.77 | \$ 1,164,610.77        | \$ 1,164,610.77 | \$ 1,164,610.77 | \$ 1,164,610.77 | \$ 1,164,610.77 | #####    | 0         | M2, Concreto hidráulico | 350       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038205 2              | Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc, Reparación De Plafones En La Telesecundaria 5 De Febrero De Progreso, Jiutepec | 11-ZU-0482-2014    | Morelos | Jiutepec              | Progreso            | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$ 510,640.00   | \$ 510,640.00   | \$ 510,640.00          | \$ 504,540.21   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Metros Cuadrados        | 301       | 0            | 4             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030038205 7              | Drenaje Sanitario Calle Bugambillas, Colonia Los Limones, Delegacion Miguel Hidalgo   | 5202 001 004 26013 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$ 1,000,000.00 | \$ 999,264.00   | \$ 999,264.00          | \$ 999,264.00   | \$ 999,264.00   | \$ 999,264.00   | \$ 999,264.00   | #####    | 0         | Metro Lineal            | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038206 2              | Mantenimiento De Sanitarios De La Escuela Del Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario N.-8  | 24PR2214 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$ 178,804.93   | \$ 178,804.93   | \$ 178,804.93          | \$ 178,804.93   | \$ 178,804.93   | \$ 178,804.93   | \$ 178,804.93   | #####    | 0         | Obra                    | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038206 4              | Drenaje Sanitario Calle Jilguero, Colonia Loma Bonita, Delegacion Antonio Barona  | 5202 001 04 26014  | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$ 750,000.00   | \$ 749,296.94   | \$ 749,296.94          | \$ 749,296.94   | \$ 224,789.08   | \$ 224,789.08   | \$ 224,789.08   | 30.00    | 0         | Metro Lineal            | 200       | 0            | 57            | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038206 7              | Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Tecnica N.-13  | 24PR2314 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Educación        | En Ejecución | 2014              | \$ 140,534.73   | \$ 140,534.73   | \$ 140,534.73          | \$ 140,534.73   | \$ 140,534.73   | \$ 140,534.73   | \$ 140,534.73   | #####    | 0         | Obra                    | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038206 8              | Drenaje En Calle Tabachines, Roble, Bosques Y Venus, Colonia Paraje Zoquipa, Delegacion Antonio Barona  | 5202 001 004 26015 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,490,906.88 | \$ 1,490,906.88        | \$ 1,490,906.88 | \$ 447,272.06   | \$ 447,272.06   | \$ 447,272.06   | 30.00    | 0         | Metro Lineal            | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038207 7              | Drenaje Y Pavimentacion Primera Privada Morelos, Poblado De Santa Maria Ahuacatitlan, Delegacion Emiliano Zapata                                      | 5202 001 004 26016 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución | 2014              | \$ 500,000.00   | \$ 499,182.19   | \$ 499,182.19          | \$ 499,182.19   | \$ 149,754.66   | \$ 149,754.66   | \$ 149,754.66   | 30.00    | 0         | Metro Lineal            | 40        | 0            | 100           | Financiera: / Física: TAMBIEN SE REALIZARON 210 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION, / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                       |                     |        |                        |   |                                      |   |   |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio             | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414030038209                 | Alimentación Eléctrica Independiente Para El Taller De Electricidad Y Ofirmática, Coloc De Lámparas En La Techumbre, Rehab. De Sanit. En La Secundaria Técnica No. 22 Ing. César Uscanga Uscanga De Tejalpa | 11-ZU-0498-2014    | Morelos | Jiutepec              | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 580,000.00   | \$ 580,000.00   | \$ 580,000.00          | \$ 576,520.00   | \$ 172,956.00   | \$ 172,956.00   | \$ 172,956.00   | 29.82    | 0         | Metros Lineales  | 1735      | 0            | 5             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| MOR14140300382081                | Drenaje Sanitario Calle Ignacio Aldama, Poblado Santa María Ahuacatlán, Delegación Emiliano Zapata  | 5202 001 004 26017 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 800,000.00   | \$ 799,277.71   | \$ 799,277.71          | \$ 799,277.71   | \$ 720,661.18   | \$ 720,661.18   | \$ 720,661.18   | 90.16    | 0         | Metro Lineal     | 220       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300382088                | Drenaje Sanitario Privada Azalia, Colonia Milpillás, Delegación Miguel Hidalgo  | 5202 001 004 26018 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 218,000.00   | \$ 217,722.52   | \$ 217,722.52          | \$ 217,722.52   | \$ 65,316.76    | \$ 65,316.76    | \$ 65,316.76    | 30.00    | 0         | Metro Lineal     | 140       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300382094                | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Via Del Ferrocarril, Colonia Patios De La Estacion, Delegación Benito Juárez  | 5202 001 004 26019 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,050,000.00 | \$ 991,809.86   | \$ 991,809.86          | \$ 991,809.86   | \$ 986,529.65   | \$ 986,529.65   | \$ 986,529.65   | 99.47    | 0         | Metro Lineal     | 600       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300382011                | Drenaje Sanitario Callejon 1 Y 2, Colonia Patios De La Estacion, Delegación Benito Juárez   | 5202 001 004 26020 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,092,248.00 | \$ 1,048,392.13 | \$ 1,048,392.13        | \$ 1,048,392.13 | \$ 1,048,392.13 | \$ 1,048,392.13 | \$ 1,048,392.13 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 350       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300382107                | Introduccion De Drenaje Calle Motolinia, Crisantemo Y Agapando, Colonia Milpillás, Delegación Miguel Hidalgo  | 5202 001 004 26021 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 700,000.00   | \$ 699,423.07   | \$ 699,423.07          | \$ 699,423.07   | \$ 209,826.92   | \$ 209,826.92   | \$ 209,826.92   | 30.00    | 0         | Metro Lineal     | 500       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300382115                | Segunda Etapa De Drenaje Calle Niños Heroes, Nueva Santa Maria, Delegación Mariano Matamoros  | 5202 001 004 26022 | Morelos | Cuernavaca            | Cuernavaca          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 300,000.00   | \$ 299,354.97   | \$ 299,354.97          | \$ 299,354.97   | \$ 89,806.49    | \$ 89,806.49    | \$ 89,806.49    | 30.00    | 0         | Metro Lineal     | 350       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300382116                | Construcción De Colector Pluvial En Colegio De Bachilleres Plantel 06 Tlaltizapan   | 24PR2414 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 335,909.51   | \$ 335,909.51   | \$ 335,909.51          | \$ 335,909.51   | \$ 335,909.51   | \$ 335,909.51   | \$ 335,909.51   | #####    | 0         | Obra             | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300382134                | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Jilgueros, Golondrinas, Canarios, Golondrinas (A) Zenzontle, Pericos, Primavera, Canarios (A) Litero, Colonia La Union, Delegación Mariano Matamoros             | 5202 001 004 34101 | Morelos | Cuernavaca            | La Unión            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 600,000.00   | \$ 599,409.83   | \$ 599,409.83          | \$ 599,409.83   | \$ 179,822.94   | \$ 179,822.94   | \$ 179,822.94   | 30.00    | 0         | Metro Lineal     | 1700      | 0            | 2             | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300382158                | Construcción De Muro De Contención Y Rehabilitación De Pavimento En La Calle Guadalupe Victoria.  | 24PR2514 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 509,802.21   | \$ 509,802.21   | \$ 509,802.21          | \$ 509,802.21   | \$ 509,802.21   | \$ 509,802.21   | \$ 509,802.21   | #####    | 0         | Obra             | 150       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300382178                | Pavimentación Calle Limones, Colonia Lomas De Ahuatlán, Delegación Emiliano Zapata  | 5202 001 005 21501 | Morelos | Cuernavaca            | Lomas de Ahuatlán   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 950,000.00   | \$ 948,366.67   | \$ 948,366.67          | \$ 948,366.67   | \$ 912,517.73   | \$ 912,517.73   | \$ 912,517.73   | 96.22    | 0         | Metros Cuadrados | 150       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |            |                          |        |                        |   |                                      |   |   |                  | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|------------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 030038218 4              | Reconstrucción De Barda Perimetral Y Reubicación Del Portón Principal En La Primaria Miguel Hidalgo De Col. Miguel Hidalgo, Jiutepec | 11-ZR-0510-2014    | Morelos | Jiutepec   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 600,000.00   | \$ 600,000.00   | \$ 600,000.00          | \$ 588,104.21   | \$ 176,431.27   | \$ 176,431.27   | \$ 176,431.27   | 29.41    | 0             | Metros Lineales  | 393       | 0             | 3            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO  |
| MOR1414 030038222 1              | Pavimentación Calle Noche Buena 2da. Etapa, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo   | 5202 001 005 21502 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,300,000.00 | \$ 1,262,127.32 | \$ 1,262,127.32        | \$ 1,262,127.32 | \$ 1,262,127.32 | \$ 1,262,127.32 | \$ 1,262,127.32 | #####    | 0             | Metros Cuadrados | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038225 6              | Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Revolucion Colonia Texcatepec, Delegación Emiliano Zapata                                 | 5202 001 005 21505 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 600,000.00   | \$ 599,419.12   | \$ 599,419.12          | \$ 599,419.12   | \$ 179,825.74   | \$ 179,825.74   | \$ 179,825.74   | 30.00    | 0             | Metros Cuadrados | 180       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038228 2              | Pavimentación Calle Geranio, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo  | 5202 001 005 21506 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 800,000.00   | \$ 799,304.38   | \$ 799,304.38          | \$ 799,304.38   | \$ 788,505.08   | \$ 788,505.08   | \$ 788,505.08   | 98.65    | 0             | Metros Cuadrados | 400       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038232 3              | Pavimentación Calle Alheli, Colonia Milpillas, Delegación Miguel Hidalgo   | 5202 001 005 21507 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Milpillas        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 193,330.00   | \$ 133,677.33   | \$ 133,677.33          | \$ 133,677.33   | \$ 133,677.33   | \$ 133,677.33   | \$ 133,677.33   | #####    | 0             | Metros Cuadrados | 180       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038235 8              | Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Venustiano Carranza, Colonia Rodolfo Lopez Nava, Delegación Emiliano Zapata                   | 5202 001 005 21508 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 600,000.00   | \$ 599,332.50   | \$ 599,332.50          | \$ 599,332.50   | \$ 541,734.71   | \$ 541,734.71   | \$ 541,734.71   | 90.39    | 0             | Metros Cuadrados | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038238 9              | Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Marabu, Entre Laurel Y Jilgueros, Colonia Unidad Deportiva, Delegación Antonio Barona         | 5202 001 005 21513 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Unidad Deportiva | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 400,000.00   | \$ 773,973.17   | \$ 773,973.17          | \$ 773,973.17   | \$ 395,190.30   | \$ 395,190.30   | \$ 395,190.30   | 51.06    | 0             | Metros Cuadrados | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038241 4              | Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Loma Bonita, Colonia Villa Santiago, Delegación Emiliano Zapata                             | 5202 001 005 21515 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 600,000.00   | \$ 599,515.92   | \$ 599,515.92          | \$ 599,515.92   | \$ 559,592.37   | \$ 559,592.37   | \$ 559,592.37   | 93.34    | 0             | Metros Cuadrados | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038243 4              | Pavimentación Calle Agrarista 2da Etapa  | 04 PR 0025 14      | Morelos | Ayala      | Ciudad Ayala             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA  | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 49,440.00    | \$ 49,440.00    | \$ 49,440.00           | \$ 49,440.00    | \$ 49,440.00    | \$ 49,440.00    | \$ 49,440.00    | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 900       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| MOR1414 030038244 0              | Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Colistemoc 1ra. Etapa, Colonia Lomas De Ahuatlan, Delegación Francisco Leyva                | 5202 001 005 21518 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Ahuatlan        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 550,000.00   | \$ 729,414.25   | \$ 729,414.25          | \$ 729,414.25   | \$ 517,590.84   | \$ 517,590.84   | \$ 517,590.84   | 70.96    | 0             | Metros Cuadrados | 180       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038247 4              | Pavimento De Concreto Hidraulico Privada Tulipanes, Colonia Antonio Barona, Delegación Antonio Barona                                | 5202 001 005 21519 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 132,000.00   | \$ 201,736.11   | \$ 201,736.11          | \$ 201,736.11   | \$ 129,738.95   | \$ 129,738.95   | \$ 129,738.95   | 64.31    | 0             | Metros Cuadrados | 180       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038272 8              | Construcción De Sanitarios De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria 10 De Abril, De Jojutla De Juárez, Jojutla       | 12-ZU-0417-2014    | Morelos | Jojutla    | Jojutla                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00          | \$ 695,999.63   | \$ 208,799.88   | \$ 208,799.88   | \$ 208,799.88   | 29.00    | 0             | Metros Cuadrados | 142       | 0             | 4            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |



| Información General del Proyecto |  |                              |         |            |                            |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------|------------|----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto           | Entidad | Municipio  | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Instiución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR14140300382750                | Construcción De Barda Perimetral En El J. N. Omeyaltamatine De La Colonia Tierra Larga   | CUAU-SDUOSPY PA-ESC.F3-09.14 | Morelos | Cuatula    | Tierra Larga (Campo Nuevo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 189,439.92   | \$ 189,439.92   | \$ 189,439.92          | \$ 189,439.92   | \$ 189,439.92   | \$ 189,439.92   | \$ 189,439.92   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.              |
| MOR14140300382780                | Pavimentacion Calle Benito Juarez 2da Etapa  | 04 PR 002614                 | Morelos | Ayala      | Tenextepango               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 169,397.00   | \$ 169,397.00   | \$ 169,397.00          | \$ 169,397.00   | \$ 169,397.00   | \$ 169,397.00   | \$ 169,397.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 1080      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300382843                | "Pavimentaciones" Camino Ahuehuyo - Jaloxotc 3ra Etapa   | 04 PR 002714                 | Morelos | Ayala      | San Juan Ahuehuyo          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,260,884.00 | \$ 1,260,884.00 | \$ 1,260,884.00        | \$ 1,260,884.00 | \$ 1,260,884.00 | \$ 1,260,884.00 | \$ 1,260,884.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 2258      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300382894                | Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. Emiliano Zapata   | 04 PR 002914                 | Morelos | Ayala      | Anenecuilco                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 970,398.00   | \$ 970,398.00   | \$ 970,398.00          | \$ 970,398.00   | \$ 970,398.00   | \$ 970,398.00   | \$ 970,398.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 700       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300382945                | Construccion De Sanitarios En Esc. Prim. Otilio Montaño  | 04 PR 002814                 | Morelos | Ayala      | Ciudad Ayala               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,088,425.00 | \$ 1,088,425.00 | \$ 1,088,425.00        | \$ 1,088,425.00 | \$ 1,088,425.00 | \$ 1,088,425.00 | \$ 1,088,425.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 800       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300382979                | Remodelación De Módulo De Baños En La Esc. Prim. Fed. Héroes De Reforma Colonia Año De Juárez Y Remodelación De Módulo De Baños En El J. N. José Ma. Morelos Colonia Centro                      | CUAU-SDUOSPY PA-ESC.F3-08.14 | Morelos | Cuatula    | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 413,159.06   | \$ 413,159.06   | \$ 413,159.06          | \$ 413,159.06   | \$ 413,159.06   | \$ 413,159.06   | \$ 413,159.06   | #####    | 0             | Escuela          | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.              |
| MOR14140300383011                | Sust. De La Línea De Descarga De Aguas Residuales Con Nva.Trayectoria Considerando Reg.Sanitarios Nuevos Y Fosa Séptica, Rehab.De Inst.Elect.En La Secundaria Técnica Xonakatépetl De Joncatepec | 13-ZR-0414-2014              | Morelos | Joncatepec | Joncatepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 758,450.00   | \$ 758,450.00   | \$ 758,450.00          | \$ 741,766.91   | \$ 222,530.07   | \$ 222,530.07   | \$ 222,530.07   | 29.34    | 0             | Metros Cuadrados | 376       | 0             | 40           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300383056                | Contruccion De Cisterna De Concreto Armado En La Esc. Prim. Urb. Fed. Rómulo F. Hernández En La Col. Narciso Mendoza Y En La Esc. Telesco. Luis Donaldo Colosio En La Col. Itzacchuatl           | CUAU-SDUOSPY PA-ESC.F3-07.14 | Morelos | Cuatula    | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 215,145.88   | \$ 215,145.88   | \$ 215,145.88          | \$ 215,145.88   | \$ 215,145.88   | \$ 215,145.88   | \$ 215,145.88   | #####    | 0             | Escuela          | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.              |
| MOR14140300383091                | Rehabilitación General De Sanitarios, Base Para Tinacos Y Pintura En El Jardín De Niños Acacia De Col. El Florido En Mazatepec   | 14-ZR-0337-2014              | Morelos | Mazatepec  | Colonia el Florido         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 296,433.09   | \$ 296,433.09   | \$ 296,433.09          | \$ 264,968.56   | \$ 79,490.57    | \$ 79,490.57    | \$ 79,490.57    | 26.82    | 0             | Metros Cuadrados | 22        | 0             | 10           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300383235                | Construccion De Red De Electrificacion En Calle Brasil Y Calle Panama, Aeropuerto (Santa Monica)   | 18-CP-11/2014                | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal        |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 341,511.00   | \$ 341,511.00   | \$ 341,511.00          | \$ 341,511.00   | \$ 341,511.00   | \$ 341,511.00   | \$ 341,511.00   | #####    | 0             | Poste            | 320       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300383320                | Construccion De Red De Electrificacion Calle Universidad Entre Av. Lauro Ortega Y Calle Venezuela, Aeropuerto (Santa Monica)   | 18-CP-12/2014                | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal        |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 386,266.00   | \$ 386,266.00   | \$ 386,266.00          | \$ 386,266.00   | \$ 386,266.00   | \$ 386,266.00   | \$ 386,266.00   | #####    | 0             | Poste            | 280       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |   |                               |         |           |                          |        |                        |   |                             |   |   |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |               |               |               |          |           | Avance Físico    |                  |              | Observaciones |   |   |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------|--------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual |               | % Avance Acum   |   |
| MOR14140300383428                | Construccion De Red De Electrificación En Calle Nueva Zelanda, Calle Nicaragua Y Calle Venezuela Entre Av. Lauro Ortega Y Calle Argentina, Aeropuerto (Santa Monica)                                      | 18-CP-13/2014                 | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 193,640.00   | \$ 193,640.00   | \$ 193,640.00          | \$ 193,640.00   | \$ 193,640.00 | \$ 193,640.00 | \$ 193,640.00 | #####    | 0         | Poste            | 144              | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR14140300383643                | Construccion De Red De Electrificación En Calle Puumarica, Calle Paraguay Y Calle Lauro Ortega, Aeropuerto (Santa Monica)   | 18-CP-14/2014                 | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 627,992.00   | \$ 627,992.00   | \$ 627,992.00          | \$ 627,992.00   | \$ 627,992.00 | \$ 627,992.00 | \$ 627,992.00 | #####    | 0         | Poste            | 440              | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR14140300383673                | Rehab. Gral. De Red Elect. Ext. E Interior Y Const. De Barda Perimetral Colindante Con El Río Y Calle (160.00 MI) En La Telesecundaria Tierra Y Liberación Social De Cuauachichinola, Mazatepec           | 14-ZR-0400-2014               | Morelos | Mazatepec | Cuauachichinola          | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 886,879.99   | \$ 886,879.99   | \$ 886,879.99          | \$ 874,774.75   | \$ 671,055.50 | \$ 671,055.50 | \$ 671,055.50 | 75.66    | 0         | Metros Cuadrados | 142              | 0            | 75            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR14140300383744                | Construccion De Red De Electrificación En Calle Bocoadores, Aldama, Morelos Y Plan De Iguala, Aeropuerto (Laureles)   | 18-CP-15/2014                 | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 358,987.00   | \$ 358,987.00   | \$ 358,987.00          | \$ 358,987.00   | \$ 358,987.00 | \$ 358,987.00 | \$ 358,987.00 | #####    | 0         | Poste            | 320              | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR14140300383783                | Rehab De Inst Elect Gral Interior Y Ext, Rehab Gral De Mód. Sanit Y Línea De Aliment Hidr Y Sum Y Coloc De Tinacos Y Pintura General Para La Primaria Héroes De La Independencia De El Muelle, Miacatlán  | 15-ZR-0328-2014               | Morelos | Miacatlán | El Muelle                | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 710,590.07   | \$ 710,590.07   | \$ 710,590.07          | \$ 708,270.06   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | -         | 0                | Metros Cuadrados | 57           | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR14140300383804                | Construccion De Red De Electrificación En Av. Lauro Ortega Entre Libramiento Aeropuerto Y Calle Universidad, Aeropuerto   | 18-CP-16/2014                 | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 243,496.33   | \$ 243,496.33   | \$ 243,496.33          | \$ 243,496.33   | \$ 243,496.33 | \$ 243,496.33 | \$ 243,496.33 | #####    | 0         | Poste            | 208              | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR14140300383886                | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Telesecundaria Lic. Alfonso García Robles De Huepalcalco, Ocuilco   | 16-ZR-0331-2014               | Morelos | Ocuilco   | Huepalcalco (San Miguel) | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 469,360.41   | \$ 469,360.41   | \$ 469,360.41          | \$ 463,045.22   | \$ 138,913.56 | \$ 138,913.56 | \$ 138,913.56 | 29.60    | 0         | Metros Cuadrados | 82               | 0            | 4             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR14140300383900                | Construccion De Red De Electrificación En Calle Clavel  | 18-CP-17/2014                 | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 85,495.00    | \$ 85,495.00    | \$ 85,495.00           | \$ 85,495.00    | \$ 85,495.00  | \$ 85,495.00  | \$ 85,495.00  | #####    | 0         | Poste            | 280              | 0            | 100           | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| MOR14140300383979                | 1a Etapa De La Reparación De Inst. Elect. (Redes Generales Ext. Y Tablero Principal), Desazolve De Fosa Séptica, Rehab De Sanit De 8 X 8 Metros En La Sec. Técnica No. 4 De Col. Azteca, Temixco          | 18-ZU-0444-2014               | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00        | \$ 1,495,096.42 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | -         | 0                | Metros Cuadrados | 693          | 0             | 1   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR14140300384116                | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 16 De Septiembre Y Pinos En La Colonia Plan De Ayala  | CUAU-SDUOSPY PA-DREN.F3-07.14 | Morelos | Cuautla   | Plan de Ayala            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 447,823.14   | \$ 455,728.12   | \$ 455,728.12          | \$ 455,728.12   | \$ 455,728.12 | \$ 455,728.12 | \$ 455,728.12 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0                | 0            | 100           | Financiera: CONVENIO MODIFICATORIO POR IMPORTE A LA ALTA = \$455,728.12. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR14140300384158                | Construc De Andadores Y Rampa De Acceso A Sanit. Coloc De Barandal Metálico, Const De Fosa Séptica, Sum Y Coloc. De Bomba, Alimentación Hidráulica A Tinacos En La Primaria Niños Héroes De Río Escondido | 18-ZU-0312-2014               | Morelos | Temixco   | Cobertura municipal      |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | -         | 0                | Metros Cuadrados | 240          | 0             | 0   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |  |                               |         |             |                         |        |                        |   |                                      |   |   |                    |              | Avance Financiero |                  |                  |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones   |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------|-------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio   | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |   |
| MOR14140300384163                | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Biznaga En La Colonia Ampl. Sur H. Galeana   | CUAU-SDUOSPY PA-DREN.F3-08.14 | Morelos | Cuautla     | Ampliación Galeana Sur  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 293,794.67    | \$ 293,794.67    | \$ 293,794.67          | \$ 293,794.67   | \$ 293,794.67   | \$ 293,794.67   | \$ 293,794.67   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.             |
| MOR14140300385033                | Const.De 1a Etapa De Barda Perimetral (200.00 M) Plaza Cívica, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Muro De Acometida, Inst. Eléct. Int. Y Ext. Mas Obra Exterior Para La Primaria José Vasconcelos C. De Temoac. Substitución De Techumbre De Lámina Galvanizada Por Multypanel En Dos Edificios, Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Aulas Para La Primaria Emiliano Zapata De Temoac, Temoac | 33-ZR-0313-2014               | Morelos | Temoac      | Cobertura municipal     | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 950,000.00    | \$ 950,000.00    | \$ 950,000.00          | \$ 943,070.79   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Metros Cuadrados | 63        | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300385109                | Rehab De Inst. Elect. Ext. (Sust. De 9 Luminarias Y Coloc De Puntas De Poste) Rehab De Inst Elect En Sanit. Rehab Y Revisión De Cargas En Taller De Ciencias Y Equip. En Taller De Inform. En Sec. Gral. 17 De   | 33-ZR-0317-2014               | Morelos | Temoac      | Temoac                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,049,350.00  | \$ 1,049,350.00  | \$ 1,049,350.00        | \$ 1,027,036.48 | \$ 513,518.24   | \$ 513,518.24   | \$ 513,518.24   | 48.94    | 0         | Metros Cuadrados | 390       | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR  |
| MOR14140300385218                | Rehab De Inst. Elect. Ext. (Sust. De 9 Luminarias Y Coloc De Puntas De Poste) Rehab De Inst Elect En Sanit. Rehab Y Revisión De Cargas En Taller De Ciencias Y Equip. En Taller De Inform. En Sec. Gral. 17 De   | 33-ZR-0316-2014               | Morelos | Temoac      | Temoac                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 480,000.00    | \$ 480,000.00    | \$ 480,000.00          | \$ 477,387.55   | \$ 143,216.27   | \$ 143,216.27   | \$ 143,216.27   | 29.84    | 0         | Metros Cuadrados | 419       | 0            | 35            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300385285                | Construcción De Barda Perimetral (260.00m) Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Tierra Y Libertad De Col. Emiliano Zapata, Tepalcoteco   | 19-ZU-0314-2014               | Morelos | Tepalcoteco | Colonia Emiliano Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 903,760.00    | \$ 903,760.00    | \$ 903,760.00          | \$ 898,549.19   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Metros Lineales  | 207       | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300385334                | Construcción De Edificio B (2da Etapa) En La Primaria Josefa Ortiz De Domínguez De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán  | 20-ZR-0133-2014               | Morelos | Tepoztlán   | San Juan Tlacotenco     | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 10,587,322.10 | \$ 10,587,322.10 | \$ 10,587,322.10       | \$ 9,792,250.50 | \$ 5,030,818.31 | \$ 5,030,818.31 | \$ 5,030,818.31 | 47.52    | 0         | Metros Cuadrados | 600       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA  |
| MOR14140300385439                | Construcción De 2 Aulas Didácticas De 2 Entre Ejes En Estructura U1-C Para La Secundaria General Telpochochil De Santiago Tepetlapa, Tepoztlán   | 20-ZR-0509-2014               | Morelos | Tepoztlán   | Santiago Tepetlapa      | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,194,800.00  | \$ 1,194,800.00  | \$ 1,194,800.00        | \$ 1,187,254.10 | \$ 593,627.05   | \$ 593,627.05   | \$ 593,627.05   | 49.68    | 0         | Metros Cuadrados | 353       | 0            | 45            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300385522                | Rehab Gral De Sanit Impermeab. Gral De Edif (570 M2) Rehab. Gral. De Inst. Eléct. Aliment. Eléct. Indep. En Aula De Cómputo, Constr. De Cisterna En Jardín De Niños Beatriz Ordoñez Acuña De Santa Catarina  | 20-ZU-0476-2014               | Morelos | Tepoztlán   | Santa Catarina          | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 815,000.00    | \$ 815,000.00    | \$ 815,000.00          | \$ 766,432.17   | \$ 229,929.66   | \$ 229,929.66   | \$ 229,929.66   | 28.21    | 0         | Metros Cuadrados | 190       | 0            | 95            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300385550                | Construcción De La Primera Etapa De La Red De Alcantarillado Sanitario Col. Obrera   | 20-F3-14-004                  | Morelos | Tepoztlán   | Colonia Obrera          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 2,644,815.99  | \$ 867,667.22    | \$ 867,667.22          | \$ 867,667.22   | \$ 867,667.22   | \$ 867,667.22   | \$ 867,667.22   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 1235      | 0            | 100           | Financiera: obra realizada por cea aportacion de fondo 3 para prosappys / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140300385561                | Rehabilitación General De Sanitarios, Construcción De Red Sanitaria, Fosa Séptica Y Escalera De Emergencia Para La Primaria Benito Juárez Yo Ignacio Ramírez De Tetecala   | 21-ZR-0420-2014               | Morelos | Tetecala    | Tetecala                | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 817,364.66    | \$ 817,364.66    | \$ 817,364.66          | \$ 804,842.02   | \$ 241,452.61   | \$ 241,452.61   | \$ 241,452.61   | 29.54    | 0         | Metros Cuadrados | 450       | 0            | 70            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300385601                | Ampliación De Red Eléctrica De Las Calles Del Parque Y Ocoletzn Del Barrio De San Pedro  | 20-F3-14-006                  | Morelos | Tepoztlán   | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,035,025.90  | \$ 1,031,925.36  | \$ 1,031,925.36        | \$ 1,031,925.36 | \$ 1,031,925.36 | \$ 1,031,925.36 | \$ 1,031,925.36 | #####    | 0         | Poste            | 75        | 0            | 100           | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR14140300385637                | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Paseo Citlalli De La Col. Santa Cecilia   | 20-F3-14-008                  | Morelos | Tepoztlán   | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 400,852.62    | \$ 398,661.71    | \$ 398,661.71          | \$ 398,661.71   | \$ 398,661.71   | \$ 398,661.71   | \$ 398,661.71   | #####    | 0         | Poste            | 50        | 0            | 100           | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |                     |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR14140300385659                | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Prolongación Tejeria, Barrio De San Jose   | 20-F3-14-009       | Morelos | Tepoztlán         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 695,095.48   | \$ 693,893.32   | \$ 693,893.32          | \$ 693,893.32   | \$ 693,893.32   | \$ 693,893.32   | \$ 693,893.32   | #####    | 0             | Poste            | 250       | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR14140300385669                | Rehabilitación De Red Eléctrica De Las Calles Prolongación Noche Buena, Col. Navidad   | 20-F3-14-010       | Morelos | Tepoztlán         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 603,383.87   | \$ 531,639.12   | \$ 531,639.12          | \$ 531,639.12   | \$ 531,639.12   | \$ 531,639.12   | \$ 531,639.12   | #####    | 0             | Poste            | 125       | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR14140300386560                | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Oro De La Col. Tesoro  | 20-F3-14-011       | Morelos | Tepoztlán         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 606,358.42   | \$ 603,533.69   | \$ 603,533.69          | \$ 603,533.69   | \$ 603,533.69   | \$ 603,533.69   | \$ 603,533.69   | #####    | 0             | Poste            | 150       | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR14140300386574                | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Santa Catarina, Santa Catarina  | 20-F3-14-012       | Morelos | Tepoztlán         | Santa Catarina      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 4,105,500.77 | \$ 4,093,023.29 | \$ 4,093,023.29        | \$ 4,093,023.29 | \$ 4,093,023.29 | \$ 4,093,023.29 | \$ 4,093,023.29 | #####    | 0             | Sistema          | 4521      | 0             | 100          | Financiera: se modifica el monto por contratación de la obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR14140300386586                | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable 2da. Etapa En Col. Los Ocotes  | 20-F3-14-013       | Morelos | Tepoztlán         | Colonia los Ocotes  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 629,475.12   | \$ 535,358.29   | \$ 535,358.29          | \$ 535,358.29   | \$ 535,358.29   | \$ 535,358.29   | \$ 535,358.29   | #####    | 0             | Sistema          | 350       | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR14140300386593                | Equipamiento De Tanque De Agua Existente En Col. Los Ocotes  | 20-F3-14-014       | Morelos | Tepoztlán         | Colonia los Ocotes  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 866,337.36   | \$ 866,337.36   | \$ 866,337.36          | \$ 866,337.36   | \$ 866,337.36   | \$ 866,337.36   | \$ 866,337.36   | #####    | 0             | Tanque           | 350       | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR14140300387161                | Construcción De Aula De Medios Sin Equipamiento Y Pintura En General Para La Primaria Tierra Y Libertad De Tetela Del Volcán   | 22-ZR-0334-2014    | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 690,000.00   | \$ 690,000.00   | \$ 690,000.00          | \$ 681,286.18   | \$ 204,385.85   | \$ 204,385.85   | \$ 204,385.85   | 29.62    | 0             | Metros Cuadrados | 225       | 0             | 60           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300387198                | Sustitución De Puertas En Edif. Adm. Protecciones De Cancelería, Rehab. De Pisos De Concreto En Plaza Cívica Para La Secundaria General Quetzalcóatl De Tlalnepantla | 23-ZR-0477-2014    | Morelos | Tlalnepantla      | Tlalnepantla        | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 260,000.00   | \$ 260,000.00   | \$ 260,000.00          | \$ 251,391.44   | \$ 75,417.43    | \$ 75,417.43    | \$ 75,417.43    | 29.01    | 0             | Metros Cuadrados | 233       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR14140300387200                | Drenaje De Calle Niño Artillero Entre Calle Pericon Y Tejeria, Barrio San Jose   | 20-F3-14-015       | Morelos | Tepoztlán         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,246,959.17 | \$ 1,245,923.24 | \$ 1,245,923.24        | \$ 1,245,923.24 | \$ 1,245,923.24 | \$ 1,245,923.24 | \$ 1,245,923.24 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 150       | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR14140300387357                | Construcción De Calle Morelos A Base De Escaleras  | DOP-F3-1705-04-14  | Morelos | Coatlán del Río   | San Antonio         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 229,662.84   | \$ 229,271.99   | \$ 229,271.99          | \$ 229,271.99   | \$ 229,271.99   | \$ 229,271.99   | \$ 229,271.99   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300387396                | Pavimentación De Calle 5 De Mayo Segunda Etapa   | DOP-F3-1705-05-14  | Morelos | Coatlán del Río   | Apancingo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 319,976.89   | \$ 319,976.89   | \$ 319,976.89          | \$ 319,976.89   | \$ 319,976.89   | \$ 319,976.89   | \$ 319,976.89   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR14140300387437                | Equipamiento Para La Sala Y Centro De Computo En La Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla, Jojutla.  | 12-ZU-0262-2014    | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM                                     | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00        | \$ 992,207.16   | \$ 992,207.16   | \$ 992,207.16   | \$ 992,207.16   | 99.22    | 0             | Acción           | 485       | 0             | 99.22        | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO EXISTE UNA ECONOMIA PENDIENTE DE APLICAR / Física: LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y PAGADO |

| Información General del Proyecto |   |                     |         |                       |                                    |        |                        |   |                                      |   |   |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones  |
|----------------------------------|---|---------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio             | Localidad                          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |  |
| MOR1414 030038795 9              | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Foo. Villa  | MTE-DPDUOP-F304-14  | Morelos | Tetecala              | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETECALA   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 24,671.11    | \$ 24,671.11    | \$ 24,671.11           | \$ 24,671.11    | \$ 24,671.11    | \$ 24,671.11    | \$ 24,671.11    | #####    | 0         | Metro Lineal     | 34        | 0            | 100           | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| MOR1414 030038799 7              | Mejoramiento De Vivienda 200 (Pisos Firmes)   | MTE-DPDUOP-F3005-14 | Morelos | Tetecala              | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETECALA   | Vivienda           | En Ejecución | 2014              | \$ 600,003.04   | \$ 600,003.04   | \$ 600,003.04          | \$ 600,003.04   | \$ 600,003.04   | \$ 600,003.04   | \$ 600,003.04   | #####    | 0         | Metros Cuadrados | 800       | 0            | 100           | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE ALCANZO EL 100% DEL PROYECTO / Registro: SE CONCLUYO AL 100% EN EL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030038871 1              | Sustitución De Cubierta De Lám.Por Lám.Multipanel En 3 Aulas Didact. Consid.Sust.De Inst.Elect.Rehab.De Aula Atípica Como Biblioteca Y Rep.De Edif. En La Prim. Plan De Ayala De Santa Rosa 30, Tlaltizapán | 23-ZR-0434-2014     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 806,120.00   | \$ 806,120.00   | \$ 806,120.00          | \$ 801,957.06   | \$ 240,587.12   | \$ 240,587.12   | \$ 240,587.12   | 29.85    | 0         | Metros Cuadrados | 200       | 0            | 40            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO  |
| MOR1414 030038880 2              | Suministro De Materiales Para Encasquillado De Canal De Aguas Pluviales En La Colonia Narciso Mendoza   | ENCASQ-ADMION-36    | Morelos | Cuautla               | Narciso Mendoza                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 32,218.18    | \$ 44,698.58    | \$ 44,698.58           | \$ 44,698.58    | \$ 44,698.58    | \$ 44,698.58    | \$ 44,698.58    | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030038884 3              | Rep De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct.Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. Gral.De Red Eléct. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlaltizapán De Pacheco    | 24-ZU-0443-2014     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 660,000.00   | \$ 660,000.00   | \$ 660,000.00          | \$ 636,800.00   | \$ 191,040.01   | \$ 191,040.01   | \$ 191,040.01   | 28.95    | 0         | Metros Cuadrados | 200       | 0            | 60            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038900 4              | Reparación De Fisuras En Muros Y Construcción De Barda Perimetral De Muro Mixto Y Muro Ciego En El Jardín De Niños Flor De Liz De Temilpa Nuevo, Tlaltizapán  | 24-ZR-0428-2014     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Temilpa Nuevo                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 330,000.00   | \$ 330,000.00   | \$ 330,000.00          | \$ 326,761.57   | \$ 98,028.47    | \$ 98,028.47    | \$ 98,028.47    | 29.71    | 0         | Metros Cuadrados | 200       | 0            | 15            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038906 1              | Construcción De 1 Aula Didact. De 6.00x8.00 Metros Y (1ra Etapa) Bodega De 3.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C Para La Primaria Lauro Ortega Martínez De Col. Antonio Rivapalacio, Tlaquiltenango          | 25-ZU-0415-2014     | Morelos | Tlaquiltenango        | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 554,880.00   | \$ 554,880.00   | \$ 554,880.00          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0         | Metros Cuadrados | 47        | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038926 0              | Techado De Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Porteras Y Canastas En La Primaria Lázaro Cárdenas De Ahuatepec, Cuernavaca   | 07-ZU-0166-2014     | Morelos | Cuernavaca            | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,897,953.75 | \$ 1,897,953.75 | \$ 1,897,953.75        | \$ 1,555,619.69 | \$ 1,549,833.18 | \$ 1,549,833.18 | \$ 1,549,833.18 | 81.66    | 0         | Metros Cuadrados | 489       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE SOLICITARÁ A LA SRÍA. DE HACIENDA LA REDUCCIÓN DE LA  |
| MOR1414 030038946 5              | Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica En La Primaria Mariano Matamoros De Chamilpa, Cuernavaca   | 07-ZU-0134-2014     | Morelos | Cuernavaca            | Lomas de Chamilpa                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 924,814.71   | \$ 924,814.71   | \$ 924,814.71          | \$ 923,520.00   | \$ 814,284.39   | \$ 814,284.39   | \$ 814,284.39   | 88.05    | 0         | Metros Cuadrados | 600       | 0            | 95            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030038966 2              | Techado De Cancha Deportiva En La Secundaria Técnica No. 25 De Col. Francisco Villa, Yautepec   | 29-ZU-0212-2014     | Morelos | Yecapixtla            | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,495,312.23 | \$ 1,495,312.23 | \$ 1,495,312.23        | \$ 1,467,349.67 | \$ 440,204.40   | \$ 440,204.40   | \$ 440,204.40   | 29.44    | 0         | Metros Cuadrados | 601       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030038974 9              | Techado De Cancha Deportiva En La Secundaria Técnica No. 25 De Col. Francisco Villa, Yautepec   | 29-ZU-0212-2014     | Morelos | Yautepec              | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,495,312.23 | \$ 1,495,312.23 | \$ 1,495,312.23        | \$ 1,467,349.67 | \$ 1,124,715.41 | \$ 1,124,715.41 | \$ 1,124,715.41 | 75.22    | 0         | Metros Cuadrados | 601       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039015 2              | Renta De Maquinaria Para Construcción De Agua Potable Y Drenaje En Varias Colonias  | MAQ-ADMION-11       | Morelos | Cuautla               | Cobertura municipal                |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 167,475.00   | \$ 457,544.60   | \$ 457,544.60          | \$ 457,544.60   | \$ 457,544.60   | \$ 457,544.60   | \$ 457,544.60   | #####    | 0         | Hora de servicio | 0         | 0            | 100           | Financiera: CUAU-SDUJOSPYPMAQ-F3-03/14-\$167,475.00. 14/ENE-8/ABR. MAQ.F3-06/14-\$36,975.00. 24/JUN-5/JUL. MAQ.F3-09/14-\$94,754.60. 10/NOV-10/DIC. MAQ.F3-                    |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |            |                           |        |                        |   |                             |   |   |                  | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|------------|---------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 030039025 7              | Mantenimiento De Varias Calles En La Ciudad De Cuautla   | MTTO-ADMON-13      | Morelos | Cuautla    | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 111,650.00   | \$ 328,280.00   | \$ 328,280.00          | \$ 328,280.00   | \$ 328,280.00   | \$ 328,280.00   | \$ 328,280.00   | #####    | 0             | Lote             | 0         | 0             | 100          | Financiera: CUAU-SDUQSPYA-MAQ-F3-0714-\$52,200.00. 2-15/MAY. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030039032 6              | Construcción De Losa De Piso Para El Aula Portátil De La Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas En La Colonia Lázaro Cárdenas                | ESC-ADMON-51       | Morelos | Cuautla    | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 16,660.80    | \$ 33,787.06    | \$ 33,787.06           | \$ 33,787.06    | \$ 33,787.06    | \$ 33,787.06    | \$ 33,787.06    | #####    | 0             | Aula             | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030039035 8              | Impermeabilización En El Jardín De Niños María Montero Eslequel En La Colonia Morelos  | ESC-ADMON-52       | Morelos | Cuautla    | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA  | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 20,000.00    | \$ 19,999.96    | \$ 19,999.96           | \$ 19,999.96    | \$ 19,999.96    | \$ 19,999.96    | \$ 19,999.96    | #####    | 0             | Aula             | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030039064 3              | Construcción De Fosa Séptica, Rehabilitación De Red Hidrosanitaria Y Baños Para La Secundaria Técnica No. 14 De Col. Joyas De Agua, Jiutepec | 11-ZU-0232-2014    | Morelos | Jiutepec   | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 748,783.95   | \$ 748,783.95   | \$ 748,783.95          | \$ 732,113.96   | \$ 219,634.19   | \$ 219,634.19   | \$ 219,634.19   | 29.33    | 0             | Plantel          | 687       | 0             | 10           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 030039096 2              | Techumbre En Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 2 Lic. Adolfo Lopez Mateos De Col. Centro, Jojutla                                    | 12-ZU-0181-2014    | Morelos | Jojutla    | Jojutla                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,350,673.37 | \$ 1,350,673.37 | \$ 1,350,673.37        | \$ 1,317,084.11 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 689       | 0             | 5            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 030039105 1              | Construcción De Barda Perimetral 2da Etapa En La Primaria Miguel Hidalgo   | 27-PR-F3-007-2014  | Morelos | Totolapan  | La Cañada (San Sebastián) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN  | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 362,309.01   | \$ 362,309.01   | \$ 362,309.01          | \$ 362,309.01   | \$ 362,309.01   | \$ 362,309.01   | \$ 362,309.01   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039113 0              | Techumbre En Cancha De La Primaria Netzahuacoyotl De Tehuixtla, Jojutla  | 12-ZR-0150-2014    | Morelos | Jojutla    | Tehuixtla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 942,809.40   | \$ 942,809.40   | \$ 942,809.40          | \$ 926,502.09   | \$ 277,950.63   | \$ 277,950.63   | \$ 277,950.63   | 29.48    | 0             | Plantel          | 208       | 0             | 65           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039124 1              | Construcción De Techumbre En La Primaria Nicolás Bravo De Col. Rubén Jaramillo, Temixco  | 18-ZU-0164-2014    | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,308,234.82 | \$ 2,308,234.82 | \$ 2,308,234.82        | \$ 2,244,724.49 | \$ 541,174.50   | \$ 541,174.50   | \$ 541,174.50   | 23.45    | 0             | Metros Cuadrados | 621       | 0             | 50           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039135 3              | Construcción De Techumbre En La Primaria Niños Héroes De Lomas Del Carril, Temixco   | 18-ZU-0163-2014    | Morelos | Temixco    | Lomas del Carril          | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,476,479.56 | \$ 1,476,479.56 | \$ 1,476,479.56        | \$ 1,409,434.22 | \$ 1,409,434.22 | \$ 1,409,434.22 | \$ 1,409,434.22 | 95.46    | 0             | Metros Cuadrados | 172       | 0             | 95           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030039140 8              | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Manuel Llera Plascencia De Col. Benito Juárez De Cuautla                                     | 06-ZU-0175-2014    | Morelos | Cuautla    | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 805,715.41   | \$ 805,715.41   | \$ 805,715.41          | \$ 792,059.22   | \$ 711,397.92   | \$ 711,397.92   | \$ 711,397.92   | 88.29    | 0             | Metros Cuadrados | 153       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERAMENTE  |
| MOR1414 030039144 9              | Adecuación De Baños Infantiles Y Bodega En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 13 De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca                 | 07-ZU-0156-2014    | Morelos | Cuernavaca | Santa María Rural         |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 302,592.12   | \$ 302,592.12   | \$ 302,592.12          | \$ 297,463.44   | \$ 267,325.86   | \$ 267,325.86   | \$ 267,325.86   | 88.35    | 0             | Metros Cuadrados | 51        | 0             | 95           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 030039148 8              | Construcción De Techumbre En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 8 De Col. Chapultepec, Cuernavaca                                      | 07-ZU-0158-2014    | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 983,073.91   | \$ 983,073.91   | \$ 983,073.91          | \$ 966,411.65   | \$ 897,973.97   | \$ 897,973.97   | \$ 897,973.97   | 91.34    | 0             | Metros Cuadrados | 67        | 0             | 95           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 030039153 2              | Construcción De Techumbre En Cancha De Fútbol Rápido En La Secundaria General Francisco Zarco No. 7 Col. Tetela Del Monte, Cuernavaca        | 07-ZU-0173-2014    | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,433,241.78 | \$ 1,433,241.78 | \$ 1,433,241.78        | \$ 1,374,982.31 | \$ 412,494.69   | \$ 412,494.69   | \$ 412,494.69   | 28.78    | 0             | Metros Cuadrados | 561       | 0             | 50           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039162 4              | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En El Jardín De Niños Rosaura Zapata De Col. Carolina, Cuernavaca                                  | 07-ZU-0176-2014    | Morelos | Cuernavaca | Cobertura municipal       |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 449,441.20   | \$ 449,441.20   | \$ 449,441.20          | \$ 439,339.54   | \$ 414,648.45   | \$ 414,648.45   | \$ 414,648.45   | 92.26    | 0             | Metros Cuadrados | 120       | 0             | 85           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039165 7              | Construcción De Techumbre En Cancha En La Secundaria Técnica No. 44 De Col. Lomas De Ahuatlán, Cuernavaca                                    | 07-ZU-0157-2014    | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Ahuatlán         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,539,032.98 | \$ 1,539,032.98 | \$ 1,539,032.98        | \$ 1,487,066.64 | \$ 446,119.99   | \$ 446,119.99   | \$ 446,119.99   | 28.99    | 0             | Metros Cuadrados | 342       | 0             | 50           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |

| Información General del Proyecto |  |                          |         |                 |   |        |                        |   |                                      |   |   |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|--------------------------|---------|-----------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto       | Entidad | Municipio       | Localidad                                       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 030039170 8              | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Y Cisterna En La Primaria Urbana Federal Unesco De Col. Chamilpa, Cuernavaca | 07-ZU-0159-2014          | Morelos | Cuernavaca      | Lomas de Chamilpa                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 731,780.95   | \$ 731,780.95   | \$ 731,780.95          | \$ 711,783.74   | \$ 623,371.79 | \$ 623,371.79 | \$ 623,371.79 | 85.19    | 0         | Metros Cuadrados | 338       | 0            | 88            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039179 2              | Techado De Usos Múltiples En La Primaria Gregorio Torres Quintero De Col. San Mateo, Puente De Ixtla                   | 17-ZU-0204-2014          | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal                             |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 920,084.54   | \$ 920,084.54   | \$ 920,084.54          | \$ 904,489.90   | \$ 271,346.97 | \$ 271,346.97 | \$ 271,346.97 | 29.49    | 0         | Metros Cuadrados | 559       | 0            | 98            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039238 2              | Electrificación En Calle Tulipanes   | RAMO33F ONDOIII-AD-06-14 | Morelos | Jiutepec        | Jiutepec  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 323,335.04   | \$ 323,335.04   | \$ 323,335.04          | \$ 321,408.96   | \$ 160,704.47 | \$ 160,704.47 | \$ 160,704.47 | 49.70    | 0         | Poste            | 250       | 0            | 100           | Financiera: EN REVISION LA ESTIMACION PARA PAGO / Física: PENDIENTE REVISION DE ESTIMACION PARA PAGO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION OBRA CONCLUIDA PENDIENTE |
| MOR1414 030039327 6              | Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Juanita Nogerón De Col. San Mateo, Puente De Ixtla                   | 17-ZU-0203-2014          | Morelos | Puente de Ixtla | Cobertura municipal                             |        | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,072,177.35 | \$ 1,072,177.35 | \$ 1,072,177.35        | \$ 1,054,004.85 | \$ 807,433.91 | \$ 807,433.91 | \$ 807,433.91 | 75.31    | 0         | Metros Cuadrados | 251       | 0            | 99            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039331 8              | Techumbre De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Jacinta Aburto De Espín De Col. Emiliano Zapata De Puente De Ixtla   | 17-ZU-0195-2014          | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 824,147.80   | \$ 824,147.80   | \$ 824,147.80          | \$ 810,179.21   | \$ 701,004.95 | \$ 701,004.95 | \$ 701,004.95 | 85.06    | 0         | Metros Cuadrados | 116       | 0            | 98            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039379 6              | Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia Ampliación El Florido  | MMA-014-DOP-F3-001-14    | Morelos | Mazatepec       | Cobertura municipal                             |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 253,363.36   | \$ 253,363.36   | \$ 253,363.36          | \$ 253,363.36   | \$ 253,363.36 | \$ 253,363.36 | \$ 253,363.36 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: SE HA CONCLUIDO LA OBRA EN SU TOTALIDAD / Física: SE HA CONCLUIDO LA OBRA EN UN CIENTO POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.           |
| MOR1414 030039382 6              | Ampliación De Alumbrado Publico En La Comunidad De Santa Cruz Vista Alegre   | MMA-014-DOP-F3-002-14    | Morelos | Mazatepec       | Santa Cruz Vista Alegre                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 226,266.84   | \$ 226,266.84   | \$ 226,266.84          | \$ 226,266.84   | \$ 226,266.84 | \$ 226,266.84 | \$ 226,266.84 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 158       | 0            | 100           | Financiera: SE HA CONCLUIDO LA OBRA SATISFACTORIAMENTE / Física: SE HA CONCLUIDO LA OBRA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SE HA CONCLUIDO LA OBRA                       |
| MOR1414 030039387 0              | Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Belém Proaño De Col. Loma Linda, Puente De Ixtla                            | 17-ZU-0196-2014          | Morelos | Puente de Ixtla | Loma Linda                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 772,085.60   | \$ 772,085.60   | \$ 772,085.60          | \$ 758,999.40   | \$ 758,999.40 | \$ 758,999.40 | \$ 758,999.40 | 98.31    | 0         | Metros Cuadrados | 76        | 0            | 98            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039389 6              | Techumbre De Usos Múltiples En La Primaria Vicente Guerrero De Col. Loma Linda, Puente De Ixtla                        | 17-ZU-0197-2014          | Morelos | Puente de Ixtla | Loma Linda                                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 1,000,699.79 | \$ 1,000,699.79 | \$ 1,000,699.79        | \$ 983,738.80   | \$ 848,868.67 | \$ 848,868.67 | \$ 848,868.67 | 84.83    | 0         | Metros Cuadrados | 76        | 0            | 99            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039391 9              | Techumbre De Usos Múltiples Para La Primaria Benito Juárez De Col. Benito Juárez, Puente De Ixtla                      | 17-ZU-0198-2014          | Morelos | Puente de Ixtla | Ampliación Benito Juárez                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 983,361.03   | \$ 983,361.03   | \$ 983,361.03          | \$ 966,693.89   | \$ 966,693.89 | \$ 966,693.89 | \$ 966,693.89 | 98.31    | 0         | Metros Cuadrados | 180       | 0            | 99            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039393 1              | Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia El Gallo   | MMA-014-DOP-F3-003-14    | Morelos | Mazatepec       | Colonia el Florido                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 104,641.92   | \$ 104,641.42   | \$ 104,641.42          | \$ 104,641.42   | \$ 104,641.42 | \$ 104,641.42 | \$ 104,641.42 | #####    | 0         | Metros Lineales  | 135       | 0            | 100           | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Física: LA OBRA SE CONCLUYO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                    |
| MOR1414 030039394 0              | Construcción De Dos Fosas De Oxidación En La Comunidad De Cuauichinolna  | MMA014DO PF3-004-14      | Morelos | Mazatepec       | Cuauchichinolna                                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 538,501.12   | \$ 538,501.12   | \$ 538,501.12          | \$ 538,501.12   | \$ 538,501.12 | \$ 538,501.12 | \$ 538,501.12 | #####    | 0         | Pieza            | 216       | 0            | 100           | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN UN CIENTO POR CIENTO / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN UN CIENTO POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.         |
| MOR1414 030039395 6              | Rehabilitación De Drenaje En La Colonia El Florido   | MMA-014-DOP-F3-006-14    | Morelos | Mazatepec       | Colonia el Florido                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC  | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 48,000.00    | \$ 48,000.00    | \$ 48,000.00           | \$ 48,000.00    | \$ 48,000.00  | \$ 48,000.00  | \$ 48,000.00  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 45        | 0            | 100           | Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN UN CIENTO POR CIENTO / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN UN CIENTO POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| MOR1414 030039396 4              | Ampliación De Drenaje En La Calle Rio Amacuzac   | MMA-014-DOP-F3-007-17    | Morelos | Mazatepec       | Ampliación Justo Sierra [Subestación Eléctrica] | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC  | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 110,000.00   | \$ 110,000.00   | \$ 110,000.00          | \$ 110,000.00   | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 63        | 0            | 100           | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN UN CIENTO POR CIENTO / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN UN CIENTO POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.           |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |             |   |        |                        |   |                                      |   |   |                  | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio   | Localidad                                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 030039369                | Rehabilitación General De Sanitarios En La Primaria Tte. Gral. Mariano Matamoros De Col. Mariano Matamoros De Jantetelco   | 10-ZR-0481-2014    | Morelos | Jantetelco  | Colonia Mariano Matamoros (Puente Colorado) | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00   | \$ 350,000.00          | \$ 347,280.41   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Plantel          | 166       | 0             | 99           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 0300394407               | Construcción De Un Aula Didáctica, Borda Perimetral 2a Etapa (450 MI) Y Rehab. De Sanitarios En La Secundaria Técnica No. 6 De Tlayacapan, Tlayacapan  | 26-ZU-0332-2014    | Morelos | Tlayacapan  | Tlayacapan                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,960,160.00 | \$ 1,960,160.00 | \$ 1,960,160.00        | \$ 1,946,144.81 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 369       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR1414 0300394414               | Construcción De 1 Aula Didáctica Módulo De Dirección Y Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Tlatoni De Tlayacapan  | 26-ZR-0427-2014    | Morelos | Tlayacapan  | Tlayacapan                                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,114,659.72 | \$ 1,114,659.72 | \$ 1,114,659.72        | \$ 1,108,395.42 | \$ 332,518.63   | \$ 332,518.63   | \$ 332,518.63   | 29.83    | 0             | Metros Cuadrados | 35        | 0             | 5            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 0300394424               | Aumento De Altura De Borda Perimetral 300.00 Metros Aproximadamente En La Primaria Cuauhtémoc De Las Vivianias, Tlayacapan   | 26-ZU-0338-2014    | Morelos | Tlayacapan  | Las Vivianias                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 728,492.61   | \$ 728,492.61   | \$ 728,492.61          | \$ 713,895.46   | \$ 214,168.64   | \$ 214,168.64   | \$ 214,168.64   | 29.40    | 0             | Metros Cuadrados | 186       | 0             | 25           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR1414 0300394437               | Perimetral (15 MI) En El Jardín De Niños Jesús Reyes Heróles De El Llanito, Totolapan  | 27-ZR-0436-2014    | Morelos | Totolapan   | El Llanito                                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 38,280.00    | \$ 38,280.00    | \$ 38,280.00           | \$ 37,700.00    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 60        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO   |
| MOR1414 0300394465               | Primera Etapa Para La Construcción De Borda Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo De La Cañada, Totolapan   | 27-ZR-0499-2014    | Morelos | Totolapan   | La Cañada (San Sebastián)                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 382,800.00   | \$ 382,800.00   | \$ 382,800.00          | \$ 379,320.89   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 35        | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR1414 0300394486               | Rehabilitación De Sanitarios, Rehab. De Instalación Eléctrica, Reparaciones Varias Y Construcción De Borda Perimetral En La Primaria Benito Juárez De Nicolás Zapata, Totolapan  | 27-ZR-0518-2014    | Morelos | Totolapan   | Villa Nicolás Zapata                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00          | \$ 762,859.12   | \$ 228,857.73   | \$ 228,857.73   | \$ 228,857.73   | 28.61    | 0             | Metros Cuadrados | 47        | 0             | 8            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR1414 0300394517               | Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sanitaria Del Turno Vespertino En La Primaria Bernabé Bravo Y O Emiliano Zapata De Atlacholoya, Xochitepec   | 28-ZR-0402-2014    | Morelos | Xochitepec  | Atlacholoya                                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 746,573.88   | \$ 746,573.88   | \$ 746,573.88          | \$ 737,475.15   | \$ 221,242.54   | \$ 221,242.54   | \$ 221,242.54   | 29.63    | 0             | Metros Cuadrados | 706       | 0             | 15           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR1414 0300394555               | Construcción De Borda Perimetral, Reparación De Plaza Cívica Y Construcción De Aula Didáctica De 2 E.E. En La Secundaria Técnica No. 7 De Oaxtepec, Yauteppec  | 29-ZU-0435-2014    | Morelos | Yauteppec   | Oaxtepec                                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,420,000.00 | \$ 1,420,000.00 | \$ 1,420,000.00        | \$ 1,403,890.03 | \$ 421,167.01   | \$ 421,167.01   | \$ 421,167.01   | 29.66    | 0             | Metros Cuadrados | 453       | 0             | 35           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR1414 0300394645               | Construcción De Edificio Administrativo Y Cooperativa Escolar En La Secundaria General Profr. Moisés Sáenz Garza De Emiliano Zapata, Yauteppec   | 29-ZU-0497-2014    | Morelos | Yauteppec   | Emiliano Zapata (Casahuates)                | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,053,790.00 | \$ 1,053,790.00 | \$ 1,053,790.00        | \$ 1,047,002.60 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 364       | 0             | 8            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 0300394675               | Rehabilitación De La Plaza Cívica Y Construcción De Borda Perimetral En El Jardín De Niños Juvenino Pineda Enriquez De Oaxtepec, Yauteppec   | 29-ZU-0416-2014    | Morelos | Yauteppec   | Oaxtepec                                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 324,800.00   | \$ 324,800.00   | \$ 324,800.00          | \$ 313,200.00   | \$ 93,960.00    | \$ 93,960.00    | \$ 93,960.00    | 28.93    | 0             | Metros Cuadrados | 90        | 0             | 15           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 0300394712               | Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria 16 De Septiembre De Oaxtepec, Yauteppec  | 29-ZU-0437-2014    | Morelos | Yauteppec   | Oaxtepec                                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación        | En Ejecución      | 2014          | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00          | \$ 239,193.38   | \$ 71,758.02    | \$ 71,758.02    | \$ 71,758.02    | 28.70    | 0             | Metros Cuadrados | 200       | 0             | 10           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| MOR1414 0300394730               | Proyecto Integral Que Comprende Pavimentación Y Drenaje Sanitario De La Colonia Lomas De Jiutepec En La Calle Jardín De Niños Modernización Y Ampliación Del Camino Amacuitlapilco-Jonacatepec Con Una Longitud 0.698 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 698 En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec | 170111ME03         | Morelos | Jiutepec    | Jiutepec                                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,362,306.00 | \$ 1,362,306.00 | \$ 1,362,306.00        | \$ 1,356,611.54 | \$ 1,356,611.54 | \$ 1,356,611.54 | \$ 1,356,611.54 | 99.58    | 0             | Metro Cuadrado   | 156       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| MOR1414 0300394731               | Proyecto Que Comprende Pavimentación Y Drenaje De La Calle Martires De Chinameca De La Col. Emiliano Zapata  | 13PR001-2014       | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC  | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 531,352.53   | \$ 531,352.53   | \$ 531,352.53          | \$ 531,352.53   | \$ 531,352.53   | \$ 531,352.53   | \$ 531,352.53   | #####    | 0             | Kilómetro        | 2332      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100. CONVENIO CDI, GOB DEL ESTADO Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0300394748               | Proyecto Que Comprende Pavimentación Y Drenaje De La Calle Martires De Chinameca De La Col. Emiliano Zapata  | 170111ME010        | Morelos | Jiutepec    | Jiutepec                                    | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 616,354.00   | \$ 616,354.00   | \$ 616,354.00          | \$ 615,600.24   | \$ 615,600.24   | \$ 615,600.24   | \$ 615,600.24   | 99.88    | 0             | Metro Cuadrado   | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                           |



| Información General del Proyecto |  |                              |         |             |                    |        |                        |   |                                      |   |   |                         |              | Avance Financiero |                  |                  |                        |                  |                 |                 |                 |          |                  | Avance Físico    |           |              | Observaciones  |   |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------|-------------|--------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto           | Entidad | Municipio   | Localidad          | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto        | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto      | Modificado       | Recaudado (Ministrado) | Comprometido     | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |  | % Avance Acum   |
| MOR1414 030039475 0              | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Telesecundaria Niños Héroes De Col. Yecapixteca, Yecapixtla                    | 30-ZR-0330-2014              | Morelos | Yecapixtla  | Yecapixteca        | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación               | En Ejecución | 2014              | \$ 455,475.59    | \$ 455,475.59    | \$ 455,475.59          | \$ 432,044.11    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0                | Metros Cuadrados | 1215      | 0            | 0  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| MOR1414 030039478 7              | Proyecto Integral Que Comprende Pavimentación Y Drenaje Sanitario De La Calle 20 De Noviembre Y Alianza Nacional, En La Colonia Cerro De La Corona             | 170111ME04                   | Morelos | Jiutepec    | Cerro de la Corona | Rural  | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización            | En Ejecución | 2014              | \$ 2,855,078.00  | \$ 2,855,078.00  | \$ 2,855,078.00        | \$ 2,853,727.94  | \$ 2,853,727.94 | \$ 2,853,727.94 | \$ 2,853,727.94 | 99.95    | 0                | Metro Cuadrado   | 216       | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030039479 2              | Electrificación Calle Sin Nombre Y Lazaro Cárdenas   | 13PR002-2014                 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC  | Urbanización            | En Ejecución | 2014              | \$ 22,500.00     | \$ 22,500.00     | \$ 22,500.00           | \$ 22,500.00     | \$ 22,500.00    | \$ 22,500.00    | #####           | 0        | Poste            | 80               | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 100% TERMINADA. CONVENIO CFE, CDI, GOB DEL ESTADO Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| MOR1414 030039481 7              | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria Amado Nervo De Achichipico, Yecapixtla                                | 30-ZR-0438-2014              | Morelos | Yecapixtla  | Achichipico        | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación               | En Ejecución | 2014              | \$ 331,760.00    | \$ 331,760.00    | \$ 331,760.00          | \$ -             | \$ -            | \$ -            | -               | 0        | Metros Cuadrados | 35               | 0         | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| MOR1414 030039483 8              | Habitación De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero  | 170111ME07                   | Morelos | Jiutepec    | Jiutepec           | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización            | En Ejecución | 2014              | \$ 248,948.00    | \$ 248,948.00    | \$ 248,948.00          | \$ 248,906.77    | \$ 248,906.77   | \$ 248,906.77   | \$ 248,906.77   | 99.98    | 0                | Metro Cuadrado   | 75        | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030039484 7              | Construcción De Drenaje Calle 1o. De Mayo  | 13PR006-2014                 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC  | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2014              | \$ 84,836.66     | \$ 84,836.66     | \$ 84,836.66           | \$ 84,836.66     | \$ 84,836.66    | \$ 84,836.66    | \$ 84,836.66    | #####    | 0                | Metro Lineal     | 30        | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 030039486 0              | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero  | 170111ME08                   | Morelos | Jiutepec    | Jiutepec           | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización            | En Ejecución | 2014              | \$ 895,768.00    | \$ 895,768.00    | \$ 895,768.00          | \$ 894,911.82    | \$ 894,911.82   | \$ 894,911.82   | \$ 894,911.82   | 99.90    | 0                | Metro Cuadrado   | 75        | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030039487 3              | Rehabilitación De Drenaje Calle Galeana  | 13PR009-2014                 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC  | Agua y saneamiento      | En Ejecución | 2014              | \$ 50,373.13     | \$ 50,373.13     | \$ 50,373.13           | \$ 50,373.13     | \$ 50,373.13    | \$ 50,373.13    | \$ 50,373.13    | #####    | 0                | Metro Lineal     | 35        | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 030039488 5              | Quinta Etapa De Construcción De La Planta Física De Psicología (Edificio D) Para Universidad Autónoma Del Estado De Morelos (Uaem)                             | 07-ZU-0375-2014              | Morelos | Cuernavaca  | Lomas de Chamilpa  | Rural  | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación               | En Ejecución | 2014              | \$ 14,179,279.00 | \$ 14,179,279.00 | \$ 14,179,279.00       | \$ 13,525,429.17 | \$ 4,057,628.75 | \$ 4,057,628.75 | \$ 4,057,628.75 | 28.62    | 0                | Metros Cuadrados | 1450      | 0            | 25   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO   |
| MOR1414 030039489 0              | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Olivos Paraje Coapa, Huitzilac, Morelos   | HUITZILAC-DOP-R33-F3-02-2014 | Morelos | Huitzilac   | Los Olivos         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS   | Transporte y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 1,075,868.89  | \$ 1,177,278.96  | \$ 1,177,278.96        | \$ 1,177,278.96  | \$ 1,177,278.96 | \$ 1,177,278.96 | \$ 1,177,278.96 | #####    | 0                | Metro Cuadrado   | 350       | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 030039490 0              | Construcción De Cerca Perimetral En El Colegio De Bachilleres (Cobaem)   | 16/JMT/004-FIII/2014         | Morelos | Ocuilco     | Jumitepec          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILCO   | Educación               | En Ejecución | 2014              | \$ 500,000.00    | \$ 500,000.00    | \$ 500,000.00          | \$ 500,000.00    | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | \$ 500,000.00   | #####    | 0                | Metro Cuadrado   | 150       | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 030039490 4              | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Cuauhtemoc Cárdenas   | 170111ME09                   | Morelos | Jiutepec    | Jiutepec           | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC   | Urbanización            | En Ejecución | 2014              | \$ 246,128.00    | \$ 248,128.00    | \$ 248,128.00          | \$ 245,969.35    | \$ 245,969.35   | \$ 245,969.35   | \$ 245,969.35   | 99.13    | 0                | Metro Cuadrado   | 100       | 0            | 100  | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030039491 2              | Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec. | -                            | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC  | Otros Proyectos         | En Ejecución | 2014              | \$ 22,586.76     | \$ 22,586.76     | \$ 22,586.76           | \$ 22,586.76     | \$ 22,586.76    | \$ 22,586.76    | \$ 22,586.76    | #####    | 0                | Proyecto         | 2332      | 0            | 90   | Financiera: / Física: / Registro: DEL 3% DE GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |



| Información General del Proyecto |  |                             |         |            |                        |        |                        |   |                                      |   |                                 |                           | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------|------------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto          | Entidad | Municipio  | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora           | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 030039602 5              | Drenaje Sanitario Calle Modesto Linares Col. Pinos- Jutepec  | 50180                       | Morelos | Jutepec    | Jutepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC           | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,616,723.00 | \$ 1,616,723.00 | \$ 1,616,723.00        | \$ 1,614,153.76 | \$ 807,076.88   | \$ 807,076.88   | \$ 807,076.88   | 49.92    | 0             | Metros Lineales  | 350       | 0             | 70           | Financiera: ESTIMACION EN REVISION PARA PAGO / Física: OBRA EN PROCESO RETRASO POR EL PAGO DE ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO SE RETRASO POR EL PAGO DE ANTICIPO SE ENVIÓ   |
| MOR1414 030039620 2              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jojutta   | 50186                       | Morelos | Jutepec    | Jutepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC           | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 913,386.70   | \$ 913,386.70   | \$ 913,386.70          | \$ 781,343.78   | \$ 390,671.89   | \$ 390,671.89   | \$ 390,671.89   | 42.77    | 0             | Metros Lineales  | 175       | 0             | 60           | Financiera: OBRA EN PROCESO CON RETRASO POR PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO RETRASO POR PAGO DE ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO CON RETRASO POR PAGO DE ANTICIPO |
| MOR1414 030039630 7              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Paseo De Las Dalias Col. Bugambilias  | 53692                       | Morelos | Jutepec    | Jutepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC           | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,891,878.27 | \$ 1,891,878.27 | \$ 1,891,878.27        | \$ 1,891,428.11 | \$ 945,714.05   | \$ 945,714.05   | \$ 945,714.05   | 49.99    | 0             | Metros Lineales  | 160       | 0             | 50           | Financiera: OBRA EN PROCESO RETRASO POR PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO RETRASO POR PAGO DE ANTICIPO  |
| MOR1414 030039636 2              | Construccion De Electrificación En Calle Jose Cruz Maya Col. Las Fuentes   | 53729                       | Morelos | Jutepec    | Ampliación las Fuentes | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC           | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 706,756.34   | \$ 706,756.34   | \$ 706,756.34          | \$ 704,507.57   | \$ 352,253.78   | \$ 352,253.78   | \$ 352,253.78   | 49.84    | 0             | Poste            | 125       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: OBRA TERMINADA EN REVISION ESTIMACION  |
| MOR1414 030039819 1              | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Atlattahucan-Tlayacapan) Km 10 056 Colonia Jerico Con Una Longitud De 2.30 Km, Tramo De Km 0 000 Al Km 2 300                       | -                           | Morelos | Tlayacapan | Colonia Jericó         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN         | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,552,646.88 | \$ 1,552,646.88 | \$ 1,552,646.88        | \$ 1,552,646.88 | \$ 1,552,646.88 | \$ 1,552,646.88 | \$ 1,552,646.88 | #####    | 0             | Kilómetro        | 133       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039826 7              | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Principal En La Localidad De Colonia 3 De Mayo Y Amatlipac (San Agustin Amatlipac)                                  | -                           | Morelos | Tlayacapan | Colonia 3 de Mayo      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN         | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 837,352.80   | \$ 837,352.80   | \$ 837,352.80          | \$ 837,352.80   | \$ 837,352.80   | \$ 837,352.80   | \$ 837,352.80   | #####    | 0             | Sistema          | 835       | 0             | 100          | Financiera: OBRA PAGADA AL CIEN PORCIENTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039843 7              | Construccion De Banqueta En La Calle Ignacio Allende Del Poblado De Tres Marias; Col. La Estacion; Municipio De Huitzilac, Morelos   | HUITZILAC-DOP-F3-R33-3-2014 | Morelos | Huitzilac  | Tres Marias            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 20,572.75    | \$ 20,572.75    | \$ 20,572.75           | \$ 20,572.75    | \$ 20,572.75    | \$ 20,572.75    | \$ 20,572.75    | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 5426      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030039859 3              | Rehabilitación De Red Eléctrica De La Calle Camino Real, Santa Catarina  | 20-F3-14-007                | Morelos | Tepeztlán  | Santa Catarina         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN          | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 763,696.03   | \$ 760,327.88   | \$ 760,327.88          | \$ 760,327.88   | \$ 760,327.88   | \$ 760,327.88   | \$ 760,327.88   | #####    | 0             | Poste            | 150       | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde al importe contratado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039862 6              | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Santa Catarina Calles: Guerrero, Cerrada Guerrero, Camino Real, De Las Flores, Camino Al Deposito De Agua, Priv. El Monte | 20-F3-14-003                | Morelos | Tepeztlán  | Santa Catarina         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN          | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 148,500.00   | \$ 148,500.00   | \$ 148,500.00          | \$ 148,500.00   | \$ 148,500.00   | \$ 148,500.00   | \$ 148,500.00   | #####    | 0             | Poste            | 4521      | 0             | 100          | Financiera: el monto corresponde a la aportación municipal del programa pibai / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030039955 6              | Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Atonilco  | OP-05                       | Morelos | Tepalcingo | Atonilco               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO      | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 518,614.97   | \$ 518,614.97   | \$ 518,614.97          | \$ 518,614.97   | \$ 518,614.97   | \$ 518,614.97   | \$ 518,614.97   | #####    | 0             | Acción           | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030039970 1              | Ampliación De Electrificación En Calzada Al Mirador  | OP-06                       | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO      | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 632,923.00   | \$ 632,923.00   | \$ 632,923.00          | \$ 632,923.00   | \$ 632,923.00   | \$ 632,923.00   | \$ 632,923.00   | #####    | 0             | Poste            | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                              |         |            |                          |        |                        |   |                                      |   |                            |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|------------------------------|---------|------------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto           | Entidad | Municipio  | Localidad                | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora      | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 030039975                | Ampliación De Energía Eléctrica En Colonia Buenos Aires               | OP-07                        | Morelos | Tepalcingo | Colonia Buenos Aires     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 16,863.57    | \$ 16,863.57    | \$ 16,863.57           | \$ 16,863.57    | \$ 16,863.57  | \$ 16,863.57  | \$ 16,863.57  | #####    | 0         | Poste            | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040026                | Drenaje Sanitario En Calle Manantiales                                | RAMO33F ONDOIII- INV 3-10-14 | Morelos | Jiutepec   | Jiutepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC      | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,026,657.27 | \$ 1,026,657.27 | \$ 1,026,657.27        | \$ 1,025,776.13 | \$ 512,888.06 | \$ 512,888.06 | \$ 512,888.06 | 49.96    | 0         | Metros Lineales  | 150       | 0            | 100           | Financiera: REVISIÓN DE ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA CONCLUIDA EN REVISIÓN ESTIMACION PARA PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN REVISIÓN ESTIMACION PARA PAGO SE ENVIA |
| MOR1414 030040035                | Equipamiento De Comedor Comunitario                                   | -                            | Morelos | Jiutepec   | Jiutepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC      | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014              | \$ 521,227.31   | \$ 521,227.31   | \$ 521,227.31          | \$ 521,227.31   | \$ 521,227.31 | \$ 521,227.31 | \$ 521,227.31 | #####    | 0         | Equipo           | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040049                | Equipamiento De Comedor Comunitario De La Colonia Cuauhtemoc Cárdenas | -                            | Morelos | Jiutepec   | Jiutepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC      | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014              | \$ 521,227.30   | \$ 521,227.30   | \$ 521,227.30          | \$ 521,227.30   | \$ 521,227.30 | \$ 521,227.30 | \$ 521,227.30 | #####    | 0         | Equipo           | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040335                | Ampliación De Red Eléctrica Centro De Salud (Calle Reforma)           | 16/HCH/FIII-049/2014         | Morelos | Ocuituco   | Huecahuasco              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 206,965.05   | \$ 206,965.05   | \$ 206,965.05          | \$ 206,965.05   | \$ 206,965.05 | \$ 206,965.05 | \$ 206,965.05 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 75        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040336                | Mejoras Diversas En Escuela Union Proletaria                          | 16/SMH/FIII-027/2014         | Morelos | Ocuituco   | Huepalcalco (San Miguel) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO   | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 417,864.00   | \$ 417,864.00   | \$ 417,864.00          | \$ 417,864.00   | \$ 417,864.00 | \$ 417,864.00 | \$ 417,864.00 | #####    | 0         | Equipo           | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040336                | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Luis Donaldo Colosio              | 16/OCT/FIII-045/2014         | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 12,818.26    | \$ 12,818.26    | \$ 12,818.26           | \$ 12,818.26    | \$ 12,818.26  | \$ 12,818.26  | \$ 12,818.26  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040389                | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal       | 16/OP/FIII/OCT-056/2014      | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 60,544.53    | \$ 60,544.53    | \$ 60,544.53           | \$ 60,544.53    | \$ 60,544.53  | \$ 60,544.53  | \$ 60,544.53  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040390                | Ampliación De Agua Potable Callejón Simón Bolívar                     | 16/OCT/FIII-044/2014         | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 94,897.76    | \$ 88,383.01    | \$ 88,383.01           | \$ 88,383.01    | \$ 88,383.01  | \$ 88,383.01  | \$ 88,383.01  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040479                | Terminación De Sistema De Alcantarillado En Av. Jumiltepec            | 16/OCT/FIII-054/2014         | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 358,249.08   | \$ 358,249.08   | \$ 358,249.08          | \$ 358,249.08   | \$ 358,249.08 | \$ 358,249.08 | \$ 358,249.08 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040480                | Pavimentación Calle El Colmenar                                       | 16/OCT/FIII-048/2014         | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 94,902.32    | \$ 94,902.32    | \$ 94,902.32           | \$ 94,902.32    | \$ 94,902.32  | \$ 94,902.32  | \$ 94,902.32  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                      |         |           |                      |        |                        |   |                                      |   |                          |                    | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                                |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|--|----------------------|---------|-----------|----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio | Localidad            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida               | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 030040480 2              | Equipamiento De Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Gonzalez        | 16/C5M/FIII-055/2014 | Morelos | Ocuituco  | Ocuituco             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 11,600.00  | \$ 11,600.00  | \$ 11,600.00           | \$ 11,600.00  | \$ 11,600.00  | \$ 11,600.00  | \$ 11,600.00  | #####    | 0             | Luminaria                      | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040480 4              | Mejoras Diversas En Caic Martha Lilia(Barda Perimetral)                | 16/HCH/FIII-058/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huecahuasco          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 132,086.28 | \$ 132,086.28 | \$ 132,086.28          | \$ 132,086.28 | \$ 132,086.28 | \$ 132,086.28 | \$ 132,086.28 | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 80        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040730 5              | Suministro De Tubería Y Accesorios De Agua Potable                     | 27-PR-FIII-020-14    | Morelos | Totolapan | Villa Nicolás Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00           | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | #####    | 0             | Metro Lineal                   | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAREN SUSPENDIDO EL FOLIO, LA OBRA PERTENECE A VILLA NICOLAS ZAPATA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. |
| MOR1414 030040730 4              | Suministro De Fosas Autolimpiables En Ampliacion San Sebastian         | 27-PR-FIII-019-2014  | Morelos | Totolapan | Totolapan            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 138,018.40 | \$ 138,018.40 | \$ 138,018.40          | \$ 138,018.40 | \$ 138,018.40 | \$ 138,018.40 | \$ 138,018.40 | #####    | 0             | Pieza                          | 60        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040777 8              | Construccion De Drenaje Pluvial En Nepopualco                          | 27-PR-FIII-018-2014  | Morelos | Totolapan | Nepopualco           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 213,386.07 | \$ 213,386.07 | \$ 213,386.07          | \$ 213,386.07 | \$ 213,386.07 | \$ 213,386.07 | \$ 213,386.07 | #####    | 0             | Metros Lineales                | 70        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. LA OBRA PERTENECE A NEPOPUALCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040778 3              | Construccion De Barda Perimetral En La Primaria Ignacio Zaragoza       | 27-PR-FIII-017-2014  | Morelos | Totolapan | Nepopualco           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 392,426.89 | \$ 392,426.89 | \$ 392,426.89          | \$ 392,426.89 | \$ 392,426.89 | \$ 392,426.89 | \$ 392,426.89 | #####    | 0             | Metro Lineal                   | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, LA OBRA PERTENECE A NEPOPUALCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040778 7              | Ampliacion De Red Electrica En La Carretera Local Nepopualco           | 27-PR-FIII-016-14    | Morelos | Totolapan | Nepopualco           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 251,991.41 | \$ 251,991.41 | \$ 251,991.41          | \$ 251,991.41 | \$ 251,991.41 | \$ 251,991.41 | \$ 251,991.41 | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 80        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. LA OBRA PERTENECE A NEPOPUALCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 030040779 8              | Construccion De Cisternas En Santa Barbara                             | 27-PR-FIII-015-14    | Morelos | Totolapan | Totolapan            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 311,433.81 | \$ 311,433.81 | \$ 311,433.81          | \$ 311,433.81 | \$ 311,433.81 | \$ 311,433.81 | \$ 311,433.81 | #####    | 0             | Cisterna                       | 70        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040803 7              | Suministro De Fosas Autolimpiables En Santa Barbara                    | 27-PR-FIII-014-2014  | Morelos | Totolapan | Totolapan            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 69,009.20  | \$ 69,009.20  | \$ 69,009.20           | \$ 69,009.20  | \$ 69,009.20  | \$ 69,009.20  | \$ 69,009.20  | #####    | 0             | Pieza                          | 60        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. LA OBRA PERTENECE A SANTA BARBARA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040804 5              | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Emiliano Zapata En La Purisima | 27-PR-FIII-013-2014  | Morelos | Totolapan | Totolapan            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 210,000.00 | \$ 265,000.00 | \$ 265,000.00          | \$ 265,000.00 | \$ 265,000.00 | \$ 265,000.00 | \$ 265,000.00 | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 80        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040805 1              | Cosntruccion De Linea Sanitaria En La Calle Emiliano Zapata            | 27-PR-FIII-012-2014  | Morelos | Totolapan | Totolapan            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 630,571.58 | \$ 630,571.58 | \$ 630,571.58          | \$ 630,571.58 | \$ 630,571.58 | \$ 630,571.58 | \$ 630,571.58 | #####    | 0             | Metros Lineales                | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO, LA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE LA PURISIMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |

| Información General del Proyecto |   |                     |         |                 |                         |        |                        |   |                                      |   |                              |                    |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones   |
|----------------------------------|---|---------------------|---------|-----------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio       | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |   |
| MOR1414 030040809 5              | Construccion De Un Dispensario Medico   | 27-PR-FIII-009-14   | Morelos | Totolapan       | El Fuerte (San Miguel)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN       | Salud              | En Ejecución | 2014              | \$ 215,151.30 | \$ 215,151.30 | \$ 215,151.30          | \$ 215,151.30 | \$ 215,151.30 | \$ 215,151.30 | \$ 215,151.30 | #####    | 0         | Lote             | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. LA OBRA PERTENECE A SAN MIGUEL EL FUERTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 030040810 4              | Contruccion De Un Aula De 6.00 X 8.00 En Estructura R-C En La Telesecundaria Justo Sierra.  | 27-PR-FIII-010-2014 | Morelos | Totolapan       | Nepopualco              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 357,540.88 | \$ 357,540.88 | \$ 357,540.88          | \$ 357,540.88 | \$ 357,540.88 | \$ 357,540.88 | \$ 357,540.88 | #####    | 0         | Aula             | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040811 0              | Construccion De Barda Perimetral En La Primaria Benito Juarez                               | 27-PR-FIII-011-2014 | Morelos | Totolapan       | Villa Nicolás Zapata    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 202,676.52 | \$ 202,676.52 | \$ 202,676.52          | \$ 202,676.52 | \$ 202,676.52 | \$ 202,676.52 | \$ 202,676.52 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: solicitar en suspendido el folio. la obra pertenece a Villa Nicolás Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 030040812 2              | Construccion De Un Aula De 6.00 X 8.00 En Estructura R-C. En El Jardin De Niños Rio Atoyac. | 27-PR-FIII-008-2014 | Morelos | Totolapan       | Nepopualco              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN       | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 376,676.50 | \$ 376,676.50 | \$ 376,676.50          | \$ 376,676.50 | \$ 376,676.50 | \$ 376,676.50 | \$ 376,676.50 | #####    | 0         | Aula             | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. LA OBRA PERTENECE A NEPOPUALCO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.           |
| MOR1414 040041005 7              | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Rayon  | FISMDTDF 2014 045   | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 116,241.73 | \$ 116,241.73 | \$ 116,241.73          | \$ 116,241.73 | \$ 116,241.73 | \$ 116,241.73 | \$ 116,241.73 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041005 9              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cedro  | FISMDTDF 2014 046   | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Buenos Aires    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 544,348.78 | \$ 544,348.78 | \$ 544,348.78          | \$ 544,348.78 | \$ 544,348.78 | \$ 544,348.78 | \$ 544,348.78 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041006 3              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sauce  | FISMDTDF 2014 047   | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Buenos Aires    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 317,804.61 | \$ 317,804.61 | \$ 317,804.61          | \$ 317,804.61 | \$ 317,804.61 | \$ 317,804.61 | \$ 317,804.61 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041006 8              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez                                    | FISMDTDF 2014 048   | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 265,544.50 | \$ 265,544.50 | \$ 265,544.50          | \$ 265,544.50 | \$ 265,544.50 | \$ 265,544.50 | \$ 265,544.50 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041007 9              | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Atlmacteloaya                                      | FISMDTDF 2014 049   | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 230,670.73 | \$ 230,670.73 | \$ 230,670.73          | \$ 230,670.73 | \$ 230,670.73 | \$ 230,670.73 | \$ 230,670.73 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041008 6              | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros  | FISMDTDF 2014 051   | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 41,814.53  | \$ 41,814.53  | \$ 41,814.53           | \$ 41,814.53  | \$ 41,814.53  | \$ 41,814.53  | \$ 41,814.53  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041009 6              | Construccion De Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre                               | FISMDTDF 2014 050   | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 180,984.29 | \$ 180,984.29 | \$ 180,984.29          | \$ 180,984.29 | \$ 180,984.29 | \$ 180,984.29 | \$ 180,984.29 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                       |         |                 |                         |        |                        |   |                             |   |   |                    | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |               | Avance Físico |                  |                  | Observaciones |              |   |  |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------|-----------------|-------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto    | Entidad | Municipio       | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance      | Reintegro     | Unidad de Medida | Población        |               | Avance Anual | % Avance Acum   |  |
| MOR1414 040041009                | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Allende   | FISMDTDF 2014 054     | Morelos | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 384,967.89 | \$ 384,967.89 | \$ 384,967.89          | \$ 384,967.89 | \$ 384,967.89 | \$ 384,967.89 | \$ 384,967.89 | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410103               | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sauce   | FISMDTDF 2014 059     | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Buenos Aires    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 95,226.79  | \$ 95,226.79  | \$ 95,226.79           | \$ 95,226.79  | \$ 95,226.79  | \$ 95,226.79  | \$ 95,226.79  | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410132               | Ampliación De Red Eléctrica En Callenrumbo Al Mirador  | FISMDTDF 2014 052     | Morelos | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 628,598.84 | \$ 628,598.84 | \$ 628,598.84          | \$ 628,598.84 | \$ 628,598.84 | \$ 628,598.84 | \$ 628,598.84 | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410135               | Electrificación En Calle Defino Ruiz   | FISMDTDF 2014 053     | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 228,618.56 | \$ 228,618.56 | \$ 228,618.56          | \$ 228,618.56 | \$ 228,618.56 | \$ 228,618.56 | \$ 228,618.56 | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410140               | Construcción De Cerco Perimetral En Campo Casa Colorada  | FISMDTDF 2014 055     | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 144,271.71 | \$ 144,271.71 | \$ 144,271.71          | \$ 144,271.71 | \$ 144,271.71 | \$ 144,271.71 | \$ 144,271.71 | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410143               | Rehabilitación De Cuartos Existentes En Campo Casa Colorada  | FISMDTDF 2014 056     | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 286,499.85 | \$ 286,499.85 | \$ 286,499.85          | \$ 286,499.85 | \$ 286,499.85 | \$ 286,499.85 | \$ 286,499.85 | #####         | 0             | Metro Cuadrado   | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410146               | Entubamiento Libramiento A Tehuixtla   | FISMDTDF 2014 057     | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 581,734.55 | \$ 581,734.55 | \$ 581,734.55          | \$ 581,734.55 | \$ 581,734.55 | \$ 581,734.55 | \$ 581,734.55 | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410153               | Encasquillamiento De Canal De Riego Campo El Mango   | FISMDTDF 2014 058     | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA  | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 850,917.36 | \$ 850,917.36 | \$ 850,917.36          | \$ 850,917.36 | \$ 850,917.36 | \$ 850,917.36 | \$ 850,917.36 | #####         | 0             | Metro Lineal     | 0                | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 0400410240               | Const. De Fosa Séptica Y Pozo De Absorc., Impermeab.De Edif. Norte, Dren De Agua Pluvial, Rehab.Gral De Inst. Eléct. Sustit De Piso Y Coloc De Loseta En Aula De Computo Para La Prim. Emiliano Zapata | 01-ZR-0422-2014       | Morelos | Amacuzac        | Huajintlán              | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 663,800.00 | \$ 663,800.00 | \$ 663,800.00          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -             | -             | 0                | Metros Cuadrados | 144           | 0            | 0   | Financiera: / Física: / Registro: POR INICIAR  |
| MOR1414 0400410966               | Rehabilitación De Drenaje En La Barranca Piedra Labrada En La Comunidad De Santa Cruz Vista Alegre   | MMA-014-DOP-F3-005-14 | Morelos | Mazatepec       | Santa Cruz Vista Alegre | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATEPEC  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 130,976.66 | \$ 130,976.66 | \$ 130,976.66          | \$ 130,976.66 | \$ 130,976.66 | \$ 130,976.66 | \$ 130,976.66 | \$ 130,976.66 | #####         | 0                | Metro Lineal     | 350           | 0            | 100   | Financiera: SE CONCLUYO L OBRA AL CIEN PORCIENTO / Física: SE CONCLUYO LA OBRA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400411291               | Construcción De Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En El Jardín De Niños Octavio Paz De Col. Las Arboledas, Cd. Ayala  | 04-ZU-0640-2014       | Morelos | Ayala           | Colonia las Arboledas   | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 426,301.52 | \$ 426,301.52 | \$ 426,301.52          | \$ 417,199.30 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -             | -             | 0                | Metros Cuadrados | 35            | 0            | 5   | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                     |         |                 |                        |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|---------------------|---------|-----------------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio       | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040041199 3              | Construcción De Barda Perimetral Mixta (Parte Frontal), Barda Ciega En Colindancia Posterior Aproximadamente 220.00 Metros Más Obra Exterior En El Jardín De Niños Décima Musa De Tetellilla, Jonacatepec | 13-ZR-0667-2014     | Morelos | Jonacatepec     | Tetellilla             | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 561,440.00   | \$ 561,440.00   | \$ 561,440.00          | \$ 558,729.94   | \$ 167,618.98   | \$ 167,618.98   | \$ 167,618.98   | 29.86    | 0             | Metros Lineales  | 82        | 0             | 3            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041204 1              | Demolición Y Construcción De Primera Etapa (3 Aulas Didácticas, Cooperativa, Bodega En Estructura U1-C) En La Secundaria General Vicente Guerrero De San José Vista Hermosa, Puente De Ixtla              | 17-ZU-0596-2014     | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,832,800.00 | \$ 1,832,800.00 | \$ 1,832,800.00        | \$ 1,826,619.02 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 280       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040041259 0              | Construcción De Comedor Comunitario Para Adultos Mayores  | FAIS-TLAQUI-2014-16 | Morelos | Tlaquiltenango  | La Era (Calalpa)       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,325,345.00 | \$ 2,325,345.00 | \$ 2,325,345.00        | \$ 2,325,345.00 | \$ 2,325,345.00 | \$ 2,325,345.00 | \$ 2,325,345.00 | #####    | 0             | Obra             | 405       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| MOR1414 040041266 8              | Construcción De Muro De Contención Y Barda Perimetral En Escuela Secundaria General Atlatlahucan  | ATL-PR-FIII-018-14  | Morelos | Atlatlahucan    | Atlatlahucan           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 538,008.17   | \$ 538,008.17   | \$ 538,008.17          | \$ 538,008.17   | \$ 538,008.17   | \$ 538,008.17   | \$ 538,008.17   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 2050      | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITAR VALIDACION   |
| MOR1414 040041268 6              | Ampliación De Dren Pluvial En Escuela Primaria Luis Pasteur   | ATL-PR-FIII-020-14  | Morelos | Atlatlahucan    | Atlatlahucan           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 247,749.03   | \$ 247,749.03   | \$ 247,749.03          | \$ 247,749.03   | \$ 247,749.03   | \$ 247,749.03   | \$ 247,749.03   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 450       | 0             | 100          | Financiera: / Física: TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITAR VALIDACION  |
| MOR1414 040041269 9              | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Centenario   | ATL-PR-FIII-021-14  | Morelos | Atlatlahucan    | Ampliación San Antonio | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 273,346.11   | \$ 273,346.11   | \$ 273,346.11          | \$ 273,346.11   | \$ 273,346.11   | \$ 273,346.11   | \$ 273,346.11   | #####    | 0             | Poste            | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041271 6              | Ampliación De Red De Agua Potable, Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua (Caja De Agua) Y Línea De Distribución  | ATL-PR-FIII-022-14  | Morelos | Atlatlahucan    | Atlatlahucan           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,199,949.99 | \$ 1,199,949.99 | \$ 1,199,949.99        | \$ 1,199,949.99 | \$ 1,199,949.99 | \$ 1,199,949.99 | \$ 1,199,949.99 | #####    | 0             | Metro cúbico     | 1150      | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041272 2              | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Prolongación Calle Campo Florido   | ATL-PR-FIII-023-14  | Morelos | Atlatlahucan    | Atlatlahucan           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 316,626.18   | \$ 316,626.18   | \$ 316,626.18          | \$ 316,626.18   | \$ 316,626.18   | \$ 316,626.18   | \$ 316,626.18   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 120       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITAR VALIDACION                                     |
| MOR1414 040041283 9              | Rep.De Grietas Producidas Por El Sismo (De Acuerdo A Dict.Téc. De Inielem) Demolic.Y Const.De Losa En Edif.Estruct. A-70,Rehab.Gral Red.Elect. Int.Y Ext, Rehab. De Techumbre Sec.Gral. Gpe.Victoria      | 17-ZU-0778-2014     | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria     | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 4,900,000.00 | \$ 4,900,000.00 | \$ 4,900,000.00        | \$ 4,866,607.53 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 855       | 0             | 1            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041285 5              | Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura Rc En La Telesecundaria Emiliano Zapata 2002 De La Col. Eterna Primavera, Temixco   | 18-ZU-0779-2014     | Morelos | Temixco         | Eterna Primavera       | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 470,000.00   | \$ 470,000.00   | \$ 470,000.00          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 139       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| MOR1414 040041313 7              | Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Pitayo  | 78974               | Morelos | Janitelco       | Chalcatzingo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO JANTELCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 121,657.00   | \$ 121,657.00   | \$ 121,657.00          | \$ 121,657.00   | \$ 121,657.00   | \$ 121,657.00   | \$ 121,657.00   | #####    | 0             | Poste            | 21        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |



| Información General del Proyecto |   |                    |         |                |                                |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|----------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio      | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 040041314 2              | Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Jagüey  | 88644              | Morelos | Jantetelco     | Jantetelco                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 222,456.00 | \$ 222,456.00 | \$ 222,456.00          | \$ 222,456.00 | \$ 222,456.00 | \$ 222,456.00 | \$ 222,456.00 | #####    | 0             | Poste            | 45        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041314 4              | Ampliación De Red Eléctrica En Camino A Telescondaria   | 88650              | Morelos | Jantetelco     | Amayuca                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 106,900.00 | \$ 106,900.00 | \$ 106,900.00          | \$ 106,900.00 | \$ 106,900.00 | \$ 106,900.00 | \$ 106,900.00 | #####    | 0             | Poste            | 60        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041314 6              | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Independencia  | 88634              | Morelos | Jantetelco     | Chalcatzingo                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 75,095.00  | \$ 75,095.00  | \$ 75,095.00           | \$ 75,095.00  | \$ 75,095.00  | \$ 75,095.00  | \$ 75,095.00  | #####    | 0             | Poste            | 32        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040041315 1              | Ampliación De La Red De Drenaje En Avenida Morelos  | 62815              | Morelos | Jantetelco     | Jantetelco                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 86,476.00  | \$ 86,476.00  | \$ 86,476.00           | \$ 86,476.00  | \$ 86,476.00  | \$ 86,476.00  | \$ 86,476.00  | #####    | 0             | Metros Lineales  | 75        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041315 4              | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Los Reyes   | 63269              | Morelos | Jantetelco     | Amayuca                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 121,998.00 | \$ 121,998.00 | \$ 121,998.00          | \$ 121,998.00 | \$ 121,998.00 | \$ 121,998.00 | \$ 121,998.00 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 54        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041315 6              | Ampliación De Red De Drenaje En Calle San Juan  | 63273              | Morelos | Jantetelco     | Jantetelco                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 45,298.00  | \$ 45,298.00  | \$ 45,298.00           | \$ 45,298.00  | \$ 45,298.00  | \$ 45,298.00  | \$ 45,298.00  | #####    | 0             | Metro Lineal     | 32        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041316 1              | Ampliación De La Red De Drenaje En Carretera México-Oaxaca  | 63276              | Morelos | Jantetelco     | Jantetelco                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 44,005.00  | \$ 44,005.00  | \$ 44,005.00           | \$ 44,005.00  | \$ 44,005.00  | \$ 44,005.00  | \$ 44,005.00  | #####    | 0             | Metros Lineales  | 27        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041316 4              | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Lavaderos Y Doctores  | 63279              | Morelos | Jantetelco     | Tenango (Santa Ana)            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,122.00 | \$ 104,122.00 | \$ 104,122.00          | \$ 104,122.00 | \$ 104,122.00 | \$ 104,122.00 | \$ 104,122.00 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 135       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041321 6              | Rehabilitación De Comedor Escolar Y Comunitario Actopan   | MTE-DPUOP-F306-14  | Morelos | Tetecala       | Actopan                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA   | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2014          | \$ 123,016.50 | \$ 123,016.50 | \$ 123,016.50          | \$ 123,016.50 | \$ 123,016.50 | \$ 123,016.50 | \$ 123,016.50 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 125       | 0             | 100          | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYO EL PROYECTO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN EL 4TO. TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041330 9              | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla De Col. Miguel Hidalgo, Tlaquiltenango               | 25-ZR-0889-2014    | Morelos | Tlaquiltenango | Miguel Hidalgo                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00          | \$ 447,435.66 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metros Lineales  | 57        | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041332 5              | Rehabilitación De Sanitarios, Reparación De Fisuras En Muros En La Primaria Vicente Guerrero De Col. 3 De Mayo, Tlaquiltenango        | 25-ZR-0636-2014    | Morelos | Tlaquiltenango | Colonia 3 de Mayo (El Tepiolo) | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00          | \$ 440,563.80 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metros Cuadrados | 75        | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041339 5              | Construcción De 1 Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Metros En Estructura R-C En La Primaria 17 De Abril De 1869 En Las Palmas, Xochitepec | 28-ZR-0329-2014    | Morelos | Xochitepec     | Las Palmas                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 474,805.32 | \$ 474,805.32 | \$ 474,805.32          | \$ 471,483.10 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metros Cuadrados | 35        | 0             | 10           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                        |         |            |                       |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|------------------------|---------|------------|-----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio  | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040041346 2              | Construcción De Drenaje Sanitario En C. Prolongacion Altamirano Tra. Etapa  | DOP-FONDO-III-005-2014 | Morelos | Jojutla    | Jojutla               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 557,611.51   | \$ 557,611.51   | \$ 557,611.51          | \$ 557,611.51   | \$ 557,611.51   | \$ 557,611.51   | \$ 557,611.51   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 210       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 040041348 2              | Electrificacion De La Calle Gardenias   | DOP-FONDO-III-006-2014 | Morelos | Jojutla    | Jojutla               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 520,040.76   | \$ 520,040.76   | \$ 520,040.76          | \$ 520,040.76   | \$ 520,040.76   | \$ 520,040.76   | \$ 520,040.76   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 234       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 040041349 8              | Electrificacion De La Calle Orquideas   | DOP-FONDO-III-009-2014 | Morelos | Jojutla    | Jojutla               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 449,586.71   | \$ 449,586.71   | \$ 449,586.71          | \$ 449,586.71   | \$ 449,586.71   | \$ 449,586.71   | \$ 449,586.71   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 228       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 040041351 4              | Construccion De Drenaje Sanitario C. 12 De Octubre  | DOP-FONDO-III-008-2014 | Morelos | Jojutla    | Jojutla               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,217,540.28 | \$ 1,217,540.28 | \$ 1,217,540.28        | \$ 1,217,540.28 | \$ 1,217,540.28 | \$ 1,217,540.28 | \$ 1,217,540.28 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 132       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 040041357 6              | Reparación De Fisuras En Losas Y Muros De Concreto De Acuerdo Al Dict. Del Inieim, Impermeab. De Losas (1,375.00 M2) Aplic. De Pint En Edif.(4,755. M2) Prim. Mariano Escobedo De Col. Plan De Ayala, Zac | 31-ZR-0625-2014        | Morelos | Zacatepec  | Colonia Plan de Ayala | Rural  | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 691,905.00   | \$ 691,905.00   | \$ 691,905.00          | \$ 686,720.00   | \$ 206,016.00   | \$ 206,016.00   | \$ 206,016.00   | 29.78    | 0             | Metros Cuadrados | 551       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR  |
| MOR1414 040041359 6              | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Santa Lucia Zda Etapa   | 76676                  | Morelos | Jantetelco | Jantetelco            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 525,909.00   | \$ 525,909.00   | \$ 525,909.00          | \$ 525,909.00   | \$ 525,909.00   | \$ 525,909.00   | \$ 525,909.00   | #####    | 0             | Metros Cuadrados | 3000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| MOR1414 040041360 8              | Rehabilitación General Eléctrica En La Secundaria Técnica No. 27 De Galeana, Zacatepec  | 31-ZR-0780-2014        | Morelos | Zacatepec  | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 288,241.74   | \$ 288,241.74   | \$ 288,241.74          | \$ 285,963.66   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 654       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 040041364 1              | Construcción De Un Aula De Medios En La Secundaria Enrique González Aparicio De Col. Centro, Zacatepec  | 31-ZR-0781-2014        | Morelos | Zacatepec  | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,669,683.80 | \$ 1,669,683.80 | \$ 1,669,683.80        | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 982       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041364 8              | Ampliacion de Red De Drenaje En Colonia Las Rentas  | 78969                  | Morelos | Jantetelco | Amayuca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 427,928.00   | \$ 427,928.00   | \$ 427,928.00          | \$ 427,928.00   | \$ 427,928.00   | \$ 427,928.00   | \$ 427,928.00   | #####    | 0             | Metros Lineales  | 116       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| MOR1414 040041367 4              | Demolicion Y Sust.De Barda Perimetral De La Colindancia Norte (50m) Consid. Tala De 2 Arboles, Demolicion De Un Tanque Elevado De 3 X 4 M, Impermeab. De Azoteas... En Prim. Vicente Guerrero De Tetelpa  | 31-ZR-0578-2014        | Morelos | Zacatepec  | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,294,739.00 | \$ 1,294,739.00 | \$ 1,294,739.00        | \$ 1,275,356.94 | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 375       | 0             | 2            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR1414 040041376 2              | Red De Drenaje En Calle Hidalgo Lavaderos Y Camino A La Granja  | 88655                  | Morelos | Jantetelco | Tenango (Santa Ana)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 505,713.00   | \$ 505,713.00   | \$ 505,713.00          | \$ 505,713.00   | \$ 505,713.00   | \$ 505,713.00   | \$ 505,713.00   | #####    | 0             | Metros Lineales  | 248       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| MOR1414 040041378 8              | Construccion De Tanque De Agua Potable  | 88667                  | Morelos | Jantetelco | Jantetelco            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 304,000.00   | \$ 304,000.00   | \$ 304,000.00          | \$ 304,000.00   | \$ 304,000.00   | \$ 304,000.00   | \$ 304,000.00   | #####    | 0             | Tanque           | 2000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |

| Información General del Proyecto |  |                        |         |            |                       |        |                        |   |                                      |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|------------------------|---------|------------|-----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio  | Localidad             | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 0400413809               | Ampliacion De La Red De Drenaje En Callejon Zarate   | 102960                 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 89,257.00    | \$ 89,257.00    | \$ 89,257.00           | \$ 89,257.00    | \$ 89,257.00    | \$ 89,257.00    | \$ 89,257.00    | #####    | 0             | Metros Lineales  | 30        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR1414 0400413800               | Ampliacion De La Red De Drenaje En Calle Niño Perdido  | 102964                 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco            | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO   | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 42,974.00    | \$ 42,974.00    | \$ 42,974.00           | \$ 42,974.00    | \$ 42,974.00    | \$ 42,974.00    | \$ 42,974.00    | #####    | 0             | Metros Lineales  | 36        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR1414 0400413881               | Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles En La Col. Vergel Santa Cruz                                       | 18-CP-18/2014          | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,405,250.20 | \$ 1,405,250.20 | \$ 1,405,250.20        | \$ 1,405,240.16 | \$ 1,405,240.16 | \$ 1,405,240.16 | \$ 1,405,240.16 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 1405      | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400414080               | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle 1º De Mayo, Col. Ruben Jaramillo                                     | 18-CP-19/2014          | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 291,565.65   | \$ 291,565.65   | \$ 291,565.65          | \$ 291,485.72   | \$ 291,485.72   | \$ 291,485.72   | \$ 291,485.72   | 99.97    | 0             | Metro Lineal     | 290       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400414178               | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Brasil, 4 Metros, Col. Aeropuerto Seccion Santa Monica | 18-CP-20/2014          | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,258,208.70 | \$ 2,258,208.70 | \$ 2,258,208.70        | \$ 2,258,061.79 | \$ 2,258,061.79 | \$ 2,258,061.79 | \$ 2,258,061.79 | 99.99    | 0             | Metro Lineal     | 2260      | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400414312               | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Insurgentes, Col. Aeropuerto                           | 18-CP-21/2014          | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,391,016.26 | \$ 1,391,016.26 | \$ 1,391,016.26        | \$ 1,390,860.75 | \$ 1,390,860.75 | \$ 1,390,860.75 | \$ 1,390,860.75 | 99.99    | 0             | Metro Lineal     | 1390      | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400414380               | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Juan N. Alvarez, Col. Emiliano Zapata, Acatilpa                            | 18-CP-22/2014          | Morelos | Temixco    | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 324,428.60   | \$ 324,428.60   | \$ 324,428.60          | \$ 323,650.64   | \$ 323,650.64   | \$ 323,650.64   | \$ 323,650.64   | 99.76    | 0             | Metro Lineal     | 325       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400414424               | Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 30 De Col. Constitución, Jiutepec                   | 11-ZU-0570-2014        | Morelos | Jiutepec   | Cobertura municipal   | n.a.   | Aportaciones Federales | 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica                                     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,290,407.95 | \$ 1,290,407.95 | \$ 1,290,407.95        | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | -        | 0             | Metros Cuadrados | 500       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400414623               | Constrcción De Red De Drenaje En Col. Vista Hermosa  | MMI-DOP-R33F3-2014-020 | Morelos | Miacatlán  | Colonia Vista Hermosa | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,096,093.92 | \$ 2,096,093.92 | \$ 2,096,093.92        | \$ 2,096,093.92 | \$ 2,096,093.92 | \$ 2,096,093.92 | \$ 2,096,093.92 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR1414 0400414642               | Red De Drenaje En Calle Juventino Rosas  | MMI-DOP-R33F3-2014-025 | Morelos | Miacatlán  | Emiliano Zapata       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 179,964.14   | \$ 179,964.14   | \$ 179,964.14          | \$ 179,964.14   | \$ 179,964.14   | \$ 179,964.14   | \$ 179,964.14   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 120       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |
| MOR1414 0400414657               | Suministro De Tapas De Polietileno Para Pozos De Visita  | MMI-DOP-R33F3-2014-012 | Morelos | Miacatlán  | Atzompá               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 27,840.00    | \$ 27,840.00    | \$ 27,840.00           | \$ 27,840.00    | \$ 27,840.00    | \$ 27,840.00    | \$ 27,840.00    | #####    | 0             | Pieza            | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                      |

| Información General del Proyecto |  |                                 |         |            |                        |        |                        |   |                                      |   |                         |                    | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto              | Entidad | Municipio  | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 040041518 0              | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Lerdo De Tejada                                       | 102968                          | Morelos | Jantetelco | Jantetelco             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 26,547.00  | \$ 26,547.00  | \$ 26,547.00           | \$ 26,547.00  | \$ 26,547.00  | \$ 26,547.00  | \$ 26,547.00  | #####    | 0             | Metros Lineales  | 20        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041518 5              | Construcción De Edificio Del Sistema Integral Para El Desarrollo De La Familia                 | 74536                           | Morelos | Jantetelco | Amayuca                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2014          | \$ 987,000.00 | \$ 987,000.00 | \$ 987,000.00          | \$ 987,000.00 | \$ 987,000.00 | \$ 987,000.00 | \$ 987,000.00 | #####    | 0             | Obra             | 5287      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041520 7              | Ampliación De Red De Drenaje En 4ta Privada De Av. Alpuyecá Grutas Sur                         | MMI-DOP-R33F3-2014-024          | Morelos | Miacatlán  | Colonia Álvaro Obregón | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 103,131.57 | \$ 103,131.57 | \$ 103,131.57          | \$ 103,131.57 | \$ 103,131.57 | \$ 103,131.57 | \$ 103,131.57 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 50        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041522 2              | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada Los Magueyes                                | MMI-DOP-R33F3-2014-014          | Morelos | Miacatlán  | Los Linares            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 23,068.29  | \$ 23,068.29  | \$ 23,068.29           | \$ 23,068.29  | \$ 23,068.29  | \$ 23,068.29  | \$ 23,068.29  | #####    | 0             | Metros Lineales  | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041522 7              | Perforación De Pozo Profundo En Jantetelco   | 102977                          | Morelos | Jantetelco | Jantetelco             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 348,421.00 | \$ 348,421.00 | \$ 348,421.00          | \$ 348,421.00 | \$ 348,421.00 | \$ 348,421.00 | \$ 348,421.00 | #####    | 0             | Pozo             | 1600      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041524 2              | Línea De Conducción Y Distribución Del Pozo La Presa   | MMI-DOP-R33F3-2014-022          | Morelos | Miacatlán  | Colonia Vista Hermosa  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 784,192.55 | \$ 784,192.55 | \$ 784,192.55          | \$ 784,192.55 | \$ 784,192.55 | \$ 784,192.55 | \$ 784,192.55 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 2000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041526 1              | Ampliación De Red De Agua Potable En Av. Alpuyecá Grutas                                       | MMI-DOP-R33F3-2014-011          | Morelos | Miacatlán  | Emiliano Zapata        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 45,000.00  | \$ 45,000.00  | \$ 45,000.00           | \$ 45,000.00  | \$ 45,000.00  | \$ 45,000.00  | \$ 45,000.00  | #####    | 0             | Metros Lineales  | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041527 9              | Suministro De Tapas De Poliuretano Para Registros De Agua Potable                              | MMI-DOP-R33F3-2014-013          | Morelos | Miacatlán  | Miacatlán              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 47,850.00  | \$ 47,850.00  | \$ 47,850.00           | \$ 47,850.00  | \$ 47,850.00  | \$ 47,850.00  | \$ 47,850.00  | #####    | 0             | Pieza            | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041535 5              | Reparación De Bomba En Pozo De Agua El Terrero   | MMI-DOP-R33F3-2014-010          | Morelos | Miacatlán  | El Terrero             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 13,920.00  | \$ 13,920.00  | \$ 13,920.00           | \$ 13,920.00  | \$ 13,920.00  | \$ 13,920.00  | \$ 13,920.00  | #####    | 0             | Pieza            | 1000      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041538 6              | Obras De Electrificación Calle Infantes, El Dique, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Teotenango | MMI-DOP-R33F3-2014-015          | Morelos | Miacatlán  | Miacatlán              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 479,768.00 | \$ 479,768.00 | \$ 479,768.00          | \$ 479,768.00 | \$ 479,768.00 | \$ 479,768.00 | \$ 479,768.00 | #####    | 0             | Poste            | 140       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN                                     |
| MOR1414 040041540 8              | Construcción De Barda En Esc. Prim. Vicente Guerrero   | MMI-DDUYOP-CREDITOFAIS-2014-005 | Morelos | Miacatlán  | Miacatlán              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 128,963.01 | \$ 128,963.01 | \$ 128,963.01          | \$ 128,963.01 | \$ 128,963.01 | \$ 128,963.01 | \$ 128,963.01 | #####    | 0             | Metros Lineales  | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                       |                            |        |                        |   |                                      |   |                                |                  | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio             | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040041553 4              | Construccion De Pisos Firmes En Huatecalco Y Ticuman   | 24PR2614 F3R33     | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Vivienda         | En Ejecución      | 2014          | \$ 115,294.56   | \$ 115,294.56   | \$ 115,294.56          | \$ 115,294.56   | \$ 115,294.56   | \$ 115,294.56   | \$ 115,294.56   | #####    | 0             | Metros Cuadrados | 350       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                     |
| MOR1414 040041555 4              | Electrificación En La Calle Adolfo Ruiz Cortines   | 24PR27 14 F3R33    | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Los Presidentes            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 187,235.39   | \$ 187,235.39   | \$ 187,235.39          | \$ 187,235.39   | \$ 187,235.39   | \$ 187,235.39   | \$ 187,235.39   | #####    | 0             | Poste            | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                     |
| MOR1414 040041568 0              | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biogestor De Las Calles Venezuela Y Plan De Iguala, Col. Laureles Y Aeropuerto | 18-CP-23/2014      | Morelos | Temixco               | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 3,080,220.00 | \$ 3,080,220.00 | \$ 3,080,220.00        | \$ 3,080,203.38 | \$ 3,080,203.38 | \$ 3,080,203.38 | \$ 3,080,203.38 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 3080      | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041573 8              | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Acacias, Col. Los Sabinos  | 18-CP-24/2014      | Morelos | Temixco               | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,108,624.70 | \$ 1,108,624.70 | \$ 1,108,624.70        | \$ 1,108,449.34 | \$ 1,108,449.34 | \$ 1,108,449.34 | \$ 1,108,449.34 | 99.98    | 0             | Metro Cuadrado   | 1110      | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041578 6              | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Ampl. De Puente Calle Niños Heroes 2da. Etapa, Col. Laureles               | 18-CP-25/2014      | Morelos | Temixco               | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 722,314.87   | \$ 722,314.87   | \$ 722,314.87          | \$ 722,070.40   | \$ 722,070.40   | \$ 722,070.40   | \$ 722,070.40   | 99.97    | 0             | Metro Cuadrado   | 720       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041585 2              | Construccion De Red Electrificación En Col. Eterna Primavera Vanias Calles   | 18-CP-26/2014      | Morelos | Temixco               | Eterna Primavera           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 399,471.00   | \$ 399,471.00   | \$ 399,471.00          | \$ 399,471.00   | \$ 399,471.00   | \$ 399,471.00   | \$ 399,471.00   | #####    | 0             | Poste            | 120       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041588 3              | Construccion De Red Electrificación En Col. Santa Cruz Calle Vergel  | 18-CP-27/2014      | Morelos | Temixco               | Campo Santa Cruz (La Joya) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 139,447.00   | \$ 139,447.00   | \$ 139,447.00          | \$ 139,447.00   | \$ 139,447.00   | \$ 139,447.00   | \$ 139,447.00   | #####    | 0             | Poste            | 48        | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041590 5              | Construccion De Red Electrificación En Col. Milpillias Varias Calles   | 18-CP-28/2014      | Morelos | Temixco               | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00          | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | #####    | 0             | Poste            | 100       | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041600 5              | Construccion De Red Electrificación En Col. Ruben Jaramillo Calle 10 De Abril, Col. Ruben Jaramillo                | 18-CP-29/2014      | Morelos | Temixco               | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00          | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | #####    | 0             | Poste            | 56        | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041608 1              | Construccion De Red Electrificación En Col. Solidaridad Calle Lauro Ortega   | 18-CP-30/2014      | Morelos | Temixco               | Solidaridad                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 115,521.00   | \$ 115,521.00   | \$ 115,521.00          | \$ 115,521.00   | \$ 115,521.00   | \$ 115,521.00   | \$ 115,521.00   | #####    | 0             | Poste            | 64        | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040041611 6              | Construccion De Red Electrificación En Col. Lomas De Acatlipa Varias Calles  | 18-CP-31/2014      | Morelos | Temixco               | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO           | Urbanización     | En Ejecución      | 2014          | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00          | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | \$ 210,535.00   | #####    | 0             | Poste            | 80        | 0             | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                 |                      |        |                        |   |                             |   |                              | Avance Financiero  |              |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 | Avance Físico |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------|----------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Instiución Ejecutora         | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040041613 9              | Construcción De Red Electrificación En Col. Laureles Calle Venustiano Carranza                    | 18-CP-32/2014      | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal  | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO         | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 104,722.00   | \$ 104,722.00   | \$ 104,722.00          | \$ 104,722.00   | \$ 104,722.00   | \$ 104,722.00   | \$ 104,722.00   | #####         | 0         | Poste            | 40            | 0         | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041619 0              | Construcción De Red Electrificación En Col. Lauro Ortega Calle Flor Del Rio                       | 18-CP-33/2014      | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal  | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO         | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00          | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | \$ 136,575.00   | #####         | 0         | Poste            | 56            | 0         | 100          | Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041738 0              | Construcción De 4000 M2 De Piso Firme En Axochiapan, Axochiapan                                   | 03-ZR-00739-2014   | Morelos | Axochiapan      | Cayehuacán           | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$ 462,549.92   | \$ 462,549.92   | \$ 462,549.92          | \$ 462,549.92   | \$ 461,121.80   | \$ 461,121.80   | \$ 461,121.80   | 99.69         | 0         | Vivienda         | 125           | 0         | 100          | Financiera: Economía \$1428.1304 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra |
| MOR1414 040041746 7              | Construcción De 1 920 M2 De Piso Firme  | 05-ZR-000689-2014  | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría            | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$ 222,023.97   | \$ 221,584.80   | \$ 221,584.80          | \$ 221,584.80   | \$ 221,584.80   | \$ 221,584.80   | \$ 221,584.80   | #####         | 0         | Metros Cuadrados | 60            | 0         | 100          | Financiera: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra  |
| MOR1414 040041757 2              | Trotapista 1 Gimnasio Al Aire Libre Av. De Los 50 Metros Cívica                                   | 17011EMF03         | Morelos | Jiutepec        | Jiutepec             | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 FORTAMUN   |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC        | Deporte            | En Ejecución | 2014          | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00   | \$ 720,000.00          | \$ 718,744.71   | \$ 718,744.71   | \$ 718,744.71   | \$ 718,744.71   | 99.83         | 0         | Metros Cuadrados | 100           | 0         | 100          | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041789 7              | Proyecto Que Comprende Drenaje En La Calle Coima De La Colonia Cerro De La Corona                 | 170111ME011        | Morelos | Jiutepec        | Jiutepec             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$ 127,258.00   | \$ 127,258.00   | \$ 127,258.00          | \$ 127,108.39   | \$ 127,108.39   | \$ 127,108.39   | \$ 127,108.39   | 99.88         | 0         | Metro Cuadrado   | 80            | 0         | 100          | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041807 3              | Drenaje Sanitario Calle 10 De Abril Colonia Emiliano Zapata                                       | 170111ME02         | Morelos | Jiutepec        | Jiutepec             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC        | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$ 490,914.00   | \$ 490,914.00   | \$ 490,914.00          | \$ 490,021.87   | \$ 490,021.87   | \$ 490,021.87   | \$ 490,021.87   | 99.82         | 0         | Metro Lineal     | 100           | 0         | 100          | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041810 2              | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas  | 03-ZR-000602-2014  | Morelos | Axochiapan      | Cayehuacán           | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$ 185,500.00   | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43          | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43   | #####         | 0         | Metro Cuadrado   | 50            | 0         | 100          | Financiera: ECONOMIA \$2,601.5664 / Fisica: / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041922 9              | Rehabilitación De Plaza Chinameca   | 04-ZR-00991-2014   | Morelos | Ayala           | Chinameca            | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo  | En Ejecución | 2014          | \$ 1,839,691.00 | \$ 1,835,955.49 | \$ 1,835,955.49        | \$ 1,835,955.49 | \$ 1,835,955.49 | \$ 1,835,955.49 | \$ 1,835,955.49 | #####         | 0         | Metros Cuadrados | 2100          | 0         | 100          | Financiera: ECONOMIA \$3735.3132 / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040041923 8              | Construcción De 300 Techos Firmes   | 07-ZR-00637-2014   | Morelos | Cuernavaca      | Cobertura municipal  | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$ 1,354,132.50 | \$ 1,351,249.20 | \$ 1,351,249.20        | \$ 1,351,249.20 | \$ 1,351,249.20 | \$ 1,351,249.20 | \$ 1,351,249.20 | #####         | 0         | Vivienda         | 300           | 0         | 100          | Financiera: / Fisica: / Registro:   |
| MOR1414 040041928 0              | Construcción De 8 Bodegas   | 07-ZR-00679-2014   | Morelos | Cuernavaca      | Buenavista del Monte | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014          | \$ 469,060.00   | \$ 468,034.76   | \$ 468,034.76          | \$ 468,034.76   | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -          | 0         | Proyecto         | 8             | 0         | 100          | Financiera: / Fisica: / Registro:   |
| MOR1414 040041932 4              | Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca   | 07-ZR-00817-2014   | Morelos | Cuernavaca      | Cerritos de García   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$ 446,487.09   | \$ 446,763.10   | \$ 446,763.10          | \$ 446,763.10   | \$ 446,763.10   | \$ 446,763.10   | \$ 446,763.10   | #####         | 0         | Cisterna         | 28            | 0         | 100          | Financiera: Economía \$276.006 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040041991 1              | Construcción De 3200 M2 De Piso Firme Para 100 Viviendas  | 06-ZR-00613-2014   | Morelos | Cuautla         | Cobertura municipal  | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$ 371,000.00   | \$ 367,752.83   | \$ 367,752.83          | \$ 367,752.83   | \$ 367,752.83   | \$ 367,752.83   | \$ 367,752.83   | #####         | 0         | Vivienda         | 100           | 0         | 100          | Financiera: Economía \$3247.1686 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra |
| MOR1414 040041997 8              | Construcción De 24 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca   | 07-ZR-00867-2014   | Morelos | Cuernavaca      | Cobertura municipal  | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$ 382,939.79   | \$ 382,939.79   | \$ 382,939.79          | \$ 382,939.79   | \$ 381,033.41   | \$ 381,033.41   | \$ 381,033.41   | 99.50         | 0         | Cisterna         | 24            | 0         | 100          | Financiera: economía \$1906.3716 / Fisica: / Registro:  |
| MOR1414 040042018 4              | Construcción De 150 Techos Firmes   | 06-ZU-00638-2014   | Morelos | Cuautla         | Campo Nuevo          | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda           | En Ejecución | 2014          | \$ 677,066.25   | \$ 677,066.25   | \$ 677,066.25          | \$ 677,066.25   | \$ 674,604.09   | \$ 674,604.09   | \$ 674,604.09   | 99.64         | 0         | Vivienda         | 150           | 0         | 100          | Financiera: ECONOMIA \$2462.158 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra  |
| MOR1414 040042023 1              | Rehabilitación De Cancha Y Ampliación De Gradas En La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Pavon | 06-ZU-00996-2014   | Morelos | Cuautla         | Cobertura municipal  | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Deporte            | En Ejecución | 2014          | \$ 900,000.00   | \$ 895,435.90   | \$ 895,435.90          | \$ 895,435.90   | \$ 895,435.90   | \$ 895,435.90   | \$ 895,435.90   | #####         | 0         | Metro Cuadrado   | 730           | 0         | 100          | Financiera: ECONOMIA \$4564.1012 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                 |                         |        |                        |   |                                      |   |                              |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 040042039 6              | Unidad Deportiva Chavarría  | 05-ZR-00997-2014   | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría               | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Deporte            | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,458,943.00 | \$ 2,458,943.00 | \$ 2,458,943.00        | \$ 2,458,943.00 | \$ 2,457,207.08 | \$ 2,457,207.08 | \$ 2,457,207.08 | 99.93    | 0             | Metro Cuadrado   | 0         | 0             | 100          | Financiera: Economía \$1735.922 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el |
| MOR1414 040042089 7              | Construcción De 100 Pisos Firmes En 100 Viviendas   | 11-ZR-00610-2014   | Morelos | Jiutepec        | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Vivienda           | En Ejecución      | 2014          | \$ 371,000.00   | \$ 371,000.00   | \$ 371,000.00          | \$ 371,000.00   | \$ 367,752.83   | \$ 367,752.83   | \$ 367,752.83   | 99.12    | 0             | Vivienda         | 0         | 0             | 100          | Financiera: ECONOMIA \$3247.17 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el  |
| MOR1414 040042349 6              | Rehabilitación De Drenaje Calle Matamoros   | 13PR003-2014       | Morelos | Jonacatepec     | Amacuitlapan            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC     | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 109,923.47   | \$ 109,923.47   | \$ 109,923.47          | \$ 109,923.47   | \$ 109,923.47   | \$ 109,923.47   | \$ 109,923.47   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 25        | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                    |
| MOR1414 040042352 8              | Construcción De Drenaje Calle Gaudalupe Victoria  | 13PR004-2014       | Morelos | Jonacatepec     | Amacuitlapan            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC     | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 142,425.37   | \$ 142,425.37   | \$ 142,425.37          | \$ 142,425.37   | \$ 142,425.37   | \$ 142,425.37   | \$ 142,425.37   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 30        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042354 4              | Construcción De Drenaje Calle Hidalgo   | 13PR005-2014       | Morelos | Jonacatepec     | Amacuitlapan            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC     | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 67,705.53    | \$ 67,705.53    | \$ 67,705.53           | \$ 67,705.53    | \$ 67,705.53    | \$ 67,705.53    | \$ 67,705.53    | #####    | 0             | Metro Lineal     | 20        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042356 5              | Rehabilitación De Drenaje Calle Santos Degollado  | 13PR007-2014       | Morelos | Jonacatepec     | Jonacatepec             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC     | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 209,450.82   | \$ 209,450.82   | \$ 209,450.82          | \$ 209,450.82   | \$ 209,450.82   | \$ 209,450.82   | \$ 209,450.82   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 30        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042359 3              | Construcción De Drenaje Calles Mza 2,6,9,10 Y 12  | 13PR008-2014       | Morelos | Jonacatepec     | Santa Cruz              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC     | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 267,455.15   | \$ 267,455.15   | \$ 267,455.15          | \$ 267,455.15   | \$ 267,455.15   | \$ 267,455.15   | \$ 267,455.15   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 20        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042362 8              | Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates        | 07-ZU-00772-2014   | Morelos | Cuernavaca      | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2014          | \$ 4,242,679.00 | \$ 4,232,043.88 | \$ 4,232,043.88        | \$ 4,232,043.88 | \$ 4,232,043.88 | \$ 4,232,043.88 | \$ 4,232,043.88 | #####    | 0             | M2, Albergue     | 3396      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro:  |
| MOR1414 040042363 4              | Construcción De Drenajes Calles El Carrizal, 2da. Cerrada. 3ra. Cerrada Y Calle Los Padilla | 13PR010-2014       | Morelos | Jonacatepec     | El Carrizal             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC     | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 769,045.27   | \$ 769,045.27   | \$ 769,045.27          | \$ 769,045.27   | \$ 769,045.27   | \$ 769,045.27   | \$ 769,045.27   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: .  |
| MOR1414 040042364 0              | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa                                  | FAIS-001           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata         | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,342,102.21 | \$ 1,342,102.21 | \$ 1,342,102.21        | \$ 1,342,102.21 | \$ 1,342,102.21 | \$ 1,342,102.21 | \$ 1,342,102.21 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 196       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042365 0              | Alumbrado De Sendero Peatonal En Calle Ruben Dario  | 07-ZU-00787-2014   | Morelos | Cuernavaca      | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2014          | \$ 509,321.00   | \$ 507,344.84   | \$ 507,344.84          | \$ 507,344.84   | \$ 507,344.84   | \$ 507,344.84   | \$ 507,344.84   | #####    | 0             | Luminaria        | 372       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro:  |
| MOR1414 040042367 0              | Alumbrado Sendero Peatonal En Calle Amado Nervo Luis G. Urbina Y Nicolas Bravo              | 07-ZU-00788-2014   | Morelos | Cuernavaca      | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Asistencia Social  | En Ejecución      | 2014          | \$ 248,000.00   | \$ 247,123.80   | \$ 247,123.80          | \$ 247,123.80   | \$ 247,123.80   | \$ 247,123.80   | \$ 247,123.80   | #####    | 0             | Luminaria        | 213       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro:  |
| MOR1414 040042405 1              | Rehabilitación De Tubería De Agua Potable Segunda Etapa, Barrio De Santa Cruz               | 20-F3-14-016       | Morelos | Tezoztlán       | Barrio de la Santa Cruz | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEZOZTLAN       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 558,092.28   | \$ 558,092.28   | \$ 558,092.28          | \$ 558,092.28   | \$ 558,092.28   | \$ 558,092.28   | \$ 558,092.28   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 1200      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                            |        |                        |   |                             |   |                                |                    | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR14140400424159                | Construcción De Drenaje Calle Quetzalcoatl                                      | 13PR011-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 434,704.35 | \$ 434,704.35 | \$ 434,704.35          | \$ 434,704.35 | \$ 434,704.35 | \$ 434,704.35 | \$ 434,704.35 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR14140400424207                | Construcción De Drenaje Calle Iztaciuatl  | 13PR012-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 894,234.69 | \$ 894,234.69 | \$ 894,234.69          | \$ 894,234.69 | \$ 894,234.69 | \$ 894,234.69 | \$ 894,234.69 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140400424226                | Construcción De Drenaje Calle José Ma. Morelos Y Pavón                          | 13PR013-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 424,241.44 | \$ 424,241.44 | \$ 424,241.44          | \$ 424,241.44 | \$ 424,241.44 | \$ 424,241.44 | \$ 424,241.44 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR14140400424294                | Construcción De Drenaje Calle Quintana Roo                                      | 13PR014-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 104,502.93 | \$ 104,502.93 | \$ 104,502.93          | \$ 104,502.93 | \$ 104,502.93 | \$ 104,502.93 | \$ 104,502.93 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 8         | 0             | 80           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR14140400424294                | Construcción De Drenaje Calle Tonathu   | 13PR015-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 228,247.70 | \$ 228,247.70 | \$ 228,247.70          | \$ 228,247.70 | \$ 228,247.70 | \$ 228,247.70 | \$ 228,247.70 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 50        | 0             | 80           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |
| MOR14140400424318                | Construcción De Barda Perimetral En El Humedal De Tlaimimilulpan                | 22-PR-049-2014-01  | Morelos | Tetela del Volcán | Tlaimimilulpan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 180,276.55 | \$ 180,276.55 | \$ 180,276.55          | \$ 180,276.55 | \$ 180,276.55 | \$ 180,276.55 | \$ 180,276.55 | #####    | 0             | Metro cúbico     | 1200      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: .   |
| MOR14140400424362                | Construcción De Drenaje Calle Leona Vicario                                     | 13PR016-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 95,305.30  | \$ 95,305.30  | \$ 95,305.30           | \$ 95,305.30  | \$ 95,305.30  | \$ 95,305.30  | \$ 95,305.30  | #####    | 0             | Metro Lineal     | 60        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR14140400424364                | Ampliación De Trabajos En El Humedal De Tlaimimilulpan                          | 22-PR-049-2014-02  | Morelos | Tetela del Volcán | Tlaimimilulpan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 819,723.45 | \$ 819,723.45 | \$ 819,723.45          | \$ 819,723.45 | \$ 819,723.45 | \$ 819,723.45 | \$ 819,723.45 | #####    | 0             | Lote             | 1200      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: .   |
| MOR14140400424483                | Rehabilitación Del Sisitemade Agua Potable De La Localidad De Tlayca 2da. Etapa | 13PR017-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Tlayca                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 145,000.00 | \$ 145,000.00 | \$ 145,000.00          | \$ 145,000.00 | \$ 145,000.00 | \$ 145,000.00 | \$ 145,000.00 | #####    | 0             | Válvula          | 250       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR14140400424539                | Construcción De Drenaje Cerrada Matamoros                                       | 13PR018-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Tetelilla                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 763,476.16 | \$ 763,476.16 | \$ 763,476.16          | \$ 763,476.16 | \$ 763,476.16 | \$ 763,476.16 | \$ 763,476.16 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 30        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 100% TEMRINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140400424577                | Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable Cerrada Matamoros           | 13PR019-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Tetelilla                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 113,163.94 | \$ 113,163.94 | \$ 113,163.94          | \$ 113,163.94 | \$ 113,163.94 | \$ 113,163.94 | \$ 113,163.94 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 30        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |



| Información General del Proyecto |  |                     |         |                   |                              |        |                        |   |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|---------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio         | Localidad                    | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 040042463                | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Las Palmas, 1ra. Etapa               | 13PR020-2014        | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 279,521.33   | \$ 279,521.33   | \$ 279,521.33          | \$ 279,521.33   | \$ 279,521.33   | \$ 279,521.33   | \$ 279,521.33   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 40        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042467                | Construcción De Drenaje En Calle Popocatepetl                                    | 13PR021-2014        | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 803,427.23   | \$ 803,427.23   | \$ 803,427.23          | \$ 803,427.23   | \$ 803,427.23   | \$ 803,427.23   | \$ 803,427.23   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 45        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042469                | Construcción De 150 Techos Firmes  | 11-ZU-00619-2014    | Morelos | Jiutepec          | Cobertura municipal          | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Vivienda           | En Ejecución | 2014              | \$ 677,066.25   | \$ 677,066.25   | \$ 677,066.25          | \$ 677,066.25   | \$ 202,879.21   | \$ 202,879.21   | \$ 202,879.21   | 29.96    | 0         | Vivienda         | 150       | 0            | 0             | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042470                | Electrificación Calle Zacatecas  | 13PR022-2014        | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 119,559.09   | \$ 119,559.09   | \$ 119,559.09          | \$ 119,559.09   | \$ 119,559.09   | \$ 119,559.09   | \$ 119,559.09   | #####    | 0         | Poste            | 48        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: en proceso reportado por CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042479                | Suministro De Material Electrico Y Luminarias En Calles San Pedro Tlalmimilulpan | 22-PR-050-2014-01   | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro)   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 252,669.38   | \$ 252,669.38   | \$ 252,669.38          | \$ 252,669.38   | \$ 252,669.38   | \$ 252,669.38   | \$ 252,669.38   | #####    | 0         | Pieza            | 1200      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042475                | Electrificación Calle Santos Degollado   | 13PR023-2014        | Morelos | Jonacatepec       | Colonia las Cuevas           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 73,754.86    | \$ 73,754.86    | \$ 73,754.86           | \$ 73,754.86    | \$ 73,754.86    | \$ 73,754.86    | \$ 73,754.86    | #####    | 0         | Poste            | 48        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SEGUN AVANCE FISICO 80% REPORTADO POR CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042473                | Construcción De 9 Cisternas Domiciliarias En La Col. Independencia, Jiutepec     | 11-ZU-00782-2014    | Morelos | Jiutepec          | Independencia                | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 143,602.43   | \$ 143,602.43   | \$ 143,602.43          | \$ 143,602.43   | \$ 143,228.04   | \$ 143,228.04   | \$ 143,228.04   | 99.74    | 0         | Cisterna         | 9         | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$374,392 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042478                | Electrificación Calle 5 De Mayo  | 13PR024-2014        | Morelos | Jonacatepec       | Jonacatepec                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 81,661.37    | \$ 81,661.37    | \$ 81,661.37           | \$ 81,661.37    | \$ 81,661.37    | \$ 81,661.37    | \$ 81,661.37    | #####    | 0         | Poste            | 70        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SEGUN REPORTE DE CFE AL 80% EN AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042475                | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas                                       | 14-ZR-00612-2014    | Morelos | Mazatepec         | Colonia Justo Sierra         | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Vivienda           | En Ejecución | 2014              | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00          | \$ 185,500.00   | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43   | 98.60    | 0         | M2, Patio        | 50        | 0            | 99            | Financiera: ECONOMIA \$2601,5604 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042483                | Electrificación Calle Julián Pacheco   | 13PR025-2014        | Morelos | Jonacatepec       | Tetelilla                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 84,214.17    | \$ 84,214.17    | \$ 84,214.17           | \$ 84,214.17    | \$ 84,214.17    | \$ 84,214.17    | \$ 84,214.17    | #####    | 0         | Poste            | 70        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO CFE. AVANCE FISICO 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042487                | Ampliación De Drenaje Calle Juan Álvarez   | 13PR026-2014        | Morelos | Jonacatepec       | Colonia San Martín           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC       | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 239,773.98   | \$ 239,773.98   | \$ 239,773.98          | \$ 239,773.98   | \$ 239,773.98   | \$ 239,773.98   | \$ 239,773.98   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 70        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042489                | Aportación Cea Agua Potable Y Drenaje Cuautla 2014                               | APORTACION CEA 2014 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal          |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00        | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,000,000.00 | #####    | 0         | Obra             | 0         | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$26,981,530.00 + MUN. \$3,000,000.00 = \$29,981,530.00. / Física: OBRA EJECUTADA POR CEA MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042494                | Construcción De 10 Cisternas Domiciliarias En Xochicalco Miacatlan               | 15-ZR-00654-2014    | Morelos | Miacatlán         | Xochicalco (Cireno Longares) | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 159,558.25   | \$ 159,558.25   | \$ 159,558.25          | \$ 159,558.25   | \$ 159,142.26   | \$ 159,142.26   | \$ 159,142.26   | 99.74    | 0         | Cisterna         | 10        | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$415,9794 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |                            |        |                        |   |                                      |   |                                 |                         | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora           | Tipo de Proyecto        | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040042497 3              | Construcción De Barda Perimetral En J.N. Libra, 1ra. Etapa   | 13PR027-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Tlayca                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC        | Urbanización            | En Ejecución      | 2014          | \$ 744,186.92 | \$ 744,186.92 | \$ 744,186.92          | \$ 744,186.92 | \$ 744,186.92 | \$ 744,186.92 | \$ 744,186.92 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 20        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042497 4              | Reconstrucción De Pavimento Calle Zaragoza   | 22-PR-053-2014-01  | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN  | Transporte y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 71,682.43  | \$ 71,682.43  | \$ 71,682.43           | \$ 71,682.43  | \$ 71,682.43  | \$ 71,682.43  | \$ 71,682.43  | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 120       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042499 4              | Rehabilitación De Drenaje 1ra. Cerrada De Allende  | 13PR028-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Amacuitlapilco             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC        | Agua y saneamiento      | En Ejecución      | 2014          | \$ 129,104.53 | \$ 129,104.53 | \$ 129,104.53          | \$ 129,104.53 | \$ 129,104.53 | \$ 129,104.53 | \$ 129,104.53 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 15        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.   |
| MOR1414 040042501 1              | Rehabilitación De Drenaje Calle Emiliano Zapata  | 13PR029-2014       | Morelos | Jonacatepec       | Amacuitlapilco             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC        | Agua y saneamiento      | En Ejecución      | 2014          | \$ 236,673.09 | \$ 236,673.09 | \$ 236,673.09          | \$ 236,673.09 | \$ 236,673.09 | \$ 236,673.09 | \$ 236,673.09 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 40        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.   |
| MOR1414 040042505 0              | Electrificación De La Calle L0 Herradura, Col. Del Empleo  | BB-MOR-07/14-001.1 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal        |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA            | Urbanización            | En Ejecución      | 2014          | \$ 221,413.20 | \$ 221,413.20 | \$ 221,413.20          | \$ 221,413.20 | \$ 221,413.20 | \$ 221,413.20 | \$ 221,413.20 | #####    | 0             | Poste            | 160       | 0             | 100          | Financiera: EST. FIN. = FED. \$110,706.60 + MUN. \$221,413.20 = \$332,119.80 / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.  |
| MOR1414 040042519 8              | Rehabilitación Camino De Saca Al Monte La Olla - Las Habas   | 22-PR-058-2014-01  | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN  | Transporte y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 79,920.00  | \$ 79,920.00  | \$ 79,920.00           | \$ 79,920.00  | \$ 79,920.00  | \$ 79,920.00  | \$ 79,920.00  | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 800       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042523 7              | Rehabilitación De Camino De Saca Hacia La Presa  | 22-PR-058-2014-02  | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN  | Transporte y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 45,756.00  | \$ 45,756.00  | \$ 45,756.00           | \$ 45,756.00  | \$ 45,756.00  | \$ 45,756.00  | \$ 45,756.00  | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 550       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042525 8              | Ampliación De Red Eléctrica Cerrada Libertad   | 22-PR-2020-2014-01 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN  | Urbanización            | En Ejecución      | 2014          | \$ 147,402.39 | \$ 147,402.39 | \$ 147,402.39          | \$ 147,402.39 | \$ 147,402.39 | \$ 147,402.39 | \$ 147,402.39 | #####    | 0             | Poste            | 50        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REQUERIDA POR LA COMUNIDAD, DE MUCHO BENEFICIO PARA LAS VIVIENDAS. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.   |
| MOR1414 040042526 7              | Electrificación Cda. Balbuena, Col. Santa Bárbara  | BB-MOR-07/14-001.2 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal        | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA            | Urbanización            | En Ejecución      | 2014          | \$ 200,232.50 | \$ 200,232.50 | \$ 200,232.50          | \$ 200,232.50 | \$ 200,232.50 | \$ 200,232.50 | \$ 200,232.50 | #####    | 0             | Poste            | 60        | 0             | 100          | Financiera: EST. FIN. = FED. \$100,116.25 + MUN. \$200,232.50 = \$300,348.75. / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. |
| MOR1414 040042527 4              | Construcción De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 2), En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala. | 04-ZR-0266-2014    | Morelos | Ayala             | Cobertura municipal        |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento      | En Ejecución      | 2014          | \$ 140,577.23 | \$ 140,577.23 | \$ 140,577.23          | \$ 139,613.96 | \$ 139,613.96 | \$ 139,613.96 | \$ 139,613.96 | 99.31    | 0             | Sistema          | 496       | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARA LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:  |
| MOR1414 040042532 3              | Rehabilitación Camino De Saca El Arco - La Olla - Las Habas  | 22-PR-058-2014-03  | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN  | Transporte y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 195,946.66 | \$ 195,946.66 | \$ 195,946.66          | \$ 195,946.66 | \$ 195,946.66 | \$ 195,946.66 | \$ 195,946.66 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 480       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                     |        |                        |   |                                      |   |                                |                    |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 0400425328               | Electrificación De La Calle Jacona, Col. Lázaro Cárdenas                          | BB-MOR-07/14-001.3 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 101,825.91 | \$ 101,825.91 | \$ 101,825.91          | \$ 101,825.91 | \$ 101,825.91 | \$ 101,825.91 | \$ 101,825.91 | #####    | 0         | Poste            | 80        | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$50,912.96 + MUN. \$101,825.91 = \$152,738.87. / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 0400425359               | Electrificación Cda. Nanche, Col. Lázaro Cárdenas                                 | BB-MOR-07/14-001.4 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 57,463.20  | \$ 57,463.20  | \$ 57,463.20           | \$ 57,463.20  | \$ 57,463.20  | \$ 57,463.20  | \$ 57,463.20  | #####    | 0         | Poste            | 20        | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$28,731.60 + MUN. \$57,463.20 = \$86,194.80. / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| MOR1414 0400425362               | Ampliacion De Red Electrica Calle Zacapexpa                                       | 22-PR-020-2014-02  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 377,788.61 | \$ 377,788.61 | \$ 377,788.61          | \$ 377,788.61 | \$ 377,788.61 | \$ 377,788.61 | \$ 377,788.61 | #####    | 0         | Poste            | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REQUERIDA POR LA COMUNIDAD, MEJORANDO EL SERVICIO DE ENERGIA A LAS VIVIENDAS, Y ALUMBRADO PUBLICO, PARA EVITAR LA DELINCUENCIA TAN                       |
| MOR1414 0400425386               | Electrificación De La Calle Gardenias, Col. Plan De Ayala                         | BB-MOR-07/14-001.5 | Morelos | Cuautla           | Plan de Ayala       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 65,392.81  | \$ 65,392.81  | \$ 65,392.81           | \$ 65,392.81  | \$ 65,392.81  | \$ 65,392.81  | \$ 65,392.81  | #####    | 0         | Poste            | 35        | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$32,696.40 + MUN. \$65,392.81 = \$98,089.21. / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| MOR1414 0400425414               | Electrificación De La Calle Papayos Y Las Flores, Col. Polvorín                   | BB-MOR-07/14-001.6 | Morelos | Cuautla           | El Polvorín         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 69,452.59  | \$ 69,452.59  | \$ 69,452.59           | \$ 69,452.59  | \$ 69,452.59  | \$ 69,452.59  | \$ 69,452.59  | #####    | 0         | Poste            | 20        | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$34,726.30 + MUN. \$69,452.59 = \$104,178.89. / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0400425433               | Construcción De Piso Firme  | 15-ZR-00663-2014   | Morelos | Miacatlán         | Coatetelco          | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014              | \$ 366,339.55 | \$ 366,339.55 | \$ 366,339.55          | \$ 366,339.55 | \$ 366,623.93 | \$ 365,623.93 | \$ 365,623.93 | 99.80    | 0         | M2, Patio        | 99        | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$ 715,6236 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 0400425452               | Electrificación De Las Calles E. Zapata, Ocopec, Cuautla Y Amacuzac, Col. Morelos | BB-MOR-07/14-001.7 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 70,295.40  | \$ 70,295.40  | \$ 70,295.40           | \$ 70,295.40  | \$ 70,295.40  | \$ 70,295.40  | \$ 70,295.40  | #####    | 0         | Poste            | 100       | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$35,147.70 + MUN. \$70,295.40 = \$105,443.10. / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0400425472               | Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme   | 16-ZR-00687-2014   | Morelos | Ocuituco          | Jumiltepec          | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014              | \$ 55,505.99  | \$ 55,505.99  | \$ 55,505.99           | \$ 55,505.99  | \$ 55,353.72  | \$ 55,353.72  | \$ 55,353.72  | 99.73    | 0         | M2, Patio        | 15        | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$152,2684 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0400425501               | Construccion De Tanque Superficial De Agua En El Barrio De Santiago               | 22-PR-017-2014-01  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 345,634.18 | \$ 345,634.18 | \$ 345,634.18          | \$ 345,634.18 | \$ 345,634.18 | \$ 345,634.18 | \$ 345,634.18 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE GRAN IMPORTANCIA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 0400425510               | Electrificación De La Calle Circunvalación, Col. 3 De Mayo                        | BB-MOR-07/14-001.8 | Morelos | Cuautla           | 3 de Mayo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 201,547.89 | \$ 201,547.89 | \$ 201,547.89          | \$ 201,547.89 | \$ 201,547.89 | \$ 201,547.89 | \$ 201,547.89 | #####    | 0         | Poste            | 160       | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$100,773.95 + MUN. \$201,547.89 = \$302,321.84. / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE MORELOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400425520               | Construcción De 1 Bodega  | 16-ZR-00695-2014   | Morelos | Ocuituco          | Tlacuatzingo        | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014              | \$ 58,632.50  | \$ 58,632.50  | \$ 58,632.50           | \$ 58,632.50  | \$ 58,522.23  | \$ 58,522.23  | \$ 58,522.23  | 99.81    | 0         | Proyecto         | 1         | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$110,2716 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 0400425522               | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia                   | FAIS-002           | Morelos | Emiliano Zapata   | Tres de Mayo        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata   | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 458,678.72 | \$ 458,678.72 | \$ 458,678.72          | \$ 458,678.72 | \$ 458,678.72 | \$ 458,678.72 | \$ 458,678.72 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 134       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                              |         |                   |                           |        |                        |   |                                      |   |                                |                          |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico                     |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto           | Entidad | Municipio         | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida                  | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414 040042577                | Aportación Hábitat Urbano 2014 - Infraestructura Social Y Urbanización - Construcción De Calles - Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Xochipilli | FOL APROB. 6793 - 170061ME03 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal       | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 3,481,240.00 | \$ 3,481,240.00 | \$ 3,481,240.00        | \$ 3,481,240.00 | \$ 3,481,240.00 | \$ 3,481,240.00 | \$ 3,481,240.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado                    | 5220      | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = FED. \$5,221,860.00 + MUN. \$3,481,240.00 = \$8,703,100.00. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042558                | Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocutitico   | 16-ZR-00783-2014             | Morelos | Ocutitico         | Jumiltepec                | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014              | \$ 63,823.30    | \$ 63,823.30    | \$ 63,823.30           | \$ 63,823.30    | \$ 63,656.91    | \$ 63,656.91    | \$ 63,656.91    | 99.74    | 0         | Cisterna                          | 4         | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$166,3886 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042564                | Aportación Cdi Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica (1ra Etapa De 2)   | APORTACION CDI 2014          | Morelos | Cuautla           | Colonia 12 de Diciembre   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00           | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | \$ 45,000.00    | #####    | 0         | Poste                             | 0         | 0            | 100           | Financiera: EST. FIN. = CDI \$225,000.00 + CFE \$135,000.00 + EST. \$45,000.00 + MUN. \$45,000.00 = \$450,000.00. / Física: OBRA EJECUTADA POR GOBIERNO DEL ESTADO. / Registro: SE           |
| MOR1414 040042566                | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas   | 16-ZU-00603-2014             | Morelos | Ocutitico         | Metepec                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Vivienda                 | En Ejecución | 2014              | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00          | \$ 185,500.00   | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43   | \$ 182,898.43   | 98.60    | 0         | Vivienda                          | 50        | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$2601.5664 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042570                | Equipamiento En Escuela Telesecundaria General Vicente Guerrero  | 22-PR-065-2014-01            | Morelos | Tetela del Volcán | Tlaimimilupan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación                | En Ejecución | 2014              | \$ 50,000.08    | \$ 50,000.08    | \$ 50,000.08           | \$ 50,000.08    | \$ 50,000.08    | \$ 50,000.08    | \$ 50,000.08    | #####    | 0         | Lote                              | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042572                | Construcción De 75 Techos Firmes   | 17-ZR-00621-2014             | Morelos | Puente de Ixtla   | Cobertura municipal       | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Vivienda                 | En Ejecución | 2014              | \$ 338,533.12   | \$ 338,533.12   | \$ 338,533.12          | \$ 338,533.12   | \$ 338,132.02   | \$ 338,132.02   | \$ 338,132.02   | 99.88    | 0         | Vivienda                          | 75        | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$ 401.09 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042575                | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Rosa ( 5 Zaragoza)   | FAIS-003                     | Morelos | Emiliano Zapata   | Colonia Modesto Rangel    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata   | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 41,673.68    | \$ 41,673.68    | \$ 41,673.68           | \$ 41,673.68    | \$ 41,673.68    | \$ 41,673.68    | \$ 41,673.68    | #####    | 0         | Metro Lineal                      | 25        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042579                | Construcción De 65 Cisternas Domiciliarias En Xoxocotla, Puente De Ixtla   | 17-ZU-00657-2014             | Morelos | Puente de Ixtla   | Xoxocotla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Vivienda                 | En Ejecución | 2014              | \$ 1,037,128.63 | \$ 1,037,128.63 | \$ 1,037,128.63        | \$ 1,037,128.63 | \$ 1,034,424.73 | \$ 1,034,424.73 | \$ 1,034,424.73 | 99.74    | 0         | Cisterna                          | 65        | 0            | 100           | Financiera: economía \$2703.89 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042582                | Construcción De Piso Firme   | 17-ZU-00662-2014             | Morelos | Puente de Ixtla   | Xoxocotla                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social        | En Ejecución | 2014              | \$ 381,141.15   | \$ 381,141.15   | \$ 381,141.15          | \$ 381,141.15   | \$ 380,401.74   | \$ 380,401.74   | \$ 380,401.74   | 99.81    | 0         | M2, Aceras, banquetas o andadores | 103       | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$739.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042585                | Construcción De Rodadas Camino Malinal   | 22-PR-066-2014-01            | Morelos | Tetela del Volcán | Tlaimimilupan (San Pedro) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 108,564.86   | \$ 108,564.86   | \$ 108,564.86          | \$ 108,564.86   | \$ 108,564.86   | \$ 108,564.86   | \$ 108,564.86   | #####    | 0         | Metro Cuadrado                    | 865       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042588                | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada Alcanfores   | FAIS-004                     | Morelos | Emiliano Zapata   | San José de las Cumbres   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata   | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 216,292.21   | \$ 216,292.21   | \$ 216,292.21          | \$ 216,292.21   | \$ 216,292.21   | \$ 216,292.21   | \$ 216,292.21   | #####    | 0         | Metro Lineal                      | 60        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042592                | Construcción De 1600.00 M2 Piso Firme A Realizarse En 50 Viviendas   | 18-ZU-00574-2014             | Morelos | Temixco           | Cuentepec                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Vivienda                 | En Ejecución | 2014              | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00          | \$ 185,500.00   | \$ 183,753.21   | \$ 183,753.21   | \$ 183,753.21   | 99.06    | 0         | M2, Patio                         | 50        | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$1746.7864 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042596                | Construcción De 100 Techos Firmes  | 18-ZU-00627-2014             | Morelos | Temixco           | Temixco                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Vivienda                 | En Ejecución | 2014              | \$ 451,377.50   | \$ 451,377.50   | \$ 451,377.50          | \$ 451,377.50   | \$ 450,842.70   | \$ 450,842.70   | \$ 450,842.70   | 99.88    | 0         | Vivienda                          | 100       | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$534.8006 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042602                | Alumbrado Público En La Calle Palacios, Emiliano Zapata, Ampola E Iztaccuilt   | 18-ZU-0633-2014              | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal       | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social        | En Ejecución | 2014              | \$ 413,646.00   | \$ 413,646.00   | \$ 413,646.00          | \$ 413,646.00   | \$ 412,025.73   | \$ 412,025.73   | \$ 412,025.73   | 99.61    | 0         | Luminaria                         | 331       | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$1620.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                               |         |                   |                                |        |                        |   |                             |   |                                |                           |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |               |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones  |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio         | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |  |  |
| MOR1414 040042609                | Alumbrado Pública En La Calle Netzahualcoyotl Alta Tensión Y Tonatzin  | 18-ZU-00634-2014              | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 190,978.00   | \$ 190,978.00   | \$ 190,978.00          | \$ 190,978.00   | \$ 188,297.26   | \$ 188,297.26   | \$ 188,297.26   | 98.60         | 0         | Luminaria        | 152       | 0            | 100           | Financiera: economía \$2680.74 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |  |
| MOR1414 040042615                | Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Abasolo                           | DREN-ADMIN-37                 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 65,603.08    | \$ 65,603.08    | \$ 65,603.08           | \$ 65,603.08    | \$ 65,603.08    | \$ 65,603.08    | \$ 65,603.08    | #####         | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040042620                | Suministro De Material Para La Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En Varias Calles, Col. Miguel Hidalgo | DREN-ADMIN-39                 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 38,141.96    | \$ 38,077.56    | \$ 38,077.56           | \$ 38,077.56    | \$ 38,077.56    | \$ 38,077.56    | \$ 38,077.56    | #####         | 0         | Rejilla          | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040042624                | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Nuevo Morelos, Col. Cuauhtémoc                                     | CUAU-SDUOSPY PA-DREN.F3-09/14 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 397,153.83   | \$ 397,153.83   | \$ 397,153.83          | \$ 397,153.83   | \$ 397,153.83   | \$ 397,153.83   | \$ 397,153.83   | #####         | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040042627                | Suministro De Concreto Para La Pavimentación De La Calle El Pensamiento De La Colonia Tepeyac                    | PAV-ADMIN-49                  | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 141,375.00   | \$ 136,851.00   | \$ 136,851.00          | \$ 136,851.00   | \$ 136,851.00   | \$ 136,851.00   | \$ 136,851.00   | #####         | 0         | Metro cúbico     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040042631                | Suministro De Material Para El Mejoramiento De Vivienda, Mpio. De Cuautla  | VIV-ADMIN-142                 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Vivienda                  | En Ejecución | 2014              | \$ 13,782.00    | \$ 13,782.00    | \$ 13,782.00           | \$ 13,782.00    | \$ 13,782.00    | \$ 13,782.00    | \$ 13,782.00    | #####         | 0         | Vivienda         | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040042635                | Mejoramiento Y Señalización De Vialidades, Varias Colonias De Cuautla  | SEÑAL-ADMIN-54                | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 175,255.65   | \$ 137,508.05   | \$ 137,508.05          | \$ 137,508.05   | \$ 137,508.05   | \$ 137,508.05   | \$ 137,508.05   | \$ 137,508.05 | #####     | 0                | Lote      | 0            | 0             | 100  | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042638                | Suministro De Material Y Mano De Obra Para El Drenaje De La Calle El Capulín, Col. 10 De Abril                   | DREN-ADMIN-55                 | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 217,600.96   | \$ 217,600.96   | \$ 217,600.96          | \$ 217,600.96   | \$ 217,600.96   | \$ 217,600.96   | \$ 217,600.96   | #####         | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040042641                | Mano De Obra Para La Construcción Del Drenaje Sanitario En La Calle Xochipilli, Col. Gabriel Tepepa              | DREN-ADMIN-224                | Morelos | Cuautla           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA           | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 40,283.06    | \$ 40,283.06    | \$ 40,283.06           | \$ 40,283.06    | \$ 40,283.06    | \$ 40,283.06    | \$ 40,283.06    | #####         | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040042644                | Construcción De Red De Drenaje En Calle Marte  | FAIS-005                      | Morelos | Emiliano Zapata   | San José de las Cumbres        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata   | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 237,768.06   | \$ 237,768.06   | \$ 237,768.06          | \$ 237,768.06   | \$ 237,768.06   | \$ 237,768.06   | \$ 237,768.06   | #####         | 0         | Metro Lineal     | 90        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 040042653                | Construcción De Muro De Mampostería Y Zampeado En Puente San Jacinto   | 22-PR-024-2014                | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 1,364,950.44 | \$ 1,364,950.44 | \$ 1,364,950.44        | \$ 1,364,950.44 | \$ 1,364,950.44 | \$ 1,364,950.44 | \$ 1,364,950.44 | #####         | 0         | Metro Cuadrado   | 6000      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |  |
| MOR1414 040042658                | Alumbrado Público En La Calle Moctezuma Cuauhtémoc Y Francisco Villa   | 18-ZU-00635-2014              | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 295,139.00   | \$ 295,139.00   | \$ 295,139.00          | \$ 295,139.00   | \$ 293,975.58   | \$ 293,975.58   | \$ 293,975.58   | 99.61         | 0         | Luminaria        | 236       | 0            | 100           | Financiera: economía \$1163.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                                |        |                        |   |                                      |   |                                |                           |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico          |           |              |               | Observaciones   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora          | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida       | Población | Avance Anual | % Avance Acum |   |
| MOR1414 040042659 3              | Rehabilitación Baños Colegio De Bachilleres                                 | 22-PR-024-2014-01  | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 102,247.04   | \$ 102,247.04   | \$ 102,247.04          | \$ 102,247.04   | \$ 102,247.04   | \$ 102,247.04   | \$ 102,247.04   | #####    | 0         | Metro Cuadrado         | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040042662 1              | Rehabilitación Camino Al Monte  | 22-PR-025-2014-01  | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 601,578.22   | \$ 601,578.22   | \$ 601,578.22          | \$ 601,578.22   | \$ 601,578.22   | \$ 601,578.22   | \$ 601,578.22   | #####    | 0         | Kilómetro              | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040042662 6              | Construccion De Pavimentacion En Calle Cuauhtemoc                           | FAIS-006           | Morelos | Emiliano Zapata   | Emiliano Zapata                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata   | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 1,621,335.24 | \$ 1,621,335.24 | \$ 1,621,335.24        | \$ 1,621,335.24 | \$ 1,621,335.24 | \$ 1,621,335.24 | \$ 1,621,335.24 | #####    | 0         | Metro Cuadrado         | 850       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR1414 040042664 4              | Tanque De Almacenamiento De Agua  | 22-PR-025-2014-02  | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 52,920.43    | \$ 52,920.43    | \$ 52,920.43           | \$ 52,920.43    | \$ 52,920.43    | \$ 52,920.43    | \$ 52,920.43    | #####    | 0         | Metro Cuadrado         | 1000      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040042664 6              | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Ruben Jaramillo      | 18-ZU-00666-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 151,282.00   | \$ 151,282.00   | \$ 151,282.00          | \$ 151,282.00   | \$ 150,690.66   | \$ 150,690.66   | \$ 150,690.66   | 99.61    | 0         | M2, Patio              | 600       | 0            | 100           | Financiera: economía \$591.34 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042667 6              | Rehabilitación Barde Esc. Prim. Gral. Emiliano Zapata                       | 22-PR-038-2014-01  | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación                 | En Ejecución | 2014              | \$ 14,504.00    | \$ 14,504.00    | \$ 14,504.00           | \$ 14,504.00    | \$ 14,504.00    | \$ 14,504.00    | \$ 14,504.00    | #####    | 0         | Metro Lineal           | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040042669 8              | Construcción De Calle Ignacio Allende                                       | 18-ZU-00728-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 402,390.00   | \$ 402,390.00   | \$ 402,390.00          | \$ 402,390.00   | \$ 399,073.46   | \$ 399,073.46   | \$ 399,073.46   | 99.18    | 0         | M2, Patio              | 389       | 0            | 100           | Financiera: economía \$316.5388 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042675 0              | Construcción De Calle San Angel Y Gardenias                                 | 18-ZU-00729-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 893,666.00   | \$ 893,666.00   | \$ 893,666.00          | \$ 893,666.00   | \$ 891,839.48   | \$ 891,839.48   | \$ 891,839.48   | 99.80    | 0         | M2, Concreto asfáltico | 868       | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$1826.51 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042679 7              | Construcción De Calle Tonatzin Alta Tension Netzahuatcoyotl                 | 18-ZU-00730-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 518,660.00   | \$ 518,662.00   | \$ 518,662.00          | \$ 518,662.00   | \$ 518,028.38   | \$ 518,028.38   | \$ 518,028.38   | 99.88    | 0         | M2, Concreto asfáltico | 432       | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$633.61 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042681 3              | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada 1 Francisco Villa       | FAIS-007           | Morelos | Emiliano Zapata   | Emiliano Zapata                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata   | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 70,063.58    | \$ 70,063.58    | \$ 70,063.58           | \$ 70,063.58    | \$ 70,063.58    | \$ 70,063.58    | \$ 70,063.58    | #####    | 0         | Metro Lineal           | 30        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| MOR1414 040042687 3              | Construcción De Calle Emiliano Zapata ( Entre San Angel Y Valerio Trujano ) | 18-ZU-00731-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 853,473.00   | \$ 853,473.00   | \$ 853,473.00          | \$ 853,473.00   | \$ 851,203.68   | \$ 851,203.68   | \$ 851,203.68   | 99.73    | 0         | M2, Concreto asfáltico | 728       | 0            | 100           | Financiera: ECONOMIA \$2269.32 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040042692 6              | Contrucción De Calle Valerio Trujano  | 18-ZU-00732-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 1,047,630.00 | \$ 1,047,630.00 | \$ 1,047,630.00        | \$ 1,047,630.00 | \$ 1,045,665.04 | \$ 1,045,665.04 | \$ 1,045,665.04 | 99.81    | 0         | M2, Concreto asfáltico | 720       | 0            | 100           | Financiera: economía 1964.95 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| MOR1414 040042698 1              | Construcción De Calle Jazmin Y Bugamblias                                   | 18-ZU-00733-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 398,674.00   | \$ 398,674.00   | \$ 398,674.00          | \$ 398,674.00   | \$ 397,422.95   | \$ 397,422.95   | \$ 397,422.95   | 99.69    | 0         | M2, Concreto asfáltico | 264       | 0            | 100           | Financiera: economía 1251.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| MOR1414 040042700 4              | Construcción De Calle Emiliano Zapata                                       | 18-ZU-00734-2014   | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas   | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 234,762.00   | \$ 398,674.00   | \$ 398,674.00          | \$ 398,674.00   | \$ 397,422.95   | \$ 397,422.95   | \$ 397,422.95   | 99.69    | 0         | M2, Concreto asfáltico | 212       | 0            | 100           | Financiera: e \$1251.0468 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                 |                     |        |                        |   |                             |   |  |                           |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|---------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|--|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                                | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 040042723 3              | Rehabilitación De Drenaje Pluvial De Varias Colonias De Cuautla  | REHAB-ADMOM-133    | Morelos | Cuautla         | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA                                 | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 191,542.89   | \$ 191,542.89   | \$ 191,542.89          | \$ 191,542.89   | \$ 191,542.89   | \$ 191,542.89   | \$ 191,542.89   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042728 0              | Limpieza Y Desazolve De La Red De Drenaje En Las Colonias Cuautlixco Y Revolución  | LIMP-ADMOM-223     | Morelos | Cuautla         | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA                                 | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 46,283.41    | \$ 46,283.41    | \$ 46,283.41           | \$ 46,283.41    | \$ 46,283.41    | \$ 46,283.41    | \$ 46,283.41    | #####    | 0         | Jornal           | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042729 7              | Suministro De Material Para La Complementación De Obras De Electrificación En Varias Calles De La Ciudad De Cuautla  | ELEC-ADMOM-222     | Morelos | Cuautla         | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA                                 | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 99,528.00    | \$ 99,528.00    | \$ 99,528.00           | \$ 99,528.00    | \$ 99,528.00    | \$ 99,528.00    | \$ 99,528.00    | #####    | 0         | Luminaria        | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040042862 9              | Adecuacion De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo  | 18-ZU-00740-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 93,343.00    | \$ 93,343.00    | \$ 93,343.00           | \$ 93,343.00    | \$ 92,548.75    | \$ 92,548.75    | \$ 92,548.75    | 99.15    | 0         | M2, Albergue     | 600       | 0            | 100           | Financiera: economía 794.246 / Física: / Registro:  |
| MOR1414 040042864 0              | Equipamiento De Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido  | 18-ZU-00771-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00    | \$ 60,000.00           | \$ 60,000.00    | \$ 59,358.16    | \$ 59,358.16    | \$ 59,358.16    | 98.93    | 0         | Equipo           | 30        | 0            | 100           | Financiera: economía \$641.842 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                              |
| MOR1414 040042864 9              | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. El Estribo  | 18-ZU-00773-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 98,260.00    | \$ 98,260.00    | \$ 98,260.00           | \$ 98,260.00    | \$ 97,078.40    | \$ 97,078.40    | \$ 97,078.40    | 98.80    | 0         | M2, Patio        | 280       | 0            | 100           | Financiera: economía \$1181.604 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 040042865 3              | Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa De 2) En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala.  | 04-ZR-0263-2014    | Morelos | Ayala           | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE AYALA) | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 595,950.00   | \$ 595,950.00   | \$ 595,950.00          | \$ 594,667.89   | \$ 594,667.89   | \$ 594,667.89   | \$ 594,667.89   | 99.78    | 0         | Obra             | 496       | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:                                |
| MOR1414 040042865 5              | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido  | 18-ZU-00774-2014   | Morelos | Temixco         | Temixco             | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 676,738.00   | \$ 676,738.00   | \$ 676,738.00          | \$ 676,738.00   | \$ 675,494.25   | \$ 675,494.25   | \$ 675,494.25   | 99.82    | 0         | M2, Patio        | 300       | 0            | 100           | Financiera: economía \$1243.7528 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| MOR1414 040042866 2              | Equipamiento De Un Area En El Centro De Desarrollo Comunitario Ruben Jaramillo   | 18-ZU-00775-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 90,805.00    | \$ 90,805.00    | \$ 90,805.00           | \$ 90,805.00    | \$ 90,091.07    | \$ 90,091.07    | \$ 90,091.07    | 99.21    | 0         | Equipo           | 78        | 0            | 100           | Financiera: economía \$713.9272 / Física: / Registro:   |
| MOR1414 040042866 5              | Modernización Y Ampliación Del Camino Rancho El Pañuelo - Jaloxtoc (2da Etapa De 2) Con Una Longitud 3.340 Km, Tramo Del Km 0 000 Al 3 340, Subtramo Del Km 1 400 Al Km 3 340, En La Localidad De Rancho | 04-ZR-0268-2014    | Morelos | Ayala           | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE AYALA) | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 1,305,217.50 | \$ 1,305,217.50 | \$ 1,305,217.50        | \$ 1,296,318.22 | \$ 1,296,318.22 | \$ 1,296,318.22 | \$ 1,296,318.22 | 99.32    | 0         | Obra             | 96        | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:                                |
| MOR1414 040042867 4              | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Morelos  | 18-ZU-00776-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 157,961.00   | \$ 157,961.00   | \$ 157,961.00          | \$ 157,961.00   | \$ 156,907.56   | \$ 156,907.56   | \$ 156,907.56   | 99.33    | 0         | M2, Patio        | 480       | 0            | 100           | Financiera: economía \$1053.4448 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                            |
| MOR1414 040042868 5              | Adecuación De La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Col. Rio Escondido  | 18-ZU-00789-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 29,889.00    | \$ 29,889.00    | \$ 29,889.00           | \$ 29,889.00    | \$ 29,168.05    | \$ 29,168.05    | \$ 29,168.05    | 97.59    | 0         | M2, Albergue     | 240       | 0            | 100           | Financiera: economía \$720.9508 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 040042870 2              | Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario El Estribo   | 18-ZU-00790-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                         | Asistencia Social         | En Ejecución | 2014              | \$ 70,654.00    | \$ 70,654.00    | \$ 70,654.00           | \$ 70,654.00    | \$ 69,665.42    | \$ 69,665.42    | \$ 69,665.42    | 98.60    | 0         | M2, Albergue     | 321       | 0            | 100           | Financiera: Economía \$988.5792 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 040042884 1              | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada 2 Francisco Villa  | FAIS-008           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 81,726.19    | \$ 81,726.19    | \$ 81,726.19           | \$ 81,726.19    | \$ 81,726.19    | \$ 81,726.19    | \$ 81,726.19    | #####    | 0         | Metro Lineal     | 30        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040042885 1              | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Constancio Farfán (La Pascuala), Municipio De Ayala.  | 04-ZR-0269-2014    | Morelos | Ayala           | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE AYALA) | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 591,600.00   | \$ 591,600.00   | \$ 591,600.00          | \$ 581,512.19   | \$ 581,512.19   | \$ 581,512.19   | \$ 581,512.19   | 98.29    | 0         | Obra             | 1958      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:                                |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                 |                     |                        |                               |   |                                      |   |  |                    |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad           | Ámbito                 | Tipo de Recurso               | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora                                | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |  |
| MOR1414 0400428978               | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En 3 Francisco Villa  | FAIS-009           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 81,726.19  | \$ 81,726.19  | \$ 81,726.19           | \$ 81,726.19  | \$ 81,726.19  | \$ 81,726.19  | \$ 81,726.19  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 30        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400428974               | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Pino   | FAIS-010           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 212,982.53 | \$ 212,982.53 | \$ 212,982.53          | \$ 212,982.53 | \$ 212,982.53 | \$ 212,982.53 | \$ 212,982.53 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 75        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400429022               | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas  | FAIS-011           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 497,276.85 | \$ 497,276.85 | \$ 497,276.85          | \$ 497,276.85 | \$ 497,276.85 | \$ 497,276.85 | \$ 497,276.85 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400429084               | Construccion De Red De Drenaje En Calle Benito Juarez  | FAIS-012           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 384,794.07 | \$ 384,794.07 | \$ 384,794.07          | \$ 384,794.07 | \$ 384,794.07 | \$ 384,794.07 | \$ 384,794.07 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 140       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400429164               | Construccion De Red De Drenaje En Calle Michoacan  | FAIS-013           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 543,405.34 | \$ 543,405.34 | \$ 543,405.34          | \$ 543,405.34 | \$ 543,405.34 | \$ 543,405.34 | \$ 543,405.34 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 170       | 0            | 20            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400429364               | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre   | FAIS-014           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36          | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 120       | 0            | 20            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400429445               | Construccion De Red De Drenaje En Calle 27 De Noviembre  | FAIS-015           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36          | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | \$ 323,070.36 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 120       | 0            | 20            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400429495               | Construccion De Red De Drenaje En Calle 8 Septiembre   | FAIS-016           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 295,316.48 | \$ 295,316.48 | \$ 295,316.48          | \$ 295,316.48 | \$ 295,316.48 | \$ 295,316.48 | \$ 295,316.48 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 100       | 0            | 20            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400429647               | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Capiri   | FAIS-017           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 403,278.85 | \$ 403,278.85 | \$ 403,278.85          | \$ 403,278.85 | \$ 403,278.85 | \$ 403,278.85 | \$ 403,278.85 | #####    | 0         | Metros Lineales  | 140       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400430134               | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 30 De Noviembre  | FAIS-018           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano                 | Aportaciones Federales        | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                         | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 304,243.81 | \$ 304,243.81 | \$ 304,243.81          | \$ 304,243.81 | \$ 304,243.81 | \$ 304,243.81 | \$ 304,243.81 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 100       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 0400430288               | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 2) En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala      | 04-ZR-0270-2014    | Morelos | Ayala           | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades Federales |   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE AYALA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 249,766.09 | \$ 249,766.09 | \$ 249,766.09          | \$ 245,920.65 | \$ 245,920.65 | \$ 245,920.65 | \$ 245,920.65 | 98.46    | 0         | Obra             | 106       | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 0400430359               | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa De 2) En La Localidad De Jaloxtoc Municipio De Ayala. | 04-ZR-0267-2014    | Morelos | Ayala           | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades Federales |   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE AYALA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 52,540.08  | \$ 52,540.08  | \$ 52,540.08           | \$ 52,450.62  | \$ 52,450.62  | \$ 52,450.62  | \$ 52,450.62  | 99.83    | 0         | Obra             | 106       | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |



| Información General del Proyecto |   |                    |         |                 |                     |        |                        |   |                                      |   |  |                          |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico          |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora                                      | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida       | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414 040043048 1              | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles: Continuación Ojo De Agua, Continuación Galeana, Sandoval Camuñas En La Localidad Buena Vista Del Monte, Municipio De Cuernavaca. | 07-ZR-0230-2014    | Morelos | Cuernavaca      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE CUERNAVACA)  | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014              | \$ 515,208.52   | \$ 515,208.52   | \$ 515,208.52          | \$ 506,329.71   | \$ 506,329.71   | \$ 506,329.71   | \$ 506,329.71   | 98.28    | 0         | Obra                   | 910       | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |
| MOR1414 040043054 4              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Bellavista  | FAIS-019           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                               | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 140,279.95   | \$ 140,279.95   | \$ 140,279.95          | \$ 140,279.95   | \$ 140,279.95   | \$ 140,279.95   | \$ 140,279.95   | #####    | 0         | Metro Lineal           | 95        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043064 7              | Modernización Y Ampliación Del Camino Amacuitlapilco - Joncatepec Con Una Longitud De 0.698 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 698 En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Joncatepec.        | 13-ZU-0254-2014    | Morelos | Joncatepec      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE JONACATEPEC) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 531,352.53   | \$ 531,352.53   | \$ 531,352.53          | \$ 530,761.67   | \$ 530,761.67   | \$ 530,761.67   | \$ 530,761.67   | 99.89    | 0         | Obra                   | 2332      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |
| MOR1414 040043070 2              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mirador   | FAIS-020           | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita          | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                               | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 355,815.07   | \$ 355,815.07   | \$ 355,815.07          | \$ 355,815.07   | \$ 355,815.07   | \$ 355,815.07   | \$ 355,815.07   | #####    | 0         | Metro Lineal           | 110       | 0            | 20            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043086 0              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria  | FAIS-022           | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita          | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                               | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82           | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | #####    | 0         | Metro Lineal           | 30        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043111 9              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Matamoros   | FAIS-021           | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita          | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                               | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 134,097.67   | \$ 134,097.67   | \$ 134,097.67          | \$ 134,097.67   | \$ 134,097.67   | \$ 134,097.67   | \$ 134,097.67   | #####    | 0         | Metro Lineal           | 60        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043117 3              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tetecalita  | FAIS-023           | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita          | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                               | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82           | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | \$ 75,717.82    | #####    | 0         | Metro Lineal           | 25        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043130 4              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Av. Benito Juárez (Principal)   | FAIS-024           | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita          | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                               | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 406,182.29   | \$ 406,182.29   | \$ 406,182.29          | \$ 406,182.29   | \$ 406,182.29   | \$ 406,182.29   | \$ 406,182.29   | #####    | 0         | Metro Lineal           | 125       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043149 9              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Privada 5 De Mayo   | FAIS-025           | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata     | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                               | Urbanización             | En Ejecución | 2014              | \$ 118,788.66   | \$ 118,788.66   | \$ 118,788.66          | \$ 118,788.66   | \$ 118,788.66   | \$ 118,788.66   | \$ 118,788.66   | #####    | 0         | Metro Lineal           | 35        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043155 6              | Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Nopalera   | 18-ZU-00791-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                               | Asistencia Social        | En Ejecución | 2014              | \$ 12,152.00    | \$ 12,152.00    | \$ 12,152.00           | \$ 12,152.00    | \$ 11,666.82    | \$ 11,666.82    | \$ 11,666.82    | 96.01    | 0         | M2, Albergue           | 240       | 0            | 100           | Financiera: economía \$485.1776 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043170 0              | Construcción De Calle Chapultepec   | 18-ZU-00792-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                               | Asistencia Social        | En Ejecución | 2014              | \$ 258,256.00   | \$ 258,256.00   | \$ 258,256.00          | \$ 258,256.00   | \$ 255,757.59   | \$ 255,757.59   | \$ 255,757.59   | 99.03    | 0         | M2, Concreto asfáltico | 208       | 0            | 100           | Financiera: economía \$2498.4068 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040043177 0              | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Nopalera   | 18-ZU-00799-2014   | Morelos | Temixco         | Cobertura municipal | n.a.   | Aportaciones Federales | I012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                               | Asistencia Social        | En Ejecución | 2014              | \$ 25,179.00    | \$ 25,179.00    | \$ 25,179.00           | \$ 25,179.00    | \$ 24,682.21    | \$ 24,682.21    | \$ 24,682.21    | 98.03    | 0         | M2, Albergue           | 240       | 0            | 100           | Financiera: economía \$496.7906 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043185 9              | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 3) En La Localidad De Coatepec, Municipio De Miacatlán.  | 15-ZR-0251-2014    | Morelos | Miacatlán       | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE MIACATLAN)   | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,725,015.00 | \$ 1,725,015.00 | \$ 1,725,015.00        | \$ 1,718,218.08 | \$ 1,718,218.08 | \$ 1,718,218.08 | \$ 1,718,218.08 | 99.61    | 0         | Obra                   | 9094      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |                                |        |                        |   |                                      |   |   |                           | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |   |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|---|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora                                     | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual  | % Avance Acum  |
| MOR1414 040043188 5              | Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas   | 22-ZR-00618-2014   | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                              | Vivienda                  | En Ejecución      | 2014          | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00   | \$ 185,500.00          | \$ 185,500.00   | \$ 182,898.42   | \$ 182,898.42   | \$ 182,898.42   | 98.60    | 0             | M2, Patio        | 25        | 0             | 100   | Financiera: economía \$2601.5764 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040043191 6              | Modernización Y Ampliación Del Camino Coatepec - E.C. (Apuveca - Grutas) Km 11 000 Con Una Longitud Total De 4.1 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 100, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 1 400.                  | 15-ZR-0250-2014    | Morelos | Miacatlán         | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE MIACATLAN)  | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,235,084.88 | \$ 1,235,084.88 | \$ 1,235,084.88        | \$ 1,230,428.56 | \$ 1,230,428.56 | \$ 1,230,428.56 | \$ 1,230,428.56 | 99.62    | 0             | Obra             | 9094      | 0             | 100   | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |
| MOR1414 040043195 8              | Contrucción De 1 Bodega  | 22-ZR-00665-2014   | Morelos | Tetela del Volcán | El Capulín                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas                              | Asistencia Social         | En Ejecución      | 2014          | \$ 58,632.50    | \$ 58,632.50    | \$ 58,632.50           | \$ 58,632.50    | \$ 58,584.07    | \$ 58,584.07    | \$ 58,584.07    | 99.92    | 0             | Proyecto         | 1         | 0             | 100   | Financiera: economía \$48.4316 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040043196 3              | Drenaje Sanitario En 4ta Zaragoza  | FAIS-026           | Morelos | Emiliano Zapata   | Colonia Modesto Rangel         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                              | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 187,806.70   | \$ 187,806.70   | \$ 187,806.70          | \$ 187,806.70   | \$ 187,806.70   | \$ 187,806.70   | #####           | 0        | Metro Lineal  | 60               | 0         | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |
| MOR1414 040043204 2              | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huepatalco (San Miguel), Municipio De Ocutuco.   | 16-ZR-0292-2014    | Morelos | Ocutuco           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE OCUTUCO)    | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 194,934.80   | \$ 194,934.80   | \$ 194,934.80          | \$ 194,527.85   | \$ 194,527.85   | \$ 194,527.85   | \$ 194,527.85   | 99.79    | 0             | Obra             | 1094      | 0             | 100   | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |
| MOR1414 040043204 4              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhnahuac  | FAIS-027           | Morelos | Emiliano Zapata   | Emiliano Zapata                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                              | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 262,676.67   | \$ 262,676.67   | \$ 262,676.67          | \$ 262,676.67   | \$ 262,676.67   | \$ 262,676.67   | \$ 262,676.67   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 80        | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043211 8              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 1ra De Mayo  | FAIS-028           | Morelos | Emiliano Zapata   | Emiliano Zapata                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                              | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 72,352.22    | \$ 72,352.22    | \$ 72,352.22           | \$ 72,352.22    | \$ 72,352.22    | \$ 72,352.22    | \$ 72,352.22    | #####    | 0             | Metro Lineal     | 30        | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043215 5              | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huecahuaxco, Municipio De Ocutuco.   | 16-ZR-0293-2014    | Morelos | Ocutuco           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE OCUTUCO)    | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 280,500.00   | \$ 280,500.00   | \$ 280,500.00          | \$ 280,500.00   | \$ 280,500.00   | \$ 280,500.00   | \$ 280,500.00   | #####    | 0             | Obra             | 1785      | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro:  |
| MOR1414 040043225 1              | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Xochicalco - Cuentepec) Km 9 500 - Cuentepec Con Una Longitud 0.685 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 685, Municipio De Temixco.                                 | 18-ZR-0255-2014    | Morelos | Temixco           | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TEMIXCO)    | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 698,700.00   | \$ 698,700.00   | \$ 698,700.00          | \$ 697,743.52   | \$ 697,743.52   | \$ 697,743.52   | \$ 697,743.52   | 99.86    | 0             | Obra             | 3371      | 0             | 100   | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |
| MOR1414 040043233 4              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Plutarco Elias Calles  | FAIS-029           | Morelos | Emiliano Zapata   | Emiliano Zapata                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                              | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 695,889.80   | \$ 695,889.80   | \$ 695,889.80          | \$ 695,889.80   | \$ 695,889.80   | \$ 695,889.80   | \$ 695,889.80   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 190       | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043233 8              | Construcción De Planta De Tratamiento Y Colector Principal En La Localidad De Ixtlilco El Chico, Municipio De Tepalcingo.  | 19-ZR-0305-2014    | Morelos | Tepalcingo        | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TEPALCINGO) | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,346,313.75 | \$ 1,346,313.75 | \$ 1,346,313.75        | \$ 1,336,752.34 | \$ 1,336,752.34 | \$ 1,336,752.34 | \$ 1,336,752.34 | 99.29    | 0             | Obra             | 1340      | 0             | 100   | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |
| MOR1414 040043242 4              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Diaz  | FAIS-030           | Morelos | Emiliano Zapata   | Emiliano Zapata                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                              | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 328,596.98   | \$ 328,596.98   | \$ 328,596.98          | \$ 328,596.98   | \$ 328,596.98   | \$ 328,596.98   | \$ 328,596.98   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 80        | 0             | 100   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| MOR1414 040043245 6              | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calles 5 De Mayo, Reforma, Barranca, Zaragoza, Hidalgo Matamoros, Calles Sin Nombre, Colonia Centro Y Colonia La Cruz De La Localidad De Ixtlilco El Chico, Mu | 19-ZR-0306-2014    | Morelos | Tepalcingo        | Cobertura municipal            |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TEPALCINGO) | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 487,500.00   | \$ 487,500.00   | \$ 487,500.00          | \$ 487,157.12   | \$ 487,157.12   | \$ 487,157.12   | \$ 487,157.12   | 99.93    | 0             | Obra             | 1340      | 0             | 100   | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:     |

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                   |   |        |                        |   |                                      |   |  |                           |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad                                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto          | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414 040043249 2              | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos  | FAIS-031           | Morelos | Emiliano Zapata   | Emiliano Zapata                           | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Emiliano Zapata                                     | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 517,067.73   | \$ 517,067.73   | \$ 517,067.73          | \$ 517,067.73   | \$ 517,067.73   | \$ 517,067.73   | \$ 517,067.73   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 120       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043265 7              | Construcción De Planta De Tratamiento, Colector Y Emisor En La Localidad De Itlixilco El Grande, Municipio De Tepalcingo. 1er Etapa De 3.  | 19-ZR-0308-2014    | Morelos | Tepalcingo        | Cobertura municipal                       |        | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TEPALCINGO)        | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 1,808,819.88 | \$ 1,808,819.88 | \$ 1,808,819.88        | \$ 1,799,496.81 | \$ 1,799,496.81 | \$ 1,799,496.81 | \$ 1,799,496.81 | 99.48    | 0         | Obra             | 3274      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:   |
| MOR1414 040043277 4              | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calles: Tierra Colorada, Privada Revolución, Tierra Negra, Cuernavaca, Privada Tetecala, Tetecala, Cuautla, México, Jornaleros Y Calle Paralela Al Camino Tepo   | 20-ZR-0291-2014    | Morelos | Tepoztlán         | Cobertura municipal                       |        | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TEPOZTLAN)         | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 1,165,800.00 | \$ 1,165,800.00 | \$ 1,165,800.00        | \$ 1,160,110.92 | \$ 1,160,110.92 | \$ 1,160,110.92 | \$ 1,160,110.92 | 99.51    | 0         | Obra             | 4521      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:   |
| MOR1414 040043285 2              | Tratamiento Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Tepoztlán.  | 20-ZR-0290-2014    | Morelos | Tepoztlán         | Cobertura municipal                       |        | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TEPOZTLAN)         | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 1,167,000.00 | \$ 1,167,000.00 | \$ 1,167,000.00        | \$ 1,146,697.92 | \$ 1,146,697.92 | \$ 1,146,697.92 | \$ 1,146,697.92 | 98.26    | 0         | Obra             | 4521      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:   |
| MOR1414 040043305 0              | Modernización Y Ampliación Del Camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) - Cruztitlán, Con Una Longitud De 2.120 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 120, (2da Etapa De 2) Subtramo Del Km 1 200 Al Km 2 120, En Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Hueyapan - | 22-ZR-0258-2014    | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal                       |        | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN) | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16 | \$ 1,063,801.16        | \$ 1,063,058.45 | \$ 1,063,058.45 | \$ 1,063,058.45 | \$ 1,063,058.45 | 99.93    | 0         | Obra             | 6478      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:   |
| MOR1414 040043310 6              | Tlacotepec Km 2 455 - Tlacomulco Con Una Longitud Total De 0.485 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 485.   | 22-ZR-0259-2014    | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal                       |        | Aportaciones Federales | 1012 FAPEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN) | Transporte s y vialidades | En Ejecución | 2014              | \$ 583,455.40   | \$ 583,455.40   | \$ 583,455.40          | \$ 582,515.70   | \$ 582,515.70   | \$ 582,515.70   | \$ 582,515.70   | 99.84    | 0         | Obra             | 71        | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:   |
| MOR1414 040043315 7              | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan), Municipio De Tetela Del Volcán.   | 22-ZR-0257-2014    | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal                       |        | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN) | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00   | \$ 951,000.00          | \$ 927,609.29   | \$ 927,609.29   | \$ 927,609.29   | \$ 927,609.29   | 97.54    | 0         | Obra             | 6478      | 0            | 100           | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:   |
| MOR1414 040043385 2              | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales  | 29-PRO-013-14      | Morelos | Yautepec          | Colonia Francisco I. Madero (La Nopalera) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC  | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 658,422.00   | \$ 658,422.00   | \$ 658,422.00          | \$ 658,422.00   | \$ 658,422.00   | \$ 658,422.00   | \$ 658,422.00   | #####    | 0         | Metro cúbico     | 500       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040043395 2              | Construcción De Drenaje En Calle Flores Y Orquideas Colonia El Rocío   | 29-PRO-006-14      | Morelos | Yautepec          | Yautepec de Zaragoza                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC  | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 506,283.00   | \$ 506,283.00   | \$ 506,283.00          | \$ 506,283.00   | \$ 506,283.00   | \$ 506,283.00   | \$ 506,283.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 400       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040043402 4              | Construcción De Drenaje Calle Felipe Rivera Crespo 2da Etapa   | 29-PRO-005-14      | Morelos | Yautepec          | Yautepec de Zaragoza                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC  | Agua y saneamiento        | En Ejecución | 2014              | \$ 922,406.00   | \$ 922,406.00   | \$ 922,406.00          | \$ 922,406.00   | \$ 922,406.00   | \$ 922,406.00   | \$ 922,406.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 283       | 0            | 100           | Financiera: EN ESTA OBRA ADEMÁS SE APLICARON RECURSOS POR \$196,438.00 DE RENDIMIENTOS BANCARIOS / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| MOR1414 040043635 2              | Pavimentación Calle Cordillera De Marruecos Colonia Lomas Del Real   | 29-PRO-003-14      | Morelos | Yautepec          | Yautepec de Zaragoza                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC  | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 399,882.00   | \$ 399,882.00   | \$ 399,882.00          | \$ 399,882.00   | \$ 399,882.00   | \$ 399,882.00   | \$ 399,882.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 140       | 0            | 100           | Financiera: EN ESTA OBRA SE APLICARON \$40,897.00 DE RENDIMIENTOS BANCARIOS PARA UN TOTAL DE \$440,779.00 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040043643 6              | Pavimentación De Calle 24 De Febrero Y 20 De Noviembre Colonia Lazaro Cardenas   | 29-PRO-004-14      | Morelos | Yautepec          | Lázaro Cárdenas (El Empalme)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC  | Urbanización              | En Ejecución | 2014              | \$ 164,345.00   | \$ 164,345.00   | \$ 164,345.00          | \$ 164,345.00   | \$ 164,345.00   | \$ 164,345.00   | \$ 164,345.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 620       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |                      |        |                        |   |                                      |   | Avance Financiero     |                    |              |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 | Avance Físico |           |                                | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad            | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida               |               | Población | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040043647 4              | Construccion De Muro De Contencion Calle Coordinera De Marruecos Colonia Lomas Del Real | 29-PRO-023-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 304,407.00   | \$ 304,407.00   | \$ 304,407.00          | \$ 304,407.00   | \$ 304,407.00   | \$ 304,407.00   | \$ 304,407.00   | #####         | 0         | Metro Lineal                   | 400           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043652                | Pavimentacion Camino Campus Uaem Barrio De Buenavista                                   | 29-PRO-002-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 1,101,443.00 | \$ 1,101,443.00 | \$ 1,101,443.00        | \$ 1,101,443.00 | \$ 1,101,443.00 | \$ 1,101,443.00 | \$ 1,101,443.00 | #####         | 0         | Metro Cuadrado                 | 2500          | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043663 6              | Pavimentacion De Calle El Rosario Y Plovorin Colonia El Rocio                           | 29-PRO-015-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 1,512,145.00 | \$ 1,512,145.00 | \$ 1,512,145.00        | \$ 1,512,145.00 | \$ 1,512,145.00 | \$ 1,512,145.00 | \$ 1,512,145.00 | #####         | 0         | Metro Cuadrado                 | 227           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043682 9              | Red Electrica Calle Galeana E Isabel Quintana Colonia Otilio Montaño                    | 29-PRO-016-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 237,478.00   | \$ 237,478.00   | \$ 237,478.00          | \$ 237,478.00   | \$ 237,478.00   | \$ 237,478.00   | \$ 237,478.00   | #####         | 0         | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 540           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043689 1              | Red Electrica En Calle Lazaro Cardenas, La Cruz En Colonia San Juanito                  | 29-PRO-017-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 294,301.00   | \$ 294,301.00   | \$ 294,301.00          | \$ 294,301.00   | \$ 294,301.00   | \$ 294,301.00   | \$ 294,301.00   | #####         | 0         | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 271           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043692                | Red Electrica Calle Pino, Laurel, Lirmones De Colonia El Rocio                          | 29-PRO-018-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 174,399.00   | \$ 174,399.00   | \$ 174,399.00          | \$ 174,399.00   | \$ 174,399.00   | \$ 174,399.00   | \$ 174,399.00   | #####         | 0         | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 380           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043707 8              | Red Electrica Calle Mirador Colonia Lomas Del Potrero                                   | 29-PRO-019-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 279,498.00   | \$ 279,498.00   | \$ 279,498.00          | \$ 279,498.00   | \$ 279,498.00   | \$ 279,498.00   | \$ 279,498.00   | #####         | 0         | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 279           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043717 0              | Red Electrica En Calle San Miguel, Barranca Del Muerto De Colonia Diego Ruiz            | 29-PRO-020-14      | Morelos | Yautepec  | Diego Ruiz           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 222,126.00   | \$ 222,126.00   | \$ 222,126.00          | \$ 222,126.00   | \$ 222,126.00   | \$ 222,126.00   | \$ 222,126.00   | #####         | 0         | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 300           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043722 8              | Red Electrica En Calle Girasoles, Margaritas Y Bomba Colonia Vicente Guerrero           | 29-PRO-021-14      | Morelos | Yautepec  | Cocoyoc              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 291,159.00   | \$ 291,159.00   | \$ 291,159.00          | \$ 291,159.00   | \$ 291,159.00   | \$ 291,159.00   | \$ 291,159.00   | #####         | 0         | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 202           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043731 9              | Red Electrica En Calle Montes Alpes, Caracuran De Colonia Lomas Del Real                | 29-PRO-022-14      | Morelos | Yautepec  | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización       | En Ejecución | 2014          | \$ 126,557.00   | \$ 126,557.00   | \$ 126,557.00          | \$ 126,557.00   | \$ 126,557.00   | \$ 126,557.00   | \$ 126,557.00   | #####         | 0         | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 135           | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040043741 9              | Perforacion De Pozo De Agua Potable   | 29-PRO-024-14      | Morelos | Yautepec  | La Joya              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014          | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00        | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | \$ 4,000,000.00 | #####         | 0         | Pozo                           | 25000         | 0         | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                 |                             |        |                        |   |                                      |   |                                    |                    |              | Avance Financiero |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad                   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414 040043748 3              | Construccion De Lineas De Conduccion De Agua Potable Colonias Amador Salazar, Tetillas, A Leonel Y La Joya  | 29-PRO-025-14      | Morelos | Yautepec        | La Joya                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC              | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,500,000.00        | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,500,000.00 | \$ 3,500,000.00 | #####    | 0         | Lote             | 25000     | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040043752 7              | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Y Linea De Abastecimiento  | 29-PRO-026-14      | Morelos | Yautepec        | La Joya                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC              | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00        | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | #####    | 0         | Tanque           | 25000     | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040043792 0              | Electrificacion De Planta De Tratamiento De Jaloxtoc  | 04 PR 0032 14      | Morelos | Ayala           | Jaloxtoc                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 869,272.00   | \$ 869,272.00   | \$ 869,272.00          | \$ 869,272.00   | \$ 869,272.00   | \$ 869,272.00   | \$ 869,272.00   | #####    | 0         | Planta           | 400       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043804 6              | Electrificacion De Planta De Tratamiento De Loma Bonita 1 Y Loma Bonita 2   | 04 PR 0033 14      | Morelos | Ayala           | Loma Bonita                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 1,336,676.00 | \$ 1,336,676.00 | \$ 1,336,676.00        | \$ 1,336,676.00 | \$ 1,336,676.00 | \$ 1,336,676.00 | \$ 1,336,676.00 | #####    | 0         | Planta           | 800       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043813 0              | Construccion De Guardaguanado Camino Al Salitre   | 04 PR 0034 14      | Morelos | Ayala           | San Juan Ahuehuevo          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 134,918.00   | \$ 134,918.00   | \$ 134,918.00          | \$ 134,918.00   | \$ 134,918.00   | \$ 134,918.00   | \$ 134,918.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 312       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043822 5              | Sustitucion Y Cambio De Trazo De La Linea De Conduccion De Agua Potable 4" De Diametro De Pvc Hco, Tipo Campana De Rd26 En Las Localidades De Ayala Y Abelardo L. Rodriguez | 04 PR 0035 14      | Morelos | Ayala           | Ciudad Ayala                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 414,486.00   | \$ 414,486.00   | \$ 414,486.00          | \$ 414,486.00   | \$ 414,486.00   | \$ 414,486.00   | \$ 414,486.00   | #####    | 0         | Metro Lineal     | 1500      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043832 3              | Rehabilitacion Del Canal Copal Redondo Jaloxtoc   | 04 PR 0036 14      | Morelos | Ayala           | Jaloxtoc                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00          | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00   | \$ 250,000.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 354       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043872 3              | Rehabilitacion De La Planta De Bombeo "El Salitre"  | 04 PR 0037 14      | Morelos | Ayala           | El Salitre                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00          | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | \$ 200,000.00   | #####    | 0         | Planta           | 215       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043878 1              | Compra De Mobiliario Y Pintura Para La Rehabilitacion De Una Aula De La Asignatura De Tecnologia  | 04 PR 0038 14      | Morelos | Ayala           | Tenextepango                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 61,182.00    | \$ 61,182.00    | \$ 61,182.00           | \$ 61,182.00    | \$ 61,182.00    | \$ 61,182.00    | \$ 61,182.00    | #####    | 0         | Lote             | 600       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043899 1              | Pavimentacion Calle Eufemio Zapata  | 04 PR 0023 14      | Morelos | Ayala           | Rafael Merino (San Antonio) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 398,079.00   | \$ 398,079.00   | \$ 398,079.00          | \$ 398,079.00   | \$ 398,079.00   | \$ 398,079.00   | \$ 398,079.00   | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 250       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |
| MOR1414 040043928 8              | Introduccion De Servicios Basicos Calle Mina  | DOP-F3-1705-10-14  | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 1,040,000.00 | \$ 1,040,000.00 | \$ 1,040,000.00        | \$ 1,040,000.00 | \$ 1,040,000.00 | \$ 1,040,000.00 | \$ 1,040,000.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 400       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                   |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                 |                     |        |                        |   |                                      |   |   |                           | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio       | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR1414 040043938 9              | Modernización Y Ampliación Del Camino La Cantora - Unidad Habitacional Emiliano Zapata, Con Una Longitud De 2.250 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 250 (2da Etapa De 2) Subtramo Del Km 1 125 Al Km 2 250 Km, | 25-ZR-0283-2014    | Morelos | Tlaquiltena ngo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO) | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 803,606.20   | \$ 803,606.20   | \$ 803,606.20          | \$ 801,318.10   | \$ 801,318.10   | \$ 801,318.10   | \$ 801,318.10   | 99.72    | 0             | Obra             | 287       | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040043940 2              | Ampliacion de Red Electrica Calle El Anador   | DOP-F3-1705-11-14  | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO                            | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 368,189.80   | \$ 368,189.80   | \$ 368,189.80          | \$ 368,189.80   | \$ 368,189.80   | \$ 368,189.80   | \$ 368,189.80   | #####    | 0             | Poste            | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                  |
| MOR1414 040043947 4              | Modernización Y Ampliación Del Camino De Colonia 3 De Mayo (El Tepiolo) - Unidad Habitacional Emiliano Zapata, Con Una Longitud Total De 1.34 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 340.                           | 25-ZR-0260-2014    | Morelos | Tlaquiltena ngo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO) | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 925,719.33   | \$ 925,719.33   | \$ 925,719.33          | \$ 921,276.63   | \$ 921,276.63   | \$ 921,276.63   | \$ 921,276.63   | 99.52    | 0             | Obra             | 1020      | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040043955 6              | Modernización Y Ampliación Del Camino Coaxtlán - E.C. (Autopista Cuernavaca - Acapulco) Km 149 300 Con Una Longitud Total De 3.40 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 400, Subtramo Del Km 0 426 Al Km 2 126     | 25-ZR-0261-2014    | Morelos | Tlaquiltena ngo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO) | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,167,484.33 | \$ 1,167,484.33 | \$ 1,167,484.33        | \$ 1,157,808.27 | \$ 1,157,808.27 | \$ 1,157,808.27 | \$ 1,157,808.27 | 99.17    | 0             | Obra             | 450       | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040043962 7              | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Carpas, Municipio De Tlaquiltenango.  | 25-ZR-0282-2014    | Morelos | Tlaquiltena ngo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO) | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 878,958.78   | \$ 878,958.78   | \$ 878,958.78          | \$ 863,432.77   | \$ 863,432.77   | \$ 863,432.77   | \$ 863,432.77   | 98.23    | 0             | Obra             | 273       | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040043972 8              | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Atlatzahuacan - Tlayacapan) Km 10 056 - Colonia Jericó Con Una Longitud De 2.30 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 300.                                   | 26-ZR-0304-2014    | Morelos | Tlayacapan      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TLAYACAPAN)     | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,552,646.88 | \$ 1,552,646.88 | \$ 1,552,646.88        | \$ 1,552,116.31 | \$ 1,552,116.31 | \$ 1,552,116.31 | \$ 1,552,116.31 | 99.97    | 0             | Obra             | 133       | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040043977 8              | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Principal En La Localidad De Colonia 3 De Mayo Y Amatlipac (San Agustín Amatlipac), Municipio De Tlayacapan.                           | 26-ZR-0303-2014    | Morelos | Tlayacapan      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE TLAYACAPAN)     | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 837,352.80   | \$ 837,352.80   | \$ 837,352.80          | \$ 830,549.87   | \$ 830,549.87   | \$ 830,549.87   | \$ 830,549.87   | 99.19    | 0             | Obra             | 835       | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040043988 8              | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Atzacoloyaya, Municipio De Xochitepec, 1er Etapa.   | 28-ZR-0449-2014    | Morelos | Xochitepec      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades   |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE XOCHITEPEC)     | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 405,569.19   | \$ 405,569.19   | \$ 405,569.19          | \$ 400,637.45   | \$ 400,637.45   | \$ 400,637.45   | \$ 400,637.45   | 98.78    | 0             | Obra             | 4131      | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040044009 1              | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (A Atzacoloyaya) Km 0 630 - La Guamuchilera Con Una Longitud De 0.320 Km Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 320.   | 28-ZR-0265-2014    | Morelos | Xochitepec      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE XOCHITEPEC)     | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 379,332.60   | \$ 379,332.60   | \$ 379,332.60          | \$ 376,527.32   | \$ 376,527.32   | \$ 376,527.32   | \$ 376,527.32   | 99.26    | 0             | Obra             | 347       | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040044099 9              | Construcción De Planta De Tratamiento Y Emisor Principal En Las Localidades De Pazulco Y Yecapixteca, Municipio De Yecapixtla.  | 30-ZR-0309-2014    | Morelos | Yecapixtla      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE YECAPIXTLA)     | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,425,000.00 | \$ 1,425,000.00 | \$ 1,425,000.00        | \$ 1,423,486.28 | \$ 1,423,486.28 | \$ 1,423,486.28 | \$ 1,423,486.28 | 99.89    | 0             | Obra             | 1675      | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040044104 4              | Ampliación De Sistema De Agua Potable De La Localidad De Yecapixteca Municipio De Yecapixtla.   | 30-ZR-0310-2014    | Morelos | Yecapixtla      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE YECAPIXTLA)     | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 530,437.75   | \$ 530,437.75   | \$ 530,437.75          | \$ 524,781.80   | \$ 524,781.80   | \$ 524,781.80   | \$ 524,781.80   | 98.93    | 0             | Obra             | 1110      | 0             | 100          | Financiera: SE SOLICITARÁ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro: |
| MOR1414 040044108 7              | Ampliación Del Red De Atarjeas En La Localidad De Yecapixteca, Municipio De Yecapixtla.   | 30-ZR-0297-2014    | Morelos | Yecapixtla      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE YECAPIXTLA)     | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 328,136.55   | \$ 328,136.55   | \$ 328,136.55          | \$ 328,136.55   | \$ 328,136.55   | \$ 328,136.55   | \$ 328,136.55   | #####    | 0             | Obra             | 1110      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro:  |
| MOR1414 040044112 0              | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (A Yecapixtla) Km 1 500 - Yecapixteca, Con Una Longitud De 1.260 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 260.   | 30-ZR-0299-2014    | Morelos | Yecapixtla      | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (MUNICIPIO DE YECAPIXTLA)     | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,209,672.81 | \$ 1,209,672.81 | \$ 1,209,672.81        | \$ 1,209,494.78 | \$ 1,209,494.78 | \$ 1,209,494.78 | \$ 1,209,494.78 | 99.99    | 0             | Obra             | 1110      | 0             | 100          | Financiera: SE CANCELARÁ EL SALDO NO EJERCIDO / Física: / Registro:                  |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |            |                     |        |                        |   |                                      |   |                                    |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                                |           |              | Observaciones |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida               | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum  |
| MOR1414 0400441310               | Pavimentacion Calle Felipe Neri   | 04 PR 0040 14      | Morelos | Ayala      | Aneneuilco          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 190,101.00   | \$ 190,101.00   | \$ 190,101.00          | \$ 190,101.00   | \$ 190,101.00   | \$ 190,101.00   | \$ 190,101.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 300       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400441368               | Ampliacion De Red Electrica De La Colonia De Lomas De Aneneuilco  | 04 PR 0041 14      | Morelos | Ayala      | Aneneuilco          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 264,366.00   | \$ 264,366.00   | \$ 264,366.00          | \$ 264,366.00   | \$ 264,366.00   | \$ 264,366.00   | \$ 264,366.00   | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 75        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400441509               | Rehabilitacion De Aula Esc. Prim. Francisco Marquez   | 04 PR 0042 14      | Morelos | Ayala      | San Juan Ahuehuevo  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 176,467.00   | \$ 176,467.00   | \$ 176,467.00          | \$ 176,467.00   | \$ 176,467.00   | \$ 176,467.00   | \$ 176,467.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 285       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400441599               | Construccion De Techumbre In Caudillo Del Sur   | 04 PR 0039 14      | Morelos | Ayala      | San Juan Ahuehuevo  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 624,982.00   | \$ 624,982.00   | \$ 624,982.00          | \$ 624,982.00   | \$ 624,982.00   | \$ 624,982.00   | \$ 624,982.00   | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400441676               | Ampliacion De Red Electrica Calle Ernesto Perez Col. El Jaguey  | 04 PR 0043 14      | Morelos | Ayala      | San Pedro Apataco   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 143,410.00   | \$ 143,410.00   | \$ 143,410.00          | \$ 143,410.00   | \$ 143,410.00   | \$ 143,410.00   | \$ 143,410.00   | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 120       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400441728               | Ampliacion De Red Electrica Calle Palomar Chico   | 04 PR 0044 14      | Morelos | Ayala      | San Pedro Apataco   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 105,338.00   | \$ 105,338.00   | \$ 105,338.00          | \$ 105,338.00   | \$ 105,338.00   | \$ 105,338.00   | \$ 105,338.00   | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 40        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400442310               | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Callejon Vicente Guerrero, Barrio De La Concepcion, Municipio De Tepalcingo | 17                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 419,418.23   | \$ 419,418.23   | \$ 419,418.23          | \$ 419,418.23   | \$ 419,418.23   | \$ 419,418.23   | \$ 419,418.23   | #####    | 0             | Obra                           | 180       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR1414 0400442379               | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Leandro Valle Ubicado En Colonia Barrio De Guadalupe, Tepalcingo Morelos                   | 18                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 390,278.67   | \$ 390,278.67   | \$ 390,278.67          | \$ 390,278.67   | \$ 390,278.67   | \$ 390,278.67   | \$ 390,278.67   | #####    | 0             | Obra                           | 500       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |
| MOR1414 0400442424               | Ampliacion De Red Electricas Calles Juan De La Barrera Y Juan Escutia Col. El Mirador   | 04 PR 0045 14      | Morelos | Ayala      | San Pedro Apataco   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 143,962.00   | \$ 143,962.00   | \$ 143,962.00          | \$ 143,962.00   | \$ 143,962.00   | \$ 143,962.00   | \$ 143,962.00   | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 80        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                  |
| MOR1414 0400442440               | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ponciano Arriaga, Colonia Emiliano Zapata De Tepalcingo Morelos                            | 19                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,217,504.68 | \$ 1,217,504.68 | \$ 1,217,504.68        | \$ 1,217,504.68 | \$ 1,217,504.68 | \$ 1,217,504.68 | \$ 1,217,504.68 | #####    | 0             | Obra                           | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 0400442559               | Rehabilitacion De Drenaje En Barranca Del Puente Chueco, Segunda Etapa  | 20                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 2,121,801.67 | \$ 2,121,801.67 | \$ 2,121,801.67        | \$ 2,121,801.67 | \$ 2,121,801.67 | \$ 2,121,801.67 | \$ 2,121,801.67 | #####    | 0             | Obra                           | 3500      | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto |   |                    |         |            |                     |        |                        |   |                                      |   |                                    |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                                |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio  | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora              | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida               | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040044267                | Construccion De Drenaje En Colonia Tulipanes, Primera Etapa                   | 21                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 389,190.72   | \$ 389,190.72   | \$ 389,190.72          | \$ 389,190.72   | \$ 389,190.72   | \$ 389,190.72   | \$ 389,190.72   | #####    | 0             | Obra                           | 350       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040044267                | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Buenos Aires, Segunda Etapa | 22                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,478,421.46 | \$ 1,478,421.46 | \$ 1,478,421.46        | \$ 1,478,421.46 | \$ 1,478,421.46 | \$ 1,478,421.46 | \$ 1,478,421.46 | #####    | 0             | Obra                           | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040044284                | Rehabilitacion De Alumbrado Publico   | 23                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 271,462.00   | \$ 271,462.00   | \$ 271,462.00          | \$ 271,462.00   | \$ 271,462.00   | \$ 271,462.00   | \$ 271,462.00   | #####    | 0             | Obra                           | 15000     | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 040044292                | Rehabilitacion En Escuela Primaria Narcizo Mendoza                            | 24                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | #####    | 0             | Obra                           | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 040044294                | Ampliacion De Red Electrica Calles Nogal Y Los Pinos Col. Arboledas           | 04 PR 0046 14      | Morelos | Ayala      | San Pedro Apataco   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 193,333.00   | \$ 193,333.00   | \$ 193,333.00          | \$ 193,333.00   | \$ 193,333.00   | \$ 193,333.00   | \$ 193,333.00   | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 188       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 040044294                | Rehabilitacion De Escuela Primaria Justo Sierra                               | 25                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | #####    | 0             | Obra                           | 160       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 040044297                | Ampliacion De Red Electrica Calle Francisco Mendoza                           | 04 PR 0047 14      | Morelos | Ayala      | Huitzililla         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA                 | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 103,041.00   | \$ 103,041.00   | \$ 103,041.00          | \$ 103,041.00   | \$ 103,041.00   | \$ 103,041.00   | \$ 103,041.00   | #####    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 32        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 040044297                | Rehabilitacion De Escuela Primaria Unidad, Trabajo Y Progreso                 | 26                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | #####    | 0             | Obra                           | 220       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 040044300                | Rehabilitacion De Escuela Primaria 20 De Noviembre                            | 27                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | #####    | 0             | Obra                           | 250       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 040044304                | Rehabilitacion De Escuela Primaria Miguel Lopez De Nava                       | 28                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | #####    | 0             | Obra                           | 250       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR1414 040044308                | Rehabilitacion De Escuela Primaria Lazaro Cardenas                            | 29                 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO         | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | \$ 30,000.00    | #####    | 0             | Obra                           | 250       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |



| Información General del Proyecto |   |                    |         |                   |                     |        |                        |   |                                      |   |                                     |                           | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora               | Tipo de Proyecto          | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum  |
| MOR14140400443120                | Rehabilitación De Escuela Primaria Lazaro Cardenas  | 30                 | Morelos | Tepalcingo        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MORELOS | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | #####    | 0             | Obra             | 220       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140400443146                | Rehabilitación De Jardin De Niños Cristobal Colon   | 31                 | Morelos | Tepalcingo        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO          | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | #####    | 0             | Obra             | 65        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140400443168                | Rehabilitación De Jardin De Niños Evolucion Social  | 32                 | Morelos | Tepalcingo        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO          | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | #####    | 0             | -1               | 120       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140400443190                | Rehabilitación De Jardin De Niños, Francisco Sarabia  | 33                 | Morelos | Tepalcingo        | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO          | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00           | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  | #####    | 0             | Obra             | 65        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR14140400445633                | Rehab De Drenaje Sanitario Calles Lazaro Cardenas, Boulevard Lopez Avelar Y Morelos, De La Localidad De Xochicalco. | 22-PR-071-2014-06  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN      | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 25,021.20  | \$ 25,021.20  | \$ 25,021.20           | \$ 25,021.20  | \$ 25,021.20  | \$ 25,021.20  | \$ 25,021.20  | #####    | 0             | Lote             | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR14140400445678                | Introducción De Drenaje Y Banquetas Calle La Paz  | 22-PR-001-2014/01  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN      | Urbanización              | En Ejecución      | 2014          | \$ 172,840.89 | \$ 172,840.89 | \$ 172,840.89          | \$ 172,840.89 | \$ 172,840.89 | \$ 172,840.89 | \$ 172,840.89 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 200       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR14140400445705                | Apertura De Camino De Saca El Calabazo  | 22-PR-012-2014     | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN      | Transporte s y vialidades | En Ejecución      | 2014          | \$ 111,102.93 | \$ 111,102.93 | \$ 111,102.93          | \$ 111,102.93 | \$ 111,102.93 | \$ 111,102.93 | \$ 111,102.93 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 50        | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR14140400445733                | Construcción Sistema De Alcantarillado En El Boulevard López Avelar   | 22-PR-017-2014/02  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN      | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 991,166.53 | \$ 991,166.53 | \$ 991,166.53          | \$ 991,166.53 | \$ 991,166.53 | \$ 991,166.53 | \$ 991,166.53 | #####    | 0             | Metro Lineal     | 400       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR14140400445859                | Construcción De Cisterna De 23 M3   | 22-PR-017-2014/04  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN      | Agua y saneamiento        | En Ejecución      | 2014          | \$ 113,463.58 | \$ 113,463.58 | \$ 113,463.58          | \$ 113,463.58 | \$ 113,463.58 | \$ 113,463.58 | \$ 113,463.58 | #####    | 0             | Metro cúbico     | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR14140400445884                | Trabajos Complementarios En Rehabilitación De Baños J.N. John Dewey   | 22-PR-018-2014/01  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN      | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 54,070.04  | \$ 54,070.04  | \$ 54,070.04           | \$ 54,070.04  | \$ 54,070.04  | \$ 54,070.04  | \$ 54,070.04  | #####    | 0             | Lote             | 100       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |
| MOR14140400445909                | Construcción De Techado En La Esc. Prim. José Narez Álvarez Segunda Etapa   | 22-PR-018-2014/02  | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN      | Educación                 | En Ejecución      | 2014          | \$ 322,507.99 | \$ 322,507.99 | \$ 322,507.99          | \$ 322,507.99 | \$ 322,507.99 | \$ 322,507.99 | \$ 322,507.99 | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 300       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                |

| Información General del Proyecto |   |                          |         |                   |  |        |                        |   |                                      |   |                                       |                    |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              |               | Observaciones   |
|----------------------------------|---|--------------------------|---------|-------------------|--|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto       | Entidad | Municipio         | Localidad                              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora                 | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acum |   |
| MOR1414 040044593 7              | Construcción De Segunda Etapa De Barda Perimetral Preescolar Guadalupe Victoria                 | 22-PR-018-2014/03        | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN        | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 57,737.09  | \$ 57,737.09  | \$ 57,737.09           | \$ 57,737.09  | \$ 57,737.09  | \$ 57,737.09  | \$ 57,737.09  | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 50        | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040044597 8              | Equipamiento En Esc. Prim. "Fortunato Orozco Cruz"  | 22-PR-018-2014/04        | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN        | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00           | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | #####    | 0         | Equipo           | 200       | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040044913 5              | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuala Para El Cecyte No. 1                                      | 04-ZR-0686-2012          | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal                    |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 417,000.00 | \$ 417,000.00 | \$ 417,000.00          | \$ 316,821.19 | \$ 316,821.19 | \$ 316,821.19 | \$ -          | 75.98    | 0         | Aula             | 426       | 0            | 75.98         | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040044918 3              | Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Salud 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Tlayacapan. | 29DOPR33 F30114          | Morelos | Tlayacapan        | Tlayacapan                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN               | Salud              | En Ejecución | 2014              | \$ 347,445.34 | \$ 347,445.34 | \$ 347,445.34          | \$ 347,445.34 | \$ 347,445.34 | \$ 347,445.34 | \$ 347,445.34 | #####    | 0         | Pieza            | 16543     | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040044934 5              | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuala Para El Cecyte No. 2                                      | 30-ZR-0687-2012          | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal                    |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 417,000.00 | \$ 417,000.00 | \$ 417,000.00          | \$ 310,452.33 | \$ 310,452.33 | \$ 310,452.33 | \$ -          | 74.45    | 0         | Aula             | 473       | 0            | 74.45         | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040044938 1              | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Prolongacion Anahuac (2a. Etapa).             | 26DOPR33 F30214          | Morelos | Tlayacapan        | 3 de Mayo                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN               | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00          | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | \$ 300,000.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 194       | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040044948 3              | Mobiliario Y Equipo Para Una Compuala Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3          | 08-ZU-0688-2012          | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal                    |        | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 826,000.00 | \$ 826,000.00 | \$ 826,000.00          | \$ 804,353.77 | \$ 804,353.77 | \$ 804,353.77 | \$ -          | 97.38    | 0         | Aula             | 431       | 0            | 97.38         | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040044948 5              | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Av. Panitlán                                  | 26DOPR33 F30314          | Morelos | Tlayacapan        | Ex-Hacienda Panitlán                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN               | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00          | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 162       | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| MOR1414 040044961 0              | Alumbrado En La Av. Panitlán  | 26DOPR33 F30414          | Morelos | Tlayacapan        | Ex-Hacienda Panitlán                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN               | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 233,344.85 | \$ 233,344.85 | \$ 233,344.85          | \$ 233,344.85 | \$ 233,344.85 | \$ 233,344.85 | \$ 233,344.85 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 162       | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040044975 9              | Introduccion De Drenaje Sanitario En Carr. Yautepc-Tlayacapan Y Calle Amates                    | 26DOPR33 F30714          | Morelos | Tlayacapan        | Las Vivianas                           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN               | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 329,998.67 | \$ 329,998.67 | \$ 329,998.67          | \$ 329,998.67 | \$ 329,998.67 | \$ 329,998.67 | \$ 329,998.67 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 994       | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040044994 2              | Construcción De 75 Techos Firmes  | 22-ZU-00575-2014         | Morelos | Tetela del Volcán | Cobertura municipal                    | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas          | Asistencia Social  | En Ejecución | 2014              | \$ 338,533.12 | \$ 338,533.12 | \$ 338,533.12          | \$ 338,533.12 | \$ 337,781.41 | \$ 337,781.41 | \$ 337,781.41 | 99.78    | 0         | Vivienda         | 75        | 0            | 100           | Financiera: economía 751.7082 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| MOR1414 040045014 1              | Construccion De Red Electrica Calle Rio Balsas Col. Maravillas De Axexentla                     | RAMO33F ONDOIII-AD-17-14 | Morelos | Jiutepec          | Jiutepec                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC                 | Urbanización       | En Ejecución | 2014              | \$ 457,878.44 | \$ 457,878.44 | \$ 457,878.44          | \$ 456,036.26 | \$ 228,018.14 | \$ 228,018.14 | \$ 228,018.14 | 49.80    | 0         | Poste            | 0         | 0            | 100           | Financiera: EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Física: OBRA TERMINADA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: OBRA TERMINADA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO SE ENVIA |
| MOR1414 040045017 3              | Construccion De Barda Perimetral En La Primaria "Benito Juarez"                                 | 26DOPR33 F30814          | Morelos | Tlayacapan        | Cuauhtemp an (San Andrés Cuauhtemp an) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN               | Educación          | En Ejecución | 2014              | \$ 144,972.45 | \$ 144,972.45 | \$ 144,972.45          | \$ 144,972.45 | \$ 144,972.45 | \$ 144,972.45 | \$ 144,972.45 | #####    | 0         | Metro Lineal     | 1320      | 0            | 100           | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

| Información General del Proyecto |  |                       |         |            |                                   |        |                        |   |                                      |   |                          |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------|------------|-----------------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto    | Entidad | Municipio  | Localidad                         | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido        | Pagado          | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040045034                | Rehabilitación (Pavimentación) De La Calle Flores Magon                                  | 26DOPR33 F30914       | Morelos | Tlayacapan | Nacatongo                         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 423,888.85   | \$ 423,888.85   | \$ 423,888.85          | \$ 423,888.85   | \$ 423,888.85   | \$ 423,888.85   | \$ 423,888.85   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 840       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045052                | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Carolinas                                  | 26DOPR33 F30914       | Morelos | Tlayacapan | Las Vivianas                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 140,686.15   | \$ 140,686.15   | \$ 140,686.15          | \$ 140,686.15   | \$ 140,686.15   | \$ 140,686.15   | \$ 140,686.15   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 994       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045063                | Electrificación En La Calle Girasol  | 26DOPR33 F31114       | Morelos | Tlayacapan | Colonia el Partidor (El Capulín)  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 200,000.00   | \$ 172,382.62   | \$ 172,382.62          | \$ 172,382.62   | \$ 172,382.62   | \$ 172,382.62   | \$ 172,382.62   | #####    | 0             | Poste            | 250       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045097                | Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Tenantiahuc (2da Etapa)                    | 26DOPR33 F31214       | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 280,000.00   | \$ 280,000.00   | \$ 280,000.00          | \$ 280,000.00   | \$ 280,000.00   | \$ 280,000.00   | \$ 280,000.00   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 150       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045112                | Pavimentación Con Adoquín En Acceso A Las Escuelas En Calle Prolongación Hidalgo         | 26DOPR33 F31314       | Morelos | Tlayacapan | Amatitpac (San Agustín Amatitpac) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 492,058.11   | \$ 492,058.11   | \$ 492,058.11          | \$ 492,058.11   | \$ 492,058.11   | \$ 492,058.11   | \$ 492,058.11   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 641       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045114                | Acciones En Materia De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Conjunto Con La Cea | 16/OCT/CE A-FIII/2014 | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00        | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | #####    | 0             | Acción           | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |
| MOR1414 040045133                | Alumbrado En Acceso A Las Escuelas En Calle Prolongación Hidalgo                         | 26DOPR33 F31414       | Morelos | Tlayacapan | Amatitpac (San Agustín Amatitpac) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 77,943.56    | \$ 77,943.56    | \$ 77,943.56           | \$ 77,943.56    | \$ 77,943.56    | \$ 77,943.56    | \$ 77,943.56    | #####    | 0             | Metro Lineal     | 641       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045152                | Introducción De Drenaje Sanitario En El Callejón 2 De Abril.                             | 26DOPR33 F31514       | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 67,512.12    | \$ 67,512.12    | \$ 67,512.12           | \$ 67,512.12    | \$ 67,512.12    | \$ 67,512.12    | \$ 67,512.12    | #####    | 0             | Metro Lineal     | 1500      | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045170                | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Callejón 2 De Abril.                         | 26DOPR33 F31614       | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan                        | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 125,735.74   | \$ 125,735.74   | \$ 125,735.74          | \$ 125,735.74   | \$ 125,735.74   | \$ 125,735.74   | \$ 125,735.74   | #####    | 0             | Metro Cuadrado   | 1500      | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045179                | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Copalera   | 26DOPR33 F31714       | Morelos | Tlayacapan | Colonia Texelo (La Cerámica)      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 300,000.00   | \$ 253,529.60   | \$ 253,529.60          | \$ 253,529.60   | \$ 253,529.60   | \$ 253,529.60   | \$ 253,529.60   | #####    | 0             | Poste            | 289       | 0             | 100          | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 040045205                | Ampliación De Red Eléctrica En Camino A La Presa Linda Vista                             | 16/CSM/FIII-060/2014  | Morelos | Ocuituco   | Ocuituco                          | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 193,824.43   | \$ 193,824.43   | \$ 193,824.43          | \$ 193,824.43   | \$ 193,824.43   | \$ 193,824.43   | \$ 193,824.43   | #####    | 0             | Metro Lineal     | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |

| Información General del Proyecto |  |                             |         |           |                         |        |                        |   |                             |   |   |                    | Avance Financiero |               |                 |                 |                        |                 |                 |               |               |          | Avance Físico |                                |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------|-----------|-------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------------|---|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto          | Entidad | Municipio | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Instiución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto     | Modificado      | Recaudado (Ministrado) | Comprometido    | Devengado       | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida               | Población |               | Avance Anual | % Avance Acum   |
| MOR1414 040045434                | Pavimentación Calles Degollado Localidad Ahuehuevo, Ayala                                    | 04-ZR-00907-2014            | Morelos | Ayala     | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,093,446.52 | \$ 1,093,446.52 | \$ 1,093,446.52        | \$ 1,093,446.52 | \$ -            | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metro Cuadrado                 | 0         | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| MOR1414 0400454431               | Pavimentación Calle Panteón Localidad Moyotepec, Ayala                                       | 04-ZR-00910-2014            | Morelos | Ayala     | Cobertura municipal     | n.a.   | Aportaciones Federales | 1012 FAFEF  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,272,037.97 | \$ 1,272,037.97 | \$ 1,272,037.97        | \$ 1,272,037.97 | \$ -            | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metro Cuadrado                 | 0         | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| MOR1414 0400458298               | Construccion De Aroo Preventivo En La Entrada De La Cabecera Municipal De Huitzilac          | HUITZILAC-DOP-F3-RP-06-2014 | Morelos | Huitzilac | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC  | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00          | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00   | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 | #####    | 0             | Metros Cuadrados               | 17340     | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| MOR1414 0400458440               | Construccion De Cisternas Domiciliarias De Concreto Para Agua Potable Con Capacidad De 14 M3 | DOP-F3-04-2014              | Morelos | Huitzilac | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 1,765,939.32 | \$ 1,765,939.32 | \$ 1,765,939.32        | \$ 1,765,939.32 | \$ 1,765,939.32 | \$ 817,564.52 | \$ 817,564.52 | 46.30    | 0             | Pieza                          | 540       | 0             | 50           | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| MOR1414 0400458453               | Electrificaciones En Varias Localidades Del Municipio De Huitzilac, Morelos.                 | CONVENIO CFE                | Morelos | Huitzilac | Cobertura municipal     |        | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC  | Otros Proyectos    | En Ejecución      | 2014          | \$ 136,953.92   | \$ 136,953.92   | \$ 136,953.92          | \$ 136,953.92   | \$ 136,953.92   | \$ 20,000.00  | \$ 20,000.00  | 14.60    | 0             | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 6160      | 0             | 20           | Financiera: / Física: / Registro:   |
| MOR1414 0400459309               | Aula Y Módulo Sanitario En El Cobaem Emsad 04 De Chinameca, Ayala                            | 04-ZR-0998-2014             | Morelos | Ayala     | Chinameca               | Urbano | Aportaciones Federales | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior                  |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE) | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 3,033,000.00 | \$ 3,033,000.00 | \$ 3,033,000.00        | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | -        | 0             | Metros Cuadrados               | 150       | 0             | 0            | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414 0400460322               | Construccion De Barda Perimetral En El Cedif   | 16/BTCH/FI/II-068/2014      | Morelos | Ocuituco  | Ocuituco                | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00          | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00   | \$ 800,000.00 | \$ 800,000.00 | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 16500     | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 0400460324               | Mejoras Diversas En Jardin De Niños Caic Heroes De Morelos                                   | 16/JMT/FI/II-021/2014       | Morelos | Ocuituco  | Jumiltepec              | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 164,825.39   | \$ 164,825.39   | \$ 164,825.39          | \$ 164,825.39   | \$ 164,825.39   | \$ 164,825.39 | \$ 164,825.39 | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 0400460325               | Ampliacion De Red Electrica En Camino A La Finca   | 16/HJT/FI/II-030/2014       | Morelos | Ocuituco  | Huejotengo (San Marcos) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Urbanización       | En Ejecución      | 2014          | \$ 707,937.95   | \$ 707,937.95   | \$ 707,937.95          | \$ 707,937.95   | \$ 707,937.95   | \$ 707,937.95 | \$ 707,937.95 | #####    | 0             | Poste                          | 350       | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 0400460326               | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tanques De Almacenamiento                            | 16/OCX/FI/II-047/2014       | Morelos | Ocuituco  | Ocoaxaltepec            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Agua y saneamiento | En Ejecución      | 2014          | \$ 775,998.63   | \$ 775,998.63   | \$ 775,998.63          | \$ 775,998.63   | \$ 775,998.63   | \$ 775,998.63 | \$ 775,998.63 | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 1340      | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| MOR1414 0400460329               | Construccion Barda Perimetra En Escuela Primaria Siervo De La Nacion - Sangre De Heroes      | 16/HCH/FI/II-057/2014       | Morelos | Ocuituco  | Huecahuasco             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 62,831.11    | \$ 62,831.11    | \$ 62,831.11           | \$ 62,831.11    | \$ 62,831.11    | \$ 62,831.11  | \$ 62,831.11  | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                             |
| MOR1414 0400460326               | Construccion De Bodega En Jardin De Niños Celerino Cano                                      | 16/HCH/FI/II-059/2014       | Morelos | Ocuituco  | Huecahuasco             | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                             | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO  | Educación          | En Ejecución      | 2014          | \$ 58,733.27    | \$ 58,733.27    | \$ 58,733.27           | \$ 58,733.27    | \$ 58,733.27    | \$ 58,733.27  | \$ 58,733.27  | #####    | 0             | Metro Cuadrado                 | 0         | 0             | 100          | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |

| Información General del Proyecto |   |                        |         |           |             |        |                        |   |   |                          |                    |              | Avance Financiero |               |               |                        |               |               |               |               |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|------------------------|---------|-----------|-------------|--------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto     | Entidad | Municipio | Localidad   | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio - Especifico  | Ramo  | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | % Avance Acum   |
| MOR1414<br>040046035<br>7        | Construcción De Drenaje Calle Donceles (Excavacion De Cepa) | 16/HCH/FI/III-065/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huecahuasco | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 16,350.00  | \$ 16,350.00  | \$ 16,350.00           | \$ 16,350.00  | \$ 16,350.00  | \$ 16,350.00  | \$ 16,350.00  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414<br>040046035<br>8        | Construcción De Drenaje Calle Morelos (Excavacion)          | 16/HCH/FI/III-066/2014 | Morelos | Ocuituco  | Huecahuasco | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014              | \$ 11,100.02  | \$ 11,100.02  | \$ 11,100.02           | \$ 11,100.02  | \$ 11,100.02  | \$ 11,100.02  | \$ 11,100.02  | #####    | 0         | Metro Lineal     | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| MOR1414<br>040046036<br>1        | Rehabilitación De Caminos De Saca En Jumiltepec             | 16/JMT/FI/III-005/2014 | Morelos | Ocuituco  | Jumiltepec  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos    | En Ejecución | 2014              | \$ 223,600.00 | \$ 223,600.00 | \$ 223,600.00          | \$ 223,600.00 | \$ 223,600.00 | \$ 223,600.00 | \$ 223,600.00 | #####    | 0         | Metro Cuadrado   | 0         | 0            | 100           | Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |