

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR121 3010005 7777	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Del Taller De Operador De Autotransporte Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 294 De Pedregal De Las Fuentes, Jiutepec	11-ZU-662-2012	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,625	\$24,625	\$24,625	\$24,625	98.50	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	100.00
MOR121 3010005 7803	Mantenimiento A Ventanas De 4 Aulas, Colocación De Losetas En 2 Aulas Y Mantenimiento A Sanitarios Para La Escuela Preparatoria De Jojutla	12-ZU-0827-2012	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$112,648	\$112,648	\$112,648	\$109,809	\$109,809	\$109,809	\$109,809	97.48	\$0	Metros Cuadrados	504	100.00	100.00
MOR131 5030056 6402	Construcción De 1ra Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	95.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00
MOR141 4040044 9314	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2	30-ZR-0687-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$364,381	\$364,381	\$364,381	\$364,381	76.39	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	76.39
MOR141 4040044 9427	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3	08-ZU-0688-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$905,843	\$905,843	\$905,843	\$905,843	97.82	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	97.82
MOR141 4040045 0946	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1	04-ZR-0686-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$358,012	\$358,012	\$358,012	\$358,012	75.05	\$0	Metros Cuadrados	426	0.00	75.05

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14150300565174	Terminación De La Construcción 1a. Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$3,291,531	\$3,291,531	\$3,291,531	67.17	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	97.00
MOR14150300565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,883,282	\$4,092,114	\$4,092,114	\$4,092,114	81.84	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	82.00
MOR15150400609980	Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac	07-ZU-0502-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$49,200,000	\$49,200,000	\$49,200,000	\$49,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	0.00
MOR15150400610028	Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhnahuac	07-ZU-0606-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MOR15150400621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$8,793,324	\$8,793,324	\$8,793,324	29.31	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	0.00