

Total: 36

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00160400817061	Rescate, Mantenimiento y Restauración Integral del Conjunto Catedral, de Cuernavaca Morelos	21500	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca	Cultural	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y Turismo	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160400825368	Construcción de Drenaje Tramo El Charco-Campo La Nigua	DOP-923-1722-001-2016	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco Rural	Rural	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETECALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150305664602	Construcción de 1ra Etapa de Laboratorio de Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico de Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-20-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cuautla municipal	Urbano	Convenios	R099 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	5,653,725.00	5,653,725.00	5,653,725.00	5,407,599.89	5,407,599.89	5,407,599.89	5,407,599.89	95.65	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR14140400449427	Mobiliario y Equipo Para Una Computable y Un Laboratorio de Técnicas Para El Cecyta No. 3	08-20-0688-2012	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	R060 Fondo de Apoyo para la calidad de las Instituciones Tecnológicas (federales y descentralizadas) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140400457803	Rehabilitación de Plaza General Emiliano Zapata (Plaza de Armas) Morelos	07-20-01047-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	48,938,740.41	48,938,740.41	48,938,740.41	99.87	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140400457921	Centro Cultural Juan Soriano	07-20-01011-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	195,316,206.18	195,316,206.18	195,316,206.18	97.66	00	Metro Cuadrados	0	0.00	97.66	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140400459467	Auditorio Cultural Estatal	07-20-01051-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	97,904,035.56	97,904,035.56	97,904,035.56	97.90	00	Metro Cuadrados	0	0.00	97.60	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR1415030565174	Transmisión de la Construcción La Etapa de Laboratorio de Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico de Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-20-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla Urbano	Urbano	Convenios	R099 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,827,488.71	4,827,488.70	4,827,488.70	4,827,488.70	98.52	00	Metro Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR1415030565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental Iii (Edificio H) En El Instituto Tecnológico de Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-20-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	R060 Fondo de Apoyo para la calidad de las Instituciones Tecnológicas (federales y descentralizadas) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	00	Metro Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR1515030579353	Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro Cruzero + Camalón + Tianguilantepec	31-20-0392-2015	Morelos	Zacatepec	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1515030580909	Reconstrucción Del Charco Del Centro De Zacatepec (Entre Calles Escudador 201, José María Morelos y Lázaro Cárdenas)	31-20-0393-2015	Morelos	Zacatepec	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1515030581266	Construcción De Acceso A Oaxtepec	29-20-0348-2015	Morelos	Vautepac	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Transporte y Viabilidad	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609980	Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhahuac	07-20-0502-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	R03 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400610028	Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhahuac	07-20-0606-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	R03 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico de Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-20-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla Urbano	Urbano	Convenios	0227 Aplicación de la Obra Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,311,079.11	14,506,625.00	14,506,625.00	14,506,625.00	48.36	00	Metros Cuadrados	2,251	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR15160100639072	Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Choculeros	07-20-0896-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano	Urbano	Convenios	U022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	8,000,000.00	7,974,375.17	7,974,375.17	7,974,375.17	7,974,375.17	7,974,375.17	7,974,375.17	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de Economía por 225,024.93 DOP/0892/2016 de fecha 29/06/2016 / Física: / Registro:	
MOR15160100640040	Centro De Rehabilitación De Educación Especial (Cree) En El Estado De Morelos	08-20-0732-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cuernavaca municipal	Urbano	Convenios	U022 Programa Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOP)	Educación	En Ejecución	2015	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	359,613,537.61	359,613,537.61	359,613,537.61	99.89	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR16160200677899	Construcción De Sala De Computo, Auditorio, Ofic. Adm. y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uam, Chamilpa, Cuernavaca	07-20-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa Rural	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	13,614,515.00	13,614,515.00	13,614,515.00	10,873,134.66	9,133,500.26	9,133,500.26	9,133,500.26	67.09	00	Metro Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160200677902	Aplicación De Laboratorio, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceb) De La Uam, Chamilpa, Cuernavaca	07-20-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa Rural	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	10,478,039.00	10,478,039.00	10,478,039.00	10,323,721.32	9,457,553.44	9,457,553.44	9,457,553.44	90.26	00	Metro Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160200678003	Construcción De Edificio 2 Preparatoria De Cuautla 17ab00174 Construcción De Edificio No. 3 De La Preparatoria De Cuautla Y Infraestructura Preparatoria De Cuautla, Segunda Etapa	CLAVE PENDIENTE DGOE	Morelos	Cuautla	Cuautla Urbano	Urbano	Convenios	R099 Proyectos de infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	34,500,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	32,913,927.39	-	-	-	0.00	00	Metro Cuadrados	1,225	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160300738738	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorio Física, Biología Y Química De La Uam, Chamilpa, Cuernavaca	07-20-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa Rural	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	24,348,451.72	15,565,653.97	15,565,653.97	15,565,653.97	62.26	00	Metro Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160300741492	Proyecto Ejecutor Para La Construcción De Un Centro De Justicia Para Las Mujeres Vautepac		Morelos	Vautepac	Oaxtepec Urbano	Urbano	Convenios	R015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	Dirección General de Proyectos Seguridad	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812545	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 100, Tianguilantepec	25-20-0702-2016	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812564	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 41, Xochitlán	28-20-0701-2016	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	3,435,343.00	3,435,343.00	3,435,343.00	3,435,343.00	1,028,862.88	1,028,862.88	1,028,862.88	29.95	00	Equipo	1,466	0.00	29.95	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160400812572	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 12, Jilotepec	11-20-0700-2016	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	1,404,044.00	1,404,044.00	1,404,044.00	1,404,044.00	590,884.10	590,884.10	590,884.10	42.08	00	Maquinaria y equipo	1,633	0.00	42.08	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160400812586	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Bachillerato Juana Inés De Abaje, Mazatepec	14-28-0703-2016	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	1,709,444.00	1,709,444.00	1,709,444.00	1,709,444.00	1,047,627.16	1,047,627.16	1,047,627.16	61.28	00	Equipo	818	0.00	61.28	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160400812617	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 194, Mianatlan	15-20-0699-2016	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	2,909,619.00	2,909,619.00	2,909,619.00	2,909,619.00	854,787.59	854,787.59	854,787.59	29.38	00	Equipo	713	0.00	29.38	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MOR16160400812636	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 8, Punte de Lata	17-20-0695-2016	Morelos	Cuernavaca estatal	Cuernavaca municipal	Cultural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	8,327,867.00	8,327,867.00	8,327,867.00	8,327,867.00	2,468,587.60	2,468,587.60	2,468,587.60	29.64	00	Equipo	1,334	0.00	29.64	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR00160400817061	Rescate, Mantenimiento y Restauración Integral Del Conjunto Catedral, De Cuernavaca Morelos	21500	Morelos	Cobertura estatal			Convenios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y Turismo	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812653	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 129. Acapulqueño	03-20-0697-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	3,647,409.00	3,647,409.00	3,647,409.00	3,647,409.00	1,245,959.94	1,245,959.94	1,245,959.94	34.16	00	Equipamiento	684	0.00	34.16	Financiera: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400812676	Ampliación y Rehabilitación Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 190. Ocuiltepec.	16-28-0698-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	2,555,074.00	2,555,074.00	2,555,074.00	2,555,074.00	1,687,108.84	1,687,108.84	1,687,108.84	66.03	00	Mueblería y equipo	597	0.00	66.03	Financiera: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400812691	Ampliación y Rehabilitación Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 155. Tetela del Volcán	22-20-0696-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	3,753,902.00	3,753,902.00	3,753,902.00	3,753,902.00	1,084,612.42	1,084,612.42	1,084,612.42	28.89	00	Mueblería y equipo	716	0.00	28.89	Financiera: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160400812695	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154. Huixtla.	09-28-0704-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	6,293,215.00	6,293,215.00	6,293,215.00	6,293,215.00	1,820,820.73	1,820,820.73	1,820,820.73	28.93	00	Equipamiento	694	0.00	28.93	Financiera: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCRIENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400817144	Construcción Del Nuevo Edificio De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Fcaei) Para La Uam, Chamilpa, Cuernavaca	07-20-0739-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa Rural		Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	49,391,785.09	49,391,785.09	49,391,785.09	47,617,313.85	14,285,194.16	14,285,194.16	14,285,194.16	28.92	00	Metros Cuadrados	4,919	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400824292	Construcción y Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Civil En El CONV FED Instituto Tecnológico De Saxatlegue		Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	8,486,239.80	8,486,239.80	8,486,239.80	8,486,239.80	-	-	-	0.00	00	Equipamiento	1,550	0.00	0.00	Financiera: YA ESTA CONTRATADO / Física: YA ESTA CONTRATADO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400824371	Construcción De Un Laboratorio Multifuncional, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples Para El Cdaa No. 76 De Cuautla	170070003E	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2016	4,657,556.50	4,657,556.50	4,657,556.50	4,657,556.50	-	-	-	0.00	00	Equipamiento	2,000	0.00	0.00	Financiera: SE SOLICITA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / Física: SE SOLICITA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400826128	Auditorio de Usos Múltiples Universitario En El Instituto Profesional De La Región Oriental (Ipro) De Jalisco, Ayala	04-28-0743-2016	Morelos	Ayala	Jalisco	Rural	Convenios	8009 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,864,469.79	1,459,340.94	1,459,340.94	1,459,340.94	29.19	00	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.