

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1315030056402	Construcción de la Etapa B de Laboratorio de Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K09 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	\$5,407,600	95.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400457803	Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos	07-ZU-01047-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$48,938,740	\$48,938,740	\$48,938,740	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro:	
MOR14140400457921	Centro Cultural Juan Soriano	07-ZU-01011-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$195,316,206	\$195,316,206	\$195,316,206	97.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140400459467	Auditorio Cultural Estatal	07-ZU-01051-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$99,066,600	\$99,066,600	\$99,066,600	\$99,066,599	\$99,066,599	\$99,066,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: (REINTROSO DE ECONOMIA OFICIO DGOE/441/2017) / Física: obra / Registro:	
MOR14150300565174	Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial Para El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1033-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K09 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	\$4,827,489	98.52	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO	
MOR14150300565192	Conclusión De La Obra Unidad Académica Departamental 111 (Edificio H) En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-1028-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura; talleres y laboratorios	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MOR15150300579353	Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Cruceiro X Caminos Tlaxiutenango	31-ZU-0392-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$23,626,032	\$23,626,668	\$23,626,668	\$23,626,668	\$23,626,668	\$23,626,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,063	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017. LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR15150300580909	Reconstrucción Del Circuito Del Centro de Zacatepec Entre Calles Escudrón 201, José María Morelos Y Lázaro Cárdenas	31-ZU-0353-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Convenios	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,000,000	\$17,000,000	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	\$15,077,354	88.69	\$0	Metros Lineales	35,063	0.00	89.00	Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL 2DO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL 2DO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400609980	Construcción De Paso Superior Boulevard Cuauhinamac	07-ZU-0502-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DOOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$49,200,000	\$49,200,000	\$48,338,101	\$48,338,101	\$48,338,101	\$48,338,101	\$48,338,101	98.25	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	99.00	Financiera: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA EN PROCESO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR15150400610028	Terminación De Paso Superior Boulevard Cuauhinamac	07-ZU-0606-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DOOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	\$10,739,507	99.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % LA DIFERENCIA ES UNA ECONOMÍA A CANCELAR	
MOR15150400621905	Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo II En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-ZU-0892-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,079	\$16,907,725	\$16,907,725	\$16,907,725	56.36	\$0	Metros Cuadrados	2,251	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR151601006039072	Construcción De Segunda Etapa Del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-ZU-0896-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	\$7,974,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de economía por \$25,624.83 DGOE/0892/2016 de fecha 29/06/2016 / Física: edificio / Registro:	
MOR15160100640040	Centro de Rehabilitación De Educación Especial (Coee) En El Estado De Morelos	08-ZU-0732-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$360,000,000	\$359,613,538	\$359,613,538	\$359,613,538	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR16160200678989	Construcción De Sala De Computo, Auditorio, Ofic. Adm. Y Cubículos De Investigadores Para El Edificio Complementario De La Facultad De Humanidades De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0057-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$13,614,515	\$13,614,515	\$13,614,515	\$12,516,225	\$12,516,225	\$12,516,225	\$12,516,225	91.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160200677902	Aplicación De Laboratorios, Cubículos De Investigadores Y Oficinas Académicas Para El Centro De Investigación En Biotecnología (Ceib) De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0058-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,478,039	\$10,323,721	\$9,457,553	\$9,457,553	\$9,457,553	90.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160200678003	Construcción De Edificio 2 Preparatoria De Cuautla 17ubn0017d Construcción De Edificio No. 3 De La Preparatoria De Cuautla E Infraestructura Preparatoria De Cuautla, Segunda Etapa	06-ZU-0788-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Convenios	K09 Proyectos de Infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$34,500,000	\$27,500,000	\$27,500,000	\$26,396,911	\$5,657,168	\$5,657,168	\$5,657,168	20.57	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	
MOR16160300738738	Terminación De La Construcción De La Torre De Laboratorios Física, Biología Y Química De La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-ZU-0061-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,348,452	\$15,565,654	\$15,565,654	\$15,565,654	62.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400812945	Aplicación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 100, Tlaxiutenango.	25-ZU-0702-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$2,249,874	\$864,993	\$864,993	\$864,993	38.45	\$0	Equipamiento	1,354	0.00	38.45	Financiera: SE HIZO UN PRIMER PAGO. / Física: SE HIZO UN PRIMER PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400812564	Aplicación, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 43, Xicotepec	28-ZU-0701-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$3,435,343	\$1,822,550	\$1,822,550	\$1,822,550	53.05	\$0	Equipamiento	1,466	0.00	47.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400812572	Aplicación Y Rehabilitación Del Centro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios No. 12, Juitzepec	11-ZU-0700-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,404,044	\$1,023,128	\$1,023,128	\$1,023,128	72.87	\$0	Maquinaria y equipo	1,633	0.00	73.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR16160400812586	Aplicación, Rehabilitación Y Equipamiento Rebellero Juan Inés De Asuaje, Mazatepec.	14-ZR-0703-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,709,444	\$1,705,089	\$1,705,089	\$1,705,089	99.75	\$0	Equipamiento	818	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR16160400812617	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154. Miaquatlán.	15-ZU-0699-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$2,909,619	\$1,329,611	\$1,329,611	\$1,329,611	45.70	\$0	Equipamiento	713	0.00	53.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400812636	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 8. Puente de Ixtla.	17-ZU-0695-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$8,327,867	\$7,715,262	\$7,715,262	\$7,715,262	92.64	\$0	Equipamiento	1,334	0.00	94.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400812653	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 129. Acochiapan.	03-ZU-0697-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$3,647,409	\$1,800,059	\$1,800,059	\$1,800,059	49.35	\$0	Equipamiento	684	0.00	47.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400812676	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 190. Ocutitlan.	16-ZR-0698-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,555,074	\$2,075,910	\$2,075,910	\$2,075,910	81.25	\$0	Maquinaria y equipo	597	0.00	81.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400812691	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 155. Tetela Del Volcan	22-ZU-0696-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$3,753,902	\$1,685,334	\$1,685,334	\$1,685,334	44.90	\$0	Maquinaria y equipo	716	0.00	47.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400812695	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154. Huixtla.	09-ZR-0704-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$6,293,215	\$2,368,523	\$2,368,523	\$2,368,523	37.64	\$0	Equipamiento	694	0.00	39.00	Financiera: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Física: SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400817144	Ampliación Y Rehabilitación De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Focai) Para La Uasem, Chamitpa, Cuernavaca	07-ZU-0739-2016	Morelos	Cuernavaca	Loas de Chamitpa	Rural	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$49,391,785	\$49,391,785	\$49,391,785	\$47,617,314	\$15,803,889	\$15,803,889	\$15,803,889	32.00	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400824292	Construcción Y Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Civil En El Instituto Tecnológico De Zacatepec	CONV FED	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$8,486,240	\$376,472	\$376,472	\$376,472	4.44	\$0	Equipamiento	1,550	0.00	7.78	Financiera: SE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 / Física: SE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400824371	Construcción De Un Laboratorio Multifuncional, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples Para El Cmis No. 76 de Chautla	17DCT0003X	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución	2016	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$4,657,557	\$742,419	\$742,419	\$742,419	15.94	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400826128	Auditorio De Usos Múltiples Universitarios En El Instituto Profesional De La Región Oriente (Ipro) De Jalostotc, Ayala	04-ZR-0743-2016	Morelos	Ayala	Jalostotc	Rural	K009 Proyectos de Infraestructura Social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,864,470	\$3,383,375	\$3,383,375	\$3,383,375	67.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR171020088144	Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano	18-ZU-0458-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CARUPE)	9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (DOOP)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.