

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR12130100057777	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Del Taller De Operador De Subtransporte Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conaep) No. 234 De Pedregal De Las Puercas, Jiutepec	11-20-661-2012	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal n.a.	Convenios	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,625	\$24,625	\$24,625	\$24,625	98.50	\$0	Metros Cuadrados	261	100.00	100.00
MOR12130100057803	Mantenimiento A Ventanas De 4 Aulas, Colocación De Losetas En 2 Aulas Y Mantenimiento A Sanitarios Para La Escuela Preparatoria De Jojutla	12-20-0827-2012	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	UD26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$112,648	\$112,648	\$112,648	\$109,809	\$109,809	\$109,809	\$109,809	97.48	\$0	Metros Cuadrados	504	100.00	100.00
MOR13130300566402	Construcción De Una Etapa De Laboratorio De Ingeniería Industrial En El Instituto Tecnológico De Cuautla, El Libramiento, Cuautla	06-20-1049-2013	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal n.a.	Convenios	ED09 Proyecto de infraestructura social del sector educativo			11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,653,725	\$5,407,600	\$2,287,243	\$2,287,243	\$2,287,243	40.46	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	42.00
MOR14140300400457	Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género	CE-PPTPS-MII-043-2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Convenios	ED10 Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género			6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE XOCHITEPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63,382	0.00	0.00
MOR14140400449314	Mobiliario Y Equipo Para Una Computala Para El Cecyte No. 2	30-28-0687-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	ED60 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios			11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$477,000	\$364,381	\$364,381	\$364,381	\$364,381	\$364,381	76.39	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	74.45
MOR14140400449427	Mobiliario Y Equipo Para Una Computalia Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Cecyte No. 3	08-20-0688-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	ED60 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios			11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$905,843	\$905,843	\$905,843	\$905,843	97.82	\$0	Metros Cuadrados	431	0.00	97.82
MOR14140400450946	Mobiliario Y Equipo Para Una Computalia Para El Cecyte No. 1	04-28-0686-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	ED60 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios			11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$358,012	\$358,012	\$358,012	\$358,012	75.05	\$0	Metros Cuadrados	426	0.00	75.05

PRELIMINAR