

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0913 0100095 984	Construcción 2da Etapa De Aula Audiovisual Mas Obra Exterior Para El Cobaem No. 12	28-ZU-373-2009	Morelos	Xochitl epec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO INEIE	Educación	En Ejecución	2009	\$979,350	\$979,350	\$979,350	\$896,174	\$896,174	\$896,174	\$896,174	91.51	\$0	Aula	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 83,175.92 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1013 0100100 413	Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para Uso, Consumo Humano Y Abastecimiento En Áreas Productivas Del Cbta 190 Ocutuoco	16-ZU-756-2010	Morelos	Ocutuoco	Ocutuoco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2010	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,183,042	\$2,183,042	\$2,183,042	\$2,183,042	87.32	\$0	Sistema	338	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 316,957.59 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1013 0100100 420	Etapa Ii De Consolidación Del Scall Como Una Alternativa Tecnológica Para Comunidades Rurales Si Suministro De Agua Del Cbta 71, Tlalnepantla	23-ZU-757-2010	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2010	\$3,300,000	\$3,241,513	\$3,241,513	\$3,226,152	\$3,226,152	\$3,226,152	\$3,226,152	99.53	\$0	Etapa	458	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 15,360.27 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1013 0100100 431	Suministro Y Colocación De Transformador De 300 Kva Del Cetis No 99, Paraiso Yautep ec	29-ZU-644-2010	Morelos	Yautep ec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2010	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,089	\$394,089	\$394,089	\$394,089	98.52	\$0	Transformador	1,174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 5,911.33 SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
MOR1213 0100057 771	Rehabilitación General Para La Adaptación De Espacio Para El Taller De Seguridad E Higiene Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica (Conalep) No. 241 De Col. Chipitlán, Cuernavaca	07-ZU-664-2012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,346	\$148,346	\$148,346	\$148,346	98.90	\$0	Plantel	707	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1213 0100057 805	Sum.Y Coloc. De Protecc. De Herreria P/Ventanas Y Ptas. En 3 Salones Del Edif. F.A. Unidad Textil Para El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 2 De Col.Aquiles Serdán, Yecapixtla	30-ZR-0828-2012	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$41,170	\$41,170	\$41,170	\$40,018	\$40,018	\$40,018	\$40,018	97.20	\$0	Plantel	473	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1213 0100057 807	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan	03-ZU-0824-2012	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIE	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	100.00	\$0	Plantel	494	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MOR12130100057808	Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan	03-ZU-0823-2012	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$1,878,643	\$1,878,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	99.47	\$0	Plantel	494	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR12130100057811	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 190 De Ocutituco, Ocutituco	16-ZR-0826-2012	Morelos	Ocutituco	Ocutituco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,266,629	\$1,181,219	\$1,181,219	\$1,181,219	91.57	\$0	Plantel	323	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, LA ECONOMÍA POR 23,371.48 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR12130100099256	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-ZR-0825-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EDUCATIVAS (DGOE)	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,276,900	\$1,276,900	\$1,276,900	\$1,276,900	98.98	\$0	Plantel	525	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA POR 13,099.91 SERÁ APLICADA EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR12140400433875	Moviliario Y Equipo Para Una Computaula Para El Cecyte No. 1	04-zr-0686-2012	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11-Educación Pública	gobierno del estado de morelos ineiem	Educación	En Ejecución	2012	\$477,000	\$316,821	\$316,821	\$316,821	\$316,821	\$316,821	\$316,821	\$0	100.00	\$0	Aula	426	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300390412	Adquisición De 5 Camiones Recolectores Por El Municipio De Puente De Ixtla Morelos	17-ZU-0373-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	\$7,760,000	100.00	\$0	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390476	Adquisición De 2 Camiones Recolectores Por El Municipio De Tlaltizapan De Zapata Morelos	24-ZU-0372-2014	Morelos	Tlaltizapan de Zapata	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,656,000	\$4,656,000	\$4,656,000	\$4,656,000	\$4,656,000	\$4,656,000	\$4,656,000	100.00	\$0	Vehículo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414 0400447 258	Modernización Integral Del Registro Civil	07-ZU-0598-2014	Morelos	Cobertura estatal 1	Cobertura municipal		Convenios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		4- Gobernación	Secretaría de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,600,000	\$7,600,000	\$7,600,000	\$119,166	\$119,166	\$119,166	\$0	1.57	\$0	Actas	1,777,227	0.00	0.15	Financiera: Conforme a Minuta celebrada, se informa que la ejecución del Proyecto será para el ejercicio 2015. / Física: Conforme a Minuta celebrada, se informa que la ejecución del Proyecto será para el ejercicio 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414 0400449 314	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 2	30-ZR-0687-2012	Morelos	Cobertura estatal 1	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$364,381	\$364,381	\$364,381	\$0	76.39	\$0	Aula	473	0.00	76.39	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414 0400449 427	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El cecyte No. 3	08-ZR-0688-2012	Morelos	Cobertura estatal 1	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$905,843	\$905,843	\$905,843	\$0	97.82	\$0	Aula	431	0.00	97.82	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414 0400450 946	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Cecyte No. 1	04-ZR-0686-2012	Morelos	Cobertura estatal 1	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$358,012	\$358,012	\$358,012	\$0	75.05	\$0	Aula	426	0.00	75.05	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.