

Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Pesupuesto	Modificado	Recaudado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR00170200904095	Fortalecimiento De La Perspectiva De Género Y Su Institucionalización En La Administración Pública Estatal Y Municipal Del Estado De Morelos 2017	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		9-Deuda y Crédito Público	INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812586	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Bachillerato Juana Inés De Azabaje, Mazatepec.	14-2R-0703-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812617	Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 194. Mixtactlán.	15-2U-0699-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812636	Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 8. Puerto De Ixcel.	17-2U-0695-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812653	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 129. Acochapan.	03-2U-0697-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812676	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 190. Ocutusco.	16-2R-0698-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812691	Ampliación Y Rehabilitación Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 155. Tetela Del Volcan	22-2U-0696-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400812695	Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 154. Huixtla.	09-2R-0704-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400817144	Construcción Del Nuevo Edificio De La Facultad De Contaduría, Administración E Informática (Foaie) Para La Uaem, Chamilpa, Cuernavaca	07-2U-0739-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Chamilpa	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$45,391,785	\$47,658,363	\$47,658,363	\$47,617,314	\$47,617,314	\$47,617,314	\$47,617,314	99.91	\$0	Metros Cuadrados	4,919	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR16160400824292	Construcción Y Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Civil En El Instituto Tecnológico De Zacatepec	CONY FED	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400824371	Construcción De Un Laboratorio Multifuncional, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples Para El Cbtis No. 76 De Cuautla	17DCT0003E	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INIEM	Educación	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400826128	Auditorio De Usos Múltiples Universitarios En El Instituto Profesional De La Región Oriente (Ipro) De Jalostotc, Ayala	04-2R-0743-2016	Morelos	Ayala	Jalostotc	Rural	Convenios	R009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo	11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGE)	Educación	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,868,664	\$4,868,664	\$4,864,470	\$4,773,081	\$4,773,081	\$4,773,081	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
MOR171702008988144	Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano	18-2U-0458-2015	Morelos	Tamixco	Cobertura municipal	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (COPPE)		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGPYF)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	\$662,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 %, AL 4to. TRIMESTRE DEL 2017