

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 602

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reanulado (Anuladado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Puntaje, Avance Fisico (Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anual, % Avance Acumulado), Observaciones.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 602

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reanulado (Rescatado), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, % Avance, Pintaje, Avance Fisico (Unidad de Medida, Población, Avance Anual, % Avance Acumulado), Observaciones. Rows include projects like 'Construcción de Aula de Medicina', 'Carrilero Reurbanización de Itzel del Villar', etc.

Total: 602

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Numero de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Status, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Reanulado (Reutilizado), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, % Avance, Puntaje, Avance Fisico (Unidad de Medida, Población, Avance Anual, % Avance Acumulado), Observaciones. Rows include various infrastructure and social development projects across different municipalities.

Total: 602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Paintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	% Avance Acumulado				
MOR0160200672593	Construcción de Aula de Medicina De 14x20 M2 En La Escuela Secundaria Técnica No. 11, Puente de Itzla-3292		Morales	Puente de Itzla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	En reporte de información por la Entidad y Municipio	Obras Proyectos	En Ejecución																	Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR16160400831212	Rehabilitación del Ayuntamiento de Tlalilgapan Al Municipio de Tlalilgapan, Morales	M72/06/16/SUB-PRIV/R23	Morales	Tlalilgapan de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TIALILGAPAN DE ZAPATA MOROS	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR16160400831278	Pavimentación En Calle Circunvalación Del Ayuntamiento, Poblado De San Jose Vista Hermosa, Pertenciente Al Municipio De Puente De Itzla, Morales	MPI-PTI-005-2016	Morales	Puente de Itzla	San Jose Vista Hermosa	Urbano	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE ITZLA	Urbanización	En Ejecución																	Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
MOR16160400831294	Pavimentación En Callejos Del Sur Poblado De Tilapaquia, Pertenciente Al Municipio De Puente De Itzla, Morales	MPI-PTI-003-2016	Morales	Puente de Itzla	Tilapaquia	Urbano	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE ITZLA	Urbanización	En Ejecución																		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400831302	Pavimentación En Calle Calabana, Col. Centro, Pertenciente Al Municipio De Puente De Itzla, Morales	MPI-PTI-0022016	Morales	Puente de Itzla	Cobertura municipal		Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE ITZLA	Urbanización	En Ejecución																		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160400831308	Pavimentación En Calle San Juanes, Poblado De Xaacocila, Pertenciente Al Municipio De Puente De Itzla, Morales	MPI-PTI-004-2016	Morales	Puente de Itzla	Xaacocila	Urbano	Subsidios	0130 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE ITZLA	Urbanización	En Ejecución																		Financiera / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR1617100834409	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación 2612, En El Campus Chamilly, Cuernavaca Morales	2612	Morales	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0592 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	3,000,000.00	2,994,506.07	2,994,506.07	2,994,506.07	1,497,253.03	1,497,253.03	1,497,253.03	50.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	24.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.			
MOR1717100838592	Auditorio De Obras Múltiples En La Universidad Autónoma Del Estado De Morales	-	Morales	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:		
MOR1717100852003	Construcción De Banda Periférica En La Primaria Agustín Melchor De Cuautla Central Tepepa De Cuautla Cct 17490184	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Aplicación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852014	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños José Ma. Morales De Col. Centro, Cuautla Cct 17490435	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: LA OBRA DE ENCUBRIMIENTO EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852049	Pavimentación De Calle El Rosario De La Colonia El Socio	R23-001-2017	Morales	Yautepec	El Socio	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,374.49	2,000,374.49	2,000,374.49	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852068	Pavimentación De Calle Ignacio Guzmán Colonia Centro	R23-002-2017	Morales	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852251	Construcción De 2 Aulas Y Equipamiento De El Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 12 De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla Cct 17490184	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Aplicación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852253	Construcción De Techumbre En La Primaria Jose Maria Morales De Col. Morales, Cuautla Cct 17490583	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852270	Construcción De Techumbre En La Primaria Benito Juárez De Cuautla, Cuautla Cct 17490537	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,227,191.06	1,227,191.06	1,227,191.06	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852274	Construcción De Techumbre En La Primaria Ignacio Mora De Cuautla, Cuautla Cct 17490532a	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,227,191.06	1,227,191.06	1,227,191.06	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852284	Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo De Cuautla, Cuautla Cct 17490446	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,227,191.06	1,227,191.06	1,227,191.06	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852297	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños María De Col. Adn De Juárez, Cuautla - Cct 17490176a	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	769,004.60	769,004.60	769,004.60	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852293	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Herón De Champliguel De Col. El Bosque, Cuautla Cct - 17490123a	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852298	Construcción De Techumbre En La Escuela Nueva Canación De Col. Pinedas Hirsap, Cuautla - Cct 17490102a	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Aplicación Hirsap Uno	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,136,473.50	1,136,473.50	1,136,473.50	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852301	Construcción De Techumbre En La Primaria J. De Mora De Cuautla, Cuautla - Cct 17490582a	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852306	Construcción De Techumbre En La Secundaria No. 40 De Cuautla, Cuautla - Cct 17490584	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,227,191.06	1,227,191.06	1,227,191.06	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852312	Construcción De Techumbre En La Primaria Tierra Y Libertad De Tetsal Del Volcán, Tetsal del Volcán - Cct 17490463a	DP90462	Morales	Tetsal del Volcán	Tetsal del Volcán	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852315	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Santiago Estrada Ayala De Justapep, Justapep - Cct 17490603a	JR0003D	Morales	Justapep	Justapep	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	758,003.19	758,003.19	758,003.19	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852321	Infraestructura Preparatoria Cuautla Segunda Etapa, Cuautla, Cuautla	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
MOR1717100852323	Construcción De Garrafas En El Cct 76 - Cct 1749036a	Fortales. Fin. Ramo 23 2017 DGG	Morales	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obras Educativas (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR INICIAR - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		