

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 936

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MOR00170200887939	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento Anaya 2	2017	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal	Subsidios	8002 Servicios de educación básica en el D.F.	25-Providencias y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$420,000									0.00		Estudio de preinversión	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR00170200891373	Pavimentación De Calle En Teteocala	000-923-1722-01-17	Morelos	Teteocala	Colonia Francisco Sarabia	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y H. AYUNTAMIENTO DE TETEOCALA DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,699,970									0.00		Metros Cuadrados	800	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR00170200891382	Rehabilitación De Calle Jamérez	000-923-1722-02-17	Morelos	Teteocala	Colonia el Charco	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y H. AYUNTAMIENTO DE TETEOCALA DE LA REFORMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,932,267									0.00		Metros Cuadrados	1,850	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400457431	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica Privada Lomas De Ahuacán, Cuernavaca	007-ZU-00709-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Secretaría de Obras Públicas Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$143,114	\$143,114	\$143,114	\$143,114	89.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro:		
MOR14140400457492	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica Calle Bugambillas Cuernavaca Morelos	07-ZU-00710-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Secretaría de Obras Públicas Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$410,843	\$410,843	\$410,843	\$410,843	85.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro:		
MOR14140400459248	Parque Lineal Chapultepec Primera Etapa	99-ZU-00891-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR14140400459476	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tulipanes Jardines Del Eden, Cuernavaca	07-ZU-00708-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Providencias Salariales y Secretaría de Obras Públicas Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$300,500	\$300,500	\$300,500	\$300,500	92.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: metros lineales / Registro:		
MOR14160100640216	Proyecto De Infraestructura En Seguridad Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Centro De Control, Comunicación, Comando, Coordinación Y Comando CS En La Localidad De Palo Sarcillo	08-ZU-0815-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Secretaría de Obras Públicas Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$299,045,843	\$299,045,843	\$299,045,843	\$299,045,843	99.68	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
MOR14160100640219	Rehabilitación Cancha Geranios	18-ZU-0786-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$556,615	\$556,615	\$556,615	\$556,615	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14160100640222	Rehabilitación Integral Del Parque Galeana Sur De La Colonia Hermenegildo Galeana En Polígono 3	06-ZR-0395-2014	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,230,369								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
MOR15150200528247	2a. Etapa Del Parque Recreativo Huayapan, Tetela Del Volcán	22-ZR-0194-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Huayapan (San Andrés Huayapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	\$3,966,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00	Financiera: saldos por \$33,239.99 DDPP/0839/2016 de fecha 20/06/16 / Física: / Registro:	
MOR15150200529035	Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Al Centro Turístico De Oaxtepec. 1a. Etapa	29-ZU-0202-2015	Morelos	Oaxtepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	\$2,456,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: Reintegro de saldos por \$43,611.83 DDPP/0839/2016 de fecha 20/06/16 / Física: / Registro:	
MOR15150200529227	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-ZU-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	\$1,943,811	100.00	\$0	Metros lineales	7,896	0.00	100.00	Financiera: (Reintegro de economía oficio DDPP/1183/2016) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR15150200533572	3ra Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asociación En Cuernavaca	07-ZU-0213-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	\$4,959,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de saldos por \$40,033.53 DDPP/0839/2016 de fecha 20/06/16 / Física: / Registro:	
MOR15150200535946	Geranios Edificación De Módulo De Arte Urbano (Cancha De Uso Múltiple)	18-ZU-0274-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de Saldos por \$2,914.22 DDPP/1183/2016 de fecha 01/09/2016 / Física: / Registro:	
MOR15150300557038	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio Ubicado En La Calle Lomas De Cortes Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	21713	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,139,815	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$2,073,597	\$1,376,674	\$1,376,674	\$1,376,674	66.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR15150300557048	Construcción De Cancha De Basquetbol, Tenis Y Obras Exteriores En El Espacio Público Ubicado En La Calle Lomas De Cortes Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona, Cuernavaca Mor.	21715	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Providencias Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,378,384	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$2,316,230	\$1,377,905	\$1,377,905	\$1,377,905	\$1,377,905	59.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR15150300573004	Instalación De Casetas Seguras, Polígono 1	06-ZU-0359-2015	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,689	\$784,689	\$784,689	\$784,689	98.09	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
MOR15150300573203	Iluminación De Espacios Inseguros (Polígonos 1,2,3,4)	06-ZU-0330-2015	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	\$245,059	100.00	\$0	Piezas	4,000	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de Economías por \$4,941.00 DDPP/1675/2015 de fecha 19/11/2015 Donación de 0.16 cantavos 8810/0543/2016 26 de Octubre del 2016 / Física: / Registro:	
MOR15150300578226	Rehabilitación Del Centro Comunitario Polígono 1	18-ZU-0360-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	98.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR15150300578255	Centro Comunitario De Las Juventudes Sda. Etapa, Polígono 3	11-ZU-0361-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	99.62	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
MOR15150300578713	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Río Escondido Y Equipamiento De 3 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario Río Escondido	18-ZR-0445-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$944,010	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de saldo a la TESOPF por \$6,318.76 8810/109/2016 08/04/16 / Física: / Registro:	
MOR15150300578830	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cédif Y Equipamiento De 5 Áreas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-ZR-0444-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$535,452	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	\$526,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de saldo a la TESOPF por \$8,558.93 8810/109/2016 08/04/16 / Física: / Registro:	
MOR15150300579701	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico Cuauhtemoc	18-ZU-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,423	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: OBRAS REPORTADAS COMO CONCLUIDAS AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Física: OBRAS REPORTADAS COMO CONCLUIDAS AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: OBRAS REPORTADAS COMO CONCLUIDAS AL 100 % AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017	

Total: 936

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR16160200674960	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 25 De Julio-1845	2397543	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200679231	Iluminación Del Sendero Peatonal De La Calle Rubén Darío (Entre Calle Amado Nervo Y Zaragoza)	07-ZU-0434-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	SD48 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	\$281,364	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Retraso de saldo a la TESOF por \$4,716.54 \$810/109/2016 08/04/16 / Física: / Registro:
MOR16160200680976	2a Etapa Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tlayavaca (Calle Cuauhtémoc Entre Calles Narciso Mendoza Y Niños Héroes)	26-ZU-0106-2016	Morelos	Tlayavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Duradero Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DDP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,235,186	\$1,235,186	\$1,235,186	\$1,235,186	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160300744427	Remodelación Del Zocalo Municipal Emiliano Zapata, Morelos	MEI-FORFIN02-005 2016	Morelos	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	\$3,490,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160200663071	Construcción De Una Planta De Valorización De Residuos Sólidos, Ubicada En El Municipio De Viateque	29-ZR-0656-2016	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,350,712	\$14,336,361	\$14,336,361	\$13,887,151	\$4,166,145	\$4,166,145	\$4,166,145	29.06	\$0	Meguarina Y equipo	434,147	0.00	10.00	Financiera: Retraso de obra por cuestiones técnicas de mecánico de suelo / Física: / Registro: Se solicita Validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200668527	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Palo Grande 3er Etapa	DOP-2016-R23PORT 01	Morelos	Tlaquiltenango Palo Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,337,906	\$4,335,945	\$4,335,945	\$4,335,945	\$4,335,945	99.95	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZAN LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200668541	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Robbe Col. Miguel Hidalgo	DOP-2016-R23PORT 02	Morelos	Tlaquiltenango Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,030,074	\$3,027,865	\$3,027,865	\$3,027,865	\$3,027,865	99.93	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZAN LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES. / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160200668718	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Kochiti, En El Barrio De San Sebastián	020-RAM021-FORTALCE-2016-001	Morelos	Tepeotlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,952,252	\$2,952,252	\$2,952,252	\$2,952,252	\$2,952,252	99.56	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física: META REAL ALCANADA / Registro:
MOR16160200670738	Construcción De Alcantarillado Sanitario Tepeotlango En Emiliano Zapata, Segunda Etapa De Tres Etapas (70)	2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	\$1,584,910	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670748	Construcción Del Sistema De Agua Potable Humberto Gutiérrez, Segunda Etapa Y Última (100)	2016	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	\$4,791,868	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670780	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Localidad De Chawarria En Coatlán Del Río, Segunda Etapa De Tres Etapas (90)	2016	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	\$1,836,157	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670789	Construcción De Drenaje Sanitario Campo El Organo En Emiliano Zapata, Segunda Etapa De Tres Etapas (70) (reconstruye y localiza de El Organo Municipio De Emiliano Zapata Del Estado De Morelos)	2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,400,000	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	\$3,425,710	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670824	Ampliación Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Ampliación Benito Juárez De Ayala, Primera Etapa De Dos Etapas (70)	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	\$2,291,184	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670839	Construcción De Olla De Almacenamiento De Agua Fluvial En La Localidad Del Vía De Tlalpanencia, Tercera Etapa Y Última, Incluye Línea de Conducción A La Planta Potabilizadora.	-	Morelos	Tlalpanencia	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	\$3,191,752	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670884	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez En Coatlán Del Río, Segunda Etapa Y Última Etapa.	2016	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	\$1,624,722	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200670940	Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Red De Drenaje En La Col. Flores Negro E Interconexión Del Colector Cíclico En La Colonia Vista Hermosa Para Incrementar 30 Lps A La Planta De Tratamiento De Aca	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	\$2,251,980	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670973	Construcción De Colectores Y Subcolectores Bimasa En Los Municipios De Ayala Y Cuautla, Primera Etapa De Dos Etapas (50)	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,000	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	\$1,579,611	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670974	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Sección 3 Del Lago De Tequesquite, Tercera Etapa De Diez Etapas (35direcciónproy--)	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,495,000	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	\$588,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670992	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Huehuesoyotl En Tepeotlán, (Rebombeo De Agua Potable)	-	Morelos	Tepeotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$495,000	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	\$450,146	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200670993	Proyecto Ejecutivo De Ampliación De Red De Drenaje En La Col. Flores Negro E Interconexión Del Colector Cíclico En La Colonia Vista Hermosa Para Incrementar 30 Lps A La Planta De Tratamiento De Aca	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	\$1,265,174	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200671069	Proyecto Ejecutivo Para El Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Alaviata, Lázaro Cárdenas E Independencia De Jojutla.	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,459,200	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	\$1,317,677	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200671071	Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "La Gachupina", (Primera Etapa) - Equipamiento Reactor Biológico Y Pretratamiento Rehabilitación De Líneas De Lodos	-	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,776,111	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	\$6,469,864	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200671097	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable De La Localidad De Tlaxiaco	-	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$630,711	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	\$551,862	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160200671099	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, Primera Etapa De Cinco Etapas (20 Incluye Pomo Coscomateca Y Eta)	-	Morelos	Jomacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$745,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 936

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MOR1616030073978	Construcción De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico Y Flúor Pasantes En El Agua Que Se Abastace A La Localidad De Tenextepango Municipio De Ayala.	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Tratamiento		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	\$2,912,015	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030073980	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Jiutepec (Coch)	2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	\$1,364,222	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030073982	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Para Incrementar El Caudal 15 Lpsl A La Planta De Tratamiento De Tetela Del Volcán, Primera Etapa De Tres Etapas (30direcciónproy=En La Localidad De Tetela Del Volcán En El Municipio De Tetela Del Volcán)	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030073992	Proyecto Ejecutivo Para Incrementar Las Coberturas De Los Servicios Hídricos En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Puente De Ixtla (Coch)	2016	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	\$1,099,851	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074006	Construcción De Alcantarillado Sanitario El Salitre, (Tercera Etapa 1 Dlínea 10direcciónproy=En La Localidad De El Salitre Municipio De Ayala)	2016	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	\$438,944	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1616030074002	Comandancia De Seguridad Pública Municipal Jojutla, Tercera Etapa	12-20-0197-2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (SOP)	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,157,060	\$3,157,060	\$3,157,060	\$3,157,060	\$3,122,116	\$3,122,116	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MOR1616030074023	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tetela Del Volcán, Equipamiento Complementario Para Medición De Caudal Y Aducción De Tubo De Llegada De Sedimentador Secundario	2016	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	\$125,978	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074027	Perforación Y Equipamiento Del Pozo Metilic. Incluye Línea de Conducción Y Ampliación De Red de Agua Potable	2016	Morelos	Tepeotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$2,749,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	\$3,449,294	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074024	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Huauclilla, Temoac, Primera Etapa Incluye Perforación Y Aforo De Pozo) De Dos Etapas (40direcciónproy=Localidad De Huauclilla, Temoac	2016	Morelos	Temoac	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	\$1,760,389	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074038	Conclusión Del Colector Pluvial Zacatepec	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	\$3,121,493	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074032	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado e Ingeniería Básica Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De La Colonia Tetelapá	2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	\$969,922	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074035	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado e Ingeniería Básica Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Matatepec.	2016	Morelos	Matatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	\$1,389,896	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE LOS LINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074047	Estudios De Ingeniería Básica Para Proyectos de Agua Potable En Varias Localidades Del Estado De Morelos	2016	Morelos	estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	\$2,029,998	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1616030074062	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado En Las Colonias Tlaxapán Y Chapultepec	2016	Morelos	estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	\$1,692,016	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074099	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De Las Zonas Media Y Baja De La Barranca de Amula (Con Beneficiarios A Los Municipios De Cuernavaca, Toluca Y Xochitpec) Pr	2016	Morelos	estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	\$3,376,178	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1616030074056	Mejoramiento De Los Margenes De Los Ríos A Través De La Conformación Y Rehabilitación De Bordos marginales En Corrientes Superficiales De Las Cuencas De Los Ríos Cuautla, Tautepac, Barranca Amuliac	2016	Morelos	estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento En Ejecución	2016	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	\$2,882,813	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR1616030074406	Terracerías, Pavimentación, Cuantificadores Y Banquetas De La Calle Educadora De MEX-PORFIN2-001 Dolores Entre la Avenida Constitución Y Avenida Del Ferrocarril	2016	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Modesto Rangel	Rural	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616030074412	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 6 De Junio, Colonia Gerardo Pérez	MEX-PORFIN2-002-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	\$505,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616030074417	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carranza, Col. Aeropuerto	MEX-PORFIN2-003-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	\$1,170,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616030074436	Construcción De 70 Bancanetas Adicionales En El Municipio De Xochitpec	VEKIENTE VIVIMEX-001-16	Morelos	Xochitpec	Cobertura municipal	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,013,427	\$2,995,772	\$945,000	\$2,995,772	\$945,000	\$945,000	\$945,000	31.54	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ENVÍO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616030074449	Construcción De Techumbre En Primaria Ignacio Manuel Altamirano	MEX-PORFIN2-004-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	\$778,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160300744910	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 5 De Diciembre Colonia 14 de Febrero Municipio De Emiliano Zapata	MEX-PORFIN2-007-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	\$953,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160300744943	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Tecnoparc, Colonia El Vigilante Emiliano Zapata Morelos	MEX-PORFIN2-006-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	\$1,433,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744965	Construcción De Parque En Unidad Habitacional Teosoros De Tezoyuca, Emiliano Zapata	MEX-PORFIN2-007-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	\$1,081,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300744979	Pavimentación Calle Distrito Federal Colonia 3 De Mayo Emiliano Zapata Morelos	MEX-PORFIN2-008-2016	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	0092 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	\$2,623,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 936

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR16160400813839	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Real Sn Col. Anahuacalco Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0561-2016	Morelos	Ayala	Anahuacalco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813842	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Mariam Matamoros No 4 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0566-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813844	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Morelos No. 25 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0560-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
MOR16160400813848	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Al Campo Sn Col. Tecuainco, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZR-0536-2016	Morelos	Ayala	Tecuainco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
MOR16160400813851	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calvateo 264 Col. Centro, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0483-2016	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
MOR16160400813857	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Las Amas Colonia Anahuacalco, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0610-2016	Morelos	Ayala	Anahuacalco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
MOR16160400813858	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De San. Basilio Zapata Sn Col. Tenextepango, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZR-0626-2016	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813869	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Mariano Zapata Sn Col. Centro, Municipio De Coatlán Del Río	05-ZR-0495-2016	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813871	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Basilio Zapata No. 7 Col. Centro, Municipio De Coatlán Del Río	05-ZR-0509-2016	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813872	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Buena Vista De Aldama, Municipio De Coatlán Del Río	05-ZR-0516-2016	Morelos	Coatlán del Río	Buena Vista de Aldama	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813875	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Aldama Sn Col. Centro, Municipio De Coatlán Del Río	05-ZR-0583-2016	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 477.63 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813879	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Alvaro Obregón Sn Col. Ampliación Itzacahuatl, Municipio De Cuautla	06-ZU-0559-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Itzacahuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813883	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Guadalupe Victoria Sn Col. Ampliación Itzacahuatl, Municipio De Cuautla	06-ZU-0587-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Itzacahuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813888	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Orquídea Sn Col. Estación El Hospital, Municipio De Cuautla	06-ZU-0588-2016	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813891	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Luna Col. Plan de Ayala, Municipio De Cuautla	06-ZU-0459-2016	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:	
MOR16160400813898	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Paraiso Sn. Col. Itzacahuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0523-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Itzacahuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400813903	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Av. Huaco, Col. Itzacahuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0527-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Itzacahuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400813905	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Batalla de Puebla No. 59 Col. Itzacahuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0460-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Itzacahuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400813909	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En Calle Cañaveral Sn. Col. Subsección El Hospital Municipio De Cuautla	06-ZR-0512-2016	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400813916	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sis Nombres Sn. Col. El Empleado Municipio De Cuautla	06-ZU-0551-2016	Morelos	Cuautla	Empleado Municipal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400813919	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Del Sifón 42, Col. Morelos Municipio De Cuautla	06-ZU-0621-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400813925	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Calavera Sn. Col. Eusebio Juárez Municipi De Cuautla	06-ZU-0635-2016	Morelos	Cuautla	Eusebio Juárez (La Angostura)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400813994	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Álvaro Obregón Sn Col. Ampliación Itzacahuatl, Municipio De Cuautla	06-ZU-0575-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Itzacahuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814016	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Luna Sn Col. Plan de Ayala Municipio De Cuautla	06-ZU-0550-2016	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814020	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Calavera Sn Col. Eusebio Juárez Municipio De Cuautla	06-ZU-0623-2016	Morelos	Cuautla	Eusebio Juárez (La Angostura)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO SSIQ/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814035	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Álvaro Obregón Sn Col. Ampliación Itzacahuatl Municipio De Cuautla	06-ZU-0579-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Itzacahuatl	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814046	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Tablasas Sn Santa María Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0556-2016	Morelos	Cuernavaca	Santa María	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814051	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Abejales Sn. Col. Vicente Betancada Cajigal, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0557-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814054	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Palco No. 3, Col. Bomberos De Cuernavaca, Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0558-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:

Total: 936

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR16160400814057	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de 10 de Diciembre Mo. 504, Col. Vicente Batralla Cajalal, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0560-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814073	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Pariforio Las Joyas, Col. Lomas del Ajonjolinar, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0552-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814076	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en Capulán 1 Col. Chípiltlan, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0567-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814097	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Pariforio Las Joyas Obispos Lomas del Ajonjolinar, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0578-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814099	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad Paseo de Las Rosas Sn. Col. Lázaro Cárdenas, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0589-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814105	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Pariforio Poniente Sn. Col. Bailiano Zapata, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0533-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814108	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Floripondio No. 7, Col. Lomas de Ahuatlán, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0464-2016	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlán	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814111	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Calba Mol. Col. Lomas de Compañía, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0473-2016	Morelos	Cuernavaca	Loma del Trompetal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814116	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Alarcón Sn. Col. Alarcón, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0490-2016	Morelos	Cuernavaca	Colonia Alarcón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814124	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Lom Sn. Col. Los Pajaros Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca	07-2R-0486-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814128	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de México Lindo, Col. Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca	07-2R-0547-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814129	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Alto Tensión Sn Bol. Granja, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0549-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814132	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Popotla Sn. Col. Tezala del Monte, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0462-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814134	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad En Miguel Hidalgo No. 19, Col. Chamipa, Municipio de Cuernavaca	07-2D-0515-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814146	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad Del Palón Sn. Col. Acteacomilco, Municipio de Jiutepec	11-2D-0564-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814154	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Palomas Sn. Col. Loma Bonita, Municipio de Jiutepec	11-2D-0565-2016	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814157	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Calle Primavera Sn. Col. Miguel Hidalgo, Municipio de Jiutepec	11-2D-0568-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814159	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Lixanes Sn. Col. Ampl. Cañera Chica, Municipio de Jiutepec	11-2R-0569-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814162	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad del Falso Sn. Col. Progreso, Municipio de Jiutepec	11-2D-0573-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814163	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Privada No. 12 de Diciembre Sn. Col. El Guanté, Municipio de Jiutepec	11-2D-0574-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814164	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de José María Morelos 6 De Col. Jardín Juárez, Municipio de Jiutepec	11-2D-0582-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814165	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Cuautla Sn Col. Tecolatl, Municipio de Jiutepec	11-2D-0584-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DDOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814167	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Jesús Avitia Sn. Col. Progreso, Municipio de Jiutepec	11-2D-0450-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814169	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Luciano Rabilledo No. 49, Col. Progreso, Municipio de Jiutepec	11-2D-0458-2016	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814173	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Calle Benito Juárez Col. Centro, Municipio de Jiutepec	11-2D-0462-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814176	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Calle 13 de Agosto Col. Ollín Montaña, Municipio de Jiutepec	11-2D-0469-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814178	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Jacarcas Sn. Col. Eusebio, Municipio de Jiutepec	11-2D-0470-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814181	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Encino Col. Reg. Cívico, Municipio de Jiutepec	11-2D-0487-2016	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400814183	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) en La Localidad de Tulipanes Sn. Col. Cañera Chica, Municipio de Jiutepec	11-2R-0475-2016	Morelos	Jiutepec	Cañera Chica	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDPP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro:

Total: 936

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
																Recaudado (Ministrado)		Comprometido		Devengado		Ejercido		% Avance		Reintegro		Unidad de Medida	Población	
MOR16160400814185	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Copal Sn Col. Loma Bonita, Municipio De Jutepec	11-2R-0505-2016	Morelos	Jutepec	Colonia Loma Bonita Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:	
MOR16160400814187	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Pim Suarez Sn Col. Loma Bonita, Municipio De Jutepec	11-2R-0519-2016	Morelos	Jutepec	Colonia Loma Bonita Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:	
MOR16160400814190	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En Veracruz No. 16, Col. Cerro De La Corona, Municipio De Jutepec	11-2R-0522-2016	Morelos	Jutepec	Cerro de la Corona Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:	
MOR16160400814194	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Jacarandas Sn Col. Cuauhtémoc Sn, Col. Cuauhtémoc, Municipio De Jutepec	11-2R-0528-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:	
MOR16160400814197	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De San Juan Sn, Col. Independencia, Municipio De Jutepec	11-2R-0494-2016	Morelos	Jutepec	Independencia Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:	
MOR16160400814202	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lirio Sn Col. Los Pinos De Tejalpa, Municipio De Jutepec	11-2R-0619-2016	Morelos	Jutepec	Jutepec Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 412.61 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814203	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De De Melchor Ocampo 17 Col. Josefa Ortíz De Domínguez, Municipio De Jutepec	11-2R-0625-2016	Morelos	Jutepec	Colonia Josefa Ortíz de Domínguez Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 412.61 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814205	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Inauguradas Sn Col. Progreso, Municipio De Jutepec	11-2R-0628-2016	Morelos	Jutepec	Progreso Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 412.61 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814206	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Chalavista Col. Progreso, Municipio De Jutepec	11-2R-0630-2016	Morelos	Jutepec	Progreso Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 412.61 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814207	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Campo Esccorial Col. Progreso, Municipio De Jutepec	11-2R-0620-2016	Morelos	Jutepec	Progreso Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	663,187	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 412.61 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814211	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Calle Sin Nombre De Col. Loma Encantada Municipio De Huixtla	09-2R-0488-2016	Morelos	Huixtla	Huixtla Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814215	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Carr Trece Marías - Cuernavaca, Col. Trece Marías, Municipio De Huixtla	09-2R-0503-2016	Morelos	Huixtla	Trece Marías Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	663,191	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 409.05 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400814216	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lauro Ortega Sn, Col. Chalcatzingo, Municipio De Jantetelco	10-2R-0465-2016	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$419.30 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400814219	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn, Col. San Francisco, Municipio De Jonacatepec	13-2R-0571-2016	Morelos	Jonacatepec	Jonacatepec Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	663,181	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$419.29 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814220	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Justo Sierra No. 1, Col. Juaso Sierra, Municipio De Masatepec	14-2R-0449-2016	Morelos	Masatepec	Colonia Justo Sierra Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$426.97 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814224	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Morelos No. 19, Col. Los Carahuates Cuauhchinola, Municipio De Masatepec	14-2R-0471-2016	Morelos	Masatepec	Cuauhchinola Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$426.97 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400814225	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Cuauhémec Sn, Col. El Florido, Municipio De Masatepec	14-2R-0459-2016	Morelos	Masatepec	Colonia el Florido Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$426.97 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814226	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn, Col. Cuauhchinola Municipio De Masatepec	14-2R-0508-2016	Morelos	Masatepec	Cuauhchinola Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$426.97 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400814227	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Sin Nombre, Col. El Florido, Municipio De Masatepec	14-2R-0627-2016	Morelos	Masatepec	Colonia el Florido Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$426.97 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814229	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Masatepec T.C. Humal A Hidalgo Col. Cuauhchinola, Municipio De Masatepec	14-2R-0532-2016	Morelos	Masatepec	Cuauhchinola Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	663,173	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION ECONOMIA \$426.97 OFICIO DQDP/480/2017) / Fisica: / Registro:
MOR16160400814232	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De La Col. El Florido, Municipio De Masatepec	14-2R-0514-2016	Morelos	Masatepec	Colonia el Florido Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 477.63 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400814235	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Rio Vauteped, Col. Centro, Municipio De Masatepec	14-2R-0622-2016	Morelos	Masatepec	Masatepec Urbano	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 477.63 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400815610	Unidad Deportiva San José de Los Laureles, En El Municipio De Tlayacapan Morelos	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Deposito	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	En Ejecución	2016	65,000,000									0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR16160400815903	Construcción De Teahumbe En Esc. Sec M82-PORF106-002 Tecolca 38 Clave 178at0044f		Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo Urbano	Subsidio	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	100.00	0.00	25.00	25.00	Metros Cuadrados	300	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400815920	Construcción De Teahumbe Tipo Inieles En El Colegio De Estudios Científicos Tecnológicos Del Estado De Morelos (Cayeta), En La Colonia Palo Sacro, Municipio De Emiliano Zapata, Del Estado De Morelos	M82-PORF106-003	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata Urbano	Subsidio	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	61,788,704	100.00	0.00	0.00	100.00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400816024	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Pasa, Col. La Cruz, Municipio De Xochitepec	28-2R-0624-2016	Morelos	Xochitepec	Colonia la Cruz Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En Ejecución	2016	663,600	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	663,122	100.00	0.00	0.00	100.00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACION 477.00 OFICIO S810/0221/2017) / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160400816029	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Lisaro Crdómas Sn, Col. Álvaro Obregón Municipio De Miaquatlan	15-2R-0445-2016	Morelos	Miaquatlan	Colonia Alvaro Obregón Rural	Subsidio	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DQDP)	Vivienda	En																			

Total: 936

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR16160400816030	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Pto. de Madero No. 35 De Col. "Toma Municipio De Miacatlán"	15-ZU-0500-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816032	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De 5 ^o Febrero Sn Col. Centro Municipio De Miacatlán	15-ZU-0506-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400816034	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Edsaro Cárdenas Sn De Col. Álvaro Obregón Municipio De Miacatlán	15-ZU-0518-2016	Morelos	Miacatlán	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816036	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Miguel Hidalgo Col. Centro Municipio De Miacatlán	15-ZU-0480-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816042	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Carr. Miacatlán Pápana Sn Col. Cuajileta Municipio De Miacatlán	15-ZU-0481-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816048	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cauchilén No. 23 Col. Cuatrelco Municipio De Miacatlán	15-ZR-0484-2016	Morelos	Miacatlán	Cuatrelco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816053	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Carretera Temahuacán-Tlalapa De Col. Anauhilera Municipio De Juxtlila	12-ZR-0468-2016	Morelos	Juxtlila	Colonia La Anauhilera	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816056	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Priv. Altamira Sn Col. Higueron Municipio De Juxtlila	12-ZR-0537-2016	Morelos	Juxtlila	Higueron	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR16160400816061	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Col. Abasco Municipio De Puente de Ixtla	17-ZR-0526-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816063	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad José María Morelos Sn Xocoxtla Municipio De Puente de Ixtla	17-ZU-0472-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xocoxtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816066	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De 10 De Abril Sn Col. Xocoxtla Municipio De Puente de Ixtla	17-ZU-0498-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xocoxtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816071	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De 23 De Noviembre Col. Xocoxtla Municipio De Puente de Ixtla	17-ZU-0502-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xocoxtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816073	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Casamata 21 Col. Xocoxtla Municipio De Puente de Ixtla	17-ZU-0548-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xocoxtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816077	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Porfirio Díaz Sn Col. Xocoxtla Municipio De Puente de Ixtla	17-ZU-0495-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xocoxtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816080	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Hidalgo Sn Col. Abasco Municipio De Puente de Ixtla	17-ZR-0492-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Puente de Ixtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816085	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Reforma No. 6 Col. Xocoxtla Municipio De Puente de Ixtla	17-ZU-0493-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Xocoxtla	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816086	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Juntitepec Municipio De Puente de Ixtla	16-ZR-0517-2016	Morelos	Ocuituco	Juntitepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816090	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Guerrero Sn Col. Atoxtla Municipio De Miacatlán	15-ZR-0581-2016	Morelos	Miacatlán	Colonia Atoxtla	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816093	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Infantes Col. "Toma Municipio De Miacatlán"	15-ZU-0634-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400816097	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Independencia Sn Col. Juntitepec Municipio De Ocuiltepec	16-ZR-0553-2016	Morelos	Ocuiltepec	Juntitepec	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816113	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Emiliano Zapata Sn Col. Abasco Municipio De Puente de Ixtla	17-ZR-0456-2016	Morelos	Puente de Ixtla	Abasco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816129	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle San Juan Sn Col. Independencia Municipio De Jutitepec	11-ZU-0530-2016	Morelos	Jutitepec	Independencia	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	\$63,191	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816148	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad Priv. Paraiso Sn Col. Aeropuerto Municipio De Temixco	18-ZU-0455-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816149	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Niños Héroes Sn Col. Aeropuerto Municipio De Temixco	18-ZU-0507-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816152	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Río Apalaco De La Col. Río Apalaco Municipio De Temixco	18-ZU-0531-2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816156	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Cieneguera No. 53 Col. San Juan Tlacotenco Municipio De Tepotzlán	20-ZR-0466-2016	Morelos	Tepotzlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816159	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Benito Juárez Sn Col. Centro Municipio De Miacatlán	15-ZU-0513-2016	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$426.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400816163	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Hidalgo Col. Ixtillo El Chico Municipio De Tepalciguito	19-ZR-0467-2016	Morelos	Tepalciguito	Ixtillo el Chico	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro:
MOR16160400816165	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En La Localidad De Galeana Sn Col. Ixtillo El Chico Municipio De Tepalciguito	19-ZR-0491-2016	Morelos	Tepalciguito	Ixtillo el Chico	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELANCIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO SSI0/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 936

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MOR16160400816167	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad Independencia No. 15 Col. Butchilla Municipio De Tepic	19-ZR-0511-2016	Morelos	Tepic	Butchilla	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
MOR16160400816171	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad Virginia Fabrega Sn Col. Atotonilco Municipio De Tepic	19-ZR-0529-2016	Morelos	Tepic	Atotonilco	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
MOR16160400816175	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad Carr. Grutas Alpeza Sn Col. Centro Municipio De Tetzcala	21-ZR-0461-2016	Morelos	Tetzcala	Tetzcala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
MOR16160400816176	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad Benito Juárez Sn Col. Centro Municipio De Tetzcala	21-ZR-0535-2016	Morelos	Tetzcala	Tetzcala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$483.79 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
MOR16160400816178	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Nogales Sn Col. U.H. José María Morelos y Pavón	28-ZR-0574-2016	Morelos	Xochitotec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816185	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Calle Sin Nombre Col. Campo Copalar Municipio De Yautepec	29-ZR-0563-2016	Morelos	Yautepec	El Copalar	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816189	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Cuauhtémoc No. 18 Col. San Isidro Municipio De Yautepec	29-ZR-0572-2016	Morelos	Yautepec	San Isidro	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816192	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Sin Nombre Sn Col. Copalar Municipio De Yautepec	29-ZR-0585-2016	Morelos	Yautepec	El Copalar	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816197	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Lado Vidal Sn Col. Tetzcala Municipio De Yautepec	29-ZR-0457-2016	Morelos	Yautepec	Colonia Tetzcala (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816198	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Julio Vidal Sn Col. Tetzcala Municipio De Yautepec	29-ZR-0476-2016	Morelos	Yautepec	Colonia Tetzcala (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816202	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Aldama No. 5 Col. Amador Salazar Municipio De Yautepec	29-ZR-0469-2016	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816205	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Sonora Sn Col. La Joya Municipio De Yautepec	29-ZR-0501-2016	Morelos	Yautepec	La Joya	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816210	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Zapatas Sn Col. La Joya Municipio De Yautepec	29-ZR-0487-2016	Morelos	Yautepec	La Joya	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816218	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Libertadores Sn Col. Tianguan Municipio De Tlaltizapán	24-ZR-0525-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tianguan	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$425.97 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816222	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Sin Nombre Sn Col. Paracas Municipio De Yautepec	29-ZR-0554-2016	Morelos	Yautepec	Colonia Paracas	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816224	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Lado Vidal Sn Col. Tetzcala Municipio De Yautepec	29-ZR-0633-2016	Morelos	Yautepec	Colonia Tetzcala (Loma Larga)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 412.61 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816226	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Euz. Morelos de Col. Pedregal Municipio De Tlaxiapan	23-ZR-0463-2016	Morelos	Tlaxiapan	Tlaxiapan	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 477.63 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816231	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Vicente Guerrero Sn Col. San Felipe Neri Municipio De Tlaxiapan	23-ZR-0477-2016	Morelos	Tlaxiapan	San Felipe Neri (Cuatpec)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 477.63 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816234	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Sinaloa Sn De Col. Pedregal Municipio De Tlaxiapan	23-ZR-0504-2016	Morelos	Tlaxiapan	El Pedregal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 477.63 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816236	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Sinaloa Al Monte Sn De Col. Pedregal Municipio De Tlaxiapan	23-ZR-0524-2016	Morelos	Tlaxiapan	El Pedregal	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 477.63 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816241	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Palmas Sn Col. Miguel Hidalgo Municipio De Xochitotec	28-ZR-0609-2016	Morelos	Xochitotec	Xochitotec	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA 477.56 OFICIO S810/0221/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816245	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de C. Dos Norte Sn Col. Tecapeteca Municipio De Yecapeteca	30-ZR-0562-2016	Morelos	Yecapeteca	Yecapeteca	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,600	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	\$63,199	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$401.00 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816250	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Miguel Hidalgo Sn Popotlán (Barrio Santo Tomás) Municipio De Temoac	33-ZR-0520-2016	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.30 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816253	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Del Aguardiente Sn Col. Centro Municipio De Temoac	33-ZR-0521-2016	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.30 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816255	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Porfirio Díaz No. 1 Col. Amiclingo Municipio De Temoac	33-ZR-0510-2016	Morelos	Temoac	Amiclingo	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$418.70 / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400816256	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de 20 de Noviembre Sn Col. Amiclingo Municipio De Temoac	33-ZR-0570-2016	Morelos	Temoac	Amiclingo	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.30 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400817100	Rescate, Mantenimiento y Restauración Integral Del Conjunto Catédral, Cuernavaca	21500	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$23,913,642	\$14,233,791	\$14,233,791	\$14,233,791	\$14,233,791	58.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400817491	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Mariano Matamoros Sn Col. Lomas Del Potrero Municipio De Yautepec	29-ZR-0586-2016	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	\$63,181	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$419.29 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
MOR16160400817504	Construcción de Unidad Básica de Vivienda (Ubv) En la Localidad de Aldama No 5 Amador Salazar Municipio De Yautepec	29-ZR-0486-2016	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	\$63,179	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMÍA \$420.96 OFICIO DOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2017

Total: 936

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MOR16160400817684	Electrificación De Varias Calles En Cuautla, Morelos	06-ZU-0144-2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,901,000	\$8,901,000	\$8,901,000	\$8,901,000	\$6,936,379	\$6,936,379	\$6,936,379	77.93	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160400817782	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Col. Los Reyes Del Municipio De Acochiapan Morelos	03-ZU-0216-2016	Morelos	Acochiapan	Colonia los Tres Reyes Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,989,701	\$1,989,701	\$1,989,701	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Reintegro de Economías por \$10,299.00 DDOP/0276/2017 de fecha 17/03/17 / Física / Registro:
MOR16160400817942	Proyecto Integral En Calle Del Arroyo De La Colonia Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos	MEX-POFINDM-001 2016	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Emiliano Zapata	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,579,132	\$1,027,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818165	Construcción De Pavimento De Calle 5 De Mayo	CUAH-DDOP-AD-FORTALECIMIENTO-03-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$354,756	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	\$354,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818210	Construcción De Pavimento Con Concret Hidráulico En Calle Coronado Obregon (Antes Juan Xilitia) Col. Ampliación Tetelcingo	CUAH-DDOP-IR-FORTALECIMIENTO-09-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,136,632	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	\$1,135,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818247	Construcción De Pavimento Con Concret Hidráulico En Calle Coronado Galeana, Col. Casasau	CUAH-DDOP-AD-FORTALECIMIENTO-01-16	Morelos	Cuautla	Casasau Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	\$411,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818289	Construcción De Pavimento Con Concret Hidráulico En Calle Otilio Montano, Col. 10 De Abril	CUAH-DDOP-AD-FORTALECIMIENTO-02-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,898	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	\$445,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818349	Construcción De Pavimento Con Concret Hidráulico En Calle Separador Mortezauna, Colonia Casasau	CUAH-DDOP-IR-FORTALECIMIENTO-11-16	Morelos	Cuautla	Casasau Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$645,244	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	\$644,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818367	Construcción De Pavimento Con Concret Hidráulico En Calle Felipe Marí, Colonia Rusebio Jauregui	CUAH-DDOP-IR-FORTALECIMIENTO-08-16	Morelos	Cuautla	Rusebio Jauregui (La Aspartura) Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$681,384	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	\$680,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818406	Construcción De Pavimento Con Concret Hidráulico En Calle Mito Artillero, Col. 19 De Febrero	CUAH-DDOP-IR-FORTALECIMIENTO-13-16	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1912 Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,199,680	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	\$3,187,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818428	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Antonio Caso No. 1	CUAH-DDOP-IR-FORTALECIMIENTO-12-16	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,000	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$979,020	\$0	100.00	\$0	Otros	300	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818451	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples Primera Etapa En Obita 76.	CUAH-DDOP-LPW-FORTALECIMIENTO-01-16	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$9,995,001	\$6,897,831	100.00	\$0	Otros	1,200	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400818463	Construcción De Pavimento Con Concret Hidráulico En Calle Ayouacatl, Colonia Peña Flores	CUAH-DDOP-IR-FORTALECIMIENTO-10-16	Morelos	Cuautla	Peña Flores (Palo Verde) Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,140,177	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	\$1,139,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400819567	Ampliación El Centro De Desarrollo Comunitario Los Choculates (3ra Etapa Y Equipamiento De La Ampliación De Cde Los Choculates (3ra Etapa)	07-ZU-0679-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,496,490	\$8,496,490	\$8,496,490	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160400819609	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Choculates (3ra Etapa Y Equipamiento De La Ampliación Del Cde Los Choculates (3ra Etapa)	07-ZU-0679-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,496,490	\$8,496,490	\$8,496,490	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MOR16160400819627	Piazza De Acceso Cde Los Choculates	07-ZU-0656-2016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,464,110	\$1,464,110	\$1,464,110	\$438,854	\$438,854	\$438,854	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Reintegro de Economías por \$35,880.00 DDOP/0276/2017 de fecha 17/03/17 / Física / Registro:
MOR16160400819794	Creación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Yautepec, Morelos Y Primera Etapa Centro De Justicia Para Las Mujeres	29-ZU-1102-2014 (2016)	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal	Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250,000	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	\$4,109,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Reintegro de saldo por \$4,140,638.80 DDOP/019/2017 de fecha 11 de Enero del 2017 / Física / Registro:
MOR16160400820011	Corcuo Díaz Ira Etapa Obras (Acceso A Jugadores)	31-ZU-0446-2016	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,532,876	\$9,226,511	\$9,226,511	\$9,226,511	\$2,765,569	\$2,765,569	\$2,765,569	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Reintegro de Economías por \$296,365.00 DDOP/0276/2017 de fecha 17/03/17 / Física / Registro:
MOR16160400820027	Corcuo Díaz Ira Etapa Obras (Impedimentación)	31-ZU-0479-2016 (446-2016)	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DDOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,377,124	\$9,368,260	\$9,368,260	\$9,368,260	\$7,796,561	\$7,796,561	\$7,796,561	83.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera / Reintegro de Economías por \$8,864.00 DDOP/0276/2017 de fecha 17/03/17 / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400825211	Drenaje Sanitario Y Pavimentación En Calle Orquídea	17028IHE001	Morelos	Xochitepec	Xochitepec Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,540,708	\$1,540,708	\$462,212	\$1,540,708	\$462,212	\$462,212	\$462,212	30.00	\$0	Metros lineales	63	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400825224	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Luis Potosí	17028IHE002	Morelos	Xochitepec	Colonia Loma Bonita Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$813,595	\$813,595	\$244,079	\$813,595	\$244,079	\$244,079	\$244,079	30.00	\$0	Metros lineales	56	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400825234	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sonora	17028IHE003	Morelos	Xochitepec	Colonia Lázaro Cárdenas Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,207,696	\$1,207,696	\$362,309	\$1,207,696	\$362,309	\$362,309	\$362,309	30.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	30.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO, SÓLO SE RECIBIO EL 100 DE LOS RECURSOS APROBADOS / Física / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400825246	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mesquites	17028IHE004	Morelos	Xochitepec	Colonia las Flores Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$685,727	\$685,727	\$205,718	\$685,727	\$205,718	\$205,718	\$205,718	30.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	30.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO, SÓLO SE RECIBIO EL 200 DE LOS RECURSOS APROBADOS / Física / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400825253	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Organos	17028IHE005	Morelos	Xochitepec	Colonia Lázaro Cárdenas Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$651,012	\$651,012	\$195,304	\$651,012	\$195,304	\$195,304	\$195,304	30.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400825942	Construcción De Unidad Deportiva Yautepac	PFI-001-2016	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	\$14,997,766	100.00	\$0	Loco	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400825978	Pavimentación Integral De Calle Puente Colorado	PFI-004-2016	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$5,304,705	\$1,437,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: -
MOR16160400826630	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria Técnica No. 20 Coatecelco, Miacatlan, Morelos	MMI-DDO39MA-92302-16	Morelos	Miacatlán	Coatecelco Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,326,839	\$2,300,860	\$2,300,860	\$2,300,860	\$2,300,860	\$2,300,860	\$2,300,860	100.00	\$0	Piezas	460	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2016 / Física: SE CONCLUYO 1 TECHUMBRE EN EL EJERCICIO 2016 AL 100% / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel
MOR16160400826650	Remodelación De Plaza Cívica Y Construcción De Techumbre El Rodero, Col. El Rodero, Miacatlan, Morelos.	MMI-DDO39MA-92303-16	Morelos	Miacatlán	El Rodero Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,540,962	\$5,479,956	\$5,479,956	\$5,479,956	\$5,479,956	\$5,479,956	\$5,479,956	100.00	\$0	Piezas	713	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN EL EJERCICIO 2016 AL 100% / Física: LA REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA SE REALIZO EN EL 2016 AL 100% / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR16160400826668	Remodelación Del Parque Y Suelo De La Plazuela De La Toma, Col. El Rodero, El Municipio De Miacatlan, En El Estado De Morelos.	MMI-DDO39MA-92304-16	Morelos	Miacatlán	El Rodero Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,143,971	\$3,109,264	\$3,109,264	\$3,109,264	\$3,109,264	\$3,109,264	\$3,109,264	100.00	\$0	Piezas	664	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCIO 2016 / Física: SE CONCLUYO EL PARQUE AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE ACTUALIZO CORRECTAMENTE LA INFORMACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 936

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1616040026683	Rehabilitación Del Parque Recreativo Francisco Sabalá En La Colonia Campesina, Miactlán, Morelos.	M61-DDO3PRA-R2305-16	Morelos	Miactlán	La Campesina (Colonia los Tulipanes)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,525,466	\$1,525,466	\$1,525,466	\$1,525,466	\$1,525,466	\$1,525,466	100.00	\$0	Piezas	748	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Física: SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040026702	Rehabilitación Calle Juventino Rosas la Estapa	M61-DDO3PRA-R2306-16	Morelos	Miactlán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	435	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Física: SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040026716	Rehabilitación Calle No Reeleccion Norte la Estapa	M61-DDO3PRA-R2307-16	Morelos	Miactlán	Atsompá	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	\$1,483,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Física: SE CONCLUYO LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040026730	Rehabilitación Y Modernización Del Mercado Municipal De Miactlán, Morelos	M61-DDO3PRA-R2308-16	Morelos	Miactlán	Miactlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,274,904	\$6,205,867	\$6,205,867	\$6,205,867	\$6,205,867	\$6,205,867	\$6,205,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,500	0.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Física: EL PROYECTO DE MERCADO EN SU LA ETAPA SE CONCLUYO AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040026732	Construcción De Techumbre En Primaria Los Galana	FORFAPIN17/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,844,987	\$1,844,987	\$1,844,987	\$1,842,533	\$1,842,533	\$1,842,533	\$1,842,533	99.87	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040026746	Drenaje En Calle Ampliación San Andrés32-ZR-0659-2016		Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	2061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	\$510,098	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIJA A VALIDAR
MOR1616040026755	Construcción De Techumbre En Rec. Primaria Niños Heroes, Col. Río Leonide	FORFAPIN18/2016	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,817,724	\$1,817,724	\$1,817,724	\$1,814,470	\$1,814,470	\$1,814,470	\$1,814,470	99.82	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040027809	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Primer Cuadro Principal De Tlaquiltenango Morelos	DDP-2016-FORTAFIN-01	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	\$9,946,897	100.00	\$0	Otros	11,534	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040027937	Rehabilitación De Unidad Deportiva Monte Rodriguez De Tlaquiltenango Morelos	DDP-2016-FORTAFIN-02	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	\$14,920,345	100.00	\$0	Otros	11,534	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040028254	Construcción De Boulevard Masatepec A MMA/DOID/R23/POB Coatepeco Primera Etapa	FINA/001/2016	Morelos	Masatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MASATEPEC		Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$6,746,907	\$3,582,504	\$3,582,504	53.10	\$0	Kilometro	2,500	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MOR1616040029255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Circuito Unidad Sindical De La Colonia Los Presidentes	DDP-2016-FORTAFIN-03	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,672,928	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	\$2,653,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1616040029266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Liceo	DDP-2016-FORTAFIN-04	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,327,072	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	\$3,306,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,068	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR1616040031210	Construcción De Techumbre Tipo Inieles En La Secundaria Lázaro Cárdenas, Municipio De Tlaxiápan, Estado De Morelos	MT2/06/16/SUB-PPIN/R23	Morelos	Tlaxiápan de Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXIAPAN DE ZAPATA DE MORELOS		Educación	En Ejecución	2016	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	\$535,064	\$535,064	\$535,064	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1616040031212	Electrificación Amp. Huasteco, Departamente Al Municipio De Tlaxiápan, Morelos	MT2/06/16/SUB-PPIN/R23	Morelos	Tlaxiápan de Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAXIAPAN DE ZAPATA MORELOS		Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 22 POSTES Y 5 TRANSFORMADORES OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1617010083409	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29, En El Campus Chamipa, Cuernavaca Morelos	21612	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA		Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,077,458	\$2,077,458	\$2,077,458	69.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	69.00	Financiera: Reintegro por economía \$2,493.93 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200883504	Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Un Pozo De Agua Potable De Cuernavaca	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	\$419,736	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16170200883515	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Un Pozo De Agua Potable De Cuautla	2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	\$328,573	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200883617	Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Dos Pozos De Agua Potable De Temixco	2016	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	\$498,265	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200883635	Construcción De Alcantarillado Para La Recuperación Ambiental De La Barranca De Amanalco, Tramo Palmira	2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	y 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	\$5,585,308	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16170200894715	Rehabilitación De Unidad Deportiva Huixtillac	D.O.P.-FOR-HUIT-MOR-005-16M023	Morelos	Huixtillac	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTILAC		Deporte	En Ejecución	2016	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,364	\$494,364	\$494,364	\$494,364	99.97	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON RECURSOS DE 2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 REHABILITACION. / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200895223	Terminación De La Ayudantía Municipal D.O.P.-FOR-HUIT-De Fraccionamientos.	MOR-002-16M023	Morelos	Huixtillac	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTILAC		Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$286,330	\$283,180	\$283,180	\$277,793	\$277,793	\$277,793	\$277,793	98.10	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada con recursos de 2016 diferencia entre lo contratado y lo aprobado. / Física: Obra terminada al 100% Rehabilitación de ayuntamiento de fraccionamientos terminada / Registro: Solicto Validación.
MOR16170200903028	Construcción De Red De Drenaje Y Atarjes De La Ampliación 2 De La Colonia 3 De Mayo	LPN-FORFIN-16-01-17	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$504,177	\$504,177	\$504,177	8.41	\$0	Metros Lineales	5,344	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903043	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-5-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,142,462	\$2,140,320	\$2,140,320	\$2,140,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903048	Rehabilitación De La Calle Independencia, Col. 3 De Mayo.	FORFIN-16-02-17	Morelos	Cuautla	3 de Mayo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,314,604	\$2,312,290	\$2,312,290	\$2,312,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903055	Pavimentación De La Calle Pomarosa, Col. Hermenegildo Galeana	FORFIN-16-1-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,555,483	\$1,553,927	\$1,553,927	\$1,553,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903058	Construcción De Teatro Al Aire Libre, Col. Centro.	FORFIN-16-0817	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,312,963	\$2,310,650	\$2,310,650	\$2,310,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: META: TEATRO / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16170200903060	Rehabilitación Y Modernización Del Parque Plan De Ayala	FORFIN-16-04-17	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,278,503	\$3,275,225	\$3,275,225	\$3,275,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	0.00	65.00	Financiera: / Física: META: PARQUE / Registro: .
MOR16170200903754	Rehabilitación De La Techumbre Del Mercado Plan De Ayala, Col. Plan De Ayala	FORFIN-16-09-17	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,403,898	\$1,402,494	\$1,402,494	\$1,402,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR171010083892	Auditorio De Usos Múltiples En La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA		Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 936

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR17170100852003	Construcción De Barda Perimetral En Primaría Adolfo López Mateos De Col. Gabriel Tepepa De Cuautla Cct 1740r0184u	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	
MOR17170100852014	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños José Ma. Morelos De Col. Cuautla Cct 174jn0435s	06-2U-0179-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR	
MOR17170100852049	Pavimentación De Calle El Rosario De La Colonia El Rocio	R23-PP-001-2017	Morelos	Yautepec	El Rocio	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,374	\$2,000,374	\$2,000,374	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170100852068	Pavimentación De Calle Ignacio Zaragoza Colonia Centro	R23-PP-002-2017	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U10 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170100852251	Construcción De 2 Aulas Y Equipamiento En El Centro De Atención Mii1214 (Cam No. 12 De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla Cct 174m10012x	06-2U-0181-2017	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,193,797	\$358,139	\$358,139	\$350,139	29.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170100852253	Construcción De Techado En La Primaría José María Morelos De Col. Moravios, Cuautla Cct 174j09589p	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170100852270	Construcción De Techumbre En La Primaría Benito Juárez De Cuautla, Cuautla Cct 174j06010y	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,224,210	\$367,263	\$367,263	\$367,263	29.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170100852274	Construcción De Techumbre En La Primaría Ignacio Maya De Cuautla, Cuautla Cct 174j03032m	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN	
MOR17170100852284	Construcción De Techumbre En La Primaría Miguel Hidalgo De Cuautla, Cuautla Cct174j0446e	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,224,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170100852287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Mirelli De Col. Año De Juárez, Cuautla - Cct 174j01077v	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$769,005	\$769,005	\$769,005	\$765,414	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170100852293	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Héroe de Chapultepec De Col. El Hospital, Cuautla Cct - 174j0123q	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	De Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170100852298	Construcción De Techumbre En La Escuela Nueva Creación De Col. Peñabazas Bisnaga, Cuautla - Cct 174g0192x	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Ampliación Bisnaga Uno	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,136,674	\$1,136,674	\$1,136,674	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170100852301	Construcción De Techumbre En La Primaría 2 De Mayo De Cuautla, Cuautla Cct 174j0192x	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,595,465	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170100852306	Construcción De Techumbre En La Secundaria No. 40 De Cuautla, Cuautla Cct 174s0048b	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,224,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170100852312	Construcción De Techado En La Primaría Tierra Y Libertad De Tetela Del Volcán, Tetela Del Volcán - Cct 174r046z	PORTALEC. 2017	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO SE CANCELÓ LO VA A RECUPRAR EL MUNICIPIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170100852315	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Santiago Estrada Ayala De Jiutepec, Jiutepec - Cct 174jn0003d	JN0003D	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$758,003	\$758,003	\$758,003	\$755,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MOR17170100852321	Infraestructura Preparatoria Cuautla Segunda Etapa, Cuautla, Cuautla	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170100852323	Construcción De Sanitarios En El Cbtu 76 - Cct 174c093k	Portalec. Fin. Rmo 23 2017 DGR	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)		En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,993,166	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170100853085	Pavimentación De Calle Libertad	02-ATL-R223-003-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	\$2,247,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: ninguna / Registro: solicito validacion	
MOR17170100853109	Pavimentación De Calle Abasco	02-ATL-R223-006-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	\$1,334,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra terminada / Registro: solicito validacion	
MOR17170100853117	Pavimentación De Calle Primero De Mayo	02-ATL-R223-011-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	\$2,034,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: .	
MOR17170100853119	Pavimentación De Calle Prolongación De Benito Juárez	02-ATL-R23-004-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	\$1,040,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra terminada y pagada / Registro: solicito validacion	
MOR17170100853120	Pavimentación De Calle Galeana	02-ATL-R23-017-2017	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	\$989,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: obra terminada y pagada / Registro: solicito validacion	
MOR17170100853204	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Atlatlahucan	PNR-169927-01-4008-0018919	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	8020 Fondo Nacional Ejecutor	10-Economía	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,686,716	\$3,687,950	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	\$1,106,385	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	20.00	Financiera: ninguna / Física: obra en proceso / Registro: solicito validacion
MOR17170200879066	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pascual Orozco	ME2-PORTALCE-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,653,006	\$2,653,006	\$1,326,503	\$2,653,006	\$795,902	\$795,902	\$795,902	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170200879071	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Plutarco Elias Calles	ME2-PORTALCE-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,984,294	\$2,984,294	\$1,492,147	\$2,984,294	\$895,288	\$895,288	\$895,288	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170200879090	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata 2da Etapa Colonia Gueardo Perez	ME2-PR-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$928,622	\$928,622	\$371,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170200879110	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Puerto Vallarta Colonia Loma Sur	ME2-PR-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Loma Bonita	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MOR17170200879219	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Guerrero Col. Tres De Mayo	ME2-PORTALCE-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,167,031	\$1,167,031	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Total: 936

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MOR17170200895228	Construcción De Techumbres En Cancha De Usos Múltiples En El Municipio De Jiutepec	pend. fortalec fin 2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$801,375	\$801,375	\$801,375	\$799,162	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200895229	Construcción De 3 Aulas Regionales Para Usos Múltiples En El Municipio Tepostlán	pend. fortalec fin 2017	Morelos	Tepostlán	Tepostlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,246,611	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR
MOR17170200903010	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El Colegio De Bachilleres Eneas 09 De Michapa, Coatlán Del Río	pend. fortalec fin 2017 ms	Morelos	Coatlán del Río	Michapa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$477,628	\$477,628	\$477,628	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA, POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200903013	Construcción De Baños En El Ctra No. 122 De Xoxocotla, Puente De Ixtla	pend. fortalec fin 2017 ms	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$478,617	\$478,617	\$478,617	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200903017	Construcción De Techumbres En El Ctra No. 8 De Xoxocotla, Puente De Ixtla	pend. fortalec fin 2017 ms	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$1,060,200	\$1,060,200	\$1,060,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200903037	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ctra No. 23 De Teteocala	pend. fortalec fin 2017 ms	Morelos	Teteocala	Teteocala	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$536,190	\$536,190	\$536,190	\$533,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200903039	Remodelación Del Tecnológico De Zacatepec	pend. fortalec fin 2017 s	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200903040	Construcción De Techumbres En La Universidad Pedagógica Nacional De San Nicolás Galeana, Zacatepec	pend. fortalec fin 2017 s	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educación Educativa (DGE)	En Ejecución	2017	\$930,938	\$930,938	\$930,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200903442	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Juan Escutia, Col. Santa Cruz Vista Alegre.	MMADU0923P08R02 0072017	Morelos	Masatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MASATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$323,844	\$323,844	\$323,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200903452	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Paraguay Entre Calle República Del Salvador Y Calle Balice, Col. Justo Sierra.	MMADU0923P08R02 008062017	Morelos	Masatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MASATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,537,140	\$1,537,140	\$1,537,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200903501	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Matamoros Masatepec, Morelos.	MMADU0923P08R02 20012017	Morelos	Masatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MASATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,150,000	\$860,000	\$860,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200903511	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 52 Guayin Cuauhchichinola Masatepec, Morelos	MMADU0923P08R02 20022017	Morelos	Masatepec	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MASATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,250,000	\$3,250,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200903547	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Matamoros, Masatepec, Morelos	MMADU0923P08R02 0012017	Morelos	Masatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MASATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro:	