

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR12130 10009779 7	Equipamiento Del Pozo Lomas De Acapantzingo Y Línea De Conduccion Al Tanque Suter Con Beneficios A Las Colonias De Jiutepec Y Cuernavaca	99-ZU-0612-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$3,965,754	\$3,965,754	\$3,965,754	\$3,965,754	\$3,965,754	\$3,965,754	\$3,965,754	100.00	\$0	Metro Lineal	562,121	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se ha concluido todos y cada una de las actividades y pagos correspondientes. Se Solicita Validación - Se Solicita Validación
MOR13130 20016621 4	Rehabilitacion De Cancha Deportiva	FOPEDEM-001-2013	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Cancha	2,332	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REALIZADA EN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 30021970 4	Favimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Lazaro Cardenas	7	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 23 DE AGOSTO 2013 AL 23 DE OCTUBRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 30022748 5	Construccion De 980 M2 De Pisos Firmes	04-2R-00563-2013	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,000	\$96,662	\$96,662	\$96,662	\$96,662	\$96,662	\$96,662	\$96,662	100.00	\$0	Metro Cuadrado	49	100.00	100.00	Financiera: obra Concluida al 100% / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 30022752 6	Construccion De 7,488 M2 De Pisos Firmes	04-2R-00568-2013	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$774,924	\$738,577	\$738,577	\$738,577	\$738,577	\$738,577	\$738,577	\$738,577	100.00	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 30022752 8	Construccion De 11 Cisternas Domiciliarias	04-2R-00652-2013	Morelos	Ayala	Aneneuilco	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$165,119	\$164,355	\$164,355	\$164,355	\$164,355	\$164,355	\$164,355	\$164,355	100.00	\$0	Cisterna	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 30022753 1	Rehabilitacion Del Camino Tecajec - Temoac	33-2R-00743-2013	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$21,000,000	\$20,836,304	\$20,836,304	\$20,836,304	\$20,828,309	\$20,828,309	\$20,828,309	\$20,828,309	99.96	\$0	Kilómetro	46,809	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 30022938 6	Construccion De 19 Cisternas Domiciliarias	25-2R-00646-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaria de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$285,206	\$283,856	\$283,856	\$283,856	\$283,856	\$283,856	\$283,856	\$283,856	100.00	\$0	Cisterna	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 40022972 9	Rehabilitacion Del Camino Ramal A Jicarero	12-ZU-00714-2013	Morelos	Jojutla	Jicarero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	100.00	\$0	Kilómetro	55,115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MOR13130 400230515	Rehabilitación Del Camino Tepoztlán-Amatlan- Sto Domingo	20-ZR-00598-2013	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,078,572	\$7,042,019	\$7,042,019	\$7,042,019	\$6,921,269	\$6,921,269	\$6,921,269	98.29	\$0	Kilómetro	41,629	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400231632	Construcción De Boulevard Tetela Del Volcan	22-ZR-00600-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$25,471,393	\$21,370,595	\$21,370,595	\$21,370,595	\$21,310,030	\$21,310,030	\$21,310,030	99.72	\$0	Kilómetro	19,138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400236808	Construcción De Campo De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico Del Deportivo Aztecas	CONADE001/2013	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Cancha	60,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400251561	Cancha De Futbol Soccer	17009EMF002	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$721,979	\$721,979	\$721,979	\$721,979	\$721,979	\$721,979	\$721,979	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400252376	Remodelación Del Aditorio Municipal (En Gimnasio Municipal).	33x117027217	Morelos	Huitzilac	Barrio de la Cruz	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Módulo	4,123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400252738	Protección Y Manejo Sustentable De Las Reservas Naturales Protegidas Del Estado De Morelos	99-ZU-0314-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,941,400	\$4,941,400	\$4,941,400	\$4,228,068	\$4,228,068	\$4,228,068	\$0	85.56	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400255083	Proyecto Integral Para La Conservación Y Restauración Ecológica De Sitios Prioritarios	99-ZR-0538-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,300,142	\$3,861,515	\$3,861,515	\$3,861,515	\$3,861,515	\$3,861,515	\$3,861,515	100.00	\$71,407	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: El importe original aprobado era \$4,300,141.93 y tuvo dos reducciones por \$380,173.35 y \$58,453.13 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400273404	Adquisición De Instrumentos Para La Banda De Música San Nicolás De Tolentino Ahuatepec, Cuernavaca	12110004752	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11- Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,131,941	\$1,131,941	\$1,131,941	\$1,131,941	\$1,131,941	\$1,131,941	\$1,131,941	100.00	\$0	Instrumento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400273531	Construcción De 5 Modulos De Baños Dignos	25-ZR-00545-2013	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,000	\$64,957	\$64,957	\$64,957	\$64,957	\$64,957	\$64,957	100.00	\$0	Modulo	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400273758	Radio Chinelo	121100004752	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11- Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$871,942	\$871,942	97.63	\$0	Programa radiofónico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400278018	Reconstrucción Del Tramo Carretero Mexico Cuernavaca Km.47 A Fierro Del Toro, Municipio De Huitzilac	09-ZR-000220-2013	Morelos	Huitzilac	Fierro del Toro	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,966,096	\$7,381,533	\$7,381,533	\$7,381,533	\$7,375,897	\$7,375,897	\$7,375,897	99.92	\$0	Kilómetro	78,886	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140 100286104	Const. De La 1 Era Etap De Las Obras De Infraestructura Para El Saneamiento En La Parte Norte De La Zm. De Cvca.	07-ZU-0609-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,141,273	\$7,141,265	\$7,141,265	\$7,141,265	\$7,141,265	\$7,141,265	\$7,141,265	100.00	\$0	Colector	924,487	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13140100286129	Proyecto Ejecutivo Y Socialización Para La Construcción De La Ciclopista Huitzilac-Tepoztlán-Cuernavaca	99-ZU-0613-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Tranportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$1	Proyecto	424,137	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se Solicita Validación
MOR13140100286147	Proyecto Ejecutivo Del Eje Cuernavaca, Jiutepec-C-E. Zapata Boulevard Metropolitano	99-ZU-0611-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Tranportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,954,599	\$9,954,599	\$9,954,599	\$9,954,599	\$9,954,599	\$9,954,599	100.00	\$0	Proyecto	885,995	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación
MOR13140100286183	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Barranca Analco, 1 Km Hacia La Planta De Tratamiento La Gachupina	11-ZU-0608-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,995,802	\$10,995,791	\$10,995,791	\$10,995,791	\$10,995,791	\$10,995,791	\$10,995,791	100.00	\$0	Colector	924,694	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se Solicita Validación
MOR13140100286198	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva Metropolitana Norte	06-ZU-0614-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$11,026,068	\$10,535,055	\$10,535,055	\$10,535,055	\$10,535,055	\$10,535,055	\$10,535,055	100.00	\$0	Unidad	434,147	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se Solicita validación
MOR13140100286210	Proyecto Ejecutivo Para La Ciclopista Tlayacapan - Axochiapan	99-ZU-0607-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Tranportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$999,999	100.00	\$1	Proyecto	425,611	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación
MOR13140100286449	Proy. Del Estudio Geohidrologico Y De Calidad Del Agua Para Determ. Las Fuentes De Contam. Por Arsenico Y Elabo. De Proy Ejecs. Para Resolver La Probl. En Pozos Profundos De E. Zapata Y Xochitepec	99-ZU-0610-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,431,355	\$2,431,353	\$2,431,353	\$2,431,353	\$2,431,353	\$2,431,353	\$2,431,353	100.00	\$0	Proyecto	146,867	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se Solicita Validación
MOR13140100301681	Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitación Del Callejon Del La Bolsa Del Diablo, Cuernavaca	07-ZR-00825-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21- Turismo	Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$740,382	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Callejón	365,168	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100308872	Mejoramiento De Imagen Urbana, Rehabilitación Del Callejon De Cubo Y De Correos, Cuernavaca	07-ZU-00853-2013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica		21- Turismo	Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,012,792	\$1,012,792	\$1,012,792	57.87	\$0	Inmueble	365,168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100309539	Mejoramiento Rehabilitación O Creación De Sitios De Interes Turistico De Naturaleza Ciclovía Verde Huitzilac	09-ZR-00855-2013	Morelos	Huitzilac	Huitzilac Urbano		Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la oferta Turistica		21- Turismo	Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,485,577	\$1,485,577	\$1,485,577	99.04	\$0	PROYECTO	50,000	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13140100309805	Mejoramiento De Imagen Urbana Trabajos De Albañilería, Herrería Y Pintura Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Carretera Estatal Tehuixtla, Jojutla	12-2R-00826-2013	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En ejecución	2013	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$137,181	\$137,181	\$137,181	78.39	\$0	Imagen Urbana	600	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310313	Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitación De La Glorita Calles Matamoros Y No Reelección	30-2R-00854-2013	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$991,819	\$991,819	\$991,819	99.18	\$0	Imagen urbana	120,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100310454	Mejoramiento De Imagen Urbana, Rehabilitación Del Centro Historico De Zacualpan De Amilpas Programa Pueblos Con Encanto	32-2R-00819-2013	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,775,564	\$3,775,564	\$3,775,564	68.65	\$0	Imagen Urbana	100,000	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140100311193	Mejoramiento De Imagen Urbana Terracerías, Obra Civil Y Jardinería Para La Rehabilitación De La Arena Teques	12-2R-00827-2013	Morelos	Jojutla	Tequesquite	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En ejecución	2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,247,452	\$1,247,452	\$1,247,452	80.48	\$0	Metro Cuadrado	20,000	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140300375327	Ex Convento De San Marcos Evangelista, Tlayecac, Ayala Morelos	04/PR/001/2014	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13140400437502	Proyecto Integral Para La Conservación Y Restauración Ecológica De Sitios Prioritarios.	99-2R-0740-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En ejecución	2013	\$3,575,200	\$3,489,955	\$1,625,823	\$1,625,823	\$1,625,823	\$1,625,823	\$1,625,823	46.59	\$0	Acción	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300181404	Cuarta Campaña Del Sistema De Justicia Penal En El Estado De Morelos	99-2U-0175-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL	Otros Proyectos	En ejecución	2014	\$3,267,800	\$3,267,800	\$3,267,800	\$3,267,800	\$3,267,800	\$3,267,800	\$3,267,800	100.00	\$0	Campaña	#####	100.00	100.00	Financiera: CON OFICIO NO. SG SEAPJ 750 2014, SE INFORMA EL ESTADO DEL PROYECTO COMO CONCLUIDO / Física: SE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14130300193175	Solución Integral Para La Administración Y Gestión De Salas De Juicios Orales En La Zona Sur Poniente Del Estado De Morelos (1a Etapa)	12-ZU-0204-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,550,367	\$2,550,367	\$2,550,367	\$2,550,367	\$2,550,367	\$2,550,367	\$2,550,367	100.00	\$0	Proyecto	#####	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300193578	Proyecto Ejecutivo Para El Diseño De La Nueva Infraestructura Para La Direccion General De La Defensoria Publica En El Estado De Morelos.	99-ZU-0177-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO, INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,914,990	\$1,914,990	\$1,914,990	\$1,914,990	\$1,914,990	\$1,914,990	\$1,914,990	100.00	\$0	Proyecto	#####	100.00	100.00	Financiera: Con forme oficio No. SG SEEAJUP 750 2014 se concluye el proyecto / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300193672	Equipo De Computo Para El Personal De La Direccion General De Asesoría Y Auxilio A Victimas	99-ZU-0159-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA MORELO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,854,229	\$1,854,229	\$1,854,229	\$1,852,313	\$1,852,313	\$1,852,313	\$1,852,313	99.90	\$1,917	Proyecto	#####	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300193798	Adquisición De Mobiliario Para El Personal Especializado Y Asesores Juridicos De La Direccion General De Asesoría Y Auxilio A Victimas	99-ZU-0160-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$617,024	\$617,024	\$617,024	\$617,024	\$616,793	\$616,793	\$616,793	99.96	\$231	Proyecto	#####	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300193860	Adquisición De Mobiliario Para El Personal Especializado De La Direccion General De Justicia Alternativa En Materia Penal Del Estado De Morelos	99-ZU-0161-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$402,113	\$402,113	\$402,113	\$402,113	\$402,113	\$386,599	\$386,599	96.14	\$15,514	Proyecto	#####	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14130300194025	Sala De Juntas De La Subsecretaria De Reinsercion Social	99-ZU-0719-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, COORDINACION GENERAL DE LA UNIDAD DE REINsercion SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,169,216	\$2,169,216	\$2,169,216	\$2,152,997	\$2,152,997	\$2,152,997	\$2,152,997	99.25	\$16,219	Proyecto	#####	100.00	99.25	Financiera: Se encuentra pendiente de realizar el reintegro a la Federación / Fisica: Se encuentra pendiente de realizar el reintegro a la TESOFE \$16,218.63 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14130 30019572 6	Modelo De Gestion Con Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Informacion Y Control Para Las Instituciones Operadoras Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	99-5U-766-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U004	Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLECENTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,165,000	\$4,165,000	\$4,165,000	\$4,124,974	\$4,124,974	\$4,124,974	\$4,124,974	99.04	\$40,026	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10030115 1	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,184,768	\$15,184,768	\$15,184,768	\$14,446,221	\$14,446,221	\$14,446,221	\$14,446,221	95.14	\$0	Persona	#####	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El monto disponible será reintegrado dentro del primer trimestre de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10030123 0	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Condiencia	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	99.74	\$0	Examen	#####	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este proyecto, será reintegrado dentro del primer trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10030128 3	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Examen	#####	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El monto devengado será pagado dentro del primer trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10030134 4	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U003	Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$42,647,592	\$42,647,592	\$42,647,592	\$38,921,790	\$38,921,790	\$10,533,976	\$10,533,976	24.70	\$0	Persona	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El monto aprobado para este proyecto se disminuyó en virtud de no haber alcanzado las metas establecidas en el Anexo Único del Subsidio, por lo que no ministraron el total del recurso programado inicialmente. El monto disponible será reintegrado dentro del primer trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140100301398	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,069,500	\$1,069,500	\$1,069,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El saldo disponible de este proyecto, será reintegrado dentro del primer trimestre de 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Amate	FOPEDEP-MPI-001 2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303042	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Contreras	FOPEDEP-MPI-002 2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	12,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303058	Rehabilitación De La Unidad Deportiva La Estación	FOPEDEP-MPI-003 2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100303135	Construcción Del Centro Cultural Al Aire Libre La Cruz	RAMO23 FC-MPI-001 2014	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031128 7	"Pavimentaciones" Calle Jose Lopez Portillo	04/FR/001 /2014	Morelos Ayala		San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidiarios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031129 4	"Pavimentaciones" Camino Ahuehuevo - Jaloxtoc	04/FR/002 /2014	Morelos Ayala		San Juan Ahuehuevo	Rural	Subsidiarios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031129 9	"Pavimentaciones" Calle Circunvalacion Norte	04/FR/003 /2014	Morelos Ayala		Tenextepan go	Urbano	Subsidiarios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031130 5	¿Pavimentacion De Calle En Ayala (Pavimentacion Con Hidraulico En Circuito Principal Ampliacion Abelardo L. Rodriguez)¿	04/FR/004 /2014	Morelos Ayala		Abelardo L. Rodriguez	Rural	Subsidiarios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031131 1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Corregidora	04/FR/005 /2014	Morelos Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031131 3	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 1.5 Km Ancho Promedio De 6 Mts Con 5 Cm De Espesor Compactado En La Calle Arboledas Col. Apatlaco	04/FR/006 /2014	Morelos Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031132 0	Drenaje Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Col. Benito Juárez	04/FR/007 /2014	Morelos Ayala	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,898,100	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031132 4	Pavimentación De Concreto Hidráulico El Callejón 12 De Diciembre En Anenecuilco	04/FR/008 /2014	Morelos Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE AYALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140 10031140 8	Construcción De La Biblioteca 27 De Mayo De La Col. El Salitre	04/PR/001 /2014	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2014	\$1,090,994	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	100.00	\$0	Metro Cuadrado	375	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 10031141 7	Construcción De La Biblioteca C. Enrique García Benítez, Col. Jaloxtoc	04/PR/002 /2014	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2014	\$1,090,994	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	100.00	\$0	Metro Cuadrado	628	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 10031142 2	Construcción De La Biblioteca La Gran Alianza, Col. Ahuehuevo	04/PR/003 /2014	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2014	\$745,030	\$744,285	\$744,285	\$744,285	\$744,285	\$744,285	\$744,285	100.00	\$0	Metro Cuadrado	569	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 10031142 7	Construcción De La Biblioteca Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Col. Leopoldo Heredia	04/PR/004 /2014	Morelos	Ayala	Colonia Leopoldo Heredia	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2014	\$1,090,994	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	100.00	\$0	Metro Cuadrado	395	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 10031143 5	Construcción De La Biblioteca Tlacaelel En La Col. Moyotepec	04/PR/005 /2014	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2014	\$1,090,994	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	100.00	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 10031144 1	Construcción De La Biblioteca Tlahuicas, En Col. Ollintepec	04/PR/006 /2014	Morelos	Ayala	Ollintepec	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2014	\$1,090,994	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	\$1,089,903	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 10031145 1	Construcción De La Casa De Usos Múltiples De La Col Niños Héroes.	04/PR/007 /2014	Morelos	Ayala	Niños Héroes	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			MUNICIPIO DE AYALA	Cultura y turismo	En ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	384	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031597 6	Rehabilitación Del Aula De Secundaria No. 8 Pablo Torres Burgos, Col. Ocotepéc.	5202 001 002 55002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En ejecución	2014	\$250,000	\$237,324	\$237,324	\$237,324	\$237,324	\$237,324	\$237,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION DEL APROBADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031597 9	Empedrado De Calle Tenochtitlán	20-FOP-2014-03	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	99.59	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRA OBRERA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031599 6	Pavimentación Calle Tepanquiuhac	MTE-DFDUOP-FOPEDEP003-14	Morelos	Tetecala	Colonia Francisco Sarabia	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$804,062	\$802,454	\$802,454	\$802,454	\$802,454	\$802,454	\$802,454	100.00	\$804	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DE LA ASF. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031614 7	Pavimentación De 370 Mts De Camino Al Monte, Paraje Tepunte, Poblado De Santa Ma. Ahuacatitlán	5202 001 002 25002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$370,000	\$350,401	\$350,401	\$350,401	\$350,401	\$350,401	\$350,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL APROBADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031617 5	Rehabilitación Del Aula Del Centro De Desarrollo Comunitario, Para La Realización De Actividades Deportivas En La Col. Revolución.	5202 001 002 55003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deportivo	En Ejecución	2014	\$55,000	\$51,987	\$51,987	\$51,987	\$51,987	\$51,987	\$51,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031634 7	Empedrado De Calle Matamoros	20-POP-2014-02	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	99.49	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031637 2	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria 2 De Abril Del Municipio De Emiliano Zapata		Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIF ENFRE EL MONTO APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A LA RET DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031641 0	Rehabilitación De La Casa De Cultura La Cereria	MTLOFFCR2 32014-01	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EL CONTRATO ES DE \$2,994,000 MAS LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR ESTATAL POR \$3,000.00 / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031659 7	Construcción De Cancha De Basquetbol De Usos Múltiples En El Pueblo Cuentepec, Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP00 4/2014	Morelos	Temixco	Cuatepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$798,401	\$798,401	\$781,656	\$781,656	\$781,656	\$781,656	97.90	\$1,090	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$15,655 A GASTOS INDIRECTOS / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031661 1	Pavimentación De Calles En Yauztepec		Morelos	Yauztepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031663 4	Construcción De Espacio Cultural Y De Convivencia Familiar De La Colonia Rubén Jaramillo, Barrio Número 6 Del Municipio De Temixco Morelos	CULTURA00 2/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,000	\$498,550	\$498,550	\$498,550	\$498,550	99.71	\$450	Espacio Cultural	500	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada 100% / Fisica: Obra Terminada 100% / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031678 6	Pavimentación De La 3ra. Privada 3 De Mayo De La Colonia Paraiso Tejalpa, Del Municipio De Jiutepec Morelos.	FOPEDAPRI E-JN-02- 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$290,000	\$289,710	\$289,710	\$289,199	\$289,199	\$289,199	\$289,199	99.82	\$221	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRELO MINISTRADO Y LO PAGADO ES POR LA RENTENCION DEL 1 AL MILLAR Y EL REINTEGRO / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031679 6	Empedrado De Av. Galeana Entre Calle Del Águila Y Estanislao Rojas (Incluye Drenaje Y Agua Potable)	20-POP- 2014-01	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,995,196	\$6,995,196	\$6,995,196	\$6,995,196	\$6,995,196	\$6,995,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031716 7	Barda Perimetral Y Ejercitadores Del Campo Deportivo No. 3, Col. Ocotepc	5202 001 002 25007	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deportivo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,422,345	\$1,422,345	\$1,422,345	\$1,422,345	\$1,422,345	\$1,422,345	100.00	\$0	Metro Lineal	2,000	100.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL APROBADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031737 5	Alumbrado Público Calle Nueva	MTE- DPDUOP- FOPEDEP00 4-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$443,750	\$442,860	\$442,860	\$442,860	\$442,860	\$442,860	\$442,860	100.00	\$444	Luminaria	125	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100% / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031737 6	Alumbrado Público Calle Emilio Carranza	MTE- DPDUOP- FOPEDEP00 5-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$290,758	\$290,177	\$290,177	\$290,177	\$290,177	\$290,177	\$290,177	100.00	\$291	Luminaria	210	100.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DE LA ASP DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031752 7	Techumbre Del Jardín De Niños Nuevo Amanecer De La Col. Alfredo B. Bonfil En El Municipio De Jiutepec, Morelos, Con Clave. 17ed10013n - 17ejn0083e	FOPEAPRI E-JN-03- 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jiutepec	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$496,934	\$496,934	\$496,934	\$496,934	99.49	\$2,066	Metros Cuadrados	989	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO Y EL REINTEGRO ES LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140100317539	Pavimentación De Calle Los Reyes En La Col. Miguel Hidalgo Del Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP005/2014	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$700,000	\$698,601	\$698,601	\$684,663	\$684,663	\$684,663	\$684,663	98.00	\$240	Metros Cuadrados	345	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$13,698 A GASTOS INDIRECTOS / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317729	Pavimentación De La 2da. Privada 3 De Mayo, De La Colonia Paraiso Tejalpa, Jiutepec.	FOPEDEPRI E-JN-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jiutepec	Urbano	En Ejecución	2014	\$290,000	\$289,710	\$289,710	\$289,420	\$289,420	\$289,420	\$289,420	99.90	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LA MINISTRADO Y LO COMPROMETIDO Y PAGADO ES LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317887	Techumbre De La Escuela Primaria "Plan De Ayala", Poblado De Buena Vista Del Monte	5202 001 002 25004	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$921,816	\$921,816	\$921,816	\$921,816	\$921,816	\$921,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: LAS MODIFICACIONES AL APROBADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100317888	Cancha De Usos Múltiples Y Ejercitadores, Calle Nueva Inglaterra Esq. Cuesta Clara, Col. San Cristóbal	5202 001 002 25005	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$850,000	\$849,150	\$849,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$849,150	Metros Cuadrados	1,800	100.00	0.00	Financiera: EL RECURSO REINTEGRADO POR NO HABERSE EJECUTADO LA OBRA POR PROBLEMAS EN LA COMUNIDAD / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140100317943	Construcción De Una Biblioteca En El Pueblo De Alta Palmira En El Municipio De Temixco	CULTURA001/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U091	Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,995,122	\$1,995,122	\$1,995,122	\$1,995,122	99.86	\$880	Metros Cuadrados, Biblioteca	1,800	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada 100% / Fisica: Obra Terminada 100% / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318089	Impermeabilización Y Arreglo De Baños De La Escuela Primaria "Plan De Ayala", Col. Vicente Estrada Cajigal	5202 001 002 55004	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$569,719	\$569,719	\$569,719	\$569,719	\$569,719	\$569,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318112	Pavimentación Calle Las Lajas	MTE-DEPDOP-FOPEDEP002-14	Morelos	Tetecala	Colonia Francisco Sarabia	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$947,475	\$945,580	\$945,580	\$945,580	\$945,580	\$945,580	\$945,580	100.00	\$947	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DE LA ASF DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318137	Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura Y El Arte En Jiutepec	CULTURA-JN-02-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091	Fondo de Cultura	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,988,506	\$2,494,253	\$2,494,253	\$2,494,253	49.93	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion obra en proceso con retraso por problemas sociales que ya estan resueltos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140100318269	Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria No. 9, Col. La Lagunilla	5202 001 002 55001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$711,648	\$711,648	\$711,648	\$711,648	\$711,648	\$711,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL APROBADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031830 7	Rehab De Unidades Deportivas Y Espacios Púb.:10 Abril, Acatlipa, Alta Palmira, Aztecas, Eterna Prim, La Mina, Lomas Del Carril, La Nopalera, Pueblo V, Rubén J, Temixco Centro Y Tetlama	FOPEDEP00 6/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$598,801	\$598,801	\$586,466	\$586,466	\$586,466	\$586,466	97.94	\$594	Unidad	310	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$11,741 A GASTOS INDIRECTOS / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031844 7	Rehabilitación Del Gimnasio Del Deporte "Chato Balderas", Col. Acapantzingo.	5202 001 002 55006	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$650,000	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	100.00	\$0	Metro cúbico	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031845 0	Pavimentación De 400 Mts, Calle Colina, Poblado De Santa Ma. Ahuacatitlán	5202 001 002 25003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$400,000	\$379,765	\$379,765	\$379,765	\$379,765	\$379,765	\$379,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031848 0	Techumbre De La Escuela Primaria "Fray Bartolomé De Las Casas", Col. Tetela Del Monte	5202 001 002 25008	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23- Provisiones Salariales y Económicas			MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,329,375	\$1,329,375	\$1,329,375	\$989,638	\$989,638	\$989,638	74.44	\$339,737	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL APROBADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 10031848 4	Techumbre Para La Escuela Primaria Federal Tlalmachtilcalli, Del Municipio De Cuernavaca, Con Clave. 17dpr10501	5202 001 002 25009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$427,218	\$427,218	\$427,218	\$427,218	\$427,218	\$427,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL APROBADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031849 7	Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños Alfonso Caso, Con Clave 17dce0001u, Zona Escolar 1, De Poblado Cuentepec, Municipio De Temixco.	FOPEDEP00 3/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$670,000	\$668,661	\$668,661	\$654,871	\$654,871	\$654,871	\$654,871	97.94	\$679	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$13,111 A GASTOS INDIRECTOS / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031852 3	Construcción De Casa De Cultura Galería De Arte Y Auditorio Jiutepec	CULTURA- JN-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jiutepec	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,989,550	\$1,994,775	\$1,994,775	\$1,994,775	49.92	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion dando a conocer que el retraso en construccion fue por problemas sociales que ya estan resueltos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031867 3	Techumbre De La Escuela Primaria "Tránsito Sánchez Uriostegui", Col. La Unión	5202 001 002 25006	Morelos	Cuernavaca	La Unión	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$712,153	\$712,153	\$712,153	\$712,153	\$712,153	\$712,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: la modificación al aprobado corresponde a economías / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140 10031869 1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Xicoténcatl	MTE-DPDUOP-FOPEDEP001-14	Morelos	Tetecala	El Cerrito (Cerrito de las Cruces)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$513,958	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	\$512,931	100.00	\$514	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DE LA ASF DEL CONGRESO DEL EDO. DE MORELOS. / Fisica: SE TERMINO AL 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031884 1	Techumbre De La Escuela Primaria "Niños Héroes De 1847", Col. Chapultepec	5202 001 002 25001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$900,000	\$854,598	\$854,598	\$854,598	\$854,598	\$854,598	\$854,598	\$854,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031887 2	Rehabilitación De Salones Y Aulas De Atención Especial De La Escuela Primaria "Sierra Y Libertad", Col. Antonio Barona	5201 001 002 55005	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$725,000	\$688,414	\$688,414	\$688,414	\$688,414	\$688,414	\$688,414	\$688,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: la modificación en aprobado corresponde a economías / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 10031888 7	Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños Beethoven, En La Colonia Alta Palmira Del Municipio De Temixco, Morelos, Con Clave. 17djn0263q	FOPEDEP008/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$399,200	\$399,200	\$390,957	\$390,957	\$390,957	\$390,957	\$390,957	97.94	\$416	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$7,827 A GASTOS INDIRECTOS / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140100318988	Ampliación De Red Eléctrica A Base Postes De Concreto A Cada 50 Metros, A Base Cable De Cobre Y Un Transformador De 10 Kba En La Calle Raul Ortiz Y Francisco Leyva Col Solidaridad	FOPEDEP009/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,400	\$299,400	\$292,652	\$292,652	\$292,652	\$292,652	97.75	\$877	Poste	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$5,871 A GASTOS INDIRECTOS / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200329160	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Carpas	PROII-TLAQUI-2014-01	Morelos	Tlaquiltenango	Las Carpas	Rural	S179 Programa de Infraestructura Indígena	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTEANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,101,808	\$4,029,353	\$4,029,353	\$4,029,353	\$4,029,353	\$4,029,353	\$4,029,353	100.00	\$0	Sistema	273	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200333319	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Col. Cuauhtemoc, Municipio De Tlaltizapan, Morelos.	24PRO114R23	Morelos	Tlaltizapan de Zapata	Tlaltizapan	Urbano	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TALTIZAPAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Obra	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200333398	Remodelación De Unidad Deportiva Bonifacio Garcia Ubicada En Plaza Cuauhtemoc Sn Col. Bonifacio Garcia.	24PRO214R23	Morelos	Tlaltizapan de Zapata	Bonifacio Garcia (Colonia Alejandra)	Rural	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TALTIZAPAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Obra	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200334027	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Lino Espin	RAMO23FID-MPI-0012014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Puente de Ixtla	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,447	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200334059	Modernización De La Unidad Deportiva De Puente De Ixtla, la Etapa Construcción Nueva: Techumbres, Gradas Sur Y Norte, Cancha De Futbol, Sistema De Riego Y Pasto.	RAMO23FID-MPI-0022014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Puente de Ixtla	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200335708	Modernización Y Ampliación Del Camino Hueyapan (San Andrés Hueyapan) Cruztilán,, Municipio De Tetela Del Volcán.	17-02-0027-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	S179 Programa de Infraestructura Indígena	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$4,964,405	\$4,964,405	\$4,964,405	\$4,964,405	\$4,964,405	\$4,964,405	\$4,964,405	100.00	\$0	Metro Lineal	6,478	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se modificó unidad de medida.
MOR14140200335749	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Hueyapan (San Andrés Hueyapan) Municipio De Tetela Del Volcán	17-02-0028-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	S179 Programa de Infraestructura Indígena	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,438,000	\$4,438,000	\$4,438,000	\$4,438,000	\$4,438,000	\$4,438,000	\$4,438,000	100.00	\$0	Sistema	6,478	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140 20033577 6	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Hueyapan-Tlacotepec) Km 2 455, Tlalcomulco Con Una Longitud Total De 0.485 Km, Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 485	17-02-0029-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,722,792	\$2,722,792	\$2,722,792	\$2,722,792	\$2,722,792	\$2,722,792	\$2,722,792	\$2,722,792	100.00	\$0	Metro Lineal	6,478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se modificó unidad de medida.
MOR14140 20033590 0	Pavimentacion De Calle Mariano Matamoros	27-FR-FOPEDEP-002-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,097,339	\$1,097,339	\$1,097,339	\$1,097,339	\$1,097,339	\$1,097,339	\$1,097,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 20033592 6	Pavimentacion Calle Ignacio Aldama	27-FR-FOPEDEP-003-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,607,297	\$1,607,297	\$1,607,297	\$1,607,297	\$1,607,297	\$1,607,297	\$1,607,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 20033595 4	Pavimentacion De La Calle Revolucion	27-FR-FOPEDEP-001-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,530,807	\$1,530,807	\$1,530,807	\$1,530,807	\$1,530,807	\$1,530,807	\$1,530,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. ESTA OBRA PERTENECE AL BARRIO DE SAN MARCOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140 20034160 4	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	PROII-TLAQUI-2014-02	Morelos	Tlaquiltenango	Coaxitlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,640	\$314,737	\$314,737	\$314,737	\$314,737	\$314,737	\$314,737	\$314,737	100.00	\$0	Proyecto	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034162 1	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Potable De La Localidad De Quilamula	PROII-TLAQUI-2014-03	Morelos	Tlaquiltenango	Quilamula	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$459,130	\$457,854	\$457,854	\$457,854	\$457,854	\$457,854	\$457,854	\$457,854	100.00	\$0	Proyecto	703	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140200341629	Modernización Y Ampliación Del Camino La Cantora Unidad Habitacional Emiliano Zapata	PROII-TLAQUI-2014-04	Morelos	Tlaquiltenango	Unidad Habitacional Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,750,162	\$3,739,484	\$3,739,484	\$3,739,484	\$3,739,484	\$3,739,484	\$3,739,484	\$3,739,484	100.00	\$0	Kilómetro	287	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200341636	Modernización Y Ampliación De Del Camino Coaxitlan E.C. (Autopista Cuernavaca-Acapulco) Km 149 300	PROII-TLAQUI-2014-05	Morelos	Tlaquiltenango	Coaxitlan	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,448,260	\$5,403,105	\$5,403,105	\$5,403,105	\$5,403,105	\$5,403,105	\$5,403,105	\$5,403,105	100.00	\$0	Kilómetro	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200341642	Modernización Y Ampliación Del Camino De Colonia 3 De Mayo (El Tepiolo) Unidad Habitacional Emiliano Zapata	PROII-TLAQUI-2014-06	Morelos	Tlaquiltenango	Colonia 3 de Mayo (El Tepiolo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,320,024	\$4,299,291	\$4,299,291	\$4,299,291	\$4,299,291	\$4,299,291	\$4,299,291	\$4,299,291	100.00	\$0	Kilómetro	1,020	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200341657	Favimentacion De Calles En Tlaquiltenango	FOPEDEP-TLAQUI-2014-01	Morelos	Tlaquiltenango	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	100.00	\$0	Obra	322	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200341663	Construcción De La Unidad Deportiva Tlaquiltenango	FID-TLAQUI-2014-01	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,980,566	\$3,980,566	\$3,980,566	\$3,980,566	\$3,980,566	\$3,980,566	\$3,980,566	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200342075	Remodelacion Y Equipamiento De La Cancha De Futbol Col. Otillio Montaño	DEPORTE-JN-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jiutepec	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,982,536	\$6,982,536	\$6,982,536	\$6,982,536	\$6,982,536	99.85	\$3,464	Metro Cuadrado	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE LA MINISTRADO Y PAGADO CON EL REINTEGRO ES LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200342310	Construccion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Los Pinos De Tejalpa, En El Municipio De Jiutepec Morelos	DEPORTE-JN-02-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jiutepec	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,496,136	\$748,068	\$748,068	\$748,068	\$748,068	49.92	\$864	Metro Cuadrado	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Fisica: OBRA CONCLUIDA EN REVISION ESTIMACION PARA PAGO / Registro: OBRA CONCLUIDA ESTIMACION EN REVISION PARA PAGO
MOR14140200342387	Construccion De Una Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre, Delegacion Civac, En El Municipio De Jiutepec, Morelos	DEPORTE-JN-03-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Jiutepec	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,495,816	\$1,468,141	\$1,468,141	\$1,468,141	\$1,468,141	97.97	\$0	Obra	2,000	0.00	100.00	Financiera: obra terminada pendiente estimacion 3 y finiquito / Fisica: obra concluida al 100 % estimacion 3 en revision para pago / Registro: se envia a su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 20034314 4	Ampliación De Comandancia De Seguridad Publica Municipal 2da Etapa	SUBSEMUN-INV-3-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,898,903	\$5,898,903	\$5,898,903	\$5,898,903	99.98	\$1,097	Metro Cuadrado	196,953	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034326 1	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De 300m	TEP-OPD-020-003-2014	Morelos	Tepalcingo	Atotonilco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,443,600	\$1,441,851	\$1,441,851	\$1,441,851	\$1,441,851	\$1,441,851	\$1,441,851	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034331 7	Construccion Del Puente De La Calle 16 De Septiembre De La Col. Lopez Mateos	01-2014-TEP	Morelos	Tepalcingo	Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	Urbano	En Ejecución	2014	\$155,051	\$155,051	\$155,051	\$155,051	\$155,051	\$155,051	\$155,051	100.00	\$0	Puente	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034383 5	Rehabilitacion De Campo De Futbol Municipal Tepoztlán, Barrio De San Jose	20-FID-2014-01	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE CONTRATO POR UN MONTO DE 6,997,729.64 LA DIFERENCIA SE PAGARA CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 20034453 6	Pavimentacion De La Calle Gomez Farias, Colonia Lomas Del Carril Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP00 1/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,087,627	\$2,083,453	\$2,083,453	\$2,041,337	\$2,041,337	\$2,041,337	\$2,041,337	97.98	\$1,264	Metros Cuadrados	569	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$40,852.00 A GASTOS INDIRECTOS / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034458 0	Pavimentacion De La Calle De La Bomba Col. Morelos Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP00 2/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$912,373	\$910,550	\$910,550	\$892,292	\$892,292	\$892,292	\$892,292	97.99	\$404	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$17,854 A GASTOS INDIRECTOS / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034497 6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Colector De Alivio Pluvial En Calle Nicolas Bravo.	24FR03 14 R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,808,609	\$9,808,609	\$9,808,609	\$9,808,609	\$9,808,609	\$9,808,609	\$9,808,609	100.00	\$0	Obra	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034530 5	Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana	029- SUSEMUN- 002-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Lote	97,827	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034533 6	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	029- SUBSEMUN- 004-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$5,952,400	\$5,952,400	\$5,952,400	\$5,952,400	\$5,952,400	\$5,952,400	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1414020034538	Construcción De Comandancia De Seguridad Publica 2da Etapa	029-SUBSEMUN-006-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de	Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Lote	97,827	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200345389	Empresas De La Mujer Morelense 2014 (Contingencias Economicas)	99-ZU-0003-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,300,000	\$50,300,000	\$50,300,000	\$50,300,000	\$50,300,000	\$50,300,000	\$50,300,000	100.00	\$0	Proyecto	10,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140200345419	Evaluación En Control De Confianza	029-SUBSEMUN-003-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de	Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	\$297,600	100.00	\$0	Lote	97,827	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200345454	Red Nacional De Telecomunicaciones	029-SUBSEMUN-005-2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de	Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Lote	97,827	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200345503	Aportación De Recursos Para La Realización De Unidades Básicas De Vivienda Del Programa Vivienda Digna	99-ZU-0117-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$16,059,000	\$16,059,000	\$16,059,000	\$16,059,000	\$16,059,000	\$16,059,000	\$16,059,000	\$16,059,000	100.00	\$0	Vivienda	604	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140200347503	Techumbre En Escuela Primaria Pedro Baranda Del Pueblo De Palpan De Baranda Municipio De Miacatlan Morelos.	MMI-DDYOP-FOPEDEP-2014-001	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	100.00	\$0	Obra	200	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ES LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140 20034783 9	Modernización Y Ampliación De Camino E.C (Xochicalco - Cuatepec Km 9 500 Cuatepec Con Una Longitud 0.685km Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 685 Municipio De Temixco	17018/PRO II/01/2014	Morelos	Temixco	Cuatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	Ejecución	2014	\$3,260,600	\$3,227,994	\$3,227,994	\$3,227,994	\$3,227,994	\$3,227,994	\$3,227,994	\$3,227,994	100.00	\$0	Kilómetro	3,371	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034791 4	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Colonia Ayuntamiento 2000 Municipio De Temixco	IDEPORATIV A001/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	Ejecución	2014	\$500,000	\$499,000	\$499,000	\$497,934	\$497,934	\$497,934	\$497,934	\$497,934	99.79	\$1,066	Cancha	235	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada 100% / Física: Obra Terminada 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034839 1	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calles Tierra Colorada, Priv. Revolución, Tierra Negra, Cuernavaca, Priv. Tetecala, Tetecala, Cuautla	17-02-0031-2014	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$5,440,400	\$5,434,960	\$5,434,960	\$5,434,960	\$5,434,960	\$5,434,960	\$5,434,960	\$5,434,960	100.00	\$0	Sistema	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20034841 6	Construcción De Planta De Tratamiento Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Tepoztlán	17-02-0032-2014	Morelos	Tepoztlán	Santa Catarina	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$5,446,000	\$5,440,559	\$5,440,559	\$5,440,559	\$5,440,559	\$5,440,559	\$5,440,559	\$5,440,559	100.00	\$0	Sistema	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 20035000 4	Modernización Del Parque Vehicular Y Equipamiento Del Personal De Seguridad Pública	SB-001-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gubernación	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	Ejecución	2014	\$4,861,350	\$4,884,150	\$4,884,150	\$4,884,150	\$4,884,150	\$4,884,150	\$4,884,150	\$4,884,150	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20035132 8	Unidad Deportiva San Jose Los Laureles	MTLOPFIDR 232014-01	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	Ejecución	2014	\$2,150,000	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera: EL CONTRATO ES POR \$2145700 MAS LA REFENCION DEL 1 AL MILLAR POR 2,150 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL CONTRATO DE OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$2,145,700 MAS LA REFENCION DEL 1 AL MILLAR 2,150 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 20035252 7	Construcción De Techumbre Metalica En Esc. Prim. Prof. Pablo Medellín Morales	43X117004 091	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	Municipio de Zacatepec	Educación	Ejecución	2014	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	100.00	\$0	Obra	1,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140200354377	Favimentación De Calle Emiliano Zapata (Concreto Hidráulico)	-	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,212,021.86 YA QUE SE LE SUMARON LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA. SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140200354973	Pista De Atletismo Tenextepango, Municipio De Ayala	04/PR/001/2014	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300362770	Promotores Comunitarios Poligonos 1,2,3 Y 4	07-ZU-0272-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,508	\$999,508	99.95	\$492	Proyecto	28	100.00	100.00	Financiera: ECONOMIAS / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR14140300362862	Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Benemerito De Las Americas	43X117003644	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$497,568	\$497,269	\$497,269	\$497,269	\$497,269	\$497,269	\$497,269	100.00	\$299	Obra	7,212	0.00	100.00	Financiera: SE MODIFICA EL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300362907	Promotores Comunitarios Para La Cohesion Social Y La Participación Ciudadana, Poligonos 1,2,3 Y 4	06-ZU-0271-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Proyecto	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300362957	Taller De Reconstrucción De Identidades, Poligono 1	07-ZU-0324-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Proyecto	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300363023	Capacitación A Jovenes Y Adultos En Oficios, Poligonos 1,2,3 Y 4	07-ZU-0321-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Proyecto	915	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - GRACIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300363068	Taller De Reconstrucción De Identidades, Poligono 2	06-ZU-0325-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Proyecto	154	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300363340	Taller De Reconstrucción De Identidades, Poligono 3	11-ZU-0323-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Proyecto	154	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300363372	Taller De Reconstrucción De Identidades, Poligono 1	18-ZU-0322-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Proyecto	1,282	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300363399	Capacitación En Joyería, Poligono 1	18-ZU-0320-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación		SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Proyecto	270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140 30036489 7	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa De 3) En La Localidad De Coatetelco, Mpio. De Miacatlan	17-002-0014-2014	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,050,070	\$8,018,351	\$8,018,351	\$8,018,351	\$8,018,351	\$8,018,351	\$8,018,351	\$8,018,351	100.00	\$0	Metro Lineal	9,094	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036491 4	Ampliación De Red De Electrificación En Calles, Callejones Matamoros, Ignacio Maya, Palmas I Y II, Localidad Coatetelco, Municipio Miacatlan	1	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$337,500	100.00	\$0	Poste	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036493 2	Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco E.C. (Alpuyeca-Grutas)Km 11 Mas 000 Con Una Longitud De 4.1 Km Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 4 Mas 100, Subtramo Del Km 0 Mas 000 Al 1 Mas 400	17-002-0006-2014	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,763,729	\$5,742,000	\$5,742,000	\$5,742,000	\$5,742,000	\$5,742,000	\$5,742,000	\$5,742,000	100.00	\$0	Metros Lineales	9,094	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036495 6	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Coatetelco, Municipio De Miacatlan Morelos	17-002-0007-2014	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$690,489	\$690,489	\$690,489	\$690,489	\$690,489	\$690,489	\$690,489	100.00	\$0	Proyecto	9,094	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036821 6	Comunicación Integral Del Programa Nacional De Prevención Del Delito	06-2U-0365-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$271,537	\$271,537	\$271,537	\$271,537	\$271,537	\$271,537	\$271,537	\$271,537	100.00	\$0	Proyecto	6,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036830 4	Comunicación Integral Del Programa Nacional De Prevención Del Delito	07-2U-0366-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$246,698	\$246,698	\$246,698	\$246,698	\$246,698	\$246,698	\$246,698	\$246,698	100.00	\$0	Proyecto	5,671	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036839 5	Comunicación Integral Del Programa Nacional De Prevención Del Delito	11-2U-0367-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$219,329	\$219,329	\$219,329	\$219,329	\$219,329	\$219,329	\$219,329	\$219,329	100.00	\$0	Proyecto	5,465	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036846 2	Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas, Poligonos 1,2,3 Y 4	06-2U-0397-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$114,273	\$114,273	\$114,273	\$114,273	\$114,273	\$113,196	\$113,196	\$113,196	99.06	\$1,077	Proyecto	472	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036851 6	Radiofonico Web	06-2U-0404-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Proyecto	141,926	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30036853 9	Construcción De La Casa De La Cultura (Segunda Etapa)	MMI-DDUYO-AMO23-2014-003	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,950	\$1,999,950	\$1,999,950	\$1,999,950	\$1,999,950	100.00	\$50	Obra	2,000	0.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO ES AHORRO EN LA OBRA; LO EJERCIDO CORRESPONDE A LO CONTRATADO Y AL UNO AL MILLAR// Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300368553	Remodelacion De Cancha De Usos Multiples	MMI-DDUYOP-AM023-2014-002	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,775	\$3,499,775	\$3,499,775	\$3,499,775	99.99	\$225	Obra	2,000	0.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO FUE AHORRO EN LA OBRA; LO EJERCIDO CORRESPONDE A LO CONTRATADO Y EL UNO AL MILLAR / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368556	Gacetas Locales	06-ZU-0403-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$100,636	\$100,636	\$100,636	\$100,636	\$100,636	\$100,636	\$100,636	100.00	\$0	Proyecto	16,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368573	Construcción De Alberca	MMI-DDUYOP-RAM023-2014-001	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Salud	En Ejecución	2014	\$2,025,931	\$2,025,931	\$2,025,931	\$2,025,930	\$2,025,930	\$2,025,930	\$2,025,930	100.00	\$1	Obra	1,500	0.00	100.00	Financiera: LA CANTIDAD EJERCIDA INCLUYE LO CONTRATADO MAS EL UNO AL MILLAR; EL REINTEGRO FUE AHORRO EN LA OBRA / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368608	Construccion De Techumbre En El Jardín De Niños Calve 17djn0092n De La Comunidad De Palpan De Baranda Municipio De Miacatlan, Morelos	MMI-DDUYOP-RAM023-2014-004	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,792	\$999,792	\$999,792	\$999,792	99.98	\$208	Obra	100	0.00	100.00	Financiera: LO EJERCIDO FUE LO CONTRATADO Y LA RETENCION DE 1 AL MILLAR, EL REINTEGRO ES AHORRO DE LA OBRA / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368612	Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas, Polígonos 1,2,3 Y 4	07-ZU-0405-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$135,094	\$135,094	\$135,094	\$135,094	\$135,094	\$131,796	\$131,796	97.56	\$3,298	Proyecto	558	0.00	100.00	Financiera: Economías por diferencia de pago a promotores / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368673	Proyecto Integral Que Comprende Drenaje De La Calle 10 De Abril Y Copa De Oro De La Colonia Emiliano Zapata	170111ME02	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$736,371	\$736,371	\$736,371	\$735,033	\$735,033	\$735,033	\$735,033	99.82	\$1,338	Metros Lineales	100	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100 % falta hacer el reintegro / Fisica: obra concluida al 100 % / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368701	Mas Cultura Radio Y Televisión Cultural For Internet, Polígonos 1,2 Y 3	11-ZU-0398-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Proyecto	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368734	Pavimentacion Hidraulica Y Drenaje Sanitario De La Calle Jardín De Niños En La Colonia Lomas De Jiutepec	170111ME03	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,043,458	\$2,043,458	\$2,043,458	\$2,034,917	\$2,034,917	\$2,034,917	\$2,034,917	99.58	\$8,541	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra concluida / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368745	Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas, Polígonos 1, 2 Y 3	11-ZU-0406-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$94,420	\$93,307	\$93,307	98.82	\$1,113	Proyecto	390	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300368782	Proyecto Integral Que Comprende Pavimentacion Y Drenaje De La Colonia Cerro De La Corona	170111ME04	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,282,618	\$4,282,618	\$4,282,618	\$4,280,592	\$4,280,592	\$4,280,592	\$4,280,592	99.95	\$2,026	Metro Cuadrado	216	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 % / Fisica: obra terminada / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140300368784	Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas, Polígono 1	18-ZU-0396-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$29,052	\$29,052	\$29,052	\$29,052	\$29,052	\$27,452	\$27,452	94.49	\$1,600	Proyecto	1,213	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO POR ECONOMIA DEL PROYECTO GLOSA NO. 1869725 / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300368898	Proyecto Que Comprende Pavimentacion Y Drenaje De La Calle Martires De Chinameca De La Colonia Emiliano Zapata	17011ME010	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$924,532	\$924,532	\$924,532	\$923,400	\$923,400	\$923,400	\$923,400	99.88	\$1,132	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300368934	Investigación Sobre Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En La Zona Metropolitana De Cuernavaca, Polígono 1.	99-ZU-0311-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Hacienda	Seguridad	En Ejecución	2014	\$833,600	\$833,600	\$833,600	\$833,600	\$833,600	\$833,600	\$833,600	100.00	\$0	Proyecto	7,180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: De acuerdo al convenio se cumplio al 100% en tiempo y forma, concluyendo con el entregable. / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300368959	Adquisicion De Vehiculos Adaptados Para Personas Con Discapacidad	99-ZU-0326-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad			23- Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2014	\$8,983,917	\$9,060,399	\$9,060,399	\$9,037,564	\$9,037,564	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculo	125,977	0.00	100.00	Financiera: EN ESPERA DE QUE SE HAGA EL PAGO AL PROVEEDOR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300368973	Investigación Sobre Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En El Municipio De Cuautla, Polígono 1.	06-ZU-0307-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Hacienda	Seguridad	En Ejecución	2014	\$356,889	\$356,889	\$356,889	\$356,889	\$356,889	\$356,889	\$356,889	100.00	\$0	Documento	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: De acuerdo al convenio se cumplio al 100% en tiempo y forma, concluyendo con los entregables. / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300369225	Proyecto Que Comprende Drenaje En La Calle Colima De La Colonia Cerro De La Corona	17011ME011	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$190,886	\$190,886	\$190,886	\$190,663	\$190,663	\$190,663	\$190,663	\$190,663	99.88	\$223	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300369452	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Cuahtemoc Cardenas	17011ME009	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$369,190	\$369,190	\$369,190	\$368,954	\$368,954	\$364,954	\$364,954	\$364,954	98.85	\$236	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MOR14140300370184	Diagnóstico, Seguimiento Y Evaluación Del Programa Nacional De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-ZU-0319-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Hacienda	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,513,982	\$1,513,982	\$1,513,982	\$1,513,982	\$1,513,982	\$1,513,982	\$1,513,982	\$1,513,982	100.00	\$0	Proyecto	12,194	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: De acuerdo al contrato se cumplio al 100% en tiempo y forma, concluyendo con los entregables. / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375180	Infraestructura Cultural	DOP/FONCU LT-001/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	27,558	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375361	Construcción De Techumbre En Explanada De Cbta No. 190	16/C5M/F23-003/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,680,931	\$1,679,250	\$840,466	\$840,466	\$840,466	\$840,466	\$840,466	\$840,466	50.05	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140300375384	Construcción De Techumbre Metalica En Explanada De Primaria En La Netzahualcoyotl E 20 X 30 Mts	16/HJT/F23-002/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,770,358	\$1,768,587	\$885,179	\$885,179	\$885,179	\$885,179	\$885,179	\$885,179	50.05	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375411	Construcción De Techumbre Metálica 20 X 30 En Escuela Tele Secundaria Octavio Paz	16/MTF/F23-001/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,680,931	\$1,673,686	\$1,673,686	\$1,673,686	\$1,673,686	\$1,673,686	\$1,673,686	\$1,673,686	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375464	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huepalcalco (San Miguel), Municipio De Ocuituco	16/SMH/FI II-CDI-021/2014	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375549	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huecahuasco, Municipio De Ocuituco	16/HCH/FI II-CDI-022/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375616	Rehabilitación Y Ampliación De Techumbre En Mercado De La Localidad De Tehuixtla	DOP/43X117005549/2014	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$908,785	\$908,785	\$908,785	\$908,785	\$908,785	\$908,785	\$908,785	\$908,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,938	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO AQUI REFLEJADO ES LO CORRESPONDIENTE AL MONTO FEDERAL. / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375689	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Olivos Colonia Paraiso 2000	DOP/CONTING-ECO-004/2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,344,915	\$1,343,570	\$1,343,570	\$1,343,570	\$1,343,570	\$1,343,570	\$1,343,570	\$1,343,570	100.00	\$0	Metro Cuadrado	105	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300375718	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Cipres Colonia Paraiso 2000.	DOP/CONTING-ECO-006/2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,412,892	\$1,411,479	\$1,411,479	\$1,411,479	\$1,411,479	\$1,411,479	\$1,411,479	\$1,411,479	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: ESTE ES EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre	RAMO23CE-MPI-001-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,789	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376233	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mariano Matamoros	RAMO23CE-MPI-002-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,789	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Nicolas Bravo	RAMO23CE-MPI-003-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,789	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376245	Ayudantía Municipal En La Localidad De El Coco	RAMO23CE-MPI-005-2014	Morelos	Puente de Ixtla	El Coco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	100.00	\$0	Metro Cuadrado	621	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300376248	Pavimentacion Concreto Hidraulico En Calle Rio Maya	RAMO23CE-MPI-004-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbano	Ejecución	2014	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376282	Pavimentacion Concreto Hidraulico De La Calle 12 De Octubre	RAMO23CE-D-MPI-001-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbano	Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376285	Pavimentacion Concreto Hidraulico De La Calle Mina	RAMO23CE-D-MPI-002-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbano	Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,300	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376295	Construccion De Techumbre En Secundaria Tecnica En La Localidad De El Estudiante	RAMO23CE-D-MPI-003-2014	Morelos	Puente de Ixtla	El Estudiante Rural		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,553	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300376503	Museo De Cuernavaca Antigo Palacio Municipal	5202 002 002 55001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,898,720	\$1,898,720	\$1,898,720	\$1,898,720	94.94	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL APROBADO CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300377287	Rehabilitacion Con Empedrado De Diversas Calles De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP007/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,996,002	\$1,996,002	\$1,956,788	\$1,956,788	\$1,956,788	\$1,956,788	98.04	\$77	Metro Cuadrado	750	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%, SE ASIGNO \$39,137 A GASTOS INDIRECTOS / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300377757	Adquisicion De Vehiculo Recolector De Basura Modelo 2014 Capacidad De 21 Y Ds.3 (16m3)	170061MEO01	Morelos	Cuatla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUATLA	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$768,000	\$768,000	\$768,000	\$766,992	\$766,992	\$766,992	\$766,992	99.87	\$1,008	Vehiculo	770	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300377794	Equipamiento De 1 Vehiculo Para Recoleccion De Desperdicios Solidos, Colonias Varias	170111MEO01	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$828,780	\$828,780	\$828,780	\$828,293	\$828,293	\$828,293	\$828,293	99.94	\$487	Vehiculo	100	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: compra realizada / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300377889	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Xochipilli	170061MEO03	Morelos	Cuatla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUATLA	Transporte y vialidad	Ejecución	2014	\$5,221,860	\$5,221,860	\$5,221,860	\$5,220,084	\$5,220,084	\$5,220,084	\$5,220,084	99.97	\$0	Metros Cuadrados	5,220	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300377946	Imagen Institucional De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero	170111MEO05	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$89,171	\$89,171	\$89,171	\$87,777	\$87,777	\$87,777	\$87,777	98.44	\$1,394	Metro Cuadrado	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: trabajos realizados / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300378210	Construcción Del Cdc Gabriel Tepepa 2 (Primera Etapa)	170061ME05	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,241,520	\$1,241,520	\$1,241,520	\$1,241,520	\$1,241,520	\$1,241,520	\$1,241,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,329	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414030037829	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero	170111ME07	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$373,423	\$373,423	\$373,423	\$373,360	\$373,360	\$373,360	\$373,360	99.98	\$63	Metro Cuadrado	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300378281	Equipamiento Del Cdc Gabriel Tepepa 2	170061ME06	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,945	\$300,945	\$300,945	\$298,332	\$298,332	\$298,332	\$298,332	99.13	\$2,613	Lote	38	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300378368	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero	170111ME08	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,343,653	\$1,343,653	\$1,343,653	\$1,342,368	\$1,342,368	\$1,342,368	\$1,342,368	99.90	\$1,285	Metro Cuadrado	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion
MOR14140300378457	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Agustín Tetlama, Municipio De Temixco	17018/PRO I1/02/2014	Morelos	Temixco	San Agustín Tetlama	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	100.00	\$0	Estudio	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300378537	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Para Aula De Apoyo En Tareas De La Colonia Cuauhtemoc Cardenas.	170111ME012	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$36,415	\$36,415	\$36,415	\$36,415	\$36,415	\$36,415	\$36,415	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300379475	Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Heroes De Nacozari, Colonia Centro	RAMO23CED-MPI-004-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,155,006	\$768,722	\$768,722	39.96	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300379484	Rehabilitación De Parque Del Poblado De Ahuehuetzingo	RAMO23CED-MPI-006-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$3,573,931	\$3,573,931	87.91	\$0	Metro Cuadrado	1,338	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140300379490	Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Emiliano Zapata Poblado De Tilzapotla	RAMO23CED-MPI-007-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$614,911	\$614,911	39.96	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300382995	Empedrado De Calle Ignacio Allende, Barrio San Jose	020-RAMO23-FSTE-2014-003	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,482,765	\$1,482,765	\$1,482,765	\$1,482,765	\$1,482,765	98.95	\$0	Metro Cuadrado	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300383045	Empedrado De Calle Camino A Meztiltila, Barrio De Santo Domingo	020-RAMO23-FSYE-2014-006	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,945,064	\$2,945,064	\$2,945,064	\$2,945,064	\$2,945,064	98.27	\$0	Metro Cuadrado	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UN A OBRA CORRESPONDIENTE AL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383095	Construccion De Empedrado Calle Matamoros, Barrio De La Santisima	020-RAMO23-FSYE-2014-004	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$5,750,000	\$5,744,250	\$5,463,447	\$5,463,447	\$5,463,447	\$5,463,447	\$5,463,447	95.11	\$0	Metro Cuadrado	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383232	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Matamoros, Barrio De La Santisima	020-RAMO23-FSYE-2014-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,248,750	\$1,235,637	\$1,235,637	\$1,235,637	\$1,235,637	\$1,235,637	98.95	\$0	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383245	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Benito Juarez De Ticuman	24PR0514R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Obra	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383250	Construccion De Agua Potable Calle Matamoros, Barrio La Santisima	020-RAMO23-FSYE-2014-002	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$492,115	\$492,115	\$492,115	\$492,115	\$492,115	98.52	\$0	Metro Lineal	250	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UN OBRA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383287	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Escuadron 201, Col Centro	020-RAMO23-FSYE-2014-007	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,698,300	\$1,691,584	\$1,691,584	\$1,691,584	\$1,691,584	\$1,691,584	99.60	\$0	Metro Cuadrado	725	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383299	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Martires 13 De Agosto De Huatecalco.	24PR0614R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huatecalco	Urbano	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Obra	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383332	Construccion De Unidad Deportiva En Campo 4 Y 5, Calle Tejeria S-N, Barrio San Jose	020-RAMO23-CE-FSYE-2014-007	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,919,739	\$9,919,739	\$9,919,739	\$9,919,739	\$9,919,739	99.30	\$0	Metro Cuadrado	8,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300383365	Suministro E Instalacion De Iluminacion En Boulevard Amador Salazar, Santa Rosa 30, Col. Emiliano Zapata. Col. Otilio Montaño Y Col. El Mirador.	24FR0714 R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$6,405,808	\$6,405,808	\$6,405,808	\$6,405,808	\$6,405,808	\$6,405,808	\$6,405,808	100.00	\$0	Obra	48,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383393	Proyecto Reprogram- Arte Poligonos 1, 2, 3 Y 4	07-ZU-0379-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARIA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,001	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Proyecto	855	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383420	Pavimentacion En La Calle Miguel Hidalgo	24FR0414 R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Obra	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383821	Construccion De Red De Agua Potable, De Calle Paraiso, Col. San Martin Caballero	020-RAM023-CE-Morelos 2014-002	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,455	\$460,993	\$453,993	\$453,993	\$453,993	\$453,993	\$453,993	98.48	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UN OBRA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UN OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383845	Construccion De Empedrado De Calle Paraiso Y Calle Amate, Col. San Martin Caballero	020-RAM023-CE-Morelos 2014-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,988,786	\$1,986,797	\$1,972,896	\$1,972,896	\$1,972,896	\$1,972,896	\$1,972,896	99.30	\$0	Metro Cuadrado	110	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UN A OBRA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300383973	Construccion De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado Con Piedra De Texcal De Calle Niño Artillero Ira Etapa, Barrio De San Jose Y San Miguel	020-RAM023-PSYE-2014-005	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$4,950,000	\$4,945,050	\$4,701,667	\$4,701,667	\$4,701,667	\$4,701,667	\$4,701,667	95.08	\$0	Metro Cuadrado	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA EN CONVENIO ADICIONAL / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384500	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Tlasesi De Santa Ursula	18-23CE-01/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,405	\$1,398,405	\$1,398,405	\$1,398,405	99.99	\$195	Metro Cuadrado	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384590	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Paseo De Las Aves, Col. Las Animas	18-23CE-02/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$698,177	\$698,177	\$698,177	\$698,177	99.84	\$1,123	Metro Cuadrado	700	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384634	Rehabilitación De Baños De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	18-23CE-03/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$525,000	\$524,475	\$524,475	\$523,645	\$523,645	\$523,645	\$523,645	99.84	\$830	Pieza	525	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384773	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Libertad De La Colonia Pueblo Viejo, Temixco	18-23CE-05/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$498,765	\$498,765	\$498,765	\$498,765	99.85	\$735	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300384808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Roque Gonzalez	18-23CE-06/2014	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$996,977	\$996,977	\$996,977	\$996,977	99.80	\$2,023	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384852	Construccion De Gradas Móviles, Desayunadores, En Primaria Benito Juarez De Pueblo Viejo	18-23CE-07/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$631,432	\$630,801	\$630,801	\$629,552	\$629,552	\$629,552	\$629,552	99.80	\$1,249	Metro Lineal	630	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384899	Electrificación En Calle Los Reyes	18-23CE-08/2014	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$527,773	\$527,245	\$527,245	\$525,743	\$525,743	\$525,743	\$525,743	99.72	\$1,502	Poste	530	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384921	Construcción De Desayunadores En Telesecundaria De Pueblo Viejo, Temixco	18-23CE-09/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$244,668	\$244,423	\$244,423	\$243,046	\$243,046	\$243,046	\$243,046	99.44	\$1,378	Metro Cuadrado	245	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384963	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Calle Francisco Mendoza Localidad Huitzililla	04/FR/001/2014	Morelos	Ayala	Huitzililla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384969	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Jose Martí Col Pueblo Viejo, Sección San Dimas, Temixco	18-23CE-10/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$419,580	\$419,580	\$418,808	\$418,808	\$418,808	\$418,808	99.82	\$772	Metro Lineal	420	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300384987	Formación De Coros Juveniles Y De Niños Para La Prevención De La Violencia	07-2R-0491-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Proyecto	420	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385039	Construccion De Ayudantia Y Construcción De Usos Múltiples Col. El Estribo	18-23CE-11/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$997,583	\$997,583	\$997,583	\$997,583	99.86	\$1,417	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385071	Biodigestor En La Escuela Primaria Bilingüe Tlanessi, En La Colonia Santa Ursula, Municipio De Temixco	18-23CE-13/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$599,400	\$599,400	\$598,546	\$179,564	\$179,564	\$179,564	29.96	\$0	Pieza	600	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385102	Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Calle 5 De Mayo, Localidad San Vicente De Juarez	04/FR/002/2014	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300385156	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 21, En La Colonia Rubén Jaramillo En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-14/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,492,238	\$2,489,746	\$2,489,746	\$2,488,688	\$746,606	\$746,606	\$746,606	29.99	\$0	Metro Cuadrado	2,490	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385179	Cerco Perimetral De Cancha De Usos Múltiples De La Col. El Vergel	04/PR/003/2014	Morelos	Ayala	El Vergel	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metro Lineal	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385210	Remodelación De Explanada Para Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria México 2010, En Temixco, Morelos	18-23CE-15/2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,822,636	\$2,819,813	\$2,819,813	\$2,818,659	\$845,598	\$845,598	\$845,598	29.99	\$0	Metro Cuadrado	2,825	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385228	"Techumbre De Cancha De Usos Múltiples De La Ayudantía Municipal, Localidad Rafael Merino"	04/PR/004/2014	Morelos	Ayala	Rafael Merino (San Antonio)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,024,000	\$1,024,000	\$1,024,000	\$1,024,000	\$1,024,000	\$1,024,000	\$1,024,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385237	Construcción De Fuente Vehicular En Calle Niños Héroes De La Colonia Aeropuerto, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-16/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,302,601	\$2,300,299	\$2,300,299	\$2,299,157	\$689,747	\$689,747	\$689,747	29.99	\$0	Metro Cuadrado	2,305	0.00	60.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecución / Física: Obra en proceso de Ejecución / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385255	"Construcción De Camino De Saca, Pochotes - Chautla, Ejido De Ayala"	04/PR/005/2014	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Comunidades	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385274	"Construcción De Camino De Saca En Ejido El Vergel "	04/PR/006/2014	Morelos	Ayala	El Vergel	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Comunidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385289	Construcción De Puente Peatonal De 2.00 M De Ancho, En La Calle Francisco I. Madero, Col. Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-17/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,110,434	\$1,109,324	\$1,109,324	\$1,108,750	\$332,625	\$332,625	\$332,625	29.98	\$0	Metro Cuadrado	1,100	0.00	50.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecución / Física: Obra en proceso de Ejecución / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385298	"Cerco Perimetral De Cancha De Usos Múltiples De La Localidad 10 De Abril"	04/PR/007/2014	Morelos	Ayala	Unidad Habitación al 10 de Abril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385307	"Cerco Perimetral De 140 M.L. Y 2.50 Mts. De Altura De Centro De Salud Localidad Moyotepec"	04/PR/008/2014	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Salud	En Ejecución	2014	\$103,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	100.00	\$0	Metro Lineal	980	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300385319	"Bardado Perimetral De 300 M.L. Y 2.50 Mts. De Altura De Telesecundaria Caudillos Del Sur, Localidad Tecomalco	04/PR/009/2014	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	\$858,000	100.00	\$0	Metro Lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385343	"Drenaje Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico 450 Ml. X 6 Mts. = 2.700 M2. Calle Lázaro Cárdenas, Localidad Chinameca"	04/PR/010/2014	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	\$1,780,000	100.00	\$0	Metro Lineal	900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385360	"Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Eufemio Zapata, Aneneuilco"	04/PR/011/2014	Morelos	Ayala	Aneneuilco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385372	"Construcción De Techumbre Metálica Cbtis No. 194"	04/PR/012/2014	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385373	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cerrada De San Antonio, Colonia Alta Palma En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco Del Estado De Morelos	18-23CE-18/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$410,256	\$409,846	\$409,846	\$409,144	\$409,144	\$409,144	\$409,144	99.83	\$702	Metro Cuadrado	410	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385383	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas Cbtis 194	04/PR/013/2014	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada de Guadalupe (2ra. Etapa), En La Colonia Lomas Del Carril El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-19/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$4,907,160	\$4,902,253	\$4,902,253	\$4,848,961	\$2,424,480	\$2,424,480	\$2,424,480	49.46	\$0	Metro Cuadrado	4,905	0.00	35.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385407	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa, En La Colonia Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-20/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,250,409	\$1,249,159	\$1,249,159	\$1,248,126	\$1,248,126	\$1,248,126	\$1,248,126	99.92	\$1,033	Metro Cuadrado	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belém. Col. Azteca En La Localidad De Temixco, Del Municipio De Temixco, Morelos.	18-23CE-21/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,000,031	\$999,031	\$999,031	\$998,047	\$299,414	\$299,414	\$299,414	29.97	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	68.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300385431	Pavimentación Y Alcantarillado Del Circuito Corregidora - Unidad Deportiva	04/FR/014/2014	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbano	Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385449	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Álvaro Obregón, En La Colonia Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-22/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	Ejecución	2014	\$1,051,446	\$1,050,394	\$1,050,394	\$1,049,466	\$1,049,466	\$1,049,466	\$1,049,466	99.91	\$929	Metro Cuadrado	1,050	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Animas ,Col. De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-24/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	Ejecución	2014	\$8,170,418	\$8,162,247	\$8,162,247	\$8,100,818	\$4,050,408	\$4,050,408	\$4,050,408	49.62	\$0	Metro Cuadrado	8,170	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385572	Rehabilitación Del Centro Cultural Infantil La Vencidad	5202 002 002 55002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,019,128	\$1,019,128	\$1,019,128	\$1,019,128	92.65	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . = SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385653	El Andariego Planuario Cine Móvil 3d	06-2R-0344-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	100.00	\$0	Proyecto	3,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385716	Jornadas Culturales Para El Desarrollo Social, La Prevención De La Violencia Y La Delincuencia. Polígonos 1, 2, 3 Y 4	06-2R-0489-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Proyecto	4,162	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385824	Talleres Artísticos, Culturales Y Artesanales Con Identidad	06-2R-0490-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	100.00	\$0	Proyecto	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 1 - SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300385929	Proyecto De Intervención Cultural Mitote	07-2U-0378-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Proyecto	319	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300386107	Formación De Orquestas Juveniles Para La Prevención De La Violencia	07-2R-0492-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Proyecto	485	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300386228	Cultura De Acá, Polígonos 1, 2 Y 3	11-2U-0346-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$178,620	\$178,620	\$178,620	\$175,001	\$175,001	\$175,001	\$175,001	97.97	\$3,619	Proyecto	2,400	0.00	100.00	Financiera: reintegro en tramite / Fisica: / Registro: solicito validacion
MOR14140300386389	Proyecto Cine Debate En Movimiento	11-2R-0345-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Proyecto	6,250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion
MOR14140300386513	Orquesta Escolar	11-2R-0495-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Proyecto	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion
MOR14140300386537	Cultura En Movimiento, Foro Móvil	11-2U-0347-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	100.00	\$0	Proyecto	5,900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 30038660 7	Equipamiento De La Casa De Cultura, Artes Y Oficios	11-ZR-0493-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Proyecto	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038671 9	Conciertos	18-ZU-0351-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Proyecto	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038689 3	Letras Rodantes, Lectura Literaria	18-ZU-0354-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Proyecto	585	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038696 2	Cine Comunitario	18-ZU-0349-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038704 4	Clínicas De Danza Poliponesa	18-ZU-0350-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038707 0	Taller De Rima Y Baile De Hip Hop	18-ZU-0384-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038708 7	Taller De Video	18-ZU-0384-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038709 4	Taller Semanal De Cartoneria	18-ZR-0496-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140 30038721 3	Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De Huilotepec	020-RAMO23-CE-FSYE-2014-009	Morelos	Tepoztlán	Colonia Huilotepec	Rural	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,914,509	\$5,908,594	\$5,908,594	\$5,855,175	\$5,855,175	\$5,855,175	\$5,855,175	99.10	\$0	Metro Cuadrado	1,028	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL / Física: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN LA MISMA OBRA POR CONVENIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30038721 8	Rehabilitacion De Espacios Deportivos De La Colonia Obrera	020-RAMO23-CE-FSYE-2014-010	Morelos	Tepoztlán	Colonia Obrera	Rural	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,464,434	\$4,459,969	\$4,459,969	\$4,427,535	\$4,427,535	\$4,427,535	\$4,427,535	99.27	\$0	Metro Cuadrado	1,028	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UN OBRA DEL MISMO CONVENIO / Física: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30038722 9	Rehabilitacion De Espacios Deportivos Del Barrio De San Jose	020-RAMO23-CE-FSYE-2014-011	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,843,612	\$3,839,769	\$3,839,769	\$3,805,517	\$3,805,517	\$3,805,517	\$3,805,517	99.11	\$0	Metro Cuadrado	1,028	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO / Física: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICAR EN UN OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30038723 3	Remodelacion De Unidad Deportiva Miraval	5202 002 002 56001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,360,000	\$3,356,640	\$3,356,640	\$3,347,398	\$3,347,398	\$3,347,398	\$3,347,398	99.72	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: LA MODIFICACION AL APROBACION CORRESPONDE A ECONOMIAS / Física: / Registro: . SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300387244	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Santiago Tepetlapa	020-RAM023-CE-FSYE-2014-012	Morelos	Tepoztlán	Santiago Tepetlapa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,722,593	\$5,716,870	\$5,716,870	\$5,664,830	\$5,664,830	\$5,664,830	\$5,664,830	99.09	\$0	Metros Cuadrados	1,028	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387259	Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Miguel Aleman	5202 002 002 56002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,150,000	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,041,602	\$2,041,602	\$2,041,602	\$2,041,602	95.05	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA EN EL APROBADO Y COMPROMETIDO CORRESPONDE A LAS ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387341	Proyecto Ejecutivo Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec, Temixco Y Emiliano Zapata	28-2U-0530-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,482,676	\$1,482,676	\$1,482,676	\$0	\$0	\$0	0.00	\$17,324	Proyecto	343,820	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se Solicita Validación
MOR14140300387390	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Norte	06-2U-0529-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,340,932	\$3,262,983	\$3,262,983	\$3,262,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$77,949	Metro Cuadrado	434,147	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se Solicita Validación
MOR14140300387411	Taller Semanal De Titeras De Teatro Guiñol	18-2U-0385-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion
MOR14140300387441	Plan De Manejo De Las Areas Naturales Protegidas De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Parque Chapultepec Y Las Estacas)	99-2U-0521-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$805,623	\$791,433	\$791,433	\$791,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$14,190	Estudio	414,049	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita Validación
MOR14140300387400	Construcción De Deposito De Agua En Colonia Diego Ruiz	029-R23-001-2014	Morelos	Yautepec	Diego Ruiz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro cúbico	2,350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300387499	Talleres De Danza Urbana, Poligono 1	18-2U-0386-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion
MOR14140300387528	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable Tecamalco	170040025	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,145,000	\$2,145,000	\$2,145,000	\$2,145,000	\$2,145,000	\$2,145,000	\$2,145,000	100.00	\$0	Pozo	387	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300387661	Construcción De Red De Agua Potable Primera Etapa El Vergel	170040028	Morelos	Ayala	El Vergel	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,086,500	\$2,086,500	\$2,086,500	\$2,086,500	\$2,086,500	\$2,086,500	\$2,086,500	100.00	\$0	Metro Lineal	827	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388173	Construcción Del Subcolector De Drenaje Para Evitar La Contaminación Del Manantial Pilancon	5202 001 002 28001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,769	\$146,384	\$146,384	\$146,384	48.79	\$0	Metros Lineales	3,500	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388250	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria No. 23	5202 001 002 28002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,869,853	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	\$2,038,660	\$1,698,496	65.97	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388329	Taller De Fotografía	18-ZU-0383-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	99.60	\$1,000	Proyecto	300	0.00	99.60	Financiera: reintegro en tramite / Fisica: / Registro: solicitado validacion
MOR14140300388337	Construcción De Una Planta De Valoración De Residuos Sólidos Urbanos (Pvrsu) Y Una Planta De Producción De Abono Organico (Ppao) Para Servicio De La Región Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-ZU-0546-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,700,000	\$33,557,574	\$33,557,574	\$33,557,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$142,426	Planta	542,456	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se Solicita validación
MOR14140300388354	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Atlamiliztli	5202 001 002 28003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,666,144	\$2,666,144	\$2,666,144	\$2,324,964	\$2,324,964	\$1,693,083	\$1,162,482	63.50	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388547	Pavimentación Camino Viejo Etapa 1 Colonia Lomas Del Potrero	029-HABITAT-001-2014	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,950,569	\$1,950,569	\$1,950,569	\$1,950,569	\$1,950,569	\$1,950,569	\$1,950,569	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,911	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388569	Pavimentación Asfáltica En Av. Emiliano Zapata	5202 001 002 28007	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,090,196	\$3,090,196	\$3,090,196	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	\$1,359,166	97.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388623	Plan Maestro Polígono 17011101	170111PD001	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	99.00	\$2,000	Documento	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: TRABAJO REALIZADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300388635	Pavimentación Asfáltica En Av. Domingo Diez	5202 001 002 28008	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,194,770	\$3,194,770	\$3,194,770	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	\$2,714,203	97.80	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388681	Pavimentación Asfáltica En Av. Plan De Ayala	5202 001 002 28009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,579,501	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$1,261,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388757	Pavimentación Asfáltica En Av. Vicente Guerrero	5202 001 002 28010	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,698,289	\$2,698,289	\$2,698,289	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,470,065	97.80	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388803	Pavimentación Asfáltica En Av. Poder Legislativo	5202 001 002 28011	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,385,293	\$1,385,293	\$1,385,293	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,187,276	97.80	\$0	Accidente	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388813	Pavimentación De Camino Rural Axotla	S-N	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,983,503	\$3,983,503	\$3,983,503	\$3,983,503	\$3,983,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,650	0.00	0.00	Financiera: POR EJERCER / Fisica: ... / Registro: POR EJERCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388832	Pavimentación De Camino Rural Camino Viejo	S-N	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,132,260	\$1,132,260	\$1,132,260	\$1,132,260	\$1,132,260	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,650	0.00	0.00	Financiera: POR EJECUTAR / Fisica: POR EJECUTAR / Registro: POR EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388845	Drenaje Y Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Privada Ficus Y Limones, Col. Lomas Del Texcal	RAM023CON ECO INV-3 34 14	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	\$742,437	99.09	\$12,126	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra concluida / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388848	Pavimentación Asfáltica En Av. Alvaro Obregon	5202 001 002 28012	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,104,974	\$3,104,974	\$3,104,974	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$2,613,255	97.80	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388886	Pavimentación Asfáltica En Av. Morelos	5202 001 002 28013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,809,173	\$2,809,173	\$2,809,173	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,458,529	97.80	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300388928	Pavimentación Asfáltica En Av. Cuahutemoc	5202 001 002 28014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,337,803	\$3,337,803	\$3,337,803	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	\$2,684,786	97.80	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	92.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300389167	Ampliación De Red Electrica En La Calle Obradores, En La Colonia Pinos Jiuetepec, Del Municipio Jiuetepec Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 54 14	Morelos	Jiuetepec	Jiuetepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$318,949	\$159,474	\$159,474	\$159,474	49.84	\$0	Luminaria	100	0.00	15.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN RETRASO POR LA AUTORIZACION DE LA COMISION FEDERAL / Fisica: LA OBRA SE RETRASO POR LA AUTORIZACION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389444	Diagnóstico, Seguimiento Y Evaluación Del Programa Nacional De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En El Municipio De Cuautla En Los Polígonos 1, 2, 3 Y 4	06-2U-0318-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Hacienda	Seguridad	Ejecución	2014	\$451,732	\$451,732	\$451,732	\$451,732	\$451,732	\$451,732	\$451,732	100.00	\$0	Proyecto	4,311	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: De acuerdo al contrato se cumplio al 100% en tiempo y forma, concluyendo con los entregables. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389487	Sistematización De Experiencias Y Buenas Prácticas En Materia De Prevención Social De La Violencia En El Municipio De Temixco, Polígono 1	18-2U-487-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Hacienda	Seguridad	Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,687	\$118,687	\$118,687	\$118,687	98.91	\$1,313	Proyecto	67	0.00	100.00	Financiera: EN TRAMITE EL REINTEGRO / Fisica: De acuerdo al contrato se cumplio al 100% en tiempo y forma, cumpliendo con el entregable. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389495	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Las Flores, Colonia Calera Chica	RAMO23CON ECO INV 3 55 14	Morelos	Jiuetepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$384,959	\$384,959	\$384,959	\$384,912	\$384,912	\$384,912	\$384,912	99.99	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389550	Centro De Artes Y Oficios, Polígonos 1, 2 Y 3	11-2R-0488-2014	Morelos	Jiuetepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	100.00	\$0	Proyecto	1,680	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion
MOR14140300389639	Pavimentación De Asfalto De La Calle Tehuixtles Esq. Emilio Rívalpalacio Col. La Unión	5202 001 002 28026 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$854,603	\$854,603	\$854,603	\$427,301	94.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389685	Pavimentación De Asfalto En Calle 20 De Noviembre Y Geranio Col. Estrada Cajigal	5202 001 002 28027 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$1,898,411	\$1,898,411	\$1,898,411	\$1,802,931	\$1,802,931	\$1,802,931	\$1,802,931	94.97	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389773	Techumbre De La Escuela Primaria Tlamastecalli	5202 001 002 28015 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	Ejecución	2014	\$409,192	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$392,990	\$392,990	67.79	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300389776	Talleres De Tornamesismo	18-2U-0387-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Proyecto	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140300399812	Techumbre De La Escuela Primaria Carmen Serdan	5202 001 002 28016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,133,524	\$569,662	76.47	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	95.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE LO APROBADO Y LO MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300398868	Techumbre De La Escuela Primaria 5 De Mayo	5202 001 002 28017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,567,156	\$1,567,156	\$1,567,156	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,746	\$744,873	95.06	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	97.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390068	Techumbre De La Escuela Secundaria No 8 Pablo Torres Burgos	5202 001 002 28018	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,284,264	97.80	\$0	Metros Cuadrados	1,610	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390106	Pavimentación De La Calle Acacia, En La Colonia San Francisco Texcalpan, Municipio De Jiutepec, Morelos, Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 56 14	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$632,014	\$632,014	\$632,014	\$630,186	\$630,186	\$630,186	\$315,093	99.71	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada en revision la estimacion para pago / Fisica: obra concluida / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390215	Techumbre En Plaza Cívica De Escuela Conalep Plantel Cuernavaca	5202 001 002 28019	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,175,970	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	\$625,307	\$558,111	51.24	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MINISTRADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390311	Techumbre De La Primaria Otilio Montaño	5202 001 002 28020	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,304,105	\$1,304,105	\$1,304,105	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	\$616,370	94.53	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390372	Techumbre De La Escuela Secundaria No. 13	5202 001 002 28021	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,362,477	\$1,362,477	\$1,362,477	\$1,038,954	\$1,038,954	\$474,477	\$474,477	34.82	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390466	Techumbre De Espacio Publico Deportivo	5202 001 002 28022	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,284,566	\$1,284,566	\$1,284,566	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	94.92	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300390520	Agrupación Infantil Musical, Polígono 1	18-2U-0348-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Proyecto	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1414030039055	Escuela Secundaria Técnica No 1	5202 001 002 28023	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,353,937	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,271,506	\$1,271,506	85.73	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1414030039060	Danza Aérea	18-ZU-0352-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,942	\$349,942	\$349,942	\$349,942	99.98	\$58	Proyecto	300	0.00	99.98	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion	
MOR1414030039065	Techumbre Para La Escuela Primaria Gral. Narciso Mendoza	5202 001 002 28024	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,544,524	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$733,198	\$733,198	43.66	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1414030039066	Taller De Arte Urbano, Polígono 1	18-ZU0382-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	100.00	\$0	Proyecto	440	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion	
MOR1414030039067	Rehabilitación De Escuela Primaria 20 De Noviembre	5202 001 002 28025	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$499,662	\$526,790	\$526,790	\$526,790	\$526,790	\$466,790	\$233,395	88.61	\$0	Metros Cuadrados	845	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1414030039072	Taller De Animación, Polígono 1	18-ZU-0380-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Proyecto	496	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion
MOR1414030039074	Huertos Productivos En Los Polígonos 1, 2, 3 Y 4 En El Municipio De Cuautla	06-ZU-0448-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$623,971	\$623,971	89.14	\$76,029	Huerto	0	0.00	100.00	Financiera: Está en trámite el reintegro / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1414030039075	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Alanís, En La Colonia Calera Chica, Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 57 14	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$440,750	\$440,750	\$440,750	\$439,220	\$439,220	\$439,220	\$219,610	99.65	\$649	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: obra terminada pendiente pago por revision de estimación / Fisica: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1414030039078	Techado En Cancha De La Unidad Deportiva Lazaro Cardenas	5202 001 002 28028	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$949,521	\$949,521	\$474,760	\$474,760	47.48	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	92.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR1414030039085	El Arte Para Todo Morelos, Polígonos 1, 2, 3 Y 4	07-ZU-0659-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Proyecto	1,624	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414030039085	Techumbre, Rampa, Construcción De Escalones, Impermeabilización Y Gimnasio Al Aire Libre En Parque Denver	5202 001 002 28029	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,132,368	\$2,068,740	82.65	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	90.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300390882	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Azucena, En La Colonia El Campanario En El Municipio De Jiutepec Morelos.	RAMO23CON ECO INV 3 58 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$722,276	\$722,276	\$722,276	\$720,828	\$720,828	\$720,828	\$360,414	99.80	\$4	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300390926	El Set Viaja A Cuernavaca	07-ZU-0646-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,034	\$599,034	\$599,034	\$599,034	99.84	\$966	Proyecto	300	0.00	100.00	Financiera: EN TRAMITE EL REINTEGRO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300390928	Construcción De Salón, Patinaje, Actividades Físicas Y Recreativas En La Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28030 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deportivo	En Ejecución	2014	\$600,000	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$284,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300390988	Cancha De Usos Múltiples Con Tableros En Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28031 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deportivo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$474,560	\$474,560	\$237,280	\$237,280	47.46	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391049	Techumbre Para 1 Plaza Civica En El Cebtis No. 166	RAMO23CON ECO INV 3 63 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,488	\$997,488	\$997,488	\$498,744	99.75	\$512	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiera: LA / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391097	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Equipamiento Y Alumbrado En La Unidad Deportiva Lomas De Cortes	5202 001 002 28032 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deportivo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$474,776	\$474,776	\$465,171	\$465,171	93.03	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	95.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391131	Techumbre De La Escuela Primaria Tiempo Completo Rosario Castellanos Colonia Cuauhtemoc Cardenas, Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 64 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$498,282	99.86	\$564	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MOR14140300391190	Construcción De Gradas En La Unidad Deportiva Los Camellos (Comocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28033 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deportivo	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$390,834	\$390,834	\$195,417	\$195,417	48.85	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391334	Conexiones De Descargas Sanitarias Al Colector Chapultepec (Parque Chapultepec)	07-ZU-002/2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,145,990	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	100.00	\$0	CONEXIONES	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300391581	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle La Cascada	27-PR-FOPEDEP-005-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$266,638	\$266,638	\$266,638	\$266,638	\$266,638	\$266,638	\$266,638	100.00	\$0	Poste	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391686	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico Carretera Local A Xochimilco	27-PR-FOPEDEP-006-14	Morelos	Totolapan	Nepopualco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$280,233	\$280,233	\$280,233	\$280,233	\$280,233	\$280,233	\$280,233	100.00	\$0	Poste	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391757	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Concepcion	27-PR-FOPEDEP-007-14	Morelos	Totolapan	Ahuatlán (Asunción Ahuatlán)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$455,018	\$455,018	\$455,018	\$455,018	\$455,018	\$455,018	\$455,018	100.00	\$0	Poste	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391761	Construcción De Sistemas Alternativos De Tratamiento De Aguas Residuales - Biodigestores - Para La Col. Cerro De La Corona, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAM023CON ECO INV 3 68 14	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,990,893	\$1,990,893	\$1,990,893	\$1,512,376	99.54	\$5,107	Obra	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300391819	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Huitchila	19-2R-005/2014	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$902,417	\$846,768	\$846,768	\$846,768	\$846,768	\$846,768	\$649,835	100.00	\$0	Proyecto	1,935	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validacion

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 30039183	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Publico En Calle Miguel Negrete	27-FR-FOPEDEP-008-14	Morelos	Totolapan	Tepetlixpita	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$169,532	\$169,532	\$169,532	\$169,532	\$169,532	\$169,532	\$169,532	100.00	\$0	Poste	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30039184	Puente Peatonal De Progreso Colonia Progreso Municipio De Jiutepec, Morelos	RAM23CONE CO INV 3 10 14	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,289,683	\$3,289,683	\$3,289,683	\$3,057,340	\$2,571,620	\$2,571,620	\$1,528,670	78.17	\$0	Puente	10,000	0.00	60.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30039187	Construcción De La 2da Etapa Del Sistema De Agua Potable En Jojutla (1,189 Tomas)	12-ZU-001/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,095,016	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	5,945	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Estatal / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140 30039202	Construccion De Alcantarillado Guadalupe De Las Arenas	08-ZR-014/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$927,576	\$984,826	\$984,826	\$984,826	\$984,826	\$984,826	\$984,787	100.00	\$0	Sistema	148	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Estatal / Registro: se solicita validacion
MOR14140 30039202	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores Tepetzingo	08-ZR-008/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$766,014	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$153,136	100.00	\$0	Proyecto	1,650	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Estatal / Registro: solicitado validacion
MOR14140 30039208	Construcción De La Línea De Conducción (1.58km) Del Pozo Los Mangos A Tanque Superficial Para Agua Potable	12-ZU-003/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$894,000	\$891,543	\$891,543	\$891,543	\$891,543	\$891,543	\$891,543	100.00	\$0	Kilómetro	5,551	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Estatal / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140 30039209	Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable	03-ZU-008/2014	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$544,056	\$569,967	\$569,967	\$569,967	\$569,967	\$569,967	\$569,967	100.00	\$0	Pozo	3,330	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Estatal / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MOR14140300392096	Construcción De Equipamiento De Pozo y Cerrito Garcia, Línea De Conducción (800 M), Tanque (50 M3) Y Red De Distribución (10,215 M) (Sin Hambre)	07-2U-006/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,475,726	\$8,048,742	\$8,048,742	\$8,048,742	\$8,048,742	\$8,048,742	\$6,851,591	100.00	\$0	Sistema	1,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392097	Coordinación E Implementación Del Componente De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y S	99-2R-013/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,563,326	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,313,627	100.00	\$0	Proyecto	13,227	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300392168	Proyecto Ejecutivo Para El Equipamiento De La Eficiencia Electromecánica De 50 Fuentes De Abastecimiento	99-2U-011/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,494,464	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	100.00	\$0	Proyecto	72,393	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300392214	Proyecto Integral De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento Para La Localidad De Oaxtepec	29-2U-012/2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,066,000	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$1,492,385	100.00	\$0	Proyecto	6,939	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392247	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Tanque Elevado Contlalco	21-2R-0226-2014	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,154	\$289,720	\$289,720	\$289,720	\$289,720	\$289,720	\$289,720	\$289,720	100.00	\$0	Proyecto	316	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR14140300392249	Construcción De Colectores En Jojutla Para Hacer Llegar Agua Residual A La Ptar Regional Jojutla	12-2U-017-2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,447,257	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$6,737,317	100.00	\$0	Colector	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300392254	Construcción De Colectores Y Subcolectores (3.8 Km), Municipio De Jojutla ("Compromiso Prioritario")	12-2R-002/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,593,855	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,541,856	100.00	\$0	Colector	3,548	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392276	Sustitución De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En El Primer Cuadro Del Centro De Zacatepec	31-2U-004/2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,955,694	\$7,270,160	\$7,270,160	\$7,270,160	\$7,270,160	\$7,270,160	\$7,270,160	\$7,270,160	100.00	\$0	Sistema	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140300392289	Proyecto Ejecutivo De La Olla De Captación Pluvial En El Paraje Hueyapan	09-2U-010/2014	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,462,000	\$2,319,287	\$2,319,287	\$2,319,287	\$2,319,287	\$2,319,287	\$2,319,287	100.00	\$0	Proyecto	1,523	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392290	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Coatlán Del Rio	05-2R-016/2014	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,173,920	\$1,173,920	\$1,173,920	\$1,173,920	\$1,173,920	\$1,173,920	\$1,173,912	100.00	\$0	Pozo	1,850	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392307	Construcción De Filtros Para La Remoción De Arsenico En 2 (Dos) Fuentes De Abastecimiento	08-2U-005/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,094,558	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,698,367	100.00	\$0	Acción	49,193	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392315	Construcción De La 2a. Etapa De Saneamiento De La Parte Norte De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-2U-014-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,896,434	\$3,191,695	\$3,191,695	\$3,191,695	\$3,191,695	\$3,191,695	\$703,546	100.00	\$0	Kilómetro	4,568	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392327	Proyecto Ejecutivo Para El Equipamiento Y Construcción Del Sistema De Agua Potable Kalpa Uno	30-2R-020/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$209,983	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validacion	
MOR14140300392332	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Apancingo	30-2R-017/2014	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,152,067	\$2,152,067	\$2,152,067	\$2,152,067	\$2,152,067	\$2,152,067	\$2,152,040	100.00	\$0	Pozo	480	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR14140300392333	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Adecuaciones Al Sistema De Agua Potable San Juan Tlacotenco	20-2R-009/2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$839,628	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$170,696	100.00	\$0	Proyecto	1,890	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validacion
MOR14140300392355	Construcción De Colectores Col. Progreso, Jiutepec (Primera Etapa)	11-2U-016/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,633,310	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$2,925,506	100.00	\$0	Colector	14,525	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validación	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300392357	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Atlacholoya, Línea De Conducción (1.33 Km), Red (32.8 Km) Tanque (150m3), Tanque Elevado (40m3)	28-ZR-001/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,476,764	\$15,004,479	\$15,004,479	\$15,004,479	\$15,004,479	\$15,004,479	\$13,493,606	100.00	\$0	Sistema	4,113	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392362	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Achichipico	30-ZR-018/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,279,488	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,004,484	100.00	\$0	Pozo	2,288	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validacion	
MOR14140300392371	Estudios Geohidrológicos Para Localidades Con Índice De Marginación Alta En El Estado De Morelos	99-ZR-010/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$510,000	\$443,523	\$443,523	\$443,523	\$443,523	\$443,523	\$443,523	\$443,523	100.00	\$0	Estudio	6,985	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validacion
MOR14140300392372	Construcción De La Primera Etapa De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera	20-ZR-022/2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,644,816	\$2,644,816	\$2,644,816	\$2,644,816	\$2,644,816	\$2,644,816	\$1,891,955	100.00	\$0	Red	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140300392387	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable La Tigra	17-ZR-021/2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,907,455	\$1,542,820	\$1,542,820	\$1,542,820	\$1,542,820	\$1,542,820	\$1,542,728	100.00	\$0	Pozo	338	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR14140300392395	Equipamiento Electromecánico De Pozo Amilcingo, Línea De Conducción E Interconexión A Red Existente	33-ZU-018/2014	Morelos	Temoac	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$167,879	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$9,060	100.00	\$0	Pozo	3,847	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: solicitado validación	
MOR14140300392398	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad Tlatenchi (Col. Bonanza), Jojutla, Mor. (Primera Etapa)	12-ZU-023/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,109,600	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: solicitado validación

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300392401	Proyecto Ejecutivo Para El Equipamiento Y Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Amates	30-2R-007/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$482,696	\$429,369	\$429,369	\$429,369	\$429,369	\$429,369	\$420,823	100.00	\$0	Proyecto	112	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: solicitado validacion
MOR14140300392406	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Zacapalco	19-2R-004/2014	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$663,184	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$229,291	100.00	\$0	Proyecto	1,457	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR14140300392400	Construcción De La Segunda Etapa De La Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Itzamtitlan	29-2R-019/2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,435,171	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,667	100.00	\$0	Sistema	1,070	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTATAL Y Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR14140300392405	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Quilamula	CEA/DGA/033A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,129	\$549,153	\$549,153	\$549,153	\$549,153	\$549,153	\$503,003	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR14140300392400	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Tanque Elevado Y Modernización Del Sistema De Agua Potable	03-2R-012-2014	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$921,792	\$877,790	\$877,790	\$877,790	\$877,790	\$877,790	\$478,305	100.00	\$0	Proyecto	2,273	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: solicitado validacion
MOR14140300392403	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Benito Juarez	05-2R-023/2014	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,973,013	\$1,824,236	\$1,824,236	\$1,824,236	\$1,824,236	\$1,824,236	\$1,824,236	100.00	\$0	Pozo	319	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300392459	Proyecto Ejecutivo Para Alcantarillado Sanitario Y Alternativas De Sistemas De Saneamiento Colonia Ángel Bocanegra	20-5R-006/2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$843,798	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$247,208	100.00	\$0	Proyecto	1,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140300392484	Estudio Para La Optimización De Pozos Profundos En La Zona Metropolitana De Cuernavaca, Incluye Estudio Geohidrológico Y Geofísico En 30 Fuentes De Abastecimiento	99-2U-015/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,254,583	100.00	\$0	Proyecto	32,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140300394419	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Ajuchitlán	CEA/DGA/033A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$497,817	\$468,373	\$468,373	\$468,373	\$468,373	\$468,373	\$0	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR14140300394427	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Huixtla	CEA/DGA/040A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$489,514	\$471,201	\$471,201	\$471,201	\$471,201	\$471,201	\$0	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: se solicita validación
MOR14140300394436	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta Potabilizadora Huautla	25-2R-030/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$677,382	\$665,016	\$665,016	\$665,016	\$665,016	\$665,016	\$226,082	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: se solicita validación
MOR14140300394440	Estudio De La Situación Actual De Los Organismos Operadores Municipales De La Zona Metropolitana De Cuautla, Para Su Fortalecimiento	99-2U-025/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,720	\$886,358	\$886,358	\$886,358	\$886,358	\$886,358	\$214,219	100.00	\$0	Estudio	2,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación
MOR14140300394444	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales San Pedro	22-2R-033/2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,590	\$709,636	\$709,636	\$709,636	\$709,636	\$709,636	\$224,289	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SOLICITO VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 30039446 4	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	16-ZU-035/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,270,154	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$709,321	\$709,321	42.50	\$0	Proyecto	3,859	0.00	42.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140 30039446 6	Primera Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Marginal En Las Colonias Trinchera Y Juan Morales	99-ZU-043/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,949,503	\$3,128,263	\$3,128,263	\$3,128,263	\$3,128,263	\$3,128,263	\$1,083,943	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validación
MOR14140 30039448 3	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Peña Flores, Vicente Guerrero, Polvorin Y Narciso Mendoza (Segunda Etapa)	05-ZU-026/2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de la Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$289,149	\$288,834	\$288,834	\$288,834	\$288,834	\$288,834	\$178,376	100.00	\$0	Colector	3,280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140 30039450 0	Construcción De Cajas Y Obra De Desvió Para Cambio De Dirección De Colector Que Alimenta A La Ptar De Acapantzingo (Calle Pedro De Alvarado, Fracc. San Jose)	CEA/DGA/037A/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$296,238	\$475,715	\$475,715	\$475,715	\$475,715	\$475,715	\$475,715	100.00	\$0	caja	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140 30039450 9	Construcción De Red De Atrazajes Galeana Sur Y El Empleo Tercera Etapa	99-zr-036-14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,024,660	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,705,893	100.00	\$0	Red	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación
MOR14140 30039452 2	Rehabilitación Del Pozo Para Complementar Abasto De Agua Potable En Huazulco	33-ZU-020/2014	Morelos	Temoac	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,997	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$5,395	100.00	\$0	Pozo	3,847	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140 30039452 5	Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico De Ptar Zacatepec.	31-ZU-036/2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,916,256	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	100.00	\$0	Pieza	21,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140 30039453 2	Interconexiones En El Sistema De Colectores De Aguas Residuales De La Porción Centro De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-ZU-0770-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,916,320	\$1,327,883	\$1,327,883	\$1,327,883	\$1,327,883	\$1,327,883	\$174,665	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validación

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300394546	Proyecto Ejecutivo Del Colector "Fira" Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Xochitepec, Para Captar Todas Las Aguas Residuales Generadas En La Zona Limitrofe Cuernavaca-Jiutepec-E. Zapata-Xochite	99-ZU-024/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,657,023	\$1,657,023	\$1,657,023	\$1,657,023	\$1,657,023	\$0	100.00	\$0	Proyecto	20,900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394548	Equipamiento Del Pozo, Tanque Elevado Y Línea De Conducción "Reforma-Apatlaco" Dando Beneficios A Los Municipios De Cuautla Y Ayala	99-ZU-039/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,769,381	\$3,269,812	\$3,269,812	\$3,269,812	\$3,269,812	\$3,269,812	\$1,639,811	100.00	\$0	Pozo	2,840	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validación
MOR14140300394551	Construcción De Colectores Y Alcantarillado Sanitario Palo Grande Primera Etapa	25-zr-037-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,335,623	\$1,012,247	\$1,012,247	\$1,012,247	\$1,012,247	\$1,012,247	\$1,012,247	100.00	\$0	Sistema	508	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación
MOR14140300394552	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Y Saneamiento De La Localidad De Alpuyeca	28-ZU-0543-2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,670,323	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$709,321	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validación
MOR14140300394573	Perforación De Pozo Para Agua Potable Colonia 12 De Diciembre	CEA/DGA/033A/2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,192,398	\$1,088,224	\$1,088,224	\$1,088,224	\$1,088,224	\$1,088,224	\$677,739	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación
MOR14140300394585	Construcción De Techumbre En La Primaria J. Alvares	27-PR-CONT-ECON-002-14	Morelos	Totolapan	Ahuatlán (Asunción Ahuatlán)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300394588	Construcción De Equipamiento De Pozo "La Joya 2" Y Línea De Conducción (4.97km)	CEA/DGA/034A/2014	Morelos	Puerto de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,768,763	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$3,844,360	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394595	Rehabilitación Del Colector De Ocuituco	16-ZU-030/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,656	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$536,178	100.00	\$0	Colector	2,423	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validación

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300394604	Proyecto Ejecutivo De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	CEA/DGA/034A/2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,577,807	\$1,448,469	\$1,448,469	\$1,448,469	\$1,448,469	\$1,448,469	\$0	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394609	Construcción De Equipamiento De Pozo "Begonia", Línea De Conducción (2.4 Km) Y Tanque (50m3)	11-ZU-045/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,208,713	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$1,742,664	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394625	Rehabilitaciones Electromecánicas De Pozos Gasolinera, Los Pinos Y San Mateo	17-ZU-044/2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$330,047	\$311,752	\$311,752	\$311,752	\$311,752	\$311,752	\$311,752	100.00	\$0	Pozo	19,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394654	Diagnostico De La Situación Actual De Los Organismos Operadores Municipales En Cuanto A Su Eficiencia Comercial (13 Organismos Operadores:Tepalcitongo, Tetecala, Tlaquiltenango, Ocutituco, Tlayacapan,	99-ZU-046/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,716,104	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,077,045	100.00	\$0	Proyecto	87,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394661	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Línea De Conducción Ahuatenco-Miacatlán	15-ZU-033/2014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,719,700	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$512,183	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394685	Estudio De Alternativas De Aprovechamiento De Aguas A Través De La Construcción De Galerías Filtrantes En Barranca De Méndez.	16-ZU-042/2014	Morelos	Ocutituco	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	100.00	\$0	Estudio	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394687	Proyecto Ejecutivo De Sustitución De Líneas De Conducción Y Estudio De Protección Ambiental Del Manantial Chihuahuita	CEA/DGA/035A/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,237	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$461,323	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140300394706	Construcción De La Línea De Conducción Y Tanque Elevado.	30-ZU-019/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,175,399	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,305,512	100.00	\$0	Kilómetro	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: solicitado validación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 30039470 8	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De San Pedro Apatlaco	04-ZU-029/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$729,846	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
MOR14140 30039471 6	Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De Energia En Motores, Bombas Y Equipo Electrico De Ptar Regional Jojutla	12-ZU-055/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$178,906	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,531	100.00	\$0	Planta	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140 30039473 6	Equipamiento Pozo Los "Infantes Y Xochicalco" Línea De Conduccion Miacatlan	15-ZU-051/2014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,518,345	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$2,646,218	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140 30039474 9	Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para Zacualpan De Amilpas Y Temoac	99-ZU-027/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,191,385	\$948,406	\$948,406	\$948,406	\$948,406	\$948,406	\$490,406	100.00	\$0	Proyecto	9,291	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solícito validación
MOR14140 30039477 8	Ampliación Del Filtro Percolador De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tepalcingo	19-ZU-038/2014	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$141,572	\$124,495	\$124,495	\$124,495	\$124,495	\$124,495	\$124,495	100.00	\$0	Litro por segundo	4,017	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solícito validación
MOR14140 30039491 6	Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Sistema Agua Potable Para Cabecera Municipales Tepalcingo Y Axochiapan	99-ZU-028/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,283,854	\$2,217,959	\$2,217,959	\$2,217,959	\$2,217,959	\$2,217,959	\$694,296	100.00	\$0	Proyecto	29,561	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solícito validación
MOR14140 30039505 4	Pavimentación Calle Matamoros De La Comunidad De Tetelilla	13-ZU-0460-2014	Morelos	Jonacatepec	Tetelilla Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,197,011	\$1,197,011	\$1,197,011	\$1,197,011	99.85	\$0	Metro Cuadrado	3,182	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MONTO MINISTRADO ES DE 1,200,000 PERO SE CONSIDERA EL 1% PARA LA AFP. LA DIFERENCIA DE LOS MONTOS SON POR EL MONTO DEL CONTRATO DERIVADO DEL FALLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30039513 5	Proyecto Festival Morelos Poligonos 1, 2, 3 Y 4	07-ZU-0342-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,093,075	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	100.00	\$3,075	Proyecto	2,570	0.00	100.00	Financiera: EL REINTEGRO ESTA EN TRAMITE / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 30039521 0	Movimiento De Las Juventudes Vivir El Amor Sin Violencia Poligonos 1, 2, 3 Y 4	06-ZU-0343-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Proyecto	720	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140300395294	Corredor Mural Poligono 1	18-ZU-0540-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Proyecto	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300395955	Fabricacion De 125 Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña Con Chimenea	4DZP17013338	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACION SEDESOL EN MORELOS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	100.00	\$0	Acción	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140300395999	Construccion De Muros Para Vivienda	4DZP17013192	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACION SEDESOL EN MORELOS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,134,000	\$4,134,000	\$4,134,000	\$4,134,000	\$4,134,000	\$4,134,000	\$4,134,000	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140300396024	Construccion De 150 Cuartos Adicionales (Cuartos Rosa) Para Vivienda	4DZP17013289	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACION SEDESOL EN MORELOS)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,163,750	\$2,163,750	\$2,163,750	\$2,163,750	\$2,163,750	\$2,163,750	\$2,163,750	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140300396033	Desarrollo De Fondos Para Proyectos Productivos De Grupos De Mujeres Poligono 1, 2, Y 3	11-zu-0341-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	secretaria de economia	Asistencia Social	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR14140300396147	Fabricacion De 125 Estufas Ecologicas Ahorradoras De Leña Con Chimenea	4DZP17013344	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACION SEDESOL EN MORELOS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	\$167,188	100.00	\$0	Acción	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR14140300396212	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica De La Calle Camino Al Panteon En La Localidad De San Jose De Los Laureles	26DOPR33F30214	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE COMO VA EL AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300396396	Proyecto Ejecutivo De Red De Alcantarillado Sanitario Huajintlán Y Análisis De Alternativas De Saneamiento	01-ZR-003/2014	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$799,655	\$773,223	\$773,223	\$773,223	\$773,223	\$773,223	\$283,262	100.00	\$0	Proyecto	1,792	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitado validacion	

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300396517	Modernización Y Ampliación Del Camino Amacuitlapilco-Jonacatepec Con Una Longitud 0.698 Km, Tramo Del Km 0000 Al Km 0698 En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec	13-2U-0254-2014	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,479,645	\$2,479,645	\$2,479,645	\$2,476,888	\$2,476,888	\$2,476,888	\$743,066	99.89	\$0	Kilómetro	2,332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300396539	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Zacapalco.	CEA/DGA/033A/2014	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,303,788	\$4,825,975	\$4,825,975	\$4,825,975	\$4,825,975	\$4,825,975	\$2,780,661	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR14140300396563	Electrificación Calle Sin Nombre Y - Lázaro Cárdenas		Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	\$0	Poste	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA AL 100%. CONVENIO CON PARTICIPACION DE CFE, CDI, GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300396610	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec	13-2U-0256-2014	Morelos	Jonacatepec	Amacuitlapilco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$105,405	\$105,405	\$105,405	\$104,146	\$104,146	\$104,146	\$31,244	98.81	\$0	Proyecto	2,332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300396707	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De Las Calles Cesarea E Filipo Y Río Jordan En La Localidad El Golán	26DOPR33F30214	Morelos	Tlayacapan	El Golán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiera: NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE COMO VA EL AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300396722	Fabricación De 31 Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña Con Chimenea	4DZP17013354	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$41,463	\$41,463	\$41,463	\$41,463	\$41,463	\$41,463	\$41,463	100.00	\$0	Acción	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300396791	Fabricación De 30 Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña Con Chimenea	4DZP17013367	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,125	\$40,125	\$40,125	\$40,125	\$40,125	\$40,125	\$40,125	100.00	\$0	Acción	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140300396872	Pavimentación Calle Pirul, Localidad San Francisco Texcalpan	RAMO23CON ECO2- INV -3- 3 -14	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$506,174	\$506,174	\$506,174	\$505,162	\$252,581	\$252,581	\$252,581	49.90	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiera: EN REVISIÓN ESTIMACIÓN / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA ESTA EN PROCESO LA REVISIÓN DE ESTIMACIÓN PARA PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300396924	Pavimentación Calle San José Col. Paraje San Lucas, Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECO2- AD -Morelos 04 -14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$930,898	\$930,898	\$930,898	\$926,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	0.00	Financiera: EL IMPORTE SE MODIFICO YA QUE SE CAMBIO TAMBIEN LA OBRA Y SE ASIGNARON MAS RECURSOS / Fisica: OBRA CONTRATADA / Registro: OBRA INICIADA SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300396962	Pavimentación Calle Ermita, Localidad Atenatitlan	RAMO23CON ECOAD INV 3 05 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$259,707	\$259,707	\$259,707	\$233,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO EL PAGO / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300396988	Construcción De La 2da. Etapa Colector Arrastradero	07-ZU-040/2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$332,264	\$554,263	\$554,263	\$554,263	\$554,263	\$554,263	\$554,263	100.00	\$0	Colector	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140300397064	Construcción De Cisterna De Almacenamiento Comunitaria (Monte Rubi)	09-ZR-034/2014	Morelos	Huitzilac	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$265,011	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$116,836	100.00	\$0	Cisterna	41	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validación
MOR14140300397094	Arco Techo Metálico Y Construcción De Cancha De Fútbol Rapido En La Unidad Deportiva Tejalpa	RAMO23CON ECOAD INV 3 06 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	Ejecución	2014	\$2,688,877	\$2,688,877	\$2,688,877	\$2,683,115	\$1,341,558	\$1,341,558	\$1,341,558	49.89	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300397131	Rehabilitación De Campo De Fútbol Rapido Del Kinder, Gradas, Baños Y Muro Perimetral	RAMO23CON ECOAD INV 3 07 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	Ejecución	2014	\$3,010,297	\$3,010,297	\$3,010,297	\$3,001,272	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	350	0.00	0.00	Financiera: OBRA INICIADA EN PROCESO PAGO DE ANTICIPO / Fisica: OBRA INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300397170	Pavimentación De La Calle Benito Juárez Y Río Colorado Primera Etapa De La Colonia La Laja	RAMO23CON ECO2-INV- 3-4-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$2,100,020	\$2,100,020	\$2,100,020	\$2,093,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO Y NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO / Fisica: OBRA SE INCIO EL DIA 31 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300397241	Ferias Familiares Y Culturales Por La Paz Poligonos 1, 2, 3 Y 4 Del Municipio De Cuernavaca	07-ZU-0369-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Acción	15,725	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro:
MOR14140300397284	Seguridad Vial Y Comportamiento Ciudadano En Los Poligonos 1, 2, 3 Y 4 Del Municipio De Cuautla	06-ZU-0370-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Acción	7,281	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300397320	Talleres Culturales Y Habilidades Para La Vida En Los Poligonos 1, 2, 3 Y 4 Del Municipio De Cuautla	06-2U-0371-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$813,350	\$813,350	\$813,350	\$813,349	\$813,349	\$813,349	\$813,349	100.00	\$1	Acción	360	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITO LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$0.92 / Fisica: / Registro:
MOR14140300397350	Capacitación A Servidores Públicos Del Municipio De Temixco Del Poligono 1	18-2U-0533-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Acción	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140300397389	Diplomado En Mediación Comunitaria Y Resolución De Conflictos Del Municipio De Temixco Poligono 1	18-2U-0534-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Acción	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140300397474	Talleres Socio Productivos En Centros De Aprendizaje Comunitarios En Los Poligonos 1, 2 Y 3 Del Municipio De Jiutepec	11-2U-0535-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U006	Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,927	\$2,499,927	\$2,499,927	\$2,499,927	100.00	\$0	Acción	900	0.00	100.00	Financiera: SE SOLICITÓ LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$72.64 / Fisica: / Registro:
MOR14140300397796	Mejoramiento De La Comandancia De Seguridad Publica Del Municipio De Cuernavaca (Rehabilitación De Baños De Las Oficinas De Seguridad Publica Metropolitana	5202-002-002-44501	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,409	\$299,409	\$299,409	\$299,409	99.80	\$0	Inodoros y Lavamanos	1,000	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300397885	Corredor Deportivo Cívico	RAMO23CON EOAD INV 3 09 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,086,303	\$10,086,303	\$10,086,303	\$10,066,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA INICIADA / Fisica: OBRA INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300398040	Equipamiento Del Cuerpo Policial Del Municipio De Cuernavaca Con Vehiculos (Patrullas).	5204-009-002-01002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$5,033,520	\$5,033,520	\$5,033,520	\$5,033,520	\$5,033,520	\$5,033,520	\$5,033,520	100.00	\$5,033,520	Vehiculo	365,168	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300398293	Construcción De La Primera Etapa De Alcantarillado Sanitario El Salitre	04-2R-026/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,339,413	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,068,644	100.00	\$0	Sistema	1,104	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validación

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300398337	Construcción De La Primera Etapa De Las Acciones Complementarias Para El Abastecimiento De Agua Para Uso Y Consumo Humano En La Comunidad Rural De Coajomulco	CEA/DGA/040A/2014	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,292,561	\$6,702,803	\$6,702,803	\$6,702,803	\$6,702,803	\$6,702,803	\$4,222,406	100.00	\$0	Sistema	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validación
MOR14140300398451	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Principal En La Localidad De Colonia 3 De Mayo Y Amatlipac (San Agustín Amatlipac)	-	Morelos	Tlayacapan	Colonia 3 de Mayo	Rural	S179 Programa de Infraestructura Indígena			6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,907,646	\$3,907,646	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	835	0.00	100.00	Financiera: NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE COMO EL AVANCE FINANCIERO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300398523	Construcción Y Adecuación Del Pozo La Nopalera, Línea De Conducción Y Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento	CEA/DGA/056/2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,060,709	\$5,059,958	\$5,059,958	\$5,059,958	\$5,059,958	\$5,059,958	\$3,457,866	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validación
MOR14140300398559	Análisis De La Situación Actual De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Comunidades De 1,000 A 2,500 Habitantes En El Estado De Morelos	99-ZR-044/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,695,231	\$1,692,561	\$1,692,561	\$1,692,561	\$1,692,561	\$1,692,561	\$954,467	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validación
MOR14140300398589	Construcción De La Primera Etapa De Modernización Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Palo Blanco Y Agua Salada	04-ZR-029/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,326,000	\$1,208,414	\$1,208,414	\$1,208,414	\$1,208,414	\$1,208,414	\$909,291	100.00	\$0	Sistema	215	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: se solicita validación
MOR14140300398630	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Drenaje Sanitario Y Alumbrado Público En La Calle De Las Resas, Colonia Nueva Santamaría	170071ME001	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa María	Rural	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$480,600	\$480,600	\$480,600	\$425,873	\$425,873	\$425,873	\$425,873	88.61	\$54,727	M2, Concreto hidráulico	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro en proceso / Fisica: Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140300398644	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable Valle Verde Y El Florido	14-2R-031/2014	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,480,469	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: se solicita validación	
MOR14140300398781	Perforación (300m) Y Aforo De Pozo Para Agua Potable, Col. Ahuatepec	07-2U-041/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,127	\$28,957	\$28,957	\$28,957	\$28,957	\$28,957	\$23,594	100.00	\$0	Pozo	1,040	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
MOR14140300398841	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle De Las Americas, Col. Lagunilla	170071ME002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300398845	Rehabilitación Del Pozo Galeana (Barda Perimetral, Caseta, Equipo De Bombeo, Tren De Descarga, Panel De Control Y Fuerza Eléctrica).	31-2U-056/2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,615,209	\$2,438,479	\$2,438,479	\$2,438,479	\$2,438,479	\$2,438,479	\$884,292	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN	
MOR14140300398976	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle 20 De Noviembre, Col. Benito Juarez	170071ME003	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	S048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300399042	Adoquinamiento De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	1	Morelos	Axochiapan	Telixtac	Urbano	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140300399169	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle 18 De Marzo, Col. Benito Juarez	170071ME004	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	S048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$264,908	\$264,908	\$264,908	\$264,908	\$264,908	97.49	\$6,830	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399316	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Division Del Norte, Col. Benito Juarez	170071ME005	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	S048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$390,393	\$390,393	\$390,393	\$390,393	\$390,393	97.11	\$11,607	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399434	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle 20 De Noviembre, Col. Benito Juarez	170071ME003	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	S048	Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$269,945	\$269,945	\$269,945	\$269,945	\$269,945	97.81	\$6,055	Poste	40	0.00	100.00	Financiera: Reintegro en proceso / Física: Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300399541	Suministro Y Colocación De Biodigestores Para El Tratamiento De Descargas Sanitarias Domiciliarias De Las Colonias Independencia, Lopez Portillo, Luis Donaldo Colosio Y Ampliación Del Muni	RAMO23CON ECO2-INV-3-1-14	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,783	\$999,783	\$999,783	49.99	\$0	Obra	5,000	0.00	5.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: se envía para su validación
MOR14140300399659	Casa De Cultura Venus Municipio De Jiutepec	11-2U-0105-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,320	\$997,160	\$997,160	\$997,160	49.86	\$0	Obra	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para su validación obra en proceso retraso por problemas sociales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414030039960	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle Emiliano Zapata Col. Benito Juárez	17007IME06	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$618,000	\$618,000	\$618,000	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	97.09	\$18,001	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399712	Los Derechos Y Deberes De Los Niños	07-2U-0523-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,842	\$997,842	\$997,842	\$997,842	99.78	\$2,158	Taller	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399790	Comunidades Educativas Libres De Violencia, Constructoras De Paz	06-2U-0363-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$687,220	\$687,224	\$687,224	\$686,580	\$686,580	\$686,580	\$686,580	99.91	\$644	Taller	6,438	0.00	100.00	Financiera: / Física: Avance equivale a 43 actividades realizadas. Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399805	Construcción De La Unidad De Rehabilitación De Equinoterapia	3XIMIGRAN TES-INV-3-01-14	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Salud	En Ejecución	2014	\$576,988	\$576,988	\$576,988	\$574,058	\$574,058	\$574,058	\$574,058	99.49	\$2,930	Proyecto	20,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399861	Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia Ocoatepec, Calle José María Morelos Y Sus Privadas	170073ME03	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$682,532	\$682,532	\$682,532	\$674,963	\$674,963	\$674,963	\$674,963	98.89	\$7,569	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro en proceso / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399883	Comunidades Educativas Libres De Violencia, Constructoras De Paz . Zona Metropolitana	99-2U-364-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura estatal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,459,305	\$1,459,305	\$1,459,305	\$1,455,048	\$1,455,048	\$1,455,048	\$1,455,048	99.71	\$4,258	Taller	15,414	0.00	100.00	Financiera: / Física: Avance equivale a 52 Actividades realizadas. Conclusión del Proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300399968	Diagnóstico Infantil Para Conocer La Problemática Y Propuestas De Los Niños De Cuatla	06-2U-0447-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,902	\$348,902	\$348,902	\$348,902	99.69	\$1,098	Encuesta	1,644	0.00	100.00	Financiera: / Física: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300400064	Por Una Cultura De Igualdad Y La No Violencia En Cuatla	06-2U-0408-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,969	\$298,969	\$298,969	\$298,969	99.66	\$1,031	Taller	1,472	0.00	100.00	Financiera: / Física: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300400158	Niños Y Niñas Por La No Violencia	07-ZU-0409-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$799,999	\$800,000	\$800,000	\$797,712	\$797,712	\$797,712	\$797,712	99.71	\$2,288	Taller	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300400175	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle Guatemala, Col. Lagunilla	170071ME007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$254,987	\$254,987	\$254,987	\$254,987	99.29	\$1,813	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro en proceso. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300400267	Campañas Con Las Redes Conformadas Y Capacitadas	18-ZU-0566-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Campaña	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300400335	Taller Sobre Derechos Humanos	18-ZU-0552-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Taller	180	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300400414	Fortalecer A Las Instituciones Educativas Y De Atención A Víctimas	18-ZU-0576-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Capacitación	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300400477	Fortalecer A Las Instituciones Educativas Y De Atención A Víctimas De La Violencia Con Protocolo De Detección Y Canalización Para Atender El Maltrato Infantil	18-ZU-0577-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Campaña	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300400870	Remodelacion De La Cancha De Futbol Soccer Localizada En La Calle De Tezoyo,Del Poblado De Tres Marias.	HUITZILAC-DOP-CE-01-2014	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS	Deportes	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$500,000	\$500,000	45.45	\$0	Metro Cuadrado	17,340	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300401074	Olla Pluvial Laguna De Huayapan Para Abastecimiento De Agua Potable Para La Cabecera Municipal, De Huitzilac Primera Etapa	HUITZILAC-DOP-CE-02-2014	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cúbicos	17,340	0.00	100.00	Financiera: SE TRANSFIRIO EL RECURSO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300401204	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Col. Centro, Huitzilac, Morelos.	HUITZILAC-DOP-R23-RP-03-2014	Morelos	Huitzilac	Tres Marias	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,426	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300402899	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Cuauhtemoc, 1ra. Y 2da. Priv. De Cuauhtemoc, Col. Ocotepec	170073ME004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$554,400	\$646,800	\$646,800	\$645,429	\$645,429	\$645,429	\$645,429	99.79	\$1,371	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: reintegro en proceso, LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300402901	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Hermenegildo Galeana, Col. Ocoteppec	170073ME05	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$403,200	\$470,400	\$470,400	\$456,812	\$456,812	\$456,812	\$456,812	97.11	\$11,588	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro en proceso, LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300402905	Contruccion De Centro De Desarrollo Comunitario Ocoteppec	170073ME07	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,242,450	\$2,242,450	\$2,242,450	\$2,242,450	\$2,242,450	\$2,242,450	\$2,242,450	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300402907	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Del Arrastradero, Col. Ocoteppec	170073ME08	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$220,740	\$257,530	\$257,530	\$253,475	\$253,475	\$253,475	\$253,475	98.43	\$4,055	Poste	0	0.00	100.00	Financiera: Reintegro en proceso, la diferencia entre el aprobado y el modificado corresponde a las economias / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300402914	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Ocoteppec	170073ME06	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$399,980	\$399,980	\$399,980	\$399,980	\$399,980	\$399,980	\$399,980	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300402919	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Lagunilla	170071ME08	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,413,044	\$2,413,044	\$2,413,044	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$2,413,044	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: Reintegro en proceso. / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300402926	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Calle Tule Colonia Lagunilla	170071ME09	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	En Ejecución	2014	\$399,996	\$399,996	\$399,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$399,996	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: Reintegro en proceso / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300403623	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Niño Perdido Col. Manuel Alarcon	2014-CE	Morelos	Jantetelco	Colonia Manuel Alarcón	Rural	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,950	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300403624	Contruccion Del Edificio Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia	43X117004427	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes			20- Desarrollo Social	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	\$987,000	100.00	\$0	Proyecto	5,287	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300406918	Pavimentación Calle Circuito Pensamiento	CONTIECO-TLAQUI-2014-01	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTEANGO	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Metros	2,068	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300407435	Promotores Comunitarios, Poligonos 1,2 Y 3	11-ZU-0644-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gubernación	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GOBERNATURA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Proyecto	22	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300408145	Ampliacion De Red Electrica En Calle La Cascada Del Barrio De San Agustin.	27-PR-CONT-ECON-001-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300408148	Ampliación De Red Electrica En Calle Las Flores En Santa Barbara	27-PR-CONT-ECON-003-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Poste	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140300409838	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero En El Tramo Ignacio Aldama- Morelos	27-PR-FOPEDEP-004-14	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPAN	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$2,194,221	\$2,194,221	\$2,194,221	\$2,194,221	\$2,194,221	\$2,194,221	\$2,194,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400409003	Equipamiento Y Remodelación Del Albergue Deportivo Del Municipio De Emiliano Zapata Morelos	082U0022-2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Emiliano Zapata	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: LA DIF ENTRE EL MONTO APROBADO Y EL MODIFICADO CORRESPONDE A LA RET DEL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400412503	Unidad Deportiva Celerino Manzanares Ira Etapa	17025EMFO02	Morelos	Tlaquiltenango	Colonia Manzanarez	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTE NANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,956,980	\$1,956,980	\$1,956,980	\$1,956,980	\$1,956,980	\$1,956,980	\$1,956,980	100.00	\$0	Metro Lineal	1,665	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400412957	Construcción De Libramiento Tecolotes	MTE-DPDUOP-R2-01-14	Morelos	Tetecala	El Cerrito (Cerrito de las Cruces)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$5,389,200	\$5,389,200	\$5,389,200	\$5,389,200	\$5,389,200	\$5,389,200	100.00	\$10,800	M2, Concreto hidráulico	3,773	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DEL 1 AL MILLAR DE LA ASF DEL CONG.DEL EDO. DE MORELOS Y 1 AL MILLAR FEDERAL / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% EL PROYECTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413074	Rehabilitación De Mercado Municipal	MTE-DDDUOP-R23-02-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,492,957	\$3,492,957	\$3,492,957	\$3,492,957	\$3,492,957	\$3,492,957	100.00	\$7,043	Metro Cuadrado	7,441	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DEL 1 AL MILLAR DE LA ASF DEL CONG.DEL EDO. DE MORELOS Y 1 AL MILLAR FEDERAL / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% LA OBRA / Registro: SE CONCLUYO AL 1005 - SESOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413086	Rehabilitación Calle Altamirano	MTE-DPDUOP-R23-03-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,995,995	\$1,995,995	\$1,995,995	\$1,995,995	\$1,995,995	\$1,995,995	100.00	\$4,005	M2, Concreto hidráulico	3,250	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DEL 1 AL MILLAR DE LA ASF DEL CONG.DEL EDO. DE MORELOS Y 1 AL MILLAR FEDERAL / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400413095	Favimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Altamirano	MTE-DEDUOP-R23-04-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$898,200	\$898,200	35.93	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,250	0.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413103	Rehabilitacion Unidad Deportiva Sonora	MTE-DPDUOP-R23-05-14	Morelos	Tetecala	Colonia Sonora	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,505,101	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$750,027	\$750,027	30.00	\$0	Metro Cuadrado	450	0.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413114	Construccion (Modernizacion De Mercado Municipal)	MTE-DPDUOP-3X1-01-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,977,013	\$3,968,847	\$3,968,847	\$3,968,847	\$3,968,847	\$3,968,847	\$3,968,847	100.00	\$8,166	Metros Cuadrados	7,741	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE CONCLUYO AL 100% LAS METAS DEL PROYECTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400413122	Colocacion De Piso De Adoquin Natural Y Banqueta En La Calle Lerdo De Tejada De Chalcatzingo	C-2-2014	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$4,747,946	\$4,947,946	\$4,947,946	\$4,947,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,324	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414220	Construccion De Parque San Jose	01CE-D	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$3,718,946	\$3,718,946	\$3,718,946	74.74	\$0	Espacio	3,200	0.00	74.74	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA SOLICITUDES DE LA POBLACION EN CAMBIOS DE PROYECTO. / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO DEBIDO A PETICIONES DE LA COMUNIDAD SOBRE CAMBIOS AL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414590	Favimentacion De Calle Hidalgo, Amargura Y Artilleros	MMI-DDUYOP-RAM023-2014-005	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,019	\$1,829,106	\$1,829,106	\$1,829,106	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,000	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140400414605	Comandancia De Seguridad Publica Municipal Jojutla 2ª Etapa	DOP-SUBSEMUN-001-2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4- Gubernación	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$5,073,000	\$5,073,000	\$5,073,000	\$5,073,000	\$5,073,000	\$5,073,000	\$5,073,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	27,558	0.00	100.00	Financiera: EN ESTE MONTO AUN NO SE DESCUENTA EL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414707	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Martires De La Revolucion, Localidad De Rio Seco	DOP-CONTIG-ECO-001-2014	Morelos	Jojutla	Río Seco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,575,764	\$1,574,189	\$1,574,189	\$1,574,189	\$1,574,189	\$1,574,189	\$1,574,189	100.00	\$0	Metro Cuadrado	389	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400414714	Construcción De Techumbre A Base De Arco Techo En Cancha De Usos Múltiples En Comunidad De Tlatenchi, Col. Vicente Guerrero	DOP-CONTING-ECO-002-2014	Morelos	Jojutla	Tlatenchi	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$924,671	\$923,746	\$923,746	\$923,746	\$923,746	\$923,746	\$923,746	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,858	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414718	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Cubierto De Canal En Calle Benito Juárez De La Col. Paraíso 2000 Del Municipio De Jojutla, Morelos.	DOP-CONTING-ECO-003-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414722	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Lirios De La Localidad De Jicarero, Jojutla De Juarez Morelos	DOP-CONTING-ECO-005-2014	Morelos	Jojutla	Jicarero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414729	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Bugambillas, Colonia Paraíso 2000	DOP-CONTING-ECO-007-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,242,193	\$1,240,951	\$1,240,951	\$1,240,951	\$1,240,951	\$1,240,951	\$1,240,951	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414735	Construccion De Techumbre A Base De Acero En Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Vicente Aranda	DOP-CONTING-ECO-008-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414747	Construccion De Techumbre A Base De Arcotecho, En La Comunidad Del Higueron	DOP-CONTING-ECO-010-2014	Morelos	Jojutla	Higueron	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414759	Construccion De Techumbre A Base De Arcotecho, Gradas Y Area De Juegos En Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Chisco	DOP-CONTING-ECO-011-2014	Morelos	Jojutla	Chisco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	100.00	\$0	Metro Cuadrado	494	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414764	Alumbrado Publico Y Granja Solar De 25 Kw Autosustentable En Av. Constitucion Del 57 Colonia Centro Municipio De Jojutla, Morelos.	DOP-CONTING-ECO-012-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$3,655,808	\$3,652,152	\$3,652,152	\$3,652,152	\$3,652,152	\$3,652,152	\$3,652,152	100.00	\$0	Metro Lineal	27,558	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400414775	Construccion De Techumbre A Base De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Nicolas Bravo	DOP-CONTING-ECO-009-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	802	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400415164	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Vicente Guerrero De La Colonia Guadalupe	DOP-CONTING-ECO-D-013-2014	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$2,761,661	\$2,758,900	\$2,758,900	\$2,758,900	\$2,758,900	\$2,758,900	\$2,758,900	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . . . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400415166	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Higuierón	DOP-CONTING-ECO-D-014-2014	Morelos	Jojutla	Higuierón	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,742,572	\$1,740,830	\$1,740,830	\$1,740,830	\$1,740,830	\$1,740,830	\$1,740,830	100.00	\$0	Metro Cuadrado	700	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400415167	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica No. 34 En La Localidad U. H. José María Morelos Y Pavón	DOP-CONTING-ECO-D-015-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,938,654	\$1,936,715	\$1,936,715	\$1,936,715	\$1,936,715	\$1,936,715	\$1,936,715	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400415169	Pavimentación De La Calle Nogales, Colonia Alamos, En El Municipio De Jojutla, Morelos	DOP-CONTING-ECO-MOR-016-2014	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	0.00	100.00	Financiera: ESTE EL MONTO TOTAL ASIGNADO A LA OBRA TIENE EL DESCUENTO DEL 1 AL MILLAR. / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400415384	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	03-2R-00602-2014	Morelos	Axochiapan	Cayehuacán	Rural	Subsidios	S216 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	100.00	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400416588	Caseta Y Cerca Perimetral Del Pozo No. 2 Campo El Muerto Y Entubamiento De Su Red Principal Del Ejido De Mazatepec, Municipio De Mazatepec, Morelos	MMA-DOP-R23-002-14	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metro Lineal	1,000	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO LA OBRA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN TU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400416609	Remodelación Del Mercado Municipal	MMA-DOPR-23-001-14	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,589,245	\$5,589,245	\$5,589,245	\$5,589,245	\$5,589,245	\$5,589,245	\$5,589,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO EN UN CIENTO POR CIENTO / Física: LA OBRA SE CONCLUYO EN UN CIENTO POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400416846	Trotapista Y Gimnasio Al Aire Libre Av. De Los 50 Metros, Clivac	17011EMF03	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,078,117	\$1,078,117	\$1,078,117	\$1,078,117	99.83	\$1,883	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400416914	Construcción De Red De Distribución Eléctrica	4DZP17033087	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$141,908	\$141,908	\$141,908	\$141,908	\$141,908	\$141,908	\$141,908	100.00	\$0	Obra	88	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400416932	Construcción De Red De Distribución Eléctrica	4DZP17033075	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	\$667,000	100.00	\$0	Obra	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400416959	Construcción De Red De Distribución Eléctrica	4DZP17033095	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S216 Programa para el desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$338,333	\$338,333	\$338,333	\$338,333	\$338,333	\$338,333	\$338,333	100.00	\$0	Obra	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400416971	Construcción De Red De Distribución Eléctrica	4DZF17033078	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Ejecución	2014	\$150,791	\$150,791	\$150,791	\$150,791	\$150,791	\$150,791	\$150,791	100.00	\$0	Obra	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400416979	Construcción De Red De Distribución Eléctrica	4DZF17033066	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbano	Ejecución	2014	\$577,758	\$577,758	\$577,758	\$577,758	\$577,758	\$577,758	\$577,758	100.00	\$0	Obra	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400417305	Construcción De 4000 M2 De Piso Firme En Acochiapan, Acochiapan	03-ZR-000739-2014	Morelos	Acochiapan	Acochiapan	Urbano	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	Ejecución	2014	\$462,550	\$461,122	\$461,122	\$461,122	\$461,122	\$461,122	\$461,122	100.00	\$0	Vivienda	125	0.00	100.00	Financiera: Economía \$1428.1304 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400417430	Construcción De 75 Techos Firmes	04-ZU-00620-2014	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	Ejecución	2014	\$338,533	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: Economía 3735.51. Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400417442	Construcción De 75 Techos Firmes	04-ZU-00620-2014	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	Ejecución	2014	\$338,533	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	\$337,781	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: economía \$751.70. Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400417461	Construcción De 1 920 M2 De Piso Firme	05-ZR-00698-2014	Morelos	Coatlán del Rio	Chavarría	Rural	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	Ejecución	2014	\$222,024	\$221,585	\$221,585	\$221,585	\$221,585	\$221,585	\$221,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$439.1650 Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400417526	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cda. Partido Liberal De La Col. Benito Juárez	-	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$933,839	\$933,839	\$933,839	\$933,839	\$933,839	\$933,839	\$933,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400417533	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Del Canal De La Col. Vicente Guerrero	-	Morelos	Zacatepec	Ampliación la Quebradora	Rural	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$1,036,293	\$1,036,293	\$1,036,293	\$1,036,293	\$1,036,293	\$1,036,293	\$1,036,293	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400417600	Estudio De La Situación Actual De Los Organismos Operadores Municipales De La Zona Metropolitana De Cuautla, Para Su Fortalecimiento	99-ZU-0757-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,387,900	\$1,387,900	\$1,387,900	\$1,387,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	434,147	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación
MOR14140400417643	Construcción De Gradas Móviles En Escuela Secundaria 2 De Abril	18-23CE-04/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$129,870	\$129,870	\$129,865	\$125,528	\$125,528	\$125,528	96.66	\$4,342	Metro Lineal	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400417652	Primera Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Marginal En Las Colonias Trinchera Y Juan Morales	99-ZU-0761-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	12,756	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación
MOR14140400417691	Equipamiento Del Pozo, Tanque Elevado Y Línea De Conducción Reforma-Apatlaco, Dando Beneficio A Los Municipios De Cuautla Y Ayala	99-ZU-0762-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	2,840	0.00	51.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita validación
MOR14140400417731	Construcción De La 2a. Etapa De Saneamiento De La Parte Norte De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-ZU-0759-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	4,568	0.00	69.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación
MOR14140400417765	Interconexiones En El Sistema De Colectores De Aguas Residuales De La Perición Centro De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-ZU-0770-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colector	50,000	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación
MOR14140400417805	Construcción De Colectores Para El Saneamiento De La Zona Metropolitana (Cuernavaca, Jiutepec, Primera Etapa)	99-ZU-0760-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,147,555	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colector	162,427	0.00	14.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación
MOR14140400417840	Estudio Para La Optimización De Pozos Profundos En La Zona Metropolitana De Cuernavaca, Incluye Estudio Geohidrológico Y Geofísico En 30 Fuentes De Abastecimiento	99-ZU-763-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	924,964	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita validación
MOR14140400417892	Proyecto Ejecutivo Del Colector Fira Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Captar Todas Las Aguas Residuales Generadas En La Zona Limitrofe Jiutepec -Emiliano Zapata -Xochitepec	99-ZU-0758-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	63,382	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: Registro: Se solicita Validación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400417934	Proyecto Ejecutivo De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Farte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-ZU-0756-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	10,000	0.00	73.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación
MOR14140400418230	Entubamiento Del Canal De Riego El "Limón" De Los Ejidos De Palмира Y Acatlipa	18-23CE-12/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,700	\$299,700	\$297,998	\$297,998	\$297,998	\$297,998	99.43	\$1,702	Metro Lineal	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400418312	Construcción De 8 Cisternas De 12 M3	4PET17031317	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Cisterna	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418343	Construcción De 9 Cisternas De 12 M3	4PET17031344	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418359	Construcción De 9 Cisternas De 12 M3	4PET17031500	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418375	Construcción De 9 Cisternas De 12 M3	4pet17031502	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418408	Construcción De 12 Cisternas De 12 M3	4PET17031568	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418430	Construcción De 5 Cisternas De 12 M3	4PET17031538	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Cisterna	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418440	Construcción De 10 Cisternas De 12 M3	4PET17031581	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418471	Construcción De 10 Cisternas De 12 M3	4PET17032002	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418502	Construcción De 12 Cisternas De 12 M3	4PET17032016	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Cisterna	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400418512	Construcción De Techumbre De 11.50 X 30.00 M En Escuela Primaria Federal Tlamachtikale	02-PR-23-001	Morelos	Atlatlahuca	Las Minas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCA CAN	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Unidad	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400418532	Construcción De Techumbre De 14.00 X 12.00 M En Jardín De Niños Huehuetzca	02-PR-R23-004	Morelos	Atlatlahuca	San Juan Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCA CAN	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Unidad	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400418565	Construcción De Techumbre De 14.00 X 12.00 M En Jardín De Niños Las Abejitas	02-PR-R23-003	Morelos	Atlatlahuca	Colonia San Francisco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCA CAN	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Unidad	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADA / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400418602	Casa De Salud En San Juan Texcalpan	02-PR-R23-001	Morelos	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLAHUACAN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	CASA DE SALUD	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400418600	Pavimentacion Con Piedra Brasa En Calle Galeana Y Calvario	02-PR-R23-006	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	100.00	\$0	M2, Adoquino o empedrado	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400418664	Construcción De 300 Techos Firmes	07-ZR-000637-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,354,133	\$1,354,133	\$1,354,133	\$1,354,133	\$1,351,249	\$1,351,249	\$1,351,249	99.79	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$2883.296 / Fisica: / Registro:
MOR14140400418725	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Union, Comunidad De San Juan Texcalpan	02-PR-R23-005	Morelos	Atlatlahucan	San Juan Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: TERMINADO / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400418962	Construcción De 8 Bodegas	07-ZR-000679-2014	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$469,060	\$469,060	\$469,060	\$469,060	\$468,035	\$468,035	\$468,035	99.78	\$0	Proyecto	8	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$1025.2412 / Fisica: / Registro:
MOR14140400419061	Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca	07-ZR-00817-2014	Morelos	Cuernavaca	Cerritos de García	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$446,763	\$446,763	\$446,763	\$446,763	\$446,487	\$446,487	\$446,487	99.94	\$0	Cisterna	28	0.00	100.00	Financiera: CONOMIA \$276.006 / Fisica: / Registro:
MOR14140400419082	Rehabilitación De La Fuente De La Plaza Amador Salazar Ubicada En El Centro Historico	02-PR-RP-008	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	100.00	\$0	MANTENIMIENTO	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400419156	Construcción De 24 Cisternas Domiciliarias, En Cuernavaca	07-ZR-00867-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$382,940	\$382,940	\$382,940	\$382,940	\$381,033	\$381,033	\$381,033	99.50	\$0	Cisterna	24	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$1906.3716 / Fisica: / Registro:
MOR14140400419169	Construcción De 3 Cisternas De 12 M3	4PET17033608	Morelos	Yauhtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	100.00	\$0	Cisterna	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400419184	Construcción De 10 Cisternas De 12 M3	4PET17032037	Morelos	Yauhtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400419222	Rehabilitacion De Albergue Comunitario Atlatlahucan	02-PR-FAJA-001	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	REHABILITACION	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400419224	Construcción De 4 Cisternas De 12 M3	4PET17033612	Morelos	Yauhtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Cisterna	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400419239	Construcción De 7 Cisternas De 12 M3	4PET17040080	Morelos	Yauhtepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	100.00	\$0	Cisterna	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400419341	Rehabilitación De Plaza Chinameca	04-ZR-000991-2014	Morelos	Ayala	Chinameca	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$2,759,537	\$2,759,537	\$2,759,537	\$2,759,537	\$2,759,537	\$2,759,537	\$2,759,537	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,100	0.00	100.00	Financiera: Economía \$5603.7736 / Física: Obra Concluida al 100% / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400419372	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031346	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Cisterna	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419380	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031345	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$256,500	\$256,500	\$256,500	\$256,500	\$256,500	\$256,500	\$256,500	100.00	\$0	Cisterna	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419391	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031348	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Cisterna	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419446	Adquisición De Motos Y Equipo Para Personal De Seguridad Pública	SUB-003-2014	Morelos	Cuatla	Cuatla	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas / Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUATLA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,535,000	\$2,535,000	\$2,535,000	\$2,530,500	\$2,530,500	\$2,530,500	\$2,530,500	99.82	\$4,500	Vehículo	30,000	0.00	100.00	Financiera: Se obtuvieron economías / Física: / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400419458	Unidad Deportiva Chavarría	05-ZR-000997-2014	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,688,414	\$3,688,414	\$3,688,414	\$3,688,414	\$3,688,414	\$3,688,414	\$3,688,414	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$2603.3784 / Física: / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400419459	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031460	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	100.00	\$0	Cisterna	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419470	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031467	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	100.00	\$0	Cisterna	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419482	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031465	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$391,500	\$391,500	\$391,500	\$391,500	\$391,500	\$391,500	\$391,500	100.00	\$0	Cisterna	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419522	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031804	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419556	Construcción De Cisternas De 12 M3	4PET17031471	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400419727	Construcción De 1600.00 M2 De Piso Firme A Realizarse A 5 Viviendas	18-ZU-000574-2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$183,753	\$183,753	\$183,753	99.06	\$0	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$1746.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140400419877	Construcción De 3200 Mc2 De Piso Firme Para 100 Viviendas	06-2R-000613-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$371,000	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	100.00	\$0	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$3247.1686 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400419892	Construcción De 8 Cisternas De 12 M3	4PET17032478	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	\$189,000	100.00	\$0	Cisterna	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400419917	Rehabilitación De Toma Y Desazolve De Canal Principal Del Municipio De Mazatepec, Morelos	MMA-DOP-R23-003-14	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$200,000	\$200,000	66.67	\$0	Lote	1,000	0.00	66.00	Financiera: LA OBRA CONTINUA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA CONTINUA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400419923	Construcción De 10 Cisternas De 12 M3	4PET17049052	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400419937	Construcción De 20 Cisternas De 12 M3	4PET17032484	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Cisterna	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400419940	Construcción De 150 Techos Firmes	06-2U-000638-2014	Morelos	Cuatla	Campo Nuevo	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$677,066	\$674,604	\$674,604	\$674,604	\$674,604	\$674,604	\$674,604	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$2462.158 / Fisica: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400419947	Construcción De 15 Cisternas De 12 M3	4PET17032467	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	100.00	\$0	Cisterna	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400419955	Construcción De 5 Cisternas De 12 M3	4PET17032473	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Cisterna	25	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400419966	Construcción De 10 Cisternas De 12 M3	4PET17049044	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400419981	Construcción De 10 Cisternas De 12 M3	4PET17049058	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400419989	Construcción De 10 Cisternas De 12 M3	4PET17049054	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Cisterna	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400420008	Construcción De 5 Cisternas De 12 M3	4PET17049060	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,786	\$61,786	\$61,786	\$61,786	\$61,786	\$61,786	\$61,786	\$61,786	100.00	\$0	Cisterna	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400420045	Construcción De 22 Cisternas De 12 M3	4PET17039174	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	100.00	\$0	Cisterna	110	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MOR14140400420076	Construcción De 23 Cisternas De 12 M3	4PET17037938	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	100.00	\$0	Cisterna	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 40042009 6	Construcción De Cisternas De 45 M3	4PET17039 091	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	100.00	\$0	Cisterna	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 40042014 4	Ampliación De Viviendas De 5x4 Mts	4PET17039 082	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (UNION OBRERA CAMPESINA Y POPULAR UOCP MORELOS AC)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$851,000	\$851,000	\$851,000	\$851,000	\$851,000	\$851,000	\$851,000	100.00	\$0	Vivienda	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 40042015 7	Rehabilitación De Cancha Y Ampliación De Gradas En La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Pavon	06-ZU-000996-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	S175 Rescate de espacios publicos			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,343,154	\$1,343,154	\$1,343,154	\$1,343,154	\$1,343,154	\$1,343,154	100.00	\$0	Metro Cuadrado	730	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$6846.136 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40042018 9	Ampliación De Viviendas De 5x4 Mts	4PET17039 163	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (FUNDACION RENOVACION GENEROSIDAD Y HUMANISMO AC)	Urbano	En Ejecución	2014	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	\$806,000	100.00	\$0	Vivienda	260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 40042020 8	Ampliación De Viviendas De 5x4 Mts	4PET17039 386	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (CUERNAVACA SI AC)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 40042021 5	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Chocolates	07-ZU-000772-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Publicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,364,019	\$6,348,066	\$6,348,066	\$6,348,066	\$6,348,066	\$6,348,066	\$6,348,066	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,396	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 40042021 7	Ampliación De Viviendas De 5x4 Mts	4PET17039 389	Morelos	Ayala	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)			20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (CUERNAVACA SI AC)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	\$310,893	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 40042089 2	Construcción De 100 Fisos Pimes En 100 Viviendas	11-AR-000610-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	S216 Programa Para el desarrollo de Zonas Prioritarias			20- Desarrollo Social	Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$371,000	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	\$367,753	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$3247.1744 / Física: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 / Registro: Obra concluida al 100% en el 4to trimestre del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40042115 1	Patrulla Juvenil En El Poligono 1	07-zu-0562-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	comision estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Proyecto	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitud validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40042117 1	Creacion Y Coordinacion De Comites Locales De Prevencion Social En Los Poligonos 1,2 Y 3	11-zu-0563-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Comision Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Proyecto	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40042117 8	Creacion De Unidad Graffiti En El Poligono 1	18-zu-0564-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	comision estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Proyecto	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400421189	Fomentar En La Comunidad Escolar Una Cultura De Prevencion Y Auto-Proteccion De La Violencia En El Poligono 1	18-zu-0565-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	comision estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2014	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$156,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$156,320	Proyecto	37,500	0.00	0.00	Financiera: El proyecto no se llevo a cabo / Fisica: El proyecto no se llevo a cabo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400421202	Proyectos Productivos Para Incorporar A La Vida Laboral A Personas Con Discapacidad En El Poligono 3	06-zu-0746-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	comision estatal de seguridad publica	Seguridad	En Ejecución	2014	\$198,239	\$198,239	\$198,239	\$198,239	\$198,239	\$198,239	\$198,239	100.00	\$0	Proyecto	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400421341	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre, Localidad Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-23/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$761,062	\$760,301	\$760,301	\$759,747	\$227,924	\$227,924	\$227,924	29.98	\$0	Metro Cuadrado	760	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400423226	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agustin Melgar	PTE-CE-1	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Morelos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$588,271	\$588,271	29.97	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: /
MOR14140400423239	Construccion De Techumbre En Telesecundaria En La Localidad La Tigra	PTE-CE-02	Morelos	Puente de Ixtla	La Tigra	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$479,460	\$479,460	29.97	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400424441	Remodelación De La Plaza Cívica De Zacualpan De Amilpas	4PET17045194	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS)	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Plaza	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: /
MOR14140400425147	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jazmines, Col. Acatlipa Centro	18-23CE-25/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$300,855	\$300,554	\$300,554	\$300,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425282	Construccion De Andador No. 4 De La Col. Lomas De Acatlipa, Temixco	18-23CE-26/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$465,000	\$464,535	\$464,535	\$464,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	465	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425448	Construcción De 24 Dormitorios De (2.80x5.10)Modulo De Baño, Una Aula Educativa Y Guardería Y Comedor En El Albergue La Okra 2 Primera Etapa	4JAG17020668	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (UNIÓN AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A.C.)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,493,730	\$2,493,730	\$2,493,730	\$2,493,730	\$2,493,730	\$2,493,730	\$2,493,730	100.00	\$0	Obra	665	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: /
MOR14140400425493	Construccion De Andador Tabachines Col. Lomas De Acatlipa, Temixco	18-23CE-27/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$589,000	\$588,411	\$588,411	\$588,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	589	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400425512	Rehabilitación De Albergue Comunitario La Okra Con Aplicación De Pintura En Muros Y Reparación De Instalación Hidrosanitaria Y Electrica.	4JAG17030683	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S065	Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (UNION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A.C.)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	163	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400425546	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle El Mirador De La Col. Azteca, Temixco	18-23CE-28/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117	Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,914,000	\$1,912,086	\$1,912,086	\$1,911,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,914	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425676	Cancha Multideportiva El Rastro	17022EMF003	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	S175	Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425697	Empedrado De Avenida Mexico En San Juan Tlactenco	020-RAM023-CE-INV-2014-001	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlactenco	Rural	Subsidios	R117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425732	Construccion De Empedrado En Calle Insurgentes	020-RAM023-CE-INV-2014-002	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlactenco	Rural	Subsidios	R117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$2,569,591	\$2,569,591	\$2,569,591	\$2,562,742	\$2,562,742	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	0.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE APLICARA EN UNA OBRA DEL MISMO CONVENIO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425764	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. De Las Lomas, Col. Santa Ursula	18-23CE-29/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$3,861,548	\$3,867,686	\$3,867,686	\$3,857,550	\$1,928,775	\$1,928,775	\$1,928,775	49.87	\$0	Metro Cuadrado	3,861	0.00	45.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425808	Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Atahualpa, Localidad De Hueyapan	22-CE-01-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	R117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$587,400	\$587,400	\$587,400	\$587,400	\$587,400	\$587,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425821	Construccion De Techumbre Y Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Quetzalcoatl, De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco	18-23CE-30/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Rural	Subsidios	R117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425863	Construccion De Techumbre De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, Colonia Acatlipa Centro, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-31/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117	Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$798,657	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	800	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425867	Proyecto Cultural Saberes Y Cultura	CNCA-DGA-CC00RD-01415-14	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R070	Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Taller	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400425932	Proyecto Ejecutivo Eco Turístico Del Ejido De Alta Palmira , Municipio De Temixco Morelos	18-23CE-32/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$998,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425983	Atencion De Casos De Mujeres Receptoras De Violencia Justicia Restaurativa Y Mediacion Con Asesoría Legal, Psicologica Y Medica Poligono 1, 2 Y 3	11-2U-0651-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	\$716,160	100.00	\$0	Proyecto	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400425986	Equipamiento De Alberque Privado La Okra 2	4JAG17041556	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20- Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (UNION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A.C.)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$469,632	\$469,632	\$469,632	\$469,632	\$469,632	\$469,632	\$469,632	100.00	\$0	Obra	465	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400426008	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ampliación Miguel Hidalgo	RAM023CE2014-001	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$3,770,451	\$3,770,451	78.92	\$0	Metro Cuadrado	550	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426026	Construccion De Barde De Contencion Del Relleno Sanitario Temporal, Ubicado En El Campo San Felipe Ejido De Palmira, Municipio De Temixco Morelos	18-23CE-33/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Úrsula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,700	\$299,700	\$298,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	300	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426038	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Vicente Guerrero, Localidad Xoxocotla	RAM023CE2001-002	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$4,246,482	\$4,246,482	78.92	\$0	Metro Cuadrado	10,250	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426048	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Oriente, Tetela Del Volcan	22-RGCE-01-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,578,554	\$2,578,554	\$2,578,554	\$2,578,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA NO INICIADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426071	Equipamiento De Un Espacio De Atencion De Casos De Mujeres Receptoras De Violencia, Justicia Restaurativa Y Mediacion Legal, Psicologica Y Medica, Poligono 1,2 Y 3	11-2U-0650-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$481,885	\$481,885	\$481,885	\$481,885	96.38	\$18,115	Proyecto	600	0.00	100.00	Financiera: REMANENTE NO EJERCIDO, REINTEGRO EN TRAMITE / Fisica: / Registro: SOLICITO LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426160	Actividades Para Mujeres De Sensibilizacion Y Concientizacion En Materia De Violencia, Poligono 1	18-2U-0652-2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Taller	270	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400426469	Construccion De Techumbre Xochicaltlakati De La Comunidad De Tetlama, Municipio De Temixco	18-23CE-35/2014	Morelos	Temixco	San Agustín Tetlama	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$798,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	800	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426520	Construccion De Segunda Etapa De Muro De Contencion Y Parque En La Av. Emiliano Zapata	18-23CE-36/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$686,013	\$685,327	\$685,327	\$684,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	686	0.00	80.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426607	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Suarez, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-37/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$725,400	\$724,675	\$724,675	\$724,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	725	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426660	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-38/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$320,730	\$320,409	\$320,409	\$320,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	320	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426684	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-39/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$480,240	\$479,760	\$479,760	\$479,551	\$479,551	\$479,551	\$479,551	99.96	\$209	Metro Cuadrado	480	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426713	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Verano, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-40/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$434,844	\$434,409	\$434,409	\$434,065	\$434,065	\$434,065	\$434,065	99.92	\$345	Metros Cuadrados	434	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426765	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Venustiano Carranza, Col. Ruben Jaramillo	18-23CE-41/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$168,000	\$167,832	\$167,832	\$167,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	168	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426864	Construccion De Drenaje Sanitario De La Cerrada Aquiles Serdan, Col. Ruben Jaramillo	18-23CE-42/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$126,000	\$125,874	\$125,874	\$125,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	126	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426910	Construccion De Pavimento De La Calle Agustin De Iturbide, Col. Azteca	18-23CE-43/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$747,600	\$746,852	\$746,852	\$746,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	747	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400426968	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata	18-23CE-44/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$680,400	\$679,720	\$679,720	\$679,466	\$203,840	\$203,840	\$203,840	29.99	\$0	Metro Cuadrado	680	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400427018	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada Jose Maria Morelos Y Favon, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-45/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$99,510	\$99,410	\$99,410	\$99,046	\$99,046	\$99,046	\$99,046	99.63	\$365	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427046	Alumbrado Publico En Calle 21 De Marzo, Guadalupe Margarita Maza De Juarez, La Paz De La Colonia Benito Juarez Temixco Morelos	18-23CE-46/2014	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Rural Monera)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$991,873	\$990,881	\$990,881	\$989,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	991	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427061	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Priv. De Las Flores Col. Casa Blanca	18-23CE-47/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$563,987	\$563,423	\$563,423	\$562,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	563	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427093	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz, Francisco Leyva Y Miguel Aleman	18-23CE-48/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$5,527,194	\$5,521,667	\$5,521,667	\$5,492,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5,527	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Fisica: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427131	Ponle Color A Morelos En El Municipio De Jiutepec Poligono 2	11-ZU-0749-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	100.00	\$0	Acción	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400427164	Ponle Color A Morelos En El Municipio De Cuernavaca Poligono 3	07-ZU-0748-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	100.00	\$0	Acción	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400427228	Ponle Color A Morelos En El Municipio De Cuautla Poligono 2	06-ZU-0747-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	\$685,000	100.00	\$0	Acción	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400427830	Terminacion De Puente Vehicular Tecomalco En Ayala	4-FI-00001-2014	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$925,726	\$2,274,274	\$2,274,274	\$2,274,274	\$2,233,802	\$2,233,802	\$2,233,802	98.22	\$0	Puente	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400427927	Construcción Del Libramiento Libertadores De Cuautla 2da. Etapa	06-FI-00002-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$10,762,454	\$10,762,454	\$10,762,454	63.31	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428544	Pavimentacion Y Drenaje En Calles Benito Juarez Y Pablo Torres Burgos	04-ZU-0578-2014	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbano	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428548	Construccion De Techumbre En Esc. Primaria Lazaro Cardenas Loc. Constancio Farfan	04/FR/001/14	Morelos	Ayala	Constancio Farfán (La Pascuala)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	320	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR14140400428553	Rehabilitacion De Losa Y Construccion De Sanitarios Esc. Prim. Francisco Marquez	04/FR/003/14	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	285	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400428557	Construccion De Techumbre Telesecundaria Hermenegildo Galeana	04/FR/002/14	Morelos	Ayala	Huitzilillila	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400428567	Sustitucion Y Cambio De Trazo De La Linea De Conduccion De Agua Potable 4" De Diametro De Pvc Hco, Tipo Campana De Rd26 En Las Localidades De Ayala Y Abelardo L. Rodriguez	04/FR/001/14	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolucion de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO DE AYALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$412,858	\$411,230	\$411,230	\$411,230	\$411,230	\$411,230	\$411,230	100.00	\$0	Metros Lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428678	Rehabilitacion Y Construccion De La Unidad Deportiva Tenextepango 2a Etapa, En El Municipio De Ayala, Morelos	04/FR/001/14	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educacion Pública	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,421,608	\$2,421,608	\$2,421,605	48.43	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400428738	Instalacion Del Sistema Fotovoltaico Solar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, En La Colonia Acatlipa, Del Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-34/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	500	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Ejecucion / Física: Obra en proceso de Ejecucion / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400432560	Construccion De Gimnasio Municipal	01-A	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$586,535	\$586,535	\$586,535	30.00	\$0	Espacio	800	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PRESENTAR PROBLEMA ALGUNO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PRESENTAR PROBLEMAS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PRESENTAR PROBLEMAS DE NINGUN TIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400432748	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora	01-CA	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$474,000	\$474,000	\$474,000	30.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO SIN PRESENTAR PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SIN PRESENTAR NINGUN PROBLEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400433232	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Revolucion Del Sur	MYE-OP-AQS04-F23-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Urbano	En Ejecución	2014	\$6,529,338	\$6,529,338	\$6,529,338	\$6,529,338	\$6,529,338	\$6,529,338	\$6,529,338	100.00	\$0	Metro Cuadrado	880	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO EXPRESADO EN ESTE REPORTE REPRESENTA LA APORTACION PROVENIENTES DEL PROGRAMA DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2014, MONTO DEL RECURSO FEDERAL \$6 529,338.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400433358	Equipamiento Y Remodelación De Infraestructura Deportiva De La Unidad Deportiva Aquiles Serdan	MYE-OP-AQS03-F23-2014	Morelos	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,676,073	\$3,676,073	\$3,676,073	\$3,676,073	\$3,676,073	\$3,676,073	\$3,676,073	100.00	\$0	Espacio	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO EXPRESADO REPRESENTA LA APORTACION DEL PROGRAMA DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. IMPORTE DEL RECURSO FEDERAL \$3 676,072.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400433408	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Adolfo López Mateos De La Colonia Los Reyes	MYE-OP-RS01-F23-2014	Morelos	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Plantel	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO EXPRESADO REPRESENTA LA APORTACION DEL PROGRAMA DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. IMPORTE DEL RECURSO FEDERAL \$1 000,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400433436	Construcción De Techumbre En La Secundaria Técnica No. 5 Del Municipio De Yecapixtla, Morelos	MYE-OP-YC02-F23-2014	Morelos	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YECAPIXTLA (OBRAS PUBLICAS)	Educación	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Plantel	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO EXPRESADO REPRESENTA LA APORTACION DEL PROGRAMA DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. IMPORTE DEL RECURSO FEDERAL \$1 700,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400434972	Límon Partido, Polígonos 1, 2, 3 Y 4.	07-ZU-0697-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Cultura	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	100.00	\$0	Proyecto	1,185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400435633	Taller De Arte Circense	18-ZU0381-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitado validación

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 40043620 5	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Morelos	MMA-DOP-R23-004-14	Morelos	Mazatepec	Cuauchichinola	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MAZATEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$9,940,300	\$9,940,300	\$9,940,300	\$9,940,300	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	25.15	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	25.00	Financiera: LA OBRA LLEVA UN AVANZE DEL 25 PORCIENTO APROXIMADAMENTE / Fisica: LA OBRA AUN ESTA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043687 6	Pavimentacion 3a. Privada Col. La Nopalera Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO2ADO214	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$603,221	\$603,221	\$603,221	\$598,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	49.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PAGO ES EL ANTICIPO DADO / Fisica: LA OBRA SE ACABA DE INICIAR / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043740 7	Plaza Miguel Hidalgo	17018EMFO01/2014	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,078,466	\$1,078,466	\$1,078,466	\$1,078,466	99.86	\$1,534	Plaza	8,059	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada al 100% / Fisica: Obra terminada al 100 % / Registro: Solicito Validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043746 4	Terminacion De Pavimentacion De La Calle Francisco I Madero	R23-PSE-CEOCFMTL-01-14	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043769 9	Techumbre Del Cetus No. 43, De La Comunidad De Real Del Puente, Municipio De Xochitepec, Morelos	28/FR/006/214	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043807 5	Pavimentacion Asfaltica En Campo Amilcingo	020-RAMO23-CE-INV-2014-003	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043826 1	Construccion De Oficinas Para Tirolesas En Santo Domingo Ocotitlan	020-RAMO23-LE-MOR-14-001	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbano	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043841 5	Iluminacion Artistica	27-FR-OP-CONACULTA-001-2014	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11- Educación Pública	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,125,607	\$6,125,607	\$6,125,607	\$6,125,607	\$6,125,607	\$6,125,607	\$6,125,607	100.00	\$0	Luminaria	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043868 3	Mejoramiento De La Plaza Central Totolapan Morelos, Primera Etapa	27-FR-CONT-CON-INV-001-2014	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,030,025	\$3,030,025	\$3,030,025	\$3,030,025	\$3,030,025	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza comunitaria	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40043881 7	Rehabilitacion De Ayudantia Y Construccion De Espacios Publicos, En La Colonia Lomas De Jiutepec, Del Municipio De Jiutepec Morelos	RAMO23CON ECO3-INV-3-6-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbano	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	0.00	0.00	Financiera: EL PAGO DE ANTICIPO ESTA EN TRAMITE / Fisica: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400439079	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan	02-ZR-0300-2014	Morelos	Atlatlahucan	El Astillero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHU CAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$357,000	\$507,850	\$507,850	\$507,850	\$507,850	\$507,850	\$507,850	100.00	\$0	Proyecto	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400439139	Techumbre De La Escuela Primaria Juan N. Alvarez De La Localidad Independencia	RAMO23CON ECO3-INV 3-1-14	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,045,921	\$2,045,921	\$2,045,921	\$2,032,875	\$1,016,438	\$1,016,438	\$1,016,438	49.68	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400439240	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan	02-ZR-0301-2014	Morelos	Atlatlahucan	El Astillero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHU CAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$364,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	\$518,000	100.00	\$0	Proyecto	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400439346	Rehabilitacion Y Construccion De Pista De Atletismo En U De Atlilhuayan	29-CONADE-001-14	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUATEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	100.00	\$0	Lote	97,750	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400439387	Techumbre Escuela Primaria General Julio Rodas Garcia De La Localidad El Pochotal, Del Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECO3-INV 3-2-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,254,079	\$2,254,079	\$2,254,079	\$2,244,671	\$1,122,335	\$1,122,335	\$1,122,335	49.79	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400439642	Techumbre De La Escuela Primaria Vicente Rivapalacio Guerrero, Colonia Lomas De Jiutepec Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO3-INV 3-4-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,235	\$599,118	\$599,118	\$599,118	49.93	\$0	Metro Cuadrado	1,500	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400439905	Construccion De Techumbre Metalica Del Jardin De Niños Orquidea Con Clave 17djn0407w De La Colonia Lomas De Jiutepec, Del Municipio De Jiutepec Morelos	RAMO23CON ECO3-INV 3-05-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,091	\$199,046	\$199,046	\$199,046	49.76	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400440039	Introduccion De Servicios Basicos (Col. Michapa) Drenaje, Agua Potable Y Banquetas	99-ZR-0264-2014	Morelos	Coatlán del Rio	Michapa	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$749,988	\$749,988	\$749,988	\$749,988	\$749,988	\$749,988	\$749,988	100.00	\$0	Proyecto	1,019	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400440267	Ampliacion A Cuatro Carriles La Recta	DOP-1705-R23-14	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$5,000,544	\$5,000,544	\$5,000,544	\$5,000,544	\$5,000,544	\$5,000,544	\$5,000,544	100.00	\$0	Proyecto	9,312	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400440603	Parque El Hospital	17006EMFO02	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUATLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$825,732	\$825,732	\$825,732	\$825,732	\$825,732	\$825,732	\$825,732	100.00	\$0	Proyecto	4,290	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400440682	Parque Niño Artillero	17006EMF004	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUATLA	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$1,137,000	\$1,137,000	\$1,137,000	\$1,137,000	\$1,137,000	\$1,137,000	\$1,137,000	100.00	\$0	Proyecto	1,135	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400440861	Rehabilitación De La Plaza Del Arte, Jorge Cazares Campos Colonia Centro	29-R23-005-14	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En ejecución	2014	\$3,613,482	\$3,613,482	\$3,613,482	\$3,613,482	\$3,613,482	\$3,613,482	\$3,613,482	100.00	\$0	Metro Cuadrado	97,750	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400441270	Construcción De Líneas De Conduccion De Agua Potable Colonia Diego Ruiz	29-R23-006-14	Morelos	Yauatepec	Diego Ruiz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metro Lineal	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400441365	Construcción De Cocina Comunitaria, Cancha De Usos Múltiples Y Modulo De Lavaderos En El Albergue Comunitario De Totolapan.	4JAG17031146	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20-Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Lote	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR EN SUSPENDIDO EL FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400441611	Techumbre Del Campo Deportivo De La Comunidad De Real Del Puente, Municipio De Xochitepec, Morelos	28/PR/007/214	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPE	Urbanización	En ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400441657	Pavimentación En La Calle Codorniz	5202 001002 28034	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En ejecución	2014	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,376,852	\$688,426	\$688,426	\$0	47.48	\$0	Metro Cuadrado	1,275	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400441727	Drenaje Sanitario En La Calle Codorniz	5202 001002 28035	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$712,165	\$356,082	\$356,082	\$0	47.48	\$0	Metro Lineal	1,275	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400441805	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Belém	5202 001002 28037	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$379,821	\$379,821	\$379,821	\$0	47.48	\$0	Metro Cuadrado	340	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400441818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pradera Con Obra Complementarias	28/PR/008/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPE	Urbanización	En ejecución	2014	\$11,667,426	\$11,667,426	\$11,667,426	\$11,667,426	\$5,596,958	\$5,596,958	\$5,596,958	47.97	\$0	Metro Cuadrado	8,330	0.00	47.97	Financiera: Interés generado de Contingencias Morelos por la cantidad de 3,367.48 de las obras numero 6,7,8 / Fisica: / Registro: Interés generado al 31 de Diciembre del 2014 de Contingencias Morelos por la cantidad de 3,367.48 de las obras numero 6,7,8 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 40044185 6	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Magnolias	5202 001 002 28038 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$456,714	\$456,714	\$456,714	\$0	48.33	\$0	Metro Cuadrado	350	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044191 4	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jerusalem	5202 001 002 28039 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$332,176	\$332,176	\$332,176	\$0	47.45	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044198 3	Construccion De Cancha De Voleibol Y Equipamiento Con Juegos Inflables De La Unidad Deportiva	5202 001 002 28036 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deportivo	Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$170,963	\$170,963	\$170,963	\$0	48.85	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044202 9	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Priv Clavel, Colonia Lazaro Cardenas Cuernavaca	5202 001 002 28040 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$182,050	\$182,050	\$182,050	\$87,470	\$87,470	\$87,470	\$0	48.05	\$0	Metro Cuadrado	120	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044234 8	Perforacion De Pozo De Agua Potable En Colonia Las Lomas De Tzompantle	5202 001 002 28041 I	Morelos	Cuernavaca	Loma del Tzompantle	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,614,119	\$4,614,119	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	2,500	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044243 7	Rehabilitacion De Pavimentacion En Calle Laurel En La Colonia Lagunilla	5202 001 002 28042 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$4,153,730	\$4,153,730	\$4,153,730	\$4,062,514	\$4,062,514	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044248 7	Rehabilitacion De Pavimentacion En Camino A Ahuatepec Col. Ahuatepec	5202 001 002 28043 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$3,637,760	\$3,637,760	\$3,637,760	\$3,535,652	\$3,535,652	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044249 7	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cerrada Felipe Berriozabal	16/OCT/F2 3- 006/2014	Morelos	Ocuiltepec	Ocuiltepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Urbano	Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	11,067	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40044253 3	Rehabilitacion De Calle H. Preciado, Ocoatepec	5202 001 002 28044 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$2,250,080	\$2,250,080	\$2,250,080	\$2,135,780	\$2,135,780	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140400442586	Rehabilitacion De Pavimentacion En Calle De Las Flores	5202 001 002 28045 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$2,021,544	\$2,021,544	\$2,021,544	\$1,919,628	\$1,919,628	\$0	\$0 0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR14140400442605	Favientacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrito Colorado (Col. 5 De Mayo)	16/C5M/F2 3-004/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbano	Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400442612	Yo Soy Cuautla, Yo Soy Diverso Poligono 1,2,3 Y 4	06-2U-0755-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Proyecto	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400442622	Rehabilitacion De Pavimentacion En Avenida Lomas De Ahuatlan	5202 001 002 28046 I	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbano	Ejecución	2014	\$6,056,400	\$6,056,400	\$6,056,400	\$5,003,099	\$5,003,099	\$0	\$0 0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	80.00	Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE EL APROBADO Y EL COMPROMETIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR14140400442704	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Encino (Calle Del Isste)	16/OCT/F2 3-005/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbano	Ejecución	2014	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,852	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400442857	Talleres Para Jóvenes En Conflicto Con La Ley Poligono 1	06-2U-1008-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$30,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Proyecto	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400442953	Equipamiento De Casa De Medio Camino Poligono 1,2,3,4	07-2U-0630-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Proyecto	90	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400443021	Equipamiento De Casa De Medio Camino	11-2U-0631-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$209,725	\$209,725	\$209,725	\$209,725	\$209,725	\$209,725	\$209,725	100.00	\$0	Proyecto	30	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400443076	Equipamiento De Casa De Medio Camino Poligono 2	18-2U-0632-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	\$200,001	100.00	\$0	Proyecto	352	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400443272	Construccion De Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion En Calle Flores Magon En La Localidad De Atotonilco	34	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS	Urbano	Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Obra	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA ASIGNADA, PERO NO SE A INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR14140400443900	Realización De Encuestas Y Video Encuestas Para La Elaboración Del Diagnóstico Descriptivo Sobre Cohesión Comunitaria En El Municipio De Cuautla En Los Poligonos 1,2,3 Y 4	06-2U-0410-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Gobierno	Seguridad	Ejecución	2014	\$65,459	\$65,459	\$65,459	\$65,459	\$65,459	\$65,459	\$65,459	\$65,459	100.00	\$0	Proyecto	4,291	0.00	100.00	Financiera: Se concluye la obra, estando pendiente el oficio de cierre del Proyecto / Fisica: Se concluye la obra, estando pendiente el oficio de cierre del Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400444001	Realización De Encuestas Y Video Encuestas Para La Elaboración Del Diagnóstico Participativo Sobre Cohesión Comunitaria En La Zona Metropolitana De Cuernavaca, Jiutepec Y Temxico	99-2U-0411-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Gobierno	Seguridad	En Ejecución	2014	\$132,036	\$132,036	\$132,036	\$132,036	\$132,036	\$132,036	\$132,036	100.00	\$0	Proyecto	12,134	0.00	100.00	Financiera: Se concluye la obra, estando pendiente el oficio de cierre del Proyecto / Física: Se concluye la obra, estando pendiente el oficio de cierre del Proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400445374	Rehabilitación Del Colector Central En La Sección Transversal Del Río Cuautla Bajo El Puente Carlos Pacheco	06-2U-057/2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,491,028	\$2,023,972	\$2,023,972	\$2,023,972	\$2,023,972	\$2,023,972	\$757,029	100.00	\$0	Colector	5,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140400445427	Construcción De Colectores Para El Saneamiento De La Zona Metropolitana (Cuernavaca-Jiutepec, Primera Etapa)	99-2U-049/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,577,807	\$3,511,104	\$3,511,104	\$3,511,104	\$3,511,104	\$3,511,104	\$757,145	100.00	\$0	Proyecto	3,858	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140400445462	Sustitución De La Red De Distribución De Agua Potable En El Sector Que Comprende La Zona La Perseverancia, Centro De Jojutla (3ra Etapa)	12-2U-032/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comision estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,717,272	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,037	100.00	\$0	Sistema	1,212	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140400445466	Planta Potabilizadora De Nanofiltración Para Remoción De Arsenico Y Dureza Del Pozo Villas C, En Xochitepec, Mor.	28-2U-053/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,916,256	\$7,684,844	\$7,684,844	\$7,684,844	\$7,684,844	\$7,684,844	\$4,226,801	100.00	\$0	Plan	1,226	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLICITA VALIDACION
MOR14140400445505	Primer Etapa Para La Construcción De La Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial El Vigía	23-2R-032/2014	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,350,830	\$4,050,464	\$4,050,464	\$4,050,464	\$4,050,464	\$4,050,464	\$2,812,471	100.00	\$0	Sistema	832	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLICITA VALIDACION
MOR14140400445533	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento De La Barranca Chalchihuapan, Cuernavaca	07-2U-048/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,977,545	\$1,953,591	\$1,953,591	\$1,953,591	\$1,953,591	\$1,953,591	\$0	100.00	\$0	Proyecto	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: SOLICITA VALIDACIÓN
MOR14140400445534	Mejoramiento De La Eficiencia En La Planta De Tratamiento De Ocuituco	16-2U-054/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$658,910	\$657,617	\$657,617	\$657,617	\$657,617	\$657,617	\$657,581	100.00	\$0	Planta	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicito validación

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140400445546	Proyecto Ejecutivo Del Tanque Elevado En El Pozo La Tlazala En El Municipio De Xochitepec	28-SU-050/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$283,165	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$109,400	100.00	\$0	Proyecto	1,150	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR14140400445586	Construcción De Obra Adicional En El Pretratamiento De La Ptar "El Centenario" Segunda Etapa	03-ZR-024/2014	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,632,000	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,304,319	100.00	\$0	Metro Cuadrado	17,508	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140400445593	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación Del 2do Modulo Y Adecuación Del Sistema De Lodos De La Ptar Gachupina	11-ZU-034/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,841	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$556,225	100.00	\$0	Proyecto	162,427	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR14140400445611	Proyecto, Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tequesquitengo (Incluye Emisor)	12-ZR-042/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,997,586	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	\$1,358,831	100.00	\$0	Proyecto	3,548	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: solicitado validación	
MOR14140400445706	Construcción De 10 Cisternas Domiciliarias En Xochicalco Miacatlan	15-ZR-000654-2014	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirenio Longares)	Rural	S058 Programa de vivienda digna	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$159,558	\$159,558	\$159,558	\$159,558	\$159,142	\$159,142	\$159,142	99.74	\$0	Cisterna	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$415.9794 / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400445764	Construcción De Piso Firme	15-ZR-000663-2014	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	S058 Programa de vivienda digna	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$366,340	\$366,340	\$366,340	\$366,340	\$365,624	\$365,624	\$365,624	99.80	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA 715.6236 / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400445922	Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme	16-ZR-000687-2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	S058 Programa de vivienda digna	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,354	\$55,354	\$55,354	99.73	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$152.2584 / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400446239	Plaza Cívica San Miguel	17022EMF002	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	S175 Rescate de espacios públicos	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400446283	Drenaje Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Paraje Tlalamayocan, Col. Barrio San Miguel.	22-CE-02-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tlalamayocan	Rural	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400446953	Pavimentación De Calle Del Puente Y Cuajilote Barrio De Santiago	29-R23-002-14	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400446972	Infraestructura Deportiva Para La Unidad Deportiva San Carlos	29-R23-003-14	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	R117 Contingencias Económicas	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Lote	4,896	0.00	100.00	Financiera: / Física: Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400447012	Contruccion De Puente Peatonal En Avenidad Solidaridad Colonia Emiliano Zapata	29-R23-004-14	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$3,083,933	\$3,083,933	\$3,083,933	\$3,083,933	\$3,083,933	\$3,083,933	\$3,083,933	100.00	\$0	Puente	830	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400447067	Cancha Multideportiva Barrio San Bartolo Hueyapan	17022EMF01	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deport e	En Ejecución	2014	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400447112	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Tehuehue, Localidad De Hueyapan	22-CE-03-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400447226	Construccion De Techumbre De Esc Sec Andres Quintana Roo	22-RGCE-02-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educac ión	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400447291	Ampliacion De Red Electrica Tetela-Tlacotepec	22-RGCE-03-2014	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$3,419,352	\$3,419,352	\$3,419,352	\$3,419,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400447765	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Continuation Ojo De Agua, Continuation Galeana, Sandoval Camañas En La Localidad De Buena Vista Del Monte, Cuernavaca	07-ZR-0230-2014	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$2,404,306	\$2,404,306	\$2,404,306	\$2,362,872	\$2,362,872	\$2,362,872	\$2,362,872	98.28	\$0	Sistema	910	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400447906	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buena Vista Del Monte, Municipio De Cuernavaca	07-ZR-0736-2014	Morelos	Cuernavaca	Buenavista del Monte	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$289,254	\$289,254	\$289,254	\$287,954	\$287,954	\$287,954	\$287,954	99.55	\$0	Proyecto	910	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400448009	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Maria, Municipio De Cuernavaca	07-ZR-0735-2014	Morelos	Cuernavaca	Santa Maria	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6- Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$268,282	\$268,282	\$268,282	\$266,249	\$266,249	\$266,249	\$266,249	99.24	\$0	Proyecto	174	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400448226	Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocuiltepec	16-ZR-000783-2014	Morelos	Ocuiltepec	Jumiltepec	Urbano	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Vivien da	En Ejecución	2014	\$63,823	\$63,823	\$63,823	\$63,823	\$63,657	\$63,657	\$63,657	99.74	\$0	Cisterna	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$166.3886 / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400448353	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	16-ZU-000603-2014	Morelos	Ocuiltepec	Metepec	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaria de Obras Públicas	Vivien da	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	98.60	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$2601.56 / Fisica: / Registro: - / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400449021	Construcción De Techos Firmes	17-2R-000621-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	Ejecución	2014	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,533	\$338,132	\$338,132	\$338,132	99.88	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$401.09 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR1414040044917	Construcción De Cisternas Domiciliarias En Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-2U-000657-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	Ejecución	2014	\$1,037,129	\$1,037,129	\$1,037,129	\$1,037,129	\$1,034,425	\$1,034,425	\$1,034,425	99.74	\$0	Cisterna	0	0.00	100.00	Financiera: economia \$2703.9098 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449951	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Carretera San Juan Tlacotenco-Santo Domingo Ocotitlan, Tramo Aproximado Del Km 0.000 Al Km 2.500	17-02-0033-2014	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbani zación	Ejecución	2014	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$593,809	\$593,809	\$593,809	\$593,809	99.80	\$0	Proyecto	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449955	Construcción De Piso Firme	17-2U-000662-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	Ejecución	2014	\$381,141	\$381,141	\$381,141	\$381,141	\$380,402	\$380,402	\$380,402	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$739.4136 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400449989	Remodelacion Del Centro Cultural Temixco	CONACULTA 01/14/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	709	0.00	0.00	Financiera: Obra en planeacion en proceso de ser Contratada / Física: Obra en planeacion en proceso de ser Contratada / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450049	Construcción Del Albergue Del Adulto Mayor Y El Migrante Cuautlense	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautla	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$430,434	\$430,434	\$430,434	\$430,434	\$430,434	\$430,434	\$430,434	100.00	\$0	Metro Cuadrado	144	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450066	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlan, Municipio De Tepoztlán	17-02-0050-2014	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$576,088	\$576,088	\$572,502	\$572,502	\$572,502	\$572,502	\$572,502	99.38	\$0	Proyecto	1,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450146	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Del Km 15 Municipio De Tepoztlán	17-02-0034-2014	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	Ejecución	2014	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$662,093	\$662,093	\$662,093	\$662,093	99.56	\$0	Proyecto	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400450276	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEDEM	Educación	Ejecución	2014	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140400450391	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puente De Ixtla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	\$1,497,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400450662	Inventario Y Diagnostico De Los Sistemas Independientes De Agua Potable Existentes En El Estado De Morelos	99-ZU-047/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comision estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,085,238	\$1,073,147	\$1,073,147	\$1,073,147	\$1,073,147	\$1,073,147	\$1,073,147	100.00	\$0	Proyecto	110,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitado validación	
MOR14140400451244	Taller De Huertos Urbanos En El Poligono 1 De Temixco Morelos	18-ZU-0939-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,746	\$395,746	98.94	\$4,254	Huerto Construido	0	0.00	100.00	Financiera: El reintegro está en trámite / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400451585	Construccion Del Centro De Desarrollo Comunitario Jose Ortiz	029-HABITAT-002-2014	Morelos	Yautepec	José Ortiz (San Martín)	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Lote	1,665	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR14140400452201	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Suriano, Col. San Andres	26-ZU-0590-2014-Morelos	Morelos	Tlayacapan	Cuahtempán (San Andrés Cuahtempán)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,079,901	\$1,075,875	\$1,075,875	\$1,075,875	\$1,075,875	\$1,075,875	\$1,075,875	\$1,075,875	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,320	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO 1,053,448.20, MAS SUPERVISION EXTERNA DE 21,347.25 MAS 1 AL MILLAR ESTATAL POR 1,079.90 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: CONTRATO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE 1,053,448.20, MAS SUPERVISION EXTERNA DE 21,347.25 MAS 1 AL MILLAR ESTATAL POR 1,079.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452323	Pavimentacion En La Calle Matamoros 2a. Seccion De La Col San Andres	26-ZU-0590-2014-Morelos	Morelos	Tlayacapan	Cuahtempán (San Andrés Cuahtempán)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,199,402	\$1,197,763	\$1,197,763	\$1,197,763	\$1,197,763	\$1,197,763	\$1,197,763	\$1,197,763	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,320	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO 1,172,565.99, MAS SUPERVISION EXTERNA DE 23,997.62 MAS 1 AL MILLAR ESTATAL POR 1,199.40 / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452471	Plaza Civica Y Multicancha San Andres	17026EMF001	Morelos	Tlayacapan	Cuahtempán (San Andrés Cuahtempán)	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$608,152	\$608,152	\$608,152	\$608,152	\$608,152	\$608,152	\$608,152	\$608,152	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,320	0.00	100.00	Financiera: APORTACION UNICAMENTE FEDERAL, EL MUNICIPIO APORTO CON RECURSO PROPIO PARA EL TERMINO DE LA OBRA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452626	Construcción De 100 Techos Firmes	18-ZU-000627-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$451,378	\$451,378	\$451,378	\$451,378	\$450,843	\$450,843	\$450,843	99.88	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$534.80 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400452674	Construcción De Banquetas Sobre Boulevard Libertadores De La Colonia Morelos, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbana	En Ejecución	2014	\$1,889,255	\$1,889,255	\$1,889,255	\$1,851,931	\$925,966	\$925,966	\$925,966	49.01	\$0	Metro Cuadrado	1,320	0.00	50.00	Financiera: La obra tiene un avance del 49.01% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Oriente De La Colonia Plan De Ayala, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbana	En Ejecución	2014	\$2,812,617	\$2,812,617	\$2,812,617	\$2,760,162	\$1,380,656	\$1,380,656	\$1,380,656	49.09	\$0	Metro Cuadrado	800	0.00	85.00	Financiera: La obra tiene un avance del 49.09% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria De La Colonia Istacihuatl, Perteneciente Al Municipio De Cuautla	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbana	En Ejecución	2014	\$3,776,933	\$3,776,933	\$3,776,933	\$3,701,535	\$3,597,327	\$3,597,327	\$3,597,327	95.24	\$0	Metro Cuadrado	425	0.00	95.00	Financiera: La obra tiene un avance del 95.24% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Biznaga De La Colonia Hermenegildo Galeana, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbana	En Ejecución	2014	\$3,216,965	\$3,216,965	\$3,216,965	\$3,157,708	\$1,579,141	\$1,579,141	\$1,579,141	49.09	\$0	Metro Cuadrado	625	0.00	90.00	Financiera: La obra tiene un avance del 49.09% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452950	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Colonia Cuautlilco, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbana	En Ejecución	2014	\$1,581,420	\$1,581,420	\$1,581,420	\$1,549,945	\$774,773	\$774,773	\$774,773	48.99	\$0	Metro Cuadrado	160	0.00	70.00	Financiera: La obra tiene un avance del 48.99% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400452991	Rehabilitación De Techumbre Metálica De La Calle Alvaro Obregón, Colonia Calderón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Educación	En Ejecución	2014	\$1,409,058	\$1,409,058	\$1,409,058	\$1,383,355	\$691,678	\$691,678	\$691,678	49.09	\$0	Pieza	280	0.00	100.00	Financiera: La obra tiene un avance del 100% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Privada 1, 2 Y 3 De La Colonia 10 De Abril, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbana	En Ejecución	2014	\$3,728,808	\$3,728,808	\$3,728,808	\$3,654,967	\$1,827,484	\$1,827,484	\$1,827,484	49.01	\$0	Metro Cuadrado	340	0.00	50.00	Financiera: La obra tiene un avance del 49.01% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400453085	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nuevo Morelos De La Colonia Cuauhtémoc, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbano	Ejecución	2014	\$1,423,453	\$1,423,453	\$1,423,453	\$1,392,503	\$696,252	\$696,252	\$696,252	48.91	\$0	Metro Cuadrado	280	0.00	50.00	Financiera: La obra tiene un avance del 48.91% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453134	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puente De Ixtla Y De La Calle Sifón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbano	Ejecución	2014	\$1,498,304	\$1,498,304	\$1,498,304	\$1,469,069	\$735,486	\$735,486	\$735,486	49.09	\$0	Metro Cuadrado	320	0.00	95.00	Financiera: La obra tiene un avance del 49.09% de acuerdo a lo permitido en el convenio y comprometida al 100% / Física: Contingencias Económicas Primer Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453257	Alumbrado Público En La Calle Profra Aurora Placios, Emiliano Zapata, Amapola E Iztaccihualt	18-ZU-000633-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbano	Ejecución	2014	\$620,469	\$620,469	\$620,469	\$620,469	\$618,039	\$618,039	\$618,039	99.61	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: economía \$2430.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453308	Faros Culturales En Las Escuelas	07-ZU-0966-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,565,886	\$1,565,886	\$1,565,886	\$1,565,886	99.42	\$9,114	Actividad	2,010	0.00	100.00	Financiera: / Física: Conclusión de las actividades / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453404	Alumbrado Público En La Calle Netzahualcoyotl Alta Tensión Y Tonatzin	18-ZU-000634-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbano	Ejecución	2014	\$286,467	\$286,467	\$286,467	\$286,467	\$282,446	\$282,446	\$282,446	98.60	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: economía \$4021.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453530	Talleres Educativos Madres Y Padres De Familia Promotores De La Cultura De Paz En Las Escuelas Públicas	07-ZU-0914-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,078	\$997,078	\$997,078	\$997,078	99.71	\$2,922	Taller	3,720	0.00	100.00	Financiera: / Física: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453555	Alumbrado Público En La Calle Moctezuma Cuauhtémoc Y Francisco Villa	18-ZU-000635-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbano	Ejecución	2014	\$442,709	\$442,709	\$442,709	\$442,709	\$440,963	\$440,963	\$440,963	99.61	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: economía \$1745.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400453666	Centros Sociocomunitarios De Intervención Psicosocial En Comunidades Marginadas Y De Alta Incidencia Delictiva	07-ZU-0938-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Educación	Asistencia Social	Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$659,522	\$659,522	\$659,522	\$659,522	65.95	\$340,478	Equipo	780	0.00	100.00	Financiera: / Física: Conclusión del proyecto / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454583	Instalación De Casetas Seguras En Poligono 1 Y 2	06-ZR-00502-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Seguridad	Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,988,593	\$1,988,593	\$1,988,593	99.43	\$0	Caseta	0	0.00	100.00	Financiera: Economía \$11407.2788 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454609	Construcción De Calle Ignacio Allende	18-ZU-000728-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	Ejecución	2014	\$603,585	\$603,585	\$603,585	\$603,585	\$598,610	\$598,610	\$598,610	99.18	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$4974.82 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454629	Iluminación De Espacios Inseguros En Poligono 1, 2, 3 Y 4	06-ZU-00424-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4- Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Seguridad	Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$205,510	\$205,510	\$205,510	97.86	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera: economía \$4490.03 / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400454684	Rehabilitación Integral De Canchas Deportivas De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Favon De La Colonia Gabriel Tepepa En Poligono 2	06-2U-00505-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,192,868	\$2,192,868	\$2,192,868	\$2,192,868	\$2,181,339	\$2,181,339	\$2,181,339	99.47	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: Economía \$4,490.03 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454780	Construcción De Calle San Angel Y Gardenias	18-2U-000729-2014	Morelos	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidad	En Ejecución	2014	\$1,340,499	\$1,340,499	\$1,340,499	\$1,340,499	\$1,337,759	\$1,337,759	\$1,337,759	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$2739.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400454909	Electrificación De Calles Prolongación Alvaro Obregon La Ceiba Y Tabasco Col. Itlaciachuatl, Ampliación Sur-Oriente, Cuatla	06-2R-00887-2014	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,424,934	\$1,424,934	\$1,424,934	\$1,424,934	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400455081	Construcción De Calle Emiliano Zapata En Entre San Angel Y Valerio Trujano)	18-2U-000731-2014	Morelos	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,280,210	\$1,280,210	\$1,280,210	\$1,280,210	\$1,276,806	\$1,276,806	\$1,276,806	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$3403.96 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400455091	2da Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Ex Convento De La Asunción En Cuernavaca	07-2U-00426-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,709,030	\$3,709,030	\$379,030	46.36	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400455377	Equipamiento, Instalación Y Mantenimiento A Red Eléctrica Del Alumbrado Público En El Municipio De Cuatla	-	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuatla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$44,407,521	\$22,203,760	\$22,203,760	\$22,203,760	49.34	\$0	Luminaria	150,000	0.00	50.00	Financiera: CORRESPONDIENTE AL CONVENIO CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE INVERSION (SEGUNDO CONVENIO) / Física: CONTINGENCIAS ECONOMICAS SEGUNDO CONVENIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400455391	Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-2U-00532-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable			21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,384,053	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,384,947	\$2,384,053	\$2,384,053	47.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400456251	Taller De Creatividad Para Elmunicipio De Cuernavaca	-	Morelos	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas			11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Taller	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400457337	Rehabilitación De Espacios Educativos En Cuernavaca, Morelos	07-2R-00742-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400457431	Ampliación Electrica En Cuernavaca Morelos	07-2U-00709-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$77,368	\$77,368	\$77,368	48.35	\$0	Pieza	0	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 40045749 2	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica Calle Bugambillas Cuernavaca Morelos	07-ZU-00710-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$233,618	\$233,618	\$233,618	48.67	\$0	Pieza	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045752 3	Ampliación De Red Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica En Calle Las Rosas Texcaltepec, Cuernavaca	07-ZU-00711-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045757 5	Rehabilitación De Espacios Educativos En Cuernavaca Morelos Dirección Barda Perimetral Rehabilitación De Baños Y Juegos Infantiles En El Jardín De Niños Selma	07-ZU-00743-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045780 3	Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos	07-ZU-01047-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045789 0	Imagen Urbana En El Centro Histórico Calle Ricardo Linarez Y Calle Vicente Guerrero En Cuernavaca	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$9,017,828	\$9,017,828	\$9,017,828	42.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045789 1	Pavimentación De Calle En Diferentes Localidades	HUIT CE INV 1	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,765,280	\$6,765,280	\$6,765,280	\$6,765,280	\$6,765,280	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,340	0.00	0.00	Financiera: RECURSOS COMPROMETIDOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045792 1	Centro Cultural Juan Soriano	07-ZU-01011-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045812 8	Construcción De Cancha Deportiva	1	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,167,949	\$3,167,949	\$3,167,949	\$3,167,949	\$3,167,949	\$3,167,949	\$3,167,949	100.00	\$0	Obra	2,500	0.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140 40045881 4	Electrificación De Calle 13 De Septiembre	06-2R-00875-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,125,074	\$1,125,074	\$1,125,074	\$1,125,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140 40045893 5	Electrificación De Calles 1 De Junio Av. Santa María Y Fresnales Col. Gabriel Tepepa Ampliación Vista Hermosa, Cuautla	06-2R-00885-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$571,947	\$571,947	\$571,947	\$571,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400458994	Electrificación De Calles Del Campesino Iera Y 2da Cerradas Del Campesino, Col. Morelos, Cuautla	06-2R-00886-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$636,837	\$636,837	\$636,837	\$636,837	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459037	Electrificación De Calles Camino A La Loma Col. Peña Flores, Cuautla	06-2R-00879-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$706,389	\$706,389	\$706,389	\$706,389	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459048	Electrificación De Calles Miguel Hidalgo Col. Año De Juarez, Cuautla	06-2U-00877-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$344,772	\$344,772	\$344,772	\$344,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459059	Electrificación De Calles Laureles, Cedros Y Cerrada Fresnos Colonia Emiliano Zapata, Cuautla	06-2U-00878-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$431,997	\$431,997	\$431,997	\$431,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459080	Electrificación De Calles Vicente Guerrero 1a Y 2da Cerrada De Vicente Guerrero Col. Gabriel Tepepa Ampliación Tepetates, Cuautla	06-2U-00906-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Fideicomiso para la infraestructura de los estados		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$436,355	\$436,355	\$436,355	\$436,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459197	Centro Comunitario De Las Juventudes De Jiutepec	11-2U-00645-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,985,255	\$1,985,255	\$1,985,255	99.26	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: ECONOMIA \$14744.72 / Física: / Registro:
MOR14140400459199	Perforacion De Pozo Profundo Para La Extraccion De Agua Potable De La Col. Loma Bonita	RAMO23CON ECO3-AD-3-14	Morelos	Jiutepec	Colonia Loma Bonita	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Pozo	2,000	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100 % SE REALIZO CONVENIO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA REALIZAR EL POZO / Física: SE REALIZO CONVENIO Y SE PAGO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA SU EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION SE REALIZO CONVENIO PARA SU EJECUCION CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR14140400459248	Parque Lineal Chapultepec Primera Etapa	99-2U-00891-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,174,649	\$6,174,649	\$6,174,649	99.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: economia \$25350.79 / Física: / Registro:
MOR14140400459461	Rehabilitación Del Antigo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca la Etapa	07-2U-00705-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21- Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultur y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$587,783	\$587,783	\$587,783	29.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR14140400459471	Pavimentación De Las Calles En Zacatepec Y Cuernavaca, Morelos Pavimentación 500 Mts Y 1 Poste De Alumbrado Público Calle Alarcón. Col. Ahuatepec	07-2R-00712-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbani zación	En Ejecución	2014	\$560,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Biblioteca	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140 40045947 6	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos, Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tulipanes Jardines Del Eden, Cuernavaca	07-ZU-00708-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$158,717	\$158,717	\$158,717	48.84	\$0	Pieza	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: